



Presidencia
del Consejo de Ministros

INFORME DE EVALUACIÓN SEMESTRAL DE LOS PLANES INSTITUCIONALES

Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros

Periodo: primer semestre 2023



Firmado digitalmente por YAIPEN
ARESTEGUI Hernan FAU
20168999926 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.10.2023 18:57:45 -05:00



Firmado digitalmente por
YACSAHUACHE GOJCOCHEA
Carmen FAU 20168999926 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.10.2023 18:29:15 -05:00



Firmado digitalmente por
CALDERON HUARI Jeanine
Patricia FAU 20168999926 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.10.2023 18:17:39 -05:00

Septiembre de 2023

Resumen Ejecutivo

El presente Informe de Evaluación Semestral 2023 de los Planes Institucionales de la PCM ha sido elaborado por la Oficina de Planeamiento, Modernización y Cooperación (OPMC) de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP) del Pliego 001: PCM, con base en la estructura dispuesta en la versión actualizada de la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas y Planes del SINAPLAN (en adelante, la Guía), aprobada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 061-2023/CEPLAN/PCD (04.08.23).

El Informe consolida la evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y del Plan Operativo Institucional (POI) del Pliego. Con respecto al PEI, la evaluación semestral se restringe a las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), identificando el nivel de implementación alcanzado al primer semestre, con el objetivo de determinar si se alcanzará el logro anual esperado previsto para el año 2023. Por su parte, en lo referido al POI se analiza la ejecución física y financiera de las Actividades Operativas (AO) e Inversiones de las 4 Unidades Ejecutoras del Pliego, en función a su vinculación y contribución al avance de las AEI del PEI. En consecuencia, el informe permitirá identificar qué AEI están lejos de alcanzar su logro esperado anual al cierre del año, a fin de adoptar las medidas preventivas y correctivas necesarias, para mejorar el resultado.

El avance en la implementación de las AEI se sintetiza en la siguiente Tabla:

Tabla 1: Resumen del avance semestral de las AEI

OEI CÓD.	AEI CÓD.	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	META 2023	AVANCE DEL INDICADOR		U.O. RESP.
					AVANCE	% AVANCE	
OEI 01	AEI. 01.01	Acciones de coordinación multisectorial en los tres niveles de gobierno.	Número de días promedio de permanencia de los proyectos normativos agendados y consensuados en la Comisión de Coordinación Viceministerial (CCV)	13	22.2	58.6%	SC
	AEI. 01.02	Acciones de seguimiento a las metas priorizadas de la Política General de Gobierno (PGG) en las entidades públicas	Número de entidades públicas a las que se realiza seguimiento sobre las metas priorizadas de la PGG.	35	33	94.3%	OCG
	AEI. 01.03	Mecanismos de coordinación interinstitucional implementados en materia de Integridad y Lucha contra la Corrupción, a nivel nacional y subnacional.	Porcentaje de mecanismos de coordinación interinstitucional implementados.	100%	80%	80%	SIP
	AEI. 01.04	Estrategia de comunicación fortalecida para la difusión de los beneficios que brinda el Estado a sus ciudadanos.	Porcentaje de ciudadanos que manifiestan tener conocimiento sobre las mejoras en los servicios públicos que brinda el Estado.	ND	ND	ND	SCS
OEI 02	AEI. 02.01	Gestión preventiva de conflictos sociales desarrollada.	Porcentaje de alertas tempranas emitidas que fueron atendidas oportunamente por las entidades del nivel nacional.	50%	73.4%	147%	SGSD
	AEI. 02.02	Instrumentos normativos y estrategias para la prevención y gestión de conflictos sociales en los tres niveles de gobierno elaborados e implementados.	Número de instrumentos técnico-normativos y estrategias elaborados e implementados	2	0	0%	SGSD
OEI 03	AEI. 03.01	Agencias de Desarrollo Regional (ADR) implementadas a nivel nacional.	Número de Agencias de Desarrollo Regional (ADR) implementadas en el país.	21	15	71.4%	SD
	AEI. 03.02	Espacios de diálogo y articulación desarrollados entre el Gobierno Nacional, los GORE y/o Gobiernos Locales.	Número de Espacios de dialogo y articulación desarrollados entre el Gobierno Nacional, los GORE y/o Gobiernos Locales.	22	13	59%	SD

OEI CÓD.	AEI CÓD.	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	META 2023	AVANCE DEL INDICADOR		U.O. RESP.
					AVANCE	% AVANCE	
OEI 04	AEI. 04.01	Estrategia de Mejor Atención al Ciudadano a través de la implementación de plataformas presenciales de atención (Centros MAC)	Número acumulado de plataformas presenciales implementadas de Mejor Atención al Ciudadano	35	96	274.3%	SGP
	AEI. 04.02	Recomendaciones de la OCDE implementadas en el marco del "Programa de apoyo a la implementación de recomendaciones del Estudio de Gobernanza".	Número de recomendaciones de la OCDE implementadas en el marco del "Programa de apoyo a la implementación de recomendaciones del Estudio de Gobernanza".	1	ND	ND	SGP
	AEI. 04.03	Procedimientos administrativos estandarizados en las entidades públicas en los tres niveles de gobierno.	Número de procedimientos administrativos estandarizados en las entidades públicas en los tres niveles de gobierno.	250	228	91.2%	SGP
	AEI. 04.04	Instrumentos innovadores implementados en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública	Porcentaje de instrumentos innovadores priorizados que se han implementado en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno.	65%	112.6%	173.2%	SGP
	AEI. 04.05	Estrategia Nacional de Gobierno Digital implementada en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno.	Porcentaje de entidades públicas de los tres niveles de gobierno que implementan la Estrategia Nacional de Gobierno Digital mediante la gestión de sistemas de información con enfoque cero papel.	100%	58.5%	58.5%	SGTD
OEI 05	AEI. 05.01	Normas complementarias e instrumentos aprobados en materia de gestión del riesgo de desastres.	Número de normas e instrumentos aprobados en materia de Gestión del Riesgo de Desastres.	50	53	106%	DVGT
	AEI. 05.02	Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.	Porcentaje de entidades públicas con ejecución financiera de más del 90% en acciones del PLANAGERD.	40%	ND	ND	DVGT
OEI 06	AEI. 06.01	Gestión por procesos implementada en la PCM.	Porcentaje de ejecución de las etapas de la gestión por procesos implementada en la PCM.	100%	75%	75%	OGPP
			Porcentaje de ejecución promedio de cada subsistema del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos (SAGRH).	100%	95.4%	95.4%	ORH

De acuerdo a los rangos definidos por CEPLAN, en función al nivel de avance de los indicadores, las AEI pueden clasificarse de la siguiente manera¹:

Tabla 2: Avance semestral de las AEI por rango

2023-I	< 75%	≥75% < 95%	≥ 95%
AEI	5	4	4
Indicador de AEI	5	4	5

¹ En la clasificación de los rangos no se consideran aquellas AEI que no tienen resultados disponibles (ND). Las razones que justifican su imposibilidad de medición se detallan en la sección 2.1 del presente informe.

De las 5 AEI que tienen un porcentaje de avance menor al 75%, solo 3 (AEI 01.01, AEI 03.01 y AEI 04.05) presentan riesgo de no alcanzar el logro esperado anual, de acuerdo a las proyecciones de las unidades de organización responsables de su medición. Ahora bien, esto se sustenta en factores externos, por ejemplo: la complejidad de algunos proyectos normativos que requieren mayor número de días para lograr un consenso en el CCV, la dinámica de los gobiernos regionales para la priorización de la implementación de ARD, entre otros. Esto se ratifica al revisar el avance de las AEI en función a la implementación del POI, toda vez que las AO e Inversiones articuladas a las primeras tienen un buen porcentaje promedio de avance físico y un buen nivel de ejecución financiera.

Por otro lado, de las 4 AEI que tienen un avance mayor o igual al 75% pero menor al 95%, solo 1 (AEI 06.01) presenta riesgo de no alcanzar el logro esperado anual. Sin embargo, esto se sustenta en que el método de cálculo del indicador se encuentra formulado en función a la metodología antigua para la implementación de la Gestión por Procesos, sin considerar las nuevas fases establecidas en la Norma Técnica N° 001-2018-PCM/SGP “Norma Técnica para la Implementación de la gestión por procesos en las entidades de la Administración Pública”, aprobada con la Resolución de la Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SGP. En ese sentido, el avance ha alcanzado su tope de 75%, y se requiere formular un nuevo PEI, que, entre otras medidas, actualice la fórmula de cálculo del indicador.

Sin perjuicio de lo anterior, en la sección 4 de la presente evaluación las unidades de organización han planteado recomendaciones y compromisos de mejora que incrementarán el nivel de implementación de sus AEI con el objeto de alcanzar el logro esperado anual. Algunas de las medidas que se proponen son:

- Efectuar de manera continua reuniones de trabajo tanto a nivel técnico como político a fin de levantar las observaciones a los proyectos normativos y alcanzar el acuerdo consensuado requerido en la CCV
- Elaborar lineamientos o pautas que precisen el o los modelos de las ARDs, que proporcionarán las pautas claras para la creación y funcionamiento de las ARDs, con el objetivo de maximizar su efectividad y contribución al desarrollo territorial.
- Elaborar informes de seguimiento de las ARDs e implementar medidas correctivas.
- Realizar un Cronograma de Planificación Estratégica con objetivos, lineamientos e indicadores en materia de transformación digital, para incrementar el número de entidades públicas de los tres niveles de gobierno que implementan sistemas de información con enfoque cero papel.
- Calendarizar las reuniones con los sectores priorizados a los que se le hace seguimiento en relación a la Política General de Gobierno (PGG).

1. Presentación de las prioridades de la política institucional

De acuerdo con el artículo 17 de la Ley N° 29158, **Ley Orgánica del Poder Ejecutivo** (LOPE), la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) es el Ministerio responsable de la coordinación de las políticas nacionales y sectoriales del Poder Ejecutivo, que coordina las relaciones con los demás Poderes del Estado, los organismos constitucionales, gobiernos regionales, gobiernos locales y la sociedad civil.

En el marco del artículo 3 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la PCM, aprobado con Resolución Ministerial N° 156-2021-PCM, la PCM tiene **competencias** a nivel nacional en materia de Modernización de la Gestión Pública; Ética Pública, Integridad y Lucha contra la corrupción; Desarrollo Territorial; Descentralización; Demarcación Territorial;

Diálogo y Concertación Social; Transformación Digital; Comunicación de las acciones del Poder Ejecutivo; Coordinación de las relaciones con los demás Poderes del Estado, los organismos constitucionales autónomos, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y la sociedad civil.

La **misión** de la PCM se encuentra establecida en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2026 Ampliado²:

“Construir un Estado descentralizado con enfoque de desarrollo territorial y con servicios públicos de calidad orientados al ciudadano, desarrollando mecanismos de coordinación para una mejor articulación de las políticas de Estado a nivel nacional, que contribuyan a la gobernabilidad y el crecimiento económico, competitivo y sostenible del país”.

Asimismo, la **Política Institucional** de la PCM contenida en el PEI 2018-2026 Ampliado es la siguiente:

“Prioriza construir un Estado descentralizado basado en un enfoque de desarrollo territorial formado por los tres niveles de gobierno que deben de cooperar entre todos para servir a la población, de tal modo que permita una redistribución más efectiva de los recursos públicos que contribuirán a la gobernabilidad y al crecimiento económico de la población en todo el territorio nacional.

Los lineamientos de la Política Institucional de la PCM se detallan a continuación:

- *Fortalecer el rol de la PCM como Centro de Gobierno mejorando los mecanismos de coordinación y articulación de las políticas nacionales; así como del sistema de seguimiento a las metas prioritarias de gobierno que contribuyan a la toma de decisiones.*
- *Asegurar la integridad e implementación de medidas contra la corrupción en todos los niveles de gobierno, para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.*
- *Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales para una descentralización efectiva para el desarrollo.*
- *Fortalecer el proceso de descentralización a través de una estrategia de desarrollo basada en las potencialidades de los distintos ámbitos territoriales del país.*
- *Implementar una estrategia de comunicación de gobierno efectiva a fin de informar de manera oportuna a la ciudadanía sobre las acciones y resultados obtenidos por el gobierno.*
- *Crear las condiciones para mejorar y facilitar servicios públicos de calidad a la ciudadanía a través del gobierno digital y la simplificación de reglas y trámites, aumentando la confianza y bienestar de la población a partir de un Estado más cercano y transparente.*
- *Contribuir a lograr una sociedad segura y resiliente ante el riesgo de desastres a través de las acciones de monitoreo y evaluación de la implementación de los procesos de la gestión del riesgo de desastres en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno.*

² Mediante Resolución Ministerial N°137-2018-PCM (31.05.18), se aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2020 Modificado, cuyas metas fueron extendidas al año 2022 con Resolución Ministerial N°126-2019-PCM, al 2023 con la Resolución Ministerial N°118-2020-PCM, al 2024 con la Resolución Ministerial N°101-2021-PCM, al 2025 con la Resolución Ministerial N°134-2022-PCM y al año 2026, a través de la Resolución Ministerial N°104-2023-PCM.

- *Promover una política de eficiencia en el gasto público a través de la reducción de los gastos corrientes no esenciales y promoviendo la inversión pública descentralizada.”*

Para la presente evaluación semestral 2023 se revisarán las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) de todos los Objetivos Estratégico Institucionales (OEI) del PEI 2018-2026 Ampliado. Ahora bien, se profundizará en aquellas AEI cuyo avance semestral evidencie un retraso y riesgo de alcanzar el logro esperado anual.

2. Análisis de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)

En la nueva Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas y Planes del SINAPLAN (en adelante, la Guía), aprobada con fecha 04 de agosto de 2023 a través de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 061-2023-CEPLAN-PCD, se dispone la elaboración de una Evaluación Institucional Semestral que consolida la evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y del Plan Operativo Institucional (POI) del Pliego. De este modo, ya no se realizarán las Evaluaciones de Implementación del POI (semestral) y de Resultados del PEI (anual) que disponía la Guía anterior.

Con respecto al PEI, la evaluación semestral se limita a las AEI, identificando el nivel de implementación alcanzado al primer semestre, con el objetivo de determinar si se alcanzará el logro anual esperado previsto para el año 2023. En caso de identificarse alguna alerta, se adoptarán las medidas preventivas y correctivas necesarias, para mejorar el resultado.

Por su parte, en lo referido al POI se analiza la ejecución física y financiera de las Actividades Operativas (AO) e Inversiones de los Centros de Costo de las 4 Unidades Ejecutoras del Pliego 001: PCM, en función a su vinculación y contribución al avance de las AEI del PEI.

Siguiendo lo establecido en la Guía, el análisis se divide en 3 secciones:

- i) Avance en la implementación de las AEI:** En esta sección se describe el nivel de implementación alcanzado por las AEI en función a sus indicadores e información cualitativa relevante.
- ii) Análisis de implementación de las AEI en OEI priorizados:** En esta sección se analiza la implementación de las AEI en función a dos niveles: los productos de las AEI y la ejecución de las AO e Inversiones del POI.
- iii) Aplicación de recomendaciones para mejorar la implementación de las AEI:** En esta sección se describe la aplicación de las recomendaciones de la última evaluación, a fin de determinar su avance y establecer si las recomendaciones están dando los resultados esperados o si se necesitan medidas adicionales.

En la presente evaluación no se desarrollará la sección iii), dado que es la primera evaluación que se realiza conforme a la nueva estructura dispuesta en la Guía. En ese sentido, en la sección 4 se plantean las recomendaciones, cuya aplicación será analizada recién en la evaluación anual 2023.

2.1. Avance en la implementación de las AEI

A continuación, se presenta el nivel de implementación de las 16 AEI del PEI 2018-2026 Ampliado organizadas en función a los 6 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI).

En particular, se **analizan los resultados obtenidos** en función a las fichas de los indicadores, detallando los **factores que facilitaron o dificultaron** el nivel de implementación alcanzado. Asimismo, se **identifican aquellas que presentan el riesgo de no alcanzar sus logros esperados** al cierre del año 2023, para las cuales se plantearán recomendaciones como medidas preventivas y correctivas en las secciones siguientes.

2.1.1. Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del OEI 01

El **Objetivo Estratégico Institucional (OEI) 01 “Mejorar la coordinación y el seguimiento multisectorial de la PCM en los tres niveles de Gobierno”** tiene 4 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), cuya medición se encuentra a cargo de la Secretaría de Coordinación (SC), la Oficina de Cumplimiento de Gobierno (OCG), la Secretaría de Integridad Pública (SIP) y la Secretaría de Comunicación Social (SCS) de la UE 003: SG-PCM.

Tabla 3: AEI 01.01 - Indicador

AEI		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR		META 2023	AVANCE SEMESTRAL DEL INDICADOR		UO RESP.
CÓD.	DESCRIPCIÓN	NOMBRE	FÓRMULA		AVANCE	% AVANCE	
AEI. 01.01	Acciones de coordinación multisectorial en los tres niveles de gobierno.	Número de días promedio de permanencia de los proyectos normativos agendados y consensuados en la Comisión de Coordinación Viceministerial (CCV)	Sumatoria de los días que permanecen los proyectos normativos con acuerdo agendados y consensuados en la CCV/Total número Proyectos agendados y consensuados en la CCV.	13	22.20	58.6	SC

La AEI 01.01 “Acciones de coordinación multisectorial en los tres niveles de gobierno” se mide a través del indicador **Número de días promedio de permanencia de los proyectos normativos agendados y consensuados en la Comisión de Coordinación Viceministerial (CCV)**, que ha alcanzado un avance semestral **22.2 días promedio**, equivalente al **58.6%** en relación con la meta propuesta para el 2023 (13 días promedio de permanencia).

La CCV es un espacio de coordinación importante para abordar y facilitar la generación de aportes desde una perspectiva multisectorial, en donde además se discuten los aspectos técnicos de las propuestas normativas que en ella se proponen, con el objetivo de optimizar la calidad regulatoria de los mismos. Los/as 37 viceministros/as reunidos bajo la dirección del Secretario/a General de la PCM, en su condición de Presidente de la CCV, adoptan acuerdos por consenso sobre las propuestas normativas que se discuten en este foro.

Se observa una mejora con respecto al resultado alcanzado en el 2022 (35 días promedio), reduciendo la cifra en 13 días promedio de permanencia. No obstante, aun no se alcanza el logro esperado para el año 2023, lo que se sustenta en que los proyectos presentados durante el primer semestre han tenido observaciones formuladas por los sectores, requiriendo múltiples coordinaciones para lograr el consenso correspondiente.

La etapa previa al consenso requiere un trabajo constante a fin de que las observaciones presentadas sean subsanadas. Este proceso trae consigo el análisis de cada una de las observaciones presentadas al proyecto, lo que, en ocasiones, requiere de varias reuniones

bilaterales con el fin de esclarecerlas y sustentar su sentido, por lo que no pueden subsanarse en un breve término. Asimismo, el traslado de las nuevas versiones a los sectores observantes, trae consigo una nueva evaluación, en la cual podrían subsistir observaciones por falta de sustento técnico en la nueva propuesta. En consecuencia, el sector proponente debe reevaluar el proyecto presentado y ponerlo nuevamente a consideración de los sectores que plantearon observaciones.

También es importante tener presente que a mediados del 2022 y durante el primer trimestre del 2023 se dio inicio al proceso de implementación del Decreto Supremo N° 063-2021-PCM, que aprobó el Reglamento que desarrolla el Marco Institucional que rige el Proceso de Mejora de la Calidad Regulatoria y establece los Lineamientos Generales para la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante – el cual establece una serie de requerimientos para que las propuestas normativas cumpla con los requerimientos técnicos correspondientes.

De acuerdo con la SC, no es posible predecir si se alcanzará el logro anual esperado, pues los resultados del segundo semestre no solo dependen de lo que realice la referida unidad de organización, sino también de las acciones de los Sectores para lograr el consenso de los proyectos. Igualmente, el resultado del indicador podría verse afectado por situaciones imprevistas que podrían influir en él de manera significativa. Sin perjuicio de lo anterior, en la sección 4 del presente Informe se plantean la recomendación y compromiso, respectivos, para mejorar en el seguimiento y evaluación de las observaciones presentadas a los proyectos normativos en la CCV.

Tabla 4: AEI 01.02 - Indicador

AEI		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR		META 2023	AVANCE SEMESTRAL DEL INDICADOR		UO RESP.
CÓD.	DESCRIPCIÓN	NOMBRE	FÓRMULA		AVANCE	% AVANCE	
AEI. 01.02	Acciones de seguimiento a las metas prioritizadas de la Política General de Gobierno (PGG) en las entidades públicas	Número de entidades públicas a las que se realiza seguimiento sobre las metas prioritizadas de la PGG.	Sumatoria de las entidades públicas a las que se realiza seguimiento a las metas prioritizadas de la Política General de Gobierno (PGG).	35	33	94.3%	OCG

La AEI 01.02 “Acciones de seguimiento a las metas prioritizadas de la Política General de Gobierno (PGG) en las entidades públicas” se mide a través del indicador **Número de entidades públicas a las que se realiza seguimiento sobre las metas prioritizadas de la PGG**. Al respecto, la Oficina de Cumplimiento de Gobierno (OCG) ha reportado que al término del primer semestre 2023 **se realizó el seguimiento a 33 entidades públicas**, alcanzando un porcentaje de avance del **94.3%**, en relación a su meta del 2023 (35 entidades).

El cálculo del indicador se ha efectuado a partir del Decreto Supremo N° 042-2023-PCM (24.03.23), que aprobó la Política General de Gobierno (PGG) para el presente mandato presidencial, que tiene 9 ejes de política pública interrelacionados y alineados con el marco de políticas y planes del país:

Tabla 5: Ejes Política General de Gobierno

EJE	CONTENIDO
EJE 1	Paz social y gobernabilidad
EJE 2	Concertación y diálogo nacional

EJE	CONTENIDO
EJE 3	Protección social para el desarrollo
EJE 4	Reactivación económica
EJE 5	Impulso al desarrollo de los departamentos
EJE 6	Lucha contra la corrupción, orden público y seguridad; y defensa de la soberanía nacional
EJE 7	Buen año escolar con recuperación de los aprendizajes
EJE 8	La salud como derecho humano
EJE 9	Más infraestructura y servicios para una mejor calidad de vida

Las 33 entidades públicas a las que se ha realizado seguimiento durante el primer semestre 2023 son:

Tabla 6: Entidades seguimiento PGG – Seguimiento 2023-I

N°	ENTIDAD
01	Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE)
02	Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
03	Ministerio de Defensa (MINDEF)
04	Ministerio del Interior (MININTER)
05	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH)
06	Ministerio de Educación (MINEDU)
07	Ministerio de Salud (MINSAL)
08	Ministerio de la Producción (PRODUCE)
09	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI)
10	Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)
11	Ministerio del Ambiente (MINAM)
12	Ministerio de Cultura (MINCUL)
13	Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)
14	Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS)
15	Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)
16	Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)
17	Ministerio de Energía y Minas (MINEM)
18	Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS)
19	Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)
20	Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC)
21	Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN)
22	Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR)
23	Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA)
24	Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU)
25	Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN)
26	Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC)
27	Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU)
28	Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR)
29	Programa Temporal de Empleo “LLAMKASUN PERÚ”
30	Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRORURAL)
31	Programa de Compensaciones para la Productividad (AGROIDEAS)
32	Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP)
33	Sierra y Selva Exportadora

El alto nivel de implementación alcanzado se debe a la realización constante de reuniones sectoriales, visitas de campo, mayor acercamiento con el sector y el reporte oportuno de los niveles de riesgo de incumplimiento, a cargo de la OCG. Ahora bien, dos factores que han dificultado el nivel de implementación de la AEI son los constantes cambios en la gestión de los diferentes ministerios y entidades adscritas, así como la escasez de recursos presupuestales.

Con el avance alcanzado en el primer semestre, se estima viable alcanzar el logro esperado anual (35 entidades) al cierre del 2023. A estos efectos, se mantendrá el trabajo articulado con el Gabinete de Asesores de la PCM, el entrenamiento de servidores/as en la aplicación de la metodología delivery y en el desarrollo de herramientas de cumplimiento, así como el requerimiento de mayor capital humano para el logro de los objetivos. En ese sentido, en la sección 4 se plantean algunas recomendaciones y compromisos de mejora.

Tabla 7: AEI 01.03 - Indicador

AEI		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR		META 2023	AVANCE SEMESTRAL DEL INDICADOR		UO RESP.
CÓD.	DESCRIPCIÓN	NOMBRE	FÓRMULA		AVANCE	% AVANCE	
AEI. 01.03	Mecanismos de coordinación interinstitucional implementados en materia de Integridad y Lucha contra la Corrupción, a nivel nacional y subnacional.	Porcentaje de mecanismos de coordinación interinstitucional implementados.	(Número de mecanismos de coordinación interinstitucional implementados por año/ Total de mecanismos de coordinación Interinstitucional propuestos) * 100	100%	80%	80%	SIP

La AEI 01.03 “Mecanismos de coordinación interinstitucional implementados en materia de Integridad y Lucha contra la Corrupción, a nivel nacional y subnacional” se mide a través del indicador **Porcentaje de mecanismos de coordinación interinstitucional implementados**. Al respecto, la Secretaría de Integridad Pública (SIP) ha reportado que al término del primer semestre 2023 se han implementado el **80% de mecanismos de coordinación en materia de Integridad y Lucha contra la corrupción**.

Para el primer semestre de 2023, la SIP reporta el desarrolló de 4 mecanismos de coordinación:

1. Mecanismo de coordinación intersectorial
2. Mecanismo de coordinación subnacional
3. Mecanismo de coordinación interinstitucional
4. Mecanismo de coordinación internacionales

Se encuentra pendiente el desarrollo del mecanismo de coordinación sectorial.

MECANISMO 1	Mecanismo de coordinación intersectorial
Es un mecanismo de articulación con las entidades que pertenecen a un mismo sector, la finalidad es contar con un espacio que permita dar directrices y líneas generales para que las entidades puedan avanzar en la implementación del modelo de integridad de forma articulada y bajo la dirección del ministerio en su calidad de rector.	
El espacio de coordinación intersectorial se ha mantenido activo durante el primer semestre de 2023, al desarrollar las siguientes reuniones:	
- Participación en la sesión de instalación de la Comisión de Integridad del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, del 21 de junio del 2023. En dicha sesión se presentaron los resultados sectoriales de la evaluación del Modelo de Integridad a través del Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción. Asimismo, se hizo un reporte de evaluación de los avances de cada una de las entidades. La oficial del Integridad del MVCS hizo un balance de los avances sectoriales de la implementación del Modelo de Integridad. - Asistencia técnica en implementación del Modelo de Integridad, a 11 entidades del Sector Desarrollo Agrario y Riego realizada el 24 de febrero del 2023 para cierre de brechas de la evaluación del Modelo de Integridad. En dicha reunión se presentaron los resultados de la evaluación del Modelo de Integridad a fin de que pudieran determinar sus avances y las oportunidades de mejora. Adicionalmente, se brindó información sobre las brechas de implementación sectoriales y se coordinó el desarrollo de acciones de seguimiento y monitoreo con las entidades del sector. - Reuniones virtuales y presenciales con el MININTER y/o la PNP (21 abril / 3, 19 y 23 mayo) para incidir en la necesidad de adoptar acciones concretas en materia de integridad pública.	

- Asistencia técnica y capacitación a entidades de los 19 sectores del Poder Ejecutivo para el avance en la implementación del Modelo de Integridad. Dichas asistencias técnicas se desarrollaron a través de reuniones de trabajo virtuales ejecutadas los días: (AT 1: 05/05/2023); (AT 2: 12/05/2023); AT 3 Parte 1: (19/05/2023) AT 3 Parte 2: (26/05/2023).

Estas asistencias tuvieron como finalidad fortalecer capacidades en el personal responsable en el Modelo de Integridad. En total se desarrollaron 06 módulos de asistencias técnicas sobre los siguientes temas:

- **AT 1:** Elaboración y presentación de las Guías de Evaluación de las etapas 01 y 02.
- **AT 2:** Elaboración de informes de las Guías de Evaluación del Modelo de Integridad.
- **AT 3:** Desarrollo de acciones de rápida implementación del Modelo de Integridad. (Parte 1: Etapa 01/ Parte 2: Etapa 02)"

MECANISMO 2

Mecanismo de coordinación subnacional

Es un **mecanismo de articulación con los órganos que ejercen la función de integridad de los gobiernos regionales, gobiernos locales y con las comisiones regionales anticorrupción**, que permite socializar buenas prácticas, tener una visión descentralizada de la problemática y que la intervención estatal a nivel subnacional sea conforme a los parámetros establecidos por la SIP. En esa línea, el espacio de coordinación subnacional se mantiene activo, al haberse desarrollado reuniones de coordinación con los Gobiernos Regionales, acuerdo a la información siguiente:

Considerando que hay nuevas autoridades en los GORE desde enero de 2023, la SIP envió el Oficio Múltiple N° D00001-2023-PCM-SIP a las **25 instituciones subnacionales** a fin de proporcionarle información sobre: 1) la función de integridad; 2) el reporte de evaluación del Índice de Capacidad Preventiva; y 3) información de las Comisiones Regionales Anticorrupción (CRA); asimismo manifestar la disposición en las instituciones para continuar con los avances en materia de integridad en cada GORE.

En esa línea, durante el primer semestre del 2023 la SIP ofició a los 25 GORE con la finalidad de sostener una reunión con la alta dirección, funcionarios y servidores civiles relacionados con la función de integridad para brindarles asistencia técnica sobre la implementación de la función de integridad, el modelo de integridad y el rol que desempeña la CRA. Se llevaron a cabo 24 reuniones (22 virtuales y 02 presenciales) y no se pudo concretar la reunión virtual con el GORE Ayacucho. En las reuniones se abordó de forma detallada la función de integridad en lo concerniente a la modificatoria de la Ley N° 31433, sobre el modelo de integridad se detalló los 9 componentes que lo conforman y se dio énfasis a los resultados del Índice de Capacidad Preventiva frente a la corrupción del informe final del 2022. Asimismo se dio a conocer la importancia de la CRA en la región, considerando que de acuerdo al Decreto Supremo N° 169-2021-PCM, el órgano que ejerce la función de integridad en el GORE es quien asume la secretaría técnica de la CRA de su jurisdicción.

Mediante el Oficio Múltiple N° D000025-2023-PCM-SIP se comunicó a los 25 GORE sobre el proceso de evaluación de implementación del Modelo de Integridad con la finalidad de informarle sobre los parámetros del proceso de evaluación del Modelo, invitándolos a una reunión de coordinación en la que se les brindó alcances generales sobre dicho proceso.

MECANISMO 3

Mecanismo de coordinación interinstitucional

Son espacios de **articulación y coordinación con Poderes del Estado, Organismos Constitucionalmente Autónomos y otras entidades públicas o privada con autonomía institucional y administrativa que tienen competencias directas o indirectas con la prevención y sanción de la corrupción**. En el primer semestre del 2023 se llevaron a cabo las siguientes reuniones:

Reuniones de Coordinación en materia del fortalecimiento del combate al soborno trasnacional.

- Reuniones con la Cámara de Comercio de Lima (02 de marzo de 2023), Junta Nacional de Justicia (06 de marzo de 2023), Academia de la Magistratura (08 de marzo de 2023), SUNAT (06 de marzo de 2023), OSCE (07 de marzo de 2023), Ministerio de Relaciones Exteriores (14 de marzo de 2023), PROMPERU (09 de marzo de 2023).
- 8 de junio de 2023: reunión de coordinación de los representantes de la SIP PCM, Poder Judicial y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como parte de la delegación peruana ante el WGB OCDE.
- También se llevaron a cabo reuniones con la Presidencia de la Junta Nacional de Justicia como entidad titular de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, a fin de impulsar los temas relacionados a dicho espacio de articulación, así se tienen las reuniones llevadas a cabo el 5 y 6 de marzo, 20 de abril.

MECANISMO 4

Mecanismo de coordinación internacional

Son **mecanismos de participación y representación en los que el Perú articula y coordina con otros países y organismos internacionales en materia de integridad y lucha contra la corrupción**, a los efectos del cumplimiento o implementación de los compromisos asumidos por nuestro país. En el primer semestre de 2023 se articularon los mecanismos de coordinación internacional siguientes:

En el marco de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE):

- Participación en eventos de la Semana de Integridad OCDE, que incluye: a) 23 de Mayo de 2023: Reunión de la Red de Integridad Pública de la OCDE-BID para América Latina y el Caribe (LAC); b) 24 y 25 de Mayo de 2023: Foro Global

MECANISMO 4	Mecanismo de coordinación internacional
Anticorrupción e Integridad 2023 de la OCDE; c) <u>26 de Mayo de 2023</u>: Reunión de primavera de 2023 del Grupo de Trabajo de Altos Funcionarios de Integridad Pública (SPIO). - Participación en la reunión del Grupo de Trabajo sobre cohecho en transacciones comerciales internacionales de la OCDE, que incluyó la reunión preliminar del 12 de junio y la reunión plenaria del 14 de junio de 2023 en la sede de la OCDE en París, para el reporte de los avances en la implementación de recomendaciones de la Fase 2 de evaluación de la Convención para combatir el Cohecho de Servidores Públicos en Transacciones Comerciales Internacionales. - Participación en la reunión del Comité de Gobernanza de la OCDE, que incluyó la conexión remota (virtual) de la SIP PCM en la reunión llevada a cabo el 19 de abril de 2023, principalmente en el extremo de la gestión del lobby. <u>En el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA):</u> - Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), realizado del 13 al 16 de marzo de 2023 en donde la SIP PCM tuvo participación virtual para efectuar el Informe de Avances, Presentación de Buenas Prácticas e intervención en la sesión especial. <u>En el marco del Foro Económico Asia Pacífico (APEC):</u> - Participación en el evento Multi- Stakeholder Engagement Meeting organizado por el ACTWG de APEC, en donde participaron grupos de interés de las 21 economías miembro. Este evento forma parte de la implementación del Plan estratégico del ACTWG 2023-2026 de APEC, así como de los distintos instrumentos de APEC. <u>En el marco de coordinaciones bilaterales:</u> - Videoconferencias con la Comisión de Transparencia e Integridad de la Secretaría General de la Presidencia de Chile que se llevaron a cabo el jueves 20 de abril de 2023 sobre "Elaboración y Alcance de las Políticas o Estrategias Nacionales de Integridad y Lucha contra la Corrupción". - Reuniones Bilaterales con la Agencia Anticorrupción de Ucrania, con la finalidad de identificar la viabilidad de un trabajo conjunto que permita que Perú pueda implementar la tecnología desarrollada con el gobierno de Ucrania para prevenir la corrupción- 19 de mayo y 22 de junio del 2023.	

Los mecanismos antes mencionados coadyuvan al cumplimiento de la AEI 01.03 y a la implementación de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, al tratarse de instancias en las que se adoptan decisiones importantes para alcanzar altos estándares de integridad, fomentando que el Perú cuente con instituciones transparentes e íntegras que practiquen y promuevan la probidad en el ámbito público, sector empresarial y la sociedad civil.

Con el avance alcanzado al término del primer semestre, se estima que se logrará cumplir el logro esperado anual para el año 2023. Sin perjuicio de esto, se plantean recomendaciones y compromisos en la sección 4.

Tabla 8: AEI 01.04 - Indicador

AEI		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR		META 2023	AVANCE SEMESTRAL DEL INDICADOR		UO RESP.
CÓD.	DESCRIPCIÓN	NOMBRE	FÓRMULA		AVANCE	% AVANCE	
AEI. 01.04	Estrategia de comunicación fortalecida para la difusión de los beneficios que brinda el Estado a sus ciudadanos.	Porcentaje de ciudadanos que manifiestan tener conocimiento sobre las mejoras en los servicios públicos que brinda el Estado.	(Número de ciudadanos encuestados que manifiestan tener conocimiento sobre las mejoras en los servicios públicos que brinda el Estado / Número total de ciudadanos encuestados) *100	ND	ND	ND	SCS

La AEI 01.04 “Estrategia de comunicación fortalecida para la difusión de los beneficios que brinda el Estado a sus ciudadanos” tiene por finalidad **generar confianza y credibilidad en la población peruana a partir de la información difundida por el Estado**. Por lo tanto, todos los esfuerzos de la Secretaría de Comunicación Social (SCS), se orientan a garantizar el derecho del/de la ciudadano/a, con el propósito de obtener retroalimentación acerca de la gestión estatal.

La SCS ha venido reportando el avance desde el año 2021 en función al indicador proxy **“Porcentaje de ciudadanos a nivel nacional que reconoce que el Gobierno lo mantiene informado acerca de servicios y políticas públicas”**. No obstante, con el Memorando N° 210-2023-PCM-SCS (28.08.2023) ha informado que este indicador se mide anualmente en función a una encuesta que tienen programado ejecutar entre los meses de setiembre y diciembre, en razón a lo cual no es posible determinar un avance semestral.

2.1.2. Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del OEI 02

El **Objetivo Estratégico Institucional (OEI) 02 “Fortalecer la prevención y gestión de conflictos sociales a nivel nacional en articulación con las demandas de la ciudadanía”** tiene 2 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), cuya medición se encuentra a cargo de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD) de la Unidad Ejecutora 003: SG-PCM.

Tabla 9: AEI 02.01 - Indicador

AEI		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR		META 2023	AVANCE SEMESTRAL DEL INDICADOR		UO RESP.
CÓD.	DESCRIPCIÓN	NOMBRE	FÓRMULA		AVANCE	% AVANCE	
AEI 02.01	Gestión preventiva de conflictos sociales desarrollada.	Porcentaje de alertas tempranas emitidas que fueron atendidas oportunamente por las entidades del nivel nacional.	(Número de alertas tempranas emitidas al año que fueron atendidas oportunamente por las entidades del nivel nacional/Total de alertas emitidas por las entidades del nivel nacional) *100	50%	73.4%	147%	SGSD

El avance en la implementación de la AEI 02.01, “Gestión preventiva de conflictos sociales desarrollada”, se mide con el indicador **Porcentaje de alertas tempranas emitidas que fueron atendidas oportunamente por las entidades del nivel nacional**. Al respecto, la Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD) ha informado que durante el primer semestre del 2023 **se atendieron oportunamente el 73.4% de alertas emitidas**, lo que representa una ejecución del **147%** respecto del logro esperado anual programado (50%).

Durante el primer semestre de 2023 **se emitieron 169 alertas en la Plataforma Digital de Gestión de Conflictos**, clasificadas en 1 alerta en riesgo crítico, 80 alertas en riesgo inminente, 76 en riesgo intermedio y 12 alertas en riesgo bajo. Las alertas se remitieron a los sectores para su atención en el marco de sus competencias, con el fin de anticipar posibles situaciones de conflictividad social. Por mes, se emitieron y atendieron las siguientes alertas:

Tabla 10: Alertas emitidas y atendidas (enero-junio 2023)

MES	N° de Alertas emitidas	Alertas Tempranas atendidas	% de alertas atendidas
Enero	25	14	56%
Febrero	20	15	75%
Marzo	29	25	86.2%
Abril	28	19	67.9%
Mayo	34	24	70.6%
Junio	33	27	81.8%
TOTAL	169	124	73.4%

Del total de alertas emitidas, **se atendieron 124 alertas en un periodo temprano (73.4%)**. Cabe destacar que las alertas fueron remitidas a los responsables de las oficinas de diálogo y gestión social. El mayor porcentaje de alertas emitidas se relacionaron a la tipología Infraestructura

representando del 15% del total, luego con 14% le sigue Minería, Hidrocarburos con 11% y el 6% vinculado a bienes y servicios públicos.

Se considera que una alerta ha sido atendida oportunamente, cuando la Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD), trabaja coordinadamente con los sectores gestionando respuestas rápidas para atender las demandas de la población. Asimismo, se considera oportuno el tratamiento cuando la alerta emitida es archivada dentro de los primeros 15 días luego de su emisión, intervención y tratamiento. A la fecha, este seguimiento se realiza en coordinación directa con funcionarios designados como puntos focales por los sectores para un seguimiento directo de la atención de la alerta.

Si bien al cierre del primer semestre se ha superado el logro esperado anual, la SGSD espera incrementar el porcentaje de alertas atendidas durante el segundo semestre de 2023. Sin perjuicio de este óptimo resultado, se ha propuesto una recomendación para la mejora de la implementación del sistema para la digitalización y sistematización de los reportes diarios de situaciones de conflictividad a nivel nacional.

Además de la gestión de las alertas, la SGSD logró gestionar **147 casos de conflictos sociales** en algún nivel de riesgo, los mismos que tienen un registro codificado en el SIGESSCOM. En el cuadro se muestra que en el primer semestre de 2023 no se registra ningún caso a nivel de crisis, 11 se encuentran en riesgo inminente y 80 en riesgo intermedio y 56 casos en riesgo bajo.

Tabla 11: Casos de conflictos sociales con código por nivel de riesgo (2023-I)

Periodo 2023	NIVEL DE RIESGO				TOTAL
	CRISIS	INMINENTE	INTERMEDIO	BAJO	
Casos	0	11	80	56	147

Fuente: SIGESSCOM / Plataforma Digital de Gestión de Conflictos –SGSD Información actualizada al 22/08/2023 - 18:00

En función a su distribución por Unidad Territorial, podemos observar que la mayor cantidad de conflictos se concentra en la UT Corredor Vial Sur con 33 casos que representa el 22.45%; luego le sigue la UT Amazonía con 30 casos con 20.41%; le siguen los casos de la UT Nacional – Lima – Ica con 30 casos, 20.41%, luego la UT Sur Oeste con 17 (11.56%); UT Centro con 14 (9.52%); UT Sur Este con 13 (8.84%) y la UT Norte con 10 casos (6.80%). Esta información estadística permite a la SGSD hacer el seguimiento y generación de alertas tempranas dentro del Poder Ejecutivo para la toma de decisiones y planeamiento de acciones estratégicas con el propósito de prevenir el escalamiento de situaciones de conflictividad.

Tabla 12: Casos con código por Unidad Territorial: 2023

N°	UNIDAD TERRITORIAL	TOTAL	%
1	UT CORREDOR VIAL SUR	33	22.45
2	UT AMAZONÍA	30	20.41
3	UT NACIONAL - LIMA - ICA	30	20.41
4	UT SUR OESTE	17	11.56
5	UT CENTRO	14	9.52
6	UT SUR ESTE	13	8.84
7	UT NORTE	10	6.80
TOTAL		147	100

Tabla 13: AEI 02.02 - Indicador

AEI		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR		META 2023	AVANCE SEMESTRAL DEL INDICADOR		UO RESP.
CÓD.	DESCRIPCIÓN	NOMBRE	FÓRMULA		AVANCE	% AVANCE	
AEI 02.02	Instrumentos normativos y estrategias para la prevención y gestión de conflictos sociales en los tres niveles de gobierno elaborados e implementados.	Número de instrumentos técnico-normativos y estrategias elaborados e implementados	Sumatoria de instrumentos técnico-normativos y estrategias elaborados e implementados.	2	0	0	SGSD

La AEI 02.02, “Instrumentos normativos y estrategias para la prevención y gestión de conflictos sociales en los tres niveles de gobierno elaborados e implementados”, se mide a través del indicador, **Número de instrumentos técnico-normativos y estrategias elaboradas e implementadas**. Al respecto, la Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD), reportó que en el primer semestre 2023 aún no se han elaborado e implementado los instrumentos que mide el indicador. Ahora bien, señala que se están trabajando los siguientes proyectos:

Tabla 14: Estado de los instrumentos normativos en gestión del diálogo

Instrumento normativo / lineamiento	Estado
Actualización de los Lineamientos para el Fortalecimiento de los Espacios Regionales de Articulación Interinstitucional para la Prevención .	Mediante el memorando N° D000842-2023-PCM-SGSD del 13 de julio, la SGSD atendió las observaciones formuladas por la SGP a los lineamientos. La SGSD se encuentra a la espera de la opinión de la SGP sobre este levantamiento de observaciones para su aprobación.
Desarrollo del marco normativo para la Plataforma Digital de Gestión de Conflictos como única plataforma digital para el abordaje de la conflictividad social desde el Poder Ejecutivo.	Mediante el Oficio N° D000139-2023-PCM-SGSD del 18 de julio, la SGSD envió a la Coordinación de PROMSACE los Términos de Referencia actualizados del servicio para la elaboración del marco normativo. Al momento, se encuentra en proceso de convocatoria pública.
Desarrollo de los Lineamientos para el Monitoreo y seguimiento de Compromisos derivados de espacios de diálogo en los sectores del Poder Ejecutivo	Se viene evaluando el dimensionamiento de estos lineamientos para definir si su desarrollo será realizado con recursos internos o tercerizado.
Lineamientos para el funcionamiento, operatividad, seguimiento y evaluación de los espacios de diálogo	Se viene evaluando y analizando el alcance de estos lineamientos para definir el proceso de elaboración de los mismos hacia el segundo semestre del 2023.

De acuerdo con la SGSD, se logrará la aprobación e implementación de los instrumentos normativos, toda vez que se vienen realizando las acciones necesarias asegurar su elaboración o actualización.

2.1.3. Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del OEI 03

El **Objetivo Estratégico Institucional (OEI) 03 “Fortalecer el proceso de descentralización para el desarrollo integral del país”** tiene 2 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), cuya medición se encuentra a cargo de la Secretaría de Descentraliza (SD) de la Unidad Ejecutora 003: SG-PCM.

Tabla 15: AEI 03.01 - Indicador

AEI		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR		META 2023	AVANCE SEMESTRAL DEL INDICADOR		UO RESP.
CÓD.	DESCRIPCIÓN	NOMBRE	FÓRMULA		AVANCE	% AVANCE	
AEI 03.01	Agencias de Desarrollo Regional (ADR) implementadas a nivel nacional.	Número de Agencias de Desarrollo Regional (ADR) implementadas en el país.	Sumatoria del número de Agencias de Desarrollo Regional (ADR) implementadas anualmente. (ACUMULADO)	21	15	71.4%	SD

La AEI 03.01, “Agencias de Desarrollo Regional (ADR) implementadas a nivel nacional”, se mide a través del indicador, **Número de Agencias Regionales de Desarrollo (ARD) implementadas en el país**. Al respecto, la Secretaría de Descentralización (SD) ha reportado que en el primer semestre del 2023 no ha habido un incremento en el número de ARD implementadas respecto al año 2022. En ese sentido, se mantienen las **15 ARD en los departamentos de La Libertad, Piura, San Martín, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Apurímac, Ancash, Huánuco, Tumbes, Tacna, Huancavelica, Arequipa, Loreto y Ucayali**. El resultado se encuentra por debajo del logro esperado anual (21 ARD), presentando un porcentaje de avance del 71.4%.

Las ARD son mecanismos de coordinación y articulación intersectoriales e intergubernamentales que se implementan a través de espacios de concertación pública-privada, en torno a las prioridades identificadas de un territorio específico. Son lideradas por los Gobierno Regionales con la finalidad de potenciar la economía regional y el capital social de los territorios. Las ARD permiten promover y fortalecer la competitividad de los territorios mediante financiamiento, asociatividad, innovación y capacitación de emprendimientos comerciales y académicos.

Varios factores han influido en el nivel de implementación alcanzado de esta AEI. La asignación de recursos adecuados, tanto financieros como humanos, fue un factor crítico en el progreso de esta acción; no obstante, la mejora en la coordinación entre entidades involucradas ha facilitado la alineación de esfuerzos y la reducción de obstáculos. En algunos casos, la experiencia acumulada de años anteriores ha permitido identificar mejores prácticas y abordar desafíos de manera más eficaz.

La SD viene desarrollando espacios de articulación con otros Gobiernos Regionales que aún no han iniciado la incorporación de este mecanismo como parte del fortalecimiento de la descentralización. Se espera que estos esfuerzos y posible cambio en las condiciones político-económicas influyan positivamente en el resultado final.

Para asegurar el logro esperado anual de las AEI, en el siguiente semestre del 2023, se deberían tomar medidas preventivas y correctivas adecuadas, en ese sentido se proponen algunas recomendaciones y compromisos en la sección 4. Es esencial mantener una asignación de recursos suficiente y oportuna para cada acción estratégica. Además, continuar fortaleciendo la coordinación y la comunicación entre las diferentes entidades y equipos de trabajo involucrados

en la implementación. De otro lado, el monitoreo constante de los indicadores clave y la identificación temprana de posibles desviaciones permitirá tomar medidas correctivas en el momento adecuado, evitando retrasos significativos en el logro de la meta programada.

Tabla 16: AEI 03.02 - Indicador

AEI		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR		META 2023	AVANCE SEMESTRAL DEL INDICADOR		UO RESP.
CÓD.	DESCRIPCIÓN	NOMBRE	FÓRMULA		AVANCE	% AVANCE	
AEI 03.02	Espacios de diálogo y articulación desarrollados entre el Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y/o Gobiernos Locales.	Número de Espacios de diálogo y articulación desarrollados entre el Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y/o Gobiernos Locales.	Sumatoria del número de espacios de articulación intergubernamental desarrollados durante el año.	22	13	59%	SD

La AEI 03.01, “Espacios de diálogo y articulación desarrollados entre el Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y/o Gobiernos Locales”, se mide a través del indicador, **Número de Espacios de diálogo y articulación desarrollados entre el Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y/o Gobiernos Locales**. Durante este primer semestre del 2023 la Secretaría de Descentralización (SD) reporta que se realizaron **13 espacios de articulación**, lo que representa un **avance de 59%** respecto del logro anual esperado.

Estos espacios de articulación que se realizan son particularmente importantes, porque ayudan a afrontar diversos problemas públicos a nivel regional y local. Por ello, a pesar de la problemática social, económica y política, estos espacios han seguido desarrollándose, con el objetivo de canalizar, facilitar y destrabar la inversión pública en el país, así como para definir, alinear e implementar políticas públicas en los territorios.

Entre estos espacios de articulación destaca la realización del Consejo de Estado Regional, que contó con la participación de los gobernadores regionales y ministros de Estado, donde se acordaron distintas acciones conjuntas para el desarrollo de los territorios, así como la implementación de políticas, estrategias o intervenciones nacionales priorizadas en el marco del proceso de descentralización. Los compromisos y acuerdos producto de este nuevo espacio de articulación con los gobiernos regionales son materia de seguimiento por la Secretaría de Descentralización. A continuación, se listan los espacios de articulación por mes:

Tabla 17: Espacios de articulación intergubernamental desarrollados en el 2023

MES	DESCRIPCIÓN
ENERO	1. Reuniones de Trabajo con alcaldes de Huánuco [25.01.23]
FEBRERO	2. Reuniones de Trabajo con Alcaldes de Huánuco en Junín y Huancavelica [10.02.23]
MARZO	Debido a la emergencia por fuertes lluvias, no se realizaron espacios de articulación intergubernamental
ABRIL	3. Reuniones de Trabajo virtuales Piura, Tumbes [17.04.23] 4. Reuniones de Trabajo virtuales La Libertad, Lambayeque [18.04.23] 5. Reuniones de Trabajo virtuales Lima [18.04.23] 6. Reuniones de Trabajo virtuales. Amazonas, Cajamarca [19.04.23] 7. Reuniones de Trabajo virtuales Ancash [19.04.23] 8. Reuniones de Trabajo virtuales Ayacucho, Huancavelica [20.04.23]

MES	DESCRIPCIÓN
	9. Reuniones de Trabajo virtuales Otros departamentos [20.04.23]
MAYO	10. Se realizó el Consejo de Estado Regional con Gobiernos Regionales, en la ciudad de Lima [04 y 05 mayo 2023]
JUNIO	11. Reunión con alcaldes de frontera en cuyo marco se realizó la elección de representantes ante el CONADIF. [06.06.23] 12. Reunión Ejecutiva con la Municipalidad Distrital de Machu Picchu [09.06.23] 13. Reunión Ejecutiva "Trabajo articulado ante el Fenómeno de El Niño [27.06.23]

Asimismo, en el primer semestre del 2023 se realizaron mesas técnicas. Al 30 de junio se cuenta con 05 Mesas vigentes y 15 concluidas.

Tabla 18: Mesas Técnica de Descentralización en el primer semestre del 2023

Estado situacional de la mesa técnica	N°	Nombre de la mesa técnica
Concluido	15	MTP de Grau, MTD Urarinas, MTP Andahuaylas, MTP Cangallo, MTD Caylloma, Financiamiento PCB, MTD Livitaca, MTD Mara, MTD Carabaya, MTP Víctor Fajardo, MTT Ayacucho Sur, MTP Huaytará, MTP La Convención, MTT Municipalidades Distritales del país, MTT VRAEM.
En proceso	5	MTP Condorcanqui, MTP Cotabambas, MTT Llamillayo, MTD Megantoni y MTT Loreto.
TOTALGENERAL	20	

Para poder cumplir con las metas establecidas en la AEI 03.02, la SD mantiene una coordinación continua con los diversos actores, sectores y gobiernos subnacionales, para asegurar la participación de estos en sus niveles técnico y políticos en los espacios de articulación intergubernamental. Durante este primer semestre 2023 para el cumplimiento efectivo de las metas del PEI, se redistribuyeron las responsabilidades al interior de las Subsecretarías. Asimismo, debido al impulso de nuevos espacios de articulación intergubernamental y Mesas Técnicas de desarrollo territorial, se necesita contar con metodologías actualizadas para mejorar el desarrollo de estas.

Se estima que al final del año 2023, se cumplirá con la meta prevista de 22 espacios de diálogo y articulación intergubernamental, salvo que se produzcan imprevistos que afecten el normal desarrollo de las actividades en las diferentes instancias de gobierno. Sin perjuicio de esto se han propuesto recomendaciones y compromisos en la sección 4.

2.1.4. Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del OEI 04

El **Objetivo Estratégico Institucional (OEI) 04 “Facilitar las condiciones para que las entidades públicas mejoren su gestión a fin de que ejerzan sus funciones de regulación o presten servicios de calidad en beneficio de la ciudadanía”** tiene 5 Acciones Estratégicas Institucionales, cuya medición se encuentra a cargo de la Secretaría de Gestión Pública (SGP) y de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD) de la Unidad Ejecutora 003: SG-PCM, respectivamente.

Tabla 19: AEI 04.01 - Indicador

AEI		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR		META 2023	AVANCE SEMESTRAL DEL INDICADOR		UO RESP.
CÓD.	DESCRIPCIÓN	NOMBRE	FÓRMULA		AVANCE	% AVANCE	
AEI 04.01	Estrategia de Mejor Atención al Ciudadano a través de la implementación de plataformas presenciales de atención (Centros MAC)	Número de plataformas presenciales implementadas de Mejor Atención al Ciudadano.	Sumatoria de plataformas MAC implementadas (en sus distintas modalidades) que prestan servicios integrados a la ciudadanía. (ACUMULADO)	35	96 ³	274.3%	SGP

La AEI 04.01, “Estrategia de Mejor Atención al Ciudadano a través de la implementación de plataformas presenciales de atención” tiene como indicador, el **Número de plataformas presenciales implementadas de Mejor Atención al Ciudadano (MAC)**. Al primer semestre del 2023 se cuenta **14 Centros MAC**, los cuales son un canal de atención presencial de la Plataforma MAC, como sigue: MAC Lima Norte, MAC Lima Este, MAC Lima Sur, MAC Callao, MAC Ventanilla, MAC Piura, MAC Arequipa, MAC Cajamarca, MAC Loreto, MAC Huánuco, MAC Moquegua, MAC La Libertad, MAC Ucayali y MAC Junín y **82 MAC Express** que es un canal de atención mixto.

Los canales de atención de la Plataforma MAC, tienen como objetivo integrar a diversas entidades del Estado en un solo lugar, para brindar de forma rápida, simplificada y con estándares de calidad de atención, los trámites y servicios a la ciudadanía. Actualmente, operan a nivel nacional **14 Centros MAC** (Canal de atención presencial), que se encuentran a cargo de la PCM o de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales:

Tabla 20: Atenciones en Centros MAC Presenciales en el primer semestre del 2023

N°	Centros MAC Presenciales (a cargo de la PCM)	Número de atenciones
1	Lima Norte	178,380
2	Lima Este	154,351
3	Lima Sur	183,981
4	Arequipa	139,714
5	Cajamarca	51,891
6	Loreto	45,795
7	Huánuco	120,061
8	Moquegua	24,349
9	La Libertad	77,744
10	Ucayali	55,039
11	Junín	8,489
N°	Centros MAC Presenciales (a cargo de los Gobiernos Regionales)	Número de atenciones
12	Piura	61,417
13	Ventanilla	147,873
14	Callao	191,643
Total de atenciones		1,440,727

Fuente: Secretaría de Gestión Pública (SGP).

³ En el seguimiento del PEI al primer semestre 2023 se registró un resultado de 97 Centros MAC, cifra que fue reportada por el Centro de Costos responsable; no obstante, al realizar la evaluación se corrigieron algunos errores de cálculo, actualizando la cifra a 96.

Por su parte, los MAC Express representan un canal de atención mixto de la Plataforma MAC, soportado en un medio digital y que se instala en un espacio físico existente de una entidad pública (como plataformas de atención ciudadana municipales), a través del cual se brinda atención presencial a los/las ciudadanos/as que requieren trámites parcial o totalmente digitalizados de distintas entidades públicas. **Al primer semestre del 2023 se cuenta con un total 82 MAC Express** (en el 2023 se han implementado 03 MAC Express); los que en conjunto prestaron alrededor de **57,243 atenciones a nivel nacional**, como se observa en el siguiente cuadro:

Tabla 21: Atenciones en Centros MAC Express en el primer semestre del 2023

Periodo de implementación	N°	Centros MAC Express	Atenciones
MAC EXPRESS implementados acumulados al 2020	1	Municipalidad Provincial de Jaén	4
	2	Municipalidad Distrital de Chorrillos	2,148
	3	Municipalidad Distrital de San Borja	41
	4	Municipalidad Distrital de Orcotuna	95
	5	Municipalidad Distrital de Rio Negro	-
	6	Municipalidad Distrital de Cátac	539
	7	Municipalidad Distrital de Yanama	6
	8	Municipalidad Provincia de Mariscal Cáceres	347
	9	Municipalidad Distrital de Santa Rosa	-
	10	Municipalidad Provincia de Acobamba	161
	11	Municipalidad Distrital de Tambogrande	2,030
	12	Tambo Canocota	34
	13	Tambo San Antonio de Chuca	63
	14	Tambo Andaray	42
	15	Tambo Anansaya	18
	16	Tambo Antayaje	-
	17	Tambo Payapunku	16
	18	Tambo Qoto Pujio	2
	19	Tambo Quillahuata	39
	20	Tambo Albana Orcon	44
	21	Tambo Ancarumi	24
	22	Tambo Paucará	-
	23	Tambo Soplin Vargas	23
	24	Tambo Panti	76
	25	Tambo Villa Coris	30
	26	Tambo Miopata	-
	27	Tambo Ticapampa	14
	28	Tambo Huancabamba	12
	29	Tambo Lucmapampa	43
	30	Tambo Puerto Bermúdez	28
	31	Tambo Yuraq Punko	11
	32	Tambo Acllahuasi-Ancarpata	-
	33	Tambo San Antonio de Cachi	77
	34	Tambo Potaca	21
	35	Tambo CC Raquina	42
	36	Municipalidad Distrital de Comas	-
	37	Municipalidad Distrital de Pomahuaca	558
	38	Municipalidad Distrital de Santa Anita	-

Periodo de implementación	N°	Centros MAC Express	Atenciones
	39	PIAS Morona	-
	40	PIAS Napo	2
	41	PIAS Lago Titicaca I	12
	42	PIAS Putumayo I	30
	43	PIAS Putumayo II	-
	44	Tambo Camicachi	117
	45	Tambo Cubantía VRAE	27
	46	Tambo San Antonio del Estrecho	112
	47	Tambo San José de Apata	195
	48	Tambo Tocco Tocco	13
	49	Centro MAC Lima Norte - MAC Express	383
	50	Centro MAC Callao - MAC Express	7,396
	51	Centro MAC Ventanilla - MAC Express	2
	52	Centro MAC Piura - MAC Express	59
	53	Centro MAC Lima Este - MAC Express	2,000
	54	Centro MAC Arequipa - MAC Express	8,939
	55	Centro MAC Lima Sur - MAC Express	1,047
MAC EXPRESS implementados en el 2021	56	PIAS Yavarí	-
	57	Municipalidad Distrital de La Molina	2,700
	58	Municipalidad Distrital de Ventanilla - Agencia Pachacútec	200
	59	Municipalidad Distrital de Ventanilla - Agencia Villa Los Reyes	41
	60	Municipalidad Distrital de Ventanilla - Agencia Víctor Raúl Haya de la Torre	54
	61	Municipalidad Distrital de Salas	698
	62	Municipalidad Distrital de Ate (Local CC)	1,489
	63	Municipalidad Distrital de Huicungo	67
	64	Municipalidad Distrital de Ite	30
	65	Municipalidad Centro Poblado de Casa Blanca	105
	66	Municipalidad Centro Poblado Cachicoto	328
	67	Centro MAC Cajamarca - MAC EXPRESS	2,670
MAC EXPRESS implementados en el 2022	68	Centro MAC Loreto - MAC Express	2,066
	69	Centro MAC Huánuco - MAC Express	7,461
	70	Centro MAC Moquegua - MAC Express	2,040
	71	Centro MAC La Libertad - MAC Express	5,626
	72	Centro MAC Ucayali - MAC Express	1,126
	73	Municipalidad Distrital de Tacabamba	64
	74	Municipalidad Distrital de Huayllabamba	4
	75	PIAS BAP Yahuas	50
	76	Municipalidad Distrital de Yavari	14
	77	Municipalidad Distrital Las Lomas	279
	78	Municipalidad Distrital de Ninacaca	62
	79	Municipalidad Distrital de Santiago	763
MAC EXPRESS implementados en el primer semestre en el 2023	80	Centro MAC Junín – MAC Express	2,353
	81	Municipalidad Distrital de San Miguel de El Faique	9
	82	Municipalidad Distrital de Quiches	22
TOTAL DE ATENCIONES			57,243

De acuerdo a las precisiones, la AEI 04.01 registró al primer semestre del 2023 un total de **96 Plataformas implementadas en sus modalidades presencial y mixto (Centros MAC y MAC Express), el cual representa un 274.3% de avance** respecto a la meta programada (35 plataformas MAC implementadas) para el año 2023; en mérito a lo cual se puede señalar que se ha obtenido un resultado óptimo en el primer semestre evaluado, producto del impulso en la implementación de Centros MAC y MAC Express en el país.

En base a los resultados obtenidos en los MAC Express, instalados en las plataformas de atención ciudadana de las Municipalidades provinciales, distritales, Tambos y PIAS del Programa Nacional País del MIDIS, se ha observado que esta iniciativa ha impactado de manera satisfactoria y exitosa en la ciudadanía, porque ha permitido acercar los servicios del Estado al Ciudadano en un solo lugar, generándoles ahorro en traslados y horas de viajes para tramitarlos, más aun considerando que estos servicios han llegado a la población en condición de pobreza extrema, especialmente asentada en los centros poblados rurales dispersos de la Sierra y Selva. En conclusión, los MAC Express se constituyen como la primera línea de atención de los trámites virtualizados para los/las ciudadanos/as que no tienen acceso al canal digital, incorporando al país en las mejores prácticas de la transformación digital.

Asimismo, se cuenta con la **línea 1800 – ALÓ MAC que brinda información de los servicios más demandados del Estado a nivel nacional**, las 24 horas del día, los 7 días de la semana y en idioma quechua y, el portal web MAC a través del cual se pueden generar citas de atención. Durante el primer semestre del 2023 se brindaron **195,160 atenciones** a través de dicho canal.

Tabla 22: AEI 04.02 - Indicador

AEI		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR		META 2023	AVANCE SEMESTRAL DEL INDICADOR		UO RESP.
CÓD.	DESCRIPCIÓN	NOMBRE	FÓRMULA		AVANCE	% AVANCE	
AEI 04.02	Recomendaciones de la OCDE implementadas en el marco del "Programa de apoyo a la implementación de recomendaciones del Estudio de Gobernanza".	Número de recomendaciones de la OCDE implementadas en el marco del "Programa de apoyo a la implementación de recomendaciones del Estudio de Gobernanza".	Sumatoria de recomendaciones implementadas en materia de gobernanza pública en el marco del "Programa de apoyo a la implementación de recomendaciones del Estudio de Gobernanza".	1	ND	ND	SGP

Tras la aprobación del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la PCM, con Resolución Ministerial N° 156-2021-PCM, la función relacionada a *"Realizar las acciones de seguimiento a la implementación de las recomendaciones, estándares y buenas prácticas de política pública formuladas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos"* **ya no se encuentra a cargo de la Secretaría de Gestión Pública (SGP), sino de la Oficina de Cumplimiento de Gobierno (OCG);** y el "Programa de apoyo a la implementación de recomendaciones del Estudio de Gobernanza" ha concluido, motivo por el cual **ya no se puede medir el indicador.**

Considerando lo anterior, luego de concluir la evaluación se recomienda actualizar la AEI y su correspondiente indicador.

Tabla 23: AEI 04.03 - Indicador

AEI		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR		META 2023	AVANCE SEMESTRAL DEL INDICADOR		UO RESP.
CÓD.	DESCRIPCIÓN	NOMBRE	FÓRMULA		AVANCE	% AVANCE	
AEI 04.03	Procedimientos administrativos estandarizados en las entidades públicas en los tres niveles de gobierno.	Número de procedimientos administrativos estandarizados en las entidades públicas en los tres niveles de gobierno.	Sumatoria de procedimientos administrativos estandarizados en las entidades públicas en los tres niveles de gobierno. (ACUMULADO)	250	228	91.2%	SGP

La AEI 04.03, “Procedimientos administrativos estandarizados en las entidades públicas en los tres niveles de gobierno” se mide a través del **Número de procedimientos administrativos estandarizados en las entidades públicas en los tres niveles de gobierno**. Para el cálculo del presente indicador, se cuentan los procedimientos administrativos estandarizados aprobados con Decreto Supremo, de manera acumulada con los resultados de años anteriores.

La estandarización es un proceso que permite optimizar y uniformizar la prestación de un mismo trámite en distintas entidades públicas a cargo de su atención. En ese sentido, mediante la estandarización de los procedimientos administrativos y de los servicios prestados en exclusividad se eliminan las prácticas diferenciadas (procesos internos, requisitos, plazos de entrega y costos) para la prestación de un mismo trámite o servicio. Con ello se busca **suprimir reglas innecesarias o exigencias contrarias al marco normativo vigente, que obstaculicen la prestación de servicios**, ofertando a cambio procedimientos y servicios estándar a los/las ciudadanos/as y a las empresas, que resulten adecuados, predecibles (evitando discrecionalidad) y oportunos (mayor celeridad en tramitación).

Los procedimientos administrativos estandarizados **se aprueban a través de Decreto Supremo de la PCM**. Esta norma aprueba instrumentos de gestión (Formato TUPA y Tabla ASME) por lo que no añaden o modifican algún aspecto sustantivo para la exigencia, sino que esta es recogida de la legislación vigente que regula esos trámites (leyes, decreto legislativos, decretos supremos que aprueban reglamentos), siendo labor obligatoria de cada gobierno regional incorporar los trámites en su TUPA en los términos previstos en cada Decreto Supremo, lo cual aligera la tarea de los/las funcionarios/as y servidores/as encargados por cuanto la información se encuentra consolidada.

En el primer semestre del 2023 no se estandarizaron documentos; sin embargo, al tratarse de una cifra acumulada con años anteriores, se mantiene el resultado logrado al cierre del año 2022, es decir 228 procedimientos administrativos estandarizados. Si bien la cifra está por debajo de la meta programada al 2023 (250), representa un avance del 91.2%, respecto de esta.

La SGP **estima alcanzar el logro esperado anual al término del año 2023**, siendo que ya se cuenta con la propuesta de estandarización de 32 procedimientos administrativos, que se encuentran pendientes de aprobación, la que debería concretarse en el segundo semestre.

A modo de resumen, a fin de evidenciar el impacto de la estandarización de los procedimientos administrativos en los sectores, así como en los gobiernos regionales y locales, se presenta el siguiente cuadro resumen:

Tabla 24: Procedimientos Administrativos Estandarizados por Sector

N°	Actividad/Sector	Norma	Alcance	N° de trámites estandarizados
1	PRODUCCIÓN	DS. N°018-2021-PCM	Gobiernos Regionales	35
2	EDUCACIÓN	DS. N°019-2021-PCM	Gobiernos Regionales	5
3	TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	DS. N°021-2021-PCM	Gobiernos Regionales	9
4	FORESTAL	DS. N°044-2021-PCM	Gobiernos Regionales	10
5	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	DS. N°047-2021-PCM	Gobiernos Regionales	44
6	ENERGÍA Y MINAS	DS. N°112-2021-PCM	Gobiernos Regionales	75
7	TURISMO	DS. N°184-2021-PCM	Gobiernos Regionales	16
8	INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	DS. N°043-2021-PCM	Gobiernos Locales	11
9	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	DS. N°045-2019-PCM (derogado)	Gobiernos Locales	10
		DS. N°200-2020-PCM	Gobiernos Locales	12
10	ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	DS. N°164-2020-PCM	Gobierno Nacional	1
TOTAL				228

Fuente: Secretaría de Gestión Pública (SGP).

Tabla 25: AEI 04.04 - Indicador

AEI		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR		META 2023	AVANCE SEMESTRAL DEL INDICADOR		UO RESP.
CÓD.	DESCRIPCIÓN	NOMBRE	FÓRMULA		AVANCE	% AVANCE	
AEI 04.04	Instrumentos innovadores implementados en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.	Porcentaje de instrumentos innovadores priorizados que se han implementado en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno.	(Número de implementaciones de los instrumentos innovadores diseñados por la SGP/ Número potencial de implementaciones de los instrumentos innovadores diseñados por la SGP) * 100 (ACUMULADO)	65%	112.6% ⁴	173.2%	SGP

La AEI 04.04, “Instrumentos innovadores implementados en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública” cuyo indicador mide el **Porcentaje de instrumentos innovadores priorizados que se han implementado en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno**, ha obtenido como avance para el primer semestre 2023 un **112.6%**, cifra que equivale a un total de **929 instrumentos implementados en las entidades de los tres niveles de gobierno** y que supera la meta programada para este año, representando un **avance del 173.2%**.

Al respecto, de acuerdo con la ficha del indicador, para realizar este cálculo se debe determinar el **número potencial de implementaciones de cada tipo de instrumento innovador**, el mismo que se ha calculado en función a la cantidad de entidades de cada nivel de gobierno (nacional regional

⁴ En el seguimiento del PEI al primer semestre 2023 se registró un avance de 114%, cifra que fue reportada por el Centro de Costos responsable; no obstante, al realizar la evaluación se corrigieron algunos errores de cálculo, actualizando la cifra a 112.6%

y local) que debería implementarlo. Con ello, se obtiene un total de **825 potenciales implementaciones**⁵, tal como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 26: Implementaciones 2018-2023 (I semestre) de instrumentos innovadores

Instrumentos Innovadores	Número potencial de implement.	Número de implement. 2018	Número de implement. 2019	Número de implement. 2020	Número de implement. 2021	Número de implement. 2022	Número de implement. 2023 - I	Total
Análisis de Calidad Regulatoria - ACR Instrumento: Decreto Supremo 061-2019-PCM, que aprueba el Reglamento de Análisis de Calidad Regulatoria.	91	49	39	0	0	0	9	97
Simplificación Administrativa Instrumento: Decreto Supremo 031-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Sistema Único de Trámites – SUT	367	14	93	126	274	185	55	747
Estructura, organización y funcionamiento Instrumento: Decreto Supremo 054-2018-PCM, que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado	367	4	17	8	17	13	17	76
Calidad – Servicios integrados Instrumento: Decreto Legislativo 1211, que aprueba medidas para el fortalecimiento e implementación de servicios públicos integrados a través de ventanillas únicas e intercambio de información entre entidades públicas.	Por Demanda	0	1	8	0	0	0	9
TOTAL	825	67	150	142	291	198	81	929

Fuente: Secretaría de Gestión Pública (SGP).

El primer instrumento innovador es el **Análisis de Calidad Regulatoria (ACR)**, que constituye una metodología integral, gradual y continua de análisis de las disposiciones normativas de carácter general que establecen procedimientos administrativos, a fin de identificar, reducir y/o eliminar

⁵ Esta cifra se ha calculado en función al universo determinado en el la Ficha del Indicador del AEI 04.04, según el cual las entidades a nivel nacional son 91; a nivel regional 26 y a nivel local 250. Cabe destacar que el universo establecido en el PEI es más acotado que el universo real.

aquellos que resulten innecesarios, injustificados, desproporcionados, redundantes o que no se encuentre adecuados a la Ley del Procedimiento Administrativo General o a las normas con rango de ley que les sirven de sustento. De acuerdo con el Decreto Legislativo N°1310, modificado por el Decreto Legislativo N°1448, y el Reglamento para la Aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria de Procedimientos Administrativos aprobado con el Decreto Supremo N°061-2019, las entidades del Poder Ejecutivo deben realizar el ACR. En ese sentido, en aplicación de la Ficha del indicador, este instrumento innovador tendría **91 potenciales implementaciones**. Al respecto, de la tabla se observa que entre el 2018 y 2023 se brindaron opiniones técnicas favorables sobre **97 propuestas de ratificación de procedimientos administrativos de entidades del Poder Ejecutivo** que implementan el ACR en sus procedimientos administrativos.

Por otro lado, en materia de **Simplificación Administrativa**, se destaca la implementación del Sistema Único de Trámites (SUT), que tiene un potencial de implementación y uso progresivo que abarca a las entidades de los tres niveles de gobierno, cifra que asciende a **367 potenciales implementaciones** de acuerdo con la ficha del indicador. Con respecto a ello, se reporta que durante el primer semestre del 2023 se implementó el SUT en 55 entidades (compuesta por 3 Entidades del Poder Ejecutivo, 50 Gobiernos Locales y 2 universidades públicas). Si acumulamos este resultado a los obtenidos en los años 2018 (14), 2019 (93), 2020 (126), 2021 (274) y 2022 (185), sumaría un total de **747 implementaciones**.

En relación con la **Estructura, organización y funcionamiento**, se tienen un total de **367 potenciales implementaciones**, pues alcanza a los tres niveles de gobierno. Ahora bien, es importante destacar que la implementación de estos instrumentos se desarrolla de acuerdo a la demanda de solicitudes de opinión técnica que recibe la SGP, particularidad que deberá tenerse en cuenta en la modificación del PEI. En ese sentido, durante el primer semestre del 2023, la SGP realizó la emisión de 17 opiniones previas favorables a: 15 Reglamentos de Organización y Funciones (ROF), 1 Manual de Operación de Procesos y 1 Documento de Organización y Funciones. Al acumular esta cifra a los resultados del 2018 (4 ROF), 2019 (17 ROF), 2020 (7 ROF, 1 MOP), 2021 (13 ROF, 2 DOF y 2 MOP) y 2022 (13 ROF), lo que asciende a un total de **76 implementaciones** en el marco del Decreto Supremo N°054-2018-PCM. A continuación, se listan los 17 instrumentos implementados durante el 2023 (15 ROF, 1 MOP y 1 DOF), sobre los cuales la SGP emitió opinión previa:

Tabla 27: Opiniones previas favorables de la SGP sobre estructura, organización y funcionamiento

N°	TRI	Entidad	Documento de gestión
1	I	Instituto del Mar del Perú (IMARPE)	Reglamento de Organización y Funciones
2	I	Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)	Reglamento de Organización y Funciones
3	II	Municipalidad Distrital Casa Blanca	Reglamento de Organización y Funciones
4	II	Municipalidad Distrital de Challabamba	Reglamento de Organización y Funciones
5	II	Municipalidad Distrital de San Luis	Reglamento de Organización y Funciones
6	II	Municipalidad Distrital de Pichari	Reglamento de Organización y Funciones
7	II	Municipalidad Distrital de Colcabamba	Reglamento de Organización y Funciones
8	II	Municipalidad Provincial de Cajamarca	Reglamento de Organización y Funciones
9	II	Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Quives	Reglamento de Organización y Funciones
10	II	Municipalidad Distrital de Moche	Reglamento de Organización y Funciones
11	II	Municipalidad Distrital de Urarinas	Reglamento de Organización y Funciones
12	II	Municipalidad Distrital de Acopampa	Reglamento de Organización y Funciones
13	II	Municipalidad Distrital de Santo Domingo de Anda	Reglamento de Organización y Funciones
14	II	Autoridad de Transporte Urbano	Reglamento de Organización y Funciones
15	II	Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)	Reglamento de Organización y Funciones
16	II	Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e	Manual de Operación de Proceso

N°	TRI	Entidad	Documento de gestión
		Integrantes del Grupo Familiar – Aurora	
17	II	Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC)	Documento de Organización y Funciones

Fuente: Secretaría de Gestión Pública (SGP).

Finalmente es preciso destacar que una entidad puede haber implementado más de un instrumento innovador, y será considerada cada vez; a diferencia del cálculo del OEI 04, en el que se cuentan las entidades que implementan uno o más instrumentos innovadores.

Tabla 28: AEI 04.05 - Indicador

AEI		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR		META 2023	AVANCE SEMESTRAL DEL INDICADOR		UO RESP.
CÓD.	DESCRIPCIÓN	NOMBRE	FÓRMULA		AVANCE	% AVANCE	
AEI 04.05	Estrategia Nacional de Gobierno Digital implementada en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno.	Porcentaje de entidades públicas de los tres niveles de gobierno que implementan la Estrategia Nacional de Gobierno Digital mediante la gestión de sistemas de información con enfoque cero papel.	(Número de entidades públicas de los 3 niveles de gobierno que implementan sistemas de información con enfoque cero papel / Total de entidades públicas de los tres niveles de gobierno) * 100%. (ACUMULADO)	100%	58.5%	58.5%	SGTD

La AEI 04.05, “Estrategia Nacional de Gobierno Digital implementada en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno”, que se mide a través del indicador, **Porcentaje de entidades públicas de los tres niveles de gobierno que implementan la Estrategia Nacional de Gobierno Digital mediante la gestión de sistemas de información con enfoque cero papel**, ha obtenido un resultado para el avance semestral al 2023 de 58.5%⁶, cifra que equivale a **1,193 entidades**.

Sobre las entidades que implementan sistemas de información utilizando firma digital desde el enfoque cero papel, se puede indicar que:

- 837 entidades que han implementado Mesas de Partes virtual.
- 647 entidades que publican en la Plataforma Integral de Solicitudes Digitales (FACILITA)
- 397 entidades que han implementado la herramienta informática de gestión documental
- 341 entidades que registran trámites y servicios digitales en GOB.PE
- 198 entidades que publican su información en la Plataforma Georreferenciada del Estado – GEO Perú.
- 175 entidades que han implementado servicios en la Plataforma Nacional de Interoperabilidad
- 172 entidades que publican en datos abiertos

⁶ La SGTD establece que son 2,040 las entidades públicas que comprenden el universo total de los tres niveles de gobierno. Este resultado se obtuvo de: <https://www.ceplan.gob.pe/sinaplan/>, cuyo total es 2,076. Sin embargo, a esta cifra se restó 36 entidades correspondientes a Partidos Políticos y Organizaciones de la Sociedad Civil.

Sin embargo, debemos precisar que existen entidades que han implementado más de un sistema de información; en tal sentido, para fines del cálculo del indicador se está considerando a la entidad una sola vez, siendo como resultante **1,193 entidades** mencionadas en el párrafo precedente.

Los dos principales factores que contribuyeron al avance alcanzado son la asignación de recursos, pues a SGTD contó con la disponibilidad de recursos financieros, humanos y tecnológicos; y la coordinación entre entidades, pues el avance en la implementación de sistemas de información utilizando firma digital desde el enfoque cero papel, se basó en la colaboración y coordinación entre diferentes entidades. Por otro lado, la capacidad de ejecución y la rotación de funcionarios/as dificultaron el alcance de un resultado mejor, dado que no todas las entidades tienen la experiencia, los recursos y los procesos necesarios establecidos.

La SGTD estima que no se podrá alcanzar el resultado deseado del 100% debido a los factores mencionados en el párrafo anterior. Sin embargo, menciona que es posible aspirar a una cifra superior al 75%, lo que equivaldría a más de 1530 entidades. **En ese sentido se proponen las siguientes medidas preventivas y correctivas, que serán más desarrolladas en la sección 4 de recomendaciones y compromisos:**

Medidas preventivas

- **Planificación Estratégica:** Se realizará una Planificación Estratégica que permita organizar de manera participativa los sistemas de información utilizando firma digital desde el enfoque cero papel a fin de poder definir un cronograma con objetivos, lineamientos e indicadores para el cumplimiento del cierre de la brecha.
- **Asignación de Recursos:** Garantizar la asignación adecuada de recursos financieros, tecnológicos y humanos a fin de cumplir con el cronograma de la Planificación Estratégica.
- **Comunicación Externa:** Establecer un Plan de Comunicación que permita a las Entidades poder implementar sistemas de información utilizando firma digital desde el enfoque cero papel.

Medidas correctivas

- **Monitoreo Continuo:** Establecer un sistema de monitoreo constante para identificar cualquier problema que se presente hacia el logro esperado anual de la AEI.
- **Evaluación de Desempeño:** Evaluar regularmente el desempeño y los resultados obtenidos en relación al Cronograma de la Planificación Estratégica para el logro esperado anual de la AEI, y tomar medidas correctivas basadas en los resultados.
- **Lecciones Aprendidas:** Documentar y analizar las lecciones aprendidas de las acciones pasadas, con el fin de mejorar futuras implementaciones estratégicas de manera oportuna y más rápida.

2.1.5. Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del OEI 05

El Objetivo Estratégico Institucional (OEI) 05 “Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en el nivel nacional, regional y local con el fin de proteger la vida y el patrimonio de la población” tiene 2 Acciones Estratégicas Institucionales, cuya medición se encuentra a cargo del Despacho Viceministerial de Gobernanza Territorial (DVGT) de la Unidad Ejecutora 003: SG-PCM.

Tabla 29: AEI 05.01 - Indicador

AEI		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR		META 2023	AVANCE SEMESTRAL DEL INDICADOR		UO RESP.
CÓD.	DESCRIPCIÓN	NOMBRE	FÓRMULA		AVANCE	% AVANCE	
AEI 05.01	Normas complementarias e instrumentos aprobados en materia de gestión del riesgo de desastres.	Número de normas e instrumentos aprobados en materia de Gestión del Riesgo de Desastres.	Sumatoria del número de normas e instrumentos que son emitidas por la PCM en materia de GRD. (ACUMULADO)	50	53	106%	DVGT

La AEI 05.01, “Normas complementarias e instrumentos aprobados en materia de gestión del riesgo de desastres”, se mide a través del indicador, **Número de normas e instrumentos aprobados en materia de Gestión del Riesgo de Desastres**, respecto del cual el DVGT, a través de la Unidad Funcional de Ordenamiento Territorial y Gestión del Riesgo de Desastres reportó que para el primer semestre del año 2023 se cuenta con un resultado acumulado de **53 instrumentos normativos aprobados**; obteniendo un **avance de 106% de lo programado**.


El fin de esta AEI es lograr que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) cuente con instrumentos técnicos normativos para la implementación de los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres a nivel territorial. En ese sentido, durante el primer semestre del año 2023 se ha expedido el siguiente dispositivo:

Tabla 30: Instrumentos técnicos normativos para la implementación de los procesos de Gestión del Riesgo de Desastres, primer semestre 2023

N°	Instrumentos normativos	Fecha	Tema
1	Decreto Supremo N° 066-2023-PCM	27.05.23	Aprueba la actualización del “Plan Multisectorial ante Heladas y Friaaje 2022 - 2024”.

Con este avance, y siendo que la del presente indicador señala que el resultado para cada año es la sumatoria acumulada de las normas e instrumentos emitidos por la PCM en materia de Gestión de Riesgos de Desastres; el cual ha presentado el siguiente comportamiento durante el periodo comprendido entre 2017-2023 (primer semestre), sumando un total de 53:

Gráfico 1: Normas e instrumentos en materia de GRD 2017-2023 (primer semestre)



Fuente: Fichas de indicadores PEI (2018-2026 Ampliado) y Evaluaciones PEI 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 (primer semestre).

Los factores que han ayudado a lograr este resultado son la realización de reuniones técnicas virtuales, para la revisión de los proyectos e instrumentos, con los representantes del Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI, así como con las entidades competentes para proponer las reformas e iniciativas correspondientes, a fin de realizar la revisión preliminar de los proyectos de normas e instrumentos y gestionar la aprobación de los mismos. También se promovió la elaboración de Matriz de Seguimiento y gestión de normas pendientes, para identificar los dispositivos que requieren ser propuestos por las entidades técnicas. Finalmente, se mejoró la redistribución interna de la revisión de los proyectos normativos

Tabla 31: AEI 05.02 - Indicador

AEI		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR		META 2023	AVANCE SEMESTRAL DEL INDICADOR		UO RESP.
CÓD.	DESCRIPCIÓN	NOMBRE	FÓRMULA		AVANCE	% AVANCE	
AEI 05.02	Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en el marco de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.	Porcentaje de entidades públicas con ejecución financiera de más del 90% en acciones del PLANAGERD.	(Número de entidades del nivel nacional, regional y local que ejecutan más del 90% del PLANAGERD/ Número de entidades del nivel nacional, regional y local que deben cumplir el PLANAGERD] * 100	40%	ND	ND	DVGT

La AEI 05.02, “Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en el marco de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”, se mide a través del indicador, **Porcentaje de entidades públicas con ejecución financiera de más del 90% en acciones del PLANAGERD**. Al respecto, el DVGT ha informado que, al tratarse de un indicador de periodicidad anual, no disponen del dato semestral, porque mide la ejecución financiera al cierre del año fiscal en acciones del PLANAGERD de las entidades de los tres niveles de gobierno que alcanzan una ejecución de más del 90%.

Sin perjuicio de lo anterior, se ha identificado que la alta rotación de servidores/as públicos/as en los tres niveles de gobierno y los cambios en los responsables del programa presupuestal en las entidades, especialmente en los niveles subnacionales, podrían dificultar el alcance del logro esperado anual. En ese sentido, se requiere la coordinación permanente a nivel subnacional, siendo más difícil lograr dicha coordinación con los Gobiernos locales, dado el gran número de entidades que representan.

El DVGT espera alcanzar el logro esperado anual hacia el término del 2023, toda vez que el comportamiento histórico del avance de ejecución presupuestaria por parte de las entidades de los tres niveles de gobierno, normalmente se incrementa hacia el tercer y cuarto trimestre del año.

2.1.6. Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del OEI 06

El Objetivo Estratégico Institucional (OEI) 06 “Optimizar la gestión institucional en la Presidencia del Consejo de Ministros” tiene una Acción Estratégica Institucional, que posee 2 indicadores,

cuya medición se encuentra a cargo de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP) y la Oficina de Recursos Humanos (ORH) de la Unidad Ejecutora 003: SG-PCM.

Tabla 32: AEI 06.01 – Indicador

AEI		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR		META 2023	AVANCE SEMESTRAL DEL INDICADOR		UO RESP.
CÓD.	DESCRIPCIÓN	NOMBRE	FÓRMULA		AVANCE	% AVANCE	
AEI 06.01	Gestión por procesos implementada en la PCM.	Porcentaje de ejecución de las etapas de la gestión por procesos implementada en la PCM.	Número de etapas de la gestión por procesos implementada/ Número total de etapas (Ver ficha del indicador). (ACUMULADO)	100%	75%	75%	OGPP
		Porcentaje de ejecución promedio de cada subsistema del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos (SAGRH).	Sumatoria del porcentaje de ejecución de cada subsistema del SAGRH/Total de subsistemas del SAGRH. (Ver ficha del indicador). (ACUMULADO)	100%	95.4%	95.4%	ORH

La AEI 06.01, “Gestión por procesos implementada en la PCM”, se mide a través de dos indicadores: el indicador **Porcentaje de ejecución de las etapas de la gestión por procesos implementada en la PCM** a cargo de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP); y el **Porcentaje de ejecución promedio de cada subsistema del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos (SAGRH)** a cargo de la Oficina de Recursos Humanos (ORH).

Con relación al primer indicador, a cargo de la OGPP, se logró un porcentaje de avance al primer semestre 2023 que asciende al 75%, resultado por debajo de la meta programada para el 2023 (100%). Este resultado se sustenta en los cambios de la normativa que regula la implementación de la gestión por procesos. La Ficha de Indicador de la AEI 06.01 del PEI establece el siguiente método de cálculo, que se basa en la metodología para la implementación de la gestión por procesos era emitida por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR):

Tabla 33: Método de cálculo del indicador 1 del AEI 06.01

Calificación total	AEI	Etapas	Año	Puntaje	Meta
100% (acumulativo)	Gestión por procesos	Identificación de procesos	2018	0.25	50%
		Elaboración de mapa de procesos		0.25	
		Asistencia técnica para la identificación y documentación de procesos nivel 1 a n	2019	0.25	25%
		Revisión de los proyectos de mejora y optimización de los procesos evaluados	2020	0.25	25%

No obstante, en diciembre de 2018 esta metodología cambió con la emisión de la **Norma Técnica N° 001-2018-PCM/SGP “Norma Técnica para la Implementación de la gestión por procesos en las entidades de la Administración Pública”**, aprobada con la Resolución de la Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SGP, como ente rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública. La nueva metodología establece 3 fases para la implementación de la gestión por procesos, encontrándose la PCM en la fase 1:


- **Fase 1. Determinación de procesos:** Implica la identificación de los procesos institucionales, la caracterización de los elementos que lo conforman y la documentación.
- **Fase 2. Seguimiento, medición y análisis de procesos:** consiste en la verificación de su nivel de desempeño e identificación de oportunidades de mejora.
- **Fase 3. Mejora de procesos:** consiste en optimizar el desempeño de los procesos en el marco de las prioridades de la entidad.

Dado que el indicador de la AEI 06.01 está vigente, se realizó una analogía entre las metodologías de SERVIR y la SGP, a efectos de medir el avance de la implementación de la gestión por procesos en aplicación de la nueva metodología (SGP), sin que esto afecte los puntajes y metas fijados en la ficha del indicador con base en la metodología anterior (SERVIR).

De este modo, siendo que la Fase 1 (Determinación de procesos) de la nueva metodología abarca hasta la etapa 3 (asistencia técnica para la identificación y documentación de procesos nivel 1 a la n) de la metodología anterior, al concluir con la primera fase se podría llegar máximo hasta el 75% de avance en la implementación de la gestión por procesos.

A estos efectos, se tiene que con Resolución de Secretaría General N° 047-2019-PCM-SG (30.12.19) se aprobó el **Mapa de Procesos de la PCM (nivel 0 y 1)**, dando por iniciado el proceso de **implementación de la Gestión por Procesos** en la PCM⁷:

Gráfico 2: Mapa de Procesos de la PCM



Resolución de Secretaría General N° 047-2019-PCM

A partir del **2020**, la OGPP inició la fase 1 de la nueva metodología (Determinación de procesos), a través de la prestación de asistencias técnicas para la identificación y documentación de procesos. Al término del año 2022, la OGPP ya había concluido con las asistencias técnicas a todos los dueños de procesos, que se listan a continuación, con lo que habría alcanzado el 75% de avance del indicador, de acuerdo al método de cálculo establecido en la Ficha:

- Despacho Viceministerial de Gobernanza Territorial (DVGT)
- Secretaría de Descentralización (SD)

⁷ Desde el 2018, la PCM había aprobado un mapa de procesos en sus niveles 0 y 1, en base a la metodología emitida por SERVIR; sin embargo, con la emisión de la Norma Técnica de la SGP, el mismo tuvo que adecuarse, aprobándose nuevamente en el 2019.

- Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD)
- Secretaría de Demarcación y Organización Territorial (SDOT)
- Secretaría de Coordinación (SC)
- Secretaría de Comunicación Social (SCS)
- Secretaría de Gestión Pública (SGP)
- Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD)
- Secretaría de Integridad Pública (SIP)
- Oficina de Cumplimiento de Gobierno (OCG)
- Oficina General de Administración (OGA)
- Oficina de Abastecimiento (OA)
- Oficina de Contabilidad y Tesorería (OCT)
- Oficina de Recursos Humanos (ORH)
- Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI)
- Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP)
- Oficina de Prensa e Imagen Institucional (OPII)
- Oficina General de Asesoría Jurídica (OGAJ)
- Procuraduría Pública (PP)
- Oficina de Integridad Institucional (OII)
- Secretaría Administrativa (SA)

Asimismo, se ha aprobado la caracterización y determinación de la secuencia e interacción de los siguientes procesos misionales y de soporte:

Tabla 34: Procesos caracterizados

AÑO	PROCESO	DUEÑO DEL PROCESO	DISPOSITIVO LEGAL
2020	M.01 Gestión de la Coordinación Multisectorial e Intergubernamental	SC, SD	RSG. N° 038-2020-PCM/SG
2021	M.05 Gestión de la Gobernanza Territorial	DVGT, SD, SDOT y SGSD	RSG. N° 012-2021-PCM/SG
2022	S.06 Asistencia al Ciudadano y Gestión Documental	OA	RSG. N° 002-2022-PCM/SG
2022	S.01 Gestión de Tecnología de la Información	OGTI	RSG. N° 018-2022-PCM/SG

En adición a ello, conforme a la fase 2 “Seguimiento, medición y análisis de procesos” de la Norma Técnica N°001-2018-PCM/SGP “Norma Técnica para la Implementación de la gestión por procesos en las entidades de la Administración Pública”, desde el año 2022 se viene realizando el seguimiento y análisis de los resultados de los indicadores de desempeño de los procesos. En ese sentido, en el primer semestre del 2023 se dio inicio al seguimiento y análisis de los resultados de los indicadores de desempeño del periodo 2022 de los procesos misionales **“M.01 Gestión de la Coordinación Multisectorial e Intergubernamental”**, **“M.05 Gestión de la Gobernanza Territorial”** y los procesos de soporte **“S.06 Asistencia al Ciudadano y Gestión Documental”** y **“S.01 Gestión de Tecnología de la Información”**.

Al respecto, si bien es cierto que dichas actividades de seguimiento, medición y análisis de procesos contribuyen a la implementación de la gestión en la PCM, estas no han podido ser consideradas para el cálculo del indicador “Porcentaje de ejecución de las etapas de la gestión por procesos implementada en la PCM”, debido a que el diseño de este indicador tomó como base a la metodología de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) y no a la Norma Técnica N°001-2018-PCM/SGP “Norma Técnica para la Implementación de la gestión por procesos en las entidades de la Administración Pública” emitida por SGP. En ese sentido, el resultado se mantiene en el 75% alcanzado desde el año 2022.

Los procesos de PCM que aún no han sido caracterizados son los siguientes:

Tabla 35: Procesos pendiente de caracterización

TIPO	PROCESO	DUEÑO DEL PROCESO
Procesos Estratégicos	Gestión de la Política General de Gobierno	OCG
	Gestión Estratégica	OGPP
	Gestión de Imagen y Comunicación Institucional	OPII
Procesos Misionales	Gestión de la Modernización de la Gestión Pública	SGP
	Gestión del Gobierno y la Transformación Digital del País	SGTD
	Gestión Estratégica de Comunicación Social del Poder Ejecutivo	SCS
	Gestión de la Integridad Pública	SIP
Procesos de Soporte	Asesoría Jurídica	OGAJ
	Gestión de Recursos Humanos	ORH
	Defensa Jurídica de la Entidad	PP
	Gestión Administrativa y Financiera	OGA, OCT, OA y OGPP

Finalmente, será importante la **actualización del indicador de la presente AEI, considerando las fases y actividades establecidas en la metodología vigente de la SGP**, es decir en la Norma Técnica N°001-2018-PCM/SGP “Norma Técnica para la Implementación de la gestión por procesos en las entidades de la Administración Pública”, y ajustar las metas en función a la misma.

El **segundo indicador** de la AEI 06.01 es el **Porcentaje de ejecución promedio de cada subsistema del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos (SAGRH)**, cuya evaluación está a cargo de la Oficina de Recursos Humanos (ORH). Al respecto, la ORH reportó que **al primer semestre del 2023 se alcanzó una ejecución promedio de los subsistemas del SAGRH ascendente a 95.4%**, por debajo de la meta promedio programada para el 2022 (100%).

El método de cálculo de este indicador se concentra en 3 de los 7 subsistemas del SAGRH⁸ determinados en el Decreto Legislativo N° 1023, estableciéndose en el PEI las siguientes metas para el 2023:

Tabla 36: Método de cálculo del Indicador 2 del AEI 06.01

AEI	SUBSISTEMA POR IMPLEMENTAR	AÑO	META POR SUBSISTEMA	META 2023 (% PROMEDIO)
Implementación del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos	Ss. 1. Planificación de Políticas de Recursos Humanos	2018	60%	100%
		2019	90%	
		2020	100%	
		2021	100%	
		2022	100%	
		2023	100%	
	Ss. 2. Organización del Trabajo y su Distribución	2018	60%	
		2019	90%	
		2020	100%	
		2021	100%	
		2022	100%	
		2023	100%	
	Ss. 7. Gestión de Relaciones Humanas y Sociales	2018	50%	
		2019	70%	
		2020	90%	

⁸ Decreto Legislativo N° 1023, crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, artículo 5: El sistema comprende: 1) La planificación de políticas de recursos humanos, 2) la organización del trabajo y su distribución, 3) la gestión del empleo, 4) la gestión del rendimiento, 5) la gestión de la compensación, 6) la gestión del desarrollo y la capacitación, 7) la gestión de las relaciones humanas, y h) la resolución de controversias. Para efectos del PEI se priorizaron 3 subsistemas (1, 2 y 7), toda vez que los subsistemas 3, 5 y 6 ya se encontraban implementados en la PCM, y al momento de la formulación del PEI, se estaba determinando la viabilidad de implementar el subsistema 4.

AEI	SUBSISTEMA POR IMPLEMENTAR	AÑO	META POR SUBSISTEMA	META 2023 (% PROMEDIO)
		2021	100%	
		2022	100%	
		2023	100%	

Al respecto, tratándose de un **indicador acumulativo**, para determinar el avance al primer semestre 2023, **se suman los avances alcanzados desde el 2018 dentro de cada subsistema** y para determinar su porcentaje de avance general, se promedian los porcentajes de ejecución de los 3 subsistemas para determinar el porcentaje de implementación del SAGRH.

Cada uno de los subsistemas se desagrega en procesos, y estos a su vez lo hacen en productos. Así, las metas programadas al 2023 por cada subsistema se han distribuido en función a los productos identificados, a efectos de poder valorizar la ejecución de los mismos. De este modo, los productos pueden tener 3 estados:

- i) **Implementado**, en cuyo caso alcanzan un porcentaje de ejecución completo (igual al total de la meta);
- ii) **En proceso**, en cuyo caso alcanzan un porcentaje de ejecución menor al de la meta, pero proporcional al avance; y,
- iii) **Pendiente**, en cuyo caso su ejecución es igual a 0.

Teniendo esto en cuenta, a continuación, se presenta una tabla con los resultados de los avances obtenidos por la ORH al primer semestre del 2023 en función a cada uno de los 3 subsistemas:

Tabla 37: Ejecución de los Subsistemas del SAGRH al 2023-I

Principales Logros por Subsistema					Meta Acumulada 2023-I (%)		Ejecución Acumulada 2023-I (%)		Promedio de ejecución al 2023-I
N°	Subsistema	Procesos	Producto/s	Estado al 2023-I					
1	PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS	1.1 Estrategias Políticas y procedimientos	1. Políticas y procedimientos internos	IMPLEMENTADO	10.0	100.0	10.0	92.5	95.36
			2. Plan de Gestión de Personas (Plan de Trabajo).	EN PROCESO	10.0		6.0		
			3.Reglamento Interno de Servidores Civiles.	IMPLEMENTADO	10.0		10.0		
			4.Presupuesto Anual de RRHH.	IMPLEMENTADO	10.0		10.0		
			5. Cuadro de indicadores de Gestión de RRHH.	EN PROCESO	10.0		8.0		
		1.2 Planificación de Recursos Humanos	1. Informe de análisis de necesidad de personal.	IMPLEMENTADO	12.5		12.5		
			2. Mapeo de Puestos	IMPLEMENTADO	12.5		12.5		
			3. Dotación de Personas	IMPLEMENTADO	12.5		12.5		
			4. Cuadro de Puestos de la Entidad	EN PROCESO	12.5		11.0		
2	ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y SU DISTRIBUCIÓN	2.1 Diseño de puestos	1. Manual de Perfiles de Puestos (MPP)	IMPLEMENTADO	25.0	100.0	25.0	95.0	
			2. Perfiles de puestos	IMPLEMENTADO	25.0		25.0		
		2.2 Administración de puestos	1. Matriz de valorización de puestos y administración del CPE.	EN PROCESO	50.0		45.0		
3	GESTIÓN DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES	3.1 Relaciones laborales individuales y colectivas	1. Registros de sindicatos	IMPLEMENTADO	6.0	100.0	6.0	98.6	
			2. Resolución de asuntos laborales individuales y colectivos.	IMPLEMENTADO	7.0		7.0		
			3.Registro de pliegos de reclamos y de convenios colectivos.	IMPLEMENTADO	7.0		7.0		
		3.2 Seguridad y Salud en el Trabajo	1. Plan y programas de seguridad y salud en el trabajo.	IMPLEMENTADO	4.0		4.0		
			2. Plan de Capacitaciones en SST.	IMPLEMENTADO	4.0		4.0		
			3.Registro de incidentes por seguridad y salud en el trabajo.	IMPLEMENTADO	4.0		4.0		

Principales Logros por Subsistema					Meta Acumulada 2023-I (%)		Ejecución Acumulada 2023-I (%)		Promedio de ejecución al 2023-I
N°	Subsistema	Procesos	Producto/s	Estado al 2023-I					
			4. Diagnóstico de SST (Identificación de Peligros).	IMPLEMENTADO	4.0		4.0		
			5. Evaluación de Riesgos – IPER); entre otros.	IMPLEMENTADO	4.0		4.0		
		3.3 Bienestar Social	1. Plan de bienestar social.	IMPLEMENTADO	8.0		8.0		
			2. Convenios con instituciones para facilidades del servidor civil.	IMPLEMENTADO	6.0		6.0		
			3. Evaluación de satisfacción de las actividades sociales, entre otros.	IMPLEMENTADO	6.0		6.0		
		3.4 Cultura y clima organizacional	1. Diagnóstico de cultura organizacional, medición de clima.	EN PROCESO	6.0		4.6		
			2. Planes de acción de mejora del clima	EN PROCESO	7.0		7.0		
			3. Planes de acción de Cultura organizacional	EN PROCESO	7.0		7.0		
		3.5 Comunicación interna	1. Plan de comunicación interna (incluye implementación de técnicas de comunicación institucional).	IMPLEMENTADO	20.0		20.0		

A continuación, se presentan los principales logros alcanzados en el marco de cada subsistema en función a los productos listados en la tabla.

Subsistema 1: Planificación de Políticas de Recursos Humanos:

El primer subsistema se subdivide en 2 procesos: i) Estrategias, políticas y procedimientos y ii) planificación de recursos humanos. La ORH reporta que **al primer semestre 2023 este subsistema ha alcanzado un avance de 92.5%**, por debajo de su meta acumulada programada (100%). A continuación, se presentan los principales logros acumulados por proceso:

Tabla 38: Logros del Subsistema 1 del SAGRH al 2023-I

PROCESO	LOGROS
1.1 Estrategias, Políticas y Procedimientos	En el 2023 se aprobaron 11 dispositivos internos en materia de recursos humanos: 1. Resolución Directoral N° 015-2023-PCM/OGA (10.02.23), que aprueba el Plan de Bienestar y Clima Laboral de la PCM, ejecutado al 100% en el año 2023. 2. Resolución Ministerial N° 044-2023-PCM (20.02.23) se conforma la Representación Empleadora de la Presidencia del Consejo de Ministros para la negociación colectiva a nivel Descentralizado 2023. 3. Resolución Ministerial N° 035-2023-PCM (13.02.23) se conforma la Representación Empleadora de la Presidencia del Consejo de Ministros para la negociación colectiva a nivel Centralizado 2023, modificado con Resolución Ministerial N° 111-2023-PCM. 4. Resolución Directoral N° 021-2023-PCM/OGA (16.02.23) que aprueba el Plan de Comunicación Interna de la PCM para el año 2023, de la Unidad Ejecutora N° 003: SG-PCM. 5. Resolución de Secretaría General N° 037-2023-PCM/SG (21.03.23), que aprueba el Plan de Desarrollo de Personas – PDP de la PCM para el año 2023. 6. Resolución de Secretaría General N° 038-2023-PCM-SG (21.03.23) modifica el Cronograma Institucional de Evaluación del Ciclo de Gestión del Rendimiento 2023 de la Presidencia del Consejo de Ministros. 7. Resolución de Secretaría General N° 044-2023-PCM/SG (30.03.23) que aprueba el Plan de implementación de Teletrabajo de la Presidencia del Consejo de Ministros. 8. Resolución Ministerial N° 118-2023-PCM (24.05.23) aprueba la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Presidencia del Consejo de Ministros. 9. Resolución Ministerial N° 138-2023-PCM (12.06.23) que reconforma el Comité de Administración de Fondo de Asistencia y Estímulo de los Trabajadores de la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros período 2022-2023, constituido con Resolución Ministerial N° 312-2021-PCM. 10. Resolución Directoral N° 138-2023-PCM/OGA (31.08.23) que aprueba el Código de Conducta de la Unidad Ejecutora 003: Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros. 11. Resolución de Secretaría General N° 092-2023-PCM-SG (31.07.2023) que conforma el Comité Institucional de Evaluación de la Presidencia del Consejo de Ministros para los Ciclos de Gestión del Rendimiento 2023-2024. Además, al 2022 se aprobaron 32 dispositivos internos:

PROCESO	LOGROS
	1. Resolución de Secretaría General N° 107-2022-PCM-SG, Cronograma del Ciclo de Gestión del Rendimiento 2023. 2. Resolución Directoral N° 151-2022-PCM/OGA, Plan de Salud Mental para la intervención, prevención y promoción de los/as servidores/as de la UE 003: SG-PCM. 3. Resolución Directoral N° 017-PCM/OGA, Plan de Bienestar y Clima Laboral de la PCM para el año 2022, modificado con la Resolución Directoral N° 119-2022-PCM/OGA y N° 178-2022-PCM/OGA (04.10.22). 4. Resolución de Secretaría Administrativa N° 005-2022-PCM/SA, Directiva N° 002-2022-PCM/SA/OGA/ORH, denominada "Administración de los legajos personales de la UE 003: SG-PCM. 5. Resolución de Secretaría General N° 105-2022-PCM-SG, Plan Anual de Trabajo de Comité del Fondo de Asistencia y Estimulo de los Trabajadores de la Secretaría General de la PCM (CAFAE SG-PCM) – 2023. 6. Resolución de Secretaría General N° 060-2022-PCM/SG, Plan de Desarrollo de las Personas para el año 2022 de la PCM, Actualizado. 7. Resolución de Secretaría General N° 055-2022-PCM/SG, Modificación de la Dotación de servidores civiles de la PCM, aprobada por RSG N° 009-2021-PCM/SG. 8. Resolución de Secretaría General N° 019-2022-PCM/SG, Presupuesto Analítico de Personal – PAP de la PCM correspondiente al año fiscal 2022 Resolución de Secretaría General N° 010-2022-PCM/SG, Plan de Desarrollo de Personas – PDP de la PCM para el año 2022. 9. Resolución Directoral N° 022-2022-PCM/OGA, Plan de Inducción – PI 2022-2023 de la Unidad Ejecutora N° 003: SG-PCM. 10. Resolución Directoral N° 018-2022-PCM/OGA, Plan de Comunicación Interna de la PCM para el año 2022, de la Unidad Ejecutora N° 003: SG-PCM. 11. Resolución Ministerial N° 165-2021-PCM, Directiva N° 001-2021-PCM/OGA-ORH "Directiva que regula la contratación del personal altamente calificado en el Sector PCM". 12. Resolución de Secretaría Administrativa N° 001-2021-PCM-SA, "Plan para la Vigilancia, Prevención y Control COVID-19 en la Unidad Ejecutora N° 003: Presidencia del Consejo de Ministros". 13. Resolución de Secretaría Administrativa N° 004-2021-PCM-SA, "Normas de prevención, denuncia, protección, investigación y sanción del hostigamiento sexual en todas sus modalidades en la Unidad Ejecutora N° 003: Presidencia del Consejo de Ministros". 14. Resolución Directoral N° 085-2021-PCM-OGA, "Procedimiento para las altas y bajas de servidores civiles y otras modalidades en la Unidad Ejecutora N° 003: Presidencia del Consejo de Ministros". 15. Resolución de Secretaría General N° 008-2021-PCM-SG, "Plan de Desarrollo de Personas de la Presidencia del Consejo de Ministros para el año 2021". 16. Resolución de Secretaría Administrativa N° 008-2021-PCM-SA, Directiva denominada "Normas para el otorgamiento y pago de subsidios por fallecimiento y por gastos de sepelio en la Unidad Ejecutora N° 003: Presidencia del Consejo de Ministros". 17. Resolución de Secretaría General N° 033-2021-PCM-SG, "Cronograma del Ciclo de Gestión del Rendimiento 2022 en la Presidencia del Consejo de Ministros". 18. Resolución de Secretaría General N° 039-2021-PCM-SG, "Plan Anual de Trabajo y Utilización del Fondo de Asistencia y Estimulo de los Trabajadores de la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros CAFAE SG-PCM, correspondiente al ejercicio presupuestal de 2022". 19. Resolución de Secretaría General N° 040-2021-PCM-SG, "Presupuesto Analítico de Personal -PAP de la Presidencia del Consejo de Ministros al año Fiscal 2021, conforme a los formatos A.1, A.2 y C". 20. Resolución de Secretaría General N° 045-2020-PCM/SG, "Plan Anual de Trabajo y Utilización del Fondo de Asistencia y Estímulo de los Trabajadores de la Secretaría General de la PCM CAFAE SG-PCM, que será ejecutado durante el ejercicio presupuestal de 2021". 21. Resolución de Secretaría Administrativa N° 009-2020-PCM/SA, "Modificación del Presupuesto Analítico de Personal –PAP de la PCM correspondiente al año fiscal 2020". 22. Resolución Ministerial N° 251-2020-PCM, "Reordenamiento de los cargos contenidos en el Cuadro para Asignación de Personal Provisional – CAP Provisional de la PCM, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 050-2017-PCM". 23. Resolución de Secretaría Administrativa N° 005-2020-PCM/SA, Directiva N° 002-2020-PCM/SA/OGA-ORH, denominada "Directiva para la contratación de personal bajo el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) en la Unidad Ejecutora 003: Secretaria General de la Presidencia del Consejo de Ministros". 24. Acta N° 03-2020-CSST del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la PCM, que aprobó el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2020. 25. Resolución Directoral N° 031-2020-PCM/OGA, "Plan de Comunicación Interna de la PCM para el año 2020, de la Unidad Ejecutora N° 003: SG-PCM". 26. Resolución de Secretaría General N° 011-2020-PCM/SG, "Plan de Desarrollo de Personas –PDP de la PCM para el año 2020".

PROCESO	LOGROS
	27. Acta N° 01-2020-PCM/GTIG del Grupo de Trabajo para la Igualdad de Género de la PCM, que aprobó el Plan de Actividades para el año 2020. 28. Resolución Directoral N° 002-2020-PCM/OGA, "Plan de Bienestar y Clima Laboral de la PCM". 29. Resolución de Secretaría General N° 046-2019-PCM/SG, "Plan Anual de Trabajo y Utilización del Fondo de Asistencia y Estímulo de los Trabajadores de la SG-PCM CAFAE". 30. Resolución de Secretaría General N° 033-2019-PCM/SG, "Cronograma Institucional del Ciclo de Gestión del Rendimiento 2020-2021 de la PCM". 31. Resolución Directoral N° 068-2019-PCM/OGA, que aprobó el "Plan de Inducción – PI 2019-2020 de la Unidad Ejecutora N° 003: SG-PCM". 32. Resolución de Secretaría Administrativa N° 002-2018-PCM-SA, "Reglamento Interno de los/las Servidores/as Civiles".
1.2 Planificación de Recursos Humanos	En marzo de 2023 la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) emitió las Resoluciones de Presidencia Ejecutiva N° 000027-2023-SERVIR-PE (01.03.23) y N° 000029-2023-SERVIR-PE (02.02.23) que aprobaron la Directiva "Elaboración y aprobación de perfiles en el sector público" y la Guía para la elaboración de perfiles en el sector público". En ese sentido, la ORH se encuentra en proceso de actualización del Producto N° 06: Manual de Perfil de Puestos (MPP) de todas las unidades de organización de la entidad y de los formatos respectivos, para lo cual ha programado reuniones con SERVIR, teniendo como fecha tentativa para culminar el trabajo de actualización y formalización de emisión del acto resolutorio aproximadamente en 3 meses (diciembre). El MPP es insumo del Producto N° 08 - Informe Técnico Sustentatorio y elaboración de Cuadro de Valorización de Puestos de la Entidad. Sin perjuicio de ello, SERVIR nos ha remitido un preliminar de Cuadro de Valorización de Puestos de la Entidad. Al 2022 se contaba con los siguientes documentos aprobados, los que requieren actualizarse debido al cambio de ROF de la PCM: - Informe de Dotación de Personal. La Comisión de Tránsito aprobó el Informe de Dotación de Personal, mediante el Acta N° 02-2019, que luego fue aprobado con Resolución de Secretaría General N° 009-2021-PCM/SG. Dicha Dotación fue modificada con la Resolución de Secretaría General N° 055-2022-PCM/SG. Este es un insumo para continuar con la actualización de la propuesta de Manual de Perfiles de Puestos. - Informe de Mejora de Procesos. La Comisión de Tránsito aprobó el Informe de Plan de Mejoras, mediante el Acta N° 01-2019 de la Comisión de Tránsito. Estado del Producto: Aprobado (08/02/2019) - Informe Técnico del Mapeo de Procesos. La Comisión de Tránsito aprobó el Informe Técnico de Mapeo de Procesos mediante el Acta N° 02-2018 de la Comisión de Tránsito. Estado del Producto: Aprobado (26/11/2018) - Actualización del Informe Técnico del Mapeo de Puestos. La Comisión de Tránsito aprobó el Mapeo de Puestos Actualizado mediante el Acta N° 01-2018 de la Comisión de Tránsito. Estado del Producto: Aprobado (31/10/2018)

Subsistema 2: Organización del Trabajo y su distribución

El segundo subsistema se subdivide en 2 procesos: i) Diseño de puestos y ii) Administración de puestos. La ORH reporta que al primer semestre de 2023 **este subsistema ha alcanzado un avance de 95%**, ligeramente por debajo de su meta acumulada programada (100%). A continuación, se presentan los principales logros por proceso:

Tabla 39: Logros del Subsistema 2 del SAGRH al 2023-I

PROCESO	LOGROS
2.1 Diseño de puestos	El proceso de Diseño de Puestos comprende la descripción y análisis de los puestos identificados y la elaboración de los perfiles de puestos, los cuales se integran en el Manual de Perfiles de Puestos (MPP). Los productos esperados: Manual de Perfiles de Puestos (MPP) y Perfiles de Puestos. Al 2021 se obtuvieron los siguientes avances en materia de diseño de puestos: - La Autoridad Nacional del Servicio Civil emitió opinión favorable al proyecto de Manual de Perfiles de Puestos de la PCM, a través del Oficio N° 0000437-2021-SERVIR-PE (03.08.21) e Informe Técnico N° 000150-2021-SERVIR/GDSRH, precisando que el mismo cumple con lo establecido en la Directiva N° 004-2017-SERVIR/GDSRH "Normas para la gestión del proceso de Diseño de Puestos y formulación del Manual de Perfiles de Puestos - MPP".

PROCESO	LOGROS
	- Se emitió conformidad al Producto N° 6: Manual de Perfiles de Puestos presentado por ESAN, el mismo que se actualizó considerando la Dotación PCM actualizada, encontrándose pendiente la validación por algunas unidades de organización. - Se actualizó la propuesta de Manual de Perfil de Puestos (MPP), dado que la propuesta de dotación se reformuló en coordinación con los órganos y unidades orgánicas, según las nuevas necesidades de la PCM. - Se determinaron los requisitos mínimos de acuerdo al nivel de los puestos para las contrataciones del personal a través del Decreto Supremo N° 1057. Dado que, en el 2022, con Resolución de Secretaría General N° 055-2022-PCM/SG, se aprobó la modificación de la Dotación de servidores civiles de la PCM; se viene actualizando la propuesta de Manual de Perfiles de Puestos, acorde a lo previsto en la Directiva N° 001-2021-SERVIR-GDSRH aprobada con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000068-2021-SERVIR-PE.
2.2 Adm. de puestos	Dado que con Resolución de Secretaría General N° 055-2022-PCM/SG, se aprobó la modificación de la Dotación de servidores civiles de la PCM, y se viene actualizando el Manual de Perfiles de Puestos. En el 2023 SEVIR remitió el Cuadro de Valorización de Puestos considerando el MPP que viene siendo actualizado y la Dotación PCM aprobada, en el marco de las Resoluciones de Presidencia Ejecutiva N° 000027-2023-SERVIR-PE (01.03.23) y N° 000029-2023-SERVIR-PE (02.02.23) que aprobaron la Directiva "Elaboración y aprobación de perfiles en el sector público" y la Guía para la elaboración de perfiles en el sector público". La PCM tiene pendiente concluir con el Cuadro de Valorización de Puestos al concluir la actualización del MPP

Subsistema 7: Gestión de Relaciones Humanas y Sociales

El séptimo subsistema se subdivide en 5 procesos: i) relaciones laborales individuales y colectivas, ii) Seguridad y salud en el trabajo, iii) Bienestar social, iv) Cultura y clima organización y v) Comunicación interna. La ORH reporta que al primer semestre de 2023 **este subsistema ha alcanzado un avance de 98.6%**, ligeramente por debajo de su meta acumulada programada (100%). A continuación, se presentan los principales logros por proceso:

Tabla 40: Logros del Subsistema 7 del SAGRH al 2023-I

PROCESO	LOGROS
7.1 Relac. laborales individuales y colectivas	PCM cuenta con 2 sindicatos registrados: i) el Sindicato de Trabajadores de la PCM – SITRA PCM integrado por servidores del D.L. 276, y ii) el Sindicato Integrado de Trabajadores de la PCM – SINTRA PCM integrado por servidores del D.L. 276 y el D.L. 1057. En el marco de la Ley N° 31188, Ley de la Negociación Colectiva del Sector Estatal y sus Lineamientos aprobados con Decreto Supremo N° 008-2022-PCM, se suscribió el Convenio Colectivo a nivel Descentralizado 2023-2024.

PROCESO	LOGROS
7.2 Seguridad y Salud en el Trabajo	Al 2023 se aprobaron los siguientes instrumentos en materia de seguridad y salud en el trabajo: - Acta N° 04-2023-CSST-PCM de 07.03.2023, que aprobó el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo de la PCM 2023. - Resolución Ministerial N° 118-2023-PCM, que aprobó la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Presidencia del Consejo de Ministros. - Resolución de Secretaría General N° 103-2022-PCM-SG, constituyó el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST) para el periodo 2022-2024. - Acta N° 09-2021-CSST se aprobó el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022, ejecutado al 100%. - Acta N° 09-2021-CSST se aprobó el Plan Anual de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo 2022 en la PCM. - Resolución de Secretaría Administrativa N° 001-2021-PCM-SA, que aprueba el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control COVID-19 en la Unidad Ejecutora N° 003: Presidencia del Consejo de Ministros el mismo que viene siendo ejecutado a través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Oficina de Recursos Humanos de la PCM. - Resolución Ministerial N° 257-2018-PCM, constituye el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST) por el periodo 2018-2020. - Informe N° 003-OS-2020-MDAT sobre Uso de Mascarillas Quirúrgicas. - Informe N° 011-2020-PCM-ORH-AEZ Validación de Adquisición de Alcohol Medicinal. - Acta 08-2020-CSST-PCM, se aprobó el Plan para la Seguridad y Salud en el Trabajo 2021. - Acta N° 03-2020-CSST, se aprobó el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2020. - Acta N° 06-2019-CSST, se aprobó el Plan Anual de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo 2020. - Acta N° 04-2020-CSST, se aprobó Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19. - Se realizaron inspecciones conforme a los formatos de registro de incidentes y acciones en las sedes de la PCM, los que se registraron según lo establecido en la RM N° 050-2013-TR. - Presentación del Estudio de Línea de Base Diagnóstico de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo con el Informe N° 007-2019-CYJZ. - Presentación de la Evaluación de Riesgos IPER con el Acta 02-2019-CSST. Con relación al “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control COVID-19 en la Unidad Ejecutora N° 003: Presidencia del Consejo de Ministros”, la ORH informa que viene trabajando en una propuesta de modificación del Plan. Además, en cumplimiento del mismo, durante el 2022 se reforzaron los canales de comunicación, acciones de sensibilización y/o capacitación relacionados a las medidas y/o lineamientos de prevención ante la exposición al COVID-19 emitidos por la Ministerio de Salud. Se entregaron equipos de protección personal necesarios según riesgo de exposición al COVID-19 del puesto de trabajo y a las comisiones de servicio según necesidad de los órganos y/o unidades orgánicas de la entidad. Se realizaron los trámites correspondientes para la emisión de la Orden de Servicio a fin de continuar con la toma de Pruebas de diagnóstico y reforzar el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se realizaron los trámites correspondientes a fin de abastecer a las Unidades de Atención Médica de PCM de medicamentos, insumos y equipos médicos. Se realiza seguimiento de pacientes COVID-19 por el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Además, en el 2022, se aprobó la Resolución Directoral N° 151-2022-PCM/OGA, Plan de Salud Mental para la intervención, prevención y promoción de los/as servidores/as de la UE 003: SG-PCM.
7.3 Bienestar Social	- Resolución Directoral N° 015-2023-PCM/OGA (10.02.23) que aprueba el Plan de Bienestar y Clima Laboral de la PCM para el año 2023, que se viene ejecutando al 100% de acuerdo a lo programado.
7.4 Cultura y clima organizacional	- Como parte del desarrollo de la Gestión de Cultura y Clima Organizacional entre los meses de enero a julio 2023, se ha desarrollado actividades que han contribuido a la gestión de bienestar y clima organizacional, enmarcados en el Plan para la Vigilancia, Control, Prevención y Control de riesgo de la COVID-19 y el Plan de Bienestar Social y Clima Laboral para del año 2023 tales como lo siguiente: ➤ Actividades de soporte emocional a través de la realización de las visitas domiciliarias y hospitalarias, acompañamiento emocional, talleres virtuales dirigidos a los servidores y servidoras. ➤ Se han realizado 17 acompañamientos emocionales, así como 14 visitas domiciliarias y hospitalarias, en este periodo también se ha realizado 5 talleres virtuales con los temas: • ¿Cómo reconocer si tengo estrés?; Síndrome de Burnout; C ¿Cómo prevenir que el estrés se apodere de mí?; Salud Mental y sus riesgos asociados. • Se ha realizado 25 Atención de problemas individuales y/o socio familiares a través de entrevistas a cargo del servicio de Bienestar Social. • Se ha realizado 21 campañas preventivas promocionales en temas de salud, esquema de vacunación anual y covid. • Actividades de talleres que contribuyan en la salud física a través de los videos de gimnasia laboral virtual.

PROCESO	LOGROS
	- Se han realizado 15 talleres presenciales sobre gimnasia laboral contribuyendo a la mejora de su salud física. - Actividades lúdicas tales como el concurso de pupiletras, el concurso de lavado de manos; y las preventivas que contribuyeron en el cumplimiento del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de Covid-19 en el trabajo, involucrando la participación de los servidores y servidoras, así como el de sus familias (hijos/as). - Se ha realizado concursos virtuales y/o presenciales de crucigramas, trivias y preguntas y respuestas con el propósito de socializar e integrar a los servidores los conceptos COVID, SST, Vigilancia médica promoviendo los valores de solidaridad y compromiso. ➤ Reconocer los logros alcanzados de los servidores y oficinas de la PCM Se realizó 2 ceremonia de reconocimiento por años de servicio – cese – de 2 servidores, así mismo se ha realizado 1 ceremonia de reconocimiento por años de servicio y desempeño de los servidores con la participación de Alta Dirección.
7.5 Comunicación interna	Mediante Resolución Directoral N° 021-2023-PCM/OGA, se aprobó el Plan de Comunicación Interna de la PCM para el año 2023 de la Unidad Ejecutora N° 003: Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros, el cual se viene ejecutando a la fecha al 121.4%.

Como puede observarse, ninguno de los subsistemas ha alcanzado aún la meta acumulada programada para el 2023; no obstante, hubo un avance en materia de recursos humanos. Se adjunta una tabla que sintetiza los porcentajes de avance alcanzados al primer semestre de 2023, y en aplicación de la cual se calcula el promedio de ejecución de los 3 subsistemas:

Tabla 41: Ejecución promedio de los subsistemas del SAGRH

AEI 06.01	INDICADOR	SUBSISTEMAS	META ACUMULADA AL 2023	META 2023 (% PROM)	EJECUCIÓN ACUMULADA AL 2023	% DE EJECUCIÓN PROM
Implementación del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos	Porcentaje de la ejecución promedio de cada subsistema del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos (SAGRH)	Ss.1. Planificación de Políticas de Recursos Humanos	100%	100%	92.5%	95.4%
		Ss.2. Organización del Trabajo y su distribución	100%		95.0%	
		Ss.7. Gestión de Relaciones Humanas y Sociales	100%		98.6%	

Entre los factores que dificultan el alcance del logro esperado anual se encuentra la falta de automatización de la información, por lo que la ORH necesita identificar aquellos servicios de recursos humanos que se pueda sistematizar con herramientas tecnológicas en coordinación con la Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI) para alcanzar las metas planteadas por la Oficina de Recursos Humanos.

La ORH considera que no será posible alcanzar el logro esperado anual (100%) este año, toda vez que se requieren actualizar documentos referidos al tránsito, como son el Manual de Perfil de Puestos y la Valorización, en función a la Dotación modificada en el año 2022, y conforme a las Guías aprobadas por SERVIR en el año 2023. En ese sentido, propone recomendaciones y compromisos en la sección 4.

2.2. Análisis de implementación de AEI en OEI priorizados

El análisis de esta sección se realiza en función a los productos de las AEI y en función a la ejecución física y financiera de las Actividades Operativas e Inversiones de los Planes Operativos Institucionales (POI) 2023 de las 4 Unidades Ejecutoras que conforman el Pliego 001: 1) UE 003:

Secretaría General (SG) – PCM, 2) UE 017: Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), 3) UE 018: Mejoramiento de Servicios a Ciudadanos y Empresas (PROMSACE) y 4) UE 020: Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por la Ley N° 29625 (ST-FONAVI)⁹.

2.2.1. Análisis de los productos de las AEI

Del análisis realizado en el punto 2.1, así como del comportamiento de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) en las evaluaciones de años anteriores, se observa que 3 de las 16 AEI, vinculadas a los OEI 01, 03 y 04, se encuentran en riesgo de no alcanzar su logro esperado anual, como se puede observar en la siguiente tabla:

Tabla 42: AEI que presentan riesgo de no alcanzar su logro esperado anual

CÓD.	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	FÓRMULA	META 2023	AVANCE DEL INDICADOR		U.O. RESP.
					AVANCE 2023-I	% AVANCE	
OEI 01: Mejorar la coordinación y el seguimiento multisectorial de la Presidencia del Consejo de Ministros en los tres niveles de gobierno.							
AEI. 01.01	Acciones de coordinación multisectorial en los tres niveles de gobierno.	Número de días promedio de permanencia de los proyectos normativos agendados y consensuados en la Comisión de Coordinación Viceministerial (CCV)	Sumatoria de los días que permanecen los proyectos normativos con acuerdo agendados y consensuados en la CCV/Total número Proyectos agendados y consensuados en la CCV.	13	22.25	58.6%	SC
OEI 03: Fortalecer el proceso de descentralización para el desarrollo integral del país.							
AEI. 03.01	Agencias de Desarrollo Regional (ADR) implementadas a nivel nacional.	Número de Agencias de Desarrollo Regional (ADR) implementadas en el país.	Sumatoria del número de Agencias de Desarrollo Regional (ADR) implementadas anualmente.	21	15	71%	SD
OEI 04: Facilitar las condiciones para que las entidades públicas mejoren su gestión, a fin de que ejerzan sus funciones de regulación o presten servicios de calidad en beneficio de la ciudadanía							
AEI. 04.05	Estrategia Nacional de Gobierno Digital implementada en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno.	Porcentaje de entidades públicas de los tres niveles de gobierno que implementan la Estrategia Nacional de Gobierno Digital mediante la gestión de sistemas de información con enfoque cero papel.	(Número de entidades públicas de los 3 niveles de gobierno que implementan sistemas de información con enfoque cero papel / Total de entidades públicas de los tres niveles de gobierno) * 100%.	100%	58.5%	58.5%	SGTD

En ese sentido, con respecto a las mismas corresponde identificar cuáles son los productos de las AEI, su avance alcanzado, y si son adecuados para su contribución al logro del OEI.

El producto de la AEI 01.01 son los proyectos normativos consensuados en la CCV. La SC es el órgano de línea encargado de brindar el soporte técnico en este foro y de realizar el seguimiento a los acuerdos en ella adoptados. En ese sentido, la SC promueve el alcance de consenso, a través de la realización de reuniones y coordinaciones entre los sectores para el levantamiento de las

⁹ Si bien con la Resolución Ministerial 187-2023-PCM (06.09.23) se formalizó la creación de la Unidad Ejecutora 021, conocida como "Proyecto Especial Legado", en el marco del Pliego 001: Presidencia del Consejo de Ministros, no se incluye en la presente evaluación pues tiene carácter semestral; y a junio de 2023, el Proyecto Especial Legado era parte del Pliego 036: Transportes y Comunicaciones.

observaciones que se hubieren presentado. Anualmente, se logran consensuar gran parte de los proyectos normativos que ingresan al CCV, con lo que la AEI presenta un buen nivel de producción. No obstante, dado que el indicador mide el número de días promedio en que se alcanza el consenso, se trata de una meta más compleja, pues se aspira a reducir cada vez más el tiempo estimado. Dado que este resultado depende de muchos factores, como son la complejidad de los proyectos normativos, la rotación de servidores/as y la inestabilidad política, puede verse afectado por los mismos pese al esfuerzo desplegado por la SC. Sin perjuicio de lo anterior, el avance mostrado contribuye al alcance del OEI 01 “Mejorar la coordinación y el seguimiento multisectorial de la Presidencia del Consejo de Ministros en los tres niveles de gobierno”.

En el caso de la AEI 03.01, el producto son las Agencias Regionales de Desarrollo (ARD) implementadas con el apoyo de la SD. En los últimos dos años, se ha incrementado el número de la Agencias implementadas, dado que se ha contado con el apoyo Proyecto de Mejoramiento de Servicios a Ciudadanos y Empresas (PROMSACE), duplicándose la cifra de ARD existentes en el 2020. Ahora bien, es difícil alcanzar el logro esperado anual, en vista a que se planteó una meta muy elevada, sin considerar que el establecimiento de las ARD es un proceso largo que depende también de la dinámica de cada Gobierno Regional. Si bien durante el primer semestre 2023 no se incrementó el número de ARD alcanzado durante el año anterior, esto se debe en parte al inicio de nuevas autoridades regionales, proyectándose que, para el segundo semestre se implementarán 2 ARD en las regiones de Lambayeque y Junín. Al igual que la AEI anterior, esta AEI contribuye al alcance del OEI 03: “Fortalecer el proceso de descentralización para el desarrollo integral del país”.

Finalmente, el producto de la AEI 04.05 son las Entidades que implementan sistemas de información que utilizan firma digital desde el enfoque cero papel. La SGTD ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Transformación Digital, en ese sentido impulsa la implementación de mesas de partes virtuales, el empleo de la Plataforma Integral de Solicitudes Digitales (FACILITA PERÚ), la Plataforma Nacional de Interoperabilidad, la gestión de trámites y servicios digitales en el GOB.PE, entre otros. Al cierre del primer semestre de 2023, la SGTD ha logrado que 1,193 entidades de los tres niveles de gobierno implementen estas herramientas; no obstante, se encuentran lejos del logro esperado anual. Esto se debe a que, en su ficha de indicador la SGTD no ha restringido su universo de entidades del gobierno nacional y local, a diferencia de otras unidades de organización. El avance del 2023 se ha incrementado en más de 20% el del 2022 (36%), por lo que muestra un crecimiento favorable. En este caso, si bien la AEI contribuye al alcance del OEI 04 “Facilitar las condiciones para que las entidades públicas mejoren su gestión, a fin de que ejerzan sus funciones de regulación o presten servicios de calidad en beneficio de la ciudadanía”, se hace necesario la creación de un OEI independiente sobre el gobierno y la transformación digital del país en la futura formulación del PEI.

2.2.2. Análisis de la ejecución operativa en las AEI críticas

Los OEI/AEI del PEI se articulan a las 857 Actividades Operativas (AO) e Inversiones del Plan Operativos Institucionales (POI) 2023 v2 del Pliego 001: PCM que integra a los POI de 4 Unidades Ejecutoras:

- UE 003: Secretaría General (SG) – PCM **(47 AO/Inversiones)**
- UE 017: Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) **(799 AO/Inversiones)**¹⁰
- UE 018: Mejoramiento de Servicios a Ciudadanos y Empresas (PROMSACE) **(5 AO/Inversiones)**
- UE 020: Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por la Ley N° 29625 (ST-FONAVI) **(6 AO/Inversiones)**.

La articulación entre el PEI y POI del Pliego se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 43: Articulación del PEI y POI del Pliego 001: PCM

PEI		POI	
OEI	AEI	AO / Inversiones	UE
OEI 01	AEI. 01.01	1,2,3,4	UE 003
	AEI. 01.02	5	
	AEI. 01.03	6,7,8	
	AEI. 01.04	9	
OEI 02	AEI. 02.01	10,11,13	
	AEI. 02.02	12	
OEI 03	AEI. 03.01	14,16	
	AEI. 03.02	15,17,18	
OEI 04	AEI. 04.01	20,45,46,47	UE 003
		4	UE 018
	AEI. 04.02	-	-
		-	-
	AEI. 04.03	23	UE 003
		5	UE 018
	AEI. 04.04	19, 21, 22	UE 003
		1,2	UE 018
OEI 05	AEI. 04.05	24,25,26,27	UE 003
		3	UE 018
	AEI. 05.01	28	UE 003
		29	UE 003
OEI 06	AEI. 05.02	1-799	UE 017
		30-44	UE 003
		1-6	UE 020

Fuente: Elaboración propia.

La evaluación a detalle del avance de las AO e Inversiones de los POI de cada Unidad Ejecutora se encuentra en los Informes de Evaluación de Implementación Semestral del POI 2023 v2 adjuntos al presente informe como **Anexos 1, 2, 3 y 4**¹¹. A partir de la información contenida en los

¹⁰ La UE 017: ARCC tiene 799 registros de Actividades Operativas e Inversiones en el aplicativo Ceplan v.01; no obstante, a fin de simplificar el manejo del gran número de inversiones, a nivel de las fichas POI, se han agrupado los distintos componentes que pertenecen a una misma inversión en una sola ficha, resultando un total de 166 fichas de AO.

¹¹ De acuerdo con la Guía para el Seguimiento y Evaluación de las Políticas y Planes del SINAPLAN, ya no se realizan Informes de Evaluación de Implementación del POI. Sin embargo, dado que la Guía se aprobó en agosto, cuando la PCM ya había concluido el proceso evaluación de implementación en función a la Guía anterior, se adjuntan al presente para mayor detalle.

referidos informes, la OGPP del Pliego preparó el **Anexo 5 “Ejecución del POI 2023 v2 en función al PEI 2018-2026 Ampliado”**, que muestra los porcentajes de ejecución semestral físico y financiero de todas las AO e Inversiones del POI 2023 v2 del Pliego 001: PCM con base a su vinculación a los Objetivos y las Acciones Estratégicas Institucionales (OEI-AEI) del PEI. En la siguiente tabla se resume el avance alcanzado, a efectos de realizar el análisis de las cifras.

Tabla 44: Articulación del PEI y POI del Pliego 001: PCM

PEI 2018-2026 AMPLIADO		POI 2023 V2				
OEI	AEI	FÍSICA	FINANCIERA			UE
		PROMEDIO DE AVANCE	PROG.	EJEC.	%	
OEI 01	AEI. 01.01	113%	3,818,011	3,715,351	97%	UE 003
	AEI. 01.02	107%	664,463	697,191	105%	
	AEI. 01.03	97%	918,094	962,709	105%	
	AEI. 01.04	167%	10,121,728	9,286,188	92%	
OEI 02	AEI. 02.01	103%	1,540,287	1,460,090	95%	
	AEI. 02.02	100%	827,136	809,948	98%	
OEI 03	AEI. 03.01	114%	839,996	855,797	102%	UE 003 UE 018
	AEI. 03.02	98%	6,716,267	2,697,069	40%	
OEI 04	AEI. 04.01	61%	26,176,539	18,667,008	71%	
	AEI. 04.02					
	AEI. 04.03	157%	3,612,891	2,674,114	74%	
	AEI. 04.04	120%	10,393,000	9,630,496	93%	
	AEI. 04.05	105%	10,656,178	10,828,432	102%	
OEI 05	AEI. 05.01	100%	142,034	138,054	97%	UE 003 UE 017
	AEI. 05.02	74%	1,938,788,185	2,079,161,563	107%	
OEI 06	AEI. 06.01	107%	27,104,149	25,939,057	96%	UE 003 UE 020

Para la ejecución física, se ha calculado el promedio de avance físico de todas las AO e Inversiones vinculadas a cada AEI del PEI, siendo que cuentan con unidades de medida diferentes, por lo que no es posible sumar la ejecución alcanzada. A partir de la revisión de los resultados alcanzados podemos concluir lo siguiente:

- La AEI 01.04, a cargo de la Secretaría de Comunicación Social (SCS), es la que presenta un mayor nivel de avance físico en el POI, ascendente a un 167%. Esta AEI se vincula a una única AO a cargo también de la SCS, que se mide por las “campañas” realizadas en el marco de la “Implementación de la estrategia comunicacional del Poder Ejecutivo”. Dicho resultado se alcanzó al implementar 2 campañas adicionales (Campaña “Ante las lluvias intensas, actuemos juntos” y Campaña “Ante las lluvias intensas, actuemos juntos – costa, centro y

oriente”) a las 3 que se tenían programadas para el primer semestre 2023 (Campaña “Todo con respeto”, Campaña “Todo con respeto II” y Campaña “Ante el dengue, actuemos juntos”). La inclusión de dichas campañas adicionales obedeció a la necesidad de informar a la población sobre cómo actuar frente a las lluvias intensas.

- Por otro lado, las AEI 04.01 y 05.02, a cargo de la Secretaría de Gestión Pública (SGP) y el Despacho Viceministerial de Gobernanza Territorial (DVGT), respectivamente, son las que tienen un menor promedio de avance físico, con un 61% y 74%.

La AEI 04.01 se vincula a 5 AO (4 a cargo de la SGP de la UE 003: SG-PCM y 1 a cargo de la UE 018: PROMSACE). Solo la AO 20 “Implementación y operación de la Plataforma MAC a nivel nacional a través de sus diferentes canales de atención, a cargo de la PCM” de la SGP presentaba programación para el primer semestre, y su resultado se explica en la menor cantidad de atenciones brindadas a través de los distintos canales de los Centros MAC administrados por la PCM, habiéndose ejecutado 1,292,197 de un total de 2,109,000 atenciones. Esta ejecución se justifica en que el Centro MAC Lima Norte, actualmente viene funcionando en un local temporal, debido a las demoras del contratista para la entrega del local definitivo.

La AEI 05.02 se vincula a 800 AO (1 a cargo del DVGT de la UE 003:SG-PCM y 799 a cargo de la UE 017: ARCC). De acuerdo a la información reportada, del total de las AO que corresponden a la UE 017, 195 no registran programación para el primer semestre; de las 605 que sí tienen programación para el periodo evaluado, 319 presentan una ejecución menor al 75%, 42 tienen una ejecución mayor o igual al 75% pero menor al 95% y 244 alcanzaron una ejecución superior o igual al 95%. La ARCC ha identificado dos principales causas para la ejecución parcial de sus AO/inversiones: la insolvencia económica de las empresas contratistas que ha motivado las paralizaciones o reducción del ritmo de la ejecución de las obras y la deficiencia en la programación física. En ese sentido, la UE 017 tiene el compromiso de mejorar su ejecución para el segundo semestre.

A nivel financiero se ha sumado toda la programación y ejecución de las AO e Inversiones, agrupadas en función a las AEI a las que se articulan. De la tabla se puede observar que **la AEI. 03.02, a cargo de la Secretaría de Descentralización (SD) es la que presenta un menor nivel de ejecución financiera con una cifra de 40%**. Son 3 las AO que se vinculan a esta Acción Estratégica (2 a cargo de la SD y 1 a cargo de la SDOT, ambas de la UE 003: SG-PCM). En particular, se observa que la AO “Dirección, gestión y supervisión de acciones técnicas y propuestas normativas para fortalecer la descentralización, el desarrollo territorial y la integración regional y local” de la SD es la que presenta una ejecución muy baja, ascendente a 14%. Según lo explicado por la Secretaría en la evaluación del POI, esta ejecución se debe a factores externos, ya que en la programación para el período se consideró la transferencia de recursos a PNUD; sin embargo, al no contar con el requerimiento por parte de la citada entidad no se logró cumplir dentro del semestre, ejecutándose recién en el mes de agosto por 2.9 millones de soles. El saldo, que asciende aproximadamente a 9 millones de soles, se tiene previsto ejecutar en el cuarto trimestre del presente año.

Por otro lado, si revisamos la ejecución de aquellas AEI con riesgo de no alcanzar su logro anual esperado (AEI 01.01, 03.01 y 04.05) al cierre del 2023, veremos que esta situación no se replica a nivel del POI, pues las AO e Inversiones articuladas a las 3 AEI tienen un buen porcentaje promedio de avance físico y un buen nivel de ejecución financiera. En ese sentido, se ratifica que el resultado del avance de los indicadores de las 3 Acciones responde a los factores externos que se han detallado en la sección 2.2.1.

Finalmente, en la siguiente tabla se puede observar el avance semestral de las actividades operativas e inversiones del POI de las 4 UE que componen el Pliego, en función a los rangos establecidos en la Guía aprobada por CEPLAN:

Tabla 45: Nivel de avance físico de los POI de la UE del Pliego 001: PCM

Unidad Ejecutora	Cantidad AO/ Inversiones	Sin programación semestral	< 75%		≥75% < 95%		≥ 95%	
			N°	%	N°	%	N°	%
UE 003: SG-PCM	47	3	3	7%	3	7%	38	86%
UE 017: ARCC ¹²	799	195	319	53%	42	7%	244	40%
UE 018: PROMSACE	5	1	-	-	-	-	4	100%
UE 020: ST-FONAVI	6	-	-	-	-	-	6	100%

Al respecto, vemos que las Unidades Ejecutoras que presentan el porcentaje de avance físico más alto son la UE 020: ST-FONAVI y la UE 018: PROMSACE, pues todas sus Actividades Operativas/Inversiones (con programación) tienen una ejecución semestral superior o igual al 95%. En segundo lugar, se encuentra la UE 003: SG-PCM con un 86% de sus AO/Inversiones en el porcentaje de avance más alto. Finalmente, se encuentra la UE 017: ARCC, que presenta un 40% de sus AO/Inversiones con un avance semestral mayor o igual al 95%. En ese sentido, será importante que durante el segundo semestre se enfoque la atención en aquellas AO que, alcanzado un avance parcial o deficiente, así como en aquellas que no presentaron programación para el primer semestre, con el objeto de que alcancen su meta anual programada al término del año 2023.

¹² Es preciso destacar que en su informe de evaluación de implementación del POI 2023 v2, la UE 017: ARCC hace el análisis en función a sus 166 Fichas POI, que como mencionamos en la nota 10, es un número menor a la cantidad de registros en el aplicativo (799), habida cuenta de que, para simplificar el manejo del gran número de inversiones, a nivel de las Fichas se agruparon los distintos componentes que pertenecen a una misma inversión en una sola ficha.

3. Conclusiones

- El **Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2026 Ampliado** contiene **6 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI)** y **16 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)**, los cuales se miden a través de 7 y 17 indicadores, respectivamente.
- En relación al desempeño en el avance de las AEI, se observa lo siguiente:
 - **3 AEI no pudieron ser medidos (AEI 01.04, AEI 04.02 y AEI 05.02):** En los 2 primeros casos porque el indicador/AEI requiere actualizarse, y en el caso de la AEI 05.02 porque el DVGT no cuenta con la información suficiente para realizar la medición al primer semestre, siendo que la ejecución financiera se mide al cierre del año fiscal.
 - **5 AEI tienen un nivel de avance por debajo del 75% (AEI 01.02, AEI 02.02, AEI 03.01, AEI 03.02 y AEI 04.05):** Será importante monitorear estas AEI, de modo que eleven su nivel de implementación durante el segundo semestre. En el caso de las AEI 02.02 y 03.02 se proyecta alcanzar el logro esperado anual al cierre del año 2023, para lo cual las unidades de organización (SGSD, SD) han planteado recomendaciones y compromisos de mejora. Por su parte, las AEI 01.02, AEI 03.01 y AEI 04.05 presentan el riesgo de no alcanzar el logro esperado anual 2023; no obstante, esto se sustenta en factores externos, que será importante tener en cuenta. Sin perjuicio de esto último, las unidades de organización (SC, SD y SGTD) a cargo de estas AEI han planteado recomendaciones y compromisos, a los que se dará seguimiento desde la OGPP.
 - **4 AEI tienen un nivel de avance mayor o igual al 75% pero inferior al 95% (AEI 01.02, AEI 01.03, AEI 04.03 y AEI 06.01):** En los casos de las AEI 01.02, AEI 01.03, AEI 04.03, las unidades de organización (OCG, SIP, SGP) a cargo de su medición proyectan alcanzar el logro esperado anual previsto para sus indicadores, en ese sentido han planteado recomendaciones y compromisos, a los que se dará seguimiento desde la OGPP. En el caso de la AEI 06.01, la OGPP ha llegado al 75% de implementación de la gestión por procesos, cifra que constituye el tope en función al indicador actualmente contemplado en la Ficha del indicador de la AEI. En ese sentido, se requiere actualizar el indicador de la AEI 06.01 conforme a la metodología vigente.
 - **4 AEI tienen un nivel de avance superior o igual al 95% (AEI 02.02, AEI 04.01, AEI 04.04, AEI 05.01):** En los cuatro casos, las AEI ya han superado el logro esperado anual planteado en sus respectivos indicadores. De la evaluación realizada se observa la necesidad de actualizar los indicadores e incrementar las metas respectivas, siendo que los resultados han superado lo que se tenía previsto para el año 2023.
- A nivel del POI, aquellas AEI que presentan riesgos de no alcanzar su logro esperado anual, presentan un buen nivel de ejecución física y financiera respecto de sus metas programadas, lo que ratifica que el retraso en el avance de los indicadores responde a factores externos a la entidad.
- Durante la formulación del informe de evaluación semestral de los planes institucionales se han detectado algunos errores en el seguimiento semestral (de PEI y POI), los que han sido corregidos en el aplicativo de CEPLAN v.01. Esto refuerza la necesidad de que exista una sola fecha para la publicación de la información (Informe de evaluación que tenga como anexos los reportes de seguimiento de PEI y POI), toda vez que la revisión exhaustiva que se realiza durante el proceso de evaluación, permite detectar omisiones o errores que deben corregirse antes de la publicación.

4. Recomendaciones

En esta sección se presentan las acciones factibles que se deberían adoptar en los próximos meses para mejorar la implementación del PEI, a fin de conseguir los logros esperados para el año 2023.

Tabla XX: Matriz de Recomendaciones

N°	Aspecto de mejora	Recomendación	Unidad de organización responsable	Plazo
1	Operación	Reforzar las acciones de seguimiento a las entidades públicas priorizadas	Oficina de Cumplimiento de Gobierno (OCG)	31 diciembre 2023
2	Operación	Enfatizar la coordinación intersectorial para el cerrar brechas de la evaluación de la implementación del Modelo de Integridad	Secretaría de Integridad Pública (SIP)	31 diciembre 2023
3	Operación	Establecer sinergias con la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y/o las Comisiones Regionales Anticorrupción para impulsar sus actividades.	Secretaría de Integridad Pública (SIP)	31 diciembre 2023
4	Operación	Capacitar al personal de la SGSD en el sistema para la digitalización y sistematización de los reportes diarios de situaciones de conflictividad a nivel nacional.	Sub Secretaría de Prevención y gestión de la Información de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD)	31 diciembre 2023
5	Operación	Continuidad y fortalecimiento de las ARD existentes, a través de programas de capacitación en: promoción de la innovación regional, alianzas público-privada y academia-sector productivo para el desarrollo, formulación de proyectos, gestión de la información para el desarrollo, entre otros.	Secretaría de Descentralización (SD)	31 diciembre 2023
6	Operación	Elaborar lineamientos o pautas que precisen el o los modelos de las ARDs, que proporcionarán las pautas claras para la creación y funcionamiento de las ARDs, con el objetivo de maximizar su efectividad y contribución al desarrollo territorial	Secretaría de Descentralización (SD)	Por definir
7	Operación	Elaborar una metodología que oriente el desarrollo de los espacios de articulación intergubernamental y las Mesas Técnicas de desarrollo territorial, en coordinación con los Gobiernos Regionales, Locales y Sectores a fin de definir objetivos, metas y posibles soluciones que fomenten efectividad y eficacia en el cumplimiento de los compromisos que se asuman en cada uno de estos espacios.	Secretaría de Descentralización (SD)	31 diciembre 2023
8	Operación	Realizar un Cronograma de Planificación Estratégica con objetivos, lineamientos e indicadores.	Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD)	15 de Setiembre de 2023
9	Operación	Elaborar un Plan de Comunicación que ayude a las entidades la importancia del uso de sistemas de información utilizando firma digital desde el enfoque cero papel.	Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD)	20 de Setiembre de 2023
10	Operación	Reforzar las acciones para el avance al Transito del la Ley del Servicio Civil.	Oficina de Recursos Humanos (ORH)	31 diciembre 2023

Nº	Aspecto de mejora	Recomendación	Unidad de organización responsable	Plazo
11	Operación	Implementar mejoras en los Sistemas Informáticos considerando los procesos del Subsistema de Gestión de Recursos Humanos.	Oficina de Recursos Humanos (ORH)	31 diciembre 2023
12	Producto	III Informe de Evaluación del Nivel de Riesgo de Incumplimiento	Oficina de Cumplimiento de Gobierno (OCG)	31 octubre de 2023
13	Producto	Ampliar progresivamente la evaluación del índice de capacidad preventiva (ICP) a más entidades	Subsecretaría de Monitoreo de la Integridad Pública de la Secretaría de Integridad Pública (SIP)	31 diciembre 2023
14	Resultados	Acciones de mejora y seguimiento frente a las intervenciones consideradas como “alto riesgo” de incumplimiento	Oficina de Cumplimiento de Gobierno (OCG)	30 noviembre de 2023
15	Seguimiento y Evaluación	Efectuar de manera continua reuniones de trabajo tanto a nivel técnico como técnico/político a fin de levantar las observaciones a los proyectos normativos y alcanzar el acuerdo consensuado requerido en la CCV.	Subsecretaría de Coordinación Intersectorial (SC)	31 diciembre 2023
16	Seguimiento y Evaluación	Sostener sesiones ordinarias de CCV con participación de los/las Viceministros utilizando tecnologías digitales tales como videoconferencia o similares y/o mantener las sesiones presenciales con la participación de sus miembros con la finalidad de mantener una participación activa.	Subsecretaría de Coordinación Intersectorial (SC)	31 diciembre 2023
17	Seguimiento y Evaluación	Calendarizar las reuniones con los sectores priorizados	Oficina de Cumplimiento de Gobierno (OCG)	31 diciembre 2023
18	Seguimiento y Evaluación	Impulsar acciones para el cumplimiento de los compromisos y recomendaciones internacionales en materia anticorrupción e integridad.	Secretaría de Integridad Pública (SIP)	31 diciembre 2023
19	Seguimiento y Evaluación	Elaborar informes de seguimiento de las ARDs e implementar medidas correctivas.	Secretaría de Descentralización (SD)	31 diciembre 2023

Aspectos de Mejora	
Operación	• Perfeccionar los mecanismos de entrega de los bienes y servicios a la población objetivo. • Realizar sinergias con programas y planes específicos del sector o entidad, señalando como realizar esta tarea. • Crear procedimientos o manuales de operación. • Precisar procedimientos de control sobre las actividades y recursos empleados en la implementación. • Establecer estrategias para ampliar la cobertura. • Cambios en la normatividad y en los documentos institucionales.
Productos	Mejorar la cobertura y calidad de los bienes y servicios que se brinda a la población objetivo.
Resultados	Medidas orientadas a corregir las alertas identificadas en el reporte de seguimiento o acciones/intervenciones que conduzcan a alcanzar los logros esperados de los indicadores del plan.
Seguimiento y Evaluación	• Mejora del sistema de recojo de información que coadyuve en los procesos de seguimiento y evaluación.

Aspectos de Mejora	
	Mecanismos para el seguimiento de la implementación de recomendaciones de los procesos de evaluación.
Diseño	- Mejorar la coherencia entre los elementos del plan. - Modificar un indicador. - Ajustar logros esperados de periodos aún no ejecutados cuando se amerite y esté debidamente justificado.

En función a las recomendaciones se han planteado los siguientes compromisos a corto plazo, a ser ejecutados hasta diciembre de 2023, con miras a mejorar la ejecución del PEI.

Tabla X: Matriz de compromisos

Plan Evaluado: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)
Periodo de compromiso: SETIEMBRE-DICIEMBRE 2023

N°	Aspecto de mejora	Recomendación	Acción clave	Medio de verificación	UO responsable	Plazo
1	Operación	Reforzar las acciones de seguimiento a las entidades públicas priorizadas	Articulación del Plan de Trabajo de la OCG-PCM	Plan de Trabajo de la OCG-PCM	Oficina de Cumplimiento de Gobierno (OCG)	31 diciembre 2023
2	Operación	Enfatizar la coordinación intersectorial para el cerrar brechas de la evaluación de la implementación del Modelo de Integridad	Coordinación y articulación	Informe sobre las asistencias técnicas	Secretaría de Integridad Pública (SIP)	31 diciembre 2023
3	Operación	Establecer sinergias con la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y/o las Comisiones Regionales Anticorrupción para impulsar sus actividades.	Coordinación y articulación	Informe sobre las actividades de la CAN y/o las CRA's.	Secretaría de Integridad Pública (SIP)	31 diciembre 2023
4	Operación	Capacitar al personal de la SGSD en el sistema para la digitalización y sistematización de los reportes diarios de situaciones de conflictividad a nivel nacional.	Capacitación	Taller	Sub Secretaría de Prevención y gestión de la Información de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD)	31 diciembre 2023
5	Operación	Continuidad y fortalecimiento de las ARD existentes, a través de programas de capacitación en: promoción de la innovación regional, alianzas público-	Capacitación	Número de capacitados (incluidos equipos técnicos de gobiernos subnacionales) y/o asistidos técnicamente.	Secretaría de Descentralización (SD)	31 diciembre 2023

N°	Aspecto de mejora	Recomendación	Acción clave	Medio de verificación	UO responsable	Plazo
		privada y academia-sector productivo para el desarrollo, formulación de proyectos, gestión de la información para el desarrollo, entre otros.				
6	Operación	Elaborar lineamientos o pautas que precisen el o los modelos de las ARDs, que proporcionarán las pautas claras para la creación y funcionamiento de las ARDs, con el objetivo de maximizar su efectividad y contribución al desarrollo territorial	Lineamientos	Documento	Secretaría de Descentralización (SD)	Por definir
7	Operación	Elaborar una metodología que oriente el desarrollo de los espacios de articulación intergubernamental y las Mesas Técnicas de desarrollo territorial, en coordinación con los Gobiernos Regionales, Locales y Sectores a fin de definir objetivos, metas y posibles soluciones que fomenten efectividad y eficacia en el cumplimiento de los compromisos que se asuman en cada uno de estos espacios.	Lineamientos	Documento c/ Lineamientos aprobados o en proceso de aprobación	Secretaría de Descentralización (SD)	31 diciembre 2023
8	Operación	Realizar un Cronograma de Planificación Estratégica con objetivos, lineamientos e indicadores.	Reunión estratégica con el equipo de control y los actores involucrados para poder realizar el Cronograma dado.	Cronograma de Planificación Estratégica	Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD)	15 de Setiembre de 2023

N°	Aspecto de mejora	Recomendación	Acción clave	Medio de verificación	UO responsable	Plazo
9	Operación	Elaborar un Plan de Comunicación que ayude a las entidades la importancia del uso de sistemas de información utilizando firma digital desde el enfoque cero papel.	Reunión estratégica con el equipo de control y el equipo de comunicaciones para poder realizar una difusión coherente a favor de las Entidades en relación al uso de sistemas de información utilizando firma digital desde el enfoque cero papel.	Plan de Comunicación sobre la importancia del uso de sistemas de información utilizando firma digital desde el enfoque cero papel.	Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD)	20 de Setiembre de 2023
10	Operación	Reforzar las acciones para el avance al Tránsito del la Ley del Servicio Civil.	Articulación SERVIR-ORH PCM	Plan de Trabajo de la ORH con cronograma	Oficina de Recursos Humanos (ORH)	31 diciembre 2023
11	Operación	Implementar mejoras en los Sistemas Informáticos considerando los procesos del Subsistema de Gestión de Recursos Humanos.			Oficina de Recursos Humanos (ORH)	31 diciembre 2023
12	Producto	III Informe de Evaluación del Nivel de Riesgo de Incumplimiento	Emisión del III Informe de Evaluación del nivel de riesgo de incumplimiento	III Informe de Evaluación del nivel de riesgo de incumplimiento	Oficina de Cumplimiento de Gobierno (OCG)	31 octubre 2023
13	Producto	Ampliar progresivamente la evaluación del índice de capacidad preventiva (ICP) a más entidades	Impulsar e implementar	Informe sobre la ampliación de la cobertura del ICP.	Subsecretaría de Monitoreo de la Integridad Pública de la Secretaría de Integridad Pública (SIP)	31 diciembre 2023
14	Resultados	Acciones de mejora y seguimiento frente a las intervenciones consideradas como “alto riesgo” de incumplimiento	Ejecución de reuniones técnicas con los sectores involucrados	Documentos por los cuales se convocan las reuniones técnicas	Oficina de Cumplimiento de Gobierno (OCG)	30 noviembre 2023
15	Seguimiento y Evaluación	Efectuar de manera continua reuniones de trabajo tanto a nivel técnico como político a fin de levantar las observaciones a los proyectos normativos y alcanzar el acuerdo	Coordinación	Evaluación de Resultados del PEI 2018 – 2025 (correspondiente al año 2023).	Subsecretaría de Coordinación Intersectorial (SC)	31 diciembre 2023

N°	Aspecto de mejora	Recomendación	Acción clave	Medio de verificación	UO responsable	Plazo
		consensuado requerido en la CCV.				
16	Seguimiento y Evaluación	Sostener sesiones ordinarias de CCV con participación de los/las Viceministros utilizando tecnologías digitales tales como videoconferencia o similares y/o mantener las sesiones presenciales con la participación de sus miembros con la finalidad de mantener una participación activa.	Coordinación	Evaluación de Resultados del PEI 2018 – 2025 (correspondiente al año 2023).	Subsecretaría de Coordinación Intersectorial (SC)	31 diciembre 2023
17	Seguimiento y Evaluación	Calendarizar las reuniones con los sectores priorizados	Ejecución de reuniones técnicas con los sectores involucrados y visitas de campo	Ayudas memoria y/o informes de actividades por visitas de campo	Oficina de Cumplimiento de Gobierno (OCG)	31 diciembre 2023
18	Seguimiento y Evaluación	Impulsar acciones para el cumplimiento de los compromisos y recomendaciones internacionales en materia anticorrupción e integridad.	Impulsar e implementar	Informe sobre las reuniones, acciones o actividades presenciales o virtuales	Secretaría de Integridad Pública (SIP)	31 diciembre 2023
19	Seguimiento y Evaluación	Elaborar informes de seguimiento de las ARDs e implementar medidas correctivas.	Informes de seguimiento	Informes	Secretaría de Descentralización (SD)	31 diciembre 2023

Anexos

- Anexo 1:** Informe de Evaluación de Implementación Semestral del POI 2023 v2 de la Unidad Ejecutora 003: SG-PCM.
- Anexo 2:** Informe de Evaluación de Implementación Semestral del POI 2023 v2 de la Unidad Ejecutora 017: ARCC.
- Anexo 3:** Informe de Evaluación de Implementación Semestral del POI 2023 v2 de la Unidad Ejecutora 018: PROMSACE.
- Anexo 4:** Informe de Evaluación de Implementación Semestral del POI 2023 v2 de la Unidad Ejecutora 020: ST-FONAVI.
- Anexo 5:** Ejecución del POI 2023 v2 en función al PEI 2018-2026 Ampliado.
- Anexo 6:** Reporte de Seguimiento Semestral del POI 2023 v2 del Pliego 001: Presidencia del Consejo de Ministros, publicado en el Portal de Transparencia Estándar (PTE) <http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2023/08/REPORTE-SEGUIMIENTO-SEMESTRAL-POI-2023-V2-PLIEGO.pdf>
- Anexo 7:** Reporte de Seguimiento Semestral 2023 del PEI 2018-2026 Ampliado del Pliego 001: Presidencia del Consejo de Ministros, publicado en el Portal de Transparencia Estándar (PTE) <http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2023/09/REPORTE-SEGUIMIENTO-PEI-2018-2026-AMPLIADO-SEMESTRAL-2023FF.pdf>

ANEXO 1

Informe de Evaluación de Implementación Semestral del POI 2023 v2 de la UE 003: SG-PCM

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2023 V2 – SEMESTRAL

UNIDAD EJECUTORA 003: SG-PCM

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Setiembre 2023



Firmado digitalmente por
YACSAHUACHE GOICOCHEA
Carmen FAU 20168999926 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.10.2023 17:54:37 -05:00



Firmado digitalmente por
CALDERON HUARI Jeanine
Patricia FAU 20168999926 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.10.2023 17:46:09 -05:00

ÍNDICE

1.	RESUMEN EJECUTIVO	2
2.	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.....	6
2.1	Modificaciones del POI 2023	6
2.2	Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones	8
2.3	Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas.....	93
2.4	Medidas para la Mejora Continua	97
3.	CONCLUSIONES.....	103
4.	RECOMENDACIONES.....	104
5.	ANEXOS.....	104

1. RESUMEN EJECUTIVO

El Pliego 001: Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), cuenta con un Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2020 aprobado a través de la Resolución Ministerial N° 137-2018-PCM, cuya última extensión al 2026 se aprobó con la Resolución Ministerial N° 104-2023-PCM¹, siendo su nueva denominación PEI 2018-2026 Ampliado.

En el marco de dicho PEI, el Pliego cuentan con un Plan Operativo Institucional (POI), instrumento que configura una herramienta de gestión que orienta la necesidad de recursos a la implementación de la estrategia institucional. Con la Resolución Ministerial N° 160-2022-PCM (20.05.22) se aprobó el POI Multianual 2023-2025 del Pliego 001: PCM. Posteriormente, de acuerdo con lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional², la PCM publicó en el Portal de Transparencia Estándar (PTE) el POI 2023 consistente con Presupuesto Institucional de Apertura (29.12.22). Durante su ejecución, el POI 2023 ha sido modificado una sola vez, encontrándose vigente el POI 2023 V2 (02.06.23), que será objeto de la presente evaluación.

De acuerdo con lo señalado en la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN)², la evaluación de implementación del POI se realiza de manera semestral, y se encuentra a cargo de las Unidades Ejecutoras del Pliego, quienes elaboran sus Informes de Evaluación de Implementación. Posteriormente, los Informes son remitidos a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Pliego para su consolidación y publicación como Informe de Evaluación de Implementación Semestral del Pliego.

El presente documento contiene la Evaluación de Implementación Semestral del POI 2023 V2 de la Unidad Ejecutora 003: Secretaría General - PCM, elaborada con la información proporcionada por las unidades de organización a cargo de las 47 Actividades Operativas (AO) e Inversiones.

El POI 2023 V2 de la UE 003: SG-PCM cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ascendente a S/154,816,019, y una ejecución financiera de S/55,242,975³ equivalente al 36% de lo programado para el año, y al 86% de lo programado para el primer semestre (S/64,181,062).

Por otro lado, si se analiza el desempeño a nivel de metas físicas en función al número de AO e Inversiones, se observa que del total de 47 AO/Inversiones: 3 no tuvieron programación para el primer semestre, 38 alcanzaron una ejecución igual o superior al 95%, 3 tuvieron una ejecución igual o mayor al 75% pero inferior al 95% y 3 tuvieron una ejecución menor al 75%.

¹ Con la Resolución Ministerial N° 126-2019-PCM se aprobó la extensión al 2022, con la Resolución Ministerial N° 118-2020-PCM al 2023, con la Resolución Ministerial N° 101-2021-PCM al 2024, con la Resolución Ministerial N° 134-2022-PCM al 2025 y con la Resolución Ministerial N° 104-2023-PCM al 2026.

² Aprobada con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 00015-2021-CEPLAN-PCD. Esta guía se encontraba vigente al momento de la elaboración del presente informe; la que luego fue actualizada con la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 00061-2023-CEPLAN-PCD.

³ De acuerdo con el Reporte Devengados vs Marco Presupuestal 2023 del SIAF Módulo de Proceso Presupuestario del 03.07.23 a las 16:09:52 hs.


Ejecución de metas físicas y financieras por Actividad Operativa/Inversiones
UE 003: Secretaría General – PCM

POI 2023 V2		FÍSICA ⁴							FINANCIERA		
		Sin prog.	Metas ≥ 95%		Metas ≥75% < 95%		Metas < 75%		PIM	Devengado	%
			N°	%	N°	%	N°	%	S/	S/	
Actividades Operativas e Inversiones	47	3	38	86%	3	7%	3	7%	64,181,062	61,983,543	97%

Fuente: Elaboración propia

Ahora bien, si se analizan las cifras en función a los 25 Centros de Costos que conforman la UE 003: SG-PCM, se observa que el desempeño en la ejecución presupuestal oscila entre el 35% - 110%. En particular, **4 Centros de Costo** tuvieron una ejecución financiera menor al 75% de su programación semestral, **7** lograron una ejecución financiera igual o mayor al 75% pero inferior al 95% y, **14** alcanzaron una ejecución financiera igual o mayor al 95%.

Ejecución Financiera por Centro de Costos – UE 003: Secretaría General – PCM




Fuente: Elaboración propia.

Con relación a la ejecución promedio de metas físicas, podemos ver que el desempeño de los Centros de Costos ha sido **sobresaliente**, tal es así que, de los 25 Centros de Costos de la PCM, 24 de ellos presentan una ejecución igual o mayor al 95% y solo 1 Centro de Costo tiene una ejecución promedio mayor o igual al 75% pero menor al 95%.

⁴ Los porcentajes se han calculado sobre las 44 Actividades Operativas que sí tienen programación para el primer semestre 2023.

Ejecución Física por Centro de Costos – UE 003: Secretaría General – PCM



Fuente: Elaboración propia

El gráfico anterior presenta una ejecución promedio de metas físicas de las AO/Inversiones en función al Centro de Costo responsable de las mismas. Ahora bien, siendo que en algunos casos un mismo Centro de Costo se encuentra a cargo de 2 o más AO/Inversiones, a continuación, se observan los porcentajes de ejecución de cada AO/Inversiones y el promedio por Centro de Costos:

Ejecución promedio de metas físicas por Centro de Costos - UE 003: Secretaría General – PCM

UNIDAD ORGÁNICA	N° FICHA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA SEMESTRAL	EJECUCIÓN FÍSICA SEMESTRAL	% EJECUCION X AO	% EJECUCION PROM X CC
SCS	9	Campaña	3	5	167%	167%
OGA	33	Documento	121	165	136%	136%
DVGT	2	Informe	3	4	133%	128%
	28	Norma elaborada	13	13	100%	
	29	Informe	2	3	150%	
OCT	36	Expediente	2,850	3,494	123%	123%
OII	44	Documento	92	107	116%	116%
SEAN	4	Sesión	29	33	114%	114%
PP	40	Expediente	2,600	2,976	114%	114%
OGTI	35	Atención	8,476	9,442	111%	111%
ORH	37	Documento	123	158	128%	109%
	38	Planilla	6	6	100%	
	39	Informe	3	3	100%	
DM	1	Sesión	56	61	109%	109%
SG	41	Sesión	24	26	108%	108%
OCG	5	Actividad Efectuada	260	279	107%	107%
SD	14	Informe	2	2	100%	105%
	15	Informe	3	3	100%	
	16	Asistencia técnica	1,845	2,364	128%	
	17	Eventos	14	13	93%	
OGAI	42	Informe	900	948	105%	105%
OGPP	32	Documento	347	353	102%	102%
SGSD	10	Informe	14	14	100%	102%
	11	Informe	13	14	108%	
	12	Informe	5	5	100%	

UNIDAD ORGÁNICA	Nº FICHA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA SEMESTRAL	EJECUCIÓN FÍSICA SEMESTRAL	% EJECUCION X AO	% EJECUCION PROM X CC
	13	Informe	14	14	100%	
SGP	19	Informe	4	4	100%	101%
	20	Atención	2,109,000	1,292,197	61%	
	21	Informe	8	7	88%	
	22	Informe	390	498	128%	
	23	Procedimientos	25	32	128%	
	45	Informe	0	0	N.A.	
	46	Informe	0	0	N.A.	
	47	Informe	0	0	N.A.	
SDOT	18	Instrumento	2	2	100%	100%
OCI	30	Documento	6	6	100%	100%
SA	31	Documento	48	48	100%	100%
OA	34	Informe	7	7	100%	100%
OPII	43	Documento	192	192	100%	100%
SIP	6	Informe	6	6	100%	97%
	7	Informe	15	11	73%	
	8	Actividad Efectuada	6	7	117%	
SC	3	Informe	21	20	95%	95%
SGTD	24	Instrumento	3	1	33%	78%
	25	Proyectos implementados	2	2	100%	
	26	Reporte	6	6	100%	
	27	Servicios	1,700	1,312	77%	

Fuente: Elaboración propia

Como puede observarse, **5 de los 25 Centros de Costos han presentado una ejecución física promedio elevada**, con un avance que supera el 115% de lo programado para el semestre. En el caso de la SCS, que presentó la ejecución más alta, esto se debió a la realización de dos campañas comunicacionales no previstas en su programación, denominadas “**Ante las lluvias intensas, actuemos juntos**” y “**Ante las lluvias intensas, actuemos juntos – Costa, centro y oriente**”. Ambas campañas respondieron a la necesidad de informar a la población sobre cómo actuar frente a las lluvias intensas, además de generar contenidos de interés público para informar y orientar a la población ubicada en zonas de alto riesgo de desastre.

La OGPP realiza una revisión y análisis constante del avance en la ejecución de las actividades operativas e inversiones, emitiendo alertas oportunas a los Centros de Costo que presentan resultados por debajo de la meta prevista o que superan la misma, a fin de que mejoren su programación con base en la evidencia. En tal sentido, se elaboran recomendaciones para la modificación del POI.

En síntesis, en el primer semestre del 2023 se observa un **buen desempeño de la UE 003: SG-PCM** en la ejecución de las metas físicas y financieras programadas en el POI 2023 v2. Entre los **principales logros de la UE 003: SG-PCM**, es importante destacar los que siguen:

1. **78 proyectos normativos consensuados** en la Comisión de Coordinación Viceministerial (CCV).
2. **82% de pedidos de información del Congreso de la República atendidos.**
3. **12 normas reglamentadas con rango de ley**, provenientes de 12 leyes, logrando así que estás normas dictadas en favor de la ciudadanía cuenten con un mejor desarrollo y consigan los objetivos propuestos.
4. **14 Centros MAC** implementados, ubicados en los departamentos de Lima, Callao, Piura, Arequipa, Cajamarca, Loreto, Huánuco, Moquegua, La Libertad, Ucayali y Junín, los cuales son

un canal de atención presencial de la Plataforma MAC y **82 MAC Express** que es un canal de atención mixto.

5. **16 entidades** implementaron la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano.
6. **1 Guía aprobada para la gestión de riesgos** que afectan la integridad pública para el desarrollo del componente de gestión de riesgos del Modelo de Integridad Pública.
7. **67% de avance en la implementación de las recomendaciones** efectuadas al Perú en el Informe de la Fase 2 de evaluación, por el Grupo de Trabajo sobre Cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE.
8. **5 campañas publicitarias realizadas:** “Ante las lluvias intensas, actuemos juntos”, “Ante las lluvias intensas, actuemos juntos – Costa, centro y oriente”, “Todo con respeto”, “Todo con respeto II”, “Ante el dengue, actuemos juntos”.
9. **73.4% del total de alertas tempranas de conflictos sociales atendidas** por los sectores a cargo del caso (169 emitidas y 124 atendidas).
10. **15 Agencias Regionales de Desarrollo (ARDs) acumuladas a junio de 2023:** Piura, San Martín, Ayacucho, Cajamarca, La Libertad, Cusco, Apurímac, Ancash, Huánuco, Tumbes, Tacna, Huancavelica, Loreto, Arequipa y Ucayali.
11. **2,364 asistencias técnicas** realizadas a Gobiernos Regionales, Locales y Mancomunidades, para el fortalecimiento de la descentralización.
12. **13 eventos de articulación regional y local realizados** entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales y Locales para la construcción y gestión de las Agendas de Desarrollo Territorial.
13. **Aprobación del instrumento** que contiene los servicios administrativos e indicadores de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030, mediante Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 001-2023-PCM/SGP (27.04.23).
14. **1,312 nuevos servicios digitales** de orientación, trámites y procesos disponibles a través de la Plataforma Digital Única del Estado Peruano (GOB.PE).

2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

2.1 Modificaciones del POI 2023

El POI 2023 Consistenciado (29.12.22) ha sido modificado una sola vez durante el primer semestre del año. La modificación responde al desempeño de las AO/Inversiones evidenciado en el seguimiento mensual y al dinamismo del presupuesto, registrando, incluso, la creación de nuevas metas durante el ejercicio en curso. A continuación, se listan y detallan los principales cambios de la primera modificación del POI 2023:

Versiones del POI 2023 de la UE 003: SG-PCM

POI ⁵	FECHA	SUSTENTO
POI 2023 versión 2	02.06.23	i) Creación de tres (3) nuevas AO/Inversiones en la UE 003: SG-PCM. ii) Adecuación de la programación física tomando en cuenta el desempeño de las AO/Inversiones. iii) Actualización de la programación financiera conforme al PIM de la fecha de corte determinada.

A continuación, se detallan las modificaciones más importantes realizadas durante el primer semestre de 2023 a nivel de programación física y financiera del POI:

⁵ De acuerdo con la Guía para el Planeamiento Institucional, las modificaciones del POI se aprueban a través del aplicativo CEPLAN v.01, no siendo necesaria su formalización a través de acto resolutivo.

Modificaciones en el POI 2023 de la UE 003: SG-PCM

PGR.	CAMBIOS	MODIFICACIONES
PROGRAMACIÓN FÍSICA	Creación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones	Se crearon tres (3) nuevas AO/ Inversiones: • AO 45-SGP: Creación de los servicios integrados de atención al ciudadano a través del Centro de Mejor Atención al Ciudadano - MAC Distrito de Cajamarca - Provincia de Cajamarca - Departamento de Cajamarca - CUI 2478903 (POI 2023 v2). • AO 46-SGP: Construcción de ambiente de atención al ciudadano; adquisición de equipo y mobiliario; en el Centro de Mejor Atención al Ciudadano - MAC en la localidad Lima, Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima - CUI 2502976 (POI 2023 v2). • AO47-SGP: Construcción de ambiente de atención al ciudadano; adquisición de equipamiento de ambientes complementarios y mobiliario de oficina; en el Centro MAC Lima Este en la localidad Vitarte, distrito de Ate, provincia Lima, departamento Lima - CUI 2549956 (POI 2023 v2).
	Actividades Operativas que incrementaron metas físicas	De las 44 Actividades Operativas existentes en la primera versión del POI 2023, 10 incrementaron sus metas físicas: 1 (DM), 4 (SEAN), 5 (OCG), 12 (SGSD) 28 (DVGT), 32 (OGPP), 33 (OGA), 35 (OGTI), 37 (ORH) y 44 (OII). El incremento estuvo sustentado en el desempeño mostrado por los Centros de Costos en el primer trimestre de 2023. Entre las principales razones, se destacan: - Aumento del número de sesiones, reuniones de grupos de trabajos o comisiones del Despacho de la PCM y en el marco del Foro del Acuerdo Nacional. - Incremento de documentos por el inicio de la formulación de una Política Nacional de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales. - Incremento en las atenciones tecnológicas a los usuarios de la PCM. - Incremento en la producción de documentos en materia de planeamiento, políticas, modernización, administración general, recursos humanos, prensa, producto de la mayor demanda evidenciada durante el primer trimestre.
	Actividades Operativas que redujeron metas físicas	De las 44 Actividades Operativas existentes en la primera versión del POI 2023, 8 redujeron sus metas físicas: 6, 7, 8 (SIP), 17 (SD), 20, 21 (SGP), 27 (SGTD) y 39 (ORH). La reducción fue debidamente sustentada por los Centros de Costos que las solicitaron, entre las principales razones, se destacan: - Reducción de informes en materia de integridad y modernización pública debido al cambio en la periodicidad de su emisión. - Reducción del número de eventos de articulación intergubernamental multinivel, pues están siendo reemplazados por reuniones intergubernamentales relacionadas con la construcción de agendas territoriales. - Reducción en el número de atenciones de los Centros MAC debido a la menor demanda prevista en los ALO MAC y por la suspensión del Centro MAC Lima Norte. - Reducción del número servicios digitales producto a los retrasos en el proceso de contratación de profesionales.
PROGRAMACIÓN FINANCIERA	Modificaciones del marco presupuestal	En la modificación del POI se actualizó la programación financiera de las Actividades Operativas/Inversiones debido a las modificaciones del marco presupuestal, propio de la gestión presupuestaria y de acuerdo con la necesidad de cada AO e Inversión. El presupuesto de la UE 003: SG-PCM inició con un PIA de S/154,733,699, el que para el POI 2023 V2 tuvo un PIM de S/154,816,019, cifra que corresponde al PIM al 02.05.23.

2.2 Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones

La evaluación de las Actividades Operativas (AO) e Inversiones se organiza en 6 secciones, en función a su vinculación a los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) del PEI 2018-2026 Ampliado.

En primer lugar, se analizan los porcentajes de cumplimiento de la programación física y financiera semestral de cada AO/Inversión del POI 2023 v2, teniendo en cuenta la unidad de medida que corresponda, describiendo brevemente el sustento de su cumplimiento y destacando los principales logros alcanzados en el marco de esta. En particular, se pone énfasis en aquellas AO/Inversiones cuyas metas han presentado una baja ejecución, justificando las razones de su desempeño y las dificultades enfrentadas. Igualmente, en los casos en que se presente una ejecución en exceso, se explican las razones que la sustentan.

Finalmente, se revisa la ejecución presupuestal con respecto a su programación semestral y anual correspondiente al 2023.

OEI N° 1: MEJORAR LA COORDINACIÓN Y EL SEGUIMIENTO MULTISECTORIAL DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.

N° FICHA	1		
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	Despacho Ministerial – DM		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Coordinación de las funciones de los demás ministros y articulación de la gestión de la Política General del Gobierno.		
UNIDAD DE MEDIDA	Sesión		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	56	61	109%
FINANCIERA (S/)	908,496	941,425	104%

Durante el primer semestre del año 2023, el Despacho Ministerial alcanzó **109%** de avance con respecto a su **meta física semestral**, a través de la participación del Presidente del Consejo de Ministros y/o del Jefe de Gabinete de Asesores en **61 sesiones del Consejo de Ministros** (en modalidad presencial y/o virtual); lo cual a su vez representa **53%** de avance con respecto a su **meta anual**.

Es importante acotar que, se ha participado en reuniones de trabajo con otros Poderes del Estado, organismos constitucionalmente autónomos, entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, otros niveles de gobierno y/o la sociedad civil, con la finalidad de **priorizar y mejorar la calidad de vida de la población y la atención de las problemáticas que enfrenta el país**.

En relación a la **programación financiera**, el Despacho Ministerial tuvo una **ejecución presupuestal de S/ 941,425** que representa **104%** de su programación semestral; y **58% de avance** con respecto a su **meta anual**.

N° FICHA	2		
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	Despacho Viceministerial de Gobernanza Territorial – DVGT		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Conducción y diseño de la política sectorial.		
UNIDAD DE MEDIDA	Informe		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	3	4	133%
FINANCIERA (S/)	1,054,994	998,461	95%

En el primer semestre del año 2023, el Despacho Viceministerial de Gobernanza Territorial reportó haber alcanzado una **ejecución de 133%** en relación a su **meta física semestral**, con la emisión de **4 informes** relacionados con la conducción y supervisión de las actividades de los órganos a cargo del Viceministerio; lo cual representa **67% de avance** con respecto a su **meta anual**. A continuación, se listan los informes emitidos en su competencia:

N°	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
1	Nota de Elevación N° D000003-2023-PCM-DVGT-PCM-DVGT (12.05.2023)	Informe final del Grupo de Trabajo para impulsar al desarrollo económico y social en el departamento de Puno, creado mediante Resolución Ministerial N° 059-2023-PCM.
2	Nota de Elevación N° D000005-2023-PCM-DVGT (12.06.2023)	Informe de Avance del Cumplimiento de los compromisos asumidos en los Con Punche Regionales de Ica, Lima Metropolitana, Lambayeque, La Libertad y Moquegua.
3	Nota de Elevación N° D000006-2023-PCM-DVGT (12.06.2023)	Informe de Avance del Cumplimiento de las Intervenciones Programadas del Con Punche Regional Puno.
4	Informe N° D000002-2023-PCM-DVGT (13.06.2023)	Informe de avance 2023 de los sectores a las intervenciones programadas en el “Plan Multisectorial ante Heladas y Frijaje” al 31 de mayo 2023.

Asimismo, entre otros logros reportados por el DVGT alcanzados en el marco de esta Actividad Operativa, se destacan los siguientes:

- **02 normas elaboradas** referidas a resoluciones viceministeriales y normas, en materia a cargo del Viceministerio:

N°	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
1	Resolución Ministerial N° 059-2023-PCM (03.03.2023)	Crean el “Grupo de Trabajo para impulsar el desarrollo económico y social en el departamento de Puno”, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros.
2	Decreto Supremo N° 040-2023-PCM (23.03.2023)	Decreto Supremo que crea la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente encargada de proponer y fiscalizar la implementación de medidas y acciones estratégicas para el desarrollo sostenible e integral de los pueblos indígenas u originarios afiliados a la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central – ARPI SC y a la Organización Regional de Nacionalidades Amazónicas de Selva Central – ORNASEC, en el ámbito geográfico territorial, con bases jurisdiccionales organizativas en los departamentos de Junín, Pasco, Huánuco, Cusco y Ayacucho.

- **01 informe emitido** referido al fortalecimiento del Ordenamiento Territorial:

a) Informe N° D00002-2023-PCM-UF-OTGRD-DZE (31.03.2023), sobre los avances del tercer entregable de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT) en coordinación con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).

Con respecto a su programación financiera, el DVGT tuvo un devengado de **S/ 998,461** que representa el **95% de** nivel de cumplimiento en relación a su **meta semestral**; y **44%** de avance frente a su **meta anual**.

N° FICHA	3		
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	Secretaría de Coordinación – SC		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Coordinación de las acciones multisectoriales del Poder Ejecutivo.		
UNIDAD DE MEDIDA	Informe		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	21	20	95%
FINANCIERA (S/)	1,114,521	1,035,465	93%

Para el primer semestre del año fiscal 2023, la Secretaría de Coordinación ejecutó el **95%** de su **programación física semestral**, y **51%** con respecto a su **meta anual**. Es preciso acotar que, el informe faltante se presentó en el mes de julio, existiendo un desfase por la reprogramación de las metas físicas realizadas en la modificación del POI SC 2023, que fuera remitido mediante el Memorando N°D000226-2023-PCM-SC a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

En relación al resultado de su meta física señalada, la Secretaría de Coordinación reporta la emisión de **20 Informes** en materias de su competencia, distribuido de la siguiente manera: 1) Apoyar en la coordinación para la elaboración de los reglamentos de carácter multisectorial. Seguimiento a los diversos sectores del Poder Ejecutivo para el cumplimiento la reglamentación de normas. **(3 informes)**; 2) Realizar el seguimiento a las comisiones sectoriales y multisectoriales del Poder Ejecutivo **(2 informes)**; 3) Apoyar técnica y administrativamente a la Comisión de Coordinación Viceministerial (CCV) de la Presidencia del Consejo de Ministros. **(7 informes)**; 4) Apoyar a la Alta Dirección de la Presidencia del Consejo de Ministros en la coordinación y articulación de las intervenciones de carácter multisectorial. **(2 informes)**; 5) Atender pedidos remitidos a la Presidencia del Consejo de Ministros por Ministerios, Órganos Autónomos, Organismos Públicos, organizaciones gremiales y demás entidades de la sociedad civil. **(2 informes)**; 6) Realizar las acciones necesarias para el cumplimiento oportuno de los pedidos de información formulados por el Congreso de la República. **(2 informes)**; 7) Realizar las acciones necesarias para el cumplimiento oportuno de opinión sobre proyectos de ley formulados por el Congreso de la República **(2 informes)**.

A continuación, se describe cada uno de ellos:

Nº	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
1	Informe N° D000001-2023-PCM-SC-SRF	Informe sobre el seguimiento al proceso de reglamentación de Leyes, Decretos Legislativos y Decretos de Urgencia en el marco del POI.
2	Informe N° D000001-023-PCM-SC-MRN	Seguimiento al trabajo de las Comisiones Multisectoriales.

3	Informe N° D000001-2023-PCM-SC-BNA,	Apoyo a la Comisión de Coordinación Viceministerial - Periodo Mes de diciembre 2022.
4	Informe N° D000004-2023-PCM-SC-BNA,	Resumen Anual "Apoyo a la Gestión de la Comisión de Coordinación Viceministerial - CCV Año 2022".
5	Informe N° D000002-2023-PCM-SC-AVD,	Informe correspondiente al POI SC 2023/enero 2023 (Ciudadanos).
6	Informe N° D000001-2023-PCM-SC-MOS	Resumen Trimestral "Apoyo en la coordinación del Poder Ejecutivo con los demás Poderes del Estado". Octubre-diciembre 2022.
7	Informe N° D000003-2023-PCM-SC-AVD	Informe correspondiente al POI SC 2023/enero 2023 (Proyectos de Ley).
8	Informe N° D000005-2023-PCM-SC-BNA,	Apoyo a la Comisión de Coordinación Viceministerial - Periodo Mes de enero 2023.
9	Informe N° D000005-2023-PCM-SC-SRF,	Informe sobre el seguimiento al proceso de reglamentación de Leyes, Decretos Legislativos y Decretos de Urgencia en el marco del POI.
10	Informe N° D000006-2023-PCM-SC-BNA,	Apoyo a la Comisión de Coordinación Viceministerial, período mes de febrero 2023.
11	Informe N° D000001-2023-PCM-SC-DNB,	Informe de actividades realizadas por el equipo de Coordinación de Intervenciones Multisectoriales (período enero-marzo 2023).
12	Informe N° D000004-2023-PCM-SC-MRN	Estado situacional de Comisiones Multisectoriales
13	Informe N° D000007-2023-PCM-SC-BNA,	Apoyo a la Comisión de Coordinación Viceministerial, período mes de marzo 2023.
14	Informe N° D000007-2023-PCM-SC-AVD,	Informe correspondiente al POI SC 2023/abril 2023.
15	Informe N° D000003-2023-PCM-SC-MOS,	Resumen trimestral "Apoyo en la coordinación del Poder Ejecutivo con los demás Poderes del Estado, enero-marzo 2023.
16	Informe N°D000005-2023-PCM-SC-AVD,	Informe correspondiente al POI SC 2023/ abril 2023 (Proyectos de Ley).
17	Informe N°D000009-2023-PCM-SC-SRF	Informe sobre el seguimiento al proceso de reglamentación de Leyes, Decretos Legislativos y Decretos de Urgencia en el marco del POI
18	Informe N°D000008-2023-PCM-SC-BNA	Apoyo a la Comisión de Coordinación Viceministerial - Periodo Mes de abril 2023.
19	Informe N° D000002-2023-PCM-SC-DNB	Informe de actividades realizadas por el equipo de Coordinación de Intervenciones Multisectoriales (periodo abril - junio 2023).
20	Informe N° D000009-2023-PCM-SC-BNA	Apoyo a la Comisión de Coordinación Viceministerial - Periodo Mes de mayo 2023.

Entre los principales logros alcanzados por la SC durante el primer semestre del 2023, con el fin de mejorar la coordinación multisectorial del Poder Ejecutivo, se destacan:

- Se obtuvo **78 proyectos normativos** con acuerdo consensuado en la CCV
- Se efectuaron **69 reuniones de coordinación** para apoyar a los sectores en el levantamiento de observaciones a los proyectos normativos pendientes en la Comisión de Coordinación Viceministerial (CCV).
- Se convocaron a **25 sesiones de la CCV**, de las cuales 22 han sido virtuales y 03 de ellas presenciales con participación de los/las Viceministros (luego de casi 03 años producto del COVID – 19). En las cuales ingresaron a agenda 100 proyectos normativos.
- Se ha logrado **la reducción de 14 mandatos reglamentarios** a cargo de las entidades del Poder Ejecutivo, sea por reglamentación, derogación del mandato reglamentario, o por exclusión, tales como:
 - El DS 002-2023-TR que aprueba el Reglamento de la Ley N° 31572, Ley del Teletrabajo.
 - El DS 008-2023-SA, se emite el Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28553, Ley general de protección a las personas con Diabetes, modificada por la Ley N° 30867.

- El DS 007-2023-MINEDU se aprobó el Reglamento de la Ley 30432, Ley que promueve y garantiza la práctica del deporte y la educación física en los diferentes niveles de la educación básica pública.
- Se ha impulsado la **reducción del stock de dispositivos de desarrollo normativo** que se encuentran en seguimiento de esta Secretaría, habiéndose reducido en **15 dispositivos** de desarrollo normativo (normas distintas a reglamentos obligatorios), tales como:
 - El DS 020-2023-EF que se aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores.
 - El DS 006-2023-MIMP se aprueba el Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP.
- **Atención del 82% de pedidos de información del Congreso de la República (CR)**, en función a las siguientes cifras del periodo comprendido entre el mes de enero a junio 2023:
 - Documentos en proceso de atención: **64**
 - Documentos atendidos: **288**
 - Total de documentos ingresados: **352**
- **Reducción de 126 pedidos pendientes** de respuesta respecto al año 2022.
- Se recibieron **492 pedidos de opinión sobre Proyectos de Ley**, que fueron remitidos por el Congreso de la República, de los cuales **el total de pedidos de opinión ya han sido atendidos**, trasladándose 1,111 comunicaciones de pedidos de opinión a diversas entidades para que les brinden atención, en el ámbito de sus competencias.
- Se procedió a trasladar **134 comunicaciones de pedidos de opinión** de Proyectos de Ley remitidos por el Congreso de la República a las Ops de la Presidencia del Consejo de Ministros, de las cuales fueron atendidas **107 comunicaciones**, lo cual representa el 79% de las opiniones solicitadas.
- Al primer semestre 2023, se cuenta con la información registrada de: **126 Comisiones Multisectoriales**; 112 de ellas son permanentes y 14 temporales.

En cuanto a la programación financiera, la Secretaría de Coordinación presentó una ejecución financiera de **S/ 1,035,465** que representa un nivel de cumplimiento semestral del **93%**; y con respecto a su **meta anual** presentó un avance de **48%**.

N° FICHA	4		
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	Secretaría Ejecutiva del Acuerdo Nacional - SEAN		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Fortalecimiento de la institucionalidad del Foro del Acuerdo Nacional.		
UNIDAD DE MEDIDA	Sesión		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	29	33	114%
FINANCIERA (S/)	740,000	740,000	100%

Durante el primer semestre del año 2023, la Secretaría Ejecutiva del Acuerdo Nacional alcanzó **114%** de avance con respecto a su **meta física semestral**, debido al incremento de reuniones de los grupos de trabajo del Acuerdo Nacional (**33 sesiones**); lo cual a su vez representa **54%** de avance con respecto a su **meta anual**.

Uno de los principales logros es el funcionamiento del grupo de trabajo sobre informalidad, el cual ha tenido en promedio **2 reuniones por mes y más de 10 reuniones del grupo coordinador** para la elaboración de los borradores de trabajo.

Con respecto a la meta financiera, la Secretaría de Acuerdo Nacional devengó **S/ 740,000** que representa el **100% de su proyección de gasto semestral**, debido a que se realizó la transferencia total del presupuesto asignado al Proyecto PNUD 99415- “Promoción del diálogo y consolidación del Acuerdo Nacional”, y presentó **100% de avance en relación a su meta anual**.

N° FICHA	5		
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	Oficina de Cumplimiento de Gobierno – OCG		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Coordinación, articulación, seguimiento y evaluación del cumplimiento de las prioridades del Gobierno y de la implementación de las recomendaciones formuladas por OCDE.		
UNIDAD DE MEDIDA	Actividad Efectuada		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	260	279 ⁶	107%
FINANCIERA (S/)	664,463	697,191	105%

En el primer semestre del año, la Oficina de Cumplimiento de Gobierno superó su programación física con la ejecución de **279 actividades efectuadas** en las que participó PCM, lo que representa **107% como porcentaje de ejecución semestral**; y **46% de avance con respecto a su meta anual**.

N°	Mes	Actividad Efectuada
1	Enero	• 16 reuniones de coordinación interna para el establecimiento de la ruta estratégica, así como monitoreo y seguimiento a las prioridades de gobierno. • 09 oficios de requerimiento de información a los sectores priorizados, para la elaboración del IV Informe del Nivel de riesgo de incumplimiento
2	Febrero	• 23 reuniones (18 reuniones con los sectores priorizados y 5 reuniones de coordinación interna). • 02 oficios (uno sobre la articulación de la estrategia de intervención con los sectores priorizados, y otro sobre la actualización del Plan de Cumplimiento de Gobierno) • 05 informes referidos a la aprobación de la PGG y el IV informe de riesgo de incumplimiento.
3	Marzo	• 04 informes en materia de su competencia. • 13 oficios en materia de su competencia. • 30 reuniones sectoriales sobre el Plan de Cumplimiento de Gobierno y reuniones internas para la coordinación del proceso de monitoreo y seguimiento de prioridades de gobierno. • 01 Plan de Cumplimiento de Gobierno para los sectores priorizados.
4	Abril	• 17 oficios en materia de su competencia. • 33 reuniones técnicas y de coordinación.
5	Mayo	• 01 informe elevando el Primer Informe de Riesgo de Incumplimiento. • 36 oficios referidos al proceso de monitoreo y seguimiento al Plan de Cumplimiento de Gobierno. • 25 reuniones externas con sectores priorizados y reuniones de coordinación interna.

⁶ Durante la formulación del presente informe de evaluación se detectaron algunas omisiones en la ejecución semestral de la OCG, por lo que, en coordinación con dicha oficina se corrigió la cifra registrada en el aplicativo. En ese sentido, la ejecución reportada en el seguimiento semestral del POI 2023 se ha actualizado de 273 a 279 actividades efectuadas.

N°	Mes	Actividad Efectuada
6	Junio	• 37 reuniones de coordinación con los sectores priorizados y reuniones de coordinación interna para el monitoreo del Plan de Cumplimiento 2023. • 18 Oficios asociados al monitoreo y seguimiento de prioridades de gobierno y referidos a la interacción con los sectores priorizados. • 09 notas de elevación reportando los principales logros y actividades al señor Presidente del Consejo de Ministros.

Asimismo, entre **otros logros reportados por la Oficina de Cumplimiento de Gobierno** alcanzados en el marco de esta Actividad Operativa, se destacan los siguientes:

- Se viene coordinando la organización de un Encuentro Latinoamericano de Oficinas de Cumplimiento, con miras a sentar las bases para la creación de la Red Latinoamericana de Centros de Gobierno y Unidades de Cumplimiento.
- Se ha logrado generar visitas de monitoreo al interior del país, las cuales se espera poder reforzar durante el III Trimestre del año, para lo cual se ha solicitado una demanda adicional de recursos a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.
- Se ha logrado establecer una rutina de reuniones con los sectores priorizados para un mejor monitoreo y seguimiento a las metas fijadas en el plan.

Se logró la participación en el Consejo de Estado Regional, espacio de diálogo con los gobiernos subnacionales, a fin de dar a conocer las funciones y quehacer de la Oficina de Cumplimiento de Gobierno.

En relación a la programación financiera, la Oficina de Cumplimiento de Gobierno tuvo un gasto presupuestal de **S/ 697,191 que representa 105% de su meta semestral; y 50% de avance con respecto a su meta anual.**

N° FICHA	6		
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	Secretaría de Integridad Pública - SIP (Subsecretaría de Gestión Estratégica de la Integridad Pública)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Diseño, formulación y/o conducción de la implementación de políticas, planes, estrategias, programas, mecanismos e instrumentos en las materias de ética pública, integridad y lucha contra la corrupción.		
UNIDAD DE MEDIDA	Informe		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	6	6	100%
FINANCIERA (S/)	235,127	283,791	121%

Durante el primer semestre de 2023, la Secretaría de Integridad Pública reporta haber alcanzado el **100% de avance con respecto a su meta semestral y 60% en relación a su meta anual**, con la emisión de **6 informes** (diseñar y/o gestionar programas y/o proyectos para fortalecer la implementación de los componentes del Modelo de Integridad en las entidades públicas y diseñar y/o fortalecer herramientas informáticas destinadas a elevar los estándares de integridad y prevenir la corrupción) en las materias de ética pública, integridad y lucha contra la corrupción, como se lista a continuación:

N°	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
1	Informe N° D000002-2023-PCM-SIP-CTT	a. Plataforma de Debita Diligencia: La Secretaría de Integridad Pública, informa a las entidades que consultan sobre su habilitación, indicándoles que tienen la obligación de consultar la base de datos de las entidades poseedoras de la información, como son: RNSSC, OSCE, REDAM, RUC, DJI, PIDE b. Plataforma Digital Única de Denuncias: Se coordinó con la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital las incidencias reportadas por las entidades, así como las mejoras solicitadas por la Secretaría de Integridad Pública.
2	Informe N° D000002-2023-PCM-SIP-PCC	a. Plataforma de Debita Diligencia: Culminado el mantenimiento con apoyo de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, se habilitó la Plataforma; asimismo, se hizo las pruebas correspondientes a efectos de verificar el funcionamiento adecuado para las entidades usuarias. Por otro lado, se ha solicitado una mejora para la creación de usuarios en el rol de administrador del sistema, referido al orden de entidades en el desplegable para asignar la entidad de usuario. b. Plataforma Digital Única de Denuncias: Se coordinó con la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital las incidencias reportadas por las entidades, así como las mejoras solicitadas por la Secretaría de Integridad Pública.
3	Informe N° D000005-2023-PCM-SIP-PCC	a. Plataforma de Debita Diligencia: Se ha solicitado mejoras mediante correo electrónico y se ha realizado coordinaciones con el equipo de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, responsable del mantenimiento de la Plataforma de Debita Diligencia. b. Plataforma Digital Única de Denuncias: Se coordinó (a través de la plataforma Gitlab) con la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital las incidencias reportadas por las entidades, así como las mejoras solicitadas por la Secretaría de Integridad Pública. c. Registro de Visitas en Línea y Registro de Agendas Oficiales: Se han realizado modificaciones y mejoras en los Registros de Despacho Presidencial, Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación y Ministerio de Economía. d. Registro de Solicitudes de Audiencias de Gestiones de Intereses: La herramienta se encuentra en estado de reestructuración, por lo que actualmente el citado aplicativo se encuentra en revisión.
4	Informe N° D000006-2023-PCM-SIP-JPS	Se desarrollaron tres (03) actividades relacionadas con la tarea: i) Diseño de programa de asistencias técnicas para entidades evaluadas con el Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción; ii) Diseño de proyecto para implementar el Modelo de Integridad en gobiernos locales; iii) Presentación de parámetros de proceso de evaluación y comunicación de las asistencias técnicas a cargo de la Secretaría de Integridad
5	Informe N° D000013-2023-PCM-SIP-PCC	a. Plataforma de Debita Diligencia: Se ha solicitado mejoras mediante correo electrónico y se ha realizado coordinaciones con el equipo de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, responsable del mantenimiento de la Plataforma de Debita Diligencia b. Plataforma Digital Única de Denuncias: Se coordinó (a través de la plataforma Gitlab) con la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital las incidencias reportadas por las entidades, así como las mejoras solicitadas por la Secretaría de Integridad Pública. c. Registro de Visitas en Línea y Registro de Agendas Oficiales: Se implementaron las observaciones detalladas y se procedió con la actualización del documento.
6	Informe N° D000020-2023-PCM-SIP-PCC	a. Plataforma Digital Única de Denuncias: Se coordinó (a través de la plataforma Gitlab) con la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital las incidencias reportadas por las entidades, así como las mejoras solicitadas por la Secretaría de Integridad Pública. b. Registro de Visitas en Línea y _Registro de Agendas Oficiales: Se trabajó lo detallado en los siguientes documentos: Acta 006.05.2023-SIP, el Acta 007.05.2023-SIP y Acta 008.05.2023-SIP.

N°	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
		Acta 006.05.2023-SIP: Se revisaron los criterios a utilizar para considerar un registro como extemporáneo, así como también se detallaron algunos aspectos a tomar en cuenta para la actualización de la herramienta Acta 007.05.2023-SIP: Se revisó la propuesta técnica para la implementación de los Registros extemporáneos, pasando por la revisión de la SIP. Acta 008.05.2023-SIP: Se revisó la propuesta técnica para la publicación de la información en el Portal de Transparencia Estándar validada por la SIP.

Asimismo, entre **otros logros reportados por la SIP** alcanzados en el marco de esta Actividad Operativa, se destacan los siguientes:

- **15 opiniones técnicas e informes** para la absolución de las consultas que realicen las entidades públicas en temas de integridad, ética pública y lucha contra la corrupción; así como para la adecuada implementación de la Política y el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.
- **05 propuestas de instrumentos** normativos, a través de normas, directivas, lineamientos y metodologías para fortalecer el desempeño ético de los/las servidores/as públicos/as y las medidas destinadas a prevenir riesgos de corrupción y otras prácticas contrarias a la ética en el aparato público:
 1. Proyecto de Decreto Supremo que desarrolla la prohibición de solicitar, recibir o aceptar regalos y acceder a beneficios indebidos en el sector público.
 2. Proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 31564, Ley de Prevención y Mitigación del Conflicto de Intereses en el Acceso y Salida de Personal del Servicio Público
 3. Directiva N° 001-2023-PCM/SIP “Lineamientos para la revisión de las Declaraciones Juradas de Ministros y Viceministros”, la cual fue aprobada mediante Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 002-2023-PCM/SIP, del 3 de marzo de 2023.
 4. Presentación de la versión final del proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley 31564, Ley de Prevención y Mitigación del Conflicto de Intereses en el Acceso y Salida de Personal del Servicio Público
 5. Presentación de la versión final del proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley 30161, Ley que regula la presentación de la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado
- **Realización de las siguientes acciones para cumplir con las obligaciones del Perú en materia de lucha contra la corrupción:**
 1. La Secretaría de Integridad Pública participó en la Trigésima Novena Reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción, desarrollada del 13 al 16 de marzo, interviniendo en modalidad virtual.
 2. Aprobación del Informe de Seguimiento sobre la implementación de las recomendaciones de la Fase 2 de Grupo de Trabajo sobre cohecho en transacciones comerciales internacionales de la OCDE.
 3. Videoconferencia en el marco del Gabinete Binacional Perú - Chile
 4. Respuesta al cuestionario virtual OCDE en materia de integridad pública
 5. Participación en la Semana de Integridad de la OCDE
- **La SIP elaboró una matriz para la implementación de los principales compromisos de la “Agenda Anticorrupción” aprobada por la CAN** Anticorrupción en diciembre de 2022, la cual viene siendo revisada por la Presidencia de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción.

- Se han brindado doce (12) asistencias técnicas a las Comisiones Regionales Anticorrupción. Se absolvieron consultas, inquietudes además se recibieron comentarios por cada uno de los integrantes de cada Comisión Regional Anticorrupción, asimismo se proporcionó la documentación, normativa y documental referente a lo abordado en cada asistencia técnica.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la SIP ha ejecutado **S/ 283,791** lo que representa el **121% de la programación semestral (S/ 235,127)** y **72% de la programación anual (S/ 396,779)**.

N° FICHA	7		
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	Secretaría de Integridad Pública – SIP (Subsecretaría de Monitoreo de la Integridad Pública)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Monitoreo, evaluación y seguimiento del proceso de implementación de la estrategia nacional de integridad y lucha contra la corrupción y desarrollo de espacios de articulación interinstitucional e intergubernamental.		
UNIDAD DE MEDIDA	Informe		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	15	11	73%
FINANCIERA (S/)	463,899	368,611	79%

Durante el primer semestre de 2023, la Secretaría de Integridad Pública (SIP) reporta haber alcanzado el **73% de avance con respecto a su meta semestral y 43% en relación a su meta anual**, con la emisión de **11 informes** referidos al monitoreo y evaluación del proceso de implementación de la Política de integridad y lucha contra la corrupción, y de los planes y/o estrategias que correspondan, articulando con las demás entidades de la administración pública; seguimiento y monitoreo de la implementación de la función de integridad en las entidades de la administración pública; monitoreo de la implementación del Modelo de Integridad en las entidades de la administración pública a través del Índice de Capacidad Preventiva frente a la corrupción; monitoreo la implementación de herramientas digitales desarrolladas por la Secretaría de Integridad para fortalecer la integridad pública y la lucha contra la corrupción; seguimiento y monitoreo de la implementación de los acuerdos adoptados en las sesiones de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción; seguimiento y monitoreo de las sesiones de las Comisiones Regionales Anticorrupción) en las materias de ética pública, integridad y lucha contra la corrupción, como se lista a continuación:

N°	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
1	Informe N° D000021-2023-PCM-SIP	a. Plataforma de Debita Diligencia: • Se comunica la suspensión temporal del uso de la Plataforma de Debita Diligencia del Sector Público, por encontrarse en proceso de mantenimiento y optimización, desde el 13 de enero de 2023 hasta nuevo aviso. • Se procede atender consultas sobre la suspensión de la Plataforma de Debita Diligencia vía telefónica y correo electrónico. • A la fecha de corte de la suspensión de la plataforma un total de 308 entidades eran usuarias de la citada plataforma b. Implementación del Registro de Visitas en Línea: Se detalla las etapas mediante las cuales se realiza el seguimiento a la implementación del Registro de Visitas en Línea. 1. Designación del Administrador. 2. Envío del formato 3. 3. Inicio del piloto del Registro de Visitas en Línea 4. Puesta en producción del Registro de Visitas en Línea.

N°	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
2	Informe N° D000048-2023-PCM-SIP	a. Implementación del Registro de Visitas en Línea: En el mes de febrero 13 entidades han concluido con la implementación del Registro de Visitas en línea.
3	Informe N° D00002-2023-PCM-SIP-JPP	- Con fecha 03 de febrero de 2023, Comisión Regional Anticorrupción de Lima realizó la primera sesión ordinaria del año 2023. - Con fecha 15 de febrero de 2023, Comisión Regional Anticorrupción de Piura realizó la primera sesión ordinaria del año 2023.
4	Informe N° D000004-2023-PCM-SIP-KOR	- Se presentaron los resultados de la evaluación realizada a través del Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción –ICP, correspondiente a 128 entidades adscritas a los ministerios del poder Ejecutivo. Con dichos resultados, la Secretaría de Integridad Pública concluyó la evaluación de un total de 182 entidades que presentaron reporte del Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción a diciembre de 2022. - Para la evaluación del Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción del 2023, la Secretaría de Integridad Pública, ha elaborado y aprobado las Guías de evaluación del Estándar de Integridad Etapa 01 y 02 (Resolución de Integridad Pública N° 003-2023-PCM/SIP), que serán aplicados como parámetros de medición de la implementación del Modelo de Integridad por parte de las entidades evaluadas.
5	Informe N° D000001-2023-PCM-SIP-CVA	a. Implementación del Registro de Visitas en Línea: En el mes de marzo 16 entidades han concluido con la implementación del Registro de Visitas en línea en el mes de marzo. b. Implementación de la Plataforma de Denuncias: En el mes de marzo se implementó la plataforma de Denuncias en tres (03) entidades c. Implementación de la Plataforma de Debida Diligencia: En el mes de marzo se implementó la plataforma de Debida Diligencia en seis (06) entidades.
6	Informe N° D000007-2023-PCM-SIP-CVA	a. Implementación del Registro de Visitas en Línea: En el mes de abril, doce (12) entidades han implementado el Registro de Visitas en Línea b. Implementación de la Plataforma de Denuncias: En el mes de abril se implementó la plataforma de Denuncias en siete (07) entidades c. Implementación de la Plataforma de Debida Diligencia: En el mes de abril se implementó la plataforma de Debida Diligencia en cinco (05) entidades.
7	Informe N° D000010-2023-PCM-SIP-CVA	a. Implementación de la Plataforma de Registro de Visitas en Línea: En el mes de mayo se implementó la Plataforma de Registro de Visitas en Línea en nueve (09) entidades b. Implementación de la Plataforma de Denuncias: En el mes de mayo se implementó la Plataforma de Denuncias en cinco (05) entidades c. Implementación de la Plataforma de Debida Diligencia: En el mes de mayo se implementó la plataforma de Debida Diligencia en cinco (05) entidades.
8	Informe N° D00004-2023-PCM-SIP-JPP	En el primer semestre del año 2023, ocho (08) Comisiones Regionales Anticorrupción han desarrollado sesiones.
9	Informe N° D000057-2023-PCM-SIP.	Monitorear y evaluar la implementación de la Política de integridad y lucha contra la corrupción, y de los planes y/o estrategias que correspondan, articulando con las demás entidades de la administración pública. De acuerdo a la Guía de Políticas Nacionales del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, el proceso de actualización de la Política Nacional consiste en la presentación de cinco entregables más la presentación del resumen ejecutivo y documento final. El cuarto entregable se encuentra en fase final de elaboración. Contiene 29 servicios y 57 indicadores de calidad y cobertura, conforme se precisa en la Guía de Políticas Nacionales del CEPLAN. Se proyecta entregar en la primera semana de julio. Durante los meses de abril, mayo y junio el cuarto entregable ha pasado por un proceso de revisión y adecuación a cargo del equipo de la Secretaría de Integridad Pública.

N°	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
		Ello, debido a las modificaciones de la Guía de Políticas Nacionales emitida por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, la cual fue modificada en abril del 2023. Para este proceso, se sostuvieron dos (02) reuniones con el equipo técnico del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, a fin de presentar el contenido principal del documento (cuarto entregable) para recibir aportes y sugerencias a la propuesta inicialmente planteada; así como conocer los principales cambios que se habían generado a propósito de la guía recientemente aprobada. Por otro lado, se tuvo una reunión con el CIES a fin de revisar la incorporación de los enfoques transversales, específicamente el de género, en los servicios proyectados. En dicha reunión se hizo el análisis de algunos servicios de la propuesta de política para ver la forma en que se debían incorporar los enfoques transversales.
10	Informe N° D000057-2023-PCM-SIP.	Realizar el seguimiento y monitoreo de la implementación de la función de integridad en las entidades de la administración pública. De la evaluación realizada a través del Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción, a diciembre de 2022, se advirtió que varias entidades evaluadas no implementaron la Función de Integridad conforme lo establecido en el Marco Normativo que lo regula, es decir no se habría cautelado lo establecido en la Directiva N° 001-2019-PCM/SIP y la Ley N° 31433 para los Gobiernos Regionales y Locales. Habiéndose advertido en algunos casos, que entidades que reportaron contar con una Oficina de Integridad Institucional conforme figura en su Reglamento de Organización y Funciones, en la práctica dicho órgano no operaba. En el caso de los Gobiernos Regionales, se advirtió que algunas entidades implementaron la función de Integridad en el marco de lo establecido en la Directiva N° 001-2019-PCM/SIP, sin tomar en cuenta la aplicación de la Ley N° 31433, encontrándose operando bajo una modalidad que no se encuentra regulada. De otro lado, debido a los constantes cambios de funcionarios que ejercen como máxima autoridad administrativa en los diversos grupos de entidades que se han ido produciendo en el transcurso del 2023, la implementación de la Función de Integridad ha ido variando e incluso en algunos Gobiernos Regionales, al existir cambio de gestión total en el 2023, la Función de Integridad en muchos casos han sido desactivados. Ante ello, la Secretaría de Integridad adoptó como estrategia las siguientes acciones: i) fortalecer los conocimientos y capacidades del personal que conforma los órganos que ejercen la Función de Integridad en las entidades para cautelar la adecuada implementación de la Función de Integridad, a través del desarrollo de asistencias técnicas específicas sobre la implementación de la Función de Integridad por parte de la Subsecretaría de Monitoreo de la Integridad Pública en el marco de la implementación del Modelo de Integridad, las mismas que se han brindado al siguiente grupo de entidades: - Entidades del Poder Ejecutivo (Ministerios y Adscritas) - Organismos Constitucionalmente Autónomos - Gobiernos Regionales - Poder Judicial (Corte Suprema, Cortes Superiores de Justicia y la Academia de la Magistratura) - Congreso de la República - Gobiernos Locales - Direcciones Regionales de Redes Integradas de Salud – DIRIS y Hospitales. Las asistencias técnicas fueron desarrolladas entre los meses de mayo y junio, habiéndose creado carpetas de libre acceso con el material de las capacitaciones y grabación de las sesiones realizadas con cada grupo de entidades, habiéndose alcanzado una participación aproximada de 851 participantes.

N°	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
		ii) Elevar los criterios de evaluación y medios de verificación para acreditar cumplimiento de la implementación de la Función de Integridad en la evaluación del Modelo de Integridad desarrollado a través del Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción. Para tal efecto, la Secretaría de Integridad Pública en el mes de marzo de 2023, aprobó la Guía de Evaluación del Estándar de Integridad Etapas 1 y 2 mediante la Resolución SIP N° 003-2023-PCM/SIP, estableciendo la presentación de medios de verificación que proporcionen certeza razonable del cumplimiento normativo que regula la implementación de la Función de Integridad acorde al marco normativo aplicable, así como la acreditación de la operatividad del órgano que ejerce la Función de Integridad. Conforme figura en la imagen del aspecto evaluado en la pregunta 18 del Estándar de Integridad Etapa 1. Cabe mencionar, que a la fecha la Secretaría de Integridad Pública viene realizando proceso de evaluación a las entidades a través del Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción a junio de 2023, y al concluir dicho proceso se podrá establecer con precisión el número entidades que han implementado la función de Integridad en las entidades evaluadas.
11	Informe N° D000020-2023-PCM-SIP	a. Implementación de la Plataforma de Registro de Visitas en Línea: En el mes de junio se implementó la Plataforma de Registro de Visitas en Línea en catorce (14) entidades b. Implementación de la Plataforma de Denuncias: En el mes de junio se implementó la Plataforma de Denuncias en una (01) entidad c. Implementación de la Plataforma de Debida Diligencia: En el mes de junio se implementó la plataforma de Debida Diligencia en veinticinco (25) entidades.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la SIP ha ejecutado **S/ 368,611** lo que representa el **79% de la programación semestral (S/ 463,899)** y **43% de la programación anual (S/ 853,208)**.

N° FICHA	8		
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	Secretaría de Integridad Pública – SIP (Subsecretaría de Gestión Estratégica de la Integridad Pública)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Promoción de la cultura integridad pública.		
UNIDAD DE MEDIDA	Actividad Efectuada		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	6	7 ⁷	117%
FINANCIERA (S/)	219,068	310,307	142%

Durante el primer semestre de 2023, la Secretaría de Integridad Pública reporta haber alcanzado el **117% de avance con respecto a su meta semestral y 100% en relación a su meta anual**, con la realización de **7 actividades** (Desarrollar y/o articular la realización de campañas y/o actividades de difusión y/o sensibilización en materias relacionadas con la ética pública, integridad y lucha contra la corrupción) en las materias de ética pública, integridad y lucha contra la corrupción, como se lista a continuación:

⁷ Durante la formulación del presente informe de evaluación se detectaron algunas omisiones en la ejecución semestral de la SIP, por lo que, en coordinación con dicha oficina se corrigió la cifra registrada en el aplicativo. En ese sentido, la ejecución reportada en el seguimiento semestral del POI 2023 se ha actualizado de 5 a 7 actividades efectuadas.

N°	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
1	Informe N° D000002-2023-PCM-SIP-FHR	Se coordinó con la Oficina de Prensa e Imagen Institucional la publicación de una nota de prensa: 9 de enero — Ejecutivo publica guía para gestionar riesgos de corrupción en la administración pública, que refleja la firme decisión del Gobierno de impulsar la lucha contra la corrupción desde un enfoque preventivo. https://www.gob.pe/institucion/pcm/noticias/686880-ejecutivo-publica-guia-paragestionar-riesgos-de-corrupcion-en-la-administracion-publica
2	Informe N° D000003-2023-PCM-SIP-FHR	Género y corrupción Se mantienen coordinaciones con la Cooperación Alemana para el desarrollo de actividades de difusión en relación con la temática de género y corrupción en al menos dos regiones del país, con participación del Centro de Investigación Económica y Social (CIES) con una primera actividad desarrollada el 29 de marzo.
3	Informe N° D000005-2023-PCM-SIP-FHR	Género y corrupción Se llevó a cabo el conversatorio «Retos para abordar los vínculos entre género y corrupción» organizado por Proética con apoyo de la Cooperación Alemana y la participación de la Secretaría de Integridad Pública el 29 de marzo.
4	Informe N° D000007-2023-PCM-SIP-FHR	Elaboración de notas de prensa: NOTA DE PRENSA PCM inicia curso sobre Gestión de riesgos con enfoque de integridad pública (17.04.23) https://www.gob.pe/institucion/pcm/noticias/744068-pcm-inicia-curso-sobre-gestion-de-riesgoscon-enfoque-de-integridad-publica
5	Informe N° D000007-2023-PCM-SIP-FHR	Elaboración de notas de prensa: NOTA DE PRENSA (Premier Otárola: “Lucha contra el soborno nacional y transnacional debe articular a sectores público y privado”) (05.04.23) https://www.gob.pe/institucion/pcm/noticias/738878-premier-otarola-lucha-contra-el-sobornonacional-y-transnacional-debe-articular-a-sectores-publico-y-privado
6	OCDE respalda avances del Perú en la lucha contra el soborno nacional y transnacional.	Grupo de Trabajo sobre Cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE evaluó implementación de recomendaciones al Perú. https://www.gob.pe/institucion/pcm/noticias/777758-ocde-respalda-avances-del-peruen-la-lucha-contra-el-soborno-nacional-y-transnacional
7	PCM y UNODC capacitan a funcionarios y servidores públicos en la lucha contra el cohecho trasnacional.	Evento con el apoyo de la Embajada Británica y el Poder Judicial. https://www.gob.pe/institucion/pcm/noticias/773839-pcm-y-unodc-capacitan-a-funcionarios-y-servidores-publicos-en-la-lucha-contra-el-cohecho-trasnacional

Asimismo, entre **otros logros reportados por la SIP**, en el marco de esta Actividad Operativa, se destacan los siguientes:

- Se han brindado veintisiete (27) actividades de desarrollo de capacidades en materia de ética, integridad y lucha contra la corrupción.
- Se han diseñado cinco (05) productos para actividades de difusión, promoción, sensibilización y/o capacitación en materias relacionadas con la ética pública, integridad y lucha contra la corrupción.

1. Material de difusión:

- Se viene revisando la propuesta de mejora a las cartillas de liderazgo ético y modelo de integridad; así como una propuesta de compendio normativo con asistencia técnica de la Cooperación Alemana; así como la elaboración de productos audiovisuales que acompañarán las primeras dos cartillas

2. Riesgos que afectan la integridad pública:

- Se mantienen las reuniones de coordinación con la Cooperación Alemana, la Cooperación Suiza y USAID para el desarrollo de contenidos y talleres para la difusión de la Guía para la gestión de riesgos que afectan la integridad pública. Se ha concluido el documento orientador y los contenidos audiovisuales para el desarrollo de una capacitación para los sectoristas de la Contraloría General de la República.
- Se cursó un oficio múltiple a la máxima autoridad administrativa de los ministerios, organismos adscritos, gobiernos regionales y organismos autónomos, para trasladar indicaciones iniciales sobre el uso de la Guía.

Estudio Nacional sobre integridad en la función pública

- Se viene sosteniendo reuniones de trabajo con el especialista en análisis de datos proporcionado por la Cooperación Alemana para el desarrollo de un documento de análisis sobre los resultados del Primer Estudio Nacional sobre integridad en la función pública, el cual permitirá desarrollar actividades de capacitación, sensibilización y difusión enfocadas en las brechas de conocimiento advertidas.

3. Riesgos que afectan la integridad pública

- Se mantienen las reuniones de coordinación con la Cooperación Alemana, la Cooperación Suiza y USAID para el desarrollo de contenidos y talleres para la difusión de la Guía para la gestión de riesgos que afectan la integridad pública.
- Se ha concluido con el diseño macrocurricular del curso «Gestión de riesgos con enfoque de integridad pública».
- Se ha brindado capacitación y materiales a los capacitadores contratados por la cooperación internacional para el desarrollo del curso.
- Se viene revisando el diseño microcurricular y ultimando detalles administrativos para la convocatoria al curso.

Material de difusión

- Se concluyó la revisión del contenido del compendio normativo que será diagramado con apoyo de la Cooperación Alemana, se continúa con la revisión de cartillas de liderazgo ético y modelo de integridad y se viene coordinando la elaboración de productos audiovisuales.
- Se ha concluido el diseño de un contenido sobre liderazgo ético, el cual fue validado en capacitación con el directorio de PetroPerú (28 de marzo) y un segundo contenido sobre ética e integridad pública, el cual fue validado en una capacitación al personal del Congreso de la República (23 de marzo)

Estudio Nacional sobre integridad en la función pública

- Continúa en revisión el análisis de datos proporcionado por la cooperación alemana (último documento enviado por el consultor: 30 de marzo).

4. Riesgos que afectan la integridad pública

- El 17 de abril se dio inicio a la primera edición del curso de Gestión de riesgos con enfoque de integridad pública, con un acto inaugural con participación de la cooperación internacional, la presidenta Ejecutiva de SERVIR, la Secretaría de Integridad Pública, el Secretario General de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Vicecontralor de Integridad de la Contraloría General de la República.
- Cerca de 1,200 en más de 290 entidades en los tres niveles de gobierno se han inscrito en el curso, el cual viene siendo impartido por grupos de manera híbrida (virtual/presencial) y sincrónica

Material de difusión

- Se culminó la revisión de la cartilla de modelo de integridad con asistencia técnica de la Cooperación Alemana. Se continua la revisión de los guiones de los productos audiovisuales que acompañarán dichas cartillas.

Estudio Nacional sobre integridad en la función pública

- Se viene elaborando un documento que consolide los principales resultados del Primer Estudio Nacional sobre integridad en la función pública.

5. Gestión de conflictos de intereses

- Se desarrolló una presentación para el desarrollo de una capacitación sobre gestión de conflictos de intereses. La validación de dicho contenido se efectuó el lunes 29 de mayo en una presentación ante los trabajadores del Despacho Presidencial.

Material de difusión

- Se culminó la revisión de los guiones para la elaboración de cápsulas informativas sobre los componentes del Modelo de Integridad"

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la SIP ha ejecutado **S/ 310,307** lo que representa el **142% de la programación semestral (S/ 219,068)** y **92% de la programación anual (S/ 337,469)**.

N° FICHA	9		
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	Secretaría de Comunicación Social - SCS		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Implementación de la estrategia comunicacional del Poder Ejecutivo.		
UNIDAD DE MEDIDA	Campaña		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	3	5	167%
FINANCIERA (S/)	10,121,728	9,286,188	92%

Durante el primer semestre del año, la Secretaría de Comunicación Social superó ampliamente su programación física con la ejecución de **5 campañas de comunicación**, lo que representa **167%** como porcentaje de **ejecución semestral**; y **83%** de avance con respecto a su **meta anual**.

La ejecución física de la actividad operativa fue superior a la meta programada al I semestre, las cuales fueron las campañas **“Ante las lluvias intensas, actuemos juntos”** y **“Ante las lluvias intensas, actuemos juntos – Costa, centro y oriente”**, en el marco de la campaña “Promoción del bienestar ciudadano”. Estas campañas obedecieron a la necesidad de informar a la población sobre cómo actuar frente a las lluvias intensas, además de generar contenidos de interés público para informar y orientar a la población ubicada en zonas de alto riesgo de desastre, para que tomen medidas de prevención, preparación y respuesta ante las intensas lluvias, los movimientos de masa e inundaciones, en el marco del **D.S. 029-2023-PCM** y **D.S. 034-2023-PCM** y **D.S. 035-2023**.

Las campañas difundidas en el I semestre 2023 se detallan a continuación:

N°	CAMPAÑA	DESCRIPCIÓN
1	Campaña Ante las lluvias intensas, actuemos juntos	Objetivo: Campaña dirigida a la población del Norte del país (Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Piura, Ancash, Lima metropolitana y provincias y Tumbes), con el objetivo de intervenir a través de una comunicación focalizada, región por región, con mensajes de acuerdo a la fase en que se encuentra la región; teniendo como principales medios la radio y la televisión, reforzado a través de medios digitales para llegar a las zonas afectadas por las lluvias con mensajes oportunos. Período de difusión: Del 17 de marzo al 05 de abril del 2023. Inversión: S/1'276,687 incluido IGV.

N°	CAMPAÑA	DESCRIPCIÓN
2	Campaña Ante las lluvias intensas, actuemos juntos – Costa, centro y oriente	Objetivo: La comunicación de la campaña se dirigió a las poblaciones de Ancash, Huancavelica, Ica, Lima, Amazonas, Ayacucho, Pasco y Ucayali (público objetivo). Campaña dirigida a brindar orientaciones para impedir o reducir los riesgos de desastres, evitar la generación de nuevos riesgos y efectuar una adecuada preparación, atención, rehabilitación y reconstrucción, ante situaciones de desastres, así como a minimizar sus efectos adversos sobre la población, la economía y el ambiente. Período de difusión: Del 27 de marzo al 19 de abril del 2023. Inversión: S/ 452,474 incluido IGV.
3	Campaña Todo con respeto	Objetivo: El objetivo de la implementación de la campaña fue de a informar y fomentar valores a la ciudadanía, resaltando el respeto como práctica saludable para una mejor y sana convivencia entre todos los ciudadanos y demostrar cómo a través de este valor se puede promover un país con desarrollo como práctica saludable. El público objetivo es la población del Sur del país (Puno, Arequipa, Tacna, Moquegua, Cusco, Ica y Apurímac). Período de difusión: Del 29 de marzo al 1 de mayo del 2023. Inversión: S/ 660,880 incluido IGV.
4	Campaña "Todo con respeto II"	Objetivo: Informar y fomentar valores a la ciudadanía, resaltando el respeto como práctica saludable para una mejor y sana convivencia entre todos los ciudadanos y demostrar cómo a través de este valor se puede promover un país con desarrollo como práctica saludable. El público objetivo es la población a nivel nacional. Se realizaron 14 gráficas. Período de difusión: Del 15 de junio al 6 de julio del 2023. Inversión: S/ 2'772,909 incluido IGV.
5	Campaña "Ante el dengue, actuemos juntos"	Objetivo: Crear conciencia sobre la importancia de prevenir el dengue y promover medidas de cuidado en la comunidad, que, los pobladores ubicados en zonas de alto riesgo de contagio tomen medidas de prevención. Se realizaron 1 video y 6 gráficas. Período de difusión: Del 20 de junio al 19 de julio del 2023. Inversión: S/ 498,833 incluido IGV.

Cabe señalar que dichas campañas fueron contratadas a través del Proyecto PNUD 00094512-00087555 "Acercando el Estado al ciudadano". Asimismo, entre **otros logros reportados por la SCS** alcanzados en el marco de esta Actividad Operativa, se destacan los siguientes:

- **12 informes** sobre temáticas relacionadas a la supervisión y seguimiento de las estrategias y campañas de comunicación formuladas por los diferentes sectores del Poder Ejecutivo plasmadas en elaboración y actualización de matrices, espacios de diálogos como reuniones de coordinación y seguimiento a los ministerios y taller de capacitación. Se ha ejecutado por encima de lo programado debido a que se proyectaba presentar un informe mensual, por lo que se hará el reajuste respectivo en la modificación del POI.
- **06 informes** sobre elaboración de estrategias y/o campañas de comunicación social elaboradas en el marco de las políticas de Estado.
- **13 campañas orgánicas**, son campañas de comunicación no publicitarias difundidas en medios digitales intersectoriales y en redes de Gobierno del Perú, tales como: "Con Punche Perú", "Con Punche Puno", "Ante lluvias intensas, actuemos juntos" (2), "Con Punche solidario", "Con Punche solidario-servicios", "Ante el dengue, actuemos juntos" (3), "Servicios del Estado" (3) y "Todo con respeto".
- **12 documentos** relacionados al desarrollo de estudios de opinión, análisis e investigación que contribuya a fortalecer la comunicación del Poder Ejecutivo hacia la población.
- **03 instrumentos**, se ha ejecutado por encima de lo programado debido a que se realizó la aprobación del Reglamento de la Ley 28874, asimismo, se hará el reajuste respectivo en la modificación del POI. Los instrumentos aprobados en el I semestre son: **R.M. 039-2023-PCM**, **D.S. 064-2023-PCM** y **el Plan de Trabajo 2023 para la implementación del Proyecto PNUD 00094512-00087555 "Acercando el Estado al ciudadano"**.

En relación a la programación financiera, la Secretaría de Comunicación Social tuvo un gasto presupuestal de **S/ 9,286,188** que representa **92%** de su **meta semestral**; y **38%** de avance con respecto a su **meta anual**.

OEI N° 2: FORTALECER LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES A NIVEL NACIONAL EN ARTICULACIÓN CON LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANÍA

N° FICHA	10		
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	Secretaría de Gestión Social y Diálogo – SGSD (Subsecretaría de Prevención y Gestión de la Información)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Implementación y fortalecimiento de estrategias de prevención de controversias, diferencias y conflictos sociales.		
UNIDAD DE MEDIDA	Informe		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	14	14	100
FINANCIERA (S/)	148, 382	177, 223	119%

Durante el I semestre 2023, la Subsecretaría de Prevención y Gestión de la Información (SsPI) de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD) reportó haber alcanzado el 100% en la ejecución de las metas físicas programadas, con la elaboración de 14 informes, como se detalla a continuación:

N°	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
1	Informe N° 000002-2023-PCM-SSPI	Informe sobre sistematización de las acciones preventivas, a través de la emisión de alertas tempranas y reportes diarios de alertas durante el mes de enero del 2023
2	Informe N° 000003-2023-PCM-SSPI	Informe de asistencia técnica a los sectores y Gobiernos Subnacionales durante el mes de enero
3	Informe N° 000011-2023-PCM-SSPI	Informe de asistencia técnica a los sectores y Gobiernos Subnacionales durante el mes de febrero.
4	Informe N° 000012-2023-PCM-SSPI	Informe sobre sistematización de las acciones preventivas, a través de la emisión de alertas tempranas y reportes diarios de alertas durante el mes de febrero del 2023
5	Informe N° 000019-2023-PCM-SSPI	Informe de asistencia técnica a los sectores y Gobiernos Subnacionales, durante el mes de marzo.
6	Informe N° 000020-2023-PCM-SSPI	Informe sobre riesgos sociales relacionados a las movilizaciones y protestas de en el marco de la crisis política.
7	Informe N° 000021-2023-PCM-SSPI	Informe sobre sistematización de las acciones preventivas, a través de la emisión de alertas tempranas y reportes diarios de alertas durante el mes de marzo del 2023.
8	Informe N° 000031-2023-PCM-SSPI	Informe de asistencia técnica a los sectores y Gobiernos Subnacionales durante el mes de abril.
9	Informe N° 000032-2023-PCM-SSPI	Informe sobre sistematización de las acciones preventivas, a través de la emisión de alertas tempranas y reportes diarios de alertas durante el mes de abril del 2023.
10	Informe N° 000046-2023-PCM-SSPI	Informe de asistencia técnica a los sectores y Gobiernos Subnacionales durante el mes de mayo.

N°	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
11	Informe N° 000047-2023-PCM-SSPI	Informe sobre sistematización de las acciones preventivas, a través de la emisión de alertas tempranas y reportes diarios de alertas durante el mes de mayo del 2023.
12	Informe N° 000068-2023-PCM-SSPI	Informe de asistencia técnica a los sectores y Gobiernos Subnacionales.
13	Informe N° 000069-2023-PCM-SSPI	Informe sobre riesgos sociales relacionados a las movilizaciones y protestas de en el marco de la crisis política durante el mes de junio.
14	Informe N° 000070-2023-PCM-SSPI	Informe sobre sistematización de las acciones preventivas, a través de la emisión de alertas tempranas y reportes diarios de alertas durante junio de 2023.

Por otro lado, entre los logros reportados por la SSPI en el marco de esta AO, se destacan los siguientes:

- a. Se lograron gestionar **169 alertas preventivas** que fueron remitidas a los sectores para anticipar situaciones de conflictividad social, como factores de riesgo que podrían afectar la gobernabilidad en todo el territorio nacional. De las alertas emitidas, clasificadas en 1 alerta en riesgo crítico, 80 alertas en riesgo inminente, 76 en riesgo intermedio y 12 alertas en riesgo bajo. Las alertas se remitieron a los sectores para su atención en el marco de sus competencias, con el fin de anticipar posibles situaciones de conflictividad social. Del total de alertas emitidas, **se atendieron 124 alertas en un periodo temprano (73.4%)**. Cabe destacar que las alertas fueron remitidas a los responsables de las oficinas de diálogo y gestión social. El mayor porcentaje de alertas emitidas se relacionaron a la tipología Infraestructura representando del 15% del total, luego con 14% le sigue Minería, Hidrocarburos con 11% y el 6% vinculado a bienes y servicios públicos.

MES	N° de Alertas emitidas	Alertas Tempranas atendidas	% de alertas atendidas
Enero	25	14	56%
Febrero	20	15	75%
Marzo	29	25	86.2%
Abril	28	19	67.9%
Mayo	34	24	70.6%
Junio	33	27	81.8%
TOTAL	169	124	73.4%

- b. Se elaboraron un total de 1,246 reportes diarios durante el primer semestre con el fin de reportar movilizaciones y concentraciones programadas durante el día. Se consideraron en estos reportes las incidencias relacionadas a la conflictividad social, que podrían tener incidencia en la gobernabilidad y podrían tener afectación del orden público.
- c. **Se formularon instrumentos de análisis de las situaciones de riesgo** a nivel nacional entre ellos se elaboraron **24 matrices de conflictos, 18 mapas de conflictividad social y reportes de conflictividad social semanal**, esto permite evaluar los casos activos de cada semana por Unidad Territorial, por nivel de riesgo (crítico, inminente, intermedio y bajo), con el fin de priorizar casos para su atención debida oportuna, así como realizar un seguimiento de la situación de conflictividad

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la SSPI ha ejecutado **S/ 177,223** lo que representa el 119% de la programación financiera semestral y un avance de **56% respecto de la programación anual (S/ 314,197)**

N° FICHA	11		
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	Secretaría de Gestión Social y Diálogo - SGSD (Subsecretaría de Seguimiento y Gestión de Compromisos)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Fortalecimiento de la gestión desconcentrada y articulada del diálogo multiactor con desarrollo de capacidades.		
UNIDAD DE MEDIDA	Informe		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	13	14	108%
FINANCIERA (S/)	259,167	255,975	99%

Durante el primer semestre de 2023, la Subsecretaría de Seguimiento y Gestión de Compromisos (SsSGC) de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD), reporta haber alcanzado el **108% en la ejecución de su meta física programada**, con la emisión de **14 informes**, distribuido como sigue en relación a sus tareas: 1) Seguimiento estratégico y monitoreo de compromisos derivados de la gestión de los conflictos sociales (**6 informes**), 2) Asistencia Técnica orientada a la gestión de cumplimiento de compromisos (**6 informes**) y 3) Generación de capacidades en los diversos sectores y niveles de gobierno para la atención de los compromisos (**2 informes**). A continuación, se listan cada uno de ellos:

N°	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
1	Informe N° D000004-2023-PCM-SSGC	Informa que se llevó a cabo 17 rutinas de seguimiento para el desarrollo de asistencias técnicas a diversos sectores y niveles de gobierno, orientada a la gestión del cumplimiento de compromisos derivados de la gestión de los conflictos sociales durante el mes de enero.
2	Informe N° D000005-2023-PCM-SSGC	Informa sobre el seguimiento estratégico y monitoreo de compromisos asumidos por los Sectores y diferentes niveles de Gobierno derivados de la gestión de los conflictos sociales durante el mes de enero.
3	Informe N° D000015-2023-PCM-SSGC	Informa que se llevó a cabo 52 rutinas de seguimiento para el desarrollo de asistencias técnicas a diversos sectores y niveles de gobierno, orientada a la gestión del cumplimiento de compromisos derivados de la gestión de los conflictos sociales durante el mes de febrero.
4	Informe N° D000016-2023-PCM-SSGC	Informa sobre el seguimiento estratégico y monitoreo de compromisos asumidos por los Sectores y diferentes niveles de Gobierno derivados de la gestión de los conflictos sociales durante el mes de febrero.
5	Informe N° D000006-2023-PCM-SSGC-PVI	Informa sobre el seguimiento estratégico y monitoreo de compromisos asumidos por los Sectores y diferentes niveles de Gobierno derivados de la gestión de los conflictos sociales durante el mes de marzo.
6	Informe N° D000024-2023-PCM-SSGC	Informa el desarrollo de 1 sesión de asistencia técnica a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio de Cultura, que tuvo como objetivo el fortalecer las capacidades de sus miembros en el seguimiento de acuerdos.
7	Informe N° D000027-2023-PCM-SSGC	Informa que se llevó a cabo 41 rutinas de seguimiento para el desarrollo de asistencias técnicas a diversos sectores y niveles de gobierno, orientada a la gestión del cumplimiento de compromisos derivados de la gestión de los conflictos sociales durante el mes de marzo.
8	Informe N° D000044-2023-PCM-SSGC	Informa sobre el seguimiento estratégico y monitoreo de compromisos asumidos por los Sectores y diferentes niveles de Gobierno derivados de la gestión de los conflictos sociales durante el mes de abril.
9	Informe N° D000045-2023-PCM-SSGC	Informa que se llevó a cabo 43 rutinas de seguimiento para el desarrollo de asistencias técnicas a diversos sectores y niveles de gobierno, orientada a la gestión del cumplimiento de compromisos derivados de la gestión de los conflictos sociales durante el mes de abril.
10	Informe N° D000063-2023-PCM-SSGC	Informa sobre el seguimiento estratégico y monitoreo de compromisos asumidos por los Sectores y diferentes niveles de Gobierno derivados de la gestión de los conflictos sociales durante el mes de mayo.

N°	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
11	Informe N° D000064-2023-PCM-SSGC	Informa que se llevó a cabo 40 rutinas de seguimiento para el desarrollo de asistencias técnicas a diversos sectores y niveles de gobierno, orientada a la gestión del cumplimiento de compromisos derivados de la gestión de los conflictos sociales durante el mes de abril.
12	Informe N° D000087-2023-PCM-SSGC	Informa sobre el seguimiento estratégico y monitoreo de compromisos asumidos por los Sectores y diferentes niveles de Gobierno derivados de la gestión de los conflictos sociales durante el mes de junio.
13	Informe N° D000088-2023-PCM-SSGC	Informa del proceso de desarrollo de 1 flujograma que estandariza el proceso del registro de Actas derivadas de espacios de diálogo que contemplan compromisos, facilitando de esta forma la comprensión y aplicación del proceso.
14	Informe N° D000089-2023-PCM-SSGC	Informa que se llevó a cabo 53 rutinas de seguimiento para el desarrollo de asistencias técnicas a diversos sectores y niveles de gobierno, orientada a la gestión del cumplimiento de compromisos derivados de la gestión de los conflictos sociales durante el mes de abril.

Desde la SsGC entre los principales logros en el marco de esta Actividad Operativa, se destacan los siguientes:

- Se aseguró la actualización sistemática del registro y estado de compromisos derivados de los espacios de diálogo en los que participa la SGSD.
- Al cierre del I semestre 2023 se tenía 5, 871 compromisos registrados en la Base de Datos de Compromisos de la SGSD de los cuales se encontraban como compromisos abiertos 1 378. Del total abiertos, 667 eran de tipo Actividad (48%) y 711 de tipo PIP (52%).
- La SSGC implementó 242 rutinas de seguimiento: i.e., reuniones bilaterales o multisectoriales, reuniones preparatorias, mesas de trabajo, con la finalidad de viabilizar el cumplimiento de compromisos asociados a casos de conflictividad social y que representan un costo actualizado de inversión pública de S/ 21 346'449 228.04 del cual S/ 18 018'345 178.30 se encuentra pendiente de financiar, es decir, de ejecutar.

Con relación a la ejecución presupuestal, la SsGC ha ejecutado **S/ 255,975** lo que representa el **99% de la programación financiera semestral** y un avance de **52% respecto de la programación anual (S/ 496,404)**.

N° FICHA	12		
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	Secretaría de Gestión Social y Diálogo – SGSD (Despacho)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Conducción y supervisión del abordaje de las controversias, diferencias y conflictos sociales para la sostenibilidad del Estado de derecho.		
UNIDAD DE MEDIDA	Informe		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	5	5	100%
FINANCIERA (S/)	827,136	809,948	98%

Durante el primer semestre de 2023, la Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD), reporta haber alcanzado el **100% en la ejecución de su meta física programada**, con la emisión de **5 informes** distribuido de la siguiente manera en función a sus tareas: 1) Supervisión y seguimiento de la gestión de las Subsecretarías (**3 informes**), 2) Sobre la conflictividad social que brinde información adecuada y oportuna para el análisis y gestión de conflictos sociales (PNUD) (**1 informe**) y 3) estudios e investigaciones de prevención, gestión social, diálogo y solución de conflictos sociales mediante la formulación de la Política

Nacional de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales **(1 informe)**. A continuación, se describe cada uno de ellos:

N°	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
1	Oficio N° 007-2023-PCM-PNUD99502	Informe remitido al PNUD sobre el "Reporte Anual de avances y logros del ejercicio 2022 del Proyecto PNUD 0099502"
2	Memorando N° D000130-2023-PCM-SGSD	Informe sobre los resultados de los indicadores establecidos en la "Matriz de Vinculación de Planes Estratégicos y Políticas del Sector PCM con la Política General de Gobierno (PGG) 2021-2026"
3	Nota de Elevación N° D000109-2023-PCM-SGSD	Informe de la Secretaría de gestión Social y Diálogo, dando a conocer al Vice Ministro de Gobernanza Territorial sobre la ampliación de vigencia del Grupo de Trabajo de naturaleza temporal denominado "Espacio de Diálogo para el Desarrollo de la provincia de Cotabambas y distrito de Progreso de la provincia de Grau del departamento de Apurímac"
4	Informe N° D000003-2023-PCM-PNUD99502	Informe sobre los avances en la formulación de la Política Nacional de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales de acuerdo a lo establecido en la Guía de Políticas Nacionales del CEPLAN.
5	Nota de Elevación N° D000165-2023-PCM-SGSD	Informe de sustento al Vice Ministro de Gobernanza Territorial sobre la solicitud de demanda adicional de recursos presupuestales 2023 a cargo de a SGSD

Entre los logros al primer semestre 2023, reportados por la SGSD en relación con las actividades programadas en el marco del Proyecto PNUD "Gestión Social y Diálogo Multiactor" por los 2 Productos del Proyecto y las 6 actividades programadas, se destacan:

➤ **En materia de prevención de la conflictividad social**

Presentación de instrumentos de gestión para la articulación con información referida a la elaboración y atención de alerta temprana:

- 543 reportes de conflictividad, 3 reportes diarios (7am, 1pm y 6pm) al despacho del Vice Ministerio de Gobernanza Territorial para un adecuado monitoreo y seguimiento de las alertas y riesgos de conflictividad social en los siguientes horarios:
- 6 mapas de Conflictividad Social de monitoreo de movilizaciones/manifestaciones políticas y sociales.

➤ **En materia de fortalecimiento de capacidades.**

Fortalecimiento de capacidades dirigido a funcionarios de las instituciones de los tres niveles de gobierno.

335 funcionarios del sector público fueron capacitados sobre gestión de conflictos sociales a través de la realización de 7 talleres.

- Alrededor de 150 funcionarios de los 25 Gobiernos Regionales y 17 sectores participaron del Taller denominado "Fortalecimiento del trabajo colaborativo entre actores estatales para la prevención y gestión de la conflictividad social", cuyo lema fue "El Diálogo es el camino" con una duración de dos días y dieciséis (16) horas de capacitación.
- 18 alumnos de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, recibió capacitación en el tema de "Gestión del diálogo para la gobernabilidad", que comprendió el trabajo que efectúa la SGSD en temas relacionados a la prevención y gestión de conflictos sociales.
- 14 servidores de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo capacitados en el uso de la Plataforma Digital de Gestión de Conflictos.
- 10 funcionarios del Gobierno Regional de Lima participaron en el fortalecimiento de las capacidades con relación a la prevención y gestión de conflictos sociales.

- 10 funcionarios de la Municipalidad Provincial del Callao fueron capacitados sobre prevención y gestión de los conflictos sociales.
- 54 personas pertenecientes a Organismos no Gubernamentales, líderes sociales, Defensoría del Pueblo y cooperación internacional se capacitó en *“Lineamientos para la participación significativa de la mujer en procesos de diálogo”*, para la atención de conflictos sociales se desarrollaron los antecedentes normativos, evaluación de la situación actual de la participación de la mujer en espacios públicos y procesos de diálogo entre otros temas de interés.
- 79 personas de sociedad civil estado y empresa (28 mujeres y 51 hombres), recibieron información sobre la importancia de los Comités en la prevención de conflictos sociales para la gestión de la conflictividad en territorio, así mismo se brindó información sobre los lineamientos en materia de gestión intergubernamental y participación significativa de la mujer en proceso de diálogo

➤ **En materia de Difusión del enfoque de gestión social y diálogo y fortalecimiento de la sociedad civil y el sector privado**

Se logró editar y publicar tres ediciones del reporte Willaqniki:

- <https://www.gob.pe/institucion/pcm/informes-publicaciones/4381756-willaqniki-dialogo-continuo-para-soluciones-consensuadas-y-busqueda-del-desarrollo-territorial>
- <https://www.gob.pe/institucion/pcm/informes-publicaciones/3914132-willaqniki-promoviendo-el-dialogo-por-la-paz-y-la-gobernabilidad>
- <https://www.gob.pe/institucion/pcm/informes-publicaciones/3914132-willaqniki-promoviendo-el-dialogo-por-la-paz-y-la-gobernabilidad>

Se publicaron **6 informes relacionados con la gestión de la conflictividad social** por parte de la SGSD:

- <https://www.gob.pe/institucion/pcm/informes-publicaciones/3847816-reporte-de-conflictos-sociales-diciembre-2022>
- <https://www.gob.pe/institucion/pcm/informes-publicaciones/3962552-reporte-de-conflictos-sociales-enero-2023>
- <https://www.gob.pe/institucion/pcm/informes-publicaciones/4010085-reporte-de-conflictos-sociales-febrero-2023>
- <https://www.gob.pe/institucion/pcm/informes-publicaciones/4149671-reporte-de-conflictos-sociales-marzo-2023>
- <https://www.gob.pe/institucion/pcm/informes-publicaciones/4241818-reporte-de-conflictos-sociales-abril-2023>
- <https://www.gob.pe/institucion/pcm/informes-publicaciones/4330163-reporte-de-conflictos-sociales-mayo-2023>

Se logró difundir **infografías, diseños y vídeos para 240 publicaciones** en redes sociales, en el marco de la prevención y gestión de conflictos sociales a nivel nacional.

➤ **En materia del “Diseño e implementación de los instrumentos de la Política Nacional de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales”**

Se logró **definir la “Hoja de Ruta”** para el diseño y formulación **de la Política Nacional de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales**.

Se logró identificar a funcionarios y directivos públicos vinculados a la gestión de la prevención y resolución de conflictos, documentado a través de primer producto de la consultoría para el diseño de la Política Pública.

Se logró realizar un mapeo de actores públicos, privados y de sociedad civil a participar en la política, documentado a través de primer producto de la consultoría para el diseño de la Política Pública.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la SGSD ha ejecutado **S/ 809,948** lo que representa **el 98% de la programación semestral** y un avance del **72% respecto de la programación anual (S/ 1,131,945)**.

N° FICHA	13		
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	Secretaría de Gestión Social y Diálogo - SGSD (Subsecretaría de Gestión del Diálogo)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Implementación de estrategias para la gestión de conflictos sociales.		
UNIDAD DE MEDIDA	Informe		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	14	14	100%
FINANCIERA (S/)	1,132,738	1,026,892	91%

Durante el primer semestre del 2023, la Sub Secretaría de Gestión del Diálogo (SsGD) de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, reporta haber alcanzado el **100% en la ejecución de su meta física programada**, con la elaboración de 14 informes, distribuido como sigue en función a sus tareas: 1) Diagnósticos por casos de los conflictos sociales activos en zonas de intervención (**7 informes**), 2) Estrategias, lineamientos y protocolos para la gestión y solución de conflictos sociales (**1 informe**), y 3) Seguimiento y abordaje de los conflictos sociales (**6 informes**). A continuación, se describe cada uno de los informes:

N°	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
1	Informe N° 000009-2023-SSGD	Da cuenta del diagnóstico y atención de 124 escenarios de conflictividad, 47.6% (59) son casos en el SISGESCOM y 52.4 % (65) están vinculados a controversias en las zonas de Intervención de las Unidades Territoriales: Norte, Sur Este, Sur Oeste, Amazonia, Centro Nacionales (Lima, Callao, Ica) durante el mes de enero.
2	Informe N° 000010-2023-SSGD	Informa sobre el seguimiento y registro de 187 casos activos en algún nivel de conflictividad social a nivel nacional, 44% de casos se encuentra en post conflicto, 37% en etapa de conflicto y 19% en etapa de pre -conflicto, durante el mes de enero.
3	Informe N° 000029-2023-SSGD	Da cuenta del diagnóstico y atención de 135 escenarios de conflictividad, 43% (58) son casos en el SISGESCOM y 57 % (77) están vinculados a controversias en las zonas de Intervención de las Unidades Territoriales: Norte, Sur Este, Sur Oeste, Amazonia, Centro Nacionales (Lima, Callao, Ica) durante el mes de febrero.
4	Informe N° 000030-2023-SSGD	Informa sobre el seguimiento y registro de 175 casos activos en algún nivel de conflictividad social a nivel nacional, 46% de casos se encuentra en post conflicto, 36% en etapa de conflicto y 18% en etapa de pre -conflicto, durante el mes de febrero.
5	Informe N° 000040-2023-SSGD	Da cuenta del diagnóstico y atención de 121 escenarios de conflictividad, 51% (62) son casos en el SISGESCOM y 49% (59) están vinculados a controversias en las zonas de Intervención de las Unidades Territoriales: Norte, Sur Este, Sur Oeste, Amazonia, Centro Nacionales (Lima, Callao, Ica) durante el mes de marzo.
6	Informe N° 000041-2023-SSGD	Informa sobre el seguimiento y registro de 172 casos activos en algún nivel de conflictividad social a nivel nacional, 45% de casos se encuentra en post conflicto, 37% en etapa de conflicto y 18% en etapa de pre -conflicto, durante el mes de marzo.
7	Informe N° 000054-2023-SSGD	Da cuenta del diagnóstico y atención de 126 escenarios de conflictividad, 50% (63) son casos en el SISGESCOM y 50% (63) están vinculados a controversias en las zonas de Intervención de las Unidades Territoriales: Norte, Sur Este, Sur Oeste, Amazonia, Centro Nacionales (Lima, Callao, Ica) durante el mes de abril.

N°	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
8	Informe N° 000055-2023-PCM-SSGD	Da cuenta del diagnóstico de casos en zonas de Intervención correspondiente a las Unidades Territoriales: Norte, Sur Este, Sur Oeste, Amazonia, Centro Nacionales (Lima, Callao, Ica) durante el mes de abril.
9	Informe N° 000085-2023-SSGD	Da cuenta del diagnóstico y atención de 149 escenarios de conflictividad, 54% (81) son casos en el SISGESCOM y 46% (68) no presentan código y están vinculados a la crisis política generada desde el 07 de diciembre de 2022, así como las atenciones ante la emergencia por precipitaciones, entre otros, durante el mes de mayo
10	Informe N° 000086-2023-SSGD	Informa sobre el seguimiento y registro de 112 casos activos en algún nivel de conflictividad social a nivel nacional, 46% de casos se encuentra en post conflicto, 52% en etapa de conflicto y 18% en etapa de pre -conflicto 13% durante el mes de marzo.
11	Informe N° 000107-2023-SSGD	Da cuenta del diagnóstico y atención de 143 escenarios de conflictividad, 55% (79) son casos en el SISGESCOM y 45% (64) no presentan código y están vinculados a controversias en las zonas de Intervención de las Unidades Territoriales: Norte, Sur Este, Sur Oeste, Amazonia, Centro Nacionales (Lima, Callao, Ica) durante el mes de junio.
12	Informe N° 000109-2023-SSGD	Informa sobre el seguimiento y atención de 143 casos activos en algún nivel de conflictividad social a nivel nacional , 43% (61) casos se encuentra en post conflicto, 40% (57) en etapa de pre-conflicto y 17% (24) en etapa de conflicto, durante el mes de junio.
13	Informe N° 000108-2023-SSGD	Da cuenta sobre la formulación de estrategias, lineamientos y protocolos para la gestión y solución de conflictos sociales durante el primer semestre del año.
14	Informe N° 000110-2023-SSGD	Da cuenta de un promedio de atención de 167 escenarios de conflictividad al mes , durante el primer semestre del año, entre casos registrados con código en el SISGESCOM y los casos que se presentaron para la atención puntual de la demanda.

Asimismo, se destaca que al cierre del primer semestre 2023:

- a. **Se logró gestionar en promedio un total de 167 casos de conflictividad social al mes**, se ha emitido 176 alertas, 80 alertas de riesgo alto, 86 de riesgo medio, 10 de riesgo bajo y efectuado el seguimiento de más de 5,871 compromisos asumidos en los espacios de diálogo.
- b. **Se logró gestionar** conjuntamente con los sectores ministeriales, el sector privado, las autoridades locales y los Gobiernos Regionales **1,048 reuniones asociadas a acciones preparatorias, de articulación y de espacios de diálogo multiactor**, con el propósito de diseñar, implementar y evaluar las estrategias para la prevención y gestión de conflictos sociales.
- c. **Se logró instalar catorce 14 espacios de Diálogo por la Paz y la Gobernabilidad** en los departamentos de Huancavelica el 10.02.23, Pasco el 09.02.23, Huánuco el 17.01.23, Junín el 23.01.23, Loreto el 20.12.22, San Martín el 02.06.23, Ucayali el 29.12.22, Amazonas el 31.01.23, Ica el 09.02.23, Lambayeque el 24.02.23, La Libertad el 24.03.23, Moquegua el 11.03.23 y Lima y Callao el 25.04.23 con el propósito de canalizar las demandas de la población durante la crisis política (enero y marzo). Dichos espacios comprendieron reuniones de trabajo multisectoriales e intergubernamentales con participación de la sociedad civil y empresa privada de cada región, instalando el proceso de fortalecimiento de la gobernabilidad y búsqueda de la paz social en distintas regiones.
- d. Se ha logrado sostener acuerdos y consensos relacionados a la gobernabilidad y el desarrollo territorial, entre los principales casos gestionados, destacan:
 - o **Sur:** Se **logró desarrollar una estrategia de intervención articulada en Puno** para la entrega de servicios y programas, lo que permitió en junio llevar a cabo la campaña cívica

multisectorial en los distritos de Cabanillas y Macusani, provincias de San Román y Carabaya, respectivamente, **esto hizo posible 4 mil atenciones**, aproximadamente. Asimismo, se ha programado la reanudación de los espacios de diálogo sobre temas mineros y ambientales.

o **Suroeste:** En la región de Moquegua se logró consolidar el trabajo del **Comité de Monitoreo de Quellaveco que, impulsa el desarrollo regional y seguimiento a los proyectos de inversión priorizados** por el pleno del Comité. Los resultados del trabajo de seguimiento de los acuerdos son socializados desde las diferentes plataformas con la que cuenta el Comité: página web y redes sociales, en ellas la población podrá acceder a las actas de las reuniones y los informes de los monitoreos ambientales participativos.

o **Corredor Vial Sur:** Se logró poner en marcha una estrategia de acción articulada que permite un tratamiento especial al cumplimiento de compromisos en las mesas de diálogo con las comunidades y líderes políticos locales.

o **Amazonía:** Se promueve el Plan de cierre de brechas en las comunidades del ámbito petrolero de la región Loreto. Desde el año 2023 hasta el 2049 se transferirá a través de un fideicomiso la suma total de S/ 200 millones anualmente. El distrito de Puinahua en Loreto contará con un fondo social de desarrollo del 2.5% de la producción del Lote 95 operada por PetroTal. El fondo permitirá canalizar proyectos para el mejoramiento de los servicios, así como apoyo a los jóvenes, emprendimientos productivos y expedientes técnicos para la inversión pública.

o **Selva Central:** En mayo se creó la Comisión Multisectorial encargada de proponer y fiscalizar la implementación de medidas y acciones estratégicas para el desarrollo sostenible e integral de los pueblos indígenas u originarios de la Selva Central con bases en los departamentos de Junín, Pasco, Huánuco, Cusco y Ayacucho.

o **Norte:** A través de la articulación con los Sectores se ha dado soporte técnico a las autoridades regionales y locales del norte del país para dar atención a la emergencia por las precipitaciones y el dengue.

e. Se efectuó el **seguimiento de la participación de las mujeres en procesos de diálogo**. En promedio, la participación de la mujer es de 30% frente al 70% de los varones en los diferentes espacios de diálogo de todo el territorio nacional; es decir la mitad, esto requiere impulsar mayores acciones para la promoción de la participación de las mujeres en la toma de decisiones, tanto en el lado del Estado como en la sociedad civil y empresa, en el marco de los **“Lineamientos para la Participación Significativa de la Mujer en Espacios de Diálogo para la Solución de Conflictos Sociales”** y en atención a las políticas de inclusión y Participación de la Mujer en Espacios Públicos, por los que el Estado peruano está comprometido en un marco jurídico internacional y nacional vigente.

f. Se realizó junto al PNUD un taller denominado “Fortalecimiento del trabajo colaborativo entre actores estatales para la prevención y gestión de la conflictividad social” dirigido a los Sectores y Gobiernos Regionales del país los días 06 y 07 de julio en la ciudad de Lima.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la SSGD ha ejecutado **S/ 1,026,892** lo que representa **el 91% de la programación financiera semestral** y un avance de **48% respecto de la programación anual (S/ 2,124,408)**.

OEI N° 03: FORTALECER EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL PAÍS

N° FICHA	14		
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	Secretaría de Descentralización - SD (Subsecretaría de Promoción del Desarrollo Territorial)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Fortalecimiento de la descentralización para el desarrollo territorial del país.		
UNIDAD DE MEDIDA	Informe		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	2	2	100%
FINANCIERA (S/)	308,440	270,077	88%

Durante el primer semestre de 2023 la Subsecretaría de Promoción del Desarrollo Territorial (SsPDT) de la Secretaría de Descentralización, reporta haber alcanzado el **100% en la ejecución de las metas físicas programadas**, con la emisión de **2 informes** referidos al fortalecimiento de la descentralización para el desarrollo territorial del país, distribuido como sigue en función a sus tareas: 1) identificación y diseño de instrumentos y mecanismos que faciliten la articulación de intervenciones públicas (**1 informe**) y 2) seguimiento y evaluación a la implementación de las Agencias Regionales de Desarrollo(ARDs) (**1 informes**) según el siguiente detalle:

N°	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
1	Informe N° D000005-2023-PCM-SSPDT	Modelo Base Servicio de Cuidado diurno para niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo y de desprotección familiar.
2	Informe N° D000001-2023-PCM-SSPDT-ABA	Informe sobre las Agencias Regionales de Desarrollo, que corresponde a la presentación de los resultados del seguimiento trimestral de las ARD y tiene como objetivo registrar el avance en su implementación.

Asimismo, entre los logros reportados por la SsPDT se realizaron **6 informes** correspondientes a estudios para la implementación de intervenciones que tengan como fin el desarrollo territorial, así como en relación a la distribución de recursos en el marco del proceso de descentralización fiscal y seguimiento y evaluación de los compromisos asumidos en los espacios e instancias de articulación intergubernamental:

N°	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
1	Informe N° D0000005-2023-PCM- SSPDT-MCZ	Informa sobre el estado situacional de la elaboración de la Política Nacional Multisectorial de Descentralización – PNMD. Está asociado a la Tarea 3.
2	Informe N° D000005-PCM-SSPDT-MRR	Informa sobre los avances del cumplimiento de los compromisos asumidos por los sectores en los espacios de coordinación intergubernamental. Está asociado a la Tarea 5.
3	Informe N°D000006-2023-PCM-SSPDT-PP	Informa sobre el Proceso de construcción de la Agenda Territorial del VRAEM y está asociado a la Tarea 3.
4	ProveídoN°D000001-2023-PCM- SSPDT-MCZ	Informa sobre la presentación de la Primera Versión de Informe Anual del Proceso de Descentralización Año 2022-Balance del periodo 2002- 2022. Está asociado a la Tarea 3.
5	Informe N°D000009-2023-PCM- SSPDT	Informa sobre los Avances del cumplimiento de los compromisos asumidos por los sectores y gobiernos regionales en los GORE EJECUTIVOS. Está asociado a la Tarea 5.
6	66 Informes sobre distribución de recursos determinados	Se informa sobre la sustentación y la distribución de recursos determinados (canon, sobre canon, regalías, rentas de aduana, FOCAM y FONCOMUN, entre otros) a los Gobiernos Regionales y Locales y Universidades, que se elaboran sobre la base de los índices proporcionados por el MEF y tienen una periodicidad mensual. Está asociado a la Tarea 4.

Con relación a la ejecución presupuestal, la SsPDT ha ejecutado **S/ 270,077** lo que **representa el 88% de la programación financiera semestral** y un avance del **44% respecto de la programación financiera anual (S/ 612,145)**. No se logró ejecutar el 100% de la programación financiera para el semestre, en la medida en que no se realizaron todos los viajes relacionados a la asistencia técnica, coordinación, elaboración de Agendas Territoriales, entre otros), que se tenían programados, asimismo, se tuvo participación virtual en algunos de ellos.

N° FICHA	15		
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	Secretaría de Descentralización – SD (Despacho)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Dirección, gestión y supervisión de acciones técnicas y propuestas normativas para fortalecer la descentralización, el desarrollo territorial y la integración regional y local.		
UNIDAD DE MEDIDA	Informe		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	3	3	100%
FINANCIERA (S/)	4,502,837	645,483	14%

Durante el primer semestre del 2023, la Secretaría de Descentralización reporta haber alcanzado el **100% de las metas físicas programadas** con la emisión de **3 informes** relacionados a la Dirección, gestión y supervisión de acciones técnicas y propuestas normativas para fortalecer la descentralización, el desarrollo territorial y la integración regional y local.

N°	INFORME	ASUNTO
1	Informe N° 000010-2023- PCM-SD-EDT	Informe de supervisión, seguimiento y evaluación de las propuestas técnicas y normativas en materia de desarrollo territorial, descentralización e integración regional y local correspondiente al primer bimestre del año 2023.
2	Informe N° D0000004-2022- PCM-SD-EDT	Informe de supervisión, seguimiento y evaluación de las propuestas técnicas y normativas en materia de desarrollo territorial, descentralización e integración regional y local correspondiente al segundo bimestre del año 2023.
3	Informe N° D000018-2023- PCM-SD-EDT	Informe de supervisión, seguimiento y evaluación de las propuestas técnicas y normativas en materia de desarrollo territorial, descentralización e integración regional y local correspondiente al tercer bimestre del año 2023.

Los referidos informes comprenden información sobre los siguientes aspectos: **(07 disposiciones normativas), (01 propuesta de un proyecto de ley), (02 Decretos Supremos) y (06 Resoluciones Ministeriales)**. Asimismo, se ha efectuado el seguimiento a **(09 normas que establecen la conformación de Mesas de Desarrollo y/o grupos de trabajo para la construcción de Agendas Territoriales)**. Igualmente, comprenden la evaluación de las actividades relacionadas al apoyo brindado por la Cooperación Técnica Internacional y la supervisión y monitoreo permanente a los informes de seguimiento de las actividades de las Subsecretarías que integran la Secretaría de Descentralización.

Con relación a la ejecución presupuestal, la SD, ha ejecutado **S/ 645,483** lo que representa el **14% de la programación financiera semestral** y un avance del **13% de la programación anual (S/ 4 940 141)**. No se logró ejecutar el 100% de lo programación presupuestal semestral debido a que los recursos PNUD no fueron solicitados, a razón del cambio en la

administración de la SD. Se espera que en el segundo semestre se ejecute todo lo programado.

N° FICHA	16		
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	Secretaría de Descentralización - SD (Subsecretaría de Fortalecimiento de la Gestión Descentralizada)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Fortalecimiento de las capacidades de gestión descentralizada a nivel regional y local para contribuir al mejor desempeño del Estado en sus tres niveles de gobierno, en particular, a un mejor ejercicio de sus competencias, funciones, facultades y recursos.		
UNIDAD DE MEDIDA	Asistencia técnica		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	1,845	2,364	128%
FINANCIERA (S/)	531,556	585,720	110%

Durante el primer semestre del 2023, la Subsecretaría de Fortalecimiento de la Descentralización (SsFD) de la Secretaría de Descentralización, reporta haber alcanzado el **128% en la ejecución de las metas físicas programadas**, con la realización de **2,364 asistencias técnicas** concentrando su actividad en el fortalecimiento de capacidades a gobiernos regionales y locales.

Las asistencias técnicas se han brindado bajo 3 modalidades: i) de manera presencial o en tiempo real (física o virtual), ii) de manera virtual a través de MAD (atención diferida con plazos determinados), con respuestas elaboradas y se notifica de manera virtual, y iii) la atención de solicitudes escritas (ingresados por el Sistema de Gestión Documental), donde se orienta a las entidades en temas de gestión descentralizada, inversiones y mancomunidades, estableciendo coordinaciones y articulación con los sectores en caso sea necesario.

Asimismo, entre otros logros reportados por la SsFGD relacionadas a la AO, se destacan los siguientes:

- **Fortalecimiento de la asociatividad territorial: Mancomunidades Regionales y Municipales**

Se logró 33 Asientos Registrales de Mancomunidades Municipales y 5 Asientos Registrales de Mancomunidades Regionales.

- **Relanzamiento del Plan de Desarrollo de Capacidades Institucionales para la Gestión Descentralizada**

La Subsecretaría de Fortalecimiento de la Gestión Descentralizada (SsFGD) elaboró la propuesta del “**Plan de Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para la Gestión Descentralizada 2023-2027**”; que constituye una nueva herramienta de gestión para fortalecer capacidades institucionales de los ministerios con competencias compartidas, los gobiernos regionales y las municipalidades. Actualmente, se encuentra en revisión y actualización del diagnóstico de la situación actual de los Gobiernos Regionales y Locales, considerando los aportes y sugerencias de los actores involucrados se tendrá una versión final para aprobación y publicación.

- **Acciones de inversión descentralizada**

Plan de Cierre de Brechas (PCB): se desarrolló el “**Taller de capacitación para la gestión de recursos del fideicomiso del PCB**”, donde se brindó alcances sobre el funcionamiento que se

dará en el Fideicomiso, la operatividad, la incorporación de las inversiones y los temas relacionados a contrataciones. Se contó con expositores del Banco de la Nación, MEF, Contraloría y OSCE, bajo la coordinación de la Secretaría de Descentralización. Asimismo, participaron 15 alcaldes y 150 funcionarios de las 25 Municipalidades que forman parte del Plan de Cierre de Brechas: Alto Nanay, Mazán, Napo, Torres Causana, Jeberos, Lagunas, Nauta, Parinari, Tigre, Trompeteros, Urarinas, Requena, Alto Tapiche, Capelo, Emilio San Martín, Maquia, Puinahua, Soplin, Tapiche, Barranca, Cahuapanas, Manseriche, Morona, Pastaza y Andoas.

Mesa Técnica para el Desarrollo de la Provincia de Condorcanqui del departamento de Amazonas: se instaló el grupo de trabajo, asimismo, se revisaron los pedidos de demanda inicial que se está impulsando, los cuales derivaron en 30 compromisos, sobre los cuales se viene haciendo seguimiento y se tiene programada una reunión de evaluación de avances y presentación de la metodología para el mes de julio.

Grupo de Trabajo “Mesa Técnica para el Desarrollo de las Municipalidades Distritales del país”: se realizó la instalación de la Mesa Técnica en el Centro de Convenciones de Lima. El objetivo de este Grupo de Trabajo es contribuir a la solución de la problemática económica, energética, agraria, educativa, sanitaria y social de las Municipalidades distritales del país, a través del diseño y acompañamiento en la ejecución de la estrategia de intervención territorial.

Grupo de Trabajo 5 Plan de Desarrollo del “Espacio de diálogo para el desarrollo de la provincia de Cotabambas y distrito de Progreso de la provincia de Grau del departamento de Apurímac”: La cartera de inversiones consta de 279 proyectos del Plan Original, tienen un costo actualizado de S/ 3,123 millones, con un avance en términos financieros del 40%. Como resultado de la asistencia técnica, seguimiento y monitoreo, se ha logrado que 13 proyectos cuenten con opinión favorable de los sectores de vivienda y agricultura y se encuentren listos para ser financiados.

Mesa de Trabajo para el Desarrollo del distrito de Mara (Cotabambas - Apurímac): alcaldes y dirigentes sociales priorizaron una agenda de inversiones preliminar de 05 inversiones, por un costo de S/ 20,731,591, de los cuales se tiene como resultado 03 proyectos de agua y saneamiento aptos para su financiamiento por un costo de S/ 9,494,158. Asimismo, como resultado de las gestiones y reuniones con el MVCS se ha logrado la incorporación en la lista priorizada del sector de 03 proyectos para su financiamiento en el presente año fiscal.

Asociación de las municipalidades del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (AMUVRAE): La SD propuso la unión de todo el espacio de VRAEM y para ello organizó reuniones para la construcción de una agenda conjunta, en esa línea se crea el Grupo de Trabajo denominado “Mesa Técnica para el Desarrollo Territorial Descentralizado de los valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro - VRAEM” dependiente de la PCM. También se ha organizado un Consejo de Ministros Descentralizado en el VRAEM. La SD viene orientando a los gobiernos locales de AMUVRAE y articulando reuniones de asistencia técnica con cada uno de los sectores involucrados.

Mesa Llallimayo – Puno. Seguimiento de 03 proyectos, los cuales se encuentran aptos por un valor de S/ 309 millones en los sectores de agricultura y vivienda en los distritos de Umachiri y Llalli, respectivamente.

Mesa de Trabajo para el Desarrollo del distrito de Livitaca (Chumbivilcas – Cusco): Coordinación y asistencia técnica a 24 proyectos de inversión: en los sectores de vivienda

(10), agricultura (07), transportes (03), trabaja Perú (03) y educación (01). Como resultado de la asistencia técnica y acompañamiento brindado por la SsFGD a los sectores involucrados y al gobierno local se tiene 02 proyectos aptos por un valor de S/ 15 millones, los cuales superaron la evaluación sectorial y cuentan con la opinión favorable.

- **Eventos Descentralizados**

Se desarrolló el **Curso-Taller: “Consolidando el buen gobierno durante el primer año de gestión municipal 2023-2026”** y contó con la participación de los gobiernos locales de los departamentos: La Libertad, Arequipa, San Martín, Ica y Junín, así como se detalla a continuación:

SEDE	FECHA DE TALLER	N° GOB. LOCAL	GOB. LOCAL ASISTENTES	TOTAL PARTICIPANTES DEL GOB. LOCAL	TOTAL ASISTENTES INCLUYENDO A SECTORES Y GOREs
La Libertad	15 y 16 jun	84	24	42	105
Arequipa	15 y 16 jun	109	42	113	198
San Martín	15 y 16 jun	78	24	63	145
Ica	22 y 23 jun	43	28	83	160
Junín	22 y 23 jun	124	51	81	138
Total		438	169	382	746

También se contó con la presencia de los Ministerios y entidades adscritas: MINEDU, MINAM, MEF, MINSA, MIDAGRI, MIDIS, MTPE, MINCETUR, MINEM, MIMP, PRODUCE, MTC, MVCS MINJUSDH, MININTER, SERVIR, OSCE, INEI y CONTRALORIA.

- Se brindó 296 asistencias técnicas a través de la Plataforma Digital Única del Estado Peruano: Gob.pe.
- Atención a las municipalidades desde la Plataforma “Municipio al día”; así como la emisión del "Boletín Municipio al día" de periodicidad quincenal, que incluye una explicación de normas emitidas vinculadas a la gestión municipal, acompañadas de la información de las obligaciones municipales próximas a vencer, a ello se suma la actualización de la sección “Noticias”, que incluyen aspectos importantes para los gobiernos locales.

Con relación a la ejecución presupuestal, la SsFGD, ha ejecutado **S/ 585,720**, lo que representa el **110% de la programación financiera semestral** y un avance del **53% respecto de la programación anual (S/ 1 098,693)**. Se ejecutó por encima de lo programado financieramente debido a que en el primer semestre se realizaron viajes de acompañamiento a los eventos de la SD.

N° FICHA	17		
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	Secretaría de Descentralización - SD (Subsecretaría de Articulación Regional y Local)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Promoción, coordinación e implementación de instrumentos, procesos y mecanismos para la institucionalización de espacios de articulación intergubernamental multinivel.		
UNIDAD DE MEDIDA	Eventos		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	14	13	93%
FINANCIERA (S/)	818,094	677,058	83%

La Subsecretaría de Articulación Regional y Local (SsARL) de la Secretaría de Descentralización, reportó haber alcanzado el **93%** en la ejecución de las **metas físicas programadas**, con el desarrollo de **13 eventos** (espacios e instancias de articulación intergubernamental). Así como se detalla a continuación:

MES	DESCRIPCIÓN
ENERO	1. Reunión de Trabajo con Alcaldes de Huánuco (25.01.23).
FEBRERO	2. Reunión con alcaldes de Junín y Huancavelica (10/02).
MARZO	Debido a la emergencia por fuertes lluvias, no se realizaron espacios de articulación intergubernamental
ABRIL	Reuniones de Trabajo virtuales en el marco del DU 009-2023, según el sgte. detalle: 3. Piura, Tumbes (17.04.23) 4. La Libertad, Lambayeque (18.04.23) 5. Lima (18.04.23) 6. Amazonas, Cajamarca (19.04.23) 7. Ancash (19.04.23) 8. Ayacucho, Huancavelica (20.04.23) 9. Otros departamentos (20.04.23)
MAYO	10. Consejo de Estado Regional con Gobiernos Regionales (4 y 5.05.23)
JUNIO	11. Reunión con alcaldes de frontera, en cuyo marco se realizó la elección de representantes ante el CONADIF (06.06.2023) 12. Reunión Ejecutiva con la Municipalidad Distrital de Machu Picchu (09.06.23). 13. Reunión Ejecutiva "Trabajo articulado ante el Fenómeno de El Niño" (27.06.23).

Los espacios de articulación son importantes porque sirven de plataformas de coordinación para hacer frente a múltiples problemas públicos regionales y locales, más aún en un contexto de problemática social, económico y político. Estos espacios tienen el objetivo de canalizar, facilitar y destrabar la inversión pública en el país, además de que permite definir, alinear e implementar políticas públicas en los territorios.

Asimismo, frente a la emergencia por fuertes lluvias se priorizó la realización de espacios de articulación con municipalidades afectadas, donde se brindó asistencia técnica en coordinación con la Unidad Funcional de Ordenamiento Territorial y Gestión de Riesgos de Desastres del Viceministerio de Gobernanza Territorial de manera virtual, agrupando a las municipalidades de Piura y Tumbes (17.04.23), La Libertad, Lambayeque y Lima (18.04.23), Amazonas, Cajamarca y Ancash (19.04.23), Ayacucho, Huancavelica y otros departamentos (20.04.23).

Por otro lado, entre los logros reportados por la SsARL en el marco de esta AO, se destacan los siguientes:

Transferencias de Competencias Sectoriales

- Se aprobó la Directiva N° 001-2023-PCM-SD (RSD N° 003-2023-PCM/SD, 26.01.23) para la Formulación de los Planes Anuales de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales, que permite un abordaje más integral de la dimensión administrativa de la descentralización.
- Se brindó asistencia técnica a los ministerios sobre la elaboración y aprobación de los PAT. Esto permitió que al 30.06.23, 16 ministerios con competencias compartidas aprueben y remitan a la SD sus PAT, según el siguiente detalle:

N°	SECTOR	RESOLUCIÓN MINISTERIAL	PUBLICACIÓN EN EL PERUANO
1	Ministerio de Salud – MINSA	RM N° 206-2023-MINSA	25/02/2023
2	Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR	RM N° 066-2023-MINCETUR	26/02/2023
3	Presidencia del Consejo de Ministros – PCM	RM N° 053-2023-PCM	28/02/2023
4	Ministerio de la Producción – PRODUCE	RM N° 00087-2023-PRODUCE	28/02/2023
5	Ministerio de Defensa – MINDEF	RM N° 0172-2023-DE	28/02/2023
6	Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP	RM N° 104-2023-MIMP	01/03/2023
7	Ministerio de Energía y Minas – MINEM	RM N° 078-2023-MINEM/DM	01/03/2023
8	Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE	RM N° 112-2023-TR	01/03/2023
9	Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS	RM N° 090-2023-VIVIENDA	01/03/2023
10	Ministerio de Cultura – MINCUL	RM N° 000083-2023-MC	02/03/2023
11	Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC	RM N° 196-2023-MTC/01	02/03/2023
12	Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS	RM N° 055-2023-MIDIS	03/03/2023
13	Ministerio de Educación - MNEDU	RM N° 150-2023-MINEDU	10/03/2023
14	Ministerio del Ambiente - MINAM	RM N° 113-2023-MINAM	31/03/2023
15	Ministerio del Interior - MININTER	RM N° 0476-2023-IN	05/04/2023
16	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – MIDAGRI	RM N°199-2023-MIDAGRI	23/06/2023

Mesas Técnicas para el Desarrollo Territorial

- El desarrollo territorial demanda una intervención articulada de los tres niveles de gobierno en el territorio a partir de la identificación de temas prioritarios. Para contribuir al desarrollo de provincias y distritos se conforman Mesas Técnicas, cuyo objeto es coordinar, analizar y establecer propuestas de solución a la problemática territorial de la provincia o distrito. Es así que, en el primer semestre del 2023, concluyeron 4 mesas técnicas: MTD La Convención (31.03.23), MTD VRAEM (31.03.23), MTD Huaytará (31.03.23) y la MTD de las Municipalidades Distritales (07.06.23), para lo cual se realizaron reuniones, previo a su cierre. Al 30 de junio se cuenta con 5 mesas vigentes y 15 concluidas.
- Seguimiento a los compromisos asumidos con los sectores involucrados (mediante reuniones y coordinaciones) de las Mesas de Cotabambas, Llallimayo, Condorcanqui y Megantoni.
- Se gestionó la ampliación, vigencia y modificación de los subgrupos de trabajo de la Mesa de Loreto, actualmente, se están realizando las coordinaciones para iniciar el proceso de validación de la estrategia metodológica con el Gobierno Regional y la identificación de participantes de los subgrupos de trabajo, previo a la construcción de la agenda territorial.

Tabla: Estado situacional de las mesas técnicas al 30.06.2023

Estado situacional de la mesa técnica	N°	Nombre de la mesa técnica
Concluido	15	MTP de Grau, MTD Urarinas, MTP Andahuaylas, MTP Cangallo, MTD Caylloma, Financiamiento PCB, MTD Livitaca, MTD Mara, MTD Carabaya, MTP Víctor Fajardo, MTT Ayacucho Sur. MTP Huaytará, MTP La Convención, MTT Municipalidades Distritales del país, MTT VRAEM.

En proceso	5	MTP Condorcanqui, MTP Cotabambas, MTT Llamillayo, MTD Megantoni y MTT Loreto.
TOTAL GENERAL	20	

Agencias Regionales de Desarrollo (ARD)

- Durante el primer semestre del año 2023 se viene consolidando el trabajo que realizan las 15 Agencias Regionales de Desarrollo conformadas en los departamentos de Tumbes, Piura, La Libertad, San Martín, Cajamarca, Cusco, Apurímac, Ayacucho, Loreto, Huancavelica, Tacna, Huánuco, Ancash, Arequipa y Ucayali. En ese marco, se ha generado un trabajo articulado con los sectores para atender prioridades del territorio a nivel regional como a nivel local, respectivamente.
- Se viene realizando un trabajo articulado con los siguientes sectores y/o organismos adscritos:
 - Con CONCYTEC para fortalecer el proceso de investigación en las regiones.
 - Con MIDAGRI para fortalecer las capacidades, asociatividad y financiamiento de planes de negocio a través de AGROIDEAS.
 - Con PRODUCE para temas de fortalecimiento de capacidades y apalancamiento de recursos a través de PROCOMPITE.
 - Con MINCETUR a fin de alinear intervenciones territoriales evitando duplicidad del gasto.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la SsARL, ha ejecutado **S/ 677,058** lo que representa el **83% de la programación financiera semestral** y un avance del **43% respecto de la programación anual (S/ 1 568,279)**. Se ejecutó ligeramente por debajo de lo programado dado que, algunos viajes y eventos no se realizaron debido a la coyuntura política.

N° FICHA	18		
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	Secretaría de Demarcación y Organización Territorial – SDOT		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Conducción del proceso de demarcación, organización territorial y saneamiento de límites.		
UNIDAD DE MEDIDA	Instrumento		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	2	2	100%
FINANCIERA (S/)	1,395,336	1,374,528	99%

Durante el primer semestre de 2023, la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial (SDOT) reporta haber alcanzado el **100% de su meta física programada** con la emisión de **2 instrumentos**, el primero para el saneamiento de límites y la mejor organización del territorio y el segundo para temas relacionados con el ejercicio de la rectoría del Sistema Nacional de Demarcación. Así como se lista a continuación:

N°	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
1	Correo electrónico la SSIAT, informa a la SDOT.	Instrumento: Proyecto de Lineamientos para el Registro Nacional de Límites (RENLM); para elaboración de la exposición de motivos y proyecto de Resolución.
2	Nota de Elevación D00116-2023-PCM-SDOT	Instrumento: Propuesta de Lineamientos para el tratamiento de controversias territoriales y otros casos sobre demarcación territorial.

Asimismo, entre **otros logros reportados por la SDOT** alcanzados en el marco de esta Actividad Operativa, se destacan los siguientes:

Gestión Legal de la SDOT

Se elaboró cuatro **(04) anteproyectos** sobre los procesos de demarcación y organización territorial, tal como se detalla a continuación:

- Saneamiento del límite entre los departamentos de Huancavelica y Lima** en el tramo que comprende desde el triffinio entre los departamentos de Lima, Huancavelica e Ica, hasta la cumbre del cerro Huajanan. (Nota de Elevación N° D00071-2023-SDOT).
- Saneamiento del límite entre los departamentos de Cusco y Junín** en el tramo que comprende desde el punto de coordenada UTM 634 819 m E y 8 645 112 m N hasta el triffinio entre los departamentos de Cusco, Junín y Ucayali. (Nota de Elevación N° D00072-2023-SDOT).
- Saneamiento de (4) tramos del límite entre los departamentos de Ancash y La Libertad.** (Nota de Elevación N° D00073-2023-SDOT).
- Saneamiento del límite entre los departamentos de Lambayeque y La Libertad**, en el tramo que comprende desde la cumbre Sur del cerro Chérrepe de cota 215 hasta el triffinio entre los departamentos de Lambayeque, La Libertad y Cajamarca. (Nota de Elevación N° D00074-2023-SDOT).

Gestión de Información y análisis territorial

Esta Tarea se encuentra a cargo de la Subsecretaría de Información y Análisis Territorial (SsiAT) en junio se emitieron 3 reportes de actualización de las anotaciones y/o reportes estadísticos, como sigue:

N°	REPORTES	ENLACE
1	Conociendo nuestro territorio Perú	https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoia2A5MTVINWItOWJhMiQ0YjZiLWJhYmMtODZiMGY0OTI4OGU1liwidCI6IjM0YjQ4ZTRlTi1MTktNDA2MC1hMDIiLTViMDVhOTAxYTRkNyJ9
2	EDZ y SOT	https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoia2A5MTVINWItOWJhMiQ0YjZiLWJhYmMtODZiMGY0OTI4OGU1liwidCI6IjM0YjQ4ZTRlTi1MTktNDA2MC1hMDIiLTViMDVhOTAxYTRkNyJ9&pageName=ReportSection0fcb7318980b0a41ec7a
3	Linaje de Circunscripciones.	https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoia2A5MTVINWItOWJhMiQ0YjZiLWJhYmMtODZiMGY0OTI4OGU1liwidCI6IjM0YjQ4ZTRlTi1MTktNDA2MC1hMDIiLTViMDVhOTAxYTRkNyJ9
4	Encuestas de resultado del 1er Taller Nacional de Demarcación y Organización Territorial.	https://forms.gle/JnVhAC1EUpxiVn6m

Asistencia técnica en temas de demarcación y organización territorial

Dirigido hacia las Unidades Técnicas de Demarcación y Organización Territorial de los Gobiernos Regionales. En ese marco se participó de las siguientes comisiones de servicio presencial hacia el interior del país de acuerdo al siguiente detalle:

PERIODO	GOBIERNO REGIONAL	Tema de Asistencia técnica
FEBRERO	JUNIN	Asistencia Técnica
	LAMBAYEQUE	Asistencia Técnica
MARZO	CUSCO	Asistencia Técnica
	HUANCAVELICA	Asistencia Técnica
	HUANUCO	Asistencia Técnica
	LA LIBERTAD	Asistencia Técnica
	MADRE DE DIOS	Asistencia Técnica
ABRIL	LA LIBERTAD	Asistencia Técnica
MAYO	AMAZONAS	Asistencia Técnica
	AYACUCHO	Asistencia Técnica
	TUMBES - PIURA	Asistencia Técnica
	UCAYALI	Asistencia Técnica
JUNIO	APURIMAC	Asistencia Técnica
	AYACUCHO	Asistencia Técnica
	CAJAMARCA	Asistencia Técnica
	HUANCAVELICA	Asistencia Técnica
	HUANUCO	Asistencia Técnica
	PIURA	Asistencia Técnica
	PUNO	Asistencia Técnica
	UCAYALI	Asistencia Técnica

Se realizó el primer **Taller nacional de demarcación y organización territorial**, con la congregación de todas las unidades técnicas de Demarcación y Organización territorial (90 participantes, 25 Gobiernos Regionales) donde se tocaron los siguientes ejes temáticos:

- Política Nacional de Demarcación y Organización Territorial.
- Plan Nacional de Demarcación y Organización Territorial.
- Plan de Comunicaciones.
- Conceptos sobre mejoras normativas en Demarcación y Organización Territorial.
- Mejoras normativas en Demarcación y Organización Territorial.
- Conceptos sobre categorización de Centros Poblados por Gobiernos Regionales.
- Conceptos sobre controversias en Demarcación Territorial.
- Presentación de la Plataforma de Información Territorial.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la SDOT ha ejecutado **S/ 1,374,528** lo que representa el **99% de la programación financiera semestral (S/1,395,336)** y un avance del **46% de la programación anual (S/ 3,001,146)**.

OEI Nº 04: FACILITAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ENTIDADES PÚBLICAS MEJOREN SU GESTIÓN, A FIN DE QUE EJERZAN SUS FUNCIONES DE REGULACIÓN O PRESTEN SERVICIOS DE

Nº FICHA	19		
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	Secretaría de Gestión Pública - SGP (Despacho)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Conducción del proceso de Modernización de la gestión pública en las entidades del Estado.		
UNIDAD DE MEDIDA	Informe		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	4	4	100%
FINANCIERA (S/)	664,465	522,526	79%

Durante el primer semestre de 2023, el Despacho de la Secretaría de Gestión Pública reporta haber alcanzado el **100% en la ejecución de la meta física**, con la emisión de **3 Informes** sobre la conducción integral y de iniciativas en materia de modernización del Estado, a cargo de la Secretaría de Gestión Pública. A continuación, se describe cada uno de ellos:

1. **Informe N° 00023-2022-PCM-SGP-MRV**, se informa el avance de cumplimiento de meta de la tarea 2.
2. **Informe N° 00031-2022-PCM-SGP-MRV**, se informa el avance de cumplimiento de meta de la tarea 1.
3. **Informe N° 00032-2022-PCM-SGP-VVM**, se informa el avance de cumplimiento de meta de la tarea 1.

Entre los logros reportados, de acuerdo a las competencias y funciones de la Secretaría de Gestión Pública, viene impulsando la implementación de seis (06) iniciativas de modernización:

- **Pilotos de Modernización de la Gestión Pública**
- **Innovación de la Gestión Pública**, el 31 de marzo culminó el programa de entrenamiento de la 2da Edición de IDEA Perú: Concurso Formativo de Innovación Pública con la participación 9 equipos representantes de MINAM, RENIEC, INS-SB, INDECOPI, OEFA, CONADIS, SUNAFIL, JNE. 3 equipos (MINAM, INS-NSB, INDECOPI) han ganado el concurso y contarán con apoyo para la implementación de sus proyectos.
- **Plataforma de Gestión Organizacional**, se inició el desarrollo de la etapa 2 del módulo de "Adopción de modelos de organización de municipalidades", que comprende la asignación del modelo ROF y la validación o solicitud de adecuación por parte de las municipalidades. Se cuenta con el ambiente de desarrollo habilitado en la Plataforma Nacional de Gobierno Digital, esto permitirá que la PGO interopere con los bloques transversales como ID Perú, Firma Perú, Casilla Única y, por otro lado, acceder a servicios de información provistos por entidades públicas mediante la Plataforma de Interoperabilidad del Estado Peruano.
- **V Plan de Acción de Gobierno Abierto – PAGA**, se aprobó mediante Decreto Supremo N° 033- 2023-PCM. Cuenta con 13 nuevos compromisos en las materias de Ambiente, Educación, Salud, Justicia Abierta y Parlamento Abierto.
- **Implementación de los canales mixtos y presencial de la plataforma MAC**, se viene brindando asistencia técnica a nueve (9) municipalidades provinciales, distritales y de

centro poblado para la implementación de los MAC Express. Se ha concluido con la habilitación física del Centro MAC Junín.

- **Implementación de procedimientos administrativos estandarizados**, se viene brindando asistencia técnica a 111 gobiernos locales para la adecuación del TUPA.

Asimismo, en el marco de la estrategia de difusión de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030, se realizaron cuatro (4) Talleres Macrorregionales dirigido a funcionarios y servidores del Poder Ejecutivo, Gobiernos Regionales y Locales entre los meses de mayo y junio de 2023.

- Dirigido al Poder Ejecutivo y OCAs
- Dirigido a Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en Lambayeque
- Dirigido a Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en Lima
- Dirigido a Gobiernos Regionales y Locales en Tarapoto

Con relación a la ejecución presupuestal, la SGP ha ejecutado **S/ 522,526**, el mismo que representa el **79%** de la programación financiera semestral y un avance de **45%** respecto de la programación anual (**S/ 1,155,581**)

N° FICHA	20		
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	Secretaría de Gestión Pública - SGP (Subsecretaría de Calidad de Servicios)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Implementación y operación de la Plataforma de Mejor Atención al Ciudadano - Plataforma MAC a nivel nacional a través de sus diferentes canales de atención, a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros.		
UNIDAD DE MEDIDA	Atención		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	2,109,000	1,292,197	61%
FINANCIERA (S/)	10,037,273	7,384,831	74%

Durante el primer semestre de 2023, la Subsecretaría de Calidad de Servicios (SSCS) de la Secretaría de Gestión Pública reporta haber alcanzado el **61% en la ejecución de la meta física**, al registrar un total de **1,292,197 atenciones en la Plataforma MAC** (Mejor Atención al Ciudadano) a nivel nacional a través de sus diferentes canales de atención.

De acuerdo con el reporte consolidado de atenciones de la Plataforma MAC, durante el periodo comprendido se detalla el número de atenciones por cada tipo de canal de atención.

CANAL DE ATENCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
ALO MAC	22,133	25,824	35,150	32,502	43,963	35,588	195,160
Centro MAC	171,358	168,206	175,094	152,484	181,481	191,171	1,039,794
MAC Express	12,965	11,835	10,130	7,151	7,896	7,266	57,243
Total	206,456	205,865	220,374	192,137	233,340	234,025	1,292,197

Durante el primer semestre del 2023, a través del **ALO MAC** se reportaron un total de **195,160 atenciones**, de acuerdo al siguiente detalle:

Atenciones ALO MAC

ALO MAC	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
Llamadas (Aló MAC, 0800-80101, Atento)	16,221	20,606	28,566	27,186	34,138	27,024	153,741
Aló MAC Express - Atento	666	519	308	252	194	208	2,147
Chat / Atento	2,069	2,014	2,067	1,401	351	305	8,207
Correo Electrónico / Atento	946	1,000	2,583	2,088	2,240	1,953	10,810
Redes Sociales (Facebook y Twitter) / Atento	1,464	1,009	885	756	463	323	4,900
Whatsapp				704	6,458	5,693	12,855
Telegram	634	607	646				1,887
Buzón de voz	133	69	95	115	119	82	613
Total	22,133	25,824	35,150	32,502	43,963	35,588	195,160

En relación a las atenciones registradas en los **Centros MAC**, administrados por la PCM, a nivel nacional suman en total **1,039,794 atenciones**, de acuerdo al siguiente detalle:

Atenciones Centros MAC a nivel nacional

N°	CENTRO MAC	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
1	Centro MAC Lima Norte	29,919	29,234	30,897	25,523	30,878	31,929	178,380
2	Centro MAC Lima Este	27,817	26,443	27,431	21,596	23,946	27,118	154,351
3	Centro MAC Arequipa	21,699	21,493	24,903	20,495	25,811	25,313	139,714
4	Centro MAC Lima Sur	30,859	30,397	32,544	26,484	31,841	31,856	183,981
5	Centro MAC Cajamarca	8,520	7,553	9,315	7,541	9,356	9,606	51,891
6	Centro MAC Loreto	9,727	6,739	6,914	7,796	7,111	7,508	45,795
7	Centro MAC Huánuco	19,323	21,547	21,047	16,652	20,101	21,391	120,061
8	Centro MAC Moquegua	3,240	3,907	4,751	4,191	3,936	4,324	24,349
9	Centro MAC La Libertad	12,905	12,328	8,253	12,498	15,702	16,058	77,744
10	Centro MAC Ucayali	7,349	8,565	9,039	9,302	9,686	11,098	55,039
11	Centro MAC Junín				406	3,113	4,970	8,489
Total		171,358	168,206	175,094	152,484	181,481	191,171	1,039,794

Es importante precisar que el Centro MAC Lima Norte, actualmente viene funcionando en un local temporal, debido a que presenta demoras por parte del contratista para la entrega del local definitivo. Ello ha generado que el número de atenciones del Centro MAC Lima Norte no sea el número inicialmente previsto.

Por su parte, las atenciones registradas en los **MAC Express** suman en **total 57,243 atenciones**, de acuerdo al siguiente detalle:

Atenciones MAC Express

N°	MAC EXPRESS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
1	Centro MAC Lima Norte - MAC Express	84	100	60	88	17	34	383
2	Centro MAC Callao - MAC Express	1,457	1,967	2,070	974	531	397	7,396
3	Centro MAC Ventanilla - MAC Express	2						2
4	Centro MAC Piura - MAC Express	15	2	6	6	12	18	59
5	Centro MAC Lima Este - MAC Express	383	338	335	261	467	216	2,000
6	Centro MAC Arequipa - MAC Express	1,791	1,909	1,605	1,216	1,303	1,115	8,939
7	Centro MAC Lima Sur - MAC Express	588	123	63	167	91	15	1,047
8	Centro MAC Cajamarca - MAC Express	890	418	559	296	172	335	2,670
9	Centro MAC Loreto - MAC Express	129	339	466	405	427	300	2,066
10	Centro MAC Huánuco - MAC Express	2,877	2,479	1,038	369	472	226	7,461
11	Centro MAC Moquegua - MAC Express	217	332	561	455	326	149	2,040
12	Centro MAC La Libertad - MAC Express	1,383	938	546	586	912	1,261	5,626
13	Centro MAC Ucayali - MAC Express	278	93	317	154	132	152	1,126
14	Centro MAC Junín - MAC Express				291	874	1,188	2,353
15	MD Ventanilla - Agencia Pachacútec	28	67	87	17		1	200
16	MD Ventanilla - Agencia Víctor Raúl Haya de la Torre		3	43		8		54
17	MD Ventanilla - Agencia Villa Los Reyes		8	17	6	9	1	41
18	Municipalidad Distrital de Santa Anita							0
19	Municipalidad Distrital de Comas							0
20	Municipalidad Distrital de Pomahuaca	206	102	81	68	47	54	558
21	PIAS Lago Titicaca I		7	5				12
22	PIAS Putumayo I			24	1	2	3	30
23	PIAS Putumayo II							0
24	PIAS Morona							0
25	PIAS Napo					2		2
26	PIAS Yavarí							0
27	Tambo San Antonio del Estrecho	30	11	2	10	43	16	112
28	Tambo San José de Apata	10	6	2	68	109		195
29	Tambo Cubantia - VRAE	4	7	2	1	6	7	27
30	Tambo Camicachi	20	11	30	16	13	27	117
31	Tambo Tocco Tocco	1		3		6	3	13
32	Municipalidad Provincial de Jaén		4					4
33	Municipalidad Distrital de Chorrillos	502	507	433	222	357	127	2,148
34	Municipalidad Distrital de San Borja		34		5		2	41
35	Municipalidad Distrital de Orcotuna		24	4	18	43	6	95
36	Municipalidad Distrital de Río Negro							0
37	Municipalidad Distrital de Cátac	192	90	62	49	65	81	539
38	Municipalidad Distrital de Yanama		6					6
39	Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres		11	59	98	15	164	347
40	Municipalidad Distrital de Santa Rosa							0
41	Municipalidad Provincial de Acobamba	14	37	38	36	18	18	161
42	Municipalidad Distrital de Tambogrande	364	203	405	418	357	283	2,030

N°	MAC EXPRESS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
43	Municipalidad Distrital de La Molina	747	570	484	280	302	317	2,700
44	Municipalidad Distrital de Salas	68	159	143	91	82	155	698
45	Tambo Canocota	7	9	16		2		34
46	Tambo San Antonio de Chuca	14	15	9	5	3	17	63
47	Tambo Andaray			12	9	18	3	42
48	Tambo Anansaya	1	3	4	4	5	1	18
49	Tambo Antayaje							0
50	Tambo Payapunku	1	7				8	16
51	Tambo Qoto Pujio						2	2
52	Tambo Quillahuata		28		1	1	9	39
53	Tambo Albana Orccon	4	7	13	1	13	6	44
54	Tambo Ancarumi	2	2	2	13	1	4	24
55	Tambo Paucarará							0
56	Tambo Soplin Vargas	4	10	3	2	1	3	23
57	Tambo Panti					71	5	76
58	Tambo Villa Coris	8	6	11	3	1	1	30
59	Tambo Miopata							0
60	Tambo Ticapampa	1	2	3	4	1	3	14
61	Tambo Acllahuasi-Ancarpata							0
62	Tambo Huancabamba	4		2	1	4	1	12
63	Tambo Lucmapampa	9	6	3	7	18		43
64	Tambo Puerto Bermúdez			6		13	9	28
65	Tambo Yuraq Punko	6	5					11
66	Tambo C.C. de Raquina	9	1	13	2		17	42
67	Tambo Potaca			4	5	6	6	21
68	Tambo San Antonio de Cachi	28	31	16	2			77
69	Municipalidad Distrital de Ate	407	274	224	207	197	180	1,489
70	Municipal Distrital de Huicungo		25	8	4	7	23	67
71	Municipalidad del Centro Poblado de Cachicoto	40	69	48	29	77	65	328
72	Municipalidad del Centro Poblado de Casa Blanqueada	29	10	33	8	6	19	105
73	Municipalidad Distrital de Ite			2	13	5	10	30
74	Municipalidad Distrital de Tacabamba	9	36	17	1	1		64
75	Municipalidad Distrital de Huayllabamba			4				4
76	PIAS BAP Yahuas	4			34	8	4	50
77	Municipalidad Distrital de Yavarí						14	14
78	Municipalidad Distrital Las Lomas	2	13	1	48	111	104	279
79	Municipalidad Distrital de Ninacaca		24	21	2	15		62
80	Municipalidad Distrital de Santiago	96	347	105	74	91	50	763
81	Municipalidad Distrital de San Miguel de El Faique						9	9
82	Municipalidad Distrital de Quiches						22	22
Total		12,965	11,835	10,130	7,151	7,896	7,266	57,243

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la SGP ha ejecutado **S/ 7,384,831** lo que representa el **74% de la programación semestral (S/ 10,037,273)** y **39% de la programación anual (S/ 19,160,428)**.

N° FICHA	21		
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	Secretaría de Gestión Pública - SGP (Subsecretaría de Calidad de Servicios)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Mejora de la calidad de atención a la ciudadanía a Nivel Nacional		
UNIDAD DE MEDIDA	Informe		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	8	7	88%
FINANCIERA (S/)	543,792	483,577	89%

Durante el primer semestre de 2023, la Subsecretaría de Calidad de Servicios de la Secretaría de Gestión Pública reporta haber alcanzado el **88% en la ejecución de la meta física**, al haber elaborado 7 informes. A continuación, se describe cada uno de ellos:

1. Informe N° D001-2023-PCM-SSCS-EHC, se reportó el desarrollo de las siguientes actividades:

- Supervisión y monitoreo de la aplicación de la Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 001-2021-PCM/SGP, que aprueba la Norma Técnica N° 001-2021-PCM-SGP, Norma Técnica para la Gestión de Reclamos en las Entidades y Empresas de la Administración Pública, que proporciona disposiciones técnicas para contribuir a la calidad de la prestación de los bienes y servicios.
- Se continúa con el seguimiento a la operación de la plataforma digital desarrollada con la SGTD. En ese sentido, se cuenta con el siguiente estado de los requerimientos pendientes:

N°	Issue	Categoría	Incidente
1	#768	Soporte	[Gestión] FIX: Error en la visualización de cantidad de reclamos
2	#760	Desarrollo	Crear una VPN para conectarse al servidor de producción de Libro de Reclamaciones
3	#751	Desarrollo	Validación de correo / teléfono
4	#750	Soporte	[Gestión] FIX: Error en información indicada como medio de respuesta por parte del ciudadano - AURORA
5	#643	Soporte	[Gestión] FIX: No permite el registro de reclamos con la opción de Carnet de Extranjería y Otros - MIGRACIONES
6	#480	Desarrollo	[Gestión] Reporte de reclamos BI.

- Se brindó asistencia técnica a entidades de manera progresiva, cuyo avance de implementación se muestra en el siguiente cuadro:

Tramos	Grupos	Implementado al 100%	En proceso al 65%	En proceso al 8%
Tramo I	Grupo 1	7	0	0
	Grupo 2	11	0	0
	Grupo 3	25	0	0
	Grupo 4	30	1	1
	Grupo 5	30	0	3

Tramo II	Grupo 1	22	1	1
	Grupo 2	15	2	0
Tramo III	Grupo 1	17	0	4
	Grupo 2	23	3	4
	Grupo 3	27	7	2
Tramo IV	Grupo 1	33	2	3
	Grupo 2	27	7	3
Tramo V	Grupo 1	25	9	5

- La implementación en mención permitió atender más de 159,098 reclamos ciudadanos y alinear los procesos de las entidades con un nuevo enfoque centrado en las personas para la correcta gestión de los reclamos a nivel nacional.
- Se realizaron asistencias técnicas, talleres y capacitaciones para fortalecer las capacidades de los servidores públicos, con contenidos y casos prácticos presentados mediante la nueva plataforma digital para lograr una atención eficiente y oportuna de los reclamos presentados por la ciudadanía de manera progresiva.
- Se fortaleció las capacidades de los servidores civiles para la correcta gestión de reclamos a través de talleres y sesiones de capacitación a nivel nacional, de los cuales 56 se realizaron en enero, con una participación total de 268 servidores civiles capacitados.

2. Informe N° D001-2023-PCM-SSCS-JAV, se reportó el desarrollo de asistencia técnica a las siguientes entidades:

Fecha de solicitud	Entidad	Fecha de Asistencia Técnica	Cantidad de participantes	
			H	M
2023.01.09	OSITRAN	2023.01.19	4	11
2023.01.11	OSINERMIN	2023.01.16	3	5
2023.01.09	Migraciones	2023.01.16	1	4

Siendo H: Hombre y M: Mujer

3. Informe N° D002-2023-PCM-SSCS-EHC, se reportó el desarrollo de las siguientes actividades:

- Supervisión y monitoreo de la aplicación de la Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 001-2021-PCM/SGP, que aprueba la Norma Técnica N° 001-2021-PCM-SGP, Norma Técnica para la Gestión de Reclamos en las Entidades y Empresas de la Administración Pública, que proporciona disposiciones técnicas para contribuir a la calidad de la prestación de los bienes y servicios.
- Se continúa con el seguimiento a la operación de la plataforma digital desarrollada con la SGTD. En ese sentido, se cuenta con el siguiente estado de los requerimientos pendientes:

N°	Issue	Categoría	Incidente
1	#781	Soporte	[Gestión] FIX: Error en la data generada en el ANEXO 5 CONSOLIDADO, con datos de la Plataforma.
2	#768	Soporte	[Gestión] FIX: Error en la visualización de cantidad de reclamos - INDECOPI.
3	#751	Desarrollo	Validación de correo / teléfono
4	#750	Soporte	[Gestión] FIX: Error en la información indicada como medio de respuesta por parte del ciudadano - AURORA.
5	#643	Soporte	[Gestión] FIX: No se permite el registro de reclamos con la opción de Carnet de Extranjería y Otros - MIGRACIONES.
6	#480	Desarrollo	[Gestión] FIX: Reporte de reclamos BI.

- Se brindó asistencia técnica a entidades de manera progresiva, cuyo avance de implementación se muestra en el siguiente cuadro:

Tramos	Grupos	Implementado al 100%	En proceso al 65%	En proceso al 8%
Tramo I	Grupo 1	7	0	0
	Grupo 2	11	0	0
	Grupo 3	25	0	0
	Grupo 4	31	0	1
	Grupo 5	30	1	2
Tramo II	Grupo 1	22	1	1
	Grupo 2	15	2	0
Tramo III	Grupo 1	18	0	3
	Grupo 2	24	3	3
	Grupo 3	28	6	2
Tramo IV	Grupo 1	34	1	2
	Grupo 2	28	7	2
Tramo V	Grupo 1	26	9	4
	Grupo 2	15	17	11
	Grupo 3	3	20	18
Total	385	317	67	49

- La implementación en mención permitió atender más de 175,245 reclamos ciudadanos y alinear los procesos de las entidades con un nuevo enfoque centrado en las personas para la correcta gestión de los reclamos a nivel nacional.
- Se realizaron asistencias técnicas, talleres y capacitaciones para fortalecer las capacidades de los servidores públicos, con contenidos y casos prácticos presentados mediante la nueva plataforma digital para lograr una atención eficiente y oportuna de los reclamos presentados por la ciudadanía de manera progresiva.
- Se fortaleció las capacidades de los servidores civiles para la correcta gestión de reclamos a través de talleres y sesiones de capacitación a nivel nacional, de los cuales 194 se realizaron entre el 31 de enero y 30 de marzo, con una participación total de 1357 servidores civiles capacitados.

4. Informe N° D002-2023-PCM-SSCS-JAV, se reportó el desarrollo de las siguientes actividades:

- Atención de solicitudes de no continuidad en la implementación de actividades en el marco de la Norma Técnica N° 002-2021-PCM-SGP.

Con fecha 09 de marzo, el Programa Nacional de Telecomunicaciones – PRONATEL, a través del oficio N° 356-2023-MTC/24, comunicó a la Subsecretaría de Calidad de Servicios – SSCS su decisión de dar inicio a la implementación de la Norma Técnica N° 001-2022-PCM-SGP, en lugar de continuar con la implementación del cronograma de actividades en el servicio “Supervisión de instalación y operación de servicios de telecomunicaciones”, elaborado en el marco de la Norma Técnica N° 002-2021-PCM-SGP. Dicha decisión se sustenta en la finalidad de optimizar los recursos y esfuerzos que pudiera incurrir la entidad.

- Acompañamiento en la implementación de la Norma Técnica N° 001-2022-PCM-SGP en los servicios priorizados por la SGP.

- Servicio “Distribución de material educativo”
- Servicio “Atención ambulatoria de los afiliados del Seguro Integral de Salud”
- Servicio “Otorgamiento de pensión de jubilación del régimen común”
- Servicio “Atención integral de casos de violencia contra la mujer, los integrantes del grupo familiar y violencia sexual en los CEM Comisaria”
- Servicio “Fiscalización laboral”

- Asistencia en la implementación de la Norma Técnica N° 001-2022-PCM-SGP a entidades que no están vinculadas a los servicios priorizados.

Fecha de solicitud	Entidad	Fecha de Asistencia Técnica	Cantidad de participantes	
			H	M
13.03.2023	INACAL	14.03.2023	02	01
13.03.2023	MAC Junín	21.03.2023 y 21.08.2023	20	16
22.03.2023	Senace	31.03.2023	07	02

Siendo H: Hombre y M: Mujer

5. Informe N° D100-2023-PCM-SSCS, se reportó el desarrollo de las siguientes actividades:

- Acompañamiento en la implementación de la Norma Técnica N° 001-2022-PCM-SGP en los servicios priorizados por la SGP.

- Servicio “Distribución de material educativo”
- Servicio “Atención ambulatoria de los afiliados del Seguro Integral de Salud”
- Servicio “Gestión integral de residuos sólidos”
- Servicio “Otorgamiento de pensión de jubilación del régimen común”
- Servicio “Atención integral de casos de violencia contra la mujer, los integrantes del grupo familiar y violencia sexual en los CEM Comisaria”
- Servicio “Fiscalización laboral”

- Asistencia en la implementación de la Norma Técnica N° 001-2022-PCM-SGP a entidades que no se encuentran vinculadas a los servicios priorizados.

Fecha de solicitud	Entidad	Fecha de Asistencia Técnica	Cantidad de participantes	
			H	M
22.03.2023	SERVIR	11.04.2023	03	08
31.03.2023	Proinversión	18.04.2023	01	01
18.04.2023	MIGRACIONES	26.04.2023	40	41
21.04.2023	MNINTER	26.04.2023	01	01

Siendo H: Hombre y M: Mujer

- Capacitación en materia de calidad de servicios.

Fecha de solicitud	Entidad	Tema	Fecha de Capacitación	Cantidad de participantes	
				H	M
24.02.2023	Marina de Guerra del Perú	Calidad y atención a las personas	10.04.2023 y 11.04.2023	07	08
06.03.2023	UGEL Mariscal Nieto	Calidad de Servicios	18.04.2023	20	25
06.03.2023	BNP	Calidad de Servicios	18.04.2023	06	02
28.03.2023	GORE Callao	Calidad de Servicios	20.04.2023	36	

- Desarrollo de la estrategia en materia de calidad de la prestación de bienes o servicios.

En el marco de la estrategia de calidad, se llevó a cabo una reunión de trabajo con el equipo de GIZ y ATINGI para evaluar una alianza estratégica que permita contar con cursos MOOC como soporte alternativo para facilitar las asistencias técnicas y capacitaciones a los servidores civiles, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos en materia de calidad de servicios.

6. Informe N° D003-2023-PCM-SSCS-EHC, se reportó el desarrollo de las siguientes actividades:

- Supervisión y monitoreo de la aplicación de la Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 001-2021-PCM/SGP, que aprueba la Norma Técnica N° 001-2021-PCM/SGP, Norma Técnica para la Gestión de Reclamos en las Entidades y Empresas de la Administración Pública, que proporciona disposiciones técnicas para contribuir a la calidad de la prestación de los bienes y servicios
- Se continúa con el seguimiento a la operación de la plataforma digital desarrollada con la SGTD. En ese sentido, se cuenta con el siguiente estado de los requerimientos pendientes:

N°	Issue	Categoría	Incidente
1	#844	Soporte	Issue[Gestión] FIX: Error en la data generada en el ANEXO 5, con los datos de la Plataforma - MML.
2	#830	Soporte	[Ciudadano] Deshabilitar o restringir la opción de cambio de nombre de la entidad en el formulario de registro de reclamo (SUNAT).

4	#801	Soporte	[Gestión] FIX: Mejoras en exportar Reportes de reclamos (Anexo 5 Consolidado).
5	#751	Desarrollo	Validación de correo / teléfono.
6	#750	Soporte	[Gestión] FIX: Error en la información indicada como medio de respuesta por parte del ciudadano - AURORA.
7	#643	Soporte	[Gestión] FIX: No se permite el registro de reclamos con la opción de Carnet de Extranjería y Otros - MIGRACIONES.
8	#480	Desarrollo	[Gestión] FIX: Reporte de reclamos BI.

- Se brindó asistencia técnica a entidades de manera progresiva, cuyo avance de implementación se muestra en el siguiente cuadro:

Tramos	Grupos	Implementado al 100%	En proceso al 65%	En proceso al 8%
Tramo I	Grupo 1	7	0	0
	Grupo 2	11	0	0
	Grupo 3	25	0	0
	Grupo 4	31	0	1
	Grupo 5	31	0	2
Tramo II	Grupo 1	22	1	1
	Grupo 2	15	2	0
Tramo III	Grupo 1	20	0	1
	Grupo 2	24	3	3
	Grupo 3	30	4	2
Tramo IV	Grupo 1	34	1	2
	Grupo 2	29	6	2
Tramo V	Grupo 1	30	5	4
	Grupo 2	22	14	7
	Grupo 3	18	10	14
	Grupo 4	10	18	13
	Grupo 5	0	2	34
Total	471	359	66	86

- La implementación en mención permitió atender más de 197,692 reclamos ciudadanos y alinear los procesos de las entidades con un nuevo enfoque centrado en las personas para la correcta gestión de los reclamos a nivel nacional.
- Se realizaron asistencias técnicas, talleres y capacitaciones para fortalecer las capacidades de los servidores públicos, con contenidos y casos prácticos presentados mediante la nueva plataforma digital para lograr una atención eficiente y oportuna de los reclamos presentados por la ciudadanía de manera progresiva.
- Se fortaleció las capacidades de 2,556 servidores civiles para la correcta gestión de reclamos a través de 337 talleres y sesiones de capacitación a nivel nacional.

7. Informe N° D003-2023-PCM-SSCS-MDM, se reportó el desarrollo de las siguientes actividades:

- Acompañamiento en la implementación de la Norma Técnica N° 001-2022-PCM-SGP en los servicios priorizados por la SGP.
- Servicio “Distribución de material educativo”

- Servicio “Atención ambulatoria de los afiliados del Seguro Integral de Salud”
 - Servicio “Gestión integral de residuos sólidos”
 - Servicio “Servicio de reconocimiento de prestaciones previsionales”
 - Servicio “Atención integral de casos de violencia contra la mujer, los integrantes del grupo familiar y violencia sexual en los CEM Comisaria”
 - Servicio “Fiscalización laboral”
- Asistencia en la implementación de la Norma Técnica N° 001-2022-PCM-SGP a entidades que no se encuentran vinculadas a los servicios priorizados.

Fecha de solicitud	Entidad	Fecha de Asistencia Técnica
05.05.2023	MTC	12.05.2023
04.05.2023	SUCAMEC	18.05.2023
17.05.2023	DEVIDA	01.06.2023
30.05.2023	PNSR	06.06.2023
05.06.2023	MTPE	13.06.2023
	MACROREGIONAL LIMA	25.05.2023
	MACROREGIONAL LIMA	26.05.2023
-	MACROREGIONAL CHICLAYO	01.06.2023
-	MACROREGIONAL CHICLAYO	02.06.2023
-	MACREGO REGIONAL LIMA PROVINCIAS	08.06.2023
-	MACREGO REGIONAL LIMA PROVINCIAS	09.06.2023
-	MACROREGIONAL TARAPOTO	13.06.2023
-	MACROREGIONAL TARAPOTO	14.06.2023
-	EsSalud	26.06.2023

- Consultas absueltas en materia de servicios integrados

Mediante Oficio N° 0794-2023/MINEM-DGM, de fecha 27 de abril, el Ministerio de Energía y Minas – MINEM solicita a la Secretaría de Gestión Pública se sirva absolver las consultas **complementarias para la implementación de la Ventanilla Única Digital – VUD del Sector Minería, en el marco del Decreto Legislativo N° 1211.**

La absolución a las consultas fue realizada, en conjunto con la Subsecretaría de Simplificación y Análisis Regulatorio, al estar vinculado a las materias de servicios integrados y de simplificación administrativa.

- Rutas ciudadanas

En el marco de la implementación de las mejoras identificadas por la Secretaría de Gestión Pública, se informa que el curso de Habilidades Blandas elaborado por la SSCS para la mejora del evento de vida “fallecimiento de un familiar”, se encuentra en proceso de carga de contenidos en la plataforma ATINGI.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la SGP ha ejecutado **S/ 483,577** lo que representa el **89% de la programación semestral (S/ 543,792)** y **50% de la programación anual (S/ 975,148)**.

N° FICHA	22		
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	Secretaría de Gestión Pública - SGP (Subsecretaría de Administración Pública)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Conducción de la implementación de instrumentos en materia de organización, estructura y funcionamiento, gestión por procesos, evaluación de riesgos de la gestión, gobierno abierto y gestión del conocimiento, en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.		
UNIDAD DE MEDIDA	Informe		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	390	498	128%
FINANCIERA (S/)	474,280	422,101	89%

La Subsecretaría de Administración Pública emitió **498 informes de opinión** en materia de organización, funcionamiento y estructura del Estado; gestión por procesos; evaluación de riesgos de la gestión; gobierno abierto y gestión del conocimiento; en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública para el 2023, con lo cual alcanzó una **ejecución física total del 128% para el semestre 2023- I**.

Cuadro N° 1.- Opiniones técnicas emitidas por la SSAP durante el semestre 2023 – I			
Mes/Canal	RIA y CCV	SGD	Total
Enero	14	37	51
Febrero	15	49	64
Marzo	30	54	84
Abril	40	50	90
Mayo	40	76	116
Junio	24	69	93
Total General	163	335	498

En ese sentido, esta Subsecretaría en el marco de sus competencias, ha emitido informes de opinión técnica sobre distintos temas específicos, vinculados a estructura, organización y funcionamiento, como la creación de comisiones en el Poder Ejecutivo, creación de entidades públicas, órganos colegiados, sistemas funcionales, fortalecimiento de rectoría de entidades públicas, aprobación de planes, entre otros.

Por otra parte, durante el primer semestre de 2023 se han emitido **19 informes de opinión técnica** previa respecto a documentos técnicos de gestión organizacional, tales como Reglamentos de Organización y Funciones – (ROF). Véase el cuadro N° 2:

CUADRO N° 2: ENTIDADES QUE HAN REMITIDO SUS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL PARA OPINIÓN DE LA SSAP – SGP (SEMESTRE 2023- I)	
1	Municipalidad Distrital de Pataz
2	Instituto del Mar del Perú - IMARPE
3	Municipalidad Provincial de Barranca
4	Municipalidad Distrital de Tantarica
5	Municipalidad Distrital de Moche

CUADRO N° 2: ENTIDADES QUE HAN REMITIDO SUS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL PARA OPINIÓN DE LA SSAP – SGP (SEMESTRE 2023- I)	
6	Municipalidad Distrital Jesús Nazareno
7	Municipalidad Distrital de la Arena
8	Municipalidad Distrital de Kosñipata
9	Municipalidad Provincial de Canta
10	Municipalidad Distrital de Challabamba
11	Municipalidad Distrital de Pichari
12	Municipalidad Distrital de Carmen Alto
13	Municipalidad Distrital de Colcabamba
14	Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Quives
15	Municipalidad Distrital de Urarinas
16	Municipalidad Distrital de Acopampa
17	Municipalidad Distrital de Santo Domingo
18	Municipalidad Provincial de Huanta
19	Municipalidad Provincial de Ambo

Fuente: elaboración propia.

En materia de gobierno abierto, se realizaron las siguientes acciones:

- Aprobación del V Plan de Acción de Gobierno Abierto 2023-2024, mediante Decreto Supremo N° 033-2023-PCM, con la participación de los 3 poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Cuenta con 13 nuevos compromisos en las materias de Ambiente, Educación, Salud, Justicia Abierta y Parlamento Abierto.
- Creación de Comunidad de Prácticas de Gobierno Abierto: Se cuenta con casi 100 puntos de contacto en Gobierno Abierto. Se realizaron 3 seminarios virtuales, 4 talleres, y 2 boletines.
- Semana de Gobierno Abierto 2023: Espacio de intercambio de experiencias sobre sus principales avances y perspectivas en el Perú. El evento contó con la asistencia de más de 300 servidores.

Finalmente, en el marco de la actividad operativa, se ejecutaron las siguientes acciones:

- Se realizaron doscientos setenta y tres (273) asistencias técnicas durante el primer semestre en materia de estructura, organización y funcionamiento del Estado y gestión por procesos.
 - Se realizaron ciento veinte cinco (125) charlas durante el primer semestre, charlas en materia de estructura, organización y funcionamiento del Estado, y gestión por procesos
- Con relación a la **ejecución presupuestal**, la SSAP ha ejecutado **S/ 422,101**, lo que representa el **89%** de la programación financiera semestral y un avance de **43%** respecto de la programación anual (**S/ 979,379**). Se logró ejecutar el 128% de la meta programada para el semestre.

N° FICHA	23		
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	Secretaría de Gestión Pública - SGP (Subsecretaría de Simplificación y Análisis Regulatorio)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Diseño e implementación de instrumentos para mejora de la calidad regulatoria.		
UNIDAD DE MEDIDA	Procedimientos		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	25	32	128%
FINANCIERA (S/)	739,149	656,332	89%

La Subsecretaría de Simplificación y Análisis Regulatorio, tenía prevista la estandarización de 25 procedimientos administrativos para el primer semestre del 2023, al respecto como avance se tienen los expedientes de estandarización de **09 procedimientos administrativos del sector agricultura, 04 procedimientos administrativos** en materia forestal y de fauna silvestre y **19 procedimientos administrativos del sector salud**, haciendo un total de **32 procedimientos administrativos estandarizados**; el expediente consta de las fichas TUPA y tablas ASME estandarizadas y los proyectos de decretos supremos y exposición de motivos para iniciar el proceso de aprobación. A continuación, la relación de las entidades que solicitaron la estandarización de los procedimientos administrativos:

Propuesta de procedimientos administrativos a estandarizar

Nº	SECTOR	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1	MIDAGRI	Saneamiento Físico Legal y Formalización de predios rústicos de propiedad del Estado a solicitud de parte en zonas catastradas y zonas no catastradas.
2	MIDAGRI	Saneamiento físico legal y formalización de tierras eriazas habilitadas e incorporadas a la actividad agropecuaria con anterioridad al 25 de noviembre de 2010.
3	MIDAGRI	Declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio de predios rústicos de propiedad particular a solicitud de parte.
4	MIDAGRI	Declaración administrativa de propiedad vía regularización del tracto sucesivo de las transferencias de dominio de predios rústicos a solicitud de parte.
5	MIDAGRI	Rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas de predios rurales a solicitud de parte.
6	MIDAGRI	Asignación de código de referencia catastral y expedición de certificado de información catastral con fines de inmatriculación de predios rurales o para la modificación física de predios rurales inscritos o para la actualización de información catastral predios rurales inscritos, ubicados en zonas no catastradas.
7	MIDAGRI	Asignación de código de referencia catastral y expedición de certificado de información catastral para la modificación física de predios rurales inscritos en zonas catastradas.
8	MIDAGRI	Expedición de certificado de información catastral para la inmatriculación de predios rurales en zonas catastradas.
9	MIDAGRI	Visación de planos y de memoria descriptiva de predios rurales para procesos judiciales (en zonas catastradas y no catastradas).
10	SERFOR	Autorización de Funcionamiento del Centro de Cría en Cautividad (Zoocriaderos que incluyan sólo Especies No Amenazadas, Zoológicos que incluyan sólo Especies No Amenazadas y Centros de Rescate)
11	SERFOR	Autorización para el establecimiento de centros de propagación de especies ornamentales de flora silvestre

Nº	SECTOR	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
12	SERFOR	Inscripción en Registro Nacional de Plantaciones Forestales (en áreas no tituladas en costa y sierra)
13	SERFOR	Autorización para el reingreso a parcelas de corta para el aprovechamiento de madera
14	MINSA	Autorización Sanitaria de Oficinas Farmacéuticas y Farmacia de los Establecimientos de Salud: a) De funcionamiento. b) Por traslado.
15	MINSA	Autorización sanitaria de funcionamiento o traslado de Botiquín
16	MINSA	Autorización sanitaria de funcionamiento o traslado de Droguería y traslado de Almacenes de Droguería
17	MINSA	Autorización sanitaria de funcionamiento o traslado de almacenes especializados
18	MINSA	Autorización sanitaria de cambios, modificaciones o ampliaciones de la información declarada por: a) Droguerías; b) Almacenes Especializados; c) Laboratorios
19	MINSA	Autorización sanitaria de ampliación o modificación de la información declarada respecto a áreas de Oficinas Farmacéuticas, Farmacias de los Establecimientos de Salud y Botiquines
20	MINSA	Ampliación de la autorización sanitaria de: a) Almacén de droguería; y, b) Almacenes especializados
21	MINSA	Autorización Sanitaria para las droguerías y almacenes especializados que encarguen el servicio de almacenamiento a otras droguerías, almacenes especializados o Laboratorio
22	MINSA	Certificación de Buenas Prácticas de: a) Oficina Farmacéutica, b) Farmacia de los Establecimientos de Salud y c) Botiquín
23	MINSA	Certificación o renovación de Buenas Prácticas de Almacenamiento para: a) droguería; y, b) almacenes especializados
24	MINSA	Certificación o renovación de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte en: a) droguerías; y, b) almacenes especializados
25	MINSA	Certificación o renovación de Buenas Prácticas de Farmacovigilancia.
26	MINSA	Autorización Sanitaria para Inhumación de cadáver o restos humanos por vencimiento de plazo de ley
27	MINSA	Autorización sanitaria para cremación de cadáver o restos humanos
28	MINSA	Autorización sanitaria para traslado de cadáver o restos humanos
29	MINSA	Autorización Sanitaria para exhumación y traslado de cadáver o restos humanos
30	MINSA	Licencia para la comercialización de derivados de cannabis a las farmacias, boticas y farmacias de establecimientos de salud
31	MINSA	Licencia para la importación de cannabis y sus derivados y comercialización de derivados de cannabis a los laboratorios farmacéuticos y droguerías
32	MINSA	Licencia para la producción artesanal de derivados de cannabis con cultivo asociativo de la planta del género cannabis, con fines medicinales y terapéuticos

Adicionalmente, cabe resaltar que la SSSAR se encuentra avocada en la implementación de los 218 procedimientos administrativos estandarizados emitidos a la fecha y que están a cargo de los gobiernos regionales y gobiernos locales en el marco de su competencia.

En ese sentido, se vienen desarrollando las siguientes acciones desde la SSSAR: i) asistencia técnica a municipalidades para la adecuación de los procedimientos administrativos estandarizados en su Texto Único de Procedimientos Administrativos-TUPA; ii) seguimiento

a través del SUT para la elaboración o modificación del TUPA con los procedimientos administrativos estandarizados; y, iii) seguimiento a la emisión de normas que aprueba la adecuación del TUPA.

Con el apoyo del proyecto BID, la SSSAR ha facilitado la contratación de una consultoría que le brinde apoyo para continuar con la estandarización de trámites a cargo de los gobiernos regionales y locales.

Asimismo, entre **otros logros reportados por la SSSAR** alcanzados en el marco de esta Actividad Operativa, se destacan los siguientes:

a) **6 informes con reporte de opiniones técnicas** sobre normas en materia de competencia de la SSSAR

La SSSAR tenía prevista como programación física 6 informes para el primer semestre del 2023; por tanto, se ha ejecutado el 100% de lo programado.

b) **86 capacitaciones y asistencias técnicas** conducentes a mejorar las competencias y conocimientos de los servidores responsables de la simplificación administrativa, la calidad regulatoria y el análisis de impacto regulatorio en las entidades.

La SSSAR tenía prevista como programación física 84 capacitaciones y asistencias técnicas para el primer semestre del 2023; por tanto, se ha ejecutado el 102% de lo programado. Cabe resaltar que el elevado nivel de cumplimiento se debe a que hubo una mayor demanda de capacitación y asistencia técnica de parte de las entidades, ante la rotación del personal comprendido en actividades vinculadas a las materias de competencia de la SSSAR.

c) **2 informes con reporte de acciones de fiscalización** para evaluar el cumplimiento del marco normativo, base legal, metodología de simplificación administrativa y de calidad regulatoria, lo que representa un avance del 100% frente a la programación proyectada para el I Semestre 2023.

d) **122 entidades con administradores del Sistema Único de Trámite (SUT)**, entre nuevos y reemplazos.

La SSSAR tenía prevista como programación física 90 entidades con administradores SUT para el primer semestre del 2023; sin embargo, la ejecución representa el 136% de lo programado. Cabe resaltar que el elevado nivel de cumplimiento se debe a la estrategia implementada por la SSSAR, con el apoyo de consultores contratados en el marco del proyecto BID, la cual ha permitido incrementar los niveles de intervención en entidades tipo F y G, a través de asistencia técnica personalizada y talleres virtuales.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la SSSAR ha ejecutado **S/ 656,332**, lo que representa el **89%** de la programación financiera semestral y un avance de **41%** respecto de la programación anual (**S/ 1,613,581**). No se logró ejecutar el 100% de lo programado para el semestre, en la medida en que se ha reorientado el uso de los recursos dada la aprobación de la hoja de ruta para adhesión del Perú a la OCDE.

N° FICHA	45		
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	Secretaría de Gestión Pública – SGP (Subsecretaría de Calidad de Servicios)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Creación de los servicios integrados de atención al ciudadano a través del Centro de Mejor Atención al Ciudadano - MAC Distrito de Cajamarca - Provincia de Cajamarca - Departamento de Cajamarca - CUI 2478903		
UNIDAD DE MEDIDA	Informe		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	32,905	32,904	100%

Durante el primer semestre de 2023, la Subsecretaría de Calidad de Servicios no programó metas físicas para esta actividad operativa. Esta actividad operativa tiene programado las metas físicas para el segundo semestre de 2023.

En relación a la **ejecución presupuestal**, la SGP ha ejecutado **S/ 32,904**, lo que representa el **100%** de la programación financiera semestral y anual. La ejecución del gasto corresponde a la conformidad del servicio de interconexión de paneles de alarmas del Centro MAC Cajamarca.

N° FICHA	46		
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	Secretaría de Gestión Pública – SGP (Subsecretaría de Calidad de Servicios)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Construcción de ambiente de atención al ciudadano; adquisición de equipo y mobiliario en el Centro de Mejor Atención al Ciudadano - MAC en la localidad Lima, Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima - CUI 2502976		
UNIDAD DE MEDIDA	Informe		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	59,545	0	0%

Durante el primer semestre de 2023, la Subsecretaría de Calidad de Servicios no programó metas físicas para esta actividad operativa. Se tiene previsto ejecutar en el segundo semestre de 2023.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, debido a que no se cuenta con la adenda al contrato correspondiente al uso del MAC Temporal, no fue posible ejecutar el pago del servicio de arrendamiento del Centro MAC Lima Norte. Asimismo, la UEI-OGA a la fecha no ha entregado el acondicionamiento del MAC definitivo al área usuaria.

N° FICHA	47		
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	Secretaría de Gestión Pública – SGP (Subsecretaría de Calidad de Servicios)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Construcción de ambiente de atención al ciudadano; adquisición de equipamiento de ambientes complementarios y mobiliario de oficina en el Centro MAC Lima Este en la localidad Vitarte, Distrito de Ate, Provincia Lima, Departamento Lima - CUI 2549956		

UNIDAD DE MEDIDA	Informe		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	0	0	N.A.
FINANCIERA (S/)	0	48,700	0%

Esta actividad operativa tiene proyectado ejecutar la meta física en el segundo semestre de 2023, por lo que durante el período de la presente evaluación no reporta ningún avance.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la Secretaría de Gestión Pública ha ejecutado **S/ 48,700** lo que representa el **0% de la programación anual (S/ 0)**.

N° FICHA	24		
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	Secretaría de Gobierno y Transformación Digital - SGTD (Subsecretaría de Política y Regulación Digital)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Formulación de las políticas y regulación en materia de gobierno digital, transformación digital y confianza digital.		
UNIDAD DE MEDIDA	Instrumento		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	3	1	33%
FINANCIERA (S/)	576,684	705,209	122%

Durante el **primer semestre de 2023**, la Subsecretaría de Política y Regulación Digital, reporta haber alcanzado el **33% de avance con respecto a la ejecución de su meta física semestral y el 13% en relación con su meta física anual**, con la aprobación de un **(01) instrumento o dispositivo legal** que contribuye a la implementación del gobierno digital, confianza y transformación digitales. Los avances reflejan porcentaje menor al esperado dado que los cuatro primeros meses, no se contó con el equipo técnico suficiente para alcanzar la meta.

Entre los principales **logros** alcanzados, podemos señalar los siguientes:

- Formulación y aprobación de un **(01) dispositivo legal**:
 - Decreto Supremo N° 075-2023-PCM, Decreto Supremo que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, y establece disposiciones sobre las condiciones, requisitos y uso de las tecnologías y medios electrónicos en el procedimiento administrativo, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 029-2021-PCM.
- Formulación de **cuatro (4) proyectos normativos**:
 - Proyecto del Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto de Urgencia N° 007-2020, Decreto de Urgencia que aprueba el Marco de Confianza Digital y dispone medidas para su fortalecimiento.
 - Proyecto del Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30999, Ley de Ciberdefensa.
 - Proyecto del Decreto Supremo que aprueba el cronograma que contempla los plazos y responsabilidades para la implementación progresiva de la interoperabilidad en el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar.

- Proyecto de Resolución Secretarial que aprueba el Perfil del Oficial de Seguridad y Confianza Digital.

Asimismo, entre **otros logros reportados por la Subsecretaría de Política y Regulación Digital** alcanzados en el marco de esta Actividad Operativa, se destacan los siguientes:

- Elaboración de **veintiséis (26) opiniones** sobre proyectos normativos en materia de gobierno digital, confianza digital y transformación digital, según el siguiente detalle:

1. Opinión sobre el Proyecto de Decreto Supremo que aprueba disposiciones para el funcionamiento del Observatorio Nacional de Seguridad Vial y el fortalecimiento de la Coordinación Intersectorial en Materia de Seguridad Vial.
2. Opinión sobre Autógrafa de Ley que Garantiza la implementación del Decreto Legislativo N° 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital en las Oficinas Consulares del Perú en el exterior.
3. Opinión sobre Autógrafa de la Ley que modifica los artículos 2, 4 y 5 de la Ley 30024, Ley que Crea el Registro Nacional de Historias Clínicas electrónicas.
4. Opinión Vinculante N° 001-2023-PCM-SGTD-SSPRD, desarrolla los tipos y alcances de las opiniones que emite la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros en el marco de sus competencias como órgano rector del [Sistema Nacional de Transformación Digital](#).
5. Opinión Vinculante N° 002-2023-PCM-SGTD-SSPRD, aclara, interpreta e integra el alcance de las normas relacionadas con las tecnologías digitales y su aplicación al [Sistema Nacional de Transformación Digital](#).
6. Opinión sobre el Proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1213.
7. Opinión sobre el Proyecto de Reglamento de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.
8. Opinión sobre el Proyecto de Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional del Adolescente en Riesgo y en Conflicto con la Ley Penal al 2030.
9. Opinión sobre el Proyecto de Ley Nro. 2775-2022-CR, que promueve el uso de inteligencia artificial en el país.
10. Opinión sobre la autógrafa de Ley que regula la notificación administrativa mediante casilla electrónica.
11. Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 4491/2022-CR, que propone modificar los artículos 2, 4, 7 del Decreto Legislativo N° 1412, Ley de gobierno digital, para fortalecer la implementación del gobierno digital y sistematización en los procesos de la administración pública en los tres niveles de gobierno.
12. Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 2178-2021-CR, Proyecto de Ley que prioriza el pago en línea de tasas y servicios consulares en beneficio de los peruanos que residen en el exterior.
13. Opinión sobre la Autógrafa de Ley que promueve el fortalecimiento, transparencia y meritocracia del servicio civil a través de la implementación de la plataforma integrada para la gestión electrónica de recursos humanos.
14. Opinión sobre el proyecto de ley N° 4057/2022-CR, Proyecto de Ley que modifica y eleva a rango de Ley el Decreto Legislativo 1203 que crea el Sistema Único de Trámites (sut) para la simplificación de procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad, para uniformizar e implementar los trámites documentarios en la administración pública.
15. Opinión sobre el Proyecto de Decreto Legislativo que modifica la Ley No 25323, Ley que crea el Sistema Nacional de Archivos.

- 16.Opinión sobre el Proyecto de Decreto Supremo, que aprueba el Reglamento de Instituciones prestadoras del Servicio de Salud.
- 17.Opinión sobre el Proyecto de Decreto Legislativo que establece medidas en materia de catastro fiscal y dicta otras disposiciones.
- 18.Opinión sobre el Proyecto de Ley de Contrataciones.
- 19.Opinión sobre el Proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Biblioteca Nacional del Perú.
- 20.Opinión sobre el Proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto de Urgencia No 022-2020, Decreto de Urgencia para el fortalecimiento de la identificación y gestión de pasivos ambientales.
- 21.Opinión sobre la Autógrafa del Proyecto de Ley N° 2775/2022-CR, Ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país.
- 22.Opinión sobre la Autógrafa de Ley, Ley para el fomento de un Perú Conectado.
- 23.Opinión sobre la Autógrafa de Ley que modifica la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, respecto al encargo del despacho de la Presidencia de la República y de su gestión a través de tecnologías digitales.
- 24.Opinión sobre el Proyecto de Decreto Supremo que aprueba el reglamento del Decreto de Urgencia N° 022-2020, Decreto de Urgencia para el fortalecimiento de la identificación y gestión de pasivos ambientales.
- 25.Opinión sobre el proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento para la Instalación y Operación de la Infraestructura de Carga de la Movilidad Eléctrica.
- 26.Opinión sobre el proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP.

- Se realizaron **68 asistencias técnicas** a organizaciones sobre la implementación y aplicación de la política y regulación digital, por parte del equipo de regulación así como también del equipo de monitoreo.
- A fin de identificar las buenas prácticas sobre gobierno digital, confianza digital y transformación digital a nivel nacional e internacional, se ha emitido el **Informe N° D000014-2023-PCM-SSPRD-SLA (27.04.2023)**.
- Referente a la supervisión de cumplimiento de la regulación digital vigente en materias de gobierno digital, confianza digital y transformación digital, se han emitido **810 documentos**.
- Respecto a gestionar la Entidad de Certificación Nacional para el Estado Peruano (ECERNEP), así como de impulsar el uso de la firma digital y la Plataforma Nacional de Firma Digital (FIRMA PERÚ) en la digitalización de servicios y procesos de gestión interna de las entidades, se han atendido a **diecinueve (19) entidades**.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la **Subsecretaría de Política y Regulación Digital** ha ejecutado **S/ 705,209** lo que representa el **122% de la programación semestral (S/ 576,684)** y el **29% de la programación anual (S/ 2,405,306)**.

N° FICHA	25		
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	Secretaría de Gobierno y Transformación Digital - SGTD (Subsecretaría de Tecnologías y Seguridad Digital)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Gestión de las tecnologías y seguridad digital del Sistema Nacional de Transformación Digital.		
UNIDAD DE MEDIDA	Proyecto Implementado		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	2	2	100%
FINANCIERA (S/)	974,404	1,047,832	108%

Durante el primer semestre de 2023, la Subsecretaría de Tecnologías y Seguridad Digital de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, reporta haber alcanzado **el 100% de avance con respecto a la meta física programada para el semestre, y el 50% en relación con la programación anual**, producto de la culminación de **(02 proyectos)** relacionados con la gestión de tecnologías y seguridad digital del Sistema Nacional de Transformación Digital, como se detalla a continuación:

N°	PROYECTO	DESCRIPCIÓN
1	Implementación de la arquitectura tecnológica de la Plataforma de Gestión Organizacional	La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital concluyó exitosamente la entrega e implementación de la arquitectura tecnológica de la Plataforma de Gestión Organizacional para la gestión y tramitación de los documentos de gestión organizacional de las entidades de la administración pública, de acuerdo con lo señalado en el informe N° 000015-2023-SSTSD-AMC.
2	Integración del Sistema de Trámite Documentario en la Plataforma Nacional de Gobierno Digital (PNGD) en beneficio de las municipalidades de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (REMURPE)	La Subsecretaría de Tecnologías y Seguridad Digital ha concluido la integración del Sistema de Trámite Documentario (o Sistema de Gestión Documental) en la Plataforma Nacional de Gobierno Digital (PNGD), de manera complementaria se brindaron capacitaciones a los representantes de las municipalidades de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (REMURPE).

Asimismo, entre **otros logros reportados por la Subsecretaría de Tecnologías y Seguridad Digital (SSTSD)** alcanzados en el marco de esta Actividad Operativa, se destacan los siguientes:

- Realización de **5,306 acciones de asistencia técnica a entidades de la administración pública de los tres niveles de gobierno**. Es necesario mencionar que, de acuerdo al reporte de la plataforma de Mesa de Ayuda llamada "Colabora", implementada para dar atención y seguimiento a los requerimientos de los ciudadanos y trabajadores de entidades públicas en temas a cargo de la SSTSD, tales como la Plataforma Nacional de Interoperabilidad, Sistema de Gestión Documental y su modelo de implementación, Mesa de Partes Virtual - MPV, Portal de Transparencia, Infraestructura de Datos Espaciales del Perú, Metadatos, Datos abiertos, Seguridad Digital, Software Público, IPV6 y Encuesta Nacional de Activos Digitales del Estado – ENAD 2022. Se superó la cantidad de asistencias técnicas programadas, debido a una subestimación de la programación, y siendo que el empleo de la Mesa de Ayuda agilizó la prestación de atenciones, contabilizándolas automáticamente a través de la emisión de tickets.

- Elaboración de **04 informes de opinión previa**, de acuerdo con el siguiente detalle:

- Emisión de dos informes sobre el registro y reconocimiento de la Municipalidad Distrital de Miraflores y de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (DEVIDA) como Nodos de la Infraestructura de Datos Espaciales del Perú, respectivamente.
 - Emisión de dos informes referido a las acciones para la **implementación de la interoperabilidad del trámite documentario entre entidades públicas**, en cumplimiento al Decreto Legislativo N° 1310 y su Modelo de Gestión Documental (MGD), a fines del I semestre del 2023, 164 entidades de la Administración Pública se encuentran interoperando sus sistemas de trámite documentario mediante la Plataforma Nacional de Interoperabilidad.
 - Durante el I semestre del 2023, se ha logrado incorporar **09 entidades nuevas**, a las cuales se ha brindado asesoramiento técnico para la correcta instalación y configuración de los componentes de software necesarios para que interconecten su Sistema de Trámite Documentario con la Plataforma Nacional de Interoperabilidad. Las asesorías técnicas se realizan hasta que la entidad pública complete al 100% la implementación de la interoperabilidad del trámite documentario con otras entidades
- En cuanto a la gestión de los centros nacionales transversales, durante el primer semestre del 2023, la Subsecretaría de Tecnologías y Seguridad Digital reportó haber alcanzado la implementación de **19 equipos de respuestas ante incidentes de seguridad digital (CSIRT)** y la integración de **2 entidades públicas en la Red Nacional CSIRT a través de CSIRT Virtual**, en el marco del Centro Nacional de Seguridad Digital - CNSD, totalizando 21 CSIRTs implementados.
 - Además, 02 entidades fueron atendidas en mayo, y junio, en el Centro Nacional de Datos
 - CND: el **Banco de la Nación** y el **Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM)** participan en evaluaciones de madurez de gestión de datos para mejorar la gestión de sus datos para la toma de decisiones e intercambiar información a través del CND.
 - Con respecto a las acciones realizadas en la gestión de las plataformas digitales transversales que están a cargo de la Subsecretaría de Tecnologías y Seguridad Digital (SSTSD), durante el I semestre del 2023, la **Plataforma Nacional de Gobierno Digital (PNGD)** está colaborando con diversas entidades públicas, como **Parques de Lima, INGEMMET, MINSA, SIS**, así como con las unidades orgánicas de la PCM para el desarrollo de diferentes proyectos de tecnologías digitales, intercambio de información, tales como la Plataforma de Gestión Organizacional (SGP-PCM), Geocatmin (INGEMMET), SCARD (MINSA), GEOSERVER (SDOT-PCM), Consulta Afiliado (SIS) y Gitlab Publico.
 - Las plataformas digitales transversales realizaron el asesoramiento a las entidades del Estado durante fase previa a la implementación de aquellos componentes, necesarios para que puedan efectuar la implementación de sus sistemas en la Plataforma Nacional de Gobierno Digital (PNGD), Plataforma Nacional de Gobierno de Datos (DATOS PERÚ) y DATOS ABIERTOS. Lo mencionado incluyó la actividad de presentación de los requisitos, dirigida a los responsables de cada entidad que realizaron la implementación de la Plataforma en el marco del Decreto Legislativo N° 029. Las entidades cuyo intercambio de información para la implementación y/o en operación en la PNGD, al 30 de junio del 2023, son ciento cinco (105) entidades.

- De forma complementaria, se informa sobre los avances de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad y la Infraestructura de Datos Espaciales del Perú – IDEP:

- o La **Plataforma Nacional de Interoperabilidad** cuenta, hasta fines del I semestre del 2023, con **213 Servicios Web Activos** en su Catálogo, mientras que 769 Servicios de Información se encuentran pendientes de implementación por parte de las entidades públicas de acuerdo con las normas vigentes sobre interoperabilidad. Se puede verificar el listado de servicios web disponibles en la Plataforma Nacional de Interoperabilidad, mediante el siguiente enlace: <https://www.gob.pe/institucion/pcm/informes-publicaciones/305761-catalogo-deservicios-de-la-pide>.

Cabe precisar que, el nivel de cumplimiento de esta tarea depende de la capacidad que tienen las entidades públicas para implementar servicios de información en cumplimiento del marco normativo vigente. En ese sentido, es necesario que la PCM brinde el apoyo y soporte a las entidades para la correcta implementación de dichos servicios. Cada servicio publicado debe cumplir los requerimientos establecidos por la Plataforma Nacional de Interoperabilidad, por ello es necesario reforzar las acciones para la exigencia del cumplimiento de obligaciones de las entidades públicas y reforzar el equipo técnico que administra la referida Plataforma.

- o Con respecto a los avances de la Infraestructura de Datos Espaciales del Perú, se cuenta con **51 entidades de la administración pública constituidos como Nodos de la Infraestructura de Datos Espaciales (geoidep.gob.pe)** y que se han registrado **649 servicios y aplicaciones en el portal geoidep.gob.pe** de acuerdo al siguiente detalle: 314 Servicios de visualización de mapas (WMS – WMTS), 109 Servicios de descarga de mapas (WFS), 24 Servicios de descarga de mapas (REST), 20 Servicios CSW (Catálogos de Metadatos), 121 Aplicaciones de Sistemas de Información Geográfica, 25 Servicios de Descarga directa y 36 Geoportales.

- o Adicionalmente, con relación a la Plataforma Nacional de Datos Abiertos⁸ se destaca que, desde su lanzamiento, ha incorporado **11,073 datos (3,133 datasets)**.

- Acerca de las acciones para impulsar la implementación de la Mesa de Partes Digital en las entidades públicas, durante el I semestre del 2023, **141** entidades de la Administración Pública han implementado su Mesa de Partes Digital, utilizando la plataforma FACILITA.

- Finalmente, sobre la administración de la Red Nacional de Estado Peruano (REDNACE), durante el I semestre del presente año, se han recibido solicitudes de la **Universidad Nacional de San Martín, la Universidad Nacional Agraria de la Selva y de la Universidad Nacional de Jaén** para su incorporación a la Red Nacional de Investigación y Educación (RNIE), la cual es una subred de la Red Nacional de Estado Peruano (REDNACE).

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la **Subsecretaría de Tecnologías y Seguridad Digital** ha ejecutado **S/ 1,047,832** lo que representa el **108% de la programación semestral (S/ 974,404)** y **16% de la programación anual (S/ 6,409,423)**. Se ejecutó un poco más del 100% de lo programado para el semestre (8%), debido a mayor ejecución en los meses de febrero y marzo, que podemos observar alta demanda en ejecución de las tareas.

⁸ <https://www.datosabiertos.gob.pe/>

N° FICHA	26		
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	Secretaría de Gobierno y Transformación Digital – SGTD (Despacho)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Gestión y ejercicio de la rectoría del Sistema Nacional de Transformación Digital y dirección de la implementación de la Política Nacional de Transformación Digital (PNTD)		
UNIDAD DE MEDIDA	Reporte		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	6	6	100%
FINANCIERA (S/)	936,722	832,397	89%

Durante el primer semestre de 2023, el despacho, reporta haber alcanzado el **100% de avance con respecto a la ejecución de su meta física semestral, y el 50% en relación con su meta física anual**, con la aprobación de **(06 reportes)** que detallan acciones para la gestión y ejercicio de la rectoría del Sistema Nacional de Transformación Digital y Dirección de la Implementación de la Política Nacional de Transformación Digital (PNTD).

Entre los principales **logros** alcanzados, podemos señalar los siguientes:

- Se dirigió la gobernanza digital en el país a favor de un gobierno y transformación digital con equidad en el marco de la Política General de Gobierno. Con **(06 reportes)** generados en el Sistema de Gestión Documental SGD y remitidos a la secretaría general, en el que se indican las acciones realizadas cada mes. Asimismo, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital dirige la gobernanza digital del país y articula con los demás actores del Sistema Nacional de transformación digital, a través de sus Líderes de Gobierno y Transformación Digital, sus Comités de Gobierno y Transformación digital y demás roles para la transformación digital.
- Se dirigió y supervisó la implementación de la Política Nacional de Transformación Digital (PNTD) evidenciando con **(243 documentos)** emitidos a través del SGD a las entidades responsables de la implementación, con la finalidad que tomen acciones y den cumplimiento a las disposiciones del Decreto de Urgencia 006-2020 que aprueba el Sistema Nacional de Transformación Digital, Decreto de Urgencia 007-2020 que aprueba el Marco de Confianza y Seguridad digital, Decreto Legislativo 1412 que aprueba la Ley de Gobierno Digital; así como sus normas complementarias. Esta tarea se viene ejecutando en mayor medida de lo programado, siendo el 270% de la meta semestral y el 81% de la meta anual. Debido a la alta comunicación con las entidades, se evaluará el incremento de esta meta para el próximo trimestre.
- Durante el semestre se ha trabajado en la Política Nacional de Transformación Digital PNTD: el proceso de formulación, aprobación y/o viabilidad con los sectores y actores, respecto a la aprobación de la PNTD se ha realizado una revisión detallada y pormenorizada de las Políticas Nacionales aprobadas en el marco de las directivas de CEPLAN en los últimos años, a fin de emitir respuesta formal y sustentada de la Dirección de Políticas y Regulación del Viceministerio de Comunicaciones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones.
- Se dirigió la gestión de la regulación digital en el marco del proceso de transformación digital del país y se concretó con la aprobación de un (01) dispositivo legal siendo ello el 100% del avance semestral y el 33% del avance anual. Así mismo, se emitieron veintiséis (26) opiniones sobre proyectos normativos, entre ellos decretos supremos, autógrafas de Ley,

opiniones vinculantes, reglamentos y decretos. Respeto a esta tarea, se evaluará sincerar en la cantidad de la programación anual de la meta.

- Se dirigió el despliegue de las tecnologías digitales, seguridad digital y los datos. Con respecto al despliegue de las tecnologías digitales, se puso a producción servicios en la Plataforma Nacional de Gobierno Digital. Se realizaron avances en la Plataforma Digital Georreferenciada; se dirigió el despliegue de la seguridad digital, se realizó la gestión del Centro Nacional de Seguridad Digital, habiéndose comunicado de manera formal a través de dos (02) documentos.
- Se dirigió el despliegue de procesos de innovación y servicios digitales, a través de veintiséis (26) eventos referidos a procesos de innovación desplegados a favor del desarrollo de la innovación digital, innovación abierta e innovación social, con la participación del sector público, sector privado, sociedad civil organizada, academia, organismos internacionales y ciudadanía en general.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, el **Despacho** ha ejecutado **S/ 832,397** lo que representa el **89% de la programación semestral (S/ 936,722)** y el **22% de la programación anual (S/ 3,800,376)**. Tal como se observa, la ejecución es menor al monto programado para el semestre.

N° FICHA	27		
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	Secretaría de Gobierno y Transformación Digital – SGTD (Subsecretaría de Servicios e Innovación Digital)		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Gestión de la implementación de los servicios digitales que presta el Estado identificando las necesidades y demandas de la ciudadanía, a fin de mejorar el alcance, prestación y acceso a los mismos mediante su digitalización.		
UNIDAD DE MEDIDA	Servicio		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	1,700	1,312	77%
FINANCIERA (S/)	1,720,986	1,390,914	81%

Durante el primer semestre de 2023, la Subsecretaría de Servicios e Innovación Digital de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD) reporta haber alcanzado el **77% de avance con respecto a su meta semestral y 14% en relación a su meta anual**, con la implementación de **1,312 servicios digitales** del Estado (servicio de información digital de trámites y servicios públicos, orientación relacionada y otros contenidos institucionales disponibles desde la Plataforma Gob.pe) para acceso fácil y rápido a la ciudadanía, mismos que se puede encontrar sustentados en los informes detallados a continuación:

N°	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
1	Informe N° D000008-2023-PCM-SSSID-ARF	Se publicaron 38 servicios nuevos en el periodo de enero. Esto se debió a la baja en contrataciones por el contexto político, que dio como resultado que no se cuente con un equipo contratado disponible para atender las solicitudes y revisiones de publicación en Gob.pe.
2	Informe N° D000018-2023-PCM-SSSID-ARF	Se revisaron y publicaron la contratación de 30 servicios nuevos en el periodo de febrero. De la misma manera, se debió a la baja en

N°	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
		contrataciones, dando como resultado que no se cuente con el equipo completo disponible para atender las solicitudes de publicación en Gob.pe.
3	Informe N° D000022-2023-PCM-SSSID-ECV	Se revisaron y publicaron 338 páginas nuevas de servicios con el inicio de contrataciones de personal para el equipo, con el objetivo de contrarrestar las bajas publicaciones de meses anteriores.
4	Informe N° D000033-2023-PCM-SSSID-ECV	Se revisaron y publicaron 238 páginas de servicios nuevas en el periodo de abril, tratando de contrarrestar las bajas publicaciones de meses anteriores. Sin embargo, se tenía una meta mensual aún más elevada y un equipo aún limitado.
5	Informe N° D000054-2023-PCM-SSSID-ARF	Se revisaron y publicaron 340 páginas de servicios nuevas. Cabe indicar que, con el ajuste del POI 2023, fueron sinceradas las metas de la programación, debido a la falta de personal para cumplir con la meta programada en los meses anteriores, permitiendo informar resultados de los logros al I Semestre.
6	Informe N° D000064-2023-PCM-SSSID-ARF	Durante el mes de junio, se lograron publicar 328 páginas de servicios a través de la Plataforma Digital Única para Orientación al Ciudadano (GOB.PE), con lo que se cumple un acumulado de 50% de la meta anual de la actividad operativa 0043 del seguimiento del POI 2023 (posterior ajuste del POI del mes anterior), con un equipo CAS más robusto.

Asimismo, entre **otros logros reportados por la SSSID**, alcanzados en el marco de esta Actividad Operativa, se menciona:

- **1,312 nuevos servicios** digitales disponibles a través de la Plataforma Digital Única para Orientación al Ciudadano (GOB.PE). Esto nos da un **alcance del 77% de la meta semestral de la tarea 1** de la actividad operativa en mención y un 50% de la meta anual. Aquí, el detalle:

a) Se logró publicar 38 en enero, 30 en febrero, 338 en marzo, 238 en abril, 340 en mayo y 328 en junio, reportados a través de los informes N° D000008-2023-PCM-SSSID-ARF (31ENE2023), D000018-2023-PCM-SSSID-ARF (28FEB2023), D000022-2023-PCM-SSSID-ECV (39MAR2023), D000033-2023-PCM-SSSID-ECV (26ABR2023), D000054-2023-PCM-SSSID-ARF (31MAY2023) y D000064-2023-PCM-SSSID-ARF (28JUN2023), respectivamente.

- **210 asistencias técnicas** en materia de identidad digital, talento digital, innovación digital, servicios digitales, e innovación digital en el marco del despliegue de plataformas, servicios, aplicaciones y soluciones digitales a nivel nacional. Esto nos da un **alcance del 100% de la meta semestral en la tarea 2** y un 47% de la meta anual. A continuación, el detalle:

a) Se logró dar 20 asistencias técnicas en cada uno de los meses de enero, febrero y marzo, a las entidades públicas en materia de servicios digitales sobre temas relacionados a la incorporación de portales institucionales a la Plataforma Digital Única para Orientación al Ciudadano (GOB.PE), repostados a través de los informes N° D000006-2023-SSSID-ARF (31ENE2023), D000015-2023-SSSID-ARF (28FEB2023) y D000021-2023-SSSID-ARF (23MAR2023), de los respectivos meses.

b) Se logró dar 50 asistencias técnicas en los meses de abril, mayo y junio, a las entidades públicas sobre despliegue de plataformas y proceso de incorporación a GOB.PE. Esto se evidencia en los informes N° D000028-2023-PCM-SSSID-ARF (26ABR2023), D000052-2023-PCM-SSSID-ARF (31MAY2023) y D000062-2023-PCM-SSSID-ARF (28JUN2023) de los respectivos meses.

- **03 informes de opinión técnica** sobre las materias de su competencia: proyectos de tecnologías digitales en materia de identidad y ciudadanía digital, talento digital, servicios digitales e innovación digital. Esto nos da un **alcance del 100% de la meta semestral en la tarea 3** de la actividad operativa y un 50% de la meta anual. A continuación, el detalle:

a) Informe de opinión técnica N° D000015-2023-PCM-SSSID-ECV (9MAR2023), sobre la elaboración de términos de referencia, para el desarrollo de una plataforma digital para la gestión de conflictos de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, con sectores del Poder Ejecutivo y Gobiernos Subnacionales.

b) Dos informes de opinión técnica en materia de servicios digitales en el mes de junio, para el diseño e implementación del Observatorio Nacional de seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, con quienes se tuvo constante coordinación, a solicitud de la entidad. Dichas acciones se encuentran evidenciadas a través de los informes N° D000077-2023-PCM-SSSID-ECV (27JUN2023), que detalla recomendaciones de seguridad digital para dicho observatorio, y el N° D000063-2023-PCM-SSSID-ARF (28JUN2023), que da recomendaciones en cuanto a la investigación de necesidades ciudadanas, el diseño de la experiencia de usuario y la publicación del contenido digital del servicio.

- **02 estudios** sobre impulsar el aprovechamiento de las tecnologías emergentes. Esto nos da un **alcance del 100% de la meta semestral en la tarea 4** y un 33% de la meta anual. A continuación, el detalle:

- Informes N° D000031-2023-PCM-SSSID-ARF (26ABR2023) y D000032-2023-PCM-SSSID-ARF (26ABR2023), que detallan las investigaciones sobre laboratorios de innovación digital y poblaciones vulnerables (niñas) para desarrollar un programa de talento digital en colaboración con Midis.

- **6,716** personas capacitadas en sesiones de talento para el desarrollo de competencias digitales, como parte de la tarea de gestionar el Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital. Esto nos da un **avance del 28% de la meta semestral en la tarea 5** de la actividad operativa y un 11% de la meta anual. A continuación, el detalle:

- Se logró capacitar a 729 de personas en el mes de enero, 954 en febrero, 954 en marzo, 545 en abril, 1,132 en mayo y 2,402 en junio, reportados y precisados a través de los informes N° D000005-2023-SSSID-ARF (31ENE2023), D000017-2023-SSSID-ARF (28FEB2023), D000021-2023-SSSID-ECV (29MAR2023), D000030-2023-PCM-SSSID-ARF (26ABR2023), D000053-2023-PCM-SSSID-ARF (31MAY2023) y D000001-2023-PCM-SSSID-SBS (27JUN2023), de los meses respectivos. Como sustento del bajo nivel alcanzado en esta tarea, se debe a que el equipo del laboratorio se encuentra en reestructuración y contratación de nuevo personal. Con el equipo reforzado, se proyecta incrementar el nivel de ejecución en los meses siguientes.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la SSSID ha ejecutado **S/ 1,390,914**, lo que representa el **81% de la programación semestral (S/ 1,720,986)** y **14% de la programación anual**. No se logró ejecutar el 100% de lo programado para el semestre, en la medida en que no se contó con el personal contratado estimado en gran parte de este periodo.

OEI N° 05: FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL CON EL FIN DE PROTEGER LA VIDA Y EL PATRIMONIO DE LA POBLACIÓN

N° FICHA	28		
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	Despacho Viceministerial de Gobernanza Territorial - DVGT		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Gestión para la aprobación de normas complementarias e instrumentos en materia de gestión del riesgo de desastres.		
UNIDAD DE MEDIDA	Norma Elaborada		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	13	13	100%
FINANCIERA (S/)	142,034	138,054	97%

El Despacho Viceministerial de Gobernanza Territorial reporta haber alcanzado el **100% de su meta física del semestre**, con la emisión de **13 Informes** sobre la aprobación de dispositivos legales en materia de Gestión del Riesgo de Desastres y Declaratoria del Estado de Emergencia por Peligro Inminente o Desastre, que han sido revisados y calificados, lo que representa un **68% en relación a su meta anual**. A continuación, se detallan cada uno:

N°	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
1	Decreto Supremo N° 007-2023-PCM (13.01.2023)	DEE por impacto de daños ante intensas precipitaciones pluviales.
2	Decreto Supremo N° 008-2023-PCM (13.01.2023)	DEE por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales.
3	Decreto Supremo N° 019-2023-PCM (06.02.2023)	DEE por impacto de daños ante intensas precipitaciones pluviales.
4	Decreto Supremo N° 024-2023-PCM (17.02.2023)	DEE por impacto de daños ante intensas precipitaciones pluviales.
5	Decreto Supremo N° 029-2023-PCM (03.03.2023)	DEE por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales.
6	Decreto Supremo N° 034-2023-PCM (12.03.2023)	DEE por impacto de daños ante intensas precipitaciones pluviales.
7	Decreto Supremo N° 052-2023-PCM (15.04.2023)	DEE por impacto de daños a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales.
8	Decreto Supremo N° 056-2023-PCM (27.04.2023)	DEE por impacto de daños a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales.
9	Decreto Supremo N° 058-2023-PCM (04.05.2023)	DEE por impacto de daños a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales.
10	Decreto Supremo N° 059-2023-PCM (11.05.2023)	DEE por impacto de daños a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales.
11	Decreto Supremo N° 066-2023-PCM (27.05.2023)	DS que aprueba la actualización del "Plan Multisectorial ante Heladas y Friaaje 2022 - 2024".
12	Decreto Supremo N° 067-2023-PCM (28.05.2023)	DEE por peligro inminente ante déficit hídrico como consecuencia del posible Fenómeno El Niño.
13	Decreto Supremo N° 072-2023-PCM (08.06.2023)	DEE por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales (período 2023-2024) y posible Fenómeno El Niño.

Asimismo, entre otros logros reportados por el DVGT alcanzados en el marco de esta Actividad Operativa, se destacan los siguientes:

- **02 actas elaboradas** que detallan los acuerdos de las reuniones de trabajo del Viceministerio con las entidades competentes del SINAGERD, como responsable de la materia de Gestión del Riesgo de Desastres, gestionando la aprobación de normas, lineamientos, entre otros dispositivos complementarios para la implementación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres a nivel nacional:

a. Acta de Reunión N° 003-2023-UF-OTGRD (31.03.2023). Sobre reunión con representantes de INDECI para coordinación en lo correspondiente a la revisión y elaboración de normas e instrumentos considerando la PNGRD al 2050, el PLANAGERD 2022-2030 y el acuerdo de un cronograma de trabajo.

b. Acta de Reunión N° 009-2023-UF-OTGRD (26.06.2023). Sobre revisión efectuada por INDECI a propuesta de Listado Preliminar de Normas en Gestión del Riesgo de Desastres, para continuación de trabajo de revisión, elaboración y actualización de normas del SINAGERD considerando la Política Nacional de Gestión del riesgo de Desastres – PNGRD al 2050 y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – PLANAGERD 2022-2030.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, el DVGT ha ejecutado **S/ 138,054** lo que representa el **97% de la programación semestral** y **47% de la programación anual**.

N° FICHA	29		
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	Despacho Viceministerial de Gobernanza Territorial - DVGT		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación de la implementación de la Política Nacional y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, así como en gestión del Programa Presupuestal 068 en los tres niveles de gobierno.		
UNIDAD DE MEDIDA	Informe		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	2	3	150%
FINANCIERA (S/)	80,183	72,488	90%

El Despacho Viceministerial de Gobernanza Territorial (DVGT) reporta haber alcanzado el **150% en la ejecución de su meta física semestral**, con la emisión de **3 Informes** sobre la supervisión, monitoreo, seguimiento y evaluación de la implementación de la Política Nacional y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, así como en gestión del Programa Presupuestal 068 en los tres niveles de gobierno, lo cual representa **50% de su meta anual**. A continuación, se listan los informes emitidos:

N°	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
1	Informe N°D000001-2023-PCM-UF-OTGRD-KGC (13.01.23)	Solicitud de propuesta de Cartera de Inversiones para el PMI 2024-2026 del sector PCM (Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres).
2	Informe N° D0000006-2023-PCM-UF-OTGRD-CAP (01.02.23)	Sistematización de avances del plan multisectorial de heladas y friajes 2022 - 2024, al segundo semestre del año 2022.
3	Informe N° D000014-2023-PCM-UF-OTGRD-KGC (26.06.23)	Modificaciones a la conceptualización y definición de los indicadores de brechas y la inclusión de nuevos indicadores de brechas de infraestructura y/o de acceso a servicios del sector PCM en el marco de la Programación Multianual de Inversiones 2025-2027.

El motivo por el cual se superó la meta física programa se debe a la necesidad de emitir el informe de solicitud de propuesta de Cartera de Inversiones para el PMI 2024-2026 del sector PCM (Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres), donde la UF de OT-GRD ha solicitado a la UF-Inversiones de la OGA de PCM, el inicio de la fase de formulación de la idea de inversión con código N° 146188, cuya propuesta inicial viene siendo coordinada a través del equipo multidisciplinario conformado por la UF-inversiones, la OGTI y la UF-OTGRD, habiéndose identificado la persistencia de la necesidad de contar con una inversión que implemente el SINIGERD en la cartera de inversiones 2024-2026.

Asimismo, entre otros logros reportados por el DVGT alcanzados en el marco de esta Actividad Operativa, se destacan los siguientes:

- **23 eventos realizados** que comprenden reuniones de trabajo (asistencias técnicas) en materia de la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Programa Presupuestal 0068, entre otros; para el fortalecimiento de capacidades, acciones de seguimiento, evaluación, entre otros, así como, para la implementación de las herramientas de supervisión, seguimiento y evaluación de los instrumentos en materia de GRD. Se debe precisar que debido a la emergencia nacional por intensas precipitaciones pluviales se programaron talleres de asistencia técnica adicionales a los inicialmente previstos, siendo la meta física inicial 18 talleres y realizándose 23 (128%), tal como se describe a continuación:

a. Talleres de Asistencia Técnica Virtual a municipalidades para atender las emergencias frente a las intensas precipitaciones pluviales en el marco del Programa Presupuestal (PP) 0068 “Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres” (del 17.03.2023 al 05.04.2023): Se realizaron talleres dirigidos a las municipalidades de la Mancomunidad Lima Este, Gobierno Local de Lima y Callao, Piura, Tumbes, Lima Provincias, Cajamarca, Amazonas, La Libertad, Lambayeque, Ancash, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Arequipa, Ica, Huánuco, Ucayali, Cusco, Pasco, Tacna, Puno y Moquegua, con un total de **9 talleres** realizados, 910 municipalidades convocadas y 1696 participantes.

b. Talleres de Asistencia Técnica a los Gobiernos Locales sobre la ejecución del Decreto de Urgencia 009-2023 (del 17.04.2023 al 20.04.2023): Se realizaron talleres dirigidos a las municipalidades del Gobierno Local de Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Lima, Callao, Lima Provincias, Cajamarca, Amazonas, Ancash, Ayacucho, Huancavelica, Arequipa, Apurímac, Ica, Cusco, Tacna y Moquegua, con un total de **7 talleres** realizados, 930 municipalidades convocadas y 2370 participantes.

c. Talleres Regionales de Asistencia Técnica sobre la Programación Multianual del Presupuesto 2024-2026 del PP 0068 (del 22.05.2023 al 02.06.2023): Se realizaron talleres dirigidos a los Gobiernos Regionales de Ayacucho, Cajamarca, Ica, Ancash, Huánuco Pasco, Cusco y Arequipa, con un total de **7 talleres**, 24 Gobiernos Regionales convocados y 831 participantes.

- **05 actas elaboradas** que detallan los acuerdos producto de las reuniones de trabajo con las entidades competentes del SINAGERD encargadas. Se encarga de monitorear y supervisar el grado de avance en la gestión de instrumentos y herramientas técnicas y financieras implementadas para el desarrollo de los procesos de la GRD en los tres niveles de gobierno; así como convocar a las sesiones de la Comisión Permanente del PP 0068, en el marco de las normas vigentes:

- a. Acta de reunión N°002–2023/UF-OTGRD (03.03.2023). Reunión de Seguimiento del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2022-2024.
- b. Acta de reunión N°003–2023/UF-OTGRD (31.03.2023). Reunión de Seguimiento del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2022-2024.
- c. Acta de reunión N°006-2023/UF-OTGRD (27.04.2023). Reunión de Seguimiento del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2022-2024.
- d. Acta de reunión N°007-2023/UF-OTGRD (31.05.2023). Reunión de Seguimiento del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2022-2024.
- e. Acta de reunión N°0010-2023/UF-OTGRD (28.06.2023). Reunión de Seguimiento del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2022-2024.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, el DVGT ha ejecutado **S/ 72,488** lo que representa el **90% de la programación semestral (S/ 80,183)** y **42% de la programación anual (S/ 170,761)**. No se logró ejecutar el 100% de lo programado para el semestre, en la medida en que no se realizaron todos los viajes que se tenían programados, siendo que, se contó con participación virtual en algunos de los talleres programados.

OEI N° 06: OPTIMIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

N° FICHA	30		
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	Órgano de Control Institucional - OCI		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Control institucional y auditoría.		
UNIDAD DE MEDIDA	Documento		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	6	6	100%
FINANCIERA (S/)	68,381	50,205	73%

Durante el primer semestre del 2023, el Órgano de Control Institucional reporta haber alcanzado el **100%** en la ejecución de su **meta física semestral** y **50%** en relación a su **meta anual**, con la emisión de **6 documentos** sobre el seguimiento físico y financiera del POI 2023 del OCI en la Presidencia del Consejo de Ministros, como se lista a continuación:

N°	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
1	Correo electrónico de 30 de enero de 2023	Reporte de seguimiento del POI correspondiente al mes de diciembre de 2022, el cual se usó como insumo para la elaboración del Informe de Evaluación Anual del POI 2022.
2	Correo electrónico de 10 de febrero de 2023	Reporte de seguimiento físico y financiero del POI correspondiente al mes de enero de 2023.
3	Correo electrónico de 7 de marzo de 2023	Reporte de seguimiento físico y financiero del POI correspondiente al mes de febrero de 2023.
4	Correo electrónico de 4 de abril de 2023	Reporte de seguimiento físico y financiero del POI correspondiente al mes de marzo de 2023.
5	Correo electrónico de 10 de mayo de 2023	Reporte de seguimiento físico y financiero del POI correspondiente al mes de abril de 2023.
6	Correo electrónico de 12 junio de 2023	Reporte de seguimiento físico y financiero del POI correspondiente al mes de mayo de 2023.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, el OCI ha ejecutado **S/ 50 205** lo que representa el **73% de la programación semestral (S/ 68 381)** y **35% de la programación anual (S/ 144 158)**. No se logró ejecutar el 100% de lo programado para el semestre, en la medida en que no se realizó la contratación del locador de servicio en los meses de enero y febrero de 2023; asimismo una servidora se encuentra con descanso medico desde abril a la fecha.

N° FICHA	31		
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	Secretaría Administrativa - SA		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Supervisión y monitoreo de la gestión de los sistemas administrativos de la PCM.		
UNIDAD DE MEDIDA	Documento		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	48	48	100%
FINANCIERA (S/)	186,691	204,922	110%

En el primer semestre del año 2023, la Secretaría Administrativa ha reportado haber alcanzado el **100% en la ejecución de su meta física semestral con la emisión de 48 documentos** relacionados al ámbito de supervisión y al seguimiento de los sistemas administrativos dentro de sus competencias; lo cual representa el **50% respecto de su meta anual**, contribuyendo al objetivo previsto para la Actividad Operativa de la SA que es asegurar el adecuado funcionamiento institucional a través de la optimización de los sistemas administrativos.

Entre los principales logros alcanzados por este despacho en el primer semestre en relación a sus tareas tenemos:

- **Cumplimiento de la convocatoria del 100% de los procesos** de selección previstos de enero a junio en el **Plan Anual de Contrataciones**.
- **Supervisión del cumplimiento de la presentación del Informe Final de Inventario Físico de Bienes Muebles** de la Unidad Ejecutora 003 ante la Dirección General de Abastecimiento del MEF dentro del plazo establecido.
- **Supervisión de la presentación de la información financiera y presupuestaria** correspondiente al **ejercicio fiscal 2022**, la presentación de la información financiera y presupuestaria del **primer trimestre del año 2023** y la presentación de la **Conciliación del Marco Legal y Ejecución Presupuestaria del primer trimestre del año 2023** dentro del plazo establecido para ello.
- **Seguimiento constante a la ejecución de los montos programados por las áreas usuarias de la Unidad Ejecutora 003: SG**, habiéndose alcanzado al primer semestre del año 2023 una ejecución presupuestaria del 58% del PIM de S/ 354,938.00.
- **Supervisión del cumplimiento de la remisión del Resumen Ejecutivo** y los reportes de la **Programación Multianual del Presupuesto 2024-2026 del Pliego 001: PCM** al Ministerio de Economía y Finanzas dentro del plazo establecido en la Directiva N° 0002-2023-EF/50.01 “Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria”.
- **Supervisión del Plan de Comunicación Interna para el año 2023**, habiéndose reportado todos los meses su cumplimiento, esto ha permitido cumplir con su **ejecución al 97% en las actividades programadas** hasta la fecha; asimismo, se aprecia que desde la fecha de aprobación del citado plan se viene cumplimiento con el 100% de la difusión de los mensajes comunicacionales.
- **Coordinación con la Oficina de Integridad Institucional**, a fin de monitorear la actualización del Portal de Transparencia Estándar (PTE) y la atención de solicitudes de acceso a la información pública a cargo de la **Oficina de Prensa e Imagen Institucional**, habiéndose reportado la **actualización de todos rubros del PTE durante enero a junio de 2023** y la atención de las solicitudes de acceso a la información pública.

Adicionalmente, entre los logros reportados por la SA, se destaca la **emisión de instrumentos normativos**, lo que permite que los procesos internos mejoren y sea eficiente la gestión de los sistemas administrativos dentro de la entidad:

Instrumentos normativos emitidos por la SA

N°	INSTRUMENTOS NORMATIVOS	FECHA	TEMA
1	RSA N°001-2023-PCM-SA	11.01.2023	Resolución de Secretaría Administrativa que resuelve la queja por defectos de tramitación interpuesta por el señor José Cuya Contreras.
2	RSA N°002-2023-PCM-SA	25.01.2023	Resolución de Secretaría Administrativa, en cual designa al Director de la Oficina General de Administración de la PCM, como responsable titular del manejo de cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora

N°	INSTRUMENTOS NORMATIVOS	FECHA	TEMA
			003:SG-Pliego 001-PCM y se aprueba el reporte de los "Responsables del Manejo de Cuentas Bancarias".
3	RSA N°003-2023-PCM-SA	13.02.2023	Resolución de Secretaría Administrativa, en cual se designa a Jefa de la Oficina de Administración de la Autoridad para la Reconstrucción, como responsable titular del manejo de las cuentas bancarias de la Unidad N°017: Autoridad para la Reconstrucción con Cambios del Pliego 001: PCM y aprobar el Anexo "Responsables del Manejo de Cuentas Bancarias".
4	RSA N°004-2023-PCM-SA	12.04.2023	Resolución de Secretaría Administrativa, en cual designa a la Jefa de la Oficina de Contabilidad y Tesorería de la Oficina General de Administración de la PCM, como responsable suplente del manejo de las cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora 003:SG-PCM del pliego 001: PCM.
5	RSA N°005-2023-PCM-SA	24.04.2023	Resolución de Secretaría Administrativa en que se modifica la Directiva N°002-2022-PCM/SA/OGA-ORH, Directiva para la contratación de personal bajo el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicio (CAS) en la Unidad Ejecutora 003:SG-PCM.
6	RSA N°006-2023-PCM-SA	05.05.2023	Resolución de Secretaría Administrativa, en la cual se aprueba la Directiva N°001-2023-PCM/SA/OGA-OA, denominada "Disposiciones para el uso de vehículos, el servicio de movilidad institucional, el control, mantenimiento y reparación de los vehículos, el abastecimiento de combustible de los vehículos y otros relacionados a vehículos de la PCM".
7	RSA N°007-2023-PCM-SA	09.05.2023	Resolución de Secretaría Administrativa, en la cual se deroga la Resolución de Secretaría Administrativa N°015-2019-PCM/SA que aprueba la Directiva N°006-2019-PCM/SA/OGA "Medidas de ecoeficiencia y de la gestión de residuos sólidos provenientes del acondicionamiento de la infraestructura de la Presidencia del Consejo de Ministros" y encargar a la Oficina General de Administración continuar con las acciones que correspondan para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo N°016-2021-MINAN.
8	RSA N°008-2023-PCM-SA	12.06.2023	Resolución de Secretaría Administrativa, en la cual se aprueba la Directiva N°001-2023-PCM/SA/OGTI, denominada "Gestión del Ciclo de Vida del Software en la PCM" y anexo .

Finalmente, en lo que respecta a la **ejecución presupuestal**, la **Secretaría Administrativa** ha ejecutado al primer semestre del año 2023 un total de **S/ 204,922 que equivale a un avance del 110% de su programación financiera del semestre**, el mismo que representa el **58% de su programación financiera anual**.

N° FICHA	32		
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - OGPP		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Conducción y coordinación de los sistemas administrativos de presupuesto, planeamiento, modernización, inversiones y cooperación técnica y asuntos internacionales de la PCM.		
UNIDAD DE MEDIDA	Documento		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	347	353 ⁹	102%
FINANCIERA (S/)	2,317,971	2,184,811	94%

Durante el primer semestre del año 2023, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto alcanzó una ejecución física de 353 documentos en materia de presupuesto, inversiones, planeamiento estratégico, modernización, cooperación técnica y sobre la incorporación del enfoque de género en la PCM; lo que representa el 102% de su programación física semestral y un avance de 53% con respecto a su programación física anual.

Entre los principales logros de la OGPP durante el primer semestre del 2023, se registran los siguientes:

- **Presentación ante la Contraloría General de la República de la República del Informe de Rendición de Cuentas** del titular de la entidad, correspondiente al ejercicio 2022.
- **Elaboración de Informes de Evaluación de Planes Estratégicos:** Informe de Evaluación de Implementación Anual del POI 2022 V5 del Pliego 001: PCM, e Informe de Evaluación de Resultados del PEI 2018-2025 POI correspondiente al año 2022.
- **Extensión del PEI 2018-2025 al año 2026**, aprobada con Resolución Ministerial N° 104-2023-PCM (26.04.23) y **aprobación del análisis de priorización** para identificar la ruta estratégica de los Objetivos y Acciones Estratégicas del PEI y su vinculación con la PGG 2021-2026.
- **POI Multianual 2024-2026 del Pliego 001: PCM**, aprobado con Resolución Ministerial N° 108-2023-PCM (27.04.23).
- **POI 2023 Modificado Versión 2** (02.06.23).
- **Cumplimiento oportuno del seguimiento y evaluación de la política nacional** contra las drogas y de la política nacional GRD.
- **Inicio de la formulación del PESEM del Sector PCM al 2030** mediante RM N° 063-2023-PCM.
- **Plan de Actividades 2023-2025 del Grupo de Trabajo para la Igualdad de Género de la PCM**, aprobado con Acta 01-2023-PCM/GTIG (03.02.23).
- **Acta de Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto – Ejercicio Fiscal 2022** del Pliego 001: PCM.
- **Notas a los Estados Presupuestarios del Ejercicio Fiscal 2022** del Pliego 001: PCM.
- **Evaluación presupuestaria anual - Ejercicio Fiscal 2022** del Pliego 001: PCM.
- **Acta de Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto – Primer Trimestre Año 2023** del Pliego 001: PCM.
- **Notas a los Estados Presupuestarios – Primer Trimestre Año 2023** del Pliego 001: PCM.

⁹ Durante la formulación del presente informe de evaluación se detectaron algunas omisiones en la ejecución semestral de la OGPP, por lo que, en coordinación con dicha oficina se corrigió la cifra registrada en el aplicativo. En ese sentido, la ejecución reportada en el seguimiento semestral del POI 2023 se ha actualizado de 352 a 353 documentos.

- Seguimiento mensualizado a la ejecución presupuestaria de las Unidades de Organización de la UE 003 Secretaría General – PCM.
- Programación Multianual y Formulación Presupuestaria 2024-2026 del Pliego 001: PCM, remitido a la Dirección General de Presupuesto Público del MEF.
- Creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura como organismo público ejecutor adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros.
- Emisión del Plan de Actividades para implementar la gestión del Conocimiento en la Presidencia del Consejo de Ministros – 2023.
- Incorporación de 51 documentos en la biblioteca digital y 6 cursos y/o talleres en la plataforma del Repositorio de Capacitaciones de la PCM, disponibles para su visualización y descarga para toda la comunidad institucional.
- Implementación de la gestión por procesos a través de la emisión de 2 informes con el análisis de los resultados de los indicadores de procesos donde es dueño la Secretaría de Gestión Social y Diálogo; y la Oficina de Prensa e Imagen Institucional.
- Aprobación de 2 Directivas de gestión interna (Directiva N° 001-2023-PCM/SA/OGA-OA y Directiva N° 001-2023-PCM/SA/OGTI).
- Derogación de 2 Directivas de gestión interna (Derogación de la Directiva N° 001-2011-PCM/SG y de la Directiva N° 006-2019-PCM/SA/OGA).
- Modificación de 1 Directiva de gestión interna (Directiva N° 002-2020-PCM/SA/OGA-ORH).
- Se cuenta con 9 intervenciones con cooperación técnica internacional (CTI) (5 proyectos y 4 actividades); y cuatro (4) propuestas en negociación.

Con relación a la ejecución presupuestal, la OGPP ha ejecutado **S/2,184,811** lo que representa el **94%** de la **programación financiera semestral** y un avance de **13% respecto de la programación anual**. Es relevante indicar que, el avance financiero en relación con la programación anual es bajo debido a que el 83% del PIM total está programado para el segundo semestre.

N° FICHA	33		
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	Oficina General de Administración - OGA		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Gestión de los Sistemas Administrativos y administración general de la Presidencia del Consejo de Ministros.		
UNIDAD DE MEDIDA	Documento		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	121	165 ¹⁰	136%
FINANCIERA (S/)	1,008,956	1,073,998	106%

En el primer semestre del 2023, la Oficina General de Administración reporta haber superado su **meta semestral** con un avance de **136%** a través de la emisión de **165 documentos** en materias de su competencia, lo cual a su vez representa un **54% de avance en relación a su meta anual**.

Asimismo, los documentos emitidos se clasifican en función a las siguientes tareas: 1) Supervisar y dar seguimiento a los sistemas administrativos de la PCM (**19 documentos**),

¹⁰ Durante la formulación del presente informe de evaluación se detectaron algunas omisiones en la ejecución semestral de la OGA, por lo que, en coordinación con dicha oficina se corrigió la cifra registrada en el aplicativo. En ese sentido, la ejecución reportada en el seguimiento semestral del POI 2023 se ha actualizado de 164 a 165 documentos.

2) Gestión de procesos técnicos de bienes muebles e inmuebles estatales, archivo y gestión documental **(17 documentos)**, 3) Realizar seguimiento a las recomendaciones de los órganos que conforman el Sistema Nacional de Control **(8 documentos)**, 4) Formular y Evaluar el Ciclo de Inversión de los proyectos de inversión de competencia de la PCM. (Unidad Formuladora) **(11 documentos)**, 5) Ejecutar los ciclos de inversión pública de competencia de la PCM (Unidad Ejecutora de Inversiones) **(18 documentos)**, 6) Gestionar la contratación del servicio de defensa y/o asesoría para servidores o ex servidores civiles de la PCM **(5 documentos)** y 7) Formulación y Evaluación de las acciones de Seguridad y Defensa Nacional de competencia de la PCM **(6 documentos)**. De igual modo, con respecto a las tareas incorporadas en la primera modificatoria del POI de OGA: 8) Seguimiento y supervisión al Plan Anual de Contrataciones Realizar el seguimiento y/o supervisión de las modificaciones del Plan Anual de Contrataciones vigente **(2 documentos)**. 9) Suscribir contratos y/o convenios relacionados a la adquisición de bienes, contratación de servicios, ejecución de obras y otros de competencia de la Presidencia del Consejo de Ministros **(13 documentos)**. 10) Emitir resoluciones directorales, en el marco de las facultades y/o competencias de la Oficina General de Administración **(33 documentos)**. 11) Supervisión de la ejecución Financiera Gestión de los recursos financieros en concordancia con el Plan Estratégico Institucional, el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional, informando periódicamente a la Alta Dirección y a las entidades competentes sobre la situación financiera de la entidad **(3 documentos)**. 12) Administrar y mantener actualizado en el ámbito de competencia de la Presidencia del Consejo de Ministros, el registro de declaraciones juradas de la Contraloría General de la República, de conformidad con la normativa vigente **(30 documentos)**.

Entre los logros alcanzados por la Oficina General de Administración en la ejecución de metas físicas y financieras de su POI en el periodo del I Semestre 2023, se tiene:

- **La ejecución superior al 100% en 10 tareas programadas** con la emisión de 130 documentos de un total de 84 documentos programados para el I Semestre 2023, lo que representa el logro del 155%.
- **La tarea 6 emitió 5 documentos de un total de 7 documentos programados** lo que representa el 71% de ejecución, conforme al detalle siguiente:
- **La tarea 12 emitió 30 documentos de un total de 30 documentos programados** lo que representa el 100% en nivel de cumplimiento.

Con relación a la programación financiera, la OGA ha ejecutado **S/ 1,073,998** lo que representa el **106%** de su programación semestral y **54%** de su programación anual.

N° FICHA	34		
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	Oficina de Abastecimiento - OA		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Gestión del sistema de abastecimiento, control patrimonial, servicios generales y archivo institucional.		
UNIDAD DE MEDIDA	Informe		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	7	7	100%
FINANCIERA (S/)	7,139,481	7,678,579	108%

Durante el primer semestre la Oficina de Abastecimiento reporta haber alcanzado el **100% de avance con respecto a su meta semestral y 37% en relación a su meta anual**, con la emisión de **7 informes** en cuanto a los temas de elaboración del Plan Anual de Contrataciones 2023, solicitudes de modificaciones del PAC, avances y estado de los procedimientos previstos en el PAC 2023, como se lista a continuación:

N°	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
1	Informe N° 0005-2023-PCM-OA-DTC	Formulación del plan anual de contrataciones, aprobado con Resolución Directoral N° 003-2023-PCM/OGA
2	Informe N°D00018 – 2023 -OA-MLSM	Se informe sobre el seguimiento del PAC 2023
3	Informe N°D00037 – 2023 -OA-MLSM	Se solicita la Primera modificación del Plan Anual de Contrataciones 2023
4	Informe N°D00045 – 2023 -OA-MLSM	Se informa sobre el seguimiento del PAC 2023
5	Informe N°D00061 – 2023 -OA-MLSM	Se informa sobre el seguimiento del PAC 2023.
6	Informe N°D00057 – 2023 -OA-MLSM	Se solicita la quinta modificación del Plan Anual de Contrataciones 2023
7	Informe N°D00089 – 2023 -OA-MLSM	Se solicita la sexta modificación del Plan Anual de Contrataciones 2023

Asimismo, entre otros logros alcanzados por la OA, en el marco de esta Actividad Operativa, se destacan los siguientes:

- Inclusión en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) de **32 procedimientos de selección**.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la OA ha ejecutado **S/ 7,678,579** lo que representa el **108% de la programación semestral y 49% de la programación anual**. Se logró ejecutar más del 100% de lo programado para el semestre, en la medida que incrementaron los requerimientos programados.

N° FICHA	35		
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	Oficina General de Tecnologías de la Información - OGTI		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Gestión y gobernanza de los recursos y servicios de tecnologías de la información.		
UNIDAD DE MEDIDA	Atención		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	8,476	9,442	111%
FINANCIERA (S/)	2,970,579	2,143,023	72%

Durante el primer semestre del año 2023, la Oficina General de Tecnologías de la Información, reporta haber alcanzado **111%** de avance respecto de su **meta semestral** y el **53% de la meta anual**, con la ejecución de las siguientes actividades desarrolladas en cada una de las coordinaciones de la OGTI:

COORDINACION	PROGRAMACIÓN ANUAL META FISICA	PROGRAMACION SEMESTRAL META FISICA	EJECUCION SEMESTRAL META FISICA	% CUMPLIMIENTO SEMESTRAL
DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	762	462	416	90%
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.	3,299	1,199	2,259	188%

SERVICIOS Y RECURSOS TECNOLÓGICOS	13,080	6,540	6,347	97%
GOBIERNO DE DATOS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	665	275	420	153%

Adicionalmente, la OGTI atendió requerimientos de opiniones técnicas solicitados por las unidades de la organización en la elaboración de términos de referencia, especificaciones técnicas, informes de evaluación previa de software, **informes de estandarización de hardware y software, conformidades técnicas de bienes y servicios por un total de 253**, lo que equivale al **275% de atenciones** de un total de 92 programadas en el semestre.

A continuación, se citan los logros alcanzados por la OGA durante el primer semestre del año:

1. **Implementación del Sistema de Seguimiento y Soporte a la Gestión Administrativa (SISESGA)**, que permite a las Unidades de Organización poder ejecutar las modificaciones al Cuadro Multianual de Necesidades; así como la aprobación mediante firma digital de todos los niveles involucrados.
2. **Mejoras y operatividad del Sistema de Gestión de Archivos-SIGAR**, que permite a las Unidades de Organización el registro y envío de forma digital; de la documentación a ser remitida al Archivo Central.
3. **Mejoras funcionales y de seguridad a los Sistemas de Reclutamiento y Virtualización CAS**, en atención a nuevas necesidades; así como, mejora de la seguridad al poder contar con pistas de auditoría, de ser necesario. en caso se requiera.
4. **Mejoras al Módulo de Programación de Devengados** (ex Programación Presupuestaria) en el Sistema de Consultas SIAF, que permite a la OGPP tener reportes detallados con información del Cuadro Multianual de Necesidades.
5. **Mejoras al Sistema de Papeletas**, en atención a requerimientos solicitados.
6. **Elaboración del Plan de Reanudación de Servicios Críticos de TI.**
7. **Elaboración del PRO-06-S.01.04.03 Ejecución de Pruebas del plan de Reanudación de Servicios Críticos de TI.**
8. **Implementación del Servicio de Mantenimiento Correctivo de la Solución de Aire Acondicionado de Precisión de la PCM.**
9. **Actualización del estado de operación de las cuentas genéricas de red y correo electrónico de la PCM.**
10. **Dimensionamiento de nueva solución de ancho de banda de Internet y Datos para los centros MAC de la PCM.**
11. **Redimensionamiento de las políticas de seguridad perimetral de los centros MAC de la PCM.**
12. **Proyecto normativo y propuesta de designación de Oficial de Seguridad y Confianza Digital.**
13. **Proyecto normativo de designación del Funcionario Responsable del Software Público Peruano.**
14. **ENCUESTA NACIONAL ENADE:** Se informó a la Secretaría de Gobierno de Transformación Digital el cumplimiento del llenado de la Encuesta Nacional de Activos Digitales (ENAD) 2023 de acuerdo a la normativa vigente.
15. **Plan de Mantenimiento Preventivo de PC's.**
16. **Inventarios de Equipos de Cómputo OGTI.**

17. Plan de Mantenimiento Preventivo de Impresoras.
18. Estudio Técnico de Renovación del Parque Informático 2023.
19. Estudio Técnico de Inventario de Teléfonos IP.

Con respecto a la programación financiera, OGTI ejecutó **S/2,143,023** que representa el **72%** de su **meta semestral**, y **35%** en relación a su **meta anual**.

N° FICHA	36		
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	Oficina de Contabilidad y Tesorería - OCT		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Gestión Financiera.		
UNIDAD DE MEDIDA	Expediente		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	2,850	3,494	123%
FINANCIERA (S/)	908,720	889,969	98%

Durante el primer semestre del año 2023, la OCT obtuvo un cumplimiento porcentual semestral de **123% en su meta física** con la elaboración de **3,494 expedientes** orientados a la gestión de los sistemas administrativos de Tesorería y Contabilidad, y presentó un **51%** de avance frente a su programación anual (**6,850**).

Con respecto a los logros alcanzados, la OCT consiguió lo siguiente:

- El informe de seguimiento del POI 2023 de la Oficina de Contabilidad y Tesorería ha sido elaborado teniendo en cuenta los lineamientos y normas impartidas por CEPLAN y los instrumentos del proceso de Planeamiento.
- La supervisión y seguimiento de las actividades de control previo en las cuales están involucradas las áreas de Contabilidad y Tesorería de la Unidad Ejecutora 003: Secretaría General- PCM correspondiente al primer semestre del ejercicio de 2023, se realizó en coordinación con la Oficina de Abastecimiento (soporte logístico) y la OGA.
- En relación a esta actividad, la Ejecución Presupuestal realizó el registro de las solicitudes de crédito presupuestario, compromiso anual, Registro SIAF (fase Compromiso) en lo relacionado con pasajes terrestres, viáticos, reposición de cajas chica, reembolsos por concepto de pasajes aéreos, terrestres y viáticos, pagos a organismos internacionales contemplados en la Ley de Presupuesto 2023 (Anexo B), transferencias financieras entre entidades públicas y organismos internacionales (PNUD); a efectos de que la Tesorería proceda a ejecutar los devengados procedente del área de Control Previo y realice la fase Girado (Módulo SIAF-SP).
- Se cumplió con la presentación de las Rendiciones de Cuenta de la Unidad Ejecutora 003: Secretaría General y del Pliego 001: Presidencia del Consejo de Ministros del ejercicio fiscal 2022, para la elaboración de Cuenta General de la República 2022, a nivel Unidad Ejecutora 003: Secretaría General y Pliego 001: Presidencia del Consejo de Ministros.

Es importante señalar que la OCT a consecuencia de la culminación de la declaratoria de emergencia sanitaria en el mes de mayo 2023, así como de la aprobación del Reglamento de la Ley N° 31572, Ley del Teletrabajo y la Guía Orientadora para Implementar el Teletrabajo en las Entidades Públicas emitida por la Autoridad Nacional de Servicio Civil (SERVIR), el personal en coordinación y evaluación por parte de la Oficina de Recursos Humanos de la entidad, ha venido asistiendo de manera presencial y modalidad de Teletrabajo parcial, procurando en la medida posible, no disminuya la atención de los expedientes y

presentación de información con plazos perentorios, esto es: expedientes de bienes y servicios, rendiciones de viáticos y cajas chica, planillas de haberes (activos y cesantes), servicios básicos, terceros, salud y otros.

Con relación a la programación presupuestal, la OCT ha ejecutado **S/ 889,969** lo que representa el **98%** respecto de la programación semestral (**S/ 908,720**); y presenta un **49%** de avance con respecto a su meta anual (**S/ 1,826,407**)

N° FICHA	37		
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	Oficina de Recursos Humanos - ORH		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Gestión de Recursos Humanos.		
UNIDAD DE MEDIDA	Documento		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	123	158	128%
FINANCIERA (S/)	2,515,102	2,460,345	98%

Durante el primer semestre del año 2023, la Oficina de Recursos Humanos alcanzó el **128% en la ejecución de su meta física** programada, con la elaboración de documentos en las temáticas bajo su competencia, habiéndose emitido **158 documentos**.

La ejecución elevada se debe a la emisión de un mayor número de documentos relacionados a Implementar las relaciones laborales individuales y colectivas, así como la gestión de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios y Elaborar propuestas de normativa (directivas, lineamientos y/o similares) en materia de recursos humanos siendo que estos dependen de la demanda que se presente habiendo superado la proyección estimada para el primer semestre 2023.

En cuanto a la implementación del Ciclo de Gestión del Rendimiento para mejorar los objetivos institucionales se obtuvo un incremento de las actividades debido a la implementación del formato complementario de la Gestión del Rendimiento durante la etapa de seguimiento del Ciclo de Gestión del Rendimiento 2023.

Entre los logros alcanzados por la Oficina de Recursos Humanos, se destacan:

Con respecto a la elaboración de propuestas normativas, se superó la meta programada (120%) con la emisión de seis (06) documentos vinculados a normativas que permite precisar y aplicar un conjunto de reglas y determinar procedimientos o acciones que deben de realizarse en cumplimiento de disposiciones legales vigentes para la continuidad de las operaciones y servicios al ciudadano.

A continuación, se detallan los documentos realizados en el marco de la elaboración propuestas de normativa (Directivas, lineamientos y/o similares) en materia de recursos humanos, entre otros.

N°	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
1	Resolución Directoral N° 015-2023-PCM/OGA	Aprueba el Plan de Bienestar y Clima Laboral de la Presidencia del Consejo de Ministros para el año 2023.

2	Resolución Directoral N° 021-2023-PCM/OGA	Aprueba el Plan de Comunicación Interna de la Presidencia del Consejo de Ministros para el año 2023, de la Unidad Ejecutora N° 003: Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros.
3	Resolución Directoral N° 022-2023-PCM/OGA	Aprueba el Plan de Inducción de la Unidad Ejecutora N° 003 Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros, para el periodo 2022-2023.
4	Resolución de Secretaría General N° 037-2023-PCM/SG	Aprueba el Plan de Desarrollo de las Personas para el año 2023 de la Presidencia del Consejo de Ministros.
5	Resolución de Secretaría Administrativa N° 005-2023-PCM/SA	Modifica la Directiva N° 002-2022-PCM/SA/OGA/ORH, Directiva para la contratación de personal bajo el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) en la Unidad Ejecutora 003: Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros.
6	Resolución Ministerial N° 118-2023-PCM/SA	Aprueba la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Presidencia del Consejo de Ministros.

- 14 documentos en materia de enfoque de género.
- 06 documentos informativos en lo que respecta a la Tarea de procesos de selección y vinculación se cumplió con la meta prevista a través de la emisión.
- 36 documentos correspondiente a procedimientos administrativos disciplinarios-PAD.
- 42 documentos en relación a compensaciones.
- 43 documentos sobre relaciones laborales individuales y colectivas y relaciones humanas y sociales.

En relación a la Tarea de “Implementar el Ciclo de Gestión del Rendimiento para mejorar los objetivos institucionales”, ésta alcanzó una ejecución de 250% con la emisión de 5 documentos a continuación se enuncian las acciones realizadas:

N°	DOCUMENTO	FECHA	TEMA
1	Memorando Múltiple N.º D000008-2023	14.02.2023	Sobre solicitud de Lista de Participantes del Ciclo de Gestión del Rendimiento 2023 y Convocatoria a Charla Informativa y Asistencia Técnica.
2	Informe N.º D000003-2023	31.03.2023	Estado situacional de la implementación del Subsistema de Gestión del Rendimiento al 31 de marzo de 2023.
3	Memorando Múltiple N.º D000044-2023	03.05.2023	Convocatoria a asistencia técnica sobre formato complementario de GDR.
4	Informe N° 0357-2023-	29.05.2023	Conformación del Comité Institucional de Evaluación 2023 2024.
5	Informe N.º007-2023-	28.06.2023	Informe sobre estado situacional del Subsistema de Gestión del Rendimiento al 28 de junio de 2023.

Se cumplió con la ejecución de las actividades del Plan de Bienestar y Clima Laboral de la Presidencia del Consejo de Ministros 2023, así como el de Seguridad y Salud en el Trabajo SST con la emisión de 6 Informes que reportan las acciones desarrolladas en el Marco del Plan de Bienestar y Clima Laboral alcanzando el 75% de la meta programada, debido los informes de actividades se emitieron a partir del mes de aprobación del Plan.

Asimismo, durante el primer semestre se ejecutó siete (07) acciones de capacitación entre diferentes cursos y talleres que se dictaron de manera virtual para los servidores de la Entidad,

Con relación a la ejecución presupuestal, correspondiente a la **meta 16 Gestión de Recursos Humanos** ejecutó S/ 2, 460,345 lo que representa el **98% de la programación semestral** (S/ 2,515,102) y el **41% de la programación anual** (S/ 5,957,231).

N° FICHA	38		
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	Oficina de Recursos Humanos - ORH		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Pago de pensiones.		
UNIDAD DE MEDIDA	Planilla		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	6	6	100%
FINANCIERA (S/)	1,461,310	1,470,750	101%

Durante el primer semestre del 2023, la Oficina de Recursos Humanos alcanzó su **meta física programada** al **100%**, que corresponde a la elaboración de **6 planillas** emitidas para el pago de las pensiones.

De este modo, se **cumplió con pagar las pensiones a todos/as los/las ex servidores/as** de la PCM dentro del cronograma establecido, con lo cual se alcanzó el cumplimiento de la meta del 100%.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, se ejecutó S/ 1,470,750, lo que representa al **101% de la programación financiera semestral** y un avance del **49% respecto de la programación anual** (S/ 2,978,545).

N° FICHA	39		
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	Oficina de Recursos Humanos - ORH		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Gestión de prevención, protección y control de la seguridad y salud de los /las servidores/as de PCM frente al COVID-19.		
UNIDAD DE MEDIDA	Informe		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	3	3	100%
FINANCIERA (S/)	0	0	N.A.

Durante el primer semestre del 2023, la Oficina de Recursos Humanos alcanzó su **meta física programada** al **100%**, que corresponde a la elaboración de **3 informes** relacionados a la gestión de las acciones de prevención y control del COVID-19 en la PCM.

Con relación a la **meta presupuestal**, no se tuvo **programación financiera para el primer semestre del año**, por lo que no se reporta ejecución alguna.

N° FICHA	40		
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	Procuraduría Pública - PP		

ACTIVIDAD OPERATIVA	Representación y defensa jurídica de los derechos e intereses de la PCM y sus organismos públicos adscritos.		
UNIDAD DE MEDIDA	Expediente		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	2,600	2,976	114%
FINANCIERA (S/)	725,024	686,823	95%

La Procuraduría Pública alcanzó una ejecución del **114% de su meta física programada** para el primer semestre, con la elaboración de escritor de impulso procesal de **2,976 expedientes judiciales** tramitados ante el Poder Judicial y Organismos administrados. Los escritos elaborados son en relación al impulso procesal como apersonamientos, apelaciones, reprogramación de audiencias judiciales y extrajudiciales, ya que fueron suspendidas por el estado de emergencia, solicitud de conclusión de proceso y archivo definitivo, en los casos que ya se ha cumplido con el mandato judicial y presentó un **55% de avance frente a su programación anual** (5,400).

Es preciso mencionar que entre los logros alcanzados por la PP:

- Se emitieron **2,976 expedientes** en materia de defensa jurídica en los procesos judiciales, arbitrales, procedimientos administrativos y conciliatorios de la PCM, lo que representa el 114% respecto de la programación financiera semestral y un avance del 55% respecto de la programación anual.
- Se realizaron **1,174 diligencias judiciales, arbitrales, conciliatorias** y otras programadas, lo que representa el 143% respecto de la programación financiera semestral y un avance del 62% respecto de la programación anual.
- Se realizaron **5,802 registros** sobre procesos judiciales, arbitrales, procedimientos administrativos y conciliatorios, lo que representa el 95% respecto de la programación financiera semestral y un avance del 45% respecto de la programación anual.

En cuanto a la ejecución presupuestal, la Procuraduría Pública ha ejecutado **S/686,823**, lo que representa el 95% respecto de la programación financiera semestral y un avance del **48%** respecto de la programación anual (**S/1,442,025**).

N° FICHA	41		
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	Secretaría General - SG		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Conducción y supervisión de la gestión de los sistemas de administración de la entidad.		
UNIDAD DE MEDIDA	Sesión		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	24	26	108%
FINANCIERA (S/)	777,329	577,718	74%

Durante el primer semestre del año, la Secretaría General alcanzó la ejecución del **108% de su programación física**, con la conducción de **26 sesiones** de la Comisión de Coordinación Viceministerial, lo que, además representa un avance de 54% con respecto a su meta anual.

Por otro lado, con relación a la ejecución presupuestal, la Secretaría General ha ejecutado **S/577,718** lo que representa el **74% de la programación financiera semestral** y un avance del 39% respecto de la programación anual.

N° FICHA	42		
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	Oficina General de Asesoría Jurídica - OGAJ		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Emisión de opiniones de carácter jurídico-legal a los órganos y unidades orgánicas de la PCM y a sus Organismos Públicos adscritos.		
UNIDAD DE MEDIDA	Informe		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	900	948	105%
FINANCIERA (S/)	590,071	537,825	91%

Durante el primer semestre de 2023, la Oficina General de Asesoría Jurídica reporta haber alcanzado el **105% de avance con respecto a su meta física semestral y 53% en relación a su meta física anual**, con la emisión de **948 informes** relacionados a proyectos normativos, tales como: Proyectos de Ley, Autógrafas de Ley, Decretos Legislativos, Decretos de Urgencia, Decretos Supremos, Resoluciones Supremas, Resoluciones Ministeriales, Resoluciones de Secretaría General; así como, informes legales requeridos por la Alta Dirección y los distintos órganos de la PCM.

Asimismo, entre los logros alcanzados por la OGAJ, se destacan:

- Revisión y/o formulación de **439 dispositivos normativos y/o actos resolutiveos**, alcanzando el **113% de avance con relación a la meta semestral programada**; que comprende las normas, las cuales son formuladas, revisadas y/o visadas en coordinación con los órganos de la entidad, según corresponda; así como, los actos resolutiveos que expide la Alta Dirección.

PERIODO ENERO - JUNIO 2023							
DISPOSITIVOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	TOTAL
PROGRAMADO	60	60	60	70	70	70	390
EJECUTADO	81	67	78	64	75	74	439
Decreto Legislativo	--	--	3	5	19	--	27
Decreto de Urgencia	3	3	--	5	3	10	24
Decreto Supremo	16	11	18	12	10	10	77
Resolución Suprema	19	13	14	7	13	16	82
Resolución Ministerial	27	27	28	27	15	26	150
Resolución de Secretaría General	16	13	15	8	15	12	79

Con respecto al porcentaje de ejecución de la tarea señalada, cabe indicar, que este obedece principalmente al incremento en la emisión de proyectos de actos resolutiveos requeridos por la Alta Dirección y que fueron revisados y/o formulados por la Oficina General de Asesoría Jurídica.

- Se evaluó, coordinó y emitió **opinión legal de 94 proyectos normativos** agendados en las sesiones realizadas en el marco de la Comisión de Coordinación Viceministerial, **alcanzando el 104% de avance con relación a la meta semestral programada**; cuya tarea consiste en coordinar las propuestas normativas remitidas por las unidades de organización y Organismos Públicos Adscritos a la PCM, para su evaluación en la Comisión de Coordinación Viceministerial - CCV; así como, la consolidación de la opinión sectorial de los proyectos normativos propuestos por los demás sectores del Poder Ejecutivo que se tramitan en la CCV.

PERIODO ENERO - JUNIO 2023							
OPINIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	TOTAL
PROGRAMADO	15	15	15	15	15	15	90
EJECUTADO	4	13	21	22	19	15	94

La ejecución reflejada en el cuadro anterior se basa en las propuestas normativas programadas en cada sesión, las cuales son convocadas por la Alta Dirección. En estas convocatorias se determinan el número de propuestas a evaluar y, por lo tanto, puede influir la ejecución de cada periodo.

En relación a la programación presupuestal, la OGAJ ha ejecutado **S/ 537,825**, lo que representa el **91% de la programación semestral** y el 49% de la programación anual que asciende a S/ 1,086,590. El principal factor que influyó en este nivel de ejecución fue la ausencia de un Asesor Legal II (CAS) cuyo presupuesto estaba programado para el año 2023, pero no se llegó a ejecutar debido a que el servidor no continuó laborando en dicho periodo, lo cual afectó el cumplimiento de la meta en los primeros meses del año.

N° FICHA	43		
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	Oficina de Prensa e Imagen Institucional - OPII		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Difusión de la labor de la Presidencia de Consejo de Ministros, a través de los medios de comunicación.		
UNIDAD DE MEDIDA	Documento		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	192	192	100%
FINANCIERA (S/)	888,084	886,664	100%

La Oficina de Prensa e Imagen Institucional alcanzó su programación física con un **100%** de su ejecución, con la elaboración de **192** documentos sobre las actividades realizadas en la difusión medios de comunicación, acceso a la información pública, actos protocolares y relaciones públicas institucionales, representa un avance de **58%** con respecto a su **meta anual (1,519,020)**.

Los documentos elaborados son en relación con las siguientes tareas:

- Elaboración de documentos comunicacionales de corte periodístico para contribuir con información estratégica a la Alta Dirección de la Presidencia del Consejo de Ministros.
- Producción de material audiovisual y desarrollo de material gráfico.
- Gestionar y fortalecer la comunicación e imagen institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros.

- Desarrollo e implementación de herramientas de gestión de la comunicación de la Presidencia del Consejo de Ministros.
- Gestionar los recursos administrativos y brindar acceso a la información de la Presidencia del Consejo de Ministros.
- Coordinar acciones estratégicas durante el desarrollo de actividades en comisiones de servicio en las distintas regiones del país

Entre los logros alcanzados por la OPII en el primer semestre, se destacan:

- Publicación de **181 notas de prensa** en la web gob.pe, además de ser difundidas entre los medios de comunicación de alcance nacional y regional.
- **48 conferencias de prensa**, de ellas, 20 sobre los consejos de ministros, 7 del lanzamiento de Con Punche, 1 consejo regional y 20 eventos de actividades oficiales en Lima y provincias
- Participación de 20 Consejos de Ministros y 7 lanzamiento de Con Punche, registrado y difundido notas de prensa, foto y video.

Del 1 de enero al 30 de junio, las noticias y acciones relacionadas a la PCM generaron más de **15,400 menciones** o impactos en los medios de comunicación de todo el país, cuyo tono de comunicación fue en un **75.09% positivo**, lo que equivale en términos de valoración publicitaria a más de 104 millones 210 mil dólares. De las noticias positivas, un 17.07% corresponde a TV, UN 1.87% a radio, 15.33%, diarios y 65.72% a web. Estas acciones de gestión de medios contribuyeron a mantener y mejorar el nivel de aprobación de la gestión de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la OPII ha ejecutado **S/886,664** lo que representa el **100% de la programación financiera semestral** y un avance de **58% respecto de la programación anual (S/1,519,020)**.

N° FICHA	44		
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	Oficina de Integridad Institucional - OII		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Promover la Integridad y Ética Institucional.		
UNIDAD DE MEDIDA	Documento		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	92	107	116%
FINANCIERA (S/)	194,960	175,134	90%

Durante el primer semestre de 2023, la Oficina de Integridad Institucional reporta haber alcanzado el **116% en la ejecución de su meta física semestral y 52% con relación a su meta anual**, con la emisión de **107 documentos** (Nota de Elevación, Oficios, Oficios Múltiples, Memorando, Memorando Múltiples, Informes, Mensajes de comunicación interna) en cuanto a los temas de integridad ética, denuncias, Control Interno, Transparencia, Declaraciones Juradas de Intereses, conforme se detalla a continuación:

- **Un total de 22 documentos** emitidos para la asesoría, seguimiento y reportes de la presentación de las declaraciones juradas de intereses (DJI) por parte de los sujetos obligados a su presentación a través de oficios, correos y llamadas telefónicas. El registro se realiza a través del sistema informático a cargo de la Contraloría General de la República.

- **Un total de 18 documentos** correspondiente a la supervisión, verificación y evaluación al cumplimiento de la normativa de transparencia considerando entre ellos el contenido de la información del Portal de Transparencia y Solicitudes de Acceso a la Información a cargo de la Oficina de Prensa e Imagen Institucional (OPII) y de las unidades de organización a cargo de la información. Es de indicar que, se mantuvo una constante comunicación con los coordinadores responsables de brindar información lo que permite que los rubros temáticos del PTE se encuentren actualizados conforme a los Lineamientos emitidos por el ente rector MIJUSDH.
- **Un total de 19 documentos**, correspondientes a la evaluación de denuncias y traslado de las mismas a las unidades de organización de la PCM o entidad competente y, además, se informa al denunciante la derivación de su denuncia; cabe precisar, que durante el primer semestre del 2023 se vienen recepcionando, gestionando y sistematizando las denuncias por actos de corrupción presentadas, así como las solicitudes de medidas de protección al denunciante.
- **Un total de 48 documentos** a través de los cuales se asesora a los funcionarios y servidores civiles respecto al sistema de control interno, ética, situaciones de conflicto de interés, canales de denuncias y medidas de protección existentes. Asimismo, de manera permanente se viene apoyando el monitoreo y seguimiento de la implementación del Sistema de Control Interno, permitiendo que la entidad presente de manera oportuna los informes ante la Contraloría General de la Republica.

Entre **los logros alcanzados por la Oficina de Integridad Institucional** se destacan los siguientes:

- Se elaboró la “Política Antisoborno de la Presidencia del Consejo de Ministros”, que se aprobó mediante Resolución Ministerial N° 077-2023-PCM, el 29 de marzo de 2023 y el “Programa de Integridad de la Presidencia del Consejo de Ministros”, el cual fue aprobado con Resolución de Secretaría General N° 65-2023-PCM/SG, el 29 de mayo de 2023.
- Se ha logrado el registro de seiscientos cuarenta y ocho (648) obligados a presentar la Declaración Jurada de Intereses (DJI), de los cuales seiscientos cuatro (604) cumplieron con la presentación dentro del plazo establecido, logrando alcanzar un 93% de cumplimiento.
- La información activa del Portal de Transparencia Estándar (PTE) que contienen los 9 rubros temáticos se encuentren actualizados al 95%, y en lo que respecta a la atención de Solicitudes de Acceso a la información, de un total de cuatrocientos cincuenta y uno (451) se atendieron 441 solicitudes lo que representa un 98% de cumplimiento.
- Al mes de junio del 2023 se atendieron y derivaron diez y nueve (19) denuncias a través del Sistema de Gestión Documental y Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano lo que representa el 100% de cumplimiento.
- Durante el primer semestre del 2023 se ha brindado cuatro (4) capacitaciones al personal de la entidad y conforme al Plan de Comunicación Interna; asimismo, se viene difundiendo de manera mensual once (11) mensajes a través del correo institucional y se ha distribuido 57 afiches a nivel nacional (Centros Mejor Atención al Ciudadano - MAC) todo ello representa el 100% de cumplimiento de lo programado.

Con relación a la ejecución presupuestal, la Oficina de Integridad Institucional ha ejecutado **S/175,134** lo que representa el **90% de la programación semestral** y el **44%** de la programación anual (S/ 396,085).

2.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

En esta sección se presentan las acciones adoptadas por los Centros de Costos de la UE 003: SG-PCM durante el primer semestre del 2023 para mitigar los efectos de los factores que dificultaron el cumplimiento de las metas.

Matriz de medidas para cumplimiento de metas

CC	FACTORES QUE DIFICULTARON EL CUMPLIMIENTO DE METAS	EFFECTOS DEL PROBLEMA	MEDIDAS ADOPTADAS PARA CORREGIRLO
DVGT	Alta demanda de orientaciones en cuanto a la programación de recursos de mecanismos de protección financiera en el marco de la emergencia nacional por intensas precipitaciones pluviales	Dificultad en la atención de solicitudes de asistencia técnica.	Se elaboró un cronograma de trabajo que permitió brindar hasta 2 talleres al día para brindar la asistencia técnica requerida, por lo cual se reasignaron actividades al interior del equipo.
		Demora en la emisión de opiniones vinculantes.	Se realizaron reuniones de coordinación con los equipos técnicos de las instituciones públicas para concretar sus opiniones técnicas.
SC	Alta rotación del personal de los sectores y entidades públicas.	Demora en la emisión de reportes y avances en el proceso de reglamentación.	Se remitieron comunicaciones y se realizaron reuniones con los puntos focales sectoriales; así mismo, se desarrollaron formatos estandarizados para que los sectores actualicen su información.
		Dificultad en la coordinación y seguimiento de los expedientes, así como dilación en la atención de estos.	Se dedicó mayor tiempo en la ubicación del personal encargado de la atención de los expedientes en los sectores y entidades, así como reiniciar el contacto y explicación del trabajo coordinado en su atención.
	Designación de nuevos funcionarios encargados de reportar la información tanto del seguimiento a los compromisos como los gastos de publicidad.	Demoras u omisión en el envío de la información para el análisis de los avances de compromisos.	Se realizaron comunicaciones a efectos de solicitar a los sectores y entidades la designación de su punto focal. Se enviaron correos reiterativos a los puntos focales y en casos extremos se realizaron comunicaciones directas con los jefes de Gabinete.
SGSD	La crisis política suscitada el 7 diciembre de 2022 ha dificultado la continuidad del diálogo en varias regiones del país.	Incremento significativo de los conflictos sociales con una demanda política.	Se canalizaron las demandas de la población a partir de reuniones de trabajo multisectoriales e intergubernamentales, con participación de la sociedad civil y empresa privada de la cada región, instalando el proceso de fortalecimiento de la gobernabilidad.

CC	FACTORES QUE DIFICULTARON EL CUMPLIMIENTO DE METAS	EFFECTOS DEL PROBLEMA	MEDIDAS ADOPTADAS PARA CORREGIRLO
	Ausencia por parte de los sectores del Poder Ejecutivo del manejo de un registro sistematizado de compromisos que recaen bajo su competencia, así como de herramientas para el desarrollo de dicha tarea.	Déficit de una cultura de seguimiento de compromisos en los sectores del Poder Ejecutivo	Se desarrollaron reuniones bilaterales sectoriales complementarias con la finalidad de abordar la problemática de cada sector del Poder Ejecutivo para el cumplimiento global de sus compromisos derivados de espacios de diálogo.
	Rotación de personal de los equipos sectoriales del Poder Ejecutivo y problemas para la sistematización y consolidación de la información de conflictividad	Dificulta la coordinación y seguimiento de los riesgos sociales en territorio, la socialización de las alertas tempranas y el seguimiento de nivel de atención de estas.	Se realizó seguimiento directo y la próxima implementación de puntos focales con los sectores del Ejecutivo para la atención de alertas preventivas; el seguimiento y consolidación de información de los riesgos de conflictividad en el territorio nacional.
OCG	Limitaciones presupuestales	Déficit en contratación de personal.	Se solicitó a la Alta Dirección de la PCM la asignación de recursos adicionales a fin de cubrir las necesidades de personal de la OCG.
SCS	La demora en la aprobación del Plan Anual de Trabajo 2023.	Aprobación del Plan Anual de Trabajo 2023, lo cual afectó al lanzamiento de la 4° campaña publicitaria del 2023.	El secretario de Comunicación Social, identificó como prioridad la necesidad de realizar coordinaciones constantes con las áreas externas a la SCS, que se encuentren involucradas en la revisión y aprobación del Plan de Trabajo.
SD	Mejora de los canales de coordinación con los sectores priorizados.	Cambios constantes en la Alta Dirección, órganos/direcciones de línea de las entidades comprendidas en el bloque de prioridades de gobierno.	Se reforzaron las acciones de coordinación y efectuar feedback como medida de respuesta temprana, frente a los posibles cambios de funcionarios.
	Sobrecarga laboral en el personal de la SIP por la mayor demanda de atención de consultas, capacitaciones, entre otros	Restricciones en la contratación de personal CAS y de Ordenes de Servicios.	Se realizó la contratación de personal CAS, mejorando la distribución de funciones del personal asignado.
	Limitantes para la atención y participación de los ministerios, gobiernos regionales y locales en los espacios de articulación por rotación de personal.	Se ha dificultado la comunicación para el desarrollo de los espacios de articulación intergubernamental.	Se realizaron reuniones para fortalecer la coordinación con ministerios y gobiernos descentralizados, a fin de asegurar su participación en los espacios de articulación intergubernamental.
	Sobrecarga de las tareas asignadas en los servidores de la Subsecretaría de Articulación Regional y Local debido a falta de personal	Retrasos en la entrega de información, coordinación y cumplimiento de encargos.	Se redistribuyeron las responsabilidades al interior de la Subsecretaría, en coordinación con las otras Subsecretarías, para poder cumplir con los encargos recibidos, y que no afecte la atención de las tareas asignadas
SDOT	Existe un déficit de personal (03 perfiles) para las Sub Secretaría de Asuntos Técnicos de Demarcación y Organización Territorial y la Sub Secretaría de Información y Análisis Territorial. A la fecha ORH ha postpuesto la evaluación de los perfiles.	Aumento de la carga operativa en el resto del equipo, retraso en la atención de documentos y asistencias técnicas.	Se reiteró la comunicación formal a ORH, para la atención del CAS solicitado. Se viene contratando bajo la modalidad de Orden de Servicio.

CC	FACTORES QUE DIFICULTARON EL CUMPLIMIENTO DE METAS	EFFECTOS DEL PROBLEMA	MEDIDAS ADOPTADAS PARA CORREGIRLO
OGPP	Proyectos de Resoluciones y sustentos para la creación de grupos de trabajo con observaciones	Demora en la aprobación de la creación de los grupos de trabajo.	Se realizaron coordinaciones con las unidades de organización y la OGAJ a fin de revisar los proyectos de resoluciones previa a la remisión formal.
	Proyecto de directivas con observaciones	Demora en la aprobación de la directiva.	Se efectuaron coordinaciones con las unidades de organización proponentes a fin de revisar el proyecto de directiva previa a la remisión final.
	Problemas para el registro del seguimiento, reprogramación y emisión de reportes por fallas en el aplicativo CEPLAN v.01.	Retrasa las actividades y el cronograma interno del Equipo de Planeamiento.	Se reportaron las fallas al CEPLAN para su solución. Asimismo, el Equipo de Planeamiento tuvo que realizar el registro de la información desde los usuarios operadores, a fin de identificar las fallas, y darles solución.
OCT	Demoras en la presentación correspondiente a las rendiciones por concepto de viáticos, pasajes terrestres y otros señalados en la Directiva de Viáticos N° 002-2021-PCM/SA/OGA-OAF.	Demoras en el cierre de la información real en el seguimiento mensual del POI de la OCT.	Se llevaron a cabo coordinaciones (vía telefónica, vía correo electrónico y devolución mediante documento escrito) a los jefes de las Unidades de Organización para el pronto envío de las rendiciones de manera física.
ORH	Los sistemas de información presentan dificultades para brindar los servicios tanto para los clientes internos y externos	Que no se cuente con la información al momento o se brinde el servicio en línea.	Se solicitó el apoyo constante de los especialistas en sistemas de información de la PCM.
OCI	Retrasos en la entrega de documentación respecto a las solicitudes de recopilación de información.	Demoras en la elaboración de los Informes de Servicio de Control	Se incentivó las coordinaciones con los profesionales de las unidades orgánicas de la PCM, así como de las unidades ejecutoras para la obtención oportuna de los requerimientos realizados por el Órgano de Control Institucional.
OGAJ	Demora en la respuesta de los pedidos de opinión técnico legal de los proyectos de ley requeridos por la OGAJ a las secretarías y organismos públicos adscritos a la PCM.	Retraso en la atención de los proyectos de ley requeridos por el Congreso de la República.	Se elaboraron diversos reportes consolidados de los proyectos de ley pendientes de respuesta de cada secretaría y organismos público adscrito a la PCM.
SIP	Presupuesto limitado para la contratación de servicios que impulsen las actividades de la SIP en materia de ética pública, integridad y lucha contra la corrupción.	Se ha dificultado el desarrollo de actividades en materia de atención de consultas, actividades de capacidades, otorgamiento de talleres, apoyo técnico en la implementación de herramientas, entre otros.	Se realizaron gestiones para la ampliación del presupuesto de la Secretaría de Integridad Pública, a fin de cubrir la contratación de servicios que permitan impulsar las actividades en materia de ética pública, integridad y lucha contra la corrupción.
OPII	Falta de equipos audiovisuales e impresora móvil operativo Acciones de comunicación adecuada para prever comisiones de servicios	Limitación en la cobertura, y calidad de foto o video Se ha dificultado la adquisición de pasajes aéreos que se encaren al realizar la compra con corto tiempo	Se está tratando de adquirir la información en el breve plazo para que se evite realizar pagos excesivos en corto plazo

CC	FACTORES QUE DIFICULTARON EL CUMPLIMIENTO DE METAS	EFFECTOS DEL PROBLEMA	MEDIDAS ADOPTADAS PARA CORREGIRLO
SGP	Limitado conocimiento de la ciudadanía sobre los servicios y trámites que se pueden realizar en los Centros MAC a nivel nacional, así como los servicios que se dan en los otros canales de atención (MAC Express y ALO MAC)	El número de atenciones programados inicialmente en la Plataforma MAC no fueron los esperados, especialmente en los Centros MAC.	Se implementó una estrategia de difusión en los diversos canales de comunicación para difundir los servicios que se brindan en los Centros MAC a toda la ciudadanía, así como los horarios de atención que se brindan.
	Escaso personal CAS de la SSSAR a cargo de la ejecución física.	Demora en la ejecución de la actividad por el escaso personal CAS de la SSSAR.	Se implementaron buenas prácticas de gestión de la información para (i) mejorar la trazabilidad para una mejor toma de decisiones, (ii) Se solicitó contratación de personal en base al dimensionamiento y (iii) optimizar la productividad del equipo.
SGTD	Reducida cantidad de personal laborando en la Subsecretaría de Política y Regulación Digital	La reducida cantidad de personal laborando en la Subsecretaría dificulta la atención de consultas, asistencia técnica, formulación de dispositivos legales y requerimientos realizados por las entidades públicas.	Se contrató personal bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), y Órdenes de Servicio para atender la demanda de asistencia técnica-normativa de las entidades públicas, elaboración de dispositivos legales, atención de requerimientos, supervisión al cumplimiento normativo, entre otros.
	Escasez de personal laborando en la Subsecretaría de Tecnologías y Seguridad Digital – SSTSD	La falta de personal en la SSTSD sumada a la gran demanda de atención por parte de ciudadanos y entidades dificultan la atención eficiente a sus requerimientos	Se incorporó nuevo personal CAS a la SSTSD, asimismo se cuenta con personal con orden de servicio apoyando en las tareas asignadas.
	Dependencia de las prioridades o limitaciones de las Entidades Públicas obligadas a publicar servicios de información	Cumplimiento parcial de las metas establecidas para la emisión de informes de opinión previa, y la gestión de la disponibilidad de las plataformas digitales transversales a las entidades de la Administración Pública	Se organizaron reuniones virtuales con entidades públicas. Se habilitó un sistema de tickets para la atención de incidencias y consultas sobre los temas a cargo de la SSTSD, lo que permite llevar un seguimiento de las atenciones que se realizan. - Realización de acciones de asistencia técnica sobre las plataformas transversales a cargo de la SSTSD
	Incumplimiento a la normativa vigente por parte de la Entidades Públicas en el marco del Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo N° 1310, Decreto Supremo N° 051-2017-PCM, Decreto Supremo N° 067-2017-PCM, Decreto Supremo N° 121-2017-PCM y Decreto Supremo N° 016-2020-PCM.	Cumplimiento parcial de las metas establecidas para el registro de servicios de información en la Plataforma Nacional de Interoperabilidad	Se realizaron coordinaciones mediante correo electrónico, reuniones virtuales, atención de tickets con Entidades Públicas sobre la necesidad de cumplir con el marco regulatorio existe
	Limitantes en el acceso a la plataforma Facilita para la obtención de la data completa.	Ha dificultado obtener la data completa de indicadores.	Se solicitó el acceso a la plataforma y ya se puede contar con la información de cada mes.

2.4 Medidas para la Mejora Continua

En esta sección se presentan las acciones propuestas por los Centros de Costo de la UE 003: SG-PCM que permitirán mejorar la implementación del POI durante el segundo semestre del 2023.

Matriz de medidas para la mejora continua

CENTRO DE COSTO	PROBLEMA IDENTIFICADO	CAUSA DEL PROBLEMA	ACCIONES DE MEJORA PARA EL ORINER SEMESREE 2023	TIPO DE MEJORA
DVGT	Incremento de la carga laboral	Restricciones en la contratación de personal CAS y de Ordenes de Servicios.	Contratar personal CAS y mejor distribución de funciones del personal asignado.	Recursos Humanos
SIP				
SC	<u>Reglamentación</u> Sectores no reportan sus avances normativos o demoran en la emisión de tal información para la reglamentación de Leyes,	Falta de disposición para brindar información o aportar para el desarrollo de normas de carácter multisectorial.	Remitir formatos estandarizados para que los sectores realicen la actualización de su información y les sea una labor cotidiana. - Lograr el compromiso de alta dirección de los sectores en reportar los avances de sus procesos reglamentarios	Estandarización y Sistemas
	<u>Seguimiento a los compromisos de Gobierno</u> Demoras en la validación y entrega de información por parte de los sectores	Cambios frecuentes en los responsables de gestionar y validar las solicitudes de información para el seguimiento de compromisos y gastos de publicidad. Prioridades y cargas de trabajo múltiples en los sectores que afectan la priorización de la validación y entrega de información.	Solicitar la designación de un punto focal alternativo. - Indicaciones más claras, específicas y fáciles de entender para el desarrollo de la información solicitada en las matrices. - Brindar plazos oportunos y alcanzables a los sectores para el adecuado desarrollo de la información. - Monitoreo y seguimiento para asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos.	Organización del trabajo
	<u>Comisión de Coordinación Viceministerial – CCV</u> Demora en la atención de las observaciones formuladas por los sectores a los proyectos normativos propuestos en la CCV	La atención prioritaria de las emergencias producida por el fenómeno del niño y la priorización de temas de atención urgentes,	Realizar seguimiento a los proyectos normativos a fin de brindar orientación a los coordinadores/as para el consenso, estableciendo plazos en función a los compromisos asumidos desde las Altas Direcciones de los Ministerios.	Tiempo

CENTRO DE COSTO	PROBLEMA IDENTIFICADO	CAUSA DEL PROBLEMA	ACCIONES DE MEJORA PARA EL ORINER SEMESREE 2023	TIPO DE MEJORA
	<u>Atención al Ciudadano</u> Dilación en la coordinación y ubicación de la persona encargada en los sectores y Entidades y en la atención de los expedientes remitidos a las entidades y sectores.	Alta rotación del personal en los sectores y Entidades, así como dilación por parte de los sectores y Entidades en la atención de los expedientes.	Impulsar las acciones de coordinación con los sectores y entidades, de manera que no se dilate la designación de puntos focales sectoriales y la atención de los expedientes.	Coordinación
OCG	Coordinaciones con los sectores.	Cambios de gestión en los ministerios.	Reforzar los canales de comunicación con los sectores a través de reuniones, a fin de que no se pierda la línea de trabajo frente a un eventual cambio de gestión.	
SGSD	Rotación en los equipos de gestión social.	Cambios constantes en la Alta Dirección, órganos/direcciones de línea de las entidades comprendidas en el bloque de prioridades de gobierno.	Reforzar las acciones de coordinación y gestión interinstitucional, como medida de respuesta temprana, frente a los posibles cambios de funcionarios.	Normativa
	Baja claridad en el proceso de registro de actas con compromisos derivados de espacios de diálogo	Déficit en la claridad de los pasos y actores involucrados a lo largo del proceso de registro de actas con compromisos derivados de espacios de diálogo	Alcanzar a la SGSD la propuesta de flujograma del proceso de registro de actas con compromisos derivados de espacios de diálogo que sea incorporado como parte del proceso de actualización del Protocolo de Monitoreo y Seguimiento de Compromisos de la SGSD (Informe N° D000088-2023-PCM-SSGC, 28 de junio del 2023).	
	Proceso de estandarización de información para el seguimiento de las alertas preventivas y recojo de información para las mismas.	Falta de lineamientos claros para el proceso de levantamiento de información, emisión y seguimiento de las alertas preventivas	Elaborar un flujograma y lineamientos base en el marco normativo del Manual Operativo de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo para las alertas tempranas y el seguimiento de los riesgos de conflictividad.	Coordinación y Seguimiento
SD	Mejorar las líneas de coordinación con sectores prioritarios	Mejorar las líneas de coordinación con sectores prioritarios	Comunicar periódica con los sectores, a través de la Secretaría de Descentralización, a fin de proporcionar la lista actualizada de los puntos focales en cada sector al que se le realiza el seguimiento.	Coordinación
	Sobrecarga laboral en el personal de la SSPDT	Sobrecarga laboral en el personal de la SSPDT Si	Priorizar las tareas, así como reprogramar los plazos en las metas propuestas, acompañado de una mejor distribución del equipo existente	Organización del trabajo
SDOT	Sobrecarga laboral en el personal de la SDOT por la mayor demanda de atención de consultas, capacitaciones, entre otros	Restricciones en la contratación de personal CAS y de Ordenes de Servicios.	Contratar personal CAS y mejor distribución de funciones del personal asignado.	Recursos Humanos

CENTRO DE COSTO	PROBLEMA IDENTIFICADO	CAUSA DEL PROBLEMA	ACCIONES DE MEJORA PARA EL ORINER SEMESREE 2023	TIPO DE MEJORA
OGPP	Mejora en el desarrollo de los CSI del sector PCM.	Diversidad de casuística de inversiones a cargo de los pliegos del sector PCM.	Coordinar con los pliegos en referencia a sus presentaciones en los CSI del sector PCM durante el segundo semestre del año.	Coordinación
	Mejora en la definición de fechas para la actualización de la cartera de inversiones del PMI 2022-2024.	Aleatoriedad en la incorporación de inversiones no previstas en la cartera de inversiones del PMI del sector PCM a solicitud de los pliegos.	Establecer fechas para la actualización de la cartera de inversiones del PMI 2022-2024 del sector PCM durante el segundo semestre del año.	Organización del Trabajo
	Proyectos de Resoluciones y sustentos para la creación de grupos de trabajo con observaciones.	Unidades de organización con desconocimiento de las normas para la creación de grupos de trabajo.	Elaborar una directiva que establezca los formatos y procedimientos para las propuestas de creación de grupos de trabajo, comisiones y comités.	Normativa
	Retrasos en la entrega de reporte actualizado del seguimiento a las intervenciones CTI en la PCM, dentro de los plazos previstos.	Demora en la actualización de la matriz de intervenciones CTI por parte de algunos órganos de la PCM	Realizar seguimiento y coordinación permanente con puntos focales de cada área, además de los canales regulares (Memorando Múltiple vía sistema de gestión documental), por correo electrónico y WhatsApp.	Seguimiento, Coordinación y Tiempo
	Limitado Avance en el proceso de elaboración de las Políticas Nacionales competencia de la PCM.	Recursos Limitados en la OGPP para el adecuado Seguimiento y Coordinaciones con los diversos responsables de las Políticas y el CEPLAN.	Fortalecer el equipo de Políticas de la OGPP con 1 recurso adicional para un adecuado seguimiento de las Políticas en proceso de elaboración, distribuyendo la carga del portafolio de Políticas en 2 personas.	Recursos Humanos y Organización del Trabajo
			- Realizar el mapeo de los puntos focales tanto de los responsables de la elaboración de las políticas como los del equipo técnico del CEPLAN, agilizando los procesos de revisión de los Entregables. - Diseñar un Módulo Repositorio Básico de Seguimiento de las Políticas que contienen toda la documentación generada para facilitar la Trazabilidad de los documentos y el Seguimiento respectivo.	Coordinación y Seguimiento
			Diseñar plantillas de los documentos de revisados para su remisión a los responsables y al CEPLAN, optimizando los tiempos de traslado de los Entregables.	Estandarización
OA	Mejora de los canales de coordinación para el seguimiento a los procesos de contratación	Demora en la devolución de requerimientos por parte de las áreas usuarias	Organización de trabajo para la asignación de actividades de seguimiento y monitoreo por proceso de contratación, utilizando una matriz de seguimiento.	Coordinación y Seguimiento
OCT	Desconocimiento del manejo del Aplicativo Informático “Sistema de Control de Viáticos”	Personal en comisión de servicios, así como la nueva designación de coordinadores administrativos que desconocen el manejo del aplicativo.	Se ha realizado una atención personalizada para el manejo adecuado del aplicativo informático “Sistema de Control de Viáticos”; asimismo se ha considerado la organización de talleres virtual presencial para el manejo del citado aplicativo, ello en coordinación con el personal de Control Previo de la Oficina de Contabilidad y Tesorería	Controles y Normativa

CENTRO DE COSTO	PROBLEMA IDENTIFICADO	CAUSA DEL PROBLEMA	ACCIONES DE MEJORA PARA EL ORINER SEMESREE 2023	TIPO DE MEJORA
ORH	Dificultad en el registro y elaboración de información en los aplicativos de la PCM	Aplicativos desactualizados	Continuar con las coordinaciones para monitorear el buen funcionamiento de los aplicativos avances de las actividades de la oficina.	Sistema
OGAJ	Demora en la atención de proyectos de ley requeridos por el Congreso de la República.	Falta de Sistema automatizado para el control y seguimiento de proyectos de ley, así como la falta de lineamientos de alcance multisectorial para la correcta gestión de los mismos.	- Continuar con el uso de "Matriz de control y seguimiento de Proyectos de Ley de la OGAJ" (Excel). - Continuar con la emisión de los memorandos reiterativos de los pedidos de opinión pendientes de respuesta, así como la elaboración de los reportes consolidados que se remiten a la Secretaría General y a la Secretaría de Coordinación. - Solicitar a la Oficina General de Tecnologías de la Información la elaboración de un software que permita sistematizar el proceso de control y seguimiento que actualmente se lleva en hojas Excel.	Coordinación
				Normativa
	Sobrecarga laboral del personal de la OGAJ por mayor demanda de informes de opinión de carácter - jurídico legal requeridos por la Alta Dirección.	Dotación de personal incompleta. Asesor Legal II no continuó el 2023 y carta de renuncia presentada por la Asesora Legal I.	Contratación de 2 Asesores/as Legales (CAS) para la OGAJ.	Recursos Humanos
OPII	Las acciones de gestión están en cambios constantes por las distintas labores que se generan por las actividad social y económica del país	Esta coyuntura determina la agenda mediática y circunscribe la comunicación a los temas de prevención, atención y respuesta frente a la emergencia política y sanitaria.	Aumentar el prepuesto que pueda sostener y realizar las acciones programadas y continuidad de acciones de Prensa e Imagen a fin de llevar la comunicación como objetivo principal de las actividades de la OPII.	Coordinación
OII	Los sujetos obligados a presentar las Declaraciones Juradas de Intereses no presentan en el tiempo establecido por norma (ingreso y termino).	El personal parece desconocer el contenido de la normativa que regula la presentación de la DJI lo que genera el desconocimiento de sus obligaciones	Capacitar al personal en la normativa que regula la presentación de la DJI - Ley Nº 31227 Ley que transfiere a la contraloría general de la república la competencia para recibir y ejercer el control, fiscalización y sanción respecto a la declaración jurada de intereses de autoridades, servidores y candidatos a cargos públicos. - Resolución de Contraloría Nº 158-2021-CG "Reglamento para implementar la Ley Nº 31227, respecto a la recepción, el ejercicio del control, fiscalización y sanción de la Declaración Jurada de Intereses de autoridades, funcionarios y servidores públicos del Estado, y candidatos a cargos públicos"	Recursos Humanos

CENTRO DE COSTO	PROBLEMA IDENTIFICADO	CAUSA DEL PROBLEMA	ACCIONES DE MEJORA PARA EL ORINER SEMESREE 2023	TIPO DE MEJORA
SGP	Algunas entidades participantes en los Centros MAC no cumplen con el horario de atención extendido.	Se debe realizar la actualización y suscripción de los Acuerdos de Nivel de Servicio, en la cual se detalle el horario de atención en la cual las entidades participantes deban brindar atención a los ciudadanos.	Coordinar, sostener reuniones y suscribir la actualización de los ANS con las entidades participantes para garantizar la atención al público de manera continua.	Coordinación
	Alto número de consultas relativas a simplificación administrativa, SUT, TUPA, calidad regulatoria y análisis de impacto regulatorio.	Cambios constantes de servidores y funcionarios públicos capacitados por la SSSAR en las materias consultadas.	Fortalecer acciones de coordinación, capacitación y asistencia técnica dirigidas a los servidores y funcionarios públicos en materia de simplificación administrativa, SUT, TUPA, calidad regulatoria y análisis de impacto regulatorio.	Estandarización y sistemas
SGTD	Sobrecarga laboral en el personal de la Subsecretaría de Política y Regulación Digital por la mayor demanda de atención de consultas, asistencia técnica, formulación de dispositivos legales y requerimientos realizados por las entidades públicas.	Demora en la contratación de personal CAS y de Órdenes de Servicios.	Contratar personal CAS y mejorar la distribución de funciones del personal asignado.	Recursos Humanos
	Necesidad de mejora de los canales de coordinación con los sectores priorizados (prioridades de gobierno).	Cambios constantes en la Alta Dirección, órganos/direcciones de línea de las entidades comprendidas en el bloque de prioridades de gobierno.	Reforzar las acciones de coordinación y efectuar feedback como medida de respuesta temprana, frente a los posibles cambios de funcionarios.	Coordinación
	Sobrecarga laboral en el personal de la SSTSD por la mayor demanda de atención de consultas, atención de incidentes de seguridad digital, capacitaciones, entre otros	Restricciones en la contratación de personal CAS y de Ordenes de Servicios.	Reclutar personal CAS y mejor distribución de funciones del personal asignado.	Recursos Humanos
	Incumplimiento del marco normativo relacionado a las tecnologías y seguridad digital.	Cambio de prioridades y limitaciones de las entidades publicas	Reforzar la comunicación y coordinación interinstitucional. Emisión de oficios solicitando el cumplimiento del marco normativo existente.	Seguimiento
OCI	Demora en la remisión u obtención de información.	Algunas unidades ejecutoras no atienden oportunamente los	Implementar nubes y plataformas virtuales para el intercambio de información rápida y en tiempo real.	Coordinación

CENTRO DE COSTO	PROBLEMA IDENTIFICADO	CAUSA DEL PROBLEMA	ACCIONES DE MEJORA PARA EL ORINER SEMESREE 2023	TIPO DE MEJORA
		pedidos de información o incumplen los plazos fijados.		
OPII	Las acciones de gestión esta en cambio constantes por las distintas labores que se generan por las actividad social y económica del país	Esta coyuntura determina la agenda mediática y circunscribe la comunicación a los temas de prevención, atención y respuesta frente a la emergencia política y sanitaria, dejando en segundo plano la comunicación de logros o avances en otros ámbitos de la gestión de la PCM.	Aumentar el prepuesto que pueda sostener y realizar las acciones programadas y continuidad de acciones de Prensa e Imagen a fin de llevar la comunicación como fin objetivo de las actividades de la OPII, en los distritos campos de comunicación desarrollada, así mismo se tiene que contar con personal CAS , el cual es deficiente en la OPII , ya que se queda sin atender las acciones correspondientes de la Gestión , esta área solo cuenta con 02 dos servidores CAS	Recursos Humanos
OGA	La asignación de las funciones Oficina de Seguridad y Defensa Nacional OSDENA, establecidas en el Decreto Legislativo N° 1129 y su Reglamento, que es una política de Estado derivado del Foro del Acuerdo Nacional (norma sustantiva).	Falta de distinción en el ROF las funciones sustantivas de aquellas que son de administración interna, como OGA que es un Órgano de Apoyo.	Solicitar la creación de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional OSDENA dependiente de Alta Dirección conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1129 y su Reglamento	Coordinación
	Retrasos en la remisión de conformidades de las ordenes de servicios y/o órdenes de compra por parte de algunas unidades de la organización.	Dificulta el cierre contable mensual y trimestral.	Notificar formalmente a los jefes de las unidades de la organización, la remisión oportuna de las conformidades de las ordenes de servicios y/ o órdenes de compra	
SIP	Sobrecarga laboral en el personal de la SIP por la mayor demanda de atención de consultas, implementación de herramientas, entre otros.	Restricciones en la contratación de personal CAS y de Ordenes de Servicios por falta de presupuesto.	Implementar personal CAS, para cubrir y distribuir de manera adecuada y proporcional la carga laboral de la Oficina. Ampliación del presupuesto para contratar servicios que impulsen las actividades de la SIP.	Recursos Humanos

3. CONCLUSIONES

- El Plan Operativo Institucional (POI) 2023 Modificado V2 de la UE 003: SG-PCM, cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ascendente a S/154,816,019, y una ejecución financiera de S/55,242,975 equivalente al 36% de lo programado para el año y al 86% de lo programado para el primer semestre (S/64,181,062).
- El análisis de los resultados de la Evaluación de Implementación Semestral del POI 2023 se realiza en función a las 47 AO/Inversiones que lo componen y a los 25 Centros de Costos que la integran.

En función al número de AOs/Inversiones de la UE 003: SG-PCM:

- **A nivel de metas financieras:** Se observa un **buen desempeño**, toda vez que 23 AO/Inversiones tuvieron una ejecución mayor o igual al 95% de su programación financiera semestral, 16 tuvieron una ejecución parcial (igual o mayor al 75% pero inferior al 95%) y 6 presentaron una ejecución menor al 75%. Cabe mencionar que 1 Actividad Operativa y 1 Inversión no tuvieron programación en el primer semestre de 2023.
- **A nivel de metas físicas:** Se observa un **desempeño muy bueno**, siendo que 38 AO/Inversiones tuvieron una ejecución mayor o igual al 95% de su programación física semestral, 3 se ejecutaron parcialmente (igual o mayor al 75% pero inferior al 95%) y solo 3 presentaron una ejecución menor al 75%. Asimismo, es importante mencionar que 3 Inversiones no tuvieron programación en el primer semestre de 2023.

En función al número de Centros de Costo (CC) de la UE 003: SG-PCM:

- **A nivel de metas financieras:** Se evidencia un **desempeño sobresaliente** de los Centros de Costos, tal es así que 17 alcanzaron una ejecución financiera igual o mayor al 95%; y solo 7 lograron una ejecución financiera parcial (igual o mayor al 75% pero inferior al 95%) y 1 Centro de Costo alcanzó una ejecución financiera por debajo del 75%.
- **A nivel de metas físicas:** Se observa un **desempeño muy bueno** de los Centros de Costos, tal es así que, 24 cuentan con una ejecución física promedio igual o mayor al 95%, y 1 presenta una ejecución promedio parcial (igual o mayor al 75% pero inferior al 95%).
- De acuerdo con lo señalado en la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN), los Centros de Costo realizan el seguimiento de manera mensual a través del registro de la ejecución física y financiera de las AO e inversiones; y a partir de ello, cada año se elaboran 2 reportes de seguimiento, uno semestral y otro anual. El primer reporte de seguimiento del POI comprende información del primer semestre y sirvió como insumo para realizar la presente evaluación. El reporte consolidado del Pliego 001: PCM se encuentra publicado en el Portal de Transparencia Estándar (PTE), en el siguiente enlace: <http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2023/08/REPORTE-SEGUIMIENTO-SEMESTRAL-POI-2023-V2-PLIEGO.pdf>
- Durante la presente evaluación, se evidenció que 5 Centros de Costo de la UE 003, presentan un **exceso en la ejecución de sus metas físicas**, por lo que deberán revisar su programación física e incrementarla en función a la tendencia mostrada en la ejecución semestral.

- Igualmente, en la evaluación se ha observado que 1 Centro de Costo de la UE 003 presentó una ejecución promedio de metas físicas igual o mayor al 75% pero inferior al 95%. Dicho resultado parcial se debe a que los cuatro primeros meses, la SGTD no contaba con un equipo técnico suficiente para la elaboración de instrumentos normativos en materia de gobierno digital, transformación digital y confianza digital. Será importante que durante el segundo semestre se monitoree la ejecución de esta AO.

4. RECOMENDACIONES

- Fomentar **modificaciones al POI vigente en función a los resultados y logros alcanzados de la primera evaluación**, a fin de coadyuvar a la mejora continua de los instrumentos de planeamiento estratégico de la PCM.
- Efectuar un **seguimiento focalizado y permanente a cada Centro de Costo** que no presenta una meta semestral o que reporta un resultado por debajo de la meta prevista, de acuerdo con los rangos establecidos por CEPLAN, a fin de que cumplan con la meta programada.
- Continuar con el **seguimiento mensual del POI, así como a la emisión de alertas**, a aquellos Centros de Costos que presenten distorsiones en su ejecución, a fin de que sean tomadas en cuenta en cada una de las modificaciones a realizar. Esta práctica permite la detección oportuna de problemas en cuanto a la proyección y/o ejecución de las metas físicas y financieras; así como la implementación de medidas correctivas que se requieran.

5. ANEXOS

- Fichas de Evaluación Semestral del POI 2023 V2 de la UE 003: SG-PCM
- Reporte de seguimiento del POI 2023 V2 de la UE 003: SG-PCM, emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01, y publicado en el Portal de Transparencia Estándar (PTE) de la PCM <http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2023/08/REPORTE-SEGUIMIENTO-SEMESTRAL-POI-2023-V2-PLIEGO.pdf>

FICHAS DE EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL POI V2 2023

UE 003

SECRETARÍA GENERAL - PCM

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

RESUMEN CONSOLIDADO POI 2023 MODIFICADO V2 (UE 003)

UNIDAD EJECUTORA 003: SECRETARÍA GENERAL - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

N° FICHA	META	COD AO	UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA SEMESTRAL	EJECUCIÓN FÍSICA SEMESTRAL	% AVANCE SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN FINANCIERA SEMESTRAL S/	EJECUCIÓN FINANCIERA SEMESTRAL	% AVANCE SEMESTRAL
1	0005	AOI0000030005	Despacho Ministerial - DM	Coordinación de las funciones de los demás ministros y articulación de la gestión de la Política General del Gobierno.	Sesión	56	61	109%	908,496	941,425	104%
2	0006	AOI0000030003	Despacho Viceministerial de Gobernanza Territorial - DVGTT	Conducción y diseño de la política sectorial.	Informe	3	4	133%	1,054,994	998,461	95%
3	0020	AOI0000030001	Secretaría de Coordinación - SC	Coordinación de las acciones multisectoriales del Poder Ejecutivo.	Informe	21	20	95%	1,114,521	1,035,465	93%
4	0019	AOI0000030004	SC - Secretaría Ejecutiva del Acuerdo Nacional SE-AN	Fortalecimiento de la institucionalidad del Foro del Acuerdo Nacional.	Sesión	29	33	114%	740,000	740,000	100%
5	0007	AOI0000030006	Oficina de Cumplimiento de Gobierno - OCG	Coordinación, articulación, seguimiento y evaluación del cumplimiento de las prioridades del Gobierno y de la implementación de las recomendaciones formuladas por OCDE.	Actividad Efectuada	260	279	107%	664,463	697,191	105%
6	0025	AOI0000030034	Secretaría de Integridad Pública - SIP (Subsecretaría de Gestión Estratégica de la Integridad Pública)	Diseño, formulación y/o conducción de la implementación de políticas, planes, estrategias, programas, mecanismos e instrumentos en las materias de ética pública, integridad y lucha contra la corrupción.	Informe	6	6	100%	235,127	283,791	121%
7	0027	AOI0000030032	Secretaría de Integridad Pública - SIP (Subsecretaría de Monitoreo de la Integridad Pública)	Monitoreo, evaluación y seguimiento del proceso de implementación de la estrategia nacional de integridad y lucha contra la corrupción y desarrollo de espacios de articulación interinstitucional e intergubernamental.	Informe	15	11	73%	463,899	368,611	79%
8	0024	AOI0000030033	Secretaría de Integridad Pública - SIP (Subsecretaría de Gestión Estratégica de la Integridad Pública)	Promoción de la cultura integridad pública.	Actividad Efectuada	6	7	117%	219,068	310,307	142%
9	0034	AOI0000030007	Secretaría de Comunicación Social - SCS	Implementación de la estrategia comunicacional del Poder Ejecutivo.	Campaña	3	5	167%	10,121,728	9,286,188	92%
10	0023	AOI0000030035	Secretaría de Gestión Social y Diálogo - SGSD (Subsecretaría de Prevención y Gestión de la Información)	Implementación y fortalecimiento de estrategias de prevención de controversias, diferencias y conflictos sociales.	Informe	14	14	100%	148,382	177,223	119%
11	0026	AOI0000030037	Secretaría de Gestión Social y Diálogo - SGSD (Subsecretaría de Seguimiento y Gestión de Compromisos)	Fortalecimiento de la gestión desconcentrada y articulada del diálogo multiactor con desarrollo de capacidades.	Informe	13	14	108%	259,167	255,975	99%
12	0021	AOI0000030013	Secretaría de Gestión Social y Diálogo - SGSD (Despacho)	Conducción y supervisión del abordaje de las controversias, diferencias y conflictos sociales para la sostenibilidad del Estado de derecho.	Informe	5	5	100%	827,136	809,948	98%
13	0022	AOI0000030036	Secretaría de Gestión Social y Diálogo - SGSD (Subsecretaría de Gestión del Diálogo)	Implementación de estrategias para la gestión de conflictos sociales.	Informe	14	14	100%	1,132,738	1,026,892	91%
14	0030	AOI0000030009	Secretaría de Descentralización - SD (Subsecretaría de Promoción del Desarrollo Territorial)	Fortalecimiento de la descentralización para el desarrollo territorial del país.	Informe	2	2	100%	308,440	270,077	88%
15	0029	AOI0000030011	Secretaría de Descentralización - SD (Despacho)	Dirección, gestión y supervisión de acciones técnicas y propuestas normativas para fortalecer la descentralización, el desarrollo territorial y la integración regional y local.	Informe	3	3	100%	4,502,837	645,483	14%
16	0031	AOI0000030010	Secretaría de Descentralización - SD (Subsecretaría de Fortalecimiento de la Gestión Descentralizada)	Fortalecimiento de las capacidades de gestión descentralizada a nivel regional y local para contribuir al mejor desempeño del Estado en sus tres niveles de gobierno, en particular, a un mejor ejercicio de sus competencias, funciones, facultades y recursos.	Asistencia técnica	1,845	2,364	128%	531,556	585,720	110%
17	0032	AOI0000030012	Secretaría de Descentralización -SD (Subsecretaría de Articulación Regional y Local)	Promoción, coordinación e implementación de instrumentos, procesos y mecanismos para la institucionalización de espacios de articulación intergubernamental multivitel.	Eventos	14	13	93%	818,094	677,058	83%
18	0028	AOI0000030053	Secretaría de Demarcación y Organización Territorial - SDOT	Conducción del proceso de demarcación, organización territorial y saneamiento de límites.	Instrumento	2	2	100%	1,395,336	1,374,528	99%
19	0037	AOI0000030042	Secretaría de Gestión Pública - SGP (Despacho)	Conducción del proceso de Modernización de la gestión pública en las entidades del Estado.	Informe	4	4	100%	664,465	522,526	79%
20	0039	AOI0000030015	Secretaría de Gestión Pública - SGP (Subsecretaría de Calidad de Servicios)	Implementación y operación de la Plataforma de Mejor Atención al Ciudadano - Plataforma MAC a nivel nacional a través de sus diferentes canales de atención, a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros.	Atención	2,109,000	1,292,197	61%	10,037,273	7,384,831	74%
21	0036	AOI0000030022	Secretaría de Gestión Pública - SGP (Subsecretaría de Calidad de Servicios)	Mejora de la calidad de atención a la ciudadanía a Nivel Nacional	Informe	8	7	88%	543,792	483,577	89%
22	0040	AOI0000030023	Secretaría de Gestión Pública - SGP (Subsecretaría de Administración Pública)	Conducción de la implementación de instrumentos en materia de organización, estructura y funcionamiento, gestión por procesos, evaluación de riesgos de la gestión, gobierno abierto y gestión del conocimiento, en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.	Informe	390	498	128%	474,280	422,101	89%
23	0038	AOI0000030020	Secretaría de Gestión Pública - SGP (Subsecretaría de Simplificación y Análisis Regulatorio)	Diseño e implementación de instrumentos para mejora de la calidad regulatoria.	Procedimientos	25	32	128%	739,149	656,332	89%
24	0041	AOI0000030019	Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD) - Subsecretaría de Política y Regulación Digital (SSPRD)	Formulación de las políticas y regulación en materia de gobierno digital, transformación digital y confianza digital.	Instrumento	3	1	33%	576,684	705,209	122%
25	0042	AOI0000030018	Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD) - Subsecretaría de Tecnologías y Seguridad Digital (SSTS0)	Gestión de las tecnologías y seguridad digital del Sistema Nacional de Transformación Digital.	Proyectos implementados	2	2	100%	974,404	1,047,832	108%
26	0044	AOI0000030017	Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD) - Despacho	Gestión y ejercicio de la rectoría del Sistema Nacional de Transformación Digital y dirección de la implementación de la Política Nacional de Transformación Digital (PNTD)	Reporte	6	6	100%	936,722	832,397	89%
27	0043	AOI0000030059	Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD) - Subsecretaría de Servicios e Innovación Digital (SSSID)	Gestión de la implementación de los servicios digitales que presta el Estado identificando las necesidades y demandas de la ciudadanía, a fin de mejorar el alcance, prestación y acceso a los mismos mediante su digitalización.	Servicios	1,700	1,312	77%	1,720,986	1,390,914	81%
28	0002	AOI0000030050	Despacho Viceministerial de Gobernanza Territorial - DVGTT	Gestión para la aprobación de normas complementarias e instrumentos en materia de gestión del riesgo de desastres.	Norma elaborada	13	13	100%	142,034	138,054	97%
29	0001	AOI0000030051	Despacho Viceministerial de Gobernanza Territorial - DVGTT	Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación de la implementación de la Política Nacional y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, así como en gestión del Programa Presupuestal 068 en los tres niveles de gobierno.	Informe	2	3	150%	80,183	72,488	90%
30	0017	AOI0000030024	Órgano de Control Institucional - OCI	Control institucional y auditoría.	Documento	6	6	100%	68,381	50,205	73%
31	0012	AOI0000030002	Secretaría Administrativa - SA	Supervisión y monitoreo de la gestión de los sistemas administrativos de la PCM.	Documento	48	48	100%	186,691	204,922	110%
32	0003	AOI0000030025	Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - OGP	Conducción y coordinación de los sistemas administrativos de presupuesto, planeamiento, modernización, inversiones y cooperación técnica y asuntos internacionales de la PCM.	Documento	347	353	102%	2,317,971	2,184,811	94%
33	0010	AOI0000030038	Oficina General de Administración - OGA	Gestión de los Sistemas Administrativos y administración general de la Presidencia del Consejo de Ministros.	Documento	121	165	136%	1,008,956	1,073,998	106%
34	0011	AOI0000030039	Oficina de Abastecimiento - OA	Gestión del sistema de abastecimiento, control patrimonial, servicios generales y archivo institucional.	Informe	7	7	100%	7,139,481	7,678,579	108%
35	0014	AOI0000030044	Oficina General de Tecnologías de la Información OGTI	Gestión y gobernanza de los recursos y servicios de tecnologías de la información.	Atención	8,476	9,442	111%	2,970,579	2,143,023	72%
36	0009	AOI0000030040	Oficina de Contabilidad y Tesorería - OCT	Gestión Financiera.	Expediente	2,850	3,494	123%	908,720	889,969	98%
37	0016	AOI0000030047	Oficina de Recursos Humanos - ORH	Gestión de Recursos Humanos.	Documento	123	158	128%	2,515,102	2,460,345	98%
38	0035	AOI0000030049	Oficina de Recursos Humanos - ORH	Pago de pensiones.	Planilla	6	6	100%	1,461,310	1,470,751	101%
39	0013	AOI0000030061	Oficina de Recursos Humanos - ORH	Gestión de prevención, protección y control de la seguridad y salud de los /las servidores/as de PCM frente al COVID-19.	Informe	3	3	100%	0	0	N.A.
40	0018	AOI0000030048	Procuraduría Pública - PP	Representación y defensa jurídica de los derechos e intereses de la PCM y sus organismos públicos adscritos.	Expediente	2,600	2,976	114%	725,024	686,823	95%
41	0004	AOI0000030046	Secretaría General - SG	Conducción y supervisión de la gestión de los sistemas de administración de la entidad.	Sesión	24	26	108%	777,329	577,718	74%
42	0015	AOI0000030045	Oficina General de Asesoría Jurídica - OGAI	Emisión de opiniones de carácter jurídico-legal a los órganos y unidades orgánicas de la PCM y a sus Organismos Públicos adscritos.	Informe	900	948	105%	590,071	537,825	91%
43	0033	AOI0000030043	Oficina de Prensa e Imagen Institucional - OPII	Difusión de la labor de la Presidencia de Consejo de Ministros, a través de los medios de comunicación.	Documento	192	192	100%	888,084	886,664	100%
44	0008	AOI0000030058	Oficina de Integridad Institucional - OII	Promover la Integridad y Ética Institucional.	Documento	92	107	116%	194,960	175,134	90%
45	0045	AOI0000030063	Secretaría de Gestión Pública - SGP (Subsecretaría de Calidad de Servicios)	Creación de los servicios integrados de atención al ciudadano a través del Centro de Mejor Atención al Ciudadano - MAC Distrito de Cajamarca - Provincia de Cajamarca - Departamento de Cajamarca - CUI 2478903	Informe	0	0	N.A.	32,905	32,904	100%
46	0046	AOI0000030064	Secretaría de Gestión Pública - SGP (Subsecretaría de Calidad de Servicios)	Construcción de ambiente de atención al ciudadano; adquisición de equipo y mobiliario en el Centro de Mejor Atención al Ciudadano - MAC en la localidad Lima, Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima - CUI 2502976	Informe	0	0	N.A.	59,545	0	0%
47	0047	AOI0000030065	Secretaría de Gestión Pública - SGP (Subsecretaría de Calidad de Servicios)	Construcción de ambiente de atención al ciudadano; adquisición de equipamiento de ambientes complementarios y mobiliario de oficina en el Centro MAC Lima Este en la localidad Vitarte, Distrito de Ate, Provincia Lima, Departamento Lima - CUI 2549956	Informe	0	0	N.A.	0	48,700	N.A.
TOTAL									64,181,062	55,242,975	86%

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003 - Secretaría General
Centro de Costos: Despacho Ministerial - DM

Año: 2023

OEL:	Mejorar la coordinación y el seguimiento multisectorial de la Presidencia del Consejo de Ministros en los tres niveles de gobierno.																		
AEI:	Acciones de coordinación multisectorial en los tres niveles de gobierno.																		
Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0005	Coordinación de las funciones de los demás ministros y articulación de la gestión de la Política General del Gobierno.	15.01.01	Sesión	Número de sesiones en las que participa la PCM.	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	116
						EJECUCIÓN	15	12	11	8	10	5							61
						% DE EJECUCIÓN	167%	133%	122%	89%	100%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	53%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	87,615	94,955	106,024	201,267	217,163	201,472	143,415	96,381	104,599	96,407	107,267	153,787	1,610,352
						EJECUCIÓN	143,374.19	153,562.37	152,565.17	148,038.56	165,738.00	178,146.87							941,425
						% DE EJECUCIÓN	164%	162%	144%	74%	76%	88%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	58%
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
1	Realizar la coordinación entre poderes del Estado, organismos constitucionalmente autónomos, los otros niveles de gobierno y/o la sociedad civil.	Comprende las sesiones en las que se participa, en representación de la PCM, para el análisis, seguimiento y/o evaluación del cumplimiento de políticas públicas en beneficio del país.			Sesión	PROGRAMACIÓN FÍSICA	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	116
						EJECUCIÓN	15	12	11	8	10	5							61
						% DE EJECUCIÓN	167%	133%	122%	89%	100%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	53%

Año:

2023

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003 - Secretaría General
Centro de Costos: Despacho Viceministerial de Gobernanza Territorial - DVG

Mejorar la coordinación y el seguimiento multisectorial de la Presidencia del Consejo de Ministros en los tres niveles de gobierno.																			
Acciones de coordinación multisectorial en los tres niveles de gobierno.																			
Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0006	Conducción y diseño de la política sectorial.	15.01.01	Informe	Número de informes relacionados con la conducción y supervisión de las actividades de los órganos a cargo del Viceministerio.	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	6
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	1	3							4
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	100%	300%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	67%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	120,042	213,342	175,666	162,960	191,142	191,842	160,642	213,342	154,642	151,842	161,142	384,674	2,281,278
						EJECUCIÓN	133,527.44	146,164.84	202,010.26	162,960.36	181,744.98	172,053.42						998,461	
						% DE EJECUCIÓN	111%	69%	115%	100%	95%	90%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	44%
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Conducir y supervisar el cumplimiento de las políticas públicas de las unidades de organización a cargo del Viceministerio.	Comprende los informes que detallan las acciones operativas de conducción y supervisión de las actividades de las unidades de organización a cargo del Viceministerio; y que contribuyen al correcto funcionamiento del mismo. Asimismo, comprende las acciones de coordinación y supervisión del diseño e implementación de las políticas en materia de Desarrollo Territorial, Descentralización, Diálogo y Concertación Social, Demarcación Territorial.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	6		
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	1	3						4			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	100%	300%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	67%		
2	Elaborar y aprobar resoluciones viceministeriales y normas, en materia a cargo del Viceministerio.	Comprende resoluciones viceministeriales y normas en materia de Desarrollo Territorial, Descentralización, Diálogo y Concertación Social, Demarcación Territorial propuestos, revisados y desarrollados por el Viceministerio.	Norma elaborada	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4		
				EJECUCIÓN	0	0	2	0	0	0						2			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	200%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	50%		
3	Fortalecer el ordenamiento territorial.	Comprende los informes que dan cuenta de las acciones conducentes para la elaboración de instrumentos técnicos normativos en materia de ordenamiento territorial, así como la evaluación de los instrumentos aprobados, y el reporte de la articulación en la temática.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4		
				EJECUCIÓN	0	0	1	0	0	0						1			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	25%		

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003 - Secretaría General
Centro de Costos: Secretaría de Coordinación - SC

Año: 2023

Mejorar la coordinación y el seguimiento multisectorial de la Presidencia el Consejo de Ministros en los tres niveles de gobierno.																			
Acciones de coordinación multisectorial en los tres niveles de gobierno.																			
Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0020	Coordinación de las acciones multisectoriales del Poder Ejecutivo.	15.01.01	Informe	Se consideran los informes de las temáticas descritas en las tareas (reglamentación de normas, comisiones multisectoriales, ccv, de coordinación con entidades del PE, OCAs, otros poderes del estado, coordinación de intervenciones multisectoriales, y con el Congreso de la República).	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	7	1	3	5	2	3	5	1	3	5	1	3	39
						EJECUCIÓN	7	1	3	5	2	2							20
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	67%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	51%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	191,557	175,557	175,557	180,243	195,751	195,854	198,004	186,454	186,454	186,454	186,374	114,489	2,172,751
						EJECUCIÓN	142,572.65	185,902.27	187,124.50	180,243.41	174,601.23	165,021.16							1,035,465.22
% DE EJECUCIÓN	74%	106%	107%	100%	89%	84%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	48%					
Cód.	Tarea (*)	Descripción/Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Subsecretaría de Coordinación Intersectorial																			
1	Apoyar en la coordinación para la elaboración de los reglamentos de carácter multisectorial. Seguimiento a los diversos sectores del Poder Ejecutivo para el cumplimiento de la reglamentación de normas.			Comprende los informes en los que se da cuenta de los resultados del apoyo que se presta a los sectores en la coordinación para la elaboración y aprobación de los reglamentos de normas con rango de ley de carácter multisectorial (reuniones, acciones de enlace, traslado de solicitudes, etc.), prestando también apoyo técnico-legal para el desarrollo de este proceso. Asimismo, en los informes se detalla los resultados del seguimiento a los sectores, lo cual guarda concordancia con la actualización y registro de los avances a los procesos normativos, así como los reportes sobre el estado del proceso de reglamentación, con especial atención a aquellas normas con variación crítica. Del mismo modo, contiene la identificación de las leyes derogadas tácitamente, ya reglamentadas o de reglamentación inviable o en las que se viene implementando las acciones correspondientes para su depuración. Finalmente, los seguimientos que encargue la Alta Dirección, de ser el caso.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	6
						EJECUCIÓN	1	0	1	0	1	0							3
						% DE EJECUCIÓN	100%	N.A.	100%	N.A.	100%	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	50%
2	Realizar el seguimiento a las comisiones sectoriales y multisectoriales del Poder Ejecutivo			Comprende los informes trimestrales de seguimiento a las comisiones sectoriales y multisectoriales. A través de estos informes se da cuenta del análisis cuantitativo y cualitativo sobre el funcionamiento de las comisiones multisectoriales, y sectoriales dependientes de la PCM, y del Poder Ejecutivo incluidos en el Registro Unificado de Comisiones del Poder Ejecutivo (RUCPE). Los informes detallan las acciones de la SC respecto del monitoreo y apoyo técnico a las comisiones multisectoriales dependientes de la PCM, y el seguimiento a aquellas de otros sectores, brindándoles además el acompañamiento técnico respectivo, haciendo seguimiento a la actualización de la información en el RUCPE, en el marco del DS N° 054-2018-PCM y su modificatoria.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	
						EJECUCIÓN	1	0	0	1	0	0							2
						% DE EJECUCIÓN	100%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	50%
3	Apoyar técnica y administrativamente a la Comisión de Coordinación Viceministerial (CCV) de la Presidencia del Consejo de Ministros.			Comprende los informes en los que se da cuenta del soporte técnico y administrativo prestado a la Secretaría General de la PCM para la conducción de la CCV y el seguimiento a los acuerdos allí adoptados.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	
						EJECUCIÓN	2	1	1	1	1	1							7
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	54%
4	Apoyar a la Alta Dirección de la Presidencia del Consejo de Ministros en la coordinación y articulación de las intervenciones de carácter multisectorial.			Comprende los infomes en los que se da cuenta del seguimiento a los compromisos asumidos por el Premier que involucran la participación de diversos sectores; el apoyo a las entidades del Poder Ejecutivo en la coordinación multisectorial de temas priorizados en la PCM; y la generación y recopilación de información vinculada a intervenciones de trascendencia multisectorial del Poder Ejecutivo, para la toma de decisiones de la Alta Dirección de la PCM. De este modo, los informes dan cuenta de la coordinación con los sectores para la definición de metas, el seguimiento a los avances en el cumplimiento de las mismas, la consolidación de reportes y la elaboración de informes de seguimiento, y la generación y recopilación de información, de corresponder.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
						EJECUCIÓN	0	0	1	0	0	1							2
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	50%
Subsecretaría de Coordinación con Entidades Públicas y Privadas																			
5	Atender pedidos remitidos a la Presidencia del Consejo de Ministros por Ministerios, Órganos Autónomos, Organismos Públicos, organizaciones gremiales y demás entidades de la sociedad civil.			Comprende los informes de coordinación en relación a la atención de las solicitudes de los Órganos Autónomos, Organismos Públicos, organizaciones gremiales y demás entidades de la sociedad civil.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
						EJECUCIÓN	1	0	0	1	0	0							2
						% DE EJECUCIÓN	100%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	50%
6	Realizar las acciones necesarias para el cumplimiento oportuno de los pedidos de información formulados por el Congreso de la República.			Comprende los informes sobre las coordinaciones realizadas con las entidades públicas para la atención oportuna de los pedidos de información formulados desde el Congreso de la República.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
						EJECUCIÓN	1	0	0	1	0	0							2
						% DE EJECUCIÓN	100%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	50%
7	Realizar las acciones necesarias para el cumplimiento oportuno de opinión sobre proyectos de ley formulados por el Congreso de la República.			Comprende los informes sobre las coordinaciones realizadas para la atención oportuna de los pedidos de opinión sobre proyectos de ley formulados desde el Congreso de la República.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
						EJECUCIÓN	1	0	0	1	0	0							2
						% DE EJECUCIÓN	100%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	50%

Año: 2023

OEI.: Mejorar la coordinación y el seguimiento multisectorial de la Presidencia el Consejo de Ministros en los tres niveles de gobierno.

AEI: Acciones de coordinación multisectorial en los tres niveles de gobierno.

[illegible]

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003 - Secretaría General
Centro de Costos: Oficina de Cumplimiento de Gobierno - OCG

Año: 2023

Mejorar la coordinación y el seguimiento multisectorial de la Presidencia del Consejo de Ministros en los tres niveles de gobierno.																			
Acciones de seguimiento a las metas priorizadas de la Política General de Gobierno (PGG) en las entidades públicas																			
Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0007	Coordinación, articulación, seguimiento y evaluación del cumplimiento de las prioridades del Gobierno y de la implementación de las recomendaciones formuladas por OCDE.	15.01.22	Actividad Efectuada	Considera las reuniones, notas de avance, de asistencia técnica, capacitaciones, talleres, visitas de campo, documentos y/o instrumentos de cumplimiento y/o reportes sobre gestión y seguimiento de los hitos de cumplimiento de las prioridades de gobierno.	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	30	30	50	50	50	50	50	50	60	60	65	65	610
						EJECUCIÓN	25	30	48	50	62	64							279
						% DE EJECUCIÓN	83%	100%	96%	100%	124%	128%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	46%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	57,594	57,194	86,894	189,029	136,876	136,876	138,288	136,876	136,876	136,876	136,876	38,426	1,388,682
						EJECUCIÓN	59,403.10	65,443.58	135,000.52	136,728.90	150,417.35	150,197.62						697,191	
						% DE EJECUCIÓN	103%	114%	155%	72%	110%	110%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Realizar seguimiento y análisis a los indicadores e hitos del plan de cumplimiento de las prioridades de Gobierno.	Comprende las actividades efectuadas referidas al seguimiento de la implementación de los hitos aprobados en el plan de cumplimiento; así como, al análisis cualitativo y/o cuantitativo de los problemas en su implementación. Dichas actividades pueden ser: agendas de reuniones, notas de avance, asistencias técnicas, capacitaciones, talleres, visitas de campo, documentos y/o instrumentos de cumplimiento y/o reportes remitidos a los sectores, al Premier y/o Despacho Presidencial, según corresponda.			Actividad Efectuada	PROGRAMACIÓN FÍSICA	30	30	50	50	50	50	50	50	60	60	65	65	610
						EJECUCIÓN	25	30	48	50	62	64							279
						% DE EJECUCIÓN	83%	100%	96%	100%	124%	128%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	46%
2	Realizar seguimiento a la implementación de las recomendaciones, estándares y buenas prácticas de política pública formuladas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).	Comprende los informes que detallan el seguimiento a la implementación de las recomendaciones, estándares y buenas prácticas de política pública formuladas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	1							1
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	50%

Año:

2023

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003 - Secretaría General
Centro de Costos: Secretaría de Integridad Pública - SIP (Subsecretaría de Gestión Estratégica de la Integridad Pública)

OEL: Mejorar la coordinación y el seguimiento multisectorial de la Presidencia del Consejo de Ministros en los tres niveles de gobierno.

AEI: Mecanismos de coordinación interinstitucional implementados en materia de integridad y lucha contra la corrupción, a nivel nacional y subnacional.

Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0025	Diseño, formulación y/o conducción de la implementación de políticas, planes, estrategias, programas, mecanismos e instrumentos en las materias de ética pública, integridad y lucha contra la corrupción.	15.01.01	Informe	Se consideran los informes que contienen los programas y/o proyectos para fortalecer la implementación de los componentes del Modelo de Integridad en las entidades públicas, así como las herramientas informáticas para elevar los estándares de integridad y prevenir la corrupción.	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	2	1	0	0	1	1	0	0	2	10
						EJECUCIÓN	1	1	1	0	2	1							6
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	0%	200%	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	0%	60%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	20,394	20,394	20,394	95,531	39,207	39,207	39,207	39,707	39,207	30,500	6,240	6,790	396,779
						EJECUCIÓN	38,823	39,463	40,072	38,354	57,267	69,811							283,791
						% DE EJECUCIÓN	190%	194%	196%	40%	146%	178%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	72%
Cód.	Tarea (*)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Diseñar y/o gestionar programas y/o proyectos para fortalecer la implementación de los componentes del Modelo de Integridad en las entidades públicas.	Comprende los informes referidos al diseño, gestión e implementación de programas y/o proyectos destinados a fortalecer los estándares de integridad para prevenir la corrupción y contribuir a la creación de valor público.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	1	0								1	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	33%		
2	Diseñar y/o fortalecer herramientas informáticas destinadas a elevar los estándares de integridad y prevenir la corrupción.	Comprende los informes que dan cuenta de las asistencias técnicas brindadas por la SIP a las entidades de administración pública para la implementación de herramientas que promueven la integridad y fortalecen la lucha contra la corrupción en el aparato público.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	7	
				EJECUCIÓN	1	1	1	0	1	1							5		
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	0%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	71%		
3	Articular la participación del Perú en espacios internacionales para cumplir con las obligaciones y compromisos asumidos en materia de integridad y lucha contra la corrupción.	Comprende los informes que detallan la participación activa de la SIP en los diversos espacios internacionales (APEC, MESICIC, UNCAC, OCDE, RTA y otras) vinculados a la temática integridad y lucha contra la corrupción. Asimismo, detallan las acciones necesarias para impulsar el cumplimiento de los compromisos internacionales adoptados por el Perú.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4		
				EJECUCIÓN	0	0	1	0	0	1							2		
				% DE EJECUCIÓN	N.A	N.A	100%	N.A	N.A	100%	N.A	N.A	0%	N.A	N.A	0%	50%		
4	Brindar asistencia técnica para el desarrollo de las sesiones e implementación de acuerdos de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción.	Comprende los informes que dan cuenta de las asistencias técnicas brindadas para la formulación y aprobación de las propuestas técnicas a presentarse en las sesiones de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	4		
				EJECUCIÓN	0	0	1	0	0	1							2		
				% DE EJECUCIÓN	N.A	N.A	100%	N.A	0%	N.A	N.A	N.A	0%	N.A	N.A	0%	50%		
5	Brindar asistencia técnica a las Comisiones Regionales Anticorrupción.	Comprende las asistencias técnicas brindadas por la SIP a las Comisiones Regionales Anticorrupción.	Asistencia Técnica	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	6	0	0	6	0	0	6	19		
				EJECUCIÓN	0	0	6	0	0	6							12		
				% DE EJECUCIÓN	N.A	N.A	600%	N.A	N.A	100%	N.A	N.A	0%	N.A	N.A	0%	63%		
6	Proponer o mejorar el marco normativo y/o las directrices de implementación en materia de ética, integridad pública y prevención de la corrupción.	Comprende los instrumentos propuestos, desarrollados y optimizados del marco normativo, a través de normas, directivas, lineamientos y metodologías para fortalecer el desempeño ético de los/las servidores/as públicos/as y las medidas destinadas a prevenir riesgos de corrupción y otras prácticas contrarias a la ética en el aparato público.	Instrumento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	6		
				EJECUCIÓN	0	2	1	0	0	2							5		
				% DE EJECUCIÓN	N.A	N.A	100%	N.A	N.A	200%	0%	N.A	0%	0%	N.A	0%	83%		
7	Formular opinión técnica, análisis y/o recomendaciones, cuando corresponda, en las materias de su competencia.	Comprende los informes de la SIP para la absolución de las consultas que realicen las entidades públicas en temas de integridad, ética pública y lucha contra la corrupción, la emisión de opiniones técnicas y recomendaciones en dichas materias, así como para la adecuada implementación de la Política y el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2	2	2	3	2	0	2	0	2	0	0	2	17		
				EJECUCIÓN	2	2	0	2	5	4							15		
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	0%	67%	250%	N.A	0%	N.A	0%	N.A	N.A	0%	88%		

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003 - Secretaría General
Centro de Costos: Secretaría de Integridad Pública - SIP (Subsecretaría de Monitoreo de la Integridad Pública)

Año: 2023

OEL: Mejorar la coordinación y el seguimiento multisectorial de la Presidencia del Consejo de Ministros en los tres niveles de gobierno.																			
AEI: Mecanismos de coordinación interinstitucional implementados en materia de integridad y lucha contra la corrupción, a nivel nacional y subnacional.																			
Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0027	Monitoreo, evaluación y seguimiento del proceso de implementación de la estrategia nacional de integridad y lucha contra la corrupción y desarrollo de espacios de articulación interinstitucional e intergubernamental.	15.01.01	Informe	Se consideran los informes que comprenden el monitoreo, evaluación, seguimiento y el soporte técnico para la implementación de la estrategia nacional de integridad y lucha contra la corrupción y desarrollo de espacios de articulación interinstitucional e intergubernamental.	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2	3	3	1	3	3	1	1	2	0	0	6	25
						EJECUCIÓN	1	2	2	1	2	3							11
						% DE EJECUCIÓN	50%	67%	67%	100%	67%	100%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	0%	44%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	90,330	90,330	90,330	69,937	61,486	61,486	61,486	61,486	61,486	61,486	61,486	81,879	853,208
						EJECUCIÓN	42,323.35	49,253.35	65,530.38	69,936.85	74,759.62	66,807.52							368,611
						% DE EJECUCIÓN	47%	55%	73%	100%	122%	109%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	43%
Cód.	Tarea (*)		Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Monitorear y evaluar la implementación de la Política de integridad y lucha contra la corrupción, y de los planes y/o estrategias que correspondan, articulando con las demás entidades de la administración pública.		Comprende los informes referidos al seguimiento, monitoreo y evaluación de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, así como de los planes y estrategias derivados de dicha política.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2
					EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	1							1	
					% DE EJECUCIÓN	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	100%	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	0%	50%	
2	Realizar el seguimiento y monitoreo de la implementación de la función de integridad en las entidades de la administración pública.		Comprende los informes que detallan al seguimiento y monitoreo de la implementación de la función de integridad en las entidades públicas, en lo que se refiere a su alcance y modalidad de implementación.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	
					EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	1							1	
					% DE EJECUCIÓN	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	100%	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	0%	50%	
3	Monitorear la implementación del Modelo de Integridad en las entidades de la administración pública a través del Índice de Capacidad Preventiva frente a la corrupción.		Comprende los informes referidos al monitoreo de la implementación de los componentes del Modelo de Integridad establecido para las entidades del sector público, cuya implementación se evidencia a través del Índice de Capacidad Preventiva frente a la corrupción, con un estándar que se eleva año a año, para lo cual se elaboran reportes con un análisis cuantitativo y cualitativo.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	
					EJECUCIÓN	0	0	1	0	0	0							1	
					% DE EJECUCIÓN	N.A	N.A	100%	N.A	N.A	N.A	0%	N.A	N.A	N.A	N.A	0%	33%	
4	Monitorear la implementación de herramientas digitales desarrolladas por la Secretaría de Integridad para fortalecer la integridad pública y la lucha contra la corrupción		Comprende los informes referidos al monitoreo de la implementación de las herramientas que promueven la integridad y fortalecen la lucha contra la corrupción en el aparato público. Entre ellas: Registro de visitas en Línea, Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano y Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2	2	2	1	1	1	0	0	1	0	0	1	11	
					EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1							6	
					% DE EJECUCIÓN	50%	50%	50%	100%	100%	100%	N.A	N.A	0%	N.A	N.A	0%	55%	
5	Realizar el seguimiento y monitoreo de la implementación de los acuerdos adoptados en las sesiones de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción.		Comprende los informes referidos al seguimiento y monitoreo de la implementación de los acuerdos adoptados en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción por sus miembros, conforme a su Ley y reglamento.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	3	
					EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0	
					% DE EJECUCIÓN	N.A	N.A	N.A	N.A	0%	N.A	N.A	N.A	0%	N.A	N.A	0%	0%	
6	Realizar el seguimiento y monitoreo de las sesiones de las Comisiones Regionales Anticorrupción		Comprende los informes referidos al seguimiento y monitoreo de las sesiones que llevan a cabo las Comisiones Regionales Anticorrupción.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	4	
					EJECUCIÓN	0	1	0	0	1	0							2	
					% DE EJECUCIÓN	N.A	100%	N.A	N.A	100%	N.A	N.A	0%	N.A	N.A	N.A	0%	50%	

(*) A fin de identificar las tareas que contribuyen al alcance de la Actividad Operativa, les agradeceremos sombrearlas en amarillo como se muestra en el ejemplo, en ese sentido, la sumatoria debe ser la misma que aparece en las metas físicas de la AO

Periodo del PEI: 2018-2026

Nivel de Gobierno: Nacional

Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Unidad Ejecutora: 003 - Secretaría General

Centro de Costos: Secretaría de Integridad Pública - SIP (Subsecretaría de Gestión Estratégica de la Integridad Pública)

Año:

2023

OEL: Mejorar la coordinación y el seguimiento multisectorial de la Presidencia del Consejo de Ministros en los tres niveles de gobierno

AEI: Mecanismos de coordinación interinstitucional implementados en materia de integridad y lucha contra la corrupción, a nivel nacional y subnacional.

Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0024	Promoción de la cultura integridad pública.	15.01.01	Actividad Efectuada	Se consideran las actividades de difusión y/o sensibilización en materias relacionadas con la ética pública, integridad y lucha contra la corrupción.	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	1	7
						EJECUCIÓN	1	1	1	2	0	2							7
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	100%	100%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	100%
						PROGRAMACION FINANCIERA	21,564	21,564	21,564	91,572	31,402	31,402	31,402	31,402	31,402	10,000	10,000	4,195	337,469
						EJECUCIÓN	56,859.16	43,685.83	40,824.93	56,276.81	65,952.23	46,708.51							310,307
						% DE EJECUCIÓN	264%	203%	189%	61%	210%	149%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	92%
Cód.	Tarea (*)	Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Diseñar contenidos para actividades de difusión, promoción, sensibilización y/o capacitación en materias relacionadas con la ética pública, integridad y lucha contra la corrupción.	Comprende los productos del diseño de contenidos que servirán para promover y/o articular acciones de capacitación, difusión y/o sensibilización en las materias de competencia de la SIP.	Producto	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	0							5		
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	42%		
2	Desarrollar acciones de capacitación en materias relacionadas con la ética pública, integridad y lucha contra la corrupción.	Comprende los informes que detallan acciones de capacitación (charlas, talleres y cursos) que desarrolla la SIP dirigidas a los/as servidores/as públicos/as y a otros sectores de la sociedad, en temas como ética e integridad pública, gestión de intereses, conflictos de intereses, denuncia de la corrupción, riesgos que afectan la integridad pública, delitos contra la administración pública, entre otros.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				EJECUCIÓN	1	1	1	0	1	1							5		
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	42%		
3	Desarrollar y/o articular la realización de campañas y/o actividades de difusión y/o sensibilización en materias relacionadas con la ética pública, integridad y lucha contra la corrupción.	Comprende las actividades efectuadas para promover una cultura de integridad pública en la sociedad, mediante las cuales la SIP coordina y articula con diversos sectores la realización de actividades y/o campañas (a través de diversos canales y medios) con participación de diversos sectores (público, privado y/o sociedad civil), para difundir y/o sensibilizar respecto a temas de su competencia.	Actividad Efectuada	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	1	7		
				EJECUCIÓN	1	1	1	2	0	2							7		
				% DE EJECUCIÓN	N.A	100%	100%	100%	0%	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	0%	100%		

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003 - Secretaría General
Centro de Costos: Secretaría de Comunicación Social - SCS

OEL.: Mejorar la coordinación y el seguimiento multisectorial de la Presidencia del Consejo de Ministros en los tres niveles de gobierno.

AEI: Estrategia de comunicación fortalecida para la difusión de los beneficios que brinda el Estado a sus ciudadanos.

Año: 2023

Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	1	2	3	4	5	Programación Mensual								Total Anual
												6	7	8	9	10	11	12		
0034	Implementación de la estrategia comunicacional del Poder Ejecutivo.	15.01.01	Campaña	Número de campañas de comunicación.	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	
						EJECUCIÓN	0	0	3	0	0	2							5	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	300%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	83%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	7,265	22,900	22,900	23,065	22,799	10,022,799	10,022,799	4,022,799	22,799	22,800	22,800	22,800	24,258,526	
						EJECUCIÓN	7,264.67	19,425.15	23,600.14	23,065.15	15,568.48	9,197,264.67							9,286,188	
						% DE EJECUCIÓN	100%	85%	103%	100%	68%	92%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	38%	
Cód.	Tarea (**)			Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Diseñar e implementar estrategias y campañas de comunicación publicitaria, para diferentes medios y soportes. Incluye la producción de recursos comunicacionales.			Comprende las campañas realizadas a través de elementos publicitarios para informar y educar a la población mediante canales de comunicación tradicionales y no tradicionales; informar sobre los derechos de la ciudadanía para acceder a diferentes servicios y productos de carácter social, económico y productivo; así como programas sociales, que fortalezcan la gobernabilidad democrática y el empoderamiento de los ciudadanos y ciudadanas. La SCS desarrolla las estrategias de comunicación que contribuyen a reforzar los mensajes del Gobierno a través de la producción de piezas multimedia, la generación de conceptos y la estrategia creativa y digital .	Campaña	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	
						EJECUCIÓN	0	0	3	0	0	2							5	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	300%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	83%	
2	Supervisar y evaluar planes y acciones de comunicación social del Poder Ejecutivo			Comprende los informes respecto de la coordinación intersectorial realizada por la SCS que permita coordinar, supervisar y dar seguimiento a las acciones, estrategias, campañas de comunicación social , campañas publicitarias y campañas digitales formuladas por los diferentes sectores del Poder Ejecutivo con la finalidad de alinear la comunicación y mensajes institucionales del Estado hacia la población. Al respecto, la SCS realiza y/o fomenta reuniones, espacios de diálogo, talleres u otros a fin de fortalecer las capacidades y las acciones comunicacionales en sus diferentes instancias. De esta manera, se potenciarán los mensajes que contribuyan a acercar el Estado a la ciudadanía, supervisar y evaluar la ejecución de la estrategia de comunicaciones (campañas publicitarias y/o campañas de comunicación social) de los sectores del PE; así como articular y unificar las campañas o acciones que tengan las distintas instituciones del PE, de manera tal que exista coherencia y se sumen esfuerzos potenciando un solo mensaje que fortalezca la política de Estado. Además, los informes dan cuenta de las reuniones, talleres y otros dirigidas a comunicadores del sector público; siendo importante contar con funcionarios/as públicos con capacidades comunicacionales fortalecidas (media training) en función a sus competencias comunicativas para afrontar a los medios de comunicación.]]	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
						EJECUCIÓN	2	0	2	3	3	2							12	
						% DE EJECUCIÓN	200%	0%	200%	300%	300%	200%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	
3	Elaborar estrategias y/o campañas de comunicación social en el marco de las políticas del Poder Ejecutivo			Comprende los informes respecto de las estrategias y/o campañas de comunicación social elaboradas en el marco de las políticas de estado, que permitirá un trabajo constante y coordinado con los equipos de comunicadores de los ministerios, oficinas descentralizadas, áreas técnicas, para desarrollar propuestas que permitan dar a conocer los servicios del Estado, así como temas vinculados a la problemática social. Estas estrategias y acciones de comunicación son herramientas importantes que contribuyen al logro de los objetivos sociales y al posicionamiento institucional en beneficio de la ciudadanía. Además, implementan mensajes por diferentes herramientas y/ o canales de comunicación (redes sociales, plataformas digitales, activations, impresos, etc) que amplíen el acceso público e informen sobre las acciones del Estado y el fortalecimiento de las organizaciones sociales para promover su acercamiento hacia los servicios del Estado. Asimismo, desarrollan e implementan estrategias de comunicación, herramientas y políticas de gestión pública en diferentes espacios y/o canales de comunicación	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
						EJECUCIÓN	1	0	2	1	1	1							6	
						% DE EJECUCIÓN	100%	0%	200%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	
4	Ejecutar campañas de comunicación en el marco de las políticas del Poder Ejecutivo.			Comprende la implementación y puesta en marcha de las campañas de comunicacion no publicitarias (organicas o de comunicación social) a través de diferentes herramientas e de comunicación (digitales, activations, afiches, volantes, eventos, otros) que contribuyan a informar y educar a la población mediante canales de comunicación no tradicionales. Informa además sobre los derechos de la ciudadanía para acceder a diferentes servicios y productos de carácter social, económico y productivo; así como programas sociales, que fortalezcan la gobernabilidad democrática y el empoderamiento de los ciudadanos y ciudadanas.	Campaña orgánica	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
						EJECUCIÓN	1	0	4	2	4	2							13	
						% DE EJECUCIÓN	50%	0%	200%	100%	200%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	54%	
5	Desarrollar estudios de opinión, análisis e investigación que contribuyan a fortalecer la comunicación del Poder Ejecutivo hacia la población.			Comprende documentos como estudios de opinión, que buscan proporcionar información estratégica a nivel cuantitativo y cualitativo a la PCM para la toma de decisiones, además de brindar diagnósticos de la coyuntura política y social del país, y posibles cursos de acción ante situaciones determinadas que sirvan de insumo para elaborar estrategias y campañas de comunicación. Asimismo, promueven el desarrollo de indicadores que permitan conocer las percepciones de los ciudadanos acerca de la gestión pública y de su impacto en la ciudadanía con el objetivo de mejorar la comunicación para transmitir mensajes adecuados a la población. A su vez, comprende a los informes de resultados permanentes, basados en investigaciones sistemáticas en temas de coyuntura nacional tomando en cuenta los estudios de opinión pública de las principales encuestadoras del país. Finalmente, entre los documentos se incluyen los reportes de cobertura mediática a través del Sistema de Monitoreo de Actores y Temas de Gobernabilidad (SIMAT) y mensajes comunicacionales definidos por cada tema, política o acciones de gobierno que se plasman en un documento para ser compartidos a todos los sectores del PE con la finalidad de alinear la comunicación oportunamente a la ciudadanía de una forma organizada y coherente. Con ello también se contribuye a que la ciudadanía tenga un mejor entendimiento de las políticas públicas de Gobierno, sin contradicciones o ruidos en la comunicación.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
						EJECUCIÓN	2	0	2	3	3	2							12	
						% DE EJECUCIÓN	100%	0%	100%	150%	150%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	
6	Elaborar instrumentos de gestión que contribuyan a fortalecer las estrategias y políticas nacionales en relación a las estrategias de comunicación del Poder Ejecutivo.			Comprende los instrumentos propuestos por la SCS, como son lineamientos normativos , políticas y metodologías de participación, así como documentos de gestión o adecuación de los recursos necesarios para el cumplimiento de las metas y programas institucionales.	Instrumento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	
						EJECUCIÓN	0	1	0	0	2	0							3	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	200%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	150%	

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003 - Secretaría General
Centro de Costos: Secretaría de Gestión Social y Diálogo – SGSD (Subsecretaría de Prevención y Gestión de la Información)

Año: 2023

Fortalecer la prevención y gestión de los conflictos sociales a nivel nacional en articulación con las demandas de la ciudadanía.																			
AEI: Gestión preventiva de conflictos sociales desarrollada.																			
Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0023	Implementación y fortalecimiento de estrategias de prevención de controversias, diferencias y conflictos sociales.	15.01.01	Informe	Comprende los informes de las Tareas 1 y 2 relacionados al análisis de casos de conflictividad social, situaciones de riesgo prospectivo y situaciones de alerta; así como sobre la asistencia técnica y coordinación de las acciones de prevención en gestión social, y los mecanismos de comunicación intragubernamental.	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	28
						EJECUCIÓN	2	2	3	2	2	3							14
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	9,040	27,300	26,821	26,500	29,360	29,360	29,360	29,360	29,360	26,549	26,549	24,639	314,197
						EJECUCIÓN	9,040.48	27,300.48	26,820.96	26,500.48	47,800.48	39,760.48							177,223
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	163%	135%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	56%
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance		Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
1	Sistematizar, procesar y analizar información sobre casos de conflictividad social, situaciones de riesgo prospectivo, situaciones de alerta y análisis de casos, en coordinación permanente con los sectores y niveles de gobierno, para la prevención de escenarios de riesgo social.	Comprende los informes que detallan acciones que permitan la identificación, evaluación y análisis de factores y riesgos vinculados a potenciales escenarios de conflictividad; que mediante el uso de herramientas y/o instrumentos logran detallar antecedentes, actores, problema estructural, causas y consecuencias con la finalidad de impulsar la elaboración de estrategias de prevención gubernamental, y mantener un registro actualizado de los escenarios de conflictividad a nivel nacional. Asimismo, los informes dan cuenta de las acciones de coordinación con los sectores, gobiernos subnacionales, y actores de la sociedad civil, que permitan contar con información de las situaciones sensibles de conflictividad, a fin de evaluar su efecto sobre el riesgo social derivado del incumplimiento de acuerdos.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	16		
				EJECUCIÓN	1	1	2	1	1	2							8		
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%		
2	Brindar asistencia técnica y coordinar con las entidades del GN, GGRR y GGLL y actores de la sociedad civil, para generar acciones de prevención en gestión social, así como los mecanismos de comunicación intergubernamental.	Comprende los informes mensuales referidos a las acciones de coordinación, articulación y asistencia técnica a los sectores, gobiernos subnacionales, y otros actores involucrados, para implementar y gestionar un sistema de alerta temprana que permita al Estado intervenir oportunamente para evitar el escalamiento de potenciales conflicto sociales en territorio. En los informes también se da cuenta sobre la adecuación de una estrategia de comunicación que permita generar confianza y relaciones entre los actores en controversia y prever el escalamiento u activación del conflicto; así como las coordinaciones y comunicaciones la participación de la sociedad civil.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1							6		
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%		
3	Formular y/o actualizar propuestas de instrumentos como políticas, estrategias, normas, planes, entre otros documentos normativos que impulsen estrategias de prevención en materia de conflictos sociales.	Comprende la formulación de instrumentos como políticas públicas, mecanismos y lineamientos para orientara la dinámica de trabajo en SGSD, relacionados a la prevención de conflictos sociales; así como, el diseño o actualización de normativa específica como protocolos de intervención con enfoque de prevención para el abordaje en escenarios de riesgo social.	Instrumento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3		
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0		
				% DE EJECUCIÓN	N.A	N.A	N.A	0%	N.A	N.A	N.A	0%	N.A	N.A	N.A	0%	0%		

Año:

2023

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003 - Secretaría General
Centro de Costos: Secretaría de Gestión Social y Diálogo – SGSD (Subsecretaría de Seguimiento y Gestión de Compromisos)

OEL: Fortalecer la prevención y gestión de conflictos sociales a nivel nacional en articulación con las demandas de la ciudadanía.
AEI: Gestión preventiva de conflictos sociales desarrollada.

Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0026	Fortalecimiento de la gestión desconcentrada y articulada del diálogo multiactor con desarrollo de capacidades.	15.01.01	Informe	Comprende los informes de las Tareas 1, 2 y 3 sobre el seguimiento y monitoreo de los compromisos derivados de la gestión de los conflictos sociales; la asistencia técnica y generación de capacidades en las entidades para el cumplimiento de tales compromisos.	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	26
						EJECUCIÓN	2	2	3	2	2	3							14
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	150%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	54%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	27,589	57,814	37,814	40,321	47,814	47,814	47,814	47,814	47,814	47,814	22,991	22,990	496,404
						EJECUCIÓN	27,589.38	40,329.82	26,324.91	40,321.48	58,824.99	62,584.68							255,975
						% DE EJECUCIÓN	100%	70%	70%	100%	123%	131%	0%	0%	0%	0%	0%	52%	
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Realizar el seguimiento estratégico y monitoreo de compromisos asumidos por los Sectores y diferentes niveles de Gobierno derivados de la gestión de los conflictos sociales.	Comprende los informes que detallan el seguimiento estratégico al cumplimiento de los compromisos asumidos por los Sectores y diferentes niveles de Gobierno derivados de la gestión de los conflictos sociales, entre ellos espacios de diálogo, identificando cuellos de botella y medidas de solución a través de la implementación del Protocolo de Monitoreo y Seguimiento de Compromisos de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo (RSGSD N° 006-2021-PCM/SGSD). Esto implica el desarrollo de un sistema de alerta vinculado al sector y el territorio que permita a cada actor identificar su nivel de cumplimiento de compromisos, y tomar decisiones que posibiliten avanzar con calidad y oportunidad. Asimismo, los informes dan cuenta de los reportes especiales que emite la SGSD cuando el caso lo amerite y sea requerida la intervención de la alta dirección de los sectores o de la PCM.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1							6
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
2	Brindar asistencia técnica a entidades a los diversos sectores y niveles de gobiernos, orientada a la gestión del cumplimiento de compromisos derivados de la gestión de los conflictos sociales.	Comprende los informes mensuales referidos al soporte técnico brindado a las entidades del nivel nacional y gobiernos subnacionales en la implementación de acciones específicas que permitan avanzar de manera sostenida en el cumplimiento, con calidad y oportunidad, de los compromisos derivados de la gestión de los conflictos sociales, de aquellos asumidos en los diferentes tipos de espacios de diálogo.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1							6
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
3	Contribuir a generar capacidades a los diversos sectores y niveles de gobiernos para la atención de los compromisos derivados de la gestión de los conflictos sociales.	Comprende los informes que detallan el desarrollo de capacidades en la aplicación de metodologías y sistematización, que permitan a las entidades de diversos sectores y niveles de gobiernos recabar, analizar y reportar información respecto al avance en el cumplimiento de los compromisos derivados de la gestión de los conflictos sociales, entre ellos espacios de diálogo. Ello implica generar el conocimiento para la aplicación de las herramientas, manuales, guías, protocolos, y plataformas digitales de seguimiento estratégico a los compromisos.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
						EJECUCIÓN	0	0	1	0	0	1							2
						% DE EJECUCIÓN	N.A	N.A	100%	N.A	N.A	N.A	N.A	0%	N.A	N.A	N.A	N.A	100%

Año: 2023

Fortalecer la prevención y gestión de conflictos sociales a nivel nacional en articulación con las demandas de la ciudadanía.																			
Instrumentos normativos y estrategias para la prevención y gestión de conflictos sociales a nivel nacional elaborados e implementados.																			
Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0021	Conducción y supervisión del abordaje de las controversias, diferencias y conflictos sociales para la sostenibilidad del Estado de derecho.	15.01.01	Informe	Comprende los informes relacionados a la cuantificación de las acciones de supervisión, seguimiento de las tareas 1 y 2.	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	10
						EJECUCIÓN	1	1	0	1	0	2							5
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	N.A.	100%	0%	200%	0%	0%	N.A.	0%	0%	0%	50%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	541,917	57,542	64,067	36,353	63,628	63,628	65,405	64,205	63,628	65,405	22,224	23,940	1,131,945
						EJECUCIÓN	541,917.26	57,542.18	64,066.88	36,353.24	61,699.99	48,368.55							809,948
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	97%	76%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	72%
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Realizar la supervisión y seguimiento de la gestión de las Sub Secretarías involucradas en el abordaje de controversias, diferencias y conflictos sociales.	Comprende los informes que detallan las acciones que realiza la SGSD para coordinar, supervisar y hacer el seguimiento al rol de las Sub Secretarías a su cargo, en su rol de generar e implementar políticas, planes, programas y otros; a través, de reuniones de coordinación, evaluación de avances de las metas programadas.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
				EJECUCIÓN	0	1	0	1	0	1							3		
				% DE EJECUCIÓN	N.A	100%	N.A	100%	N.A	100%	N.A	0%	N.A	0%	N.A	0%	50%		
2	Elaborar informes semestrales sobre la conflictividad social que brinden información adecuada y oportuna para el análisis y la gestión de los conflictos sociales. (PNUD)	Comprende los informes semestrales que contienen el análisis estadístico de la información referida a las alertas tempranas, seguimiento de compromisos y monitoreo de casos de conflicto social, con la participación de los diversos Sectores del Ejecutivo, los gobiernos subnacionales y la sociedad civil.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	
				EJECUCIÓN	1	0	0	0	0	0							1		
				% DE EJECUCIÓN	100%	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	0%	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	50%		
3	Elaborar estudios e investigaciones para la mejora efectiva de la capacidad de prevención, gestión social, diálogo y solución de conflictos sociales mediante la formulación de la Política Nacional de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales	Comprende la formulación de informes para optimizar la acción del Estado para prevenir y gestionar los conflictos sociales a nivel nacional, asegurando desde la PCM el liderazgo de la gestión pública para fortalecer la articulación con los diferentes niveles de gobierno, sectores involucrados, sus equipos, sus conceptos, procedimientos y herramientas de intervención	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA						1	0	0	0	0	0	1	0	2	
				EJECUCIÓN						0	1							1	
				% DE EJECUCIÓN						0%	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	0%	N.A	50%	

Año: 2023

OEI.: Fortalecer la prevención y gestión de conflictos sociales a nivel nacional en articulación con las demandas de la ciudadanía.

AEI:	Gestión preventiva de conflictos sociales desarrollada.

Gestión preventiva de conflictos sociales desarmados.																			
Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0022	Implementación de estrategias para la gestión de conflictos sociales.	15.01.01	Informe	Comprende los informes relacionados a la cuantificación de los estudios y diagnósticos realizados en la tarea 1; los instrumentos, estrategias y metodologías elaboradas en la tarea 2 y el seguimiento y abordaje de conflictos de la tarea 3.	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2	2	2	2	2	4	2	2	2	3	3	28	
						EJECUCIÓN	2	2	2	2	2	4						14	
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	200,600	200,600	200,600	158,650	185,644	186,644	256,535	185,644	185,644	187,644	125,644	50,559	2,124,408
						EJECUCIÓN	186,391.68	158,238.75	182,085.14	158,650.13	149,497.26	192,029.52						1,026,892	
						% DE EJECUCIÓN	93%	79%	91%	100%	81%	103%	0%	0%	0%	0%	0%	48%	
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance		Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Elaborar diagnósticos por casos de los conflictos sociales activos en las zonas de intervención.	Comprende los informes que detallan la elaboración de diagnósticos y análisis multiactor (multisectorial, multinivel, otros actores involucrados) para la intervención inmediata de los casos y conflictos activos. En dichos informes se identifican necesidades, demandas, así como los factores causales de la controversia en las zonas de intervención para ser atendidas en el corto plazo, mediante la gestión del diálogo con enfoque territorial, a fin de evitar el escalamiento de los conflictos sociales.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	14		
				EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	2						7			
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	50%			
2	Formular estrategias, lineamientos y protocolos para la gestión y solución de conflictos sociales.	Comprende los informes que detallan el desarrollo de estrategias y/o protocolos de intervención conjunta con los sectores, gobiernos subnacionales u otros OPDs del Estado involucrados, que implique acciones de coordinación y articulación, así como la asistencia técnica brindada a los tres niveles de gobierno en metodologías, pautas, herramientas en materia de gestión del diálogo para el abordamiento de los conflictos sociales, con enfoque territorial.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2		
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	1						1			
				% DE EJECUCIÓN	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	100%	N.A	N.A	N.A	N.A	0%	N.A	50%		
3	Realizar el seguimiento y abordaje los conflictos sociales, con la participación de los diferentes niveles de gobierno y actores sociales.	Comprende los informes que detallan la ejecución de acciones para gestionar los conflictos sociales, fortaleciendo la articulación multisectorial y multinivel con los distintos actores sociales involucrados, propiciando su participación, para la gestión del diálogo, bajo un enfoque territorial, realizando el seguimiento preventivo de la evolución del conflicto social, así como coadyuvar en la implementación de las acciones de diálogo y mediación, identificando la necesidad de conformación de espacios, para su abordaje oportuno, evaluando el avance de las acciones realizadas, alineando y afinando estrategia, e incorporando el componente comunicacional, antes de que los conflictos sociales escalen.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
				EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1						6			
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	50%			

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003 - Secretaría General
Centro de Costos: Secretaría de Descentralización - SD (Subsecretaría de Promoción del Desarrollo Territorial)

Fortalecer el proceso de Descentralización para el desarrollo integral del país.																			
Agencias de Desarrollo Regional (ADR) implementadas a nivel nacional.																			
Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0030	Fortalecimiento de la descentralización para el desarrollo territorial del país.	15.01.22	Informe	Comprende los informes relacionados a los instrumentos desarrollados en la tarea 1 y el seguimiento, implementación y evaluación de las Agencias Regionales de Desarrollo de la tarea 2.	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	2	0	0	1	1	0	1	0	1	6
						EJECUCIÓN	0	0	0	2	0	0							2
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	33%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	55,096	55,096	55,096	43,152	50,000	50,000	53,424	53,424	50,000	50,000	50,000	46,857	612,145
						EJECUCIÓN	49,989.41	44,372.27	45,321.91	43,152.31	42,680.98	44,560.54							270,077
						% DE EJECUCIÓN	91%	81%	82%	100%	85%	89%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	44%
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance		Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Identificar y diseñar instrumentos y mecanismos que faciliten la articulación de intervenciones públicas, a través de políticas y proyectos prioritarios para el desarrollo territorial.	Comprende los informes referidos al mapeo de instrumentos y mecanismos, la priorización de los más críticos y su actualización o diseño; estos instrumentos pueden ser, planes, proyectos, procedimientos, guías, reglamentos, entre otros, que faciliten la articulación de la acción del Estado para el desarrollo territorial.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3
						EJECUCIÓN	0	0	0	1	0	0							1
						% DE EJECUCIÓN	N.A	N.A	N.A	100%	N.A	0%	0%	N.A	N.A	0%	N.A	N.A	33%
2	Realizar el seguimiento y evaluación a la implementación de las Agencias Regionales de Desarrollo y otros mecanismos institucionalizados.	Comprende los informes de seguimiento a la implementación de las Agencias de Desarrollo Territorial y otros mecanismos institucionalizados que propugnen el desarrollo territorial descentralizado en las jurisdicciones departamentales, con la participación articulada de actores públicos y privados.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
						EJECUCIÓN	0	0	0	1	0	0							1
						% DE EJECUCIÓN	N.A	N.A	N.A	100%	N.A	N.A	N.A	0%	N.A	N.A	N.A	0%	33%
3	Elaborar estudios e investigaciones para la implementación de intervenciones que tengan como fin el desarrollo territorial, así como la formulación de la Política Nacional Multisectorial de Descentralización y el Informe Anual de Evaluación del Proceso de Descentralización.	Comprende documentos como estudios y evaluaciones sobre las políticas públicas, programas, proyectos implementados en forma articulada con relación al desarrollo territorial, descentralización, articulación u otro, que ayude a conocer el impacto de los mismos, en el desarrollo territorial y la descentralización; asimismo, aquellos necesarios para la formulación de la política Nacional Multisectorial de Descentralización e igualmente, la programación y evaluación del diseño de las políticas públicas, programas y proyectos para identificar espacios de mejora que optimicen la intervención pública articulada. Esto permitirá gestionar las intervenciones públicas sobre la base de la evidencia. Asimismo, entre los documentos se considera al Informe Anual de Evaluación del Proceso de Descentralización.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	5
						EJECUCIÓN	0	1	0	1	0	1							3
						% DE EJECUCIÓN	N.A	100%	N.A	100%	N.A	100%	N.A	N.A	N.A	0%	N.A	0%	60%
4	Efectuar la distribución de Recursos Determinados a Gobiernos Regionales y Locales en el marco del proceso de descentralización fiscal, sobre la base de índices y montos recaudados.	Comprende los informes para sustentar la distribución de recursos determinados (canon, sobrecanon, regalías, rentas de aduana, FOCAM y FONCOMUN, entre otros) a los Gobiernos Regionales y Locales y Universidades, que se elaboran sobre la base de los índices proporcionados por el MEF, los cuales tienen una periodicidad mensual.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	9	9	10	9	10	10	10	10	9	9	10	10	115
						EJECUCIÓN	10	8	17	9	13	9							66
						% DE EJECUCIÓN	111%	89%	170%	100%	130%	90%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	57%
5	Realizar el seguimiento y evaluación de los compromisos asumidos en los espacios e instancias de articulación intergubernamental.	Comprende los informes de seguimiento y evaluación de los procesos de implementación de los acuerdos y compromisos asumidos por el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales en los eventos de articulación, esto permite medir el avance de los compromisos asumidos, identificar problemas y cuellos de botella en la implementación de acuerdos y plantear alternativas de solución			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
						EJECUCIÓN	0	0	1	0	0	1							2
						% DE EJECUCIÓN	N.A	N.A	100%	N.A	N.A	100%	N.A	N.A	0%	N.A	N.A	0%	50%

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003 - Secretaría General
Centro de Costos: Secretaría de Descentralización - SD (Despacho)

Fortalecer el proceso de Descentralización para el desarrollo integral del país.																			
AEI: Espacios de diálogo y articulación desarrollados entre el Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y/o Gobiernos Locales.																			
Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0029	Dirección, gestión y supervisión de acciones técnicas y propuestas normativas para fortalecer la descentralización, el desarrollo territorial y la integración regional y local.	15.01.22	Informe	Comprende los informes que cuantifican las acciones técnicas implementadas, propuestas normativas programadas por las unidades de la organización a cargo, sobre las cuales realiza supervisión.	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	5
						EJECUCIÓN	0	1	0	1	0	1							3
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	N.A.	100%	N.A.	100%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	N.A.	60%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	75,879	93,611	73,079	99,333	4,080,468	80,468	82,568	80,468	80,468	80,468	68,196	45,136	4,940,141
						EJECUCIÓN	147,275.38	93,610.91	96,049.45	99,332.54	120,422.97	88,791.62						645,483	
						% DE EJECUCIÓN	194%	100%	131%	100%	3%	110%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	13%
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Realizar la supervisión de las propuestas técnicas y normativas en materia de desarrollo territorial, descentralización e integración regional y local.	Comprende los informes de supervisión, seguimiento y evaluación de la ejecución de acciones técnicas y normativas programadas por las sub secretarías a cargo en materia de desarrollo territorial, descentralización e integración regional y local, según corresponda.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	5		
				EJECUCIÓN	0	1	0	1	0	1						3			
				% DE EJECUCIÓN	N.A	100%	N.A	100%	N.A	100%	N.A	0%	N.A	0%	N.A	N.A	60%		

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003 - Secretaría General
Centro de Costo: Secretaría de Descentralización - SD (Subsecretaría de Fortalecimiento de la Gestión Descentralizada)

Año: 2023

Fortalecer el proceso de Descentralización para el desarrollo integral del país.																			
Agencias de Desarrollo Regional (ADR) implementadas a nivel nacional.																			
Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0031	Fortalecimiento de las capacidades de gestión descentralizada a nivel regional y local para contribuir al mejor desempeño del Estado en sus tres niveles de gobierno, en particular, a un mejor ejercicio de sus competencias, funciones, facultades y recursos.	15.01.22	Asistencia técnica	Considera las asistencias técnicas que brinda la SsFGD, en la que se explica y cuantifica las asistencias técnicas realizadas en las tareas 1 y 2.	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	210	300	360	307	328	340	340	330	330	330	320	295	3,790
						EJECUCIÓN	245	387	460	307	522	443							2,364
						% DE EJECUCIÓN	117%	129%	128%	100%	159%	130%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	62%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	83,328	83,328	84,528	92,216	94,078	94,078	104,078	104,078	104,078	88,000	84,021	82,882	1,098,693
						EJECUCIÓN	88,149.47	84,447.75	104,211.97	92,216.45	106,251.69	110,442.93							585,720
							% DE EJECUCIÓN	106%	101%	123%	100%	113%	117%	0%	0%	0%	0%	0%	53%
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Brindar asistencia técnica y desarrollo de capacidades para potenciar la gestión de los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Mancomunidades, incluyendo Grupos de Trabajo, Mesas Técnicas, Comisiones Intergubernamentales en los que participe la PCM-SD y/o en la identificación de carteras de proyectos para el desarrollo territorial.	Comprende las asistencias técnicas y el acompañamiento, para el desarrollo y mejora de capacidades técnicas de autoridades, funcionarios y profesionales de los Gobiernos Regionales y Locales, en la gestión de los sistemas administrativos y el cumplimiento funciones sustantivas; entre ellas: gestión presupuestaria, contrataciones públicas, priorización , gestión, y monitoreo de las inversiones, gestión del territorio y otros, en base a un diagnóstico de brechas de conocimiento y de acuerdo a la necesidad de los gobiernos subnacionales. El desarrollo de esta tarea será en forma descentralizada y articulada, en coordinación con los órganos rectores de cada materia. Se realizarán reuniones con los Consejos Directivos de las Mancomunidades Municipales y Regionales para una asistencia técnica sobre su constitución, inscripción, adhesión y/o separación y temas de gestión. Asimismo, la administración del Registro de Mancomunidades y facilitar su incorporación a los sistemas administrativos de gestión. Las actividades incluyen la coordinación estrecha con el Sector correspondiente y realización de reuniones para definir la programación de la cartera de proyectos regionales y locales, así como brindar asistencia en el seguimiento.	Asistencia técnica	PROGRAMACIÓN FÍSICA	120	200		220	282	288	300	300	280	280	280	270	240	3,060	
				EJECUCIÓN	194	339	390	282	467	396								2,068	
				% DE EJECUCIÓN	162%	170%	177%	100%	162%	132%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	68%		
2	Brindar asistencia técnica y capacitación virtual principalmente a Gobiernos Regionales y Locales, mediante la plataforma Web.	Comprende las asistencias técnicas virtuales para apoyar la gestión de las Municipalidades y Gobiernos Regionales, se realizará haciendo uso de la plataforma web Municipio al Día. Para Gobiernos Locales mediante la plataforma Web Municipio al Día se atenderán consultas virtuales en temas relacionados con el Sistema de Personal, Ejecución de Proyectos, Otros Sistemas Administrativos del Estado (Abastecimiento, Sistema de Contrataciones, Presupuesto Público y modernización), servicios municipales y otras herramientas de gestión. Asimismo, para facilitar el desarrollo de capacidades en forma masiva, a través de TICs, se desarrollarán las herramientas necesarias e implementará una plataforma de información y desarrollo de capacidades institucionales, ello ayudará a acelerar la reducción de las brechas de conocimiento a nivel regional y local y, además, canalizará las demandas de capacitación de los gobiernos subnacionales.	Asistencia técnica	PROGRAMACIÓN FÍSICA	90	100	140	25	40	40	40	50	50	50	50	55	730		
				EJECUCIÓN	51	48	70	25	55	47							296		
				% DE EJECUCIÓN	57%	48%	50%	100%	138%	118%	0%	0%	0%	0%	0%	41%			
3	Proveer información para el fortalecimiento de las capacidades en gestión pública descentralizada a nivel subnacional dirigido a funcionarios, directivos y técnicos.	Comprende los informes donde se da cuenta de los instrumentos para mejorar las capacidades de gestión y potenciar los cuadros técnicos de GR y GL, como boletines de información legal municipal, actualización constante de información sobre obligaciones municipales a vencer, elaboración de pautas para la mejora de la gestión, actualización permanente con noticias de interés municipal; así como, el uso de redes sociales. Se considera además, facilitar actividades de capacitación en transferencia de la gestión, utilizando la base de usuarios de la plataforma Web, contribuyendo de esta manera a la reducción de las brechas de conocimiento a nivel regional y local.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4		
				EJECUCIÓN	0	0	1	0	0	0							1		
				% DE EJECUCIÓN	N.A	N.A	100%	N.A	N.A	0%	N.A	N.A	0%	N.A	N.A	0%	25%		
4	Continuar con las acciones de actualización del Plan Nacional de Fortalecimiento de Capacidades institucionales a gobiernos subnacionales en coordinación con los Sectores.	Comprende los informes sobre la actualización del Plan Nacional de Fortalecimiento de Capacidades, a través de diagnósticos que se realicen sobre las deficiencias y cuellos de botella encontrados, de tal manera que el Plan Nacional esté basado en la atención de lo que realmente requiere cada uno de los territorios y responda a la demanda de capacitación prioritaria, que coadyuve al logro del fortalecimiento de una gestión descentralizada con el personal idóneo para su implementación. La implementación permitirá fortalecer las capacidades de gestión descentralizada a nivel regional y local, contando para ello con la participación de los Sectores y dirigido a funcionarios y técnicos de los tres niveles de gobierno.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3		
				EJECUCIÓN	0	0	0	1	0	0							1		
				% DE EJECUCIÓN	N.A	N.A	N.A	100%	N.A	N.A	N.A	0%	N.A	N.A	N.A	0%	33%		

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003 - Secretaría General
Centro de Costos: Secretaría de Descentralización -SD (Subsecretaría de Articulación Regional y Local)

OEL.: Fortalecer el proceso de Descentralización para el desarrollo integral del país.																		
AEI: Espacios de diálogo y articulación desarrollados entre el Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y/o Gobiernos Locales.																		
Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0032	Promoción, coordinación e implementación de instrumentos, procesos y mecanismos para la institucionalización de espacios de articulación intergubernamental multinivel.	15.01.22	Eventos	La unidad de medida acumula el número de eventos que se realiza en la tarea 1.	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	3	3	3	2	2	2	2	2	3	2	2
						EJECUCIÓN	1	1	0	7	1	3						
						% DE EJECUCIÓN	100%	33%	0%	233%	50%	150%	0%	0%	0%	0%	0%	48%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	149,642	154,542	164,542	100,284	124,542	124,542	125,252	125,252	125,252	125,252	125,252	123,927
						EJECUCIÓN	92,550.92	104,372.28	110,216.27	100,283.88	163,982.96	105,651.24						677,058
						% DE EJECUCIÓN	62%	68%	67%	100%	132%	85%	0%	0%	0%	0%	0%	43%
Cód.	Tarea (**)			Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Promover y desarrollar espacios e instancias de articulación entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales y Locales para la construcción y gestión de las Agendas de Desarrollo Territorial.			Comprende los eventos (espacios e instancias de diálogo y concertación, técnico – político), y articulación intergubernamental para canalizar, facilitar y destrabar la inversión pública en el país; así como para definir, alinear e implementar políticas públicas en los territorios. Entre los principales eventos tenemos la realización de los GORE EJECUTIVO, MUNIEJECUTIVO, Grandes Ciudades y ADR.	Eventos	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	3	3	3	2	2	2	2	2	3	2	2
						EJECUCIÓN	1	1	0	7	1	3						13
						% DE EJECUCIÓN	100%	33%	0%	233%	50%	150%	0%	0%	0%	0%	0%	48%
2	Implementar espacios de coordinación horizontal entre las instancias desconcentradas del Gobierno Nacional en los territorios (Comités Regionales Sectoriales)			Comprende los documentos que dan cuenta de las acciones para poner en funcionamiento espacios de coordinación y articulación, como son las mesas de diálogo, mesas técnicas, coordinaciones intergubernamentales, entre sectores; entre otros, para mejorar el impacto de la intervención del gobierno nacional en el desarrollo del territorio en forma descentralizada; permitiendo además, que los programas, proyectos e Intervenciones de los Sectores, actúen en cada uno de los territorios, en forma coordinada y articulada.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	1	0	2	0	1	0	1	0	1	0	0
						EJECUCIÓN	0	1	1	2	0	1						5
						% DE EJECUCIÓN	N.A	100%	N.A	100%	N.A	100%	N.A	0%	N.A	0%	N.A	83%
3	Brindar asistencia técnica presencial y virtual a los Gobiernos Regionales y Locales para la identificación de prioridades territoriales de desarrollo, innovación y articulación intergubernamental.			Comprende las asistencias técnicas y acompañamiento a los gobiernos regionales y gobiernos locales en la identificación de oportunidades territoriales de desarrollo e innovación. Asimismo, la asistencia en forma virtual y presencial a los gobiernos regionales y locales para identificar y optimizar oportunidades de articulación intergubernamental y ponerlas en funcionamiento; ello, ayudará a construir y gestionar la agenda de desarrollo territorial en forma sostenida.	Asistencia técnica	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1
						EJECUCIÓN	0	2	0	1	0	1						4
						% DE EJECUCIÓN	N.A	200%	N.A	100%	N.A	100%	0%	N.A	0%	N.A	N.A	67%
4	Brindar asistencia técnica, monitoreo y evaluación de la transferencia de competencias, funciones y recursos a GRs y GLs.			Comprende los informes que dan cuenta de las asistencias técnicas realizadas a GRs y GLs, en el marco de la normatividad legal vigente sobre transferencia de competencias, funciones y recursos, en coordinación con los Sectores e Instituciones públicas.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0
						EJECUCIÓN	0	0	1	1	0	1						3
						% DE EJECUCIÓN	N.A	0%	N.A	100%	N.A	100%	N.A	0%	N.A	N.A	0%	60%

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003 - Secretaría General
Centro de Costos: Secretaría de Demarcación y Organización Territorial – SDOT

Fortalecer el proceso de Descentralización para el desarrollo integral del país.																			
Espacios de diálogo y articulación desarrollados entre el Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y/o Gobiernos Locales.																			
Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0028	Conducción del proceso de demarcación, organización territorial y saneamiento de límites.	15.01.22	Instrumento	Instrumentos normativos propuestos para el saneamiento de límites y la mejor organización del territorio, así como aquellos relacionados con el ejercicio de la rectoría del Sistema Nacional de Demarcación	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	5
						EJECUCIÓN	0	0	0	1	0	1							2
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	100%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	40%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	270,653	218,293	218,293	231,509	228,293	228,293	231,953	218,293	218,293	218,293	208,293	510,683	3,001,146
						EJECUCIÓN	218,471.70	223,088.84	245,558.76	231,508.58	226,461.74	229,438.68							1,374,528
						% DE EJECUCIÓN	81%	102%	112%	100%	99%	101%	0%	0%	0%	0%	0%	46%	
Cód.	Tareo (**)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Gestionar instrumentos normativos vinculadas a demarcación y organización territorial	Comprende los instrumentos normativos propuestos para el saneamiento de límites interdepartamentales e intradepartamentales, así como aquellos relacionados con la mejor organización del territorio y los relacionados con el ejercicio de la rectoría del Sistema Nacional de Demarcación e implementación del Reglamento de Demarcación y Organización Territorial.			Instrumento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	5
						EJECUCIÓN	0	0	0	1	0	1							2
						% DE EJECUCIÓN	N.A	N.A	N.A	100%	N.A	100%	N.A	0%	N.A	0%	N.A	0%	40%
2	Realizar la evaluación jurídico legal de expedientes referidos a asuntos de demarcación y organización territorial	Comprende los informes que detallan la evaluación y análisis jurídico/legal expedientes técnicos y/o documentos relacionados a temas demarcatorios (consultas, opiniones, accesos de información), en el marco de normas legales aplicables, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes; así como la actualización de la normativa de demarcación y organización territorial.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
						EJECUCIÓN	0	5	5	5	5	5							25
						% DE EJECUCIÓN	0%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	42%
3	Gestionar la información y análisis territorial a cargo de la Subsecretaría de Información y Análisis Territorial	Comprende los reportes del diseño, implementación y la administración de los principales indicadores en materia de demarcación y organización territorial (RENLM, RENAC y RENCAT); así como aquellos sobre la elaboración, análisis y actualización de un sistema de indicadores territoriales para la demarcación territorial.			Reporte	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	1	0	4	0	3	0	3	0	3	0	3	17
						EJECUCIÓN	0	3	0	4	0	3							10
						% DE EJECUCIÓN	N.A	300%	N.A	100%	N.A	100%	N.A	0%	N.A	0%	N.A	0%	59%
4	Brindar asistencia técnica y capacitación en temas de demarcación y organización territorial.	Comprende el número de personas capacitadas en temas de demarcación y organización del territorio dirigidas a los actores vinculados al sistema nacional de demarcación territorial.			Persona capacitada	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	160	320
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	160							160
						% DE EJECUCIÓN	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	100%	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	0%	50%
5	Difundir los alcances y fines de las acciones de demarcación y organización territorial	Comprende los informes que detallan la ctualización e implementación del plan de comunicaciones de la SDOT, el cual incluye el diseño e implementación de campaña de sensibilización, difusión sobre demarcación y organización territorial, producción de material de apoyo e implementación y actualización de la página web informativa en materia de demarcación territorial.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
						EJECUCIÓN	0	0	0	1	0	0							1
						% DE EJECUCIÓN	N.A	N.A	N.A	100%	N.A	N.A	N.A	0%	N.A	N.A	N.A	0%	33%
6	Diseñar, elaborar, actualizar, proponer, implementar y evaluar políticas, planes, estrategias e instrumentos en materia de demarcación territorial.	Comprende los informes de avance sobre la propuesta de la Política y/o Plan Nacional de Demarcación Territorial.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	1							1
						% DE EJECUCIÓN	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	100%	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	0%	50%

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003 - Secretaría General
Centro de Costos: Secretaría de Gestión Pública - SGP (Despacho)

Año: 2023

OEL: Facilitar las condiciones para que las entidades públicas mejoren su gestión, a fin de que ejerzan sus funciones de regulación o presten servicios de calidad en beneficio de la ciudadanía.

AEI: Instrumentos innovadores implementados en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.

Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0037	Conducción del proceso de Modernización de la gestión pública en las entidades del Estado.	15.01.22	Informe	Sumatoria de informes sobre conducción integral y de iniciativas en materia de modernización.	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	6
						EJECUCIÓN	0	0	1	1	1	1							4
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	100%	100%	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	67%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	104,232	128,272	137,232	82,267	102,232	110,232	113,299	73,799	73,799	56,919	56,919	116,383	1,155,581
						EJECUCIÓN	77,959.84	78,174.74	95,575.09	82,266.73	103,826.56	84,723.01							522,526
						% DE EJECUCIÓN	75%	61%	70%	100%	102%	77%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	45%
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Conducir la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública	Comprende los informes para la actualización, implementación, seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2		
				EJECUCIÓN	0	0	0	1	1	0							2		
				% DE EJECUCIÓN	N.A	N.A	N.A	100%	100%	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	100%		
2	Conducir y realizar seguimiento a las iniciativas a cargo de la SGP.	Comprende los informes a través de los cuales se realiza el seguimiento a los avances e iniciativas desarrolladas por las Subsecretarías en relación a la materia de sus competencias.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4		
				EJECUCIÓN	0	0	1	0	0	1							2		
				% DE EJECUCIÓN	N.A	N.A	100%	N.A	N.A	100%	N.A	N.A	0%	N.A	N.A	0%	50%		
3	Gestión administrativa.	Comprende los documentos a través de los cuales se realiza el seguimiento de las acciones de planeamiento y administrativas de la SGP, como son: la elaboración, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planeamiento institucional y sectorial (PEI, POI y PESEM), la formulación del presupuesto, la implementación de la gestión por procesos, la elaboración del cuadro de necesidades, el seguimiento de bienes y servicios, en coordinación con la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, y la Oficina General de Administración; así como la implementación del Sistema de Control Interno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1							6		
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%		
4	Comunicar y difundir las acciones de la SGP.	Comprende los documentos que reflejen las acciones de comunicación, difusión, notas de prensa y manejo de redes sociales con el objetivo de posicionar a la Secretaría de Gestión Pública de las acciones que realiza.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4		
				EJECUCIÓN	0	0	1	0	0	1							2		
				% DE EJECUCIÓN	N.A	N.A	100%	N.A	N.A	100%	N.A	N.A	0%	N.A	N.A	0%	50%		
5	Realizar acciones de soporte para la UEI en los proyectos de inversión en el marco del Invierte.pe	Comprende los informes donde se da cuenta del apoyo prestado a la UEI de la PCM en la ejecución de proyectos de inversión vinculados a los Centros MAC en el marco del Invierte.pe. Este apoyo esta referido revisión de expedientes técnicos, dossier de calidad, especificaciones técnicas de equipos y mobiliarios, informes sobre recepción de Centros MAC, entre otros.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	1							2		
				EJECUCIÓN	0	0	1	0	0	1							2		
				% DE EJECUCIÓN	N.A	N.A	100%	N.A	N.A	100%							100%		

6	Proponer instrumentos en materias de su competencia, así como supervisar su cumplimiento.	Comprende las propuestas de normas, directivas, lineamientos, metodologías, protocolos y herramientas en materia de Modernización de la gestión pública en las entidades del Estado; y supervisar su cumplimiento.	Instrumento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
				EJECUCIÓN	0	0	1	0	0	1							2
				% DE EJECUCIÓN	N.A	N.A	100%	N.A	N.A	100%	N.A	N.A	0%	N.A	N.A	0%	50%

Año: 2023

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003 - Secretaría General
Centro de Costos: Secretaría de Gestión Pública - SGP (Subsecretaría de Calidad de Servicios)

Facilitar las condiciones para que las entidades públicas mejoren su gestión, a fin de que ejerzan sus funciones de regulación o presten servicios de calidad en beneficio de la ciudadanía.																			
Estrategia de Mejor Atención al Ciudadano a través de la implementación de plataformas presenciales de atención (Centros MAC)																			
Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0039	Implementación y operación de la Plataforma de Mejor Atención al Ciudadano - Plataforma MAC a nivel nacional a través de sus diferentes canales de atención, a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros.	15.01.00	Atención	Sumatoria de las atenciones en la Plataforma de Mejor Atención al Ciudadano - MAC, a través de sus diferentes canales de atención (presencial, no presencial y mixto).	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	507,500	507,500	527,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	3,243,000
						EJECUCIÓN	206,456	205,865	220,374	192,137	233,340	234,025							1,292,197
						% DE EJECUCIÓN	41%	41%	42%	102%	123%	124%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,488,332	1,816,181	1,820,093	1,277,784	1,817,181	1,817,701	1,369,160	1,346,960	1,340,484	1,146,966	1,146,966	2,772,618	19,160,428
						EJECUCIÓN	848,450.45	946,929.11	1,364,969.18	1,299,189.92	1,628,702.57	1,296,589.45							7,384,831
% DE EJECUCIÓN	57%	52%	75%	102%	90%	71%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	39%					
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Brindar atenciones a los usuarios a través del canal no presencial.	Comprende el número de atenciones en el canal no presencial (Incluye Chats, Correos electrónicos, Redes Sociales, ALO MAC o Call Center)			Atención	PROGRAMACIÓN FÍSICA	36,000	36,000	36,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	396,000
						EJECUCIÓN	22,133	25,824	35,150	32,502	43,963	35,588							195,160
						% DE EJECUCIÓN	61%	72%	98%	102%	137%	111%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	49%
2	Brindar atenciones a los usuarios a través del canal presencial Centros MAC a nivel nacional.	Comprende el número de atenciones presenciales en los Centros MAC a nivel nacional.			Atención	PROGRAMACIÓN FÍSICA	466,500	466,500	486,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	2,769,000	
						EJECUCIÓN	171,358	168,206	175,094	152,484	181,481	191,171						1,039,794	
						% DE EJECUCIÓN	37%	36%	36%	102%	121%	127%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	38%
3	Brindar atenciones a los usuarios a través del canal mixto MAC Express.	Comprende el número de atenciones en el canal mixto MAC Express.			Atención	PROGRAMACIÓN FÍSICA	5,000	5,000	5,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	78,000	
						EJECUCIÓN	12,965	11,835	10,130	7,151	7,896	7,266						57,243	
						% DE EJECUCIÓN	259%	237%	203%	102%	113%	104%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	73%
4	Realizar el seguimiento a la implementación de los canales mixtos y presencial de la Plataforma MAC	Comprende los informes a través de los cuales se realiza el monitoreo del avance y puesta en marcha de los canales mixto MAC Express y presenciales de la Plataforma MAC priorizados a nivel nacional.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
						EJECUCIÓN	0	0	1	0	0	1							2
						% DE EJECUCIÓN	N.A	N.A	100%	N.A	N.A	100%	N.A	N.A	0%	N.A	N.A	0%	50%

ANEXO B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 v2
FICHA N° 21

Año: 2023

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003 - Secretaría General
Centro de Costos: Secretaría de Gestión Pública - SGP (Subsecretaría de Calidad de Servicios)

Facilitar las condiciones para que las entidades públicas mejoren su gestión, a fin de que ejerzan sus funciones de regulación o presten servicios de calidad en beneficio de la ciudadanía.																			
Instrumentos innovadores implementados en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.																			
Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0036	Mejora de la calidad de atención a la ciudadanía a Nivel Nacional	15.01.22	Informe	Se consideran los informes sobre la conducción en la implementación del modelo de gestión de calidad para la mejora de la calidad de los servicios del sector público, incluyendo la aplicación de la Norma Técnica de Gestión de Calidad, Gestión por Procesos, Gestión de Reclamos, medición de calidad, entre otros.	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2	1	2	1	0	2	0	2	0	2	0	2	14
						EJECUCIÓN	2	0	2	1	0	2							7
						% DE EJECUCIÓN	100%	0%	100%	100%	N.A.	100%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	50%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	92,719	92,719	92,719	80,197	92,719	92,719	95,419	92,719	92,719	45,092	45,092	60,315	975,148
						EJECUCIÓN	80,882.03	80,882.03	80,948.37	80,196.91	80,601.82	80,065.83							483,577
						% DE EJECUCIÓN	87%	87%	87%	100%	87%	86%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Asistir, acompañar y supervisar a las entidades de la administración pública en la implementación de normas, instrumentos, directivas y/o estrategias en materia de calidad de la prestación de bienes, servicios y servicios integrados.	Comprende los informes a través de los cuales se da cuenta de las asistencias técnicas (fortalecimiento de capacidades de los servidores civiles, revisión de documentos y/o absolución de consultas) y supervisión de la implementación de normas, instrumentos, directivas y/o estrategias en materia de calidad de la prestación de bienes y y servicios y servicios integrados en las entidades de la administración pública.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	8		
				EJECUCIÓN	1	0	1	1	0	1							4		
				% DE EJECUCIÓN	100%	0%	100%	100%	N.A	100%	N.A	0%	N.A	0%	N.A	0%	50%		
2	Asistir, acompañar, conducir, monitorear la implementación y supervisión de la gestión de reclamos en las entidades de la administración pública, como una herramienta que permite agilizar y adoptar acciones para la mejora de la calidad de los servicios públicos	Comprende los informes a través de los cuales se da cuenta de las asistencias técnicas (fortalecimiento de capacidades de los servidores civiles, revisión de documentos, absolución de consultas, revisión y validación de condiciones técnicas, requisitos, carga de información y soporte técnico de la plataforma digital) y la supervisión a las entidades de la administración pública para una correcta atención de los reclamos a ciudadanos a nivel nacional a través de la plataforma digital de Gestión de Reclamos y la implementación de mejoras, en el marco del modelo para la gestión de la calidad.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	6		
				EJECUCIÓN	1	0	1	0	0	1							3		
				% DE EJECUCIÓN	100%	N.A	100%	N.A	N.A	100%	N.A	0%	N.A	0%	N.A	0%	50%		
3	Elevar la calidad de los servicios que brindan las entidades como resultado de la identificación de oportunidades de mejora en la gestión de reclamos.	Comprende las revisión de las iniciativas de mejora implementadas en los servicios que brindan las entidades públicas como resultado de la evaluación de los reclamos atendidos.	Mejora implementada	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	20	
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0		
				% DE EJECUCIÓN	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	0%	0%	0%	0%	0%		

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003 - Secretaría General
Centro de Costos: Secretaría de Gestión Pública - SGP (Subsecretaría de Administración Pública)

Año: 2023

AEI: Facilitar las condiciones para que las entidades públicas mejoren su gestión, a fin de que ejerzan sus funciones de regulación o presten servicios de calidad en beneficio de la ciudadanía. Instrumentos innovadores implementados en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.																			
Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0040	Conducción de la implementación de instrumentos en materia de organización, estructura y funcionamiento, gestión por procesos, evaluación de riesgos de la gestión, gobierno abierto y gestión del conocimiento, en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.	15.01.22	Informe	Sumatoria de informes conteniendo opiniones técnicas en materia de su competencia.	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	780
						EJECUCIÓN	51	64	84	90	116	93							498
						% DE EJECUCIÓN	78%	98%	129%	138%	178%	143%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	64%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	36,118	68,118	118,118	54,980	98,474	98,474	68,674	68,118	68,118	68,118	163,955	979,379	
						EJECUCIÓN	62,367.67	58,088.02	58,601.05	54,979.81	61,065.42	126,998.53						422,101	
						% DE EJECUCIÓN	173%	85%	50%	100%	62%	129%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	43%
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Emitir opiniones técnicas para coadyuvar y realizar el seguimiento a la implementación de los estándares de obligatorio cumplimiento establecidos en las materias de sus competencias.	Comprende los informes a través de los cuales se da cuenta de la revisión y análisis de propuestas normativas y consultas realizadas por las entidades públicas sobre las materias bajo la competencia de la SSAP para la emisión de la opinión técnica correspondiente. En línea con lo señalado en el artículo 15 del DS 123-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la GP, esta Subsecretaría emite los siguientes tipos de opinión: opinión técnica previa, opinión técnica especializada, opinión técnica vinculante y opinión ante un conflicto de competencias entre autoridades del Poder Ejecutivo; así como informes técnicos sobre estudios o investigaciones conducidas en el marco de sus competencias. Asimismo, de acuerdo a la opinión técnica vinculante N 004-2019-PCM-SSAP-GVRL, las opiniones técnicas previas respecto de proyectos normativos que se evalúan bajo la plataforma del CCV, la SGP puede formalizar sus opiniones técnicas a través de esta plataforma, siempre que estos proyectos normativos se refieran a aspectos puntuales que no demanden una evaluación compleja ni requieran de informes o documentación complementaria sustentatoria a la registrada en el CCV.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	780		
				EJECUCIÓN	51	64	84	90	116	93							498		
				% DE EJECUCIÓN	78%	98%	129%	138%	178%	143%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	64%		
2	Brindar asistencia técnica para la implementación de los estándares de obligatorio cumplimiento establecidos en las materias de sus competencias.	Comprende los informes a través de los cuales se da cuenta de las asistencias técnicas y acompañamientos a las entidades de los tres niveles de gobierno en las materias bajo la competencia de la SSAP, sus modalidades son presencial o no presencial (por ejemplo a través del correo electrónico, llamadas y/o reuniones a través de medios virtuales). La unidad de medida es un reporte trimestral sobre las asistencias técnicas brindadas por diferentes canales.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4		
				EJECUCIÓN	0	0	1	0	0	1							2		
				% DE EJECUCIÓN	N.A	N.A	100%	N.A	N.A	100%	N.A	N.A	0%	N.A	N.A	0%	50%		
3	Diseñar y/o aplicar normas, instrumentos y/o mecanismos que coadyuven a la gestión de la información y la gestión del conocimiento.	Comprende los informes a través de los cuales se da cuenta del (i) diseño y propuesta de indicadores y herramientas que faciliten el seguimiento de los instrumentos vinculados con las materias a cargo de la SSAP, (ii) la producción de información relevante de manera actualizada y oportuna, (iii) identificación de buenas prácticas, lecciones aprendidas y recomendaciones para la gestión del conocimiento, (iv) diseño e implementación de espacios como comunidades de práctica y/o redes de aprendizaje u otros afines para fortalecer la colaboración entre sector público, privado y academia, y así los procesos de gestión del conocimiento e innovación; y (v) las demás acciones priorizadas en materia de gestión del conocimiento en el marco del proceso de modernización de la gestión pública. Unidad de medida: Un informe técnico.- los informes técnicos materializan los estudios, diagnósticos que realice la Secretaría de Gestión Pública identificando problemáticas, buenas prácticas, acciones de modernización y cualquier otro aspecto de relevancia relacionado con los ámbitos del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública (artículo 20 del Rgto del SAMGP).	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2		
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	1							1		
				% DE EJECUCIÓN	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	100%	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	0%	50%		
4	Realizar seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.	Comprende los informes a través de los cuales se realizan las acciones de articulación, seguimiento y evaluación de la política nacional de la modernización de la gestión pública.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2		
				EJECUCIÓN	0	0	0	1	1	0							2		
				% DE EJECUCIÓN	N.A	N.A	N.A	100%	100%	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	100%		
5	Promover y realizar seguimiento a la implementación de las acciones de Gobierno Abierto.	Comprende los informes a través de los cuales se realizan las acciones vinculadas a: (i) fortalecimiento del marco normativo y/ o instrumentos que promuevan los principios y prácticas del Gobierno Abierto; (ii) promoción y reconocimiento de buenas prácticas en materia de Gobierno Abierto, y (iii) el seguimiento a la implementación de los compromisos del PAGA a través del mecanismo del "Foro Multiactor de Gobierno Abierto" u otros mecanismos establecidos por la SGP.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4		
				EJECUCIÓN	0	0	1	0	0	1							2		
				% DE EJECUCIÓN	N.A	N.A	100%	N.A	N.A	100%	N.A	N.A	0%	N.A	N.A	0%	50%		
6	Capacitar sobre la implementación de las normas, instrumentos y mecanismos aprobados en el marco de las competencias de la SSAP.	Comprende la generación de capacidades en las entidades para la aplicación de normas, instrumentos y mecanismos para implementar el diseño organizacional, la gestión por procesos y la evaluación de riesgos de gestión, la gestión del conocimiento y la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.	Capacitación	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4		
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	1							1		
				% DE EJECUCIÓN	N.A	N.A	0%	N.A	N.A	100%	N.A	N.A	0%	N.A	N.A	0%	25%		

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003 - Secretaría General
Centro de Costos: Secretaría de Gestión Pública - SGP (Subsecretaría de Simplificación y Análisis Regulatorio)

OEL: Facilitar las condiciones para que las entidades públicas mejoren su gestión, a fin de que ejerzan sus funciones de regulación o presten servicios de calidad en beneficio de la ciudadanía.
AEI: Procedimientos administrativos estandarizados en las entidades públicas en los tres niveles de gobierno.

Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0038	Diseño e implementación de instrumentos para mejora de la calidad regulatoria.	15.01.22	Procedimientos	Sumatoria de los procedimientos administrativos estandarizados	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	25	50
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	32							32
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	128%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	64%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	115,934	115,934	142,434	106,479	115,934	142,434	172,234	115,934	142,434	117,191	117,190	209,449	1,613,581
						EJECUCIÓN	104,956.20	116,129.21	118,030.09	106,478.78	120,761.25	89,976.57							656,332
						% DE EJECUCIÓN	91%	100%	83%	100%	104%	63%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
1	Proponer procedimientos administrativos estandarizados a fin de reducir la discrecionalidad en la atención de los procedimientos.	Comprende la elaboración de procedimientos administrativos estandarizados a fin de reducir la discrecionalidad en la atención de los procedimientos			Procedimientos	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	25	50
EJECUCIÓN						0	0	0	0	0	32							32	
% DE EJECUCIÓN						N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	128%	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	0%	64%	
2	Monitorear la implementación de los procedimientos administrativos en los 3 niveles de gobierno.	Comprende los informes a través de los cuales se realiza el monitoreo y el seguimiento a la la implementación de los procedimientos administrativos estandarizados en los 3 niveles de gobierno.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCIÓN	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	0%	N.A	N.A	N.A	N.A	0%	0%
3	Emitir opiniones técnicas sobre normas en materia de competencia de la Subsecretaría de Simplificación y Análisis Regulatorio.	Comprende los informes a través de los cuales se da cuenta respecto de la identificación, análisis, opinión y presentación de propuestas de disposiciones normativas en materia de simplificación y calidad regulatoria.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1							6
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
4	Realizar capacitaciones y asistencias técnicas en materias de su competencia.	Comprende la realización de actividades conducentes a mejorar las competencias y conocimientos de los servidores responsables de la simplificación administrativa, la calidad regulatoria y el análisis de impacto regulatorio en las entidades.			Actividad Efectuada	PROGRAMACIÓN FÍSICA	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168
						EJECUCIÓN	14	15	14	14	14	15							86
						% DE EJECUCIÓN	100%	107%	100%	100%	100%	107%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	51%
5	Fiscalizar el cumplimiento de normas en materias de su competencia.	Comprende los informes a través de los cuales se da cuenta de la revisión y realización de acciones de fiscalización para evaluar el cumplimiento del marco normativo, base legal, metodología de simplificación administrativa y de calidad regulatoria.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
						EJECUCIÓN	0	0	1	0	0	1							2
						% DE EJECUCIÓN	N.A	N.A	100%	N.A	N.A	100%	N.A	N.A	0%	N.A	N.A	0%	50%
6	Seguimiento y supervisión del Sistema Único de Trámites (SUT).	Comprende el número de entidades a las cuales se efectúa seguimiento, supervisión, revisión y soporte para el registro de los expedientes ingresados en el Sistema Único de Trámites (SUT) para el registro de procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad.			Entidades	PROGRAMACIÓN FÍSICA	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
						EJECUCIÓN	16	15	23	13	33	22							122
						% DE EJECUCIÓN	107%	100%	153%	87%	220%	147%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	68%

Periodo del PEI: 2018-2026

Nivel de Gobierno: Nacional

Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Pilego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Unidad Ejecutora: 003 - Secretaría General

Centro de Costos: Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD) - Subsecretaría de Política y Regulación Digital (SSPRD)

Año:

2023

OEI.: Facilitar las condiciones para que las entidades públicas mejoren su gestión para que ejerzan sus funciones de regulación o presten servicios de calidad en beneficio de la ciudadanía

AEI: Estrategia Nacional de Gobierno Digital implementada en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno.

Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0041	Formulación de las políticas y regulación en materia de gobierno digital, transformación digital y confianza digital.	15.01.22	Instrumento	Se considera el número de instrumentos elaborados o propuestos para la implementación de las materias de gobierno digital, confianza digital y transformación digital.	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0	2	8
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	1							1
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	100%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	13%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	38,798	48,810	48,046	93,179	158,303	189,547	218,708	251,440	252,035	244,596	231,206	630,636	2,405,306
						EJECUCIÓN	81,653.17	81,653.17	92,961.70	93,178.95	133,453.21	222,308.58							705,209
						% DE EJECUCIÓN	210%	167%	193%	100%	84%	117%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	29%
Cód.	Tarea (*)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
1	Elaborar instrumentos normativos	Comprende instrumentos elaborados y propuestos tales como políticas sectoriales, estrategias, planes nacionales, dispositivos legales, normas, lineamientos, procedimientos, metodologías, modelos, directivas, protocolos, técnicas, estándares y otros necesarios para la implementación de las materias de gobierno digital, confianza digital y transformación digital.	Instrumento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0	2	8		
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	1							1		
				% DE EJECUCIÓN	N.A	0%	N.A	0%	N.A	100%	N.A	0%	N.A	0%	N.A	0%	13%		
2	Elaborar informes de opinión vinculante en las materias de su competencia.	Comprende los informes de opinión vinculante sobre reglamentos, proyectos de ley y autógrafas, normas u otros que regulan las materias de gobierno digital, confianza digital y transformación digital.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	3	0	5	5	5	8	8	8	8	8	8	8	74		
				EJECUCIÓN	3	0	2	9	6	6							26		
				% DE EJECUCIÓN	100%	N.A	40%	180%	120%	75%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	35%		
3	Brindar asistencia a organizaciones sobre la implementación y aplicación de la política y regulación digital	Comprende las asistencias técnicas brindadas a las entidades y/o organizaciones del sector público y privado respectivamente, sobre la aplicación de la regulación en materia de gobierno, transformación y confianza digital, así como en la formulación de instrumentos de gobernanza y gestión de éstas (Políticas, estrategias, normas, lineamientos, directivas, disposiciones, planes, metodologías, procedimientos, protocolos, instrumentos, estándares u otros dispositivos).	Asistencia técnica	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	5	5	5	10	10	10	15	15	15	15	15	120		
				EJECUCIÓN	3	6	7	7	10	35							68		
				% DE EJECUCIÓN	N.A	120%	140%	140%	100%	350%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	57%		
4	Elaborar estudios e investigaciones sobre las materias de su competencia.	Comprende los estudios e investigaciones, culminados en el ejercicio, para identificar buenas prácticas sobre gobierno digital, confianza digital y transformación digital, con la participación del sector público, sector privado, sociedad civil organizada, academia y ciudadanía en general, a favor del desarrollo, intercambio y fortalecimiento de conocimientos y capacidades a nivel nacional e internacional, en las materias de su competencia.	Estudio	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3		
				EJECUCIÓN	0	0	0	1	0	0							1		
				% DE EJECUCIÓN	N.A	N.A	N.A	100%	N.A	N.A	N.A	0%	N.A	N.A	N.A	0%	33%		
5	Supervisar el cumplimiento de la regulación digital vigente	Comprende los documentos a través de los cuales se da cuenta de la supervisión del cumplimiento de las normas técnicas, directivas, lineamientos, modelos, metodologías, procedimientos, protocolos, instrumentos, técnicas, estándares y demás disposiciones, en materias de gobierno digital, confianza digital y transformación digital en el país. La unidad de medida comprende la cantidad de comunicaciones (Oficios a Entidades) y/o reportes (detalle del cumplimiento de las Entidades) emitidos a favor del cumplimiento de la regulación digital vigente por parte de las entidades de la administración pública de los tres niveles de gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	50	50	50	100	100	100	100	100	100	50	50	50	900		
				EJECUCIÓN	19	50	52	103	443	143							810		
				% DE EJECUCIÓN	38%	100%	104%	103%	443%	143%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	90%		
6	Gestionar la Entidad de Certificación Nacional del Estado Peruano (ECERNEP)	Comprende las nuevas Entidades de Certificación para el Estado Peruano (ECEP), nuevas Entidades de Registro o Verificación para el Estado Peruano (EREP) y/o las nuevas entidades intercambian información a través de la Plataforma FIRMA PERÚ. La tarea se refiere a la gestión de los servicios, políticas e instrumentos de la Entidad de Certificación Nacional del Estado Peruano (ECERNEP), así como impulsar el uso de la firma digital en los servicios digitales y procedimientos administrativos, en el marco de lo establecido en el Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digital, aprobado mediante Decreto Supremo N° 052-2008-PCM y modificatorias. La unidad de medida contempla	Entidad	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	5	5	5	5	10	10	10	5	5	60		
				EJECUCIÓN	0	0	1	5	7	6							19		
				% DE EJECUCIÓN	N.A	N.A	N.A	100%	140%	120%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	32%		

Periodo del PEI: 2018-2026

Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003 - Secretaría General
Centro de Costos: Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD) - Subsecretaría de Tecnologías y Seguridad Digital (SSTSD)

Año:

2023

OEI.: Facilitar las condiciones para que las entidades públicas mejoren su gestión para que ejerzan sus funciones de regulación o presten servicios de calidad en beneficio de la ciudadanía
AEI: Estrategia Nacional de Gobierno Digital implementada en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno.

Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0042	Gestión de las tecnologías y seguridad digital del Sistema Nacional de Transformación Digital.	15.01.22	Proyectos implementados	Se considera el número de proyectos implementados por SSTSD en el marco de la Política Nacional de Transformación Digital y sus estrategias derivadas.	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
						EJECUCIÓN	0	0	1	0	0	1							2
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	50%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	41,890	17,228	17,141	119,473	410,391	368,281	354,720	351,160	341,160	448,218	2,412,384	1,527,378	6,409,423
						EJECUCIÓN	33,058.68	33,058.68	32,990.39	119,473.39	414,173.04	415,077.50							1,047,832
						% DE EJECUCIÓN	79%	192%	192%	100%	101%	113%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	16%
Cód.	Tarea (*)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Implementar proyectos de tecnologías digitales	Comprende los nuevos proyectos de tecnologías digitales implementados en el ejercicio en el marco de la implementación de la Política Nacional de Transformación Digital y sus estrategias nacionales derivadas: Inteligencia artificial, gobierno de datos, y seguridad y confianza digital, en coordinación con las entidades públicas-privadas y organismos internacionales, cuando corresponda. En ese sentido, la unidad de medida considera los nuevos proyectos implementados en el ejercicio.			Proyectos implementados	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
						EJECUCIÓN	0	0	1	0	0	1							2
						% DE EJECUCIÓN	N.A	N.A	100%	N.A	N.A	100%	N.A	N.A	0%	N.A	N.A	0%	50%
2	Elaborar informes de opinión previa en las materias de su competencia.	Comprende los informes de opinión previa sobre los proyectos de tecnologías digitales de carácter transversal en materia de gobierno digital, confianza digital y transformación digital.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	30
						EJECUCIÓN	0	2	1	0	1	0							4
						% DE EJECUCIÓN	N.A	40%	N.A	0%	N.A	0%	N.A	0%	N.A	0%	N.A	0%	13%
3	Brindar asistencia técnica a las entidades de la administración pública respecto a las materias de tecnologías y seguridad digital.	Comprende las asistencias técnicas dirigidas a las entidades de la administración pública de los tres niveles de gobierno, para la gestión integral de las materias gobierno, confianza y transformación digital, enfocados en la interoperabilidad, seguridad digital, el gobierno de datos, la arquitectura digital e identidad digital en el Estado en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1412, el Decreto de Urgencia Nº 006-2020 y el Decreto de Urgencia Nº 007-2020.			Asistencia técnica	PROGRAMACIÓN FÍSICA	10	20	20	30	30	30	100	100	100	30	30	30	530
						EJECUCIÓN	714	756	1,110	833	895	998							5,306
						% DE EJECUCIÓN	7140%	3780%	5550%	2777%	2983%	3327%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1001%
4	Gestionar los centros nacionales transversales	Comprende la cantidad de entidades que implementan el Equipo de Respuestas ante Incidentes de Seguridad Digital (en el marco del CNSD) y/o intercambian información a través del CND (el conteo de entidades deberá evitar duplicidades). La gestión del Centro Nacional de Seguridad Digital (CNSD) y el Centro Nacional de Datos (CND) se realiza, conforme a lo dispuesto en los artículos 7 y 13 del Decreto de Urgencia Nº 007-2020, a fin de fortalecer la confianza digital y bienestar de las personas en el entorno digital de la gestión de los siguientes centros: El CNSD es el único punto de contacto nacional en las comunicaciones y coordinaciones con otros organismos, centros o equipos nacionales e internacionales de similar naturaleza; y el CND intercambia información y articula acciones con las entidades públicas, academia, sociedad civil y sector privado y con las entidades responsables de los ámbitos del Marco de Confianza Digital para la gobernanza de datos. Para efectos de su medición, la unidad de medida			Entidad	PROGRAMACIÓN FÍSICA	5	5	5	15	15	15	20	20	20	15	15	15	165
						EJECUCIÓN	6	1	2	6	4	6							25
						% DE EJECUCIÓN	120%	20%	40%	40%	27%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%
5	Gestionar las plataformas digitales transversales	Comprende a las entidades públicas que inician el intercambio información a través de la Plataforma Nacional de Gobierno Digital (PNGD) y/o Plataforma Nacional de Gobierno de Datos (DATOS PERÚ). Las plataformas digitales transversales son aquellas de uso común por dos o más entidades públicas para soportar procedimientos administrativos, procesos de gestión interna, servicios públicos de cara al ciudadano o cualquier otra intervención pública que genere beneficios para la sociedad; contempla gestionar la disponibilidad, accesibilidad, escalabilidad y confidencialidad de las referidas plataformas.			Entidad	PROGRAMACIÓN FÍSICA	5	5	5	10	10	10	15	15	15	10	10	10	120
						EJECUCIÓN	18	11	15	15	25	21							105
						% DE EJECUCIÓN	360%	220%	300%	150%	250%	210%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	88%
6	Impulsar la implementación de la Mesa de Parte Digital en las entidades públicas	Comprende a las entidades de los tres niveles de gobierno que implementan el servicio de Mesas de Parte Digital en el ejercicio, acorde a la normativa vigente. En el marco del Decreto Supremo N°205-2020-PCM, las entidades de la administración pública implementan, como parte de los servicios digitales, una mesa de partes digital estándar a fin de asegurar la accesibilidad y usabilidad de dicho servicio, así como la mejor experiencia del ciudadano conforme con las disposiciones establecidas en el Decreto Legislativo N°1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital y normas complementarias sobre la materia.			Entidad	PROGRAMACIÓN FÍSICA	30	30	30	50	50	50	50	50	50	30	30	500	
						EJECUCIÓN	0	25	18	8	20	70							141
						% DE EJECUCIÓN	0%	83%	60%	16%	40%	140%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	28%
7	Administrar la Red Nacional de Estado Peruano (REDNACE)	Comprende la cantidad de entidades que se integran a la Red Nacional de Estado Peruano (REDNACE) y la Red Nacional de Investigación y Educación (RNIE), a las que se refiere la Ley N° 29904 a fin de coadyuvar al logro de las políticas nacionales, el fortalecimiento de una sociedad digital y la transformación digital del país.			Entidad	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	2	0	0	3	0	0	4	10
						EJECUCIÓN	0	0	1	0	0	2							3
						% DE EJECUCIÓN	N.A	N.A	100%	N.A	N.A	100%	N.A	N.A	0%	N.A	N.A	0%	30%

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003 - Secretaría General
Centro de Costos: Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD) - Despacho

Año: 2023

Facilitar las condiciones para que las entidades públicas mejoren su gestión para que ejerzan sus funciones de regulación o presten servicios de calidad																			
Estrategia Nacional de Gobierno Digital implementada en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno.																			
Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0044	Gestión y ejercicio de la rectoría del Sistema Nacional de Transformación Digital y dirección de la implementación de la Política Nacional de Transformación Digital (PNTD)	15.01.22	Reporte	Se considera la generación de reportes que detallan las acciones realizadas a favor del cumplimiento de cada una de las seis (6) líneas de intervención del Eje N°8 "Gobierno y transformación digital con equidad" de la Política General de Gobierno.	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1							6
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	76,093	101,754	126,243	125,682	249,963	256,987	348,451	283,556	284,472	302,948	716,143	928,084	3,800,376
						EJECUCIÓN	76,093.10	101,754.33	126,243.14	125,681.64	148,546.87	254,077.89							832,397
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	59%	99%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Cód.	Tarea (*)			Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Dirigir la gobernanza digital en el país a favor de un gobierno y transformación digital con equidad en el marco de la Política General de Gobierno.			Comprende los reportes que detallan las acciones realizadas a favor del cumplimiento de cada una de las seis (6) líneas de intervención del Eje N°8 "Gobierno y transformación digital con equidad" de la Política General de Gobierno. Contempla la articulación de acciones con los integrantes del Sistema Nacional de Transformación Digital y/o organismos internacionales (cuando corresponda) a favor de generar sinergias para el desarrollo de un gobierno y transformación digital con equidad y así garantizar el acceso inclusivo, seguro y de calidad al entorno digital, considerando las condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural país.	Reporte	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1							6
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2	Dirigir y supervisar la implementación de la Política Nacional de Transformación Digital (PNTD)			Comprende los documentos como comunicaciones y/o reportes emitidos a las entidades responsables de la implementación de los servicios y estándares de calidad que permiten el logro de los objetivos prioritarios y el cumplimiento de los lineamientos de política establecidos en la PNTD, según corresponda. Contempla la ejecución de acciones de control a favor de la implementación de la Política Nacional de Transformación Digital (PNTD).	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	10	10	10	20	20	20	30	30	30	40	40	40	300
						EJECUCIÓN	0	0	17	77	83	66							243
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	170%	385%	415%	330%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	81%
3	Dirigir la gestión de la regulación digital en el marco del proceso de transformación digital del país			Comprende la aprobación de normas técnicas, directivas, lineamientos, modelos, metodologías, procedimientos, protocolos, instrumentos, técnicas, estándares y demás disposiciones, en materia de gobierno, transformación y confianza digital. En ese sentido, la unidad de medida contempla la cantidad de normas aprobadas en las materias de su competencia.	Norma aprobada	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
						EJECUCIÓN	0	0	0	1	0	0							1
						% DE EJECUCIÓN	N.A	N.A	N.A	100%	N.A	N.A	N.A	0%	N.A	N.A	N.A	0%	33%
4	Dirigir el despliegue de las tecnologías digitales, seguridad digital y los datos.			Comprende la cantidad de documentos propuestos, tales como: Notas Conceptuales de Proyecto / Programa (PCP, por sus siglas en inglés) u otros de similar naturaleza, para el desarrollo de nuevas plataformas digitales y/o proyectos de base tecnológica en el ejercicio. Contempla la dirección del despliegue, aprovechamiento y uso ético de las tecnologías digitales y los datos, así como dirigir las acciones de seguridad y confianza digital para la protección de la ciudadanía frente a los riesgos y amenazas en el entorno digital, en el marco del proceso de transformación digital del país.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
						EJECUCIÓN	0	0	0	1	1	0							2
						% DE EJECUCIÓN	N.A	N.A	N.A	100%	N.A	N.A	N.A	0%	N.A	N.A	N.A	0%	67%
5	Dirigir el despliegue de procesos de innovación y servicios digitales.			Comprende los eventos realizados como procesos de innovación desplegados a favor del desarrollo de la innovación digital, innovación abierta e innovación social tales como hackatones, ideatones, datatones y/o concursos de similar naturaleza, en el marco del proceso de transformación digital del país. La SGTD dirige los procesos de innovación, creación, diseño y desarrollo de soluciones tecnológicas y servicios digitales, con la participación del sector público, sector privado, sociedad civil organizada, academia, organismos internacionales y ciudadanía en general.	Eventos	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	5
						EJECUCIÓN	1	5	5	6	3	6							26
						% DE EJECUCIÓN	N.A	N.A	N.A	600%	N.A	600%	N.A	0%	N.A	0%	N.A	0%	N.A

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003 - Secretaría General
Centro de Costos: Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD) - Subsecretaría de Servicios e Innovación Digital (SSSID)

Año: 2023

Facilitar las condiciones para que las entidades públicas mejoren su gestión para que ejerzan sus funciones de regulación o presten servicios de calidad																			
Estrategia Nacional de Gobierno Digital implementada en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno.																			
Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0043	Gestión de la implementación de los servicios digitales que presta el Estado identificando las necesidades y demandas de la ciudadanía, a fin de mejorar el alcance, prestación y acceso a los mismos mediante su digitalización.	15.01.22	Servicios	Se consideran los informes que reportan resultados sobre acciones desarrolladas para el diseño e implementación de servicios digitales en el Estado.	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	300	300	300	500	150	150	150	150	150	150	150	2,600	
						EJECUCIÓN	38	30	338	238	340	328						1,312	
						% DE EJECUCIÓN	13%	10%	113%	48%	227%	219%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	4,020	3,913	4,375	180,614	764,032	764,032	1,513,646	769,797	775,563	769,797	768,357	3,379,586	9,697,732
						EJECUCIÓN	46,588.02	46,588.02	46,548.13	180,614.31	422,822.28	647,752.99						1,390,914	
						% DE EJECUCIÓN	1159%	1191%	1064%	100%	55%	85%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	14%
Cód.	Tarea (*)	Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Gestionar la digitalización de servicios públicos considerando las condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural en el país.	Comprende la cantidad de nuevos servicios digitales disponibles a través de la Plataforma Digital Única para Orientación al Ciudadano (GOB.PE). Consiste en el planeamiento de procesos para el diseño de soluciones digitales y su posterior desarrollo. Esto en el marco del cumplimiento del ciclo de vida en la implementación servicios digitales (Artículo 27 del Decreto Supremo Nº 029-2021-PCM) y de la Directiva 001-2021-PCM/SGD que establece los Lineamientos para la Conversión Integral de Procedimientos Administrativos a Plataformas o Servicios Digitales.	Servicios	PROGRAMACIÓN FÍSICA	300	300	300	500	150	150	150	150	150	150	150	2,600			
				EJECUCIÓN	38	30	338	238	340	328						1,312			
				% DE EJECUCIÓN	13%	10%	113%	48%	227%	219%	0%	0%	0%	0%	0%	50%			
2	Brindar asistencia técnica en materia de identidad digital, talento digital, innovación digital, servicios digitales e innovación digital.	Comprende las asistencias técnicas en materia de identidad digital, talento digital, innovación digital, servicios digitales, e innovación digital en el marco del despliegue de plataformas, servicios, aplicaciones y soluciones digitales a nivel nacional. Con énfasis en las asistencia técnicas dirigidas a las entidades públicas de los tres niveles de gobierno para la incorporación de portales institucionales en la Plataforma Digital Única para Orientación al Ciudadano (GOB.PE) y la integración de servicios digitales con la Plataforma Nacional de Identificación y Autenticación de la Identidad Digital (ID GOB.PE).	Asistencia técnica	PROGRAMACIÓN FÍSICA	20	20	20	50	50	50	50	50	50	30	30	30	450		
				EJECUCIÓN	20	20	20	50	50	50						210			
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	47%			
3	Elaborar informes de opinión técnica sobre las materias de su competencia.	Comprende los informes de opinión técnica sobre proyectos de tecnologías digitales en materia de identidad y ciudadanía digital, talento digital, servicios digitales e innovación digital.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	2	0	0	2	0	0	1	6		
				EJECUCIÓN	0	0	1	0	0	2						3			
				% DE EJECUCIÓN	N.A	N.A	100%	N.A	N.A	100%	N.A	N.A	0%	N.A	N.A	0%	50%		
4	Impulsar el aprovechamiento de las tecnologías emergentes	Cmprende los estudios y/o investigaciones culminados en el ejercicio. Mediante la elaboración de estudios e investigaciones respecto a tecnologías emergentes, así como para la identificación de buenas prácticas y de necesidades reales de la ciudadanía, con la participación del sector público, sector privado, sociedad civil organizada, academia y ciudadanía en general, se busca impulsar y promover el aprovechamiento de las tecnologías emergentes, en los proyectos de gobierno digital, confianza digital y transformación digital, así como en aquellas intervenciones que tengan incidencia en el comercio electrónico, el emprendimiento digital, la innovación, la resiliencia de las pymes y los procesos productivos del país.	Estudio	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	6		
				EJECUCIÓN	0	0	0	2	0	0						2			
				% DE EJECUCIÓN	N.A	N.A	N.A	100%	N.A	N.A	N.A	0%	N.A	N.A	N.A	0%	33%		
5	Gestionar el Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital	Comprende el número de personas que participan de las sesiones de talento para el desarrollo de competencias digitales. Contempla gestionar los procesos y acciones del Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital, en el marco de la Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 003.2019-PCM/SEGDI y la Ley 31449 (Ley que fortalece el Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital del Estado para el impulso de la innovación en el ámbito público), a través del cual se busca co-crear, producir, innovar, prototipar y diseñar plataformas digitales, soluciones tecnológicas y servicios digitales con las entidades públicas; así como para fomentar el desarrollo del talento digital y de una sociedad digital, con la colaboración de la academia, sector privado, sociedad civil y ciudadanos.	Persona capacitada	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2,000	2,000	4,000	4,000	6,000	6,000	8,000	8,000	6,000	6,000	4,000	4,000	60,000		
				EJECUCIÓN	729	954	954	545	1,132	2,402						6,716			
				% DE EJECUCIÓN	36%	48%	24%	14%	19%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	11%		

Año: 2023

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003 - Secretaría General
Centro de Costos: Despacho Viceministerial de Gobernanza Territorial - DVG

OEL:	Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en el nivel nacional, regional y local con el fin de proteger la vida y el patrimonio de la población.																				
	Normas complementarias e instrumentos aprobados en materia de gestión del riesgo de desastres.																				
AEI:	Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual	
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	0002	Gestión para la aprobación de normas complementarias e instrumentos en materia de gestión del riesgo de desastres.	15.01.00	Norma elaborada	Se consideran los dispositivos legales propuestos	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	2	2	2	4	2	0	2	1	1	1	1	19	
							EJECUCIÓN	2	2	2	2	4	1								13
							% DE EJECUCIÓN	200%	100%	100%	100%	100%	50%	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	68%
							PROGRAMACIÓN FINANCIERA	21,026	21,226	29,866	22,964	23,726	23,226	22,326	30,226	23,726	23,226	21,226	30,774	293,538	
							EJECUCIÓN	23,029.34	23,029.34	23,006.28	22,963.64	23,024.45	23,001.38							138,054	
% DE EJECUCIÓN	110%	108%	77%	100%	97%	99%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	47%							
Cód.	Tarea (**)	Descripción/Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Realizar reuniones presenciales y/o virtuales de trabajo con las entidades competentes del SINAGERD responsables de la emisión y elaboración de los instrumentos técnicos normativos.	Comprende las actas que detallan los acuerdos de las reuniones de trabajo del Viceministerio con las entidades competentes del SINAGERD, como responsable de la materia de gestión del riesgo de desastres, gestionando la aprobación de normas, lineamientos, entre otros dispositivos complementarios para la implementación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres a nivel nacional.			Acta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	4		
						EJECUCIÓN	0	0	1	0	0	1							2		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	50%		
2	Revisar y/o gestionar la aprobación de dispositivos legales en materia de gestión del riesgo de desastres y Declaratoria del Estado de Emergencia por Peligro Inminente o Desastre, solicitadas por las entidades de Gobierno Nacional y/o Gobiernos Regionales.	Comprende las normas en materia de gestión del riesgo de desastres y aquellas de declaratoria o prórroga de estado de emergencia, que han sido revisados y calificados, verificando el cumplimiento de los requisitos y el sustento técnico, emitiendo opinión mediante un informe y finalmente, gestionando el trámite de la aprobación de dicho dispositivo legal.			Norma Elaborada	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	2	2	2	4	2	0	2	1	1	1	19			
						EJECUCIÓN	2	2	2	2	4	1							13		
						% DE EJECUCIÓN	200%	100%	100%	100%	100%	50%	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	68%		
3	Emitir opinión respecto de los proyectos de Ley y/o normas complementarias en materia de gestión del riesgo de desastres.	Comprende los informes a través de los cuales el Despacho Viceministerial de Gobernanza Territorial, en su condición de responsable de ejercer la rectoría del SINAGERD, revisa y emite opinión técnica respecto de los proyectos de ley y/o normas en materia de gestión del riesgo de desastres, verificando el cumplimiento de los requisitos y el sustento técnico en el marco de las normas vigentes (revisión de proyectos de leyes, decretos supremos, resolución ministeriales, entre otros).			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2		
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		

ANEXO B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 v2
FICHA N° 29

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003 - Secretaría General
Centro de Costos: Despacho Viceministerial de Gobernanza Territorial - DVG

Año: 2023

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en el nivel nacional, regional y local con el fin de proteger la vida y el patrimonio de la población.																				
Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																				
Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual	
0001	Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación de la implementación de la Política Nacional y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, así como en gestión del Programa Presupuestal 068 en los tres niveles de gobierno.	15.01.00	Informe	Se consideran los informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de la implementación de instrumentos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	1	6	
						EJECUCIÓN	1	1	0	0	0	1							3	
						% DE EJECUCIÓN	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	50%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	8,258	18,478	11,878	11,213	18,478	11,878	12,178	25,088	11,878	11,878	19,455	10,101	170,761	
						EJECUCIÓN	11,264.67	11,382.67	11,303.47	11,213.14	11,249.30	16,075.17							72,488	
						% DE EJECUCIÓN	136%	62%	95%	100%	61%	135%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	42%	
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
1	Supervisar el adecuado funcionamiento del SINAGERD; así como el cumplimiento de la implementación de la Política y Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y de los Planes en materia de GRD.	Comprende los informes que detallan la conducción, supervisión y fiscalización del adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres; así como en la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Planes en materia de GRD y otros temáticas en el marco de las funciones del DVG.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3		
						EJECUCIÓN	1	1	0	0	0	1							3	
						% DE EJECUCIÓN	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	
2	Realizar Talleres en temas vinculados con la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, PLANAGERD, PP068, entre otros.	Comprende eventos tales como reuniones presenciales y/o virtuales de trabajo en materia de la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Programa Presupuestal 0068, entre otros; para el fortalecimiento de capacidades, acciones de seguimiento, evaluación, entre otros, así como, para la implementación de las herramientas de supervisión, seguimiento y evaluación de los instrumentos en materia de GRD.			Evento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	10	7	1	0	0	0	1	2	1	22	
						EJECUCIÓN	0	0	6	10	6	1							23	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	86%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	105%	
3	Realizar reuniones de trabajo con las entidades integrantes del SINAGERD	Comprende el número de actas con los acuerdos producto de las reuniones presenciales y/o virtuales de trabajo con las entidades competentes del SINAGERD encargadas. Se encarga de monitorear y supervisar el grado de avance en la gestión de instrumentos y herramientas técnicas y financieras implementadas para el desarrollo de los procesos de la GRD en los tres niveles de gobierno; así como convocar a las sesiones de la Comisión Permanente del PP 0068, en el marco de las normas vigentes.			Acta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	9	
						EJECUCIÓN	0	0	2	1	1	1							5	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	200%	100%	100%	100%	N.A.	0%	0%	0%	0%	N.A.	56%	
4	Representar al SINAGERD en eventos nacionales e internacionales en materia de Gestión del Riesgo de Desastres.	Comprende los informes que detallan las Representaciones del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de eventos nacionales e internacionales, difundiendo y socializando los contenidos y avances en materia de GRD.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
5	Realizar el monitoreo y evaluación del avance del cumplimiento del PP 0068: Reducción de la Vulnerabilidad y atención de Emergencias por Desastres	Comprende los informes que detallan el desarrollo de visitas y talleres de asistencia técnica a nivel subnacional para el monitoreo, seguimiento y evaluación del Programa Presupuestal 0068 e instrumentos financieros en materia de Gestión del Riesgo de Desastres; así como, la correspondiente evaluación de dichos instrumentos.			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	3	
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003 - Secretaría General
Centro de Costos: Órgano de Control Institucional - OCI

Año: 2023

OEL:	Optimizar la gestión institucional en la PCM.																		
AEI:	Gestión por procesos implementada en la PCM																		
Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0017	Control institucional y auditoría.	15.01.22	Documento	Considera a los documentos de apoyo a la gestión administrativa del Órgano de Control Institucional.	Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
						EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1							6
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	12,557	12,157	12,157	10,503	10,503	10,503	10,803	10,503	10,503	10,503	10,503	22,960	144,158
						EJECUCIÓN	4,903.32	4,503.32	10,503.32	10,503.32	10,177.21	9,614.07						50,205	
						% DE EJECUCIÓN	39%	37%	86%	100%	97%	92%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	35%
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Gestión Administrativa del Órgano de Control Institucional.	Comprende los documentos de apoyo a la gestión administrativa del Órgano de Control Institucional, en los que se detallan las labores realizadas.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1							6		
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%		

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003 - Secretaría General
Centro de Costos: Secretaría Administrativa - SA

Año: 2023

Optimizar la gestión institucional en la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM.																			
Gestión por procesos implementada en la PCM.																			
Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0012	Supervisión y monitoreo de la gestión de los sistemas administrativos de la PCM.	15.01.00	Documento	Contabiliza los documentos generados como parte de la acción de supervisión, documentos normativos, directivas, disposiciones, actas.	Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
						EJECUCIÓN	8	8	8	8	8	8							48
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	28,882	28,882	28,882	51,045	24,500	24,500	24,500	28,882	28,882	28,882	28,882	28,219	354,938
						EJECUCIÓN	22,429.82	24,202.34	57,442.53	51,044.54	25,158.36	24,644.84							204,922
						% DE EJECUCIÓN	78%	84%	199%	100%	103%	101%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	58%
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Orientar y supervisar el funcionamiento de los sistemas administrativos de recursos humanos, abastecimiento, tesorería, contabilidad, bienes estatales y archivo.	Comprende los documentos a través de los cuales se establecen pautas y se efectúa el seguimiento de las actividades realizadas por la OGA y sus órganos dependientes, en torno a los sistemas de recursos humanos, abastecimiento, tesorería, contabilidad, bienes estatales y archivo.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
				EJECUCIÓN	2	2	2	2	2	2							12		
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%		
2	Orientar y supervisar el funcionamiento de los sistemas administrativos de presupuesto, planeamiento e inversión, racionalización y modernización, así como los asuntos de cooperación técnica y asuntos internacionales.	Comprende los documentos a través de los cuales se establecen pautas y se efectúa el seguimiento de las actividades realizadas por la OGPP en torno a los sistemas administrativos de presupuesto, planeamiento e inversión, racionalización y modernización, así como los asuntos de cooperación técnica y asuntos internacionales.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		
				EJECUCIÓN	2	2	2	2	2	2							12		
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%		
3	Supervisar la implementación de las estrategias de comunicación interna y gestión del conocimiento de la entidad.	Comprende los documentos a través de los cuales se efectúa el seguimiento del desarrollo de las estrategias de comunicación interna y gestión del conocimiento.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1							6		
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%		
4	Supervisar el funcionamiento de la Unidad Ejecutora a cargo de la ejecución del Proyecto "Mejoramiento y monitoreo de las acciones a cargo de la Unidad Ejecutora del Proyecto ampliación de los servicios de soporte para la provisión de los servicios a los ciudadanos y las empresas a nivel nacional".	Comprende los documentos a través de los cuales se coordinan y monitorean las acciones a cargo de la Unidad Ejecutora del Proyecto "Mejoramiento y ampliación de los servicios de soporte para la provisión de los servicios a los ciudadanos y las empresas a nivel nacional", conforme al artículo 1 de la Resolución Ministerial N° N° 327-2018-PCM.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1							6		
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%		
5	Fortalecer y supervisar el cumplimiento de la implementación de la Integridad Pública en PCM.	Comprende los documentos a través de los cuales se coordinan e implementan la estrategia institucional de integridad y lucha contra la corrupción y la implementación de la función de integridad en la PCM. Dar seguimiento a los procesos de denuncias.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1							6		
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%		
6	Supervisar las acciones de seguridad y de defensa nacional que correspondan a la entidad.	Comprende los documentos a través de los cuales se efectúa el seguimiento y monitoreo de las acciones de seguridad y defensa nacional.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1							6		
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%		

Año:

2023

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003 - Secretaría General
Centro de Costos: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - OGPP

OEI: Optimizar la gestión institucional en la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM.

AEI:

Gestión por procesos implementada en la PCM.

Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
0003	Conducción y coordinación de los sistemas administrativos de presupuesto, planeamiento, modernización, inversiones y cooperación técnica y asuntos internacionales de la PCM.	15.01.22	Documento	Considera los documentos en materia de planeamiento estratégico, presupuesto, inversiones, modernización, cooperación técnica internacional, conducción de políticas nacionales del sector, el impulso en la incorporación del enfoque de género, y aquellos de conducción de la Oficina.	Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	50	52	54	67	64	60	55	54	52	52	55	48	663
						EJECUCIÓN	41	43	72	71	63	63							353
						% DE EJECUCIÓN	82%	83%	133%	106%	98%	105%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	53%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	142,714	142,714	142,714	1,162,429	365,704	361,696	363,596	361,996	411,696	411,696	4,145,255	9,213,024	17,225,232
						EJECUCIÓN	240,983.21	270,566.54	427,926.69	616,058.07	319,704.15	309,571.88							2,184,811
% DE EJECUCIÓN	169%	190%	300%	53%	87%	86%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	13%					
Cód.	Tarea (**)			Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Coordinar el avance de las acciones de planificación, presupuesto, modernización, inversiones y cooperación internacional.			Comprende los informes que contienen el análisis, opinión técnica y recomendaciones relacionadas con la conducción, supervisión y evaluación de los sistemas administrativos a cargo de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, así como la cooperación técnica y asuntos internacionales del sector.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	384
						EJECUCIÓN	17	16	31	34	26	31							155
						% DE EJECUCIÓN	53%	50%	97%	106%	81%	97%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%
Oficina de Presupuesto y Programación Multianual de Inversiones.																			
2	Conducir el proceso presupuestario			Comprende documentos a través de los cuales se dirige, coordina y supervisa la programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto institucional del pliego PCM, en el marco de las disposiciones del Sistema Nacional de Presupuesto.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	2	2	1	4	2	2	2	1	3	2	2	24
						EJECUCIÓN	1	2	2	1	4	2							12
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
3	Gestionar, dar seguimiento y monitoreo de Programación Multianual de Inversiones.			Comprende los documentos a través de los cuales se formula, aprueba y modifica el PMI del sector PCM, y se define indicadores de brechas de infraestructura y acceso a servicios conforme la competencia sectorial, asimismo, contempla los documentos a través de los cuales se realizan las acciones en coordinación con las UF y UE de Inversiones; así como con las áreas de Presupuesto y Planeamiento de la entidad. Además, comprende los documentos referidos al seguimiento de sus metas de producto e indicadores de resultados. Asimismo, los documentos referidos al monitoreo al avance de la ejecución de las inversiones y a la evaluación ex post.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	14	
						EJECUCIÓN	1	2	2	1	1	1							8
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	200%	100%	100%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	57%
Oficina de Planeamiento, Modernización y Cooperación.																			
4	Impulsar la incorporación del enfoque de género en la PCM.			Comprende los documentos referidos a la planificación, ejecución y seguimiento del Plan de Actividades del Grupo de Trabajo para la Igualdad de Género de la Presidencia del Consejo de Ministros.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2	0	0	1	0	0	2	0	0	0	3	0	8
						EJECUCIÓN	0	2	0	0	1	0							3
						% DE EJECUCIÓN	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	38%
5	Conducir el proceso de planeamiento estratégico operativo a nivel institucional.			Comprende los documentos a través de los cuales se elabora, realiza el seguimiento, evaluación y modificación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y del Plan Operativo Institucional (POI) del Pliego Presidencia del Consejo de Ministros, en el marco de las disposiciones del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN). Asimismo, contempla los documentos que se emiten para la elaboración del resumen ejecutivo y la sustentación del presupuesto del año siguiente (parte planeamiento).	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	3	3	0	1	1	2	1	1	2	1	17
						EJECUCIÓN	1	0	2	4	0	2							9
						% DE EJECUCIÓN	100%	0%	67%	133%	N.A.	200%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	53%
6	Formular, actualizar y/o evaluar directivas internas documentos de gestión relacionados a la modernización de la gestión institucional implementar la gestión por procesos, calidad de servicio y gestión del conocimiento.			Comprende los documentos a través de los cuales se formula, actualiza y evalúan directivas internas y documentos de gestión en materia organizacional y de procedimientos administrativos (ROP y TUPA) de la PCM y documentos de opinión a los documentos relacionados a la modernización de la PCM y de sus Organismos Públicos adscritos; asimismo contempla documentos referidos a la coordinación y asesoramiento a las unidades de organización responsables en la elaboración de documentos de procesos y la elaboración de los documentos relacionados a la implementación de la gestión de la calidad del servicio y gestión del conocimiento, de acuerdo a lo establecido en el marco normativo vigente.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	4	5	5	11	6	8	8	7	7	7	6	81	
						EJECUCIÓN	10	10	12	11	9	8							60
						% DE EJECUCIÓN	250%	200%	240%	100%	150%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	74%
7	Gestionar y monitorear la Cooperación Técnica Internacional.			Comprende los documentos de propuesta, negociación, gestión y seguimiento de las intervenciones de cooperación internacional (programas, proyectos, actividades) con entidades públicas extranjeras u organismos internacionales, en el marco de mecanismos bilaterales y multilaterales priorizados; asimismo contempla los documentos referidos a la promoción de la participación sectorial en dichos espacios y la suscripción de acuerdos interinstitucionales de cooperación internacional.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	2	44	
						EJECUCIÓN	3	4	6	6	5	4							28
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	150%	150%	125%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	64%
8	Conducir la formulación, actualización, evaluación y seguimiento del PESEM del Sector PCM y de la actualización de los PEI de los organismos públicos adscritos.			Comprende los documentos referidos a la conducción la actualización, seguimiento y evaluación del PESEM-PCM según la normativa emitida por el ente rector del SINAPLAN, asegurando el diseño de una visión y de los Objetivos y Acciones Estratégicas Sectoriales. Además, contempla los documentos de opinión respecto al alineamiento de la Actualización de los Planes Estratégicos Institucionales de los organismos públicos adscritos.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	3	3	3	8	6	5	3	3	3	2	2	43	
						EJECUCIÓN	4	4	13	8	6	4							39
						% DE EJECUCIÓN	133%	133%	433%	100%	100%	80%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	91%
9	Emitir informes y brindar asistencia técnica respecto a la formulación de políticas.			Comprende los documentos de opinión técnica, seguimiento y de asistencia técnica respecto a la formulación o actualización de políticas nacionales bajo la rectoría o conducción del Sector PCM.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	3	3	4	6	11	6	3	3	3	2	2	2	48
						EJECUCIÓN	4	3	4	6	11	11							39
						% DE EJECUCIÓN	133%	100%	100%	100%	100%	183%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	81%

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003 - Secretaría General
Centro de Costos: Oficina General de Administración - OGA

Año: 2023

OEL:	Optimizar la gestión institucional en la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM.																			
AEI:	Gestión por procesos implementada en la PCM.																			
Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
0010	Gestión de los Sistemas Administrativos y administración general de la Presidencia del Consejo de Ministros.	15.01.22	Documento	Considera los documentos generados como consecuencia de la gestión de los sistemas administrativos y administración general de la PCM.	Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	6	8	8	14	45	40	43	36	41	40	40	41	362	
						EJECUCIÓN	13	9	14	14	54	61							165	
						% DE EJECUCIÓN	217%	113%	175%	100%	120%	153%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	46%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	137,806	195,306	137,806	162,081	141,651	234,305	141,651	135,545	187,959	133,623	133,623	232,670	1,974,027	
						EJECUCIÓN	128,240.83	144,580.47	132,104.05	162,080.51	212,420.71	294,571.67							1,073,998	
						% DE EJECUCIÓN	93%	74%	96%	100%	150%	126%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	54%	
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Suoversar y dar seguimiento a los sistemas administrativos de la Presidencia del Consejo de Ministros.	Comprende los documentos a través de los cuales se realiza el seguimiento al avance de la implementación de los sistemas administrativos de recursos humanos, abastecimiento, tesorería y contabilidad.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2	1	2	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	34		
				EJECUCIÓN	3	2	3	3	4	4							19			
				% DE EJECUCIÓN	150%	200%	150%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	56%			
2	Gestion de procesos tecnicos de bienes muebles e inmuebles estatales, archivo y gestion documental	Comprende los documentos a través de los cuales se realizan los procesos técnicos relacionados a gestion de los bienes muebles e inmuebles estatales, así como del archivo y gestión documentaria de la Presidencia del Consejo de Ministros.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33		
				EJECUCIÓN	3	2	3	3	3	3							17			
				% DE EJECUCIÓN	150%	100%	150%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	52%			
3	Realizar seguimiento a las recomendaciones de los órganos que conforman el Sistema Nacional de Control.	Comprende los documentos a través de los cuales se realiza el seguimiento de la implementación de recomendaciones derivadas de acciones de control a cargo de los órganos que conforman el Sistema Nacional de Control, así como el seguimiento de las acciones para la Implementación del Sistema de Control Interno en la entidad.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	1	0	1	1	1	3	0	1	1	2	0	11			
				EJECUCIÓN	2	0	2	1	1	2							8			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	100%	100%	200%	0%	N.A.	0%	0%	0%	N.A.	73%			
4	Formular y Evaluar el Ciclo de Inversión de los proyectos de inversión de competencia de la PCM. (Unidad Formuladora)	Comprende los documentos a través de los cuales se aplican los contenidos, metodologías y parámetros de formulación y evaluación aprobados por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI), así como las metodologías, para la formulación y evaluación de los proyectos de inversión cuyos objetivos estén directamente vinculados con las competencias de la PCM.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	1	1	1	2	0	2	0	1	1	1	2	12			
				EJECUCIÓN	1	0	2	2	2	4							11			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	200%	200%	100%	N.A.	0%	N.A.	0%	0%	0%	0%	92%			
5	Ejecutar los ciclos de inversión pública de competencia de la PCM (Unidad Ejecutora de Inversiones).	Comprende a los expedientes técnicos y/o documentos equivalentes de proyectos de inversión y de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, teniendo en cuenta la información registrada en el Banco de Inversiones, así como ejecutar física y financieramente las inversiones, efectuando los registros correspondientes. Registro de cierre de inversiones en el Banco de Inversiones.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33		
				EJECUCIÓN	2	3	3	3	3	4							18			
				% DE EJECUCIÓN	100%	150%	150%	100%	100%	133%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	55%			
6	Gestionar la contratación del servicio de defensa y/o asesoría para servidores o ex servidores civiles de la PCM,	Comprende los documentos a través de los cuales se realiza el requerimiento para la contratación del servicio de defensa y/o asesoría; después de tres (03) días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que aprueba el otorgamiento del beneficio; en coordinación con las áreas competentes de la Entidad sobre la materia que genera la solicitud, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, sus normas complementarias, reglamentarias y/o sustitutorias; asumiendo el financiamiento del contrato del servicio.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	1	0	2	2	2	1	1	2	0	1	2	14			
				EJECUCIÓN	1	1	0	1	1	1							5			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	N.A.	50%	50%	50%	0%	0%	0%	N.A.	0%	0%	36%			
7	Formular y evaluar las acciones de Seguridad y Defensa Nacional de competencia de la PCM.	Comprende los documentos a través de los cuales se desarrollan actividades de Seguridad y Defensa Nacional cuyos objetivos estén directamente vinculados con las competencias de la PCM.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	7			
				EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1							6			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	100%	100%	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	0%	86%			
	Seguimiento y supervisión al Plan Anual de	Comprende los documentos referidos a la modificación, así como la supervisión		PROGRAMACIÓN FÍSICA						1	0	1	0	1	0	0	1	4		

8	Contrataciones Realizar el seguimiento y/o supervisión de las modificaciones del Plan Anual de Contrataciones vigente.	de la ejecución y evaluación del Plan Anual de Contrataciones Realizar el seguimiento y/o supervisión de las modificaciones del Plan Anual de Contrataciones vigente.	Documento	EJECUCIÓN					1	1						2	
				% DE EJECUCIÓN					100%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	50%
9	Suscribir contratos y/o convenios relacionados a la adquisición de bienes, contratación de servicios, ejecución de obras y otros de competencia de la Presidencia del Consejo de Ministros.	Documentación propuesta por las diversas unidades de organización de la PCM a fin de cautelar los fines institucionales	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA					2	0	1	0	0	3	0	0	6
				EJECUCIÓN					2	11						13	
				% DE EJECUCIÓN					100%	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	217%
10	Emitir resoluciones directorales, en el marco de las facultades y/o competencias de la Oficina General de Administración.	Comprende las resoluciones directorales propuestos, revisados y/o elaborados por las unidades de organización dependientes de la OGA.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA					10	10	10	10	10	10	10	10	80
				EJECUCIÓN					16	17						33	
				% DE EJECUCIÓN					160%	170%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	41%
11	Supervisión de la ejecución Financiera Gestión de los recursos financieros en concordancia con el Plan Estratégico Institucional, el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional, informando periódicamente a la Alta Dirección y a las entidades competentes sobre la situación financiera de la entidad.	Comprende los documentos a través de los cuales se realizan la supervisión relacionados a gestión de los recursos financieros asignados para el cumplimiento de los objetivos de la Presidencia del Consejo de Ministros.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA					1	1	1	1	1	1	1	1	8
				EJECUCIÓN					1	2							3
				% DE EJECUCIÓN					100%	200%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	38%
12	Administrar y mantener actualizado en el ámbito de competencia de la Presidencia del Consejo de Ministros, el registro de declaraciones juradas de la Contraloría General de la República, de conformidad con la normativa vigente.	Comprende los documentos a través se realiza el registro de las declaraciones juradas por los obligados en el Sistema de la Contraloría General de la República.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA					15	15	15	15	15	15	15	15	120
				EJECUCIÓN					19	11							30
				% DE EJECUCIÓN					127%	73%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%

AEI:	Gestión por procesos implementada en la PCM.

[illegible]

Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
8	Gestionar, administrar y controlar la información que obra en el Archivo documentario Central de la PCM.	para envío por correo electrónico, consultas telefónicas, entre los que también se encuentra la recepción y archivo de los documentos transferidos por las unidades orgánicas de la PCM, que deben ser cotejados, verificados y medidos en metros lineales, que pasan a la etapa de clasificación estableciendo a que unidad orgánica corresponde y el ordenamiento para establecer su ubicación física; asimismo, los referidos a la actualización de los Inventarios de documentos (series documentales) ya identificadas y se elaboran nuevos Inventarios de documentos de aquellos órganos y unidades orgánicas que se han creado o producido recientemente. Completada su vigencia administrativa; las series documentales pasan por un proceso de selección para asignarles un valor permanente o temporal que permitirá definir su permanencia (valor histórico) o su eliminación por ser considerados innecesarios para la entidad.	Informe	EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1							6
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%

Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10	Formular, dar seguimiento, evaluar y dar cumplimiento de instrumentos y/o documentos de gestión relacionados a las tecnologías de la información y/o al Gobierno y Trasnformación Digital.	Comprende los documentos referidos a la gestión de tecnologías de la información en los plazos establecidos por el Comisión de Planeamiento Estratégico, el Comité de Gobierno y Transformación Digital u otro relacionado a la gestión de las tecnologías de la información que dan soporte a las unidades de organización de la PCM.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	40
				EJECUCIÓN	0	0	60	0	0	8							68
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	600%	N.A.	N.A.	80%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	170%
11	Emitir y/o gestionar la Opinión Técnica para adquisiciones relacionadas a la gestión de tecnologías de la información solicitados por otras unidades de organización.	Comprende los documentos con opinión técnica solicitados por las unidades de organización de la PCM en el marco de las adquisiciones y de la gestión de la Seguridad, Confianza, Gobierno yTransformación digital de los activos de información y activos de tecnologías de la información gestionados por la OGTL.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	15	27	25	25	25	25	25	25	25	25	242
				EJECUCIÓN	35	23	39	27	75	54							253
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	260%	100%	300%	216%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	105%
12	Gestionar los suministros y servicios permanentes a cargo de la OGTL.	Comprende los documentos como TDRs, EETT, conformidades del aprovisionamiento de suministros y servicios gestionados por la OGTL (suministros de impresoras, cables, cintas, internet, telefonía móvil, custodia de cintas, etc).	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	20	30	25	25	25	25	25	25	25	25	250
				EJECUCIÓN	8	8	26	30	22	15							109
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	130%	100%	88%	60%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	44%

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003 - Secretaría General
Centro de Costos: Oficina de Contabilidad y Tesorería - OCT

Año: 2023

OEI.: Optimizar la gestión institucional en la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM.

AEI: Gestión por procesos implementada en la PCM.

Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0009	Gestión Financiera.	15.01.22	Expediente	Representa los expedientes que son procesados en la OCT para efectos de la ejecución financiera del presupuesto institucional.	Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	450	500	500	450	450	500	550	700	600	650	700	800	6,850
						EJECUCIÓN	348	412	602	431	980	721							3,494
						% DE EJECUCIÓN	77%	82%	120%	96%	218%	144%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	51%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	130,647	128,606	122,773	231,147	147,773	147,773	154,573	152,773	152,773	152,773	152,773	152,022	1,826,407
						EJECUCIÓN	170,931.06	137,299.46	144,302.99	160,639.94	138,779.40	138,016.22							889,969
						% DE EJECUCIÓN	131%	107%	118%	69%	94%	93%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	49%
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Dirigir y supervisar las operaciones correspondientes a los Sistemas Administrativos de Tesorería y Contabilidad.	Comprende los expedientes referidos a las gestiones administrativas relacionadas a los sistemas de contabilidad y tesorería, así como a la ejecución financiera de los ingresos y gastos. Asimismo, la OCT efectúa el control previo de los expedientes para ejecución del gasto.			Expediente	PROGRAMACIÓN FÍSICA	450	500	500	450	450	500	550	700	600	650	700	800	6,850
						EJECUCIÓN	348	412	602	431	980	721							3,494
						% DE EJECUCIÓN	77%	82%	120%	96%	218%	144%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	51%
2	Registrar y conciliar las operaciones relacionadas al Sistema Administrativo de Tesorería.	Comprende los registros de ingresos y gastos de la Unidad Ejecutora 003 Secretaría General - PCM: registro y solicitudes de certificaciones de crédito presupuestario, compromisos, devengados, girados (Comprobantes de Pago, cheques, cartas orden, transferencias interbancarias, etc.), conciliaciones bancarias, conciliación de cuentas de enlace con el MEF. Declaración de: retenciones y aportes a la SUNAT, ONP, AFPs, EsSalud. Elaboración y declaración de libros electrónicos.			Registro	PROGRAMACIÓN FÍSICA	650	700	900	900	950	950	950	950	950	950	1000	10,800	
						EJECUCIÓN	760	796	988	965	1250	1182							5,941
						% DE EJECUCIÓN	117%	114%	110%	107%	132%	124%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	55%
3	Formular y analizar la información concerniente al Sistema Administrativo de Contabilidad.	Comprende los informes técnicos que contienen la información financiera, presupuestaria y complementaria de la Unidad Ejecutora 003 Secretaría General - PCM) para la elaboración de la Cuenta General de la República y consolida la información respectiva de las demás Unidades Ejecutoras que conforman el Pliego PCM.			Informe Técnico	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	4	0	4	0	0	4	0	0	4	0	16
						EJECUCIÓN	0	0	4	0	4	0							8
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	50%
4	Realizar talleres instructivos y actualización de documentos normativos internos comprendidos en la gestión financiera.	Comprende los talleres instructivos desarrollados relacionados al procedimiento adecuado en rendición de cuentas, reembolsos y manejo de caja chica, así como actualizar directivas que permitan mejorar el control interno y optimizar los procedimientos de ejecución del gasto.			Taller	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3
						EJECUCIÓN	0	0	1	0	0	0							1
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	33%

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003 - Secretaría General
Centro de Costos: Oficina de Recursos Humanos - ORH

OEL: Optimizar la gestión institucional en la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM.

AEI: Gestión por procesos implementada en la PCM.

Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0016	Gestión de Recursos Humanos.	15.01.01	Documento	Número de documentos en materia de recursos humanos	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	18	22	21	20	21	21	21	21	22	19	19	19	244
						EJECUCIÓN	13	21	32	24	34	34							158
						% DE EJECUCIÓN	72%	95%	152%	120%	162%	162%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	65%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	338,738	337,138	337,138	387,528	557,280	557,280	633,080	560,280	560,280	560,280	560,280	567,929	5,957,231
						EJECUCIÓN	304,717.90	411,808.05	445,598.93	387,527.56	404,266.36	506,425.73							2,460,345
						% DE EJECUCIÓN	90%	122%	132%	100%	73%	91%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	41%
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Elaborar propuestas de normativa (Directivas, lineamientos y/o similares) en materia de recursos humanos.	Comprende los documentos referidos a las propuestas normativas (Directivas, lineamientos y/o similares) para la adecuada gestión de los recursos humanos en la PCM, implementados en el marco del Subsistema de Planificación y Políticas de Recursos Humanos, alineados a los objetivos de la planificación y disposiciones emitidas por el ente Rector.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	2	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	6	
				EJECUCIÓN	0	1	2	1	0	0							4		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	50%	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	67%		
2	Promover la transversalización del enfoque de género en la PCM.	Comprende los documentos referidos a las propuestas de difusión programadas en el Plan de Actividades del Grupo de Trabajo para la igualdad de Género de la Presidencia del Consejo de Ministros, para la transversalización del enfoque de género en la entidad.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	2	1	3	3	2	3	4	2	2	2	1	1	24	
				EJECUCIÓN	0	3	4	2	3	2							14		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	150%	400%	67%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	58%		
3	Gestionar los procesos de selección y vinculación para el acceso, selección e incorporación de Recursos Humanos.	Comprende los documentos referidos a las actividades del Subsistema de Gestión del Empleo, que incluyen los procesos de selección, vinculación, inducción, periodo de prueba, administración, conservación y custodia de legajos y control de asistencia.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1							6		
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%		
4	Gestionar los Procedimientos Administrativos Disciplinarios (PAD)	Comprende los documentos relacionados a la precalificación de denuncias de terceros o reportes sobre presuntos hechos infractores, documentando la actividad probatoria, a fin de emitir el informe de precalificación recomendando el inicio del PAD o el "no ha lugar" para el inicio del PAD, de corresponder; así como los documentos emitidos en apoyo a los órganos instructores y sancionadores respectivos, orientando al cumplimiento de la Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, aprobado por D.S. N° 040-2014-PCM, a fin de que se ejerza la potestad sancionadora del Estado.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	52		
				EJECUCIÓN	4	2	6	8	10	6							36		
				% DE EJECUCIÓN	100%	50%	150%	200%	200%	150%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	69%		
5	Elaborar las planillas de compensaciones de los distintos regimenes laborales conforme al cronograma establecido.	Comprende los documentos referidos a las actividades del Subsistema de Gestión de la Compensación, administración de compensaciones de los servidores activos (Nombrados, Contratados y Destacados del D.L. N° 276, Gerentes Públicos D.L. N° 1024, Funcionarios de la Ley N° 30057, y D.U. N° 019-2006); así mismo los documentos referidos el cálculo y emisión de planilla de liquidación de beneficios sociales de los servidores y actualización de datos de los servidores en los aplicativos informáticos (AIBSP-MEF, SISPER-MEF, SIAP-MCOP, AFP NET, PDT PLAME) y la elaboración y presentación de las Planillas Electrónicas AFP NET y PDT PLAME.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84		
				EJECUCIÓN	7	7	7	7	7	7							42		
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%		
6	Implementar las relaciones laborales individuales y colectivas.	1. Relaciones laborales individuales: Comprende los documentos referidos a los procedimientos para el reconocimiento de beneficios sociales y subsidios (fallecimiento y gastos de sepelio), otorgamiento de pensiones de cesantía y sobrevivencia y cualquier otro relacionado a los derechos del trabajador y/o pensionista. 2. Relaciones laborales colectivas: Comprende los documentos emitidos sobre las relaciones colectivas en cuyo caso las organizaciones de trabajadores (sindicatos, gremios, asociaciones u otros) recurren por los intereses del colectivo al que representan como el de derecho de sindicación, negociación colectiva, derecho de huelga, solución de controversias, entre otros, de los servidores de la PCM conforme a la normativa aplicable.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48		
				EJECUCIÓN	1	4	9	4	9	16							43		
				% DE EJECUCIÓN	25%	100%	225%	100%	225%	400%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	90%		
7	Implementar el Ciclo de Gestión del Rendimiento para mejorar los objetivos institucionales.	Comprende los documentos referidos a las etapas de Planificación, Seguimiento y Evaluación del Ciclo de Gestión del Rendimiento del Subsistema de Gestión de Rendimiento.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4		
				EJECUCIÓN	0	1	1	0	2	1							5		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	125%		
8	Gestionar la capacitación y progresión en la carrera.	Comprende los cursos aprobados en el Plan de Desarrollo de Personas (PDP) de la PCM, implementados en el marco del Subsistema de Gestión del Desarrollo y Capacitación.	Cursos	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	20	
				EJECUCIÓN	0	0	0	3	1	3							7		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	33%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	35%	

Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9	Gestionar las relaciones humanas y sociales Implementar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan de Bienestar Social y Plan de Cultura y Clima Organizacional de la Presidencia del Consejo de Ministros.	Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Comprende los documentos referidos a la formulación, elaboración e implementación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y de actividades orientadas a promover la prevención de riesgos de los servidores civiles en el ejercicio de su labor que puedan afectar su salud o integridad, así como la respectiva evaluación al Plan. Bienestar social: Comprende los documentos referidos a las actividades orientadas a propiciar las condiciones para generar un buen ambiente de trabajo que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los servidores. Incluye la identificación y atención de las necesidades de los servidores civiles y su familia y el desarrollo de programas de bienestar social de tipo de asistencia social, prevención y promoción de la salud. Cultura y Clima Laboral: Comprende los documentos referidos a las actividades de sensibilización, encuesta de cultura organizacional, focus group, y planteamiento de acciones para fortalecer la cultura organizacional, identificación de facilitadores de clima por cada oficina de la PCM, reuniones de trabajo con los facilitadores con la Alta Dirección, talleres para los responsables de cada oficina en temas de liderazgo, manejo de emociones, técnicas de negociación y resolución de conflictos, reunión de trabajo en relación a las buenas prácticas en clima laboral en la PCM, medición de clima, planes de acción de mejora del clima y cultura organizacional. Asimismo, consideramos las acciones de reconocimiento y talleres de integración entre los servidores.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
				EJECUCIÓN	0	2	2	1	2	1							8
				% DE EJECUCIÓN	0%	100%	200%	100%	200%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	57%

ANEXO B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 v2
Ficha N° 38

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003 - Secretaría General
Centro de Costos: Oficina de Recursos Humanos - ORH

Año: 2023

Optimizar la gestión institucional en la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM.																			
AEI: Gestión por procesos implementada en la PCM.																			
Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0035	Pago de pensiones.	15.01.01	Planilla	Contabiliza las planillas de pensiones y otras prestaciones emitidas.	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1							6
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	307,802	227,202	229,002	229,748	229,883	237,673	275,971	240,673	240,673	240,673	240,673	278,572	2,978,545
						EJECUCIÓN	302,927.97	242,578.97	236,556.97	229,747.97	229,747.97	229,190.97	305,266.29	290,789.8					1,776,017
						% DE EJECUCIÓN	98%	107%	103%	100%	100%	96%	111%	N.A.	0%	0%	0%	0%	60%
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida		Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Elaborar la planilla de pensiones y otras prestaciones.	Comprende las planillas de pensiones y otras prestaciones.			Planilla	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1							6
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%

Año: 2023

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003 - Secretaría General
Centro de Costos: Oficina de Recursos Humanos - ORH

OEI.: Optimizar la gestión institucional en la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM.																			
AEI.: Gestión por procesos implementada en la PCM.																			
Meta Pptaria	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Financiera												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0013	Gestión de prevención, protección y control de la seguridad y salud de los /las servidores/as de PCM frente al COVID-19.	15.01.22	Informe	Comprende los informes relacionados a la gestión de las acciones de prevención y control del COVID-19 en la PCM.	Media	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	1	1	6
						EJECUCIÓN	1	0	0	2	0	0							3
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	50%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,899	131,899
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
Cód.	Tarea	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Gestionar las contrataciones para la vigilancia de la salud de los/as servidores/as de la Presidencia del Consejo de Ministros.	Comprende los informes de Implementación de las acciones de prevención y control ante el COVID-19, con el objetivo de proteger y promover la salud de los servidores/as de la PCM, así como generar ambientes de trabajo saludables.	Informe		PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	6
					EJECUCIÓN	1	0	0	2	0	0							3	
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	50%	

Año: 2023

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003 - Secretaría General
Centro de Costos: Procuraduría Pública - PP

Optimizar la gestión institucional en la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM.																			
AEI: Gestión por procesos implementada en la PCM.																			
Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0018	Representación y defensa jurídica de los derechos e intereses de la PCM y sus organismos públicos adscritos.	15.01.22	Expediente	Representa a los expedientes judiciales y extrajudiciales tramitados ante el Poder Judicial y Organismos Administrativos.	Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	300	300	500	500	500	500	500	500	500	500	500	300	5,400
						EJECUCIÓN	348	524	318	487	767	532							2,976
						% DE EJECUCIÓN	116%	175%	64%	97%	153%	106%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	55%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	119,618	117,618	117,618	118,336	125,917	125,917	127,417	117,618	117,618	117,618	117,618	119,113	1,442,025
						EJECUCIÓN	116,442.38	120,405.17	116,223.05	118,336.26	102,548.09	112,867.69							686,823
						% DE EJECUCIÓN	97%	102%	99%	100%	81%	90%	0%	N.A.	0%	0%	0%	0%	48%
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Efectuar la defensa jurídica en los procesos judiciales, arbitrales, procedimientos administrativos y conciliatorios de la PCM.	Comprende los expedientes a través de los cuales se inician las acciones legales derivadas de informes de control, informes legales y administrativos emitidos por la Entidad, Contraloría General y Organismos Públicos adscritos a la entidad; así como expedientes a través de los cuales se presenta apersonamientos en procesos legales, arbitrales, procedimientos administrativos y conciliatorios iniciados en contra de la entidad y sus organismos públicos adscritos. Asimismo, expedientes a través de los cuales se elaboran medios de defensa e impulso procesal como: absoluciones de traslados, excepciones, tachas, oposiciones, impugnaciones, observaciones y demás recursos.	Expediente	PROGRAMACIÓN FÍSICA	300	300	500	500	500	500	500	500	500	500	500	300	5,400		
				EJECUCIÓN	348	524	318	487	767	532							2,976		
				% DE EJECUCIÓN	116%	175%	64%	97%	153%	106%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	55%		
2	Asistir a las diligencias judiciales, arbitrales, conciliatorias y otras programadas.	Comprende las diligencias del Procurador y/o abogados de la Procuraduría a todas las diligencias judiciales y extrajudiciales programadas por los Órganos Jurisdiccionales, arbitrales, administrativos y centros de conciliaciones del país, a nivel local y nacional.	Diligencia	PROGRAMACIÓN FÍSICA	100	60	120	180	180	180	180	180	180	180	180	180	1,900		
				EJECUCIÓN	162	207	220	191	191	203							1,174		
				% DE EJECUCIÓN	162%	345%	183%	106%	106%	113%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	62%		
3	Realizar el registro, seguimiento y procesamiento de información de los procesos judiciales, arbitrales, procedimientos administrativos y conciliatorios.	Comprende los registros del inicio de las acciones legales derivadas de los informes de Control, informes legales y administrativos emitidos por la Entidad, Contraloría General y organismos públicos adscritos a la entidad; así como los registros referidos a los procesos judiciales, arbitrales, procedimientos administrativos y conciliatorios en los que la Presidencia del Consejo de Ministros y organismos públicos adscritos son parte; y la sistematización de la información generada.	Registro	PROGRAMACIÓN FÍSICA	800	500	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	900	13,000		
				EJECUCIÓN	853	737	759	1,104	1,104	1,245							5,802		
				% DE EJECUCIÓN	107%	147%	63%	92%	92%	104%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	45%		

Año: 2023

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003 - Secretaría General
Centro de Costos: Secretaría General - SG

Optimizar la gestión institucional en la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM.

AEI: Gestión por procesos implementada en la PCM.

Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0004	Conducción y supervisión de la gestión de los sistemas de administración de la entidad.	15.01.01	Sesión	Número de sesiones de la Comisión de Coordinación Viceministerial desarrolladas y presididas por el/la Secretario/a General de la PCM.	Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
						EJECUCIÓN	4	4	5	4	4	5							26
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	125%	100%	100%	125%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	54%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	156,407	133,224	133,224	109,321	122,577	122,577	151,477	132,577	132,577	76,670	76,670	140,974	1,488,273
						EJECUCIÓN	64,570.11	99,461.25	119,099.96	109,321.37	96,459.28	88,805.53							577,718
						% DE EJECUCIÓN	41%	75%	89%	100%	79%	72%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	39%
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance		Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Realizar reuniones de trabajo con los órganos a cargo de la Secretaría General.	Comprende las reuniones a través de las cuales se realizan coordinaciones sobre temas de gestión institucional con los diferentes órganos de la Presidencia del Consejo de Ministros: Secretaría Administrativa, Secretaría de Gestión Pública, Secretaría de Coordinación, Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, Secretaría de Comunicación Social, Secretaría de Integridad Pública, Oficina de Prensa e Imagen Institucional y la Oficina General de Asesoría Jurídica.		Reunión	PROGRAMACIÓN FÍSICA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					EJECUCIÓN	4	4	4	4	4	4							24	
					% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	
2	Presidir las sesiones de la Comisión de Coordinación Viceministerial integrada por los Viceministros de Estado para aprobación de proyectos de dispositivos legales.	Comprende las sesiones a través de las cuales se realizan reuniones de coordinación con viceministros de los Sectores del Poder Ejecutivo presidido por el Secretario General de la Presidencia del Consejo de Ministros. Cabe señalar, que en dicha Comisión se coordinan y aprueban diversos proyectos de dispositivos legales de diferentes Sectores del Poder Ejecutivo, luego son remitidos al Consejo de Ministros para el voto aprobatorio correspondiente al presidio por el Presidente Constitucional de la República.		Sesión	PROGRAMACIÓN FÍSICA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
					EJECUCIÓN	4	4	5	4	4	5							26	
					% DE EJECUCIÓN	100%	100%	125%	100%	100%	125%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	54%	
3	Gestionar documentos y proyectos normativos que requieran ser firmados o refrendados por el Presidente del Consejo de Ministros.	Comprende los reportes a través de los cuales se realiza la revisión de documento y proyectos normativos que corresponden al sector u otros sectores, que requieran ser firmados o refrendados por el Presidente del Consejo de Ministros.		Reporte	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	
					EJECUCIÓN	0	0	1	0	0	1							2	
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	50%	
4	Emitir Resoluciones de Secretaría General en materia de su competencia y/o delegados	Comprende los reportes a través de los cuales se realiza la emisión de Resoluciones de Secretaría General en materia que le correspondan o se le haya delegado.		Reporte	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	
					EJECUCIÓN	0	0	1	0	0	1							2	
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	50%	
5	Atender los pedidos formulados por los congresistas de la República.	Comprende los reportes a través de los cuales se atienden los pedidos de información y opinión de proyectos de ley, formulados por los Congresistas de la República, en el marco de lo establecido por el artículo 87° del Reglamento del Congreso de la República.		Reporte	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	
					EJECUCIÓN	0	0	1	0	0	1							2	
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	50%	
6	Monitorear la implementación de las recomendaciones emitidas por el órgano de Control Institucional.	Comprende los reportes a través de los cuales se evalúa y emite documentación relacionada con la implementación de recomendaciones de los informes de control y actividades de control.		Reporte	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	
					EJECUCIÓN	0	0	1	0	0	1							2	
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	50%	
7	Atender la documentación recibida en la Secretaría General.	Comprende los reportes a través de los cuales se revisa y canaliza la documentación recibida en la Secretaría General, según competencias de las unidades orgánicas y/o sectores para su correspondiente atención.		Reporte	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	
					EJECUCIÓN	0	0	1	0	0	1							2	
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	50%	

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003 - Secretaría General
Centro de Costos: Oficina de Prensa e Imagen Institucional - OP11

Año: 2023

Optimizar la gestión institucional en la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM.																			
Gestión por procesos implementada en la PCM.																			
Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0033	Difusión de la labor de la Presidencia de Consejo de Ministros, a través de los medios de comunicación.	15.01.01	Documento	Número de documentos de las actividades de las tareas 1, 2 y 3.	Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	384	
						EJECUCIÓN	32	32	32	32	32							192	
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	38,796	155,353	179,215	160,906	182,957	170,857	171,457	170,857	170,857	37,865	37,865	42,035	1,519,020
						EJECUCIÓN	38,795.84	155,352.79	179,215.42	160,906.40	178,216.27	174,177.10						886,664	
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	97%	102%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	58%
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Elaborar documentos comunicacionales de corte periodístico para contribuir con información estratégica a la Alta Dirección de la Presidencia del Consejo de Ministros.	Comprende los documentos a través de los cuales se realiza el monitoreo, procesamiento, sistematización y análisis de información proporcionada por los medios de comunicación respecto a temas de interés del Estado, lo cual sirve de insumo para la elaboración de notas de prensa, clipping de noticias, síntesis informativas, boletines, balance y resúmenes de impacto, entre otros documentos. Asimismo, comprende coordinar e intercambiar información con la prensa regional y local; a fin de informar sobre temas que requieran la atención inmediata de la PCM.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144		
				EJECUCIÓN	12	12	12	12	12	12							72		
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%		
2	Brindar acceso a la información de la Presidencia del Consejo de Ministros.	Comprende los documentos a través de los cuales se brinda atención a las solicitudes de acceso a la información pública y actualización del portal de Transparencia y páginas web de la PCM.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240		
				EJECUCIÓN	20	20	20	20	20	20							120		
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%		
3	Desarrollar e implementar herramientas de gestión de la comunicación de la Presidencia del Consejo de Ministros.	Comprende los instrumentos a través de los cuales se elabora la estrategia de comunicación de la PCM. Asimismo, comprende los instrumentos referidos a propuestas y/o actualización e implementación de lineamientos, normas, directivas y demás herramientas de gestión, en el marco de las competencias de la OPII. Además, aquellos a través de los cuales se brinda apoyo en relación a las formas y formatos para la publicación de la Memoria Institucional en coordinación con las unidades orgánicas de la Entidad, con la finalidad de contar con un material único de consulta sobre las actividades de la PCM.	Instrumento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2		
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
4	Producir material audiovisual y desarrollar material gráfico.	Comprende los productos a través de los cuales se elabora el registro, edición, post producción de video, elaboración de material fotográfico y producción de piezas de multimedia, creando conceptos y desarrollando materiales comunicacionales para la PCM.	Producto	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				EJECUCIÓN	1	1	1	1	1	1							6		
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%		
5	Gestionar y fortalecer la comunicación e imagen institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros.	Comprende las actividades efectuadas a través de las cuales se elabora la estrategia de comunicación digital de la PCM , reportes estadísticos, análisis de la conversación digital, creación de contenidos y actualización y diagnósticos de la evaluación de las redes sociales y medios digitales de la PCM. Así como también realizar la organización, ejecución y supervisión de eventos protocolares e institucionales, conferencias de prensa u otras actividades desarrolladas por la PCM.	Actividad efectuada	PROGRAMACIÓN FÍSICA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48		
				EJECUCIÓN	4	4	4	4	4	4							24		
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%		

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Ejecutora: 003 - Secretaría General
Centro de Costos: Oficina de Integridad Institucional - OII

Año: 2023

Optimizar la gestión institucional en la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM.																			
Gestión por procesos implementada en la PCM.																			
Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0008	Promover la Integridad y Ética Institucional.	15.01.00	Documento	Contabiliza los documentos generados como parte de la acción de supervisión y asesoramiento en las labores de la promoción de la integridad y ética institucional.	Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	10	13	14	17	19	19	19	19	19	19	19	19	206
						EJECUCIÓN	8	13	19	20	19	28							107
						% DE EJECUCIÓN	80%	100%	136%	118%	100%	147%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	52%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	28,690	28,690	28,690	28,758	41,442	38,690	29,590	28,690	38,690	38,690	35,690	29,775	396,085
						EJECUCIÓN	28,794.01	28,794.01	29,063.42	28,758.36	30,949.94	28,773.79							175,134
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	101%	100%	75%	74%	0%	0%	0%	0%	0%	44%	
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Asesorar y supervisar la presentación de las declaraciones juradas de intereses por parte de los sujetos obligados en el SDI para la gestión de conflicto de intereses de la Contraloría General de la República.	Comprende los documentos a través de los cuales se efectúa comunicación con los/as funcionarios/as y servidores/as obligados informándoles sobre el cumplimiento de la Ley N° 31227 y su Reglamento, así como brindar orientaciones para el registro en el Sistema de Declaraciones Juradas de Intereses.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	46
						EJECUCIÓN	2	4	4	4	4	4							22
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	48%
2	Supervisar el cumplimiento de la normativa de transparencia, gestión y conflicto de intereses por parte de las unidades orgánicas que integran la entidad.	Comprende los documentos a través de los cuales se verifica que la información contenida en el PTE se encuentre actualizada por parte de los/as coordinadores/as responsables de cada oficina, sensibilizando el cumplimiento de la normativa de transparencia y gestión de conflicto de intereses a través de publicaciones en cada sede institucional y/o a través de comunicaciones internas.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	32
						EJECUCIÓN	2	2	3	2	4	5							18
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	150%	100%	133%	167%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	56%
3	Recibir, evaluar y trasladar las denuncias y los documentos que la sustentan a los órganos competentes, efectuando el seguimiento correspondiente.	Comprende los documentos a través de los cuales se evalúa las denuncias previas a ser derivadas a la Secretaría Técnica, al Órgano de Control Institucional o al Procurador Público, coordinando con la ORH para la adopción de medidas de protección al denunciante o testigo, realizando el seguimiento a todos los expedientes.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
						EJECUCIÓN	0	1	6	4	0	8							19
						% DE EJECUCIÓN	0%	50%	300%	200%	0%	400%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	79%
4	Asesorar a los/as funcionarios/as y servidores/as respecto al sistema de control interno, ética, situaciones de conflicto de interés, así como a los canales de denuncias y medidas de protección existentes.	Comprende los documentos a través de los cuales se programa la realización de capacitación y la difusión de comunicaciones internas en temas de Ética e Integridad pública, conflicto de intereses y la Plataforma digital única de denuncias, así brindar asistencia en el sistema de control interno.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	4	5	6	9	10	10	10	10	10	10	10	10	104
						EJECUCIÓN	4	6	6	10	11	11							48
						% DE EJECUCIÓN	100%	120%	100%	111%	110%	110%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	46%

OEI:	Facilitar las condiciones para que las entidades públicas mejoren su gestión, a fin de que ejerzan sus funciones de regulación o presten servicios de calidad en beneficio de la ciudadanía.
AEI:	Instrumentos innovadores implementados en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.

[illegible]

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 003 - Secretaría General
Centro de Costos: Secretaría de Gestión Pública - SGP (Subsecretaría de Calidad de Servicios)

OEI:	Facilitar las condiciones para que las entidades públicas mejoren su gestión, a fin de que ejerzan sus funciones de regulación o presten servicios de calidad en beneficio de la ciudadanía.
AEI:	Instrumentos innovadores implementados en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.

[illegible]

Facilitar las condiciones para que las entidades públicas mejoren su gestión, a fin de que ejerzan sus funciones de regulación o presten servicios de calidad en beneficio de la ciudadanía.																			
Instrumentos innovadores implementados en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.																			
Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0047	Construcción de ambiente de atención al ciudadano; Adquisición de Equipamiento de ambientes complementarios y mobiliario de Oficina; en el (la) Centro Mac Lima Este en la Localidad Vitarte, Distrito de Ate, Provincia Lima, Departamento Lima - CUI 2549956	15.01.01	Informe	Informe sobre la adquisición de equipamiento y mobiliario necesario para la operación del Centro MAC (optimización)	Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	4
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	491,000	0	0	0	0	491,000
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	48,699.56	0							48,700
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	10%
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Adquisición de equipamiento	Comprende el informe que da cuenta de la adquisición del equipamiento necesario para la operación del Centro de Mejor Atención al Ciudadano - MAC Lima Este.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA				0	0	0	0	1	0	0	1	0	2		
				EJECUCIÓN				0	0	0						0			
				% DE EJECUCIÓN				N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%		
2	Adquisición de mobiliario	Comprende el informe que da cuenta de la adquisición del mobiliario necesario para la operación del Centro de Mejor Atención al Ciudadano - MAC Lima Este.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA				0	0	0	0	1	0	0	1	0	2		
				EJECUCIÓN				0	0	0						0			
				% DE EJECUCIÓN				N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%		
3	Supervisión de la habilitación de infraestructura.	Comprende el informe queda cuenta del monitoreo del avance, supervisión de la ejecución de obra y puesta en marcha de la plataforma MAC Lima Este.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA				0	0	0	1	0	0	0	1	0	2		
				EJECUCIÓN				0	0	0						0			
				% DE EJECUCIÓN				N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%		
4	Liquidación de la implementación del centro MAC Lima Este.	Comprende el informe que da cuenta del monitoreo del avance, supervisión de la ejecución de la inversión, el cual finaliza con la liquidación de la inversión.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA				0	0	0	0	0	0	1	0	1	2		
				EJECUCIÓN				0	0	0							0		
				% DE EJECUCIÓN				N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	0%		



Firmado digitalmente por
YACSAHUACHE GOICOHEA
Carmen FAU 20168999926 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.10.2023 17:55:19 -05:00



Firmado digitalmente por
CALDERON HUARI Jeanine
Patricia FAU 20168999926 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.10.2023 17:46:29 -05:00

lunes, 2 de octubre de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 01 - PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 001 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UE: 000003 - SECRETARIA GENERAL - PCM
CC: Todos

☒ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO								FINANCIERO													
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO							
OEI.01 MEJORAR LA COORDINACIÓN Y EL SEGUIMIENTO MULTISECTORIAL DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.																											
AEI.01.01 ACCIONES DE COORDINACIÓN MULTISECTORIAL EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.																											
AOI00000300001 - COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES MULTISECTORIALES DEL PODER EJECUTIVO	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	1.00	3.00	5.00	2.00	3.00	21.00	95.24	191,557.25	175,557.25	175,557.25	180,243.41	195,751.29	195,854.25	1,114,520.70							
						EJECUTADO	7.00	1.00	3.00	5.00	2.00	2.00		20.00	142,572.65	185,902.27	187,124.50	180,243.41	174,601.23	165,021.16	1,035,465.22						
AOI00000300003 - CONDUCCIÓN Y DISEÑO DE LA POLÍTICA SECTORIAL.	VICEMINISTERIO DE GOBERNANZA TERRITORIAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	100.00	120,042.00	213,342.00	175,666.00	162,960.36	191,142.00	191,842.00	1,054,994.36							
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00		4.00	133,527.44	146,164.84	202,010.26	162,960.36	181,744.98	172,053.42	998,461.30						
AOI00000300004 - FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD DEL FORO DEL ACUERDO NACIONAL.	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL ACUERDO NACIONAL	Muy Alta	SESION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	5.00	4.00	6.00	4.00	7.00	29.00	100.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00							
						EJECUTADO	6.00	5.00	4.00	6.00	4.00	8.00		33.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00						
AOI00000300005 - COORDINACIÓN DE LAS FUNCIONES DE LOS DEMÁS MINISTROS Y ARTICULACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA POLÍTICA GENERAL DEL GOBIERNO.	DESPACHO MINISTERIAL	Muy Alta	SESION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	56.00	100.00	87,615.00	94,954.60	106,024.27	201,267.38	217,162.82	201,472.10	908,496.17							
						EJECUTADO	15.00	12.00	11.00	8.00	10.00	5.00		61.00	143,374.19	153,562.37	152,565.17	148,038.56	165,738.00	178,146.87	941,425.16						
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:													98.8	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:								3,715,351.68					
AEI.01.02 ACCIONES DE SEGUIMIENTO A LAS METAS PRIORIZADAS DE LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO (PGG) EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS																											
AOI00000300006 - COORDINACIÓN, ARTICULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRIORIDADES DEL GOBIERNO Y DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS POR OCDE.	OFICINA DE CUMPLIMIENTO DE GOBIERNO	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	50.00	50.00	50.00	50.00	260.00	100.00	57,594.00	57,194.00	86,894.00	189,029.42	136,875.96	136,875.96	664,463.34							
						EJECUTADO	25.00	30.00	48.00	50.00	62.00	64.00		279.00	59,403.10	65,443.58	135,000.52	136,728.90	150,417.35	150,197.62	697,191.07						
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:													100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:								697,191.07					
AEI.01.03 MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL IMPLEMENTADOS EN MATERIA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, A NIVEL NACIONAL Y SUBNACIONAL.																											
AOI00000300032 - MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE INTEGRIDAD Y	SECRETARÍA DE INTEGRIDAD PÚBLICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO									73.33													
						EJECUTADO	2.00	3.00	3.00	1.00	3.00	3.00	15.00	90,330.00	90,330.00	90,330.00	69,936.85	61,486.00	61,486.00	463,898.85							
						1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	3.00	11.00									42,323.35	49,253.35	65,530.38	69,936.85	74,759.62	66,807.52	368,611.07

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y DESARROLLO DE ESPACIOS DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL. AOI00000300033 - PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE INTEGRIDAD PÚBLICA.	SECRETARÍA DE INTEGRIDAD PÚBLICA	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	0.00	6.00	100.00	21,564.00	21,564.00	21,564.00	91,571.97	31,402.00	31,402.00	219,067.97							
						EJECUTADO	-----								-----												
							1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	2.00		7.00	56,859.16	43,685.83	40,824.93	56,276.81	65,952.23	46,708.51	310,307.47						
AOI00000300034 - DISEÑO, FORMULACIÓN Y/O CONDUCCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS, PLANES, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS, MECANISMOS E INSTRUMENTOS EN LAS MATERIAS DE ÉTICA PÚBLICA, INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.	SECRETARÍA DE INTEGRIDAD PÚBLICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	6.00	100.00	20,394.00	20,394.00	20,394.00	95,531.42	39,207.00	39,207.00	235,127.42							
						EJECUTADO	-----								-----												
							1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00		6.00	38,823.35	39,463.35	40,072.23	38,354.49	57,267.03	69,810.77	283,791.22						
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03:													91.1	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.03:						962,709.76							
AEI.01.04 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN FORTALECIDA PARA LA DIFUSIÓN DE LOS BENEFICIOS QUE BRINDA EL ESTADO A SUS CIUDADANOS.																											
AOI00000300007 - IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL DEL PODER EJECUTIVO.	SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00	7,264.67	22,900.00	22,900.00	23,065.15	22,799.23	10,022,799.23	10,121,728.28							
						EJECUTADO	-----								-----												
							0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00		5.00	7,264.67	19,425.15	23,600.14	23,065.15	15,568.48	9,197,264.67	9,286,188.26						
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:													100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:						9,286,188.26							
OEI.02 FORTALECER LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES A NIVEL NACIONAL EN ARTICULACIÓN CON LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANÍA.																											
AEI.02.01 GESTIÓN PREVENTIVA DE CONFLICTOS SOCIALES DESARROLLADA.																											
AOI00000300035 - IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE CONTROVERSIAS, DIFERENCIAS Y CONFLICTOS SOCIALES.	SECRETARIA DE GESTIÓN SOCIAL Y DIÁLOGO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	14.00	100.00	9,040.48	27,300.48	26,820.96	26,500.48	29,359.67	29,359.67	148,381.74							
						EJECUTADO	-----								-----												
							2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00		14.00	9,040.48	27,300.48	26,820.96	26,500.48	47,800.48	39,760.48	177,223.36						
AOI00000300036 - IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES	SECRETARIA DE GESTIÓN SOCIAL Y DIÁLOGO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	14.00	100.00	200,600.00	200,600.00	200,600.00	158,650.13	185,643.92	186,643.92	1,132,737.97							
						EJECUTADO	-----								-----												
							2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00		14.00	186,391.68	158,238.75	182,085.14	158,650.13	149,497.26	192,029.52	1,026,892.48						
AOI00000300037 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DESCONCENTRADA Y ARTICULADA DEL DIÁLOGO MULTIACTOR CON DESARROLLO DE CAPACIDADES .	SECRETARIA DE GESTIÓN SOCIAL Y DIÁLOGO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	13.00	100.00	27,589.38	57,814.00	37,814.00	40,321.48	47,814.00	47,814.00	259,166.86							
						EJECUTADO	-----								-----												
							2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00		14.00	27,589.38	40,329.82	26,324.91	40,321.48	58,824.99	62,584.68	255,975.26						
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:													100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:						1,460,091.10							
AEI.02.02 INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES A NIVEL NACIONAL ELABORADOS E IMPLEMENTADOS.																											
AOI00000300013 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL ABORDAJE DE LAS CONTROVERSIAS, DIFERENCIAS Y CONFLICTOS SOCIALES PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL ESTADO DE DERECHO	SECRETARIA DE GESTIÓN SOCIAL Y DIÁLOGO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00	541,917.26	57,542.18	64,066.88	36,353.24	63,628.45	63,628.45	827,136.46							
						EJECUTADO	-----								-----												
							1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00		5.00	541,917.26	57,542.18	64,066.88	36,353.24	61,699.99	48,368.55	809,948.10						
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:													100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02:						809,948.10							
OEI.03 FORTALECER EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL PAÍS.																											
AEI.03.01 AGENCIAS DE DESARROLLO REGIONAL (ADR) IMPLEMENTADAS A NIVEL NACIONAL.																											
AOI00000300009 - FORTALECIMIENTO DE LA DESCENTRALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL PAÍS.	SECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	100.00	55,096.00	55,096.00	55,096.00	43,152.31	50,000.00	50,000.00	308,440.31							
						EJECUTADO	-----								-----												
							0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00		2.00	49,989.41	44,372.27	45,321.91	43,152.31	42,680.98	44,560.54	270,077.42						
AOI00000300010 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA A NIVEL REGIONAL Y LOCAL PARA CONTRIBUIR AL MEJOR DESEMPEÑO DEL ESTADO EN SUS TRES NIVELES DE GOBIERNO, EN PARTICULAR, A UN MEJOR EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS, FUNCIONES,	SECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN	Muy Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	-----							100.00	-----													
						EJECUTADO	-----								-----												
							210.00	300.00	360.00	307.00	328.00	340.00		1,845.00	83,328.00	83,328.00	84,528.00	92,216.45	94,078.00	94,078.00	531,556.45						
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:													100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01:						585,720.26							
														245.00	387.00	460.00	307.00	522.00	443.00	2,364.00	88,149.47	84,447.75	104,211.97	92,216.45	106,251.69	110,442.93	585,720.26

FACULTADES Y RECURSOS		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:										100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01:						855,797.68	
AEI.03.02 ESPACIOS DE DIÁLOGO Y ARTICULACIÓN DESARROLLADOS ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL, LOS GOBIERNOS REGIONALES Y/O GOBIERNOS LOCALES.																				
AOI00000300053 - CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE DEMARCACIÓN, ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y SANEAMIENTO DE LÍMITES.	SECRETARÍA DE DEMARCACIÓN Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL	Muy Alta	INSTRUMENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00		270,653.42	218,293.46	218,293.46	231,508.58	228,293.46	228,293.46	1,395,335.84
						-----							100.00	-----						
						0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00		218,471.70	223,088.84	245,558.76	231,508.58	226,461.74	229,438.68	1,374,528.30
AOI00000300011 - DIRECCIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACCIONES TÉCNICAS Y PROPUESTAS NORMATIVAS PARA FORTALECER LA DESCENTRALIZACIÓN, EL DESARROLLO TERRITORIAL Y LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y LOCAL.	SECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00		75,879.00	93,610.91	73,079.00	99,332.54	4,080,468.00	80,468.00	4,502,837.45
						-----							100.00	-----						
						0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00		147,275.38	93,610.91	96,049.45	99,332.54	120,422.97	88,791.62	645,482.87
AOI00000300012 - PROMOCIÓN, COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS, PROCESOS Y MECANISMOS PARA LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE ESPACIOS DE ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL MULTINIVEL.	SECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	14.00		149,642.00	154,542.00	164,542.00	100,283.88	124,542.00	124,542.00	818,093.88
						-----							92.86	-----						
						1.00	1.00	0.00	7.00	1.00	3.00	13.00		92,550.92	104,372.28	110,216.27	100,283.88	163,982.96	105,651.24	677,057.55
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:												97.6	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:						2,697,068.72	
OEI.04 FACILITAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ENTIDADES PÚBLICAS MEJOREN SU GESTIÓN, A FIN DE QUE EJERZAN SUS FUNCIONES DE REGULACIÓN O PRESTEN SERVICIOS DE CALIDAD EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA.																				
AEI.04.01 ESTRATEGIA DE MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMAS PRESENCIALES DE ATENCIÓN (CENTROS MAC).																				
AOI00000300015 - IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA DE MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO - PLATAFORMA MAC A NIVEL NACIONAL A TRAVÉS DE SUS DIFERENTES CANALES DE ATENCIÓN, A CARGO DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	507,500.00	507,500.00	527,000.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	2,109,000.00		1,488,332.10	1,816,181.23	1,820,093.23	1,277,783.57	1,817,181.23	1,817,701.23	10,037,272.59
						-----							61.27	-----						
						206456.00	205865.00	220374.00	192137.00	233340.00	234025.00	1,292,197.00		848,450.45	946,929.11	1,364,969.18	1,299,189.92	1,628,702.57	1,296,589.45	7,384,830.68
AOI00000300063 - CREACION DE LOS SERVICIOS INTEGRADOS DE ATENCION AL CIUDADANO A TRAVES DEL CENTRO DE MEJOR ATENCION AL CIUDADANO - MAC DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - CUI 2478903	SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	32,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,905.00
						-----							S.P.	-----						
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	32,904.21	0.00	0.00	0.00	0.00	32,904.21
AOI00000300064 - CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE ATENCION AL CIUDADANO; ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO; EN EL(LA) CENTRO DE MEJOR ATENCION AL CIUDADANO - MAC EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - CUI 2502976	SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,545.00	59,545.00
						-----							S.P.	-----						
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00000300065 - CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE ATENCION AL CIUDADANO; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y MOBILIARIO DE OFICINA; EN EL (LA) CENTRO MAC LIMA ESTE EN LA LOCALIDAD VITARTE, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA,	SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO								S.P.							
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						-----								-----						
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	48,699.56	0.00	48,699.56

DEPARTAMENTO LIMA - CUI 2549956													EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:				61.3	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:							7,466,434.45
AEI.04.03 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ESTANDARIZADOS EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS																									
AOI00000300020 - DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA MEJORA DE LA CALIDAD REGULATORIA	SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA	Muy Alta	PROCEDIMIENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	115,934.00	115,934.00	142,434.00	106,478.78	115,934.00	142,434.00	739,148.78					
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00		104,956.20	116,129.21	118,030.09	106,478.78	120,761.25	89,976.57	656,332.10					
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03:													100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03:						
AEI.04.04 INSTRUMENTOS INNOVADORES IMPLEMENTADOS EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO EN EL MARCO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.																									
AOI00000300022 - MEJORA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA A NIVEL NACIONAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	2.00	8.00	87.50	92,718.96	92,719.00	92,719.00	80,196.91	92,719.00	92,719.00	543,791.87					
					EJECUTADO	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	7.00		80,882.03	80,882.03	80,948.37	80,196.91	80,601.82	80,065.83	483,576.99					
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.04:													95.8	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.04:						
AOI00000300023 - CONDUCCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN, ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO, GESTIÓN POR PROCESOS, EVALUACIÓN DE RIESGOS DE LA GESTIÓN, GOBIERNO ABIERTO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. EN EL MARCO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	390.00	100.00	36,117.58	68,117.58	118,117.58	54,979.81	98,473.58	98,473.58	474,279.71					
					EJECUTADO	51.00	64.00	84.00	90.00	116.00	93.00	498.00		62,367.67	58,088.02	58,601.05	54,979.81	61,065.42	126,998.53	422,100.50					
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.04:													95.8	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.04:						
AOI00000300042 - CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO	SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	104,231.59	128,271.67	137,231.67	82,266.73	102,231.67	110,231.67	664,465.00					
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00		77,959.84	78,174.74	95,575.09	82,266.73	103,826.56	84,723.01	522,525.97					
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.04:													95.8	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.04:						
AEI.04.05 ESTRATEGIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.																									
AOI00000300017 - GESTIÓN Y EJERCICIO DE LA RECTORÍA DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DIRECCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL (PNTD)	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	76,093.10	101,754.33	126,243.14	125,681.64	249,962.78	256,986.78	936,721.77					
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		76,093.10	101,754.33	126,243.14	125,681.64	148,546.87	254,077.89	832,396.97					
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.05:													77.6	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.05:						
AOI00000300018 - GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DIGITAL DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL.	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL	Muy Alta	PROYECTOS IMPLEMENTADOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	41,889.65	17,228.10	17,140.65	119,473.39	410,390.75	368,281.13	974,403.67					
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00		33,058.68	33,058.68	32,990.39	119,473.39	414,173.04	415,077.50	1,047,831.68					
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.05:													77.6	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.05:						
AOI00000300019 - FORMULACIÓN DE LAS POLÍTICAS Y REGULACIÓN EN MATERIA DE GOBIERNO DIGITAL, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y CONFIANZA DIGITAL.	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL	Muy Alta	INSTRUMENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	33.33	38,798.07	48,810.48	48,045.64	93,178.95	158,303.23	189,547.27	576,683.64					
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		81,653.17	81,653.17	92,961.70	93,178.95	133,453.21	222,308.58	705,208.78					
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.05:													77.6	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.05:						
AOI00000300059 - GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DIGITALES QUE PRESTA EL ESTADO IDENTIFICANDO LAS NECESIDADES Y DEMANDAS DE LA CIUDADANÍA, A FIN DE MEJORAR EL ALCANCE, PRESTACIÓN Y ACCESO A LOS MISMOS MEDIANTE SU DIGITALIZACIÓN.	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	300.00	300.00	300.00	500.00	150.00	150.00	1,700.00	77.18	4,020.12	3,912.92	4,374.72	180,614.31	764,032.09	764,032.09	1,720,986.25					
					EJECUTADO	38.00	30.00	338.00	238.00	340.00	328.00	1,312.00		46,588.02	46,588.02	46,548.13	180,614.31	422,822.28	647,752.99	1,390,913.75					
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.05:													77.6	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.05:						
OEI.05 FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL CON EL FIN DE PROTEGER LA VIDA Y EL PATRIMONIO DE LA POBLACIÓN.																									
AEI.05.01 NORMAS COMPLEMENTARIAS E INSTRUMENTOS APROBADOS EN MATERIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.																									
AOI00000300050 - GESTIÓN PARA LA APROBACIÓN DE	VICEMINISTERIO DE GOBERNANZA TERRITORIAL	Muy Alta	NORMA ELABORADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	13.00	100.00	21,026.00	21,226.00	29,866.00	22,963.64	23,726.00	23,226.00	142,033.64					
					EJECUTADO																				

REPORTE SEGUIMIENTO POI

NORMAS COMPLEMENTARIAS E INSTRUMENTOS EN MATERIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.																										
											2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	1.00	13.00									
																		23,029.34	23,029.34	23,006.28	22,963.64	23,024.45	23,001.38	138,054.43		
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01:							100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01:							138,054.43
AEI.05.02 SUPERVISIÓN, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EFECTUADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.																										
AOI00000300051 - SUPERVISIÓN, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL Y EL PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, ASÍ COMO EN GESTIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 068 EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.	VICEMINISTERIO DE GOBERNANZA TERRITORIAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	8,258.00	18,478.00	11,878.00	11,213.14	18,478.00	11,878.00	80,183.14							
																100.00										
						1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	11,264.67	11,382.67	11,303.47	11,213.14	11,249.30	16,075.17	72,488.42							
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.02:							100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.02:							72,488.42
OEI.06 OPTIMIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM.																										
AEI.06.01 GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADA EN LA PCM.																										
AOI00000300002 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE LA PCM.	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	48.00	28,882.00	28,882.00	28,882.00	51,044.54	24,500.00	24,500.00	186,690.54							
																100.00										
						EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	48.00	22,429.82	24,202.34	57,442.53	51,044.54	25,158.36	24,644.84	204,922.43						
AOI00000300024 - CONTROL INSTITUCIONAL Y AUDITORIA.	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	12,557.00	12,157.00	12,157.00	10,503.32	10,503.32	10,503.32	68,380.96							
																100.00										
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	4,903.32	4,503.32	10,503.32	10,503.32	10,177.21	9,614.07	50,204.56						
AOI00000300025 - CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO, MODERNIZACIÓN, INVERSIONES Y COOPERACIÓN TÉCNICA Y ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA PCM.	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	52.00	54.00	67.00	64.00	60.00	347.00	142,714.17	142,714.17	142,714.17	1,162,428.53	365,704.15	361,695.57	2,317,970.76							
																100.00										
						EJECUTADO	41.00	43.00	72.00	71.00	63.00	63.00	353.00	240,983.21	270,566.54	427,926.69	616,058.07	319,704.15	309,571.88	2,184,810.54						
AOI00000300038 - GESTIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	8.00	8.00	14.00	45.00	40.00	121.00	137,806.25	195,306.25	137,806.25	162,080.51	141,651.32	234,305.32	1,008,955.90							
																100.00										
						EJECUTADO	13.00	9.00	14.00	14.00	54.00	61.00	165.00	128,240.83	144,580.47	132,104.05	162,080.51	212,420.71	294,571.67	1,073,998.24						
AOI00000300039 - GESTIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, CONTROL PATRIMONIAL, SERVICIOS GENERALES Y ARCHIVO INSTITUCIONAL	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	7.00	714,795.56	1,139,498.95	1,048,932.56	1,970,319.68	1,132,987.59	1,132,947.11	7,139,481.45							
																100.00										
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	7.00	966,658.59	1,359,685.87	1,392,166.97	1,155,035.32	1,535,079.91	1,269,952.43	7,678,579.09						
AOI00000300040 - GESTIÓN FINANCIERA.	OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA	Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	450.00	500.00	500.00	450.00	450.00	500.00	2,850.00	130,647.29	128,606.13	122,773.13	231,146.90	147,773.13	147,773.13	908,719.71							
																100.00										
						EJECUTADO	348.00	412.00	602.00	431.00	980.00	721.00	3,494.00	170,931.06	137,299.46	144,302.99	160,639.94	138,779.40	138,016.22	889,969.07						
AOI00000300049 - PAGO DE PENSIONES	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	307,802.00	227,202.00	229,002.00	229,747.97	229,883.00	237,673.00	1,461,309.97							
																100.00										
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	302,927.97	242,578.97	236,556.97	229,747.97	229,747.97	229,190.97	1,470,750.82						
AOI00000300058 - PROMOVER LA INTEGRIDAD Y ÉTICA INSTITUCIONAL	OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	13.00	14.00	17.00	19.00	19.00	92.00	28,690.00	28,690.00	28,690.00	28,758.36	41,442.00	38,690.00	194,960.36							
																100.00										
						EJECUTADO	8.00	13.00	19.00	20.00	19.00	28.00	107.00	28,794.01	28,794.01	29,063.42	28,758.36	30,949.94	28,773.79	175,133.53						
AOI00000300061 - GESTIÓN DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS /LAS SERVIDORES/AS DE PCM FRENTE AL COVID-19	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
																100.00										
						EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
AOI00000300043 - DIFUSIÓN DE LA LABOR DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE	OFICINA DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	192.00	100.00	38,795.84	155,352.79	179,215.42	160,906.40	182,956.85	170,856.85	888,084.15						
					EJECUTADO																					

REPORTE SEGUIMIENTO POI

MINISTROS, A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.													32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	192.00							
AOI00000300044 - GESTIÓN Y GOBERNANZA DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,586.00	1,555.00	1,555.00	8,476.00	100.00	285,856.00	336,501.00	285,856.00	453,161.58	368,580.73	1,240,623.92	2,970,579.23						
					EJECUTADO	1972.00	1473.00	1656.00	1260.00	1448.00	1633.00	9,442.00		204,306.06	310,025.67	401,895.80	453,161.58	462,813.60	310,820.04	2,143,022.75						
AOI00000300045 - EMISIÓN DE OPINIONES DE CARÁCTER JURÍDICO-LEGAL A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DE LA PCM Y A SUS ORGANISMOS PÚBLICOS ADSCRITOS.	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	900.00	100.00	102,216.75	101,816.75	101,816.75	90,024.97	96,122.72	98,072.72	590,070.66						
					EJECUTADO	164.00	109.00	180.00	124.00	183.00	188.00	948.00		87,266.37	87,943.67	92,173.60	89,784.97	95,740.49	84,916.18	537,825.28						
AOI00000300046 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD.	SECRETARÍA GENERAL	Alta	SESIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00	100.00	156,407.00	133,224.00	133,224.00	109,321.37	122,576.56	122,576.56	777,329.49						
					EJECUTADO	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	26.00		64,570.11	99,461.25	119,099.96	109,321.37	96,459.28	88,805.53	577,717.50						
AOI00000300047 - GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	18.00	22.00	21.00	20.00	21.00	21.00	123.00	100.00	338,738.00	337,138.00	337,138.00	387,527.56	557,280.00	557,280.00	2,515,101.56						
					EJECUTADO	13.00	21.00	32.00	24.00	34.00	34.00	158.00		304,717.90	411,808.05	445,598.93	387,527.56	404,266.36	506,425.73	2,460,344.53						
AOI00000300048 - REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JURÍDICA DE LOS DERECHOS E INTERESES DE LA PCM Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS ADSCRITOS.	PROCURADURÍA PÚBLICA	Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	300.00	300.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,600.00	100.00	119,617.80	117,617.80	117,617.80	118,336.26	125,916.97	125,916.97	725,023.60						
					EJECUTADO	348.00	524.00	318.00	487.00	767.00	532.00	2,976.00		116,442.38	120,405.17	116,223.05	118,336.26	102,548.09	112,867.69	686,822.64						
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01:													100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.01:							21,020,764.80					
														PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)							95.9					
														MEDIANA DEL AV% DEL POI							100.00					
														TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA							64,181,062.45					
														TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA							55,242,975.21					
														AO CON INFORMACIÓN COMPLETA							47					
														AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA							0					

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.
- (iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.
- (v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.
- (vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.
- (vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Tabla Resumen

Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	1	2	12
Actividades Operativas (Ejecución física)	3	3	38

ANEXO 2

Informe de Evaluación de Implementación Semestral del POI 2023 v2 de la UE 017: ARCC



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2023 V2 – SEMESTRAL

UNIDAD EJECUTORA 017: ARCC

Oficina de Planificación y Presupuesto

Agosto 2023

Contenido

RESUMEN EJECUTIVO	2
1. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.....	7
1.1. MODIFICACIONES DEL POI 2023.....	7
1.2. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES	15
1.3. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS	169
1.4. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA	170
2. CONCLUSIONES.....	171
3. RECOMENDACIONES.....	172
4. ANEXOS.....	173

RESUMEN EJECUTIVO

La Unidad Ejecutora (UE) 017: Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) se encuentra adscrita al Pliego 001: Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el mismo que cuenta con un Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2020 aprobado a través de la Resolución Ministerial N°137-2018-PCM, el cual se ha extendido al año 2022 con Resolución Ministerial N° 126-2019-PCM, al año 2023 con la Resolución Ministerial N° 118-2020-PCM, al año 2024 con la Resolución Ministerial N° 101-2021-PCM, al año 2025 con la Resolución Ministerial N° 134-2022-PCM y al año 2026 con la Resolución Ministerial N° 104-2023-PCM.

En el marco del PEI, las entidades elaboran el Plan Operativo Institucional (POI), herramienta de gestión que orienta la necesidad de recursos para implementar la estrategia institucional. Con la Resolución Ministerial N° 108-2023-PCM (27.04.23) se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2024-2026 del Pliego 001: PCM. Posteriormente, de acuerdo a lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional¹, la PCM publicó en el Portal de Transparencia Estándar (PTE) el POI 2023 Consistenciado ajustado conforme al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2023. El POI 2023 ha sido modificado en una oportunidad como se detalla en la sección 1.1 del presente informe, siendo la versión final el POI 2023 V2 (13.06.23), que será objeto de esta evaluación.

De acuerdo con lo señalado en la “Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN”², las fichas de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales son elaboradas por la unidad orgánica de planeamiento de las unidades ejecutoras y sirve como insumo para la elaboración del informe de evaluación institucional del Pliego.

En ese sentido, el presente documento contiene información del Plan Operativo Institucional (POI) 2023 V2 de la Unidad Ejecutora 017: ARCC, elaborada con la información proporcionada por las Direcciones y Oficinas a cargo de las 166 Actividades Operativas e Inversiones.

Para la UE 017: ARCC, el POI 2023 V2 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ascendente a S/ 4,249,831,807.00³ y una ejecución financiera de S/ 2,079,089,074.66⁴ equivalente al 49% de lo programado para el año, y 114% de lo programado para el primer semestre (S/ 1,829,056,536.26).

Por otro lado, si se analiza el desempeño a nivel de metas físicas en función al número de Actividades Operativas y principales componentes de las Inversiones, se observa que del total de 166 (23 Actividades Operativas y 143 Inversiones): 28 no tuvieron programación para el primer semestre, 55 han tenido un porcentaje de avance aceptable (igual o mayor al 95%), 37 se ejecutaron parcialmente (igual o mayor al 75% pero menor al 95%) y 46 tuvieron una ejecución menor al 75%.

¹ Aprobado con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N°033-2017/CEPLAN/PCD y sus modificatorias.

² Aprobada con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 0061-2023-CEPLAN-PCD.

³ De acuerdo con el Reporte SIAF descargado el 05 de mayo del 2023.

⁴ De acuerdo con el Reporte SIAF descargado el 04 de julio del 2023.

Ejecución de metas físicas y financieras por Actividad Operativa/Inversiones - UE 017: ARCC

Enero - junio 2023

POI 2023 V2		FÍSICA 1/								FINANCIERA		
		Sin programación	Con programación	Metas [0% - 75%>		Metas [75%-95%>		Metas >=95%		Programación (POI 2023 V2) 2/	Devengado 3/	%
				N°	%	N°	%	N°	%	S/	S/	
Actividades Operativas e Inversiones	166	28	138	46	33	37	27	55	40	1,829,056,536.26	2,079,089,074.66	113.67%

Notas:

-Para el seguimiento y la presente evaluación del Plan Operativo Institucional se ha utilizado la metodología impartida por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico y por el Pliego Presidencia del Consejo de Ministros.

1/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de Actividades Operativas y principales componentes de las Inversiones, según la metodología impartida por el Pliego Presidencia del Consejo de Ministros.

2/ No incluye la programación financiera del componente: ADQUISICIÓN DE TERRENO CUI. 2503297 y ADQUISICIÓN DE TERRENO CUI. 2525796, los cuales suman un monto de S/ 665,506,795.70, de acuerdo a la metodología impartida por el Pliego Presidencia del Consejo de Ministros. De incorporarse, el porcentaje de avance de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios sería de 113.45%


3/ Incluye el devengado del componente: ADQUISICIÓN DE TERRENO CUI. 2503297 y ADQUISICIÓN DE TERRENO CUI. 2525796, los cuales suman un monto de S/ 3,475,267.00, de acuerdo a la metodología impartida por el Pliego Presidencia del Consejo de Ministros.

Elaboración propia.

Ahora bien, si se analizan las cifras en función a los 19 Centros de Costo que conforman la UE 017: ARCC, se observa que el desempeño en la ejecución presupuestal oscila entre el 51% y el 129%. En particular, 03 tienen una ejecución financiera menor al 75%; 06 lograron una ejecución financiera igual o mayor al 75% pero menor al 95%, y, 10 alcanzaron una ejecución financiera igual o mayor al 95%, como se muestra en la gráfica siguiente.

Ejecución financiera por Centro de Costos – UE 017: ARCC

Enero - junio 2023



Notas:

- Para el seguimiento y la presente evaluación del Plan Operativo Institucional se ha utilizado la metodología impartida por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico y por el Pliego Presidencia del Consejo de Ministros.

- Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de Actividades Operativas y totalidad de componentes de las Inversiones.

- No incluye la programación financiera del componente: ADQUISICIÓN DE TERRENO CUI. 2503297 y ADQUISICIÓN DE TERRENO CUI. 2525796, los cuales suman un monto de S/ 665,506,795.70, de acuerdo a la metodología impartida por el Pliego Presidencia del Consejo de Ministros.

- Incluye el devengado del componente: ADQUISICIÓN DE TERRENO CUI. 2503297 y ADQUISICIÓN DE TERRENO CUI. 2525796, los cuales suman un monto de S/ 3,475,267.00, de acuerdo a la metodología impartida por el Pliego Presidencia del Consejo de Ministros.


-Para la Oficina de Planificación y Presupuesto, el bajo nivel de ejecución responde principalmente a que el centro de costo tiene 01 Actividad Operativa cuya ejecución física y financiera es responsabilidad de 16 centros de costos. De estos, solo 10 centros de costos han tenido gasto en el primer semestre.

La ejecución de la Actividad Operativa depende de la necesidad de contratación de servicios para la implementación de la cartera de proyectos a cargo de entidad.

- Para la Unidad de Recursos Humanos y la Unidad de Logística, el bajo nivel de ejecución responde a una inadecuada programación del gasto.

Elaboración propia.

En relación a la ejecución promedio de metas físicas, podemos observar que el desempeño de los Centros de Costos ha sido bueno, tal es así que 03 presentan una ejecución menor al 75%; 04 tienen una ejecución igual o mayor al 75% pero menor al 95%; y, 12 cuentan con una ejecución igual o mayor al 95%.



Notas:

- Para el seguimiento y la presente evaluación del Plan Operativo Institucional se ha utilizado la metodología impartida por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico y por el Pliego Presidencia del Consejo de Ministros.
- Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de Actividades Operativas y principales componentes de las Inversiones.
- El bajo nivel de ejecución física de la Dirección de Soluciones Integrales, Dirección de Intervenciones del Sector Salud y Dirección de Intervenciones del Sector Educación se debe principalmente a que estos no han considerado en el seguimiento mensual del Plan Operativo Institucional los medios de verificación del avance programado de acuerdo a su unidad de medida.

Elaboración propia.

De este modo, en el año 2023 se observa un desempeño bueno de las direcciones y oficinas de la UE 017: ARCC en la ejecución de las metas físicas y financieras programadas en el POI 2023 V2⁵.

Entre los principales logros, es importante destacar los que siguen:

- En cuanto al avance del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios (PIRCC), se tienen los siguientes resultados:
 - Entre enero y junio de 2023, se ha logrado incrementar en 4% el número de intervenciones culminadas (de 7,347 a 7,632) y en 12% el monto total ejecutado acumulado a junio (de S/ 21,433 millones a más S/ 24,063 millones).
 - Se tienen 7,632 intervenciones culminadas de un total de 10,772 intervenciones, logrando un 71% de avance de la implementación del PIRCC. Piura es el departamento con mayor número de intervenciones culminadas (1,606 intervenciones culminadas).
 - Se ha logrado una ejecución presupuestal de 37.7% (S/ 2,819.5 millones) de inversiones que cuentan con financiamiento en el 2023; 21.0% (S/793.2 millones de un Presupuesto Institucional Modificado de S/ 3,776.9) en el caso del portafolio a cargo de las entidades ejecutoras y 54.8% (S/2,026.3 millones de S/ 3,705.2 millones programados) en el portafolio cuya ejecución se encuentra a cargo de la ARCC, en el marco del acuerdo de gobierno a gobierno con el Reino Unido.

⁵ El cálculo se ha realizado en función al componente principal de la Actividad Operativa/Inversión, según la metodología impartida por el Pliego PCM.

- En cuanto a la culminación de las intervenciones asociadas al Sector Vivienda Construcción y Saneamiento a cargo de las entidades ejecutoras, se ha culminado la ejecución de 313 intervenciones llegando a un total de 4,792 intervenciones ejecutadas que representan el 78% de intervenciones del PIRCC asociadas a ese sector.
- Respecto a la transferencia de recursos a las intervenciones asociadas al Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento; a través de los diferentes dispositivos legales emitidos, se autorizó la transferencia de S/ 411,286,646 para las entidades ejecutoras, lo cual equivale al 5.53% de todos los recursos transferidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Respecto a la ejecución financiera, el total de intervenciones financiadas tiene un avance del 30.27%. En cuanto al avance de la cartera priorizada, este corresponde al 46.61%.
- En cuanto a la culminación de las intervenciones de reconstrucción asociadas al Sector Agricultura a cargo de las entidades ejecutoras, se ha culminado la ejecución de 28 intervenciones. En lo correspondiente a la atención de solicitudes de financiamiento, se han realizado para 11 intervenciones del PIRCC por un monto total de S/ 117,137,0073.23.
- Respecto a las intervenciones asociadas al Sector Transportes y Comunicaciones a cargo de las entidades ejecutoras, se tienen 992 intervenciones vigentes; de las cuales, 904 (93%) tienen la aprobación a sus solicitudes de financiamiento para la ejecución de “Obras” (sin considerar 21 intervenciones que no requieren financiamiento). El 70% de las intervenciones financiadas se encuentran culminadas, el 19% se encuentran paralizadas, el 7% en ejecución de obra, el 3% por iniciar la ejecución de obra (en actos preparatorios, procedimiento de contratación o con contrato firmado) y el 1% en elaboración o aprobación de expediente técnico (financiada para ser ejecutada mediante la modalidad del Concurso Oferta).
- En cuanto a las intervenciones asociadas al Sector Educación a cargo de las entidades ejecutoras, se tienen 1,369 intervenciones financiadas; de los cuales, 818 están culminadas, 378 en etapa de ejecución, 98 están paralizadas y 75 en proceso de contratación pública. Asimismo, de ese total, 309 corresponden a módulos educativos, 973 a obras, 86 módulos básicos de reconstrucción (Expediente técnico y obra) y 01 a universidad. Asimismo, al cierre del mes de junio se tiene un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 899,473,612.00, de los cuales se ha devengado S/ 231,770,792.00 contando con un avance de ejecución financiera de 25.77%. De otra parte, 1,369 intervenciones del Sector Educación cuentan con un monto de financiamiento que asciende a S/ 4,682,631,765.19; de los cuales, se ha devengado S/ 3,643,585,210.00, cifra que representa un avance de 77.81%.
- En cuanto a las intervenciones asociadas al Sector Salud a cargo de las entidades ejecutoras, 131 intervenciones han sido financiadas por la ARCC; de las cuales, 09 están culminados, 26 en etapa de ejecución de obra, 19 están paralizadas (Con resolución de contrato o suspendidas), 05 en proceso de contratación pública y 05 sin inicio de contratación pública. Asimismo, se tienen 13 intervenciones en proceso de financiamiento y 54 intervenciones en etapa de expediente técnico.
- En cuanto a la culminación de las intervenciones asociadas al Sector Educación a cargo de la ARCC y que se ejecutan en el marco del acuerdo de gobierno a gobierno, en el semestre de

evaluación se ha culminado la ejecución de 06 obras, que sumarían en total a 28 obras de infraestructura en educación culminadas (2022-2023):

- CUI. 2503626. Rehabilitación del local escolar José Cayetano Heredia con código local 413576, Distrito de Catacaos, Provincia de Piura, Región Piura.
 - CUI. 2503213. Rehabilitación del local escolar N° 15079 Villa Maria con código local 435564, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana, Región Piura.
 - CUI. 2503124. Rehabilitación del local escolar N° 15027 Amauta con código local 435272, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana, Región Piura.
 - CUI. 2503086. Rehabilitación del local escolar N° 14032 María Auxiliadora con código local 413326, Distrito de Catacaos, Provincia de Piura, Región Piura.
 - CUI. 2515563. Rehabilitación del local escolar La Brea con código de local 439425.
 - CUI. 2428651. IRI en local educativo con código de local 490145 Jose Abelardo Quiñones.
- En cuanto a la culminación de las intervenciones asociadas al Sector Salud a cargo de la ARCC y que se ejecutan en el marco del acuerdo de gobierno a gobierno y el Procedimiento Especial para la Reconstrucción con Cambios (PEC), en el semestre de evaluación se ha culminado la ejecución de 01 obra, que sumarían en total a 03 obras de infraestructura en salud culminadas (2022-2023):
- CUI 2502615. Reconstrucción del Centro de Salud Yungar I-3 del distrito de Yungar, Provincia de Carhuaz, Región Ancash.

De otra parte, en el semestre se continuó brindando el servicio de salud a la población a través de los centros de contingencia (Implementados por la ARCC) del Hospital de Chulucanas (adecuación), Centro de Salud Limón de Porcuya, Centro de Salud Yungar, Hospital de Yungay II-1, Hospital de Pomabamba II-1, Centro de Salud El Faique I-4, Hospital de Recuay II-2 y Hospital de Matucana II-1.

- En cuanto a los procesos de contratación (procura) efectuados en el marco del acuerdo de gobierno a gobierno, se tienen en curso el proceso para 10 paquetes. Estos incluyen el diseño de 03 intervenciones de defensa de ríos (Paquete R-09, R-10 y R-11); el diseño y construcción de 02 intervenciones de salud (Paquete 10A); el diseño de 12 intervenciones de infraestructura natural (Paquete 1, 2, 3, 4 y 5 de la Ronda 3 de infraestructura natural); y, el servicio de formulación de estudios de preinversión y el diseño de ingeniería en Piura (Paquete 4 – Estudios).
- En cuanto a la transferencia de conocimientos, que se ejecuta en el marco del acuerdo de gobierno a gobierno, se realizaron capacitaciones mediante la metodología 70/20/10:
- Aprendizaje del 20% (sesiones de café y talleres): Se llevaron a cabo 44 talleres y 19 sesiones cafés.
 - Aprendizaje del 10% (capacitaciones formales): Se realizaron 23 capacitaciones.
 - Adicionalmente, debido a las necesidades de aprendizaje de las direcciones de línea, se llevaron a cabo 20 talleres especializados.

Además, se realizaron 106 sesiones en vivo (capacitaciones, talleres semanales de gestión de contratos y sesiones de café, de acuerdo a lo programado); de estas, resaltan los talleres de Gestión de Contratos New Engineering Contract (NEC) 3 y las sesiones de cafés, Gestión de

Cronogramas, Gestión de Riesgos, Building Information Modeling (BIM) y Geographic Information System (GIS), entre otros.

1. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

1.1. MODIFICACIONES DEL POI 2023

El POI 2023 Consistenciado (21.12.21) ha sido modificado en una oportunidad, lo que se detalla en la siguiente Tabla:

Versiones del POI 2023 de la UE 017: ARCC

POI ⁶	FECHA	SUSTENTO
POI 2023 versión 2	13.06.23	i) Adecuación de la programación física tomando en cuenta las alertas emitidas tras la conclusión del seguimiento del POI al primer trimestre 2023. ii) Creación de 36 nuevas Actividades Operativas/Inversiones, y, iii) Actualización de la programación financiera conforme al PIM de la fecha de corte determinada. Es preciso señalar que, además de incorporarse nuevas inversiones se han incorporado nuevos componentes para continuar con la ejecución del PIRCC.

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se detallan las modificaciones más importantes realizadas durante el 2023 a nivel de programación física y financiera:

Modificaciones en el POI 2023 de la UE 017-ARCC

PROGRAMACIÓN FÍSICA

PGR.	CAMBIOS	MODIFICACIONES																																						
	Creación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones	Se crearon 36 nuevas Actividades Operativas / Inversiones en la versión 2 del POI:																																						
		Actividad Operativa a cargo de la Oficina de Planificación y Presupuesto-OPP																																						
		-Ficha 152																																						
		-Ficha 164																																						
		Inversiones a cargo de la Dirección de Intervenciones del sector educación - DISE:																																						
		-Ficha 131 a la 151																																						
		Inversiones a cargo de la Dirección de Articulación de Inversiones - DAI																																						
		-Ficha 153 a la 156																																						
		Inversiones a cargo de la Dirección de Intervenciones del Sector Salud - DISS																																						
		-Ficha 157 a la 158																																						
-Ficha 166																																								
Inversiones a cargo de la Dirección de Soluciones Integrales - DSI																																								
-Ficha 159 a la 163																																								
-Ficha 165																																								
De otra parte, en el transcurso del semestre, se incorporaron componentes nuevos a las inversiones.																																								
Componentes de la DAI																																								
<table><tr><th>Meta presupuestaria</th><th>Componente POI</th></tr><tr><td>0591</td><td>ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2532678</td></tr><tr><td>0592</td><td>SUPERVISIÓN. CUI. 2532678</td></tr><tr><td>0593</td><td>ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2532763</td></tr><tr><td>0594</td><td>SUPERVISIÓN. CUI. 2532763</td></tr><tr><td>0820</td><td>ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2539202</td></tr><tr><td>0821</td><td>EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2539202</td></tr><tr><td>0822</td><td>SUPERVISIÓN. CUI. 2539202</td></tr><tr><td>0823</td><td>ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2542271</td></tr><tr><td>0824</td><td>EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2542271</td></tr><tr><td>0825</td><td>SUPERVISIÓN. CUI. 2542271</td></tr><tr><td>0826</td><td>ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2542639</td></tr><tr><td>0827</td><td>EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2542639</td></tr><tr><td>0828</td><td>SUPERVISIÓN. CUI. 2542639</td></tr><tr><td>0829</td><td>ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2545188</td></tr><tr><td>0830</td><td>EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2545188</td></tr><tr><td>0831</td><td>SUPERVISIÓN. CUI. 2545188</td></tr><tr><td>897</td><td>GESTIÓN DE PROYECTOS. CUI. 2542639</td></tr><tr><td>898</td><td>GESTIÓN DE PROYECTOS. CUI. 2545188</td></tr></table>			Meta presupuestaria	Componente POI	0591	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2532678	0592	SUPERVISIÓN. CUI. 2532678	0593	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2532763	0594	SUPERVISIÓN. CUI. 2532763	0820	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2539202	0821	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2539202	0822	SUPERVISIÓN. CUI. 2539202	0823	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2542271	0824	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2542271	0825	SUPERVISIÓN. CUI. 2542271	0826	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2542639	0827	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2542639	0828	SUPERVISIÓN. CUI. 2542639	0829	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2545188	0830	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2545188	0831	SUPERVISIÓN. CUI. 2545188	897	GESTIÓN DE PROYECTOS. CUI. 2542639	898	GESTIÓN DE PROYECTOS. CUI. 2545188
Meta presupuestaria	Componente POI																																							
0591	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2532678																																							
0592	SUPERVISIÓN. CUI. 2532678																																							
0593	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2532763																																							
0594	SUPERVISIÓN. CUI. 2532763																																							
0820	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2539202																																							
0821	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2539202																																							
0822	SUPERVISIÓN. CUI. 2539202																																							
0823	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2542271																																							
0824	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2542271																																							
0825	SUPERVISIÓN. CUI. 2542271																																							
0826	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2542639																																							
0827	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2542639																																							
0828	SUPERVISIÓN. CUI. 2542639																																							
0829	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2545188																																							
0830	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2545188																																							
0831	SUPERVISIÓN. CUI. 2545188																																							
897	GESTIÓN DE PROYECTOS. CUI. 2542639																																							
898	GESTIÓN DE PROYECTOS. CUI. 2545188																																							

⁶ De acuerdo con la Guía para el Planeamiento Institucional, las modificaciones del POI se aprueban a través del aplicativo CEPLAN v.01, no siendo necesaria su formalización a través de acto resolutivo.

899	GESTIÓN DE PROYECTOS. CUI. 2539202
900	GESTIÓN DE PROYECTOS. CUI. 2542271

Componentes de la DSI

Meta presupuestaria	Componente POI
0528	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2505100
0530	ADQUISICION DE TERRENOS. CUI. 2505100
0531	EJECUCIÓN DE OBRA. CUI. 2505813
0532	ADQUISICION DE TERRENOS. CUI. 2505813
0533	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI. 2505954
0534	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI. 2506092
0535	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI. 2506324
0536	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI. 2508148
0539	EXPEDIENTE TECNICO CUI. 2509474
0541	ADQUISICION DE TERRENOS. CUI. 2509474
0542	EXPEDIENTE TECNICO CUI. 2509643
0548	ADQUISICION DE TERRENOS. CUI. 2509643
0550	SUPERVISIÓN CUI. 2509655
0581	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI. 2515100
0586	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI. 2521997
0588	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI. 2524692
0589	OBRA. CUI. 2524692
0590	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI. 2525796
0634	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI.2503297
0706	SUPERVISIÓN CUI. 2501802
0708	ADQUISICIÓN DE TERRENOS. CUI. 2503389
0739	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2496772
0743	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI.2496772
0746	ADQUISICION DE TERRENOS. CUI. 2497426
0747	EXPEDIENTE TÉCNICO. C.U.I.: 2497426
0749	GERENCIAMIENTO CONTRACTUAL C.U.I.: 2497426
0754	EXPEDIENTE TECNICO CUI. 2497573
0763	GERENCIAMIENTO CONTRACTUAL. CUI. 2497573
0764	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI. 2497573
0765	ADQUISICION DE TERRENOS. CUI. 2497573
0766	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2497906
0767	GERENCIAMIENTO CONTRACTUAL C.U.I.: 2497906
0768	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI. 2497906
0769	ADQUISICION DE TERRENOS. CUI. 2498426
0771	EXPEDIENTE TECNICO CUI. 2498739
0774	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2499886
0777	EXPEDIENTE TÉCNICO CUI. 2501291
0778	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI.2501291
0779	EXPEDIENTE TÉCNICO CUI. 2501395
0783	SUPERVISIÓN CUI. 2501721
0806	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI. 2446345
0807	ADQUISICION DE TERRENOS. CUI. 2446345
0812	ADQUISICION DE TERRENOS. CUI. 2497906
0816	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2505813
0817	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2499818
0818	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503389
0859	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS. CUI. 2506112
0860	GESTION DE PROYECTOS. CUI. 2506112
0861	SUPERVISION. CUI. 2506112
0862	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS. CUI. 2508708
0863	GESTION DE PROYECTOS. CUI. 2508708
0864	SUPERVISION. CUI. 2508708
0865	EXPEDIENTE TÉCNICO. C.U.I.: 2514822
0866	SUPERVISION. CUI. 2514822
0867	GESTIÓN DE PROYECTOS. CUI. 2514822
0868	EXPEDIENTE TÉCNICO. C.U.I.: 2521484
0869	SUPERVISION. CUI.2521484
0870	GESTIÓN DE PROYECTOS. CUI. 2521484
0871	EXPEDIENTE TÉCNICO. C.U.I.: 2555698
0872	SUPERVISION. CUI. 2555698
0873	GESTIÓN DE PROYECTOS. CUI. 2555698
0874	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2446345
0876	ADQUISICIÓN DE TERRENOS. CUI. 2497405
0877	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2497405
0878	GESTIÓN DE PROYECTOS. CUI. 2497405
0879	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2497405
0880	EJECUCIÓN DE OBRA. CUI. 2497405
0881	SUPERVISIÓN. CUI. 2497405
0882	CAPACITACIÓN. CUI. 2497405
0884	ADQUISICION DE TERRENO CUI. 2525796
0892	ADQUISICION DE TERRENO CUI. 2503297

Componentes de la DISE

Meta presupuestaria	Componente POI
0500	MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2502861
0501	SUPERVISIÓN CUI. 2502861
0502	SUPERVISIÓN CUI. 2503217
0504	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503218
0505	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503218

0507	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503218
0509	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2502892
0510	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502892
0513	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503757
0518	AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2503218
0520	SUPERVISIÓN CUI. 2503218
0522	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503220
0523	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2502989
0524	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2502989
0525	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503757
0526	AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2503757
0527	SUPERVISIÓN CUI. 2503757
0537	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2509290
0538	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2509290
0543	AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2503217
0545	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503217
0546	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503217
0547	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503217
0555	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513024
0556	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2513024
0557	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513465
0558	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2513465
0559	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513466
0560	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2513466
0561	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513467
0562	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2513467
0563	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513468
0564	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2513468
0565	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513470
0566	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2513470
0567	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513471
0568	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2513471
0569	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2513473
0570	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513474
0571	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2513474
0572	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513475
0573	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2513475
0574	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513476
0575	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2513476
0576	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2514106
0577	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2514106
0578	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2515005
0579	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2515005
0583	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2515563
0584	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2515636
0585	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2515636
0595	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502989
0596	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503213
0597	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503213
0598	AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2502989
0599	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503208
0600	MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2502989
0601	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503208
0602	SUPERVISIÓN CUI. 2502989
0603	AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2503208
0604	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2502990
0605	SUPERVISIÓN CUI. 2503208
0606	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503195
0607	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2502990
0608	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502990
0609	AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2502990
0610	MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2502990
0611	SUPERVISIÓN CUI. 2502990
0612	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2502300
0613	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503220
0614	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2502993
0615	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2502300
0616	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503220
0617	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502300
0618	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502993

0619	AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2502300
0620	AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2503220
0621	MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2502300
0622	MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2503220
0623	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503006
0624	SUPERVISIÓN CUI. 2503220
0625	SUPERVISIÓN CUI. 2502300
0626	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503006
0628	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503222
0629	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503006
0632	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503222
0633	AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2503006
0636	MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2503006
0638	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503352
0639	SUPERVISIÓN CUI. 2503006
0641	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503352
0642	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503010
0644	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503010
0646	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503352
0648	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503010
0650	AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2503352
0653	MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2503352
0655	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2502653
0657	SUPERVISIÓN CUI. 2503352
0658	MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2503010
0659	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502653
0660	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503353
0662	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2502654
0663	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503353
0664	SUPERVISIÓN CUI. 2503010
0665	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2502654
0666	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503353
0667	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502654
0669	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503066
0670	AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2502654
0671	AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2503353
0673	SUPERVISIÓN CUI. 2502654
0674	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503066
0678	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428577
0679	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502855
0680	SUPERVISIÓN CUI. 2503353
0681	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428577
0682	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503076
0683	AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2502855
0684	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428578
0685	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503076
0686	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503356
0687	SUPERVISIÓN CUI. 2502855
0688	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428578
0689	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503356
0690	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503086
0691	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428581
0692	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503356
0693	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503086
0694	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502861
0695	AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2503356
0696	AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2502861
0697	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428581
0698	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503124
0699	SUPERVISIÓN CUI. 2503356
0700	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428584
0701	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503358
0702	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503124
0704	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503358
0705	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428584
0707	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503125
0710	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428585
0711	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503125
0712	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503451
0713	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428588

0714	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503176
0715	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503451
0716	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428588
0717	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503451
0718	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503176
0719	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428627
0720	AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2503451
0721	MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2503451
0722	SUPERVISIÓN CUI. 2503451
0723	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428627
0724	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503615
0725	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428628
0726	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503615
0727	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428635
0728	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503615
0729	AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2503615
0730	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428635
0731	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428651
0732	MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2503615
0733	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428652
0734	SUPERVISIÓN CUI. 2503615
0735	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428652
0736	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503622
0737	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428669
0738	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503622
0740	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503624
0741	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503626
0742	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503624
0744	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503624
0745	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503752
0748	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503752
0750	AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2503624
0751	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503752
0753	SUPERVISIÓN CUI. 2503624
0755	AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2503752
0756	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503626
0757	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428669
0758	SUPERVISIÓN CUI. 2503752
0759	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2428685
0761	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428685
0762	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428685
0784	AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2428685
0785	SUPERVISIÓN CUI. 2428685
0786	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428686
0787	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428686
0788	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428687
0789	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428687
0790	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428689
0791	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428689
0792	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428716
0793	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428716
0794	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428725
0795	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428725
0796	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428726
0797	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428726
0798	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428729
0799	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428729
0800	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428736
0801	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428736
0802	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428747
0803	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428747
0804	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428765
0805	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428765
0810	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428585
0811	AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI. 2503010
0840	MODULO DE ATENCION TEMPORAL. CUI. . 2503220
0841	MODULO DE ATENCION TEMPORAL. CUI. 2503352
0842	MODULO DE ATENCION TEMPORAL. CUI. . 2503451
0843	MODULO DE ATENCION TEMPORAL. CUI. 2503615
0844	MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2502654

0845	MODULO DE ATENCION TEMPORAL. CUI. 2502654
0846	MODULO DE ATENCION TEMPORAL. CUI.2502989
0847	MODULO DE ATENCION TEMPORAL. CUI. 2502990
0848	MODULO DE ATENCION TEMPORAL. CUI. 2503006
0849	MODULO DE ATENCION TEMPORAL. CUI. 2503010
0850	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI: 2502855
0851	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI: 2502855
0852	MOBILIARIO DE AULA. CUI: 2502855
0853	MODULO DE ATENCION TEMPORAL. CUI: 2502855
0854	EXPEDIENTE TÉCNICO CUI. 2502861
0855	MODULO DE ATENCION TEMPORAL. CUI. 2502861
0856	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428651
0857	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513473
0858	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2515563
0888	MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2503353
0889	MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2503356
0890	MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2503757
0891	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2503757

Componentes de la DISS

Meta presupuestaria	Componente POI
0503	EQUIPAMIENTO MÉDICO. CUI. 2502864
0506	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502864
0508	OBRA DE CONTINGENCIA. CUI. 2502864
0511	EQUIPAMIENTO MÉDICO. CUI. 2321591
0512	EQUIPAMIENTO MÉDICO. CUI. 2502968
0514	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2321591
0515	OBRA. CUI. 2321591
0516	DISEÑO. CUI. 2502968
0519	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502968
0521	OBRA. CUI. 2502968
0551	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2511978
0552	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2512142
0553	DISEÑO. CUI. 2512573
0554	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI.2512573
0587	OBRA. CUI. 2522289
0627	EQUIPAMIENTO MÉDICO. CUI. 2502615
0630	DISEÑO CUI. 2502615
0631	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502615
0635	OBRA. CUI. 2502615
0637	EQUIPAMIENTO MÉDICO. CUI. 2502647
0640	DISEÑO. C.U.I.: 2502647
0643	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502647
0645	OBRA. CUI. 2502647
0647	OBRA DE CONTINGENCIA. C.U.I.: 2502647
0649	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2386498
0651	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502652
0654	OBRA DE CONTINGENCIA. CUI. 2386498
0656	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2386533
0661	EQUIPAMIENTO MÉDICO. CUI. 2386577
0668	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2386577
0672	OBRA. CUI. 2427546
0675	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502755
0676	SUPERVISIÓN. CUI. 2427546
0677	SUPERVISIÓN. CUI. 2502755
0808	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2483109
0809	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2362485
0832	OBRA. CUI. 2502652
0833	OBRA DE CONTINGENCIA. C.U.I.: 2502615
0834	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONTINGENCIA. CUI. 2483109
0835	OBRA DE CONTINGENCIA. CUI. 2483109
0836	OBRA DE CONTINGENCIA. CUI. 2522289
0837	EQUIPAMIENTO MÉDICO. CUI. 2522289
0838	EQUIPAMIENTO MÉDICO. CUI. 2427546
0839	SUPERVISIÓN. CUI. 2522289
0875	OBRA. CUI. 2502864
0883	DISEÑO. C.U.I.: 2558585

Es preciso señalar que, de las citadas anteriormente, son 12 componentes de Inversiones incorporados posterior a la versión 2 del POI que han tenido devengado en el semestre de evaluación, las cuales son las siguientes:

Meta presupuestaria	Componente POI
0127	MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI.2428726
0132	MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI.2428729
0138	MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI.2428736
0093	MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI.2428669
0256	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI.2503076
0294	MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI. 2503222
0892	ADQUISICION DE TERRENO CUI. 2503297
0884	ADQUISICION DE TERRENO CUI. 2525796

0890	MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2503757
0891	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI.2503757
0888	MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2503353
0889	MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2503356

De estas, solo dos han tenido ejecución de meta física.

Cód.	Componente	Unidad de Medida	Meta	AVANCE DEL I SEMESTRE	AVANCE ANUAL
892	ADQUISICION DE TERRENO CUI. 2503297	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2.00	2.00
			EJECUCIÓN FÍSICA	2.00	2.00
			% DE EJECUCIÓN	100%	100%
			PROGRAMACIÓN FINANCIERA	3,472,017.00	3,472,017.00
			EJECUCIÓN FINANCIERA	3,472,017.35	3,472,017.35
			% DE EJECUCIÓN	100%	100%

Cód.	Componente	Unidad de Medida	Meta	AVANCE DEL I SEMESTRE	AVANCE ANUAL
884	ADQUISICION DE TERRENO CUI. 2525796	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00
			EJECUCIÓN FÍSICA	1.00	1.00
			% DE EJECUCIÓN	100%	100%
			PROGRAMACIÓN FINANCIERA	3,250.00	3,250.00
			EJECUCIÓN FINANCIERA	3,250.43	3,250.43
			% DE EJECUCIÓN	100%	100%

Ficha 4 - DISE

Tarea	Antes	Después	Sustento
3	3600 anual	4921 anual	Se ajusta para el mes de abril a 421, y 450 para los meses de mayo a diciembre, debido a que se estima una ejecución mayor. En ese sentido, se sincera la programación considerando la ejecución de los últimos meses.
4	60 anual	164 anual	Se sincera la programación de la tarea de acuerdo a la estimación realizada por el equipo de evaluación de la DISE, quienes manifiestan que tienen una demanda pendiente de atención. Se ajusta para el mes de abril a 01 informe de revisión y evaluación de solicitudes de financiamiento, 10 para los meses de mayo a julio, 20 de agosto a octubre y, 28 y 30 para los meses de noviembre y diciembre respectivamente.
5	636 anual	825 anual	Se sincera la programación de la tarea debido a que 21 intervenciones aún se encuentran en etapa de cierre comercial, lo cual requiere efectuar seguimiento mensual. Se tenía programado de enero a diciembre realizar el seguimiento y monitoreo de 53 intervenciones. Se ajustará a 74 las intervenciones a las que se realizará el seguimiento y monitoreo, que corresponde a la totalidad de inversiones que tiene a cargo la DISE.

Ficha 07-UGMCEE

Tarea	Antes	Después	Sustento
1	06 anual	09 anual	Sinceramiento en la programación física, en base a la programación actualizada de los procesos de procura en curso, hasta el mes de septiembre 2023 inclusive.

Ficha 08-GG

Tarea	Antes	Después	Sustento
6	06 anual	15 anual	Se incrementa la meta física debido a las acciones de implementación del Sistema de Control Interno que actualmente se vienen realizando, además de las actividades para la implementación del modelo de integridad de acuerdo al Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción en el marco de la Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 002-2021-PCM-SIP que aprueba la Directiva N° 002-2021-PCM/SIP "Lineamientos para fortalecer una cultura de integridad en las entidades del sector público".

Ficha 10-OAJ

Tarea	Antes	Después	Sustento
1	300 anual	739 anual	Se incrementa la meta física debido a una mayor demanda efectuada por las Direcciones de Línea y otras Oficinas de la entidad, así como pedidos de entidades externas, para su respectivo pronunciamiento.
2	120 anual	175 anual	Se incrementa la meta física debido a una mayor demanda efectuada por las Direcciones de Línea y otras Oficinas de la entidad, así como pedidos de entidades externas, para su respectivo pronunciamiento.

Ficha 11-OPP

Tarea	Antes	Después	Sustento
2	3 anual	20 anual	La ampliación de la vigencia de la ARCC establecida en el art. 9 de la Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023, conlleva a que se tenga que actualizar el marco normativo de las directivas y lineamientos conforme a los nuevos dispositivos legales que emite las entidades del gobierno central. -Para mejorar los procesos se ha realizado un levantamiento de información a fin de identificar cuellos de botellas para proponer mejoras y evitar la superposición de actividades que no generan valor.
3	6 anual	20 anual	Con la ampliación de la vigencia de la ARCC y a fin de mejorar las tareas internas de gestión se ha propuesto incorporar funciones dentro del Documento de Organización y Funciones, así como de la Oficina de Control Institucional que permita optimizar la supervisión de las gestiones administrativas de los órganos y unidades orgánicas de la ARCC.
4	3 anual	62 anual	- La ampliación de la vigencia de la ARCC establecida en el art. 9 de la Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023, conllevó a que se tenga que prorrogar la vigencia de los convenios conforme al mecanismo establecido en sus respectivas cláusulas. - Las direcciones de línea para el cumplimiento de ejecución de sus actividades identificaron la necesidad de suscribir convenios con entidades públicas que les permiten coadyuvar la ejecución de los contratos NEC3 a través de los contratistas. - Asimismo, con la ampliación de la vigencia de la ARCC y de la necesidad de nuevos convenios, se requiere programar semestralmente la ejecución/avance de la ejecución de los convenios incidiendo en la programación física de las metas establecidas; conforme a las disposiciones establecidas en la Directiva N° 006- 2022-ARCC, Disposiciones para la Gestión de Convenios de Colaboración Interinstitucional en la ARCC, aprobada por Resolución de Gerencia General N° 0101-2022-ARCC/GG.

Actividades Operativas que incrementaron metas físicas

Actividades Operativas que redujeron metas físicas

5	12 anual	39 anual	La ampliación de la vigencia de la ARCC establecida en el art. 9 de la Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023, conllevó a que se tenga que continuar con la atención a las modificaciones al PIRCC.

Ficha 12- OTI			
Tarea	Antes	Después	Sustento
2	36 anual	44 anual	Esto se debe a que en el primer mes del año se habilita el presupuesto a cada unidad orgánica para el cumplimiento de sus funciones y metas asignadas, por lo cual las necesidades de bienes y servicios que se requieren a nivel de infraestructura tecnológica recién comenzaron a gestionar a partir del segundo mes del año.
4	02 anual	12 anual	De manera inicial la Oficina de Tecnologías de la información planteó realizar durante el año dos servicios de gestión de seguridad que nos permita conocer y manejar los riesgos asociados a los activos de información. Sin embargo, debido a los acontecimientos de este año, en el que fuimos víctimas de un ataque cibernético se replicó en un laboratorio de prueba que los hacker tuvieron acceso a las máquinas de la ARCC desde el 7 de febrero del 2023 recopilando información esperando realizar el ataque hasta tener control de la mayor cantidad de servidores que se dio el 15 de febrero, por lo expuesto la jefatura actual estima conveniente programar durante el resto del año más actividades que salvaguarden y fortalezcan de manera interna la integridad de la infraestructura tecnológica de la entidad.
5	12 anual	15 anual	Se estima conveniente ampliar la meta, sincerando la programación, dado que la Oficina de Tecnologías de la Información siempre está en coordinación con las áreas usuarias a fin de brindarles soporte y herramientas técnicas que permitan potenciar y/o maximizar el desarrollo de sus actividades

Fichas 129-130 - DAI				
Componente	Ficha	Antes	Después	Sustento
EJECUCIÓN DE OBRA	129	1	6	Según último cronograma aceptado, el acceso al sitio se daría en julio de 2023. En ese sentido, se incrementa la meta respecto de las conformidades de valorizaciones de obra.
EJECUCIÓN DE OBRA	130	1	6	Según el último cronograma presentado por el Contratista, el acceso al sitio se daría en agosto del 2023 (Pago de adelanto en julio). En ese sentido, se incrementa la meta respecto de las conformidades de valorizaciones de obra.
EXPEDIENTE TÉCNICO	129	1	9	Se han programado las valorizaciones mensuales por concepto de Expediente Técnico, las cuales no estaban contempladas.
EXPEDIENTE TÉCNICO	130	1	9	Se han programado las valorizaciones mensuales por concepto de Expediente Técnico, las cuales no estaban contempladas.
GESTIÓN DE PROYECTOS	129	1	9	Se han programado los pagos mensuales a los miembros del Dispute Adjudication Board, los cuales no estaban contempladas.
GESTIÓN DE PROYECTOS	130	1	9	Se han programado los pagos mensuales a los miembros del Dispute Adjudication Board, los cuales no estaban contempladas.
ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA	129	5	6	Se ha programado el pago correspondiente al Hito 22 (diciembre) del Contrato Operativo de Asistencia Técnica UKDT, el cual no estaba contemplado.
SUPERVISIÓN	129	1	9	Se han programado por los pagos por órdenes de servicio de la Gerencia de Proyecto, los cuales no estaban contemplados.

Ficha 06-DISVCS			
Tarea	Antes	Después	Sustento
1	13,200 anual	6,317 anual	Con fecha 12 de abril de 2023 se aprueba la Directiva N° 002-2023-ARCC/DE - "DIRECTIVA PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO (M&S) DE LAS INTERVENCIONES DE RECONSTRUCCIÓN APROBADAS EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS". señala que el Monitoreo se aplica a las fases de financiamiento y ejecución de las intervenciones del Plan; y, por su parte, el Seguimiento se aplica solo en la fase de ejecución. Además, que el Monitoreo en la fase de financiamiento de una intervención y ejecución está a cargo de la Oficina de Gestión de Proyectos (OGP). En cambio, el Seguimiento en la fase de ejecución está a cargo de las Direcciones de Línea y se realiza respecto de un conjunto de Intervenciones que conforman una Cartera Priorizada y a otras Intervenciones elegidas de manera selectiva por parte de estas. En cuanto a la definición de cartera priorizada, la directiva señala lo siguiente: • Cartera priorizada de Intervenciones: Es la lista de Intervenciones financiadas a las entidades ejecutoras que las Direcciones de Línea deben priorizar utilizando los siguientes criterios de manera secuencial y concurrente: i. Aquellas intervenciones con los mayores montos presupuestados en el año materia de análisis y que, sumados, representen no menos del 70% del monto total programado anual de cada sector, teniendo en consideración el número máximo de Intervenciones que deben conformar la cartera priorizada de cada sector es de cien (100), así esta cantidad no cumpla el porcentaje precedente. ii. Aquellas Intervenciones que cumplen con el primer criterio, y que se encuentren en ejecución de obra o las que las Direcciones de Línea consideren pertinentes. La cartera priorizada deberá ser actualizada. En ese sentido, se requirió ajustar la meta física.

Ficha 07-UGMCEE			
Tarea	Antes	Después	Sustento
2	252 anual	168 anual	Sinceramiento en la programación física a partir de abril de 2023 de los talleres de intercambio de conocimiento para ejecutivos y otras actividades, en base a la nueva disponibilidad de los ejecutivos/especialistas. Al igual que los talleres de intercambio de conocimiento para ejecutivos, las sesiones cafés de gestión de cambios y BIM & GIS han reducido su frecuencia mensual debido a la alta carga laboral de sus especialistas y a la priorización de realizar un cambio en las directivas de trabajo, lo cual impacta en una menor cantidad de capacitaciones para el resto del año. Finalmente, debido a la planificación del cierre operaciones del UKDT a finales de septiembre de 2023, estipulada en la Adenda N° 04 del Contrato Operativo, se ha reducido la cantidad de sesiones café y talleres para los meses de octubre, noviembre y diciembre. Lo anterior debido a que, como equipo, nos enfocaremos en la gestión de conocimientos durante la entrega de funciones y tareas del UKDT a la ARCC. A esto se le suma, la transferencia de la gestión de las sesiones café y talleres a las mismas áreas especialistas, como lo son la Oficina de Gestión de Proyectos, la Oficina de Asesoría Legal y las direcciones de línea.

Ficha 15-SDR			
Tarea	Antes	Después	Sustento
2	318 anual	192 anual	Se sincera la programación anual debido a que por un error involuntario no se consideró la real programación presentada por las Subdirecciones Regionales para el año 2023.

Ficha 16-DSI			

PROGRAMACIÓN FINANCIERA		<table><tr><th>Tarea</th><th>Antes</th><th>Después</th><th>Sustento</th></tr><tr><td>3</td><td>255 anual</td><td>130 anual</td><td>Dicha tarea está condicionada a la presentación de solicitudes que presenten las entidades ejecutoras, es por ello que se ha proyectado su disminución, considerando la vigencia de la entidad.</td></tr></table>	Tarea	Antes	Después	Sustento	3	255 anual	130 anual	Dicha tarea está condicionada a la presentación de solicitudes que presenten las entidades ejecutoras, es por ello que se ha proyectado su disminución, considerando la vigencia de la entidad.																						
		Tarea	Antes	Después	Sustento																											
		3	255 anual	130 anual	Dicha tarea está condicionada a la presentación de solicitudes que presenten las entidades ejecutoras, es por ello que se ha proyectado su disminución, considerando la vigencia de la entidad.																											
		Fichas 21-73, 131-151 - DISE																														
		<table><tr><th>Componente</th><th>Ficha</th><th>Antes</th><th>Después</th><th>Sustento</th></tr><tr><td>ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA</td><td>21-73, 131-151</td><td>varios</td><td>varios</td><td>Disminución de la meta semestral. Acorde al ajuste de los demás componentes.</td></tr></table>	Componente	Ficha	Antes	Después	Sustento	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA	21-73, 131-151	varios	varios	Disminución de la meta semestral. Acorde al ajuste de los demás componentes.																				
		Componente	Ficha	Antes	Después	Sustento																										
		ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA	21-73, 131-151	varios	varios	Disminución de la meta semestral. Acorde al ajuste de los demás componentes.																										
		Fichas 153-156 - DAI																														
		<table><tr><th>Componente</th><th>Ficha</th><th>Antes</th><th>Después</th><th>Sustento</th></tr><tr><td>SUPERVISIÓN</td><td>153 154 155</td><td>11</td><td>9</td><td>A fines del año 2023, se trasladó una cartera de proyectos a la DAI (Anteriormente los proyectos estaban a cargo de la DSI). Estos proyectos fueron recibidos por la DAI en la etapa de procura, por lo cual se generan demoras en la conformación del equipo de la DAI, que implicaba la contratación de personal para la ejecución de la inversión. Luego del proceso de convocatoria, en el mes de abril se suscribieron los contratos CAS para la contratación de gerentes de proyectos, por ello se requería personal a partir del mes de abril.</td></tr><tr><td>SUPERVISIÓN</td><td>156</td><td>11</td><td>8</td><td>A fines del año 2023, se trasladó una cartera de proyectos a la DAI (Anteriormente los proyectos estaban a cargo de la DSI). Estos proyectos fueron recibidos por la DAI en la etapa de procura, por lo cual se generan demoras en la conformación del equipo de la DAI, que implicaba la contratación de personal para la ejecución de la inversión. Luego del proceso de convocatoria, en el mes de abril se suscribieron los contratos CAS para la contratación de gerentes de proyectos, por ello se requería personal a partir del mes de abril.</td></tr><tr><td>EXPEDIENTE TÉCNICO</td><td>153 154</td><td>12</td><td>10</td><td>En el mes de enero no se generó el pago del adelanto contractual debido a que en el SEACE se registró el proyecto como ejecución de obra; sin embargo, el registro correspondía a un servicio. Los cambios en el SEACE retrasaron los procesos de certificación presupuestal (Se solicitó al SEACE que realicen los cambios para el proceso de convocatoria). En ese sentido el pago del adelanto por suscripción de contrato se generó en el mes de febrero 2023 y en el mes de marzo se presentaron retrasos en la gestión de pagos en la valorización N° 01 por temas administrativos. El pago de la valorización N° 01 y N° 02 se generó en el mes de abril 2023</td></tr><tr><td>EXPEDIENTE TÉCNICO</td><td>155</td><td>12</td><td>12</td><td>En el mes de enero no se generó el adelanto por suscripción del contrato debido a que en el SEACE/OSCE se registró el proyecto como ejecución de obra; sin embargo, el registro correspondía a un servicio. Los cambios en el SEACE/OSCE retrasaron los procesos de certificación presupuestal (Se solicitó al SEACE/OSCE que realicen los cambios para el proceso de convocatoria). En ese sentido el pago del adelanto por suscripción de contrato se generó en el mes de febrero 2023 y en el mes de marzo se pagó la valorización N° 01.</td></tr><tr><td>EXPEDIENTE TÉCNICO</td><td>156</td><td>12</td><td>9</td><td>Se presentaron retrasos en la suscripción del contrato que estaba previsto suscribirse en el mes de diciembre 2022. El postor ganador desistió en la suscripción del contrato por ello se tuvo que realizar una nueva revisión de la documentación de los otros postores, lo que generó retrasos. El contrato con el nuevo postor se suscribió en el mes de febrero 2023. En ese sentido, se han generado devengados a partir del mes de marzo, que corresponde al adelanto y en el mes de abril se pagó la valorización N° 01.</td></tr></table>	Componente	Ficha	Antes	Después	Sustento	SUPERVISIÓN	153 154 155	11	9	A fines del año 2023, se trasladó una cartera de proyectos a la DAI (Anteriormente los proyectos estaban a cargo de la DSI). Estos proyectos fueron recibidos por la DAI en la etapa de procura, por lo cual se generan demoras en la conformación del equipo de la DAI, que implicaba la contratación de personal para la ejecución de la inversión. Luego del proceso de convocatoria, en el mes de abril se suscribieron los contratos CAS para la contratación de gerentes de proyectos, por ello se requería personal a partir del mes de abril.	SUPERVISIÓN	156	11	8	A fines del año 2023, se trasladó una cartera de proyectos a la DAI (Anteriormente los proyectos estaban a cargo de la DSI). Estos proyectos fueron recibidos por la DAI en la etapa de procura, por lo cual se generan demoras en la conformación del equipo de la DAI, que implicaba la contratación de personal para la ejecución de la inversión. Luego del proceso de convocatoria, en el mes de abril se suscribieron los contratos CAS para la contratación de gerentes de proyectos, por ello se requería personal a partir del mes de abril.	EXPEDIENTE TÉCNICO	153 154	12	10	En el mes de enero no se generó el pago del adelanto contractual debido a que en el SEACE se registró el proyecto como ejecución de obra; sin embargo, el registro correspondía a un servicio. Los cambios en el SEACE retrasaron los procesos de certificación presupuestal (Se solicitó al SEACE que realicen los cambios para el proceso de convocatoria). En ese sentido el pago del adelanto por suscripción de contrato se generó en el mes de febrero 2023 y en el mes de marzo se presentaron retrasos en la gestión de pagos en la valorización N° 01 por temas administrativos. El pago de la valorización N° 01 y N° 02 se generó en el mes de abril 2023	EXPEDIENTE TÉCNICO	155	12	12	En el mes de enero no se generó el adelanto por suscripción del contrato debido a que en el SEACE/OSCE se registró el proyecto como ejecución de obra; sin embargo, el registro correspondía a un servicio. Los cambios en el SEACE/OSCE retrasaron los procesos de certificación presupuestal (Se solicitó al SEACE/OSCE que realicen los cambios para el proceso de convocatoria). En ese sentido el pago del adelanto por suscripción de contrato se generó en el mes de febrero 2023 y en el mes de marzo se pagó la valorización N° 01.	EXPEDIENTE TÉCNICO	156	12	9	Se presentaron retrasos en la suscripción del contrato que estaba previsto suscribirse en el mes de diciembre 2022. El postor ganador desistió en la suscripción del contrato por ello se tuvo que realizar una nueva revisión de la documentación de los otros postores, lo que generó retrasos. El contrato con el nuevo postor se suscribió en el mes de febrero 2023. En ese sentido, se han generado devengados a partir del mes de marzo, que corresponde al adelanto y en el mes de abril se pagó la valorización N° 01.
		Componente	Ficha	Antes	Después	Sustento																										
SUPERVISIÓN	153 154 155	11	9	A fines del año 2023, se trasladó una cartera de proyectos a la DAI (Anteriormente los proyectos estaban a cargo de la DSI). Estos proyectos fueron recibidos por la DAI en la etapa de procura, por lo cual se generan demoras en la conformación del equipo de la DAI, que implicaba la contratación de personal para la ejecución de la inversión. Luego del proceso de convocatoria, en el mes de abril se suscribieron los contratos CAS para la contratación de gerentes de proyectos, por ello se requería personal a partir del mes de abril.																												
SUPERVISIÓN	156	11	8	A fines del año 2023, se trasladó una cartera de proyectos a la DAI (Anteriormente los proyectos estaban a cargo de la DSI). Estos proyectos fueron recibidos por la DAI en la etapa de procura, por lo cual se generan demoras en la conformación del equipo de la DAI, que implicaba la contratación de personal para la ejecución de la inversión. Luego del proceso de convocatoria, en el mes de abril se suscribieron los contratos CAS para la contratación de gerentes de proyectos, por ello se requería personal a partir del mes de abril.																												
EXPEDIENTE TÉCNICO	153 154	12	10	En el mes de enero no se generó el pago del adelanto contractual debido a que en el SEACE se registró el proyecto como ejecución de obra; sin embargo, el registro correspondía a un servicio. Los cambios en el SEACE retrasaron los procesos de certificación presupuestal (Se solicitó al SEACE que realicen los cambios para el proceso de convocatoria). En ese sentido el pago del adelanto por suscripción de contrato se generó en el mes de febrero 2023 y en el mes de marzo se presentaron retrasos en la gestión de pagos en la valorización N° 01 por temas administrativos. El pago de la valorización N° 01 y N° 02 se generó en el mes de abril 2023																												
EXPEDIENTE TÉCNICO	155	12	12	En el mes de enero no se generó el adelanto por suscripción del contrato debido a que en el SEACE/OSCE se registró el proyecto como ejecución de obra; sin embargo, el registro correspondía a un servicio. Los cambios en el SEACE/OSCE retrasaron los procesos de certificación presupuestal (Se solicitó al SEACE/OSCE que realicen los cambios para el proceso de convocatoria). En ese sentido el pago del adelanto por suscripción de contrato se generó en el mes de febrero 2023 y en el mes de marzo se pagó la valorización N° 01.																												
EXPEDIENTE TÉCNICO	156	12	9	Se presentaron retrasos en la suscripción del contrato que estaba previsto suscribirse en el mes de diciembre 2022. El postor ganador desistió en la suscripción del contrato por ello se tuvo que realizar una nueva revisión de la documentación de los otros postores, lo que generó retrasos. El contrato con el nuevo postor se suscribió en el mes de febrero 2023. En ese sentido, se han generado devengados a partir del mes de marzo, que corresponde al adelanto y en el mes de abril se pagó la valorización N° 01.																												
En cada modificación del POI se actualizó la programación financiera de las Actividades Operativas/Inversiones debido a las modificaciones del marco presupuestal, propio de la gestión presupuestaria y de acuerdo con la necesidad de cada Actividad Operativa/Inversión.																																
El presupuesto de la UE 017: ARCC-PCM inició con un PIA de S/ S/ 5, 032, 818,505, el que para el POI 2023 v2 tuvo un PIM de S/ 4,249,831,807.00, cifra que corresponde al PIM al 05.05.2023.																																
PROGRAMACIÓN FINANCIERA	Reducción del marco presupuestal																															

1.2. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

N° DE FICHA	1		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Articulación de Inversiones - DAI		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	GESTIÓN DEL CICLO DE INVERSIÓN DE LAS INTERVENCIONES DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS		
UNIDAD DE MEDIDA	Documento		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA	6.00	6.00	100%
FINANCIERA (S/)	1,936,357.00	2,027,110.04	105%

Durante el primer semestre de 2023, la DAI reporta haber alcanzado el 100% en la ejecución de su meta física, con la emisión de 06 documentos asociados al cumplimiento de las disposiciones del Sistema Nacional de Programación Multianual y gestión de Inversiones (Invierte.pe) respecto

a las fases de formulación, evaluación, y ejecución del ciclo de inversión de las intervenciones del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC). Entre los principales resultados/logros se tiene a los siguientes:

- 44 registros en el Banco de Inversiones (BI) correspondientes a 33 registros de modificaciones previos a la aprobación del expediente técnico o documento equivalente y 11 registros de consistencias.
- Asimismo, en el marco de sus funciones contempladas en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversión, elaboró e impulsó la aprobación de 02 instrumentos normativos referidos a la aprobación y registro de las solicitudes de consistencia:
 - Formato de informe estandarizado para la aprobación de las consistencias a ser completado por las unidades ejecutoras de inversiones de la ARCC.
El documento fue derivado a la Dirección de Soluciones Integrales con Memorando N° 0727-2023-ARCC/DE/DAI (24/05/2023), para ser considerado en la ejecución de las inversiones.
 - Lineamientos para el Proceso de Aprobación de la Consistencia de Proyectos de Inversión en Ríos, Quebradas y Drenaje Pluvial de la ARCC. El documento se remitió a la Dirección de Soluciones Integrales con Memorando N° 0924-2023-ARCC/DE/DAI (23/06/2023), para ser considerado en la ejecución de las inversiones.
- Seguimiento y ejecución de las inversiones a cargo de la ARCC, en lo relacionado a drenajes pluviales.
 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE PAITA DEL DISTRITO DE PAITA - PROVINCIA DE PAITA - DEPARTAMENTO DE PIURA.
El proyecto cuenta con un avance general de diseño de 37.16% y un SCHEDULE PERFORMANCE INDEX de 0.82. Según los hitos contractuales, los cuales no han sido modificados, el expediente técnico se estaría culminando en el mes de abril de 2024. Las obras para ejecutar se enmarcan en la construcción de estructuras de recolección, transporte, almacenamiento y regulación; y, evacuación.
 - CREACIÓN DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL ÁMBITO URBANO DE 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
El proyecto cuenta con un avance general de diseño de 32.29% y un SCHEDULE PERFORMANCE INDEX de 0.80. Según hitos contractuales, los cuales no han sido modificados, el expediente técnico se estaría culminando en el mes de enero de 2025. Las obras para ejecutar se enmarcan en la construcción de estructuras de recolección y control, de almacenamiento y regulación, estructuras de evacuación y/o descarga y estructuras de transporte.
 - CREACIÓN DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL AMBITO URBANO DE 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.
Para la elaboración del expediente técnico, el 11.01.2023, luego del proceso de procura, la ARCC suscribió un contrato NEC 3 Opción A con la empresa Lombardi SA. Al cierre del semestre, el proyecto cuenta con un avance general de diseño

de 19.63% y un SCHEDULE PERFORMANCE INDEX de 0.81. Según hitos contractuales, los cuales no han sido modificados, el expediente técnico se estaría culminando en el mes de agosto de 2024. Las obras a ser ejecutadas se enmarcan en la construcción de estructuras de recolección y control, estructuras de transporte, estructuras de retención y estructuras de descarga.

- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL URBANO EN LOS CENTROS POBLADOS DE TUMBES Y PUEBLO NUEVO, EN LOS DISTRITOS DE TUMBES Y CORRALES DE LA PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES.

El proyecto cuenta con un avance general de diseño de 19.05%. Según hitos contractuales, los cuales no han sido modificados, el expediente técnico se estaría culminando en el mes de junio de 2024. Las obras a ser ejecutadas se enmarcan en la construcción de estructuras de recolección, estructuras de transporte, estructuras de almacenamiento y de evacuación.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DAI ha ejecutado S/ 2,027,110.04 lo que representa el 105% de la programación semestral (S/ 1,936,357.00) y 51% de la programación anual (S/ 3,985,403.00).

N° DE FICHA	2		
UNIDAD ORGÁNICA	Oficina de Comunicaciones - OC		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	GESTIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONES DE LA ARCC		
UNIDAD DE MEDIDA	Documento		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA	75.00	77.00	103%
FINANCIERA (S/)	1,523,743.00	1,190,194.65	78%

Durante el primer semestre de 2023, la OC reporta haber alcanzado el 103% en la ejecución de su meta física, con la emisión de 77 documentos asociados a las acciones de difusión y comunicación realizados para el correcto desarrollo de las funciones de la entidad. Entre los principales resultados/logros se tiene a los siguientes:

- **CAMPAÑA COMUNICACIONAL - Decreto de Urgencia N° 016-2023**
El Decreto de Urgencia dicta medidas para la ejecución de actividades ante el peligro inminente de la ocurrencia del Fenómeno El Niño y autoriza a la ARCC a realizar contrataciones. Ante ello, la OC elaboró un plan de acción para comunicar, a nivel nacional, la importancia del Decreto de Urgencia y las actividades que se ejecutaría con la finalidad de mitigar los riesgos ante la posible llegada del fenómeno de El Niño. Se realizó la difusión a través de notas de prensa, redes sociales institucionales, stakeholders y videos informativos. Además, se llevó a cabo un roadshow con la finalidad de comunicar a las empresas y consorcios el proceso de contratación para la realización de las actividades señaladas en el mencionado Decreto de Urgencia. La OC dio la cobertura antes, durante y después del evento para dar una mayor visibilidad al proceso, así como asegurar la transparencia e integridad del mismo de cara a la ciudadanía.

- **CAMPAÑA HOSPITAL DE CHULUCANAS**
 Realizado el día 04/06/2023. El Hospital de Apoyo de Chulucanas II-1 es una infraestructura moderna de 3 niveles con aproximadamente de 16,170.02 m2 de construcción, equivalente a casi cuatro veces el área que tenía el antiguo hospital (4,150 m2). Su infraestructura y equipamientos son los más modernos del país, siendo una de las obras emblema que ha ejecutado la ARCC. Es por ello que se le dio mayor cobertura, considerando foto galerías, vídeos, infografías, rebotes en medio.
- **CAMPAÑA ROADSHOW SOLUCIONES INTEGRALES PIURA**
 Realizado el 14/06/2023. Se realizó el roadshow donde se informó sobre el proceso para la contratación de empresas constructoras o consorcios para el diseño de los estudios de preinversión y diseño de los proyectos identificados en el “Plan de drenaje pluvial de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre” y en el “Plan integral de control de inundaciones y movimiento de masas en la cuenca del río Piura”, que comprenden intervenciones en defensas ribereñas, drenajes, infraestructura natural y presas en la Región Piura. Por ello, se destinó una campaña digital antes, durante y posterior al evento para dar mayor visibilidad al proceso, así como, asegurar la transparencia e integridad del mismo de cara a la ciudadanía.
- **CAMPAÑA: “PARA JUNTOS VOLVER A EMPEZAR”**
 Realizado el día 20/06/2023. La campaña posiciona el concepto de las intervenciones que realiza la entidad. El nombre sugiere que las nuevas construcciones permitirán que la población viva en un lugar mejor y con mejores oportunidades. Se realizó la difusión de diversas obras de diferentes regiones con fotos y notas de prensa, resaltando los beneficios que estas generan.
- **CAMPAÑA “LAS 5 DE LA ARCC”**
 Realizado en el mes de junio para presentarse en el mes de julio. Se propuso y materializa la creación de un producto audiovisual a modo de micro informativo que considera 05 noticias más importantes de determinados días. El material busca brindar información concisa en un corto período de tiempo, resaltando aún más aquellas acciones importantes de la entidad durante cada semana.
- **CAMPAÑA “LA OBRA DE LA SEMANA”**
 Realizado en el mes de junio para presentarse en el mes de julio. La campaña para las redes sociales pretende dar mayor realce y exposición a las obras emblemáticas ejecutadas por la entidad. Para ello, se visualizarán infografías que constan de 3 imágenes con información importante y concisa.
- **CAMPAÑA: “BOLETÍN MENSUAL INSTITUCIONAL”**
 Realizado en el mes de junio para presentarse en el mes de julio. Se evaluó la necesidad de implementar un boletín institucional para informar sobre el trabajo que realiza la entidad. Esta publicación mensual se compartirá por medio de redes sociales y página web. Se presentará de forma amigable con fotos, gráficas, texto, entre otros.

Con relación a la ejecución presupuestal, la OC ha ejecutado S/ 1,190,194.65 lo que representa el 78% de la programación semestral (S/ 1,523,743.00) y 46% de la programación anual (S/ 2,611,702.00).

N° DE FICHA	3		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección Ejecutiva y Dirección Ejecutiva Adjunta - DE-DEA		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR		
UNIDAD DE MEDIDA	Documento		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA	207.00	199.00	96%
FINANCIERA (S/)	1,663,558	1,491,005	90%

Durante el primer semestre de 2023, la DE-DEA reporta haber alcanzado el 96% en la ejecución de su meta física, con la emisión de 199 documentos asociados a la supervisión de los órganos desconcentrados de la ARCC y de la gestión de la modalidad de contratación de Estado a Estado. Entre los principales resultados/logros se tiene a los siguientes:

- Principales Resoluciones emitidas por la de Dirección Ejecutiva y la Dirección Ejecutiva Adjunta:
 - Resolución de Dirección Ejecutiva Adjunta N° 001-2023-ARCC/DEA de fecha 15/02/2023. Aprueba los “Lineamientos para la priorización de intervenciones y asignación de recursos a que se refiere el segundo párrafo del literal d) del numeral 57.1 del artículo 57 de la Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023”.
 - Resolución de Dirección Ejecutiva Adjunta N° 002-2023-ARCC/DEA de fecha 22/02/2023. Modifica el numeral 5.4 del punto 5 de los “Lineamientos para la priorización de intervenciones y asignación de recursos a que se refiere el segundo párrafo del literal d) del numeral 57.1 del artículo 57 de la Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2023”, aprobados por la Resolución de Dirección Ejecutiva Adjunta N° 0001-2023-ARCC/DEA.
 - Resolución de Dirección Ejecutiva N° 045-2023-ARCC/DE de fecha 05/04/2023 Aprueba la Directiva N° 002-2023-ARCC/DE “Directiva para el Monitoreo y Seguimiento de las Intervenciones de Reconstrucción aprobadas en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios”. El objetivo del documento es establecer los lineamientos para el monitoreo y seguimiento para las intervenciones del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios durante su financiamiento, ejecución, y cierre, incluyendo los expedientes técnicos o documento equivalente, financiados por la ARCC, que se desarrollen mediante el Procedimiento de Contratación Pública Especial, con la finalidad de velar por el uso eficiente y eficaz de los recursos otorgados para su desarrollo.
 - Resolución de Dirección Ejecutiva N° 056-2023-ARCC/DE de fecha 04/05/2023. Modifica el artículo 3 de la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 0045-2023-ARCC/DE que aprueba la Directiva N° 002-2023-ARCC/DE, “Directiva para el Monitoreo y Seguimiento de las Intervenciones de Reconstrucción aprobadas en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios”
 - Resolución de Dirección Ejecutiva N° 059-2023-ARCC/DE de fecha 11/05/2023.

Formalizar el acuerdo de la Nonagésima Octava Sesión de Directorio de la ARCC referido a la modificación del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios, en los siguientes términos:

- Precisa 05 intervenciones del sector saneamiento, red nacional – caminos y agricultura, cuyo costo referencial asciende a la suma de S/ 32 540 155,00.
 - Efectúa el cambio de entidad ejecutora de 47 intervenciones del sector red subnacional – caminos, agricultura, educación, red subnacional – puentes, pistas y veredas, cuyo costo referencial asciende a la suma de S/ 204 507 989,00.
 - Excluye 38 intervenciones del sector saneamiento, pistas y veredas, red subnacional – caminos y red nacional – carreteras, cuyo costo referencial asciende a la suma de S/ 85 046 304,00.
 - Resolución de Dirección Ejecutiva N° 067-2023-ARCC/DE de fecha 27/05/2023. Crea la unidad de organización denominada Órgano de Control Institucional en la ARCC que, a la vez, modifica la estructura organizacional de la ARCC.
 - Resolución de Dirección Ejecutiva N° 075-2023-ARCC/DE de fecha 12/06/2023. Aprueba el “Programa de Integridad de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios 2023”. El objetivo del Programa es impulsar a que la entidad promueva una gestión transparente e íntegra; a fin de garantizar la implementación de un “Modelo de Integridad” con la finalidad de mejorar la organización para promover la integridad y luchar contra la corrupción.
 - Resolución de Dirección Ejecutiva N° 076-2023-ARCC/DE de fecha 12/06/2023. Aprueba el “Plan de Gobierno Digital de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios 2023”. El objetivo del documento es definir la estrategia de la ARCC para lograr sus objetivos de gobierno digital, los cuales se enfocan en la digitalización de los servicios públicos, procesos e información, haciendo uso intensivo de la información y tecnología de innovación.
 - Resolución de Dirección Ejecutiva N° 085-2023-ARCC/DE de fecha 23/06/2023. Aprueba el documento de gestión institucional denominado “Lineamientos para la Ejecución de Actividades en el marco del Decreto de Urgencia N° 016-2023, que dicta medidas para la ejecución de actividades ante el peligro inminente de la ocurrencia del Fenómeno El Niño”. El objetivo del documento es establecer los lineamientos técnicos, administrativos y responsabilidades para la adecuada y correcta ejecución de las actividades ante la posible ocurrencia de desastres.
- Se remitieron 02 cartas relacionadas a la intención de la ARCC de extender y fortalecer los lazos de amistad, diálogo y cooperación entre el Gobierno del Perú y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
 - Carta N° 004-2023-ARCC/DE del 14.06.2023 remitido a la Embajada del Gobierno de Reino Unido.
 - Carta N° 005-2023-ARCC/DE del 14.06.2023 remitido al Consorcio UK Delivery Team.
 - Se implementaron medidas durante la ejecución de las intervenciones. En el periodo se identificaron contingencias que impactarían en la implementación del PIRCC y de los proyectos a cargo de la ARCC; por ello, la DEA implementó “Planes de Acción” con el

objetivo de dotar de mayor eficacia a la asistencia al seguimiento y al monitoreo que realizan las Subdirecciones Regionales, en coordinación con los órganos de línea.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DE-DEA ha ejecutado S/ 1,491,005 lo que representa el 90% de la programación semestral (S/ 1,663,558) y 34% de la programación anual (S/ 4,415,572).

N° DE FICHA	4		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación -DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS, CORRESPONDIENTE AL SECTOR EDUCACIÓN, EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO		
UNIDAD DE MEDIDA	Intervención		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA	2,638.00	2,327.00	88%
FINANCIERA (S/)	7,308,903.00	9,033,927.18	124%

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 88% en la ejecución de su meta física, con la realización de atenciones a las intervenciones asociadas al Sector Educación. En total, han sido 2,327 intervenciones atendidas en los primeros seis meses del año (pudiéndose haber realizado más de una atención a una intervención). Estas atenciones están asociadas a la evaluación de modificaciones al Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC), evaluaciones de solicitudes de financiamiento, seguimiento y monitoreo, entre otras. Entre los principales resultados/logros se tiene a los siguientes:

- Emisión de opinión favorable a las solicitudes de financiamiento presentadas por las entidades ejecutoras, a través de 40 informes técnicos de opinión favorable, cuyas intervenciones suman un presupuesto acumulado de S/ 85,310,840.10, de las cuales, 05 corresponden a los gobiernos locales y regionales, y 35 al Ministerio de Educación (MINEDU).
- Al cierre del mes de junio del año en curso, la DISE ha tenido a su cargo 1,369 intervenciones asociadas al sector educación financiadas por la ARCC; de los cuales, 818 están culminados, 378 en etapa de ejecución, 98 están paralizadas y 75 en proceso de contratación pública. Asimismo, de ese total, 309 corresponden a módulos educativos, 973 a obras, 86 módulos básicos de reconstrucción (Expediente técnico y obra) y 1 a universidad.

Estado de las intervenciones asociadas al sector educación por nivel de gobierno

Estado	Gobierno nacional	Gobierno regional	Gobierno local	Total
Culminado	29	15	774	818
En ejecución	298	3	77	378
Paralizada	25		73	98
Proceso	44	6	25	75
Total	396	24	949	1,369

Estado de las intervenciones asociadas al sector educación por tipo

Tipo de financiamiento	Culminado	Ejecución	Paralizada	Proceso	Total
Módulo educativo	8	262	0	39	309
Obra	789	80	73	31	973
Módulo básico de reconstrucción	20	36	25	5	86
Universidad	1	0	0	0	1
Total	818	378	98	75	1,369

- Asimismo, al cierre del mes de junio, se tiene un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 899,473,612.00, de los cuales se ha devengado S/ 231,770,792.00, contando con un avance de ejecución financiera de 25.77%.
- Las 1,369 intervenciones del Sector Educación cuentan con un monto de financiamiento que asciende a S/ 4,682,631,765.19, de los cuales se ha devengado S/ 3,643,585,210.00, cifra que representa un avance de 77.81%.
- Respecto a las 74 inversiones asociadas al Sector Educación que se ejecutan en el marco del acuerdo de gobierno a gobierno, a cargo de la entidad, y que se ejecutan en 8 regiones del país, 28 han sido culminadas. De estas, 6 han sido culminadas en el semestre de evaluación.

Inversiones culminadas en el primer semestre 2023

	Intervención	CUI	Región
1	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR JOSÉ CAYETANO HEREDIA CON CÓDIGO LOCAL 413576, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA	2503626	Piura
2	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 15079 VILLA MARIA CON CÓDIGO LOCAL 435564, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA	2503213	Piura
3	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 15027 AMAUTA CON CÓDIGO LOCAL 435272, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA	2503124	Piura
4	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 14032 MARÍA AUXILIADORA CON CÓDIGO LOCAL 413326, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA	2503086	Piura
5	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR LA BREA CON CÓDIGO DE LOCAL 439425	2515563	Piura
6	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 490145 JOSÉ ABELARDO QUIÑONES	2428651	Tumbes

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 9,033,927.18 lo que representa el 124% de la programación semestral (S/ 7,308,903.00) y 68% de la programación anual (S/13,299,438.00).

N° DE FICHA	5		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Salud - DISS		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	GESTIONAR EL SEGUIMIENTO FÍSICO Y FINANCIERO DE LAS INTERVENCIONES DEL PIRCC CORRESPONDIENTE AL SECTOR SALUD EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO		
UNIDAD DE MEDIDA	Documento		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA	159.00	145.00	91%
FINANCIERA (S/)	6,500,291.00	6,555,208.77	101%

Durante el primer semestre de 2023, la DISS reporta haber alcanzado el 91% en la ejecución de su meta física, con la emisión de 145 documentos asociados a la programación, dirección, supervisión y ejecución de acciones para la implementación del componente reconstrucción del

Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios (PIRCC), correspondiente al Sector Salud y que se encuentren a cargo de la entidad; así como de la evaluación, seguimiento y monitoreo de las intervenciones del PIRCC correspondiente al Sector Salud que se encuentran a cargo de las entidades de los tres niveles de gobierno. Entre los principales resultados/logros se tiene a los siguientes:

- Respecto al Rol financiador
 - En total, han sido 132 intervenciones atendidas en los primeros seis meses del año. Estas atenciones están asociadas a la evaluación de modificaciones al Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC), evaluaciones de solicitudes de financiamiento, seguimiento y monitoreo, asistencia técnica, entre otras.
 - Emisión de opinión favorable a las solicitudes de financiamiento de recursos adicionales para la implementación de intervenciones del sector salud, presentadas por las entidades ejecutoras, a través de 13 Informes técnicos de opinión favorable, que suman un presupuesto acumulado de S/ 13,355734.55, de las cuales, 07 corresponden a los gobiernos locales y regionales, y 06 al Ministerio de Salud (MINSA).
 - Al cierre del mes de junio del año en curso, la DISS ha tenido a su cargo 131 intervenciones del sector salud financiadas por la ARCC, bajo la modalidad de ejecución del Procedimiento de Contratación Pública Especial (PEC); de los cuales, 09 están culminados, 26 en etapa de ejecución de obra, 19 están paralizadas (con resolución de contrato o suspendidas) y 5 en proceso de contratación pública y 5 sin inicio de contratación pública. Asimismo, se tienen 13 intervenciones en proceso de financiamiento y 54 intervenciones en etapa de expediente técnico.

Estado de las intervenciones del sector salud por nivel de gobierno 1/

Estado	Gobierno nacional	Gobierno regional	Gobierno local	Total
Culminado	3	2	4	9
En ejecución	1	4	21	26
Paralizada	6	4	9	19
Proceso de contratación	-	-	5	5
Sin inicio de contratación	5	-	-	5
Proceso de financiamiento	1	6	6	13
Expediente técnico	18	12	24	54
Total	34	28	69	131

1/ Información del 2017 al 30 de junio 2023. No incluye a las intervenciones a cargo de la ARCC.

- Asimismo, al cierre del mes de junio se tiene un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 678,237,870, de los cuales, se ha devengado S/ 173,450,224, contando con un avance de ejecución financiera de 25.57%.
 - Las intervenciones del sector salud cuentan con un monto de financiamiento que asciende a S/ 1,529,034,856, de los cuales, se ha devengado S/ 649,542,967, cifra que representa un avance de 42.48%.
- Respecto al Rol Ejecutor

La entidad tiene a cargo 16 inversiones que se ejecutan en el marco del Acuerdo de gobierno a gobierno y 02 que se ejecutan en el marco del Proceso Especial de

Contratación para la ARCC (PEC). El detalle sobre el avance a nivel físico y financiero se muestra en la sección correspondiente del presente documento.

De forma general, es preciso resaltar lo siguiente:

- En cuanto a la culminación de las intervenciones a cargo de la ARCC, en el semestre de evaluación se ha culminado la ejecución de 01 “Obra”, que sumarían en total a 03 “Obras” de infraestructura en salud culminadas.
- El centro de salud Pósope Alto y Limón de Porcuya han sido culminados y entregados en el año 2022, actualmente se encuentran en proceso de cierre comercial.
- En el primer semestre del 2023 se culminó con la obra principal del Centro de Salud de Yungar (100%); sin embargo, debido a eventos compensables, tiene un avance del 98.94%.
- De otra parte, en el semestre se continuó brindando el servicio de salud a la población a través de los centros de contingencia (Implementados por la ARCC) del Hospital de Chulucanas (adecuación), Centro de Salud Limón de Porcuya, Centro de Salud Yungar, Hospital de Yungay II-1, Hospital de Pomabamba II-1, Centro de Salud El Faique I-4, Hospital de Recuay II-2 y Hospital de Matucana II-

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISS ha ejecutado S/ 6,555,208.77 lo que representa el 101% de la programación semestral (S/ 6,500,291.00) y 49% de la programación anual (S/ 13,304,592.00).

N° DE FICHA	6		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector de Vivienda, Construcción y Saneamiento - DISVCS		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	GESTIONAR LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE RECONSTRUCCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS (PIRCC), CORRESPONDIENTE AL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO.		
UNIDAD DE MEDIDA	Intervención		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA	6,112.00	9,566.00	157%
FINANCIERA (S/)	3,125,256.00	2,786,542.25	89%

Durante el primer semestre de 2023, la DISVCS reporta haber alcanzado el 157% en la ejecución de su meta física, con la realización de atenciones a las intervenciones asociadas al sector vivienda, construcción y saneamiento. En total, han sido 9,566 intervenciones atendidas en los primeros seis meses del año (pudiéndose haber realizado más de una atención a una intervención). Estas atenciones están asociadas a la evaluación de modificaciones al Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC), evaluaciones de solicitudes de financiamiento, seguimiento y monitoreo, entre otras. Entre los principales resultados/logros se tiene a los siguientes:

- Respecto al seguimiento de los componentes del PIRCC correspondientes al Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento.
 - La DISVCS, en el marco de sus competencias y funciones, ha desarrollado una labor permanente de seguimiento y monitoreo de una cartera conformada por 6,259⁷ intervenciones. A continuación, se presenta el estado y sub-estados de las 6,259 intervenciones, según el siguiente detalle:

Intervenciones NO FINANCIADAS, según sector por sub-estado

Sector asociado	Por excluir del PIRCC	Estudios financiados	Asistencia técnica	En evaluación de solicitud	Solicitudes observadas	Informe técnico favorable	Priorización	Total
Pistas y veredas	22	0	177	0	41	11	22	273
Saneamiento	66	11	286	5	211	40	19	638
Total	88	11	463	5	252	51	41	911

Intervenciones FINANCIADAS, según sector por sub-estado

Sector asociado	Sin inicio de proceso de contratación	Actos preparatorios por resolución de contrato	En PEC	Con contrato suscrito	En ejecución de obra	Obra en controversia	Obra ejecutada	Total
Pistas y veredas	4	64	59	11	226	49	2367	2780
Saneamiento	24	36	39	97	212	48	2112	2568
Total	28	100	98	108	438	97	4479	5348

A continuación, se muestra el seguimiento de las intervenciones según fechas de corte:

Intervenciones NO FINANCIADAS, según fecha de corte por sub-estado
(enero-junio 2023)

Fecha de corte	Por excluir del PIRCC	Estudios financiados	Asistencia técnica	En evaluación de solicitud	Solicitudes observadas	Informe técnico favorable	Priorización	Total
Al 01/01/2023	88	11	463	5	252	51	41	911
Al 30/06/2023	78	10	467	0	225	30	10	820

Es preciso señalar que, se han culminado la ejecución de 313 intervenciones, llegando a un total de 4,792 intervenciones ejecutadas que representan el 78% de intervenciones del PIRCC de la DISVCS

Intervenciones FINANCIADAS, según fecha de corte por sub-estado

Fecha de corte	Sin inicio de proceso de contratación	En PEC	Con contrato suscrito	En ejecución de obra	Obra en controversia	Obra ejecutada	Total
Al 01/01/2023	71	98	108	438	154	4479	5348
Al 30/06/2023	123	37	62	226	167	4792	5407

- Respecto al número intervenciones ejecutadas con informe de cierre, al 30 de junio de 2023 se ha registrado un total de 1,086 intervenciones, un incremento de 968 intervenciones con cierre total, respecto a lo registrado en el 01 de enero de 2023 (118 intervenciones ejecutadas con informe de cierre)

⁷ Número de intervenciones en enero 2023.

Intervenciones EJECUTADAS, según fecha de corte por sub-estado

Fecha de corte	Culminada	Recepcionada	Liquidada	Obra en informe de cierre	Total
Al 01/01/2023	486	649	3226	118	4479
Al 30/06/2023	380	688	2638	1086	4792

- Respecto a las asistencias técnicas brindadas en el semestre, se realizaron un total de 1,570, de las cuales 54 asistencias técnicas fueron de una cartera priorizada.
- Respecto a la transferencia de recursos a las intervenciones asociadas al Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento; a través de los diferentes dispositivos legales emitidos, se autorizó la transferencia de S/ 411,286,646 para las entidades ejecutoras, lo cual equivale al 5.53% de todos los recursos transferidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
- Respecto a la ejecución financiera, el total de intervenciones financiadas tiene un avance del 30.27%. En cuanto al avance de la cartera priorizada, este corresponde al 46.61%.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISVCS ha ejecutado S/ 2,786,542.25 lo que representa el 89% de la programación semestral (S/ 3,125,256.00) y 41% de la programación anual (S/ 6,821,309.00).

N° DE FICHA	7		
UNIDAD ORGÁNICA	Unidad de Gestión de la Modalidad de Contratación de Estado a Estado - UGMCEE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	APOYO Y ASISTENCIA EN LA GESTIÓN DE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DE ESTADO A ESTADO.		
UNIDAD DE MEDIDA	Documento		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA	135.00	122.00	90%
FINANCIERA (S/)	646,653.00	644,636.02	100%

Durante el primer semestre de 2023, la UGMCEE reporta haber alcanzado el 90% en la ejecución de su meta física, con la generación de 122 documentos asociados a la dirección y ejecución de la implementación de las actividades vinculadas a la modalidad de Contratación de Estado a Estado. Entre los principales resultados/logros se tiene a los siguientes:

- Dirigir y coordinar las acciones que se realicen como parte de los procesos de contratación (procura) efectuados en el marco del acuerdo de gobierno a gobierno.
 - Se ha realizado el monitoreo a la suscripción del contrato de 04 procesos de contratación (04 contratos) que corresponden al sector educación para la construcción de 05 infraestructuras educativas (Paquetes 10 y 11); y para las soluciones integrales, para el diseño de los drenajes pluviales en la ciudad de Trujillo y Tumbes (Paquete D-02 y D-04).

- Son 10 los Paquetes cuyos procesos de contratación se encuentran en curso. Estos incluyen el diseño de 03 intervenciones de defensa de ríos (Paquete R-09, R-10 y R-11); el diseño y construcción de 02 intervenciones de salud (Paquete 10A); el diseño de 12 intervenciones de infraestructura natural (Paquete 1, 2, 3, 4 y 5 de la Ronda 3 de infraestructura natural); y, el servicio de formulación de estudios de preinversión y diseño de ingeniería en Piura (Paquete 4 – Estudios).
 - Se tiene 01 proceso Response for Proposal (RFP) de seguros en curso, que corresponde a la póliza Contractors All Risk (CAR) del Paquete 3-14 para la solución integral de la quebrada Huaycoloro.
- En cuanto al componente transferencia de conocimiento, que se ejecuta en el marco del acuerdo de gobierno a gobierno, se realizaron capacitaciones mediante la metodología 70/20/10:
- Aprendizaje del 20% (sesiones de café y talleres): Se llevaron a cabo 44 talleres y 19 sesiones cafés.
 - Aprendizaje del 10% (capacitaciones formales): Se realizaron 23 capacitaciones.
 - Adicionalmente, debido a las necesidades de aprendizaje de las direcciones de línea, se llevaron a cabo 20 talleres especializados.
- Además, se realizaron 106 sesiones en vivo (capacitaciones, talleres semanales de gestión de contratos y sesiones de café, de acuerdo a lo programado. De estas, resaltan los talleres de Gestión de Contratos NEC 3 y las sesiones de cafés de Gestión de Contratos NEC 3, Gestión de Cronogramas, Gestión de Riesgos, Building Information Modeling (BIM) y Geographic Information System (GIS), entre otros.
- Asimismo, se continuó con la gestión de la plataforma de aprendizaje “Aprendiendo con Cambios”, en sus tres interfaces:
- Portal ARCC: Tiene la finalidad de capacitar a los colaboradores de la ARCC.
 - Portal de Contratista: Tiene la finalidad de capacitar a los contratistas de los proyectos de la cartera que se ejecuta en el marco del acuerdo de Gobierno a Gobierno.
 - Portal de Stakeholders: Tiene la finalidad de capacitar a los grupos de interés que participan en la implementación del programa del Acuerdo de gobierno a gobierno.
- Ejecución de acciones de monitoreo administrativo-financiero de la asistencia brindada por consultores y expertos en el marco del acuerdo de gobierno a gobierno.
- Gestión para la emisión de las conformidades de servicios de consultoría y asistencia técnica previstas en el contrato operativo para el pago del United Kingdom Delivery Team (UKDT).
 - Gestión de los cambios en las órdenes de trabajo mediante el proceso de establecimiento en la cláusula 18 del Contrato Operativo⁸.

⁸ Suscrito entre la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y el consorcio Conformado por Mace Limited, ARUP Limited, Gleeds International Limited, Mace Consultancy (Perú) S.A.C. y Gleeds del Perú S.A.C., relativo a la asesoría y asistencia técnica especializada en la gestión de la implementación del Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios derivado del Acuerdo de gobierno a gobierno para el Programa de Reconstrucción celebrado entre el Departamento del Comercio Internacional del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios del Gobierno del Perú.

- Gestión para la suscripción de adenda N° 05 del Contrato Operativo

Con relación a la ejecución presupuestal, la UGMCEE ha ejecutado S/ 644,636.02 lo que representa el 100% de la programación semestral (S/ 646,653.00) y 49% de la programación anual (S/ 1,306,003.00).

N° DE FICHA	8		
UNIDAD ORGÁNICA	Gerencia General - GG		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE DIVERSOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y TECNOLÓGICOS		
UNIDAD DE MEDIDA	Resolución		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA	12.00	12.00	100%
FINANCIERA (S/)	686,473.25	759,892.76	111%

Durante el primer semestre de 2023, la GG reporta haber alcanzado el 100% en la ejecución de su meta física, con la emisión de 12 Resoluciones de Gerencia General que aprobaron directivas u otros documentos de gestión asociados a los sistemas administrativos que tiene a cargo. Asimismo, en el marco de sus competencias, y de las funciones que tiene a cargo en el marco de la delegación de facultades, realizó la conducción, coordinación y supervisión de la gestión de los órganos de administración interna de la entidad. Entre los principales resultados/logros se tiene a los siguientes:

- Aprobación de directivas u otros documentos de gestión asociados a los sistemas administrativos que tiene a cargo, en el marco de la delegación de facultades. Entre las principales se tiene a las siguientes:

N°	Resolución N°	Detalle	FECHA
1	001-2023-ARCC/GG	Aprobar el Plan Anual de Trabajo Archivístico de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios para el año 2023	04.01.2023
2	003-2023-ARCC/GG	Lineamientos para la implementación y uso de Salas Transparentes en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios	09.01.2023
3	007-2023-ARCC/GG	Aprobar el reconocimiento de las mejoras encontradas en el inmueble signado con Código N° 2499886-HUA-OC-PQ1R-07, afectado por la ejecución del Proyecto "Creación del servicio de protección en las riberas del Río Huaura, vulnerable ante peligro de inundaciones en las localidades de 5 distritos de la provincia de Oyón y 6 distritos de la provincia de Huaura – departamento de Lima", con CUI 2499886.	16.02.2023
4	008-2023-ARCC/GG	Aprobar el reconocimiento de las mejoras encontradas en el inmueble signado con Código N° 2499886-HUA-OC-PQ1R-09 afectado por la ejecución del Proyecto "Creación del servicio de protección en las Riberas del Río Huaura vulnerable ante peligro de inundaciones en las localidades de 5 distritos de la provincia de Oyón y 6 distritos de la provincia de Huaura – departamento de Lima", identificado con CUI 2499886.	16.02.2023
5	013-2023-ARCC/GG	Aprobar la conformación del Comité de Planificación de la Capacitación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, periodo 2023 – 2025	03.03.2023
6	026-2023-RACC/GG	Aprobar la modificación de la Directiva N° 00004-2021-ARCC/GG, "Directiva que regula el Proceso de Control de Cambios a la Línea de Base del alcance, cronograma y costos del Programa ARCC", aprobada por Resolución de Gerencia General N° 00009-2021- ARCC/GG	15.03.2023
7	050-2023-ARCC/GG	Aprobar la Directiva N° 002-2023-ARCC/GG, "Disposiciones para el Registro y Control de Visitas que se realizan en las sedes de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - ARCC".	05.04.2023
8	051-2023-RACC/GG	Aprobar la Directiva N° 003-2023-ARCC/GG, "Disposiciones para la Ejecución y Control Presupuestario en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - ARCC".	05.04.2023

9	073-2023-ARCC/GG	Aprobar el reconocimiento de deuda por enriquecimiento sin causa a favor de la empresa FILEKOM S.A.C., por la prestación del "Servicio de almacenamiento, custodia y atención de solicitudes (entrega de documentación física o digital) de la documentación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios", por el periodo comprendido del 01 al 31 de enero de 2023, por el monto de S/ 2,779.91 (Dos Mil Setecientos Setenta y Nueve con 91/100 Soles).	04.05.2023
10	075-2023-ARCC/GG	Aprobar que el Comité de Selección considere válida la oferta económica presentada por la empresa SANITAS PERU S.A. – EPS ascendente a la suma de S/ 169,813.80 (Ciento Sesenta y Nueve Mil Ochocientos Trece con 80/100 Soles), en el ítem N° 1 de la Adjudicación Simplificada N° 002-2023-ARCC, "Contratación de seguro complementario de trabajo de riesgo salud y pensión para los trabajadores de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios".	08.05.2023
11	106-2023-ARCC/GG	Aprobar la Directiva N° 00004-2023-ARCC/GG - Directiva que regula el Proceso de Control de Cambios que afectan la Línea de Base del alcance, cronograma y costo del Programa ARCC.	08.06.2023
12	N° 108-2023-ARCC/GG	Aprobar la Directiva N° 005-2023-ARCC/GG, "Directiva para la Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios".	09.06.2023

Es preciso señalar que, en total la GG ha emitido 126 Resoluciones de Gerencia General, en el marco de sus competencias y en el marco de la delegación de facultades.

- Suscripción de convenios interinstitucionales relacionados a fines de la entidad y sus respectivas adendas.

N°	Convenio	Finalidad / Objetivo /Objeto	FECHA
1	Convenio de Colaboración Interinstitucional con la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio S.A HIDRANDINA	Liberación de interferencias correspondientes a la infraestructura eléctrica de titularidad de HIDRANDINA S.A. que se presentarán en la Ejecución del PROYECTO QUEBRADA LEON, de conformidad con lo establecido en el artículo 45° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1192, aprobado por Decreto Supremo N° 015-2020-VIVIENDA, descrito en el numeral 2.3 de la Cláusula Segunda.	15.02.2023
2	Convenio de Colaboración Interinstitucional con la Empresa Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Libertad	Liberación de interferencias correspondientes a la infraestructura de titularidad de SEDALIB S.A. que se presentarán en la Ejecución del PROYECTO QUEBRADA LEON, de conformidad con lo establecido en el artículo 45 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1192, aprobado por Decreto Supremo N° 015-2020-VIVIENDA, descrito en el numeral 2.3 de la Cláusula Segunda.	21.02.2023
3	Convenio de Colaboración Interinstitucional con la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio S.A HIDRANDINA	Mutua coordinación y cooperación general para la liberación de interferencias correspondientes a la infraestructura eléctrica de titularidad de HIDRANDINA S.A. que se presentarán en la Ejecución del Proyecto de Defensas Ribereñas del Río Lacramarca, de conformidad con lo establecido en el artículo 45° del TUO del Decreto Legislativo N° 1192	19.06.2023
4	Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional entre el Ministerio de Defensa - Marina de Guerra del Perú y la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios	Establecer la colaboración y el compromiso de LAS PARTES que permitan desarrollar de manera conjunta y coordinada actividades, trabajos, proyectos o servicios de interés común y sin fines de lucro, que contribuyan al cumplimiento de sus funciones y metas programadas, para así lograr una efectiva cobertura de los servicios gubernamentales que tienen a su cargo, en beneficio de la población.	23.06.2023
5	Convenio de Colaboración Interinstitucional con la Municipalidad Distrital de Huanchaco	Traslado de la infraestructura y de los bienes muebles que se detallan en el Anexo 1, según corresponda, que sean de titularidad de LA MUNICIPALIDAD que se superpongan en el área de ejecución del PROYECTO QUEBRADA LEON para lo cual, LA ARCC a través de su Contratista El Consorcio Besalco Stracon realizará las acciones necesarias para la disposición final de la infraestructura y LA MUNICIPALIDAD inspeccionará el desarrollo de estas actividades a efecto de brindar la conformidad final de los expedientes dentro de los plazos legales de la norma especial aplicable.	28.06.2023

- Implementación del Sistema de Control Interno.
En el marco de la Resolución de Contraloría N° 095-2022-CG, que modifica el literal c. del numeral 7.2.2 y el literal c. del numeral 7.3.3 de la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado", aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG, y modificatorias; se cumplió con reportar a través del aplicativo Informático del Sistema de Control Interno de la Contraloría General de la República, lo siguiente:

- Con fecha 27.01.23, se presentó el i) “Reporte de la Evaluación Anual de la Implementación del Sistema de Control Interno correspondiente al periodo 2023”, y el ii) “Informe del Segundo Reporte de Seguimiento de Plan de Acción Anual correspondiente al periodo 2023”.
- Con fecha 31.03.23, se presentó el "Reporte de Identificación de Deficiencias" correspondiente al periodo 2023.
- Con fecha 27.04.23, se presentó el “Plan de Acción Anual – Sección de Medidas de Remediación” y “Plan de Acción Anual – Sección de Medidas de Control”.

Con relación a la ejecución presupuestal, la GG ha ejecutado S/ 759,892.76 lo que representa el 111% de la programación semestral (S/ 686,473.25) y 55% de la programación anual (S/ 1,393,218.00).

N° DE FICHA	9		
UNIDAD ORGÁNICA	Oficina de Gestión de Proyectos - OGP		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	GESTIONAR EL PROGRAMA DE INTERVENCIONES DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS (PIRCC)		
UNIDAD DE MEDIDA	Documento		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA	60.00	61.00	102%
FINANCIERA (S/)	1,950,237.00	1,475,803.25	76%

Durante el primer semestre de 2023, la OGP reporta haber alcanzado el 102% en la ejecución de su meta física, con la emisión de 61 Documentos asociados al asesoramiento, monitoreo y control adecuado de la implementación de las intervenciones el Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios (PIRCC). Entre los principales resultados/logros se tiene a los siguientes:

- Monitoreo y control integral del PIRCC
Entre enero y junio de 2023, se ha logrado incrementar en 4% el número de intervenciones culminadas (de 7,347 a 7,632) y en 12% el monto total ejecutado acumulado a junio (de S/ 21,433 millones a más S/ 24,063 millones).

Resumen de estado de las intervenciones al 30.06.2023

Estado/Sector	Vivienda	Agricultura	Transportes 1/	Educación	Salud	Soluciones Integrales	Total
Culminado	4,789	1,310	627	846	12	48	7,632
En ejecución	393	186	128	521	58	56	1,342
En proceso de contratación	224	56	144	76	11	22	533
Con estudios	10	6	26	2	54	18	116
En evaluación	265	37	17	6	13	9	347
Asistencia técnica	467	79	21	47	1	13	628
Pendiente	79	43	34	2		16	174
Total	6,227	1,717	997	1,500	149	182	10,772

1/ Incluye 5 intervenciones del sector defensa.

Se ha alcanzado 7,632 intervenciones culminadas de un total de 10,772 intervenciones, logrando un 71% de avance de la implementación del PIRCC. Siendo Piura el departamento con mayor número de culminadas, llegando a un total de 1,606 intervenciones culminadas.

Avance físico al 30.06.2023

Departamento	Culminado	En ejecución	En proceso de contratación	Con estudios	En evaluación	Asistencia técnica	Pendiente	Total
Áncash	952	238	111	21	62	104	18	1,506
Arequipa	212	65	51		19	71	12	430
Ayacucho	396	16	4		13	14	1	444
Cajamarca	1,002	41	10	1	51	36	42	1,183
Huancavelica	442	30	11	1	5	3	5	497
Ica	188	30	7		3	15	4	247
Junín		2	1		2			5
La Libertad	956	149	58	20	19	46	10	1,258
Lambayeque	678	149	78	30	30	88	15	1,068
Lima	1,009	199	89	14	46	98	33	1,488
Lima Provincias	40	15	5					60
Loreto	25	2			1			28
Piura	1,606	353	104	28	90	140	28	2,349
Tumbes	126	53	4	1	6	13	6	209
Total	7,632	1,342	533	116	347	628	174	10,772

Se ha logrado una ejecución presupuestal de 37.7% (S/ 2,819.5 millones) de inversiones que cuentan con financiamiento en 2023; 21.0% (S/793.2 millones de un PIM de S/ 3,776.9) en el caso del portafolio a cargo de las entidades ejecutoras y 54.8% (S/2,026.3 millones de S/ 3,705.2 millones programados) en el portafolio cuya ejecución se encuentra a cargo de la ARCC, en el marco del Acuerdo de gobierno a gobierno con el Reino Unido.

- Monitoreo al avance en los cronogramas, alcance y presupuesto de las intervenciones de competencia de la ARCC.

La ARCC cuenta con 190 proyectos que se ejecutan en el marco del Acuerdo de gobierno a gobierno, con una inversión de S/ 26,485 millones, teniendo un alcance a 9 departamentos del país. El departamento con mayor número de proyectos es Áncash, con una inversión de S/ 5,162 millones, asimismo, el departamento con mayor monto de inversión es Lambayeque con S/ 5,833 millones, con un total de 30 proyectos.

Avance físico al 30.06.2023

Departamento	Nº Proyectos	Inversión (Millones) 1/
Áncash	46	5,162
Cajamarca	2	64
Huancavelica	1	23
Ica	7	877
La Libertad	25	3,717
Lambayeque	30	5,833
Lima	25	3,999
Piura	45	5,537

Tumbes	9	1,273
Total	190	26,485

1/ Costo actualizado del Banco de Inversiones al 30.06.2023.

Con relación a la ejecución presupuestal, la OGP ha ejecutado S/ 1,475,803.25 lo que representa el 76% de la programación semestral (S/ 1,950,237.00) y 53% de la programación anual (S/ 2,808,560.00).

N° DE FICHA	10		
UNIDAD ORGÁNICA	Oficina de Asesoría Jurídica - OAJ		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	ASESORAMIENTO JURÍDICO Y LEGAL		
UNIDAD DE MEDIDA	Documento		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA	476.00	884.00	186%
FINANCIERA (S/)	1,489,343.00	1,658,278.62	111%

Durante el primer semestre de 2023, la Oficina de OAJ reporta haber alcanzado el 186% en la ejecución de su meta física, con la generación de 884 documentos asociados al asesoramiento y emisión de opinión sobre asuntos de carácter jurídico de competencia de la ARCC. Entre los principales resultados/logros se tiene a los siguientes:

- Impulso y acompañamiento legal, a fin de brindar soporte jurídico legal (opinión legal), a las áreas técnicas de las direcciones de línea en el desarrollo de la elaboración de los Contratos New Engineering and Construction (NEC) 3 para su respectiva viabilidad y, de la misma manera, para los contratos tripartitos. Siendo así, se suscribieron 4 Contratos NEC 3 y 4 Contratos Tripartitos:
 - 02 contratos NEC 3 para los proyectos de la ARCC de la Dirección de Articulación de Inversiones y 02 contratos NEC para la Dirección de Intervenciones del Sector Educación, según se puede observar:

CONTRATOS NEC 3 SUSCRITOS - ENERO A JUNIO 2023				
N°	DIRECCIÓN - ARCC	PAQUETE	CONTRATISTA	FECHA
1	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE INVERSIONES	D-04 DISEÑO DEL DRENAJE PLUVIAL PARA LA CIUDAD DE TRUJILLO	LOMBARDI S.A. INGENIEROS CONSULTORES – SUCURDAL PERÚ	11.01.2023
2	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	PAQUETE 10 - PIURA (2 II.EE.) Saldo del PQ. 1	CONSORCIO AJANI - GZC (AJANI S.A.C. y GZC INGENIEROS S.A.C.)	23.01.2023
3	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE INVERSIONES	PAQUETE 10 - PIURA (2 II.EE.) Saldo del PQ. 1	CONSORCIO AJANI - GZC (AJANI S.A.C. y GZC INGENIEROS S.A.C.)	14.02.2023
4	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	PAQUETE 11 - PIURA (3 II.EE.) Saldo del PQ. 1	CONSORCIO AJANI - GZC (AJANI S.A.C. y GZC INGENIEROS S.A.C.)	15.03.202

- 04 contratos tripartitos para el funcionamiento de los Dispute Adjudication Board (DAB) en los contratos NEC 3 a cargo de la ARCC; siendo 02 de la Dirección de Articulación de Inversiones y 02 de la Dirección de Soluciones Integrales, como se puede apreciar a continuación:

CONTRATOS TRIPARTITOS SUSCRITOS ENERO - JUNIO 2023					
N°	DIRECCIÓN	PAQUETE	CONTRATISTA	MIEMBROS	FECHA
1	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE INVERSIONES	Paquete D05 Drenaje Sullana	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ	Ing. Luis Fukunaga (PDTE) Ing. Carlos Pereda Mendez Abog. Andrés Criado León	06.02.2023
2	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE INVERSIONES	Paquete D06 Drenaje Talara	CONSORCIO S&P ("S&P")	Ing. Eduardo Sanhueza (PDTE) Ing. Justo Cabrera Abog. Luis Enríques Armes	06.02.2023
3	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Q-04 Quebrada Huaycoloro	China International Water & Electric Corp. (Perú)	Ing. Luis Ruiz (PDTE) Ing. Eduardo Sanhueza Abog. Eric Franco	06.02.2023
4	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Q-03 Quebrada Cansas	CONSORCIO S&F ("S&F")	Ing. Cecilia Misu (PDTE) Ing. Doris Polanco Abog. Andrés Criado León	02.06.2023

- Soporte y acompañamiento legal a las direcciones de línea frente a los procesos de sumisión formal ante los Tribunales DAB.
 - Dirección de Intervenciones del Sector Educación
En la contestación oportuna de 08 sumisiones que al cierre del semestre se encuentran concluidas, de los cuales, 06 han sido declaradas concluido con decisión y 02 por acuerdo entre las partes.
 - Dirección de Intervenciones del Sector Salud
En la contestación oportuna de 11 sumisiones que al cierre del semestre se encuentran concluidas, de los cuales 06 ha sido declarada concluido con decisión y 05 con acuerdo entre las partes.
 - Dirección de Soluciones Integrales
En la contestación oportuna de 16 sumisiones que al cierre del semestre se encuentran concluidas, de los cuales 15 han sido declaradas concluidas con decisión y 01 con acuerdo entre las partes.

De otro lado, es preciso indicar que la OAJ ha tenido un alto nivel de ejecución física debido a que de enero a junio se han absuelto un mayor número de consultas; así como, se han emitido un mayor número de opiniones legales y atenciones a los requerimientos de la Procuraduría Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), respecto a lo programado. Por tanto, la ejecución física de las tareas que tiene a cargo la OAJ dependen de la demanda de atenciones requeridas de asuntos de carácter jurídico.

Entre los factores que se presentaron en el semestre, y que repercutieron en el alto nivel de ejecución de la meta física, se tienen a los siguientes:

- Información presentada de forma complementaria, remitida por las áreas técnicas.
- Formulación de consultas legales que versan sobre decisiones de gestión, o asuntos que son de competencia de otras áreas o del área consultante.

Con relación a la ejecución presupuestal, la OAJ ha ejecutado S/ 1,658,278.62 lo que representa el 111% de la programación semestral (S/ 1,489,343.00) y 57% de la programación anual (S/ 2,911,687.00).

N° DE FICHA	11		
UNIDAD ORGÁNICA	Oficina de Planificación y Presupuesto - OPP		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	CONDUCCIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, PRESUPUESTO PÚBLICO Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA		
UNIDAD DE MEDIDA			
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA	92.00	121.00	132%
FINANCIERA (S/)	3,242,601.00	1,832,083.82	57%

Durante el primer semestre de 2023, la OPP reporta haber alcanzado el 132% en la ejecución de su meta física, con la generación de 121 documentos asociados a la conducción de los sistemas administrativos de planeamiento estratégico, presupuesto público, modernización de la gestión pública, así como la cooperación técnica interinstitucional. Entre los principales resultados/logros se tiene a los siguientes:

Sistema Administrativo de Planeamiento Estratégico

- Elaboración del Informe de Evaluación Anual de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2022 Modificado V5, el mismo que se efectuó dentro del plazo estipulado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), y presentación ante el Pliego Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
- Elaboración del proyecto de POI Multianual 2024-2026 de la entidad, aprobado por el Pliego con Resolución Ministerial N° 108-2023-PCM.
- Con el objetivo de contar con el avance al primer trimestre 2023 para la toma de decisiones, de manera excepcional, se laboró un reporte de avance de Actividades Operativas e Inversiones del POI 2023, para el citado periodo. El reporte fue puesto de conocimiento a la Gerencia General a través de Informe N° 95-2023-ARCC/GG/OPP de fecha 18 de mayo. Asimismo, este fue socializado con Memorando múltiple N° 067 - 2023-ARCC/GG.
- Actualización del POI 2023. Se realizó la actualización del marco presupuestal y de la programación física y financiera de las Actividades Operativas e Inversiones, a través de la modificación del mismo. Al cierre del primer semestre, el POI 2023 de la entidad cuenta con 23 Actividades Operativas y 143 Inversiones y tiene un avance financiero del 48.92%, respecto a lo programado para el año.
- Participación en la elaboración del “Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) del Sector PCM 2024-2030” como miembros del equipo técnico, en el marco de lo establecido en la Resolución Ministerial N° 063-2023-PCM, que formaliza su formulación y crea el grupo de trabajo sectorial.

Sistema Administrativo de Presupuesto Público

- Elaboración de la Evaluación Presupuestaria Anual 2022 en el marco de lo establecido en la Directiva N°007-2019-EF/50.01, “Directiva que regula la evaluación en el marco de la Fase de Evaluación Presupuestaria”, para lo cual se remitió a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto el Oficio N°099-2023-ARCC/GG/OPP.

- Elaboración de la programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria para el período comprendido en los años 2024-2026, la cual se realizó con base a la Asignación Presupuestaria Multianual remitida por la Oficina General de Planificación y Presupuesto de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y fue remitida a dicha Oficina mediante Oficio N°173-2023-ARCC/GG/OPP.
- Se gestionó la transferencia financiera a favor de la Contraloría General de la República y el Ministerio Público para el control concurrente de 03 proyectos de inversión por la suma de S/ 410,671.00, a través de la R.M N°142-2023-PCM, en el marco de lo establecido en la Ley N°31358 “Ley que establece medidas para la expansión del control concurrente”.

Rol ejecutor

- Durante el primer semestre del año 2023 se ha logrado financiar mediante modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático una cartera de proyectos a ejecutarse en el marco del acuerdo de gobierno a gobierno.
- Durante el período del 01.01.2023 al 30.06.2023 se logró ejecutar en materia de inversiones la suma de S/ 2,026,441,522.25 (Incluye la meta presupuestaría 815), alcanzando un nivel de ejecución de 55% del presupuesto asignado (PIM del reporte SIAF del 04/07/2023).
- Asimismo, se logró superar las metas de programación en inversiones del primer y segundo trimestre reportadas al Ministerio de Economía y Finanzas, alcanzando un nivel de 101% en el mes de junio.

Rol financiador

- Durante el período Enero – junio del año fiscal 2023, la ARCC gestionó ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la propuesta de financiamiento a favor de las diversas entidades ejecutoras, las mismas que fueron aprobadas de acuerdo al siguiente detalle:

DS 034-2023-EF:	Autorizó una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, hasta por la suma de S/ 364 527 139,00, de la Presidencia del Consejo de Ministros, Unidad Ejecutora Autoridad para la Reconstrucción con Cambios a favor de tres (03) pliegos del Gobierno Nacional, de tres (03) gobiernos regionales y de veintisiete (27) gobiernos locales, para financiar ciento treinta y tres (133) intervenciones del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios, con cargo a los recursos del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (FONDES)
DS 062-2023-EF:	Autorizó una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, hasta por la suma de S/ 240 443 957,00, de la Presidencia del Consejo de Ministros, Unidad Ejecutora Autoridad para la Reconstrucción con Cambios a favor de tres (03) pliegos del Gobierno Nacional, de seis (06) gobiernos regionales y de ciento treinta y ocho (138) gobiernos locales, para financiar cuatrocientos sesenta y ocho (468) intervenciones del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios, con cargo a los recursos del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (FONDES)
DS 079-2023-EF:	Autorizó una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, hasta por la suma de S/ 308 862 238,00, a favor del pliego Presidencia del Consejo de Ministros, Unidad Ejecutora Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, con cargo a los recursos de tres (03) pliegos del Gobierno Nacional, de diez (10) gobiernos regionales y de doscientos setenta y seis (276) gobiernos locales, que corresponden a saldos de libre disponibilidad según proyección al cierre del Año Fiscal 2023, en el marco de lo dispuesto en el numeral 57.3 del artículo 57 de la Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, los cuales se destinan a financiar los fines establecidos en el acápite ii del literal c) y el literal d) del numeral 57.1 de la acotada Ley.
DS 093-2023-EF:	Autorizó una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, hasta por la suma de S/ 289 630 316,00, de la Presidencia del Consejo de Ministros, Unidad Ejecutora Autoridad para la Reconstrucción con Cambios a favor de cuatro (04) pliegos del Gobierno Nacional, de cuatro (04) gobiernos regionales y de ciento veintidós (122) gobiernos locales, para financiar doscientos setenta y ocho (278) intervenciones del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios, con cargo a los recursos del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (FONDES).

DS 105-2023-EF:	Autorizó una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, hasta por la suma de S/ 18 708 829,00, de la Presidencia del Consejo de Ministros, Unidad Ejecutora Autoridad para la Reconstrucción con Cambios a favor de un (01) pliego del Gobierno Nacional, de un (01) gobierno regional y de siete (07) gobiernos locales, para financiar doce (12) intervenciones del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios, con cargo a los recursos del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (FONDES).
DS 132-2023-EF:	Autorizó una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, hasta por la suma de S/ 265 881 442,00, a favor del pliego Presidencia del Consejo de Ministros, Unidad Ejecutora Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, con cargo a los recursos de cuatro (04) pliegos del Gobierno Nacional, de cuatro (04) gobiernos regionales y de sesenta y nueve (69) gobiernos locales, que corresponden a saldos de libre disponibilidad según proyección al cierre del Año Fiscal 2023, en el marco de lo dispuesto en el numeral 57.3 del artículo 57 de la Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, los cuales se destinan a financiar los fines establecidos en el acápite ii del literal c) y el literal d) del numeral 57.1 de la acotada Ley.

Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública

- Elaboración de la “Directiva para la Modificación Presupuestaria en el nivel institucional a favor de la ARCC, así como el extorno de saldos financieros a favor del FONDES”. Posteriormente, se aprobó con Resolución de Dirección Ejecutiva Adjunta N° 0030-2023-ARCC/DEA. La Directiva tiene como objeto establecer disposiciones para el trámite y aprobación de modificaciones presupuestarias, así como los extornos de saldos financieros a favor del Fondo Para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (FONDES).
- Elaboración de los “Lineamientos de Priorización de intervenciones y asignación de recursos en el marco del segundo párrafo del literal d) del numeral 57.1 art. 57 de la Ley N° 31638”. Posteriormente, se aprobó con Resolución de Dirección Ejecutiva Adjunta N° 001-2023-ARCC/DEA y modificada por la Resolución de Dirección Ejecutiva Adjunta N° 002-2023-ARCC/DEA. En el documento se establecen los criterios y procedimientos para la priorización de intervenciones del PIRCC para el año fiscal 2023.
- Evaluación de la Propuesta de Directiva para el Monitoreo y Seguimiento de las Intervenciones de Reconstrucción aprobadas en el marco del PIRCC. Posteriormente, esta ha sido aprobada por Resolución de Dirección Ejecutiva N° 0045- 2023-ARCC/DE, modificada por RDE N° 0056-2023-ARCC/DE. El documento tiene como objeto contar con los lineamientos para financiar intervenciones que se desarrollen por la modalidad de Contratación Pública Especial (PEC) para el uso eficiente y eficaz de recursos.
- Evaluación de la Propuesta de Lineamientos para el uso, desarrollo y almacenamiento de reuniones en las Salas Transparentes Virtuales y Presenciales en la ARCC. Posteriormente, se aprobó con Resolución de Gerencia General N° 003-2023-ARCC/GG. El documento tiene por objeto establecer los mecanismos de transparencia en las salas de reuniones de la ARCC, así como un adecuado control y custodia de los videos de las reuniones.
- Evaluación de la propuesta de modificación del Documento de Organización y Funciones para la incorporación de la Oficina de Control Institucional. Posteriormente se aprobó con Resolución de Dirección Ejecutiva N° 0067-2023-ARCC/DE. El documento tiene objeto incorporar al Órgano de Control Institucional en la estructura organizacional de la ARCC.
- Evaluación de la Propuesta de Lineamientos del Decreto de Urgencia N° 016-2023, Decreto de Urgencia que dicta medidas para la ejecución de actividades ante el peligro inminente de la ocurrencia del fenómeno de El Niño. Posteriormente se aprobó con Resolución de Dirección Ejecutiva N° 0085-2023-ARCC/DE. El documento tiene por objeto contar con un instrumento de gestión institucional para la ejecución de las actividades establecidas en el Decreto de Urgencia.

Con relación a la ejecución presupuestal, la OPP ha ejecutado S/ 1,832,083.82 lo que representa el 57% de la programación semestral (S/ 3,242,601.00) y 13% de la programación anual (S/ 14,318,591.00).

N° DE FICHA	12		
UNIDAD ORGÁNICA	Oficina de Administración – OA		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
UNIDAD DE MEDIDA	Documento		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA	9.00	10.00	111%
FINANCIERA (S/)	678,178.00	878,120.13	129%

Durante el primer semestre de 2023, la OA reporta haber alcanzado el 111% en la ejecución de su meta física, con la emisión de 10 documentos asociados a la conducción, orientación y seguimiento a los sistemas administrativos de recursos humanos, contabilidad, tesorería y abastecimiento. Entre los principales resultados/logros se tiene a los siguientes:

- A través de la Unidad de Logística, se elaboró el Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2023 de la ARCC, el mismo que se aprobó a través de la Resolución de la Oficina de Administración N°001-2023-ARCC. Asimismo, la OA gestionó la aprobación del Cuadro Multianual de Necesidades 2023 ante el titular de la entidad (Hoja de trámite N° 0021-2023-ARCC/DE.)
- Elaboración del proyecto de directiva "Disposiciones para el Registro y Control de Visitas que se realizan en la sede central y demás sedes de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios". Posteriormente, se aprobó con la Resolución de Gerencia General N° 050-2023-ARCC/GG. El documento tiene por objeto controlar el ingreso, permanencia y salidas de las visitas autorizadas con la finalidad de elevar el nivel de seguridad de la entidad.
- A través de la Unidad de Recursos Humanos, se elaboró la propuesta de modificación del "Indicador de puestos directivos de libre designación o remoción y puestos de confianza de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios". Posteriormente, se aprobó con la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 0079-2023-ARCC/DE. El documento tiene por finalidad modificar el indicador de puestos directivos de libre designación, remoción y puestos de confianza en la ARCC.

Con relación a la ejecución presupuestal, la OA ha ejecutado S/ 878,120.13 lo que representa el 129% de la programación semestral (S/ 678,178.00) y 55% de la programación anual (S/ 1,589,321.00).

N° DE FICHA	13		
UNIDAD ORGÁNICA	Oficina de Tecnología de la Información - OTI		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		
UNIDAD DE MEDIDA	Documento		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA	54.00	64.00	119%
FINANCIERA (S/)	2,441,793.00	2,111,551.09	86%

Durante el primer semestre de 2023, la OTI reporta haber alcanzado el 119% en la ejecución de su meta física, con la emisión de 64 documentos asociados a la administración y mantenimiento de los sistemas administrativos informáticos, base de datos, redes y telecomunicaciones, para el apoyo a los procesos de gestión de la entidad. Entre los principales resultados/logros se tiene a los siguientes:

- Gestión, desarrollo e implementación de sistemas informáticos, análisis y explotación de datos, así como gestión de software.
 Se desarrollaron nuevas herramientas tecnológicas e interfases con la finalidad de brindar instrumentos a las áreas usuarias para un mejor seguimiento y monitoreo de la cartera de proyectos que se ejecutan en el marco del acuerdo de gobierno a gobierno. Estas herramientas proveen de información que permite obtener una visión general de todos los procesos y sus resultados facilitando una mejor toma de decisiones.
 - Tablero ejecutivo de control y seguimiento: Permite visualizar el estado situacional físico, financiero, geográfico de las intervenciones en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC).
 - Tablero analítico de seguimiento a la ejecución presupuestaria: Integra fuentes de información oficial tales como Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) y del Banco de Inversiones, permitiendo a los usuarios contar con indicadores e información personalizada de forma resumida y detallada de la ejecución presupuestaria y del Banco de Inversiones, en una única plataforma que se actualiza de manera automatizada todos los días.
 - Mejoras de interfaz y funcionalidades en Monitor ARCC: Como por ejemplo con la creación del módulo de solicitudes de financiamiento, desarrollo de interfases para el reporte de seguimiento y cierre de proyectos.
- Gestión para la seguridad de la Información en el marco de la Norma Técnica Peruana “NTP ISO/IEC 27001:2014”. Con el objetivo de asegurar la adecuada gestión de la seguridad de la información y la implementación de políticas de ciberseguridad para la red informática de la entidad, se realizaron las siguientes acciones:
 - Contratación del servicio de diagnóstico de ciberseguridad de la red de datos para la sede central y las subdirecciones regionales.
 - Contratación del servicio de suscripción de una solución antivirus para equipos y servidores.

- Adquisición de cámaras de seguridad IP (Access Point Wireless).
- Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 0076-2023-ARCC/DE se aprobó el “Plan de Gobierno Digital de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios-2023”.
- Mediante Resolución de Gerencia General N° 036-2023-ARCC/GG se aprobó el “Plan de concientización y sensibilización en seguridad de la información”.

Con relación a la ejecución presupuestal, la OTI ha ejecutado S/ 2,111,551.09 lo que representa el 86% de la programación semestral (S/ 2,441,793.00) y 44% de la programación anual (S/ 4,776,891.00).

N° DE FICHA	14		
UNIDAD ORGÁNICA	Unidad de Recursos Humanos - URRHH		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		
UNIDAD DE MEDIDA	Documento		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA	46.00	49.00	107%
FINANCIERA (S/)	2,140,285.00	1,467,759.05	69%

Durante el primer semestre de 2023, la URRHH reporta haber alcanzado el 107% en la ejecución de su meta física, con la emisión de 49 documentos asociados que contienen información de los procesos técnicos del Sistema de Gestión de Recursos Humanos, así como lo referido al bienestar y desarrollo de las personas. Entre los principales resultados/logros se tiene a los siguientes:

- Ejecución de los procesos de selección
Se han convocado 12 posiciones en doce 12 concursos públicos de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), teniendo un aproximado 1,036 postulantes. A continuación, se detalla los resultados obtenidos de las convocatorias CAS:

Resultados obtenidos de las convocatorias CAS – I semestre

Detalle	Procesos CAS	Cantidad de posiciones
Desierto	02	02
Cancelados	01	01
Ganadores	09	09
En proceso	00	00
Total	12	12

Las convocatorias CAS han tenido priorización para las Direcciones de Línea, en atención de la gestión de intervenciones de acuerdo al Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios (PIRCC) y sobre la disposición presupuestal en el marco de la Ley de Presupuesto 2023.

- Elaboración de propuestas de documentos normativos e impulso para su aprobación.

- Elaboración del proyecto de “Directiva para la Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios”. Posteriormente, luego de la gestión correspondiente, se aprobó con Resolución de Gerencia General N° 108-2023- ARCC/GG.
 - Elaboración de la propuesta de modificación del “Indicador de puestos directivos de libre designación o remoción y puestos de confianza de la ARCC”. Posteriormente, luego de la gestión correspondiente, se aprobó con Resolución de Dirección Ejecutiva N° 079-2023- ARCC/DE.
 - Elaboración de la propuesta de cronograma institucional de la implementación del Subsistema de Gestión del Rendimiento del Ciclo 2023 de la ARCC, en el marco de la normativa que regula el Subsistema de Gestión del Rendimiento.
 - Elaboración de la propuesta de directiva “Procedimiento para el reconocimiento de los/as servidores/as civiles de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - ARCC”.
- Desarrollo de acciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)
 - Capacitaciones en materia de SST en el marco del artículo 35-b de la Ley N° 29783, incluyendo modalidad presencial y virtual. También se realizaron las inducciones de SST al personal nuevo de acuerdo a la necesidad reportada y entrenamientos a personal de las brigadas de emergencia, incluyendo prácticas de uso de extintores para amagos de incendio en el mes de mayo 2023.
 - Elaboración de documentos y registros del Sistema de SST en el marco del Art. 32 y 33 del D.S. 005- 2012-TR, como la generación de constancias de aseguramiento Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) Salud y Pensión de manera mensual con un promedio de 277 beneficiarios totales por cada mes. También se generaron los registros de entrega de Equipo de Protección Personal (EPP), registros de capacitaciones, registros de estadísticas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), entre otros. Asimismo, se llevaron a cabo las reuniones del Comité de SST de manera mensual, registrándose las Actas del Comité de SST producto de las reuniones ordinarias y extraordinarias en el marco de la Ley N°29783 quedando en custodia en las oficinas de la URRHH. La última acta de reunión del Comité de SST es la ACTA N° 007 - 2023 - CSST – ARCC correspondiente al mes de junio.
 - Desarrollo de acciones de bienestar
 - Desarrollo de campañas preventivas y de beneficios al personal de la ARCC. Durante el periodo de enero a junio 2023, se tienen convenios con empresas como Bata, Cooperativa San Miguel y Banco de Comercio, así como beneficios corporativos con Tai Loy y Footloose. De manera mensual se ha cumplido con el desarrollo de campañas oftalmológicas, quiropráctico, masajes, de cuidado personal, feria del campo a tu mesa y de productos Bimbo.
 - Gestión de trámites ante EsSalud y pólizas de seguro de Entidades Prestadoras de Salud (EPS). Se han logrado gestionar trámites ante EsSalud tales como actualización de datos, inscripciones, validaciones de descansos médicos y reembolsos directos de subsidios por enfermedad y maternidad. Respecto a la EPS se han realizado 15 inscripciones.

Con relación a la ejecución presupuestal, la URRHH ha ejecutado S/ 1,467,759.05 lo que representa el 69% de la programación semestral (S/ 2,140,285.00) y 24% de la programación anual (S/ 6,131,156.00).

N° DE FICHA	15		
UNIDAD ORGÁNICA	Subdirecciones Regionales - SDR		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	CONDUCIR LA GESTIÓN DE LAS SUBDIRECCIONES REGIONALES DE LA ARCC		
UNIDAD DE MEDIDA	Documento		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA	144.00	144.00	100%
FINANCIERA (S/)	1,777,711.00	2,048,489.14	115%

Durante el primer semestre de 2023, las SDR reporta haber alcanzado el 100% en la ejecución de su meta física, con la emisión de 144 documentos asociados a la articulación funcional y administrativa entre la ARCC y las entidades ejecutoras de los tres niveles de gobierno ejecutores del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios (PIRCC). Entre los principales resultados/logros se tiene a los siguientes:

- En cuanto a brindar asistencia técnica a otras entidades ejecutoras para la formulación de las solicitudes de financiamiento, en coordinación con los órganos de línea de la ARCC, se tienen las siguientes atenciones:

N° de coordinaciones y acompañamientos brindados a los Gobiernos Regionales y Locales para la formulación de sus solicitudes de financiamiento

Región	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Lima	7	13	5	8	12	10
Piura	10	10	3	4	6	3
Tumbes	4	1	0	0	0	0
Cajamarca	0	0	0	0	0	0
Lambayeque	8	14	6	19	3	7
La Libertad	18	9	8	16	11	12
Arequipa	2	0	0	4	4	4
Ancash	18	19	24	42	59	58
Total	67	66	46	93	95	94

- En cuanto al seguimiento y monitoreo de la implementación del PIRCC, se realizaron visitas a las áreas de las intervenciones a ejecutar y a las obras en proceso de ejecución, a efectos de identificar posibles contingencias (técnicas y/o sociales) y/o el seguimiento y monitoreo de la ejecución física de las intervenciones.

N° de visitas a las áreas de las intervenciones a ejecutar y a las obras en proceso de ejecución

Región	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Lima	0	3	1	2	15	3
Piura	8	9	10	7	8	6
Tumbes	17	15	15	18	13	21
Cajamarca	0	4	3	3	7	5

Lambayeque	3	22	28	54	42	132
La Libertad	7	5	14	20	4	7
Arequipa	1	1	4	3	8	11
Ancash	3	6	4	8	12	7
Total	39	65	79	115	109	192

Con relación a la ejecución presupuestal, las SDR ha ejecutado S/ 2,048,489.14 lo que representa el 115% de la programación semestral (S/ 1,777,711.00) y 39% de la programación anual (S/ 5,289,730.00).

N° DE FICHA	16		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Soluciones Integrales - DSI		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	GESTIONAR LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE CONSTRUCCIÓN, QUE INVOLUCRE SOLUCIONES INTEGRALES Y DEL COMPONENTE RECONSTRUCCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS (PIRCC), DEL SECTOR AGRICULTURA		
UNIDAD DE MEDIDA	Intervención		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA	2,245.00	3,348.00	149%
FINANCIERA (S/)	6,296,374.00	8,407,681.51	134%

Durante el primer semestre de 2023, la DSI reporta haber alcanzado el 149% en la ejecución de su meta física, con la realización de atenciones a las intervenciones asociadas a las soluciones integrales. En total, han sido 3,348 intervenciones atendidas en los primeros seis meses del año (pudiéndose haber realizado más de una atención a una intervención). Estas atenciones están asociadas a la programación, dirección, supervisión y ejecución de acciones para la implementación del componente construcción del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC), que involucra las soluciones integrales para el manejo de ríos y quebradas⁹; así como de las intervenciones del componente construcción del PIRCC referidas al Sector Agricultura. Entre los principales resultados/logros se tiene a los siguientes:

- Se tienen 28 intervenciones de reconstrucción culminadas, ejecutadas por otras entidades ejecutoras.
- Se efectuaron 06 modificaciones al PIRCC en lo asociado al sector agricultura.
- En cuanto a la atención de las solicitudes de financiamiento, se han realizado para 11 intervenciones del PIRCC por un total de S/ 117,137,0073.23. Es preciso señalar que la atención depende de la presentación de solicitudes de financiamiento por parte de las entidades ejecutoras.

⁹ A través de la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 140-2022-ARCC/DE, de fecha 09 de setiembre 2022, se realiza la reasignación de funciones. Los drenajes pluviales que estaban a cargo de la Dirección de Soluciones Integrales, en adelante, son competencia de la Dirección de Articulación de Inversiones.

- En cuanto al seguimiento de la ejecución financiera de las entidades ejecutoras, se tiene lo siguiente:

Nivel de gobierno	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	Suma de Financiera
GOBIERNO LOCAL	198,607,848.00	5,773,635.81	6,759,163.72	9,348,459.07	5,492,894.38	14,169,207.78	12,748,028.64
GOBIERNO NACIONAL	118,968,387.00	14,059,938.94	8,448,419.17	8,213,809.82	2,329,934.32	1,589,382.04	901,163.34
GOBIERNO REGIONAL	90,334,679.00	2,882,352.85	2,931,538.53	3,022,049.18	1,672,134.53	298,573.69	764,944.32
Total general	407,910,914.00	22,715,927.60	18,139,121.42	20,584,318.07	9,494,963.23	16,057,163.51	14,414,136.30

- La entidad, a través de la DSI, tiene a cargo 45 inversiones en ejecución, las cuales se ejecutan en el marco del acuerdo de gobierno a gobierno. El detalle sobre el avance a nivel físico y financiero se muestra en la sección correspondiente del presente documento.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DSI ha ejecutado S/ 8,407,681.51 lo que representa el 134% de la programación semestral (S/ 6,296,374.00) y 70% de la programación anual (S/ 12,000,371.00).

N° DE FICHA	17		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Transporte - DIST		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	GESTIONAR EL SEGUIMIENTO FÍSICO Y FINANCIERO DE LAS INTERVENCIONES DEL PIRCC CORRESPONDIENTE AL SECTOR TRANSPORTES EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.		
UNIDAD DE MEDIDA	Documento		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA	42.00	38.00	90%
FINANCIERA (S/)	2,491,456.00	2,247,814.27	90%

Durante el primer semestre de 2023, la DIST reporta haber alcanzado el 90% en la ejecución de su meta física, con la emisión de 38 documentos asociados a la programación, dirección, supervisión y ejecución de acciones para la implementación del componente reconstrucción del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios (PIRCC), correspondiente al Sector Transporte. Entre los principales resultados/logros se tiene a los siguientes

- Realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación de las intervenciones del PIRCC.
 - Respecto al avance físico, al 30 de junio de 2023 se tiene 992 intervenciones vigentes; de las cuales, a 904 (93%) se les ha aprobado el financiamiento para la ejecución de obra (sin considerar 21 intervenciones que no requieren financiamiento).

Número de intervenciones con financiamiento por departamento

1	Piura	259
2	La Libertad	196
3	Ancash	122
4	Lambayeque	73
5	Lima	60
6	Arequipa	56
7	Ica	39
8	Huancavelica	38
9	Ayacucho	29
10	Cajamarca	18
11	Tumbes	14
Total		904

- El 70% de las intervenciones financiadas se encuentran culminadas, el 19% se encuentran paralizadas, el 7% en ejecución de obra, el 3% por iniciar ejecución de obra (en actos preparatorios, procedimiento de contratación o con contrato firmado) y el 1% en elaboración o aprobación de expediente técnico (financiada para ser ejecutada mediante la modalidad del Concurso Oferta).
- Con las 904 intervenciones con financiamiento, se ha repuesto o se va a reponer 9,466 kilómetros de vías y 252 puentes en 11 regiones del país. Al cierre del primer semestre fueron repuestos 5,545 Km de vías y 152 puentes.
- El 69% de las intervenciones culminadas están liquidadas (se cuenta con la resolución que aprueba la liquidación del contrato de obra), el 10% están recepcionadas (se cuenta con acta de recepción) y en proceso de liquidación.
- Respecto al avance financiero, el marco presupuestal al 26 de junio 2023 asciende a S/ 1 243,23 Millones y la ejecución acumulada entre enero y el 26 de junio del presente año asciende a S/ 201,15 Millones, representando el 16,18 % respecto del marco presupuestal.
- Respecto a la ejecución acumulada versus el marco presupuestal, según el nivel de gobierno, en el periodo comprendido entre enero y el 26 de junio del presente año, se tiene la siguiente información (En millones de soles):



Con relación a la ejecución presupuestal, la DIST ha ejecutado S/ 2,247,814.27 lo que representa el 90% de la programación semestral (S/ 2,491,456.00) y 41% de la programación anual (S/ 5,478,638.00).

N° DE FICHA	18		
UNIDAD ORGÁNICA	Unidad de Asuntos Financieros- UAAFF		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	GESTIÓN FINANCIERA		
UNIDAD DE MEDIDA	Documento		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA	20.00	21.00	105%
FINANCIERA (S/)	602,746.00	769,000.72	128%

Durante el primer semestre de 2023, la UAAFF reporta haber alcanzado el 105% en la ejecución de su meta física, con la emisión de 21 documentos que contienen información de la programación, ejecución y control de los procesos técnicos del Sistema Nacional de Tesorería y del Sistema Nacional de Contabilidad. Entre los principales resultados/logros se tiene a los siguientes:

- Atención de las operaciones correspondiente al Sistema Administrativo de Tesorería: pago de proveedores nacionales y extranjeros, remuneraciones, impuestos nacional y extranjeros, tributos y otros. En total de atendieron 10,543 expedientes.
- Presentación oportuna ante el Pliego Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) de la información financiera y presupuestaria.

Presentación de la información financiera y presupuestaria		
Meses	Información financiera	Información presupuestaria
Enero	La Información financiera, correspondiente al mes de diciembre se presenta en el mes de febrero según el cronograma de Pliego PCM.	La Información presupuestaria, correspondiente al mes de diciembre se presenta en el mes de febrero según el cronograma de Pliego PCM.
Febrero	Información del mes de diciembre y enero (27/02/2023)	Información del mes de diciembre y enero (03/02/2023)
Marzo	Información del mes de febrero (28/03/2023)	Información del mes de febrero (29/03/2023)
Abril	Información del mes de marzo (27/04/2023)	Información del mes de marzo (24/04/2023)
Mayo	Información del mes de abril (25/05/2023)	Información del mes de abril (25/05/2023)
Junio	Información del mes de mayo (16/06/2023)	Información del mes de mayo (16/06/2023)

- Verificación del estado y uso de los fondos públicos, efectuados mediante el arqueo al fondo de caja chica. Esto se realizó de forma mensual, generándose 06 actas de arqueo de caja chica para pagos del ejercicio fiscal 2023.

Con relación a la ejecución presupuestal, la UAAFF ha ejecutado S/ 769,000.72 lo que representa el 128% de la programación semestral (S/ 602,746.00) y 63% de la programación anual (S/ 1,216,201.00).

N° DE FICHA	19		
UNIDAD ORGÁNICA	Unidad de Logística- UL		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	GESTIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, DOCUMENTAL Y ARCHIVO; Y EJECUCIÓN DE PROCESOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
UNIDAD DE MEDIDA	Documento		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA	16.00	16.00	100%
FINANCIERA (S/)	7,155,240.00	5,262,453.89	74%

Durante el primer semestre de 2023, la UL reporta haber alcanzado el 100% en la ejecución de su meta física, con la emisión de 16 documentos asociados a la programación, ejecución y control de los procesos técnicos del Sistema Nacional de Abastecimiento. Entre los principales resultados/logros se tiene a los siguientes:

- Elaboración del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2023 de la ARCC, el mismo que se aprobó a través de la Resolución de la Oficina de Administración N°001-2023-ARCC.
- Elaboración del Cuadro Multianual de Necesidades 2023; asimismo, se gestionó su aprobación por el titular de la entidad (Hoja de trámite N° 0021-2023-ARCC/DE.)
- Mediante Informe N° 467-2023-ARCC-GG-OA-UL se realizó la primera evaluación del PAC al primer trimestre; y mediante el Informe 770-2023-ARCC-GG-OA-UL, se realizó la segunda evaluación del PAC al segundo trimestre 2023.
- Al primer semestre, habiéndose realizado la evaluación del PAC, se tienen 15 inclusiones, siendo un total de 29 procedimientos de selección; de las cuales 08 corresponden a Adjudicación Simplificada, 04 de Acuerdo Marco, 09 a Concurso Público, 03 a Contratación Directa, 09 a Procedimiento Especial Contratación (PEC), 02 a Contratación Internacional y 10 a Convenio en el marco del Acuerdo de gobierno a gobierno, siendo este último el logro más resaltante a nivel de ejecución inicial de los proyectos de inversión.
- Asimismo, es importante resaltar que en el periodo de evaluación se emitieron 2,540 órdenes de servicio, realizándose contrataciones de especialistas bajo la modalidad de locación de servicios y servicios en general tanto de menores como mayores a 08 Unidad Impositiva Tributaria (UIT); y 58 órdenes de compra. Además, se realizaron adquisiciones de suministros y bienes para continuar con el desarrollo de actividades y eventos de las diferentes oficinas que tiene a cargo la entidad.

Con relación a la ejecución presupuestal, la UL ha ejecutado S/ 5,262,453.89 lo que representa el 74% de la programación semestral (S/ 7,155,240.00) y 32% de la programación anual (S/ 16,442,136.00).

N° DE FICHA	20		
UNIDAD ORGÁNICA	Oficina de Planificación y Presupuesto		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL EN EL MARCO DE LA LEY N° 30556		
UNIDAD DE MEDIDA	Documento		

META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA	0.00	0.00	N.A.
FINANCIERA (S/)	0.00	0.00	N.A.

Durante el primer semestre de 2023, la OPP no ha tenido ejecución de la meta al no haber tenido programación física ni financiera.

La Actividad Operativa comprende la gestión para las transferencias de recursos a la Contraloría General de la República para que este realice las acciones asociadas al control.

En ese sentido, en el semestre se gestionó la transferencia financiera a favor de la Contraloría General de la República y el Ministerio Público para el control concurrente de 03 proyectos de inversión por la suma de S/ 410,671.00, a través de la R.M N°142-2023-PCM, en el marco de lo establecido en la Ley N°31358 “Ley que establece medidas para la expansión del control concurrente”.

Es preciso señalar que no se efectúan devengados debido a que los recursos se transfieren a otras entidades, en este caso al ente técnico rector del Sistema Nacional de Control.

N° DE FICHA	21		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 84156 CON CÓDIGO DE LOCAL 021639, DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA DE CARLOS FERMÍN FITZCARRALD, DEPARTAMENTO ANCASH		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	19.00	35.16	185%
FINANCIERA (S/) 3/	9,589,021.00	20,857,369.36	218%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 185% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).

En cuanto al avance físico de la “Obra”, este tiene un avance del 35.16%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- El porcentaje de avance de 35.16% de la “Obra” se debe principalmente a las actividades de ejecución de muro de contención y cerco perimétrico, trabajos a nivel de subestructura en activos 413, 415, 416, 417 y 418, y trabajos a nivel de superestructura en activos 413, 415 y 416.

- Respecto al avance del “Expediente técnico”, se tiene un avance del 150% de los programado a nivel físico. El centro de costo reporta que se ha cumplido con el objetivo proyectado.
- En el transcurso, se presentaron restricciones de accesibilidad al proyecto, lo que ocasionó demoras en la contratación y permanencia de personal calificado y limitó el acceso de los materiales. Las restricciones se debieron principalmente a la falta de liquidez por parte del contratista principal.
- Al cierre del primer semestre, el contratista aceleró el ritmo de avance de la “Obra”, a fin de cumplir con los compromisos asumidos, en respuesta a la instrucción 55 del Gerente de Proyecto en la que especificaba las fechas claves previstas para culminación del proyecto.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 20,857,369.36 lo que representa el 218% de la programación semestral (S/ 9,589,021.00) y 134% de la programación anual (S/ 15,526,492.00).

Es preciso señalar que el alto nivel de ejecución física y financiera se sustenta principalmente en una inadecuada programación del componente “Obra”.

N° DE FICHA	22		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 86127 CON CÓDIGO LOCAL N° 017246, DISTRITO DE PARIACOTO, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	40.00	41.00	103%
FINANCIERA (S/) 3/	5,151,189.00	9,887,171.18	192%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 103% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).

En cuanto al avance físico de la “Obra”, este tiene un avance del 41.00%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- El porcentaje de avance de 41.00% de la “Obra” se debe principalmente a las actividades de trabajos a nivel de obra civil en subestructura y superestructuras en activos 413, 415, 416, 417 y 418.

- Respecto al avance del “Expediente técnico”, se tiene un avance del 100% de los programado a nivel físico. El centro de costo reporta que se ha cumplido con el objetivo proyectado.
- En el transcurso, se presentaron restricciones con la procura de acabados húmedos por falta de postores. El proceso fue convocado nuevamente.
De otra parte, se ha identificado la falta de liquidez por parte del contratista principal.
- Al cierre del semestre, se implementa un plan de seguimiento a las actividades a fin de que el contratista cumpla con el compromiso asumido, en respuesta a la instrucción 55 del Gerente de Proyecto en la que especificaba las fechas claves previstas para culminación del proyecto.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 9,887,171.18 lo que representa el 192% de la programación semestral (S/ 5,151,189.00) y 100% de la programación anual (S/ 9,934,601.00).

N° DE FICHA	23		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88106 JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI CON CÓDIGO LOCAL N° 025944, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY, DEPARTAMENTO DE ANCASH		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	84.00	92.94	111%
FINANCIERA (S/) 3/	9,099,875.00	17,680,503.12	194%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 111% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).

En cuanto al avance físico de la “Obra”, este tiene un avance del 92.94%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- El porcentaje de avance de 92.94% de la “Obra” se debe principalmente a los trabajos a nivel de obra civil en subestructura, superestructuras, instalaciones y acabados en activos.
- En el transcurso, se presentaron restricciones con la procura para adjudicar el paquete de ejecución de micropilotes para cerco perimétrico.
De otra parte, se ha identificado la falta de liquidez por parte del contratista principal.
- Al cierre del semestre, se implementa un plan de seguimiento a las actividades a fin de que el contratista cumpla con el compromiso asumido, en respuesta a la instrucción 55

del Gerente de Proyecto en la que especificaba las fechas claves previstas para culminación del proyecto.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 17,680,503.12 lo que representa el 194% de la programación semestral (S/ 9,099,875.00) y 62% de la programación anual (S/ 28,748,067.00). Es preciso señalar que el alto nivel de ejecución se sustenta principalmente en una inadecuada programación financiera del componente “Obra” y “Asistencia técnica especializada”.

N° DE FICHA	24		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 027151		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	52.00	40.72	78%
FINANCIERA (S/) 3/	10,571,648.00	11,848,430.26	112%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 78% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra). En cuanto al avance físico de la “Obra”, este tiene un avance del 40.72%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- El porcentaje de avance de 40.72% de la “Obra” se debe principalmente a los trabajos a nivel de obra civil en subestructura, superestructuras e inicio de instalaciones en activos.
- En el transcurso, se presentaron restricciones en el proceso de procura, retrasando el inicio de las obras exteriores.
De otra parte, se ha identificado la falta de liquidez por parte del contratista principal.
- Al cierre del semestre, se implementa un plan de seguimiento a las actividades a fin de que el contratista cumpla con el compromiso asumido, en respuesta a la instrucción 55 del Gerente de Proyecto en la que especificaba las fechas claves previstas para culminación del proyecto.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 11,848,430.26 lo que representa el 112% de la programación semestral (S/ 10,571,648.00) y 101% de la programación anual (S/ 11,710,975.00).

N° DE FICHA	25		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 27698		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	22.00	16.78	76%
FINANCIERA (S/) 3/	10,467,064.00	16,459,216.97	157%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el **76% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).**

En cuanto al avance físico de la “Obra”, este tiene un avance del 16.78%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- El porcentaje de avance de 16.78% de la “Obra” se debe principalmente a los trabajos a nivel de subestructura en activos 415 y 417.
- Respecto al avance del “Expediente técnico”, se tiene un avance del 150% de los programado a nivel físico. El centro de costo reporta que se ha cumplido con el objetivo proyectado.
- En el transcurso, se presentaron restricciones por la falta de recursos del nuevo subcontratista para el normal avance de la “Obra” y, producto de ello, se tiene un replanteo en el proceso constructivo en el frente 3 del muro de contención.
- Al cierre del semestre, se implementa un plan de seguimiento a las actividades a fin de que el contratista cumpla con el compromiso asumido, en respuesta a la instrucción 55 del Gerente de Proyecto en la que especificaba las fechas claves previstas para culminación del proyecto.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 16,459,216.97 lo que representa el 157% de la programación semestral (S/ 10,467,064.00) y 93% de la programación anual (S/ 17,711,692.00).

N° DE FICHA	26
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88023 ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO CON CÓDIGO LOCAL N° 034340, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje

META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	70.00	58.65	84%
FINANCIERA (S/) 3/	8,285,243.00	8,739,760.47	105%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 84% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).

En cuanto al avance físico de la "Obra", este tiene un avance del 58.65%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- El porcentaje de avance de 58.65% de la "Obra" se debe principalmente a las siguientes actividades: trabajos a nivel de obra civil en subestructura, superestructuras e instalaciones en activos.
- En el transcurso, el contratista requirió mayor personal para la ejecución de actividades en paralelo. Asimismo, se evidenció problemas de desfinanciamiento por parte del contratista, situación que ocasionó que los trabajos se realicen fuera de los plazos programados.
- Al cierre del semestre, se implementa un plan de seguimiento a las actividades a fin de que el contratista cumpla con el compromiso asumido, en respuesta a la instrucción 55 del Gerente de Proyecto en la que especificaba las fechas claves previstas para culminación del proyecto.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 8,739,760.47 lo que representa el 105% de la programación semestral (S/ 8,285,243.00) y 101% de la programación anual (S/ 8,672,291.00).

N° DE FICHA	27		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 034547		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA	92.00	84.59	92%
FINANCIERA (S/)	6,903,562.52	15,922,735.98	231%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 92% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).
En cuanto al avance físico de la “Obra”, este tiene un avance del 84.59%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- El porcentaje de avance de 58.65% de la “Obra” se debe principalmente a las siguientes actividades: acabados en los activos de pintura, puertas, ventanas, losa deportiva y obras exteriores.
- En cuanto al componente “Equipamiento de aula”, estos se encuentran en proceso de fabricación.
- En el transcurso se presentaron limitaciones por parte del contratista que atrasaron el avance de la “Obra”, tales como: limitado personal, falta de materiales, inadecuado control del cronograma del contratista a sus subcontratistas.
- Al cierre del semestre, como una acción de mejora a la situación presentada, se han efectuado reuniones semanales para monitorear el avance de la “Obra”. Estas se han llevado a cabo con la participación de los sub contratistas. Asimismo, se tiene el compromiso del contratista para el ingreso de mayor cantidad de personal para realizar los trabajos de forjados en escaleras y pintura.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 15,922,735.98 lo que representa el 231% de la programación semestral (S/ 6,903,562.52) y 103% de la programación anual (S/ 15,529,559.00). Es preciso señalar que el alto nivel de ejecución se sustenta principalmente en una inadecuada programación financiera del componente “Obra” y “Equipamiento médico”.

N° DE FICHA	28		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 034397		
UNIDAD DE MEDIDA			
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA	78.00	58.17	75%
FINANCIERA (S/)	7,085,341.00	5,707,339.37	81%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 75% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).
En cuanto al avance físico de la “Obra”, este tiene un avance del 58.17%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- El porcentaje de avance de 58.17% de la “Obra” se debe principalmente a las siguientes actividades: movimiento de tierras, losas aligeradas, obras húmedas y cerco perimétrico.
- En cuanto al componente “Equipamiento de aula”, este se encuentra en proceso de fabricación.
- En el transcurso se presentaron limitaciones por parte del contratista que atrasaron el avance de la “Obra”, tales como: limitado personal, falta de maquinarias, falta de materiales e incumplimiento del cronograma.
- Al cierre del semestre, como una acción de mejora a la situación presentada, se han efectuado reuniones semanales para monitorear el avance de la “Obra” con la participación del contratista.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 5,707,339.37 lo que representa el 81% de la programación semestral (S/ 7,085,341.00) y 45% de la programación anual (S/ 12,711,941.00).

N° DE FICHA	29		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 37961		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	68.00	59.62	88%
FINANCIERA (S/) 3/	18,596,240.00	20,755,784.55	112%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 88% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).

En cuanto al avance físico de la “Obra”, este tiene un avance del 59.62%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- El porcentaje de avance de 59.62% de la “Obra” se debe principalmente a las siguientes actividades: trabajos a nivel de obra civil en subestructura, superestructuras e instalaciones en activos.
- En el transcurso se presentaron limitaciones por parte del contratista que atrasaron el avance de la “Obra”, tales como: falta de liquidez, demoras en la notificación de los eventos compensables por parte de los subcontratistas, por ende, su demora en la

atención; incumplimiento de programaciones semanales y mensuales, ocurrencia de fenómenos extraordinarios como el ciclón Yaku.

- Al cierre del semestre, en los trabajos de ejecución de la “Obra”, se evidenció un aumento de personal para acelerar trabajos relegados.
- La DISE ha implementado un plan de seguimiento a las actividades a fin de que el contratista cumpla con el compromiso asumido, en respuesta a la instrucción 55 del Gerente de Proyecto en la que especificaba las fechas claves previstas para culminación del proyecto.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 20,755,784.55 lo que representa el 112% de la programación semestral (S/ 18,596,240.00) y 82% de la programación anual (S/ 25,351,407.00).

N° DE FICHA	30		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 89001 CON CÓDIGO LOCAL N° 034613, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA	73.00	69.50	95%
FINANCIERA (S/)	4,297,889.00	6,402,716.36	149%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 95% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).

En cuanto al avance físico de la “Obra”, este tiene un avance del 69.50%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- El porcentaje de avance de 69.50% de la “Obra” se debe principalmente a las siguientes actividades: trabajos a nivel de obra civil en subestructura y superestructuras en activos, así como instalaciones y acabados.
- En el transcurso se presentaron limitaciones por parte del contratista que atrasaron el avance de la “Obra”, tales como: desfinanciamiento, que conlleva a una ralentización de los trabajos; ocurrencia de fenómenos extraordinarios como el ciclón Yaku.
- La DISE ha implementado un plan de seguimiento a las actividades fin de que el contratista cumpla con el compromiso asumido, en respuesta a la instrucción 55 del Gerente de Proyecto en la que especificaba las fechas claves previstas para culminación del proyecto.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 6,402,716.36 lo que representa el 149% de la programación semestral (S/ 4,297,889.00) y 37% de la programación anual (S/ 17,105,408.00).

N° DE FICHA	31		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR VILLA MARÍA CON CÓDIGO LOCAL N° 037999, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	95.00	92.62	97%
FINANCIERA (S/) 3/	12,174,572.00	17,512,805.71	144%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 97% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).

En cuanto al avance físico de la "Obra", este tiene un avance del 92.62%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- El porcentaje de avance de 92.62% de la "Obra" se debe principalmente a las siguientes actividades: cerco perimétrico, pintura en módulos, puertas, ventanas, pisos, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, obras exteriores.
- En el transcurso se presentaron limitaciones por parte del contratista que atrasaron el avance de la "Obra", tales como: indefiniciones en el proyecto, desfinanciamiento por parte de los subcontratistas por no contar con solvencia económica, limitado personal, falta de materiales.
- La DISE, como acciones de mejora, considera reuniones semanales de avance obra con el contratista con el objetivo de acelerar el avance la "obra".

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 17,512,805.71 lo que representa el 144% de la programación semestral (S/ 12,174,572.00) y 88% de la programación anual (S/ 19,984,617.00).

N° DE FICHA	32		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 86620 SANTA FE CON CÓDIGO LOCAL N° 040647, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		

META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	Ejecución SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	62.00	47.25	76%
FINANCIERA (S/) 2/	5,652,483.00	5,759,706.70	102%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 76% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).

En cuanto al avance físico de la “Obra”, este tiene un avance del 47.25%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- El porcentaje de avance de 47.25% de la “Obra” se debe principalmente a las siguientes actividades: ejecución de casco gris, cerco perimétrico, obras húmedas.
- En el transcurso se presentaron limitaciones por parte del contratista que atrasaron el avance de la “Obra”, tales como: limitado personal, falta de materiales, entre otros.
- Ante la situación presentada, la DISE considera reuniones semanales de avance obra con el contratista y subcontratista con el objetivo de acelerar el avance la “obra”.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 5,759,706.70 lo que representa el 102% de la programación semestral (S/ 5,652,483.00) y 94% de la programación anual (S/ 6,131,508.00).

N° DE FICHA	33		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	REHABILITACION DE AMBIENTE DE ADMINISTRACION Y/O GESTION PEDAGOGICA Y DE MOBILIARIO DE AULA Y DE EQUIPAMIENTO DE AULA Y DE MODULO DE ATENCION TEMPORAL, EN EL(LA) 86625 ANGELICA HARADA VASQUEZ - YUNGAY, AURA DEL DISTRITO DE YUNGAY - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	Ejecución SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	70.00	60.58	87%
FINANCIERA (S/) 3/	4,721,204.00	7,029,637.67	149%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 87% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).
En cuanto al avance físico de la “Obra”, este tiene un avance del 60.58%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- El porcentaje de avance de 60.58% de la “Obra” se debe principalmente a las siguientes actividades: casco gris, obras húmedas, movimiento de tierra, cimientos de losa deportiva y cerco perimétrico.
- En el transcurso se presentaron limitaciones por parte del contratista que atrasaron el avance de la “Obra”, tales como: limitado personal por parte del subcontratista, observaciones al expediente técnico.
- Ante la situación presentada, la DISE considera reuniones semanales de avance obra con el contratista y subcontratista con el objetivo de acelerar el avance la “obra”.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 7,029,637.67 lo que representa el 149% de la programación semestral (S/ 4,721,204.00) y 141% de la programación anual (S/ 4,982,657.00). Es preciso señalar que el alto nivel de ejecución se sustenta principalmente en una inadecuada programación financiera del componente “Obra” y “Asistencia técnica especializada”.

N° DE FICHA	34		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 100844		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	80.00	77.85	97%
FINANCIERA (S/) 3/	5,509,998.00	13,819,483.84	251%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 97% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).
En cuanto al avance físico de la “Obra”, este tiene un avance del 77.85%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- El porcentaje de avance de 77.85% de la “Obra” se debe principalmente a las siguientes actividades: trabajos de obras civiles a nivel de subestructura, superestructura e instalaciones en activos. Se han definido los planos de detalle y perfiles topográficos para el cerco perimétrico.

- En el transcurso se presentaron limitaciones por parte del contratista que atrasaron el avance de la “Obra”, tales como: falta de liquidez, contratación de mano de obra poco calificada, demoras en la notificación de eventos compensables.
- La DISE ha implementado un plan de seguimiento a las actividades a fin de que el contratista cumpla con el compromiso asumido, en respuesta a la instrucción 55 del Gerente de Proyecto en la que especificaba las fechas claves previstas para culminación del proyecto.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 13,819,483.84 lo que representa el 251% de la programación semestral (S/ 5,509,998.00) y 94% de la programación anual (S/ 14,755,795.00). Es preciso señalar que el alto nivel de ejecución se sustenta principalmente en una inadecuada programación financiera del componente “Obra” y “Asistencia técnica especializada”.

N° DE FICHA	35		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 575917		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	71.00	77.15	109%
FINANCIERA (S/) 3/	10,476,868.00	11,127,500.93	106%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 109% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).

En cuanto al avance físico de la “Obra”, este tiene un avance del 77.15%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- El porcentaje de avance de 77.15% de la “Obra” se debe principalmente a las siguientes actividades: trabajos a nivel de obra civil en subestructura, superestructuras y acabados internos en activos.
- En el transcurso se presentaron limitaciones por parte del contratista que atrasaron el avance de la “Obra”, tales como: falta de liquidez, contratación de mano de obra poco calificada, ocurrencia de fenómenos extraordinarios (Ciclón Yaku). Asimismo, ha surgido un nuevo tema a tratar por el paso de un canal de regadío, lo que requiere la atención inmediata.
- La DISE ha implementado un plan de seguimiento a las actividades a fin de que el contratista cumpla con el compromiso asumido, en respuesta a la instrucción 55 del

Gerente de Proyecto en la que especificaba las fechas claves previstas para culminación del proyecto.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 11,127,500.93 lo que representa el 106% de la programación semestral (S/ 10,476,868.00) y 97% de la programación anual (S/ 11,438,753.00).

N° DE FICHA	36		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR ANDRÉS AVELINO CÁCERES CON CÓDIGO LOCAL 179955, DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, REGIÓN HUANCARELICA		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	70.00	57.79	83%
FINANCIERA (S/) 3/	7,798,295.00	4,742,797.11	61%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 83% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).

En cuanto al avance físico de la "Obra", este tiene un avance del 57.79%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- El porcentaje de avance de 57.79% de la "Obra" se debe principalmente a las siguientes actividades: casco gris, obras húmedas, movimiento de tierras y cimientos de losa deportiva y cerco perimétrico.
- En el transcurso se presentaron limitaciones por parte del contratista que atrasaron el avance de la "Obra", tales como: desfinanciamiento del subcontratista.
- Ante la situación presentada, la DISE considera reuniones semanales de avance obra con el contratista y subcontratista con el objetivo de acelerar el avance la "obra".

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 4,742,797.11 lo que representa el 61% de la programación semestral (S/ 7,798,295.00) y 48% de la programación anual (S/ 9,930,255.00).

N° DE FICHA	37
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE

ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 257528		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA	64.00	50.53	79%
FINANCIERA (S/)	12,102,362.00	19,331,956.87	160%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 79% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).

En cuanto al avance físico de la “Obra”, este tiene un avance del 50.53%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- El porcentaje de avance de 50.53% de la “Obra” se debe principalmente a las siguientes actividades: trabajos a nivel de obra civil en subestructura, superestructuras e instalaciones en activos.
- En el transcurso se presentaron limitaciones por parte del contratista que atrasaron el avance de la “Obra”, tales como: falta de liquidez, contratación de mano de obra poco calificada, ocurrencia de fenómenos extraordinarios (ciclón Yaku).
- La DISE ha implementado un plan de seguimiento a las actividades a fin de que el contratista cumpla con el compromiso asumido, en respuesta a la instrucción 55 del Gerente de Proyecto en la que especificaba las fechas claves previstas para culminación del proyecto.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 19,331,956.87 lo que representa el 160% de la programación semestral (S/ 12,102,362.00) y 110% de la programación anual (S/ 17,644,395.00). Es preciso señalar que el alto nivel de ejecución se sustenta principalmente en una inadecuada programación financiera del componente “Obra” y “Asistencia técnica especializada”.

N° DE FICHA	38		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 257298		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	65.00	71.15	109%

FINANCIERA (S/) 3/	7,405,419.00	11,865,081.15	160%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 109% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).

En cuanto al avance físico de la “Obra”, este tiene un avance del 71.15%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- El porcentaje de avance de 71.15% de la “Obra” se debe principalmente a las siguientes actividades: trabajos a nivel de obra civil en subestructura, superestructuras e instalaciones en activos. En procura, está en proceso el equipamiento tecnológico. Se tienen restricciones con la ingeniería para el cerco perimétrico (partida nueva de relleno con material propio en cerco, definir plano y procedimientos para calzaduras).
- En el transcurso se presentaron limitaciones por parte del contratista que atrasaron el avance de la “Obra”, tales como: falta de liquidez, contratación de mano de obra poco calificada, ocurrencia de fenómenos extraordinarios (ciclón Yaku).
- La DISE ha implementado un plan de seguimiento a las actividades a fin de que el contratista cumpla con el compromiso asumido, en respuesta a la instrucción 55 del Gerente de Proyecto en la que especificaba las fechas claves previstas para culminación del proyecto.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 11,865,081.15 lo que representa el 160% de la programación semestral (S/ 7,405,419.00) y 74% de la programación anual (S/ 16,121,650.00). Es preciso señalar que el alto nivel de ejecución se sustenta principalmente en una inadecuada programación financiera del componente “Obra” y “Asistencia técnica especializada”.

N° DE FICHA	39		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 80374 JOSÉ SEVILLA ESCAJADILLO CON CÓDIGO LOCAL N° 264425, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	100.00	100.00	100%
FINANCIERA (S/) 3/	16,172,914.20	32,896,828.34	203%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 100% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).

En cuanto al avance físico de la “Obra”, este tiene un avance del 100.00%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- El porcentaje de avance de 100.00% de la “Obra” se debe principalmente a la culminación de la infraestructura principal. Sin embargo, queda pendiente la culminación de la obra patrimonial. Se han encontrado restos de elementos extraños en el proceso de rehabilitación y restauración del componente de patrimonio histórico.
- En el transcurso se presentaron limitaciones por parte del contratista que atrasaron el avance de la “Obra”, tales como: retrasos generados por el posible hallazgo de restos y elementos extraños (patrimonio histórico). Esta situación ocasionó que los plazos se extiendan debido a que se requiere la opinión del Ministerio de Cultura, a través de la dirección desconcentrada.
- Se ha realiza la gestión oportuna ante el Ministerio de Cultura para determinar los tipos de intervenciones y/o contratación de mano de obra calificada para su ejecución.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 32,896,828.34 lo que representa el 203% de la programación semestral (S/ 16,172,914.20) y 98% de la programación anual (S/ 33,615,240.00). Es preciso señalar que el alto nivel de ejecución se sustenta principalmente en una inadecuada programación financiera del componente “Obra” y “Asistencia técnica especializada”.

N° DE FICHA	40		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 80138 ABELARDO GAMARRA RONDO CON CÓDIGO LOCAL N° 269965, DISTRITO DE CURGOS, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	84.39	100.00	118%
FINANCIERA (S/) 3/	4,505,970.00	7,480,224.71	166%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 118% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).

En cuanto al avance físico de la “Obra”, este tiene un avance del 100.00%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- El porcentaje de avance de 100.00% de la “Obra” se debe principalmente a la culminación de la infraestructura principal. Sin embargo, queda pendiente la entrega formal de la entidad a la institución educativa.
- En el transcurso se presentaron limitaciones por parte del contratista que atrasaron el avance de la “Obra”, tales como: lo asociado al suministro definitivo de energía eléctrica por parte de Hidrandina.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 7,480,224.71 lo que representa el 166% de la programación semestral (S/ 4,505,970.00) y 114% de la programación anual (S/ 6,549,919.00). Es preciso señalar que el alto nivel de ejecución se sustenta principalmente en una inadecuada programación financiera del componente “Obra” y “Asistencia técnica especializada”.

N° DE FICHA	41		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 358061		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	73.00	54.70	75%
FINANCIERA (S/) 3/	9,073,069.60	7,601,568.48	84%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 75% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).

En cuanto al avance físico de la “Obra”, este tiene un avance del 54.70%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- El porcentaje de avance de 54.70% de la “Obra” se debe principalmente a las siguientes actividades: casco gris, obras húmedas, movimiento de tierras para la construcción de la losa deportiva y cerco perimétrico.
- El “Mobiliario” y “Equipamiento” están en proceso de fabricación.
- En el transcurso se presentaron limitaciones por parte del contratista que atrasaron el avance de la “Obra”, tales como: limitado personal y limitada maquinaria.

- Ante la situación presentada, la DISE considera reuniones semanales de avance obra con el contratista, con el objetivo de acelerar el avance la “obra”.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 7,601,568.48 lo que representa el 84% de la programación semestral (S/ 9,073,069.60) y 52% de la programación anual (S/ 14,484,933.00).

N° DE FICHA	42		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 358607		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	75.00	61.37	82%
FINANCIERA (S/) 3/	5,114,857.00	4,704,172.57	92%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 82% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).

En cuanto al avance físico de la “Obra”, este tiene un avance del 61.37%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- El porcentaje de avance de 61.37% de la “Obra” se debe principalmente a las siguientes actividades: casco gris, movimiento de tierras, obras húmedas, movimiento de tierras para la construcción de losa deportiva y cerco perimétrico.
- En el transcurso se presentaron limitaciones por parte del contratista que atrasaron el avance de la “Obra”, tales como: limitado personal, limitada maquinaria, falta de materiales.
- Ante la situación presentada, la DISE considera reuniones semanales de avance obra con el contratista con el objetivo de acelerar el avance la “obra”.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 4,704,172.57 lo que representa el 92% de la programación semestral (S/ 5,114,857.00) y 47% de la programación anual (S/ 9,992,451.00).

N° DE FICHA	43
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE

ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 426512		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	100.00	100.00	100%
FINANCIERA (S/) 3/	8,015,857.00	10,514,961.18	131%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

**Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 100% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).
En cuanto al avance físico de la “Obra”, este tiene un avance del 100.00%.**

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- El porcentaje de avance de 100.00% de la “Obra” se debe principalmente a la culminación de la infraestructura principal.
- En el transcurso se presentaron limitaciones por parte del contratista que atrasaron el avance de la “Obra”, tales como: dificultades geográficas y de accesibilidad que impide llegada de maquinaria, materiales y personal
- Ante la situación presentada, el contratista realiza la contratación de mayor personal para acabados de interiores y exteriores.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 10,514,961.18 lo que representa el 131% de la programación semestral (S/ 8,015,857.00) y 119% de la programación anual (S/ 8,853,049.00).

N° DE FICHA	44		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR GENARO MARTÍNEZ SILVA CON CÓDIGO LOCAL 413604, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	100.00	89.61	90%
FINANCIERA (S/) 3/	17,960,386.00	18,521,706.14	103%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 90% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).
En cuanto al avance físico de la “Obra”, este tiene un avance del 89.61%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- El porcentaje de avance de 89.61% de la “Obra” se debe principalmente a las siguientes actividades: ejecución de construcción de pabellones de aulas y obras exteriores.
- En el transcurso se presentaron limitaciones por parte del contratista que atrasaron el avance de la “Obra”, tales como: atraso en la aceptación de eventos compensables, falta de liquidez, entre otros.
- Ante la situación presentada, la DISE considera reuniones semanales de avance obra con el contratista con el objetivo de acelerar el avance la “obra”.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 18,521,706.14 lo que representa el 103% de la programación semestral (S/ 17,960,386.00) y 76% de la programación anual (S/ 24,345,247.00).

N° DE FICHA	45		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR JOSÉ CAYETANO HEREDIA CON CÓDIGO LOCAL 413576, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	100.00	100.00	100%
FINANCIERA (S/) 3/	15,837,640.00	18,109,475.97	114%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 100% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).
En cuanto al avance físico de la “Obra”, este tiene un avance del 100.00%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- El porcentaje de avance de 100.00% de la “Obra” se debe principalmente a la culminación de la infraestructura principal. Queda pendiente el cierre de obra, comisionamiento y cierre comercial.
- En el transcurso se presentaron limitaciones por parte del contratista que atrasaron el avance de la “Obra”, tales como: atraso en la aceptación de eventos compensables, falta de liquidez, entre otros.

- Ante la situación presentada, la DISE considera reuniones semanales de avance con el contratista para mejorar los métodos de revisión y observaciones.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 18,109,475.97 lo que representa el 114% de la programación semestral (S/ 15,837,640.00) y 91% de la programación anual (S/ 19,997,075.00).

N° DE FICHA	46		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR JACOBO CRUZ VILLEGAS CON CÓDIGO LOCAL 413294, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA.		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	100.00	100.00	100%
FINANCIERA (S/) 3/	10,581,221.00	9,536,955.58	90%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 100% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).

En cuanto al avance físico de la “Obra”, este tiene un avance del 100.00%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- El porcentaje de avance de 100.00% de la “Obra” se debe principalmente a la culminación de la infraestructura principal. Asimismo, se ha instalado el “Mobiliario” en la institución educativa. Queda pendiente el comisionamiento e inicio del cierre comercial
- En el transcurso se presentaron limitaciones por parte del contratista que atrasaron el avance de la “Obra”, tales como: deficiente gestión del personal por parte del subcontratista.
- Ante la situación presentada, se han considerado reuniones de avance con el subcontratista con la finalidad de optimizar los tiempos de presentación de información.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 9,536,955.58 lo que representa el 90% de la programación semestral (S/ 10,581,221.00) y 90% de la programación anual (S/ 10,637,779.00).

N° DE FICHA	47		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 413307		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	62.29	62.29	100%
FINANCIERA (S/) 3/	17,807,967.00	9,015,641.20	51%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 100% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).

En cuanto al avance físico de la “Obra”, este tiene un avance del 62.29%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- El porcentaje de avance de 62.29% de la “Obra” se debe principalmente a las siguientes actividades: ejecución de la obra gruesa, arquitectura e instalaciones.
- En el transcurso se presentaron limitaciones por parte del contratista que atrasaron el avance de la “Obra”, tales como: deficiente gestión del personal, deficiente planeamiento para materiales y maquinaria, entre otros.
- Ante la situación presentada, se realizaron mesas de trabajo para la atención de eventos compensables a fin de realizar el seguimiento continuo. Además, se solicitó al contratista la presentación de planes de recuperación y planes de trabajo; así como soluciones técnicas de obra de manera más eficiente.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 9,015,641.20 lo que representa el 51% de la programación semestral (S/ 17,807,967.00) y 45% de la programación anual (S/ 19,986,306.00).

N° DE FICHA	48		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR CORONEL JOSÉ ANDRÉS RAZURI CON CÓDIGO LOCAL 413944, DISTRITO DE CURAMORI, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	85.04	99.95	118%

FINANCIERA (S/) 3/	12,994,416.00	13,784,172.34	106%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 118% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).

En cuanto al avance físico de la “Obra”, este tiene un avance del 99.25%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- El porcentaje de avance de 99.95% de la “Obra” se debe principalmente a las siguientes actividades: construcción de pabellones de aula y obras exteriores en ejecución.
- En el transcurso se presentaron limitaciones por parte del contratista que atrasaron el avance de la “Obra”, tales como: deficiente gestión del personal.
- Ante la situación presentada, se realizaron reuniones con el subcontratista con el objetivo de optimizar los tiempos de presentación de información.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 13,784,172.34 lo que representa el 106% de la programación semestral (S/ 12,994,416.00) y 75% de la programación anual (S/ 18,458,215.00).

N° DE FICHA	49		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR TÉCNICO DE APLICACIÓN CON CÓDIGO LOCAL 414444, DISTRITO DE LA ARENA, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	30.00	16.07	54%
FINANCIERA (S/) 3/	1,839,588.00	15,986,868.09	869%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 54% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).

En cuanto al avance físico de la “Obra”, este tiene un avance del 16.07%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- El porcentaje de avance de 16.07% de la “Obra” se debe principalmente a las siguientes actividades: demolición del solado en pabellones, demolición de zapatas y losa deportiva, tala o desbroce de árboles, demolición del cerco existente, desmontaje de acero de refuerzo de zapatas, corte subrasante en pabellones, corte y descabezado de pilotes en pabellones, relleno y compactación con material propio de pabellones, relleno y compactación de terreno de cerco perimétrico del nuevo tramo.
- En el transcurso se presentaron limitaciones por parte del contratista que atrasaron el avance de la “Obra”, tales como: La primera presentación del evento compensable N° 03 fue observada debido a que esta no contaba con toda la información técnica sustentatoria que se requería, situación que conllevó a prolongar su aceptación.
- Ante la situación presentada, se realizaron mesas de trabajo entre ambas partes, donde se discutieron las actividades en cuanto a costos y el plazo del evento compensable N°03.
- La ejecución financiera corresponde al pago de los componentes “Obra”, “Mobiliario de aula”, “Equipamiento de aula”, “Supervisión” y “Asistencia técnica especializada”.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 15,986,868.09 lo que representa el 869% de la programación semestral (S/ 1,839,588.00) y 41% de la programación anual (S/ 38,717,950.00). Es preciso señalar que el alto nivel de ejecución se sustenta principalmente en una inadecuada programación financiera del componente “Obra”.

N° DE FICHA	50		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 14064 CON CÓDIGO LOCAL 414694, DISTRITO DE LA UNIÓN, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	100.00	97.16	97%
FINANCIERA (S/) 3/	4,793,366.00	4,472,075.24	93%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 97% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).

En cuanto al avance físico de la “Obra”, este tiene un avance del 97.16%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- El porcentaje de avance de 97.16% de la “Obra” se debe principalmente a las siguientes actividades: ejecución de construcción de pabellones de aulas y obras exteriores.

- En el transcurso se presentaron limitaciones por parte del contratista que atrasaron el avance de la “Obra”, tales como: Deficiente gestión de personal, por parte del subcontratista.
- Ante la situación presentada, se realizaron reuniones con el subcontratista con la finalidad de optimizar los tiempos de presentación de información para mejorar los métodos de revisión y observaciones

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 4,472,075.24 lo que representa el 93% de la programación semestral (S/ 4,793,366.00) y 63% de la programación anual (S/ 7,151,856.00).

N° DE FICHA	51		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 14924 DANIEL ALCIDES CARRIÓN CON CÓDIGO LOCAL 416198, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	40.00	24.50	61%
FINANCIERA (S/) 3/	16,369,220.00	14,977,162.47	91%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

**Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 61% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).
En cuanto al avance físico de la “Obra”, este tiene un avance del 24.50%.**

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- El porcentaje de avance de 24.50% de la “Obra” se debe principalmente a las siguientes actividades: subestructura y superestructura del casco gris.
- En el transcurso se presentaron limitaciones por parte del contratista que atrasaron el avance de la “Obra”, tales como: afectaciones por precipitaciones pluviales, presentación no oportuna y falta de aprobación de los procedimientos y materiales, falta de información del dossier de calidad de la obra ejecutada por el anterior contratista.
- Ante la situación presentada, se realizaron reuniones con el subcontratista con la finalidad de optimizar los tiempos de presentación de información para mejorar los métodos de revisión y observaciones.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 14,977,162.47 lo que representa el 91% de la programación semestral (S/ 16,369,220.00) y 55% de la programación anual (S/ 27,119,591.00).

N° DE FICHA	52		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 435719		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	100.00	100.00	100%
FINANCIERA (S/) 3/	2,436,109.00	2,258,334.97	93%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 100% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).

En cuanto al avance físico de la "Obra", este tiene un avance del 100.00%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- El porcentaje de avance de 100.00% de la "Obra" se debe principalmente a que esta ha sido culminada. La infraestructura ha sido entregada a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) en el año 2022. El certificado de culminación ha sido entregado el 10 de abril del 2023.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 2,258,334.97 lo que representa el 93% de la programación semestral (S/ 2,436,109.00) y 93% de la programación anual (S/ 2,436,109.00).

N° DE FICHA	53		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 15079 CON CÓDIGO LOCAL 435564, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA.		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	100.00	99.87	99.87%

FINANCIERA (S/) 3/	6,031,492.00	4,024,818.37	67%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 99.87% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).

En cuanto al avance físico de la “Obra”, este tiene un avance del 99.87%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- El porcentaje de avance de 99.87% de la “Obra” se debe principalmente a las siguientes actividades: pruebas de conformidad y comisionamiento.
- En el transcurso se presentaron limitaciones por parte del contratista que atrasaron el avance de la “Obra”, tales como: deficiente gestión de personal por parte del subcontratista, demora en la participación del subcontratista para el cumplimiento del período de subsanación de observaciones.
- Ante la situación presentada, se realizaron reuniones con el subcontratista con la finalidad de optimizar los tiempos de presentación de información para mejorar los métodos de revisión y observaciones

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 4,024,818.37 lo que representa el 67% de la programación semestral (S/ 6,031,492.00) y 63% de la programación anual (S/ 6,356,692.00).

N° DE FICHA	54		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 15027 AMAUTA CON CÓDIGO LOCAL 435272, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	100.00	100.00	100%
FINANCIERA (S/) 3/	10,726,848.00	9,962,646.63	93%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 100% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).

En cuanto al avance físico de la “Obra”, este tiene un avance del 100.00%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- El porcentaje de avance de 100.00% de la “Obra” se debe principalmente a las siguientes actividades: culminación de las pruebas de conformidad y continuación con la etapa de comisionamiento.
- En el transcurso se presentaron limitaciones por parte del contratista que atrasaron el avance de la “Obra”, tales como: deficiente gestión de personal por parte del subcontratista.
- Ante la situación presentada, se realizaron reuniones con el subcontratista con la finalidad de optimizar los tiempos de presentación de información para mejorar los métodos de revisión y observaciones

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 9,962,646.63 lo que representa el 93% de la programación semestral (S/ 10,726,848.00) y 88% de la programación anual (S/ 11,298,388.00).

N° DE FICHA	55		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	REHABILITACION DE AMBIENTE DE ADMINISTRACION Y/O GESTION PEDAGOGICA Y DE MOBILIARIO DE AULA Y DE EQUIPAMIENTO DE AULA Y DE MODULO DE ATENCION TEMPORAL, EN EL(LA) LA BREA - LA BREA, NEGRITOS DEL DISTRITO DE LA BREA - PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	100.00	100.00	100%
FINANCIERA (S/) 3/	7,317,076.00	6,975,988.71	95%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 100% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).

En cuanto al avance físico de la “Obra”, este tiene un avance del 100.00%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- El porcentaje de avance de 100.00% de la “Obra” se debe principalmente a las siguientes actividades: culminación de la obra civil, finalizando KD2 Y KD3, gestión para la obtención de certificado de culminación (Aprobación de Dossiers de Calidad).

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 6,975,988.71 lo que representa el 95% de la programación semestral (S/ 7,317,076.00) y 94% de la programación anual (S/ 7,417,078.00).

N° DE FICHA	56		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 15508 DOMINGO SAVIO CON CÓDIGO LOCAL 438398, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	90.00	87.03	97%
FINANCIERA (S/) 3/	10,508,574.00	7,202,839.46	69%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 97% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).

En cuanto al avance físico de la "Obra", este tiene un avance del 87.03%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- El porcentaje de avance de 87.03% de la "Obra" se debe principalmente a las siguientes actividades: ejecución de construcción de pabellones de aulas y obras exteriores.
- En el transcurso se presentaron limitaciones por parte del contratista que atrasaron el avance de la "Obra", tales como: tiempo de demora en conciliar en costo y plazo de un evento compensable.
- Ante la situación presentada, se realizaron reuniones con el subcontratista con la finalidad de optimizar los tiempos de presentación de información para mejorar los métodos de revisión y observaciones

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 7,202,839.46 lo que representa el 69% de la programación semestral (S/ 10,508,574.00) y 54% de la programación anual (S/ 13,258,646.00).

N° DE FICHA	57		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 490145		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		

META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	100.00	100.00	100%
FINANCIERA (S/) 3/	19,405,991.00	21,153,829.86	109%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 100% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).

En cuanto al avance físico de la “Obra”, este tiene un avance del 100.00%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- El porcentaje de avance de 100.00% de la “Obra” se debe principalmente a las siguientes actividades: culminación de la obra civil, finalizando KD2 Y KD3, gestión para la obtención de certificado de culminación.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 21,153,829.86 lo que representa el 109% de la programación semestral (S/ 19,405,991.00) y 103% de la programación anual (S/ 20,632,663.00).

N° DE FICHA	58		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	Dirección de Intervenciones del Sector Educación		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	100.00	97.60	98%
FINANCIERA (S/) 3/	4,796,650.00	4,848,303.94	101%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 97% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).

En cuanto al avance físico de la “Obra”, este tiene un avance del 87.03%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- El porcentaje de avance de 87.03% de la “Obra” se debe principalmente a las siguientes actividades: ejecución de la obra gruesa, arquitectura e instalaciones.

- En el transcurso se presentaron limitaciones por parte del contratista que atrasaron el avance de la “Obra”, tales como: Deficiente gestión de personal, deficiente gestión en el planeamiento de mano de obra y materiales.
- Ante la situación presentada, se solicitó al contratista la presentación de planes de recuperación y planes de trabajo; así como soluciones técnicas de obra de manera más eficiente.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 4,848,303.94 lo que representa el 101% de la programación semestral (S/ 4,796,650.00) y 61% de la programación anual (S/ 7,930,705.00).

N° DE FICHA	59		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	Dirección de Intervenciones del Sector Educación		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	85.00	75.69	89%
FINANCIERA (S/) 3/	7,121,037.00	7,394,759.49	104%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 89% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).

En cuanto al avance físico de la “Obra”, este tiene un avance del 75.69%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- El porcentaje de avance de 75.69% de la “Obra” se debe principalmente a las siguientes actividades: se han detectado defectos posteriores a la reactivación del proyecto (20 de junio de 2023).
- En el transcurso se presentaron limitaciones por parte del contratista que atrasaron el avance de la “Obra”, tales como: Deficiente gestión de personal, deficiente gestión en el planeamiento de mano de obra y materiales.
- Ante la situación presentada, se solicitó al contratista la presentación de planes de recuperación y planes de trabajo; así como soluciones técnicas de obra de manera más eficiente.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 7,394,759.49 lo que representa el 104% de la programación semestral (S/ 7,121,037.00) y 68% de la programación anual (S/ 10,912,728.00).

N° DE FICHA	60		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 440773		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	85.00	75.16	88%
FINANCIERA (S/) 3/	4,174,801.95	4,421,862.18	106%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 88% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).

En cuanto al avance físico de la “Obra”, este tiene un avance del 75.16%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- El porcentaje de avance de 75.16% de la “Obra” se debe principalmente a las siguientes actividades: ejecución de la obra gruesa, arquitectura e instalaciones.
- En el transcurso se presentaron limitaciones por parte del contratista que atrasaron el avance de la “Obra”, tales como: Deficiente gestión de personal, deficiente gestión en el planeamiento de mano de obra y materiales.
- Ante la situación presentada, se solicitó al contratista la presentación de planes de recuperación y planes de trabajo; así como soluciones técnicas de obra de manera más eficiente.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 4,421,862.18 lo que representa el 106% de la programación semestral (S/ 4,174,801.95) y 90% de la programación anual (S/ 4,935,851.00).

N° DE FICHA	61		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 770240		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	75.00	64.72	86%
FINANCIERA (S/) 3/	6,410,056.00	7,428,794.24	116%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 86% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).

En cuanto al avance físico de la “Obra”, este tiene un avance del 64.72%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- El porcentaje de avance de 64.72% de la “Obra” se debe principalmente a las siguientes actividades: ejecución de la obra gruesa, arquitectura e instalaciones.
- En el transcurso se presentaron limitaciones por parte del contratista que atrasaron el avance de la “Obra”, tales como: Deficiente gestión de personal, deficiente gestión en el planeamiento de mano de obra y materiales.
- Ante la situación presentada, se solicitó al contratista la presentación de planes de recuperación y planes de trabajo; así como soluciones técnicas de obra de manera más eficiente.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 7,428,794.24 lo que representa el 116% de la programación semestral (S/ 6,410,056.00) y 52% de la programación anual (S/ 14,284,742.00).

N° DE FICHA	62		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 434927		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	100.00	88.31	88%
FINANCIERA (S/) 3/	5,644,294.00	5,575,349.87	99%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 88% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).

En cuanto al avance físico de la “Obra”, este tiene un avance del 88.31%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- El porcentaje de avance de 88,31% de la “Obra” se debe principalmente a las siguientes actividades: ejecución de la obra gruesa, arquitectura e instalaciones.

- En el transcurso se presentaron limitaciones por parte del contratista que atrasaron el avance de la “Obra”, tales como: defectos encontrados en la supervisión, deficiente gestión de personal, deficiente gestión en el planeamiento de mano de obra y materiales.
- Ante la situación presentada, se solicitó al contratista la presentación de planes de recuperación y planes de trabajo; así como soluciones técnicas de obra de manera más eficiente.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 5,575,349.87 lo que representa el 99% de la programación semestral (S/ 5,644,294.00) y 72% de la programación anual (S/ 7,708,705.00)

N° DE FICHA	63		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 438614		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	75.00	69.76	93%
FINANCIERA (S/) 3/	18,867,562.10	20,717,786.93	110%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

**Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 93% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).
En cuanto al avance físico de la “Obra”, este tiene un avance del 69.76%.**

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- El porcentaje de avance de 69.76% de la “Obra” se debe principalmente a las siguientes actividades: ejecución de la obra gruesa, arquitectura e instalaciones.
- En el transcurso se presentaron limitaciones por parte del contratista que atrasaron el avance de la “Obra”, tales como: deficiente gestión de personal, deficiente gestión en el planeamiento de mano de obra y materiales.
- Ante la situación presentada, se solicitó al contratista la presentación de planes de recuperación y planes de trabajo; así como soluciones técnicas de obra de manera más eficiente.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 20,717,786.93 lo que representa el 110% de la programación semestral (S/ 18,867,562.10) y 53% de la programación anual (S/ 39,419,180.00).

N° DE FICHA	64		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 413350		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	99.76	100.00	100%
FINANCIERA (S/) 3/	4,771,043.00	5,767,362.55	121%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 100% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).

En cuanto al avance físico de la “Obra”, este tiene un avance del 100.00%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- El porcentaje de avance de 100.00% de la “Obra” se debe principalmente a las siguientes actividades: ejecución de la obra gruesa, arquitectura e instalaciones, certificación de la KD02 y KD03.
- En el transcurso se presentaron limitaciones por parte del contratista que atrasaron el avance de la “Obra”, tales como: deficiente gestión de personal, deficiente gestión en el planeamiento de mano de obra y materiales.
- Ante la situación presentada, se solicitó al contratista la presentación de planes de recuperación y planes de trabajo así como soluciones técnicas de obra de manera más eficiente.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 5,767,362.55 lo que representa el 121% de la programación semestral (S/ 4,771,043.00) y 85% de la programación anual (S/ 6,780,121.00).

N° DE FICHA	65		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N°517 CON CODIGO LOCAL 435106 DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, REGION PIURA.		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	85.00	94.37	111%

FINANCIERA (S/) 3/	5,607,330.00	5,163,498.39	92%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 111% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).

En cuanto al avance físico de la “Obra”, este tiene un avance del 94.37%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- El porcentaje de avance de 94.37% de la “Obra” se debe principalmente a las siguientes actividades: construcción de pabellones de aulas y obras exteriores.
- En el transcurso se presentaron limitaciones por parte del contratista que atrasaron el avance de la “Obra”, tales como: deficiente gestión de personal por parte del subcontratista.
- Ante la situación presentada, y para optimizar las actividades, se trabajaron en horarios extendidos. Asimismo, se realizaron reuniones de trabajo con el contratista con la finalidad de optimizar los tiempos en la presentación de la información.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 5,163,498.39 lo que representa el 92% de la programación semestral (S/ 5,607,330.00) y 83% de la programación anual (S/ 6,186,302.00).

N° DE FICHA	66		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 14790 MARIA IGNACIA GARCIA DE GONZALES CON CODIGO LOCAL 435390, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, REGION PIURA		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	45.00	41.59	92%
FINANCIERA (S/) 3/	12,738,314.00	8,189,640.42	64%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 92% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).

En cuanto al avance físico de la “Obra”, este tiene un avance del 41.59%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- El porcentaje de avance de 41.59% de la “Obra” se debe principalmente a las siguientes actividades: ejecución de la superestructura de casco gris de los activos
- En el transcurso se presentaron limitaciones por parte del contratista que atrasaron el avance de la “Obra”, tales como: insuficiente personal, falta de información del dossier de calidad de la obra ejecutada por el anterior contratista.
- Ante la situación presentada, se ha solicitado el cronograma de recuperación de actividades y se ha contratado personal calificado para la ejecución de estas.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 8,189,640.42 lo que representa el 64% de la programación semestral (S/ 12,738,314.00) y 45% de la programación anual (S/ 18,172,706.00).

N° DE FICHA	67		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 14032 MARIA AUXILIADORA CON CODIGO LOCAL 413326, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGION PIURA		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	100.00	100.00	100%
FINANCIERA (S/) 3/	2,476,179.00	1,713,674.96	69%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 100% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).

En cuanto al avance físico de la “Obra”, este tiene un avance del 100.00%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- El porcentaje de avance de 100.00% de la “Obra” se debe principalmente a la culminación de la obra física. Queda pendiente la culminación del comisionamiento y del cierre comercial.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 1,713,674.96 lo que representa el 69% de la programación semestral (S/ 2,476,179.00) y 65% de la programación anual (S/ 2,655,902.00).

N° DE FICHA	68		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 20509 SAN JOSE CON CODIGO LOCAL 436530, DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA DE SULLANA, REGION PIURA		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	45.00	31.57	70%
FINANCIERA (S/) 3/	6,899,603.00	6,329,588.09	92%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 70% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).

En cuanto al avance físico de la “Obra”, este tiene un avance del 31.57%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- El porcentaje de avance de 31.57% de la “Obra” se debe principalmente a las siguientes actividades: ejecución de obras exteriores y superestructura de casco gris de los activos.
- En el transcurso se presentaron limitaciones por parte del contratista que atrasaron el avance de la “Obra”, tales como: retraso en el inicio de la ejecución de la subestructura de los activos 415, 416, 417 y 418 y el inicio de la ejecución de los complementos y obras exteriores.
- Ante la situación presentada, el contratista habilitó un mayor número de frentes de trabajo para recuperar el plazo atrasado.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 6,329,588.09 lo que representa el 92% de la programación semestral (S/ 6,899,603.00) y 40% de la programación anual (S/ 15,808,824.00).

N° DE FICHA	69		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 14641 CON CODIGO LOCAL 430689, DISTRITO DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPON, REGION PIURA		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	35.00	26.92	77%

FINANCIERA (S/) 3/	2,331,808.00	10,125,031.86	434%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 77% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).

En cuanto al avance físico de la “Obra”, este tiene un avance del 26.92%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- El porcentaje de avance de 26.92% de la “Obra” se debe principalmente a las siguientes actividades: excavación zanjas, instalación de tuberías eléctricas, encofrado y obras de concreto en tanque cisterna, entre otros.
- En el transcurso se presentaron limitaciones por parte del contratista que atrasaron el avance de la “Obra”, tales como: falta de liquidez por parte del contratista, demora en la ejecución de la obra por la falta de liberación de los MBR 423, 422 y 425 debido a la calidad del concreto.
- Ante la situación presentada, se realizaron ensayos y una verificación estructural por parte de la Entidad. Al cierre del semestre, para obtener una tercera opinión de un externo, se gestionó la contratación de un especialista estructural a fin de verificar los elementos existentes.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 10,125,031.86 lo que representa el 434% de la programación semestral (S/ 2,331,808.00) y 44% de la programación anual (S/ 23,135,467.00). Es preciso señalar que el alto nivel de ejecución se sustenta principalmente en una inadecuada programación financiera del componente “Obra” y “Asistencia técnica especializada”.

N° DE FICHA	70		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR SAN CRISTO CON CODIGO LOCAL N° 440688, DISTRITO DE CRISTO NOS VALGA, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	85.00	73.75	87%
FINANCIERA (S/) 3/	11,139,678.06	12,256,760.07	110%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 87% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).
En cuanto al avance físico de la “Obra”, este tiene un avance del 73.75%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- El porcentaje de avance de 73.75% de la “Obra” se debe principalmente a las siguientes actividades: detección de defectos posterior a la reactivación del proyecto (20 de junio del 2023).
- En el transcurso se presentaron limitaciones por parte del contratista que atrasaron el avance de la “Obra”, tales como: deficiente gestión de personal, deficiente gestión en el planeamiento de mano de obra y materiales.
- Ante la situación presentada, se solicitó al contratista la presentación de planes de recuperación y planes de trabajo; así como soluciones técnicas de obra de manera más eficiente.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 12,256,760.07 lo que representa el 110% de la programación semestral (S/ 11,139,678.06) y 49% de la programación anual (S/ 25,057,686.00).

N° DE FICHA	71		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 14654 CON CODIGO LOCAL N° 432184, DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	88.00	78.05	89%
FINANCIERA (S/) 3/	1,921,004.00	1,815,291.92	94%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 89% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).
En cuanto al avance físico de la “Obra”, este tiene un avance del 78.05%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- El porcentaje de avance de 78.05% de la “Obra” se debe principalmente a las siguientes actividades: ejecución de la obra gruesa, arquitectura, instalaciones y subsanación de defectos.

- En el transcurso se presentaron limitaciones por parte del contratista que atrasaron el avance de la “Obra”, tales como: deficiente gestión de personal, deficiente gestión en el planeamiento de mano de obra y materiales.
- Ante la situación presentada, se solicitó al contratista la presentación de planes de recuperación y planes de trabajo; así como soluciones técnicas de obra de manera más eficiente.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 1,815,291.92 lo que representa el 94% de la programación semestral (S/ 1,921,004.00) y 42% de la programación anual (S/ 4,346,118.00).

N° DE FICHA	72		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR MARIA AUXILIADORA CON CODIGO LOCAL N° 430284, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	87.00	82.01	94%
FINANCIERA (S/) 3/	7,122,727.00	7,725,660.14	108%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

**Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 94% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).
En cuanto al avance físico de la “Obra”, este tiene un avance del 82.01%.**

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- El porcentaje de avance de 82.01% de la “Obra” se debe principalmente a las siguientes actividades: ejecución de la obra gruesa, arquitectura, instalaciones y subsanación de defectos.
- En el transcurso se presentaron limitaciones por parte del contratista que atrasaron el avance de la “Obra”, tales como: deficiente gestión de personal, deficiente gestión en el planeamiento de mano de obra y materiales.
- Ante la situación presentada, se solicitó al contratista la presentación de planes de recuperación y planes de trabajo; así como soluciones técnicas de obra de manera más eficiente.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 7,725,660.14 lo que representa el 108% de la programación semestral (S/ 7,122,727.00) y 81% de la programación anual (S/ 9,574,275.00).

N° DE FICHA	73		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 1563 CRISTO REY AMIGO DE LOS NIÑOS CON CODIGO DE LOCAL 037701, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH		
UNIDAD DE MEDIDA A/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	100.00	100.00	100%
FINANCIERA (S/) 3/	3,741,281.00	2,968,939.01	79%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 100% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).

En cuanto al avance físico de la “Obra”, este tiene un avance del 100.00%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- El porcentaje de avance de 100.00% de la “Obra” se debe principalmente a las siguientes actividades: instalación del patio de juegos, ejecución del paisajismo, instalación de eléctricas, instalación de sanitarias.
- En el transcurso se presentaron limitaciones por parte del contratista que atrasaron el avance de la “Obra”, tales como: limitado personal, falta de materiales
- Ante la situación presentada, se realizaron reuniones semanales de avance de “Obra” y pre comisionamiento.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 2,968,939.01 lo que representa el 79% de la programación semestral (S/ 3,741,281.00) y 73% de la programación anual (S/ 4,074,131.00).

N° DE FICHA	74		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Salud - DISS		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE POMABAMBA ‘ANTONIO CALDAS DOMÍNGUEZ’, BARRIO DE HUAJTACHACRA, DISTRITO Y PROVINCIA DE POMABAMBA, DEPARTAMENTO DE ANCASH		

UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	100.00	62.24	62%
FINANCIERA (S/) 3/	62,673,331.00	75,385,526.64	120%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

**Durante el primer semestre de 2023, la DISS reporta haber alcanzado el 62% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).
En cuanto al avance físico de la "Obra", este tiene un avance del 62.24%.**

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- El diseño del hospital ha sido aprobado al 100%.
- Los trabajos de estabilidad del talud se encuentran con un avance del 95.9%.
- Funcionamiento del hospital de contingencia. Este fue entregado en el año 2022 y, al cierre del semestre, brinda el servicio a la población beneficiaria.
- En el transcurso se presentaron limitaciones por parte del contratista que atrasaron el avance programado, tales como: retraso en la aceptación del diseño, fenómenos meteorológicos, deficiencias en el flujo de caja, limitado conocimiento de procesos de contratos NEC y eventos compensables.
- Ante la situación presentada, la DISS realizó la contratación de un mayor número de especialistas de diseño en infraestructura hospitalaria (arquitectos, ingenieros sanitarios, ingenieros eléctricos, etc.) para acelerar las revisiones y permitir que el proyecto "fluya" de acuerdo a lo programado.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISS ha ejecutado S/ 75,385,526.64 lo que representa el 120% de la programación semestral (S/ 62,673,331.00) y 35% de la programación anual (S/ 216,435,145.00).

N° DE FICHA	75		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Salud - DISS		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD -HOSPITAL DE APOYO CHULUCANAS DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPÓN, DEPARTAMENTO DE PIURA		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	100.00	98.78	99%

FINANCIERA (S/) 3/	19,360,182.00	12,064,015.03	62%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISS reporta haber alcanzado el 99% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).

En cuanto al avance físico de la “Obra”, este tiene un avance del 98.78%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- El diseño del hospital ha sido aprobado al 100%.
- El “Equipamiento médico” tiene un avance del 99%.
- En el transcurso se presentaron limitaciones por parte del contratista que atrasaron el avance programado, tales como: presencia de eventos compensables y fenómenos meteorológicos; situación que generó retrasos en la ejecución de la “Obra” y en el cierre comercial.
- Ante la situación presentada, la DISS realizó la contratación de especialistas en contratos NEC para agilizar la gestión de los eventos compensables.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISS ha ejecutado S/ 12,064,015.03 lo que representa el 62% de la programación semestral (S/ 19,360,182.00) y 59% de la programación anual (S/ 20,296,407.00).

N° DE FICHA	76		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Salud - DISS		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO YUNGAY, DISTRITO Y PROVINCIA DE YUNGAY, DEPARTAMENTO ANCASH		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	100.00	84.45	84%
FINANCIERA (S/) 3/	48,343,577.00	56,680,630.33	117%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISS reporta haber alcanzado el 84% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).

En cuanto al avance físico de la “Obra”, este tiene un avance del 84.45%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- El “Equipamiento médico” tiene un avance del 20%.
- Funcionamiento del hospital de contingencia. Este fue entregado en el año 2022 y, al cierre del semestre, brinda el servicio a la población beneficiaria.
- En el transcurso se presentaron limitaciones por parte del contratista que atrasaron el avance programado, tales como: retraso en la aceptación del diseño y aceptaciones de las solicitudes de cambio, fenómenos meteorológicos y deficiencias en el flujo de caja; situación que generó retrasos en la ejecución de la “Obra” y limitaciones en el pago a los subcontratistas.
- Ante la situación presentada, la DISS realizó la contratación de un mayor número de especialistas de diseño en infraestructura hospitalaria (arquitectos, ingenieros sanitarios, ingenieros eléctricos, etc.) para acelerar las revisiones y permitir que el proyecto “fluya” de acuerdo a lo programado.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISS ha ejecutado S/ 56,680,630.33 lo que representa el 117% de la programación semestral (S/ 48,343,577.00) y 66% de la programación anual (S/ 85,961,169.00).

N° DE FICHA	77		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Salud - DISS		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD LIMON DE PORCUYA I-3 DEL DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGION PIURA		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	100.00	100.00	100%
FINANCIERA (S/) 3/	704,626.00	212,557.98	30%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISS reporta haber alcanzado el 100% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).

En cuanto al avance físico de la “Obra”, este tiene un avance del 100.00%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- El “Equipamiento médico” tiene un avance del 100%.
- Funcionamiento del hospital de contingencia. Este fue entregado en el año 2022 y, al cierre del semestre, brinda el servicio a la población beneficiaria.
- En el transcurso se presentaron limitaciones por parte del contratista que atrasaron el avance programado, tales como: presencia de eventos compensables y fenómenos meteorológicos; situación que generó el retaso en el cierre comercial.

- Ante la situación presentada, la DISS realizó la contratación de especialistas en contratos NEC para agilizar la gestión de los eventos compensables.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISS ha ejecutado S/ 212,557.98 lo que representa el 30% de la programación semestral (S/ 704,626.00) y 11% de la programación anual (S/ 1,978,312.00).

N° DE FICHA	78		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Salud - DISS		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD EL FAIQUE I-4 DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGION PIURA		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	0.00	98.58	N.A.
FINANCIERA (S/) 3/	4,748,303.00	3,149,929.03	66%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISS reporta haber alcanzado el 98.58% en la ejecución del componente principal de la inversión ("Obra").

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- El "Equipamiento médico" tiene un avance del 98.58%.
- Funcionamiento del hospital de contingencia. Este fue entregado en el año 2022 y, al cierre del semestre, brinda el servicio a la población beneficiaria.
- En el transcurso se presentaron limitaciones por parte del contratista que atrasaron el avance programado, tales como: presencia de eventos compensables y fenómenos meteorológicos.
- Ante la situación presentada, la DISS planteó la implementación de mayores frentes de trabajo.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISS ha ejecutado S/ 3,149,929.03 lo que representa el 66% de la programación semestral (S/ 4,748,303.00) y 31% de la programación anual (S/ 10,180,506.00).

N° DE FICHA	79
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Salud - DISS

ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD CASTILLA I-4 DEL DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, REGION PIURA		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	100.00	99.42	99%
FINANCIERA (S/) 3/	6,558,053.00	4,687,854.31	71%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

**Durante el primer semestre de 2023, la DISS reporta haber alcanzado el 99% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).
En cuanto al avance físico de la “Obra”, este tiene un avance del 99.42%.**

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- El “Equipamiento médico” tiene un avance del 99.00%.
- En el transcurso se presentaron limitaciones por parte del contratista que atrasaron el avance programado, tales como: presencia de eventos compensables y fenómenos meteorológicos.
- Ante la situación presentada, la DISS planteó la implementación de mayores frentes de trabajo y, con ello, se mitigó la demora de la respuesta para los eventos compensables.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISS ha ejecutado S/ 4,687,854.31 lo que representa el 71% de la programación semestral (S/ 6,558,053.00) y 35% de la programación anual (S/ 13,241,665.00).

N° DE FICHA	80		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Salud - DISS		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD POSOPE ALTO I-3 DEL DISTRITO DE PATAPO, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	100.00	100.00	100%
FINANCIERA (S/) 3/	514,703.00	478,870.82	93%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISS reporta haber alcanzado el 100% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).
En cuanto al avance físico de la “Obra”, este tiene un avance del 100.00%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- El proyecto se encuentra culminado y se encuentra en proceso de cierre comercial final.
- En el transcurso se presentaron limitaciones por parte del contratista que atrasaron el avance programado, tales como: presencia de eventos compensables y fenómenos meteorológicos.
- Ante la situación presentada, la DISS realizó la contratación de especialistas en contratos NEC para agilizar la gestión de los eventos compensables.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISS ha ejecutado S/ 478,870.82 lo que representa el 93% de la programación semestral (S/ 514,703.00) y 41% de la programación anual (S/ 1,156,057.00).

N° DE FICHA	81		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Salud - DISS		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO II-2 SULLANA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA – REGION PIURA.		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	100.00	75.74	76%
FINANCIERA (S/) 3/	116,302,829.00	169,963,333.43	146%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISS reporta haber alcanzado el 76% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).
En cuanto al avance físico de la “Obra”, este tiene un avance del 75.74%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- No se ha logrado cumplir la meta programada de "obra" debido a mayores áreas de ejecución (se ha incrementado el alcance a través de mayores metrados a ejecutar) y eventos compensables aprobados.
- El “Equipamiento médico” tiene un avance del 70.00%.
- En el transcurso se presentaron limitaciones por parte del contratista que atrasaron el avance programado, tales como: demoras en la aceptación del diseño, fenómenos

meteorológicos y deficiencias en el flujo de caja; situación que generó retrasos en la ejecución de la “Obra” y limitaciones en el pago a los subcontratistas.

- Ante la situación presentada, la DISS realizó la contratación de un mayor número de especialistas de diseño en infraestructura hospitalaria (arquitectos, ingenieros sanitarios, ingenieros eléctricos, etc.) para acelerar las revisiones y permitir que el proyecto “fluya” de acuerdo a lo programado.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISS ha ejecutado S/ 169,963,333.43 lo que representa el 146% de la programación semestral (S/ 116,302,829.00) y 76% de la programación anual (S/ 223,788,236.00).

N° DE FICHA	82		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Salud - DISS		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD SAN NICOLAS I-4 DEL DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD, REGION ANCASH		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	100.00	23.10	23%
FINANCIERA (S/) 3/	1,138,257.00	529,659.12	47%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISS reporta haber alcanzado el 23% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).

En cuanto al avance físico de la “Obra”, este tiene un avance del 23.10%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- Se realizó la gestión para la ejecución de la “Obra” en un terreno nuevo por riesgos de deslizamientos en el terreno actual.
- El diseño tiene un avance del 62.00%.
- En el transcurso se presentaron limitaciones por parte del contratista que atrasaron el avance programado, tales como: cambio en el terreno de la intervención; así como, las demoras generadas en la gestión.
- Ante la situación presentada, la DISS realizó la contratación de un mayor número de especialistas de diseño en infraestructura hospitalaria (arquitectos, ingenieros sanitarios, ingenieros eléctricos, etc.) para acelerar las revisiones y permitir que el proyecto “fluya” de acuerdo a lo programado. Asimismo, realizó adelantos al contratista principal y se gestionó la adenda contractual.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISS ha ejecutado S/ 529,659.12 lo que representa el 47% de la programación semestral (S/ 1,138,257.00) y 7% de la programación anual (S/ 7,474,706.00).

N° DE FICHA	83		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Salud - DISS		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD YUNGAR I-3 DEL DISTRITO DE YUNGAR, PROVINCIA DE CARHUAZ, REGION ANCASH		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	100.00	100.00	100%
FINANCIERA (S/) 3/	12,697,721.00	10,891,922.94	86%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISS reporta haber alcanzado el 100% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).

En cuanto al avance físico de la "Obra", este tiene un avance del 100.00%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- Está pendiente la aceptación del cierre comercial.
- En el transcurso se presentaron limitaciones por parte del contratista que atrasaron el avance programado, tales como: presencia de eventos compensables y fenómenos meteorológicos; situación que generó el retaso en el cierre comercial.
- Ante la situación presentada, la DISS realizó la contratación de especialistas en contratos NEC para agilizar la gestión de los eventos compensables.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISS ha ejecutado S/ 10,891,922.94 lo que representa el 86% de la programación semestral (S/ 12,697,721.00) y 80% de la programación anual (S/ 13,589,867.00).

N° DE FICHA	84		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Salud - DISS		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE CASCAS II-1, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ – REGIÓN LA LIBERTAD		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO

FÍSICA 2/	100.00	47.37	47%
FINANCIERA (S/) 3/	37,914,788.00	31,192,086.37	82%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISS reporta haber alcanzado el 47% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).

En cuanto al avance físico de la "Obra", este tiene un avance del 47.37%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- No se ha logrado cumplir la meta programada de "obra" debido a mayores áreas de ejecución (se ha incrementado el alcance a través de mayores metrados a ejecutar) y eventos compensables aprobados. La reconstrucción del Hospital de Cascas involucra la remodelación de la edificación de una nueva infraestructura ubicado a 1 km del Hospital actual.
- En el transcurso se presentaron limitaciones por parte del contratista que atrasaron el avance programado, tales como: demoras en la aceptación del diseño, fenómenos meteorológicos y deficiencias en el flujo de caja; situación que generó retrasos en la ejecución de la "Obra" y limitaciones en el pago a los subcontratistas.
- Ante la situación presentada, la DISS realizó la contratación de un mayor número de especialistas de diseño en infraestructura hospitalaria (arquitectos, ingenieros sanitarios, ingenieros eléctricos, etc.) para acelerar las revisiones y permitir que el proyecto "fluya" de acuerdo a lo programado.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISS ha ejecutado S/ 31,192,086.37 lo que representa el 82% de la programación semestral (S/ 37,914,788.00) y 54% de la programación anual (S/ 57,946,913.00).

N° DE FICHA	85		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Salud - DISS		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN JUAN DE MATUCANA II-1, DISTRITO DE MATUCANA, PROVINCIA HUARACHIRI- REGIÓN LIMA		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	100.00	81.83	82%
FINANCIERA (S/) 3/	67,826,578.00	72,469,377.80	107%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISS reporta haber alcanzado el 82% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).

En cuanto al avance físico de la "Obra", este tiene un avance del 81.83%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- No se ha logrado cumplir la meta programada de "obra" debido a mayores áreas de ejecución (se ha incrementado el alcance a través de mayores metros a ejecutar) y eventos compensables aprobados.
- Funcionamiento del hospital de contingencia. Este fue entregado en el año 2022 y, al cierre del semestre, brinda el servicio a la población beneficiaria.
- En el transcurso se presentaron limitaciones por parte del contratista que atrasaron el avance programado, tales como: demoras en la aceptación del diseño, fenómenos meteorológicos y deficiencias en el flujo de caja; situación que generó retrasos en la ejecución de la "Obra" y limitaciones en el pago a los subcontratistas.
- Ante la situación presentada, la DISS realizó la contratación de un mayor número de especialistas de diseño en infraestructura hospitalaria (arquitectos, ingenieros sanitarios, ingenieros eléctricos, etc.) para acelerar las revisiones y permitir que el proyecto "fluya" de acuerdo a lo programado.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISS ha ejecutado S/ 72,469,377.80 lo que representa el 107% de la programación semestral (S/ 67,826,578.00) y 77% de la programación anual (S/ 94,213,976.00).

N° DE FICHA	86		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Salud - DISS		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO RECUAY - DISTRITO RECUAY, PROVINCIA RECUAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	100.00	67.03	67%
FINANCIERA (S/) 3/	45,532,306.00	57,415,037.56	126%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISS reporta haber alcanzado el 67% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).

En cuanto al avance físico de la “Obra”, este tiene un avance del 67.03%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- No se ha logrado cumplir la meta programada de "obra" debido a mayores áreas de ejecución (se ha incrementado el alcance a través de mayores metros a ejecutar) y eventos compensables aprobados.
- Funcionamiento del hospital de contingencia. Este fue entregado en el año 2022 y, al cierre del semestre, brinda el servicio a la población beneficiaria.
- En el transcurso se presentaron limitaciones por parte del contratista que atrasaron el avance programado, tales como: demoras en la aceptación del diseño, fenómenos meteorológicos y deficiencias en el flujo de caja; situación que generó retrasos en la ejecución de la “Obra” y limitaciones en el pago a los subcontratistas.
- Ante la situación presentada, la DISS realizó la contratación de un mayor número de especialistas de diseño en infraestructura hospitalaria (arquitectos, ingenieros sanitarios, ingenieros eléctricos, etc.) para acelerar las revisiones y permitir que el proyecto “fluya” de acuerdo a lo programado.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISS ha ejecutado S/ 57,415,037.56 lo que representa el 126% de la programación semestral (S/ 45,532,306.00) y 111% de la programación anual (S/ 51,683,808.00).

N° DE FICHA	87		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Salud - DISS		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL APOYO CASMA II-1, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, REGIÓN ANCASH		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	100.00	61.21	61%
FINANCIERA (S/) 3/	42,983,563.00	41,767,891.63	97%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISS reporta haber alcanzado el 61% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).

En cuanto al avance físico de la “Obra”, este tiene un avance del 61.21%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- No se ha logrado cumplir la meta programada de "obra" debido a mayores áreas de ejecución (se ha incrementado el alcance a través de mayores metrados a ejecutar) y eventos compensables aprobados.
- El "Equipamiento médico" tiene un avance del 20.00%.
- En el transcurso se presentaron limitaciones por parte del contratista que atrasaron el avance programado, tales como: demoras en la aceptación del diseño, fenómenos meteorológicos y deficiencias en el flujo de caja; situación que generó retrasos en la ejecución de la "Obra" y limitaciones en el pago a los subcontratistas.
- Ante la situación presentada, la DISS realizó la contratación de un mayor número de especialistas de diseño en infraestructura hospitalaria (arquitectos, ingenieros sanitarios, ingenieros eléctricos, etc.) para acelerar las revisiones y permitir que el proyecto "fluya" de acuerdo a lo programado.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISS ha ejecutado S/ 41,767,891.63 lo que representa el 97% de la programación semestral (S/ 42,983,563.00) y 67% de la programación anual (S/ 62,692,377.00).

N° DE FICHA	88		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Salud - DISS		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE CARAZ SAN JUAN DE DIOS, BARRIO DE MANCHURIA, CENTRO POBLADO DE CARAZ - DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS, DEPARTAMENTO DE ANCASH		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	100.00	53.95	54%
FINANCIERA (S/) 3/	44,163,624.00	29,656,817.66	67%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISS reporta haber alcanzado el 54% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).

En cuanto al avance físico de la "Obra", este tiene un avance del 53.95%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- No se ha logrado cumplir la meta programada de "obra" debido a mayores áreas de ejecución (se ha incrementado el alcance a través de mayores metrados a ejecutar) y eventos compensables aprobados.
- En el transcurso se presentaron limitaciones por parte del contratista que atrasaron el avance programado, tales como: demoras en la aceptación del diseño, fenómenos

meteorológicos y deficiencias en el flujo de caja; situación que generó retrasos en la ejecución de la “Obra” y limitaciones en el pago a los subcontratistas.

- Ante la situación presentada, la DISS realizó la contratación de un mayor número de especialistas de diseño en infraestructura hospitalaria (arquitectos, ingenieros sanitarios, ingenieros eléctricos, etc.) para acelerar las revisiones y permitir que el proyecto “fluya” de acuerdo a lo programado.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISS ha ejecutado S/ 29,656,817.66 lo que representa el 67% de la programación semestral (S/ 44,163,624.00) y 34% de la programación anual (S/ 87,738,689.00).

N° DE FICHA	89		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Soluciones Integrales - DSI		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LA QUEBRADA DE SAN IDELFONSO, EN LOS DISTRITOS DE EL PORVENIR, TRUJILLO Y VICTOR LARCO HERRERA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	18.86	8.55	45%
FINANCIERA (S/) 3/	44,655,559.00	45,703,963.08	102%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DSI reporta haber alcanzado el 45% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).

En cuanto al avance físico de la “Obra”, este tiene un avance del 8.55%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- Inicio de la ejecución de la “Obra” física.
- Respecto al avance del “Expediente técnico”, se tiene un avance del 300% de los programado a nivel físico. El centro de costo reporta que se ha cumplido con el objetivo proyectado.
- En el transcurso se presentaron limitaciones que atrasaron el avance programado, tales como: Fallas en el nuevo sistema de trámite documentario de la entidad en los primeros meses del año; demora en los procedimientos para el trámite de pago de los servicios brindados por los miembros DAB, personal administrativo y técnico de la DSI. En cuanto a eventos externos, se tiene la presencia del fenómeno natural denominado “Yaku” y la

obstaculización por parte de los pobladores ubicados a orillas del Río Moche en el momento de la liberación de predios.

- El bajo nivel de ejecución del componente "Gestión de proyectos" se debe a los retrasos en los pagos de los DAB por el extenso procedimiento de reconocimiento de deuda. En cuanto al bajo nivel de cumplimiento del componente "Supervisión", se debe a que las órdenes de servicio se generaron a partir de la quincena del mes de enero; por tanto, de acuerdo a los plazos establecidos en los Términos de Referencia (TDR), no se tramitaron las conformidades de pago en los primeros meses del año.
- Al cierre del semestre se continúa trabajando desde el punto de vista social para poder sensibilizar a los pobladores sobre los montos de tasación. De ser el caso, será necesario iniciar el proceso de expropiación.
- La ejecución financiera de los componentes corresponde principalmente a adelantos, "Asistencia técnica especializada" y por los trabajos de avance de "Obra".

Con relación a la ejecución presupuestal, la DSI ha ejecutado S/ 45,703,963.08 lo que representa el 102% de la programación semestral (S/ 44,655,559.00) y 47% de la programación anual (S/ 96,624,789.00).

N° DE FICHA	90		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Soluciones Integrales - DSI		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES MEDIANTE CAPTACIÓN, CONTROL Y DERIVACIÓN HACIA EL MAR DE LAS AGUAS DE LAS AVENIDAS DE LA QUEBRADA DE SAN CARLOS DE LA CUENCA DEL CERRO CENTINELA, DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	17.46	3.29	19%
FINANCIERA (S/) 3/	13,686,398.00	12,093,958.07	88%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DSI reporta haber alcanzado el 19% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).

En cuanto al avance físico de la "Obra", este tiene un avance del 3.29%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- Inicio de construcción del primer paquete PQ-03 diques transversales en la cuenca alta.
- En el transcurso se presentaron limitaciones que atrasaron el avance programado, tales como: Fallas en el nuevo sistema de trámite documentario de la entidad en los primeros

meses del año; demora en los procedimientos para el trámite de pago de los servicios brindados por los miembros DAB, personal administrativo y técnico de la DSI. Además, por la resolución del contrato y la presencia del fenómeno natural denominado “Yaku”.

- El bajo nivel de ejecución del componente "Gestión de proyectos" se debe a los retrasos en los pagos de los DAB por el extenso procedimiento de reconocimiento de deuda. En cuanto al bajo nivel de cumplimiento del componente "Supervisión", se debe a que las órdenes de servicio se generaron a partir de la quincena del mes de enero; por tanto, de acuerdo a los plazos establecidos en los Términos de Referencia (TDR), no se tramitaron las conformidades de pago en los primeros meses del año.
- Al cierre del semestre se continúa realizando el seguimiento constante a las áreas respectivas para dar cumplimiento a lo programado para los componentes de la inversión.
- La ejecución financiera de los componentes corresponde principalmente a adelantos, “Asistencia técnica especializada” y por los trabajos de avance de “Obra”.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DSI ha ejecutado S/ 12,093,958.07 lo que representa el 88% de la programación semestral (S/ 13,686,398.00) y 19% de la programación anual (S/ 64,916,521.00).

N° DE FICHA	91		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Soluciones Integrales - DSI		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	CREACION DE SERVICIO DE PROTECCION FRENTE A INUNDACIONES EN AMBAS MARGENES DEL RIO TUMBES, EN TRAMOS VULNERABLES DESDE LA ESTACION EL TIGRE HASTA LA SALIDA AL MAR, EN LOS DISTRITOS DE PAMPAS DE HOSPITAL, SAN JACINTO, SAN JUAN DE LA VIRGEN, CORRALES Y TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	0.00	0.00	N.A.
FINANCIERA (S/) 3/	10,967,268.00	17,888,393.23	163%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DSI reporta no haber tenido avance físico para el componente principal de la inversión (Obra).

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- Respecto al avance del “Expediente técnico”, se tiene un avance del 83% de los programado a nivel físico. El centro de costo reporta que el “Expediente técnico” de la Quebrada Cabuyal se encuentra aprobado y tiene el 67.99% de avance en su elaboración.
- En el transcurso se presentaron limitaciones que atrasaron el avance programado, tales como: Fallas en el nuevo sistema de trámite documentario de la entidad en los primeros meses del año; demora en los procedimientos para el trámite de pago de los servicios brindados por los miembros DAB, personal administrativo y técnico de la DSI.
- El bajo nivel de ejecución del componente "Gestión de proyectos" se debe a los retrasos en los pagos de los DAB por el extenso procedimiento de reconocimiento de deuda. En cuanto al bajo nivel de cumplimiento del componente "Supervisión", se debe a que las órdenes de servicio se generaron a partir de la quincena del mes de enero; por tanto, de acuerdo a los plazos establecidos en los Términos de Referencia (TDR), no se tramitaron las conformidades de pago en los primeros meses del año.
- Al cierre del semestre se continúa realizando el seguimiento constante a las áreas respectivas para dar cumplimiento a lo programado para los componentes de la inversión.
- La ejecución financiera de los componentes corresponde principalmente a adelantos, “supervisión”, “Expediente técnico”, “Asistencia técnica especializada” y “Gestión del proyecto”.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DSI ha ejecutado S/ 17,888,393.2 lo que representa el 163% de la programación semestral (S/ 10,967,268.00) y 28% de la programación anual (S/ 63,107,959.00). Es preciso señalar que el alto nivel de ejecución se sustenta principalmente en una inadecuada programación financiera del componente “Supervisión”, “Expediente técnico”, “Gestión del proyecto” y “Asistencia técnica especializada”.

N° DE FICHA	92		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Soluciones Integrales - DSI		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION FRENTE A INUNDACIONES EN LOS TRAMOS CRITICOS DE LOS RIOS CHICO Y MANTAGENTE EN LOS DISTRITOS DE ALTO LARAN, CHINCHA BAJA, EL CARMEN Y TAMBO DE MORA - 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	0.00	1.85	N.A.
FINANCIERA (S/) 3/	13,676,832.00	67,139,057.34	491%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DSI reporta que tiene un avance físico de 1.85% del componente principal de la inversión (Obra).

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- Inicio de la ejecución de la “Obra” física.
- Respecto al avance del “Expediente técnico”, se tiene un avance del 33% de los programado a nivel físico; sin embargo, el centro de costo reporta que se ha cumplido con el objetivo proyectado.
- En el transcurso se presentaron limitaciones que atrasaron el avance programado, tales como: Fallas en el nuevo sistema de trámite documentario de la entidad en los primeros meses del año; demora en los procedimientos para el trámite de pago de los servicios brindados por los miembros DAB, personal administrativo y técnico de la DSI.
- El bajo nivel de ejecución del componente "Gestión de proyectos" se debe a los retrasos en los pagos de los DAB por el extenso procedimiento de reconocimiento de deuda. En cuanto al bajo nivel de cumplimiento del componente "Supervisión", se debe a que las órdenes de servicio se generaron a partir de la quincena del mes de enero; por tanto, de acuerdo a los plazos establecidos en los Términos de Referencia (TDR), no se tramitaron las conformidades de pago en los primeros meses del año.
- Al cierre del semestre se continúa realizando el seguimiento constante a las áreas respectivas para dar cumplimiento a lo programado para los componentes de la inversión.
- La ejecución financiera de los componentes corresponde a adelantos por los trabajos de avance de “Obra”, “Gestión del proyecto”, “Gerenciamiento contractual”, “Supervisión” y “Expediente técnico”.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DSI ha ejecutado S/ 67,139,057.34 lo que representa el 491% de la programación semestral (S/ 13,676,832.00) y 48% de la programación anual (S/ 140,921,731.00). Es preciso señalar que el alto nivel de ejecución se sustenta principalmente en una inadecuada programación financiera del componente “Obra”.

N° DE FICHA	93		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Soluciones Integrales - DSI		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA DESLIZAMIENTOS Y DERRUMBES EN LAS LOCALIDADES DE HUACHOS, HUAJINTAY Y HUAMATAMBO EN LOS DISTRITOS DE HUACHOS Y HUAMATAMBO DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	0.00	0.00	N.A.
FINANCIERA (S/) 3/	355,374.00	1,158,908.81	326%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DSI reporta no haber tenido avance físico para el componente principal de la inversión (Obra).

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- Respecto al avance del “Expediente técnico”, se tiene un avance del 67% de los programado a nivel físico. El centro de costo reporta que se ha cumplido con el objetivo proyectado.
- El bajo nivel de ejecución de los componentes "Gestión de proyectos" y “Supervisión” se debe principalmente a que los pagos han sido cargados al proyecto principal del paquete.
- Al cierre del semestre se continúa realizando el seguimiento constante a las áreas respectivas para dar cumplimiento a lo programado para los componentes de la inversión.
- La ejecución financiera de los componentes corresponde a adelantos, “Gestión de proyectos”, “Expediente técnico” y por la “Asistencia técnica especializada”.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DSI ha ejecutado S/ 1,158,908.81 lo que representa el 326% de la programación semestral (S/ 355,374.00) y 27% de la programación anual (S/ 4,344,244.00). Es preciso señalar que el alto nivel de ejecución se sustenta principalmente en una inadecuada programación financiera del componente “Obra”.

N° DE FICHA	94		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Soluciones Integrales - DSI		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	CREACION DE LOS SERVICIOS PROTECCIÓN FRENTE AL MOVIMIENTO DE MASA EN ZONAS CRÍTICAS DE LAS LOCALIDADES TANTARÁ Y NUEVO AMANECER DEL DISTRITO DE TANTARÁ, LOCALIDAD DE BUENA VISTA DEL DISTRITO DE CAPILLAS, Y LOCALIDAD DE YAURITAMBO DEL DISTRITO DE ALTO LARÁN - LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA Y LA PROVINCIA DE CHINCHA DEL DEPARTAMENTO DE ICA		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	0.00	0.00	N.A.
FINANCIERA (S/) 3/	361,251.00	923,712.36	256%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DSI reporta no haber tenido avance físico para el componente principal de la inversión (Obra).

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- Respecto al avance del “Expediente técnico”, se tiene un avance del 300% de los programado a nivel físico. El centro de costo reporta que se ha cumplido con el objetivo proyectado.
- El bajo nivel de ejecución de los componentes "Gestión de proyectos" y “Supervisión” se debe principalmente a que los pagos han sido cargados al proyecto principal del paquete.
- Al cierre del semestre se continúa realizando el seguimiento constante a las áreas respectivas para dar cumplimiento a lo programado para los componentes de la inversión.
- La ejecución financiera de los componentes corresponde principalmente a adelantos, “Gestión de proyectos”, Expediente técnico”, “Gerenciamiento contractual” y por la “Asistencia técnica especializada”.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DSI ha ejecutado S/ 923,712.36 lo que representa el 256% de la programación semestral (S/ 361,251.00) y 36% de la programación anual (S/ 2,565,810.00). Es preciso señalar que el alto nivel de ejecución se sustenta principalmente en una inadecuada programación financiera del componente “Obra”.

N° DE FICHA	95		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Soluciones Integrales - DSI		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASAS EN LAS QUEBRADAS SAN JERONIMO, CONDORAY, JACAYITA Y PICAMARÁN EN LOS DISTRITOS DE LUNAHUANA, PACARAN Y ZUÑIGA DE LA PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	15.33	0.00	0%
FINANCIERA (S/) 3/	4,670,882.00	4,608,617.12	99%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DSI reporta no haber tenido avance físico para el componente principal de la inversión (Obra).

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- En el transcurso se presentaron limitaciones que atrasaron el avance programado, tales como: Fallas en el nuevo sistema de trámite documentario de la entidad en los primeros meses del año; demora en los procedimientos para el trámite de pago de los servicios brindados por los miembros DAB, personal administrativo y técnico de la DSI.
- El bajo nivel de ejecución del componente "Gestión de proyectos" se debe a los retrasos en los pagos de los DAB por el extenso procedimiento de reconocimiento de deuda. En cuanto al bajo nivel de cumplimiento del componente "Supervisión", se debe a que las órdenes de servicio se generaron a partir de la quincena del mes de enero; por tanto, de acuerdo a los plazos establecidos en los Términos de Referencia (TDR), no se tramitaron las conformidades de pago en los primeros meses del año.
- Al cierre del semestre se continúa realizando el seguimiento constante a las áreas respectivas para dar cumplimiento a lo programado para los componentes de la inversión.
- La ejecución financiera de los componentes corresponde a los adelantos por "Obra", "Gestión de proyectos" y "Supervisión".

Con relación a la ejecución presupuestal, la DSI ha ejecutado S/ 4,608,617.12 lo que representa el 99% de la programación semestral (S/ 4,670,882.00) y 23% de la programación anual (S/ 19,996,267.00).

N° DE FICHA	96		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Soluciones Integrales - DSI		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO CAÑETE ENTRE EL TRAMO DESEMBOCADURA DEL RIO CAÑETE - LOCALIDAD DE PAULLO EN LOS DISTRITOS DE SAN VICENTE DE CAÑETE, NUEVO IMPERIAL Y LUNAHUANA DE LA PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	15.33	15.71	102%
FINANCIERA (S/) 3/	71,205,286.00	73,902,690.43	104%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DSI reporta haber alcanzado el 102% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).

En cuanto al avance físico de la "Obra", este tiene un avance del 15.71%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- En cuanto al avance del “Expediente Técnico”, este es del 70% en la etapa del RIBA4 (última etapa de la elaboración del diseño).
- En el transcurso se presentaron limitaciones que atrasaron el avance programado, tales como: Fallas en el nuevo sistema de trámite documentario de la entidad en los primeros meses del año; demora en los procedimientos para el trámite de pago de los servicios brindados por los miembros DAB, personal administrativo y técnico de la DSI.
- El bajo nivel de ejecución del componente "Gestión de proyectos" se debe a los retrasos en los pagos de los DAB por el extenso procedimiento de reconocimiento de deuda. En cuanto al bajo nivel de cumplimiento del componente "Supervisión", a nivel financiero, se debe a que las órdenes de servicio se generaron a partir de la quincena del mes de enero; por tanto, de acuerdo a los plazos establecidos en los Términos de Referencia (TDR), no se tramitaron las conformidades de pago en los primeros meses del año.
- Al cierre del semestre se continúa realizando el seguimiento constante a las áreas respectivas para dar cumplimiento a lo programado para los componentes de la inversión.
- La ejecución financiera de los componentes corresponde principalmente a adelantos y gestión para la adquisición de predios.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DSI ha ejecutado S/ 73,902,690.43 lo que representa el 104% de la programación semestral (S/ 71,205,286.00) y 57% de la programación anual (S/ 129,245,868.00).

N° DE FICHA	97		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Soluciones Integrales - DSI		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN LAS RIBERAS DEL RÍO HUAURA VULNERABLE ANTE PELIGRO DE INUNDACIONES EN LAS LOCALIDADES DE 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE OYON Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	0.00	16.02	N.A.
FINANCIERA (S/) 3/	50,017,941.00	47,345,168.30	95%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DSI reporta que tiene un avance físico de 16.02% del componente principal de la inversión (Obra).

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- Se cuenta con la consistencia del paquete 01 aprobado por la Dirección de Articulación de Inversiones.
- En el transcurso se presentaron limitaciones que atrasaron el avance programado, tales como: Fallas en el nuevo sistema de trámite documentario de la entidad en los primeros meses del año; demora en los procedimientos para el trámite de pago de los servicios brindados por los miembros DAB, personal administrativo y técnico de la DSI.
- El bajo nivel de ejecución del componente "Gestión de proyectos" se debe a los retrasos en los pagos de los DAB por el extenso procedimiento de reconocimiento de deuda. En cuanto al bajo nivel de cumplimiento del componente "Supervisión", se debe a que las órdenes de servicio se generaron a partir de la quincena del mes de enero; por tanto, de acuerdo a los plazos establecidos en los Términos de Referencia (TDR), no se tramitaron las conformidades de pago en los primeros meses del año.
- Al cierre del semestre se continúa realizando el seguimiento constante a las áreas respectivas para dar cumplimiento a lo programado para los componentes de la inversión.
- La ejecución financiera de los componentes corresponde principalmente a adelantos y gestión para la adquisición de predios.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DSI ha ejecutado S/ 47,345,168.30 lo que representa el 95% de la programación semestral (S/ 50,017,941.00) y 40% de la programación anual (S/ 118,161,098.00).

N° DE FICHA	98		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Soluciones Integrales - DSI		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE EL PELIGRO DE INUNDACIONES EN EL RIO LA LECHE, EN 53 LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE PACORA, ILLIMO Y JAYANCA EN LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE Y EN LOS DISTRITOS DE PITIPO Y INCAHUASI DE LA PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	0.00	0.00	N.A.
FINANCIERA (S/) 3/	6,199,039.00	12,508,900.70	202%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DSI reporta no haber tenido avance físico para el componente principal de la inversión (Obra).

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- Respecto al avance del “Expediente técnico”, se tiene un avance del 600% de los programado a nivel físico. El centro de costo reporta que en la elaboración del expediente técnico se tiene un avance del 68.47%.
- En el transcurso se presentaron limitaciones que atrasaron el avance programado, tales como: Fallas en el nuevo sistema de trámite documentario de la entidad en los primeros meses del año; demora en los procedimientos para el trámite de pago de los servicios brindados por los miembros DAB, personal administrativo y técnico de la DSI. Asimismo, la empresa contratista no ha levantado las observaciones beneficio/costo.
- El bajo nivel de ejecución del componente "Gestión de proyectos" a nivel físico se debe a los retrasos en los pagos de los DAB por el extenso procedimiento de reconocimiento de deuda.
- Al cierre del semestre se continúa realizando el seguimiento constante a las áreas respectivas para dar cumplimiento a lo programado para los componentes de la inversión.
- La ejecución financiera de los componentes corresponde principalmente a adelantos. En cuanto a la ejecución financiera en el componente “Obra”, el centro de costo señala que se debe a un error involuntario por parte del área contable al momento de devengar (Se afectó el pago del “Expediente técnico” a la “Obra”).

Con relación a la ejecución presupuestal, la DSI ha ejecutado S/ 12,508,900.70 lo que representa el 202% de la programación semestral (S/ 6,199,039.00) y 30% de la programación anual (S/ 42,133,223.00). Es preciso señalar que el alto nivel de ejecución se sustenta principalmente en una inadecuada programación financiera del componente “Expediente técnico”.

N° DE FICHA	99		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Soluciones Integrales - DSI		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DEL RÍO MOTUPE VULNERABLE ANTE PELIGRO DE INUNDACIÓN EN LOS DISTRITOS DE MOTUPE, JAYANCA, MORROPE, PACORA, SALAS Y TÚCUME - 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	0.00	0.00	N.A.
FINANCIERA (S/) 3/	7,614,835.00	7,911,218.36	104%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DSI reporta no haber tenido avance físico para el componente principal de la inversión (Obra).

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- Respecto al avance del “Expediente técnico”, se tiene un avance del 500% de los programado a nivel físico. El centro de costo reporta que en la elaboración del expediente técnico se tiene un avance del 58.32%.
- En el transcurso se presentaron limitaciones que atrasaron el avance programado, tales como: Fallas en el nuevo sistema de trámite documentario de la entidad en los primeros meses del año; demora en los procedimientos para el trámite de pago de los servicios brindados por los miembros DAB, personal administrativo y técnico de la DSI. Asimismo, la empresa contratista no ha levantado las observaciones beneficio/costo.
- No se tiene avance del componente “Adquisición de terrenos” debido a que, no se tiene avance de la “Obra”.
- Al cierre del semestre se continúa realizando el seguimiento constante a las áreas respectivas para dar cumplimiento a lo programado para los componentes de la inversión.
- La ejecución financiera de los componentes corresponde principalmente a adelantos. En cuanto a la ejecución financiera en el componente “Obra”, corresponde a un error involuntario por parte del área contable al momento de devengar, se afectó el pago del “Expediente técnico” a la “Obra”.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DSI ha ejecutado S/ 7,911,218.36 lo que representa el 104% de la programación semestral (S/ 7,614,835.00) y 19% de la programación anual (S/ 41,380,766.00).

N° DE FICHA	100		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Soluciones Integrales - DSI		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES POR RIO ZAÑA Y AFLUENTES, DISTRITOS DE OYOTÚN, NUEVA ARICA, CAYALTÍ, ZAÑA, LAGUNAS-MOCUPE Y NANCHOC, DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE Y LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	0.04	0.00	0%
FINANCIERA (S/) 3/	8,056,102.00	5,516,917.74	68%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DSI reporta no haber tenido avance físico para el componente principal de la inversión (Obra).

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- Respecto al avance del “Expediente técnico”, se tiene un avance del 300% de los programado a nivel físico. El centro de costo reporta que en la elaboración del expediente técnico se tiene un avance del 91.20%.
- En el transcurso se presentaron limitaciones que atrasaron el avance programado, tales como: Fallas en el nuevo sistema de trámite documentario de la entidad en los primeros meses del año; demora en los procedimientos para el trámite de pago de los servicios brindados por los miembros DAB, personal administrativo y técnico de la DSI.
- El bajo nivel de ejecución del componente “Obra” se debe a que no se han otorgado adelantos por el inicio del mismo. Asimismo, el bajo nivel de ejecución del componente “Gestión de proyectos” se debe a los retrasos en los pagos de los DAB por el extenso procedimiento de reconocimiento de deuda. En cuanto al bajo nivel de cumplimiento del componente “Supervisión”, se debe a que las órdenes de servicio se generaron a partir de la quincena del mes de enero; por tanto, de acuerdo a los plazos establecidos en los Términos de Referencia (TDR) no se tramitaron las conformidades de pago en los primeros meses del año.
- Al cierre del semestre se continúa realizando el seguimiento constante a las áreas respectivas para dar cumplimiento a lo programado para los componentes de la inversión.
- La ejecución financiera de los componentes corresponde a adelantos, “Gestión de Proyecto”, “Supervisión”, “Adquisición de terreno”, “Asistencia técnica especializada” y “Expediente técnico.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DSI ha ejecutado S/ 5,516,917.74 lo que representa el 68% de la programación semestral (S/ 8,056,102.00) y 23% de la programación anual (S/ 23,569,257.00).

N° DE FICHA	101		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Soluciones Integrales - DSI		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE INUNDACIONES EN EL RÍO CASMA, RÍO SECHIN Y RÍO GRANDE EN LOS DISTRITOS DE COMANDANTE NOEL, BUENA VISTA, CASMA Y YAUTAN - 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	11.25	7.36	65%
FINANCIERA (S/) 3/	46,297,732.00	90,320,329.77	195%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DSI reporta haber alcanzado el 65% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).

En cuanto al avance físico de la “Obra”, este tiene un avance del 7.36%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- En cuanto al avance del “Expediente Técnico”, este es del 100.00%
- En el transcurso se presentaron limitaciones que atrasaron el avance programado, tales como: Fallas en el nuevo sistema de trámite documentario de la entidad en los primeros meses del año; demora en los procedimientos para el trámite de pago de los servicios brindados por los miembros DAB, personal administrativo y técnico de la DSI.
- El bajo nivel de ejecución del componente "Gestión de proyectos" a nivel físico se debe a los retrasos en los pagos de los DAB por el extenso procedimiento de reconocimiento de deuda.
- Al cierre del semestre se continúa realizando el seguimiento constante a las áreas respectivas para dar cumplimiento a lo programado para los componentes de la inversión.
- La ejecución financiera de los componentes corresponde a adelantos y por la aceptación de sección que se afecta al componente “Obra”, “Gestión de proyectos”, “Supervisión” y “Expediente técnico”.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DSI ha ejecutado S/ 90,320,329.77 lo que representa el 195% de la programación semestral (S/ 46,297,732.00) y 108% de la programación anual (S/ 83,972,108.00). Es preciso señalar que el alto nivel de ejecución se sustenta principalmente en una inadecuada programación financiera del componente “Obra” y “Gestión del proyecto”.

N° DE FICHA	102		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Soluciones Integrales - DSI		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES, EN AMBAS MARGENES DEL RIO CHICAMA, TRAMO DE LA DESEMBOLCADURA AL OCEANO PACIFICO HASTA EL PUENTE PUNTA MORENO, DISTRITO DE ASCOPE, CHICAMA, MAGDALENA DE CAO, CASA GRANDE, SANTIAGO DE CAO Y SAN BENITO DE LA PROVINCIA DE ASCOPE DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD Y LA PROVINCIA DE CONTUMAZA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	4.00	0.79	20%
FINANCIERA (S/) 3/	40,597,201.00	41,947,724.71	103%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DSI reporta haber alcanzado el 20% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).

En cuanto al avance físico de la "Obra", este tiene un avance del 0.79%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- Respecto al avance del "Expediente técnico", se tiene un avance del 125% de los programado a nivel físico. El centro de costo reporta que en la elaboración del expediente técnico se tiene un avance del 89.08%.
- En el transcurso se presentaron limitaciones que atrasaron el avance programado, tales como: Fallas en el nuevo sistema de trámite documentario de la entidad en los primeros meses del año; demora en los procedimientos para el trámite de pago de los servicios brindados por los miembros DAB.
- El bajo nivel de ejecución del componente "Gestión de proyectos" se debe a los retrasos en los pagos de los DAB por el extenso procedimiento de reconocimiento de deuda.
- Al cierre del semestre se continúa realizando el seguimiento constante a las áreas respectivas para dar cumplimiento a lo programado para los componentes de la inversión.
- La ejecución financiera de los componentes corresponde principalmente a adelantos y por la aceptación de sección que se afecta al componente "Obra."

Con relación a la ejecución presupuestal, la DSI ha ejecutado S/ 41,947,724.71 lo que representa el 103% de la programación semestral (S/ 40,597,201.00) y 85% de la programación anual (S/ 49,144,954.00).

N° DE FICHA	103		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Soluciones Integrales - DSI		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN LA RIBERA DE LAS QUEBRADAS ASCOPE, EL OSO, ALTO PERÚ, PAMPA HERMOSA, QUIRRIPANO Y SANTANERO, VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DE INUNDACIÓN EN LOS DISTRITOS DE ASCOPE, CHICAMA Y SAN BENITO DE LA PROVINCIA DE ASCOPE DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD Y LA PROVINCIA DE CONTUMAZA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	0.00	0.00	N.A.
FINANCIERA (S/) 3/	6,190,621.00	4,410,326.37	71%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DSI reporta no haber tenido avance físico para el componente principal de la inversión (Obra).

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- Respecto al avance del "Expediente técnico", se tiene un avance del 133% de los programado a nivel físico. El centro de costo reporta que en la elaboración del expediente técnico se tiene un avance del 89.08%.
- En el transcurso se presentaron limitaciones que atrasaron el avance programado, tales como: Fallas en el nuevo sistema de trámite documentario de la entidad en los primeros meses del año; demora en los procedimientos para el trámite de pago de los servicios brindados por los miembros DAB, personal administrativo y técnico de la DSI.
- El bajo nivel de ejecución del componente "Gestión de proyectos" se debe a los retrasos en los pagos de los DAB por el extenso procedimiento de reconocimiento de deuda. En cuanto al bajo nivel de cumplimiento del componente "Supervisión", se debe a que las órdenes de servicio se generaron a partir de la quincena del mes de enero; por tanto, de acuerdo a los plazos establecidos en los Términos de Referencia (TDR), no se tramitaron las conformidades de pago en los primeros meses del año.
- Al cierre del semestre se continúa realizando el seguimiento constante a las áreas respectivas para dar cumplimiento a lo programado para los componentes de la inversión.
- La ejecución financiera de los componentes corresponde principalmente a adelantos y por la aceptación de sección que se afecta al componente "Obra.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DSI ha ejecutado S/ 4,410,326.37 lo que representa el 71% de la programación semestral (S/ 6,190,621.00) y 32% de la programación anual (S/ 13,715,725.00).

N° DE FICHA	104		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Soluciones Integrales - DSI		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN FRENTE A INUNDACIONES EN EL CENTRO POBLADO SAN DAMIAN DEL DISTRITO DE CORIS - PROVINCIA DE AIJA - DEPARTAMENTO DE ANCASH		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Documento		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	26.00	22.00	85%
FINANCIERA (S/) 3/	7,107,667.00	4,347,506.29	61%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DSI reporta haber alcanzado el 85% en la ejecución de su meta física, con la generación de 22 documentos asociados al avance de la inversión.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- Respecto al avance del “Expediente técnico”, se tiene un avance del 67% de los programado a nivel físico. El centro de costo reporta que en la elaboración del expediente técnico se tiene un avance del 97.00% (Riba4).
- En el transcurso se presentaron limitaciones que atrasaron el avance programado, tales como: Fallas en el nuevo sistema de trámite documentario de la entidad en los primeros meses del año; demora en los procedimientos para el trámite de pago de los servicios brindados por los miembros DAB.
- El bajo nivel de ejecución física del componente "Gestión de proyectos" se debe a los retrasos en los pagos de los DAB por el extenso procedimiento de reconocimiento de deuda.
- Al cierre del semestre se continúa realizando el seguimiento constante a las áreas respectivas para dar cumplimiento a lo programado para los componentes de la inversión.
- La ejecución financiera de los componentes corresponde principalmente a adelantos y a la “Supervisión”.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DSI ha ejecutado S/ 4,347,506.29 lo que representa el 61% de la programación semestral (S/ 7,107,667.00) y 42% de la programación anual (S/ 10,279,019.00).

N° DE FICHA	105		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Soluciones Integrales - DSI		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DEL RÍO LACRAMARCA VULNERABLES ANTE PELIGROS DE INUNDACIÓN, EN 58 COMUNIDADES EN LOS DISTRITOS DE MACATE, CACERES DEL PERU Y CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	13.58	2.61	19%
FINANCIERA (S/) 3/	34,324,990.00	66,117,064.83	193%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DSI reporta haber alcanzado el 19% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).

En cuanto al avance físico de la “Obra”, este tiene un avance del 2.61%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- Respecto al avance del “Expediente técnico”, se tiene un avance del 83% de los programado a nivel físico. El centro de costo reporta que en la elaboración del expediente técnico se tiene un avance del 99.08%.
- Adjudicación del paquete de SUB-A4 a la empresa AJANI SAC. En el primer trimestre se firmó contrato con el Subcontratista.
- En el transcurso se presentaron limitaciones que atrasaron el avance programado, tales como: demoras en el levantamiento de observaciones al diseño, por ello, no se culminó con el “Expediente Técnico”.
- El bajo nivel de ejecución física del componente "Gestión de proyectos" se debe a los retrasos en los pagos de los DAB por el extenso procedimiento de reconocimiento de deuda. En el mes de junio se efectuó el pago de liquidaciones y regularizaciones de pagos a los miembros del DAB.
- Al cierre del semestre se continúa realizando el seguimiento constante a las áreas respectivas para dar cumplimiento a lo programado para los componentes de la inversión.
- La ejecución financiera de los componentes corresponde principalmente a adelantos de “Obra”, “Gestión del proyecto”, “Supervisión”, “Expediente técnico” y al pago por la gestión del servicio de tasación de 37 predios.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DSI ha ejecutado S/ 66,117,064.83 lo que representa el 193% de la programación semestral (S/ 34,324,990.00) y 63% de la programación anual (S/ 105,229,770.00). Es preciso señalar que el alto nivel de ejecución se sustenta principalmente en una inadecuada programación financiera del componente “Obra” y “Gestión del proyecto”

N° DE FICHA	106		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Soluciones Integrales - DSI		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE PELIGRO DE INUNDACIONES EN AMBAS MARGENES DEL RIO HUARMEY, DESDE EL SECTOR HUAMBA HASTA LA SALIDA AL MAR, EN LOS DISTRITOS DE HUARMEY Y HUAYAN DE LA PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	0.50	0.00	0%
FINANCIERA (S/) 3/	21,126,929.00	42,196,288.66	200%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DSI reporta haber alcanzado el 0% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).

En cuanto al avance físico de la “Obra”, este tiene un avance del 0.00%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- Respecto al avance del “Expediente técnico”, se han elaborado 02 documentos que sustentan el avance del mismo. El centro de costo reporta que en la elaboración del expediente técnico se tiene un avance del 97.00% (Riba4).
- En el transcurso se presentaron limitaciones que atrasaron el avance programado, tales como: Fallas en el nuevo sistema de trámite documentario de la entidad en los primeros meses del año; demora en los procedimientos para el trámite de pago de los servicios brindados por los miembros DAB, personal administrativo y técnico de la DSI.
- El bajo nivel de ejecución física del componente "Gestión de proyectos" se debe a los retrasos en los pagos de los DAB por el extenso procedimiento de reconocimiento de deuda. En cuanto al bajo nivel de cumplimiento del componente "Supervisión", se debe a que las órdenes de servicio se generaron a partir de la quincena del mes de enero; por tanto, de acuerdo a los plazos establecidos en los Términos de Referencia (TDR), no se tramitaron las conformidades de pago en los primeros meses del año.
- Al cierre del semestre se continúa realizando el seguimiento constante a las áreas respectivas para dar cumplimiento a lo programado para los componentes de la inversión.
- La ejecución financiera de los componentes corresponde a adelantos de “Obra”, “Gestión de proyectos”, “Supervisión”, “Asistencia técnica especializada” y “Expediente técnico”.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DSI ha ejecutado S/ 42,196,288.66 lo que representa el 200% de la programación semestral (S/ 21,126,929.00) y 91% de la programación anual (S/ 46,466,416.00). Es preciso señalar que el alto nivel de ejecución se sustenta principalmente en una inadecuada programación financiera del componente “Obra”.

N° DE FICHA	107		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Soluciones Integrales - DSI		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN AMBAS MARGENES DEL RIO VIRU Y AFLUENTES, DISTRITO DE CARABAMBA Y VIRU - PROVINCIAS DE JULCAN Y VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	0.00	0.00	N.A.
FINANCIERA (S/) 3/	7,946,019.00	8,973,195.73	113%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DSI reporta no haber tenido avance físico para el componente principal de la inversión (Obra).

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- Respecto al avance del “Expediente técnico”, se han elaborado 06 documentos que sustentan el avance del mismo. El centro de costo reporta que en la elaboración del expediente técnico se tiene un avance del 85.74%
- El contratista cumplió con la presentación de las valorizaciones programadas.
- Al cierre del semestre se continúa realizando el seguimiento constante a las áreas respectivas para dar cumplimiento a lo programado para los componentes de la inversión.
- La ejecución financiera de los componentes corresponde principalmente a adelantos por aceptación de secciones que se afecta al componente “Obra”, “Gestión del proyecto” y “Supervisión”.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DSI ha ejecutado S/ 8,973,195.73 lo que representa el 113% de la programación semestral (S/ 7,946,019.00) y 31% de la programación anual (S/ 28,849,194.00).

N° DE FICHA	108		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Soluciones Integrales - DSI		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA DESBORDES DE QUEBRADAS NORTE VERDE, QUENETO, CEREALES, EL ARENAL Y HUASCARAN, DISTRITO DE VIRU - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	0.00	0.00	N.A.
FINANCIERA (S/) 3/	7,914,118.00	3,642,209.84	46%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DSI reporta no haber tenido avance físico para el componente principal de la inversión (Obra).

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- Respecto al avance del “Expediente técnico”, se tiene un avance del 600% de los programado a nivel físico. El centro de costo reporta que en la elaboración del expediente técnico se tiene un avance del 85.74%.
- El contratista cumplió con la presentación de las valorizaciones programadas.
- En el transcurso se presentaron limitaciones que atrasaron el avance programado, tales como: Fallas en el nuevo sistema de trámite documentario de la entidad en los primeros meses del año; demora en los procedimientos para el trámite de pago de los servicios brindados por los miembros DAB, personal administrativo y técnico de la DSI.
- El bajo nivel de ejecución del componente "Gestión de proyectos" se debe a los retrasos en los pagos de los DAB por el extenso procedimiento de reconocimiento de deuda. En cuanto al bajo nivel de cumplimiento del componente "Supervisión", se debe a que las órdenes de servicio se generaron a partir de la quincena del mes de enero; por tanto, de acuerdo a los plazos establecidos en los Términos de Referencia (TDR), no se tramitaron las conformidades de pago en los primeros meses del año.
- Al cierre del semestre se continúa realizando el seguimiento constante a las áreas respectivas para dar cumplimiento a lo programado para los componentes de la inversión.
- La ejecución financiera de los componentes corresponde principalmente a adelantos por aceptación de secciones que se afecta al componente “Obra”, “Gestión del proyecto” y “Supervisión”.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DSI ha ejecutado S/ 3,642,209.84 lo que representa el 46% de la programación semestral (S/ 7,914,118.00) y 17% de la programación anual (S/ 21,598,949.00).

N° DE FICHA	109		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Soluciones Integrales - DSI		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN FRENTE A INUNDACIONES EN LA QUEBRADA LA JARDINA DISTRITO DE SAN JACINTO - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Documento		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	36.00	27.00	75%
FINANCIERA (S/) 3/	12,340,834.00	7,325,567.94	59%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DSI reporta haber alcanzado el 75% en la ejecución de su meta física, con la generación de 27 documentos asociados al avance de la inversión.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- Respecto al avance del “Expediente técnico”, se tiene un avance del 67% de los programado a nivel físico. Sin embargo, el centro de costo reporta que en la elaboración del expediente técnico se tiene un avance del 100%.
- En el transcurso se presentaron limitaciones que atrasaron el avance programado, tales como: Fallas en el nuevo sistema de trámite documentario de la entidad en los primeros meses del año; demora en los procedimientos para el trámite de pago de los servicios brindados por los miembros DAB, personal administrativo y técnico de la DSI.
- El bajo nivel de ejecución del componente "Gestión de proyectos" se debe a los retrasos en los pagos de los DAB por el extenso procedimiento de reconocimiento de deuda. En cuanto al bajo nivel de cumplimiento del componente "Supervisión", se debe a que las órdenes de servicio se generaron a partir de la quincena del mes de enero; por tanto, de acuerdo a los plazos establecidos en los Términos de Referencia (TDR), no se tramitaron las conformidades de pago en los primeros meses del año.
- Al cierre del semestre se continúa realizando el seguimiento constante a las áreas respectivas para dar cumplimiento a lo programado para los componentes de la inversión.
- La ejecución financiera de los componentes corresponde principalmente a adelantos, gestión para la adquisición de terreno, “Gestión del proyecto” y “Supervisión”.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DSI ha ejecutado S/ 7,325,567.94 lo que representa el 59% de la programación semestral (S/ 12,340,834.00) y 31% de la programación anual (S/ 23,506,012.00).

N° DE FICHA	110		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Soluciones Integrales - DSI		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE MOVIMIENTOS DE MASA EN 30 QUEBRADAS DE LA CUENCA DEL RÍO MALA, EN EL DISTRITO DE CALANGO DE LA PROVINCIA DE CAÑETE, EN LOS DISTRITOS DE HUAROCHIRI, SANGALLAYA Y MARIANATA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI Y EN LOS DISTRITOS DE AYAVIRI, QUINOCAY, HUAÑEC, SAN JOAQUIN Y HUAMPARA - 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS - DEPARTAMENTO DE LIMA		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Documento		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	18.00	0.00	0%
FINANCIERA (S/) 3/	0.00	5,562.20	N.A.

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DSI reporta haber alcanzado el 0% en la ejecución de su meta física, con la generación de 0 documentos asociados al avance de la inversión.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- Al cierre de semestre, continúa la ejecución del proceso de procura: Roadshow, Etapa 1 (MU), Etapa 2 (PQQ), Etapa 3 (ITT). Siendo así, no se tiene ejecución física de los componentes que forman parte de la inversión.
- La ejecución financiera corresponde a la suscripción de la plataforma RISKHIVE. Este gasto ha sido afectado a todos los proyectos que cuentan con Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

Con relación a la ejecución presupuestal, la DSI ha ejecutado S/ 5,562.20, no habiendo tenido programación en el semestre. Respecto al avance del año, este ha sido de 0.28% de la programación anual (S/ 2,020,953.00).

N° DE FICHA	111		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Soluciones Integrales - DSI		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE INUNDACIONES EN EL RÍO MALA, EN LOS DISTRITOS DE MALA, SAN ANTONIO, SANTA CRUZ DE FLORES Y CALANGO - 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Documento		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	0.00	1.00	N.A.
FINANCIERA (S/) 3/	99,794.00	61,499.55	62%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DSI reporta haber elaborado 01 documento asociado al avance de la inversión.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- Al cierre de semestre, continúa la ejecución del proceso de procura: Roadshow, Etapa 1 (MU), Etapa 2 (PQQ), Etapa 3 (ITT).
- La ejecución financiera corresponde a la suscripción de la plataforma RISKHIVE. Este gasto ha sido afectado a todos los proyectos que cuentan con Presupuesto Institucional Modificado (PIM). Además, del pago por el Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Río Mala, donde el Gerente de Proyecto remitió la conformidad de la valorización N°14, 15 y 16 a favor del Consorcio ALERTA PERU.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DSI ha ejecutado S/ 61,499.55 lo que representa el 62% de la programación semestral (S/ 99,794.00) y 2% de la programación anual (S/ 3,991,598.00).

N° DE FICHA	112		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Soluciones Integrales - DSI		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN FRENTE A INUNDACIONES EN LA CUENCA DEL RIO OLMOS, EN 27 CENTROS POBLADOS EN LOS DISTRITOS DE OLMOS, JAYANCA Y HUARMACA EN LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE Y LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	0.04	0.00	0%
FINANCIERA (S/) 3/	10,165,704.00	8,214,422.19	81%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DSI reporta no haber tenido avance físico para el componente principal de la inversión (Obra).

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- En cuanto al avance del “Expediente técnico”, este es del 91.57%.
- Se cuenta con el informe de consistencia aceptado, el cual corresponde a las obras de acceso al sitio.
- En el transcurso se presentaron limitaciones que atrasaron el avance programado, tales como: Fallas en el nuevo sistema de trámite documentario de la entidad en los primeros meses del año; demora en los procedimientos para el trámite de pago de los servicios brindados por los miembros DAB, personal administrativo y técnico de la DSI.
- El bajo nivel de ejecución del componente "Gestión de proyectos" se debe a los retrasos en los pagos de los DAB por el extenso procedimiento de reconocimiento de deuda. En cuanto al bajo nivel de cumplimiento del componente "Supervisión", se debe a que las órdenes de servicio se generaron a partir de la quincena del mes de enero; por tanto, de acuerdo a los plazos establecidos en los Términos de Referencia (TDR), no se tramitaron las conformidades de pago en los primeros meses del año.
- Al cierre del semestre se continúa realizando el seguimiento constante a las áreas respectivas para dar cumplimiento a lo programado para los componentes de la inversión.

- La ejecución financiera de los componentes corresponde principalmente a adelantos, “Gestión del proyecto”, “Supervisión”, “Expediente técnico” y “Asistencia técnica especializada”.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DSI ha ejecutado S/ 8,214,422.19 lo que representa el 81% de la programación semestral (S/ 10,165,704.00) y 20% de la programación anual (S/ 41,503,879.00).

N° DE FICHA	113		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Soluciones Integrales - DSI		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DE LAS AGUAS DE LAS AVENIDAS DE LA CUENCA DE LA QUEBRADA EL LEÓN EN LOS DISTRITOS DE LA ESPERANZA Y HUANCHACO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	0.00	31.74	N.A.
FINANCIERA (S/) 3/	159,975,014.00	138,701,018.97	87%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DSI reporta que tiene un avance físico de 31.74% del componente principal de la inversión (Obra).

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- Respecto al avance del “Expediente técnico”, se han elaborado 04 documentos que sustentan el avance del mismo. El centro de costo reporta que en la elaboración del expediente técnico se tiene un avance del 100.00%
- En el transcurso se presentaron limitaciones que atrasaron el avance programado, tales como: Fallas en el nuevo sistema de trámite documentario de la entidad en los primeros meses del año; demora en los procedimientos para el trámite de pago de los servicios brindados por los miembros DAB, personal administrativo y técnico de la DSI.
- El bajo nivel de ejecución del componente "Gestión de proyectos" se debe a los retrasos en los pagos de los DAB por el extenso procedimiento de reconocimiento de deuda.
- Al cierre del semestre se continúa realizando el seguimiento constante a las áreas respectivas para dar cumplimiento a lo programado para los componentes de la inversión.
- La ejecución financiera de los componentes corresponde principalmente a adelantos, gestión para la adquisición de terrenos, “Gestión del proyecto”, “Supervisión” y “Asistencia técnica especializada”.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DSI ha ejecutado S/ 138,701,018.97 lo que representa el 87% de la programación semestral (S/ 159,975,014.00) y 58% de la programación anual (S/ 237,995,667.00).

N° DE FICHA	114		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Soluciones Integrales - DSI		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN FRENTE A INUNDACIONES EN LA QUEBRADA AIJA, EN EL DISTRITO DE CORIS DE LA PROVINCIA DE AIJA Y EN LOS DISTRITOS DE HUARMEY Y HUAYAN DE LA PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	0.00	0.00	N.A.
FINANCIERA (S/) 3/	153,688.00	105,965.90	69%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DSI reporta no haber tenido avance físico para el componente principal de la inversión (Obra).

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- Respecto al avance del "Expediente técnico", no se ha tenido programación; sin embargo, el centro de costo reporta que en la elaboración del expediente técnico se tiene un avance del 97.00% (Riba 4).
- El contratista cumplió con la presentación de valorizaciones programadas para el semestre.
- En el transcurso se presentaron limitaciones que atrasaron el avance programado, tales como: Fallas en el nuevo sistema de trámite documentario de la entidad en los primeros meses del año; demora en los procedimientos para el trámite de pago de los servicios brindados por los miembros DAB, personal administrativo y técnico de la DSI.
- El bajo nivel de ejecución del componente "Gestión de proyectos" se debe a los retrasos en los pagos de los DAB por el extenso procedimiento de reconocimiento de deuda. En cuanto al bajo nivel de cumplimiento del componente "Supervisión", se debe a que las órdenes de servicio se generaron a partir de la quincena del mes de enero; por tanto, de acuerdo a los plazos establecidos en los Términos de Referencia (TDR), no se tramitaron las conformidades de pago en los primeros meses del año.
- Al cierre del semestre se continúa realizando el seguimiento constante a las áreas respectivas para dar cumplimiento a lo programado para los componentes de la inversión.

- La ejecución financiera de los componentes corresponde principalmente a adelantos, “Gestión del proyecto” y “Supervisión”.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DSI ha ejecutado S/ 105,965.90 lo que representa el 69% de la programación semestral (S/ 153,688.00) y 2% de la programación anual (S/ 5,665,460.00).

N° DE FICHA	115		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Soluciones Integrales - DSI		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN FRENTE A INUNDACIONES EN LA QUEBRADA MALVAS DISTRITO DE HUAYAN - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	0.00	0.00	N.A.
FINANCIERA (S/) 3/	150,155.00	90,039.32	60%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DSI reporta no haber tenido avance físico para el componente principal de la inversión (Obra).

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- Respecto al avance del “Expediente técnico”, no se ha tenido programación; sin embargo, el centro de costo reporta que en la elaboración del expediente técnico se tiene un avance del 97.00% (Riba 4).
- El contratista cumplió con la presentación de valorizaciones programadas para el semestre.
- En el transcurso se presentaron limitaciones que atrasaron el avance programado, tales como: Fallas en el nuevo sistema de trámite documentario de la entidad en los primeros meses del año; demora en los procedimientos para el trámite de pago de los servicios brindados por los miembros DAB, personal administrativo y técnico de la DSI.
- El bajo nivel de ejecución del componente "Gestión de proyectos" se debe a los retrasos en los pagos de los DAB por el extenso procedimiento de reconocimiento de deuda. En cuanto al bajo nivel de cumplimiento del componente "Supervisión", se debe a que las órdenes de servicio se generaron a partir de la quincena del mes de enero; por tanto,

de acuerdo a los plazos establecidos en los Términos de Referencia (TDR), no se tramitaron las conformidades de pago en los primeros meses del año.

- Al cierre del semestre se continúa realizando el seguimiento constante a las áreas respectivas para dar cumplimiento a lo programado para los componentes de la inversión.
- La ejecución financiera de los componentes corresponde principalmente a la “Gestión del proyecto”.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DSI ha ejecutado S/ 90,039.32 lo que representa el 60% de la programación semestral (S/ 150,155.00) y 1% de la programación anual (S/ 6,403,559.00).

N° DE FICHA	116		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Soluciones Integrales - DSI		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS BOSQUE ESTACIONALMENTE SECO Y MATORRAL ANDINO; DONDE SE ENCUENTRAN LOS FACTORES CONDICIONANTES Y DESENCADENANTES DEL PELIGRO DE MOVIMIENTOS DE MASA EN LA CUENCA MEDIA Y ALTA DEL RÍO ZAÑA, DISTRITOS DE BOLÍVAR, LA FLORIDA, CALQUIS, NANCHOC, NIEPOS Y OYOTUN DE LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA Y LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Documento		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	0.00	0.00	N.A.
FINANCIERA (S/) 3/	0.00	20,000.00	N.A.

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DSI reporta no haber tenido avance físico para el componente principal de la inversión.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- Al cierre de semestre, continúa la ejecución del proceso de procura (Etapa 2 - PQQ).
- La ejecución financiera corresponde al gasto por la contratación del personal especializado en el seguimiento de la Etapa 2 – PQQ del proceso de procura.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DSI ha ejecutado S/ 20,000.00, no habiendo tenido programación en el semestre. Respecto al avance del año, este ha sido de 2% de la programación anual (S/ 1,116,511.00).

N° DE FICHA	117		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Soluciones Integrales - DSI		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	RECUPERACION DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS DE VEGETACIÓN SILVESTRE PARA LA REGULACIÓN DEL RIESGO POR INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS DE MASA EN LA CUENCA DEL RÍO TUMBES. DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Documento		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	0.00	0.00	N.A.
FINANCIERA (S/) 3/	0.00	0.00	N.A.

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DSI reporta no haber tenido avance físico para el componente principal de la inversión.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- Se realizó el Roadshow del proceso de procura y la Etapa 2 (PQQ); sin embargo, el proceso ha sido cancelado. Al cierre del semestre se relanzará el proceso, previa evaluación y estrategia del consorcio conformado por el United Kingdom Delivery Team (UKDT) y la ARCC.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DSI no tiene ejecución en el semestre de evaluación.

N° DE FICHA	118		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Soluciones Integrales - DSI		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	RECUPERACION DE ECOSISTEMAS CON FINES DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN Y MOVIMIENTO DE MASAS EN LA CUENCA ALTA Y MEDIA DEL RÍO SAN JUAN, LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA Y LA PROVINCIA DE CHINCHA DEL DEPARTAMENTO DE ICA		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Documento		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	0.00	0.00	N.A.
FINANCIERA (S/) 3/	0.00	66,680.00	N.A.

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DSI reporta no haber tenido avance físico para el componente principal de la inversión.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- Se realizó el Roadshow del proceso de procura y la Etapa 2 (PQQ).
- La ejecución financiera corresponde al gasto por la contratación del personal especializado en el seguimiento de la Etapa 2 – PQQ del proceso de procura.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DSI ha ejecutado S/ 66,680.00, no habiendo tenido programación en el semestre. Respecto al avance del año, este ha sido de 3% de la programación anual (S/ 2,126,867.00).

N° DE FICHA	119		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Soluciones Integrales - DSI		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	RECUPERACION DE LOS ECOSISTEMAS DEGRADADOS DONDE SE ENCUENTRAN LOS FACTORES CONDICIONANTES Y DESENCADENANTES DE LOS PELIGROS DE MOVIMIENTO DE MASA EN LA CUENCA DEL RIO CASMA EN LOS DISTRITOS DE CASMA, BUENA VISTA ALTA Y YAUTAN DE LA PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Documento		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	0.00	1.00	N.A.
FINANCIERA (S/) 3/	54,000.00	96,000.00	178%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DSI reporta haber elaborado 01 documento asociado al avance de la inversión.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- Al cierre de semestre, continúa la ejecución del proceso de procura: Etapa 2 (PQQ).
- La ejecución financiera corresponde al gasto por la contratación del personal especializado en el seguimiento de la Etapa 2 – PQQ del proceso de procura.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DSI ha ejecutado S/ 96,000.00 lo que representa el 178% de la programación semestral (S/ 54,000.00) y 9% de la programación anual (S/ 1,075,875.00). Es preciso señalar que el alto nivel de ejecución se sustenta en una inadecuada programación financiera del componente “Supervisión”.

N° DE FICHA	120		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Soluciones Integrales - DSI		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASAS EN LA QUEBRADA HUAYCOLORO, DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	0.00	0.00	N.A.
FINANCIERA (S/) 3/	11,293,692.00	14,310,436.43	127%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DSI reporta no haber tenido avance físico para el componente principal de la inversión (Obra).

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- En cuanto al avance del “Expediente técnico”, se remitió la conformidad de la valorización N°12 (mes de mayo) a favor del contratista CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRICAL CORP (PERU).
- La ejecución financiera de los componentes corresponde principalmente a la gestión para la adquisición de 04 predios, “Expediente técnico”, “Supervisión”, “Gestión del proyecto” y “Asistencia técnica especializada”

Con relación a la ejecución presupuestal, la DSI ha ejecutado S/ 14,310,436.43 lo que representa el 127% de la programación semestral (S/ 11,293,692.00) y 41% de la programación anual (S/ 35,199,252.00).

N° DE FICHA	121		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Soluciones Integrales - DSI		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	RECUPERACION DEL ECOSISTEMA DEGRADADO POR LOS FACTORES CONDICIONANTES DE INUNDACIÓN Y MOVIMIENTOS DE MASAS EN LAS SUBCUENCAS HUANCAYA, MIRAFLORES, LARAOS, HUANTÁN Y YAUYOS- 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS - DEPARTAMENTO DE LIMA		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Documento		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	0.00	1.00	N.A.
FINANCIERA (S/) 3/	66,853.00	126,853.00	190%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DSI reporta haber elaborado 01 documento asociado al avance de la inversión.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- Al cierre de semestre, continúa la ejecución del proceso de procura: Etapa 2 (PQQ).
- La ejecución financiera corresponde al gasto por la contratación del personal especializado en el seguimiento de la Etapa 2 – PQQ del proceso de procura.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DSI ha ejecutado S/ 126,853.00 lo que representa el 190% de la programación semestral (S/ 66,853.00) y 7% de la programación anual (S/ 1,916,809.00). Es preciso señalar que el alto nivel de ejecución se sustenta en una inadecuada programación financiera del componente “Supervisión”.

N° DE FICHA	122		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Soluciones Integrales - DSI		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	RECUPERACION DE LOS ECOSISTEMAS DEGRADADOS DONDE SE ENCUENTRAN LOS FACTORES CONDICIONANTES Y DESENCADENANTES DE LOS PELIGROS DE MOVIMIENTO DE MASA EN LA CUENCA DEL RIO MALA EN 7 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS Y EN 7 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Documento		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	0.00	1.00	N.A.
FINANCIERA (S/) 3/	91,114.70	143,114.70	157%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DSI reporta haber elaborado 01 documento asociado al avance de la inversión.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- Al cierre de semestre, continúa la ejecución del proceso de procura: Etapa 2 (PQQ).
- La ejecución financiera corresponde al gasto por la contratación del personal especializado en el seguimiento de la Etapa 2 – PQQ del proceso de procura.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DSI ha ejecutado S/ 143,114.70 lo que representa el 157% de la programación semestral (S/ 91,114.70) y 5% de la programación anual (S/ 3,092,416.00). Es preciso señalar que el alto nivel de ejecución se sustenta en una inadecuada programación financiera del componente "Supervisión".

N° DE FICHA	123		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Soluciones Integrales - DSI		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	RECUPERACION DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS DE VEGETACIÓN SILVESTRE PARA LA REGULACIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASAS EN LA CUENCA DEL RIO HUARMEY, 3 DISTRITOS DE HUARMEY DE LA PROVINCIA DE HUARMEY, 3 DISTRITOS DE RECUAY DE LA PROVINCIA DE RECUAY Y 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE AIJA - DEPARTAMENTO DE ANCASH		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Documento		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	0.00	1.00	N.A.
FINANCIERA (S/) 3/	78,569.00	98,568.60	125%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DSI reporta haber elaborado 01 documento asociado al avance de la inversión.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- Al cierre de semestre, continúa la ejecución del proceso de procura: Etapa 2 (PQQ).
- La ejecución financiera corresponde al gasto por la contratación del personal especializado en el seguimiento de la Etapa 2 – PQQ del proceso de procura.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DSI ha ejecutado S/ 98,568.60 lo que representa el 125% de la programación semestral (S/ 78,569.00) y 9% de la programación anual (S/ 1,107,283.00).

N° DE FICHA	124		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Soluciones Integrales - DSI		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO DE PROTECCION ANTE AVENIDAS EXTREMAS EN LA QUEBRADA CANSAS/CHANCHAJALLA DE LOS SECTORES LOS ROSALES, LA TINGUIÑA Y CHANCHAJALLA DEL DISTRITO DE LA TINGUIÑA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA		

UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	0.00	0.00	N.A.
FINANCIERA (S/) 3/	13,981,385.00	14,201,684.04	102%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DSI reporta no haber tenido avance físico para el componente principal de la inversión (Obra).

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- Respecto al avance del “Expediente técnico”, se tiene un avance del 100% de lo programado a nivel físico; sin embargo, el centro de costo reporta que en la elaboración se tiene un avance de 75.25%.
- El contratista cumplió con la presentación de valorizaciones programadas para el semestre.
- En el transcurso se presentaron limitaciones que atrasaron el avance programado, tales como: Fallas en el nuevo sistema de trámite documentario de la entidad en los primeros meses del año; demora en los procedimientos para el trámite de pago de los servicios brindados por los miembros DAB.
- El bajo nivel de ejecución del componente "Gestión de proyectos" se debe a los retrasos en los pagos de los DAB por el extenso procedimiento de reconocimiento de deuda. En cuanto al bajo nivel de cumplimiento del componente "Supervisión", se debe a que las órdenes de servicio se generaron a partir de la quincena del mes de enero; por tanto, de acuerdo a los plazos establecidos en los Términos de Referencia (TDR), no se tramitaron las conformidades de pago en los primeros meses del año.
- Al cierre del semestre se continúa realizando el seguimiento constante a las áreas respectivas para dar cumplimiento a lo programado para los componentes de la inversión.
- La ejecución financiera de los componentes corresponde principalmente a la “Gestión del proyecto” y a la “Asistencia técnica especializada”.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DSI ha ejecutado S/ 14,201,684.04 lo que representa el 102% de la programación semestral (S/ 13,981,385.00) y 37% de la programación anual (S/ 38,607,548.00).

N° DE FICHA	125
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Soluciones Integrales - DSI

ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	RECUPERACION DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS BOSQUE ESTACIONALMENTE SECO DE COLINA Y MONTAÑA, BOSQUE RELICTO MONTANO DE VERTIENTE OCCIDENTAL Y MATORRAL ANDINO, DONDE SE ENCUENTRAN LOS FACTORES CONDICIONANTES Y DESENCADENANTES DEL PELIGRO DE MOVIMIENTO DE MASAS EN LA CUENCA ALTA Y MEDIA DEL RÍO CHICAMA, DISTRITOS DE OTUZCO, CHARAT Y USQUIL DE LA PROVINCIA DE OTUZCO Y EN LOS DISTRITOS DE CASCAS, LUCMA Y SAYAPULLO DE LA PROVINCIA DE GRAN CHIMU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Documento		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	8.00	11.00	138%
FINANCIERA (S/) 3/	3,883,487.00	2,881,040.55	74%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DSI reporta haber alcanzado el 138% en la ejecución de su meta física, con la generación de 11 documentos asociados al avance de la inversión.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- Respecto al avance del “Expediente técnico”, se tiene un avance del 100% de lo programado a nivel físico; sin embargo, el centro de costo reporta que en la elaboración se tiene un avance de 75.68%.
- El bajo nivel de ejecución del componente "Gestión de proyectos" se debe a que no se han efectuado gastos por viáticos.
- Al cierre del semestre se continúa realizando el seguimiento constante a las áreas respectivas para dar cumplimiento a lo programado para los componentes de la inversión.
- La ejecución financiera de los componentes corresponde principalmente a adelantos, “Expediente técnico” y “Supervisión”.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DSI ha ejecutado S/ 2,881,040.55 lo que representa el 74% de la programación semestral (S/ 3,883,487.00) y 62% de la programación anual (S/ 4,681,889.00).

N° DE FICHA	126
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Soluciones Integrales - DSI
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION FRENTE A INUNDACIONES EN LA QUEBRADA CORRALES DISTRITO DE CORRALES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES

UNIDAD DE MEDIDA 1/	Documento		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	13.00	23.00	177%
FINANCIERA (S/) 3/	20,598,073.00	14,850,590.18	72%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DSI reporta haber alcanzado el 177% en la ejecución de su meta física, con la generación de 23 documentos asociados al avance de la inversión.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- Respecto al avance del “Expediente técnico”, se tiene un avance del 100% de lo programado a nivel físico. El centro de costo reporta que se ha cumplido con el objetivo proyectado.
- Reinicio de la ejecución de la “Obra”.
- En el transcurso se presentaron limitaciones que atrasaron el avance programado, tales como: Fallas en el nuevo sistema de trámite documentario de la entidad en los primeros meses del año; demora en los procedimientos para el trámite de pago de los servicios brindados por los miembros DAB, personal administrativo y técnico de la DSI.
- El bajo nivel de ejecución del componente "Gestión de proyectos" se debe a los retrasos en los pagos de los DAB por el extenso procedimiento de reconocimiento de deuda.
- Al cierre del semestre se continúa realizando el seguimiento constante a las áreas respectivas para dar cumplimiento a lo programado para los componentes de la inversión.
- La ejecución financiera de los componentes corresponde principalmente a adelantos, gestión para la adquisición de terrenos, “Gestión del proyecto” y “Supervisión”.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DSI ha ejecutado S/ 14,850,590.18 lo que representa el 72% de la programación semestral (S/ 20,598,073.00) y 34% de la programación anual (S/ 43,485,805.00).

N° DE FICHA	127
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Soluciones Integrales - DSI
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA FRENTE A PELIGROS ORIGINADOS POR FENOMENOS DE GEODINAMICA EXTERNA E HIDRO METEOROLOGICA EN LA CUENCA DEL RIO TUMBES DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Documento

META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	6.00	10.00	167%
FINANCIERA (S/) 3/	1,256,434.00	403,506.68	32%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DSI reporta haber alcanzado el 167% en la ejecución de su meta física, con la generación de 10 documentos asociados al avance de la inversión.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- El componente “Adquisición de equipos” no ha tenido ejecución debido a que la adquisición fue únicamente para los Sistema de Alerta Temprana (SAT) de Ica y Piura.
- La ejecución financiera de los componentes corresponde principalmente a adelantos, gestión para la adquisición de terrenos, “Gestión del proyecto” y “Supervisión”.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DSI ha ejecutado S/ 403,506.68 lo que representa el 32% de la programación semestral (S/ 1,256,434.00) y 27% de la programación anual (S/ 1,470,276.00).

N° DE FICHA	128		
UNIDAD ORGÁNICA	Oficina de Planificación y Presupuesto - OPP		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	Asignación de recursos para la formulación de estudios de preinversión		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Documento		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	0.00	0.00	N.A.
FINANCIERA (S/) 3/	0.00	0.00	N.A.

Durante el primer semestre de 2023, la OPP no ha tenido ejecución de la meta al no haber tenido programación física ni financiera.

Se precisa que la Actividad Operativa es habilitadora de presupuesto para la ejecución de las inversiones a cargo de la entidad, incluidas en la ejecución del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios (PIRCC); asimismo, se consideran las modificaciones presupuestarias correspondientes. En ese sentido, no se refleja devengado alguno.

N° DE FICHA	129		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Articulación de inversiones - DAI		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL INTEGRAL DE LA CIUDAD DE SULLANA - BELLAVISTA, EN LOS DISTRITOS DE SULLANA Y BELLAVISTA DE LA PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Documento		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	11.00	9.00	82%
FINANCIERA (S/) 3/	18,722,235.00	15,404,819.25	82%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DAI reporta haber alcanzado el 82% en la ejecución de su meta física, con la elaboración de 9 documentos asociados al avance de la inversión.

La inversión busca minimizar y reducir las consecuencias de las inundaciones pluviales en las ciudades de Sullana y Bellavista, beneficiando en dichas ciudades a un aproximado de 21,6000 pobladores.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- Para la elaboración del expediente técnico y ejecución del mismo, el 21.06.2022, luego del proceso de procura, la entidad suscribió un contrato NEC 3 Opción F con la empresa Benito Roggio e Hijos Sucursal del Perú.
- Al cierre del primer semestre, el proyecto se encuentra en elaboración de diseño con un avance general de 54.33% y un Schedule Performance Index (SPI) de 0.66.
- Según el último cronograma aceptado, el acceso al sitio (inicio de ejecución de obra) está programado para el mes de noviembre de 2023 y se encuentra sujeto a la disponibilidad de áreas y liberación de interferencias.
- La ejecución financiera de los componentes corresponde principalmente al pago de valorizaciones, "Gestión del proyecto", "Asistencia técnica especializada" y "Supervisión".

Con relación a la ejecución presupuestal, la DAI ha ejecutado S/ 15,404,819.25 lo que representa el 82% de la programación semestral (S/ 18,722,235.00) y 19% de la programación anual (S/ 83,180,980.00).

N° DE FICHA	130
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Articulación de inversiones - DAI

ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL INTEGRAL DE LA CIUDAD DE TALARA DEL DISTRITO DE PARIÑAS - PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Documento		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	14.00	9.00	64%
FINANCIERA (S/) 3/	10,079,309.00	10,424,308.83	103%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DAI reporta haber alcanzado el 64% en la ejecución de su meta física, con la elaboración de 9 documentos asociados al avance de la inversión.

La inversión busca minimizar y reducir las consecuencias de las inundaciones pluviales en la ciudad de Talara, beneficiando en dicha ciudad a un aproximado de 53,000 pobladores.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- Para la elaboración del expediente técnico y ejecución del mismo, el 20.07.2022, luego del proceso de procura, la entidad suscribió un contrato NEC 3 Opción F con el Consorcio S&P.
- Al cierre del primer semestre, el proyecto se encuentra en elaboración de diseño con un avance general de 44.72% y un Schedule Performance Index (SPI) de 0.62.
- Según último cronograma aceptado, el acceso al sitio (inicio de ejecución de obra) está programado para octubre de 2023 y se encuentra sujeto a la disponibilidad de áreas y liberación de interferencias.
- La ejecución financiera de los componentes corresponde principalmente al pago de valorizaciones, "Gestión del proyecto", "Asistencia técnica especializada" y "Supervisión".

Con relación a la ejecución presupuestal, la DAI ha ejecutado S/ 10,424,308.83 lo que representa el 103% de la programación semestral (S/ 10,079,309.00) y 22% de la programación anual (S/ 48,399,626.00).

N° DE FICHA	131		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 80892 LOS PINOS CON CODIGO LOCAL 249982, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Documento		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	15.00	0.00	0%

FINANCIERA (S/) 3/	1,100,518.00	727,594.53	66%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 0% en la ejecución de su meta física, con la elaboración de 0 documentos asociados al avance de la inversión.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- Al cierre del semestre, el proyecto se encuentra en la etapa final de cierre comercial.
- Está pendiente la aprobación de los eventos compensables para el cierre del proyecto definitivo. Se encuentra en la etapa de detección y subsanación de defectos.
- Es preciso señalar que el centro de costo no ha considerado los medios de verificación que sustenten el cumplimiento de la meta física programada, de acuerdo a su unidad de medida.
- La ejecución financiera corresponde al pago de los componentes “Obra”, “Mobiliario de aula”, “Equipamiento de aula”, “Supervisión” y “Asistencia técnica especializada”

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 727,594.53 lo que representa el 66% de la programación semestral (S/ 1,100,518.00) y 66% de la programación anual (S/ 1,100,518.00).

N° DE FICHA	132		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 80382 CARLOS A. OLIVARES CON CODIGO LOCAL 258783, DISTRITO DE CHEPEN, PROVINCIA DE CHEPEN, REGION LA LIBERTAD		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Documento		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	12.00	1.00	8%
FINANCIERA (S/) 3/	2,240,146.00	1,058,069.69	47%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 8% en la ejecución de su meta física, con la elaboración de 1 documento asociados al avance de la inversión.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- Al cierre del semestre, el proyecto se encuentra en la etapa final de cierre comercial.
- Está pendiente la aprobación de los eventos compensables para el cierre del proyecto definitivo. Se encuentra en la etapa de detección y subsanación de defectos.
- La ejecución financiera corresponde principalmente al pago de los componentes “Obra”, “Equipamiento de aula”, “Supervisión” y “Asistencia técnica especializada”

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 1,058,069.69 lo que representa el 47% de la programación semestral (S/ 2,240,146.00) y 37% de la programación anual (S/ 2,827,386.00).

N° DE FICHA	133		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 094 SOTERITO LOPEZ ESPINOZA CON CÓDIGO LOCAL 492583		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Documento		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	12.00	6.00	50%
FINANCIERA (S/) 3/	1,753,683.00	563,320.79	32%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 50% en la ejecución de su meta física, con la elaboración de 6 documentos asociados al avance de la inversión.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- Al cierre del semestre, el proyecto se encuentra en la etapa final de cierre comercial.
- Está pendiente la aprobación de los eventos compensables para el cierre del proyecto definitivo. Se encuentra en la etapa de detección y subsanación de defectos.
- La ejecución financiera corresponde principalmente al pago de los componentes “Obra”, “Supervisión” y “Asistencia técnica especializada”

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 563,320.79 lo que representa el 32% de la programación semestral (S/ 1,753,683.00) y 32% de la programación anual (S/ 1,753,683.00).

N° DE FICHA	134		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 88104 MARIA PARADO DE BELLIDO CON CÓDIGO LOCAL 022177		

UNIDAD DE MEDIDA 1/	Documento		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	12.00	3.00	25%
FINANCIERA (S/) 3/	637,170.00	199,487.06	31%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 25% en la ejecución de su meta física, con la elaboración de 3 documentos asociados al avance de la inversión.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- Se encuentra en cierre comercial (73.76%) y en la fase II de detección/subsanación de defectos (95%).
- La empresa ACRUTA&TAPIA resolvió indebidamente el contrato y; al cierre del semestre, se considera el sometimiento al arbitraje.
- En el transcurso se presentaron limitaciones, tales como: en el desarrollo del cierre comercial no se ha tenido el avance programado debido a un bajo aseguramiento técnico en la construcción; además, no se han contado con auditorías trimestrales como sugiere el contrato, acciones que dificultaron la verificación final de los gastos.
- Ante la situación presentada, se convocaron a reuniones con el contratista con la finalidad de optimizar los tiempos de presentación de la información; así como, se realizaron las coordinaciones con el equipo de trabajo de la DISE para mejorar los métodos de revisión y observaciones.
- La ejecución financiera corresponde principalmente al pago de los componentes "Supervisión" y "Asistencia técnica especializada"

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 199,487.06 lo que representa el 31% de la programación semestral (S/ 637,170.00) y 31% de la programación anual (S/ 637,170.00).

N° DE FICHA	135		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 88100 INMACULADA CONCEPCION CON CÓDIGO LOCAL 022144		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Documento		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	15.00	4.00	27%
FINANCIERA (S/) 3/	1,970,704.00	2,329,386.51	118%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 27% en la ejecución de su meta física, con la elaboración de 4 documentos asociados al avance de la inversión.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- Se encuentra en cierre comercial (42.14%) y en la subsanación de defectos (78.00%).
- La empresa ACRUTA&TAPIA resolvió indebidamente el contrato y; al cierre del semestre, se considera el sometimiento al arbitraje.
- En el transcurso se presentaron limitaciones, tales como: en el desarrollo del cierre comercial no se ha tenido el avance programado debido a un bajo aseguramiento técnico en la construcción; además, no se han contado con auditorías trimestrales como sugiere el contrato, acciones que dificultaron la verificación final de los gastos.
- Ante la situación presentada, se convocaron a reuniones con el contratista con la finalidad de optimizar los tiempos de presentación de la información; así como, se realizaron las coordinaciones con el equipo de trabajo de la DISE para mejorar los métodos de revisión y observaciones.
- La ejecución financiera corresponde principalmente al pago de los componentes “Obra”, “Supervisión” y “Asistencia técnica especializada”

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 2,329,386.51 lo que representa el 118% de la programación semestral (S/ 1,970,704.00) y 118% de la programación anual (S/ 1,970,704.00).

N° DE FICHA	136		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 88034 PEDRO RUIZ GALLO CON CÓDIGO LOCAL 034401		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Documento		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	10.00	3.00	30%
FINANCIERA (S/) 3/	3,283,215.00	3,081,639.07	94%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 30% en la ejecución de su meta física, con la elaboración de 3 documentos asociados al avance de la inversión.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- Se encuentra en cierre comercial (5.56%) y en la subsanación de defectos (81.00%).
- La empresa ACRUTA&TAPIA resolvió indebidamente el contrato y; al cierre del semestre, se considera el sometimiento al arbitraje.
- En el transcurso se presentaron limitaciones, tales como: en el desarrollo del cierre comercial no se ha tenido el avance programado debido a un bajo aseguramiento técnico en la construcción; además, no se han contado con auditorías trimestrales como sugiere el contrato, acciones que dificultaron la verificación final de los gastos.
- Ante la situación presentada, se convocaron a reuniones con el contratista con la finalidad de optimizar los tiempos de presentación de la información; así como, se realizaron las coordinaciones con el equipo de trabajo de la DISE para mejorar los métodos de revisión y observaciones.
- La ejecución financiera corresponde al pago de los componentes “Obra”, “Supervisión” y “Asistencia técnica especializada”

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 3,081,639.07 lo que representa el 94% de la programación semestral (S/ 3,283,215.00) y 94% de la programación anual (S/ 3,283,215.00).

N° DE FICHA	137		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 10945 HEROINA MARIA PARADO DE BELLIDO CON CÓDIGO LOCAL 278696		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Documento		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	10.00	3.00	30%
FINANCIERA (S/) 3/	668,570.00	90,644.78	14%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 30% en la ejecución de su meta física, con la elaboración de 3 documentos asociados al avance de la inversión.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- Al cierre del semestre, el proyecto se encuentra en la etapa final de cierre comercial.
- Está pendiente la aprobación de los eventos compensables para el cierre del proyecto definitivo. Se encuentra en la etapa de detección y subsanación de defectos.
- La ejecución financiera corresponde principalmente al pago de los componentes “Obra”, “Supervisión” y “Asistencia técnica especializada”

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 90,644.7 lo que representa el 14% de la programación semestral (S/ 668,570.00) y 14% de la programación anual (S/ 668,570.00).

N° DE FICHA	138		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 1556 ANGELITOS DE JESUS CON CÓDIGO LOCAL 022016		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Documento		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	10.00	2.00	20%
FINANCIERA (S/) 3/	398,865.00	189,315.79	47%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 20% en la ejecución de su meta física, con la elaboración de 2 documentos asociados al avance de la inversión.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- Se encuentra en cierre comercial (96.01%) y en la subsanación de defectos (79.00%).
- La empresa ACRUTA&TAPIA resolvió indebidamente el contrato y; al cierre del semestre, se considera el sometimiento al arbitraje.
- En el transcurso se presentaron limitaciones, tales como: en el desarrollo del cierre comercial no se ha tenido el avance programado debido a un bajo aseguramiento técnico en la construcción; además, no se han contado con auditorías trimestrales como sugiere el contrato, acciones que dificultaron la verificación final de los gastos.
- Ante la situación presentada, se convocaron a reuniones con el contratista con la finalidad de optimizar los tiempos de presentación de la información; así como, se realizaron las coordinaciones con el equipo de trabajo de la DISE para mejorar los métodos de revisión y observaciones.
- La ejecución financiera corresponde principalmente al pago de los componentes "Obra", "Supervisión" y "Asistencia técnica especializada"

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 189,315.79 lo que representa el 47% de la programación semestral (S/ 398,865.00) y 47% de la programación anual (S/ 398,865.00)

N° DE FICHA	139
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE

ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR MARIANO MELGAR VALDIVIEZO CON CÓDIGO LOCAL 673705		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Documento		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	11.00	3.00	27%
FINANCIERA (S/) 3/	634,186.00	122,206.28	19%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 27% en la ejecución de su meta física, con la elaboración de 3 documentos asociados al avance de la inversión.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- Al cierre del semestre, el proyecto se encuentra en la etapa final de cierre comercial.
- Está pendiente la aprobación de los eventos compensables para el cierre del proyecto definitivo. Se encuentra en la etapa de detección y subsanación de defectos.
- La ejecución financiera corresponde principalmente al pago de los componentes “Obra”, “Supervisión” y “Asistencia técnica especializada”

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 122,206.28 lo que representa el 19% de la programación semestral (S/ 634,186.00) y 19% de la programación anual (S/ 634,186.00).

N° DE FICHA	140		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 88014 JOSE OLAYA CON CÓDIGO LOCAL 034284		
UNIDAD DE MEDIDA	Documento		
META 1/	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	13.00	6.00	46%
FINANCIERA (S/) 3/	7,477,089.00	3,118,980.44	42%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 46% en la ejecución de su meta física, con la elaboración de 6 documentos asociados al avance de la inversión.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- Se encuentra en cierre comercial (42.44%) y en la fase de subsanación de defectos (52.00%).
- La empresa ACRUTA&TAPIA resolvió indebidamente el contrato y; al cierre del semestre, se considera el sometimiento al arbitraje.
- En el transcurso se presentaron limitaciones, tales como: en el desarrollo del cierre comercial no se ha tenido el avance programado debido a un bajo aseguramiento técnico en la construcción; además, no se han contado con auditorías trimestrales como sugiere el contrato, acciones que dificultaron la verificación final de los gastos.
- Ante la situación presentada, se convocaron a reuniones con el contratista con la finalidad de optimizar los tiempos de presentación de la información; así como, se realizaron las coordinaciones con el equipo de trabajo de la DISE para mejorar los métodos de revisión y observaciones.
- La ejecución financiera corresponde principalmente al pago de los componentes “Obra”, “Supervisión”, “Mobiliario de aula”, “Equipamiento de aula” y “Asistencia técnica especializada”

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 3,118,980.44 lo que representa el 42% de la programación semestral (S/ 7,477,089.00) y 42% de la programación anual (S/ 7,477,089.00).

N° DE FICHA	141		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR CEBAS - SAN JUAN CON CÓDIGO LOCAL 284094		
UNIDAD DE MEDIDA	Documento		
META 1/	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	10.00	3.00	30%
FINANCIERA (S/) 3/	909,608.00	136,049.47	15%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 30% en la ejecución de su meta física, con la elaboración de 3 documentos asociados al avance de la inversión.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- Al cierre del semestre, el proyecto se encuentra en la etapa final de cierre comercial.
- Está pendiente la aprobación de los eventos compensables para el cierre del proyecto definitivo. Se encuentra en la etapa de detección y subsanación de defectos.

- La ejecución financiera corresponde principalmente al pago de los componentes “Obra”, “Supervisión” y “Asistencia técnica especializada”

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 136,049.47 lo que representa el 15% de la programación semestral (S/ 909,608.00) y 15% de la programación anual (S/ 909,608.00).

N° DE FICHA	142		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 11011 SEDOR DE LOS MILAGROS CON CÓDIGO LOCAL 278516		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Documento		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	10.00	3.00	30%
FINANCIERA (S/) 3/	772,298.00	117,630.35	15%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 30% en la ejecución de su meta física, con la elaboración de 3 documentos asociados al avance de la inversión.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- Al cierre del semestre, el proyecto se encuentra en la etapa final de cierre comercial.
- Está pendiente la aprobación de los eventos compensables para el cierre del proyecto definitivo. Se encuentra en la etapa de detección y subsanación de defectos.
- La ejecución financiera corresponde principalmente al pago de los componentes “Obra”, “Supervisión” y “Asistencia técnica especializada”

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 117,630.35 lo que representa el 15% de la programación semestral (S/ 772,298.00) y 15% de la programación anual (S/ 772,298.00).

N° DE FICHA	143		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 11057 SAN LORENZO CON CÓDIGO LOCAL 278724		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Documento		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO

FÍSICA 2/	12.00	3.00	25%
FINANCIERA (S/) 3/	732,940.00	200,790.29	27%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 25% en la ejecución de su meta física, con la elaboración de 3 documentos asociados al avance de la inversión.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- Al cierre del semestre, el proyecto se encuentra en la etapa final de cierre comercial.
- Está pendiente la aprobación de los eventos compensables para el cierre del proyecto definitivo. Se encuentra en la etapa de detección y subsanación de defectos.
- La ejecución financiera corresponde principalmente al pago de los componentes "Obra", "Supervisión" y "Asistencia técnica especializada"

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 200,790.29 lo que representa el 27% de la programación semestral (S/ 732,940.00) y 27% de la programación anual (S/ 732,940.00).

N° DE FICHA	144		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 88037 ANTENOR SANCHEZ CON CODIGO LOCAL 034420, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGION ANCASH		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Documento		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	11.00	4.00	36%
FINANCIERA (S/) 3/	1,376,984.00	1,859,086.76	135%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 36% en la ejecución de su meta física, con la elaboración de 4 documentos asociados al avance de la inversión.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- Se encuentra en cierre comercial (72.00%) y en la fase de subsanación de defectos (95.00%).

- La empresa ACRUTA&TAPIA resolvió indebidamente el contrato y; al cierre del semestre, se considera el sometimiento al arbitraje.
- En el transcurso se presentaron limitaciones, tales como: en el desarrollo del cierre comercial no se ha tenido el avance programado debido a un bajo aseguramiento técnico en la construcción; además, no se han contado con auditorías trimestrales como sugiere el contrato, acciones que dificultaron la verificación final de los gastos.
- Ante la situación presentada, se convocaron a reuniones con el contratista con la finalidad de optimizar los tiempos de presentación de la información; así como, se realizaron las coordinaciones con el equipo de trabajo de la DISE para mejorar los métodos de revisión y observaciones.
- La ejecución financiera corresponde al pago de los componentes “Obra”, “Supervisión”, “Expediente técnico” y “Asistencia técnica especializada”

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 1,859,086.76 lo que representa el 135% de la programación semestral (S/ 1,376,984.00) y 135% de la programación anual (S/ 1,376,984.00). Es preciso señalar que el alto nivel de ejecución se sustenta en una inadecuada programación financiera del componente “Obra”.

N° DE FICHA	145		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	RECONSTRUCCIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 005 TARCILLA DE JESUS GRANDA MORA CON CÓDIGO LOCAL 490193		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Documento		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	17.00	6.00	35%
FINANCIERA (S/) 3/	873,427.00	271,685.48	31%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 35% en la ejecución de su meta física, con la elaboración de 6 documentos asociados al avance de la inversión.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- Al cierre del semestre, el proyecto se encuentra en la etapa final de cierre comercial.
- Está pendiente la aprobación de los eventos compensables para el cierre del proyecto definitivo. Se encuentra en la etapa de detección y subsanación de defectos.
- La ejecución financiera corresponde principalmente al pago de los componentes “Obra”, “Supervisión” y “Asistencia técnica especializada”

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 271,685.48 lo que representa el 31% de la programación semestral (S/ 873,427.00) y 31% de la programación anual (S/ 873,427.00).

N° DE FICHA	146		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 88227 PEDRO PABLO ATUSPARIA CON CÓDIGO LOCAL 037923		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Documento		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	12.00	2.00	17%
FINANCIERA (S/) 3/	1,168,915.00	1,724,523.15	148%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 17% en la ejecución de su meta física, con la elaboración de 2 documentos asociados al avance de la inversión.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- Se encuentra en cierre comercial (96.65%) y en la fase de subsanación de defectos (82.00%).
- La empresa ACRUTA&TAPIA resolvió indebidamente el contrato y; al cierre del semestre, se considera el sometimiento al arbitraje.
- En el transcurso se presentaron limitaciones, tales como: en el desarrollo del cierre comercial no se ha tenido el avance programado debido a un bajo aseguramiento técnico en la construcción; además, no se han contado con auditorías trimestrales como sugiere el contrato, acciones que dificultaron la verificación final de los gastos.
- Ante la situación presentada, se convocaron a reuniones con el contratista con la finalidad de optimizar los tiempos de presentación de la información; así como, se realizaron las coordinaciones con el equipo de trabajo de la DISE para mejorar los métodos de revisión y observaciones.
- La ejecución financiera corresponde principalmente al pago de los componentes "Obra", "Supervisión", "Expediente técnico" y "Asistencia técnica especializada"

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 1,724,523.15 lo que representa el 148% de la programación semestral (S/ 1,168,915.00) y 148% de la programación anual (S/ 1,168,915.00). Es preciso señalar que el alto nivel de ejecución se sustenta en una inadecuada programación financiera del componente "Obra".

N° DE FICHA	147		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 1639 CON CÓDIGO LOCAL 258882		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Documento		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	15.00	1.00	7%
FINANCIERA (S/) 3/	522,830.00	353,435.06	68%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 7% en la ejecución de su meta física, con la elaboración de 1 documento asociados al avance de la inversión.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- Al cierre del semestre, el proyecto se encuentra en la etapa final de cierre comercial.
- Está pendiente la aprobación de los eventos compensables para el cierre del proyecto definitivo. Se encuentra en la etapa de detección y subsanación de defectos.
- La ejecución financiera corresponde principalmente al pago de los componentes “Obra”, “Supervisión”, “Mobiliario de aula” y “Asistencia técnica especializada”

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 353,435.06 lo que representa el 68% de la programación semestral (S/ 522,830.00) y 68% de la programación anual (S/ 522,830.00).

N° DE FICHA	148		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 80669 CON CÓDIGO LOCAL 265953		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Documento		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	12.00	1.00	8%
FINANCIERA (S/) 3/	1,422,204.00	1,064,367.21	75%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 8% en la ejecución de su meta física, con la elaboración de 1 documento asociados al avance de la inversión.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- Al cierre del semestre, el proyecto se encuentra en la etapa final de cierre comercial.
- Está pendiente la aprobación de los eventos compensables para el cierre del proyecto definitivo. Se encuentra en la etapa de detección y subsanación de defectos.
- La ejecución financiera corresponde principalmente al pago de los componentes “Obra”, “Supervisión”, “Mobiliario de aula”, “Equipamiento de aula” y “Asistencia técnica especializada”

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 1,064,367.21 lo que representa el 75% de la programación semestral (S/ 1,422,204.00) y 75% de la programación anual (S/ 1,422,204.00).

N° DE FICHA	149		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 88331 CON CÓDIGO LOCAL 037541		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Documento		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	13.00	4.00	31%
FINANCIERA (S/) 3/	764,640.00	415,989.84	54%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 31% en la ejecución de su meta física, con la elaboración de 4 documentos asociados al avance de la inversión.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- Se encuentra en cierre comercial (52.62%) y en la fase de subsanación de defectos (62.00%).
- La empresa ACRUTA&TAPIA resolvió indebidamente el contrato y; al cierre del semestre, se considera el sometimiento al arbitraje.
- En el transcurso se presentaron limitaciones, tales como: en el desarrollo del cierre comercial no se ha tenido el avance programado debido a un bajo aseguramiento técnico en la construcción; además, no se han contado con auditorías trimestrales como sugiere el contrato, acciones que dificultaron la verificación final de los gastos.

- Ante la situación presentada, se convocaron a reuniones con el contratista con la finalidad de optimizar los tiempos de presentación de la información; así como, se realizaron las coordinaciones con el equipo de trabajo de la DISE para mejorar los métodos de revisión y observaciones.
- La ejecución financiera corresponde principalmente al pago de los componentes “Obra”, “Supervisión”, “Equipamiento de aula” y “Asistencia técnica especializada”

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 415,989.84 lo que representa el 54% de la programación semestral (S/ 764,640.00) y 54% de la programación anual (S/ 764,640.00).

N° DE FICHA	150		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 89008 ANDRES AVELINO CACERES CON CÓDIGO LOCAL 034665		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Documento		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	11.00	4.00	36%
FINANCIERA (S/) 3/	989,593.00	849,243.61	86%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 36% en la ejecución de su meta física, con la elaboración de 4 documentos asociados al avance de la inversión.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- Se encuentra en cierre comercial (62.94%) y en la fase de subsanación de defectos (30.00%).
- La empresa ACRUTA&TAPIA resolvió indebidamente el contrato y; al cierre del semestre, se considera el sometimiento al arbitraje.
- En el transcurso se presentaron limitaciones, tales como: en el desarrollo del cierre comercial no se ha tenido el avance programado debido a un bajo aseguramiento técnico en la construcción; además, no se han contado con auditorías trimestrales como sugiere el contrato, acciones que dificultaron la verificación final de los gastos.
- Ante la situación presentada, se convocaron a reuniones con el contratista con la finalidad de optimizar los tiempos de presentación de la información; así como, se realizaron las coordinaciones con el equipo de trabajo de la DISE para mejorar los métodos de revisión y observaciones.
- La ejecución financiera corresponde principalmente al pago de los componentes “Obra”, “Supervisión” y “Asistencia técnica especializada”

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 849,243.61 lo que representa el 86% de la programación semestral (S/ 989,593.00) y 86% de la programación anual (S/ 989,593.00).

N° DE FICHA	151		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Educación - DISE		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 34062		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Documento		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	11.00	6.00	55%
FINANCIERA (S/) 3/	1,046,666.00	423,871.51	40%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISE reporta haber alcanzado el 55% en la ejecución de su meta física, con la elaboración de 6 documentos asociados al avance de la inversión.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones se tiene a los siguientes:

- Se encuentra en cierre comercial (4.78%) y en la fase de subsanación de defectos (76.00%).
- La empresa ACRUTA&TAPIA resolvió indebidamente el contrato y; al cierre del semestre, se considera el sometimiento al arbitraje.
- En el transcurso se presentaron limitaciones, tales como: en el desarrollo del cierre comercial no se ha tenido el avance programado debido a un bajo aseguramiento técnico en la construcción; además, no se han contado con auditorías trimestrales como sugiere el contrato, acciones que dificultaron la verificación final de los gastos.
- Ante la situación presentada, se convocaron a reuniones con el contratista con la finalidad de optimizar los tiempos de presentación de la información; así como, se realizaron las coordinaciones con el equipo de trabajo de la DISE para mejorar los métodos de revisión y observaciones.
- La ejecución financiera corresponde principalmente al pago de los componentes "Obra", "Supervisión", "Expediente técnico" y "Asistencia técnica especializada"

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISE ha ejecutado S/ 423,871.51 lo que representa el 40% de la programación semestral (S/ 1,046,666.00) y 40% de la programación anual (S/ 1,046,666.00).

N° DE FICHA	152		
UNIDAD ORGÁNICA	Oficina de Planificación y Presupuesto - OPP		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN EL PIRCC		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Documento		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	0.00	0.00	N.A.
FINANCIERA (S/) 3/	0.00	0.00	N.A.

Durante el primer semestre de 2023, la OPP no ha tenido ejecución de la meta al no haber tenido programación física ni financiera.

Es preciso señalar que no se efectúan devengados debido a que los recursos se transfieren a otras entidades, en este caso a otras entidades ejecutoras del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios (PIRCC).

La entidad, en su rol financiador, durante el período Enero – junio ha gestionado ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la propuesta de financiamiento a favor de las diversas entidades ejecutoras, las mismas que fueron aprobadas de acuerdo al siguiente detalle:

DS 034-2023-EF:	Autorizó una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, hasta por la suma de S/ 364 527 139,00, de la Presidencia del Consejo de Ministros, Unidad Ejecutora Autoridad para la Reconstrucción con Cambios a favor de tres (03) pliegos del Gobierno Nacional, de tres (03) gobiernos regionales y de veintisiete (27) gobiernos locales, para financiar ciento treinta y tres (133) intervenciones del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios, con cargo a los recursos del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (FONDES)
DS 062-2023-EF:	Autorizó una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, hasta por la suma de S/ 240 443 957,00, de la Presidencia del Consejo de Ministros, Unidad Ejecutora Autoridad para la Reconstrucción con Cambios a favor de tres (03) pliegos del Gobierno Nacional, de seis (06) gobiernos regionales y de ciento treinta y ocho (138) gobiernos locales, para financiar cuatrocientos sesenta y ocho (468) intervenciones del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios, con cargo a los recursos del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (FONDES)
DS 079-2023-EF:	Autorizó una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, hasta por la suma de S/ 308 862 238,00, a favor del pliego Presidencia del Consejo de Ministros, Unidad Ejecutora Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, con cargo a los recursos de tres (03) pliegos del Gobierno Nacional, de diez (10) gobiernos regionales y de doscientos setenta y seis (276) gobiernos locales, que corresponden a saldos de libre disponibilidad según proyección al cierre del Año Fiscal 2023, en el marco de lo dispuesto en el numeral 57.3 del artículo 57 de la Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, los cuales se destinan a financiar los fines establecidos en el acápite ii del literal c) y el literal d) del numeral 57.1 de la acotada Ley.
DS 093-2023-EF:	Autorizó una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, hasta por la suma de S/ 289 630 316,00, de la Presidencia del Consejo de Ministros, Unidad Ejecutora Autoridad para la Reconstrucción con Cambios a favor de cuatro (04) pliegos del Gobierno Nacional, de cuatro (04) gobiernos regionales y de ciento veintidós (122) gobiernos locales, para financiar doscientos setenta y ocho (278) intervenciones del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios, con cargo a los recursos del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (FONDES).
DS 105-2023-EF:	Autorizó una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, hasta por la suma de S/ 18 708 829,00, de la Presidencia del Consejo de Ministros, Unidad Ejecutora Autoridad para la Reconstrucción con Cambios a favor de un (01) pliego del Gobierno Nacional, de un (01) gobierno regional y de siete (07) gobiernos locales, para financiar doce (12) intervenciones del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios, con cargo a los recursos del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (FONDES).
DS 132-2023-EF:	Autorizó una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, hasta por la suma de S/ 265 881 442,00, a favor del pliego Presidencia del Consejo de Ministros, Unidad Ejecutora

	Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, con cargo a los recursos de cuatro (04) pliegos del Gobierno Nacional, de cuatro (04) gobiernos regionales y de sesenta y nueve (69) gobiernos locales, que corresponden a saldos de libre disponibilidad según proyección al cierre del Año Fiscal 2023, en el marco de lo dispuesto en el numeral 57.3 del artículo 57 de la Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, los cuales se destinan a financiar los fines establecidos en el acápite ii del literal c) y el literal d) del numeral 57.1 de la acotada Ley.

N° DE FICHA	153		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Articulación de Inversiones - DAI		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL ÁMBITO URBANO DE 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Documento		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	9.00	9.00	100%
FINANCIERA (S/) 3/	28,862,550.00	30,621,151.00	106%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DAI reporta haber alcanzado el 100% en la ejecución de su meta física, con la elaboración de 9 documentos asociados al avance de la inversión.

La inversión busca minimizar y reducir las consecuencias de las inundaciones pluviales en las ciudades de Chiclayo, José Leonardo Ortiz, La Victoria y Pimentel, beneficiando en dichas ciudades a un aproximado de 283,000 pobladores.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- Para la elaboración del “Expediente técnico”, el 29.12.2022, luego del proceso de procura, la entidad suscribió un contrato NEC 3 Opción A con la empresa Técnica y Proyectos S.A. Sucursal del Perú (TYPESA).
- Al cierre del mes de junio, el proyecto cuenta con un avance general de diseño de 32.29% y un Schedule Performance Index (SPI) de 0.80.
- Según hitos contractuales, los cuales no han sido modificados, el expediente técnico se estaría culminando en el mes de enero de 2025.
- La ejecución financiera de los componentes corresponde principalmente al pago de valorizaciones, “Expediente técnico”, “Asistencia técnica especializada” y “Supervisión”.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DAI ha ejecutado S/ 30,621,151.00 lo que representa el 106% de la programación semestral (S/ 28,862,550.00) y 56% de la programación anual (S/ 54,629,316.00).

N° DE FICHA	154		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Articulación de Inversiones - DAI		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL AMBITO URBANO DE 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Documento		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	9.00	9.00	100%
FINANCIERA (S/) 3/	13,043,159.00	10,088,509.75	77%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DAI reporta haber alcanzado el 100% en la ejecución de su meta física, con la elaboración de 9 documentos asociados al avance de la inversión.

La inversión busca minimizar y reducir las consecuencias de las inundaciones pluviales en las ciudades de Trujillo, Florencia de Mora, Víctor Larco, La Esperanza y El Porvenir, beneficiando en dichas ciudades a un aproximado de 254,928 pobladores.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- Para la elaboración del expediente técnico, el 11.01.2023, luego del proceso de procura, la entidad suscribió un contrato NEC 3 Opción A con la empresa Lombardi S.A.
- Al cierre del mes de junio, el proyecto cuenta con un avance general de diseño de 19.63% y un Schedule Performance Index (SPI) de 0.81.
- Según hitos contractuales, los cuales no han sido modificados, el expediente técnico se estaría culminando en el mes de agosto de 2024.
- La ejecución financiera de los componentes corresponde principalmente al pago de valorizaciones, "Expediente técnico", "Asistencia técnica especializada" y "Supervisión".

Con relación a la ejecución presupuestal, la DAI ha ejecutado S/ 10,088,509.75 lo que representa el 77% de la programación semestral (S/ 13,043,159.00) y 34% de la programación anual (S/ 29,484,415.00).

N° DE FICHA	155		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Articulación de Inversiones - DAI		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE PAITA DEL DISTRITO DE PAITA - PROVINCIA DE PAITA - DEPARTAMENTO DE PIURA		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Documento		

META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	10.00	9.00	90%
FINANCIERA (S/) 3/	15,324,083.00	17,216,264.47	112%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DAI reporta haber alcanzado el 90% en la ejecución de su meta física, con la elaboración de 9 documentos asociados al avance de la inversión.

La inversión busca minimizar y reducir las consecuencias de las inundaciones pluviales en la ciudad de Paita, beneficiando en dicha ciudad a un aproximado de 53,000 pobladores.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- Para la elaboración del expediente técnico, el 23.12.2022, luego del proceso de procura, la entidad suscribió un contrato NEC 3 Opción A con la empresa Técnica y Proyectos S.A. Sucursal del Perú (TYPESA).
- Al cierre del mes de junio, el proyecto cuenta con un avance general de diseño de 37.16% y un Schedule Performance Index (SPI) de 0.82.
- Según hitos contractuales los cuales no han sido modificados, el expediente técnico se estaría culminando en el mes de abril de 2024.
- La ejecución financiera de los componentes corresponde principalmente al pago de valorizaciones, "Expediente técnico", "Asistencia técnica especializada" y "Supervisión".

Con relación a la ejecución presupuestal, la DAI ha ejecutado S/ 17,216,264.47 lo que representa el 112% de la programación semestral (S/ 15,324,083.00) y 67% de la programación anual (S/ 25,536,874.00).

N° DE FICHA	156		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Articulación de Inversiones - DAI		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL URBANO EN LOS CENTROS POBLADOS DE TUMBES Y PUEBLO NUEVO, EN LOS DISTRITOS DE TUMBES Y CORRALES DE LA PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Documento		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	7.00	8.00	114%
FINANCIERA (S/) 3/	7,465,500.00	8,843,023.33	118%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DAI reporta haber alcanzado el 114% en la ejecución de su meta física, con la elaboración de 8 documentos asociados al avance de la inversión.

La inversión busca minimizar y reducir las consecuencias de las inundaciones pluviales en las ciudades de Tumbes y Corrales, beneficiando en dichas ciudades a un aproximado de 51340 pobladores.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- Para la elaboración del expediente técnico, el 14.02.2023, luego del proceso de procura, la entidad suscribió un contrato NEC 3 Opción A con el Consorcio DOME del Norte.
- Al cierre del primer semestre, el proyecto cuenta con un avance general de diseño de 19.05%
- Según hitos contractuales los cuales no han sido modificados, el expediente técnico se estaría culminando en el mes de junio de 2024.
- La ejecución financiera de los componentes corresponde principalmente al pago de valorizaciones, “Expediente técnico”, “Asistencia técnica especializada” y “Supervisión”.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DAI ha ejecutado S/ 8,843,023.33 lo que representa el 118% de la programación semestral (S/ 7,465,500.00) y 29% de la programación anual (S/ 30,154,875.00).

N° DE FICHA	157		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Salud - DISS		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD REQUE I-3, DISTRITO DE REQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	57.15	44.84	78%
FINANCIERA (S/) 3/	20,634,317.00	11,598,117.11	56%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISS reporta haber alcanzado el **78% de lo programado a nivel físico para el componente principal de la inversión (Obra).**

En cuanto al avance físico de la “Obra”, este tiene un avance del 44.84%.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- Se logró mejorar el “Expediente técnico” mediante la procedencia a la prestación adicional N° 02.

- En el transcurso se presentaron limitaciones que atrasaron el avance programado, tales como: suspensión de la “Obra”. Esto sucedió debido a que el contratista y el supervisor notificaron prestaciones adicionales referente a las partidas de la especialidad de eléctricas que afectaron a la ruta crítica y al avance de la “Obra”.
Asimismo, se presentaron demoras en los trámites administrativos de la DISS para la gestión de las prestaciones adicionales que eventualmente afectaron a la ruta crítica y al avance de la “Obra”.
- Ante la situación presentada, la DISS procedió a realizar el seguimiento y trámite documentario correspondiente a fin de recomendar las premuras del caso.
- La ejecución financiera de los componentes corresponde principalmente a “Obra” y “Supervisión”.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISS ha ejecutado S/ 11,598,117.11 lo que representa el 56% de la programación semestral (S/ 20,634,317.00) y 55% de la programación anual (S/ 21,212,012.00).

N° DE FICHA	158		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Salud - DISS		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN JOSÉ I-2, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Documento		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	1.00	1.00	100%
FINANCIERA (S/) 3/	19,775.00	0.00	0%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DISS reporta haber alcanzado el 100% en la ejecución de su meta física, con la elaboración de 1 documento asociados al avance de la inversión.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- Se realizó la liquidación del supervisor de obra mediante RG N° 118-2023- ARCC/GG/OA, con fecha 21 de abril de 2023, donde se indica un saldo a favor del contratista. Sin embargo, al cierre del semestre, no se ha efectuado devengado por el componente “Supervisión”.
- Es preciso indicar que la “Obra” se encuentra concluida, recepcionada y liquidada.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISS ha ejecutado S/ 0.00 lo que representa el 0% de la programación semestral (S/ 19,775.00) y 0% de la programación anual (S/ 19,775.00).

N° DE FICHA	159		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Soluciones Integrales - DSI		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ALERTA TEMPRANA ANTE INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS DE MASA EN LA CUENCA DEL RIO PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Documento		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	10.00	9.00	90%
FINANCIERA (S/) 3/	2,501,435.00	1,724,942.91	69%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DSI reporta haber alcanzado el 90% en la ejecución de su meta física, con la generación de 9 documentos asociados al avance de la inversión.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- Se logró adquirir los radares para la segunda etapa del proyecto.
- El componente “Supervisión” ha tenido un bajo nivel de ejecución física debido a que la contratación del personal se cargó a otros proyectos del paquete.
- La ejecución financiera de los componentes corresponde principalmente a “Gestión del proyecto” y “Adquisición de equipos”.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DSI ha ejecutado S/ 1,724,942.91 lo que representa el 69% de la programación semestral (S/ 2,501,435.00) y 62% de la programación anual (S/ 2,786,540.00).

N° DE FICHA	160		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Soluciones Integrales - DSI		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ALERTA TEMPRANA FRENTE A INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS DE MASAS EN LAS CUENCAS DE LOS RIOS ICA Y SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE ICA		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Documento		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	10.00	7.00	70%

FINANCIERA (S/) 3/	2,550,779.00	1,675,549.14	66%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DSI reporta haber alcanzado el 70% en la ejecución de su meta física, con la generación de 7 documentos asociados al avance de la inversión.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- Se logró adquirir los radares para la segunda etapa del proyecto.
- El componente “Supervisión” ha tenido un bajo nivel de ejecución física debido a que la contratación del personal se cargó a otros proyectos del paquete.
- La ejecución financiera de los componentes corresponde principalmente a “Gestión del proyecto” y “Adquisición de equipos”.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DSI ha ejecutado S/ 1,675,549.14 lo que representa el 66% de la programación semestral (S/ 2,550,779.00) y 58% de la programación anual (S/ 2,899,966.00).

N° DE FICHA	161		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Soluciones Integrales - DSI		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ALERTA TEMPRANA ANTE INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS DE MASA EN LA CUENCA DEL RÍMAC 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Documento		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	12.00	9.00	75%
FINANCIERA (S/) 3/	5,749,557.00	5,307,268.84	92%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DSI reporta haber alcanzado el 75% en la ejecución de su meta física, con la generación de 9 documentos asociados al avance de la inversión.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- Respecto al avance del “Expediente técnico”, se tiene un avance del 75% de lo programado a nivel físico. El centro de costo reporta que se ha cumplido con el objetivo proyectado.
- El componente “Gestión de proyectos” ha tenido un bajo nivel de ejecución física debido a demoras en la presentación de entregables de los miembros DAB.
- La ejecución financiera de los componentes corresponde principalmente a “Expediente técnico” y “Supervisión”.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DSI ha ejecutado S/ 5,307,268.84 lo que representa el 92% de la programación semestral (S/ 5,749,557.00) y 72% de la programación anual (S/ 7,343,116.00).

N° DE FICHA	162		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Soluciones Integrales - DSI		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN MEDIANTE SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA EN LA CUENCA DEL RIO CAÑETE, EN LOS DISTRITOS AYAUCA Y VIÑAC DE LA PROVINCIA DE YAUYOS, Y EN LOS DISTRITOS DE LUNAHUANA Y ZUÑIGA DE LA PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Documento		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	12.00	10.00	83%
FINANCIERA (S/) 3/	3,637,947.00	3,223,970.45	89%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DSI reporta haber alcanzado el 83% en la ejecución de su meta física, con la generación de 10 documentos asociados al avance de la inversión.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- Respecto al avance del “Expediente técnico”, se tiene un avance del 100% de lo programado a nivel físico. El centro de costo reporta que se ha cumplido con el objetivo proyectado.
- El componente “Gestión de proyectos” ha tenido un bajo nivel de ejecución física debido a demoras en la presentación de entregables de los miembros DAB.
- La ejecución financiera de los componentes corresponde principalmente a “Expediente técnico”, “Gestión de proyectos” y “Supervisión”.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DSI ha ejecutado S/ 3,223,970.45 lo que representa el 89% de la programación semestral (S/ 3,637,947.00) y 82% de la programación anual (S/ 3,918,140.00).

N° DE FICHA	163		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Soluciones Integrales - DSI		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	CREACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA FRENTE A PELIGROS ORIGINADOS POR FENOMENOS DE GEODINAMICA EXTERNA E HIDROMETEOROLOGICA EN LA CUENCA DEL RIO HUARMEY, EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUARMEY, 3 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE RECUAY, Y 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE AIJA - DEPARTAMENTO DE ANCASH		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Documento		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	12.00	10.00	83%
FINANCIERA (S/) 3/	3,597,298.00	3,068,294.41	85%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DSI reporta haber alcanzado el 83% en la ejecución de su meta física, con la generación de 10 documentos asociados al avance de la inversión.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- Respecto al avance del “Expediente técnico”, se tiene un avance del 100% de lo programado a nivel físico. El centro de costo reporta que se ha cumplido con el objetivo proyectado.
- El componente “Gestión de proyectos” ha tenido un bajo nivel de ejecución física debido a demoras en la presentación de entregables de los miembros DAB.
- La ejecución financiera de los componentes corresponde principalmente a “Expediente técnico”, “Gestión de proyectos” y “Supervisión”.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DSI ha ejecutado S/ 3,068,294.41 lo que representa el 85% de la programación semestral (S/ 3,597,298.00) y 69% de la programación anual (S/ 4,468,478.00).

N° DE FICHA	164		
UNIDAD ORGÁNICA	Oficina de Planificación y Presupuesto		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	ATENCIÓN DEL SOPORTE PROFESIONAL, TÉCNICO Y OTROS SERVICIOS PARA EL APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CARTERA G2G		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Documento		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	33.00	17.00	52%

FINANCIERA (S/) 3/	4,082,360.00	1,911,720.00	47%

Durante el primer semestre de 2023, la OPP reporta haber alcanzado el 52% en la ejecución de la meta física, con la generación de 17 documentos asociados a la atención del soporte profesional, técnico y otros servicios para el apoyo en la implementación de la cartera que se ejecuta en el marco del Acuerdo de gobierno a gobierno.

La Actividad Operativa está a cargo de 16 centros de costos, quienes son responsables de la remisión de información a la OPP. Sin embargo, la OPP es el centro de costo responsable de la consolidación de la información de las oficinas y direcciones responsables de la ejecución de la Actividad Operativa.

Al primer semestre, solo 10 de los centros de costos han tenido gasto:

- Dirección de Articulación de Inversiones
- Dirección de Intervenciones del Sector Educación
- Dirección de Intervenciones del Sector Salud
- Dirección de Soluciones Integrales.
- Oficina de Asesoría Jurídica
- Oficina de Comunicaciones
- Oficina de Gestión de Proyectos
- Oficina de Tecnologías de la Información
- Oficina de Administración
- Unidad de Logística

Es preciso indicar que la ejecución de la Actividad Operativa depende de la necesidad de contratación de servicios para la implementación de la cartera de proyectos a cargo de la entidad. Siendo así, solo las citadas direcciones / oficinas han tenido ejecución física, lo cual es consistente con el devengado del semestre.

Con relación a la ejecución presupuestal, la OPP ha ejecutado S/ 1,911,720.00 lo que representa el 47% de la programación semestral (S/ 4,082,360.00) y 12% de la programación anual (S/ 16,555,937.00).

N° DE FICHA	165		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Soluciones Integrales - DSI		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION FRENTE AL MOVIMIENTO DE MASA E INUNDACIONES DE LAS QUEBRADAS EL CARMEN, SECA Y PUERTA BLANCA EN 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE EL CARMEN - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Porcentaje		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	0.00	0.00	N.A.

FINANCIERA (S/) 3/	537,298.00	2,433,620.78	453%

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DSI reporta no haber tenido avance físico para el componente principal de la inversión (Obra).

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- Respecto al avance del “Expediente técnico”, se tiene un avance del 200% de lo programado a nivel físico. El centro de costo reporta que se ha cumplido con el objetivo proyectado.
- Los componentes “Gestión del proyecto” y “Supervisión” han tenido un bajo nivel de ejecución debido a que los montos fueron cargados al proyecto principal del paquete.
- En cuanto al componente “Capacitación”, no ha tenido ejecución debido a que no se ha iniciado la “Obra”.
- La ejecución financiera corresponde principalmente a “Obra” (adelantos), “Expediente técnico” y por la “Asistencia técnica especializada”.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DSI ha ejecutado S/ 2,433,620.7 lo que representa el 453% de la programación semestral (S/ 537,298.00) y 36% de la programación anual (S/ 6,750,458.00). Es preciso señalar que el alto nivel de ejecución se sustenta en una inadecuada programación financiera del componente “Obra” y “Expediente técnico”.

N° DE FICHA	166		
UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Intervenciones del Sector Salud - DISS		
ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN	RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD TALARA II DEL DISTRITO DE PARÍÑAS, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA		
UNIDAD DE MEDIDA 1/	Documento		
META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FÍSICA 2/	1.00	0.00	0%
FINANCIERA (S/) 3/	0.00	25,859.70	N.A.

1/ Corresponde a la unidad de medida del componente principal de la inversión.

2/ Corresponde a la programación y ejecución del componente principal de la inversión

3/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de componentes de la inversión.

Nota: Para el seguimiento y evaluación del POI se ha utilizado la metodología impartida por el CEPLAN y por el Pliego PCM.

Durante el primer semestre de 2023, la DSI reporta haber alcanzado el 0% en la ejecución de su meta física, con la generación de 0 documentos asociados al avance de la inversión.

Entre los principales resultados/logros y/o limitaciones de la inversión se tiene a los siguientes:

- Finalizado el semestre se continúa con la revisión del proyecto de contrato e inclusión de algunas modificaciones, lo cual se realiza en coordinación con el UKDT para posteriormente proceder a la convocatoria del proceso de procura.
- Es preciso señalar que el centro de costo no ha considerado el medio de verificación que sustenta el cumplimiento de la meta física programada, de acuerdo a su unidad de medida.
- Para el componente “Diseño” se realizó el devengado del “Servicio de monitoreo ambiental en el Centro de Salud Talara ubicado en el distrito de Pariñas”, por un monto de S/ 25,859.70.

Con relación a la ejecución presupuestal, la DISS ha ejecutado S/ 25,859.70 en el semestre. En cuanto al avance de la programación anual, representa el 65%.

1.3. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Matriz de medidas para cumplimiento de metas

CC	FACTORES QUE DIFICULTARON EL CUMPLIMIENTO DE METAS	EFFECTOS DEL PROBLEMA	MEDIDAS ADOPTADAS PARA CORREGIRLO
OTI	No se cuenta con un data center de contingencia.	Vulnerabilidad a ataques cibernéticos. Pérdida de información	Restauración de back ups y solicitud de bienes y prestación de servicios para potenciar la seguridad informática dentro de la entidad y proteger la infraestructura tecnológica. Se realizó la gestión para la contratación de un servicio especializado para el análisis de la seguridad informática.
	Caídas en el servicio eléctrico.	Paralización de las actividades en la ARCC.	Coordinación con el área de Servicios Generales para activar un plan de contingencia ante el corte del servicio eléctrico.
OAJ	Remisión de expedientes incompletos o incongruentes por parte de las áreas técnicas.	Demora en la proyección de Informes y otros documentos legales, así como la falta de organización y manejo de la documentación derivada a la Oficina de Asesoría Jurídica para su respectiva atención.	Se han reforzado las comunicaciones con las áreas técnicas, incluso, de manera preventiva, a fin de garantizar que el expediente se reciba completo y se atienda dentro del plazo requerido.
DIST	Personal insuficiente para desarrollar las funciones establecidas para la DIST	Demora en la atención de los requerimientos de las entidades ejecutoras.	Se ha optado por la reasignación, el fortalecimiento de capacidades al personal en temas de monitoreo y seguimiento, presupuesto, aplicación del PEC, funcionalidades del Sistema de Información de Trámite Documentario, entre otros.
UGMCEE	Alta rotación de los colaboradores. Varios de los colaboradores que habían sido capacitados, hasta por dos años, como parte del componente del Acuerdo de gobierno a	-Caídas en las métricas. -Constante continuidad de la curva de aprendizaje.	-Elaboración y desarrollo de instructivos claros y simplificados para orientar el uso de herramientas tecnológicas necesarias para los cursos técnicos y capacitaciones. -Se afianzaron las comunicaciones con los equipos centrales de cada dirección sectorial, creado grupos de comunicación informal como

	gobierno, se retiraron de la institución.		WhatsApp para continuar con las coordinaciones de manera fluida.
Todos	Las protestas continuas en las calles afectan la organización del trabajo ordinario y habitual en la ARCC.	-Limitadas horas laboradas, en los casos que ameritaba el traslado del personal a sus residencias. -Se afecta el clima laboral de los/as colaboradores de la ARCC (aumentan los niveles de ansiedad y preocupación por el contexto socio político).	Se tomaron medidas preventivas como la disposición de trabajo remoto, anticipándose al hecho a partir de la información con la que se contaba de momento.

1.4. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Matriz de medidas para la mejora continua

CC	PROBLEMA IDENTIFICADO	CAUSA DEL PROBLEMA	ACCIONES DE MEJORA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2023	TIPO DE MEJORA ^{4/}
OTI	Vulnerabilidades en temas de Ciberseguridad	No se cuenta con un data center de Contingencia	Se continúa con la gestión para la contratación de un servicio especializado para el análisis de la seguridad informática.	COORDINACIÓN
	Paralización de las actividades en la ARCC por los cortes del servicio eléctrico.	Mantenimiento de los servicios eléctricos en el Cercado de Lima	Se ha solicitado: -Mantenimiento de acumulador de energía para el data center. -Mantenimiento preventivo del aire acondicionado de precisión.	COORDINACIÓN
OAJ	Formulación de consultas legales que no expresan la problemática, duda o incertidumbre en la aplicación del Contrato NEC3.	Falta de conocimiento y criterio técnico de parte del personal de las Direcciones de Línea.	Sostener reuniones a modo de orientación para aclarar ciertas inquietudes respecto al funcionamiento de los Contratos suscritos en el marco del Acuerdo de gobierno a gobierno	ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO COORDINACIÓN
DIST	Profesionales que según su profesión y experiencia cumplirían mejor sus labores en otra área a fin.	Ajuste del PIRCC de acuerdo a la necesidad. Anteriormente el tema era mucho más amplio; sin embargo, con el tiempo, se ha realizado ajustes al mismo.	-Continuar con la reasignación o el desplazamiento de personal de la DIST a otras Direcciones de acuerdo a su experiencia. -Continuar con la capacitación del personal.	RECURSOS HUMANOS

CC	PROBLEMA IDENTIFICADO	CAUSA DEL PROBLEMA	ACCIONES DE MEJORA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2023	TIPO DE MEJORA ^{1/}
UGMCEE	Continúa la curva de aprendizaje por parte de los roles clave de los proyectos que ocasiona las caídas en las métricas de cumplimiento.	Alta rotación de personal correspondiente a los roles clave.	Realizar una correcta inducción al personal nuevo a fin de que estos conozcan todas las herramientas del Programa ARCC.	TIEMPO SEGUIMIENTO COORDINACIÓN
Todos	Incertidumbre y constante estado de alerta respecto al desarrollo de las actividades laborales.	Problemas políticos y sociales.	Priorizar el trabajo remoto en fechas donde se estima que ocurrirán manifestaciones, con el objetivo de trabajar con seguridad y dentro del horario laboral.	COORDINACIÓN

1/ TIPOS DE MEJORA	
Organización del trabajo - Redistribuir asignación del trabajo - Precisar funciones y responsabilidad	Recursos Humanos - Reasignar personal - Asignar nuevos puestos CAS - Identificar servicios temporales - Capacitación al personal
Tiempo - Establecer plazos oportunos - Uso de líneas de tiempo - Optimizar pasos en exceso	Controles - Eliminar controles innecesarios - Eliminar traslados sin valor agregado - Identificar controles orientados a resultados y rendir cuentas
Seguimiento - Incluir tareas o actividades de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas	Coordinación - Incluir acciones de coordinación y articulación interna
Estandarización y Sistemas - Uso de listas de verificación - Uso de formatos - Estandarizar documentos - Implementar sistemas existentes	Normativa - Actualizar directivas o instructivos - Uso de hojas de ruta, guías y mapas de aplicación práctica - Uso de diagramas de proceso

2. CONCLUSIONES

- El Plan Operativo Institucional 2023 Modificado V2 de la UE 017: ARCC, cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 4,249,831,807.00¹⁰ el cual presentó una

¹⁰ De acuerdo con el Reporte SIAF descargado el 05 de mayo del 2023.

ejecución financiera de S/ 2,079,089,074.66¹¹ equivalente al 49% de lo programado para el año, y 114% de lo programado para el primer semestre (S/ 1,829,056,536.26).

- El análisis de los resultados de la Evaluación de Implementación Semestral del POI 2023 de la UE 017: ARCC se realiza desde 02 perspectivas, en función a las 166 Actividades Operativas/Inversiones que lo componen y en función a los 19 Centros de Costos de la UE 017: ARCC.

En función al número de Actividades Operativas/Inversiones de la UE 017: ARCC:

- **A nivel de metas financieras:** Se observa un buen desempeño presupuestal, toda vez que 79 Actividades Operativas/Inversiones tuvieron una ejecución igual o mayor al 95% de su presupuesto programado, 32 lo ejecutaron parcialmente (igual o mayor al 75% pero menor al 95%) y 47 presentaron una ejecución menor o igual al 75%. Es preciso señalar que 08 Actividades Operativas/Inversiones no han tenido programación en el primer semestre; sin embargo, 04 de estas han tenido ejecución financiera.
- **A nivel de metas físicas:** Se observa un desempeño bueno, toda vez que 55 han tenido un porcentaje de avance aceptable (igual o mayor al 95%), 37 se ejecutaron parcialmente (igual o mayor al 75% pero menor al 95%) y 46 tuvieron una ejecución menor al 75%. Es preciso señalar que 28 Actividades Operativas/Inversiones no han tenido programación en el primer semestre; sin embargo, 09 de estas han tenido ejecución física.

En función al número de Centros de Costo (CC) de la UE 017: ARCC:

- **A nivel de metas financieras:** Se evidencia un buen desempeño de los centros de costos a nivel presupuestal, tal es así que 10 alcanzaron una ejecución financiera igual o mayor al 95%, 06 lograron una ejecución financiera igual o mayor al 75% pero menor al 95%; y 03 tienen una ejecución financiera menor al 75%.
- **A nivel de metas físicas:** El desempeño de los centros de costos ha sido bueno, tal es así que, 12 cuentan con una ejecución igual o mayor al 95%, 04 tienen una ejecución igual o mayor al 75% pero menor al 95%; y 03 presentan una ejecución menor al 75%.

3. RECOMENDACIONES

- Se recomienda a los directores y jefes de oficina designar formalmente a un responsable de la recopilación y consolidación de información, el cual debe estar apoyado por un equipo técnico responsable de participar directamente en las etapas del POI (formulación, ajuste y consistencia, modificación, seguimiento y evaluación), considerando su experiencia y competencias. Asimismo, a reunirse con estos para revisar el avance de la programación del POI del centro de costo a su cargo, identificar problemáticas y proponer mejoras para su ejecución.
- Se recomienda a los directores y jefes de oficina convocar a reuniones con los colaboradores que tienen a cargo con el objetivo de conocer las acciones que ejecuta el equipo y obtener información

¹¹ De acuerdo con el Reporte SIAF descargado el 04 de julio del 2023.

relevante de un determinado proceso. Asimismo, contar con una base de datos a la que puedan acceder de manera oportuna para elaborar informes que sustenten el cumplimiento de las metas programadas.

- Se remienda a los directores y jefes de oficina a realizar periódicamente la evaluación del personal que tiene a cargo, con el objetivo de determinar sus competencias, según su profesión y experiencia, que permitan el adecuado desarrollo de sus funciones; y, con ello, el cumplimiento de las Actividades Operativas / Inversiones que tienen a cargo.
- Se recomienda a los directores y jefes de oficina considerar la presente evaluación para realizar la modificación del POI, con el objetivo de tener una ejecución óptima nivel físico y financiero finalizado el año.
- Considerando los resultados de la presente evaluación, las direcciones que tienen a cargo la ejecución de las inversiones de la entidad deben de considerar obligatoriamente, en la sección comentarios, los medios de verificación de información de la ejecución de la meta física. Asimismo, deberán indicar el sustento del gasto. Esta acción es importante debido a que permite sustentar el cumplimiento de lo programado y mejorar la ejecución física global.

En el caso de que no se cuente con programación ni ejecución de la meta física pero si se cuente con ejecución de la meta financiera, deberá detallar necesariamente el sustento del gasto.

Asimismo, para las metas programadas (físico y financiero) detallar necesariamente los motivos o limitaciones por los cuales no se logró el cumplimiento de estas, de corresponder.

Además, se recomienda realizar la coordinación con la Oficina de Gestión de proyectos y con el equipo del Reino Unido (UKDT) respecto a las limitaciones presentadas en la ejecución de las intervenciones, debido, principalmente, a la falta de liquidez/deficiencias en el flujo de caja del contratista principal.

- Se recomienda a la Unidad de Recursos Humanos considerar lineamientos que limite la alta rotación de personal que ocasiona, en determinados casos, la salida de personal capacitado. Asimismo, que se considere incentivos al personal efectivo con el objetivo de mantener su permanencia en la entidad, en beneficio de esta.

Asimismo, fomentar al personal nuevo a participar de las capacitaciones virtuales que se brindan a través del Portal “Aprendiendo con Cambios”, mediante incentivos que generen un mayor interés en las actividades que organiza la entidad.

4. ANEXOS

Se debe incluir los enlaces de los documentos del Portal de Transparencia Estándar.

- **Fichas de Evaluación del POI 2023 V2 de la UE 017: ARCC.**

1. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS ESPERADOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE

1.1. COMPONENTE PRINCIPAL

1.1.1. RESUMEN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS / INVERSIONES (COMPONENTE PRINCIPAL)

POI 2023 V2		FÍSICA 1/								FINANCIERA		
		Sin prog.	Con prog.	Metas [0%- 75%>		Metas [75%-95%>		Metas >=95%		Programación (POI 2023 V2) 2/	Devengado 3/	%
				N°	%	N°	%	N°	%	S/	S/	
Actividades Operativas e Inversiones	166	28	138	46	33	37	27	55	40	1,829,056,536.26	2,079,089,074.66	113.67

Notas:

-Para el seguimiento y la presente evaluación del Plan Operativo Institucional se ha utilizado la metodología impartida por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico y por el Pliego Presidencia del Consejo de Ministros.

1/ Corresponde a la programación y ejecución de la totalidad de Actividades Operativas y principales componentes de las Inversiones, según la metodología impartida por el Pliego Presidencia del Consejo de Ministros.

2/ No incluye la programación financiera del componente: ADQUISICIÓN DE TERRENO CUI. 2503297 y ADQUISICIÓN DE TERRENO CUI. 2525796, los cuales suman un monto de S/ 665,506,795.70, de acuerdo a la metodología impartida por el Pliego Presidencia del Consejo de Ministros. De incorporarse, el porcentaje de avance de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios sería de 113.45%

3/ Incluye el devengado del componente: ADQUISICIÓN DE TERRENO CUI. 2503297 y ADQUISICIÓN DE TERRENO CUI. 2525796, los cuales suman un monto de S/ 3,475,267.00, de acuerdo a la metodología impartida por el Pliego Presidencia del Consejo de Ministros.

Elaboración propia.

1.1.2. AVANCE DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS / INVERSIONES (COMPONENTE PRINCIPAL) POR CENTRO DE COSTO

CENTROS DE COSTO CON 01 ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIÓN								
N° FICHA	CUI / META	CENTRO DE COSTO	PROGRAMACIÓN / EJECUCIÓN FÍSICA I SEMESTRE			PROGRAMACIÓN / EJECUCIÓN FINANCIERA I SEMESTRE		
			PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% DE AVANCE	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
	Actividad Operativa	ALTA DIRECCIÓN	207	199	96.14%	1,663,557.88	1,491,005.25	89.63%
	Actividad Operativa	OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	60	61	101.67%	1,950,237.00	1,475,803.25	75.67%
	Actividad Operativa	OFICINA DE COMUNICACIONES	75	77	102.67%	1,523,743.00	1,190,194.65	78.11%
	Actividad Operativa	GERENCIA GENERAL	12	12	100.00%	686,473.25	759,892.76	110.70%
	Actividad Operativa	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	9	10	111.11%	678,178.00	878,120.13	129.48%
	Actividad Operativa	UNIDAD DE LOGISTICA	16	16	100.00%	7,155,240.00	5,262,453.89	73.55%
	Actividad Operativa	UNIDAD DE ASUNTOS FINANCIEROS	20	21	105.00%	602,746.00	769,000.72	127.58%
	Actividad Operativa	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	46	49	106.52%	2,140,285.00	1,467,759.05	68.58%
	Actividad Operativa	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	54	64	118.52%	2,441,793.00	2,111,551.09	86.48%

	Actividad Operativa	OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA	476	884	185.71%	1,489,343.00	1,658,278.62	111.34%
	Actividad Operativa	UNIDAD DE GESTIÓN DE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DE ESTADO A ESTADO	135	122	90.37%	646,653.00	644,636.02	99.69%
	Actividad Operativa	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR TRANSPORTE	42	38	90.48%	2,491,456.00	2,247,814.27	90.22%
	Actividad Operativa	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	6112	9566	156.51%	3,125,256.00	2,786,542.25	89.16%
	Actividad Operativa	SUBDIRECCIONES REGIONALES	144	144	100.00%	1,777,711.00	2,048,489.14	115.23%

CENTROS DE COSTO CON MÁS DE 01 ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIÓN

N° FICHA	CUI / META	CENTRO DE COSTO	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% DE AVANCE (PROMEDIO) 1/	PROGRAMACIÓN 2/	EJECUCIÓN 3/	% DE AVANCE
	Actividad Operativa	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO			91.52%	7,324,961.00	3,743,803.82	51.11%
	Actividad Operativa e Inversiones	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD			73.60%	538,616,824.00	584,724,696.23	108.56%
	Actividad Operativa e Inversiones	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE INVERSIONES			92.91%	95,513,193.00	94,625,186.67	99.07%
	Actividad Operativa e Inversiones	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES			66.48%	662,031,528.70	786,200,030.03	118.76%
	Actividad Operativa e Inversiones	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN			74.47%	497,197,357.43	585,003,816.82	117.66%

Notas:

-Para el seguimiento y la presente evaluación del Plan Operativo Institucional se ha utilizado la metodología impartida por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico y por el Pliego Presidencia del Consejo de Ministros.

-Posterior al POI 2023 V2 se han incorporado componentes de Inversión; de los cuales, 12 han tenido devengado al primer semestre 2023. De los 12 componentes, 02 han tenido ejecución de meta física.

-La Oficina de Planificación y Presupuesto tiene a su cargo 01 Actividad Operativa cuya ejecución física y financiera es responsabilidad de 16 centros de costos. De estos, solo 10 centros de costos han tenido gasto en el primer semestre. Se precisa que la ejecución de la Actividad Operativa depende de la necesidad de contratación de servicios para la implementación de la cartera de proyectos a cargo de entidad.

1/ Considera un promedio de avance debido a que las Actividades Operativas / componentes de Inversión tienen diferentes unidades de medida.

2/ No incluye la programación financiera del componente: ADQUISICIÓN DE TERRENO CUI. 2503297 y ADQUISICIÓN DE TERRENO CUI. 2525796, los cuales suman un monto de S/ 665,506,795.70, de acuerdo a la metodología impartida por el Pliego Presidencia del Consejo de Ministros. De incorporarse, el porcentaje de avance de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios sería de 113.45%

3/ Incluye el devengado del componente: ADQUISICIÓN DE TERRENO CUI. 2503297 y ADQUISICIÓN DE TERRENO CUI. 2525796, los cuales suman un monto de S/ 3,475,267.00, de acuerdo a la metodología impartida por el Pliego Presidencia del Consejo de Ministros.

Elaboración propia.

1.2. TOTALIDAD DE COMPONENTES – REPORTE CEPLAN

1.2.1. RESUMEN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS / INVERSIONES (TOTALIDAD DE COMPONENTES)

POI 2023 V2		FÍSICA								FINANCIERA		
		Sin prog.	Con prog.	Metas [0%- 75%>		Metas [75%-95%>		Metas >=95%		Programación (POI 2023 V2) 1/	Devengado 2/	%
				N°	%	N°	%	N°	%			
Actividades Operativas e Inversiones	780	177	603	298	49	56	9	249	41	1,829,056,536.26	2,079,089,074.66	113.67%

Notas:

-Para el seguimiento y la presente evaluación del Plan Operativo Institucional se ha utilizado la metodología impartida por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico y por el Pliego Presidencia del Consejo de Ministros.

-Posterior al POI 2023 V2 se han incorporado componentes de Inversión; de los cuales, 12 han tenido devengado al primer semestre 2023. De los 12 componentes, 02 han tenido ejecución de meta física.

1/ No incluye la programación financiera del componente: ADQUISICIÓN DE TERRENO CUI. 2503297 y ADQUISICIÓN DE TERRENO CUI. 2525796, los cuales suman un monto de S/ 665,506,795.70, de acuerdo a la metodología impartida por el Pliego Presidencia del Consejo de Ministros. De incorporarse, el porcentaje de avance de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios sería de 113.45%

2/ Incluye el devengado del componente: ADQUISICIÓN DE TERRENO CUI. 2503297 y ADQUISICIÓN DE TERRENO CUI. 2525796, los cuales suman un monto de S/ 3,475,267.00, de acuerdo a la metodología impartida por el Pliego Presidencia del Consejo de Ministros.

Elaboración propia.

1.2.2. AVANCE DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS / INVERSIONES (TOTALIDAD DE COMPONENTES) POR CENTRO DE COSTO

CENTROS DE COSTO CON 01 ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIÓN								
N° FICHA	CUI / META	CENTRO DE COSTO	PROGRAMACIÓN / EJECUCIÓN FÍSICA I SEMESTRE			PROGRAMACIÓN / EJECUCIÓN FINANCIERA I SEMESTRE		
			PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% DE AVANCE	PROGRAMACIÓN (POI 2023 V2)	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
	Actividad Operativa	ALTA DIRECCIÓN	207	199	96.14%	1,663,557.88	1,491,005.25	89.63%
	Actividad Operativa	OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	60	61	101.67%	1,950,237.00	1,475,803.25	75.67%
	Actividad Operativa	OFICINA DE COMUNICACIONES	75	77	102.67%	1,523,743.00	1,190,194.65	78.11%
	Actividad Operativa	GERENCIA GENERAL	12	12	100.00%	686,473.25	759,892.76	110.70%
	Actividad Operativa	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	9	10	111.11%	678,178.00	878,120.13	129.48%
	Actividad Operativa	UNIDAD DE LOGISTICA	16	16	100.00%	7,155,240.00	5,262,453.89	73.55%
	Actividad Operativa	UNIDAD DE ASUNTOS FINANCIEROS	20	21	105.00%	602,746.00	769,000.72	127.58%
	Actividad Operativa	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	46	49	106.52%	2,140,285.00	1,467,759.05	68.58%
	Actividad Operativa	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	54	64	118.52%	2,441,793.00	2,111,551.09	86.48%
	Actividad Operativa	OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA	476	884	185.71%	1,489,343.00	1,658,278.62	111.34%
	Actividad Operativa	UNIDAD DE GESTIÓN DE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DE ESTADO A ESTADO	135	122	90.37%	646,653.00	644,636.02	99.69%
	Actividad Operativa	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR TRANSPORTE	42	38	90.48%	2,491,456.00	2,247,814.27	90.22%
	Actividad Operativa	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	6112	9566	156.51%	3,125,256.00	2,786,542.25	89.16%
	Actividad Operativa	SUBDIRECCIONES REGIONALES	144	144	100.00%	1,777,711.00	2,048,489.14	115.23%
CENTROS DE COSTO CON MÁS DE 01 ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIÓN								
N° FICHA	CUI / META	CENTRO DE COSTO	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% DE AVANCE (PROMEDIO) 1/	PROGRAMACIÓN (POI 2023 V2) 2/	EJECUCIÓN 3/	% DE AVANCE
	Actividad Operativa	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO			91.52%	7,324,961.00	3,743,803.82	51.11%

Actividad Operativa e Inversiones	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD			67.77%	538,616,824.00	584,724,696.23	108.56%
Actividad Operativa e Inversiones	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE INVERSIONES			87.73%	95,513,193.00	94,625,186.67	99.07%
Actividad Operativa e Inversiones	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES			117.14%	662,031,528.70	786,200,030.03	118.76%
Actividad Operativa e Inversiones	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN			58.56%	497,197,357.43	585,003,816.82	117.66%

Notas:

-Para el seguimiento y la presente evaluación del Plan Operativo Institucional se ha utilizado la metodología impartida por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico y por el Pliego Presidencia del Consejo de Ministros.

-Posterior al POI 2023 V2 se han incorporado componentes de Inversión; de los cuales, 12 han tenido devengado al primer semestre 2023. De los 12 componentes, 02 han tenido ejecución de meta física.

-La Oficina de Planificación y Presupuesto tiene a su cargo 01 Actividad Operativa cuya ejecución física y financiera es responsabilidad de 16 centros de costos. De estos, solo 10 centros de costos han tenido gasto en el primer semestre. Se precisa que la ejecución de la Actividad Operativa depende de la necesidad de contratación de servicios para la implementación de la cartera de proyectos a cargo de entidad.

1/ Considera un promedio de avance debido a que las Actividades Operativas / componentes de Inversión tienen diferentes unidades de medida.

Incluye la programación y ejecución física de los componentes de Inversión incorporados posterior a la versión 2 del POI.

2/ No incluye la programación financiera del componente: ADQUISICIÓN DE TERRENO CUI. 2503297 y ADQUISICIÓN DE TERRENO CUI. 2525796, los cuales suman un monto de S/ 665,506,795.70, de acuerdo a la metodología impartida por el Pliego Presidencia del Consejo de Ministros. De incorporarse, el porcentaje de avance de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios sería de 113.45%

3/ Incluye el devengado del componente: ADQUISICIÓN DE TERRENO CUI. 2503297 y ADQUISICIÓN DE TERRENO CUI. 2525796, los cuales suman un monto de S/ 3,475,267.00, de acuerdo a la metodología impartida por el Pliego Presidencia del Consejo de Ministros.

Elaboración propia.

2. MATRIZ DE RECOMENDACIONES

Los alcances detallados en la siguiente matriz han sido formulados por la OPP-ARCC tomando en consideración los resultados obtenidos en la evaluación al primer semestre 2023 del POI V2.

Nº	Aspecto de mejora	Recomendación	Unidad de organización responsable	Plazo
1	Operación	-----	----	----
2	Producto	-----	----	----
3	Resultados	Coordinar con la Oficina de Gestión de proyectos y con el equipo del Reino Unido (UKDT) respecto a las limitaciones presentadas en la ejecución de las intervenciones, debido, principalmente, a la falta de liquidez/deficiencias en el flujo de caja del contratista principal.	DISE DISS	15.09.2023
4	Seguimiento y Evaluación	El director/jefe de oficina debe designar formalmente a un responsable de la recopilación y consolidación de información para la ejecución de las etapas del POI. En el caso de cambio de personal, que se formalice la entrega de información e inducción para el responsable que en adelante ejecute las acciones.	Todas las oficinas / direcciones	15.09.2023
		En el Excel de seguimiento del POI, en la sección comentarios, consignar los medios de verificación de información de la ejecución de la meta física. Asimismo, deberá indicar el sustento del gasto. Esta acción es importante debido a que permite sustentar el cumplimiento de lo programado y mejorar la ejecución física global de la oficina/dirección. En el caso de que no se cuente con programación ni ejecución de la meta física pero si se cuente con ejecución de la meta financiera, deberá detallar necesariamente el sustento del gasto. Asimismo, para las metas programadas (Físico y financiero), detallar necesariamente los motivos o limitaciones por los cuales no se logró el cumplimiento de estas.	Todas las oficinas / direcciones	Dentro del plazo establecido por la OPP

5	Diseño	-----	----	----

3. MATRIZ DE RECOMENDACIONES

Plan Evaluado: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)								
Periodo de compromiso: SETIEMBRE-DICIEMBRE 2023								
N°	Aspecto de mejora	Recomendación	Acción clave	Medio de verificación	UO responsable	Plazo	Estado de cumplimiento	Comentario
3	Resultados	Coordinar con la Oficina de Gestión de proyectos y con el equipo del Reino Unido (UKDT) respecto a las limitaciones presentadas en la ejecución de las intervenciones, debido, principalmente, a la falta de liquidez/deficiencias en el flujo de caja del contratista principal.	Efectuar reuniones de coordinación	Reporte del Aconex	DISE DISS	15.09.2023		
4	Seguimiento y Evaluación	El director/jefe de oficina debe designar formalmente a un responsable de la recopilación y consolidación de información para la ejecución de las etapas del POI.	Designación de responsable	Informe del jefe de oficina/director dirigido al jefe de la OPP	Todas las oficinas / direcciones	15.09.2023		
		En el Excel de seguimiento del POI, en la sección comentarios, consignar los medios de verificación de información de la ejecución de la meta, de acuerdo a su unidad de medida. Asimismo, deberá indicar el sustento del gasto.	Consideración de sustentos	Informe de seguimiento del POI	Todas las oficinas / direcciones	Dentro del plazo establecido por la OPP		

**EVALUACIÓN
I SEMESTRE
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
VERSIÓN 2**

2023

UE 017

**AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON
CAMBIOS**

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

RESUMEN CONSOLIDADO - EVALUACIÓN I SEMESTRE - POI 2023 V2 (UJE: 017)
UNIDAD EJECUTORA 017: AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

N° FICHA	CENTRO DE COSTO	PROGRAMACIÓN FÍSICA I SEMESTRE 2023			PROGRAMACIÓN FINANCIERA I SEMESTRE 2023		
		PROGRAMACIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FÍSICA	% DE EJECUCIÓN FÍSICA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA
1	Dirección de Articulación de Inversiones	6.00	6.00	100.00%	1,936,357.00	2,027,110.04	104.69%
2	Oficina de Comunicaciones	75.00	77.00	102.67%	1,523,743.00	1,190,194.65	78.11%
3	Dirección Ejecutiva y Dirección Ejecutiva Adjunta	207.00	199.00	96.14%	1,663,557.88	1,491,005.25	89.63%
4	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	2,638.00	2,327.00	88.21%	7,308,903.00	9,033,927.18	123.60%
5	Dirección de Intervenciones del Sector Salud	159.00	145.00	91.19%	6,500,291.00	6,555,208.77	100.84%
6	Dirección de Intervenciones del Sector de Vivienda, Construcción y Saneamiento	6,112.00	9,566.00	156.51%	3,125,256.00	2,786,542.25	89.16%
7	Unidad de Gestión de la Modalidad de Contratación de Estado a Estado	135.00	122.00	90.37%	646,653.00	644,636.02	99.69%
8	Gerencia General	12.00	12.00	100.00%	686,473.25	759,892.76	110.70%
9	Oficina de Gestión de Proyectos	60.00	61.00	101.67%	1,950,237.00	1,475,803.25	75.67%
10	Oficina de Asesoría Jurídica	476.00	884.00	185.71%	1,489,343.00	1,658,278.62	111.34%
11	Oficina de Planificación y Presupuesto	92.00	121.00	131.52%	3,242,601.00	1,832,083.82	56.50%
12	Oficina de Administración	9.00	10.00	111.11%	678,178.00	878,120.13	129.48%
13	Oficina de Tecnología de la Información	54.00	64.00	118.52%	2,441,793.00	2,111,551.09	86.48%
14	Unidad de Recursos Humanos	46.00	49.00	106.52%	2,140,285.00	1,467,759.05	68.58%
15	Subdirecciones Regionales	144.00	144.00	100.00%	1,777,711.00	2,048,489.14	115.23%
16	Dirección de Soluciones Integrales	2,245.00	3,348.00	149.13%	6,296,374.00	8,407,681.51	133.53%
17	Dirección de Intervenciones del Sector Transporte	42.00	38.00	90.48%	2,491,456.00	2,247,814.27	90.22%
18	Unidad de Asuntos Financieros	20.00	21.00	105.00%	602,746.00	769,000.72	127.58%
19	Unidad de Logística	16.00	16.00	100.00%	7,155,240.00	5,262,453.89	73.55%
20	Oficina de Planificación y Presupuesto	0.00	0.00	N.A.	0.00	0.00	N.A.
21	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	19.00	35.16	185.05%	9,589,021.00	20,857,369.36	217.51%
22	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	40.00	41.00	102.50%	5,151,189.00	9,887,171.18	191.94%
23	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	84.00	92.94	110.64%	9,099,875.00	17,680,503.12	194.29%
24	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	52.00	40.72	78.31%	10,571,648.00	11,848,430.26	112.08%
25	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	22.00	16.78	76.27%	10,467,064.00	16,459,216.97	157.25%
26	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	70.00	58.65	83.79%	8,285,243.00	8,739,760.47	105.49%
27	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	92.00	84.59	91.95%	6,903,562.52	15,922,735.98	230.65%
28	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	78.00	58.17	74.58%	7,085,341.00	5,707,339.37	80.55%
29	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	68.00	59.62	87.68%	18,596,240.00	20,755,784.55	111.61%
30	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	73.00	69.50	95.21%	4,297,889.00	6,402,716.36	148.97%
31	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	95.00	92.62	97.49%	12,174,572.00	17,512,805.71	143.85%
32	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	62.00	47.25	76.21%	5,652,483.00	5,759,706.70	101.90%
33	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	70.00	60.58	86.54%	4,721,204.00	7,029,637.67	148.90%
34	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	80.00	77.85	97.31%	5,509,998.00	13,819,483.84	250.81%
35	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	71.00	77.15	108.66%	10,476,868.00	11,127,500.93	106.21%
36	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	70.00	57.79	82.56%	7,798,295.00	4,742,797.11	60.82%
37	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	64.00	50.53	78.95%	12,102,362.00	19,331,956.87	159.74%
38	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	65.00	71.15	109.46%	7,405,419.00	11,865,081.15	160.22%
39	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	100.00	100.00	100.00%	16,172,914.20	32,896,828.34	203.41%
40	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	84.39	100.00	118.50%	4,505,970.00	7,480,224.71	166.01%
41	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	73.00	54.70	74.93%	9,073,069.60	7,601,568.48	83.78%
42	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	75.00	61.37	81.83%	5,114,857.00	4,704,172.57	91.97%
43	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	100.00	100.00	100.00%	8,015,857.00	10,514,961.18	131.18%
44	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	100.00	89.61	89.61%	17,960,386.00	18,521,706.14	103.13%
45	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	100.00	100.00	100.00%	15,837,640.00	18,109,475.97	114.34%
46	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	100.00	100.00	100.00%	10,581,221.00	9,536,955.58	90.13%
47	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	62.29	62.29	100.00%	17,807,967.00	9,015,641.20	50.63%
48	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	85.04	99.95	117.53%	12,994,416.00	13,784,172.34	106.08%
49	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	30.00	0.00	0.00%	1,839,588.00	15,986,868.09	869.05%
50	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	100.00	97.16	97.16%	4,793,366.00	4,472,075.24	93.30%
51	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	40.00	24.50	61.25%	16,369,220.00	14,977,162.47	91.50%
52	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	100.00	100.00	100.00%	2,436,109.00	2,258,334.97	92.70%
53	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	100.00	99.87	99.87%	6,031,492.00	4,024,818.37	66.73%
54	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	100.00	100.00	100.00%	10,726,848.00	9,962,646.63	92.88%
55	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	100.00	100.00	100.00%	7,317,076.00	6,975,988.71	95.34%
56	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	90.00	87.03	96.70%	10,508,574.00	7,202,839.46	68.54%
57	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	100.00	100.00	100.00%	19,405,991.00	21,153,829.86	109.01%
58	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	100.00	97.60	97.60%	4,796,650.00	4,848,303.94	101.08%

N° FICHA	CENTRO DE COSTO	PROGRAMACIÓN FÍSICA I SEMESTRE 2023			PROGRAMACIÓN FINANCIERA I SEMESTRE 2023		
		PROGRAMACIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FÍSICA	% DE EJECUCIÓN FÍSICA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA
59	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	85.00	75.69	89.05%	7,121,037.00	7,394,759.49	103.84%
60	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	85.00	75.16	88.42%	4,174,801.95	4,421,862.18	105.92%
61	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	75.00	64.72	86.29%	6,410,056.00	7,428,794.24	115.89%
62	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	100.00	88.31	88.31%	5,644,294.00	5,575,349.87	98.78%
63	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	75.00	69.76	93.01%	18,867,562.10	20,717,786.93	109.81%
64	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	99.76	100.00	100.24%	4,771,043.00	5,767,362.55	120.88%
65	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	85.00	94.37	111.02%	5,607,330.00	5,163,498.39	92.08%
66	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	45.00	41.59	92.42%	12,738,314.00	8,189,640.42	64.29%
67	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	100.00	100.00	100.00%	2,476,179.00	1,713,674.96	69.21%
68	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	45.00	31.57	70.16%	6,899,603.00	6,329,588.09	91.74%
69	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	35.00	26.92	76.91%	2,331,808.00	10,125,031.86	434.21%
70	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	85.00	73.75	86.76%	11,139,678.06	12,256,760.07	110.03%
71	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	88.00	78.05	88.69%	1,921,004.00	1,815,291.92	94.50%
72	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	87.00	82.01	94.26%	7,122,727.00	7,725,660.14	108.46%
73	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	100.00	100.00	100.00%	3,741,281.00	2,968,939.01	79.36%
74	Dirección de Intervenciones del Sector Salud	100.00	62.24	62.24%	62,673,331.00	75,385,526.64	120.28%
75	Dirección de Intervenciones del Sector Salud	100.00	98.78	98.78%	19,360,182.00	12,064,015.03	62.31%
76	Dirección de Intervenciones del Sector Salud	100.00	84.45	84.45%	48,343,577.00	56,680,630.33	117.25%
77	Dirección de Intervenciones del Sector Salud	100.00	100.00	100.00%	704,626.00	212,557.98	30.17%
78	Dirección de Intervenciones del Sector Salud	0.00	98.58	N.A.	4,748,303.00	3,149,929.03	66.34%
79	Dirección de Intervenciones del Sector Salud	100.00	99.42	99.42%	6,558,053.00	4,687,854.31	71.48%
80	Dirección de Intervenciones del Sector Salud	100.00	100.00	100.00%	514,703.00	478,870.82	93.04%
81	Dirección de Intervenciones del Sector Salud	100.00	75.74	75.74%	116,302,829.00	169,963,333.43	146.14%
82	Dirección de Intervenciones del Sector Salud	100.00	23.10	23.10%	1,138,257.00	529,659.12	46.53%
83	Dirección de Intervenciones del Sector Salud	100.00	100.00	100.00%	12,697,721.00	10,891,922.94	85.78%
84	Dirección de Intervenciones del Sector Salud	100.00	47.37	47.37%	37,914,788.00	31,192,086.37	82.27%
85	Dirección de Intervenciones del Sector Salud	100.00	81.83	81.83%	67,826,578.00	72,469,377.80	106.85%
86	Dirección de Intervenciones del Sector Salud	100.00	67.03	67.03%	45,532,306.00	57,415,037.56	126.10%
87	Dirección de Intervenciones del Sector Salud	100.00	61.21	61.21%	42,983,563.00	41,767,891.63	97.17%
88	Dirección de Intervenciones del Sector Salud	100.00	53.95	53.95%	44,163,624.00	29,656,817.66	67.15%
89	Dirección de Soluciones Integrales	18.86	8.55	45.33%	44,655,559.00	45,703,963.08	102.35%
90	Dirección de Soluciones Integrales	17.46	3.29	18.84%	13,686,398.00	12,093,958.07	88.36%
91	Dirección de Soluciones Integrales	0.00	0.00	N.A.	10,967,268.00	17,888,393.23	163.11%
92	Dirección de Soluciones Integrales	0.00	1.85	N.A.	13,676,832.00	67,139,057.34	490.90%
93	Dirección de Soluciones Integrales	0.00	0.00	N.A.	355,374.00	1,158,908.81	326.11%
94	Dirección de Soluciones Integrales	0.00	0.00	N.A.	361,251.00	923,712.36	255.70%
95	Dirección de Soluciones Integrales	15.33	0.00	0.00%	4,670,882.00	4,608,617.12	98.67%
96	Dirección de Soluciones Integrales	15.33	15.71	102.48%	71,205,286.00	73,902,690.43	103.79%
97	Dirección de Soluciones Integrales	0.00	16.02	N.A.	50,017,941.00	47,345,168.30	94.66%
98	Dirección de Soluciones Integrales	0.00	0.00	N.A.	6,199,039.00	12,508,900.70	201.79%
99	Dirección de Soluciones Integrales	0.00	0.00	N.A.	7,614,835.00	7,911,218.36	103.89%
100	Dirección de Soluciones Integrales	0.04	0.00	0.00%	8,056,102.00	5,516,917.74	68.48%
101	Dirección de Soluciones Integrales	11.25	7.36	65.42%	46,297,732.00	90,320,329.77	195.09%
102	Dirección de Soluciones Integrales	4.00	0.79	19.75%	40,597,201.00	41,947,724.71	103.33%
103	Dirección de Soluciones Integrales	0.00	0.00	N.A.	6,190,621.00	4,410,326.37	71.24%
104	Dirección de Soluciones Integrales	26.00	22.00	84.62%	7,107,667.00	4,347,506.29	61.17%
105	Dirección de Soluciones Integrales	13.58	2.61	19.22%	34,324,990.00	66,117,064.83	192.62%
106	Dirección de Soluciones Integrales	0.50	0.00	0.00%	21,126,929.00	42,196,288.66	199.73%
107	Dirección de Soluciones Integrales	0.00	0.00	N.A.	7,946,019.00	8,973,195.73	112.93%
108	Dirección de Soluciones Integrales	0.00	0.00	N.A.	7,914,118.00	3,642,209.84	46.02%
109	Dirección de Soluciones Integrales	36.00	27.00	75.00%	12,340,834.00	7,325,567.94	59.36%
110	Dirección de Soluciones Integrales	18.00	0.00	0.00%	0.00	5,562.20	N.A.
111	Dirección de Soluciones Integrales	0.00	1.00	N.A.	99,794.00	61,499.55	61.63%
112	Dirección de Soluciones Integrales	0.04	0.00	0.00%	10,165,704.00	8,214,422.19	80.81%
113	Dirección de Soluciones Integrales	0.00	31.74	N.A.	159,975,014.00	138,701,018.97	86.70%
114	Dirección de Soluciones Integrales	0.00	0.00	N.A.	153,688.00	105,965.90	68.95%
115	Dirección de Soluciones Integrales	0.00	0.00	N.A.	150,155.00	90,039.32	59.96%
116	Dirección de Soluciones Integrales	0.00	0.00	N.A.	0.00	20,000.00	N.A.
117	Dirección de Soluciones Integrales	0.00	0.00	N.A.	0.00	0.00	N.A.
118	Dirección de Soluciones Integrales	0.00	0.00	N.A.	0.00	66,680.00	N.A.

N° FICHA	CENTRO DE COSTO	PROGRAMACIÓN FÍSICA I SEMESTRE 2023			PROGRAMACIÓN FINANCIERA I SEMESTRE 2023		
		PROGRAMACIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FÍSICA	% DE EJECUCIÓN FÍSICA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA
119	Dirección de Soluciones Integrales	0.00	1.00	N.A.	54,000.00	96,000.00	177.78%
120	Dirección de Soluciones Integrales	0.00	0.00	N.A.	11,293,692.00	14,310,436.43	126.71%
121	Dirección de Soluciones Integrales	0.00	1.00	N.A.	66,853.00	126,853.00	189.75%
122	Dirección de Soluciones Integrales	0.00	1.00	N.A.	91,114.70	143,114.70	157.07%
123	Dirección de Soluciones Integrales	0.00	1.00	N.A.	78,569.00	98,568.60	125.45%
124	Dirección de Soluciones Integrales	0.00	0.00	N.A.	13,981,385.00	14,201,684.04	101.58%
125	Dirección de Soluciones Integrales	8.00	11.00	137.50%	3,883,487.00	2,881,040.55	74.19%
126	Dirección de Soluciones Integrales	13.00	23.00	176.92%	20,598,073.00	14,850,590.18	72.10%
127	Dirección de Soluciones Integrales	6.00	10.00	166.67%	1,256,434.00	403,506.68	32.12%
128	Oficina de Planificación y Presupuesto	0.00	0.00	N.A.	0.00	0.00	N.A.
129	Dirección de Articulación de Inversiones	11.00	9.00	81.82%	18,722,235.00	15,404,819.25	82.28%
130	Dirección de Articulación de Inversiones	14.00	9.00	64.29%	10,079,309.00	10,424,308.83	103.42%
131	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	15.00	0.00	0.00%	1,100,518.00	727,594.53	66.11%
132	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	12.00	1.00	8.33%	2,240,146.00	1,058,069.69	47.23%
133	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	12.00	6.00	50.00%	1,753,683.00	563,320.79	32.12%
134	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	12.00	3.00	25.00%	637,170.00	199,487.06	31.31%
135	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	15.00	4.00	26.67%	1,970,704.00	2,329,386.51	118.20%
136	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	10.00	3.00	30.00%	3,283,215.00	3,081,639.07	93.86%
137	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	10.00	3.00	30.00%	668,570.00	90,644.78	13.56%
138	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	10.00	2.00	20.00%	398,865.00	189,315.79	47.46%
139	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	11.00	3.00	27.27%	634,186.00	122,206.28	19.27%
140	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	13.00	6.00	46.15%	7,477,089.00	3,118,980.44	41.71%
141	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	10.00	3.00	30.00%	909,608.00	136,049.47	14.96%
142	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	10.00	3.00	30.00%	772,298.00	117,630.35	15.23%
143	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	12.00	3.00	25.00%	732,940.00	200,790.29	27.40%
144	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	11.00	4.00	36.36%	1,376,984.00	1,859,086.76	135.01%
145	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	17.00	6.00	35.29%	873,427.00	271,685.48	31.11%
146	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	12.00	2.00	16.67%	1,168,915.00	1,724,523.15	147.53%
147	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	15.00	1.00	6.67%	522,830.00	353,435.06	67.60%
148	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	12.00	1.00	8.33%	1,422,204.00	1,064,367.21	74.84%
149	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	13.00	4.00	30.77%	764,640.00	415,989.84	54.40%
150	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	11.00	4.00	36.36%	989,593.00	849,243.61	85.82%
151	Dirección de Intervenciones del Sector Educación	11.00	6.00	54.55%	1,046,666.00	423,871.51	40.50%
152	Oficina de Planificación y Presupuesto	0.00	0.00	N.A.	0.00	0.00	N.A.
153	Dirección de Articulación de Inversiones	9.00	9.00	100.00%	28,862,550.00	30,621,151.00	106.09%
154	Dirección de Articulación de Inversiones	9.00	9.00	100.00%	13,123,159.00	10,088,509.75	76.88%
155	Dirección de Articulación de Inversiones	10.00	9.00	90.00%	15,324,083.00	17,216,264.47	112.35%
156	Dirección de Articulación de Inversiones	7.00	8.00	114.29%	7,465,500.00	8,843,023.33	118.45%
157	Dirección de Intervenciones del Sector Salud	57.15	44.84	78.46%	20,634,317.00	11,598,117.11	56.21%
158	Dirección de Intervenciones del Sector Salud	1.00	1.00	100.00%	19,775.00	0.00	0.00%
159	Dirección de Soluciones Integrales	10.00	9.00	90.00%	2,501,435.00	1,724,942.91	68.96%
160	Dirección de Soluciones Integrales	10.00	7.00	70.00%	2,550,779.00	1,675,549.14	65.69%
161	Dirección de Soluciones Integrales	12.00	9.00	75.00%	5,749,557.00	5,307,268.84	92.31%
162	Dirección de Soluciones Integrales	12.00	10.00	83.33%	3,637,947.00	3,223,970.45	88.62%
163	Dirección de Soluciones Integrales	12.00	10.00	83.33%	3,597,298.00	3,068,294.41	85.29%
164	Oficina de Planificación y Presupuesto	33.00	17.00	51.52%	4,082,360.00	1,911,720.00	46.83%
165	Dirección de Soluciones Integrales	0.00	0.00	N.A.	537,298.00	2,433,620.78	452.94%
166	Dirección de Intervenciones del Sector Salud	1.00	0.00	0.00%	0.00	25,859.70	N.A.
TOTAL					1,829,056,536.26	2,079,089,074.66	113.67%

Año: 2023

Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Articulación de Inversiones

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.																			
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
493	GESTIÓN DEL CICLO DE INVERSIÓN DE LAS INTERVENCIONES DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS	15.01.01	Documento	Documento técnico asociados al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversión	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	315,368.00	314,568.00	314,568.00	373,479.00	311,853.00	306,521.00	342,542.00	306,521.00	306,521.00	306,521.00	324,433.00	462,508.00	3,985,403.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	256,481.90	375,075.71	351,757.18	373,478.35	373,266.69	297,050.21							2,027,110.04
						% DE EJECUCIÓN	81%	119%	112%	100%	120%	97%	0%	0%	0%	0%	0%	51%	
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	REALIZAR LAS ACCIONES EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIÓN.	Se elaboran informes técnicos de parte de la Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora de Inversiones de manera mensual, de las siguientes acciones: i) Declaratoria de viabilidad. ii) Registro de modificación de los Proyectos de Inversión. iii) Registro de consistencia de los Proyectos de Inversión iv)Realizar el seguimiento y el registro en el Banco de Inversiones de los proyectos de inversión cuya ejecución está a cargo de la entidad. v) Efectuar los registros en la fase de ejecución de las inversiones.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
						EJECUCIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1							6
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Ofic Oficina de Comunicaciones

Año: 2023

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.																			
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	GESTIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONES DE LA ARCC	15.01.01	Documento	Documento que consolida la información de las gestiones asociados a las acciones de comunicación de la entidad	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	13.00	13.00	13.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	13.00	12.00	12.00	12.00	148.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	15.00	12.00	12.00	12.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00
						% DE EJECUCIÓN	115%	92%	92%	100%	108%	108%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	52%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	204,112.00	350,565.00	383,738.00	207,123.00	224,127.00	154,078.00	262,639.00	178,345.00	188,102.00	171,590.00	176,593.00	110,690.00	2,611,702.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	89,617.07	208,047.32	314,921.35	207,122.51	226,937.80	143,548.60							1,190,194.65
						% DE EJECUCIÓN	44%	59%	82%	100%	101%	93%	0%	0%	0%	0%	0%	46%	
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ELABORAR DOCUMENTOS DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA EN FUNCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA ENTIDAD	Elaboración de documentos de comunicación estratégica con el objetivo de orientar y transmitir de manera oportuna y transparente información acerca de las funciones, actividades y temas inherentes a la entidad, en función de los objetivos de la institucionales. Los documentos a elaborarse en el año son los siguientes: 1. Plan de Comunicación Estratégica 2023 (Primer trimestre) 2. Manual de Identidad 2023 (Primer trimestre) 3. Plan de Comunicación Interna (Primer trimestre) 4. Manual de Protocolo 2023 (Tercer trimestre)			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4
						EJECUCIÓN FÍSICA	0	0	0	0	1	1							2
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	50%
2	ORGANIZAR Y DESARROLLAR ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE LA ENTIDAD	Se desarrollan actividades de inauguración, supervisión, inicio de obras y otras. Se estima efectuar 4 coberturas al mes de las actividades e intervenciones que ejecuta la entidad, para lo cual se generarán notas de prensa que son difundidas a través de los medios de comunicación de alcance nacional, en el portal web y en las redes sociales oficiales de la ARCC. Todas estas actividades son producidas, registradas y cobeturdadas por el personal de la Oficina de Comunicaciones.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	
						EJECUCIÓN FÍSICA	15	12	12	12	12	12							75
						% DE EJECUCIÓN	125%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	52%

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dire: Dirección Ejecutiva y Dirección Ejecutiva Adjunta

Año: 2023

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.																			
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
006	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	15.01.01	Documento	Documento de gestión asociado al avance de la implementación del PIRCC	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	35.00	34.00	35.00	34.00	35.00	34.00	35.00	34.00	35.00	34.00	35.00	34.00	414.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	23.00	38.00	33.00	26.00	29.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00
						% DE EJECUCIÓN	66%	112%	94%	76%	83%	147%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	48%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	275,269.00	274,088.00	273,269.00	256,073.88	292,429.00	292,429.00	407,578.00	292,429.00	293,076.00	292,429.00	292,429.00	1,174,073.12	4,415,572.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	253,233.54	196,917.02	315,076.23	256,073.88	249,532.89	220,171.69							1,491,005.25
						% DE EJECUCIÓN	92%	72%	115%	100%	85%	75%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	34%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance		Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
1	SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PIRCC A TRAVÉS DE LAS ENTIDADES EJECUTORAS DE GOBIERNO NACIONAL, GOBIERNO REGIONAL O GOBIERNO LOCAL.	i) Participación en la evaluación de la implementación del PIRCC a través de los reportes que emite la OGP, la OPP u otras dependencias. ii) Realizar coordinaciones y/o acompañamiento a las entidades ejecutoras de los diferentes niveles de gobierno, a través de las Subdirecciones Regionales. iii) Participación en reuniones con entidades ejecutoras de Gobierno Regional y Gobierno Local relacionadas con la implementación del PIRCC.		Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132	
					EJECUCIÓN FÍSICA	5	21	13	6	9	14							68	
					% DE EJECUCIÓN	45%	191%	118%	55%	82%	127%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	52%	
2	SUPERVISAR LA GESTIÓN DE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DE ESTADO A ESTADO, ASÍ COMO DE LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE RESULTEN NECESARIAS PARA ASEGURAR SU CORRECTA EJECUCIÓN.	i) Supervisar el avance de la ejecución del programa ARCC, gestionado a través del acuerdo de gobierno a gobierno suscrito con el Departamento de Comercio Internacional del Gobierno de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el contrato operativo suscrito con UKDT, en relación a las líneas de apoyo procura y transferencia de conocimiento. ii) Supervisar las acciones de monitoreo de las obligaciones de índole financiero – administrativo derivadas del Contrato Operativo. iii) Participar en las sesiones de Junta de Control de Cambios. iv) Seguimiento a la formulación e implementación de las medidas preventivas y/o correctivas que atiendan las situaciones adversas identificadas por la CGR en los informes de control concurrente, referidos al avance del servicio de asistencia técnica en el marco del Contrato Estado a Estado. v) Seguimientos a las actividades del “Unidad Funcional de Gestion de Riesgos vinculados a las Partes Interesadas”.		Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180		
					EJECUCIÓN FÍSICA	9	8	11	11	11	28							78	
					% DE EJECUCIÓN	60%	53%	73%	73%	73%	187%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	43%	
3	PROPONER Y APROBAR DIRECTIVAS, LINEAMIENTOS Y OTRAS DISPOSICIONES E INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PIRCC.	Proponer y/o emitir disposiciones o aprobar instrumentos para la gestión e implementación de los componentes del PIRCC, a cargo de las entidades ejecutoras de los tres niveles de gobierno.		Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	
					EJECUCIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	0							5	
					% DE EJECUCIÓN	100%	N.A.	100%	N.A.	100%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	83%	
4	COORDINAR, ORIENTAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DE LA ARCC.	Gestionar reuniones de trabajo con los órganos desconcentrados a través de diferentes mecanismos presenciales y virtuales para evaluar los avances de la implementación del PIRCC.		Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	
					EJECUCIÓN FÍSICA	8	8	8	8	8	8							48	
					% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.																			
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual										Total Anual		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
497	EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS, CORRESPONDIENTE AL SECTOR EDUCACIÓN, EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO	15.01.01	Documento	Número de intervenciones atendidas asociadas al Sector Educación incluidas en el PIRCC	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	358.00	358.00	358.00	496.00	534.00	534.00	534.00	544.00	544.00	544.00	552.00	554.00	5,910.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	384.00	381.00	496.00	533.00	533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,327.00
						% DE EJECUCIÓN	0%	107%	106%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	39%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,282,427.00	1,271,940.00	1,251,765.00	960,066.00	1,280,045.00	1,262,660.00	1,289,461.00	1,239,926.00	1,209,528.00	1,224,639.00	684,904.00	342,077.00	13,299,438.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	1,442,411.80	1,480,899.78	1,624,361.87	1,503,483.45	1,572,050.93	1,410,719.35							9,033,927.18
% DE EJECUCIÓN	112%	116%	130%	157%	123%	112%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	68%				
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)										Total Anual		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
1	BRINDAR CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS INTERVENCIONES DEL PIRCC.	Se realizan eventos de capacitación a través de la impartición de talleres y asistencia técnica en diferentes temática en el marco de la ejecución del PIRCC en el ámbito al Sector Educación.			Evento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
						EJECUCIÓN FÍSICA	0	4	12	1	1	1						19	
						% DE EJECUCIÓN	0%	4	12	1	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	158%	
2	EVALUAR Y PROPONER LAS MODIFICACIONES NECESARIA AL PLAN EN EL ÁMBITO DEL SECTOR EDUCACIÓN.	Evaluación y verificación de la intervención a fin que no se configure las duplicidades, precisiones, cambio de Entidad Ejecutora, exclusiones, entre otros, en el ámbito del Sector Educación.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
						EJECUCIÓN FÍSICA	0	1	1	1	1	1						5	
						% DE EJECUCIÓN	0%	1	1	1	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	42%	
3	REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS INTERVENCIONES DEL PIRCC EN EL ÁMBITO DEL SECTOR EDUCACIÓN, POR NIVEL DE GOBIERNO, EN LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES.	Se realiza el monitoreo aleatorio al avance de obras de las intervenciones en el ambito del Sector Educacion elaborado por los Gobiernos Regionales, Gobierno Provinciales y Gobiernos Locales.			Intervención	PROGRAMACIÓN FÍSICA	300	300	300	421	450	450	450	450	450	450	4921		
						EJECUCIÓN FÍSICA	0	309	300	421	450	450						1930	
						% DE EJECUCIÓN	0%	103%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	39%	
4	EVALUAR LAS SOLICITUDES DE FINANCIAMIENTO PRESENTADAS POR LAS ENTIDADES EJECUTORAS EN EL ÁMBITO DEL SECTOR EDUCACIÓN.	Revisión y evaluación de las solicitudes de financiamiento, a fin que cumplan con los requisitos para su admisibilidad en el marco de las normas del Sector y lineamientos de la ARCC.			Intervención	PROGRAMACIÓN FÍSICA	5	5	5	1	10	10	10	20	20	20	28	30	164
						EJECUCIÓN FÍSICA	0	1	7	1	9	9							27
						% DE EJECUCIÓN	0%	20%	140%	100%	90%	90%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	16%
5	REALIZAR EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y MONITOREO A LAS INTERVENCIONES DEL PIRCC EN EL ÁMBITO DEL SECTOR EDUCACIÓN, ELABORADOS MEDIANTE EL CONVENIO DE ESTADO A ESTADO.	Se efectúa el seguimiento aleatorio al avance de obras en el ámbito de Sector Educación, elaborados por convenio de Estado a Estado (comprende 74 intervenciones).			Intervención	PROGRAMACIÓN FÍSICA	53	53	53	74	74	74	74	74	74	74	74	825	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0	74	74	74	74	74							370
						% DE EJECUCIÓN	0%	140%	140%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	45%

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Salud

Obj.: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.

AEL: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
494	GESTIONAR EL SEGUIMIENTO FÍSICO Y FINANCIERO DE LAS INTERVENCIONES DEL PIRCC CORRESPONDIENTE AL SECTOR SALUD EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO	15.01.01	Documento	Documento que contiene información de las intervenciones del PIRCC correspondientes al Sector Salud	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	22.00	22.00	28.00	28.00	30.00	29.00	31.00	30.00	31.00	32.00	32.00	32.00	347.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	21.00	0.00	34.00	21.00	44.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00
						% DE EJECUCIÓN	95%	0%	121%	75%	147%	86%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	42%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,097,690.00	1,096,490.00	1,096,490.00	1,016,641.00	1,096,490.00	1,096,490.00	1,167,361.00	1,096,490.00	1,096,490.00	1,096,490.00	1,096,490.00	1,250,980.00	13,304,592.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	1,159,955.69	1,108,478.83	1,198,505.99	1,155,391.74	1,012,560.99	920,315.53							6,555,208.77
						% DE EJECUCIÓN	106%	101%	109%	114%	92%	84%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	49%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	ELABORAR UN DIAGNÓSTICO SITUACIONAL SOBRE LAS INTERVENCIONES DEL SALUD A CARGO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES.	Conocer el estado situacional y/o diagnóstico de cada una de las intervenciones, lo que incluye avances, detectar dificultades o recomendaciones, entre otros, a fin de establecer estrategias y/o medidas a adoptar que ayuden en el seguimiento, monitoreo, asistencia técnica y/o evaluación de los trámites de la DISS en fase de expediente técnico o ejecución de obra.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0	0	2	2	0	0							4		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	17%		
2	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS INTERVENCIONES DEL PIRCC	Se brinda asistencia técnica, coordinación, articulación en diferentes temáticas en el marco de la ARCC, en el ámbito del sector Salud, lo que incluye evaluación de expedientes técnicos, evaluar cartera de servicios, PMF, PMA, en la solicitudes de financiamiento, en todas las fases del procedimiento especial de contratación, entre otros.	Intervención	PROGRAMACIÓN FÍSICA	25	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	25	330		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0	0	93	44	108	56							301		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	465%	147%	360%	187%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	91%		
3	EVALUAR Y PROPONER LAS MODIFICACIONES NECESARIAS AL PIRCC EN EL ÁMBITO DEL SECTOR SALUD.	Se realiza la evaluación y/o verificación de la intervención, a fin que no se configure las duplicidades, cambio de tipo de intervención, cambio de entidad ejecutora, precisiones, exclusiones del PIRCC, entre otros, en el ámbito del sector Salud.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3		
				EJECUCIÓN FÍSICA		0	2	4	5	2							13		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	200%	N.A.	500%	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	433%		
4	REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS INTERVENCIONES DEL PIRCC EN EL ÁMBITO DEL SECTOR SALUD A CARGO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES, EN ETAPA DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O EJECUCIÓN DE OBRA, SEGÚN CORRESPONDA.	Se realiza el seguimiento y monitoreo para verificar el avance de la implementación de la intervención, avance físico y financiero de las intervenciones en el ámbito del Sector Salud a cargo de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, lo que incluye propuestas de estrategias, herramientas de gestión, instrumentos o viajes que ayuden en el seguimiento, monitoreo, estandarización de los procesos, en fase de expediente técnico, ejecución de obra o cierre de la intervención.	Intervención	PROGRAMACIÓN FÍSICA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0	0	74	48	105	68							295		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	74%	48%	105%	68%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%		
5	REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS INTERVENCIONES DEL PIRCC EN EL ÁMBITO DEL SECTOR SALUD A CARGO DEL GOBIERNO NACIONAL (PRONIS), EN LA ETAPA DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA, SEGÚN CORRESPONDA.	Se realiza el seguimiento y monitoreo para verificar el avance físico y financiero de las intervenciones en el ámbito del Sector Salud a cargo del Gobierno Nacional (PRONIS), lo que incluye propuestas de estrategias, herramientas de gestión, instrumentos o viajes que ayuden en el seguimiento, monitoreo, estandarización de los procesos, en fase de expediente técnico, ejecución de obra o cierre de la intervención.	Intervención	PROGRAMACIÓN FÍSICA	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0	0	56	32	166	32							286		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	233%	133%	692%	133%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	99%		
6	REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS INTERVENCIONES DEL PIRCC EN EL ÁMBITO DEL SECTOR SALUD A CARGO DE LA ARCC, A EJECUTARSE EN EL MARCO DEL ACUERDO DE GOBIERNO A GOBIERNO.	Se realiza el seguimiento y monitoreo para verificar el avance físico y financiero de las intervenciones en el ámbito del Sector Salud a cargo de la ARCC, a ejecutarse en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno, lo que incluye actualizaciones al FUR, propuestas de estrategias, herramientas de gestión, instrumentos o reportes de visitas que ayuden en el seguimiento, monitoreo, asistencia técnica y/o estandarización de los procesos en la ejecución de las intervenciones hasta el cierre comercial del mismo, en coordinación con las diversas direcciones u oficinas que conforman la ARCC.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180		
				EJECUCIÓN FÍSICA	16	0	23	11	22	12							84		
				% DE EJECUCIÓN	107%	0%	153%	73%	147%	80%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	47%		
7	EVALUAR LAS SOLICITUDES DE FINANCIAMIENTO PRESENTADOS POR LAS ENTIDADES EJECUTORAS EN EL ÁMBITO DEL SECTOR SALUD PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O EJECUCIÓN DE OBRA.	Revisión y evaluación de las solicitudes de financiamiento lo que incluye documentos anexos relevantes de acuerdo a lo establecido por el ente rector en materia del sector salud, respecto a los requisitos y lineamientos técnicos para su admisibilidad en el marco de las normas técnicas del Sector y lineamientos de la ARCC.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	5	6	7	7	8	8	9	10	10	10	80		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0	0	4	3	5	3							15		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	80%	50%	71%	43%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	19%		
8	REALIZAR EL SEGUIMIENTO, ASISTENCIA TÉCNICA Y/O IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES O MEDIDAS, RESPECTO A LAS SITUACIONES IDENTIFICADAS POR LOS ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL O CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	Coordinaciones, seguimiento, asistencia técnica, evaluación y/o implementación de acciones o medidas sobre las situaciones identificadas por el Órgano de Control Institucional o Contraloría General de la República, respecto de las intervenciones del PIRCC a cargo del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales o de la ARCC, en el ámbito del Sector Salud. Incluye la atención de solicitudes asociadas a la emergencia sanitaria producida por la COVID 19.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60		
				EJECUCIÓN FÍSICA	5	0	3	1	12	8							29		
				% DE EJECUCIÓN	100%	0%	60%	20%	240%	160%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	48%		

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector de Vivienda, Construcción y Saneamiento

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
495	GESTIONAR LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE RECONSTRUCCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS (PIRCC), CORRESPONDIENTE AL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO.	15.01.01	Intervención	Número de intervenciones atendidas en el sector vivienda, construcción y saneamiento.	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,226.00	463.00	463.00	463.00	463.00	463.00	463.00	463.00	8,890.00		
						EJECUCIÓN FÍSICA	4,691.00	1,182.00	1,546.00	1,213.00	484.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,566.00	
						% DE EJECUCIÓN	355%	90%	117%	99%	105%	97%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	108%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	545,198.00	543,998.00	543,998.00	445,520.00	523,271.00	523,271.00	585,637.00	523,271.00	523,271.00	523,271.00	523,271.00	1,017,332.00	6,821,309.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	486,514.10	443,444.87	466,305.93	445,520.36	480,646.75	464,110.24							2,786,542.25	
																				41%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	SEGUIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL PIRCC CORRESPONDIENTES AL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO.	Realizar seguimiento a las intervenciones que forman parte de la cartera priorizada del PIRCC de la Dirección de Intervenciones del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, elaborada de acuerdo a los criterios aprobados con la Directiva N° 002-2023-ARCC/DE - "DIRECTIVA PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO (M&S) DE LAS INTERVENCIONES DE RECONSTRUCCIÓN APROBADAS EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS", con el propósito de verificar su estado situacional desde la emisión del oficio de priorización de recursos o el DS que aprueba su transferencia hasta el cierre de la Intervención.			Intervención	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1100	1100	1100	1017	250	250	250	250	250	250	250	250	6317	
						EJECUCIÓN FÍSICA	4385	809	1219	1017	247	233							7910	
						% DE EJECUCIÓN	399%	74%	111%	100%	99%	93%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	125%	
2	EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE FINANCIAMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL PIRCC CORRESPONDIENTES AL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO..	Producto de la evaluación de las solicitudes de financiamiento presentadas por las entidades ejecutoras que se encuentran bajo los alcances de la Dirección de Intervenciones del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, se tienen intervenciones que cuentan con informe técnico favorable para el financiamiento. Asimismo, las intervenciones que cuenten con opinión técnica favorable, por parte de la DISVCS, para la exclusión del PIRCC serán consideradas en esta tarea.			Intervención	PROGRAMACIÓN FÍSICA	20	20	20	9	13	13	13	13	13	13	13	13	173	
						EJECUCIÓN FÍSICA	19	18	10	9	17	13							86	
						% DE EJECUCIÓN	95%	90%	50%	100%	131%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	
3	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES EJECUTORAS CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA EJECUCIÓN EFICIENTE DE LAS INTERVENCIONES DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO.	Atender a las Entidades Ejecutoras de las intervenciones que forman parte del PIRCC del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, a fin de trasladar conocimientos técnicos que les faciliten efectuar las solicitudes de financiamiento ante la ARCC.			Intervención	PROGRAMACIÓN FÍSICA	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400		
						EJECUCIÓN FÍSICA	287	355	317	187	220	204							1570	
						% DE EJECUCIÓN	144%	178%	159%	94%	110%	102%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	65%	

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Unid Unidad de Gestión de la Modalidad de Contratación de Estado a Estado

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.																				
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																				
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
491	APOYO Y ASISTENCIA EN LA GESTIÓN DE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DE ESTADO A ESTADO.	15.01.01	Documento	Documentos emitidos referidos al avance de ejecución de los proyectos aprobados en el Plan Integral de Reconstrucción.	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	24.00	27.00	25.00	20.00	21.00	18.00	18.00	20.00	19.00	12.00	12.00	10.00	226.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	16.00	22.00	25.00	20.00	21.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00
						% DE EJECUCIÓN	67%	81%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	54%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	106,727.00	106,727.00	106,727.00	113,018.00	106,727.00	106,727.00	124,309.00	106,727.00	106,727.00	106,727.00	106,727.00	108,133.00	1,306,003.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	85,307.49	109,327.99	108,339.03	113,017.76	117,145.95	111,497.80							644,636.02	
						% DE EJECUCIÓN	80%	102%	102%	100%	110%	104%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	49%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACCIONES QUE SE REALICEN COMO PARTE DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN (PROCURA) EFECTUADOS EN EL MARCO DEL ACUERDO DE ESTADO A ESTADO.	Se realizan los procesos de contratación (Procura) bajo el esquema definido en el marco del Contrato Operativo derivado del Acuerdo de Estado a Estado. Por esta actividad, se informa mensualmente sobre el estado situacional de los procesos de contratación en curso y proyecciones (de corresponder).	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9		
				EJECUCIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1								6		
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	67%			
2	BRINDAR SOPORTE A LAS ÁREAS DE LA ARCC A TRAVÉS DE LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS	Realización de capacitaciones formales, sesiones cafés, talleres semanales de gestión de contratos NEC3, talleres de intercambio de conocimiento para ejecutivos, para la transferencia de conocimientos al personal técnico de la línea de apoyo de asistencia técnica especializada del Contrato Operativo del Acuerdo Gobierno a Gobierno (DSI, DISS, DISE y DAI), permitiendo así el desarrollo de las intervenciones del PIRCC de manera óptima.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	21	21	21	14	15	13	13	15	15	7	7	6	168			
				EJECUCIÓN FÍSICA	13	16	21	14	15	13								92		
				% DE EJECUCIÓN	62%	76%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	55%			
3	EJECUTAR ACCIONES DE MONITOREO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO DE LA ASISTENCIA BRINDADA POR CONSULTORES Y EXPERTOS EN EL MARCO DEL ACUERDO ESTADO A ESTADO.	Gestión y monitoreo de las obligaciones de índole financiero-administrativo en el marco del Contrato Operativo derivado del Acuerdo Estado a Estado. Preparación y consolidación de los informes de conformidad de pago de las unidades orgánicas que reciben servicio por parte de consultores y expertos en las líneas de apoyo respectivas; asimismo, preparación de los informes de cierre de órdenes de trabajo. Preparación mensual de información de actualización a la DEA respecto a los avances en el desarrollo del Contrato Operativo.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2	5	3	5	5	4	4	4	3	5	5	4	49			
				EJECUCIÓN FÍSICA	2	5	3	5	5	4								24		
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	49%		

2023

Centro de Costos: Gerencia General

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

[illegible]

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Ofici Oficina de Gestión de Proyectos

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
490	GESTIONAR EL PROGRAMA DE INTERVENCIONES DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS (PIRCC)	15.01.01	Documento	Número de documentos referidos a la gestión de proyectos para la adecuada implementación del PIRCC	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	9.00	9.00	10.00	12.00	10.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	
						% DE EJECUCIÓN	90%	90%	100%	120%	100%	110%	0%	0%	0%	0%	0%	51%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	154,230.00	177,050.00	179,751.00	325,315.00	960,519.00	153,372.00	194,542.00	162,880.00	152,904.00	147,927.00	144,622.00	2,808,560.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	179,485.19	213,714.06	349,001.96	325,315.50	243,083.16	165,203.38						1,475,803.25	
						% DE EJECUCIÓN	116%	121%	194%	100%	25%	108%	0%	0%	0%	0%	0%	53%	
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	MONITOREAR Y CONTROLAR DE MANERA INTEGRAL LA IMPLEMENTACIÓN DEL PIRCC.	Identificar, analizar y gestionar los riesgos de la ejecución de las intervenciones del PIRCC y proponer y coordinar la implementación de su respuesta.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
						EJECUCIÓN FÍSICA	4	4	4	4	5	4						48	
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	125%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	
2	PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTROL DE CAMBIOS DE LAS INTERVENIONES Y ACTIVIDADES DE PIRCC.	Gestión de cambios en las intervenciones del PIRCC a través del establecimiento de acuerdos en Actas del Directorio ARCC y de la Junta de Cambios. En la primera son cambios a las intervenciones en materia de inclusiones, precisiones, exclusiones y cambios de entidad ejecutora, en tanto, la segunda son cambios en la línea base de los proyectos a cargo de la ARCC en materia de alcance, costos y plazos.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	36		
						EJECUCIÓN FÍSICA	1	1	2	4	1	3						36	
						% DE EJECUCIÓN	50%	50%	100%	200%	50%	150%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	
3	MONITOREAR EL AVANCE EN LOS CRONOGRAMAS, ALCANCE Y PRESUPUESTO DE LAS INTERVENIONES DE COMPETENCIA DE LA ARCC.	Monitoreo y evaluación del progreso de cada uno de los proyectos a cargo de la ARCC a nivel de cronograma, presupuesto, diseño, valor ganado, procura, comercial entre otros.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
						EJECUCIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1						12	
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	
4	IDENTIFICAR, ANALIZAR Y GESTIONAR LOS RIESGOS DE LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENIONES DEL PIRCC Y PROPONER Y COORDINAR LA IMPLEMENTACIÓN DE SU RESPUESTA.	Elabora y lleva el control de las herramientas que permitan gestionar los riesgos de la ejecución de las intervenciones y actividades del Plan a ser ejecutadas por la ARCC, así como proponer y coordinar la implementación de respuestas a dichos riesgos.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12		
						EJECUCIÓN FÍSICA	3	3	3	3	3	3						12	
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Ofici Oficina de Asesoría Jurídica

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Año del PEI: 2018-2026

de Gobierno: Nacional

r: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

o: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

id Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC

o de Costos: Ofici Oficina de Asesoría Jurídica

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
008	ASESORAMIENTO JURÍDICO Y LEGAL	15.01.01	Documento	Documento que contiene el reporte de atenciones asociadas al asesoramiento jurídico y legal.	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	47.00	47.00	47.00	141.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	1,058.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	134.00	111.00	184.00	127.00	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884.00
						% DE EJECUCIÓN	285%	236%	391%	90%	169%	169%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	84%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	264,440.00	264,040.00	264,040.00	212,993.00	241,915.00	241,915.00	260,723.00	241,915.00	241,915.00	241,915.00	241,915.00	193,961.00	2,911,687.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	242,805.74	304,617.80	394,439.31	212,993.26	267,244.35	236,178.16							1,658,278.62
						% DE EJECUCIÓN	92%	115%	149%	100%	110%	98%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	57%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	ABSOLVER CONSULTAS Y/O EMITIR OPINIÓN RESPECTO AL PEC Y OTROS DISPOSITIVOS LEGALES	Se da atención a las consultas formuladas por los interesados en el Proceso Especial de Contratación para la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Las consultas son formuladas y atendidas a través del correo electrónico consultasnuevoreglamento@rcc.gob.pe y a través de informes a solicitud de las oficinas y direcciones que lo requieran, tales como Proyectos Ley, Decreto Supremo, Decretos Legislativos, directivas, convenios, contratos, acuerdos y otros similares.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	25	25	25	104	70	70	70	70	70	70	70	739	
						EJECUCIÓN FÍSICA	84	68	117	65	88	96							518
						% DE EJECUCIÓN	336%	272%	468%	63%	126%	137%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	70%
2	ELABORACIÓN DE PROYECTOS NORMATIVOS, LINEAMIENTOS, DIRECTIVAS, ACTAS DE INSTALACIÓN, CONVENIOS, SUB CONTRATOS NEC Y/U OTROS DOCUMENTOS DE GESTIÓN.	Se elaboran proyectos de RDE que aprueba la formalización de acuerdos de directorio.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	10	10	10	25	15	15	15	15	15	15	15	175	
						EJECUCIÓN FÍSICA	6	17	32	25	34	28							142
						% DE EJECUCIÓN	60%	170%	320%	100%	227%	187%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	81%
3	ATENDER REQUERIMIENTOS DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA DEL PLIEGO PCM.	Se elaboran informes técnicos legales a solicitud de la Procuraduría Publica de PCM asociados a las demandas, denuncias, conciliaciones y arbitrajes en trámite.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
						EJECUCIÓN FÍSICA	42	24	33	35	40	38							212
						% DE EJECUCIÓN	420%	240%	330%	350%	400%	380%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	177%
4	BRINDAR SOPORTE Y ACOMPAÑAMIENTO LEGAL A LAS DIRECCIONES DE LÍNEA FRENTE A LOS PROCESOS DE SUMISIÓN FORMAL ANTE LOS TRIBUNALES DISPUTE ADJUDICATION BOARD.	La Unidad Funcional de solución de controversial de la Oficina de Asesoría Jurídica como parte de sus funciones se encuentra brindar soporte legal en los procesos de sumisión ante los DAB suscitados en el marco de la ejecución de los contratos NEC-3			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
						EJECUCIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1							6
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
5	BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE LEGAL A LAS GERENCIAS DE PROYECTO A TRAVÉS DE LA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS LEGALES NO VINCULANTES REFERIDAS AL SENTIDO Y ALCANCE DEL CONTRATO NEC 3.	La Unidad Funcional de solución de controversial de la Oficina de Asesoría Jurídica como parte de sus funciones brinda soporte legal para la absolución de consultas a los gerentes de proyectos a fin de que les sirva para que tomen decisiones asertivas en la atención de solicitudes de Eventos Compensables.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
						EJECUCIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1							6
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Oficina de Planificación y Presupuesto

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.																			
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
007	CONDUCCIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, PRESUPUESTO PÚBLICO Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	15.01.01	Documento	Documento asociado a los sistemas administrativos	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	4.00	4.00	4.00	27.00	26.00	27.00	20.00	15.00	14.00	12.00	9.00	12.00	174.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	28.00	21.00	16.00	8.00	29.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.00
						% DE EJECUCIÓN	700%	525%	400%	30%	112%	70%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	70%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	263,103.00	259,028.00	259,028.00	257,890.00	1,101,776.00	1,101,776.00	1,181,334.00	1,101,776.00	1,101,776.00	1,117,320.00	1,101,776.00	5,472,008.00	14,318,591.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	333,656.32	259,473.41	403,220.19	257,891.02	316,868.02	260,974.86							1,832,083.82
						% DE EJECUCIÓN	127%	100%	156%	100%	29%	24%	0%	0%	0%	0%	0%	13%	
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	CONducir los procesos técnicos de los sistemas administrativos de presupuesto público, planeamiento estratégico.	Se realizan las principales acciones: a) Realizar la evaluación del POI 2022, el seguimiento mensual del POI 2023 y la formulación del POI 2024 y su correspondiente registro en el aplicativo informático CEPLAN. b) Realizar las gestiones para la aprobación de las modificaciones presupuestarias (en el nivel institucional y funcional programático) y aprobación de las certificaciones de créditos presupuestarios. c) Evaluación del Presupuesto Anual 2022 y Semestral 2023 d) Efectuar la programación y formulación del presupuesto 2024 de la Unidad Ejecutora 017- ARCC del Pliego 001- PCM. e) Gestionar la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	24		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0	3	2	1	2	2							10		
				% DE EJECUCIÓN	0%	300%	67%	100%	67%	200%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	42%		
2	PROMOVER, ASESORAR Y PARTICIPAR EN LA FORMULACIÓN DE LA GESTIÓN DE PROCESOS, SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y DEMÁS MATERIAS COMPRENDIDAS EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.	Se emite opinión técnica sobre los documentos técnicos normativos que se formulan, modifican o actualizan en el marco del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública; tales como directivas, lineamientos, procedimientos, flujogramas, reglamentos, manuales, guías, entre otros	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	2	5	6	2	2	1	1	1	0	20		
				EJECUCIÓN FÍSICA	1	0	1	1	9	6							18		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	50%	180%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	90%		
3	PROPONER Y EMITIR OPINIÓN TÉCNICA RESPECTO A LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ARCC.	Se emite opinión técnica sobre la formulación y/o modificación de los documentos de gestión interna de la entidad, tales como documento de organización y funciones, clasificador de puestos, conformación de unidades funcionales, entre otros que correspondan a la entidad, así como absolver consultas sobre los citados documentos de gestión y, emitir opinión sobre las actividades a realizar para la contratación de personal altamente calificado.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	1	0	3	4	5	5	0	0	2	0	0	20		
				EJECUCIÓN FÍSICA	5	5	3	1	5	3							22		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	500%	N.A.	33%	125%	60%	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	110%		
4	GESTIONAR LA COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y LA COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE; ASÍ COMO CONducir, MONITOREAR Y SUPERVISAR SU EJECUCIÓN.	Evaluar y/o emitir opinión y/o brindar asistencia técnica para la suscripción de convenios de colaboración interinstitucional y/o sus respectivas adendas, con entidades públicas y/o privadas; así como solicitar información sobre los resultados alcanzados.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	15	10	10	6	6	6	3	1	5	62		
				EJECUCIÓN FÍSICA	20	10	4	1	9	5							49		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	7%	90%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	79%		
5	COORDINAR Y PROPONER A LA GERENCIA GENERAL LAS MODIFICACIONES AL PLAN, ASÍ COMO CONSISTENCIAR LAS SOLICITUDES DE FINANCIAMIENTO EN MATERIA PRESUPUESTAL DE ACUERDO A LAS PROPUESTAS EFECTUADAS POR LOS ORGANOS DE LÍNEA.	Elaborar, consolidar y evaluar las propuestas de modificación al PIRCC y la consistencia de las solicitudes de financiamiento que presentan los organos de línea de la ARCC.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	39		
				EJECUCIÓN FÍSICA	2	3	5	4	3	2							19		
				% DE EJECUCIÓN	200%	300%	500%	100%	75%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	49%		
6	GESTIONAR CON LOS ORGANOS DE LÍNEA LA ASIGNACIÓN (FORMULACIÓN Y PROGRAMACIÓN) DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS INTERVENCIONES DEL PLAN.	Establecer con los organos de línea, la secuencia y cronograma en el que las intervenciones del PIRCC deberán ser financiadas y ejecutadas.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	1							2		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	100%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	33%		
7	PROPONER LOS PROYECTOS NORMATIVOS PARA LA INCORPORACIÓN DE RECURSOS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PIRCC.	De acuerdo a la evaluación efectuada por los organos de línea de la ARCC, se propone proyectos normativos para al previsión, continuidad, modificaciones presupuestarias y extornos entre otros.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0	0	0	0	1	0							1		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	33%		

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Ofici Oficina de Administración

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
002	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	15.01.01	Documento	Número de documentos emitidos	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	3.00	18.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
						% DE EJECUCIÓN	200%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	56%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	122,826.00	117,595.00	117,595.00	84,972.00	117,595.00	117,595.00	134,969.00	117,595.00	117,595.00	117,595.00	117,595.00	305,794.00	1,589,321.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	86,405.28	104,764.08	192,785.74	84,971.82	155,056.40	254,136.81							878,120.13
						% DE EJECUCIÓN	70%	89%	164%	100%	132%	216%	0%	0%	0%	0%	0%	55%	
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR, EN EL ÁMBITO DE LA ARCC, LOS PROCESOS TÉCNICOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, ABASTECIMIENTO, CONTABILIDAD Y TESORERÍA.	Realizar el seguimiento y supervisión en materia de los sistemas de recursos humanos, abastecimiento y financiera			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						EJECUCIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1							6
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
2	PROPONER PARA SU APROBACIÓN, LOS PLANES, NORMAS, LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.	Generar proyectos de planes, normas, lineamientos y procedimientos relacionados con los sistemas administrativos			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
						EJECUCIÓN FÍSICA	1	0	1	0	0	1							3
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	75%
3	ADMINISTRAR Y MANTENER ACTUALIZADO, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, EL REGISTRO DE DECLARACIONES JURADAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	Procesar y remitir a la Contraloría General de la República, las declaraciones juradas de bienes y rentas que presentan los funcionarios y servidores públicos y su publicación en el Diario Oficial El Peruano			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
						EJECUCIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	1							1
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	50%

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Ofici Oficina de Tecnología de la Información

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
009	GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	15.01.01	Documento	Documento asociado a materia tecnológica	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	8.00	8.00	8.00	9.00	11.00	10.00	11.00	10.00	10.00	10.00	11.00	116.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	9.00	10.00	12.00	8.00	12.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00
						% DE EJECUCIÓN	113%	125%	150%	89%	109%	130%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	55%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	382,925.00	514,020.00	412,870.00	411,613.00	346,511.00	373,854.00	366,243.00	376,892.00	346,511.00	346,511.00	346,511.00	552,430.00	4,776,891.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	145,670.58	408,611.68	460,774.52	411,612.89	348,580.87	336,300.55							2,111,551.09
						% DE EJECUCIÓN	38%	79%	112%	100%	101%	90%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	GESTIONAR EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, ANÁLISIS Y EXPLOTACIÓN DE DATOS, ASÍ COMO GESTIÓN DE SOFTWARE.	Realizar el mantenimiento de los sistemas existentes y/o desarrollo de nuevos sistemas que nos permita mejorar y agilizar los procesos operativos con la finalidad de brindar elementos que ayuden en la toma de decisiones en los procesos estratégicos de la ARCC: * Monitor ARCC * Monitor G2G * Sistema de Trámite documentario ARCC * Plataforma de Contrataciones de la ARCC * Plataforma de Caja Chica ARCC * Plataforma de Pagos DAB * Libro de Reclamaciones * Portal Institucional * Tablero ejecutivo de Control y Seguimiento del Plan ARCC			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
						EJECUCIÓN FÍSICA	3	3	3	3	3	3							18
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
2	GESTIONAR LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD, SEGURIDAD, CONFIDENCIALIDAD E INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE UTILIZA LA ARCC.	Atender los requerimientos de infraestructura tecnológica que soporte eficientemente la gestión de los recursos y servicios informáticos, a fin de mantener la disponibilidad, seguridad, confidencialidad e integridad de la información de la ARCC, mediante la contratación de servicios de internet, telefonía móvil, adquisición de software, bienes, entre otros.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	44	
						EJECUCIÓN FÍSICA	3	4	4	3	5	5							24
						% DE EJECUCIÓN	100%	133%	133%	100%	125%	125%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	55%
3	ADMINISTRAR LOS REQUERIMIENTOS DE ATENCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE LOS USUARIOS DE LA ARCC.	Brindar asistencia oportuna en requerimientos y solución de problemas relacionados con el hardware y software; así como proveer a los usuarios de recursos informáticos necesarios para el desarrollo de sus funciones.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
						EJECUCIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1							6
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
4	GESTIONAR LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LA NTP ISO/IEC 27001:2014	En el marco de la "NTP ISO/IEC 27001:2014 Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. Requisitos. 2a. Edición"			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	1	2	1	2	1	1	1	1	2	12
						EJECUCIÓN FÍSICA	2	2	2	0	1	2							9
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	50%	200%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	75%
5	GESTIONAR LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS ASOCIADOS A LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	Coordinación con las áreas usuarias para la elaboración de requerimientos de bienes y servicios tecnológicos: i) Términos de referencia, ii) informes técnicos previos de evaluación de Software, iv) informes de estandarización, etc.; así como v) validar los requerimientos de las áreas usuarias en lo que respecta a la parte técnica.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0	0	2	1	2	2							7
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	200%	100%	200%	200%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	58%

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Unid Unidad de Recursos Humanos

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
005	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	15.01.01	Documento	Número de documentos emitidos	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	8.00	8.00	7.00	7.00	7.00	9.00	7.00	7.00	7.00	9.00	7.00	90.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	7.00	7.00	9.00	9.00	7.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	
						% DE EJECUCIÓN	88%	88%	129%	129%	100%	111%	0%	0%	0%	0%	0%	54%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	569,903.00	201,352.00	178,484.00	240,131.00	507,220.00	443,195.00	486,708.00	561,532.00	574,485.00	450,669.00	469,851.00	1,447,626.00	6,131,156.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	193,217.11	259,546.17	247,411.20	240,131.29	271,136.13	256,317.15						1,467,759.05	
						% DE EJECUCIÓN	34%	129%	139%	100%	53%	58%	0%	0%	0%	0%	0%	24%	
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ELABORAR LA PLANILLA DE PAGO MENSUAL DE LOS SERVIDORES DE LA ARCC.	Se realizan las siguientes acciones: a) Ejecutar la planilla de pago de remuneraciones del personal contratado bajo el régimen de la Ley N° 30057, Decreto Legislativo N° 728 , Decreto Legislativo N° 1057 y otros regímenes. b) Ejecutar la planilla de pago de beneficios sociales c) Registro y presentación de la planilla electrónica PDT- PLAME. d) Presentar la planilla de aportes previsionales mediante el aplicativo web AFP NET.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
						EJECUCIÓN FÍSICA	4	4	6	6	4	5							29
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	150%	150%	100%	125%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	60%
2	EJECUTAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL DE LA ARCC.	Se realizan las siguientes acciones: a) Difusión de las convocatorias CAS en SERVIR u otras páginas que correspondan. b) Publicación de los resultados de cada etapa del proceso de selección.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
						EJECUCIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1							6
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
3	DESARROLLO DE LINEAMIENTOS, INSTRUMENTOS O HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	Se realizan las siguientes acciones: a) Actualizar los instrumentos de gestión internos de acuerdo a las normatividad vigente. b) Implementar nuevos instrumentos de gestión que coadyuven a la gestión de recursos humanos.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	6
						EJECUCIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	2							2
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	33%
4	DESARROLLAR ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA ARCC.	Se realizan las siguientes acciones: a) Realizar capacitaciones en materia de SST en el marco del artículo 35-b de la Ley N° 29783. b) Elaboración de documentos y registros del Sistema de SST en el marco del Art. 32 y 33 del D.S. 005-2012-TR. c) Elaboración de Actas del Comité de SST producto de las reuniones ordinarias y extraordinarias en el marco de la Ley N°29783			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
						EJECUCIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1							6
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
5	DESARROLLAR DE ACCIONES DE BIENESTAR SOCIAL.	Se realizan las siguientes acciones: a) Desarrollo de campañas preventivas y de beneficios al personal de la ARCC. b) Gestion de trámites ante EsSalud y pólizas de seguro EPS. c) Seguimiento y monitoreo a la implementación del Plan de Bienestar 2021.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
						EJECUCIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1							6
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Subd Subdirecciones Regionales

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
489	CONducir LA GESTIÓN DE LAS SUBDIRECCIONES REGIONALES DE LA ARCC	15.01.01	Documento	Documento emitido referido al avance de ejecución de los proyectos aprobados en el PIRCC	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	288.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	16.00	16.00	16.00	16.00	56.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00
						% DE EJECUCIÓN	67%	67%	67%	67%	233%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	290,388.00	291,888.00	290,388.00	322,771.00	290,388.00	291,888.00	296,388.00	291,888.00	305,388.00	294,388.00	290,388.00	2,033,579.00	5,289,730.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	172,980.64	258,371.50	416,719.35	322,771.41	458,175.57	419,470.67							2,048,489.14
						% DE EJECUCIÓN	60%	89%	144%	100%	158%	144%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	39%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Medio de verificación	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA LA FORMULACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE FINANCIAMIENTO, EN COORDINACIÓN CON LOS ÓRGANOS DE LÍNEA.	1.1 Las Subdirecciones Regionales realizan coordinaciones y/o acompañamiento a las entidades ejecutoras de los Gobiernos Regionales y Locales para la formulación de las solicitudes de financiamiento, con la finalidad de que sean presentadas conforme a la normativa vigente y en el menor tiempo posible a efectos de cumplir con la implementación del PIRCC. 1.1.1 Brindar asesoría para el sinceramiento de las intervenciones del PIRCC. 1.1.2 Brindar asesoría (acompañamiento y/o realizar coordinaciones) respecto a la formulación de solicitudes de financiamiento. 1.2 Brindar información sobre el estado de las solicitudes de financiamiento y solicitudes de asistencia técnica brindadas por las direcciones de línea.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
						EJECUCIÓN FÍSICA	8	8	8	8	8	8							48
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
2	COADYUVAR CON EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS (PIRCC).	2.1 Coordinar con las Direcciones de Línea para la identificación de riesgos; el manejo y gestión de los actores involucrados (stakeholders); el sinceramiento del PIRCC (gestión de las exclusiones); y, el estado o seguimiento de los Procesos Especiales de Contratación, a cargo de las entidades ejecutoras. 2.1.1 Identificación de riesgos. 2.1.2 Manejo y gestión de los actores involucrados (stakeholders). 2.1.3 Seguimiento de los procesos especiales de contratación. 2.2 Seguimiento y monitoreo de las intervenciones financiadas y/o que se encuentran en ejecución contractual. 2.3 Realizar visitas a las áreas de las intervenciones a ejecutar y a las obras en proceso de ejecución, a efectos de identificar posibles contingencias (técnicas y/o sociales) y/o en seguimiento y monitoreo de la ejecución física de las intervenciones, respectivamente. 2.2. Coordinar con las Direcciones de Línea a fin de coadyuvar a reducir el número de "Intervenciones pendientes de registro de cierre" en las entidades ejecutoras de Gobierno Regional y Gobiernos Locales a nivel nacional.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192
						EJECUCIÓN FÍSICA	8	8	8	8	48	16							96
						% DE EJECUCIÓN	50%	50%	50%	50%	300%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Soluciones Integrales

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.																			
AEI: Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion efectuados a la implementacion del Plan Nacional de Gestion de Riesgo																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
496	GESTIONAR LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE CONSTRUCCIÓN, QUE INVOLUCRE SOLUCIONES INTEGRALES Y DEL COMPONENTE RECONSTRUCCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS (PIRCC), DEL SECTOR AGRICULTURA	15.01.01	Intervención	Número de intervenciones a las cuales se les haefectuado evaluación, seguimiento y monitoreo a su implementación.	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	380.00	380.00	380.00	370.00	365.00	370.00	365.00	370.00	365.00	370.00	365.00	370.00	4,450.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	389.00	637.00	719.00	516.00	513.00	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,348.00
						% DE EJECUCIÓN	102%	168%	189%	139%	141%	155%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	75%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,013,547.00	1,011,147.00	1,028,047.00	1,350,423.00	938,830.00	954,380.00	1,056,428.00	938,830.00	954,380.00	938,830.00	938,830.00	876,699.00	12,000,371.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	1,253,662.88	1,464,684.08	1,635,520.16	1,350,423.28	1,443,838.90	1,259,552.21							8,407,681.51
						% DE EJECUCIÓN	124%	145%	159%	100%	154%	132%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	70%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	REALIZAR LA EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO FÍSICO Y FINANCIERO DE LAS INTERVENCIONES DE RECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCION DEL PLAN, CORRESPONDIENTES AL SECTOR AGRICULTURA.	Seguimiento y monitoreo físico y financiero de la implementación de las intervenciones de reconstrucción del Plan.			Intervenciones	PROGRAMACIÓN FÍSICA	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2160	
						EJECUCIÓN FÍSICA	180	180	331	180	180	180							1231
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	184%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	57%
2	PROPONER MODIFICACIONES O PRECISIONES AL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS.	Realizar informes para el trámite de modificaciones o precisiones al Plan.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2	1	2	1	3	1	3	1	3	1	2	1	21
						EJECUCIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	0							5
						% DE EJECUCIÓN	50%	100%	50%	100%	33%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	24%
3	GESTIONAR Y EVALUAR LAS SOLICITUDES DE FINANCIAMIENTO DE LAS INTERVENCIONES PRESENTADAS POR LAS ENTIDADES EJECUTORAS.	Evaluar las solicitudes de financiamiento de las intervenciones de construcción y reconstrucción que presenten los tres niveles de gobierno.			Intervenciones	PROGRAMACIÓN FÍSICA	20	20	20	10	5	10	5	10	5	10	130		
						EJECUCIÓN FÍSICA	4	1	2	1	2	0							10
						% DE EJECUCIÓN	20%	5%	10%	10%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	8%
4	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A LAS ENTIDADES EJECUTORAS A FIN DE GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS INTERVENCIONES DEL PLAN.	Asistencia técnica en campo y gabinete a las entidades ejecutoras del Plan para la implementación de las intervenciones de Reconstrucción y de las Soluciones Integrales.			Intervenciones	PROGRAMACIÓN FÍSICA	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2160	
						EJECUCIÓN FÍSICA	205	456	386	335	331	394							2107
						% DE EJECUCIÓN	114%	253%	214%	186%	184%	219%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	98%

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Transporte

Año: 2023

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
492	GESTIONAR EL SEGUIMIENTO FÍSICO Y FINANCIERO DE LAS INTERVENCIONES DEL PIRCC CORRESPONDIENTE AL SECTOR TRANSPORTES EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.	15.01.01	Documento	Número de documentos asociados al seguimiento físico y financiero de las intervenciones del Sector transportes	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	5.00	6.00	7.00	7.00	7.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	
						% DE EJECUCIÓN	71%	86%	100%	100%	100%	86%	0%	0%	0%	0%	0%	45%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	409,599.00	442,187.00	412,212.00	358,684.00	450,219.00	418,555.00	444,909.00	450,219.00	416,606.00	416,606.00	842,236.00	5,478,638.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	343,854.76	395,302.48	390,791.57	358,683.64	374,994.65	384,187.17						2,247,814.27	
						% DE EJECUCIÓN	84%	89%	95%	100%	83%	92%	0%	0%	0%	0%	0%	41%	
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	BRINDAR CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS INTERVENCIONES DEL PIRCC, CORRESPONDIENTES AL SECTOR TRANSPORTES.	Realización de talleres de capacitación y/o asistencia técnica (presencial y/o remota), en diferentes temáticas, para la mejora continua de la implementación de las intervenciones del PIRCC - Sector Transportes.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				EJECUCIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1						6			
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	50%			
2	EVALUAR Y PROPONER LAS MODIFICACIONES NECESARIAS AL PIRCC EN EL ÁMBITO DEL SECTOR TRANSPORTES.	Evaluación y verificación de las intervenciones del PIRCC – Sector Transportes, con relación a la existencia de duplicidades, precisiones, entre otros.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				EJECUCIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1						6			
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	50%			
3	REALIZAR EL MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES DEL PIRCC - SECTOR TRANSPORTES	Ejecución del monitoreo, seguimiento y evaluación del avance físico y financiero de las intervenciones del PIRCC – Sector Transportes, identificando oportunamente las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, utilizando sistemas oficiales de información.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		
				EJECUCIÓN FÍSICA	2	2	2	2	2	2						12			
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	50%			
4	EVALUAR Y GESTIONAR LAS SOLICITUDES DE FINANCIAMIENTO Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PRESENTADOS POR LAS ENTIDADES EJECUTORAS PARA LAS INTERVENCIONES DEL PIRCC, CORRESPONDIENTES AL SECTOR TRANSPORTES.	Evaluación de las solicitudes de financiamiento presentadas por las Entidades Ejecutoras de los tres niveles de gobierno, respecto al cumplimiento de los requisitos establecidos para su admisibilidad, en el marco de las normas técnicas establecidas por el Sector la ARCC.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0	0	1	1	1	0						3			
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%			
5	REVISAR Y EVALUAR LAS SOLICITUDES DE MAYOR FINANCIAMIENTO PRESENTADAS POR LAS ENTIDADES EJECUTORAS PARA LAS INTERVENCIONES DEL PIRCC, CORRESPONDIENTES AL SECTOR TRANSPORTES.	Evaluación de las solicitudes de mayor financiamiento presentadas por las Entidades Ejecutoras (mayores metrados, adicionales, modificación contractual, entre otros), respecto al cumplimiento de los requisitos establecidos para su admisibilidad, en el marco de las normas técnicas establecidas por el Sector Transportes y por la ARCC.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				EJECUCIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1						6			
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	50%			
6	REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y/O ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS IDENTIFICADAS POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, RELACIONADAS A LAS INTERVENCIONES DEL PIRCC CORRESPONDIENTES AL SECTOR TRANSPORTES.	Evaluación de las situaciones adversas identificadas y comunicadas por los Órganos del Sistema Nacional de Control respecto a las intervenciones del PIRCC – Sector Transportes; con la finalidad de brindar asistencia técnica para la implementación de las medidas correctivas correspondientes.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0	1	1	1	1	1						5			
				% DE EJECUCIÓN	0%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	42%			

2023

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual											Total Anual		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
004	GESTIÓN FINANCIERA	15.01.01	Documento	Número de documentos emitidos referidos a la administración financiera.	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	5.00	6.00	5.00	5.00	4.00	49.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	2.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
						% DE EJECUCIÓN	200%	75%	100%	100%	133%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	43%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	64,126.00	78,019.00	77,530.00	192,275.00	97,220.00	93,576.00	99,437.00	91,821.00	98,691.00	118,267.00	159,019.00	46,220.00	1,216,201.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	92,735.74	121,918.07	129,440.49	192,275.28	103,453.15	129,177.99							769,000.72	
						% DE EJECUCIÓN	145%	156%	167%	100%	106%		0%	0%	0%	0%	0%	63%		
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)											Total Anual		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	SUPERVISAR Y EFECTUAR LAS OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA: PAGO PROVEEDORES NACIONALES Y EXTRANJEROS, REMUNERACIONES, IMPUESTOS NACIONALES Y EXTRANJEROS,TRIBUTOS Y OTROS.	Efectuar las actividades de tesorería, pago de Proveedores, Remuneraciones, Impuestos y otros, así como, velar por el cumplimiento de las disposiciones que emiten los Órganos Rectores y las disposiciones internas de la entidad.			Acción	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
						EJECUCIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1								6
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
2	SUPERVISAR Y EFECTUAR LAS OPERACIONES DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD: REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CUENTAS CONTABLES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DE LA ARCC.	Elaborar y presentar la información financiera, presupuestaria y complementaria, para la elaboración de la Cuenta General de la República, velando el cumplimiento de las disposiciones que emiten los órganos rectores.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	1	2	2	1	2	2	3	3	3	3	2	24	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0	1	2	2	2	2								9
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	100%	100%	200%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	38%
3	ADMINISTRAR, CONTROLAR Y CUSTODIAR LAS CARTAS FIANZAS DE LOS PROVEEDORES DE LA ARCC.	Efectuar actividades de supervisión, seguimiento y registro en la custodia de las cartas fianzas de los proveedores de la ARCC.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
						EJECUCIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1								6
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	55%
4	VERIFICAR EL ESTADO Y USO DE FONDOS PÚBLICOS, EFECTUANDO ARQUEOS AL FONDO DE CAJA CHICA.	Efectuar arqueos al fondo de caja chica en la sede central y en las sub direcciones regionales. Esta acción es realizada por el Jefe de la Unidad de Asuntos Financieros quien levanta un Acta conforme a los alcances establecidos en la Directiva N° 01-2019-RCC/GA "Procedimiento para la Administración de la Caja Chica de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios"			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
						EJECUCIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1								6
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
5	ELABORAR LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN REFERENTE A LOS SISTEMAS DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD.	Elaborar documentos de gestión, lineamientos y/o directivas referente a la administración de fondos y asignación de viáticos: * Actualización de la Directiva de Procedimiento para la Administración de la Caja Chica de la ARCC. * Actualización de la Directiva de Viáticos.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0								0
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Unid Unidad de Logística

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion. AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
003	GESTIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, DOCUMENTAL Y ARCHIVO; Y EIECUCIÓN DE PROCESOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	15.01.01	Documento	Número de documentos emitidos.	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00	32.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	3.00	2.00	4.00	2.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
						% DE EJECUCIÓN	150%	100%	100%	100%	50%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,173,398.00	1,153,192.00	1,153,192.00	905,824.00	1,384,817.00	1,384,817.00	1,412,896.00	1,384,817.00	1,384,817.00	1,384,817.00	1,384,817.00	2,334,732.00	16,442,136.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	638,548.60	572,805.04	955,375.62	914,544.57	1,573,412.00	607,768.06							5,262,453.89
						% DE EJECUCIÓN	54%	50%	83%	101%	114%	44%	0%	0%	0%	0%	0%	32%	
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS RELACIONADAS AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES.	* Elaboración y actualización del Cuadro de Necesidades. * Publicación y evaluación del Plan Anual de Contrataciones * Realizar los Procedimientos de Selección del Plan Anual de Contrataciones.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4		
				EJECUCIÓN FÍSICA	1	0	1	0	0	1							3		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	75%		
2	GESTIONAR Y EJECUTAR LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL.	* Realizar las Contrataciones de bienes y servicios que sean requeridos por las Areas Usuaras * Realizar las Contrataciones mediante el uso del catalogo electronico de la plataforma de Acuerdo Marco. * Ejecutar las contrataciones perfeccionadas de bienes y servicios * Proponer modificaciones presupuestarias a las OPP	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				EJECUCIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1							6		
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%		
3	GESTIONAR LA ATENCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS GENERALES Y AUXILIARES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA ARCC.	* Realizar el mantenimiento, reparación y/o acondicionamiento de la infraestructura y bienes muebles. * Realizar las gestiones necesarias para la operatividades de la(s) unidad(es) vehicular(es) de la Entidad. * Gestionar los servicios básicos como agua y luz, así como los servicios de Limpieza y Seguridad, entre otros de la Entidad. * Gestionar lo referente a los permisos, licencias y otros para el funcionamiento de las oficinas de la Autoridad.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	1							2		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	50%		
4	GESTIONAR, ADMINISTRAR Y REALIZAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS AL CONTROL DE LOS BIENES PATRIMONIALES Y ALMACÉN DE SUMINISTROS.	* Realizar la Toma de inventario. * Realizar los pedidos de reposición de stock de almacén. * Realizar las gestiones pertinentes al Control Patrimonial. * Realizar las gestiones pertinentes a almacén.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				EJECUCIÓN FÍSICA	1	1	1	1	0	1							5		
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	42%		
5	GESTIONAR EL TRÁMITE DOCUMENTARIO DE LA ENTIDAD Y LOS PROCESOS DE ARCHIVO DE LA ENTIDAD.	Realizar acciones de gestión en el ámbito de tramite documentario de la Entidad; custodiar los documentos de la entidad en el Archivo Central, aplicando los procesos técnicos archivísticos de organización y descripción de documentos emitidos o recibidos por la Oficina de Administración; formular el cronograma anual y validar la transferencia de documentos de los Archivos de Gestión al Archivo Central; y atender los servicios archivísticos a través de las modalidades de lectura, consulta, búsqueda, préstamo, expedición de copias, etc.	Reporte	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				EJECUCIÓN FÍSICA	1	1	1	1	0	1							5		
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	42%		

2023

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

[illegible]

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pilego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población. AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2513024	RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 84156 CON CÓDIGO DE LOCAL 021639, DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA DE CARLOS FERMÍN FITZCARRALD, DEPARTAMENTO ANCASH	020702	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	4.14	0.00	19.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	100.00	100.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	4.14	0.00	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.16	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	185%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	35%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	4,225,411.00	4,016,217.00	1,309,333.00	0.00	0.00	38,060.00	647,679.00	1,920,179.00	2,068,139.00	0.00	0.00	1,301,474.00	15,526,492.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	1,738,307.10	1,163,294.69	1,694,000.69	809,519.31	2,410,431.26	13,041,816.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,857,369.36
						% DE EJECUCIÓN	41%	29%	129%	N.A.	N.A.	34266%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	0%	134%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
372	OBRA. CUI 2513024	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	4.14	0.00	19.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	4.14	0.00	35.16						35.16			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100.00%	N.A.	185.05%	N.A.	N.A.	0.00%	N.A.	N.A.	0.00%	35.16%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	4,031,460.00	3,628,314.00	1,031,571.00	0.00	0.00	567,347.00	1,702,043.00	1,685,022.00	0.00	0.00	1,301,474.00	13,947,231.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	1,738,307.10	1,149,534.69	1,572,112.24	779,958.44	2,306,652.57	13,020,548.46						20,567,113.50			
				% DE EJECUCIÓN	43.12%	31.68%	152.40%	N.A.	N.A.	N.A.	0.00%	0.00%	0.00%	N.A.	N.A.	0.00%	147.46%		
375	MOBILIARIO DE AULA. CUI 2513024	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,912.00	92,383.00	0.00	0.00	0.00	205,295.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
374	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2513024	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,769.00	55,180.00	0.00	0.00	0.00	137,949.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
373	SUPERVISIÓN. CUI 2513024	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. A través de reportes mensuales se reportará el avance del componente asociado a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	193,951.00	387,903.00	72,333.00	0.00	0.00	0.00	80,332.00	22,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,974.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	13,760.00	54,872.15	29,560.87	47,023.51	21,267.85						166,484.38			
				% DE EJECUCIÓN	0%	4%	76%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22%		
556	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2513024	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	8.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						2.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	25%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,060.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	14,000.00	0.00	56,755.18	0.00						70,755.18			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	186%		
555	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513024	Comprende la elaboración del diseño definitivo. Se elaborarán informes que sustentarán el desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00						3.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	150%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	205,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,554.00	0.00	0.00	0.00	440,983.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	53,016.30	0.00	0.00	0.00						53,016.30			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	26%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	12%		

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.																								
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																								
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual					
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
2513467	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 86127 CON CÓDIGO LOCAL N° 017246, DISTRITO DE PARIACOTO, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH	020110	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	23.23	0.00	40.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	100.00	100.00					
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	23.23	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00					
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	103%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	41%					
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,001,850.00	465,337.00	1,438,571.00	328,350.00	351,661.00	565,420.00	966,712.00	974,419.00	964,675.00	955,028.00	573,017.00	349,561.00	9,934,601.00					
						EJECUCIÓN FINANCIERA	1,707,722.65	252,424.31	550,559.44	662,511.96	865,682.63	5,848,270.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,887,171.18					
						% DE EJECUCIÓN	85%	54%	38%	202%	246%	1034%	0%	0%	0%	0%	0%	100%						
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual					
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
389	OBRA. CUI 2513467	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	23.23	0.00	40.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	100.00	100.00					
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	23.23	0.00	41.00							41.00					
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	103%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	41%					
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,707,722.00	248,664.00	1,175,044.00	319,692.00	351,661.00	386,827.00	425,510.00	974,419.00	964,675.00	955,028.00	573,017.00	349,561.00	8,431,820.00					
						EJECUCIÓN FINANCIERA	1,707,722.65	248,664.30	488,594.68	642,676.70	810,057.97	5,829,138.49							9,726,854.79					
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	42%	201%	230%	1507%	0%	0%	0%	0%	0%	115%						
392	MOBILIARIO DE AULA. CUI 2513467	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00					
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00					
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%					
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,296.00	74,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,993.00					
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00					
391	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2513467	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención.			Porcentaje	% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%					
						PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00					
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00					
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%					
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,297.00	58,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,496.00					
390	SUPERVISIÓN. CUI 2513467	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. A través de reportes mensuales se reportará el avance del componente asociado a la intervención.			Documento	EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00					
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%					
						PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00					
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00					
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%					
562	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2513467	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.			Documento	PROGRAMACIÓN FINANCIERA	294,128.00	205,889.00	140,249.00	0.00	0.00	0.00	131,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,893.00					
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	3,760.01	44,964.76	19,835.26	36,099.71	19,131.70							123,791.44					
						% DE EJECUCIÓN	0%	2%	32%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	16%					
						PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	8.00					
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00								2.00					
561	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513467	Comprende la elaboración del diseño definitivo. Se elaborarán informes que sustentarán el desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.			Documento	% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	25%					
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	10,784.00	0.00	8,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,442.00					
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	17,000.00	0.00	19,524.95	0.00							36,524.95					
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	188%					
						PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00					
							EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00						3.00					
							% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	100%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%						
							PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	123,278.00	0.00	0.00	276,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,957.00					
							EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00					
							% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%					

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.																			
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2513468	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88106 JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI CON CÓDIGO LOCAL N° 025944, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY, DEPARTAMENTO DE ANCASH	021101	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	75.98	0.00	84.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	100.00	100.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	75.98	0.00	92.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.94
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	111%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	93%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,835,482.00	2,197,470.00	1,872,931.00	1,710,695.00	0.00	483,297.00	657,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,990,599.00	28,748,067.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	2,776,175.14	2,023,309.45	1,435,803.95	1,731,120.56	3,911,660.45	5,802,433.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,680,503.12
						% DE EJECUCIÓN	98%	92%	77%	101%	N.A.	1201%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	62%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
394	OBRA. CUI 2513468	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	75.98	0.00	84.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	75.98	0.00	92.94							92.94		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	111%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	93%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,776,175.00	2,019,549.00	1,329,261.00	1,710,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,990,599.00	26,826,279.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	2,776,175.14	2,019,549.44	1,329,261.20	1,710,694.24	3,814,353.61	5,783,145.49							17,433,179.12		
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	65%		
398	MOBILIARIO DE AULA. CUI 2513468	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0.00	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,262.00	300,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,750.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0.00	0.00	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
397	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2513468	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0.00	0.00	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,035.00	77,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,393.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0.00	0.00	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
395	SUPERVISIÓN. CUI 2513468	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. A través de reportes mensuales se reportará el avance del componente asociado a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	N.A.	0%	0.00	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	59,307.00	177,921.00	409,219.00	0.00	0.00	0.00	100,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,638.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	3,760.01	41,542.75	20,426.32	36,191.20	19,288.08							121,208.36		
				% DE EJECUCIÓN	0%	2%	10%	N.A.	N.A.	0.00	0.00	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	16%		
564	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2513468	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	8.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00							2.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0.00	0.00	N.A.	0.00	N.A.	0.00	25%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	66,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,999.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	65,000.00	0.00	61,115.64	0.00							126,115.64		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	97%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	188%		
563	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513468	Comprende la elaboración del diseño definitivo. Se elaborarán informes que sustentarán el desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								2.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	100%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	67%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	67,452.00	0.00	0.00	0.00	179,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,008.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0.00	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2428726	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 027151	021203	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	36.80	0.00	52.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	100.00	100.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	36.80	0.00	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.72
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	78%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	41%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	5,703,829.00	4,184,377.00	475,295.00	4,145.00	0.00	204,002.00	802,352.00	336,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,710,975.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	1,276,072.00	562,310.16	1,268,855.70	1,293,410.39	996,050.97	6,451,731.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,848,430.26
						% DE EJECUCIÓN	22%	13%	267%	31204%	N.A.	3163%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	101%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
123	OBRA. CUI 2428726	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	36.80	0.00	52.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	36.80	0.00	40.72							40.72		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	78%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	41%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	5,584,019.00	3,908,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,347.00	140,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200,830.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	1,276,072.00	558,550.16	1,169,983.54	1,259,523.06	914,167.90	6,343,859.44							11,522,156.10		
				% DE EJECUCIÓN	23%	14%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	113%		
126	MOBILIARIO DE AULA. CUI 2428726	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,321.00	79,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,948.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
125	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2428726	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,028.00	48,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,714.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
124	SUPERVISIÓN. CUI 2428726	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. A través de reportes mensuales se reportará el avance del componente asociado a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	119,810.00	275,563.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	106,692.00	34,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,747.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	3,760.00	64,872.16	33,887.33	44,197.22	36,366.90							183,083.61		
				% DE EJECUCIÓN	0%	1%	26%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23%		
797	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428726	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	8.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00							1.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	13%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	34,000.00	4,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,145.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	34,000.00	0.00	37,685.85	0.00							71,685.85		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	188%		
796	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428726	Comprende la elaboración del diseño definitivo. Se elaborarán informes que sustentarán el desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00							2.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	67%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	195,295.00	0.00	0.00	33,653.00	0.00	161,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,591.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
127	MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI.2428726	Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo durante el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,505.00	0.00	0.00	0.00	71,505.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,504.70							71,504.70		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	100%		

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.																			
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2428729	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 27698	021206	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	22.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	100.00	100.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.78	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	76%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	17%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	5,175,267.00	3,881,199.00	1,396,771.00	9,197.00	4,630.00	0.00	1,195,282.00	3,420,286.00	2,629,060.00	0.00	0.00	0.00	17,711,692.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	117,138.53	219,639.66	251,475.85	505,133.01	784,261.50	14,581,568.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,459,216.97	
						% DE EJECUCIÓN	2%	6%	18%	5492%	16939%	N.A.	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	93%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
128	OBRA. CUI 2428729	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	22.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	16.78						16.78			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	76%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	17%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	4,929,018.00	3,450,312.00	1,176,742.00	0.00	0.00	0.00	851,021.00	2,978,575.00	2,629,060.00	0.00	0.00	0.00	16,014,728.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	117,138.53	169,483.84	217,203.70	490,848.64	720,533.80	14,531,093.21						16,246,301.72			
				% DE EJECUCIÓN	2%	5%	18%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	101%		
131	MOBILIARIO DE AULA. CUI 2428729	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,550.00	154,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,820.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
130	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2428729	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,115.00	67,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,526.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
129	SUPERVISIÓN. CUI 2428729	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. A través de reportes mensuales se reportará el avance del componente asociado a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	246,249.00	418,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,469.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	3,760.00	25,272.15	14,284.37	24,248.05	26,196.87						93,761.44			
				% DE EJECUCIÓN	0%	1%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	13%		
799	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428729	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	8.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						2.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	25%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	12,263.00	0.00	9,197.00	4,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,090.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	9,000.00	0.00	39,479.65	0.00						48,479.65			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	0%	853%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	186%		
798	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428729	Comprende la elaboración del diseño definitivo. Se elaborarán informes que sustentarán el desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00						3.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	150%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	220,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,059.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	46,395.82	0.00	0.00	0.00	0.00						46,395.82			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	11%		
132	MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI.2428729	Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo durante el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,279.00	0.00	0.00	0.00	24,279.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,278.34						24,278.34			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	100%		

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

OEL.: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.																		
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																		
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2513466	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88023 ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO CON CÓDIGO LOCAL N° 034340, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	021801	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	55.29	0.00	70.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	55.29	0.00	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.65
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	84%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	59%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	3,223,773.00	4,271,392.01	260,667.71	39,447.83	195,933.00	294,029.45	387,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,672,291.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	1,334,217.68	776,407.43	1,527,477.76	873,660.62	947,515.37	3,280,481.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,739,760.47
						% DE EJECUCIÓN	41%	18%	586%	2215%	484%	1116%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	101%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual	
383	OBRA. CUI 2513466	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	55.29	0.00	70.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	55.29	0.00	58.65							58.65	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	84%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	59%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,854,169.00	4,257,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,245,505.00	
				EJECUCIÓN FINANCIERA	1,334,217.68	762,647.42	1,441,074.05	840,201.79	862,900.25	3,249,003.19							8,490,044.38	
				% DE EJECUCIÓN	47%	18%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	117%	
387	MOBILIARIO DE AULA. CUI 2513466	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,232.00	77,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,332.00	
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
386	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2513466	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,143.00	60,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,907.00	
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
384	SUPERVISIÓN. CUI 2513466	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. A través de reportes mensuales se reportará el avance del componente asociado a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	369,604.00	13,760.01	51,403.71	33,458.83	195,933.00	108,654.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,814.00	
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	13,760.01	51,403.71	33,458.83	42,643.78	31,478.42							172,744.75	
				% DE EJECUCIÓN	0%	100%	100%	100%	22%	29%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22%	
560	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2513466	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	8.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00							2.00	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	25%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	35,000.00	5,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,989.00	
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	35,000.00	0.00	41,971.34	0.00							76,971.34	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	188%	
559	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513466	Comprende la elaboración del diseño definitivo. Se elaborarán informes que sustentarán el desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00							3.00	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	174,264.00	0.00	0.00	0.00	115,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,744.00	
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion. AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2428689	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 034547	021801	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	82.15	0.00	92.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	82.15	0.00	84.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.59
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	92%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	85%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	926,556.00	1,433,837.00	2,425,291.00	1,120,496.52	913,376.00	84,006.00	1,334,174.48	966,330.00	2,031,668.00	2,011,351.00	1,005,675.00	1,276,798.00	15,529,559.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	2,055,417.44	126,265.13	11,083,928.87	1,004,113.26	1,183,515.66	469,495.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,922,735.98
						% DE EJECUCIÓN	222%	9%	457%	90%	130%	559%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	103%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
106	OBRA. CUI 2428689	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	82.15	0.00	92.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	82.15	0.00	84.59							84.59		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	92%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	85%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	867,833.00	1,128,183.00	2,030,730.00	964,134.00	896,326.00	84,006.00	914,342.00	923,485.00	2,031,668.00	2,011,351.00	1,005,675.00	1,276,798.00	14,134,531.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	2,055,417.44	101,321.21	10,989,954.86	964,134.33	1,051,368.09	408,143.24							15,570,339.17		
				% DE EJECUCIÓN	237%	9%	541%	100%	117%	486%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	110%		
110	MOBILIARIO DE AULA. CUI 2428689	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,652.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,852.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
109	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2428689	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	11,636.52	0.00	0.00	155,986.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,623.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	11,636.52	74,509.76	0.00							86,146.28		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	51%		
111	MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 24286899	Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo durante el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00							100.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00							22,000.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%		
107	SUPERVISIÓN. CUI 2428689	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. A través de reportes mensuales se reportará el avance del componente asociado a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00							4.00		
				% DE EJECUCIÓN	100%	0%	100%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	40%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	58,723.00	305,654.00	305,654.00	86,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,648.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	24,943.92	39,974.01	27,552.55	27,124.21	61,352.38							180,947.07		
				% DE EJECUCIÓN	0%	8%	13%	32%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24%		
791	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI.2428689	Comprende la elaboración del diseño definitivo. Se elaborarán informes que sustentarán el desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	88,907.00	35,319.00	17,050.00	0.00	35,319.00	15,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,690.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	32,000.00	0.00	30,513.60	0.00							62,513.60		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	36%	0%	179%	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	33%		
790	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI.2428689	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	8.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00							2.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	25%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	790.00	0.00	0.00	13,875.00	18,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,215.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	789.86	0.00	0.00							789.86		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	2%		

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.																			
Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2428686	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 034397	021801	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	58.17	0.00	78.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	100.00	100.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.17
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	58%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,507,152.00	2,253,176.00	1,900,627.00	28,933.61	183,237.39	212,215.00	1,115,239.00	875,821.00	2,453,833.00	1,181,707.00	0.00	0.00	12,711,941.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	124,758.91	628,273.49	2,395,357.06	916,806.12	728,487.01	913,656.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,707,339.37
						% DE EJECUCIÓN	5%	28%	126%	3169%	398%	431%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	45%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
94	OBRA. CUI 2428686	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	58.17	0.00	78.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	100.00	100.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	58.17	0.00	0.00							58.17
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	58%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,289,812.00	2,060,831.00	1,648,664.00	0.00	0.00	0.00	783,721.00	791,559.00	2,453,833.00	1,181,707.00	0.00	0.00	11,210,127.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	124,758.91	614,122.23	2,035,161.38	887,082.64	641,056.11	854,370.92							5,156,552.19
						% DE EJECUCIÓN	5%	30%	123%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	46%
98	MOBILIARIO DE AULA. CUI 2428686	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.		0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,937.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%
97	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2428686	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención.			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.		0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,115.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	14,807.52	0.00							14,807.52
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	45%
99	MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2428686	Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo durante el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención.			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00							100.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	68,145.00	204,435.00	3,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,046.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	276,045.94	0.00	0.00	0.00							276,045.94
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%
95	SUPERVISIÓN. CUI 2428686	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. A través de reportes mensuales se reportará el avance del componente asociado a la intervención.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00							4.00
						% DE EJECUCIÓN	100%	0%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	217,340.00	192,345.00	131,702.00	28,933.61	115,092.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,413.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	14,151.26	48,149.74	28,933.61	26,464.63	59,285.86							176,985.10
						% DE EJECUCIÓN	0%	7%	37%	100%	23%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	26%
787	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428686	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	8.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00							2.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	25%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	7,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,780.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	36,000.00	0.00	46,158.75	0.00							82,158.75
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	188%
786	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428686	Comprende la elaboración del diseño definitivo. Se elaborarán informes que sustentarán el desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	84,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,523.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	789.87	0.00	0.00							789.87
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población. AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2428736	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 37961	021809	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	58.13	0.00	68.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	100.00	100.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	58.13	0.00	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.62
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	88%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	60%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	7,079,057.00	5,931,138.00	5,499,588.00	23,388.00	61,423.00	1,646.00	1,007,766.00	3,669,514.00	2,077,887.00	0.00	0.00	0.00	25,351,407.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	2,401,608.26	2,023,844.24	854,822.34	636,896.22	1,027,883.41	13,810,730.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,755,784.55
						% DE EJECUCIÓN	34%	34%	16%	2723%	1673%	839048%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	82%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
133	OBRA. CUI 2428736	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	58.13	0.00	68.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	58.13	0.00	59.62							59.62		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	88%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	60%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	6,585,976.00	5,927,378.00	4,149,165.00	0.00	0.00	0.00	624,082.00	3,526,065.00	1,983,240.00	0.00	0.00	0.00	22,795,906.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	2,401,608.26	2,020,084.24	729,450.15	613,507.99	920,790.05	13,770,117.57							20,455,558.26		
				% DE EJECUCIÓN	36%	34%	18%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	90%		
137	MOBILIARIO DE AULA. CUI 2428736	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	535,024.00	0.00	0.00	0.00	227,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,892.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
136	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2428736	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	595,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,540.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
134	SUPERVISIÓN. CUI 2428736	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. A través de reportes mensuales se reportará el avance del componente asociado a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	493,081.00	3,760.00	45,372.00	23,388.00	61,423.00	0.00	155,816.00	79,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862,130.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	3,760.00	45,372.19	23,388.23	33,376.03	24,391.47							130,287.92		
				% DE EJECUCIÓN	0%	100%	100%	100%	54%	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	15%		
801	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428736	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	8.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00							2.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	25%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	1,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,646.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	80,000.00	0.00	73,717.33	0.00							153,717.33		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	188%		
800	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428736	Comprende la elaboración del diseño definitivo. Se elaborarán informes que sustentarán el desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00							3.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	150%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	94,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,647.00	0.00	0.00	0.00	189,293.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
138	MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI.2428736	Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo durante el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,221.00	0.00	0.00	0.00	16,221.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,221.04							16,221.04		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	100%		

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.																			
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2513471	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 89001 CON CÓDIGO LOCAL N° 034613, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	021801	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	64.67	0.00	73.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	100.00	100.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	64.67	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.50
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	95%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	70%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	588,921.00	1,124,746.00	1,143,834.00	1,004,310.00	0.00	436,078.00	580,345.00	538,980.00	533,590.00	528,254.00	316,952.00	10,309,398.00	17,105,408.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	1,114,755.88	1,060,548.67	1,027,745.18	1,198,648.97	2,001,017.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,402,716.36
						% DE EJECUCIÓN	0%	99%	93%	102%	N.A.	459%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	37%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
405	OBRA. CUI 2513471	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	64.67	0.00	73.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	64.67	0.00	69.50						69.50			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	95%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	70%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	1,104,196.00	1,027,061.00	1,004,310.00	0.00	0.00	283,673.00	538,980.00	533,590.00	528,254.00	316,952.00	10,309,398.00	15,646,414.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	1,104,195.87	1,027,061.29	1,004,310.00	1,121,703.95	1,978,651.80						6,235,922.91			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	100%	100%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%		
409	MOBILIARIO DE AULA. CUI 2513471	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,390.00	187,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,074.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
408	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2513471	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,686.00	47,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,477.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
406	SUPERVISIÓN. CUI 2513471	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. A través de reportes mensuales se reportará el avance del componente asociado a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	10.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	588,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,855.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	10,560.01	23,487.38	23,435.18	33,762.44	22,365.86						113,610.87			
				% DE EJECUCIÓN	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	18%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	16%		
568	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2513471	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	8.00	8.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						2.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	25%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	20,550.00	0.00	0.00	0.00	8,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,618.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	43,182.58	0.00						53,182.58			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	186%			
567	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513471	Comprende la elaboración del diseño definitivo. Se elaborarán informes que sustentarán el desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00						3.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	116,773.00	0.00	0.00	0.00	61,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,970.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%			

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.																			
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2514106	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR VILLA MARÍA CON CÓDIGO LOCAL Nº 037999, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	021801	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	89.21	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	89.21	0.00	92.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.62
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	97%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	93%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,719,284.00	3,412,518.00	5,458,586.00	77,273.29	478,352.00	1,028,558.71	1,194,944.00	857,522.00	2,744,071.00	2,716,631.00	296,877.00	0.00	19,984,617.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	1,192,122.99	2,445,512.90	10,585,783.21	1,374,758.00	924,855.71	989,772.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,512,805.71
						% DE EJECUCIÓN	69%	72%	194%	1779%	193%	96%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	88%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance		Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
436	OBRA. CUI 2514106	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	89.21	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	89.21	0.00	92.62							92.62		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	97%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	93%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,667,183.00	3,334,367.00	5,001,550.00	0.00	0.00	0.00	849,032.00	857,522.00	2,744,071.00	2,716,631.00	296,877.00	0.00	17,467,233.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	1,192,122.99	2,430,983.76	10,050,632.21	1,296,695.09	543,552.06	892,916.85							16,406,902.96		
					% DE EJECUCIÓN	72%	73%	201%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	94%		
439	MOBILIARIO DE AULA. CUI 2514106	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,555.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%			
438	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2514106	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	4,583.29	0.00	366,172.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,756.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	4,583.29	275,822.88	18,947.31							299,353.48		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	5%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	81%			
440	MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2514106	Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo durante el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00							100.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	45,998.00	115,302.00	299,908.00	345,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,120.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	399,074.10	45,997.88	0.00	17,213.86							462,285.84		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	6%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	57%		
437	SUPERVISIÓN. CUI 2514106	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. A través de reportes mensuales se reportará el avance del componente asociado a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00							3.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	100%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	33%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	52,101.00	78,151.00	234,452.00	26,692.00	363,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,446.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	14,529.14	49,076.90	26,691.87	26,912.72	60,694.88							177,905.51		
					% DE EJECUCIÓN	0%	19%	21%	100%	7%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24%		
577	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2514106	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	8.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00							2.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,923.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	87,000.00	0.00	78,568.05	0.00							165,568.05		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	188%		
576	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2514106	Comprende la elaboración del diseño definitivo. Se elaborarán informes que sustentarán el desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	135,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,584.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	789.87	0.00	0.00							789.87		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	1%		

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion. AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2513476	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 86620 SANTA FE CON CÓDIGO LOCAL N° 040647, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH	022001	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	41.64	0.00	62.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	100.00	100.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	41.64	0.00	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.25
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	76%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	47%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,245,245.00	1,463,696.00	2,177,497.00	645,858.00	68,764.00	51,423.00	190,357.00	227,468.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	6,131,508.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	1,958,130.23	808,325.08	1,406,102.73	784,565.43	516,213.08	286,370.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,759,706.70
						% DE EJECUCIÓN	157%	55%	65%	121%	751%	557%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	94%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
428	OBRA. CUI 2514106	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	41.64	0.00	62.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	41.64	0.00	47.25						47.25			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	76%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	47%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,092,255.00	1,310,706.00	1,966,060.00	257,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,627,014.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	1,958,130.23	792,970.97	1,109,592.67	756,319.05	242,672.57	234,196.98						5,093,882.47			
				% DE EJECUCIÓN	179%	60%	56%	293%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	110%		
431	MOBILIARIO DE AULA. CUI 2513476	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,639.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
430	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2513476	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,718.00	65,718.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	192,636.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	192,635.53	0.00						192,635.53			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	100%		
432	MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2513476	Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo durante el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	68,764.00	68,764.00	51,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,951.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	188,950.12	0.00	0.00	0.00						188,950.12			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%		
429	SUPERVISIÓN. CUI 2513476	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. A través de reportes mensuales se reportará el avance del componente asociado a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00						5.00			
				% DE EJECUCIÓN	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	47%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	152,990.00	152,990.00	152,990.00	319,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,071.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	15,354.11	50,559.94	27,456.52	27,875.80	52,173.17						173,419.54			
				% DE EJECUCIÓN	0%	10%	33%	9%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22%		
575	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2513476	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	8.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						2.00			
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	58,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,447.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	57,000.00	0.00	53,029.18	0.00						110,029.18			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	98%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	188%		
574	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513476	Comprende la elaboración del diseño definitivo. Se elaborarán informes que sustentarán el desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,750.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	789.86	0.00	0.00						789.86			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion. AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2515636	REHABILITACION DE AMBIENTE DE ADMINISTRACIÓN Y/O GESTION PEDAGOGICA Y DE MOBILIARIO DE AULA Y DE EQUIPAMIENTO DE AULA Y DE MODULO DE ATENCION TEMPORAL, EN EL(LA) 86625 ANGELICA HARADA VASQUEZ - YUNGAY, AURA DEL DISTRITO DE YUNGAY - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	022001	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	51.08	0.00	70.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	51.08	0.00	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.58
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	87%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	61%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,016,866.00	1,495,857.00	1,563,388.00	645,093.00	0.00	0.00	0.00	248,532.00	12,921.00	0.00	0.00	0.00	4,982,657.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	1,044,434.53	936,600.67	1,290,422.25	625,554.77	1,822,194.08	1,310,431.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,029,637.67
						103%	63%	83%	97%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	141%	
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
457	OBRA. CUI 2515636	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	51.08	0.00	70.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	51.08	0.00	60.58							60.58
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	87%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	61%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	689,046.00	1,102,473.00	1,322,968.00	629,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,743,750.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	1,044,434.53	921,303.53	1,160,529.99	607,481.48	1,716,993.15	1,262,938.87							6,713,681.55
						152%	84%	97%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	179%			
461	MOBILIARIO DE AULA. CUI 2515636	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,152.00	12,921.00	0.00	0.00	0.00	225,073.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
						N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%				
460	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2515636	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención.			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,380.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	36,379.93	0.00							36,379.93
						N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	100%				
462	MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2515636	Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo durante el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención.			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00							100.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	35,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,921.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	35,920.20	0.00	0.00	0.00							35,920.20
						N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%				
458	SUPERVISIÓN. CUI. 2515636	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. A través de reportes mensuales se reportará el avance del componente asociado a la intervención.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00							4.00
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	36%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	327,820.00	393,384.00	48,972.00	15,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,462.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	15,297.14	48,972.06	17,283.43	28,059.95	47,492.50							157,105.08
						0%	4%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	20%				
585	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2515636	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	8.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00							2.00
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	45,000.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,544.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	45,000.00	0.00	40,761.05	0.00							85,761.05
						N.A.	100%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	188%				
584	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2515636	Comprende la elaboración del diseño definitivo. Se elaborarán informes que sustentarán el desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	110,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,527.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	789.86	0.00	0.00							789.86
						N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	1%				

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.																		
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																		
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2428669	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 100844	060203	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	72.44	0.00	80.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	72.44	0.00	77.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	97%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	963,511.00	793,377.00	1,635,005.00	639,385.00	705,065.00	773,655.00	1,188,126.00	2,315,479.00	1,937,776.00	1,918,398.00	1,151,038.00	734,980.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	769,671.77	545,145.17	1,242,207.40	511,229.46	1,894,460.98	8,856,769.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						% DE EJECUCIÓN	80%	69%	76%	80%	269%	1145%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual	
88	OBRA. CUI 2428669	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	72.44	0.00	80.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	72.44	0.00	77.85							77.85	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	97%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	78%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	769,671.00	541,385.00	1,240,359.00	639,385.00	703,323.00	773,655.00	851,021.00	1,957,349.00	1,937,776.00	1,918,398.00	1,151,038.00	734,980.00	13,218,340.00	
				EJECUCIÓN FINANCIERA	769,671.77	541,385.18	1,185,435.25	492,311.13	1,820,583.97	8,807,932.66							13,617,319.96	
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	96%	77%	259%	1138%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	103%	
0092	MOBILIARIO DE AULA. CUI 2428669	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,617.00	118,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,942.00	
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
0091	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2428669	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,874.00	78,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,318.00	
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
89	SUPERVISIÓN. CUI 2428669	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. A través de reportes mensuales se reportará el avance del componente asociado a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	193,840.00	251,992.00	201,286.00	0.00	0.00	0.00	96,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,732.00	
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	3,759.99	24,772.15	18,918.33	42,391.56	25,289.74							115,131.77	
				% DE EJECUCIÓN	0%	1%	12%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	15%	
757	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428669	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	8.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00							1.00	
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	32,000.00	0.00	1,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,742.00	
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	32,000.00	0.00	31,485.45	0.00							63,485.45	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	1807%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	188%	
737	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428669	Comprende la elaboración del diseño definitivo. Se elaborarán informes que sustentarán el desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00							3.00	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	150%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	161,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,721.00	
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
93	MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI.2428669	Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo durante el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	100.00	100.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	0%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,547.00	0.00	0.00	0.00	23,547.00	
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,546.66							23,546.66	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	100%	

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población. AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2428687	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 575917	061007	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	63.27	0.00	71.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	100.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	63.27	0.00	77.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.15
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	109%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	77%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	5,977,552.00	4,249,785.00	232,379.00	0.00	17,152.00	0.00	408,363.00	553,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,438,753.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	2,776,388.59	576,582.82	1,496,223.71	1,866,384.15	2,285,443.24	2,126,478.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,127,500.93
						% DE EJECUCIÓN	46%	14%	644%	N.A.	13325%	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	97%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
100	OBRA. CUI 2428687	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	63.27	0.00	71.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	63.27	0.00	77.15							77.15		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	109%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	77%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	5,650,055.00	3,955,038.00	0.00	0.00	0.00	283,673.00	363,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,252,431.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	2,776,388.59	562,822.83	1,462,427.93	1,857,604.38	2,213,672.37	2,101,380.15						10,974,296.25			
				% DE EJECUCIÓN	49%	14%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	107%		
104	MOBILIARIO DE AULA. CUI 2428687	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,709.00	44,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,473.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
103	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2428687	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,416.00	39,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,028.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
101	SUPERVISIÓN. CUI 2428687	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. A través de reportes mensuales se reportará el avance del componente asociado a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	327,497.00	294,747.00	117,899.00	0.00	0.00	0.00	10,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,708.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	13,759.99	24,795.78	8,779.77	32,176.83	25,098.27						104,610.64			
				% DE EJECUCIÓN	0%	5%	21%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	14%		
789	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428687	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	8.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00						1.00			
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	9,000.00	0.00	17,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,152.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	9,000.00	0.00	39,594.04	0.00						48,594.04			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	231%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	186%		
788	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428687	Comprende la elaboración del diseño definitivo. Se elaborarán informes que sustentarán el desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00							3.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	150%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	105,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,961.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2509290	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR ANDRÉS AVELINO CÁCERES CON CÓDIGO LOCAL 179955, DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, REGIÓN HUANCARELICA	090403	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	51.97	0.00	70.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	51.97	0.00	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.79	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	83%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	58%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,322,911.00	2,249,895.00	3,509,655.00	267,952.00	353,577.00	94,305.00	914,342.00	923,485.00	215,654.00	0.00	0.00	0.00	78,479.00	9,930,255.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	837,525.95	460,111.19	2,407,112.92	186,622.72	442,828.99	408,595.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,742,797.11	
						% DE EJECUCIÓN	63%	20%	69%	70%	125%	433%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	0%	48%	
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
338	OBRA. CUI 2509290	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	51.97	0.00	70.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	51.97	0.00	57.79							57.79			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	83%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	58%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,227,742.00	1,964,388.00	3,437,679.00	0.00	0.00	0.00	914,342.00	923,485.00	215,654.00	0.00	0.00	0.00	8,683,290.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	837,525.95	436,154.59	2,205,436.54	80,341.61	339,032.32	358,891.97						4,257,372.98				
				% DE EJECUCIÓN	68%	22%	64%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	49%			
341	MOBILIARIO DE AULA. CUI 2509290	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00				
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00				
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%				
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	89,082.00	12,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,758.00				
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00				
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%				
340	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2509290	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00				
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00				
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%				
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	120,910.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,910.00				
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	40,144.27	0.00						40,144.27				
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	365%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	30%				
342	MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2509290	Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo durante el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00				
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00						100.00				
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%				
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	31,435.00	31,435.00	94,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,479.00	235,654.00				
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	154,388.40	78,966.12	0.00	0.00						233,354.52				
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	251%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	99%				
339	SUPERVISIÓN. CUI 2509290	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. A través de reportes mensuales se reportará el avance del componente asociado a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00						5.00				
				% DE EJECUCIÓN	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	50%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	95,169.00	285,507.00	38,288.00	26,525.00	282,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,935.00				
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	23,956.60	38,287.98	26,525.13	26,147.26	49,713.37						164,630.34				
				% DE EJECUCIÓN	0%	8%	100%	100%	9%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23%				
538	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2509290	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	8.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						2.00				
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	25%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	9,000.00	0.00	16,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,020.00				
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	9,000.00	0.00	37,505.14	0.00						46,505.14				
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	234%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	186%				
537	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2509290	Comprende la elaboración del diseño definitivo. Se elaborarán informes que sustentarán el desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00				
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%				
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	24,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,688.00				
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	789.86	0.00	0.00						789.86				
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3%				

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Año: 2023

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.																			
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2428652	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 257528	130208	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	44.31	0.00	64.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	100.00	100.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	44.31	0.00	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.53
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	79%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	51%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	8,699,072.00	3,099,498.00	300,893.00	2,899.00	0.00	0.00	1,122,387.00	1,776,269.00	1,021,225.00	919,103.00	551,461.00	151,588.00	17,644,395.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	5,815,212.02	2,658,199.97	2,304,949.71	1,199,723.23	1,292,985.09	6,060,886.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,331,956.87
						% DE EJECUCIÓN	67%	86%	766%	41384%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	110%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
83	OBRA. CUI 2428652	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	44.31	0.00	64.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	44.31	0.00	50.53						50.53			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	79%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	51%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	8,581,501.00	2,644,440.00	28,040.00	0.00	0.00	0.00	709,184.00	1,134,695.00	1,021,225.00	919,103.00	551,461.00	151,588.00	15,741,237.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	5,815,212.02	2,644,439.98	2,207,077.56	1,177,703.36	1,198,174.13	6,035,669.11							19,078,276.16		
				% DE EJECUCIÓN	68%	100%	7871%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	121%		
86	MOBILIARIO DE AULA. CUI 2428652	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,158.00	273,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,562.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
85	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2428652	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	219,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,916.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
84	SUPERVISIÓN. CUI 2428652	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. A través de reportes mensuales se reportará el avance del componente asociado a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	117,571.00	235,142.00	131,401.00	0.00	0.00	0.00	79,045.00	247,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,532.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	13,759.99	32,872.15	22,019.87	32,035.16	25,217.74						125,904.91			
				% DE EJECUCIÓN	0%	6%	25%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	16%		
735	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428652	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	8.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00						1.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	13%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	65,000.00	2,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,899.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	65,000.00	0.00	62,775.80	0.00						127,775.80			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
733	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428652	Comprende la elaboración del diseño definitivo. Se elaborarán informes que sustentarán el desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00						3.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	150%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	76,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,249.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población. AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2428577	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 257298	130207	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	57.18	0.00	65.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	100.00	100.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	57.18	0.00	71.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.15
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	109%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	71%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	3,258,157.00	2,096,357.00	1,204,080.00	846,825.00	0.00	0.00	1,134,695.00	2,303,314.00	5,278,222.00	0.00	0.00	0.00	16,121,650.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	2,926,004.33	1,413,345.88	1,133,640.12	867,205.29	2,763,152.51	2,761,733.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,865,081.15
						% DE EJECUCIÓN	90%	67%	94%	102%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	74%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
25	OBRA. CUI 2428577	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	57.18	0.00	65.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	57.18	0.00	71.15						71.15			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	109%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	71%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,828,661.00	1,399,586.00	1,088,788.00	846,825.00	0.00	0.00	1,134,695.00	2,269,390.00	5,278,222.00	0.00	0.00	0.00	14,846,167.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	2,828,661.11	1,399,585.89	1,088,787.80	846,825.02	2,684,411.87	2,736,232.68						11,584,504.37			
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	78%		
29	MOBILIARIO DE AULA. CUI 2428577	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	188,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,209.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
28	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2428577	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	172,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,423.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	97,343.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						97,343.22			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	56%		
26	SUPERVISIÓN. CUI 2428577	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. A través de reportes mensuales se reportará el avance del componente asociado a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	429,496.00	300,647.00	9,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,521.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	13,759.99	24,852.32	20,380.27	32,490.56	25,500.34						116,983.48			
				% DE EJECUCIÓN	0%	5%	265%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	16%		
681	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428577	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	8.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00						1.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	13%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	35,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,492.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	46,250.08	0.00						66,250.08			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
678	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428577	Comprende la elaboración del diseño definitivo. Se elaborarán informes que sustentarán el desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00						3.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	300%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	105,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,838.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.																				
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																				
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2513465	SUPERVISIÓN, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EFECTUADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.	130701	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	76.11	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	76.11	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	3,787,427.00	5,393,876.20	6,985,435.00	6,176.00	0.00	0.00	1,066,029.00	1,990,740.00	6,859,048.00	6,395,534.00	1,130,974.80	0.00	33,615,240.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	5,510,620.96	2,995,373.82	10,220,506.43	8,262,924.83	5,800,847.87	106,554.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,896,828.34	
						% DE EJECUCIÓN	145%	56%	146%	133791%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	98%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
377	OBRA. CUI 2513465	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	76.11	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	76.11	0.00	100.00							100.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	3,242,607.00	5,188,171.20	6,809,474.00	0.00	0.00	0.00	1,066,029.00	1,076,689.00	6,460,136.00	6,395,534.00	1,130,974.80	0.00	31,369,615.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	5,510,620.96	2,789,668.97	10,151,142.74	8,171,282.94	5,445,663.87	0.00							32,068,379.48			
				% DE EJECUCIÓN	170%	54%	149%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	102%			
381	MOBILIARIO DE AULA. CUI 2513465	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,257.00	164,078.00	0.00	0.00	0.00	886,335.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%			
380	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2513465	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,794.00	121,857.00	0.00	0.00	0.00	313,651.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	153,671.59	0.00							153,671.59			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	49%			
378	SUPERVISIÓN. CUI 2513465	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. A través de reportes mensuales se reportará el avance del componente asociado a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00			
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	N.A.	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	544,820.00	205,705.00	27,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,510.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	205,704.85	34,363.69	91,641.89	114,582.88	106,554.43							552,847.74			
				% DE EJECUCIÓN	0%	100%	123%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	71%			
558	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2513465	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	6.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00							2.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	33%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	35,000.00	6,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,176.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	35,000.00	0.00	42,316.45	0.00							77,316.45			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	188%			
557	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513465	Comprende la elaboración del diseño definitivo. Se elaborarán informes que sustentarán el desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	112,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,977.00	0.00	0.00	0.00	225,953.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	44,613.08	0.00							44,613.08			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	20%			

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Año: 2023

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2513473	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 80138 ABELARDO GAMARRA RONDO CON CÓDIGO LOCAL Nº 269965, DISTRITO DE CURGOS, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	130904	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	84.39	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	84.39	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	100%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	4,192,330.00	251,238.38	49,251.77	13,149.85	0.00	0.00	941,352.00	790,378.00	312,219.00	0.00	0.00	0.00	6,549,919.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	562,400.26	5,181,566.44	57,239.95	1,601,605.69	77,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,480,224.71
						% DE EJECUCIÓN	0%	224%	10521%	435%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	114%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
411	OBRA. CUI 2513473	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	84.39	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	84.39	100.00	0.00							100.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	100%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	3,846,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,449.00	621,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,229,061.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	350,082.88	4,771,122.67	7,855.24	1,278,260.66	0.00							6,407,321.45
						% DE EJECUCIÓN	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	123%	
414	MOBILIARIO DE AULA. CUI 2513473	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
						% DE EJECUCIÓN	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,880.00	69,061.00	206,560.00	0.00	0.00	0.00	347,501.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	140,942.00	0.00	206,558.93	0.00							347,500.93
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	100%
413	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2513473	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención.			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,023.00	99,713.00	62,684.00	0.00	0.00	0.00	270,420.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	207,738.00	0.00	0.00	0.00							207,738.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	77%
412	SUPERVISIÓN. CUI 2513473	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. A través de reportes mensuales se reportará el avance del componente asociado a la intervención.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	346,322.00	212,317.38	27,763.77	13,149.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,553.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	212,317.38	27,763.77	49,384.71	77,668.86	77,412.37							444,547.09
						% DE EJECUCIÓN	0%	100%	100%	376%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	74%	
569	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2513473	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	8.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00							1.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	13%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	38,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,921.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	34,000.00	0.00	39,117.24	0.00							73,117.24
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	188%		
857	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513473	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. A través de reportes mensuales se reportará el avance del componente asociado a la intervención.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	21,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,975.00	0.00	0.00	64,463.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	

2023

Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2428747	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 358061	150720	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	54.70	0.00	73.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	100.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.70
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	55%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,866,822.00	2,968,588.00	4,108,890.60	48,479.00	80,290.00	0.00	1,195,100.00	923,485.00	1,939,320.00	1,353,958.40	0.00	0.00	14,484,933.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	605,932.31	1,952,743.29	1,561,140.73	87,099.82	980,671.85	2,413,980.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,601,568.48
						% DE EJECUCIÓN	32%	66%	38%	180%	1221%	N.A.	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	52%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance		Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
139	OBRA. CUI 2428747	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	54.70	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	54.70	0.00	0.00							54.70		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	55%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,829,555.00	2,822,742.00	3,512,745.60	0.00	0.00	0.00	914,342.00	923,485.00	1,939,320.00	1,353,958.40	0.00	0.00	13,296,148.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	605,932.31	1,939,034.20	1,471,560.99	60,444.27	864,185.30	2,357,388.25							7,298,545.32		
				% DE EJECUCIÓN	33%	69%	42%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	55%	
142	MOBILIARIO DE AULA. CUI 2428747	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,998.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
141	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2428747	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,760.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	49,037.19	0.00							49,037.19		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	41%		
143	MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2428747	Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo durante el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00							100.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	22,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,520.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	22,519.58	0.00	0.00	0.00							22,519.58		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%		
140	SUPERVISIÓN. CUI 2428747	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. A través de reportes mensuales se reportará el avance del componente asociado a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00							5.00		
				% DE EJECUCIÓN	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	42%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	37,267.00	111,800.00	447,199.00	25,959.00	80,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,515.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	13,709.09	47,060.16	25,958.61	23,866.88	56,592.23							167,186.97		
				% DE EJECUCIÓN	0%	12%	11%	100%	30%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24%		
802	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428747	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. A través de reportes mensuales se reportará el avance del componente asociado a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	148,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,946.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	696.94	0.00	0.00							696.94		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
803	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428747	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. A través de reportes mensuales se reportará el avance del componente asociado a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	8.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00							2.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	25%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	34,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,046.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	43,582.48	0.00							63,582.48		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	187%		

2023

Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2428765	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 358607	150727	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	61.37	0.00	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	61.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.37	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	61%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	699,163.00	949,999.00	2,069,661.00	410,440.00	910,704.00	74,890.00	1,215,361.00	829,837.00	989,448.00	979,554.00	489,777.00	373,617.00	9,992,451.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	75,014.04	698,048.04	1,195,421.18	328,389.80	754,840.04	1,652,459.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704,172.57
						% DE EJECUCIÓN	11%	73%	58%	80%	83%	2207%	0%	0%	0%	0%	0%	47%	
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
144	OBRA. CUI 2428765	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	61.37	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	61.37	0.00	0.00							61.37		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	61%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	629,771.00	755,725.00	1,511,450.00	300,368.00	616,473.00	0.00	783,721.00	791,559.00	989,448.00	979,554.00	489,777.00	373,617.00	8,221,463.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	75,014.04	682,790.94	854,777.52	300,367.87	603,577.81	1,590,578.92							4,107,107.10		
						% DE EJECUCIÓN	12%	90%	57%	100%	98%	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	50%	
147	MOBILIARIO DE AULA. CUI 2428765	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,865.00	11,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,893.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
146	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2428765	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,775.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,025.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,235.44	0.00						69,235.44		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	39%		
148	MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2428765	Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo durante el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	82,747.00	82,747.00	74,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,384.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	240,383.64	0.00	0.00	0.00							240,383.64		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%		
145	SUPERVISIÓN. CUI 2428765	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. A través de reportes mensuales se reportará el avance del componente asociado a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	9.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00							6.00		
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	67%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	69,392.00	138,784.00	277,568.00	27,325.00	211,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,553.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	15,257.10	50,260.02	27,324.99	27,722.94	61,880.55							182,445.60		
						% DE EJECUCIÓN	0%	11%	18%	100%	13%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	25%		
804	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428765	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. A través de reportes mensuales se reportará el avance del componente asociado a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	280,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,643.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	696.94	0.00	0.00							696.94		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
805	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428765	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. A través de reportes mensuales se reportará el avance del componente asociado a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	8.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00							2.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	25%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	55,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,490.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	54,303.85	0.00							104,303.85		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	188%		

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Año: 2023

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.																				
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																				
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2428725	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 426512	200304	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	78.84	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	78.84	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,132,641.00	3,011,045.00	1,140,330.00	925,348.00	900,199.00	906,294.00	180,475.00	415,295.00	241,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,853,049.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	930,031.51	2,919,448.02	2,583,583.23	1,634,376.75	2,366,891.01	80,630.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,514,961.18
						% DE EJECUCIÓN	82%	97%	227%	177%	263%	9%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	119%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
118	OBRA. CUI 2428725	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	78.84	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	78.84	0.00	100.00								100.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	930,031.00	2,707,130.00	1,023,320.00	853,080.00	895,734.00	904,692.00	180,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,494,462.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	930,031.51	2,707,130.63	2,500,208.37	1,357,090.72	2,172,437.63	0.00								9,666,898.86		
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	244%	159%	243%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	129%		
121	MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2428725	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,235.00	74,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,534.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
120	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2428725	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,060.00	133,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,547.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	205,017.79	0.00	0.00							205,017.79			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	67%		
119	SUPERVISIÓN. CUI 2428725	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. A través de reportes mensuales se reportará el avance del componente asociado a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00			
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	202,610.00	303,915.00	34,375.00	72,268.00	4,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,633.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	212,317.39	34,374.86	72,268.24	80,936.06	80,630.66							480,527.11			
				% DE EJECUCIÓN	0%	70%	100%	100%	1813%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	78%		
795	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428725	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	8.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00							2.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	25%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	1,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,602.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	49,000.00	0.00	46,247.20	0.00							95,247.20			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	188%		
794	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428725	Comprende la elaboración del diseño definitivo. Se elaborarán informes que sustentarán el desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	33,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,636.00	0.00	0.00	0.00	67,271.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	67,270.12	0.00							67,270.12			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%		

2023

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2503195	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR GENARO MARTÍNEZ SILVA CON CÓDIGO LOCAL 413604, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA	200105	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	87.01	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	87.01	0.00	89.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.61
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	90%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	90%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,471,542.00	1,914,812.00	3,031,191.00	2,176,688.00	2,883,451.00	6,482,702.00	2,917,526.00	836,700.00	502,020.00	1,181,385.00	947,230.00	0.00	24,345,247.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	2,182,414.29	5,665,960.22	4,568,630.12	2,176,687.78	3,857,961.70	70,052.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,521,706.14
% DE EJECUCIÓN	148%	296%	151%	100%	134%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	76%				
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
279	OBRA. CUI 2503195	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	87.01	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	87.01	0.00	89.61								89.61	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	90%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	90%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,289,752.00	1,736,866.00	2,605,299.00	2,150,191.00	2,582,408.00	6,409,321.00	2,789,001.00	836,700.00	502,020.00	351,414.00	326,629.00	0.00	21,579,601.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	2,182,330.29	5,660,888.22	4,409,213.37	2,150,191.15	3,569,460.34	0.00								17,972,083.37	
% DE EJECUCIÓN	169%	326%	100%	138%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	83%		
283	MOBILIARIO DE AULA. CUI 2503195	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,971.00	620,601.00	0.00	1,450,572.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	145,057.22	0.00								145,057.22	
% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	10%				
280	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2503195	Comprende el diseño definitivo a través de la elaboración de informes mensuales que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR GENARO MARTÍNEZ SILVA CON CÓDIGO LOCAL 413604, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	122,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,062.00	72,587.00	43,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,763.00	
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	
% DE EJECUCIÓN	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%				
281	SUPERVISIÓN. CUI 2503195	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. A través de reportes mensuales se reportará el avance del componente asociado a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00								5.00	
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	N.A.	0%	500%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	45%
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	59,315.00	177,946.00	355,892.00	26,497.00	105,981.00	0.00	84,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,517.00	
				EJECUCIÓN FINANCIERA	84.00	5,072.00	89,416.75	26,496.63	80,133.85	70,052.03								271,255.26	
% DE EJECUCIÓN	0%	3%	25%	100%	76%	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	33%				
606	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503195	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	8.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00								1.00	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	13%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,794.00	
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	70,000.00	0.00	63,310.29	0.00								133,310.29	
% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	188%				

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.																			
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2503626	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR JOSÉ CAYETANO HEREDIA CON CÓDIGO LOCAL 413576, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA	200105	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	89.93	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	89.93	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	3,754,240.00	4,838,906.00	7,042,050.00	28,297.00	174,147.00	0.00	1,682,591.00	769,474.00	461,684.00	877,365.00	368,321.00	0.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	2,960,446.44	5,240,089.52	5,224,237.92	57,028.03	4,579,567.03	48,107.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,109,475.97	
						% DE EJECUCIÓN	79%	108%	74%	202%	2630%	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	91%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance		Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
311	OBRA. CUI 2503626	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.		Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	89.93	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
					EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	89.93	0.00	100.00						100.00		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%		
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	3,584,468.00	4,635,180.00	6,523,732.00	0.00	0.00	0.00	1,538,948.00	769,474.00	461,684.00	161,267.00	0.00	17,674,753.00		
					EJECUCIÓN FINANCIERA	2,960,362.44	5,233,717.52	5,053,041.37	0.00	4,423,981.13	0.00						17,671,102.46		
					% DE EJECUCIÓN	83%	113%	77%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	100%	
314	MOBILIARIO DE AULA. CUI 2503626	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.		Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
					EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00						100.00		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%		
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,098.00	368,321.00	1,084,419.00		
					EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	0%		
312	SUPERVISIÓN. CUI 2503626	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. A través de reportes mensuales se reportará el avance del componente asociado a la intervención.		Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
					EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00						6.00		
					% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	N.A.	0%	600%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	120%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	169,772.00	203,726.00	244,471.00	24,107.00	0.00	0.00	108,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,019.00	
					EJECUCIÓN FINANCIERA	84.00	6,372.00	106,196.55	57,028.03	90,428.00	48,107.03						308,215.61		
					% DE EJECUCIÓN	0%	3%	43%	237%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	41%	
741	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503626	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.		Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	8.00	
					EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00						1.00		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	13%		
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	65,000.00	4,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,190.00		
					EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,157.90	0.00						130,157.90		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	188%		
756	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503626	Comprende la elaboración del diseño definitivo. Se elaborarán informes que sustentarán el desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.		Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
					EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	208,847.00	0.00	174,147.00	0.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,694.00		
					EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.																			
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2503076	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR JACOBO CRUZ VILLEGAS CON CÓDIGO LOCAL 413294, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA.	200105	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	91.96	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	91.96	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	4,316,701.00	2,512,052.00	1,440,288.00	823,923.00	1,344,964.00	143,293.00	56,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,637,779.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	2,916,589.23	2,512,052.87	1,296,994.53	823,923.41	1,104,413.70	882,981.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,536,955.58	
						% DE EJECUCIÓN	68%	100%	90%	100%	82%	616%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	90%	
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
254	OBRA. CUI 2503076	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	91.96	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	91.96	0.00	100.00							100.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	3,790,654.00	2,507,280.00	1,207,798.00	0.00	1,114,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,619,905.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	2,916,505.23	2,507,280.87	1,207,798.04	0.00	993,357.32	351,288.99						7,976,230.45			
				% DE EJECUCIÓN	77%	100%	100%	N.A.	89%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	93%			
257	MOBILIARIO DE AULA. CUI 2503076	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00						100.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	778,700.00	0.00	0.00	40,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,685.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	778,700.04	0.00	0.00						778,700.04			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	95%			
255	SUPERVISIÓN. CUI 2503076	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. A través de reportes mensuales se reportará el avance del componente asociado a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	526,047.00	4,772.00	79,196.00	45,223.00	65,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,882.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	84.00	4,772.00	79,196.49	45,223.37	61,903.18	42,907.05						234,086.09			
				% DE EJECUCIÓN	0%	100%	100%	100%	94%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	32%			
685	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503076	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	8.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00						1.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	13%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	21,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,855.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	49,153.20	0.00						59,153.20			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	225%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	186%			
682	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503076	Comprende la elaboración del diseño definitivo. Se elaborarán informes que sustentarán el desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	143,294.00	0.00	143,292.00	143,293.00	15,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,452.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,511.17						91,511.17			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	64%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	21%			
256	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2503076	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,275.00	0.00	0.00	397,275.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,274.63						397,274.63			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	100%			

2023

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2428578	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 413307	200105	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.29	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.29
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	62%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	8,685,499.00	7,016,382.00	1,219,331.00	588,740.00	162,876.00	135,139.00	1,054,853.00	364,615.00	39,327.00	0.00	0.00	719,544.00	19,986,306.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	2,856,326.46	576,751.81	1,650,326.47	2,131,869.15	607,509.29	1,192,858.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,015,641.20
						% DE EJECUCIÓN	33%	8%	135%	362%	373%	883%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	0%	45%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance		Unidad de Medida	Meta	1	2	3	4	5	Programación Física (Tareas)						Total Anual		
											6	7	8	9	10	11	12		
31	OBRA. CUI 2428578	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.29	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.29								62.29	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	62%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	8,685,499.00	6,948,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,688,751.00	
				EJECUCIÓN FINANCIERA	2,501,177.12	508,768.27	1,585,966.50	465,840.45	352,278.67	639,120.08							6,053,151.09		
				% DE EJECUCIÓN	29%	7%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	36%	
35	MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2428578	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	
				% DE EJECUCIÓN	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	244,492.00	0.00	0.00	0.00	244,491.00	39,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,310.00	
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
34	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2428578	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	332,484.00	0.00	0.00	22,665.00	0.00	120,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,273.00	
				EJECUCIÓN FINANCIERA	355,149.34	0.00	0.00	0.00	0.00								355,149.34		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
36	MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI. 2428578	Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo durante el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00							100.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	574,896.00	574,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,544.00	1,869,335.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	1,652,182.97	128,590.36	540,909.41							2,321,682.74		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	287%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	124%	
32	SUPERVISIÓN. CUI 2428578	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. A través de reportes mensuales se reportará el avance del componente asociado a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00							3.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	200%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	33%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	67,983.00	44,359.00	13,845.00	147,664.00	112,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,325.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	67,983.54	44,359.97	13,845.73	80,906.41	12,828.53							219,924.18		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	100%	100%	55%	11%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	57%		
688	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428578	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	8.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						2.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	25%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	15,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,212.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	45,733.85	0.00						65,733.85			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	301%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	187%		
684	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428578	Comprende la elaboración del diseño definitivo. Se elaborarán informes que sustentarán el desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%			

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2503358	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR TÉCNICO DE APLICACIÓN CON CÓDIGO LOCAL 414444, DISTRITO DE LA ARENA, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA	200109	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	16.07	0.00	30.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	80.00	80.00
						EIECCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.07	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	20%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	813,583.00	201,735.00	85,498.00	303,489.29	435,282.71	0.00	841,815.00	848,908.00	992,174.00	7,049,868.00	6,182,561.00	20,963,036.00	38,717,950.00
						EIECCIÓN FINANCIERA	312.00	1,294.00	85,498.81	297,316.29	15,566,450.86	35,996.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,986,868.09
						% DE EJECUCIÓN	0%	1%	100%	98%	3576%	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	41%	
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
298	OBRA. CUI 2503358	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	16.07	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	80.00	80.00	
				EIECCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	16.07	0.00	0.00								16.07	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%			20%
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	746,338.00	0.00	0.00	256,684.29	394,456.71	0.00	709,238.00	716,331.00	859,597.00	6,017,181.00	5,415,463.00	20,892,869.00	36,008,158.00		
				EIECCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	256,684.29	14,943,249.80	0.00									15,199,934.09
						% DE EJECUCIÓN	0%	N.A.	N.A.	100%	3788%	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	42%	
301	MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2503358	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
				EIECCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,648.00	341,814.00	0.00	954,462.00		
				EIECCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	95,446.19	0.00								95,446.19	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	10%		
300	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503358	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
				EIECCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,462.00	292,707.00	0.00	580,169.00		
				EIECCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	232,067.49	0.00								232,067.49	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	40%		
299	SUPERVISIÓN. CUI 2503358	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. A través de reportes mensuales se reportará el avance del componente asociado a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
				EIECCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00								5.00	
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	100%	0%	400%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	83%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	67,245.00	201,735.00	50,498.00	40,632.00	40,826.00	0.00	132,577.00	132,577.00	132,577.00	132,577.00	132,577.00	70,167.00	1,133,988.00		
				EIECCIÓN FINANCIERA	312.00	1,294.00	50,498.81	40,632.00	253,376.70	35,996.13								382,109.64	
						% DE EJECUCIÓN	0%	1%	100%	100%	621%	N.A.	0%	0%	0%	0%	34%		
704	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503358	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	8.00	
				EIECCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00								1.00	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	13%
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	35,000.00	6,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,173.00		
				EIECCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	35,000.00	0.00	42,310.68	0.00								77,310.68	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	188%		

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.																			
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2503066	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR CORONEL JOSÉ ANDRÉS RAZURI CON CÓDIGO LOCAL 413944, DISTRITO DE CURAMORI, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA	200107	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	85.04	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	85.04	0.00	99.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.95
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	4,987,615.00	2,795,151.00	3,553,943.48	46,177.34	1,460,234.00	151,295.18	1,112,433.00	612,757.00	306,378.00	214,465.00	1,068,445.00	2,149,321.00	18,458,215.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	4,696,625.79	2,743,236.23	3,299,399.67	46,177.34	2,933,476.27	65,257.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,784,172.34
						% DE EJECUCIÓN	94%	98%	93%	100%	201%	43%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	75%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
249	OBRA. CUI 2503066	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	85.04	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	85.04	0.00	99.95							99.95		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	4,696,541.00	2,738,200.00	3,185,103.00	0.00	1,041,635.00	0.00	1,021,262.00	612,757.00	306,378.00	214,465.00	212,320.00	1,679,569.00	15,708,230.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	4,696,541.79	2,738,200.23	3,185,103.19	0.00	2,644,550.98	0.00							13,264,396.19		
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	N.A.	254%	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	84%		
252	MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2503066	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00							100.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,125.00	469,752.00	1,325,877.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	132,587.72	0.00							132,587.72		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	10%		
250	SUPERVISIÓN. CUI 2503066	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. A través de reportes mensuales se reportará el avance del componente asociado a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00							6.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	N.A.	0%	600%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	55%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	291,074.00	5,036.00	84,296.48	46,177.34	228,904.00	40,876.18	91,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,535.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	84.00	5,036.00	84,296.48	46,177.34	89,403.18	65,257.04							290,254.04		
				% DE EJECUCIÓN	0%	100%	100%	100%	39%	160%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	37%		
674	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503066	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	8.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00							1.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	13%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	51,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,915.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	30,000.00	0.00	66,934.39	0.00							96,934.39		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	187%		
669	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503066	Comprende la elaboración del diseño definitivo. Se elaborarán informes que sustentarán el desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	284,544.00	0.00	189,695.00	110,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,658.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.																			
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2503222	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR Nº 14064 CON CÓDIGO LOCAL 414694, DISTRITO DE LA UNIÓN, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA	200110	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	79.62	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	79.62	0.00	97.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.16
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	97%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	97%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	670,839.40	941,805.20	1,998,158.95	351,856.33	395,078.00	435,628.12	585,033.00	126,963.00	76,177.00	53,324.00	267,850.00	1,249,143.00	7,151,856.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	176,722.38	1,376,456.99	1,590,415.40	851,177.63	117,028.23	360,274.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,472,075.24
						% DE EJECUCIÓN	26%	146%	80%	242%	30%	83%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	63%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
290	OBRA. CUI 2503222	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	79.62	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	79.62	0.00	97.16							97.16		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	97%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	97%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	670,755.40	908,223.20	1,816,446.40	325,579.00	135,205.00	0.00	325,546.00	126,963.00	76,177.00	53,324.00	52,791.00	1,243,133.00	5,734,143.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	176,638.38	1,371,284.99	1,507,918.85	824,900.30	0.00	0.00							3,880,742.52		
				% DE EJECUCIÓN	26%	151%	83%	253%	0%	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	68%		
293	MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2503222	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,059.00	0.00	0.00	0.00	215,059.00	6,010.00	436,128.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
291	SUPERVISIÓN. CUI 2503222	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. A través de reportes mensuales se reportará el avance del componente asociado a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00							5.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	N.A.	0%	500%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	84.00	5,172.00	62,496.55	26,277.33	220,135.00	356,150.12	44,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,743.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	84.00	5,172.00	62,496.55	26,277.33	83,843.18	63,452.03							241,325.09		
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	38%	18%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	34%		
632	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503222	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	8.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00							1.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	13%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	28,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,410.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	33,185.05	0.00							53,185.05		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	187%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	187%		
628	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503222	Comprende la elaboración del diseño definitivo. Se elaborarán informes que sustentarán el desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	119,216.00	0.00	39,738.00	79,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,432.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,440.00							9,440.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	12%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	4%		
294	MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2503222	Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo durante el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,383.00	0.00	0.00	0.00	287,383.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,382.58							287,382.58		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	100%		

2023

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2503125	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR Nº 14924 DANIEL ALCÍDES CARRIÓN CON CÓDIGO LOCAL 416198, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA	200114	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	21.61	0.00	40.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	100.00	100.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	21.61	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	61%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	25%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	3,980,306.00	6,551,319.00	4,372,621.00	32,004.00	1,314,426.00	118,544.00	1,065,857.00	852,689.00	1,065,862.00	5,382,604.00	2,383,359.00	0.00	27,119,591.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	312.00	1,294.00	76,498.10	14,779,390.33	89,793.34	29,874.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,977,162.47
					% DE EJECUCIÓN	0%	0%	2%	46180%	7%	25%	0%	0%	0%	0%	N.A.	55%		
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
269	OBRA. CUI 2503125	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	21.61	0.00	40.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	21.61	0.00	24.50						24.50			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	61%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	25%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	3,276,215.00	6,505,099.00	4,088,716.00	0.00	827,612.00	49,743.00	844,247.00	852,689.00	1,065,862.00	5,382,604.00	2,383,359.00	0.00	25,276,146.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	14,747,385.37	0.00	0.00							14,747,385.37		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	58%			
272	MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2503125	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	243,407.00	0.00	486,814.00	68,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,022.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%				
270	SUPERVISIÓN. CUI 2503125	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. A través de reportes mensuales se reportará el avance del componente asociado a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00						5.00			
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	125%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	704,091.00	1,294.00	40,498.00	32,004.00	0.00	0.00	221,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,497.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	312.00	1,294.00	40,498.10	32,004.96	41,519.71	29,874.70						145,503.47			
				% DE EJECUCIÓN	0%	100%	100%	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	15%			
711	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503125	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	8.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00						1.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	13%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	44,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,926.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	36,000.00	0.00	48,273.63	0.00						84,273.63			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	188%			

2023

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2428628	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 435719	200601	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	1,601,957.86	369,104.00	22,944.00	248,878.00	193,225.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,436,109.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	1,556,281.52	406,104.64	22,944.74	245,106.14	27,897.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,258,334.97	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	97%	110%	100%	98%	14%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	93%	
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
66	OBRA. CUI 2428628	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					100.00				
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		100%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	1,143,717.00	349,945.00	9,669.00	20,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523,332.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	1,143,717.19	349,945.10	9,669.56	0.00							1,503,331.85			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	100%	100%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	99%			
70	MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2428628	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00				
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00						100.00				
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		100%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	238,252.86	0.00	0.00	0.00	171,649.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,902.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	238,252.86	0.00	0.00	171,648.75	0.00						409,901.61			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
69	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2428628	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00				
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00						100.00				
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		100%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	134,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,717.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	134,716.75	0.00	0.00	0.00							134,716.75			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
67	SUPERVISIÓN. CUI 2428628	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. A través de reportes mensuales se reportará el avance del componente asociado a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00				
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00				
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	39,595.00	19,159.00	13,275.00	228,877.00	21,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,482.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	39,594.72	19,159.54	13,275.18	24,761.75	27,897.93						124,689.12			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	100%	100%	11%	129%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	39%			
725	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428628	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	8.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						2.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	25%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	45,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,676.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	37,000.00	0.00	48,695.64	0.00						85,695.64			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	188%			

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.																			
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2503213	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 15079 CON CÓDIGO LOCAL 435564, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA.	200601	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	99.87	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	99.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.87	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,649,913.60	1,449,302.40	2,174,978.78	45,443.00	711,854.22	0.00	107,266.00	0.00	0.00	0.00	217,934.00	0.00	6,356,692.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	655,124.31	698,325.39	2,454,131.45	45,443.25	130,836.93	40,957.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,024,818.37	
						% DE EJECUCIÓN	40%	48%	113%	100%	18%	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	63%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
285	OBRA. CUI 2503213	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	99.87	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	99.87	0.00	0.00						99.87			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	960,553.60	1,440,830.40	1,607,517.78	0.00	478,699.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,487,601.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	655,040.31	689,853.39	1,607,517.78	0.00	0.00	0.00						2,952,411.48			
				% DE EJECUCIÓN	68%	48%	100%	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	66%			
288	MOBILIARIO DE AULA. CUI.2503213	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00						100.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	204,495.00	0.00	297,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,934.00	0.00	720,208.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	684,197.12	0.00	0.00	0.00						684,197.12			
				% DE EJECUCIÓN	0%	N.A.	230%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	95%			
286	SUPERVISIÓN. CUI.2503213	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. A través de reportes mensuales se reportará el avance del componente asociado a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00						6.00			
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	200%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	484,865.00	8,472.00	103,416.00	45,443.00	124,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,368.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	84.00	8,472.00	103,416.55	45,443.25	75,541.98	40,957.04						273,914.82			
				% DE EJECUCIÓN	0%	100%	100%	100%	61%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	36%			
596	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503213	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	8.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00						1.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	13%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	59,000.00	0.00	1,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,717.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	59,000.00	0.00	55,294.95	0.00						114,294.95			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	3220%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	188%			
597	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503213	Comprende la elaboración del diseño definitivo. Se elaborarán informes que sustentarán el desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	107,266.00	0.00	107,266.00	0.00	107,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,798.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%			

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.																			
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2503124	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 15027 AMAUTA CON CÓDIGO LOCAL 435272, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA	200601	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,898,741.00	2,389,096.00	4,561,057.01	49,163.00	884,671.99	944,119.00	187,294.00	0.00	0.00	0.00	384,246.00	0.00	11,298,388.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	4,206,734.53	2,417,585.14	2,125,427.48	49,163.25	256,474.25	907,261.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,962,646.63	
						% DE EJECUCIÓN	222%	101%	47%	100%	29%	96%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	88%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
264	OBRA. CUI 2503124	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00							100.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,324,624.00	2,384,324.00	4,132,827.00	0.00	777,917.00	305,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,925,653.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	4,206,650.53	2,412,813.14	1,978,134.74	0.00	0.00	0.00						8,597,598.41			
				% DE EJECUCIÓN	318%	101%	48%	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	96%			
267	MOBILIARIO DE AULA. CUI.2503124	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00						100.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,246.00	0.00	1,022,404.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	102,240.37	874,154.93						976,395.30			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	137%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	95%			
265	SUPERVISIÓN. CUI. 2503124	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. A través de reportes mensuales se reportará el avance del componente asociado a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00						6.00			
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	150%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	574,117.00	4,772.00	101,336.00	49,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,388.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	84.00	4,772.00	101,336.73	49,163.25	89,444.18	33,107.05						277,907.21			
				% DE EJECUCIÓN	0%	100%	100%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	38%			
702	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503124	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	8.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00						1.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	13%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	45,956.01	0.00	13,110.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,067.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	45,956.01	0.00	64,789.70	0.00						110,745.71			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	494%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	187%			
698	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503124	Comprende la elaboración del diseño definitivo. Se elaborarán informes que sustentarán el desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	280,938.00	0.00	93,644.00	0.00	187,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,876.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%			

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.																			
AET: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2515563	REHABILITACION DE AMBIENTE DE ADMINISTRACION Y/O GESTION PEDAGOGICA Y DE MOBILIARIO DE AULA Y DE EQUIPAMIENTO DE AULA Y DE MODULO DE ATENCION TEMPORAL, EN EL(LA) LA BREA - LA BREA, NEGRITOS DEL DISTRITO DE LA BREA - PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA	200703	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	246,086.00	5,999,857.00	78,902.00	818,806.00	173,425.00	100,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,417,078.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	246,086.55	6,290,377.15	77,678.23	290,388.90	71,457.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,975,988.71
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	105%	98%	35%	41%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	94%	
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
452	OBRA. CUI 2515563	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00						100.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	33,769.00	5,895,353.00	9,461.00	0.00	0.00	100,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,038,585.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	33,769.15	5,895,353.65	9,461.28	161,645.22	0.00						6,100,229.30			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	100%	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	101%		
455	MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2515563	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00						100.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	521,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,698.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	311,178.41	0.00	0.00							311,178.41			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	60%			
454	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2515563	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00						100.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	148,554.00	26,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,536.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%			
453	SUPERVISIÓN. CUI 2515563	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. A través de reportes mensuales se reportará el avance del componente asociado a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	212,317.00	27,845.00	68,217.00	148,554.00	105,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,059.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	212,317.40	27,845.09	68,216.95	77,009.38	71,457.88						456,846.70			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	100%	100%	52%	68%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	81%			
583	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2515563	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	8.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						2.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	25%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	56,000.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,224.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	56,000.00	0.00	51,734.30	0.00						107,734.30			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	188%			
858	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2515563	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. A través de reportes mensuales se reportará el avance del componente asociado a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	20,659.00	0.00	0.00	41,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,976.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%			

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion. AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2502892	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 15508 DOMINGO SAVIO CON CÓDIGO LOCAL 438398, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA	200701	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	78.31	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	78.31	0.00	87.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	97%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	87%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,338,175.00	3,366,976.00	4,653,799.00	33,923.00	115,701.00	0.00	1,282,585.00	441,882.00	0.00	0.00	861,994.00	163,611.00	13,258,646.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	84.00	3,680,919.86	1,656,400.94	33,923.26	1,786,604.36	44,907.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,202,839.46
						% DE EJECUCIÓN	0%	109%	36%	100%	1544%	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	0%	0%	54%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
238	OBRA. CUI 2502892	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	78.31	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	78.31	0.00	87.03							87.03		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	97%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	87%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,066,044.00	3,099,066.00	4,173,656.00	0.00	0.00	0.00	1,205,504.00	441,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,986,152.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	3,676,131.86	1,534,004.46	0.00	1,567,501.73	0.00							6,777,638.05		
				% DE EJECUCIÓN	0%	119%	37%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	62%		
241	MOBILIARIO DE AULA. CUI.2502892	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861,994.00	163,611.00	1,025,605.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	102,560.50	0.00							102,560.50		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	10%		
239	SUPERVISIÓN. CUI 2502892	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. A través de reportes mensuales se reportará el avance del componente asociado a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	10.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00							4.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	N.A.	0%	400%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	0%	40%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	272,131.00	267,910.00	240,569.00	33,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814,533.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	84.00	4,788.00	74,396.48	33,923.26	71,903.18	44,907.04							230,001.96		
				% DE EJECUCIÓN	0%	2%	31%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	28%		
510	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502892	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	8.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00							2.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	25%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	48,000.00	0.00	1,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,209.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	48,000.00	0.00	44,638.95	0.00							92,638.95		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	3692%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	188%		
509	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2502892	Comprende la elaboración del diseño definitivo. Se elaborarán informes que sustentarán el desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	191,574.00	0.00	114,492.00	0.00	77,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,147.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.																			
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2428651	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 490145	240101	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	7,108,230.00	8,606,983.00	674,040.00	2,334,869.00	469,339.00	212,530.00	194,587.00	848,326.00	183,759.00	0.00	0.00	0.00	20,632,663.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	6,836,841.44	8,447,725.15	1,061,158.28	2,819,096.89	1,955,068.70	33,939.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,153,829.86
						% DE EJECUCIÓN	96%	98%	157%	121%	417%	16%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	103%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance		Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
78	OBRA. CUI 2428651	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.		Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
					EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00							100.00	
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	6,836,842.00	7,540,000.00	0.00	2,295,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,672,347.00	
					EJECUCIÓN FINANCIERA	6,836,841.44	7,540,000.00	0.00	2,295,504.71	398,247.73	0.00							17,070,593.88	
					% DE EJECUCIÓN	100%	100%	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	102%	
81	MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2428651	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.		Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
					EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00							100.00	
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	659,901.00	410,488.00	0.00	0.00	10,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,390.00	
					EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	659,901.38	410,488.39	0.00	10,000.00	0.00							1,080,389.77	
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	
80	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2428651	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención.		Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
					EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,529.00	194,587.00	749,344.00	183,759.00	0.00	0.00	0.00	1,330,219.00	
					EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	387,118.00	484,227.63	1,391,673.16	0.00							2,263,018.79	
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	170%	
79	SUPERVISIÓN. CUI 2428651	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. A través de reportes mensuales se reportará el avance del componente asociado a la intervención.		Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
					EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
					% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	N.A.	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	271,388.00	407,082.00	34,552.00	39,364.00	460,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212,878.00	
					EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	247,823.77	34,551.89	39,364.55	39,303.26	33,939.40							394,982.87	
					% DE EJECUCIÓN	0%	61%	100%	100%	9%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	33%	
731	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428651	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.		Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	8.00	
					EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00							2.00	
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	25%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	229,000.00	0.00	8,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,847.00	
					EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	229,000.00	0.00	115,844.55	0.00							344,844.55	
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	1309%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	145%	
856	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428651	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. A través de reportes mensuales se reportará el avance del componente asociado a la intervención.		Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
					EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,982.00	
					EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

[illegible]

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.																			
Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2428584	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 437775	240101	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	75.69	0.00	85.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	75.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.69
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	76%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,293,733.00	1,293,733.00	1,477,684.86	834,100.14	863,179.00	1,358,607.00	1,160,499.00	840,932.00	635,511.00	626,447.00	313,223.00	215,079.00	10,912,728.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	3,411,080.42	1,414,402.85	1,341,556.23	834,099.21	285,612.56	108,008.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,394,759.49
% DE EJECUCIÓN						264%	109%	91%	100%	33%	8%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	68%	
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
43	OBRA. CUI 2428584	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	75.69	0.00	85.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	75.69	0.00	0.00							75.69		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	76%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,186,204.00	1,186,204.00	1,186,204.00	820,345.00	859,410.00	1,358,607.00	781,204.00	703,083.00	632,775.00	626,447.00	313,223.00	215,079.00	9,868,785.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	3,411,080.42	1,346,719.31	1,110,861.31	820,344.07	48,996.35	95,179.74							6,833,181.20		
% DE EJECUCIÓN						288%	114%	94%	100%	6%	7%	0%	0%	0%	0%	0%	69%		
47	MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2428584	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,140.00	137,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,989.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
% DE EJECUCIÓN						N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
46	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI: 2428584	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,155.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
% DE EJECUCIÓN						N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%			
48	MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL.CUI: 2428584	Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo durante el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	155,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,461.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	155,460.45	0.00	118,718.07	0.00							274,178.52		
% DE EJECUCIÓN						N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	176%			
44	SUPERVISIÓN. CUI: 2428584	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. A través de reportes mensuales se reportará el avance del componente asociado a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00							6.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	100%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	120%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	107,529.00	107,529.00	102,019.86	13,755.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,833.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	67,683.54	41,234.47	13,755.14	80,906.34	12,828.48							216,407.97		
% DE EJECUCIÓN						0%	63%	40%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	65%			
705	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428584	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	8.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00							2.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	25%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	34,000.00	0.00	3,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,769.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	34,000.00	0.00	36,991.80	0.00							70,991.80		
% DE EJECUCIÓN						N.A.	N.A.	100%	N.A.	981%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	188%			
700	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428584	Comprende la elaboración del diseño definitivo. Se elaborarán informes que sustentarán el desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736.00	0.00	0.00	0.00	2,736.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
% DE EJECUCIÓN						N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	#REF!	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%			

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población. AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2428585	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 440773	240101	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	75.16	0.00	85.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.16
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	75%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	906,104.55	670,734.61	699,385.76	1,795,381.66	103,195.37	0.00	680,011.00	78,570.05	2,468.00	0.00	0.00	0.00	4,935,851.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	796,915.02	629,228.15	698,246.76	1,795,354.05	422,676.47	79,441.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,421,862.18
						% DE EJECUCIÓN	88%	94%	100%	100%	410%	N.A.	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	90%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
49	OBRA. CUI 2428585	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	75.16	0.00	85.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	75.16	0.00	0.00						75.16			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	75%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	615,311.55	561,544.61	618,016.72	1,405,236.07	0.00	0.00	356,153.00	16,253.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3,572,515.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	615,311.55	561,544.61	618,016.72	1,405,236.07	307,092.41	65,313.24						3,572,514.60			
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%		
53	MOBILIARIO DE AULA. CUI 2428585	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	181,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,916.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	181,603.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							181,603.47		
				% DE EJECUCIÓN	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	59%		
52	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2428585	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,545.00	62,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,862.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
54	MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2428585	Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo durante el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00							100.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	100%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	365,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,501.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	365,473.39	0.00	0.00							365,473.39		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%		
50	SUPERVISIÓN. CUI 2428585	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. A través de reportes mensuales se reportará el avance del componente asociado a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00							6.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	100%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	120%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	109,190.00	109,190.00	48,230.04	24,644.59	103,195.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,450.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	67,683.54	48,230.04	24,644.59	85,210.81	14,128.49							239,897.47		
				% DE EJECUCIÓN	0%	62%	100%	100%	83%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	61%		
710	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428585	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	8.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00							2.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	25%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	33,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,139.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	32,000.00	0.00	30,373.25	0.00							62,373.25		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	97%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	188%		
810	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428585	Comprende la elaboración del diseño definitivo. Se elaborarán informes que sustentarán el desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,468.00	0.00	0.00	0.00	2,468.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.																			
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2428588	IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 770240	240101	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	63.13	0.00	75.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	100.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	63.13	0.00	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.72
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	86%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	65%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,995,913.00	1,622,041.00	1,559,213.00	1,048,564.00	184,325.00	0.00	1,288,123.00	1,477,017.00	2,129,068.00	2,107,777.00	872,701.00	0.00	14,284,742.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	1,007,523.08	1,265,177.41	1,175,525.88	1,026,676.14	1,479,054.88	1,474,836.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,428,794.24
						% DE EJECUCIÓN	50%	78%	75%	98%	802%	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
55	OBRA. CUI 2428588	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	63.13	0.00	75.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	63.13	0.00	64.72							64.72		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	86%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	65%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,485,219.00	1,485,219.00	1,485,219.00	263,000.00	0.00	0.00	920,518.00	929,724.00	2,129,068.00	2,107,777.00	872,701.00	0.00	11,678,445.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	633,651.09	1,195,811.61	1,101,531.64	263,000.24	1,239,800.97	613,412.59							5,047,208.14		
				% DE EJECUCIÓN	43%	81%	74%	100%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	43%	
58	MOBILIARIO DE AULA. CUI.2428588	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,605.00	331,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,137.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
57	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI.2428588	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	373,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,108.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	373,871.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							373,871.99		
				% DE EJECUCIÓN	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	64%	
59	MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI.2428588	Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo durante el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00							100.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	100%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	739,695.00	98,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,738.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	739,695.14	78,041.17	828,595.73							1,646,332.04		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	80%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	197%	
56	SUPERVISIÓN. CUI.2428588	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. A través de reportes mensuales se reportará el avance del componente asociado a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	8.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00							6.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	75%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	136,822.00	136,822.00	41,994.00	23,981.00	86,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,901.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	69,365.80	41,994.24	23,980.76	92,561.49	32,828.53							260,730.82		
				% DE EJECUCIÓN	0%	51%	100%	107%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	61%	
716	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428588	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	8.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00							2.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	25%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	32,000.00	21,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,888.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	32,000.00	0.00	68,651.25	0.00							100,651.25		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	187%	
713	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428588	Comprende la elaboración del diseño definitivo. Se elaborarán informes que sustentarán el desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.																			
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2428627	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 434927	240101	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	88.31	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	88.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.31
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	88%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,958,441.00	1,869,838.00	799,652.00	484,405.00	531,958.00	0.00	623,881.00	460,539.00	594,799.00	341,872.00	43,320.00	0.00	7,708,705.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	1,873,205.58	1,852,585.74	799,652.88	460,707.25	433,516.23	155,682.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,575,349.87
							% DE EJECUCIÓN	96%	99%	100%	95%	81%	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	72%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
60	OBRA. CUI 2428627	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	88.31	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	88.31	0.00	0.00						88.31			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	88%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,873,205.00	1,784,602.00	721,118.00	322,278.00	418,962.00	0.00	427,383.00	431,657.00	345,326.00	341,872.00	43,320.00	0.00	6,709,723.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	1,873,205.58	1,784,602.19	721,118.36	302,089.63	259,067.15	144,853.67						5,084,936.58			
							% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	94%	62%	N.A.	0%	0%	0%	0%	N.A.	76%
64	MOBILIARIO DE AULA. CUI.2428627	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,647.00	28,882.00	247,330.00	0.00	0.00	0.00	362,859.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
							% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
63	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI.2428627	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,851.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
							% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
65	MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI.2428627	Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo durante el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00						100.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	150,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,170.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	146,660.37	54,986.45	0.00						201,646.82			
							% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	98%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	134%		
61	SUPERVISIÓN. CUI.2428627	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. A través de reportes mensuales se reportará el avance del componente asociado a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						6.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	200%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	85,236.00	85,236.00	44,534.00	11,957.00	107,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,258.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	67,983.55	44,534.52	11,957.25	78,906.33	10,828.52						214,210.17			
							% DE EJECUCIÓN	0%	80%	100%	100%	74%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	64%	
723	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428627	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	8.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						2.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	25%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	34,000.00	0.00	5,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,701.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	34,000.00	0.00	40,556.30	0.00						74,556.30			
							% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	711%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	188%	
719	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428627	Comprende la elaboración del diseño definitivo. Se elaborarán informes que sustentarán el desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143.00	0.00	0.00	0.00	2,143.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
							% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Año: 2023

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.																			
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2428635	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 438614	240101	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	60.75	0.00	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	60.75	0.00	69.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.76
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	93%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	70%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	8,906,042.19	1,950,899.00	3,279,764.00	2,115,641.91	1,336,717.00	1,278,498.00	2,008,211.00	2,155,461.00	6,113,724.00	5,422,848.00	2,711,424.00	2,139,949.90	39,419,180.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	8,776,127.60	3,731,787.74	1,839,138.15	2,115,641.79	2,176,976.44	2,078,115.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,717,786.93
						% DE EJECUCIÓN	99%	191%	56%	100%	163%	163%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	53%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
72	OBRA. CUI. 2428635	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	60.75	0.00	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	60.75	0.00	69.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.76		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	93%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	70%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	8,378,866.19	1,655,480.00	1,655,480.00	2,074,653.91	1,265,840.00	1,278,498.00	1,291,283.00	1,304,196.00	5,477,624.00	5,422,848.00	2,711,424.00	2,139,949.90	34,656,143.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	8,378,866.19	3,496,918.79	214,853.75	2,074,653.91	2,030,808.19	1,870,283.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,066,384.30		
				% DE EJECUCIÓN	100%	211%	13%	100%	160%	146%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	52%		
76	MOBILIARIO DE AULA. CUI.2428635	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,685.00	393,888.00	393,890.00	0.00	0.00	0.00	1,122,463.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
75	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI.2428635	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	397,261.00	87,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,243.00	242,208.00	242,210.00	0.00	0.00	0.00	1,351,079.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	397,261.41	87,156.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,418.00		
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	36%		
77	MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL CUI.24286355	Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo durante el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	100%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	1,529,290.00	29,031.00	0.00	0.00	0.00	43,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602,206.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	1,529,290.20	29,030.56	0.00	197,003.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,324.02		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	110%		
73	SUPERVISIÓN. CUI.2428635	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. A través de reportes mensuales se reportará el avance del componente asociado a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	7.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	6.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	86%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	129,915.00	129,915.00	41,994.00	11,957.00	60,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,478.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	69,365.81	41,994.20	11,957.32	80,561.42	10,828.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,707.23		
				% DE EJECUCIÓN	0%	53%	100%	100%	133%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	57%		
730	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428635	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	8.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	25%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	53,000.00	0.00	10,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,180.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	53,000.00	0.00	65,606.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,606.83		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	64%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	188%		
727	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428635	Comprende la elaboración del diseño definitivo. Se elaborarán informes que sustentarán el desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	78,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,284.00	0.00	0.00	0.00	249,631.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	78,346.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,346.55		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	31%		

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población. AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2428716	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 413350	240101	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	99.76	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	99.76	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	930,703.00	930,703.00	962,703.00	375,644.00	766,227.00	805,063.00	731,479.00	739,299.00	474,823.00	63,477.00	0.00	0.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	1,195,577.52	1,343,648.66	1,001,999.00	276,215.24	1,670,898.38	279,023.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
% DE EJECUCIÓN	128%	144%	104%	74%	218%	35%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	85%					
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
112	OBRA. CUI.2428716	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	99.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	99.76	0.00	100.00									
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	826,277.00	826,277.00	826,277.00	358,087.00	465,514.00	735,152.00	474,870.00	479,619.00	474,823.00	63,477.00	0.00	0.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	1,195,577.52	1,275,665.11	925,464.49	261,069.52	1,383,008.96	265,129.59									
% DE EJECUCIÓN	145%	154%	112%	73%	297%	36%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	96%					
116	MOBILIARIO DE AULA. CUI.2428716	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,390.00	192,395.00	192,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%						
115	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI.2428716	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,521.00	64,214.00	64,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%						
117	MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI.2428716	Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo durante el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00							100.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	260,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	163,977.40	0.00						260,652.00			
% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	63%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	63%						
113	SUPERVISIÓN. CUI.2428716	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. A través de reportes mensuales se reportará el avance del componente asociado a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00							6.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	104,426.00	104,426.00	104,426.00	15,146.00	40,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	67,983.55	44,534.51	15,145.72	91,191.27	13,894.16						368,485.00			
% DE EJECUCIÓN	0%	65%	43%	100%	228%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	63%						
793	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428716	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	8.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						2.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	32,000.00	2,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,720.75	0.00						34,411.00			
% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	25%						
792	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428716	Comprende la elaboración del diseño definitivo. Se elaborarán informes que sustentarán el desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%						

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

OEI.: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.
AEI.: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2502653	REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N°517 CON CODIGO LOCAL 435106 DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, REGION PIURA.	240101	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	71.36	0.00	85.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	71.36	0.00	94.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.37
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	111%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	94%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,647,711.00	1,510,621.00	686,790.00	428,109.00	381,192.00	952,907.00	285,847.00	25,409.00	25,409.00	110,175.00	0.00	132,132.00	6,186,302.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	1,512,959.44	1,388,472.87	671,836.54	428,108.90	1,126,113.60	36,007.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,163,498.39
						% DE EJECUCIÓN	92%	92%	98%	100%	295%	4%	0%	0%	0%	0%	N.A.	0%	83%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
228	OBRA. CUI.2502653	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	71.36	0.00	85.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	71.36	0.00	94.37							94.37
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	111%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	94%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,512,875.00	1,375,785.00	576,541.00	401,186.00	337,533.00	947,926.00	158,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,310,645.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	1,512,875.44	1,375,784.87	576,540.06	401,185.52	1,020,412.62	0.00							4,886,798.51
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	302%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	92%
232	MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2502653	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,132.00	132,132.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
229	SUPERVISIÓN. CUI. 2502653	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. A través de reportes mensuales se reportará el avance del componente asociado a la intervención.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00							7.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	700%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	88%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	134,836.00	134,836.00	95,297.00	26,923.00	0.00	0.00	127,048.00	25,409.00	25,409.00	110,175.00	0.00	0.00	679,933.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	84.00	12,688.00	95,296.48	26,923.38	71,138.38	36,007.04							242,137.28
						% DE EJECUCIÓN	0%	9%	100%	100%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.
659	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502653	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	8.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00							2.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	25%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	18,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,735.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	34,562.60	0.00							34,562.60
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	184%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	184%
655	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2502653	Comprende la elaboración del diseño definitivo. Se elaborarán informes que sustentarán el desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	14,952.00	0.00	24,924.00	4,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,857.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.																			
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2502993	RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 14790 MARIA IGNACIA GARCIA DE GONZALES CON CODIGO LOCAL 435390, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, REGION PIURA	240101	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	29.20	0.00	45.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	100.00	100.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	29.20	0.00	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.59
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	92%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	42%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,361,091.00	1,361,091.00	1,407,091.00	7,796,400.00	719,183.00	93,458.00	823,054.00	622,458.00	722,628.00	2,240,148.00	1,026,104.00	0.00	18,172,706.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	312.00	1,294.00	70,494.50	7,796,399.91	269,165.68	51,974.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,189,640.42
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	5%	100%	37%	56%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	45%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
244	OBRA. CUI.2502993	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	29.20	0.00	45.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	29.20	0.00	41.59						41.59			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	92%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	42%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,245,303.00	1,245,303.00	1,245,303.00	7,768,752.00	0.00	0.00	596,228.00	602,190.00	722,628.00	2,240,148.00	1,026,104.00	0.00	16,691,959.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	7,768,751.87	193,626.12	0.00						7,962,377.99			
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	100%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	48%		
247	MOBILIARIO DE AULA. CUI.2502993	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	490,526.00	11,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,142.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
245	SUPERVISIÓN. CUI.2502993	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. A través de reportes mensuales se reportará el avance del componente asociado a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	115,788.00	115,788.00	115,788.00	27,648.00	226,826.00	81,842.00	226,826.00	20,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,774.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	312.00	1,294.00	24,494.50	27,648.04	31,519.71	51,974.33						137,242.58			
				% DE EJECUCIÓN	0%	1%	21%	100%	14%	64%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	15%		
618	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502993	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	8.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						2.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	25%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	46,000.00	0.00	1,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,831.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	46,000.00	0.00	44,019.85	0.00						90,019.85			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	2404%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	188%		

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.																			
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2503086	REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 14032 MARIA AUXILIADORA CON CODIGO LOCAL 413326, DISTRITO DE CATACAO, PROVINCIA DE PIURA, REGION PIURA	240101	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	415,446.00	415,446.00	554,889.73	13,617.33	1,015,847.94	60,932.00	179,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655,902.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	84.00	1,503,715.51	101,398.94	13,617.33	71,562.13	23,297.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,713,674.96	
						% DE EJECUCIÓN	0%	362%	18%	100%	7%	38%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	65%	
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
259	OBRA. CUI.2503086	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00						100.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	273,768.00	273,768.00	273,768.00	0.00	770,826.00	54,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646,586.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	1,503,343.51	0.00	0.00	0.00	0.00						1,503,343.51			
				% DE EJECUCIÓN	0%	549%	0%	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	91%			
262	MOBILIARIO DE AULA. CUI.2503086	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						100.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	100%				
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	59,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,283.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	59,282.21	0.00	0.00	0.00						59,282.21			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
260	SUPERVISIÓN. CUI.2503086	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. A través de reportes mensuales se reportará el avance del componente asociado a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00						2.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	200%	0%	0%	0%	0%	0%	29%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	141,678.00	141,678.00	42,116.73	13,617.33	43,405.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,496.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	84.00	372.00	42,116.73	13,617.33	19,223.18	23,297.05						98,710.29			
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	100%	100%	44%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	26%			
693	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503086	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	8.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00						1.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	13%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	21,895.00	6,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,371.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	52,338.95	0.00						52,338.95			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	239%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	184%			
690	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503086	Comprende la elaboración del diseño definitivo. Se elaborarán informes que sustentarán el desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	179,722.00	0.00	179,721.00	0.00	179,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,166.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%			

2023

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

[illegible]

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion. AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2513470	REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR SAN CRISTO CON CODIGO LOCAL Nº 440688, DISTRITO DE CRISTO NOS VALGA, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	240101	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	73.75	0.00	85.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.75
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	74%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,881,991.00	1,951,157.00	1,981,790.00	2,867,737.06	1,240,863.00	1,216,140.00	2,006,324.00	1,188,735.00	3,161,062.00	3,129,451.00	1,564,725.00	2,867,710.94	25,057,686.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	5,668,195.81	1,457,381.15	1,829,750.95	2,867,735.78	298,281.45	135,414.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,256,760.07
						% DE EJECUCIÓN	301%	75%	92%	100%	24%	11%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	49%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
400	OBRA. CUI.2513470	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	73.75	0.00	85.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	73.75	0.00	0.00						73.75			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	74%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,881,991.00	1,881,991.00	1,881,991.00	1,373,461.06	1,095,748.00	1,106,705.00	1,117,773.00	1,128,950.00	3,161,062.00	3,129,451.00	1,564,725.00	2,544,502.94	21,868,351.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	5,668,195.81	1,388,215.34	1,729,952.24	1,373,461.06	134,098.79	119,380.94							10,413,304.18		
				% DE EJECUCIÓN	301%	74%	92%	100%	12%	11%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	48%		
403	MOBILIARIO DE AULA. CUI.2513470	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,108.00	59,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,893.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
402	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI.2513470	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,881.00	242,757.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
404	MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI.2513470	Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo durante el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00						100.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	100%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	1,477,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,327.00	1,758,346.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	1,477,018.31	10,918.22	0.00							1,487,936.53		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	85%		
401	SUPERVISIÓN. CUI.2513470	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. A través de reportes mensuales se reportará el avance del componente asociado a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	7.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						6.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	86%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	69,166.00	34,799.00	17,257.00	143,474.00	109,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,131.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	69,165.81	34,798.71	17,256.41	92,809.21	16,033.99							230,064.13		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	100%	100%	65%	15%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	61%		
566	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2513470	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	8.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						2.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	25%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	65,000.00	0.00	1,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,641.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	65,000.00	0.00	60,455.23	0.00						125,455.23			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	3684%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	188%		
565	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513470	Comprende la elaboración del diseño definitivo. Se elaborarán informes que sustentarán el desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,567.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.																			
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2513474	REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 14654 CON CODIGO LOCAL N° 432184, DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	240101	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	78.05	0.00	88.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	78.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	782,385.00	222,291.00	202,388.00	288,210.00	110,483.00	315,247.00	487,329.00	566,187.00	431,657.00	427,341.00	213,670.00	298,930.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	92,975.86	191,255.72	147,905.04	288,209.17	385,701.12	709,245.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						12%	86%	73%	100%	349%	225%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	42%	
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
416	OBRA. CUI.2513474	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	78.05	0.00	88.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	78.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	683,367.00	123,273.00	87,749.00	274,252.00	0.00	0.00	474,870.00	479,619.00	431,657.00	427,341.00	213,670.00	298,930.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	92,975.86	123,272.17	87,749.13	274,251.90	254,526.75	695,755.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						14%	100%	100%	100%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	44%		
420	MOBILIARIO DE AULA. CUI.2513474	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%			
419	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI.2513474	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención.			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%				
421	MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI.2513474	Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo durante el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención.			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%				
417	SUPERVISIÓN. CUI.2513474	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. A través de reportes mensuales se reportará el avance del componente asociado a la intervención.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	99,018.00	99,018.00	99,018.00	13,958.00	90,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	67,983.55	44,534.51	13,957.27	80,829.53	13,489.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						0%	69%	45%	100%	89%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	150%			
571	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI.2513474	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	15,621.00	0.00	19,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	15,621.40	0.00	50,344.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						N.A.	N.A.	100%	N.A.	254%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	186%			
570	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513474	Comprende la elaboración del diseño definitivo. Se elaborarán informes que sustentarán el desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,068.00	0.00	0.00	0.00	
						N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%			

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Año: 2023

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.																			
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2513475	REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR MARIA AUXILIADORA CON CODIGO LOCAL N° 430284, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	240101	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	75.34	0.00	87.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	75.34	0.00	82.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.01
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	94%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	82%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,631,801.00	1,696,831.00	1,631,801.00	1,122,042.00	442,329.00	597,923.00	767,552.00	556,081.00	496,406.00	491,442.00	140,067.00	0.00	9,574,275.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	3,525,276.53	199,661.00	236,654.26	1,122,042.10	1,093,951.17	1,548,075.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,725,660.14
						% DE EJECUCIÓN	216%	12%	15%	100%	247%	259%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	81%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
422	OBRA. CUI 2513475	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	75.34	0.00	87.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	75.34	0.00	82.01							82.01		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	94%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	82%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,559,460.00	1,559,460.00	1,559,460.00	959,546.00	0.00	0.00	546,101.00	551,562.00	496,406.00	491,442.00	140,067.00	0.00	7,863,504.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	3,525,276.53	129,815.19	126,831.38	959,545.96	953,863.22	1,536,992.44							7,232,324.72		
				% DE EJECUCIÓN	226%	8%	8%	100%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	92%		
426	MOBILIARIO DE AULA. CUI 2513475	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,113.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
425	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2513475	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,451.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
427	MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2513475	Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo durante el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00							100.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	100%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	150,807.00	329,220.00	29,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,052.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	150,807.01	0.00	0.00							150,807.01		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	30%		
423	SUPERVISIÓN. CUI 2513475	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. A través de reportes mensuales se reportará el avance del componente asociado a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00							6.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	100%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	120%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	72,341.00	72,341.00	72,341.00	11,689.00	113,109.00	55,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,606.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	69,845.81	45,822.88	11,689.13	81,642.80	11,082.64							220,083.26		
				% DE EJECUCIÓN	0%	97%	63%	100%	72%	20%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	55%		
573	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2513475	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	8.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00							2.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	25%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	65,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,030.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	64,000.00	0.00	58,445.15	0.00							122,445.15		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	188%		
572	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513475	Comprende la elaboración del diseño definitivo. Se elaborarán informes que sustentarán el desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,519.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Año: 2023

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.																			
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2515005	REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 1563 CRISTO REY AMIGO DE LOS NIÑOS CON CODIGO DE LOCAL 037701, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	240101	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	93.08	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	93.08	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	632,901.00	632,901.00	657,920.00	241,893.00	1,208,901.00	366,765.00	103,461.00	104,496.00	52,248.00	51,203.00	12,506.00	8,936.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	709,083.32	181,996.38	1,334,256.02	241,893.40	211,580.43	290,129.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968,939.01	
						% DE EJECUCIÓN	112%	29%	203%	100%	18%	79%	0%	0%	0%	0%	0%	73%	
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
441	OBRA.CUI.2515005	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	93.08	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	93.08	0.00	100.00						100.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	562,283.00	562,283.00	562,283.00	185,257.00	512,186.00	238,869.00	103,461.00	104,496.00	52,248.00	51,203.00	12,506.00	8,936.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	709,083.32	157,279.24	1,254,394.38	185,257.84	133,797.83	208,218.06						2,956,011.00			
				% DE EJECUCIÓN	126%	28%	223%	100%	26%	87%	0%	0%	0%	0%	0%	90%			
444	MOBILIARIO DE AULA. CUI.2515005	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00						100.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	100%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	177,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,474.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	21,986.54	0.00						21,986.54			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	12%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	12%			
443	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI.2515005	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00						100.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	56,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,970.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,691.64						9,691.64			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	17%			
445	MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI.2515005	Comprende la instalación de módulos temporales para dar continuidad al servicio educativo durante el proceso constructivo de la obra principal que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00						100.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	100%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	28,762.00	26,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,783.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	17,000.00	28,761.57	5,044.50	10,780.00						61,586.07			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	19%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	112%			
442	SUPERVISIÓN. CUI.2515005	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. A través de reportes mensuales se reportará el avance del componente asociado a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00						5.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	167%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	70,618.00	70,618.00	70,618.00	27,084.00	349,832.00	127,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,666.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	24,717.14	38,861.64	27,084.12	27,666.91	61,439.76						179,769.57			
				% DE EJECUCIÓN	0%	35%	55%	100%	8%	48%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	25%			
579	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI. 2515005	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	8.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						2.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	25%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	25,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,019.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	24,000.00	0.00	23,084.65	0.00						47,084.65			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	96%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	188%			
578	EXPEDIENTE TECNICO CUI. 2515005	Comprende la elaboración del diseño definitivo. Se elaborarán informes que sustentarán el desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	790.00	86,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,208.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	789.87	0.00	0.00						789.87			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	1%			

2023

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2386533	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE POMABAMBA 'ANTONIO CALDAS DOMÍNGUEZ', BARRIO DE HUAITACHACRA, DISTRITO Y PROVINCIA DE POMABAMBA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	021610	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	51.16	0.00	0.00	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.24	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	51%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	62%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	17,982,184.00	20,577,008.00	8,196,823.00	15,917,316.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	5,922,985.00	5,922,985.00	4,962,488.00	136,633,356.00	216,435,145.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	17,827,284.26	20,439,532.01	8,087,644.64	15,923,213.41	12,964,670.39	143,181.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,385,526.64
						% DE EJECUCIÓN	99%	99%	99%	100%	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	35%	
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
20	OBRA. CUI. 2386533	Comprende la construcción, costo excepcional covid-19 y comisionamiento de la obra de infraestructura principal, cuya ejecución se encuentra en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	51.16	0.00	0.00	62.24							62.24		
				% DE EJECUCIÓN	238%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	62%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	17,822,184.00	20,417,008.00	6,958,747.00	15,757,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,167,315.00	191,122,570.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	17,822,184.26	20,417,008.01	6,958,747.79	15,757,315.62	10,442,114.81	0.00							71,397,370.49		
						% DE EJECUCIÓN	238%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	37%	
22	EQUIPAMIENTO MÉDICO. CUI. 2386533	Comprende la provisión, instalación y comisionamiento del equipamiento médico de la obra principal, cuya ejecución se encuentra en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	238%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,762,985.00	5,762,985.00	4,802,488.00	5,768,850.00	22,097,308.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
						% DE EJECUCIÓN	238%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
21	SUPERVISIÓN. CUI. 2386533	Comprende el aseguramiento de calidad, de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA), supervisión de la puesta en servicio, Junta de Resolución de Disputas (DAB), de los componentes que conforman el contrato NEC (infraestructura principal, obra de contingencia y equipamiento médico), cuya ejecución se encuentra sujeta al proceso especial de contratación (PEC)	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00							2.00		
				% DE EJECUCIÓN	238%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	697,191.00	2,137,191.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	5,100.00	22,524.00	98,896.85	165,897.79	285,657.29	143,181.93							721,257.86		
						% DE EJECUCIÓN	238%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%		
656	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2386533	Comprende las acciones de gestión asociadas al servicio especializado de asistencia técnica, brindado en el marco del Contrato de Operativo del Acuerdo de Gobierno a Gobierno	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	6.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00						2.00			
				% DE EJECUCIÓN	238%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	1,078,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,076.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	1,030,000.00	0.00	2,236,898.29	0.00						3,266,898.29			
						% DE EJECUCIÓN	238%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%			

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Salud

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.																			
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual											Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
2321591	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD -HOSPITAL DE APOYO CHULUCANAS, DISTRITO DE MORROPÓN, DEPARTAMENTO DE PIURA	200410	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.78	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	99%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	7,687,088.00	4,294,188.00	2,878,229.00	3,178,507.00	1,322,170.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	861,225.00	20,296,407.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	4,722,055.77	411,287.61	1,503,322.28	956,643.03	668,483.96	3,802,222.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,064,015.03
						% DE EJECUCIÓN	61%	10%	52%	30%	51%	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	59%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)											Total Anual			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		
11	SUPERVISIÓN. CUI. 2321591	Comprende el aseguramiento de calidad, de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA), supervisión de la puesta en servicio, Junta de Resolución de Disputas (DAB), de los componentes que conforman el contrato NEC (infraestructura principal, obra de contingencia y equipamiento médico), cuya ejecución se encuentra sujeta al proceso especial de contratación (PEC)	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00							1.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	10%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	160,000.00	160,000.00	162,748.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	861,225.00	1,418,973.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	132,804.19	345,040.31	162,748.05	133,996.43	63,094.94							837,683.92		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	83%	216%	100%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	59%		
511	EQUIPAMIENTO MÉDICO. CUI. 2321591	Comprende la provisión, instalación y comisionamiento del equipamiento médico de la obra principal, cuya ejecución se encuentra en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00							99.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	99%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	3,074,835.00	1,464,816.00	49,657.00	0.00	338,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,928,301.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	169,852.22	0.00	49,657.31	0.00	108,442.74	2,025,181.63							2,353,133.90		
				% DE EJECUCIÓN	6%	0%	100%	N.A.	32%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	48%		
514	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2321591	Comprende las acciones de gestión asociadas al servicio especializado de asistencia técnica, brindado en el marco del Contrato de Operativo del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	6.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00							2.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	100%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	0%	33%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	666,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,543.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	610,000.00	0.00	124,562.62	0.00							734,562.62		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	92%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	110%		
515	OBRA. CUI. 2321591	Comprende la construcción, costo excepcional covid-19 y comisionamiento de la obra de infraestructura principal, cuya ejecución se encuentra en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.78							98.78		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	99%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	4,612,253.00	2,669,372.00	2,002,029.00	3,015,759.00	983,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,282,590.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	4,552,203.55	278,483.42	498,624.66	793,894.98	301,482.17	1,713,945.81							8,138,634.59		
				% DE EJECUCIÓN	99%	10%	25%	26%	31%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	61%		

2023

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2386577	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO YUNGAY, DISTRITO Y PROVINCIA DE YUNGAY, DEPARTAMENTO ANCASH	022001	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
						EJECUCIÓN FÍSICA	67.24	0.00	0.00	0.00	0.00	84.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.45		
						% DE EJECUCIÓN	67%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	84%		
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	7,536,305.00	18,278,665.00	8,242,709.00	9,135,350.00	3,150,000.00	2,000,548.00	17,299,954.00	8,352,304.00	9,075,030.00	15,000.00	15,000.00	2,860,304.00	85,961,169.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	7,386,304.99	18,285,353.14	8,166,677.01	9,360,324.55	8,391,842.75	5,090,127.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,680,630.33	
					% DE EJECUCIÓN	98%	100%	99%	102%	266%	254%	0%	0%	0%	0%	0%	66%			
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
23	OBRA. CUI. 2386577	Comprende la construcción, costo excepcional covid-19 y comisionamiento de la obra de infraestructura principal, cuya ejecución se encuentra en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	67.24	0.00	0.00	0.00	0.00	84.45							84.45	
						% DE EJECUCIÓN	67%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	84%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	7,386,305.00	16,863,792.00	6,804,682.00	7,048,978.00	0.00	0.00	10,441,406.00	5,752,595.00	6,688,849.00	0.00	0.00	2,108,330.00	63,094,937.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	7,386,304.99	16,863,792.48	6,804,682.20	7,048,977.55	6,832,540.82	4,661,918.72							49,598,216.76	
					% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	N.A.	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	0%	79%		
24	SUPERVISIÓN. CUI. 2386577	Comprende el aseguramiento de calidad, de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA), supervisión de la puesta en servicio, Junta de Resolución de Disputas (DAB), de los componentes que conforman el contrato NEC (infraestructura principal, obra de contingencia y equipamiento médico), cuya ejecución se encuentra sujeta al proceso especial de contratación (PEC)			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00							4.00	
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	0%	300%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	15,000.00	15,000.00	751,974.00	1,981,974.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	156,687.51	127,534.12	374,975.36	482,225.46	280,389.46							1,421,811.91	
					% DE EJECUCIÓN	0%	104%	85%	250%	321%	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	72%		
661	EQUIPAMIENTO MÉDICO. CUI. 2386577	Comprende la provisión, instalación y comisionamiento del equipamiento médico de la obra principal, cuya ejecución se encuentra en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00							20.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	20%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	20%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	1,264,873.00	324,461.00	1,936,372.00	3,000,000.00	2,000,548.00	6,708,548.00	2,449,709.00	2,236,181.00	0.00	0.00	0.00	19,920,692.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	1,264,873.15	324,460.69	1,936,371.64	526,298.35	147,819.71							4,199,823.54	
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	100%	100%	18%	7%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	21%		
668	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2386577	Comprende las acciones de gestión asociadas al servicio especializado de asistencia técnica, brindado en el marco del Contrato de Operativo del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	6.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00							2.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	100%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	0%	33%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	963,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963,566.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	910,000.00	0.00	550,778.12	0.00							1,460,778.12	
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	94%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	152%			

Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Salud

2023

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

[illegible]

OEI: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2502864	RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD EL FAIQUE I-4 DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGION PIURA	200306	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.58
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	99%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	250,000.00	518,626.00	478,486.00	1,145,507.00	1,355,684.00	1,000,000.00	1,045,000.00	2,989,739.00	0.00	0.00	0.00	1,397,464.00	10,180,506.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	435,127.63	59,253.10	409,163.10	1,530,678.33	193,004.79	522,702.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,149,929.03
						% DE EJECUCIÓN	174%	11%	86%	134%	14%	52%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	31%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
237	SUPERVISIÓN. CUI. 2502864	Comprende el aseguramiento de calidad, de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA), supervision de la puesta en servicio, Junta de Resolución de Disputas (DAB), de los componentes que conforman el contrato NEC (infraestructura principal, obra de contingencia y equipamiento médico), cuya ejecución se encuentra sujeta al proceso especial de contratación (PEC)	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	110,000.00	110,000.00	145,507.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,994.00	729,501.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	59,253.10	141,163.10	145,507.35	75,316.70	48,532.38							469,772.63		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	54%	128%	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	64%
503	EQUIPAMIENTO MÉDICO. CUI. 2502864	Comprende la provisión, instalación y comisionamiento del equipamiento médico de la obra principal de la intervención, cuya ejecución se encuentra en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.58							98.58		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	99%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	250,000.00	408,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,626.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	435,127.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							435,127.63		
						% DE EJECUCIÓN	174%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	66%		
506	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502864	Comprende las acciones de gestión asociadas al servicio especializado de asistencia técnica, brindado en el marco del Contrato de Operativo del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00							2.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	100%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	0%	33%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	268,000.00	0.00	42,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,684.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	268,000.00	0.00	117,688.09	0.00							385,688.09		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	276%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	124%	
875	OBRA. CUI. 2502864	Comprende la construcción, costo excepcional covid-19 y omisionamiento de la obra de infraestructura principal, cuya ejecución se encuentra en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
				EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.58							98.58		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	99%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,313,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,989,739.00	0.00	0.00	0.00	810,480.00	8,113,219.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	1,385,170.98	0.00	474,169.70							1,859,340.68		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	139%	0%	47%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	23%
508	OBRA DE CONTINGENCIA. CUI. 2502864	Comprende la construcción y comisionamiento de la obra de contingencia, cuya ejecución se encuentra en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							100.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	100,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,990.00	368,476.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	

2023

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2502968	RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD CASTILLA I-4 DEL DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, REGION PIURA	200104	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	94.29	0.00	0.00	99.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.42
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	94%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	99%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	578,210.00	98,155.00	776,650.00	1,842,758.00	1,250,000.00	2,012,280.00	2,045,000.00	1,730,303.00	0.00	0.00	0.00	2,908,309.00	13,241,665.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	578,210.15	98,154.96	657,229.76	1,842,758.66	228,038.42	1,283,462.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,687,854.31
						100%	100%	85%	100%	18%	64%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	35%	
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
243	SUPERVISIÓN. CUI. 2502968	Comprende el aseguramiento de calidad, de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA), supervision de la puesta en servicio, Junta de Resolución de Disputas (DAB), de los componentes que conforman el contrato NEC (infraestructura principal, obra de contingencia y equipamiento médico), cuya ejecución se encuentra sujeta al proceso especial de contratación (PEC)	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00							1.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	14%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	98,155.00	120,000.00	222,723.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	551,417.00	1,082,295.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	98,154.96	227,229.76	222,723.40	127,536.43	77,983.59							753,628.14		
					N.A.	100%	189%	100%	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	70%		
512	EQUIPAMIENTO MÉDICO. CUI. 2502968	Comprende la provisión, instalación y comisionamiento del equipamiento médico de la obra principal, cuya ejecución se encuentra en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	99.00							99.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	92%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	99%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	578,210.00	0.00	0.00	465,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,356,892.00	3,400,738.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	578,210.15	0.00	0.00	465,636.36	0.00	0.00							1,043,846.51		
					100%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	31%		
519	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502968	Comprende las acciones de gestión asociadas al servicio especializado de asistencia técnica, brindado en el marco del Contrato de Operativo del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00							2.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	100%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	0%	33%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	477,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,979.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	430,000.00	0.00	100,501.99	0.00							530,501.99		
					N.A.	N.A.	90%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	111%		
521	OBRA. CUI. 2502968	Comprende la construcción, costo excepcional covid-19 y comisionamiento de la obra de infraestructura principal, cuya ejecución se encuentra en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	94.29	0.00	0.00	99.42							99.42		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	94%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	99%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	1,154,399.00	1,250,000.00	2,012,280.00	2,000,000.00	1,685,303.00	0.00	0.00	0.00	8,101,982.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	1,154,398.90	0.00	1,205,478.77							2,359,877.67		
					N.A.	N.A.	N.A.	100%	0%	60%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	29%		
516	DISEÑO. CUI. 2502968	Comprende en realizar el seguimiento y evaluar el desarrollo de la ingeniería en la elaboración del diseño definitivo de la intervencion, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00							100.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	178,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,671.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
					N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		

2023

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

[illegible]

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Salud

Año: 2023

O Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población. AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2483109	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO II-2 SULLANA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA – REGION PIURA.	200601	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	72.32	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.74	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	72%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	76%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	22,063,088.00	23,197,447.00	27,212,833.00	10,306,058.00	2,711,356.00	30,812,047.00	4,247,436.00	3,009,073.00	8,610,402.00	8,610,402.00	8,610,402.00	223,788,236.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	38,308,854.05	16,953,335.69	30,679,431.68	29,874,482.03	18,648,098.84	35,499,131.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,963,333.43	
						% DE EJECUCIÓN	174%	73%	113%	290%	688%	115%	0%	0%	0%	0%	0%	76%	
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
152	Obra. CUI. 2483109	Comprende la construcción, costo excepcional covid-19 y comisionamiento de la obra de infraestructura principal, cuya ejecución se encuentra en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	72.32	75.74						75.74	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	72%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	76%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	14,494,705.00	17,586,893.00	11,909,554.00	6,926,926.00	2,627,391.00	30,812,047.00	4,097,436.00	2,859,073.00	8,460,402.00	8,460,402.00	8,460,402.00	129,500,000.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	30,940,471.31	11,410,860.18	15,447,956.52	26,558,228.00	17,079,305.30	25,218,985.68						126,655,806.99	
						% DE EJECUCIÓN	213%	65%	130%	383%	650%	82%	0%	0%	0%	0%	0%	98%	
154	EQUIPAMIENTO MÉDICO. CUI. 2483109	Comprende la provisión, instalación y comisionamiento del equipamiento médico de la obra principal, cuya ejecución se encuentra en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	70.00						70.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	60%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	70%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	7,368,383.00	5,410,554.00	13,293,654.00	3,229,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,361,469.00	90,663,192.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	7,368,382.74	5,410,554.46	13,293,653.96	3,229,131.54	0.00	10,181,014.32						39,482,737.02	
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	44%
153	SUPERVISIÓN. CUI. 2483109	Comprende el aseguramiento de calidad, de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA), supervisión de la puesta en servicio, Junta de Resolución de Disputas (DAB), de los componentes que conforman el contrato NEC (infraestructura principal, obra de contingencia y equipamiento médico), cuya ejecución se encuentra sujeta al proceso especial de contratación (PEC)			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	231,454.00	1,581,454.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	131,921.05	245,029.94	87,122.49	69,705.09	99,131.14						632,909.71	
						% DE EJECUCIÓN	0%	88%	163%	58%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%
808	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2483109	Comprende las acciones de gestión asociadas al servicio especializado de asistencia técnica, brindado en el marco del Contrato de Operativo del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	6.00		
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00						2.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	100%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	0%	33%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	1,654,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,555.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	1,537,721.00	0.00	1,499,088.45	0.00						3,036,809.45	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	93%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	184%
834	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONTINGENCIA. CUI. 2483109	Comprende el aseguramiento de calidad de la obra de contingencia que forma parte de la intervención "Recuperación de los servicios de salud del Hospital de Apoyo II-2 Sullana, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana, Región Piura". C.U.I.: 2483109, cuya ejecución se encuentra sujeta al proceso especial de contratación - PEC			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	43,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,248.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%
835	OBRA DE CONTINGENCIA. CUI. 2483109	Comprende la construcción y comisionamiento de la obra de contingencia de la intervención "Recuperación de los servicios de salud del Hospital de Apoyo II-2 Sullana, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana, Región Piura". C.U.I.: 2483109, cuya ejecución se encuentra sujeta al proceso especial de contratación - PEC			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
						EJECUCIÓN FÍSICA	96.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						96.15	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	96%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	155,070.00	0.00	40,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,787.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	155,070.26	0.00	0.00	0.00						155,070.26	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	79%	

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Salud

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.																			
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2502755	RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD SAN NICOLAS I-4 DEL DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD, REGION ANCASH	020701	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.10	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	23%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	98,254.00	60,000.00	202,837.00	44,923.00	357,058.00	375,185.00	427,797.00	533,666.00	668,924.00	564,922.00	674,835.00	7,474,706.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	23,050.00	160,037.16	60,010.31	221,488.23	65,073.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,659.12	
						% DE EJECUCIÓN	0%	38%	79%	134%	62%	17%	0%	0%	0%	0%	0%	7%	
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
234	OBRA. CUI. 2502755	Comprende la construcción, costo excepcional covid-19 y comisionamiento de la obra de infraestructura principal, cuya ejecución se encuentra en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00						23.10			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	23%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	695.00	170.00	293,463.00	281,933.00	297,586.00	396,537.00	517,292.00	424,441.00	570,970.00	5,900,716.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	695.99	170.31	132.61	291.50						1,290.41			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
235	DISEÑO. CUI. 2502755	Comprende el aseguramiento de calidad, de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA), supervision de la puesta en servicio, Junta de Resolución de Disputas (DAB), de los componentes que conforman el contrato NEC (infraestructura principal, obra de contingencia y equipamiento médico), cuya ejecución se encuentra sujeta al proceso especial de contratación (PEC)	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	38,254.00	0.00	0.00	0.00	35,244.00	93,252.00	40,704.00	47,622.00	62,125.00	50,974.00	14,358.00	382,533.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	0%			
675	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502755	Comprende las acciones de gestión asociadas al servicio especializado de asistencia técnica, brindado en el marco del Contrato de Operativo del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00						2.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	100%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	33%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	102,142.00	0.00	28,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,493.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	169,246.44	0.00						219,246.44			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	49%	N.A.	597%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	168%			
677	SUPERVISION. CUI. 2502755	Comprende el aseguramiento de calidad, de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA), supervision de la puesta en servicio, de la obra de la infraestructura principal, obra de contingencia y equipamiento medico, cuya ejecución se encuentra sujeta al proceso especial de contratación - PEC	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	60,000.00	60,000.00	100,000.00	44,753.00	0.00	0.00	89,507.00	89,507.00	89,507.00	89,507.00	348,676.00	1,060,964.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	23,050.00	109,341.17	59,840.00	52,109.18	64,781.92						309,122.27			
				% DE EJECUCIÓN	0%	38%	109%	134%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	29%			

2023

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubígeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2502615	RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD YUNGAR I-3 DEL DISTRITO DE YUNGAR, PROVINCIA DE CARHUAZ, REGION ANCASH	020611	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,475,987.00	5,689,452.00	3,021,223.00	664,433.00	682,326.00	164,300.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	867,146.00	13,589,867.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	3,105,712.25	2,795,891.41	2,689,279.41	1,393,733.04	256,027.40	651,279.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,891,922.94	
					% DE EJECUCIÓN	125%	49%	89%	210%	38%	396%	0%	0%	0%	0%	0%	80%		
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
225	SUPERVISIÓN. CUI. 2502615	Comprende el aseguramiento de calidad, de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA), supervision de la puesta en servicio, Junta de Resolución de Disputas (DAB), de los componentes que conforman el contrato NEC (infraestructura principal, obra de contingencia y equipamiento médico), cuya ejecución se encuentra sujeta al proceso especial de contratación (PEC)	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00							2.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	0%	200%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	20%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	100,000.00	100,000.00	100,000.00	51,608.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	538,545.00	915,153.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	3,160.00	17,948.51	157,600.91	145,207.45	150,942.46	55,114.84							529,974.17		
				% DE EJECUCIÓN	3%	18%	158%	281%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	58%		
627	EQUIPAMIENTO MÉDICO. CUI. 2502615	Comprende la provisión, instalación y comisionamiento del equipamiento médico de la obra principal de la intervención, cuya ejecución se encuentra en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	37.94	75.00	90.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	73.70	73.70	73.70	100.00	0.00	0.00							100.00		
				% DE EJECUCIÓN	194%	98%	82%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	1,184,036.00	378,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562,851.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	726,564.85	748,169.65	0.00	0.00	0.00	0.00						1,474,734.50			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	63%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	94%			
631	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502615	Comprende las acciones de gestión asociadas al servicio especializado de asistencia técnica, brindado en el marco del Contrato de Operativo del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00							2.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	100%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	0%	33%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	88,729.00	0.00	29,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,431.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	78,000.00	0.00	105,084.94	0.00						183,084.94			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	88%	N.A.	354%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	155%			
630	DISEÑO CUI. 2502615	Comprende en realizar el seguimiento y evaluar el desarrollo de la ingeniería en la elaboración del diseño definitivo de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00							100.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	261,164.00	213,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,569.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	261,163.50	213,405.44	0.00	0.00						474,568.94			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
635	OBRA. CUI. 2502615	Comprende en realizar el seguimiento y evaluar el desarrollo de la ingeniería en la elaboración del diseño definitivo de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00							100.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,375,987.00	4,405,416.00	2,192,515.00	235,120.00	316,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,525,992.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	2,375,987.40	2,029,773.25	2,192,515.00	235,120.15	0.00	596,164.59						7,429,560.39			
				% DE EJECUCIÓN	100%	46%	100%	100%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	78%			
833	OBRA DE CONTINGENCIA. C.U.I.: 2502615	Comprende la construcción y comisionamiento de la obra de contingencia, cuya ejecución se encuentra en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00							100.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	164,300.00	335,670.00	164,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,601.00	992,871.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00						800,000.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	487%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	81%			

2023

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2512142	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE CASCAS II-1, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ – REGIÓN LA LIBERTAD	131101	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.37
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	47%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	47%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,791,238.00	6,232,604.00	9,793,145.00	4,392,673.00	6,759,407.00	7,945,721.00	5,321,028.00	711,097.00	0.00	7,024,785.00	3,512,392.00	3,462,823.00	57,946,913.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	2,795,280.95	90,327.99	16,589,487.73	4,665,346.96	4,925,276.59	2,126,366.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,192,086.37
						% DE EJECUCIÓN	100%	1%	169%	106%	73%	27%	0%	0%	N.A.	0%	0%	54%	
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
364	OBRA. CUI. 2512142	Comprende la construcción, costo excepcional covid-19 y comisionamiento de la obra de infraestructura principal, cuya ejecución se encuentra en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.37								47.37	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	47%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	47%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,641,238.00	6,082,604.00	9,198,244.00	4,081,323.00	6,448,057.00	7,844,044.00	5,041,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,337,142.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	2,795,280.95	0.00	15,981,237.99	4,421,326.47	3,585,934.85	2,004,942.99							28,788,723.25		
						% DE EJECUCIÓN	106%	0%	174%	108%	56%	26%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	70%	
367	EQUIPAMIENTO MÉDICO. CUI. 2512142	Comprende la provisión, instalación y comisionamiento del equipamiento médico de la obra principal, cuya ejecución se encuentra en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,024,785.00	3,512,392.00	3,462,823.00	14,000,000.00	
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	
366	SUPERVISIÓN. CUI. 2512142	Comprende el aseguramiento de calidad, de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA), supervisión de la puesta en servicio, Junta de Resolución de Disputas (DAB), de los componentes que conforman el contrato NEC (infraestructura principal, obra de contingencia y equipamiento médico), cuya ejecución se encuentra sujeta al proceso especial de contratación (PEC)	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00							2.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	0%	200%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	17%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	150,000.00	150,000.00	150,000.00	311,350.00	311,350.00	101,677.00	279,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453,773.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	90,327.99	207,249.74	244,020.49	258,085.65	121,423.16							921,107.03		
						% DE EJECUCIÓN	0%	60%	138%	83%	119%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	63%		
365	DISEÑO. CUI. 2512142	Comprende en realizar el seguimiento y evaluación del desarrollo de la ingeniería en la elaboración del diseño definitivo de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.23							97.23		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	97%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	97%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,097.00	
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
552	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2512142	Comprende las acciones de gestión asociadas al servicio especializado de asistencia técnica, brindado en el marco del Contrato de Operativo del Acuerdo de Gobierno a Gobierno	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	6.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00							2.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	100%	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	33%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	444,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,901.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	401,000.00	0.00	1,081,256.09	0.00							1,482,256.09		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	90%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	333%		

2023

Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Salud

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2512573	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN JUAN DE MATUCANA II-1, DISTRITO DE MATUCANA, PROVINCIA HUARACHIRI- REGIÓN LIMA	150701	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00	81.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.83	
						% DE EJECUCIÓN	79%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	82%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	18,584,877.00	8,419,910.00	10,817,146.00	10,925,005.00	8,288,000.00	10,791,640.00	11,150,000.00	8,259,367.00	3,025,000.00	2,686,912.00	25,000.00	1,241,119.00	94,213,976.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	20,825,468.87	10,537,614.41	30,161,731.43	1,700,147.34	4,139,823.85	5,104,591.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,469,377.80
						% DE EJECUCIÓN	112%	125%	279%	16%	50%	47%	0%	0%	0%	0%	0%	77%	
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
368	OBRA. CUI. 2512573	Comprende la construcción, costo excepcional covid-19 y comisionamiento de la obra de infraestructura principal, cuya ejecución se encuentra en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00	81.83							81.83		
				% DE EJECUCIÓN	79%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	82%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	18,475,749.00	7,456,196.00	3,771,283.00	10,500,000.00	6,000,000.00	9,276,387.00	6,000,000.00	6,109,000.00	3,000,000.00	2,661,912.00	0.00	0.00	73,250,527.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	18,475,748.81	6,761,642.81	22,314,375.55	1,275,142.67	2,224,920.48	2,791,611.70							53,843,442.02		
						% DE EJECUCIÓN	100%	91%	592%	12%	37%	30%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	74%
371	EQUIPAMIENTO MÉDICO. CUI. 2512573	Comprende la provisión, instalación y comisionamiento del equipamiento médico de la obra principal, cuya ejecución se encuentra en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00							80.00		
				% DE EJECUCIÓN	74%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	80%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	5,994,364.00	0.00	2,288,000.00	1,515,253.00	5,000,000.00	2,000,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,797,984.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	2,349,720.06	3,659,897.62	5,994,364.41	0.00	1,366,447.94	2,103,985.49							15,474,415.52		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	60%	139%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	92%	
370	OBRA DE CONTINGENCIA. CUI. 2512573	Comprende la construcción, comisionamiento y cierre (desmovilización) de la obra de contingencia, cuya ejecución se encuentra en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							100.00		
				% DE EJECUCIÓN	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	109,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,386.00	436,514.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,192.39							41,192.39		
						% DE EJECUCIÓN	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	9%		
369	SUPERVISIÓN. CUI. 2512573	Comprende el aseguramiento de calidad, de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA), supervisión de la puesta en servicio, Junta de Resolución de Disputas (DAB), de los componentes que conforman el contrato NEC (infraestructura principal, obra de contingencia y equipamiento médico), cuya ejecución se encuentra sujeta al proceso especial de contratación (PEC)	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	116,074.00	403,351.00	425,005.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	359,514.00	1,678,944.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	116,073.98	403,351.21	425,004.67	93,919.50	167,802.32							1,206,151.68		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	100%	100%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	72%	
553	DISEÑO. CUI. 2512573	Comprende en realizar el seguimiento y evaluar el desarrollo de la ingeniería en la elaboración del diseño definitivo de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	90.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00							99.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	99%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	847,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,219.00	1,401,859.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	847,640.26	0.00	0.00	0.00							847,640.26		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	60%		
554	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI.2512573	Comprende las acciones de gestión asociadas al servicio especializado de asistencia técnica, brindado en el marco del Contrato de Operativo del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	6.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00							2.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	100%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	0%	33%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	648,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,148.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	602,000.00	0.00	454,535.93	0.00							1,056,535.93		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	93%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	163%		

2023

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2386498	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO RECUAY - DISTRITO RECUAY, PROVINCIA RECUAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH	021701	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	63.60	67.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.03	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	64%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	67%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	8,161,146.00	9,384,603.00	1,055,719.00	13,933,181.00	9,600,179.00	3,397,478.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	3,417,831.00	1,051,149.00	1,232,522.00	51,683,808.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	11,265,061.76	9,582,652.03	10,091,018.41	13,933,180.98	1,501,948.21	11,041,176.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,415,037.56
						138%	102%	956%	100%	16%	325%	0%	0%	0%	0%	0%	111%		
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
16	OBRA. CUI. 2386498	Comprende la construcción, costo excepcional covid-19 y comisionamiento de la obra de infraestructura principal, cuya ejecución se encuentra en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	63.60	67.03						67.03			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	64%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	67%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	8,011,146.00	7,698,867.00	339,318.00	1,704,236.00	9,552,855.00	3,397,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,703,900.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	11,265,061.76	8,005,712.70	9,276,438.64	1,704,236.18	0.00	10,941,187.23						41,192,636.51			
						141%	104%	2734%	100%	0%	322%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	134%	
19	EQUIPAMIENTO MÉDICO. CUI. 2386498	Comprende la provisión, instalación y comisionamiento del equipamiento médico de la obra principal, cuya ejecución se encuentra en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	12,132,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,267,831.00	901,149.00	0.00	16,301,765.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	12,132,784.80	0.00	0.00						12,132,784.80			
						N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	74%		
18	SUPERVISIÓN. CUI. 2386498	Comprende el aseguramiento de calidad, de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA), supervision de la puesta en servicio, Junta de Resolución de Disputas (DAB), de los componentes que conforman el contrato NEC (infraestructura principal, obra de contingencia y equipamiento médico), cuya ejecución se encuentra sujeta al proceso especial de contratación (PEC)	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00						1.00			
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	0%	100%	0%						8%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	150,000.00	150,000.00	150,000.00	96,160.00	47,324.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	105,386.00	1,448,870.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	41,203.33	304,579.77	96,160.00	311,846.74	99,988.94						853,778.78			
						0%	27%	203%	100%	659%	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	59%		
17	DISEÑO. CUI. 2386498	Comprende en realizar el seguimiento y evaluación del desarrollo de la ingeniería en la elaboración del diseño definitivo de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	99.89	0.00						99.89			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127,136.00	1,127,136.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
						N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%		
649	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2386498	Comprende las acciones de gestión asociadas al servicio especializado de asistencia técnica, brindado en el marco del Contrato de Operativo del Acuerdo de Gobierno a Gobierno	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	6.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00						2.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	100%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	0%	33%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	566,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,401.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	510,000.00	0.00	1,190,101.47	0.00						1,700,101.47			
						N.A.	N.A.	90%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	300%			
654	OBRA DE CONTINGENCIA. CUI. 2386498	Comprende la construcción y comisionamiento de la obra de contingencia, cuya ejecución se encuentra en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00						100.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	1,535,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535,736.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	1,535,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00						1,535,736.00			
						N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			

2023

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2511978	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL APOYO CASMA II-1, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, REGIÓN ANCASH	020801	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	60.09	61.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.21
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	60%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	61%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	11,356,330.00	6,356,448.00	8,986,258.00	6,797,809.00	9,486,718.00	0.00	263,037.00	6,039,981.00	2,352,319.00	2,352,319.00	2,352,319.00	6,348,839.00	62,692,377.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	12,064,064.58	6,244,700.92	8,885,396.40	6,634,311.73	1,674,270.52	6,265,147.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,767,891.63
						% DE EJECUCIÓN	106%	98%	99%	98%	18%	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	67%	
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
360	OBRA. CUI. 2511978	Comprende la construcción, costo excepcional covid-19 y comisionamiento de la obra de infraestructura principal, cuya ejecución se encuentra en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	60.09	61.21								61.21	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	60%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	61%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	11,206,330.00	6,206,448.00	8,234,638.00	6,534,772.00	9,294,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,476,664.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	11,303,650.28	6,206,447.59	8,234,637.90	6,534,771.73	0.00	6,124,341.10							38,403,848.60		
						% DE EJECUCIÓN	101%	100%	100%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	93%	
363	EQUIPAMIENTO MÉDICO. CUI. 2511978	Comprende la provisión, instalación y comisionamiento del equipamiento médico de la obra principal, cuya ejecución se encuentra en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00								20.00	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	10%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	20%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880,798.00	2,352,319.00	2,352,319.00	2,352,319.00	5,270,279.00	18,208,034.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%		
362	SUPERVISIÓN. CUI. 2511978	Comprende el aseguramiento de calidad, de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA), supervisión de la puesta en servicio, Junta de Resolución de Disputas (DAB), de los componentes que conforman el contrato NEC (infraestructura principal, obra de contingencia y equipamiento médico), cuya ejecución se encuentra sujeta al proceso especial de contratación (PEC)	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00							1.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	8%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	150,000.00	150,000.00	150,000.00	263,037.00	192,242.00	0.00	263,037.00	159,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327,499.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	38,253.33	96,758.50	99,540.00	151,904.19	140,806.38							527,262.40		
						% DE EJECUCIÓN	0%	26%	65%	38%	79%	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	40%	
361	DISEÑO. CUI. 2511978	Comprende en realizar el seguimiento y evaluación del desarrollo de la ingeniería en la elaboración del diseño definitivo de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	96.47	0.00							96.47		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	96%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	96%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,560.00	1,078,560.00	
				EJECUCIÓN FINANCIERA	760,414.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							760,414.30		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	71%		
551	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2511978	Comprende las acciones de gestión asociadas al servicio especializado de asistencia técnica, brindado en el marco del Contrato de Operativo del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00							2.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	100%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	0%	33%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	601,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,620.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	554,000.00	0.00	1,522,366.33	0.00							2,076,366.33		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	92%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	345%		

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2362485	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE CARAZ SAN JUAN DE DIOS, BARRIO DE MANCHURIA, CENTRO POBLADO DE CARAZ - DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS, DEPARTAMENTO DE ANCASH	021201	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.95
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	54%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	54%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	566,422.00	122,226.00	12,762,501.00	6,154,857.00	24,557,618.00	0.00	9,471,244.00	12,237,450.00	797,723.00	105,783.00	5,105,783.00	15,857,082.00	87,738,689.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	566,421.61	122,226.09	12,744,079.31	6,154,857.56	3,033,206.07	7,036,027.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,656,817.66
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	12%	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	34%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
12	OBRA. CUI. 2362485	Comprende la construcción, costo excepcional covid-19 y comisionamiento de la obra de infraestructura principal, cuya ejecución se encuentra en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.95							53.95		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	54%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	54%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	561,322.00	0.00	11,929,181.00	5,880,069.00	24,505,504.00	0.00	9,379,374.00	12,145,580.00	705,853.00	0.00	0.00	0.00	65,106,883.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	561,321.61	0.00	11,929,181.25	5,880,069.18	2,365,254.15	6,933,367.96							27,669,194.15		
						% DE EJECUCIÓN	100%	N.A.	100%	100%	10%	N.A.	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	42%
15	EQUIPAMIENTO MÉDICO. CUI. 2362485	Comprende la provisión, instalación y comisionamiento del equipamiento médico de la obra principal, cuya ejecución se encuentra en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	14,016,701.00	19,016,701.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%		
14	SUPERVISIÓN. CUI. 2362485	Comprende el aseguramiento de calidad, de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA), supervision de la puesta en servicio, Junta de Resolución de Disputas (DAB), de los componentes que conforman el contrato NEC (infraestructura principal, obra de contingencia y equipamiento médico), cuya ejecución se encuentra sujeta al proceso especial de contratación (PEC)	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00							2.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	0%	200%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	17%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	5,100.00	122,226.00	273,320.00	274,788.00	0.00	0.00	91,870.00	91,870.00	91,870.00	105,783.00	105,783.00	903,349.00	2,065,959.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	5,100.00	122,226.09	254,898.06	274,788.38	270,472.66	102,659.06							1,030,144.25		
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	93%	100%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	50%	
13	DISEÑO. CUI. 2362485	Comprende en realizar el seguimiento y evaluación del desarrollo de la ingeniería en la elaboración del diseño definitivo de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.23							94.23		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	94%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	94%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937,032.00	937,032.00	
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%			
809	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2362485	Comprende las acciones de gestión asociadas al servicio especializado de asistencia técnica, brindado en el marco del Contrato de Operativo del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	6.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00							2.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	200%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	0%	33%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	560,000.00	0.00	52,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,114.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	560,000.00	0.00	397,479.26	0.00							957,479.26		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	763%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	156%	

2023

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2446345	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LA QUEBRADA DE SAN IDELFONSO, EN LOS DISTRITOS DE EL PORVENIR, TRUJILLO Y VICTOR IARCO HERRERA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	130111	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.34	24.34
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.55
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	45%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	35%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	13,330,732.00	15,241,973.00	3,575,288.00	4,483,015.00	4,842,823.00	3,181,728.00	1,750,088.00	2,382,922.00	3,544,621.00	6,374,875.00	5,615,359.00	32,301,365.00	96,624,789.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	13,173,344.35	15,248,808.37	3,840,762.39	4,472,799.19	2,863,925.77	6,104,323.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,703,963.08
						% DE EJECUCIÓN	99%	100%	107%	100%	59%		0%	0%	0%	0%	0%	47%	
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
149	OBRA. CUI. 2446345	Comprende la construcción de la obra principal de la inversión, la cual es medida a través del porcentaje de avance de esta.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.34	24.34
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.55							8.55	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	45%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	35%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	13,173,344.00	15,084,585.00	2,950,379.00	4,366,037.00	4,578,186.00	2,927,444.00	1,417,480.00	2,044,913.00	3,213,837.00	5,923,236.00	5,313,760.00	24,787,580.00	85,780,781.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	13,173,344.35	15,084,584.67	2,950,379.10	4,366,036.62	1,831,768.97	1,990,295.94							39,396,409.65		
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	40%	68%	0%	0%	0%	0%	0%	46%	
151	GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2446345	Comprende los gastos derivados del Contrato Tripartito para dar cumplimiento al pago de los expertos del Dispute Adjudication Board (DAB), asimismo gastos operativos de la gestión.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	3.00							8.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	67%	33%	67%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	22%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	9,490.00	9,490.00	9,490.00	10,216.00	17,441.00	10,216.00	12,040.00	17,441.00	10,216.00	46,751.00	45,948.00	305,392.00	504,131.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	21,373.02	0.00	10,002.49	22,830.14							54,205.65		
150	SUPERVISIÓN. CUI. 2446345	Comprende los gastos de locadores de servicios; asimismo, el servicio de aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista.	Documento	% DE EJECUCIÓN	0%	0%	225%	0%	57%	223%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	11%	
				PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00							4.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	44%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	147,898.00	147,898.00	147,898.00	75,733.00	244,068.00	244,068.00	320,568.00	320,568.00	320,568.00	404,888.00	255,651.00	0.00	2,629,806.00		
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	164,223.70	401,489.08	75,733.33	226,998.37	380,464.24				1,248,908.72			
806	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI. 2446345	Comprende las acciones de gestión asociadas al servicio especializado de asistencia técnica, brindado en el marco del Contrato de Operativo del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	% DE EJECUCIÓN	0%	111%	271%	100%	93%	156%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	47%	
				PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00							2.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	280%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,208,393.00	2,578,393.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	370,000.00	0.00	795,155.94	0.00				1,165,155.94			
874	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2446345	Comprende la elaboración del diseño definitivo, que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la inversión.	Documento	% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	45%	
				PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00							3.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	300%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	97,521.00	31,029.00	3,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,678.00		
807	ADQUISICION DE TERRENOS. CUI. 2446345	Comprende los gastos para la adquisición de predios para la ejecución de la intervención.	Documento	EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	97,521.19	31,029.24	0.00	0.00							128,550.43		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	98%		
				PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00						2.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	200%		
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00			
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,710,732.69					3,710,732.69			
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	74%		

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pilego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Soluciones Integrales

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.																				
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																				
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2503297	CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES MEDIANTE CAPTACIÓN, CONTROL Y DERIVACIÓN HACIA EL MAR DE LAS AGUAS DE LAS AVENIDAS DE LA QUEBRADA DE SAN CARLOS DE LA CUENCA DEL CERRO CENTINELA, DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	130106	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.20	30.20	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.29	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	19%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	11%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,437,753.00	3,463,020.00	4,261,796.00	412,277.00	959,185.00	2,152,367.00	4,051,083.00	4,512,892.00	3,786,044.00	2,414,854.00	3,007,861.00	33,457,389.00	64,916,521.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	1,004,954.97	3,578,438.62	1,740,415.14	412,276.60	1,063,438.67	4,294,434.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,093,958.07
						% DE EJECUCIÓN	41%	103%	41%	100%	111%	200%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	19%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
295	OBRA. CUI. 2503297	Comprende la construcción de la obra principal de la inversión, la cual es medida a través del porcentaje de avance de esta.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.20	30.20		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.29							3.29			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	19%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	11%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,203,815.00	3,229,082.00	2,897,858.00	340,557.00	874,283.00	2,152,367.00	3,791,564.00	4,247,822.00	3,528,401.00	2,122,085.00	2,810,784.00	31,880,249.00	60,078,867.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	1,004,954.97	3,490,416.50	340,696.48	340,556.61	388,232.33	567,985.86							6,132,842.75			
				% DE EJECUCIÓN	46%	108%	12%	100%	44%	26%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%			
297	GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI.2503297	Comprende los gastos derivados del Contrato Tripartito para dar cumplimiento al pago de los expertos del Dispute Adjudication Board (DAB), asimismo gastos operativos de la gestión.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	3.00							8.00			
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	67%	33%	67%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	22%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	9,230.00	9,230.00	9,230.00	0.00	17,930.00	0.00	12,379.00	17,930.00	10,503.00	14,629.00	13,804.00	140,059.00	254,924.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	13,743.95	0.00	29,311.61	21,765.46							64,821.02			
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	149%	N.A.	163%	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%			
634	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI.2503297	Comprende las acciones de gestión asociadas al servicio especializado de asistencia técnica, brindado en el marco del Contrato de Operativo del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00							2.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	200%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437,081.00	2,567,081.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	1,130,000.00	0.00	498,563.86	0.00							1,628,563.86			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	63%			
296	SUPERVISIÓN. CUI.2503297	Comprende los gastos de locadores de servicios; asimismo, el servicio de aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00							4.00			
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	224,708.00	224,708.00	224,708.00	71,720.00	66,972.00	0.00	247,140.00	247,140.00	247,140.00	278,140.00	183,273.00	0.00	2,015,649.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	88,022.12	255,974.71	71,719.99	147,330.87	232,665.40							795,713.09			
				% DE EJECUCIÓN	0%	39%	114%	100%	220%	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	39%			
892	ADQUISICION DE TERRENO CUI. 2503297	Comprende los gastos para la adquisición de predios para la ejecución de la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,472,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,472,017.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,472,017.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,472,017.35			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023																				
Ficha N° 91																				
Año: 2023																				
Período del PEI: 2018-2026																				
Nivel de Gobierno: Nacional																				
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM																				
Pilego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM																				
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC																				
Centro de Costos: Direccion de Soluciones Integrales																				
OEI.: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.																				
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																				
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2496772	CREACION DE SERVICIO DE PROTECCION FRENTE A INUNDACIONES EN AMBAS MARGENES DEL RIO TUMBES, EN TRAMOS VULNERABLES DESDE LA ESTACION EL TIGRE HASTA LA SALIDA AL MAR, EN LOS DISTRITOS DE PAMPAS DE HOSPITAL, SAN JACINTO, SAN JUAN DE LA VIRGEN, CORRALES Y TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES	240101	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	100,000.00	1,661,000.00	4,615,944.00	1,990,324.00	1,300,000.00	1,300,000.00	8,665,000.00	4,130,656.00	1,970,000.00	1,950,000.00	3,200,000.00	32,225,035.00	63,107,959.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	5,596,132.20	4,690,483.55	1,990,323.77	3,332,576.96	2,278,876.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,888,393.23	
						% DE EJECUCIÓN	0%	337%	102%	100%	256%	175%	0%	0%	0%	0%	0%	28%		
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
155	OBRA. CUI.2496772	Comprende la construcción de la obra principal de la inversión, la cual es medida a través del porcentaje de avance de esta.			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815,000.00	570,000.00	1,170,000.00	1,650,000.00	2,100,000.00	26,632,500.00	33,937,500.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
157	SUPERVISIÓN. CUI.2496772	Comprende los gastos de locadores de servicios; asimismo, el servicio de aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00							5.00	
						% DE EJECUCIÓN	0%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	42%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	100,000.00	61,000.00	93,333.00	81,417.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	914,250.00	2,500,000.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	61,000.00	93,333.49	81,416.51	89,166.67	100,083.67							425,000.34	
						% DE EJECUCIÓN	0%	100%	100%	100%	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	17%		
739	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2496772	Comprende la elaboración del diseño definitivo que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención de la inversión, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00							5.00	
						% DE EJECUCIÓN	0%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	45%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	1,600,000.00	3,312,611.00	1,908,907.00	1,250,000.00	1,250,000.00	6,250,000.00	2,860,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,432,174.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	5,535,132.20	3,312,610.90	1,908,907.26	2,029,903.34	2,162,972.72							14,949,526.42	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	346%	100%	100%	162%	173%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	81%		
743	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI.2496772	Comprende las acciones de gestión asociadas al servicio especializado de asistencia técnica, brindado en el marco del Contrato de Operativo del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00							2.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	200%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,403,285.00	5,613,285.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	1,210,000.00	0.00	1,140,489.11	0.00							2,350,489.11	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	42%		
158	GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI.2496772	Comprende los gastos derivados del Contrato Tripartito para dar cumplimiento al pago de los expertos del Dispute Adjudication Board (DAB), asimismo gastos operativos de la gestión.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00							4.00	
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	33%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	44%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	275,000.00	625,000.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	74,539.16	0.00	73,017.84	15,820.36							163,377.36	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	146%	32%	0%	0%	0%	0%	0%	26%		
156	ADQUISICION DE TERRENO. CUI.2496772	Comprende los gastos para la adquisición de predios para la ejecución de la intervención.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	800,000.00	0.00	2,000,000.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	N.A.	0%	N.A.	0%		

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Soluciones Integrales

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.																			
AEL: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2497426	AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION FRENTE A INUNDACIONES EN LOS TRAMOS CRITICOS DE LOS RIOS CHICO Y MANTAGENTE EN LOS DISTRITOS DE ALTO LARAN, CHINCHA BAJA, EL CARMEN Y TAMBO DE MORA - 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA*	110211	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.80	72.80
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	3%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	564,482.00	2,328,207.00	2,648,572.00	5,431,719.00	1,431,998.00	1,271,854.00	6,069,594.00	10,297,978.00	15,296,350.00	17,990,489.00	18,424,971.00	59,165,517.00	140,921,731.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	640.00	736,795.78	4,205,885.38	5,479,576.66	43,032,584.96	13,683,574.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,139,057.34
						0%	32%	159%	101%	3005%	1076%	0%	0%	0%	0%	0%	48%		
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
160	OBRA, CUI.2497426		Comprende la construcción de la obra principal de la inversión, la cual es medida a través del porcentaje de avance de esta.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.80	72.80
					EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85							1.85	
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	3%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	413,814.00	883,115.00	1,015,899.00	3,289,112.00	0.00	0.00	2,777,328.00	5,545,673.00	8,590,061.00	10,383,644.00	10,856,606.00	50,409,805.00	94,165,057.00	
					EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	2,524,045.52	3,289,111.52	41,504,348.03	10,915,954.69							58,233,459.76	
						0%	0%	248%	100%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	62%		
162	GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2497426		Comprende los gastos derivados del Contrato Tripartito para dar cumplimiento al pago de los expertos del Dispute Adjudication Board (DAB), asimismo gastos operativos de la gestión.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	
					EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00							12.00	
					% DE EJECUCIÓN	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	37,696.00	147,647.00	147,647.00	14,979.00	196,610.00	196,610.00	196,610.00	196,610.00	196,610.00	196,610.00	196,610.00	473,954.00	2,198,193.00	
					EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	172,116.14	14,979.22	97,486.05	41,120.57							325,701.98	
						0%	0%	117%	100%	50%	21%	0%	0%	0%	0%	0%	15%		
749	GERENCIAMIENTO CONTRACTUAL C.U.I.: 2497426		Asociado a los gastos registrados para el gerenciamiento de la empresa contratista de los proyectos de inversión del Paquete, por parte de la entidad ejecutora.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00							5.00	
					% DE EJECUCIÓN	0%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	42%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	1,163,040.00	1,056,044.00	1,823,803.00	1,001,982.00	1,043,339.00	2,331,689.00	3,999,602.00	5,652,632.00	6,432,167.00	6,773,648.00	8,217,948.00	39,495,894.00	
					EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	717,275.78	1,363,702.84	1,823,803.20	1,214,687.95	2,569,552.95							7,689,022.72	
						N.A.	62%	129%	100%	121%	246%	0%	0%	0%	0%	0%	19%		
161	SUPERVISIÓN. CUI. 2497426		Comprende los gastos de locadores de servicios; asimismo, el servicio de aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00							5.00	
					% DE EJECUCIÓN	0%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	42%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	112,972.00	134,405.00	140,468.00	287,873.00	217,454.00	0.00	305,440.00	516,116.00	820,435.00	972,096.00	598,107.00	0.00	4,105,366.00	
					EJECUCIÓN FINANCIERA	640.00	19,520.00	146,020.88	287,872.95	216,062.93	156,946.35							827,063.11	
						1%	15%	104%	100%	99%	N.A.	0%	0%	0%	0%	N.A.	20%		
159	CAPACITACIONES. C.U.I.: 2497426		Comprende las acciones y gastos asociados a la asistencia técnica brindada como parte de la ejecución de la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
					EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,025.00	24,025.00	5,972.00	0.00	63,810.00	117,832.00
					EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
						N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
747	EXPEDIENTE TECNICO CUI. 2497426		Comprende la elaboración del diseño definitivo que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención de la inversión, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	1.00	N.A.	N.A.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	
					EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00							1.00	
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	11%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	15,952.00	15,952.00	31,905.00	15,952.00	15,952.00	12,587.00	0.00	0.00	0.00	108,300.00	
					EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	63,809.77	0.00	0.00							63,809.77	
						N.A.	N.A.	N.A.	400%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
746	ADQUISICION DE TERRENOS. CUI. 2497426		Comprende los gastos para la adquisición de predios para la ejecución de la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
					EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	288,514.00	0.00	0.00	0.00	442,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,089.00	
					EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
						N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%			

OEI.: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2497573	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS Y DERRUMBES EN LAS LOCALIDADES DE HUACHOS, HUAJUNTAY HUAMATAMBO EN LOS DISTRITOS DE HUACHOS Y HUAMATAMBO DE LA PROVINCIA DE CASTROVIREÑA - DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA	090408	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.80	72.80
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	9,265.00	9,265.00	72,426.00	2,066.00	866.00	261,486.00	323,136.00	202,620.00	223,327.00	189,618.00	157,707.00	2,892,462.00	4,344,244.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	11,257.23	1,147,651.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158,908.81
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	545%	132523%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	27%	
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance		Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
164	OBRA. CUI. 2497573	Comprende la construcción de la obra principal de la inversión, la cual es medida a través del porcentaje de avance de esta.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.80	72.80	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	48,655.00	0.00	0.00	29,193.00	112,601.00	96,525.00	121,551.00	90,558.00	72,373.00	2,060,909.00	2,632,365.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,165.25	0.00							1,140,165.25		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	43%		
166	GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2497573	Comprende los gastos derivados del Contrato Tripartito para dar cumplimiento al pago de los expertos del Dispute Adjudication Board (DAB), asimismo gastos operativos de la gestión.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00								12.00	
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	8,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00							1,200.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	12%			
165	SUPERVISIÓN. CUI. 2497573	Comprende los gastos de locadores de servicios; asimismo, el servicio de aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00							2.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	100%	1.00	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	67%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	9,265.00	9,265.00	14,971.00	0.00	0.00	29,098.00	85,764.00	74,842.00	101,019.00	77,624.00	63,897.00	539,935.00	1,005,680.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
163	CAPACITACIÓN. CUI. 2497573	Comprende las accioes y gastos asociados a la asistencia técnica brindada como parte de la ejecución de la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,679.00	20,679.00	20,681.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%			
763	GERENCIAMIENTO CONTRACTUAL. CUI. 2497573	Asociado a los gastos registrados para el gerenciamiento de la empresa contratista de los proyectos de inversión del Paquete, por parte de la entidad ejecutora.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00							3.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	202,439.00	124,015.00	30,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,171.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	1,276.69	0.00	0.00							1,276.69		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	1161%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%			
754	EXPEDIENTE TECNICO CUI. 2497573	Comprende la elaboración del diseño definitivo, que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la inversión.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00							2.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	22%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	756.00	756.00	756.00	756.00	756.00	757.00	757.00	758.00	26,670.00	32,722.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	8,780.54	0.00	0.00							8,780.54		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	1161%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	27%			
764	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI. 2497573	Comprende las acciones de gestión asociadas al servicio especializado de asistencia técnica, brindado en el marco del Contrato de Operativo del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00							1.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	100%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,958.00	111,958.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	7,486.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,486.33		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%			
765	ADQUISICION DE TERRENOS. CUI. 2497573	Comprende los gastos para la adquisición de predios para la ejecución de la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,309.00	132,309.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%			

2023

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2497906	CREACION DE LOS SERVICIOS PROTECCIÓN FRENTE AL MOVIMIENTO DE MASA EN ZONAS CRÍTICAS DE LAS LOCALIDADES TANTARÁ Y NUEVO AMANECER DEL DISTRITO DE TANTARÁ, LOCALIDAD DE BUENA VISTA DEL DISTRITO DE CAPILLAS, Y LOCALIDAD DE YAURITAMBO DEL DISTRITO DE ALTO LARÁN - LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCACELICA Y LA PROVINCIA DE CHINCHA DEL DEPARTAMENTO DE ICA*	150101	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.80	72.80
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	25,241.00	70,702.00	54,921.00	4,949.00	205,438.00	253,091.00	178,367.00	197,933.00	184,144.00	208,214.00	1,182,810.00	2,565,810.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	21,232.09	3,379.55	54,922.66	844,178.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	84%	5%	100%	17058%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	36%	
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
168	OBRA. CUI. 2497906	Comprende la construcción de la obra principal de la inversión, la cual es medida a través del porcentaje de avance de esta.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.80	72.80
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	24,246.00	0.00	0.00	23,880.00	56,111.00	65,114.00	75,373.00	56,131.00	61,857.00	534,570.00	897,282.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	762,919.20	0.00									
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	85%	
170	GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2497906	Comprende los gastos derivados del Contrato Tripartito para dar cumplimiento al pago de los expertos del Dispute Adjudication Board (DAB), asimismo gastos operativos de la gestión.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00									12.00
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	655.00	0.00	9,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	655.28	0.00	0.00								655.28	
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	7%	
766	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2497906	Comprende el diseño definitivo que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00								3.00	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	150%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	18,537.00	2,951.00	7,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,039.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	18,536.84	2,950.53	7,551.63	0.00	0.00							29,039.00		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	100%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%		
767	GERENCIAMIENTO CONTRACTUAL C.U.I.: 2497906	Asociado a los gastos registrados para el gerenciamiento de la empresa contratista de los proyectos de inversión del Paquete, por parte de la entidad ejecutora.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00								4.00	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	100%	100%	100%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	40%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	18,749.00	46,715.00	4,949.00	147,197.00	119,641.00	20,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,748.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	2,695.25	429.02	46,715.75	73,322.45	0.00							123,162.47		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	2%	100%	1482%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	34%	
169	SUPERVISIÓN. CUI. 2497906	Comprende los gastos de locadores de servicios; asimismo, el servicio de seguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00								3.00	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	150%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	6,704.00	24,756.00	0.00	0.00	25,016.00	77,339.00	88,673.00	112,130.00	85,215.00	93,225.00	561,275.00	1,074,333.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
167	CAPACITACIÓN. CUI. 2497906	Comprende las acciones y gastos asociados a la asistencia técnica brindada como parte de la ejecución de la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,083.00	10,430.00	42,798.00	53,132.00	0.00	110,443.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	N.A.	0%		
768	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI. 2497906	Comprende las acciones de gestión asociadas al servicio especializado de asistencia técnica, brindado en el marco del Contrato de Operativo del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00							1.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	100%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,272.00	80,272.00	
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	7,936.41	0.00							7,936.41		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	10%			
812	ADQUISICION DE TERRENOS. CUI. 2497906	Comprende los gastos para la adquisición de predios para la ejecución de la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,693.00	6,693.00	
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Soluciones Integrales

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población. AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2498739	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO CAÑETE ENTRE EL TRAMO DESEMBOCADURA DEL RIO CAÑETE - LOCALIDAD DE PAULLU EN LOS DISTRITOS DE SAN VICENTE DE CAÑETE, NUEVO IMPERIAL Y LUNAHUANA DE LA PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA	150508	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.38	28.38
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.71
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	102%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	55%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	23,203,559.00	7,166,444.00	18,358,170.00	12,986,810.00	4,702,277.00	4,788,026.00	4,198,205.00	3,996,632.00	3,810,601.00	3,846,518.00	3,925,118.00	38,263,508.00	129,245,868.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	23,050,947.03	7,146,338.49	18,383,796.09	12,986,809.94	5,380,101.49	6,954,697.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,902,690.43
						% DE EJECUCIÓN	99%	100%	100%	100%	114%	145%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	57%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
174	OBRA. CUI. 2498739	Comprende la construcción de la obra principal de la inversión, la cual es medida a través del porcentaje de avance de esta.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.38	28.38		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.71						15.71			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	102%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	55%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	23,050,947.00	7,013,832.00	18,135,558.00	12,887,350.00	3,801,996.00	4,018,886.00	2,655,785.00	3,164,073.00	3,221,802.00	3,553,866.00	3,632,466.00	37,664,862.00	122,801,423.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	23,050,947.03	7,013,831.76	18,135,557.55	12,887,349.94	5,157,611.52	6,829,771.19							73,075,068.99		
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	136%	170%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	60%		
177	GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2498739	Comprende los gastos derivados del Contrato Tripartito para dar cumplimiento al pago de los expertos del Dispute Adjudication Board (DAB), asimismo gastos operativos de la gestión.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	3.00	2.00	3.00	3.00	1.00						12.00			
				% DE EJECUCIÓN	0%	100%	67%	100%	100%	33%	0%	0%	0%	0%	0%	33%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	41,176.00	41,176.00	41,176.00	0.00	41,176.00	23,525.00	41,176.00	41,176.00	41,176.00	41,176.00	100,005.00	494,114.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	23,525.52	89,472.30	0.00	73,326.09	6,346.28						192,670.19			
				% DE EJECUCIÓN	0%	57%	217%	N.A.	178%	27%	0%	0%	0%	0%	0%	39%			
176	SUPERVISIÓN. CUI. 2498739	Comprende los gastos de locadores de servicios; asimismo, el servicio de aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						5.00			
				% DE EJECUCIÓN	0%	100%	100%	100%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	111,436.00	111,436.00	111,436.00	66,583.00	313,744.00	313,744.00	313,744.00	313,744.00	251,476.00	251,476.00	251,476.00	498,641.00	2,908,936.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	29,833.00	96,000.33	66,583.33	76,166.33	74,186.33						342,769.32			
				% DE EJECUCIÓN	0%	27%	86%	100%	24%	24%	0%	0%	0%	0%	0%	12%			
175	ADQUISICIÓN DE TERRENO. CUI. 2498739	Comprende los gastos para la adquisición de predios para la ejecución de la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00						6.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	600%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	70,000.00	32,877.00	191,055.00	431,871.00	1,187,500.00	477,639.00	296,147.00	0.00	0.00	2,687,089.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	79,148.21	62,765.91	32,876.67	72,997.55	44,393.59						292,181.93			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	90%	100%	38%	10%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	11%			
771	EXPEDIENTE TECNICO CUI. 2498739	Comprende los gastos asociados a la elaboración del estudio definitivo.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	354,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,306.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%			

2023

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2499886	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN LAS RIBERAS DEL RÍO HUALAURA VULNERABLE ANTE PELIGRO DE INUNDACIONES EN LAS LOCALIDADES DE 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE OYON Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUALAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150806	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.98	13.98	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.02
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	115%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	7,446,234.00	17,095,516.00	16,538,640.00	1,402,380.00	3,408,556.00	4,126,615.00	3,169,173.00	3,691,982.00	4,522,218.00	6,369,711.00	5,795,761.00	44,594,312.00	118,161,098.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	7,359,229.25	17,673,117.46	15,873,408.20	1,402,379.60	2,018,726.53	3,018,307.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,345,168.30
						% DE EJECUCIÓN	99%	103%	96%	100%	59%	73%	0%	0%	0%	0%	0%	40%	
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
182	OBRA. CUI. 2499886	Comprende la construcción de la obra principal de la inversión, la cual es medida a través del porcentaje de avance de esta.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.98	13.98	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.02							16.02		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	115%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	7,359,229.00	17,008,511.00	15,477,065.00	1,207,940.00	2,919,443.00	3,557,246.00	2,770,060.00	2,947,869.00	3,211,636.00	5,780,986.00	4,427,743.00	41,999,994.00	108,667,722.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	7,359,229.25	17,008,511.27	15,477,065.06	1,207,939.96	1,859,534.39	2,866,300.22							45,778,580.15		
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	64%	81%	0%	0%	0%	0%	0%	42%	
185	GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2499886	Comprende los gastos derivados del Contrato Tripartito para dar cumplimiento al pago de los expertos del Dispute Adjudication Board (DAB), asimismo gastos operativos de la gestión.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	3.00	2.00	3.00	3.00	1.00							12.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	100%	67%	100%	100%	33%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	24,676.00	24,676.00	24,676.00	4,534.00	24,675.00	42,727.00	24,675.00	24,675.00	24,675.00	58,456.00	58,456.00	384,592.00	721,493.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	13,483.08	67,240.19	4,534.19	48,586.14	3,380.37							137,223.97		
						% DE EJECUCIÓN	0%	55%	272%	100%	8%	0%	0%	0%	0%	0%	19%		
184	SUPERVISIÓN. CUI. 2499886	Comprende los gastos de locadores de servicios; asimismo, el servicio de aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	1.00	1.00	1.00	5.00	1.00							9.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	100%	100%	100%	500%	100%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	129%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	62,329.00	62,329.00	62,329.00	163,234.00	294,438.00	294,438.00	294,438.00	294,438.00	223,407.00	327,769.00	247,062.00	567,516.00	2,893,727.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	80,433.00	213,033.50	163,233.50	105,000.00	148,626.67							710,326.67		
						% DE EJECUCIÓN	0%	129%	342%	100%	36%	0%	0%	0%	0%	0%	25%		
183	ADQUISICIÓN DE TERRENO. CUI. 2499886	Comprende los gastos para la adquisición de predios para la ejecución de la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00							2.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	200%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	835,486.00	0.00	170,000.00	232,204.00	80,000.00	425,000.00	1,062,500.00	202,500.00	1,062,500.00	1,172,193.00	5,242,383.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	570,690.11	7,364.20	0.00	5,606.00	0.00							583,660.31		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	1%	N.A.	3%	0%	0%	0%	0%	0%	11%		
774	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2499886	Comprende la elaboración del diseño definitivo, que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la inversión.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00							2.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	200%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	139,084.00	26,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,017.00	635,773.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	108,705.25	26,671.95	0.00	0.00							135,377.20		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	78%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	21%		

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Soluciones Integrales

Año:

2023

DEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2499925	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE EL PELIGRO DE INUNDACIONES EN EL RIO LA LECHE, EN 53 LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE PACORA, ILLIMO Y JAYANCA EN LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE Y EN LOS DISTRITOS DE PITIYO Y INCAHUASI DE LA PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	140203	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	1.17
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	381,926.00	829,244.00	1,950,991.63	707,024.00	1,016,302.37	1,313,551.00	7,156,901.00	2,107,525.00	1,116,350.00	630,286.00	877,188.00	24,045,934.00	42,133,223.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	2,880.00	6,714,706.46	383,380.07	688,871.91	1,377,295.63	3,341,766.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,508,900.70
						% DE EJECUCIÓN	1%	810%	20%	97%	136%	254%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
186	OBRA. CUI. 2499925	Comprende la construcción de la obra principal de la inversión, la cual es medida a través del porcentaje de avance de esta.			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	1.17
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	744,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915,473.00	492,027.00	344,363.00	18,230,895.00	20,726,762.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	744,003.87	0.00	0.00	0.00	0.00							744,003.87
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	4%
190	GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2499925	Comprende los gastos derivados del Contrato Tripartito para dar cumplimiento al pago de los expertos del Dispute Adjudication Board (DAB), asimismo gastos operativos de la gestión.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00							12.00
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	123,080.63	10,665.00	36,601.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,347.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	123,080.63	10,665.21	3,127.52	53,720.76							190,594.12
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	100%	9%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	112%
189	SUPERVISIÓN. CUI. 2499925	Comprende los gastos de locadores de servicios; asimismo, el servicio de aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00							5.00
						% DE EJECUCIÓN	0%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	42%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	85,240.00	85,240.00	85,240.00	42,175.00	0.00	0.00	0.00	85,240.00	85,240.00	138,259.00	140,725.00	904,024.00	1,651,383.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	2,880.00	16,149.50	58,750.00	42,175.00	30,000.00	46,103.34							196,057.84
						% DE EJECUCIÓN	3%	19%	69%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	12%
187	ADQUISICIÓN DE TERRENO. CUI. 2499925	Comprende los gastos para la adquisición de predios para la ejecución de la intervención.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	0%	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	1,742,671.00	0.00	196,050.00	270,967.00	513,234.00	196,050.00	115,637.00	0.00	392,100.00	0.00	3,426,709.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	0%	N.A.	0%
188	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2499925	Comprende los gastos asociados a la elaboración del estudio definitivo.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00							6.00
						% DE EJECUCIÓN	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	600%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	296,686.00	0.00	0.00	654,184.00	783,651.00	1,042,584.00	6,643,667.00	1,826,235.00	0.00	0.00	0.00	4,911,015.00	16,158,022.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	5,954,553.09	201,549.44	636,031.70	1,344,168.11	3,241,942.53							11,378,244.87
						% DE EJECUCIÓN	0%	N.A.	N.A.	97%	172%	311%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	70%

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Soluciones Integrales

Año:

2023

DEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2501225	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DEL RÍO MOTUPE VULNERABLE ANTE PELIGRO DE INUNDACIÓN EN LOS DISTRITOS DE MOTUPE, JAYANCA, MORROPPE, PACORA, SALAS Y TUCUME - 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	140312	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41	5.41	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	426,274.00	5,221,806.00	71,930.00	470,515.00	577,071.00	847,239.00	3,629,117.00	1,954,672.00	1,282,766.00	976,794.00	1,259,184.00	24,663,398.00	41,380,766.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	4,067,416.96	166,352.22	470,514.21	989,218.93	2,217,716.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,911,218.36
						% DE EJECUCIÓN	0%	78%	231%	100%	171%	262%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	19%	
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
196	OBRA. CUI. 2501225	Comprende la construcción de la obra principal de la inversión, la cual es medida a través del porcentaje de avance de esta.			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41	5.41	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	485,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,773.00	202,575.00	566,787.00	20,369,330.00	21,866,212.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	485,747.34	0.00	0.00	0.00	0.00							485,747.34	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	2%	
200	GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2501225	Comprende los gastos derivados del Contrato Tripartito para dar cumplimiento al pago de los expertos del Dispute Adjudication Board (DAB), asimismo gastos operativos de la gestión.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	3.00	2.00	3.00	3.00							11.00	
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	100%	67%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	31%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	32,500.00	32,500.00	32,500.00	6,711.00	32,500.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	23,398.00	322,609.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	110,602.05	6,710.63	64,926.42	116,730.59							298,969.69	
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	340%	100%	200%	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	93%		
199	SUPERVISIÓN. CUI. 2501225	Comprende los gastos de locadores de servicios; asimismo, el servicio de aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00							5.00	
						% DE EJECUCIÓN	0%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	42%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	39,430.00	39,430.00	39,430.00	43,265.00	0.00	0.00	39,430.00	39,430.00	39,430.00	128,055.00	128,055.00	828,676.00	1,364,631.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	8,500.00	55,750.17	43,264.82	35,699.91	48,949.16							192,164.06	
						% DE EJECUCIÓN	0%	22%	141%	100%	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	14%		
197	ADQUISICIÓN DE TERRENO. CUI. 2501225	Comprende los gastos para la adquisición de predios para la ejecución de la intervención.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	0%	0%	N.A.	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	1,090,959.00	0.00	0.00	0.00	122,732.00	204,554.00	613,664.00	654,575.00	613,664.00	531,842.00	3,441,994.00	7,273,984.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
198	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2501225	Comprende los gastos asociados a la elaboración del estudio definitivo.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00							5.00	
						% DE EJECUCIÓN	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	500%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	354,344.00	3,573,170.00	0.00	420,539.00	544,571.00	724,507.00	3,352,633.00	1,269,078.00	314,488.00	0.00	0.00	0.00	10,553,330.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	3,573,169.62	0.00	420,538.76	888,592.60	2,052,036.29							6,934,337.27	
						% DE EJECUCIÓN	0%	100%	N.A.	100%	163%	283%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	66%	

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Soluciones Integrales

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.																			
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2500094	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES POR RIO ZAÑA Y AFLUENTES, DISTRITOS DE OYOTÚN, NUEVA ARICA, CAYALTI, ZAÑA,LAGUNAS-MOCUPE Y NANCHOC, DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBATEQUE Y LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	061108	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.88	18.88
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,300,818.00	1,393,023.00	1,425,016.00	980,248.00	1,538,699.00	1,418,298.00	3,393,510.00	1,669,064.00	779,317.00	1,911,494.00	1,854,306.00	5,905,464.00	23,569,257.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	1,925,153.82	1,770,218.29	527,347.47	809,206.78	484,991.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						% DE EJECUCIÓN	0%	138%	124%	54%	53%	34%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	23%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
191	OBRA. CUI. 2500094	Comprende la construcción de la obra principal de la inversión, la cual es medida a través del porcentaje de avance de esta.			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.88	18.88
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	273,464.00	186,864.00	282,380.00	335,209.00	319,116.00	1,232,631.00	1,174,518.00	388,723.00	1,584,808.00	1,793,741.00	4,427,667.00	11,999,121.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
195	GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2500094	Comprende los gastos derivados del Contrato Tripartito para dar cumplimiento al pago de los expertos del Dispute Adjudication Board (DAB), asimismo gastos operativos de la gestión.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00							12.00
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	54,569.00	96,763.00	96,763.00	101,283.00	53,113.00	0.00	101,283.00	101,283.00	1,943.00	0.00	0.00	0.00	607,000.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	48,823.44	12,668.79	24,046.53	0.00							85,538.76
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	50%	13%	45%	N.A.	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	14%
194	SUPERVISIÓN. CUI. 2500094	Comprende los gastos de locadores de servicios; asimismo, el servicio de seguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00							5.00
						% DE EJECUCIÓN	0%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	42%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	33,000.00	231,389.00	231,389.00	170,200.00	133,834.00	0.00	151,700.00	241,683.00	241,683.00	234,546.00	0.00	0.00	1,669,424.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	10,500.00	65,333.50	47,316.50	51,370.00	46,347.30							220,867.30
						% DE EJECUCIÓN	0%	5%	28%	28%	38%	N.A.	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	13%
192	ADQUISICIÓN DE TERRENO. CUI. 2500094	Comprende los gastos para la adquisición de predios para la ejecución de la intervención.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00							2.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	200%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	552,194.00	78,664.00	108,483.00	151,580.00	146,968.00	92,140.00	60,565.00	525,019.00	1,715,613.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	91,024.83	6,643.16	0.00	0.00							97,667.99
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	6%
776	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI. 2500094	Comprende las acciones de gestión asociadas al servicio especializado de asistencia técnica, brindado en el marco del Contrato de Operativo del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00							2.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	200%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,778.00	1,862,778.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	910,000.00	0.00	328,230.70	0.00							1,238,230.70
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	66%
193	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2500094	Comprende los gastos asociados a la elaboración del estudio definitivo			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00							6.00
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	300%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,213,249.00	791,407.00	0.00	426,385.00	464,349.00	1,020,518.00	1,799,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,715,321.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	1,914,653.82	655,036.52	460,719.02	405,559.55	438,644.08						3,874,612.99	
						% DE EJECUCIÓN	0%	242%	N.A.	108%	87%	43%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	68%

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2501395	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE INUNDACIONES EN EL RÍO CASMA, RÍO SECHIN Y RÍO GRANDE EN LOS DISTRITOS DE COMANDANTE NOEL, BUENA VISTA, CASMA Y YAUTAN - 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	020804	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.25	81.25	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.36
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	65%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	9%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,286,275.00	2,301,503.00	1,771,412.00	33,425,960.00	2,979,218.00	3,533,364.00	2,619,582.00	4,309,087.00	3,802,651.00	3,465,253.00	3,836,549.00	19,641,254.00	83,973,108.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	750,433.12	26,338,040.53	12,677,846.76	33,439,686.86	4,731,919.80	12,382,402.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,320,329.77
						% DE EJECUCIÓN	33%	1144%	716%	100%	159%	350%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	108%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
205	OBRA. CUI. 2501395	Comprende la construcción de la obra principal de la inversión, la cual es medida a través del porcentaje de avance de esta.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.25	81.25		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.36								7.36		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	65%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	9%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,426,705.00	2,000,000.00	1,600,000.00	33,320,760.00	2,979,218.00	3,533,364.00	1,973,409.00	3,917,425.00	3,487,462.00	3,336,869.00	3,707,511.00	17,631,200.00	78,913,923.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	26,156,935.36	12,575,683.90	33,320,759.64	4,602,839.38	12,272,917.74								88,929,136.02		
				% DE EJECUCIÓN	0%	1308%	786%	100%	154%	347%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	113%	
208	GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2501395	Comprende los gastos derivados del Contrato Tripartito para dar cumplimiento al pago de los expertos del Dispute Adjudication Board (DAB), asimismo gastos operativos de la gestión.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00								12.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	16,770.00	32,347.00	16,770.00	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00	33,176.00	17,200.00	20,572.00	36,548.00	240,287.00	448,070.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	43,796.37	8,110.04	51,747.09	10,651.63								114,305.13		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	261%	47%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	26%	
207	SUPERVISIÓN. CUI. 2501395	Comprende los gastos de locadores de servicios; asimismo, el servicio de aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00								5.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	100%	100%	100%	100%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	83%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	92,367.00	125,042.00	154,642.00	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	107,812.00	92,490.00	1,769,767.00	2,694,120.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	49,266.33	58,366.49	110,817.18	77,333.33	98,833.33								394,616.66		
				% DE EJECUCIÓN	0%	39%	38%	126%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	
206	ADQUISICIÓN DE TERRENO. CUI. 2501395	Comprende los gastos para la adquisición de predios para la ejecución de la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	12,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,973.00	270,486.00	209,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033,456.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
779	EXPEDIENTE TÉCNICO CUI. 2501395	Comprende los gastos asociados a la elaboración del estudio definitivo	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00								3.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	300%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	750,433.00	132,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,539.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	750,433.12	131,838.84	0.00	0.00	0.00	0.00								882,271.96		
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%		

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2501802	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES, EN AMBAS MARGENES DEL RIO CHICAMA, TRAMO DE LA DESEMBOCADURA AL OCEANO PACIFICO HASTA EL PUENTE PUNTA MORENO, DISTRITO DE ASCOPE, CHICAMA, MAGDALENA DE CAO, CASA GRANDE, SANTIAGO DE CAO Y SAN BENITO DE LA PROVINCIA DE ASCOPE DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD Y LA PROVINCIA DE CONTUMAZA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	060505	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	20%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	5%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	20,836,549.00	3,476,795.00	5,612,853.00	3,538,409.00	3,488,789.00	3,643,806.00	4,843,485.00	1,735,941.00	675,015.00	139,013.00	140,116.00	1,014,183.00	49,144,954.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	19,432,853.93	4,005,665.20	1,651,633.75	2,954,613.21	2,468,448.39	11,434,510.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,947,724.71
						% DE EJECUCIÓN	93%	115%	29%	84%	71%	314%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	85%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
221	OBRA. CUI. 2501802	Comprende la construcción de la obra principal de la inversión, la cual es medida a través del porcentaje de avance de esta.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79						0.79			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	20%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	5%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	18,988,823.00	0.00	2,047,133.00	2,816,765.00	2,887,907.00	2,139,273.00	2,954,443.00	1,596,928.00	534,899.00	0.00	0.00	0.00	33,966,171.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	18,988,823.13	0.00	0.00	0.00	1,530,678.80	11,226,914.11							31,746,416.04		
				% DE EJECUCIÓN	100%	N.A.	0%	0%	53%	525%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	93%		
224	GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2501802	Comprende los gastos derivados del Contrato Tripartito para dar cumplimiento al pago de los expertos del Dispute Adjudication Board (DAB), asimismo gastos operativos de la gestión.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00							12.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	100%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	60,933.00	121,866.00	121,866.00	121,865.00	0.00	0.00	60,932.00	60,932.00	60,932.00	60,932.00	204,671.00	935,861.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	10,054.78	64,439.48	25,379.36	53,423.07						153,296.69			
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	8%	53%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	16%		
220	CAPACITACIÓN. CUI. 2501802	Comprende las accioes y gastos asociados a la asistencia técnica brindada como parte de la ejecución de la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	72,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,159.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%			
223	EXPEDIENTE TECNICO. CUI. 2501802	Comprende los gastos asociados a la elaboración del estudio definitivo.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00						5.00			
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	125%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,786,793.00	1,786,793.00	1,786,793.00	521,698.00	521,698.00	1,394,473.00	1,748,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,547,174.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	444,030.80	4,002,331.20	1,467,579.30	2,779,507.40	681,541.45	0.00						9,374,990.15			
				% DE EJECUCIÓN	25%	224%	82%	533%	131%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	98%		
222	ADQUISICIÓN DE TERRENO. CUI. 2501802	Comprende los gastos para la adquisición de predios para la ejecución de la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	1,495,977.00	1,647,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143,038.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%			
706	SUPERVISIÓN . CUI. 2501802	Comprende los gastos de locadores de servicios; asimismo, el servicio de seguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	9.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00						6.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	100%	100%	N.A.	0%	0%	0%	0%	N.A.	0%	67%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	10,000.00	78,081.00	79,184.00	110,060.00	79,184.00	78,081.00	79,184.00	78,081.00	79,184.00	809,512.00	1,480,551.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	3,334.00	173,999.67	110,666.33	230,848.78	154,173.05						673,021.83			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	1740%	142%	292%	140%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	45%		

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Soluciones Integrales

Año:

2023

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2509655	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN LA RIBERA DE LAS QUEBRADAS ASCOPE, EL OSO, ALTO PERÚ, PAMPA HERMOSA, QUIRRIPANO Y SANTANERO, VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DE INUNDACIÓN EN LOS DISTRITOS DE ASCOPE, CHICAMA Y SAN BENITO DE LA PROVINCIA DE ASCOPE DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD Y LA PROVINCIA DE CONTUMAZA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	130202	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	946,620.00	987,853.00	355,203.00	758,277.00	1,395,911.00	1,746,757.00	794,053.00	843,269.00	824,429.00	868,213.00	872,631.00	3,322,509.00	13,715,725.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	230,454.45	2,019,666.76	203,494.18	857,562.46	165,438.52	933,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,410,326.37	
						% DE EJECUCIÓN	24%	204%	57%	113%	12%	53%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	32%	
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
350	OBRA. CUI. 2509655	Comprende la construcción de la obra principal de la inversión, la cual es medida a través del porcentaje de avance de esta.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00				
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	87,843.00	1,034,773.00	1,042,671.00	315,310.00	636,549.00	613,291.00	661,493.00	661,493.00	2,931,790.00	7,985,213.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	134,124.86	892,497.30							1,026,622.16			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	13%	86%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	13%			
353	GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2509655	Comprende los gastos derivados del Contrato Tripartito para dar cumplimiento al pago de los expertos del Dispute Adjudication Board (DAB), asimismo gastos operativos de la gestión.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00							12.00			
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	100%	100%	100%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	67%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	19,191.00	19,191.00	19,191.00	19,190.00	19,190.00	19,190.00	19,197.00	19,190.00	19,190.00	19,190.00	19,190.00	19,190.00	230,290.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	4,986.95	16,007.99	10,133.66	9,728.56							40,857.16			
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	26%	83%	53%	51%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	18%		
349	CAPACITACIÓN. CUI. 2509655	Comprende las accioes y gastos asociados a la asistencia técnica brindada como parte de la ejecución de la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00			
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	41,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,233.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%			
352	EXPEDIENTE TECNICO. CUI. 2509655	Comprende los gastos asociados a la elaboración del estudio definitivo.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00							4.00			
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	133%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	927,429.00	927,429.00	326,012.00	463,714.00	150,000.00	150,000.00	267,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,212,182.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	223,334.45	2,013,054.98	156,890.43	817,902.14	0.00	0.00							3,211,182.00			
				% DE EJECUCIÓN	24%	217%	48%	176%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
550	SUPERVISIÓN CUI. 2509655	Comprende los gastos de locadores de servicios; asimismo, el servicio de seguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00				
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00							5.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	100%	100%	100%	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	56%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	10,000.00	187,530.00	191,948.00	534,896.00	191,948.00	187,530.00	191,948.00	187,530.00	191,948.00	371,529.00	2,246,807.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	7,120.00	6,611.78	41,616.80	23,652.33	21,180.00	31,484.14							131,665.05			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	416%	13%	11%	6%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	6%			

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Soluciones Integrales

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.																		
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																		
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2505100	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN FRENTE A INUNDACIONES EN EL CENTRO POBLADO SAN DAMIAN DEL DISTRITO DE CORIS - PROVINCIA DE AIJA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	020202	Documento	Documentos que sustentan el avance de la intervención	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	4.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	5.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	2.00	6.00	4.00	4.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						% DE EJECUCIÓN	0%	40%	120%	100%	100%	150%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	280,508.00	293,510.00	43,227.00	621,108.00	2,383,220.00	3,486,094.00	2,515,443.00	53,176.00	37,200.00	37,200.00	53,176.00	475,157.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	1,112,988.00	210,115.41	2,769,353.27	190,195.75	64,853.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						% DE EJECUCIÓN	0%	379%	486%	446%	8%	2%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual	
318	GESTIÓN DEL PROYECTO CUI. 2505100	Comprende los gastos derivados del Contrato Tripartito para dar cumplimiento al pago de los expertos del Dispute Adjudication Board (DAB), asimismo gastos operativos de la gestión.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	3.00	3.00						11.00	
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	100%	67%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	31%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	16,770.00	32,347.00	16,770.00	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00	33,176.00	17,200.00	17,200.00	33,176.00	75,863.00	276,902.00	
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	42,697.41	11,137.16	19,516.55	13,200.00							86,551.12	
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	255%	65%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	31%	
316	OBRA. C.U.I.: 2505100	Comprende el avance inicial de la obra principal de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00							4.00	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	400%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	251,311.00	50,990.00	15,699.00	583,908.00	2,363,220.00	3,475,506.00	2,478,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,218,877.00	
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	900,000.00	152,418.00	2,741,716.11	149,179.20	18,653.86							3,961,967.17	
				% DE EJECUCIÓN	0%	1765%	971%	470%	6%	1%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	43%	
528	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2505100	Comprende el diseño definitivo que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00							2.00	
				% DE EJECUCIÓN	0%	100%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	67%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	199,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,188.00	
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	198,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00							198,988.00	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	
317	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN. CUI. 2505100	Comprende los gastos de locadores de servicios; asimismo, el servicio de aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00							5.00	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	63%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	12,427.00	10,985.00	10,758.00	20,000.00	20,000.00	10,588.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	16,163.00	200,921.00	
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	14,000.00	15,000.00	16,500.00	21,500.00	33,000.00							100,000.00	
				% DE EJECUCIÓN	0%	127%	139%	83%	108%	312%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	
530	ADQUISICIÓN DE TERRENO CU 2505100	Comprende los gastos para la adquisición de predios para la ejecución de la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,131.00	383,131.00	
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.																			
Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2499818	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DEL RÍO LACRAMARCA VULNERABLES ANTE PELIGROS DE INUNDACIÓN, EN 58 COMUNIDADES EN LOS DISTRITOS DE MACATE, CACERES DEL PERU Y CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	021801	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.42	23.42
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	19%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	11%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	298,337.00	1,480,157.00	3,240,279.00	13,987,202.00	5,835,740.00	9,483,275.00	5,538,547.00	4,864,052.00	6,218,705.00	6,128,207.00	6,478,837.00	41,676,432.00	105,229,770.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	3,795,982.13	9,793,940.80	2,973,085.16	12,531,971.12	34,021,704.58	3,000,381.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,117,064.83
						% DE EJECUCIÓN	1272%	662%	92%	90%	583%	32%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	63%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
178	OBRA. CUI. 2499818	Comprende la construcción de la obra principal de la inversión, la cual es medida a través del porcentaje de avance de esta.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.42	23.42	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61							2.61		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	19%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	11%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	251,311.00	50,990.00	1,959,175.00	11,759,056.00	3,234,285.00	6,409,282.00	5,118,952.00	4,466,917.00	5,821,570.00	5,713,612.00	5,984,405.00	37,262,118.00	88,031,673.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	3,795,982.13	5,622,041.81	1,959,174.83	11,759,055.68	32,720,074.54	2,362,458.90							58,218,787.89		
				% DE EJECUCIÓN	1510%	11026%	100%	100%	1012%	37%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	66%		
181	GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2499818	Comprende los gastos derivados del Contrato Tripartito para dar cumplimiento al pago de los expertos del Dispute Adjudication Board (DAB), asimismo gastos operativos de la gestión.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00							9.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	16,770.00	32,347.00	16,770.00	46,660.00	25,513.00	0.00	46,660.00	29,200.00	29,200.00	46,660.00	29,200.00	147,020.00	466,000.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	127,545.62	35,395.68	16,478.97	16,305.99							195,726.26		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	761%	76%	65%	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	42%		
180	SUPERVISIÓN. CUI. 2499818	Comprende los gastos de locadores de servicios; asimismo, el servicio de aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00							5.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	42%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	12,427.00	10,985.00	10,758.00	416,935.00	421,975.00	785,319.00	372,935.00	367,935.00	367,935.00	367,935.00	465,232.00	0.00	3,600,371.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	54,899.67	163,193.29	290,663.00	471,893.98	144,719.61							1,125,369.55		
				% DE EJECUCIÓN	0%	500%	1517%	70%	112%	18%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	31%		
817	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2499818	Comprende el diseño definitivo que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00							5.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	42%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	1,368,006.00	1,246,104.00	1,764,551.00	1,873,967.00	2,255,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,267,294.00	12,775,211.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	4,116,390.28	723,171.42	446,856.76	813,257.09	429,957.67							6,529,633.22		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	301%	58%	25%	43%	19%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	51%		
179	ADQUISICION DE TERRENO. CUI. 2499818	Comprende los gastos para la adquisición de predios para la ejecución de la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00							2.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	17,829.00	17,829.00	7,472.00	0.00	280,000.00	33,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,515.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	609.04	0.00	0.00	0.00	46,938.87							47,547.91		
				% DE EJECUCIÓN	0%	3%	0%	N.A.	0%	141%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	13%		

Año:

2023

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Soluciones Integrales

DEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2501657	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN AMBAS MARGENES DEL RIO VIRU Y AFLUENTES, DISTRITO DE CARABAMBA Y VIRU - PROVINCIAS DE JULCAN Y VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	131201	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00		
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	996,605.00	931,298.00	1,123,176.00	1,972,891.00	376,222.00	2,545,827.00	3,217,914.00	2,892,288.00	3,154,529.00	1,922,625.00	2,807,808.00	6,908,011.00	28,849,194.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	833,914.11	1,534,380.62	650,387.57	1,985,241.05	799,436.22	3,169,836.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,973,195.73	
																			31%	
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
210	OBRA. CUI. 2501657	Comprende la construcción de la obra principal de la inversión, la cual es medida a través del porcentaje de avance de esta.			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	1,400,157.00	0.00	10,137.00	863,798.00	1,782,310.00	2,655,168.00	1,643,296.00	2,505,232.00	5,707,317.00	16,567,415.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	1,400,157.08	0.00	1,646,211.13								3,046,368.21
																			18%	
214	GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2501657	Comprende los gastos derivados del Contrato Tripartito para dar cumplimiento al pago de los expertos del Dispute Adjudication Board (DAB), asimismo gastos operativos de la gestión.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	3.00	3.00	1.00	1.00								8.00
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	89%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	15,529.00	15,529.00	15,529.00	15,528.00	0.00	0.00	15,528.00	7,764.00	7,764.00	8,748.00	8,748.00	348,674.00	459,341.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	15,329.87	27,878.40	28,023.60	48,464.95								119,696.82
																			26%	
213	SUPERVISIÓN. CUI. 2501657	Comprende los gastos de locadores de servicios; asimismo, el servicio de aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00								5.00
						% DE EJECUCIÓN	0%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	71%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	228,631.00	163,324.00	122,333.00	80,334.00	0.00	0.00	228,828.00	235,446.00	236,828.00	156,258.00	179,505.00	236,998.00	1,868,485.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	32,332.66	122,333.50	80,333.84	97,333.33	107,333.33								439,666.66
																			24%	
209	CAPACITACIÓN. CUI. 2501657	Comprende las accioes y gastos asociados a la asistencia técnica brindada como parte de la ejecución de la intervención.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	232,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,869.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00
																			0%	
211	ADQUISICIÓN DE TERRENO. CUI. 2501657	Comprende los gastos para la adquisición de predios para la ejecución de la intervención.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429,047.00	228,647.00	114,323.00	114,323.00	114,323.00	114,323.00	615,022.00	2,730,008.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00
																			0%	
212	EXPEDIENTE TECNICO. CUI. 2501657	Comprende los gastos asociados a la elaboración del estudio definitivo.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00								6.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	600%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	752,445.00	752,445.00	752,445.00	476,872.00	376,222.00	1,106,643.00	1,881,113.00	752,445.00	140,446.00	0.00	0.00	0.00	6,991,076.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	833,914.11	1,502,047.96	512,724.20	476,871.73	674,079.29	1,367,826.75								5,367,464.04
																			77%	

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Soluciones Integrales

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.																	
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																	
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual										Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2501721	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA DESBORDES DE QUEBRADAS NORTE VERDE, QUENETO, CEREALES, EL ARENAL Y HUASCARAN, DISTRITO DE VIRU - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	131201	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	563,689.00	563,689.00	2,334,444.00	382,690.00	293,162.00	3,776,444.00	2,332,838.00	1,799,221.00	1,464,112.00	1,463,417.00	21,598,949.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	235,065.01	433,399.63	169,984.20	261,343.39	399,432.09	2,142,985.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3,642,209.84
						% DE EJECUCIÓN	42%	77%	7%	68%	136%	57%	0%	0%	0%	0%	17%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
216	OBRA. CUI. 2501721	Comprende la construcción de la obra principal de la inversión, la cual es medida a través del porcentaje de avance de esta.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	1,760,755.00	0.00	0.00	1,641,746.00	842,076.00	1,357,571.00	1,357,571.00	1,357,571.00	1,357,571.00	3,820,097.00	13,494,958.00
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	102,931.18	0.00	827,995.83							930,927.01
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	7%
219	GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2501721	Comprende los gastos derivados del Contrato Tripartito para dar cumplimiento al pago de los expertos del Dispute Adjudication Board (DAB), asimismo gastos operativos de la gestión.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	27.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	2.00							14.00
				% DE EJECUCIÓN	0%	100%	100%	100%	100%	67%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	52%
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	125,744.00	375,744.00
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	4,206.04	26,705.36	29,232.39	13,484.40							73,628.19
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	42%	89%	97%	135%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%
215	CAPACITACIÓN. CUI. 2501721	Comprende las accioes y gastos asociados a la asistencia técnica brindada como parte de la ejecución de la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	81,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,848.00
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%
217	ADQUISICIÓN DE TERRENO. CUI. 2501721	Comprende los gastos para la adquisición de predios para la ejecución de la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,861,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,861,160.00
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%
218	EXPEDIENTE TECNICO. CUI. 2501721	Comprende los gastos asociados a la elaboración del estudio definitivo.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00							6.00
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	600%
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	553,689.00	553,689.00	553,689.00	276,844.00	104,773.00	0.00	1,384,221.00	335,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,762,709.00
				EJECUCIÓN FINANCIERA	235,065.01	423,399.63	145,778.16	116,706.85	348,199.70	1,269,593.29							2,538,742.64
				% DE EJECUCIÓN	42%	76%	26%	42%	332%	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	67%
783	SUPERVISIÓN CUI. 2501721	Comprende los gastos de locadores de servicios; asimismo, el servicio de seguimiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00							5.00
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	100%	100%	100%	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	56%
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	10,000.00	75,846.00	76,541.00	263,538.00	76,541.00	75,846.00	76,541.00	75,846.00	76,541.00	1,215,290.00	2,022,530.00
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	10,000.00	20,000.00	15,000.00	22,000.00	31,912.00							98,912.00
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	200%	20%	29%	12%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Soluciones Integrales

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.																			
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2505813	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN FRENTE A INUNDACIONES EN LA QUEBRADA LA JARDINA DISTRITO DE SAN JACINTO - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES	240105	Documento	Documento asociado al avance de la inversión	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	47.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	5.00	6.00	5.00	5.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
						% DE EJECUCIÓN	0%	83%	100%	83%	83%	100%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	57%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	100,000.00	727,340.00	3,301,568.00	0.00	975,000.00	7,236,926.00	3,436,250.00	4,936,250.00	2,528,586.00	100,000.00	10,000.00	154,092.00	23,506,012.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	6,409,045.26	370,469.45	29,998.99	33,973.34	482,080.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,325,567.94
% DE EJECUCIÓN	0%	881%	11%	N.A.	3%	7%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	31%					
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
320	GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2505813	Comprende los gastos derivados del Contrato Tripartito para dar cumplimiento al pago de los expertos del Dispute Adjudication Board (DAB), asimismo gastos operativos de la gestión.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00								13.00	
				% DE EJECUCIÓN	0%	67%	100%	100%	100%	67%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	62%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	50,000.00	37,340.00	11,568.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	154,092.00	303,000.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	28,908.35	11,567.60	0.00	9,473.34	3,148.90							53,098.19		
% DE EJECUCIÓN	0%	77%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	18%					
816	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2505813	Referido a la ejecución de la solución planteada en los proyectos de inversión, incluye costos directos (metas físicas) y costos indirectos (gastos generales, utilidad e impuestos, etc)	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00							4.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	50%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895,947.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	1,895,945.81	0.00	0.00	0.00	0.00							1,895,945.81		
% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%						
531	OBRA CUI. 2505813	Comprende el avance inicial de la obra principal de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00							4.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	100%	100%	100%	0%	100%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	50%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	600,000.00	3,200,000.00	0.00	975,000.00	5,173,323.00	3,306,250.00	4,806,250.00	2,398,586.00	0.00	0.00	0.00	20,459,409.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	4,473,323.10	341,352.17	0.00	0.00	456,158.29							5,270,833.56		
% DE EJECUCIÓN	N.A.	746%	11%	N.A.	0%	9%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	26%					
532	ADQUISICION DE TERRENOS. CUI. 2505813	Referido a la adquisición de terreno de la solución planteada en los proyectos de inversión, incluye el valor de tasación y el incentivo a la adquisición, equivalente al 30% del valor comercial del inmueble afectado por la ejecución del proyecto.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00							1.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	100%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,656.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,523.71							10,523.71		
% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	6%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	6%					
319	SUPERVISIÓN. CUI. 2505813	Comprende los gastos de locadores de servicios; asimismo, el servicio de aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00							5.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	56%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	50,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	90,000.00	0.00	0.00	680,000.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	10,868.00	17,549.68	29,998.99	24,500.00	12,250.00							95,166.67		
% DE EJECUCIÓN	0%	12%	19%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	14%					

2023

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

[illegible]

Año:

2023

Nivel de Gobierno: Nacional

Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Centro de Costos: Dirección de Soluciones Integrales

OEI.: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2506092	CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE INUNDACIONES EN EL RÍO MALA, EN LOS DISTRITOS DE MALA, SAN ANTONIO, SANTA CRUZ DE FLORES Y CALANGO - 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA	150513	Documento	Documentos que sustentan el avance de la intervención	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	7.00	22.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	2,129.00	47,316.00	0.00	50,349.00	523,507.00	51,639.00	107,196.00	377,767.00	329,544.00	2,502,151.00	3,991,598.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	2,129.32	47,316.28	12,053.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,499.55	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	100%	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%		
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
325	OBRA. CUI. 2506092	Comprende el avance inicial de la obra principal de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		0%
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,601.00	0.00	0.00	0.00	201,182.00	45,601.00	364,811.00	657,195.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											0.00
328	GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2506092	Comprende los gastos derivados del Contrato Tripartito para dar cumplimiento al pago de los expertos del Dispute Adjudication Board (DAB), asimismo gastos operativos de la gestión.	Documento	% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	
				PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,649.00	0.00	51,639.00	34,813.00	48,326.00	67,473.00	231,108.00	437,008.00			
327	SUPERVISIÓN. CUI. 2506092	Comprende los gastos de locadores de servicios; asimismo, el servicio de aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista.	Documento	EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		0%
				PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099.00	0.00	0.00	0.00	4,851.00	1,099.00	8,798.00	15,847.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	
326	EXPEDIENTE TECNICO. CUI. 2506092	Comprende los gastos asociados a la elaboración del estudio definitivo.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00									1.00	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		100%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	2,129.00	47,316.00	0.00	0.00	523,507.00	0.00	72,383.00	123,408.00	215,371.00	317,327.00	1,301,441.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	2,129.32	47,316.28	0.00	0.00									49,445.60	
534	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI. 2506092	Comprende las acciones de gestión asociadas al servicio especializado de asistencia técnica, brindado en el marco del Contrato de Operativo del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	4%	
				PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		0%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580,107.00	1,580,107.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Soluciones Integrales

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.																			
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2506324	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN FRENTE A INUNDACIONES EN LA CUENCA DEL RIO OLMOS, EN 27 CENTROS POBLADOS EN LOS DISTRITOS DE OLMOS, JAYANCA Y HUARMACA EN LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE Y LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	140308	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.62	25.62
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,721,737.00	1,773,995.00	2,357,459.00	976,427.00	928,104.00	1,407,982.00	5,860,058.00	1,692,367.00	3,129,434.00	3,449,902.00	2,631,531.00	14,574,883.00	41,503,879.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	2,861,212.56	1,735,842.05	2,220,151.90	701,244.97	695,970.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,214,422.19
						% DE EJECUCIÓN	0%	161%	74%	227%	76%	49%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
329	OBRA. CUI. 2506324	Comprende la construcción de la obra principal de la inversión, la cual es medida a través del porcentaje de avance de esta.			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.62	25.62
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	694,189.00	258,850.00	0.00	258,042.00	930,099.00	1,411,544.00	900,019.00	2,377,364.00	2,961,507.00	2,631,531.00	14,557,552.00	26,980,697.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	0%	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
332	GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2506324	Comprende los gastos derivados del Contrato Tripartito para dar cumplimiento al pago de los expertos del Dispute Adjudication Board (DAB), asimismo gastos operativos de la gestión.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00							12.00
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	58,226.00	98,524.00	98,524.00	110,620.00	66,408.00	0.00	110,620.00	0.00	110,620.00	11,478.00	0.00	0.00	665,020.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	61,101.54	21,303.75	67,452.75	0.00							149,858.04
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	62%	19%	102%	N.A.	0%	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	23%
331	SUPERVISIÓN. CUI. 2506324	Comprende los gastos de locadores de servicios; asimismo, el servicio de aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00							5.00
						% DE EJECUCIÓN	0%	100%	100%	100%	100%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	83%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	34,000.00	515,857.00	384,747.00	52,503.00	0.00	0.00	178,700.00	641,450.00	641,450.00	476,917.00	0.00	0.00	2,925,624.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	17,780.34	59,402.33	52,503.23	31,500.00	44,545.00							205,730.90
						% DE EJECUCIÓN	0%	3%	15%	100%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	7%
535	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI. 2506324	Comprende las acciones de gestión asociadas al servicio especializado de asistencia técnica, brindado en el marco del Contrato de Operativo del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00							1.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	100%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,331.00	577,331.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00							560,000.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	97%
330	EXPEDIENTE TECNICO. CUI. 2506324	Comprende los gastos asociados a la elaboración del estudio definitivo.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00							6.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	600%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,629,511.00	465,425.00	1,055,338.00	813,304.00	603,654.00	477,883.00	4,159,194.00	150,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,355,207.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	2,843,432.22	1,055,338.18	2,146,344.92	602,292.22	651,425.71							7,298,833.25
						% DE EJECUCIÓN	0%	611%	100%	264%	100%	136%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	70%

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Soluciones Integrales

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2508148	CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DE LAS AGUAS DE LAS AVENIDAS DE LA CUENCA DE LA QUEBRADA EL LEÓN EN LOS DISTRITOS DE LA ESPERANZA Y HUANCHACO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	130105	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.74
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	32%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	3,795,980.00	4,639,980.00	11,079,662.00	27,950,882.00	31,618,027.00	80,890,483.00	49,781,781.00	15,387,897.00	150,261.00	167,116.00	70,134.00	12,463,464.00	237,995,667.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	8,184,583.23	29,980,641.18	35,751,094.93	19,715,269.85	25,864,941.78	19,204,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,701,018.97
						% DE EJECUCIÓN	216%	646%	323%	71%	82%	24%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	58%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
333	OBRA. CUI. 2508148	Comprende la construcción de la obra principal de la inversión, la cual es medida a través del porcentaje de avance de esta.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.74							31.74		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	32%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	3,360,000.00	4,200,000.00	5,040,000.00	25,956,279.00	30,402,981.00	77,807,430.00	46,959,799.00	15,084,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,810,521.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	7,024,750.70	29,605,477.71	29,562,818.90	17,559,443.82	21,364,483.27	16,952,782.17							122,069,756.57		
				% DE EJECUCIÓN	209%	705%	587%	68%	70%	22%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	58%		
337	GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2508148	Comprende los gastos derivados del Contrato Tripartito para dar cumplimiento al pago de los expertos del Dispute Adjudication Board (DAB), asimismo gastos operativos de la gestión.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00							12.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	100%	100%	100%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	67%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	51,721.00	51,721.00	51,721.00	51,720.00	14,737.00	0.00	51,720.00	51,720.00	51,720.00	51,720.00	25,860.00	166,291.00	620,651.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	14,740.91	19,398.33	32,521.39	49,464.82	36,147.60							152,273.05		
				% DE EJECUCIÓN	0%	29%	38%	63%	336%	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%		
336	SUPERVISIÓN. CUI. 2508148	Comprende los gastos de locadores de servicios; asimismo, el servicio de aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00							5.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	71%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	384,259.00	388,259.00	465,941.00	381,214.00	397,834.00	0.00	394,009.00	146,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,557,622.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	360,422.56	314,828.35	343,293.55	436,970.88	462,165.72							1,917,681.06		
				% DE EJECUCIÓN	0%	93%	68%	90%	110%	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	75%		
335	EXPEDIENTE TECNICO. CUI. 2508148	Comprende los gastos asociados a la elaboración del estudio definitivo.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00							4.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	400%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	156,469.00	247,097.00	1,400,927.00	661,092.00	106,039.00	98,541.00	115,396.00	44,274.00	7,220,168.00	10,050,003.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	1,159,832.53	0.00	332,048.99	311,000.36	0.00	744,218.86							2,547,100.74		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	199%	0%	53%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%		
536	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI. 2508148	Comprende las acciones de gestión asociadas al servicio especializado de asistencia técnica, brindado en el marco del Contrato de Operativo del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00							2.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	200%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	838,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,077,005.00	5,915,005.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	838,000.00	0.00	2,607,345.70	0.00							3,445,345.70		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	58%		
334	ADQUISICION DE TERRENO. CUI. 2508148	Comprende los gastos para la adquisición de predios para la ejecución de la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00							6.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	600%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	4,684,000.00	1,405,200.00	555,378.00	1,682,126.00	1,715,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,041,865.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	4,684,000.36	1,469,010.73	1,406,677.11	1,009,173.65							8,568,861.85		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	105%	N.A.	60%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	85%		

OEI:	Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.
AEI:	Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2509474	CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN FRENTE A INUNDACIONES EN LA QUEBRADA AJUA, EN EL DISTRITO DE CORIS DE LA PROVINCIA DE AJUA Y EN LOS DISTRITOS DE HUARMAY Y HUAYAN DE LA PROVINCIA DE HUARMAY- DEPARTAMENTO DE ANCASH	021104	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	16,770.00	32,347.00	70,171.00	17,200.00	0.00	17,200.00	17,200.00	33,176.00	17,200.00	17,200.00	33,176.00	5,393,820.00	5,665,460.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	43,654.47	14,470.41	35,588.79	12,252.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,965.90
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	62%	84%	N.A.	71%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance		Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
343	OBRA. CUI. 2509474	Comprende la construcción de la obra principal de la inversión, la cual es medida a través del porcentaje de avance de esta.		Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
					EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	30,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,363,756.00	4,394,480.00	
					EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
345	GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2509474	Comprende los gastos derivados del Contrato Tripartito para dar cumplimiento al pago de los expertos del Dispute Adjudication Board (DAB), asimismo gastos operativos de la gestión.		Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
					EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	3.00	2.00	3.00	3.00						11.00		
					% DE EJECUCIÓN	0%	0%	100%	67%	100%	100%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	46%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	16,770.00	32,347.00	16,770.00	17,200.00	0.00	17,200.00	17,200.00	33,176.00	17,200.00	17,200.00	33,176.00	249,500.00	467,739.00	
					EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	36,987.80	11,137.08	35,588.79	12,252.23						95,965.90		
					% DE EJECUCIÓN	0%	0%	221%	65%	71%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	21%	
344	SUPERVISIÓN. CUI. 2509474	Comprende los gastos de locadores de servicios; asimismo, el servicio de aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista.		Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
					EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00						4.00		
					% DE EJECUCIÓN	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	57%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	22,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,565.00	585,242.00	
					EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	6,666.67	3,333.33	0.00	0.00						10,000.00		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	29%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	2%	
539	EXPEDIENTE TECNICO CUI. 2509474	Comprende los gastos asociados a la elaboración del estudio definitivo.		Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
					EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.00	999.00	
					EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
541	ADQUISICIÓN DE TERRENOS. CUI. 2509474	Comprende los gastos para la adquisición de predios para la ejecución de la intervención.		Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
					EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00	217,000.00	
					EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población. AET: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																				
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2509643	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN FRENTE A INUNDACIONES EN LA QUEBRADA MALVAS DISTRITO DE HUAYAN - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	021104	Porcentaje	Porcentaje de avance del componente principal	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	16,770.00	32,347.00	65,639.00	17,200.00	0.00	18,199.00	17,200.00	33,176.00	17,200.00	17,200.00	33,176.00	6,135,452.00	6,403,559.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	34,548.38	11,079.23	31,919.36	12,492.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,039.32
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	53%	64%	N.A.	69%	0%	0%	0%	0%	0%	1%		
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)										Total Anual			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	
346	OBRA. CUI. 2509643	Comprende la construcción de la obra principal de la inversión, la cual es medida a través del porcentaje de avance de esta.			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	26,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,409,201.00	4,435,465.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%			
348	GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2509643	Comprende los gastos derivados del Contrato Tripartito para dar cumplimiento al pago de los expertos del Dispute Adjudication Board (DAB), asimismo gastos operativos de la gestión.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00		
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	3.00	2.00	3.00	3.00							11.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	16,770.00	32,347.00	16,770.00	17,200.00	0.00	17,200.00	17,200.00	33,176.00	17,200.00	17,200.00	33,176.00	249,500.00	467,739.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	34,548.38	11,079.23	31,919.36	12,492.35							90,039.32	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%				
347	SUPERVISIÓN. CUI. 2509643	Comprende los gastos de locadores de servicios; asimismo, el servicio de aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00		
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00							4.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	22,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,751.00	603,356.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%				
542	EXPEDIENTE TECNICO CUI. 2509643	Comprende los gastos asociados a la elaboración del estudio definitivo.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%				
548	ADQUISICION DE TERRENOS. CUI. 2509643	Comprende los gastos para la adquisición de predios para la ejecución de la intervención.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,000.00	896,000.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%				

2023

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

[illegible]

2023

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

[illegible]

OEI: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

[illegible]

2023

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2520459	RECUPERACION DE LOS ECOSISTEMAS DEGRADADOS DONDE SE ENCUENTRAN LOS FACTORES CONDICIONANTES Y DESENCADENANTES DE LOS PELIGROS DE MOVIMIENTO DE MASA EN LA CUENCA DEL RIO CASMA EN LOS DISTRITOS DE CASMA, BUENA VISTA ALTA Y YAUTAN DE LA PROVINCIA DE	020801	Documento	Documentos que sustentan el avance de la intervención	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	8.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	13%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	28,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	976,875.00	1,075,875.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	28,000.00	26,000.00	26,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	9%	
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
466	EXPEDIENTE TECNICO. CUI. 2520459	Comprende los gastos asociados a la elaboración del estudio definitivo.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,875.00	505,875.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
468	GESTIÓN DEL PROYECTO CUI. 2520459	Comprende los gastos derivados del Contrato Tripartito para dar cumplimiento al pago de los expertos del Dispute Adjudication Board (DAB), asimismo gastos operativos de la gestión.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	175,000.00	220,000.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
467	SUPERVISIÓN. CUI. 2520459	Comprende los gastos de locadores de servicios; asimismo, el servicio de aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00							1.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	100%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	28,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,000.00	350,000.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	28,000.00	26,000.00	26,000.00	16,000.00							96,000.00		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	27%		

OEI.: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

[illegible]

2023

Centro de Costos: Dirección de Soluciones Integrales

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

[illegible]

2023

Centro de Costos: Dirección de Soluciones Integrales

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

[illegible]

2023

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2524730	RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS DE VEGETACIÓN SILVESTRE PARA LA REGULACIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASAS EN LA CUENCA DEL RIO HUARMEY, 3 DISTRITOS DE HUARMEY DE LA PROVINCIA DE HUARMEY, 3 DISTRITOS DE RECUAY DE LA PROVINCIA DE RECUAY Y 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE AJUA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	020202	Documento	Documentos que sustentan el avance de la intervención	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	7.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	14%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	42,569.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	983,714.00	1,107,283.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	42,568.60	36,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,568.60
% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	9%						
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
475	EXPEDIENTE TECNICO. CUI. 2524730	Comprende los gastos asociados a la elaboración del estudio definitivo.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,283.00	287,283.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00			
% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%						
476	SUPERVISION. CUI. 2524730	Comprende los gastos de locadores de servicios; asimismo, el servicio de aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00								1.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	100%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	42,569.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,431.00	400,000.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	42,568.60	36,000.00	10,000.00	10,000.00							98,568.60			
% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	25%						
477	GESTION DE PROYECTOS. CUI. 2524730	Comprende los gastos derivados del Contrato Tripartito para dar cumplimiento al pago de los expertos del Dispute Adjudication Board (DAB), asimismo gastos operativos de la gestión.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	375,000.00	420,000.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00			
% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%						

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Soluciones Integrales

Año: 2023

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.																			
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2524692	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE PROTECCION ANTE AVENIDAS EXTREMAS EN LA QUEBRADA CANSAS/CHANCHAJALLA DE LOS SECTORES LOS ROSALES, LA TINGUIÑA Y CHANCHAJALLA DEL DISTRITO DE LA TINGUIÑA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	110102	Porcentaje	Porcentaje de avance de la intervención	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,470,154.00	2,920,482.00	2,629,020.00	2,384,909.00	1,915,248.00	1,661,572.00	2,050,580.00	1,690,411.00	1,343,417.00	1,113,885.00	1,599,306.00	16,828,564.00	38,607,548.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	2,128,397.05	4,441,988.68	1,771,220.67	2,927,327.12	2,796,585.16	136,165.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,201,684.04
						% DE EJECUCIÓN	86%	152%	67%	123%	146%	8%	0%	0%	0%	0%	0%	37%	
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
472	EXPEDIENTE TECNICO. CUI. 2524692	Comprende los gastos asociados a la elaboración del estudio definitivo.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00							5.00		
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,346,234.00	2,799,906.00	2,604,020.00	1,532,365.00	1,844,248.00	931,967.00	1,127,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,186,664.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	2,128,397.05	4,423,595.68	1,680,725.91	2,825,759.46	1,897,957.32	0.00							12,956,435.42		
				% DE EJECUCIÓN	91%	158%	65%	184%	103%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	98%		
473	SUPERVISION. CUI. 2524692	Comprende los gastos de locadores de servicios; asimismo, el servicio de seguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00							5.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	250%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	98,920.00	95,576.00	0.00	852,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047,040.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	18,393.00	90,494.76	101,567.66	76,572.01	136,165.36							423,192.79		
				% DE EJECUCIÓN	0%	19%	N.A.	12%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	40%			
474	GESTION DE PROYECTOS. CUI. 2524692	Comprende los gastos derivados del Contrato Tripartito para dar cumplimiento al pago de los expertos del Dispute Adjudication Board (DAB), asimismo gastos operativos de la gestión.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	17,744.15	0.00							17,744.15		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	N.A.	25%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	6%		
588	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI. 2524692	Comprende las acciones de gestión asociadas al servicio especializado de asistencia técnica, brindado en el marco del Contrato de Operativo del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00							1.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	100%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,176,168.00	2,176,168.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	804,311.68	0.00							804,311.68		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	37%			
589	OBRA. CUI. 2524692	Comprende la construcción de la obra principal de la inversión, la cual es medida a través del porcentaje de avance de esta.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,605.00	839,656.00	1,690,411.00	1,343,417.00	1,113,885.00	1,599,306.00	14,652,396.00	21,897,676.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			

Año: 2023

OEI.: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2521997	RECUPERACION DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS BOSQUE ESTACIONALMENTE SECO DE COLINA Y MONTAÑA, BOSQUE RELICTO MONTANO DE VERTIENTE OCCIDENTAL Y MATORRAL ANDINO, DONDE SE ENCUENTRAN LOS FACTORES CONDICIONANTES Y DESENCADENANTES DEL PELIGRO DE MOVIMIENTO DE MASAS EN LA	131101	Documento	Documentos que sustentan el avance de la intervención	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	10.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	200%	200%	200%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	110%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	312,075.00	548,963.00	403,229.00	548,416.00	1,035,402.00	1,035,402.00	140,573.00	102.00	102.00	29,838.00	627,685.00	4,681,889.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	988,897.97	764,281.30	379,801.14	98,640.00	649,420.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,881,040.55	
						% DE EJECUCIÓN	0%	180%	190%	69%	10%	63%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	62%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
469	EXPEDIENTE TECNICO. CUI. 2521997	Comprende los gastos asociados a la elaboración del estudio definitivo.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00							6.00		
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	86%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	312,075.00	502,584.00	403,229.00	448,314.00	935,300.00	935,300.00	40,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,577,273.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	935,897.97	616,441.30	308,220.65	0.00	574,420.14							2,434,980.06		
				% DE EJECUCIÓN	0%	186%	153%	69%	0%	61%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	68%		
470	SUPERVISION. CUI. 2521997	Comprende los gastos de locadores de servicios; asimismo, el servicio de aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00							5.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	500%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	46,379.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,027.00	650,406.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	53,000.00	147,840.00	71,580.49	98,640.00	75,000.00							446,060.49		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	114%	N.A.	72%	99%	75%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	69%		
471	GESTION DE PROYECTOS. CUI. 2521997	Comprende los gastos derivados del Contrato Tripartito para dar cumplimiento al pago de los expertos del Dispute Adjudication Board (DAB), asimismo gastos operativos de la gestión.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	29,838.00	30,053.00	60,605.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
586	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI. 2521997	Comprende las acciones de gestión asociadas al servicio especializado de asistencia técnica, brindado en el marco del Contrato de Operativo del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,605.00	393,605.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%		

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Soluciones Integrales

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.																			
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2503389	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION FRENTE A INUNDACIONES EN LA QUEBRADA CORRALES DISTRITO DE CORRALES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES	131101	Documento	Documentos que sustentan el avance de la intervención	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	4.00	3.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	5.00	5.00	6.00	4.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	
						% DE EJECUCIÓN	0%	167%	250%	300%	400%	300%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	177%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	670,970.00	4,373,675.00	6,192,319.00	3,367,013.00	4,211,192.00	1,782,904.00	8,635,000.00	8,635,000.00	4,536,214.00	15,000.00	0.00	1,066,518.00	43,485,805.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	2,658.00	2,998,310.06	3,197,996.68	2,621,739.39	768,782.38	5,261,103.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850,590.18
						% DE EJECUCIÓN	0%	69%	52%	78%	18%	295%	0%	0%	0%	0%	N.A.	0%	34%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
303	OBRA. CUI. 2503389	Comprende el avance inicial de la obra principal de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00							5.00
						% DE EJECUCIÓN	0%	100%	100%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	125%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	500,000.00	3,500,000.00	6,000,000.00	3,000,000.00	3,900,000.00	1,750,982.00	8,620,000.00	8,620,000.00	4,521,214.00	0.00	0.00	0.00	40,412,196.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	1,330,982.36	2,989,540.33	2,269,726.17	700,400.19	5,220,629.75							12,511,278.80
304	SUPERVISION. CUI. 2503389	Comprende los gastos de locadores de servicios; asimismo, el servicio de aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista.			Documento	% DE EJECUCIÓN	0%	38%	50%	76%	18%	298%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	31%
						PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00							5.00
						% DE EJECUCIÓN	0%	100%	100%	100%	100%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	83%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	130,000.00	4,880.00	7,709.00	15,667.00	76,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,199.00
818	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503389	Comprende el diseño definitivo que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.			Documento	EJECUCIÓN FINANCIERA	2,658.00	4,880.00	7,709.30	15,666.67	44,815.87	36,773.92							112,503.76
						% DE EJECUCIÓN	2%	100%	100%	100%	58%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	48%
						PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00							1.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%
708	ADQUISICIÓN DE TERRENOS. CUI. 2503389	Referido a la adquisición de terreno de la solución planteada en los proyectos de inversión, incluye el valor de tasación y el incentivo a la adquisición, equivalente al 30% del valor comercial del inmueble afectado por la ejecución del proyecto.			Documento	PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,761.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	785,760.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,760.19	785,760.19
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%
						PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00							3.00
305	GESTION DE PROYECTOS. CUI. 2503389	Comprende los gastos derivados del Contrato Tripartito para dar cumplimiento al pago de los expertos del Dispute Adjudication Board (DAB), asimismo gastos operativos de la gestión.			Documento	% DE EJECUCIÓN	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	300%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	868,795.00	184,610.00	336,346.00	219,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,609,000.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	868,794.73	184,609.96	336,346.55	493.03	0.00							1,390,244.27
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	100%	100%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	86%
						PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00							9.00
						% DE EJECUCIÓN	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	900%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	40,970.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	31,922.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	280,757.00	443,649.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	7,892.78	16,137.09	0.00	23,073.29	3,700.00							50,803.16
						% DE EJECUCIÓN	0%	N.A.	N.A.	0%	154%	12%	0%	0%	0%	0%	N.A.	0%	11%

2023

Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción
 Centro de Gestión: Dirección de Servicios Integrales

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Supervisión, monitoreo, seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2515100	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA FRENTE A PELIGROS ORIGINADOS POR FENOMENOS DE GEODINAMICA EXTERNA E HIDRO METEOROLOGICA EN LA CUENCA DEL RIO TUMBES DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES	131101	Documento	Documentos que sustentan el avance de la intervención	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	8.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	1.00	4.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
						% DE EJECUCIÓN	0%	50%	400%	200%	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	125%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	312,075.00	548,963.00	105,642.00	166,072.00	25,130.00	98,552.00	40,974.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	165,508.00	1,470,276.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	45,500.00	167,862.78	166,072.38	19,071.51	5,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,506.68
	% DE EJECUCIÓN	0%	8%	159%	100%	76%	5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	27%			
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance		Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
446	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS. CUI. 2515100	Comprende los gastos por la compra de bienes asociados al sistema de alerta temprana.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	312,075.00	502,584.00	71,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,938.00	
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%			
447	SUPERVISION. CUI. 2515100	Comprende los gastos de locadores de servicios; asimismo, el servicio de aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	250%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	46,379.00	0.00	97,500.00	25,130.00	98,552.00	39,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,695.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	45,500.00	133,500.00	97,500.00	10,000.00	5,000.01							291,500.01		
	% DE EJECUCIÓN	N.A.	98%	N.A.	100%	40%	5%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	95%				
448	GESTION DE PROYECTOS. CUI. 2515100	Comprende los gastos derivados del Contrato Tripartito para dar cumplimiento al pago de los expertos del Dispute Adjudication Board (DAB), asimismo gastos operativos de la gestión.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	500%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	34,363.00	68,572.00	0.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	80,353.00	192,488.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	34,362.78	68,572.38	9,071.51	0.00							112,006.67		
	% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	58%				
581	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI. 2515100	Comprende las acciones de gestión asociadas al servicio especializado de asistencia técnica, brindado en el marco del Contrato de Operativo del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,155.00	85,155.00	
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%			

2023

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

[illegible]

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Articulación de Inversiones

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2532678	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL INTEGRAL DE LA CIUDAD DE SULLANA - BELLAVISTA, EN LOS DISTRITOS DE SULLANA Y BELLAVISTA DE LA PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA	200105	Documento	Documentos que sustentan el avance de la intervención	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	3.00	4.00	3.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00	5.00	39.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	0%	75%	167%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	23%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	65,400.00	7,825,627.00	2,375,082.00	2,193,203.00	2,734,457.00	3,528,466.00	17,084,004.00	8,509,263.00	9,412,724.00	7,798,437.00	10,715,569.00	10,938,748.00	83,180,980.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	7,737,326.98	2,231,623.38	1,692,353.03	2,445,984.63	1,297,531.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,404,819.25
						% DE EJECUCIÓN	0%	99%	94%	77%	89%	37%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	19%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
482	OBRA. CUI. 2532678	Comprende el avance inicial de la obra principal de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,198,820.00	5,539,941.00	5,671,746.00	5,525,296.00	5,496,006.00	5,671,749.00	41,103,558.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
483	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI.2532678	Comprende la elaboración del diseño definitivo. Se elaborarán informes que sustentarán el desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00							3.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	100%	200%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	300%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	7,710,327.00	1,561,917.00	2,099,203.00	1,567,424.00	2,497,470.00	1,120,754.00	1,666,752.00	1,415,566.00	984,571.00	1,642,896.00	2,582,363.00	24,849,243.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	7,710,326.98	1,561,916.96	1,503,353.03	1,719,575.04	1,171,752.93							13,666,924.94		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	100%	72%	110%	47%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	428%		
484	GESTIÓN DE PROYECTOS. CUI. 2532678	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00							1.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	551,932.00	1,030,996.00	1,129,270.00	1,093,270.00	1,030,996.00	1,079,270.00	1,697,964.00	2,068,353.00	9,682,051.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	25,706.42	0.00	67,970.50	0.00							93,676.92		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	12%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	12%		
591	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2532678	Comprende las acciones de gestión asociadas al servicio especializado de asistencia técnica, brindado en el marco del Contrato de Operativo del Acuerdo de Gobierno a Gobierno	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	6.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00							2.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	100%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	0%	100%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	697,865.00	0.00	615,101.00	0.00	1,059,890.00	0.00	1,085,116.00	0.00	1,669,403.00	406,983.00	5,534,358.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	524,000.00	0.00	594,461.59	0.00							1,118,461.59		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	75%	N.A.	97%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	0%	172%		
592	SUPERVISIÓN. CUI. 2532678	Comprende los gastos de locadores de servicios; asimismo, el servicio de aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00							3.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	200%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	200%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	65,400.00	115,300.00	115,300.00	94,000.00	0.00	0.00	575,270.00	209,300.00	209,300.00	209,300.00	209,300.00	209,300.00	2,011,770.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	27,000.00	120,000.00	189,000.00	63,977.50	125,778.30							525,755.80		
				% DE EJECUCIÓN	0%	23%	104%	201%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	329%		

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Articulación de Inversiones

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.																			
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2532763	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL INTEGRAL DE LA CIUDAD DE TALARÁ DEL DISTRITO DE PARÍÑAS - PROVINCIA DE TALARÁ - DEPARTAMENTO DE PIURA	200105	Documento	Documentos que sustentan el avance de la intervención	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	2.00	3.00	4.00	3.00	5.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	40.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
						% DE EJECUCIÓN	100%	0%	0%	0%	75%	167%	0%	0%	0%	0%	0%	23%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	3,719,032.00	1,368,549.00	1,100,775.00	1,442,207.00	275,884.00	2,172,862.00	19,031,470.00	1,491,465.00	6,281,962.00	3,521,152.00	2,634,969.00	5,359,299.00	48,399,626.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	3,615,032.00	1,254,548.74	977,478.16	1,442,207.15	1,574,544.97	1,560,497.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,424,308.83
						% DE EJECUCIÓN	97%	92%	89%	100%	571%	72%	0%	0%	0%	0%	22%		
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
485	OBRA. CUI. 2532763	Comprende el avance inicial de la obra principal de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%		
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,337,666.00	763,633.00	3,135,637.00	758,450.00	19,732,542.00		
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		
486	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI.2532763	Comprende la elaboración del diseño definitivo. Se elaborarán informes que sustentarán el desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.			Documento	% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%		
						PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00		
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00					3.00		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	100%	200%	0%	0%	0%	0%	300%		
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	3,615,032.00	1,246,549.00	723,478.00	1,371,207.00	0.00	0.00	2,985,732.00	589,332.00	301,865.00	2,530,202.00	1,294,343.00	18,415,041.00	
487	GESTIÓN DE PROYECTOS. CUI. 2532763	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.			Documento	EJECUCIÓN FINANCIERA	3,615,032.00	1,246,548.74	723,478.16	1,371,207.15	1,234,720.98	1,466,824.31					9,657,811.34		
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	400%		
						PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00		
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00					1.00		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%		
593	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2532763	Comprende las acciones de gestión asociadas al servicio especializado de asistencia técnica, brindado en el marco del Contrato de Operativo del Acuerdo de Gobierno a Gobierno			Documento	PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	2,172,862.00	2,157,437.00	48,500.00	2,172,862.00	12,500.00	6,717,413.00		
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	50,564.42	0.00					50,564.42		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	405%	0%	0%	0%	0%	0%	405%		
						PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00		
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					2.00		
594	SUPERVISIÓN. CUI. 2532763	Comprende los gastos de locadores de servicios; asimismo, el servicio de aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del ontratista.			Documento	% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	100%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	N.A.	100%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	303,297.00	0.00	263,384.00	0.00	460,635.00	0.00	471,598.00	0.00	1,679,736.00		
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	180,000.00	0.00	250,299.57	0.00					430,299.57		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	59%	N.A.	95%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	N.A.	154%	
						PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00					3.00		
						% DE EJECUCIÓN	100%	0%	0%	0%	0%	200%	0%	0%	0%	0%	300%		
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	104,000.00	122,000.00	74,000.00	71,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	200,000.00	220,000.00	1,854,894.00		
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	8,000.00	74,000.00	71,000.00	38,960.00	93,673.50					285,633.50		
						% DE EJECUCIÓN	0%	7%	100%	100%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	207%		

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2503352	REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 80892 LOS PINOS CON CODIGO LOCAL 249982, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD	020702	Documento	Documentos que sustentan el avance de la intervención	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2.00	4.00	5.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	21.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	343,239.50	353,736.50	77,526.00	93,534.00	232,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,518.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	96,469.88	107,247.87	206,778.55	93,533.51	126,932.49	96,632.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,594.53	
% DE EJECUCIÓN	28%	30%	267%	100%	55%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	66%						
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
650	OBRA CUI. 2503352	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.					0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	251,016.50	251,016.50	77,526.00	70,884.00	132,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,322.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	96,469.88	97,192.87	77,525.50	70,883.51	55,237.24	62,623.23							459,932.23			
% DE EJECUCIÓN	38%	39%	100%	100%	42%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	59%						
653	MOBILIARIO DE AULA CUI. 2503352	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	21,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,889.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	20,932.63	0.00	0.00	0.00							20,932.63			
% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	96%						
638	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503352	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	51,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,110.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	51,109.60	0.00	0.00	0.00							51,109.60			
% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%						
641	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503352	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	16,437.50	16,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,875.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00			
% DE EJECUCIÓN	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%						
657	SUPERVISIÓN CUI. 2503352	Comprende la elaboración del diseño definitivo. Se elaborarán informes que sustentarán el desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	75,785.50	75,785.50	0.00	22,650.00	9,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,527.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	10,055.00	47,210.82	22,650.00	30,031.52	34,009.00							143,956.34			
% DE EJECUCIÓN	0%	13%	N.A.	100%	323%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	78%							
646	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI 2503352	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. A través de reportes mensuales se reportará el avance del componente asociado a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	8.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	0%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	10,497.00	0.00	0.00	17,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,795.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	41,663.73	0.00							51,663.73			
% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	241%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	186%							

2023

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2503220	REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 80382 CARLOS A. OLIVARES CON CODIGO LOCAL 258783, DISTRITO DE CHERPEN, PROVINCIA DE CHERPEN, REGION LA LIBERTAD	020702	Documento	Documentos que sustentan el avance de la intervención	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2.00	4.00	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	18.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	0%	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	6%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	569,701.00	532,485.00	37,272.00	102,209.00	639,259.00	359,220.00	355,894.00	231,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,827,386.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	437,587.27	119,657.21	207,961.01	102,208.87	113,931.59	76,723.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,069.69
						% DE EJECUCIÓN	77%	22%	558%	100%	18%	21%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	37%	
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
620	OBRA CUI. 2503220		Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
					EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	501,663.00	501,663.00	0.00	79,590.00	449,025.00	359,220.00	355,894.00	231,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,478,401.00	
					EJECUCIÓN FINANCIERA	437,587.27	99,602.21	108,984.97	79,590.39	54,988.97	44,158.53							824,912.34	
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	33%	
622	MOBILIARIO DE AULA CUI. 2503220		Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	102,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,450.00	
					EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
522	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503220		Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	544.00	544.00	0.00	0.00	30,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,704.00	
					EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	31,703.67	0.00	0.00								31,703.67	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	
624	SUPERVISIÓN. CUI 2503220		Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. A través de reportes mensuales se reportará el avance del componente asociado a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
					EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
					% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	67,494.00	20,055.00	37,272.00	22,619.00	36,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,527.00	
					EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	20,055.00	37,272.37	22,618.48	30,031.52	32,565.21							142,542.58	
						% DE EJECUCIÓN	0%	100%	100%	83%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	78%		
616	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503220		Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	8.00	
					EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00							1.00	
					% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	13%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	10,223.00	0.00	0.00	21,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,304.00	
					EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	30,000.00	0.00	28,911.10	0.00							58,911.10	
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	188%		

2023

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2502861	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 094 SOTERITO LOPEZ ESPINOZA CON CÓDIGO LOCAL 492583	240301	Documento	Documentos que sustentan el avance de la intervención	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	3.00	5.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00	0.00	2.00	19.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
						% DE EJECUCIÓN	33%	20%	50%	100%	200%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	32%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	435,675.00	153,775.00	90,155.00	183,352.00	890,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753,683.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	32,991.86	110,802.52	107,830.35	183,352.11	99,045.29	29,298.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,320.79
						% DE EJECUCIÓN	8%	72%	120%	100%	11%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	32%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance		Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
696	OBRA CUI. 2502861		Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	
					EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
					% DE EJECUCIÓN	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	383,179.00	77,914.00	0.00	158,010.00	36,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,126.00	
					EJECUCIÓN FINANCIERA	32,731.86	77,913.72	0.00	158,009.65	0.00	0.00							268,655.23	
					% DE EJECUCIÓN	9%	100%	N.A.	100%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	41%		
500	MOBILIARIO DE AULA CUI. 2502861		Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
					EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
					% DE EJECUCIÓN	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	36,665.00	36,665.00	0.00	0.00	273,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,441.00	
					EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
					% DE EJECUCIÓN	0%	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
694	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502861		Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	8.00	
					EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00							1.00	
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	13%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	23,365.00	0.00	0.00	27,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,080.00	
					EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	30,000.00	0.00	65,394.39	0.00							95,394.39	
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	236%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	187%		
501	SUPERVISIÓN CUI. 2502861		Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. A través de reportes mensuales se reportará el avance del componente asociado a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
					EJECUCIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00							5.00	
					% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	167%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	15,831.00	15,831.00	15,830.00	25,342.00	405,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,059.00	
					EJECUCIÓN FINANCIERA	260.00	32,888.80	77,830.35	25,342.46	33,650.90	29,298.66							199,271.17	
					% DE EJECUCIÓN	2%	208%	492%	100%	8%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	42%		
854	EXPEDIENTE TÉCNICO CUI. 2502861		Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. A través de reportes mensuales se reportará el avance del componente asociado a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
					EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	74,325.00	0.00	148,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,977.00	
					EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Año: 2023

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.																			
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2503217	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 88104 MARIA PARADO DE BELLIDO CON CÓDIGO LOCAL 022177	020801	Documento	Documentos que sustentan el avance de la intervención	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	3.00	5.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	3.00	1.00	3.00	24.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						% DE EJECUCIÓN	33%	0%	0%	N.A.	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	13%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	195,211.00	141,371.00	67,455.00	38,494.00	136,351.00	58,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,170.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	49,064.04	37,412.24	38,493.45	64,299.05	10,218.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,487.06
						% DE EJECUCIÓN	0%	35%	55%	100%	47%	18%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	31%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
502	SUPERVISION CUI: 2503217	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00							1.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	9%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	67,455.00	67,455.00	67,455.00	38,494.00	128,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,930.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	49,064.04	27,412.24	38,493.45	24,794.41	10,218.28							149,982.42		
				% DE EJECUCIÓN	0%	73%	41%	100%	19%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	41%		
543	OBRA CUI. 2503217	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	84,023.00	11,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,861.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
547	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503217	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	43,733.00	43,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,466.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
545	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503217	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	8.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00							2.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	25%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	18,345.00	0.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,625.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	39,504.64	0.00							49,504.64		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	477%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	186%		
546	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503217	Comprende la elaboración del diseño definitivo. Se elaborarán informes que sustentarán el desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,288.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.																			
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2503218	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 88100 INMACULADA CONCEPCION CON CÓDIGO LOCAL 022144	020801	Documento	Documentos que sustentan el avance de la intervención	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	4.00	5.00	0.00	2.00	1.00	3.00	1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00	33.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
						% DE EJECUCIÓN	50%	0%	N.A.	50%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	12%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	736,331.27	48,480.00	4,485.00	213,907.00	666,172.00	301,328.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970,704.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	720,933.27	192,030.61	552,287.58	209,595.04	91,949.94	562,590.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,329,386.51
						% DE EJECUCIÓN	98%	396%	12314%	98%	14%	187%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	118%	
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
520	SUPERVISIÓN CUI: 2503218	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00							1.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	4,485.00	4,485.00	4,485.00	38,499.00	233,191.00	54,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,470.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	59,064.04	37,412.25	38,499.41	44,632.81	20,524.45							200,132.96		
518	OBRA. CUI. 2503218	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.	Documento	% DE EJECUCIÓN	0%	1317%	834%	100%	19%	38%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	59%		
				PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	720,933.27	0.00	0.00	175,408.00	421,656.00	185,873.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503,871.00		
504	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503218	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención.	Documento	EJECUCIÓN FINANCIERA	720,933.27	132,966.57	478,875.33	171,095.63	0.00	542,065.62							2,045,936.42		
				% DE EJECUCIÓN	100%	N.A.	N.A.	98%	0%	292%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	136%		
				PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
507	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503218	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FINANCIERA	10,913.00	10,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,825.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	12.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00							2.00		
505	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503218	Comprende la elaboración del diseño definitivo. Se elaborarán informes que sustentarán el desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	17%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	33,083.00	0.00	0.00	11,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,408.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	36,000.00	0.00	47,317.13	0.00							83,317.13		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	418%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	188%		
				PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	7.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							1.00		
				% DE EJECUCIÓN	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	14%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,130.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Año: 2023

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.																			
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2503757	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 88034 PEDRO RUIZ GALLO CON CÓDIGO LOCAL 034401	021801	Documento	Documentos que sustentan el avance de la intervención	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2.00	5.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	3.00	1.00	3.00	22.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						% DE EJECUCIÓN	0%	20%	0%	N.A.	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	14%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	214,417.00	14,012.00	9,084.00	2,546,554.00	304,172.00	194,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,283,215.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	205,333.10	69,317.40	70,212.25	2,589,338.38	77,723.79	69,714.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,081,639.07
						% DE EJECUCIÓN	96%	495%	773%	102%	26%	36%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	94%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
527	SUPERVISIÓN CUI: 2503757	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00							1.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	9,084.00	9,084.00	9,084.00	0.00	204,714.00	136,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,186.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	69,317.40	63,212.25	42,784.07	49,639.40	11,338.94							236,292.06		
				% DE EJECUCIÓN	0%	763%	696%	N.A.	24%	8%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	64%		
526	OBRA. CUI. 2503757	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	205,333.00	0.00	0.00	2,546,554.00	85,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,837,402.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	205,333.10	0.00	0.00	2,546,554.31	0.00	58,190.41							2,810,077.82		
				% DE EJECUCIÓN	100%	N.A.	N.A.	100%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	99%		
525	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503757	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00							2.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	50%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	25%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	4,928.00	0.00	0.00	13,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,871.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	28,084.39	0.00							35,084.39		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	201%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	186%		
513	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503757	Comprende la elaboración del diseño definitivo. Se elaborarán informes que sustentarán el desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,756.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
890	MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2503757	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32							0.32		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	32%		
891	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2503757	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención.	Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00	184.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.48							184.48		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	100%		

2023

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2502989	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 10945 HEROINA MARIA PARADO DE BELLIDO CON CÓDIGO LOCAL 278696	140105	Documento	Documentos que sustentan el avance de la intervención	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	16.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	19%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	379,236.00	120,032.00	3,600.00	2,990.00	162,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,570.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	18,549.24	31,600.00	2,990.00	35,358.64	2,146.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,644.78
% DE EJECUCIÓN	0%	15%	878%	100%	22%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	14%					
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
602	SUPERVISIÓN CUI: 2502989	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	86,361.00	2,400.00	3,600.00	2,990.00	19,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,763.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	2,400.00	3,600.00	2,990.00	8,539.34	2,146.90							19,676.24		
% DE EJECUCIÓN	0%	100%	100%	100%	44%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	17%					
598	OBRA. CUI.2502989	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00						1.00			
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	50%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	213,818.00	16,149.00	0.00	0.00	136,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,562.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	16,149.24	0.00	0.00	0.00	0.00						16,149.24			
% DE EJECUCIÓN	0%	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	4%					
600	MOBILIARIO DE AULA CUI. 2502989	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	3,426.00	3,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,853.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
% DE EJECUCIÓN	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%					
523	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2502989	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	3,400.00	3,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,801.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
% DE EJECUCIÓN	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%					
595	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502989	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	8.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00						1.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	13%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	22,423.00	0.00	0.00	6,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,128.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	28,000.00	0.00	26,819.30	0.00						54,819.30			
% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	400%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	188%					
524	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2502989	Comprende la elaboración del diseño definitivo. Se elaborarán informes que sustentarán el desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00						1.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	72,231.00	72,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,463.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
% DE EJECUCIÓN	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%					

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.																			
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2503208	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 1556 ANGELITOS DE JESUS CON CÓDIGO LOCAL 022016	020801	Documento	Documentos que sustentan el avance de la intervención	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2.00	4.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	3.00	1.00	3.00	22.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						% DE EJECUCIÓN	50%	0%	0%	N.A.	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	9%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	70,257.00	78,010.00	17,413.00	32,352.00	72,996.00	127,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,865.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	15,848.13	28,397.38	44,412.25	32,352.24	49,966.84	18,338.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,315.79
						% DE EJECUCIÓN	23%	36%	255%	100%	68%	14%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	47%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
603	OBRA. CUI. 2503208	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	15,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,849.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	15,848.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							15,848.13		
				% DE EJECUCIÓN	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%		
605	SUPERVISIÓN. CUI. 2503208	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	54,408.00	54,408.00	17,413.00	32,352.00	68,908.00	101,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,510.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	28,397.38	17,412.25	32,352.24	24,839.41	18,338.95							121,340.23		
				% DE EJECUCIÓN	0%	52%	100%	100%	36%	18%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	37%		
601	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503208	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	8.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00							2.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	25%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	23,602.00	0.00	0.00	4,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,690.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	27,000.00	0.00	25,127.43	0.00							52,127.43		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	615%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	188%		
599	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503208	Comprende la elaboración del diseño definitivo. Se elaborarán informes que sustentarán el desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,816.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		

2023

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2502990	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR MARIANO MELGAR VALDIVIEZO CON CÓDIGO LOCAL 673705	140105	Documento	Documentos que sustentan el avance de la intervención	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2.00	4.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	17.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	18%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	364,607.00	236,570.00	15,600.00	2,990.00	14,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,186.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	5,136.13	26,549.24	47,600.00	2,990.00	37,784.02	2,146.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,206.28
						% DE EJECUCIÓN	1%	11%	305%	100%	262%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	19%	
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tares)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
611	SUPERVISIÓN CUI: 2502990	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		0%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	100,065.00	10,400.00	15,600.00	2,990.00	4,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,357.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	10,400.00	15,600.00	2,990.00	8,539.34	2,146.89							39,676.23		
						% DE EJECUCIÓN	0%	100%	100%	198%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	30%		
609	OBRA. CUI. 2502990	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00							1.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	50%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	177,713.00	116,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,646.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	5,136.13	16,149.24	0.00	0.00	0.00	0.00							21,285.37		
						% DE EJECUCIÓN	3%	14%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	7%			
610	MOBILIARIO DE AULA CUI. 2502990	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	4,511.00	4,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%			
604	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2502990	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,952.00	2,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,904.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%			
608	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502990	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	8.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00							1.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	13%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	22,410.00	0.00	0.00	10,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,527.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	32,000.00	0.00	29,244.68	0.00							61,244.68		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	289%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	188%		
607	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2502990	Comprende la elaboración del diseño definitivo. Se elaborarán informes que sustentarán el desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00							1.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	79,366.00	79,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,731.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%			

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2502300	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 88014 JOSE OLAYA CON CÓDIGO LOCAL 034284	021801	Documento	Documentos que sustentan el avance de la intervención	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	4.00	6.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	3.00	1.00	3.00	25.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	1.00	0.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
						% DE EJECUCIÓN	25%	0%	200%	N.A.	200%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	24%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,768,781.00	2,795,244.00	54,274.00	40,867.00	1,817,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,477,089.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	1,974,592.68	560,775.04	427,093.18	40866.93	91453.66	24198.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,118,980.44
						71%	20%	787%	100%	5%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	42%	
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
625	SUPERVISIÓN CUI: 2502300		Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
					EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00								1.00
					% DE EJECUCIÓN	0%	0%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	54,274.00	54,274.00	54,274.00	38,728.00	162,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,070.00	
					EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	49,064.04	27,412.24	38,727.57	38,699.41	24,198.95							178,102.21	
						0%	90%	51%	100%	24%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	49%	
619	OBRA. CUI. 2502300		Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00							1.00	
					% DE EJECUCIÓN	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	50%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,092,828.00	2,092,828.00	0.00	0.00	1,625,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,811,366.00	
					EJECUCIÓN FINANCIERA	1,974,592.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							1,974,592.68	
						0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	34%		
621	MOBILIARIO DE AULA CUI. 2502300		Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00							1.00	
					% DE EJECUCIÓN	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	50%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	255,856.00	255,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,711.00	
					EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	511,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00							511,711.00	
						0%	200%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%		
612	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2502300		Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00							1.00	
					% DE EJECUCIÓN	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	50%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	172,411.00	170,271.00	0.00	2,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,821.00	
					EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	342,680.94	2,139.36	0.00	0.00							344,820.30	
						0%	0%	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%		
617	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502300		Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	8.00
					EJECUCIÓN FÍSICA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00							2.00	
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	25%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	28,605.00	0.00	0.00	29,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,298.00	
					EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	57,000.00	0.00	52,754.25	0.00							109,754.25	
						N.A.	0%	N.A.	N.A.	178%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	188%		
615	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2502300		Comprende la elaboración del diseño definitivo. Se elaborarán informes que sustentarán el desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
					EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	193,412.00	193,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,823.00	
					EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
						0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		

2023

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual										Total Anual		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
2503006	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR CEBÁ - SAN JUAN CON CÓDIGO LOCAL 284094	140303	Documento	Documentos que sustentan el avance de la intervención	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	16.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	19%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	370,927.00	314,846.00	15,600.00	2,990.00	205,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,608.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	27,134.75	56,600.00	2,990.00	47,177.83	2,146.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,049.47
% DE EJECUCIÓN	0%	9%	363%	100%	23%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	15%						
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)										Total Anual		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
639	SUPERVISIÓN CUI: 2503006	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	10,400.00	15,600.00	2,990.00	113,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,055.00	
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	10,400.00	15,600.00	2,990.00	8,539.33	2,146.89								39,676.22	
% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	100%	100%	8%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	28%			
633	OBRA. CUI. 2503006	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00								1.00	
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	50%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	358,092.00	260,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,372.00	
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	16,734.75	0.00	0.00	0.00	0.00								16,734.75	
% DE EJECUCIÓN	0%	6%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3%				
636	MOBILIARIO DE AULA CUI. 2503006	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	7,619.00	7,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,237.00	
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	
% DE EJECUCIÓN	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%				
623	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503006	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	5,216.00	5,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,432.00	
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	
% DE EJECUCIÓN	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%				
629	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503006	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	8.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00								1.00	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	13%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	31,332.00	0.00	0.00	10,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,309.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	41,000.00	0.00	38,638.50	0.00							79,638.50		
% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	352%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	188%					
626	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503006	Comprende la elaboración del diseño definitivo. Se elaborarán informes que sustentarán el desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00								1.00	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	81,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,203.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%						

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2503010	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 11011 SEDOR DE LOS MILAGROS CON CÓDIGO LOCAL 278516	140105	Documento	Documentos que sustentan el avance de la intervención	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	3.00	4.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00	0.00	2.00	17.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	18%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	92,045.00	132,442.00	3,600.00	2,990.00	541,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,298.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	18,549.24	23,600.00	2,990.00	70,344.22	2,146.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,630.35
						% DE EJECUCIÓN	0%	14%	656%	100%	13%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	15%	
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
664	SUPERVISIÓN CUI: 2503010		Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
					EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00
					% DE EJECUCIÓN	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.		0%
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	2,400.00	3,600.00	2,990.00	124,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,141.00
					EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	2,400.00	3,600.00	2,990.00	8,539.33	2,146.89								19,676.22
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	100%	100%	7%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	15%	
811	OBRA. CUI. 2503010		Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00								1.00
					% DE EJECUCIÓN	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	50%
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	44,463.00	44,463.00	0.00	0.00	411,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,070.00
					EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	16,149.24	0.00	0.00	0.00	0.00								16,149.24
						% DE EJECUCIÓN	0%	36%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3%	
658	MOBILIARIO DE AULA CUI. 2503010		Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	5,001.00	5,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,002.00
					EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
642	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503010		Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	6,620.00	6,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,240.00
					EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
648	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503010		Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	8.00
					EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00								1.00
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%		13%
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	37,998.00	0.00	0.00	5,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,924.00
					EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	61,804.89	0.00								81,804.89
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	1043%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	186%	
644	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503010		Comprende la elaboración del diseño definitivo. Se elaborarán informes que sustentarán el desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
					EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00								1.00
					% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	33%
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	35,961.00	35,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,921.00
					EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2502654	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 11057 SAN LORENZO CON CÓDIGO LOCAL 278724	140105	Documento	Documentos que sustentan el avance de la intervención	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2.00	4.00	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	18.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	0%	300%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	17%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	305,110.00	102,111.00	186,355.00	2,990.00	136,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,940.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	31,607.57	26,549.24	45,600.00	2,990.00	91,896.58	2,146.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,790.29
% DE EJECUCIÓN	10%	26%	24%	100%	67%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	27%					
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tares)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
673	SUPERVISIÓN CUI: 2502654	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	10,400.00	15,600.00	2,990.00	114,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,763.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	10,400.00	15,600.00	2,990.00	8,539.33	2,146.90							39,676.23		
% DE EJECUCIÓN	N.A.	100%	100%	100%	7%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	28%				
670	OBRA. CUI. 2502654	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00						1.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	50%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	276,174.00	16,149.00	145,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,086.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	31,607.57	16,149.24	0.00	0.00	0.00	0.00							47,756.81		
% DE EJECUCIÓN	11%	100%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	11%						
662	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2502654	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	194.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
% DE EJECUCIÓN	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%						
667	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502654	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	8.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00							1.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	13%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	46,625.00	14,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,817.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	30,000.00	0.00	83,357.25	0.00							113,357.25		
% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	211%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	186%						
665	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2502654	Comprende la elaboración del diseño definitivo. Se elaborarán informes que sustentarán el desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	28,742.00	28,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,484.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
% DE EJECUCIÓN	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%					
844	MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2502654	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00							1.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	0%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	33%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	10,800.00	0.00	21,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,401.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%					

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Año: 2023

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.																			
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2503353	REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 88037 ANTENOR SANCHEZ CON CODIGO LOCAL 034420, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGION ANCASH	021801	Documento	Documentos que sustentan el avance de la intervención	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	3.00	5.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	3.00	1.00	3.00	23.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
						% DE EJECUCIÓN	67%	0%	0%	N.A.	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	17%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	559,374.50	600,569.50	0.00	36,728.00	180,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376,984.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	865,488.34	54,350.44	67,377.06	36,727.57	100,043.59	735,099.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,859,086.76
						% DE EJECUCIÓN	155%	9%	N.A.	100%	55%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	135%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
680	SUPERVISIÓN CUI:2503353	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00							1.00
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	83,378.50	83,378.50	0.00	36,728.00	169,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,452.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	49,064.04	33,412.25	36,727.57	33,799.41	15,299.36							168,302.63
						% DE EJECUCIÓN	0%	59%	N.A.	100%	20%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	45%
671	OBRA. CUI. 2503353	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	432,745.00	432,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,489.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	865,488.34	0.00	0.00	0.00	0.00	631,549.46							1,497,037.80
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	173%
660	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503353	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	28,200.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%
666	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503353	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	8.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00							2.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	25%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	41,196.00	0.00	0.00	10,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,541.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	30,000.00	0.00	66,244.18	0.00							96,244.18
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	640%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	187%
663	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503353	Comprende la elaboración del diseño definitivo. Se elaborarán informes que sustentarán el desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							1.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	15,051.00	15,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,102.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	5,286.40	3,964.81	0.00	0.00	0.00							9,251.21
						% DE EJECUCIÓN	0%	35%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	31%
888	MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2503353	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,251.00	0.00	0.00	0.00	88,251.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,250.94							88,250.94
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	100%

2023

Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2502855	RECONSTRUCCIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 005 TARCILLA DE JESUS GRANDA MORA CON CÓDIGO LOCAL 490193	240101	Documento	Documentos que sustentan el avance de la intervención	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2.00	4.00	4.00	3.00	3.00	1.00	0.00	2.00	0.00	3.00	0.00	2.00	24.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	1.00	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
						% DE EJECUCIÓN	50%	25%	50%	0%	67%	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	25%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	69,171.30	80,393.70	135,963.00	34,814.00	411,802.00	141,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,427.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	12,432.58	80,910.50	56,406.62	34,813.85	57,774.18	29,347.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,685.48
						% DE EJECUCIÓN	18%	101%	41%	100%	14%	21%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	31%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
683	OBRA. CUI.2502855		Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
					EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00
					% DE EJECUCIÓN	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	0%
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	58,254.30	48,021.70	0.00	16,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,159.00	
					EJECUCIÓN FINANCIERA	12,172.58	48,021.70	0.00	16,882.94	0.00	0.00							77,077.22	
						% DE EJECUCIÓN	21%	100%	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	63%	
679	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502855		Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	8.00
					EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00							1.00	
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	13%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	21,455.00	0.00	0.00	2,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,708.00	
					EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	34,123.28	0.00							44,123.28	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	1515%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	186%	
687	SUPERVISIÓN CUI: 2502855		Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
					EJECUCIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00							4.00	
					% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	133%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	10,917.00	10,917.00	55,585.00	17,931.00	235,793.00	141,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,426.00	
					EJECUCIÓN FINANCIERA	260.00	32,888.80	46,406.62	17,930.91	23,650.90	29,347.75							150,484.98	
						% DE EJECUCIÓN	2%	301%	83%	100%	10%	21%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	32%	
850	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI: 2502855		Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. A través de reportes mensuales se reportará el avance del componente asociado a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
					EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	55,413.00	0.00	110,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,240.00	
					EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
852	MOBILIARIO DE AULA. CUI: 2502855		Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
					EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	12,999.00	0.00	38,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,995.00	
					EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
851	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI: 2502855		Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
					EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00							1.00	
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	33%	
					PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	11,966.00	0.00	23,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,899.00	
					EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.																			
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2503356	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 88227 PEDRO PABLO ATUSPARIA CON CÓDIGO LOCAL 037923	021809	Documento	Documentos que sustentan el avance de la intervención	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	3.00	5.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	3.00	1.00	3.00	24.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	N.A.	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	8%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	364,057.00	371,486.00	70,885.00	241,187.00	121,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168,915.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	242,734.29	57,522.28	47,412.64	241,186.84	75,155.11	1,060,511.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724,523.15
% DE EJECUCIÓN	67%	15%	67%	100%	62%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	148%					
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
699	SUPERVISIÓN CUI:2503356	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00							1.00
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	9%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	70,885.00	70,885.00	70,885.00	38,557.00	121,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,512.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	49,064.04	27,412.64	38,556.57	24,535.91	9,888.12							149,457.28
						% DE EJECUCIÓN	0%	69%	39%	100%	20%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	40%
695	OBRA. CUI. 2503356	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	136,583.00	106,152.00	0.00	202,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,365.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	242,734.29	0.00	0.00	202,630.27	0.00	1,018,213.66							1,463,578.22
						% DE EJECUCIÓN	178%	0%	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	329%
686	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503356	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	147,753.00	147,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,506.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%
692	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503356	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	8.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00							1.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	13%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	37,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,860.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	50,619.20	0.00							70,619.20
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	187%
689	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503356	Comprende la elaboración del diseño definitivo. Se elaborarán informes que sustentarán el desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	8,836.00	8,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,672.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	8,458.24	0.00	0.00	0.00	0.00							8,458.24
						% DE EJECUCIÓN	0%	96%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	48%
889	MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2503356	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,410.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,410.21							32,410.21
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%

2023

Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

[illegible]

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2503615	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 80669 CON CÓDIGO LOCAL 265953	130705	Documento	Documentos que sustentan el avance de la intervención	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2.00	4.00	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	18.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	0%	100%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	6%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	364,987.00	373,243.00	37,195.00	91,474.00	555,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422,204.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	262,650.25	130,184.53	156,685.16	91,474.20	124,727.96	298,645.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064,367.21
						% DE EJECUCIÓN	72%	35%	421%	100%	22%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	75%	
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
734	SUPERVISIÓN CUI: 2503615	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	49,652.00	49,652.00	37,195.00	27,739.00	29,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,527.00
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	20,055.00	37,195.00	27,739.10	35,031.52	33,037.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,057.92
729	OBRA CUI. 2503615	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.	Documento	% DE EJECUCIÓN	0%	40%	100%	N.A.	120%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	79%
				PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	315,186.00	315,186.00	0.00	63,735.00	470,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164,165.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	262,650.25	110,129.53	69,191.04	63,735.10	56,564.26	265,607.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,877.99	
732	MOBILIARIO DE AULA CUI. 2503615	Comprende la provisión e instalación del mobiliario educativo, que forma parte de la intervención.	Documento	% DE EJECUCIÓN	83%	35%	N.A.	12%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	71%
				PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	73.00	73.00	0.00	0.00	26,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,181.00
724	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503615	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención.	Documento	EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	26,180.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,180.25	
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%
				PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%
728	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503615	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FINANCIERA	76.00	76.00	0.00	0.00	16,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,203.00	
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	16,118.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,118.87	
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	99%	
				PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	8.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	13%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	8,256.00	0.00	0.00	13,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,128.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	8,000.00	0.00	33,132.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,132.18	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	239%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	186%	

2023

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2503624	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 88331 CON CÓDIGO LOCAL 037541	021808	Documento	Documentos que sustentan el avance de la intervención	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	3.00	5.00	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	3.00	1.00	3.00	25.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
						% DE EJECUCIÓN	100%	0%	0%	N.A.	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	16%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	261,884.00	279,093.00	83,339.00	36,596.00	63,397.00	40,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764,640.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	132,036.80	49,064.04	137,316.00	36,596.48	51,059.64	9,916.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,989.84
						% DE EJECUCIÓN	50%	18%	165%	100%	81%	25%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	54%	
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
753	SUPERVISIÓN CUI: 2503624	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	83,339.00	83,339.00	83,339.00	36,596.00	56,546.00	40,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,490.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	49,064.04	33,462.25	36,596.48	29,740.89	9,916.88							158,780.54		
						% DE EJECUCIÓN	0%	59%	40%	100%	53%	25%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	41%		
750	OBRA. CUI. 2503624	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	66,019.00	66,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,037.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	132,036.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							132,036.80		
						% DE EJECUCIÓN	200%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
740	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503624	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	86,997.00	86,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,993.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	79,853.75	0.00	0.00	0.00							79,853.75		
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	46%			
744	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503624	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	8.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00						3.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	38%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	17,211.00	0.00	0.00	6,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,062.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	24,000.00	0.00	21,318.75	0.00							45,318.75		
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	311%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	188%			
742	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503624	Comprende la elaboración del diseño definitivo. Se elaborarán informes que sustentarán el desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						1.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	25,529.00	25,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,058.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%			

2023

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2503752	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 89008 ANDRES AVELINO CACERES CON CÓDIGO LOCAL 034665	021801	Documento	Documentos que sustentan el avance de la intervención	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	3.00	5.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	3.00	1.00	3.00	23.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
						% DE EJECUCIÓN	67%	0%	100%	N.A.	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	17%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	319,632.00	339,620.00	68,840.00	36,728.00	224,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989,593.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	240,704.61	49,064.04	228,154.04	36,727.57	54,585.75	240,007.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,243.61	
						% DE EJECUCIÓN	75%	14%	331%	100%	24%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	86%		
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
758	SUPERVISIÓN CUI: 2503752	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	N.A.	N.A.	0%	0%		0%		0%				0%	0%	0%
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	68,840.00	68,840.00	68,840.00	36,728.00	134,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,386.00
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	49,064.04	33,462.25	36,727.57	24,439.37	10,570.34										154,263.57
						% DE EJECUCIÓN	0%	71%	49%	100%	18%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	41%		
755	OBRA. CUI. 2503752	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	168,881.00	168,881.00	0.00	0.00	90,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,397.00
				EJECUCIÓN FINANCIERA	240,704.61	0.00	187,691.79	0.00	0.00	229,437.26										657,833.66
						% DE EJECUCIÓN	143%	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	154%		
745	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503752	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00									1.00	
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	50%
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	36,692.00	36,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,383.00
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											0.00
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
751	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503752	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N.A.	2.00	N.A.	0.00	2.00	0.00	2.00	8.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00									2.00	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	25%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	19,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,989.00
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	30,146.38	0.00										37,146.38
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	186%		
748	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503752	Comprende la elaboración del diseño definitivo. Se elaborarán informes que sustentarán el desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00										1.00	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	45,219.00	45,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,438.00
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0.00
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		

2023

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2428685	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 34062	021801	Documento	Documentos que sustentan el avance de la intervención	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	3.00	4.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	3.00	1.00	3.00	23.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
						% DE EJECUCIÓN	100%	0%	50%	N.A.	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	26%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	325,050.00	349,167.00	41,380.00	36,728.00	294,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,666.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	169,414.32	61,487.08	64,462.25	40,692.37	77,845.93	9,969.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,871.51
						% DE EJECUCIÓN	52%	18%	156%	111%	26%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	40%	
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
785	SUPERVISIÓN CUI: 2428685	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, a través de reportes mensuales asociados a la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00								1.00	
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	9%	
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	41,380.00	41,380.00	41,380.00	36,728.00	219,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,503.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	49,064.04	53,462.25	36,727.57	34,339.39	9,969.56							183,562.81		
					% DE EJECUCIÓN	0%	119%	129%	100%	16%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	48%		
784	OBRA. CUI. 2428685	Comprende la construcción de ambientes administrativos y pedagógicos para brindar el servicio educativo de la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	258,044.00	258,044.00	0.00	0.00	67,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,068.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	169,414.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	169,414.32		
					% DE EJECUCIÓN	66%	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	29%			
759	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2428685	Comprende la provisión e instalación del equipamiento educativo, que forma parte de la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00							1.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	50%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	13,962.00	13,962.00	0.00	0.00	1,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,452.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		
					% DE EJECUCIÓN	0%	0%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%			
762	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428685	Comprende las acciones asociadas a la gestión del proyecto y los gastos operativos que derogan de los mismos. Se generarán reportes asociados a la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N.A.	N.A.	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00							2.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	25%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	24,117.00	0.00	0.00	5,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,315.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	11,000.00	0.00	43,506.54	0.00							54,506.54		
					% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	837%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	186%		
761	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428685	Comprende la elaboración del diseño definitivo. Se elaborarán informes que sustentarán el desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							2.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	200%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	11,664.00	11,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,328.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	12,423.04	0.00	3,964.80	0.00	0.00							16,387.84		
					% DE EJECUCIÓN	0%	107%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	70%			

Año:

2023

OEI.: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

[illegible]

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Articulación de Inversiones

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion. AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2545188	CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL ÁMBITO URBANO DE 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	140101	Documento	Documentos que sustentan el avance de la intervención	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	2.00	3.00	2.00	1.00	0.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00	25.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	0%	700%	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	36%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	18,638,860.00	627,453.00	2,597,740.00	2,893,784.00	2,011,406.00	2,093,307.00	6,422,127.00	3,490,046.00	4,695,525.00	1,627,993.00	4,371,153.00	5,159,922.00	54,629,316.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	18,638,860.73	872,097.46	5,459,404.54	3,431,206.73	2,219,581.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,621,151.00
						% DE EJECUCIÓN	0%	2971%	34%	189%	171%	106%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	56%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
831	SUPERVISIÓN. CUI. 2545188	Comprende los gastos de contratación del personal técnico, asimismo el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, intervención cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00							3.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	40,000.00	40,000.00	18,000.00	98,000.00	0.00	90,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	239,000.00	985,000.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	20,150.00	18,000.00	10,120.00	38,123.88							86,393.88		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	9%		
830	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2545188	Comprende la elaboración del diseño definitivo. Mensualmente se elaborarán informes que sustentarán el desarrollo del expediente técnico de la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00							4.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	18,638,860.00	587,453.00	1,174,908.00	2,875,784.00	689,194.00	2,093,307.00	4,231,935.00	3,375,046.00	2,430,347.00	1,512,993.00	948,201.00	1,710,325.00	40,268,353.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	18,638,860.73	0.00	5,441,404.54	2,646,892.16	2,181,457.66							28,908,615.09		
				% DE EJECUCIÓN	0%	3173%	0%	189%	384%	104%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	72%		
829	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2545188	Comprende las acciones de gestión asociadas al servicio especializado de asistencia técnica, brindado en el marco del Contrato de Operativo del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00							2.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	200%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	0%	33%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	1,382,832.00	0.00	1,224,212.00	0.00	2,100,192.00	0.00	2,150,178.00	0.00	3,307,952.00	3,210,597.00	13,375,963.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	851,947.46	0.00	774,194.57	0.00							1,626,142.03		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	62%	N.A.	63%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	0%	12%		

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Articulación de Inversiones

Año: 2023

OEL.: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.																			
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2539202	CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL AMBITO URBANO DE 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	130100	Documento	Documentos que sustentan el avance de la intervención	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	2.00	3.00	2.00	1.00	0.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00	25.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	0%	700%	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	36%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	6,934,183.00	281,189.00	1,588,528.00	621,377.00	2,624,029.00	1,073,853.00	2,834,688.00	1,747,852.00	2,677,721.00	2,163,652.00	4,124,680.00	2,812,663.00	29,484,415.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	6,957,585.32	291,944.00	903,475.88	1,503,360.54	432,144.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,088,509.75
						% DE EJECUCIÓN	0%	2474%	18%	145%	57%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	34%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
820	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2539202	Comprende las acciones de gestión asociadas al servicio especializado de asistencia técnica, brindado en el marco del Contrato de Operativo del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	6.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00							2.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	200%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	0%	33%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	583,772.00	0.00	516,167.00	0.00	886,611.00	0.00	907,713.00	0.00	1,396,477.00	1,356,019.00	5,646,759.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	286,944.00	0.00	500,599.24	0.00							787,543.24
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	49%	N.A.	97%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	0%	14%
821	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2539202	Comprende la elaboración del diseño definitivo. Mensualmente se elaborarán informes que sustentarán el desarrollo del expediente técnico de la intervención.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00							4.00
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	6,934,183.00	241,189.00	964,756.00	541,377.00	2,027,862.00	993,853.00	1,858,077.00	1,632,852.00	1,655,008.00	2,048,652.00	2,613,203.00	1,341,644.00	22,852,656.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	6,957,585.32	0.00	903,475.88	980,094.30	376,111.24							9,217,266.74
						% DE EJECUCIÓN	0%	2885%	0%	167%	48%	38%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%
822	SUPERVISIÓN. CUI. 2539202	Comprende los gastos de contratación del personal técnico, asimismo el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, intervención cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00							3.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	40,000.00	40,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	90,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	985,000.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	22,667.00	56,032.77							83,699.77
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	13%	0%	28%	70%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	8%

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Articulación de Inversiones

Año: 2023

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2542271	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE PAITA DEL DISTRITO DE PAITA - PROVINCIA DE PAITA - DEPARTAMENTO DE PIURA	200501	Documento	Documentos que sustentan el avance de la intervención	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	2.00	3.00	2.00	2.00	0.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00	26.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	0%	350%	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	35%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	10,309,456.00	102,258.00	1,456,320.00	1,266,540.00	1,535,379.00	654,130.00	1,865,062.00	1,613,222.00	1,856,871.00	1,287,814.00	2,595,176.00	994,646.00	25,536,874.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	10,309,456.33	999,434.90	1,835,858.36	2,171,589.25	1,899,925.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,216,264.47
						% DE EJECUCIÓN	0%	10082%	69%	145%	141%	290%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	67%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
823	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2542271	Comprende las acciones de gestión asociadas al servicio especializado de asistencia técnica, brindado en el marco del Contrato de Operativo del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	6.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00							2.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	200%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	0%	33%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	258,170.00	0.00	227,109.00	0.00	392,099.00	0.00	401,431.00	0.00	617,584.00	600,856.00	2,497,249.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	219,012.16	0.00							319,012.16
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	39%	N.A.	96%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	0%	13%
824	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2542271	Comprende la elaboración del diseño definitivo. Mensualmente se elaborarán informes que sustentarán el desarrollo del expediente técnico de la intervención.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00							4.00
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	0%	300%	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	36%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	10,309,456.00	62,258.00	1,158,150.00	1,186,540.00	1,228,270.00	574,130.00	1,382,963.00	1,498,222.00	1,340,440.00	1,172,814.00	1,862,592.00	278,790.00	22,054,625.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	10,309,456.33	894,434.90	1,830,858.36	1,947,577.09	1,865,925.63							16,848,252.31
						% DE EJECUCIÓN	0%	16559%	77%	154%	159%	325%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	76%
825	SUPERVISIÓN. CUI. 2542271	Comprende los gastos de contratación del personal técnico, asimismo el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, intervención cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00							3.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	40,000.00	40,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	90,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	985,000.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	34,000.00							49,000.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	13%	6%	6%	43%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Articulación de Inversiones

Año: 2023

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2542639	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL URBANO EN LOS CENTROS POBLADOS DE TUMBES Y PUEBLO NUEVO, EN LOS DISTRITOS DE TUMBES Y CORRALES DE LA PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES	240101	Documento	Documentos que sustentan el avance de la intervención	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	2.00	3.00	0.00	1.00	0.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00	23.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	N.A.	600%	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	35%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	4,854,198.00	229,895.00	1,577,281.00	220,000.00	504,126.00	80,000.00	2,149,697.00	2,223,652.00	4,597,571.00	3,574,540.00	3,838,296.00	6,305,619.00	30,154,875.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	5,651,741.17	992,425.49	1,076,352.04	1,122,504.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,843,023.33
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	358%	451%	214%	1403%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	29%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
826	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2542639	Comprende las acciones de gestión asociadas al servicio especializado de asistencia técnica, brindado en el marco del Contrato de Operativo del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00							2.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	200%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	0%	33%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	431,374.00	0.00	384,126.00	0.00	655,153.00	0.00	670,746.00	0.00	1,031,914.00	999,312.00	4,172,625.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	251,741.17	0.00	375,449.43	0.00							627,190.60		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	58%	N.A.	98%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	0%	15%		
827	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2542639	Comprende la elaboración del diseño definitivo. Mensualmente se elaborarán informes que sustentarán el desarrollo del expediente técnico de la intervención.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00							4.00		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	44%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	4,854,198.00	189,895.00	1,105,907.00	100,000.00	0.00	0.00	1,404,544.00	2,108,652.00	3,811,825.00	3,459,540.00	2,691,382.00	5,271,307.00	24,997,250.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	5,400,000.00	992,425.49	682,682.61	1,092,956.89							8,168,064.99		
				% DE EJECUCIÓN	0%	0%	488%	992%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%		
828	SUPERVISIÓN. CUI. 2542639	Comprende las acciones de gestión asociadas al servicio especializado de asistencia técnica, brindado en el marco del Contrato de Operativo del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00							2.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00	120,000.00	80,000.00	90,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	35,000.00	985,000.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	18,220.00	29,547.74							47,767.74		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	0%	0%	15%	37%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%		

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Salud

Año: 2023

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.																			
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2427546	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD REQUE I-3, DISTRITO DE REQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	140113	Porcentaje	Porcentaje de avance de la obra principal de la inversión	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	30.17	0.00	0.00	57.15	0.00	0.00	88.77	0.00	100.00	0.00	100.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	32.24	0.00	0.00	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.84	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	107%	N.A.	N.A.	78%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	45%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,059,028.00	2,307,286.00	2,590,929.00	4,184,567.00	4,824,299.00	4,668,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,695.00	21,212,012.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	3,697,844.08	1,193,794.07	2,000,361.62	1,569,104.67	3,137,012.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,598,117.11
						% DE EJECUCIÓN	0%	160%	46%	48%	33%	67%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	55%	
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
672	OBRA. CUI. 2427546	Comprende la construcción, costo excepcional covid-19 y comisionamiento de la obra principal de la intervención "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD REQUE I-3, DISTRITO DE REQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE". C.U.I.: 2427546, cuya ejecución se encuentra sujeta al proceso especial de contratación - PEC.			Porcentaje	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	30.17	0.00	0.00	57.15	0.00	0.00	88.77	0.00	100.00	0.00	100.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	32.24	0.00	0.00	44.84						44.84	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	107%	N.A.	N.A.	78%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	45%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,958,410.00	2,206,668.00	2,490,311.00	4,074,964.00	4,711,042.00	4,558,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	3,441,582.61	1,077,345.33	2,000,361.62	1,313,093.43	3,005,347.46						10,837,730.45	
						% DE EJECUCIÓN	0%	156%	43%	49%	28%	66%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	54%	
676	SUPERVISIÓN. CUI. 2427546	Supervisión de la ejecución de la intervención "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD REQUE I-3, DISTRITO DE REQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE". C.U.I.: 2427546, cuya ejecución se encuentra sujeta al proceso especial de contratación - PEC.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						2.00	
						% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	18%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	100,618.00	100,618.00	100,618.00	109,603.00	113,257.00	109,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,695.00	1,212,012.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	256,261.47	116,448.74	0.00	256,011.24	131,665.21						760,386.66	
						% DE EJECUCIÓN	0%	255%	116%	0%	226%	120%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	63%	

2023

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

[illegible]

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Soluciones Integrales

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.																			
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2508708	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALERTA TEMPRANA ANTE INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS DE MASA EN LA CUENCA DEL RIO PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	200100	Documento	Documentos que sustentan el avance de la intervención	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	22.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	3.00	0.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	0%	200%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	41%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	1,186,916.00	1,840.00	33,611.00	1,279,068.00	66,577.00	66,577.00	24,914.00	1,840.00	1,840.00	123,357.00	2,786,540.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	606,066.39	18,876.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724,942.91
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	93%	0%	1803%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	62%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
862	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS. CUI. 2508708	Comprende los gastos por la compra de bienes asociados al sistema de alerta temprana.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00							4.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	200%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	1,152,587.00	0.00	0.00	1,152,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,305,175.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	594,066.39	0.00							1,694,066.39		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	95%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	73%		
864	SUPERVISION. CUI. 2508708	Comprende los gastos de locadores de servicios; asimismo, el servicio de aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00							3.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	34,329.00	0.00	31,771.00	124,640.00	64,737.00	64,737.00	23,074.00	0.00	0.00	0.00	343,288.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	6,000.00							18,000.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	38%	5%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	5%		
863	GESTION DE PROYECTOS. CUI. 2508708	Comprende los gastos derivados del Contrato Tripartito para dar cumplimiento al pago de los expertos del Dispute Adjudication Board (DAB), asimismo gastos operativos de la gestión.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00							2.00		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%		
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	123,357.00	138,077.00		
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,876.52							12,876.52		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	700%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	9%		

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Soluciones Integrales

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.																	
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																	
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual										Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2506112	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALERTA TEMPRANA FRENTE A INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS DE MASAS EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS ICA Y SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE ICA	110101	Documento	Documentos que sustentan el avance de la intervención	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	22.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	0%	150%	50%	0%	0%	0%	0%	45%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	1,194,427.00	0.00	42,407.00	1,313,945.00	84,639.00	84,639.00	53,810.00	1,840.00	2,899,966.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	561,802.77	13,746.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675,549.14
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	92%	N.A.	1325%	1%	0%	0%	0%	0%	58%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
859	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS. CUI. 2506112	Comprende los gastos por la compra de bienes asociados al sistema de alerta temprana.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00							4.00
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	200%
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	1,152,587.00	0.00	0.00	1,152,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,305,175.00
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	561,802.77	0.00							1,661,802.77
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	95%	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	72%
861	SUPERVISIÓN. CUI. 2506112	Comprende los gastos de locadores de servicios; asimismo, el servicio de aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00							1.00
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,567.00	159,517.00	82,799.00	82,799.00	51,970.00	0.00	0.00	0.00	457,652.00
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%
860	GESTIÓN DE PROYECTOS. CUI. 2506112	Comprende los gastos derivados del Contrato Tripartito para dar cumplimiento al pago de los expertos del Dispute Adjudication Board (DAB), asimismo gastos operativos de la gestión.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00							2.00
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	1,840.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	122,419.00	137,139.00
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,746.37							13,746.37
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	0%	747%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Soluciones Integrales

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.																			
Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2555698	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ALERTA TEMPRANA ANTE INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS DE MASA EN LA CUENCA DEL RIMAC 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150100	Documento	Documentos que sustentan el avance de la intervención	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	67%	33%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	580,992.00	4,425,165.00	0.00	743,400.00	150,566.00	150,566.00	333,663.00	142,271.00	665,927.00	7,343,116.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	893,578.61	4,186,155.96	40,816.70	186,717.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,307,268.84	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	154%	95%	N.A.	25%	0%	0%	0%	0%	0%	72%	
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
871	EXPEDIENTE TÉCNICO. C.U.I.: 2555698	Comprende el diseño definitivo que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00						3.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	30%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	203,437.00	4,420,732.00	0.00	743,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,367,569.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	893,578.61	4,181,722.62	0.00	125,215.24						5,200,516.47			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	439%	95%	N.A.	17%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	97%			
872	SUPERVISION. CUI. 2555698	Comprende los gastos de locadores de servicios; asimismo, el servicio de aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00						4.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	40%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	122,065.00	4,433.00	0.00	0.00	62,466.00	62,466.00	62,466.00	245,563.00	54,171.00	920,647.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	4,433.34	40,816.70	43,216.67						88,466.71			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	100%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	10%			
873	GESTIÓN DE PROYECTOS. CUI. 2555698	Comprende los gastos derivados del Contrato Tripartito para dar cumplimiento al pago de los expertos del Dispute Adjudication Board (DAB), asimismo gastos operativos de la gestión.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						2.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	20%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	255,490.00	0.00	0.00	0.00	88,100.00	88,100.00	88,100.00	88,100.00	88,100.00	1,054,900.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,285.66						18,285.66			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	2%			

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Soluciones Integrales

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion.																			
Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2,514,822.00	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN MEDIANTE SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA EN LA CUENCA DEL RIO CAÑETE, EN LOS DISTRITOS AYAUCA Y VIÑAC DE LA PROVINCIA DE YAUAYOS, Y EN LOS DISTRITOS DE LUNAHUANA Y ZUÑIGA DE LA PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA	150501	Documento	Documentos que sustentan el avance de la intervención	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	3.00	2.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	67%	67%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	199,999.00	2,364,315.00	12,826.00	1,060,807.00	7,718.00	7,718.00	7,718.00	19,889.00	20,338.00	3,918,140.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	199,999.99	2,364,315.55	241,930.46	417,724.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,223,970.45	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	100%	1886%	39%	0%	0%	0%	0%	0%	82%	
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
865	EXPEDIENTE TÉCNICO. C.U.I.: 2514822	Comprende el diseño definitivo que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00						4.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	40%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	199,999.00	2,359,182.00	0.00	1,060,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,619,988.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	199,999.99	2,359,182.22	205,063.81	366,622.48						3,130,868.50			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	100%	N.A.	35%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	86%			
866	SUPERVISION. CUI. 2514822	Comprende los gastos de locadores de servicios; asimismo, el servicio de aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00						4.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	40%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	5,133.00	7,718.00	0.00	7,718.00	7,718.00	7,718.00	14,781.00	15,230.00	150,000.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	5,133.33	36,866.65	41,566.66						83,566.64			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	478%	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	56%			
867	GESTIÓN DE PROYECTOS. CUI. 2514822	Comprende los gastos derivados del Contrato Tripartito para dar cumplimiento al pago de los expertos del Dispute Adjudication Board (DAB), asimismo gastos operativos de la gestión.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00			
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						2.00			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	20%			
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,108.00	5,108.00	148,152.00			
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,535.31						9,535.31			
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	6%			

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Soluciones Integrales

OEL: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.																	
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																	
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual										Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2,521,484.00	CREACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA FRENTE A PELIGROS ORIGINADOS POR FENOMENOS DE GEODINAMICA EXTERNA E HIDROMETEOROLOGICA EN LA CUENCA DEL RIO HUARMAY, EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUARMAY, 3 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE REQUIVA, Y 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE AJIA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	021101	Documento	Documentos que sustentan el avance de la intervención	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	3.00	2.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	67%	67%	100%	0%	0%	0%	0%	33%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	96,610.00	2,218,542.00	11,847.00	1,270,299.00	37,367.00	37,367.00	37,367.00	72,349.00	4,468,478.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	150,000.00	2,218,541.85	233,163.62	466,588.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3,068,294.41
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	155%	100%	1968%	37%	0%	0%	0%	0%	69%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
868	EXPEDIENTE TÉCNICO. C.U.I.: 2521484	Comprende el diseño definitivo que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00							4.00
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	22,600.00	2,214,109.00	0.00	1,258,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,495,161.00
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	150,000.00	2,214,108.52	198,346.97	399,595.72							2,962,051.21
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	664%	100%	N.A.	32%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	85%
869	SUPERVISION. CUI.2521484	Comprende los gastos de locadores de servicios; asimismo, el servicio de aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00							4.00
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	4,433.00	11,847.00	11,847.00	11,847.00	11,847.00	11,847.00	46,829.00	22,201.00	100,519.00	233,217.00
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	4,433.33	34,816.65	39,716.67							78,966.65
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	294%	335%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	34%
870	GESTIÓN DE PROYECTOS. CUI. 2521484	Comprende los gastos derivados del Contrato Tripartito para dar cumplimiento al pago de los expertos del Dispute Adjudication Board (DAB), asimismo gastos operativos de la gestión.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
				EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00							2.00
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%
				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	74,010.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	538,490.00	740,100.00
				EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,276.55							27,276.55
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4%

Periodo del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Oficina de Planificación y Presupuesto

Año: 2023

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.																			
AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
815	ATENCIÓN DEL SOPORTE PROFESIONAL, TÉCNICO Y OTROS SERVICIOS PARA EL APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CARTERA G2G	15.01.01	Documento	Memorando con el detalle de los servicios profesionales, técnicos y otros brindados en apoyo para la implementación de la cartera G2G del PIRCC	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA				11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	16.00	16.00	16.00	16.00	119.00
						EJECUCIÓN FÍSICA				1.00	7.00	9.00							17.00
						% DE EJECUCIÓN				9%	64%	82%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	14%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	8,000.00	2,028,430.00	2,045,930.00	2,078,930.00	2,078,930.00	2,078,930.00	2,078,930.00	2,078,930.00	2,078,927.00			16,555,937.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	8,000.00	612,700.00	1,291,020.00									1,911,720.00	
						% DE EJECUCIÓN				100%	30%	63%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	12%
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Brindar apoyo profesional, técnico y otros servicios para la implementación de la cartera G2G a cargo de la Dirección de Soluciones Integrales	La suscripción de la adenda N° 04 del Contrato Operativo amerita continuar con las acciones administrativas y técnicas para la implementación del PIRCC. En ese sentido, la Dirección de Soluciones Integrales remitirá mensualmente a la Oficina de planificación y Presupuesto el Memorando con el detalle de los servicios profesionales, técnicos y otros brindados para la implementación de la Cartera G2G del PIRCC.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00
						EJECUCIÓN FÍSICA				0.00	0.00	1.00							1.00
						% DE EJECUCIÓN				0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	11%
2	Brindar apoyo profesional, técnico y otros servicios para la implementación de la cartera G2G a cargo de la Dirección de Intervenciones del Sector Salud	La suscripción de la adenda N° 04 del Contrato Operativo amerita continuar con las acciones administrativas y técnicas para la implementación del PIRCC. En ese sentido, la Dirección de Intervenciones del Sector Salud remitirá mensualmente a la Oficina de Planificación y Presupuesto el Memorando con el detalle de los servicios profesionales, técnicos y otros brindados para la implementación de la Cartera G2G del PIRCC.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA				0.00	1.00	1.00							2.00
						% DE EJECUCIÓN				0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	22%
3	Brindar apoyo profesional, técnico y otros servicios para la implementación de la cartera G2G a cargo de la Dirección de Intervenciones del Sector Educación	La suscripción de la adenda N° 04 del Contrato Operativo amerita continuar con las acciones administrativas y técnicas para la implementación del PIRCC. En ese sentido, la Dirección de Intervenciones del Sector Educación remitirá mensualmente a la Oficina de Planificación y Presupuesto el Memorando con el detalle de los servicios profesionales, técnicos y otros brindados para la implementación de la Cartera G2G del PIRCC.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA				0.00	0.00	1.00							1.00
						% DE EJECUCIÓN				0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	11%
4	Brindar apoyo profesional, técnico y otros servicios para la implementación de la cartera G2G a cargo de la Dirección de Articulación de Inversiones	La suscripción de la adenda N° 04 del Contrato Operativo amerita continuar con las acciones administrativas y técnicas para la implementación del PIRCC. En ese sentido, la Dirección de Articulación de Inversiones remitirá mensualmente a la Oficina de planificación y Presupuesto el Memorando con el detalle de los servicios profesionales, técnicos y otros brindados para la implementación de la Cartera G2G del PIRCC.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA				0.00	1.00	1.00							2.00
						% DE EJECUCIÓN				0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	22%
5	Brindar apoyo profesional, técnico y otros servicios para la implementación de la cartera G2G por parte de las Subdirecciones Regionales	La suscripción de la adenda N° 04 del Contrato Operativo amerita continuar con las acciones administrativas y técnicas para la implementación del PIRCC. En ese sentido, las Subdirecciones Regionales remitirán mensualmente a la Oficina de Planificación y Presupuesto el Memorando con el detalle de los servicios profesionales, técnicos y otros brindados para la implementación de la Cartera G2G del PIRCC.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA				0.00	0.00	0.00							0.00
						% DE EJECUCIÓN				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6	Brindar apoyo profesional, técnico y otros servicios para la implementación de la cartera G2G por parte de la Oficina de Gestión de Proyectos	La suscripción de la adenda N° 04 del Contrato Operativo amerita continuar con las acciones administrativas y técnicas para la implementación del PIRCC. En ese sentido, la Oficina de Gestión de proyectos remitirá mensualmente a la Oficina de Planificación y Presupuesto el Memorando con el detalle de los servicios profesionales, técnico y otros brindados para la implementación de la Cartera G2G del Plan			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA				0.00	0.00	0.00							0.00
						% DE EJECUCIÓN				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7	Brindar apoyo profesional, técnico y otros servicios para la implementación de la cartera G2G por parte de la Oficina de Administración	La suscripción de la adenda N° 04 del Contrato Operativo amerita continuar con las acciones administrativas y técnicas para la implementación del PIRCC. En ese sentido, la Oficina de Administración remitirá mensualmente a la Oficina de Planificación y Presupuesto el Memorando con el detalle de los servicios profesionales, técnicos y otros brindados para la implementación de la Cartera G2G del PIRCC.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA				0.00	1.00	1.00							2.00
						% DE EJECUCIÓN				0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	22%
8	Brindar apoyo profesional, técnico y otros servicios para la implementación de la cartera G2G por parte de la Oficina de Tecnologías de la Información	La suscripción de la adenda N° 04 del Contrato Operativo amerita continuar con las acciones administrativas y técnicas para la implementación del PIRCC. En ese sentido, la Oficina de Tecnologías de la Información remitirá mensualmente a la Oficina de Planificación y Presupuesto el Memorando con el detalle de los servicios profesionales, técnicos y otros brindados para la implementación de la Cartera G2G del PIRCC.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA				0.00	1.00	1.00							2.00
						% DE EJECUCIÓN				0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	22%

9	Brindar apoyo profesional, técnico y otros servicios para la implementación de la cartera G2G por parte de la Oficina de Asesoría Jurídica	La suscripción de la adenda N° 04 del Contrato Operativo amerita continuar con las acciones administrativas y técnicas para la implementación del PIRCC. En ese sentido, la Oficina de Asesoría Jurídica remitirá mensualmente a la Oficina de Planificación y Presupuesto el Memorando con el detalle de los servicios profesionales, técnicos y otros brindados para la implementación de la Cartera G2G del PIRCC.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00
				EJECUCIÓN FÍSICA				0.00	1.00	1.00						2.00
				% DE EJECUCIÓN				0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	22%
10	Brindar apoyo profesional, técnico y otros servicios para la implementación de la cartera G2G por parte de la Unidad de Gestión de la Modalidad de Contratación de Estado a Estado	La suscripción de la adenda N° 04 del Contrato Operativo amerita continuar con las acciones administrativas y técnicas para la implementación del PIRCC. En ese sentido, la Unidad de Gestión de la Modalidad de Contratación de Estado a Estado remitirá mensualmente a la Oficina de Planificación y Presupuesto el Memorando con el detalle de los servicios profesionales, técnicos y otros brindados para la implementación de la Cartera G2G del PIRCC.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00
				EJECUCIÓN FÍSICA				0.00	1.00	1.00						2.00
				% DE EJECUCIÓN				0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	22%
11	Brindar apoyo profesional, técnico y otros servicios para la implementación de la cartera G2G por parte de la Oficina de Comunicaciones	La suscripción de la adenda N° 04 del Contrato Operativo amerita continuar con las acciones administrativas y técnicas para la implementación del PIRCC. En ese sentido, la Oficina de Comunicaciones remitirá mensualmente a la Oficina de Planificación y Presupuesto el Memorando con el detalle de los servicios profesionales, técnicos y otros brindados para la implementación de la Cartera G2G del PIRCC.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00
				EJECUCIÓN FÍSICA				1.00	1.00	1.00						3.00
				% DE EJECUCIÓN				100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	33%
12	Brindar apoyo profesional, técnico y otros servicios para la implementación de la cartera G2G por parte de la Unidad de Recursos Humanos	La suscripción de la adenda N° 04 del Contrato Operativo amerita continuar con las acciones administrativas y técnicas para la implementación del PIRCC. En ese sentido, la Unidad de Recursos Humanos remitirá mensualmente a la Oficina de Planificación y Presupuesto el Memorando con el detalle de los servicios profesionales, técnicos y otros brindados para la implementación de la Cartera G2G del PIRCC.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00
				EJECUCIÓN FÍSICA				0.00	0.00	0.00						0.00
				% DE EJECUCIÓN				N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%
13	Brindar apoyo profesional, técnico y otros servicios para la implementación de la cartera G2G por parte de la Unidad de Logística	La suscripción de la adenda N° 04 del Contrato Operativo amerita continuar con las acciones administrativas y técnicas para la implementación del PIRCC. En ese sentido, la Unidad de Logística remitirá mensualmente a la Oficina de Planificación y Presupuesto el Memorando con el detalle de los servicios profesionales, técnicos y otros brindados para la implementación de la Cartera G2G del PIRCC.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00
				EJECUCIÓN FÍSICA				0.00	0.00	0.00						0.00
				% DE EJECUCIÓN				N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%
14	Brindar apoyo profesional, técnico y otros servicios para la implementación de la cartera G2G por parte de la Unidad de Asuntos Financieros	La suscripción de la adenda N° 04 del Contrato Operativo amerita continuar con las acciones administrativas y técnicas para la implementación del PIRCC. En ese sentido, la Unidad de Asuntos Financieros remitirá mensualmente a la Oficina de Planificación y Presupuesto el Memorando con el detalle de los servicios profesionales, técnicos y otros brindados para la implementación de la Cartera G2G del PIRCC.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00
				EJECUCIÓN FÍSICA				0.00	0.00	0.00						0.00
				% DE EJECUCIÓN				N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%
15	Brindar apoyo profesional, técnico y otros servicios para la implementación de la cartera G2G por parte de la Gerencia General	La suscripción de la adenda N° 04 del Contrato Operativo amerita continuar con las acciones administrativas y técnicas para la implementación del PIRCC. En ese sentido, la Gerencia General remitirá mensualmente a la Oficina de Planificación y Presupuesto el Memorando con el detalle de los servicios profesionales, técnicos y otros brindados para la implementación de la Cartera G2G del PIRCC.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00
				EJECUCIÓN FÍSICA				0.00	0.00	0.00						0.00
				% DE EJECUCIÓN				N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%
16	Brindar apoyo profesional, técnico y otros servicios para la implementación de la cartera G2G por parte de la Dirección Ejecutiva y la Dirección Ejecutiva Adjunta.	La suscripción de la adenda N° 04 del Contrato Operativo amerita continuar con las acciones administrativas y técnicas para la implementación del PIRCC. En ese sentido, la Dirección Ejecutiva y la Dirección Ejecutiva Adjunta remitirá mensualmente a la Oficina de Planificación y Presupuesto el Memorando con el detalle de los servicios profesionales, técnicos y otros brindados para la implementación de la Cartera G2G del PIRCC.	Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00
				EJECUCIÓN FÍSICA				0	0	0						0
				% DE EJECUCIÓN				N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 017 - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
Centro de Costos: Dirección de Soluciones Integrales

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Poblacion. AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.																			
Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2497405	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION FRENTE AL MOVIMIENTO DE MASA E INUNDACIONES DE LAS QUEBRADAS EL CARMEN, SECA Y PUERTA BLANCA EN 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE EL CARMEN - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA	110205	Porcentaje	Porcentaje de avance de la intervención	Muy alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.80	72.80
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	196,669.00	140,442.00	0.00	200,187.00	807,566.00	956,731.00	1,788,165.00	1,357,092.00	497,375.00	806,231.00	6,750,458.00
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	98,556.50	140,442.03	2,194,622.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,433,620.78
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	50%	100%	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	36%	
Cód.	Tarea	Descripción / Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
877	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2497405	Comprende el diseño definitivo que conllevarán al desarrollo del expediente técnico de la intervención, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.			Documento	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.	133%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	98,556.00	140,442.00	0.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00	80,977.00	356,395.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	98,556.50	140,442.03	114,835.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,833.57	
878	GESTIÓN DE PROYECTOS. CUI. 2497405	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, para la intervención cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.			Documento	% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	100%	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	99%	
						PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	37,813.00	0.00	0.00	36,423.00	36,423.00	36,423.00	36,423.00	36,423.00	30,548.00	286,899.00	
881	SUPERVISIÓN. CUI. 2497405	Comprende el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, para la intervención cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.			Documento	EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	
882	CAPACITACION. CUI. 2497405	Comprende las accioes y gastos asociados a la asistencia técnica brindada como parte de la ejecución de la intervención.			Documento	PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	60,300.00	0.00	0.00	135,879.00	242,041.00	300,541.00	288,080.00	96,296.00	64,435.00	93,912.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
879	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2497405	Comprende las acciones de gestión asociadas al servicio especializado de asistencia técnica, brindado en el marco del Contrato de Operativo del Acuerdo de Gobierno a Gobiern			Documento	% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%		
						PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	100%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	17%	
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,214.00	282,214.00	
880	OBRA. CUI. 2497405	Comprende la construcción de la obra principal de la inversión, la cual es medida a través del porcentaje de avance de esta.			Porcentaje	EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
						PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.80	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	
876	ADQUISICIÓN DE TERRENOS. CUI. 2497405	Comprende los gastos para la adquisición de predios para la ejecución de la intervención.			Documento	PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	0%	
						PROGRAMACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,224.00	61,112.00	61,113.00	0.00	0.00	244,449.00	
						EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	N.A.	N.A.	0%		

2023

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

[illegible]

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 01 - PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 001 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UE: 001677 - AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS - RCC
CC: Todos

☒ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO								FINANCIERO							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	
OEI.05 FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL CON EL FIN DE PROTEGER LA VIDA Y EL PATRIMONIO DE LA POBLACIÓN.																					
AEI.05.02 SUPERVISIÓN, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EFECTUADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.																					
AOI00167700033 - CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	ALTA DIRECCIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	35.00	34.00	35.00	34.00	35.00	34.00	207.00	96.14	275,269.00	274,088.00	273,269.00	256,073.88	292,429.00	292,429.00	1,663,557.88	
						EJECUTADO	23.00	38.00	33.00	26.00	29.00	50.00		199.00	253,233.54	196,917.02	315,076.23	256,073.88	249,532.89	220,171.69	1,491,005.25
AOI00167700034 - GESTIONAR EL PROGRAMA DE INTERVENCIONES DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS (PIRCC)	OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00	100.00	154,230.00	177,050.00	179,751.00	325,315.00	960,519.00	153,372.00	1,950,237.00	
						EJECUTADO	9.00	9.00	10.00	12.00	10.00	11.00		61.00	179,485.19	213,714.06	349,001.96	325,315.50	243,083.16	165,203.38	1,475,803.25
AOI00167700035 - GESTIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONES DE LA ARCC	OFICINA DE COMUNICACIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	13.00	13.00	13.00	12.00	12.00	12.00	75.00	100.00	204,112.00	350,565.00	383,738.00	207,123.00	224,127.00	154,078.00	1,523,743.00	
						EJECUTADO	15.00	12.00	12.00	12.00	13.00	13.00		77.00	89,617.07	208,047.32	314,921.35	207,122.51	226,937.80	143,548.60	1,190,194.65
AOI00167700036 - CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS ORGANOS RESPONSABLES DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y TECNOLOGICOS	GERENCIA GENERAL	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	110,203.25	110,204.25	110,204.25	129,089.00	113,386.25	113,386.25	686,473.25	
						EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00		12.00	73,251.16	126,591.22	145,534.94	129,088.83	147,002.44	138,424.17	759,892.76
AOI00167700037 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	3.00	9.00	100.00	122,826.00	117,595.00	117,595.00	84,972.00	117,595.00	117,595.00	678,178.00	
						EJECUTADO	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	3.00		10.00	86,405.28	104,764.08	192,785.74	84,971.82	155,056.40	254,136.81	878,120.13
AOI00167700038 - GESTIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO, DOCUMENTAL Y ARCHIVO, Y EJECUCIÓN DE PROCESOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	UNIDAD DE LOGISTICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00	16.00	100.00	1,173,398.00	1,153,192.00	1,153,192.00	905,824.00	1,384,817.00	1,384,817.00	7,155,240.00	
						EJECUTADO	3.00	2.00	4.00	2.00	1.00	4.00		16.00	638,548.60	572,805.04	955,375.62	914,544.57	1,573,412.00	607,768.06	5,262,453.89
AOI00167701321 - SUPERVISION. CUI. 2514822	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5,133.00	7,718.00	0.00	12,851.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00		4.00	0.00	0.00	0.00	5,133.33	36,866.65	41,566.66	83,566.64
AOI00167701322 - EXPEDIENTE TÉCNICO. C.U.I.: 2514822	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	199,999.00	2,359,182.00	0.00	1,060,807.00	3,619,988.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00		4.00	0.00	0.00	199,999.99	2,359,182.22	205,063.81	366,622.48	3,130,868.50
AOI00167701323 - GESTIÓN DE PROYECTOS. CUI. 2514822	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,108.00	0.00	5,108.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,535.31	9,535.31
AOI00167701324 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428651	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701326 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2502654	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	33.33	0.00	0.00	10,800.00	0.00	21,601.00	0.00	32,401.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701315 - EXPEDIENTE TÉCNICO. C.U.I.: 2555698	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	75.00	0.00	0.00	203,437.00	4,420,732.00	0.00	743,400.00	5,367,569.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00		3.00	0.00	0.00	893,578.61	4,181,722.62	0.00	125,215.24	5,200,516.47

AOI00167701316 - 0001426. SUPERVISION Y CONTROL	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	122,065.00	4,433.00	0.00	0.00	126,498.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00		0.00	0.00	0.00	4,433.34	40,816.70	43,216.67	88,466.71
AOI00167701317 - GESTIÓN DE PROYECTOS. CUI. 2555698	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	50.00	0.00	0.00	255,490.00	0.00	0.00	0.00	255,490.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,285.66	18,285.66
AOI00167701318 - GESTIÓN DE PROYECTOS. CUI. 2521484	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	50.00	0.00	0.00	74,010.00	0.00	0.00	0.00	74,010.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,276.55	27,276.55
AOI00167701319 - SUPERVISION. CUI. 2521484	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,433.00	11,847.00	11,847.00	28,127.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00		0.00	0.00	0.00	4,433.33	34,816.65	39,716.67	78,966.65
AOI00167701320 - EXPEDIENTE TÉCNICO. C.U.I.: 2521484	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	22,600.00	2,214,109.00	0.00	1,258,452.00	3,495,161.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00		0.00	0.00	150,000.00	2,214,108.52	198,346.97	399,595.72	2,962,051.21
AOI00167701309 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS. CUI. 2508708	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	1,152,587.00	0.00	0.00	1,152,588.00	2,305,175.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	4.00		0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	594,066.39	0.00	1,694,066.39
AOI00167701310 - SUPERVISION. CUI: 2508708	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	75.00	0.00	0.00	34,329.00	0.00	31,771.00	124,640.00	190,740.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	6,000.00	18,000.00
AOI00167701311 - GESTION DE PROYECTOS. CUI. 2508708	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	5,520.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,876.52	12,876.52
AOI00167701312 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS. CUI. 2506112	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	1,152,587.00	0.00	0.00	1,152,588.00	2,305,175.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	4.00		0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	561,802.77	0.00	1,661,802.77
AOI00167701313 - SUPERVISION. CUI. 2506112	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	25.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,567.00	159,517.00	240,084.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701314 - GESTION DE PROYECTOS. CUI. 2506112	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	50.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	1,840.00	1,840.00	5,520.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,746.37	13,746.37
AOI00167701303 - OBRA CUI: 2505813	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	66.67	0.00	600,000.00	3,200,000.00	0.00	975,000.00	5,173,323.00	9,948,323.00
						EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	4.00		0.00	4,473,323.10	341,352.17	0.00	0.00	456,158.29	5,270,833.56
AOI00167701304 - ADQUISICION DE TERRENOS. CUI. 2505813	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,656.00	167,656.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,523.71	10,523.71
AOI00167701305 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503389	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	785,760.19	0.00	0.00	0.00	0.00	785,760.19
AOI00167701306 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS. CUI. 2503389	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	868,795.00	184,610.00	336,346.00	219,249.00	0.00	1,609,000.00
						EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00		0.00	868,794.73	184,609.96	336,346.55	493.03	0.00	1,390,244.27
AOI00167701307 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2446345	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	97,521.00	31,029.00	3,128.00	0.00	131,678.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00		0.00	0.00	97,521.19	31,029.24	0.00	0.00	128,550.43
AOI00167701308 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2499886	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	139,084.00	26,672.00	0.00	0.00	165,756.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	108,705.25	26,671.95	0.00	0.00	135,377.20
AOI00167701297 - GERENCIAMIENTO CONTRACTUAL C.U.I.I.: 2497426	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	83.33	0.00	1,163,040.00	1,056,044.00	1,823,803.00	1,001,982.00	1,043,339.00	6,088,208.00
						EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	717,275.78	1,363,702.84	1,823,803.20	1,214,687.95	2,569,552.95	7,689,022.72
AOI00167701298 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2497906	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	18,537.00	2,951.00	7,551.00	0.00	0.00	29,039.00
						EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00		0.00	18,536.84	2,950.53	7,551.63	0.00	0.00	29,039.00
AOI00167701299 - GERENCIAMIENTO CONTRACTUAL C.U.I.I.: 2497906	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	18,749.00	46,715.00	4,949.00	147,197.00	217,610.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00		0.00	2,695.25	429.02	46,715.75	73,322.45	0.00	123,162.47
AOI00167701300 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2505100	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	66.67	0.00	199,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,188.00
						EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00		0.00	198,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,988.00
AOI00167701301 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2499818	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	83.33	0.00	1,368,006.00	1,246,104.00	1,764,551.00	1,873,967.00	2,255,289.00	8,507,917.00
						EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	4,116,390.28	723,171.42	446,856.76	813,257.09	429,957.67	6,529,633.22

AOI00167701302 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2505813	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895,947.00	1,895,947.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	4.00		0.00	1,895,945.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895,945.81
AOI00167701290 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2515563	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	56,000.00	1,224.00	0.00	0.00	57,224.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	56,000.00	0.00	51,734.30	0.00	107,734.30
AOI00167701291 - EXPEDIENTE TÉCNICO CUI. 2501395	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	750,433.00	132,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,539.00
					EJECUTADO	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00		750,433.12	131,838.84	0.00	0.00	0.00	0.00	882,271.96
AOI00167701292 - EXPEDIENTE TÉCNICO CUI. 2501291	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	1,412,124.00	324,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736,998.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00		1,412,124.24	324,240.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736,365.20
AOI00167701293 - OBRA. CUI. 2502652	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10,576.00	5,220.00	49,664.00	0.00	0.00	0.00	65,460.00
					EJECUTADO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		10,576.13	5,219.95	49,663.82	0.00	0.00	0.00	65,459.90
AOI00167701294 - SUPERVISIÓN CUI. 2522289	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,775.00	0.00	19,775.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701296 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2496772	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	83.33	0.00	1,600,000.00	3,312,611.00	1,908,907.00	1,250,000.00	1,250,000.00	9,321,518.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	5,535,132.20	3,312,610.90	1,908,907.26	2,029,903.34	2,162,972.72	14,949,526.42
AOI00167701284 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428651	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	229,000.00	0.00	8,847.00	0.00	237,847.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	229,000.00	0.00	115,844.55	0.00	344,844.55
AOI00167701285 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428725	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	33,635.00	0.00	0.00	0.00	33,635.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	67,270.12	0.00	67,270.12
AOI00167701286 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428725	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	1,602.00	50,602.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	49,000.00	0.00	46,247.20	0.00	95,247.20
AOI00167701287 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513465	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	112,976.00	0.00	0.00	0.00	112,976.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	44,613.08	0.00	44,613.08
AOI00167701288 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2513465	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	35,000.00	6,176.00	0.00	0.00	41,176.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	35,000.00	0.00	42,316.45	0.00	77,316.45
AOI00167701289 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2513473	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	38,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,921.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	34,000.00	0.00	39,117.24	0.00	73,117.24
AOI00167701278 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2514106	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	923.00	87,923.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	87,000.00	0.00	78,568.05	0.00	165,568.05
AOI00167701279 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2515005	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	86,418.00	0.00	87,208.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	789.87	0.00	0.00	789.87
AOI00167701280 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2515005	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	25,019.00	0.00	0.00	0.00	25,019.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	24,000.00	0.00	23,084.65	0.00	47,084.65
AOI00167701281 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2515636	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	110,527.00	0.00	0.00	0.00	110,527.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	789.86	0.00	0.00	789.86
AOI00167701282 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2515636	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	45,000.00	544.00	0.00	0.00	45,544.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	45,000.00	0.00	40,761.05	0.00	85,761.05
AOI00167701283 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428628	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	45,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,676.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	37,000.00	0.00	48,695.64	0.00	85,695.64
AOI00167701272 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428765	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	55,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,490.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	50,000.00	0.00	54,303.85	0.00	104,303.85
AOI00167701273 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2509290	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	24,688.00	0.00	0.00	0.00	24,688.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	789.86	0.00	0.00	789.86
AOI00167701274 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2509290	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	16,020.00	0.00	25,020.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

						EJECUTADO													
						0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	37,505.14	0.00	46,505.14
AOI00167701275 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513476	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	789.86	0.00	789.86
AOI00167701276 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2513476	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	58,447.00	0.00	0.00	58,447.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	57,000.00	0.00	53,029.18	110,029.18
AOI00167701277 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2514106	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	135,584.00	0.00	0.00	135,584.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	789.87	0.00	789.87
AOI00167701266 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428686	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	43,780.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	36,000.00	0.00	46,158.75	82,158.75
AOI00167701267 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428689	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	88,907.00	35,319.00	17,050.00	141,276.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	789.86	0.00	789.86
AOI00167701268 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI.2428689	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	0.00	790.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	32,000.00	0.00	30,513.60	62,513.60
AOI00167701269 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428747	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	148,946.00	0.00	0.00	148,946.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	696.94	0.00	696.94
AOI00167701270 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428747	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	34,046.00	0.00	0.00	0.00	34,046.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	20,000.00	0.00	43,582.48	63,582.48
AOI00167701271 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUII. 2428765	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	280,643.00	0.00	0.00	280,643.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	696.94	0.00	696.94
AOI00167701260 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2513470	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	50.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	1,641.00	66,641.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	65,000.00	0.00	60,455.23	125,455.23
AOI00167701261 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513474	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701262 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2513474	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	15,621.00	0.00	19,809.00	35,430.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	15,621.40	0.00	50,344.84	65,966.24
AOI00167701263 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513475	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701264 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2513475	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	65,030.00	0.00	0.00	0.00	65,030.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	64,000.00	0.00	58,445.15	122,445.15
AOI00167701265 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428686	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	84,261.00	0.00	0.00	84,261.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	789.87	0.00	789.87
AOI00167701254 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428627	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	5,701.00	39,701.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	34,000.00	0.00	40,556.30	74,556.30
AOI00167701255 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428635	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	78,347.00	0.00	0.00	0.00	78,347.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	78,346.55	0.00	0.00	0.00	78,346.55
AOI00167701256 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428635	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	10,180.00	63,180.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	53,000.00	0.00	65,606.83	118,606.83
AOI00167701257 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428716	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701258 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428716	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	32,000.00	2,411.00	0.00	34,411.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,720.75	64,720.75
AOI00167701259 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513470	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00167701248 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428584	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	3,769.00	0.00	37,769.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	34,000.00	0.00	36,991.80	0.00	70,991.80
AOI00167701249 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428585	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701250 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428585	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	33,139.00	0.00	0.00	0.00	33,139.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	32,000.00	0.00	30,373.25	0.00	62,373.25
AOI00167701251 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428588	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701252 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428588	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	32,000.00	21,888.00	0.00	0.00	53,888.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	32,000.00	0.00	68,651.25	0.00	100,651.25
AOI00167701253 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428627	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701242 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2513471	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	20,550.00	0.00	0.00	0.00	8,068.00	28,618.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	10,000.00	0.00	43,182.58	0.00	53,182.58
AOI00167701243 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428578	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701244 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428578	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	15,212.00	0.00	35,212.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	20,000.00	0.00	45,733.85	0.00	65,733.85
AOI00167701245 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428581	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2,094.00	0.00	0.00	0.00	2,094.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701246 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428581	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	20,000.00	18,161.00	0.00	0.00	38,161.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	20,000.00	0.00	51,173.85	0.00	71,173.85
AOI00167701247 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428584	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701236 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2513466	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	35,000.00	5,989.00	0.00	0.00	40,989.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	35,000.00	0.00	41,971.34	0.00	76,971.34
AOI00167701237 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513467	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	123,278.00	0.00	0.00	0.00	123,278.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701238 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2513467	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	10,784.00	0.00	8,658.00	0.00	0.00	19,442.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	17,000.00	0.00	19,524.95	0.00	36,524.95
AOI00167701239 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513468	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	66.67	0.00	0.00	67,452.00	0.00	0.00	0.00	67,452.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701240 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2513468	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	66,999.00	0.00	0.00	0.00	66,999.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	65,000.00	0.00	61,115.64	0.00	126,115.64
AOI00167701241 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513471	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	116,773.00	0.00	0.00	0.00	116,773.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701230 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428729	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	12,263.00	0.00	9,197.00	4,630.00	0.00	26,090.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	9,000.00	0.00	39,479.65	0.00	48,479.65
AOI00167701231 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428736	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	94,646.00	0.00	0.00	0.00	94,646.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701232 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428736	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	1,646.00	81,646.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	80,000.00	0.00	73,717.33	0.00	153,717.33
AOI00167701233 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513024	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	205,429.00	0.00	0.00	0.00	205,429.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00		0.00	0.00	53,016.30	0.00	0.00	0.00	53,016.30

AOI00167701234 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2513024	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,060.00	38,060.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	14,000.00	0.00	56,755.18	0.00	70,755.18
AOI00167701235 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513466	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	174,264.00	0.00	0.00	0.00	174,264.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701224 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428669	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	1,742.00	0.00	33,742.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	32,000.00	0.00	31,485.45	0.00	63,485.45
AOI00167701225 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428687	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	105,480.00	0.00	0.00	0.00	105,480.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701226 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428687	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	17,152.00	0.00	26,152.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	9,000.00	0.00	39,594.04	0.00	48,594.04
AOI00167701227 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428726	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	195,295.00	0.00	0.00	33,653.00	228,948.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701228 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428726	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	34,000.00	4,145.00	0.00	0.00	38,145.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	34,000.00	0.00	37,685.85	0.00	71,685.85
AOI00167701229 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428729	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	220,029.00	0.00	0.00	0.00	220,029.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00		0.00	0.00	46,395.82	0.00	0.00	0.00	46,395.82
AOI00167701218 - OBRA CUI: 2502861	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	383,179.00	77,914.00	0.00	158,010.00	36,023.00	0.00	655,126.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,731.86	77,913.72	0.00	158,009.65	0.00	0.00	268,655.23
AOI00167701219 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428577	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	105,914.00	0.00	0.00	0.00	105,914.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701220 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428577	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	35,492.00	0.00	0.00	0.00	35,492.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	20,000.00	0.00	46,250.08	0.00	66,250.08
AOI00167701221 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428652	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	76,452.00	0.00	0.00	0.00	76,452.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701222 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428652	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	65,000.00	2,899.00	0.00	0.00	67,899.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	65,000.00	0.00	62,775.80	0.00	127,775.80
AOI00167701223 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428669	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	161,360.00	0.00	0.00	0.00	161,360.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701212 - OBRA CUI: 2503010	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	44,463.00	44,463.00	0.00	0.00	411,144.00	0.00	500,070.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	16,149.24	0.00	0.00	0.00	0.00	16,149.24
AOI00167701213 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503010	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	33.33	35,961.00	35,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,921.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701214 - OBRA CUI: 2502855	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	58,254.30	48,021.70	0.00	16,883.00	0.00	0.00	123,159.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,172.58	48,021.70	0.00	16,882.94	0.00	0.00	77,077.22
AOI00167701215 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502855	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	21,455.00	0.00	0.00	2,253.00	23,708.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	10,000.00	0.00	34,123.28	0.00	44,123.28
AOI00167701216 - MOBILIARIO DE AULA CUI. 2502861	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	36,665.00	36,665.00	0.00	0.00	273,111.00	0.00	346,441.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701217 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502861	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	23,365.00	0.00	0.00	27,715.00	51,080.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	30,000.00	0.00	65,394.39	0.00	95,394.39
AOI00167701206 - MOBILIARIO DE AULA CUI. 2503006	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7,619.00	7,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,237.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701207 - OBRA CUI: 2503006	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	358,092.00	260,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,372.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	16,734.75	0.00	0.00	0.00	0.00	16,734.75
AOI00167701208 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503006	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,203.00	0.00	81,203.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00167701209 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503010	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	37,998.00	0.00	0.00	5,926.00	0.00	43,924.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	20,000.00	0.00	61,804.89	0.00	81,804.89
AOI00167701210 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503010	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	6,620.00	6,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,240.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00167701211 - MOBILIARIO DE AULA CUI. 2503010	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5,001.00	5,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,002.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00167701200 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2502990	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2,952.00	2,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,904.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00167701201 - MOBILIARIO DE AULA CUI. 2502990	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4,511.00	4,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00167701202 - OBRA CUI: 2502990	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	177,713.00	116,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,646.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		5,136.13	16,149.24	0.00	0.00	0.00	0.00	21,285.37
AOI00167701203 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2502990	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	79,366.00	79,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,731.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00167701204 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503006	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	31,332.00	0.00	0.00	10,977.00	0.00	42,309.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	41,000.00	0.00	38,638.50	0.00	79,638.50
AOI00167701205 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503006	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5,216.00	5,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,432.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00167701194 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502989	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	22,423.00	0.00	0.00	6,705.00	0.00	29,128.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	28,000.00	0.00	26,819.30	0.00	54,819.30
AOI00167701195 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2502989	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3,400.00	3,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,801.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00167701196 - MOBILIARIO DE AULA CUI. 2502989	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3,426.00	3,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,853.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00167701197 - OBRA CUI: 2502989	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	213,818.00	16,149.00	0.00	0.00	136,595.00	0.00	366,562.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	16,149.24	0.00	0.00	0.00	16,149.24	
AOI00167701198 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2502989	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	72,231.00	72,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,463.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00167701199 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502990	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	22,410.00	0.00	0.00	10,117.00	0.00	32,527.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	32,000.00	0.00	29,244.68	0.00	61,244.68
AOI00167701188 - OBRA CUI: 2503757	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	205,333.00	0.00	0.00	2,546,554.00	85,515.00	0.00	2,837,402.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	58,190.41	2,810,077.82	
AOI00167701189 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503757	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,756.00	58,756.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00167701190 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502654	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	46,625.00	14,192.00	0.00	0.00	0.00	60,817.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	30,000.00	0.00	83,357.25	0.00	113,357.25
AOI00167701191 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2502654	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	194.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00167701192 - OBRA CUI: 2502654	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	276,174.00	16,149.00	145,763.00	0.00	0.00	0.00	438,086.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		31,607.57	16,149.24	0.00	0.00	0.00	0.00	47,756.81

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00167701193 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2502654	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	28,742.00	28,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,484.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701182 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503624	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	25,529.00	25,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,058.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701183 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503752	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	19,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,989.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00			0.00	0.00	7,000.00	0.00	30,146.38	0.00
AOI00167701184 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503752	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	36,692.00	36,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,383.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701185 - OBRA CUI: 2503752	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	168,881.00	168,881.00	0.00	0.00	90,635.00	0.00	428,397.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			240,704.61	0.00	187,691.79	0.00	0.00	229,437.26
AOI00167701186 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503752	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	45,219.00	45,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,438.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701187 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503757	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	4,928.00	0.00	0.00	13,943.00	0.00	18,871.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00			0.00	0.00	7,000.00	0.00	28,084.39	0.00
AOI00167701092 - SUPERVISIÓN. CUI. 2542639	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00	120,000.00	80,000.00	400,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00			0.00	0.00	0.00	0.00	18,220.00	29,547.74
AOI00167701093 - SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONTINGENCIA. CUI. 2483109	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	43,248.00	0.00	193,248.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701094 - OBRA DE CONTINGENCIA. CUI. 2483109	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	96.15	0.00	0.00	155,070.00	0.00	40,717.00	0.00	195,787.00
					EJECUTADO	96.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.15			0.00	0.00	155,070.26	0.00	0.00	0.00
AOI00167701095 - OBRA. CUI. 2427546	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	30.17	0.00	0.00	57.15	-	92.66	1,958,410.00	2,206,668.00	2,490,311.00	4,074,964.00	4,711,042.00	4,558,605.00	20,000,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	32.24	0.00	0.00	44.84	-			0.00	3,441,582.61	1,077,345.33	2,000,361.62	1,313,093.43	3,005,347.46
AOI00167701096 - SUPERVISIÓN. CUI. 2427546	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	33.33	100,618.00	100,618.00	100,618.00	109,603.00	113,257.00	109,603.00	634,317.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00			0.00	256,261.47	116,448.74	0.00	256,011.24	131,665.21
AOI00167701181 - OBRA CUI: 2503624	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	66,019.00	66,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,037.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			132,036.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701086 - SUPERVISIÓN. CUI. 2539202	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	40,000.00	40,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	320,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00			0.00	0.00	5,000.00	0.00	22,667.00	56,032.77
AOI00167701087 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2542271	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	258,170.00	0.00	227,109.00	0.00	485,279.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00			0.00	0.00	100,000.00	0.00	219,012.16	0.00
AOI00167701088 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2542271	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00	80.00	10,309,456.00	62,258.00	1,158,150.00	1,186,540.00	1,228,270.00	574,130.00	14,518,804.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	4.00			0.00	10,309,456.33	894,434.90	1,830,858.36	1,947,577.09	1,865,925.63
AOI00167701089 - SUPERVISIÓN. CUI. 2542271	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	40,000.00	40,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	320,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00			0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	34,000.00
AOI00167701090 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2542639	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	431,374.00	0.00	384,126.00	0.00	815,500.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00			0.00	0.00	251,741.17	0.00	375,449.43	0.00
AOI00167701091 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2542639	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	4,854,198.00	189,895.00	1,105,907.00	100,000.00	0.00	0.00	6,250,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	4.00			0.00	0.00	5,400,000.00	992,425.49	682,682.61	1,092,956.89
AOI00167701079 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2362485	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	66.67	0.00	0.00	560,000.00	0.00	52,114.00	0.00	612,114.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00			0.00	0.00	560,000.00	0.00	397,479.26	0.00
AOI00167701081 - SUPERVISIÓN. CUI. 2545188	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	40,000.00	40,000.00	18,000.00	98,000.00	0.00	196,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00			0.00	0.00	20,150.00	18,000.00	10,120.00	38,123.88
AOI00167701082 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2545188	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00	100.00	18,638,860.00	587,453.00	1,174,908.00	2,875,784.00	689,194.00	2,093,307.00	26,059,506.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	4.00			0.00	18,638,860.73	0.00	5,441,404.54	2,646,892.16	2,181,457.66

AOI00167701083 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2545188	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	1,382,832.00	0.00	1,224,212.00	0.00	2,607,044.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00		0.00	0.00	851,947.46	0.00	774,194.57	0.00	1,626,142.03
AOI00167701084 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2539202	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	583,772.00	0.00	516,167.00	0.00	1,099,939.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00		0.00	0.00	286,944.00	0.00	500,599.24	0.00	787,543.24
AOI00167701085 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2539202	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00	100.00	6,934,183.00	241,189.00	964,756.00	541,377.00	2,027,862.00	993,853.00	11,703,220.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	4.00		0.00	6,957,585.32	0.00	903,475.88	980,094.30	376,111.24	9,217,266.74
AOI00167701073 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2512142	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	444,901.00	0.00	0.00	0.00	444,901.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	401,000.00	0.00	1,081,256.09	0.00	1,482,256.09
AOI00167701074 - DISEÑO. CUI. 2512573	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	90.00	0.00	100.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	847,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,640.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	-		0.00	0.00	847,640.26	0.00	0.00	0.00	847,640.26
AOI00167701075 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI.2512573	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	648,148.00	0.00	0.00	0.00	648,148.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	602,000.00	0.00	454,535.93	0.00	1,056,535.93
AOI00167701076 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2386498	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	566,401.00	0.00	0.00	0.00	566,401.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	510,000.00	0.00	1,190,101.47	0.00	1,700,101.47
AOI00167701077 - OBRA DE CONTINGENCIA. CUI. 2386498	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	-	100.00	0.00	1,535,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535,736.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	-		0.00	1,535,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535,736.00
AOI00167701078 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2511978	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	601,620.00	0.00	0.00	0.00	601,620.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	554,000.00	0.00	1,522,366.33	0.00	2,076,366.33
AOI00167701067 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502652	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	369,243.00	0.00	0.00	0.00	369,243.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	320,000.00	0.00	37,150.92	0.00	357,150.92
AOI00167701068 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2483109	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	1,654,555.00	0.00	0.00	0.00	1,654,555.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	1,537,721.00	0.00	1,499,088.45	0.00	3,036,809.45
AOI00167701069 - EQUIPAMIENTO MÉDICO. CUI. 2502615	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	37.94	75.00	90.00	100.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	1,184,036.00	378,815.00	0.00	0.00	0.00	1,562,851.00
					EJECUTADO	73.70	73.70	73.70	100.00	0.00	0.00	-		726,564.85	748,169.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474,734.50
AOI00167701070 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502615	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	88,729.00	0.00	29,702.00	0.00	118,431.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	78,000.00	0.00	105,084.94	0.00	183,084.94
AOI00167701071 - DISEÑO CUI. 2502615	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	261,164.00	213,405.00	0.00	0.00	474,569.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	261,163.50	213,405.44	0.00	0.00	474,568.94
AOI00167701072 - OBRA. CUI. 2502615	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	77.00	0.00	98.00	100.00	0.00	0.00	-	0.00	2,375,987.00	4,405,416.00	2,192,515.00	235,120.00	316,954.00	0.00	9,525,992.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	-		2,375,987.40	2,029,773.25	2,192,515.00	235,120.15	0.00	596,164.59	7,429,560.39
AOI00167701061 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502864	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	268,000.00	0.00	42,684.00	0.00	310,684.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	-		0.00	0.00	268,000.00	0.00	117,688.09	0.00	385,688.09
AOI00167701062 - OBRA DE CONTINGENCIA. CUI. 2502864	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	100,486.00	0.00	0.00	0.00	100,486.00
					EJECUTADO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701063 - EQUIPAMIENTO MÉDICO. CUI. 2502968	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-	92.00	578,210.00	0.00	0.00	465,636.00	0.00	0.00	1,043,846.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	99.00	-		578,210.15	0.00	0.00	465,636.36	0.00	0.00	1,043,846.51
AOI00167701064 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502968	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	477,979.00	0.00	0.00	0.00	477,979.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	430,000.00	0.00	100,501.99	0.00	530,501.99
AOI00167701065 - OBRA. CUI. 2502968	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-	94.29	0.00	0.00	0.00	1,154,399.00	1,250,000.00	2,012,280.00	4,416,679.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	94.29	0.00	0.00	99.42	-		0.00	0.00	0.00	1,154,398.90	0.00	1,205,478.77	2,359,877.67
AOI00167701066 - DISEÑO. CUI. 2502968	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	178,671.00	0.00	0.00	0.00	178,671.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701055 - EQUIPAMIENTO MÉDICO. CUI. 2502647	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	149,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,237.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

						EJECUTADO														
						100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00167701056 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502647	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	170,168.00	0.00	0.00	170,168.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	152,000.00	0.00	47,797.97	199,797.97	
AOI00167701057 - OBRA. CUI. 2502647	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022.00	0.00	2,022.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	99.30	0.00	0.00	100.00	-		0.00	0.00	0.00	2,022.07	0.00	2,022.07	
AOI00167701058 - OBRA DE CONTINGENCIA. C.U.I. 2502647	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	136,249.00	0.00	0.00	0.00	136,249.00	
					EJECUTADO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00167701059 - DISEÑO. C.U.I. 2502647	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	152,663.00	0.00	0.00	0.00	152,663.00	
					EJECUTADO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00167701060 - EQUIPAMIENTO MÉDICO. CUI. 2502864	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	98.58	250,000.00	408,626.00	0.00	0.00	0.00	658,626.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.58	98.58		435,127.63	0.00	0.00	0.00	0.00	435,127.63	
AOI00167701049 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA: CUI. 2386533	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	1,078,076.00	0.00	0.00	1,078,076.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	1,030,000.00	0.00	2,236,898.29	3,266,898.29	
AOI00167701050 - EQUIPAMIENTO MÉDICO: CUI. 2321591	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	99.00	3,074,835.00	1,464,816.00	49,657.00	0.00	338,993.00	4,928,301.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	99.00		169,852.22	0.00	49,657.31	0.00	108,442.74	2,025,181.63	
AOI00167701051 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA: CUI. 2321591	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	666,543.00	0.00	0.00	666,543.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	610,000.00	0.00	124,562.62	734,562.62	
AOI00167701052 - OBRA: CUI. 2321591	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	-	0.00	4,612,253.00	2,669,372.00	2,002,029.00	3,015,759.00	983,177.00	0.00	13,282,590.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.78	-		4,552,203.55	278,483.42	498,624.66	793,894.98	301,482.17	1,713,945.81	8,138,634.59
AOI00167701053 - EQUIPAMIENTO MÉDICO: CUI. 2386577	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	100.00	-	10.00	0.00	1,264,873.00	324,461.00	1,936,372.00	3,000,000.00	2,000,548.00	8,526,254.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	-		0.00	1,264,873.15	324,460.69	1,936,371.64	526,298.35	147,819.71	4,199,823.54
AOI00167701054 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA: CUI. 2386577	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	963,566.00	0.00	0.00	963,566.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	910,000.00	0.00	550,778.12	0.00	1,460,778.12
AOI00167701043 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2532678	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	697,865.00	0.00	615,101.00	0.00	1,312,966.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	524,000.00	0.00	594,461.59	0.00	1,118,461.59
AOI00167701044 - SUPERVISIÓN: CUI. 2532678	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	65,400.00	115,300.00	115,300.00	94,000.00	0.00	0.00	390,000.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00		0.00	27,000.00	120,000.00	189,000.00	63,977.50	125,778.30	525,755.80
AOI00167701045 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA: CUI. 2532763	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	303,297.00	0.00	263,384.00	0.00	566,681.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	180,000.00	0.00	250,299.57	0.00	430,299.57
AOI00167701046 - SUPERVISIÓN: CUI. 2532763	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	50.00	104,000.00	122,000.00	74,000.00	71,000.00	0.00	0.00	371,000.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00		0.00	8,000.00	74,000.00	71,000.00	38,960.00	93,673.50	285,633.50
AOI00167701047 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502755	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	102,142.00	0.00	28,351.00	0.00	130,493.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	50,000.00	0.00	169,246.44	0.00	219,246.44
AOI00167701048 - SUPERVISION: CUI. 2502755	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	60,000.00	60,000.00	100,000.00	44,753.00	0.00	0.00	264,753.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	23,050.00	109,341.17	59,840.00	52,109.18	64,781.92	309,122.27
AOI00167701037 - SUPERVISIÓN CUI: 2503624	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	5.00	0.00	83,339.00	83,339.00	83,339.00	36,596.00	56,546.00	40,331.00	383,490.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	49,064.04	33,462.25	36,596.48	29,740.89	9,916.88	158,780.54
AOI00167701038 - SUPERVISIÓN CUI: 2503752	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00	0.00	68,840.00	68,840.00	68,840.00	36,728.00	134,138.00	0.00	377,386.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	49,064.04	33,462.25	36,727.57	24,439.37	10,570.34	154,263.57
AOI00167701039 - SUPERVISIÓN CUI: 2428685	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	5.00	20.00	41,380.00	41,380.00	41,380.00	36,728.00	219,635.00	0.00	380,503.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	49,064.04	53,462.25	36,727.57	34,339.39	9,969.56	183,562.81
AOI00167701040 - SUPERVISIÓN , CUI. 2501802	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	10,000.00	78,081.00	79,184.00	110,060.00	277,325.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	6.00		0.00	3,334.00	173,999.67	110,666.33	230,848.78	154,173.05	673,021.83

AOI00167701041 - SUPERVISIÓN CUI. 2509655	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	10,000.00	187,530.00	191,948.00	534,896.00	924,374.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		7,120.00	6,611.78	41,616.80	23,652.33	21,180.00	31,484.14	131,665.05
AOI00167701042 - SUPERVISIÓN CUI. 2501721	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	10,000.00	75,846.00	76,541.00	263,538.00	425,925.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	10,000.00	20,000.00	15,000.00	22,000.00	31,912.00	98,912.00
AOI00167701031 - SUPERVISIÓN CUI: 2502654	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	10,400.00	15,600.00	2,990.00	114,773.00	0.00	143,763.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,400.00	15,600.00	2,990.00	8,539.33	2,146.90	39,676.23
AOI00167701032 - SUPERVISIÓN CUI: 2503353	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00	25.00	83,378.50	83,378.50	0.00	36,728.00	169,967.00	0.00	373,452.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	49,064.04	33,412.25	36,727.57	33,799.41	15,299.36	168,302.63
AOI00167701033 - SUPERVISIÓN CUI: 2502855	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	10,917.00	10,917.00	55,585.00	17,931.00	235,793.00	141,283.00	472,426.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00		260.00	32,888.80	46,406.62	17,930.91	23,650.90	29,347.75	150,484.98
AOI00167701034 - SUPERVISIÓN CUI: 2503356	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	5.00	20.00	70,885.00	70,885.00	70,885.00	38,557.00	121,300.00	0.00	372,512.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	49,064.04	27,412.64	38,556.57	24,535.91	9,888.12	149,457.28
AOI00167701035 - SUPERVISIÓN CUI: 2503451	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00	0.00	91,205.00	10,055.00	27,255.00	27,650.00	17,362.00	0.00	173,527.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,055.00	27,255.00	27,650.00	35,031.52	33,661.20	133,652.72
AOI00167701036 - SUPERVISIÓN CUI: 2503615	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	49,652.00	49,652.00	37,195.00	27,739.00	29,289.00	0.00	193,527.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	20,055.00	37,195.00	27,739.10	35,031.52	33,037.30	153,057.92
AOI00167701025 - SUPERVISIÓN CUI: 2502990	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	100,065.00	10,400.00	15,600.00	2,990.00	4,302.00	0.00	133,357.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,400.00	15,600.00	2,990.00	8,539.34	2,146.89	39,676.23
AOI00167701026 - SUPERVISIÓN CUI: 2503220	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	67,494.00	20,055.00	37,272.00	22,619.00	36,087.00	0.00	183,527.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	20,055.00	37,272.37	22,618.48	30,031.52	32,565.21	142,542.58
AOI00167701027 - SUPERVISIÓN CUI: 2502300	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00	25.00	54,274.00	54,274.00	54,274.00	38,728.00	162,520.00	0.00	364,070.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	49,064.04	27,412.24	38,727.57	38,699.41	24,198.95	178,102.21
AOI00167701028 - SUPERVISIÓN CUI: 2503006	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	10,400.00	15,600.00	2,990.00	113,065.00	0.00	142,055.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,400.00	15,600.00	2,990.00	8,539.33	2,146.89	39,676.22
AOI00167701029 - SUPERVISIÓN CUI: 2503352	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00	0.00	75,785.50	75,785.50	0.00	22,650.00	9,306.00	0.00	183,527.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,055.00	47,210.82	22,650.00	30,031.52	34,009.00	143,956.34
AOI00167701030 - SUPERVISIÓN CUI: 2503010	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,400.00	3,600.00	2,990.00	124,151.00	0.00	133,141.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,400.00	3,600.00	2,990.00	8,539.33	2,146.89	19,676.22
AOI00167701395 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2503356	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,410.21	32,410.21
AOI00167701396 - EJECUCIÓN DE MEDIDAS OPERATIVAS DE PREVENCIÓN PARA DISMINUIR EL RIEGO ANTE EL PELIGRO INMEDIATO DE LA POSIBLE OCURRENCIA DE DESASTRES.	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701397 - EJECUCIÓN DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS QUE PERMITAN GESTIONAR LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES.	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701398 - ADQUISICION DE TERRENO CUI. 2503297	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,472,017.00	3,472,017.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,472,017.35	3,472,017.35
AOI00167701399 - ADQUISICION DE TERRENO CUI. 2525796	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.43	3,250.43
AOI00167701024 - SUPERVISIÓN CUI: 2503208	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	5.00	0.00	54,408.00	54,408.00	17,413.00	32,352.00	68,908.00	101,021.00	328,510.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	28,397.38	17,412.25	32,352.24	24,839.41	18,338.95	121,340.23
AOI00167701389 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI. 2428669	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,546.66	23,546.66
AOI00167701390 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503076	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

	EJECUTADO																					
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,274.63	397,274.63		
AOI00167701391 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI. 2503222	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,382.58	287,382.58		
AOI00167701392 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2503757	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32		
AOI00167701393 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503757	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.48	184.48		
AOI00167701394 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2503353	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,250.94	88,250.94		
AOI00167701382 - ADQUISICION DE TERRENOS. CUI. 2497426	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	288,514.00	0.00	0.00	0.00	288,514.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00167701383 - ADQUISICION DE TERRENOS. CUI. 2446345	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,710,732.69	3,710,732.69	
AOI00167701384 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN EL PIRCC	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00167701386 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI.2428726	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,504.70	71,504.70		
AOI00167701387 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI.2428729	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,278.34	24,278.34		
AOI00167701388 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI.2428736	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,221.04	16,221.04		
AOI00167701376 - ADQUISICION DE TERRENOS. CUI. 2497906	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00167701377 - OBRA. CUI. 2524692	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,605.00	658,605.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00167701378 - ADQUISICION DE TERRENOS. CUI. 2498426	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00167701379 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI. 2521997	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00167701380 - ADQUISICION DE TERRENOS. CUI. 2509643	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00167701381 - ADQUISICION DE TERRENOS. CUI. 2505100	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00167701370 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI. 2506092	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00167701371 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI. 2505954	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00167701372 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI. 2515100	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00167701373 - EXPEDIENTE TECNICO CUI. 2509643	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.00	999.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00167701374 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI. 2497573	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7,486.33	0.00	7,486.33		

AOI00167701375 - ADQUISICION DE TERRENOS. CUI. 2509474	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 ----- 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	S.P. 0.00	S.P.	0.00 ----- 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
AOI00167701364 - EXPEDIENTE TÉCNICO. C.U.I.: 2497426	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 ----- 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	1.00 0.00	1.00 0.00	3.00 1.00	33.33	0.00 ----- 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	15,952.00 63,809.77	15,952.00 0.00	31,905.00 0.00	63,809.00 63,809.77
AOI00167701365 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI. 2497906	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 ----- 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 0.00	S.P. 1.00	S.P.	0.00 ----- 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 7,936.41	0.00 0.00	0.00 7,936.41
AOI00167701366 - EXPEDIENTE TECNICO CUI. 2509474	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 ----- 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	S.P. 0.00	S.P.	0.00 ----- 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
AOI00167701367 - ADQUISICION DE TERRENOS. CUI. 2497573	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 ----- 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	S.P. 0.00	S.P.	0.00 ----- 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
AOI00167701368 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI. 2524692	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 ----- 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 0.00	S.P. 1.00	S.P.	0.00 ----- 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 804,311.68	0.00 0.00	0.00 804,311.68
AOI00167701369 - EXPEDIENTE TECNICO CUI. 2498739	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 ----- 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	S.P. 0.00	S.P.	0.00 ----- 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	354,306.00 0.00	0.00 0.00	354,306.00 0.00
AOI00167701358 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI. 2500094	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 ----- 0.00	0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 0.00	S.P. 2.00	S.P.	0.00 ----- 0.00	0.00 0.00	910,000.00 910,000.00	0.00 0.00	0.00 328,230.70	0.00 0.00	910,000.00 1,238,230.70
AOI00167701359 - DISEÑO. C.U.I.: 2558585	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 ----- 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	0.00	0.00 ----- 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 25,859.70	0.00 25,859.70
AOI00167701360 - OBRA. CUI. 2502864	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 ----- 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 98.58	S.P. -	S.P.	0.00 ----- 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,000,000.00 1,385,170.98	1,313,000.00 0.00	1,000,000.00 474,169.70	3,313,000.00 1,859,340.68
AOI00167701361 - OBRA DE CONTINGENCIA. C.U.I.: 2502615	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 ----- 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	- -	0.00	0.00 ----- 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	164,300.00 800,000.00	335,670.00 0.00	164,300.00 0.00	664,270.00 800,000.00
AOI00167701362 - GERENCIAMIENTO CONTRACTUAL. CUI. 2497573	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 ----- 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	3.00 3.00	100.00	0.00 ----- 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	110.00 1,276.69	110.00 0.00	202,439.00 0.00	202,659.00 1,276.69
AOI00167701363 - EXPEDIENTE TECNICO CUI. 2497573	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 ----- 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 0.00	3.00 2.00	66.67	0.00 ----- 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	756.00 8,780.54	756.00 0.00	756.00 0.00	2,268.00 8,780.54
AOI00167701352 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI. 2508148	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 ----- 0.00	0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 0.00	S.P. 2.00	S.P.	0.00 ----- 0.00	0.00 0.00	838,000.00 838,000.00	0.00 0.00	0.00 2,607,345.70	0.00 0.00	838,000.00 3,445,345.70
AOI00167701353 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI. 2446345	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 ----- 0.00	0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 0.00	S.P. 2.00	S.P.	0.00 ----- 0.00	0.00 0.00	370,000.00 370,000.00	0.00 0.00	0.00 795,155.94	0.00 0.00	370,000.00 1,165,155.94
AOI00167701354 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI. 2506324	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 ----- 0.00	0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	S.P. 1.00	S.P.	0.00 ----- 0.00	0.00 0.00	560,000.00 560,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	560,000.00 560,000.00
AOI00167701355 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI.2503297	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 ----- 0.00	0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 0.00	S.P. 2.00	S.P.	0.00 ----- 0.00	0.00 0.00	1,130,000.00 1,130,000.00	0.00 0.00	0.00 498,563.86	0.00 0.00	1,130,000.00 1,628,563.86
AOI00167701356 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI. 2525796	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 ----- 0.00	0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 0.00	S.P. 2.00	S.P.	0.00 ----- 0.00	0.00 0.00	1,308,000.00 1,308,000.00	0.00 0.00	0.00 960,416.74	0.00 0.00	1,308,000.00 2,268,416.74
AOI00167701357 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI.2501291	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 ----- 0.00	0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 0.00	S.P. 2.00	S.P.	0.00 ----- 0.00	0.00 0.00	1,207,478.00 1,207,478.00	0.00 0.00	0.00 1,168,772.93	0.00 0.00	1,207,478.00 2,376,250.93
AOI00167701346 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS. CUI. 2497405	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 ----- 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	0.00	0.00 ----- 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
AOI00167701347 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2497405	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 ----- 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.00 1.00	1.00 1.00	0.00 1.00	2.00 4.00	100.00	0.00 ----- 0.00	0.00 0.00	98,556.00 98,556.50	140,442.00 140,442.03	0.00 114,835.04	6,070.00 0.00	245,068.00 353,833.57
AOI00167701348 - OBRA CUI: 2497405	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 ----- 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	S.P. -	S.P.	0.00 ----- 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,975,480.85	21,815.00 0.00	21,815.00 1,975,480.85

AOI00167701349 - GESTIÓN DE PROYECTOS. CUI. 2497405	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	4.00 2.00	50.00	0.00 0.00	0.00 0.00	37,813.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	36,423.00 0.00	74,236.00 0.00
AOI00167701350 - SUPERVISIÓN. CUI. 2497405	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	4.00 1.00	25.00	0.00 0.00	0.00 0.00	60,300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	135,879.00 0.00	196,179.00 0.00
AOI00167701351 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI.2496772	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 0.00	S.P. 2.00	S.P.	0.00 0.00	0.00 0.00	1,210,000.00 1,210,000.00	0.00 0.00	0.00 1,140,489.11	0.00 2,350,489.11	1,210,000.00 2,350,489.11
AOI00167701331 - EXPEDIENTE TÉCNICO CUI. 2502861	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	3.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	74,325.00 0.00	0.00 0.00	148,652.00 0.00	0.00 0.00	222,977.00 0.00
AOI00167701341 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513473	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	3.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	21,488.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	21,488.00 0.00
AOI00167701342 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2515563	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	3.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20,659.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	41,317.00 0.00	61,976.00 0.00
AOI00167701343 - ATENCIÓN DEL SOPORTE PROFESIONAL, TÉCNICO Y OTROS SERVICIOS PARA EL APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CARTERA G2G	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	11.00 1.00	11.00 7.00	11.00 9.00	33.00 17.00	51.52	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	8,000.00 8,000.00	2,028,430.00 612,700.00	2,045,930.00 1,291,020.00	4,082,360.00 1,911,720.00
AOI00167701344 - CAPACITACION. CUI. 2497405	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	2.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
AOI00167701345 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2497405	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.00 0.00	2.00 1.00	50.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 104,306.36	0.00 0.00	0.00 104,306.36
AOI00167700928 - SUPERVISIÓN. CUI. 2497573	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3.00 2.00	66.67	9,265.00 0.00	9,265.00 0.00	14,971.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	29,098.00 0.00	62,599.00 0.00
AOI00167700929 - CAPACITACIÓN. CUI. 2497573	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	S.P. 0.00	S.P.	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
AOI00167700930 - OBRA CUI: 2497906	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	S.P. -	S.P.	0.00 0.00	0.00 0.00	24,246.00 0.00	0.00 0.00	0.00 762,919.20	23,880.00 0.00	48,126.00 762,919.20
AOI00167701327 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI: 2502855	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	3.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	55,413.00 0.00	0.00 0.00	110,827.00 0.00	0.00 0.00	166,240.00 0.00
AOI00167701329 - MOBILIARIO DE AULA. CUI: 2502855	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	4.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	12,999.00 0.00	0.00 0.00	38,996.00 0.00	0.00 0.00	51,995.00 0.00
AOI00167701330 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI: 2502855	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	1.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	3.00 1.00	33.33	0.00 0.00	0.00 0.00	11,966.00 0.00	0.00 0.00	23,933.00 0.00	0.00 0.00	35,899.00 0.00
AOI00167700905 - OBRA CUI: 2502892	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	78.31 78.31	0.00 0.00	90.00 87.03	- -	98.35	2,066,044.00 0.00	3,099,066.00 3,676,131.86	4,173,656.00 1,534,004.46	0.00 0.00	0.00 1,567,501.73	0.00 0.00	9,338,766.00 6,777,638.05
AOI00167700909 - SUPERVISIÓN. CUI 2502892	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 4.00	- -	80.00	272,131.00 84.00	267,910.00 4,788.00	240,569.00 74,396.48	33,923.00 33,923.26	0.00 71,903.18	0.00 44,907.04	814,533.00 230,001.96
AOI00167700924 - GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2446345	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	3.00 0.00	3.00 0.00	3.00 2.00	3.00 1.00	3.00 2.00	3.00 3.00	18.00 8.00	44.44	9,490.00 0.00	9,490.00 0.00	9,490.00 21,373.02	10,216.00 0.00	17,441.00 10,002.49	10,216.00 22,830.14	66,343.00 54,205.65
AOI00167700925 - SUPERVISIÓN. CUI. 2446345	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	6.00 4.00	66.67	147,898.00 0.00	147,898.00 164,223.70	147,898.00 401,489.08	75,733.00 75,733.33	244,068.00 226,998.37	244,068.00 380,464.24	1,007,563.00 1,248,908.72
AOI00167700926 - OBRA CUI: 2497573	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	S.P. 0.00	S.P.	0.00 0.00	0.00 0.00	48,655.00 0.00	0.00 0.00	29,193.00 1,140,165.25	77,848.00 1,140,165.25	
AOI00167700927 - GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2497573	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	3.00 0.00	3.00 0.00	3.00 3.00	3.00 3.00	3.00 3.00	3.00 12.00	18.00	66.67	0.00 0.00	0.00 0.00	8,800.00 0.00	1,200.00 1,200.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10,000.00 1,200.00
AOI00167700892 - OBRA CUI: 2503358	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	16.07	0.00	30.00	-	50.00	746,338.00	0.00	0.00	256,684.29	394,456.71	0.00	1,397,479.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	16.07	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	256,684.29	14,943,249.80	0.00	15,199,934.09
AOI00167700893 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2503358	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	95,446.19	0.00	95,446.19
AOI00167700894 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503358	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	232,067.49	0.00	232,067.49
AOI00167700896 - SUPERVISIÓN. CUI.2503358	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	83.33	67,245.00	201,735.00	50,498.00	40,632.00	40,826.00	0.00	400,936.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	-		312.00	1,294.00	50,498.81	40,632.00	253,376.70	35,996.13	382,109.64
AOI00167700901 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2503125	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	243,407.00	0.00	486,814.00	68,801.00	799,022.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700903 - SUPERVISIÓN. CUI.2503125	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	-	25.00	704,091.00	1,294.00	40,498.00	32,004.00	0.00	0.00	777,887.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	-		312.00	1,294.00	40,498.10	32,004.96	41,519.71	29,874.70	145,503.47
AOI00167700884 - EXPEDIENTE TECNICO. CUI. 2506092	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S,P	0.00	0.00	2,129.00	47,316.00	0.00	0.00	49,445.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	2,129.32	47,316.28	0.00	0.00
AOI00167700885 - GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2506324	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	66.67	58,226.00	98,524.00	98,524.00	110,620.00	66,408.00	0.00	432,302.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00		0.00	0.00	61,101.54	21,303.75	67,452.75	0.00	149,858.04
AOI00167700886 - EXPEDIENTE TECNICO. CUI. 2506324	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	2,629,511.00	465,425.00	1,055,338.00	813,304.00	603,654.00	477,883.00	6,045,115.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	2,843,432.22	1,055,338.18	2,146,344.92	602,292.22	651,425.71	7,298,833.25
AOI00167700887 - EXPEDIENTE TECNICO. CUI. 2508148	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S,P	0.00	0.00	0.00	156,469.00	247,097.00	1,400,927.00	1,804,493.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	4.00		1,159,832.53	0.00	332,048.99	311,000.36	0.00	744,218.86	2,547,100.74
AOI00167700888 - ADQUISICION DE TERRENO. CUI. 2508148	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S,P	0.00	0.00	4,684,000.00	1,405,200.00	555,378.00	1,682,126.00	8,326,704.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	6.00		0.00	0.00	4,684,000.36	1,469,010.73	1,406,677.11	1,009,173.65	8,568,861.85
AOI00167700891 - SUPERVISIÓN. CUI 22503066	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	-	100.00	291,074.00	5,036.00	84,296.48	46,177.34	228,904.00	40,876.18	696,364.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	-		84.00	5,036.00	84,296.48	46,177.34	89,403.18	65,257.04	290,254.04
AOI00167700873 - EXPEDIENTE TECNICO. CUI. 2501657	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S,P	752,445.00	752,445.00	752,445.00	476,872.00	376,222.00	1,106,643.00	4,217,072.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		833,914.11	1,502,047.96	512,724.20	476,871.73	674,079.29	1,367,826.75	5,367,464.04
AOI00167700877 - CAPACITACIÓN. CUI. 2501721	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S,P	0.00	0.00	0.00	0.00	81,848.00	0.00	81,848.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700878 - ADQUISICIÓN DE TERRENO. CUI. 2501721	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S,P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,861,160.00	1,861,160.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700879 - EXPEDIENTE TECNICO. CUI. 2501721	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	553,689.00	553,689.00	553,689.00	276,844.00	104,773.00	0.00	2,042,684.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		235,065.01	423,399.63	145,778.16	116,706.85	348,199.70	1,269,593.29	2,538,742.64
AOI00167700880 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS. CUI. 2515100	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	312,075.00	502,584.00	71,279.00	0.00	0.00	0.00	885,938.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700883 - EXPEDIENTE TECNICO. CUI. 2505954	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S,P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700864 - ADQUISICIÓN DE TERRENO. CUI. 2501291	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S,P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700868 - EXPEDIENTE TECNICO. CUI. 2524692	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00	100.00	2,346,234.00	2,799,906.00	2,604,020.00	1,532,365.00	1,844,248.00	931,967.00	12,058,740.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00		2,128,397.05	4,423,595.68	1,680,725.91	2,825,759.46	1,897,957.32	0.00	12,956,435.42
AOI00167700869 - CAPACITACIÓN. CUI. 2501657	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S,P	0.00	0.00	232,869.00	0.00	0.00	0.00	232,869.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700870 - SUPERVISION. CUI. 2524692	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	98,920.00	95,576.00	0.00	852,544.00	0.00	0.00	1,047,040.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	18,393.00	90,494.76	101,567.66	76,572.01	136,165.36	423,192.79

AOI00167700871 - ADQUISICIÓN DE TERRENO. CUI. 2501657	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,429,047.00 0.00	1,429,047.00 0.00
AOI00167700872 - GESTION DE PROYECTOS. CUI. 2524692	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	6.00 0.00	0.00	25,000.00 0.00	25,000.00 0.00	25,000.00 0.00	0.00 17,744.15	71,000.00 0.00	71,000.00 0.00	217,000.00 17,744.15
AOI00167700849 - EXPEDIENTE TECNICO. CUI. 2509655	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	0.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3.00 4.00	100.00	927,429.00 223,334.45	927,429.00 2,013,054.98	326,012.00 156,890.43	463,714.00 817,902.14	150,000.00 0.00	150,000.00 0.00	2,944,584.00 3,211,182.00
AOI00167700850 - EXPEDIENTE TECNICO. CUI. 2515287	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	S.P. 0.00	S.P.	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
AOI00167700854 - EXPEDIENTE TECNICO. CUI. 2525796	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	0.00 1.00	5.00 6.00	100.00	2,112,470.00 1,601,700.93	2,544,999.00 3,535,239.21	1,482,064.00 631,255.25	1,273,706.00 1,650,960.50	976,035.00 936,883.31	882,963.00 3,393,760.39	9,272,237.00 11,749,799.55
AOI00167700855 - SUPERVISION. CUI. 2525796	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 0.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	0.00 1.00	0.00 1.00	4.00 5.00	100.00	33,000.00 0.00	33,000.00 5,000.00	33,000.00 55,666.67	33,000.00 37,333.33	110,875.00 70,000.00	75,884.00 80,000.00	318,759.00 248,000.00
AOI00167700856 - GESTION DE PROYECTOS. CUI. 2525796	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 2.00	1.00 2.00	1.00 3.00	1.00 0.00	5.00 7.00	100.00	0.00 0.00	48,048.00 0.00	48,048.00 0.00	47,304.00 5,482.09	98,659.00 29,702.85	74,262.00 5,784.73	316,321.00 40,969.67
AOI00167700858 - ADQUISICIÓN DE TERRENO. CUI. 2499818	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 1.00	2.00 2.00	100.00	17,829.00 0.00	17,829.00 609.04	7,472.00 0.00	0.00 0.00	280,000.00 0.00	33,385.00 46,938.87	356,515.00 47,547.91
AOI00167700843 - ADQUISICIÓN DE TERRENO. CUI. 2501395	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	5.00 0.00	0.00	0.00 0.00	12,008.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	12,008.00 0.00
AOI00167700844 - CAPACITACIÓN. CUI. 2501802	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	6.00 0.00	0.00	0.00 0.00	72,159.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	72,159.00 0.00
AOI00167700845 - EXPEDIENTE TECNICO. CUI. 2501802	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	0.00 1.00	0.00 0.00	4.00 5.00	100.00	1,786,793.00 444,030.80	1,786,793.00 4,002,331.20	1,786,793.00 1,467,579.30	521,698.00 2,779,507.40	521,698.00 681,541.45	1,394,473.00 0.00	7,798,248.00 9,374,990.15
AOI00167700846 - ADQUISICIÓN DE TERRENO. CUI. 2501802	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	4.00 0.00	0.00	0.00 0.00	1,495,977.00 0.00	1,647,061.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,143,038.00 0.00
AOI00167700847 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2510795	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	S.P. 0.00	S.P.	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
AOI00167700848 - CAPACITACIÓN. CUI. 2509655	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	6.00 0.00	0.00	0.00 0.00	41,233.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	41,233.00 0.00
AOI00167700829 - EQUIPAMIENTO DE AULA.. CUI.2515563	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00 0.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	- -	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	148,554.00 0.00	26,982.00 0.00	175,536.00 0.00
AOI00167700832 - ADQUISICIÓN DE TERRENO. CUI. 2501225	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	3.00 0.00	0.00	0.00 0.00	1,090,959.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	122,732.00 0.00	1,213,691.00 0.00
AOI00167700833 - MOBILIARIO DE AULA. CUI.2502892	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	- -	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 102,560.50	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 102,560.50
AOI00167700835 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2501225	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 0.00	0.00 2.00	0.00 1.00	0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 1.00	1.00 5.00	100.00	354,344.00 0.00	3,573,170.00 3,573,169.62	0.00 0.00	420,539.00 420,538.76	544,571.00 888,592.60	724,507.00 2,052,036.29	5,617,131.00 6,934,337.27
AOI00167700838 - ADQUISICIÓN DE TERRENO. CUI. 2500094	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 2.00	100.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 91,024.83	0.00 6,643.16	552,194.00 0.00	78,664.00 0.00	630,858.00 97,667.99
AOI00167700840 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2500094	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 1.00	1.00 1.00	0.00 1.00	0.00 1.00	0.00 1.00	0.00 1.00	2.00 6.00	100.00	1,213,249.00 0.00	791,407.00 1,914,653.82	0.00 655,036.52	426,385.00 460,719.02	464,349.00 405,559.55	1,020,518.00 438,644.08	3,915,908.00 3,874,612.95
AOI00167700822 - MOBILIARIO DE AULA. CUI.2503124	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00 100.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	- -	100.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 102,240.37	0.00 874,154.93	638,158.00 976,395.30	
AOI00167700824 - SUPERVISIÓN. CUI.2503124	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	0.00 6.00	- -	0.00	574,117.00 84.00	4,772.00 4,772.00	101,336.00 101,336.73	49,163.00 49,163.25	0.00 89,444.18	0.00 33,107.05	729,388.00 277,907.21

AOI00167700825 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2428628	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	238,252.86	0.00	0.00	0.00	171,649.14	409,902.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	-		0.00	238,252.86	0.00	0.00	171,648.75	0.00	409,901.61
AOI00167700826 - OBRA CUI: 2499925	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	744,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,004.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	744,003.87	0.00	0.00	0.00	0.00	744,003.87
AOI00167700827 - ADQUISICIÓN DE TERRENO. CUI. 2499925	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1,742,671.00	0.00	196,050.00	270,967.00	2,209,688.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700828 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2499925	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	296,686.00	0.00	0.00	654,184.00	783,651.00	1,042,584.00	2,777,105.00
					EJECUTADO	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	5,954,553.09	201,549.44	636,031.70	1,344,168.11	3,241,942.53	11,378,244.87
AOI00167700811 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI.2513474	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700812 - SUPERVISIÓN. CUI.2513474	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00	99,018.00	99,018.00	99,018.00	13,958.00	90,674.00	0.00	401,686.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-		0.00	67,983.55	44,534.51	13,957.27	80,829.53	13,489.61	220,794.47
AOI00167700813 - ADQUISICIÓN DE TERRENO. CUI. 2498739	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	70,000.00	32,877.00	191,055.00	431,871.00	725,803.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	6.00		0.00	79,148.21	62,765.91	32,876.67	72,997.55	44,393.59	292,181.93
AOI00167700814 - MOBILIARIO DE AULA. CUI.2513475	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,113.00	513,113.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700815 - ADQUISICIÓN DE TERRENO. CUI. 2499886	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	835,486.00	0.00	170,000.00	232,204.00	1,237,690.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	570,690.11	7,364.20	0.00	5,606.00	0.00	583,660.31
AOI00167700816 - OBRA CUI: 2503213	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	99.87	0.00	100.00	-	50.00	960,553.60	1,440,830.40	1,607,517.78	0.00	478,699.22	0.00	4,487,601.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	99.87	0.00	0.00	-		655,040.31	689,853.39	1,607,517.78	0.00	0.00	0.00	2,952,411.48
AOI00167700805 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI.2513470	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	1,477,019.00	0.00	0.00	1,477,019.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	1,477,018.31	10,918.22	0.00	1,487,936.53
AOI00167700806 - SUPERVISIÓN. CUI.2513470	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00	0.00	69,166.00	34,799.00	17,257.00	143,474.00	109,435.00	374,131.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-		0.00	69,165.81	34,798.71	17,256.41	92,809.21	16,033.99	230,064.13
AOI00167700807 - CAPACITACIÓN. CUI. 2497906	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700808 - OBRA CUI: 2513474	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	78.05	0.00	88.00	-	50.00	683,367.00	123,273.00	87,749.00	274,252.00	0.00	0.00	1,168,641.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	78.05	0.00	0.00	-		92,975.86	123,272.17	87,749.13	274,251.90	254,526.75	695,755.40	1,528,531.21
AOI00167700809 - MOBILIARIO DE AULA. CUI.2513474	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,247.00	315,247.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700810 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI.2513474	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701178 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI: 2503356	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	8,836.00	8,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,672.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	8,458.24	0.00	0.00	0.00	0.00	8,458.24
AOI00167701179 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503624	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	17,211.00	0.00	0.00	6,851.00	0.00	24,062.00
					EJECUTADO	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00		0.00	0.00	24,000.00	0.00	21,318.75	0.00	45,318.75
AOI00167701180 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503624	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	86,997.00	86,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,993.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	79,853.75	0.00	0.00	0.00	79,853.75
AOI00167700802 - OBRA CUI: 2513470	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	73.75	0.00	85.00	-	50.00	1,881,991.00	1,881,991.00	1,881,991.00	1,373,461.06	1,095,748.00	1,106,705.00	9,221,887.06
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	73.75	0.00	0.00	-		5,668,195.81	1,388,215.34	1,729,952.24	1,373,461.06	134,098.79	119,380.94	10,413,304.18
AOI00167700803 - MOBILIARIO DE AULA. CUI.2513470	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700804 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI.2513470	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

	EJECUTADO																			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00167701172 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503353	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701173 - OBRA CUI: 2503353	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	432,745.00	432,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,489.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	865,488.34	0.00	0.00	0.00	0.00	631,549.46
AOI00167701174 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503353	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	15,051.00	15,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,102.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	5,286.40	3,964.81	0.00	0.00	0.00
AOI00167701175 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503356	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	37,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,860.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	50,619.20	0.00
AOI00167701176 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503356	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	147,753.00	147,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,506.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701177 - OBRA CUI: 2503356	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	136,583.00	106,152.00	0.00	202,630.00	0.00	0.00	445,365.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	242,734.29	0.00	0.00	202,630.27	0.00	1,018,213.66
AOI00167701166 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503217	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,288.00	58,288.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701167 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503218	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	6.00	33.33	0.00	33,083.00	0.00	0.00	11,325.00	0.00	44,408.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	36,000.00	0.00	47,317.13	0.00	83,317.13
AOI00167701168 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503218	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	10,913.00	10,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,825.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701169 - OBRA CUI: 2503218	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	720,933.27	0.00	0.00	175,408.00	421,656.00	185,873.73	1,503,871.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	720,933.27	132,966.57	478,875.33	171,095.63	0.00	542,065.62
AOI00167701170 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503218	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,130.00	61,130.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701171 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503353	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	41,196.00	0.00	0.00	10,345.00	0.00	51,541.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	30,000.00	0.00	66,244.18	0.00	96,244.18
AOI00167701160 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503208	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	23,602.00	0.00	0.00	4,088.00	0.00	27,690.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	27,000.00	0.00	25,127.43	0.00	52,127.43
AOI00167701161 - OBRA CUI: 2503208	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	15,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,849.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	15,848.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701162 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503208	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,816.00	26,816.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701163 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503217	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	18,345.00	0.00	0.00	8,280.00	0.00	26,625.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	10,000.00	0.00	39,504.64	0.00	49,504.64
AOI00167701164 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503217	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	43,733.00	43,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,466.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701165 - OBRA CUI: 2503217	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	84,023.00	11,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,861.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701154 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428685	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	11,664.00	11,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,328.00
					EJECUTADO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	12,423.04	0.00	3,964.80	0.00	0.00	16,387.84
AOI00167701155 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502300	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	28,605.00	0.00	0.00	29,693.00	0.00	58,298.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	57,000.00	0.00	52,754.25	0.00	109,754.25
AOI00167701156 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2502300	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	172,411.00	170,271.00	0.00	2,139.00	0.00	0.00	344,821.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	342,680.94	2,139.36	0.00	0.00	344,820.30

AOI00167701157 - MOBILIARIO DE AULA CUI. 2502300	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	255,856.00	255,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,711.00
						0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	511,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,711.00
AOI00167701158 - OBRA CUI: 2502300	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2,092,828.00	2,092,828.00	0.00	0.00	1,625,710.00	0.00	5,811,366.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		1,974,592.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,974,592.68
AOI00167701159 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2502300	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	193,412.00	193,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,823.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701147 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503615	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	76.00	76.00	0.00	0.00	16,051.00	0.00	16,203.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	16,118.87	0.00	0.00	0.00	16,118.87
AOI00167701148 - MOBILIARIO DE AULA CUI. 2503615	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	73.00	73.00	0.00	0.00	26,035.00	0.00	26,181.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	26,180.25	0.00	0.00	0.00	26,180.25
AOI00167701149 - OBRA CUI: 2503615	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00	0.00	315,186.00	315,186.00	0.00	63,735.00	470,058.00	0.00	1,164,165.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,650.25	110,129.53	69,191.04	63,735.10	56,564.26	265,607.81	827,877.99
AOI00167701151 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428685	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	24,117.00	0.00	0.00	5,198.00	0.00	29,315.00
						1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	11,000.00	0.00	43,506.54	0.00	54,506.54
AOI00167701152 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2428685	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	13,962.00	13,962.00	0.00	0.00	1,528.00	0.00	29,452.00
						0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701153 - OBRA CUI: 2428685	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	258,044.00	258,044.00	0.00	0.00	67,980.00	0.00	584,068.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,414.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,414.32
AOI00167701141 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503451	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	7,835.00	0.00	0.00	4,253.00	0.00	12,088.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	4,500.00	0.00	17,974.40	0.00	22,474.40
AOI00167701142 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503451	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	364.00	0.00	0.00	0.00	363.00	0.00	727.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701143 - MOBILIARIO DE AULA CUI. 2503451	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	179.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	355.33	0.00	0.00	0.00	355.33
AOI00167701144 - OBRA CUI: 2503451	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00	0.00	14,610.00	14,610.00	74,596.00	46,446.00	114,360.00	42,206.00	306,828.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	21,254.38	59,166.34	46,445.54	39,011.83	31,074.52	196,952.61
AOI00167701145 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503451	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	14,652.00	14,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,303.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701146 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503615	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	8,256.00	0.00	0.00	13,872.00	0.00	22,128.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	8,000.00	0.00	33,132.18	0.00	41,132.18
AOI00167701134 - OBRA CUI: 2503220	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00	0.00	501,663.00	501,663.00	0.00	79,590.00	449,025.00	359,220.00	1,891,161.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		437,587.27	99,602.21	108,984.97	79,590.39	54,988.97	44,158.53	824,912.34
AOI00167701136 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503352	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10,497.00	0.00	0.00	17,298.00	0.00	27,795.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	10,000.00	0.00	41,663.73	0.00	51,663.73
AOI00167701137 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503352	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,110.00	0.00	51,110.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	51,109.60	0.00	0.00	0.00	51,109.60
AOI00167701138 - MOBILIARIO DE AULA CUI. 2503352	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,889.00	0.00	21,889.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	20,932.63	0.00	0.00	0.00	20,932.63
AOI00167701139 - OBRA CUI: 2503352	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00	0.00	251,016.50	251,016.50	77,526.00	70,884.00	132,879.00	0.00	783,322.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,469.88	97,192.87	77,525.50	70,883.51	55,237.24	62,623.23	459,932.23
AOI00167701140 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503352	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	16,437.50	16,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	32,875.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701128 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503622	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	17,781.00	0.00	27,781.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	10,000.00	0.00	41,637.75	0.00	51,637.75

AOI00167701129 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503626	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	208,847.00 0.00	0.00 0.00	174,147.00 0.00	0.00 0.00	382,994.00 0.00
AOI00167701130 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503626	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	2.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 0.00	2.00 1.00	50.00	0.00 0.00	0.00 0.00	65,000.00 65,000.00	4,190.00 0.00	0.00 65,157.90	0.00 0.00	69,190.00 130,157.90
AOI00167701131 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503220	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	2.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 0.00	2.00 1.00	50.00	0.00 0.00	10,223.00 0.00	0.00 30,000.00	0.00 0.00	21,081.00 28,911.10	0.00 0.00	31,304.00 58,911.10
AOI00167701132 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503220	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	0.00	544.00 0.00	544.00 0.00	0.00 31,703.67	0.00 0.00	30,616.00 0.00	0.00 0.00	31,704.00 31,703.67
AOI00167701133 - MOBILIARIO DE AULA CUI. 2503220	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	102,450.00 0.00	0.00 0.00	102,450.00 0.00
AOI00167701120 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503195	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	2.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 0.00	2.00 1.00	50.00	0.00 0.00	0.00 0.00	70,000.00 70,000.00	0.00 0.00	0.00 63,310.29	794.00 0.00	70,794.00 133,310.29
AOI00167701121 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503213	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	3.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	107,266.00 0.00	0.00 0.00	107,266.00 0.00	0.00 0.00	214,532.00 0.00
AOI00167701122 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503213	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	2.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 0.00	2.00 1.00	50.00	0.00 0.00	0.00 0.00	59,000.00 59,000.00	0.00 0.00	1,717.00 55,294.95	0.00 0.00	60,717.00 114,294.95
AOI00167701123 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503222	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	119,216.00 0.00	0.00 0.00	39,738.00 0.00	79,478.00 9,440.00	238,432.00 9,440.00
AOI00167701124 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503222	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	2.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 0.00	2.00 1.00	50.00	0.00 0.00	28,410.00 0.00	0.00 20,000.00	0.00 0.00	0.00 33,185.05	0.00 0.00	28,410.00 53,185.05
AOI00167701126 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503358	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	2.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 0.00	2.00 1.00	50.00	0.00 0.00	0.00 0.00	35,000.00 35,000.00	6,173.00 0.00	0.00 42,310.68	0.00 0.00	41,173.00 77,310.68
AOI00167701112 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503086	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	3.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	179,722.00 0.00	0.00 0.00	179,721.00 0.00	0.00 0.00	359,443.00 0.00
AOI00167701113 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503086	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	2.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 0.00	2.00 1.00	50.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	21,895.00 52,338.95	6,476.00 0.00	28,371.00 52,338.95
AOI00167701114 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503124	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	280,938.00 0.00	0.00 0.00	93,644.00 0.00	0.00 0.00	374,582.00 0.00
AOI00167701115 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503124	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	2.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 0.00	2.00 1.00	50.00	0.00 0.00	0.00 0.00	45,956.01 45,956.01	0.00 0.00	13,110.99 64,789.70	0.00 0.00	59,067.00 110,745.71
AOI00167701117 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503125	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	2.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 0.00	2.00 1.00	50.00	0.00 0.00	44,926.00 0.00	0.00 36,000.00	0.00 0.00	0.00 48,273.63	0.00 0.00	44,926.00 84,273.63
AOI00167701119 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503176	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	2.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 0.00	2.00 1.00	50.00	0.00 0.00	0.00 0.00	32,000.00 32,000.00	0.00 0.00	974.00 30,069.48	0.00 0.00	32,974.00 62,069.48
AOI00167701105 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502892	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	2.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 1.00	2.00 2.00	100.00	0.00 0.00	0.00 0.00	48,000.00 48,000.00	0.00 0.00	1,209.00 44,638.95	0.00 0.00	49,209.00 92,638.95
AOI00167701107 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502993	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	2.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 1.00	2.00 2.00	100.00	0.00 0.00	0.00 0.00	46,000.00 46,000.00	0.00 0.00	1,831.00 44,019.85	0.00 0.00	47,831.00 90,019.85
AOI00167701108 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503066	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	284,544.00 0.00	0.00 0.00	189,695.00 0.00	110,419.00 0.00	584,658.00 0.00
AOI00167701109 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503066	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	2.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 0.00	2.00 1.00	50.00	0.00 0.00	51,915.00 0.00	0.00 30,000.00	0.00 0.00	0.00 66,934.39	0.00 0.00	51,915.00 96,934.39
AOI00167701110 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503076	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	143,294.00	0.00	143,292.00	143,293.00	429,879.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

	EJECUTADO																			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,511.17	91,511.17
AOI00167701111 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503076	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	21,855.00	0.00	31,855.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	10,000.00	0.00	49,153.20	0.00	59,153.20
AOI00167700675 - GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2498739	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	66.67	41,176.00	41,176.00	41,176.00	0.00	41,176.00	23,525.00	188,229.00
					EJECUTADO	0.00	3.00	2.00	3.00	3.00	1.00	12.00		0.00	23,525.52	89,472.30	0.00	73,326.09	6,346.28	192,670.19
AOI00167700676 - GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2499818	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	50.00	16,770.00	32,347.00	16,770.00	46,660.00	25,513.00	0.00	138,060.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	9.00		0.00	0.00	127,545.62	35,395.68	16,478.97	16,305.99	195,726.26
AOI00167700677 - SUPERVISIÓN. CUI. 2499818	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	83.33	12,427.00	10,985.00	10,758.00	416,935.00	421,975.00	785,319.00	1,658,399.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	54,899.67	163,193.29	290,663.00	471,893.98	144,719.61	1,125,369.55
AOI00167701102 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2502653	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	14,952.00	0.00	24,924.00	4,981.00	44,857.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701103 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502653	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,735.00	0.00	18,735.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	34,562.60	0.00	34,562.60
AOI00167701104 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2502892	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	191,574.00	0.00	114,492.00	0.00	306,066.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700663 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI. 2428686	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,145.00	204,435.00	272,580.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	276,045.94	0.00	0.00	0.00	276,045.94
AOI00167700664 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2428689	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700665 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2428689	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	11,636.52	0.00	0.00	11,636.52
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	11,636.52	74,509.76	0.00	86,146.28
AOI00167700666 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI. 2428689	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
AOI00167700673 - SUPERVISIÓN. CUI. 2497906	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	6,704.00	24,756.00	0.00	0.00	25,016.00	56,476.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700674 - GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2498426	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	66.67	5,982.00	5,982.00	5,982.00	5,982.00	5,982.00	5,982.00	35,892.00
					EJECUTADO	0.00	3.00	2.00	3.00	3.00	1.00	12.00		0.00	3,517.72	13,961.19	0.00	700.00	0.00	18,178.91
AOI00167700653 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2428736	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	535,024.00	0.00	0.00	0.00	535,024.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700654 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2428729.	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700658 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2513466.	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,232.00	94,232.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700659 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2428686	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700660 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2513466.	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,143.00	91,143.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700661 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2428686	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	14,807.52	0.00	14,807.52
AOI00167700644 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2428726	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,321.00	97,321.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700645 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2514106	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	4,583.29	0.00	366,172.71	370,756.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	4,583.29	275,822.88	18,947.31	299,353.48

AOI00167700647 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI. 2514106	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	45,998.00	115,302.00	299,908.00	461,208.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	399,074.10	45,997.88	0.00	17,213.86	462,285.84
AOI00167700648 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2513471	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,390.00	229,390.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700650 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2513471	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,686.00	71,686.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700652 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2428729.	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700636 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2515636	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	36,379.93	0.00	36,379.93
AOI00167700638 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2515636	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	35,921.00	0.00	0.00	0.00	35,921.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	35,920.20	0.00	0.00	0.00	35,920.20
AOI00167700640 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2513476	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700641 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2513476	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	192,635.53	0.00	192,635.53
AOI00167700642 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI. 2513476	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	68,764.00	68,764.00	51,423.00	188,951.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	188,950.12	0.00	0.00	0.00	188,950.12
AOI00167700643 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2514106	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,555.00	361,555.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700614 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2509290	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	89,082.00	12,676.00	0.00	101,758.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700623 - SUPERVISIÓN. CUI. 2509474	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	66.67	0.00	0.00	22,677.00	0.00	0.00	0.00	22,677.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00		0.00	0.00	6,666.67	3,333.33	0.00	0.00	10,000.00
AOI00167700628 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2513467.	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,296.00	91,296.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700629 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2428669	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700631 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2428669	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700634 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2515636	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700597 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2428747	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	49,037.19	0.00	49,037.19
AOI00167700598 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI. 2428747	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	22,520.00	0.00	0.00	22,520.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	22,519.58	0.00	0.00	0.00	22,519.58
AOI00167700601 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2513473	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	207,738.00	0.00	0.00	0.00	207,738.00
AOI00167700605 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2513465	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	153,671.59	0.00	153,671.59
AOI00167700607 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2428577	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	188,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,209.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700610 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2428652	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00167700499 - GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2505100	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	61.11	16,770.00	32,347.00	16,770.00	17,200.00	0.00	0.00	83,087.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	2.00	3.00	11.00		0.00	0.00	42,697.41	11,137.16	19,516.55	13,200.00	86,551.12
AOI00167700500 - SUPERVISIÓN CUI. 2505100	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00	12,427.00	10,985.00	10,758.00	20,000.00	20,000.00	10,588.00	84,758.00
						EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	14,000.00	15,000.00	16,500.00	21,500.00	33,000.00	100,000.00
AOI00167700502 - GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2509655	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	66.67	19,191.00	19,191.00	19,191.00	19,190.00	19,190.00	19,190.00	115,143.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	12.00		0.00	0.00	4,986.95	16,007.99	10,133.66	9,728.56	40,857.16
AOI00167700528 - OBRA CUI: 2503125	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	21.61	0.00	40.00	-	80.63	3,276,215.00	6,505,099.00	4,088,716.00	0.00	827,612.00	49,743.00	14,747,385.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	21.61	0.00	24.50		0.00	0.00	0.00	14,747,385.37	0.00	0.00	14,747,385.37
AOI00167700566 - OBRA CUI: 2503066	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	85.04	0.00	0.00	-	100.00	4,696,541.00	2,738,200.00	3,185,103.00	0.00	1,041,635.00	0.00	11,661,479.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	85.04	0.00	99.95		4,696,541.79	2,738,200.23	3,185,103.19	0.00	2,644,550.98	0.00	13,264,396.19
AOI00167700590 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2428725	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700484 - GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2508148	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	66.67	51,721.00	51,721.00	51,721.00	51,720.00	14,737.00	0.00	221,620.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	12.00		0.00	14,740.91	19,398.33	32,521.39	49,464.82	36,147.60	152,273.05
AOI00167700485 - SUPERVISIÓN. CUI. 2508148	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	83.33	384,259.00	388,259.00	465,941.00	381,214.00	397,834.00	0.00	2,017,507.00
						EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	360,422.56	314,828.35	343,293.55	436,970.88	462,165.72	1,917,681.06
AOI00167700488 - SUPERVISIÓN. CUI. 2506324	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	83.33	34,000.00	515,857.00	384,747.00	52,503.00	0.00	0.00	987,107.00
						EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	17,780.34	59,402.33	52,503.23	31,500.00	44,545.00	205,730.90
AOI00167700489 - OBRA CUI: 2506092	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,601.00	45,601.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700491 - SUPERVISIÓN. CUI. 2506092	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099.00	1,099.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700493 - GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2505954	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,562.20	0.00	5,562.20
AOI00167700451 - OBRA. CUI. 2386577	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	67.24	7,386,305.00	16,863,792.00	6,804,682.00	7,048,978.00	0.00	0.00	38,103,757.00
						EJECUTADO	67.24	0.00	0.00	0.00	0.00	84.45		7,386,304.99	16,863,792.48	6,804,682.20	7,048,977.55	6,832,540.82	4,661,918.72	49,598,216.76
AOI00167700467 - GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2515287	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700472 - GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2510795	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700474 - SUPERVISIÓN. CUI. 2510795	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
AOI00167700481 - GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2509474	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	61.11	16,770.00	32,347.00	16,770.00	17,200.00	0.00	17,200.00	100,287.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	2.00	3.00	11.00		0.00	0.00	36,987.80	11,137.08	35,588.79	12,252.23	95,965.90
AOI00167700483 - OBRA CUI: 2508148	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	3,360,000.00	4,200,000.00	5,040,000.00	25,956,279.00	30,402,981.00	77,807,430.00	146,766,690.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	31.74	-		7,024,750.70	29,605,477.71	29,562,818.90	17,559,443.82	21,364,483.27	16,952,782.17	122,069,756.57
AOI00167700430 - EQUIPAMIENTO MEDICO. C.U.I.: 2512573	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	73.70	0.00	0.00	5,994,364.00	0.00	2,288,000.00	1,515,253.00	9,797,617.00
						EJECUTADO	73.70	0.00	0.00	0.00	80.00	-		2,349,720.06	3,659,897.62	5,994,364.41	0.00	1,366,447.94	2,103,985.49	15,474,415.52
AOI00167700431 - OBRA DE CONTINGENCIA. C.U.I.: 2512573	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	109,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,128.00
						EJECUTADO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,192.39	41,192.39
AOI00167700432 - SUPERVISION. C.U.I.: 2512573	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	116,074.00	403,351.00	425,005.00	0.00	0.00	944,430.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	116,073.98	403,351.21	425,004.67	93,919.50	167,802.32	1,206,151.68
AOI00167700436 - EQUIPAMIENTO MÉDICO. CUI. 2386533	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

	EJECUTADO																				
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700437 - SUPERVISIÓN. CUI. 2386533	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	33.33		160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	640,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00			5,100.00	22,524.00	98,896.85	165,897.79	285,657.29	143,181.93	721,257.86
AOI00167700445 - OBRA CUI: 2525796	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.		0.00	0.00	39,188.00	0.00	39,187.00	0.00	78,375.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700420 - SUPERVISION. C.U.I.: 2386498	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	16.67		150,000.00	150,000.00	150,000.00	96,160.00	47,324.00	0.00	593,484.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			0.00	41,203.33	304,579.77	96,160.00	311,846.74	99,988.94	853,778.78
AOI00167700421 - DISEÑO. C.U.I.: 2386498	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	-	99.89		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	99.89	0.00	-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700423 - DISEÑO. C.U.I.: 2502755	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00		38,254.00	0.00	0.00	0.00	35,244.00	93,252.00	166,750.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700424 - EQUIPAMIENTO MEDICO. C.U.I.: 2512142	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	-	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700425 - SUPERVISION. C.U.I.: 2512142	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	33.33		150,000.00	150,000.00	150,000.00	311,350.00	311,350.00	101,677.00	1,174,377.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00			0.00	90,327.99	207,249.74	244,020.49	258,085.65	121,423.16	921,107.03
AOI00167700428 - SUPERVISION. C.U.I.: 2362485	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	33.33		5,100.00	122,226.00	273,320.00	274,788.00	0.00	0.00	675,434.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00			5,100.00	122,226.09	254,898.06	274,788.38	270,472.66	102,659.06	1,030,144.25
AOI00167701021 - SUPERVISIÓN CUI: 2503218	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00	25.00		4,485.00	4,485.00	4,485.00	38,499.00	233,191.00	54,325.00	339,470.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			0.00	59,064.04	37,412.25	38,499.41	44,632.81	20,524.45	200,132.96
AOI00167701022 - SUPERVISIÓN CUI: 2503757	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00	25.00		9,084.00	9,084.00	9,084.00	0.00	204,714.00	136,220.00	368,186.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			0.00	69,317.40	63,212.25	42,784.07	49,639.40	11,338.94	236,292.06
AOI00167701023 - SUPERVISIÓN CUI: 2502989	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00		86,361.00	2,400.00	3,600.00	2,990.00	19,412.00	0.00	114,763.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	2,400.00	3,600.00	2,990.00	8,539.34	2,146.90	19,676.24
AOI00167700416 - SUPERVISION. C.U.I.: 2511978	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	16.67		150,000.00	150,000.00	150,000.00	263,037.00	192,242.00	0.00	905,279.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			0.00	38,253.33	96,758.50	99,540.00	151,904.19	140,806.38	527,262.40
AOI00167700417 - DISEÑO. C.U.I.: 2511978	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	-	96.47		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	96.47	0.00	-			760,414.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,414.30
AOI00167700418 - EQUIPAMIENTO MEDICO. C.U.I.: 2386498	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	-	0.00		0.00	0.00	0.00	12,132,785.00	0.00	0.00	12,132,785.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			0.00	0.00	0.00	12,132,784.80	0.00	0.00	12,132,784.80
AOI00167701015 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2532763	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00		3,615,032.00	1,246,549.00	723,478.00	1,371,207.00	0.00	0.00	6,956,266.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00			3,615,032.00	1,246,548.74	723,478.16	1,371,207.15	1,234,720.98	1,466,824.31	9,657,811.34
AOI00167701016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL EN EL MARCO DE LA LEY N 30556	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701017 - EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS, CORRESPONDIENTE AL SECTOR EDUCACIÓN, EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	358.00	358.00	358.00	496.00	534.00	534.00	-	85.55		1,282,427.00	1,271,940.00	1,251,765.00	960,066.00	1,280,045.00	1,262,660.00	7,308,903.00
					EJECUTADO	0.00	384.00	381.00	496.00	533.00	533.00	-			1,442,411.80	1,480,899.78	1,624,361.87	1,503,483.45	1,572,050.93	1,410,719.35	9,033,927.18
AOI00167701018 - GESTIONAR LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE CONSTRUCCIÓN, QUE INVOLUCRE SOLUCIONES INTEGRALES Y DEL COMPONENTE RECONSTRUCCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS (PIRCC), DEL SECTOR AGRICULTURA	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	385.00	2,285.00	100.00		1,013,547.00	1,011,147.00	1,028,047.00	1,350,423.00	938,830.00	954,380.00	6,296,374.00
					EJECUTADO	389.00	637.00	719.00	516.00	513.00	574.00	3,348.00			1,253,662.88	1,464,684.08	1,635,520.16	1,350,423.28	1,443,838.90	1,259,552.21	8,407,681.51
AOI00167701019 - SUPERVISIÓN CUI. 2502861	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00		15,831.00	15,831.00	15,830.00	25,342.00	405,225.00	0.00	478,059.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00			260.00	32,888.80	77,830.35	25,342.46	33,650.90	29,298.66	199,271.17
AOI00167701020 - SUPERVISION CUI: 2503217	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	5.00	20.00		67,455.00	67,455.00	67,455.00	38,494.00	128,071.00	0.00	368,930.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			0.00	49,064.04	27,412.24	38,493.45	24,794.41	10,218.28	149,982.42

AOI00167701007 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2428736	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	595,381.00	0.00	0.00	0.00	595,381.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701008 - ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701009 - CONducIR LA GESTIÓN DE LAS SUBDIRECCIONES REGIONALES DE LA ARCC	SUBDIRECCIONES REGIONALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	144.00	100.00	290,388.00	291,888.00	290,388.00	322,771.00	290,388.00	291,888.00	1,777,711.00
					EJECUTADO	16.00	16.00	16.00	16.00	56.00	24.00	144.00		172,980.64	258,371.50	416,719.35	322,771.41	458,175.57	419,470.67	2,048,489.14
AOI00167701010 - EXPEDIENTE TECNICO. CUI.: 2524730	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701011 - SUPERVISIÓN. CUI. 2520459	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	28,000.00	26,000.00	0.00	0.00	54,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	28,000.00	26,000.00	26,000.00	16,000.00	96,000.00
AOI00167701013 - OBRA CUI: 2503222	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	79.62	0.00	100.00	-	98.58	670,755.40	908,223.20	1,816,446.40	325,579.00	135,205.00	0.00	3,856,209.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	79.62	0.00	97.16	-		176,638.38	1,371,284.99	1,507,918.85	824,900.30	0.00	0.00	3,880,742.52
AOI00167700999 - OBRA CUI: 2503124	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	1,324,624.00	2,384,324.00	4,132,827.00	0.00	777,917.00	305,961.00	8,925,653.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-		4,206,650.53	2,412,813.14	1,978,134.74	0.00	0.00	0.00	8,597,598.41
AOI00167701000 - OBRA CUI: 2428578	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.29	-	100.00	8,685,499.00	6,948,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,633,898.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.29	-		2,501,177.12	508,768.27	1,585,966.50	465,840.45	352,278.67	639,120.08	6,053,151.09
AOI00167701001 - SUPERVISIÓN. CUI.2503213	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	484,865.00	8,472.00	103,416.00	45,443.00	124,172.00	0.00	766,368.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	-		84.00	8,472.00	103,416.55	45,443.25	75,541.98	40,957.04	273,914.82
AOI00167701002 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2428651	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	-	0.00	0.00	659,901.00	410,488.00	0.00	0.00	10,001.00	1,080,390.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	-		0.00	659,901.38	410,488.39	0.00	10,000.00	0.00	1,080,389.77
AOI00167701004 - GESTION DE PROYECTOS. CUI. 2513671	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701005 - GESTIÓN DEL PROYECTO CUI. 2520459	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700991 - GESTION DE PROYECTOS. CUI. 2524730	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700992 - GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI.: 2517877	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700993 - OBRA CUI: 2532678	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700995 - GESTIÓN DE PROYECTOS. CUI. 2532763	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	-	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	2,172,862.00	2,185,362.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	50,564.42	0.00	50,564.42
AOI00167700996 - SUPERVISION. CUI.2509868	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	45,176.00	21,677.00	0.00	0.00	66,853.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	45,176.00	21,677.00	20,000.00	40,000.00	126,853.00
AOI00167700998 - EQUIPAMIENTO DE AULA.CUI. 2428651	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,529.00	202,529.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	387,118.00	484,227.63	1,391,673.16	0.00	2,263,018.79
AOI00167700984 - SUPERVISION. CUI.: 2515100	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	46,379.00	0.00	97,500.00	25,130.00	98,552.00	267,561.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	45,500.00	133,500.00	97,500.00	10,000.00	5,000.01	291,500.01
AOI00167700985 - GESTION DE PROYECTOS.CUI. 2521997	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	102.00	102.00	306.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700986 - GESTION DE PROYECTOS. CUI.: 2515100	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	34,363.00	68,572.00	0.00	0.00	102,935.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	0.00	5.00		0.00	0.00	34,362.78	68,572.38	9,071.51	0.00	112,006.67
AOI00167700987 - EXPEDIENTE TECNICO. CUI. 2517877	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00167700989 - SUPERVISION.CUI. 2524730	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	42,569.00	36,000.00	0.00	0.00	78,569.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	42,568.60	36,000.00	10,000.00	10,000.00	98,568.60
AOI00167700990 - SUPERVISIÓN. CUI.: 2517877	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	20,680.00	10,000.00	18,000.00	18,000.00	66,680.00
AOI00167700974 - GESTION DE PROYECTOS. CUI.: 2509868	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700975 - EXPEDIENTE TECNICO. CUI. 2520459	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700976 - EXPEDIENTE TECNICO. CUI.: 2513671	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700978 - SUPERVISION. CUI.: 2513671	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	51,114.70	40,000.00	0.00	0.00	91,114.70
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	51,114.70	40,000.00	30,000.00	22,000.00	143,114.70
AOI00167700981 - EXPEDIENTE TECNICO. CUI.2521997	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00	312,075.00	502,584.00	403,229.00	448,314.00	935,300.00	935,300.00	3,536,802.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-		0.00	935,897.97	616,441.30	308,220.65	0.00	574,420.14	2,434,980.06
AOI00167700983 - SUPERVISION CUI. 2521997	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	46,379.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	346,379.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-		0.00	53,000.00	147,840.00	71,580.49	98,640.00	75,000.00	446,060.49
AOI00167700968 - DISEÑO. CUI. 2362485	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	-	94.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.23	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700969 - OBRA CUI: 2428651	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	6,836,842.00	7,540,000.00	0.00	2,295,505.00	0.00	0.00	16,672,347.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00		6,836,841.44	7,540,000.00	0.00	2,295,504.71	398,247.73	0.00	17,070,593.88
AOI00167700970 - GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2506092	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,649.00	3,649.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	12,053.95	0.00	12,053.95
AOI00167700971 - SUPERVISIÓN. CUI.:2428627	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	85,236.00	85,236.00	44,534.00	11,957.00	107,295.00	0.00	334,258.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	67,983.55	44,534.52	11,957.25	78,906.33	10,828.52	214,210.17
AOI00167700972 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2428726	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,028.00	73,028.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700973 - EXPEDIENTE TECNICO. CUI.: 2509868	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700961 - GESTIÓN DE PROYECTOS. CUI. 2532678	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	551,932.00	1,030,996.00	1,582,928.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	25,706.42	0.00	67,970.50	0.00	93,676.92
AOI00167700962 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2513473	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	140,942.00	0.00	206,558.93	0.00	347,500.93
AOI00167700964 - OBRA. CUI. 2362485	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	-	53.95	561,322.00	0.00	11,929,181.00	5,880,069.00	24,505,504.00	0.00	42,876,076.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.95	-		561,321.61	0.00	11,929,181.25	5,880,069.18	2,365,254.15	6,933,367.96	27,669,194.15
AOI00167700965 - SUPERVISIÓN. CUI.. 2502647	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	50,000.00	4,287.00	15,000.00	25,000.00	94,287.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-		0.00	0.00	4,710.80	4,287.44	1,739.70	0.00	10,737.94
AOI00167700966 - EQUIPAMIENTO MÉDICO. CUI. 2362485	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700967 - SUPERVISIÓN., CUI. 2502864	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	145,507.00	0.00	0.00	365,507.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	59,253.10	141,163.10	145,507.35	75,316.70	48,532.38	469,772.63
AOI00167700955 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2428765	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	69,235.44	0.00	69,235.44
AOI00167700956 - SUPERVISIÓN., CUI 2503195	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	-	100.00	59,315.00	177,946.00	355,892.00	26,497.00	105,981.00	0.00	725,631.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

	EJECUTADO																			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	-		84.00	5,072.00	89,416.75	26,496.63	80,133.85	70,052.03	271,255.26
AOI00167700957 - EQUIPAMIENTO DE AULA.. CUI 2428652	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	219,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,916.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00167700958 - OBRA CUI: 2532763	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00167700959 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI.2532678	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	0.00	7,710,327.00	1,561,917.00	2,099,203.00	1,567,424.00	2,497,470.00	15,436,341.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00		0.00	7,710,326.98	1,561,916.96	1,503,353.03	1,719,575.04	1,171,752.93	13,666,924.94
AOI00167700960 - SUPERVISIÓN. CUI 2428651	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	-	0.00	271,388.00	407,082.00	34,552.00	39,364.00	460,492.00	0.00	1,212,878.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	247,823.77	34,551.89	39,364.55	39,303.26	33,939.40	394,982.87
AOI00167700944 - OBRA CUI: 2503076	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	100.00	91.96	0.00	100.00	-	66.67	3,790,654.00	2,507,280.00	1,207,798.00	0.00	1,114,173.00	0.00	8,619,905.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	91.96	0.00	100.00	-		2,916,505.23	2,507,280.87	1,207,798.04	0.00	993,357.32	351,288.99	7,976,230.45
AOI00167700945 - MOBILIARIO DE AULA.. CUI 2428747	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00167700949 - MOBILIARIO DE AULA.. CUI. 2503222	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00167700951 - MOBILIARIO DE AULA.. CUI 2513465	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00167700953 - OBRA CUI: 2503195	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	87.01	0.00	100.00	-	94.81	1,289,752.00	1,736,866.00	2,605,299.00	2,150,191.00	2,582,408.00	6,409,321.00	16,773,837.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	87.01	0.00	89.61	-		2,182,330.29	5,660,888.22	4,409,213.37	2,150,191.15	3,569,460.34	0.00	17,972,083.37
AOI00167700954 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL...CUI 2428765	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	82,747.00	82,747.00	74,890.00	240,384.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	240,383.64	0.00	0.00	0.00	240,383.64
AOI00167700937 - MOBILIARIO DE AULA.. CUI 2428765	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00167700939 - MOBILIARIO DE AULA. CUI.. 2503066	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	132,587.72	0.00	132,587.72
AOI00167700940 - EQUIPAMIENTO DE AULA.. CUI 2513467	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,297.00	87,297.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00167700941 - SUPERVISIÓN.. CUI 2503222	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	-	100.00	84.00	5,172.00	62,496.55	26,277.33	220,135.00	356,150.12	670,315.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	-		84.00	5,172.00	62,496.55	26,277.33	83,843.18	63,452.03	241,325.09
AOI00167700942 - MOBILIARIO DE AULA. CUI.2503213	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	204,495.00	0.00	297,779.00	0.00	0.00	0.00	502,274.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	684,197.12	0.00	0.00	0.00	684,197.12
AOI00167700943 - EQUIPAMIENTO DE AULA.. CUI 2428577	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	172,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,423.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		97,343.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,343.22
AOI00167700797 - OBRA CUI: 2503622	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	16.08	0.00	35.00	-	88.46	0.00	0.00	0.00	303,525.00	632,613.00	759,136.00	1,695,274.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	16.08	0.00	26.92	-		0.00	0.00	0.00	303,525.19	9,385,441.08	0.00	9,688,966.27
AOI00167700798 - MOBILIARIO DE AULA. CUI.2503622	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00167700799 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI.2503622	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	21,578.51	0.00	21,578.51
AOI00167700801 - SUPERVISIÓN. CUI.2503622	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	312.00	1,294.00	40,499.00	52,114.00	257,267.00	257,267.00	608,753.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		312.00	1,294.00	40,498.71	52,113.92	248,951.70	19,679.00	362,849.33
AOI00167700931 - GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2497906	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	66.67	0.00	0.00	0.00	655.00	0.00	9,345.00	10,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00		0.00	0.00	0.00	655.28	0.00	0.00	655.28

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00167700932 - OBRA CUI: 2428686	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	58.17	0.00	78.00	-	50.00	2,289,812.00	2,060,831.00	1,648,664.00	0.00	0.00	0.00	5,999,307.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	58.17	0.00	0.00		124,758.91	614,122.23	2,035,161.38	887,082.64	641,056.11	854,370.92	5,156,552.19
AOI00167700787 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2503086	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	59,283.00	0.00	0.00	0.00	59,283.00
						EJECUTADO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	59,282.21	0.00	0.00	0.00	59,282.21
AOI00167700790 - SUPERVISIÓN. CUI. 2503086	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	-	100.00	141,678.00	141,678.00	42,116.73	13,617.33	43,405.94	0.00	382,496.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		84.00	372.00	42,116.73	13,617.33	19,223.18	23,297.05	98,710.29
AOI00167700791 - OBRA CUI: 2503176	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	23.64	0.00	45.00	-	85.08	0.00	12,157.00	0.00	5,822,075.00	0.00	0.00	5,834,232.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	23.64	0.00	31.57		0.00	12,156.61	0.00	5,822,075.02	258,311.94	0.00	6,092,543.57
AOI00167700792 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2503176	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,777.00	129,777.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700795 - SUPERVISIÓN. CUI. 2503176	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	159,438.00	159,438.00	159,438.00	34,114.00	321,522.00	68,670.00	902,620.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312.00	1,294.00	42,498.79	34,113.88	41,519.71	55,236.66	174,975.04
AOI00167700796 - ADQUISICION DE TERRENO. CUI.2496772	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700777 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2502653	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700780 - SUPERVISIÓN. CUI. 2502653	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	-	100.00	134,836.00	134,836.00	95,297.00	26,923.00	0.00	0.00	391,892.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00		84.00	12,688.00	95,296.48	26,923.38	71,138.38	36,007.04	242,137.28
AOI00167700781 - OBRA CUI: 2502993	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	29.20	0.00	45.00	-	96.21	1,245,303.00	1,245,303.00	1,245,303.00	7,768,752.00	0.00	0.00	11,504,661.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	29.20	0.00	41.59		0.00	0.00	0.00	7,768,751.87	193,626.12	0.00	7,962,377.99
AOI00167700782 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2502993	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	490,526.00	11,616.00	502,142.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700785 - SUPERVISIÓN. CUI. 2502993	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	115,788.00	115,788.00	115,788.00	27,648.00	226,826.00	81,842.00	683,680.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312.00	1,294.00	24,494.50	27,648.04	31,519.71	51,974.33	137,242.58
AOI00167700786 - OBRA CUI: 2503086	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	-	0.00	273,768.00	273,768.00	273,768.00	0.00	770,826.00	54,456.00	1,646,586.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,503,343.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503,343.51
AOI00167700769 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2428581	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700772 - SUPERVISIÓN. CUI 2503076	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	5.00	0.00	526,047.00	4,772.00	79,196.00	45,223.00	65,644.00	0.00	720,882.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84.00	4,772.00	79,196.49	45,223.37	61,903.18	42,907.05	234,086.09
AOI00167700773 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI.2428581	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700774 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI.2428581	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	695,025.00	0.00	0.00	695,025.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	695,024.37	0.00	0.00	695,024.37
AOI00167700775 - SUPERVISIÓN. CUI. 2428581	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00	94,555.00	94,555.00	94,555.00	21,845.78	29,057.22	0.00	334,568.00
						EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		0.00	76,001.30	50,339.53	21,845.78	90,295.51	20,828.52	259,310.64
AOI00167700776 - OBRA CUI: 2502653	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	71.36	0.00	85.00	-	100.00	1,512,875.00	1,375,785.00	576,541.00	401,186.00	337,533.00	947,926.00	5,151,846.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	71.36	0.00	94.37		1,512,875.44	1,375,784.87	576,540.06	401,185.52	1,020,412.62	0.00	4,886,798.51
AOI00167700760 - SUPERVISIÓN. CUI.2428716	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	-	100.00	104,426.00	104,426.00	104,426.00	15,146.00	40,061.00	0.00	368,485.00
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		0.00	67,983.55	44,534.51	15,145.72	91,191.27	13,894.16	232,749.21
AOI00167700761 - OBRA CUI: 2503626	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	89.93	0.00	100.00	189.93	100.00	3,584,468.00	4,635,180.00	6,523,732.00	0.00	0.00	0.00	14,743,380.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	89.93	0.00	100.00		2,960,362.44	5,233,717.52	5,053,041.37	0.00	4,423,981.13	0.00	17,671,102.46
AOI00167700762 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2503626	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00167700765 - SUPERVISIÓN. CUI. 2503626	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	5.00	100.00	169,772.00	203,726.00	244,471.00	24,107.00	0.00	0.00	642,076.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00		84.00	6,372.00	106,196.55	57,028.03	90,428.00	48,107.03	308,215.61
AOI00167700766 - OBRA CUI: 2428581	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	96.55	0.00	100.00	-	98.80	772,083.00	772,083.00	772,083.00	465,514.00	470,169.00	474,870.00	3,726,802.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	96.55	0.00	97.60	-		1,485,600.91	925,743.40	709,372.87	127,590.96	271,052.20	303,434.74	3,822,795.08
AOI00167700768 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2503076	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	778,700.00	0.00	0.00	778,700.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	778,700.04	0.00	0.00	778,700.04
AOI00167700752 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2503195	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	145,057.22	0.00	145,057.22
AOI00167700753 - OBRA CUI: 2428716	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	99.76	0.00	0.00	-	100.00	826,277.00	826,277.00	826,277.00	358,087.00	465,514.00	735,152.00	4,037,584.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	99.76	0.00	100.00	-		1,195,577.52	1,275,665.11	925,464.49	261,069.52	1,383,008.96	265,129.59	5,305,915.19
AOI00167700755 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2428716	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,390.00	58,390.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700757 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2428716	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,521.00	11,521.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700758 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503195	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	122,475.00	0.00	0.00	0.00	195,062.00	72,587.00	390,124.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700759 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI. 2428716	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	260,652.00	0.00	260,652.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	163,977.40	0.00	163,977.40
AOI00167700744 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI. 2428627	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	150,170.00	0.00	0.00	150,170.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	146,660.37	54,986.45	0.00	201,646.82
AOI00167700746 - OBRA CUI: 2428635	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	60.75	0.00	75.00	-	96.51	8,378,866.19	1,655,480.00	1,655,480.00	2,074,653.91	1,265,840.00	1,278,498.00	16,308,818.10
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	60.75	0.00	69.76	-		8,378,866.19	3,496,918.79	214,853.75	2,074,653.91	2,030,808.19	1,870,283.47	18,066,384.30
AOI00167700747 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2428635	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700748 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2428635	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	397,261.00	87,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,418.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		397,261.41	87,156.59	0.00	0.00	0.00	0.00	484,418.00
AOI00167700750 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI. 2428635	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	1,529,290.00	29,031.00	0.00	0.00	1,558,321.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	1,529,290.20	29,030.56	0.00	197,003.26	1,755,324.02
AOI00167700751 - SUPERVISIÓN. CUI. 2428635	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00	129,915.00	129,915.00	41,994.00	11,957.00	60,697.00	0.00	374,478.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-		0.00	69,365.81	41,994.20	11,957.32	80,561.42	10,828.48	214,707.23
AOI00167700738 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2428588	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	373,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,872.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		373,871.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,871.99
AOI00167700739 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI. 2428588	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	739,695.00	98,043.00	0.00	837,738.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	739,695.14	78,041.17	828,595.73	1,646,332.04
AOI00167700740 - SUPERVISIÓN. CUI. 2428588	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00	136,822.00	136,822.00	41,994.00	23,981.00	86,282.00	0.00	425,901.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-		0.00	69,365.80	41,994.24	23,980.76	92,561.49	32,828.53	260,730.82
AOI00167700741 - OBRA CUI: 2428627	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	88.31	0.00	100.00	-	50.00	1,873,205.00	1,784,602.00	721,118.00	322,278.00	418,962.00	0.00	5,120,165.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	88.31	0.00	0.00	-		1,873,205.58	1,784,602.19	721,118.36	302,089.63	259,067.15	144,853.67	5,084,936.58
AOI00167700742 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2428627	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700743 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2428627	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700732 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2428585	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	181,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,603.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		181,603.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,603.47
AOI00167700733 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2428585	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00167700734 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI. 2428585	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	365,501.00	0.00	0.00	365,501.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	365,473.39	0.00	0.00	365,473.39	
AOI00167700735 - SUPERVISIÓN. CUI. 2428585	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00	109,190.00	109,190.00	48,230.04	24,644.59	103,195.37	0.00	394,450.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-		0.00	67,683.54	48,230.04	24,644.59	85,210.81	14,128.49	239,897.47	
AOI00167700736 - OBRA CUI: 2428588	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	63.13	0.00	75.00	-	93.15	1,485,219.00	1,485,219.00	1,485,219.00	263,000.00	0.00	0.00	4,718,657.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	63.13	0.00	64.72	-		633,651.09	1,195,811.61	1,101,531.64	263,000.24	1,239,800.97	613,412.59	5,047,208.14	
AOI00167700737 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2428588	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00167700726 - OBRA CUI: 2428584	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	75.69	0.00	85.00	-	50.00	1,186,204.00	1,186,204.00	1,186,204.00	820,345.00	859,410.00	1,358,607.00	6,596,974.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	75.69	0.00	0.00	-		3,411,080.42	1,346,719.31	1,110,861.31	820,344.07	48,996.35	95,179.74	6,833,181.20	
AOI00167700727 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2428584	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00167700728 - EQUIPAMIENTO DE AULA. 2428584	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00167700729 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. 2428584	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	155,461.00	0.00	0.00	0.00	155,461.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	155,460.45	0.00	118,718.07	0.00	274,178.52	
AOI00167700730 - SUPERVISIÓN. CUI. 2428584	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00	107,529.00	107,529.00	102,019.86	13,755.14	0.00	0.00	330,833.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-		0.00	67,683.54	41,234.47	13,755.14	80,906.34	12,828.48	216,407.97	
AOI00167700731 - OBRA CUI: 2428585	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	75.16	0.00	85.00	-	50.00	615,311.55	561,544.61	618,016.72	1,405,236.07	0.00	0.00	3,200,108.95	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	75.16	0.00	0.00	-		615,311.55	561,544.61	618,016.72	1,405,236.07	307,092.41	65,313.24	3,572,514.60	
AOI00167700708 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2428687	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00167700709 - OBRA CUI: 2515563	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	33,769.00	5,895,353.00	9,461.00	0.00	0.00	5,938,583.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	33,769.15	5,895,353.65	9,461.28	161,645.22	0.00	6,100,229.30	
AOI00167700710 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2428687	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00167700711 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2515563	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,698.00	0.00	521,698.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	-		0.00	0.00	311,178.41	0.00	0.00	0.00	311,178.41	
AOI00167700714 - SUPERVISIÓN. CUI 2428687	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	327,497.00	294,747.00	117,899.00	0.00	0.00	0.00	740,143.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	13,759.99	24,795.78	8,779.77	32,176.83	25,098.27	104,610.64	
AOI00167700716 - SUPERVISIÓN. CUI. 2515563	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	212,317.00	27,845.00	68,217.00	148,554.00	105,126.00	562,059.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	212,317.40	27,845.09	68,216.95	77,009.38	71,457.88	456,846.70	
AOI00167700683 - GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2501657	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	9.00	88.89	15,529.00	15,529.00	15,529.00	15,528.00	0.00	0.00	62,115.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00		0.00	0.00	15,329.87	27,878.40	28,023.60	48,464.95	119,696.82	
AOI00167700684 - SUPERVISIÓN. CUI. 2501657	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	83.33	228,631.00	163,324.00	122,333.00	80,334.00	0.00	0.00	594,622.00	
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	32,332.66	122,333.50	80,333.84	97,333.33	107,333.33	439,666.66	
AOI00167700686 - GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2501721	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	77.78	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00	10,000.00	100,000.00	
					EJECUTADO	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	14.00		0.00	0.00	4,206.04	26,705.36	29,232.39	13,484.40	73,628.19	
AOI00167700689 - GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2501802	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	12.00	100.00	60,933.00	121,866.00	121,866.00	121,865.00	0.00	0.00	426,530.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00		0.00	0.00	10,054.78	64,439.48	25,379.36	53,423.07	153,296.65	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00167700695 - SUPERVISIÓN.. CUI. 2321591	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	16.67	0.00	160,000.00	160,000.00	162,748.00	0.00	0.00	482,748.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-		0.00	132,804.19	345,040.31	162,748.05	133,996.43	63,094.94	837,683.92
AOI00167700706 - OBRA CUI: 2428687	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	63.27	0.00	71.00	134.27	100.00	5,650,055.00	3,955,038.00	0.00	0.00	0.00	9,605,093.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	63.27	0.00	77.15	140.42		2,776,388.59	562,822.83	1,462,427.93	1,857,604.38	2,213,672.37	2,101,380.15	10,974,296.25
AOI00167700408 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2502968	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	16.67	0.00	98,155.00	120,000.00	222,723.00	0.00	0.00	440,878.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	98,154.96	227,229.76	222,723.40	127,536.43	77,983.59	753,628.14
AOI00167700410 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2502652	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	80,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	8,664.50	32,595.50	56,260.00
AOI00167700413 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2502615	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	33.33	100,000.00	100,000.00	100,000.00	51,608.00	0.00	0.00	351,608.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00		3,160.00	17,948.51	157,600.91	145,207.45	150,942.46	55,114.84	529,974.17
AOI00167700415 - EQUIPAMIENTO MEDICO. C.U.I.: 2511978	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	-	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700679 - GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2500094	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	66.67	54,569.00	96,763.00	96,763.00	101,283.00	53,113.00	0.00	402,491.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00		0.00	0.00	48,823.44	12,668.79	24,046.53	0.00	85,538.76
AOI00167700680 - SUPERVISIÓN. CUI. 2500094	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	83.33	33,000.00	231,389.00	231,389.00	170,200.00	133,834.00	0.00	799,812.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	10,500.00	65,333.50	47,316.50	51,370.00	46,347.30	220,867.30
AOI00167700375 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2497426	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	83.33	112,972.00	134,405.00	140,468.00	287,873.00	217,454.00	0.00	893,172.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		640.00	19,520.00	146,020.88	287,872.95	216,062.93	156,946.35	827,063.11
AOI00167700392 - GESTIÓN DE PROYECTO. C.U.I.: 2501225	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	61.11	32,500.00	32,500.00	32,500.00	6,711.00	32,500.00	0.00	136,711.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	2.00	3.00	3.00	11.00		0.00	0.00	110,602.05	6,710.63	64,926.42	116,730.59	298,969.69
AOI00167700393 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2501225	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	83.33	39,430.00	39,430.00	39,430.00	43,265.00	0.00	0.00	161,555.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	8,500.00	55,750.17	43,264.82	35,699.91	48,949.16	192,164.06
AOI00167700394 - GESTIÓN DE PROYECTO. C.U.I.: 2499925	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	66.67	0.00	0.00	123,080.63	10,665.00	36,601.37	0.00	170,347.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00		0.00	0.00	123,080.63	10,665.21	3,127.52	53,720.76	190,594.12
AOI00167700395 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2499925	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	83.33	85,240.00	85,240.00	85,240.00	42,175.00	0.00	0.00	297,895.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		2,880.00	16,149.50	58,750.00	42,175.00	30,000.00	46,103.34	196,057.84
AOI00167700397 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2513475	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	150,807.00	329,220.00	29,025.00	509,052.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	150,807.01	0.00	0.00	150,807.01
AOI00167700368 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2428578	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	244,492.00	0.00	0.00	0.00	244,492.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700369 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2428578	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	332,484.00	0.00	0.00	22,665.00	355,149.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		355,149.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,149.34
AOI00167700370 - CAPACITACIONES. C.U.I.: 2497426	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700371 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2428578	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	574,896.00	574,895.00	0.00	0.00	1,149,791.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	1,652,182.97	128,590.36	540,909.41	2,321,682.74
AOI00167700372 - SUPERVISIÓN. CUI 2428578	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	50.00	0.00	67,983.00	44,359.00	13,845.00	147,664.00	112,474.00	386,325.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	3.00		0.00	67,983.54	44,359.97	13,845.73	80,906.41	12,828.53	219,924.18
AOI00167700373 - GESTIÓN DE PROYECTO. C.U.I.: 2497426	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	66.67	37,696.00	147,647.00	147,647.00	14,979.00	196,610.00	196,610.00	741,189.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00		0.00	0.00	172,116.14	14,979.22	97,486.05	41,120.57	325,701.98
AOI00167700340 - GESTIÓN DE PROYECTO. C.U.I.: 2496772	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	9.00	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00		0.00	0.00	74,539.16	0.00	73,017.84	15,820.36	163,377.36
AOI00167700342 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2496772	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	83.33	100,000.00	61,000.00	93,333.00	81,417.00	0.00	0.00	335,750.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	61,000.00	93,333.49	81,416.51	89,166.67	100,083.67	425,000.34

AOI00167700345 - SUPERVISIÓN. CUI 2513465	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	5.00	0.00	544,820.00	205,705.00	27,985.00	0.00	0.00	0.00	778,510.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	205,704.85	34,363.69	91,641.89	114,582.88	106,554.43	552,847.74
AOI00167700347 - OBRA CUI: 2513473	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	84.39	0.00	100.00	-	50.00	3,846,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,846,008.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	84.39	100.00	0.00	-		0.00	350,082.88	4,771,122.67	7,855.24	1,278,260.66	0.00	6,407,321.45
AOI00167700354 - SUPERVISIÓN. CUI 2513473	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	5.00	0.00	346,322.00	212,317.38	27,763.77	13,149.85	0.00	0.00	599,553.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	212,317.38	27,763.77	49,384.71	77,668.86	77,412.37	444,547.09
AOI00167700366 - SUPERVISIÓN. CUI 2428577	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	429,496.00	300,647.00	9,378.00	0.00	0.00	0.00	739,521.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	13,759.99	24,852.32	20,380.27	32,490.56	25,500.34	116,983.48
AOI00167700323 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2428628	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	134,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,717.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00		0.00	134,716.75	0.00	0.00	0.00	0.00	134,716.75
AOI00167700326 - SUPERVISIÓN. CUI 2428628	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	39,595.00	19,159.00	13,275.00	228,877.00	21,576.00	322,482.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	39,594.72	19,159.54	13,275.18	24,761.75	27,897.93	124,689.12
AOI00167700330 - OBRA CUI: 2501721	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	1,760,755.00	0.00	0.00	1,641,746.00	3,402,501.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	102,931.18	0.00	827,995.83	930,927.01
AOI00167700335 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2428725	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	205,017.79	0.00	0.00	205,017.79
AOI00167700337 - SUPERVISIÓN. CUI 2428725	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	202,610.00	303,915.00	34,375.00	72,268.00	4,465.00	0.00	617,633.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	212,317.39	34,374.86	72,268.24	80,936.06	80,630.66	480,527.21
AOI00167700339 - OBRA CUI: 2513465	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	76.11	0.00	100.00	-	100.00	3,242,607.00	5,188,171.20	6,809,474.00	0.00	0.00	0.00	15,240,252.20
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	76.11	0.00	100.00	-		5,510,620.96	2,789,668.97	10,151,142.74	8,171,282.94	5,445,663.87	0.00	32,068,379.48
AOI00167700312 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2515005	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	28,762.00	26,021.00	0.00	54,783.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00		0.00	0.00	17,000.00	28,761.57	5,044.50	10,780.00	61,586.07
AOI00167700314 - OBRA CUI: 2515636	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	51.08	0.00	70.00	-	93.27	689,046.00	1,102,473.00	1,322,968.00	629,263.00	0.00	0.00	3,743,750.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	51.08	0.00	60.58	-		1,044,434.53	921,303.53	1,160,529.99	607,481.48	1,716,993.15	1,262,938.87	6,713,681.55
AOI00167700315 - GESTIÓN DE PROYECTO. C.U.I.: 2501395	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	66.67	16,770.00	32,347.00	16,770.00	17,200.00	0.00	0.00	83,087.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00		0.00	0.00	43,796.37	8,110.04	51,747.09	10,651.63	114,305.13
AOI00167700317 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2501395	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	83.33	92,367.00	125,042.00	154,642.00	88,000.00	0.00	0.00	460,051.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	49,266.33	58,366.49	110,817.18	77,333.33	98,833.33	394,616.66
AOI00167700320 - SUPERVISIÓN. CUI 2515636	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	66.67	327,820.00	393,384.00	48,972.00	15,286.00	0.00	0.00	785,462.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00		0.00	15,297.14	48,972.06	17,283.43	28,059.95	47,492.50	157,105.08
AOI00167700321 - OBRA CUI: 2428628	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	1,143,717.00	349,945.00	9,669.00	20,001.00	0.00	1,523,332.00
					EJECUTADO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	1,143,717.19	349,945.10	9,669.56	0.00	0.00	1,503,331.85
AOI00167700303 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2501291	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00	100.00	191,000.00	191,137.00	191,823.00	191,000.00	0.00	0.00	764,960.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	28,333.33	83,073.34	81,833.33	54,000.00	79,503.04	326,743.04
AOI00167700306 - SUPERVISIÓN. CUI 2514106	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	50.00	52,101.00	78,151.00	234,452.00	26,692.00	363,050.00	0.00	754,446.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00		0.00	14,529.14	49,076.90	26,691.87	26,912.72	60,694.88	177,905.51
AOI00167700307 - OBRA CUI: 2515005	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	93.08	0.00	100.00	-	100.00	562,283.00	562,283.00	562,283.00	185,257.00	512,186.00	238,869.00	2,623,161.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	93.08	0.00	100.00	-		709,083.32	157,279.24	1,254,394.38	185,257.84	133,797.83	208,218.06	2,648,030.67
AOI00167700308 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2515005	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	177,474.00	0.00	177,474.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	21,986.54	0.00	21,986.54
AOI00167700309 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2515005	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,970.00	0.00	56,970.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,691.64	9,691.64
AOI00167700311 - SUPERVISIÓN. CUI 2515005	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	70,618.00	70,618.00	70,618.00	27,084.00	349,832.00	127,896.00	716,666.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

	EJECUTADO																				
						1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00			0.00	24,717.14	38,861.64	27,084.12	27,666.91	61,439.76	179,769.57
AOI00167700290 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2509290	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	31,435.00	31,435.00	94,305.00	157,175.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00			0.00	0.00	154,388.40	78,966.12	0.00	0.00	233,354.52
AOI00167700291 - SUPERVISIÓN. CUI 2509290	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	83.33		95,169.00	285,507.00	38,288.00	26,525.00	282,446.00	0.00	727,935.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00			0.00	23,956.60	38,287.98	26,525.13	26,147.26	49,713.37	164,630.34
AOI00167700293 - OBRA CUI: 2513476	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	41.64	0.00	62.00	-	88.10		1,092,255.00	1,310,706.00	1,966,060.00	257,993.00	0.00	0.00	4,627,014.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	41.64	0.00	47.25	-			1,958,130.23	792,970.97	1,109,592.67	756,319.05	242,672.57	234,196.98	5,093,882.47
AOI00167700298 - SUPERVISIÓN. CUI 2513476	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	83.33		152,990.00	152,990.00	152,990.00	319,101.00	0.00	0.00	778,071.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00			0.00	15,354.11	50,559.94	27,456.52	27,875.80	52,173.17	173,419.54
AOI00167700300 - OBRA CUI: 2514106	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	89.21	0.00	95.00	-	98.75		1,667,183.00	3,334,367.00	5,001,550.00	0.00	0.00	0.00	10,003,100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	89.21	0.00	92.62	-			1,192,122.99	2,430,983.76	10,050,632.21	1,296,695.09	543,552.06	892,916.85	16,406,902.96
AOI00167700301 - GESTIÓN DE PROYECTO. C.U.I.: 2501291	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	61.11		16,770.00	32,347.00	16,770.00	17,200.00	0.00	0.00	83,087.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	2.00	3.00	3.00	11.00			0.00	0.00	49,600.02	11,137.12	66,445.37	13,300.00	140,482.51
AOI00167700277 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2498739	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00	100.00		111,436.00	111,436.00	111,436.00	66,583.00	313,744.00	313,744.00	1,028,379.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00			0.00	29,833.00	96,000.33	66,583.33	76,166.33	74,186.33	342,769.32
AOI00167700282 - GESTIÓN DE PROYECTO. C.U.I.: 2499886	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	66.67		24,676.00	24,676.00	24,676.00	4,534.00	24,675.00	42,727.00	145,964.00
					EJECUTADO	0.00	3.00	2.00	3.00	3.00	1.00	12.00			0.00	13,483.08	67,240.19	4,534.19	48,586.14	3,380.37	137,223.97
AOI00167700283 - SUPERVISIÓN. CUI 2428765	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00		69,392.00	138,784.00	277,568.00	27,325.00	211,484.00	0.00	724,553.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	15,257.10	50,260.02	27,324.99	27,722.94	61,880.55	182,445.60
AOI00167700284 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2499886	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00		62,329.00	62,329.00	62,329.00	163,234.00	294,438.00	294,438.00	939,097.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	5.00	1.00	9.00			0.00	80,433.00	213,033.50	163,233.50	105,000.00	148,626.67	710,326.67
AOI00167700287 - OBRA CUI: 2505100	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.		251,311.00	50,990.00	15,699.00	583,908.00	2,363,220.00	3,475,506.00	6,740,634.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	4.00			0.00	900,000.00	152,418.00	2,741,716.11	149,179.20	18,653.86	3,961,967.17
AOI00167700288 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2509290	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00		0.00	0.00	0.00	120,910.00	11,000.00	0.00	131,910.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	40,144.27	0.00	40,144.27	
AOI00167700262 - SUPERVISIÓN. CUI 2513475	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00		72,341.00	72,341.00	72,341.00	11,689.00	113,109.00	55,785.00	397,606.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	69,845.81	45,822.88	11,689.13	81,642.80	11,082.64	220,083.26
AOI00167700263 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2505813	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	83.33		50,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00			0.00	10,868.00	17,549.68	29,998.99	24,500.00	12,250.00	95,166.67
AOI00167700266 - SUPERVISIÓN. CUI 2428686	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	66.67		217,340.00	192,345.00	131,702.00	28,933.61	115,092.39	0.00	685,413.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	4.00			0.00	14,151.26	48,149.74	28,933.61	26,464.63	59,285.86	176,985.10
AOI00167700268 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2498426	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00	100.00		15,110.00	15,110.00	15,110.00	18,000.00	39,611.00	39,611.00	142,552.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	4.00			0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	44,000.00	98,000.00
AOI00167700270 - SUPERVISIÓN. CUI 2428689	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	66.67		58,723.00	305,654.00	305,654.00	86,617.00	0.00	0.00	756,648.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	4.00			0.00	24,943.92	39,974.01	27,552.55	27,124.21	61,352.38	180,947.07
AOI00167700276 - SUPERVISIÓN. CUI 2428747	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	83.33		37,267.00	111,800.00	447,199.00	25,959.00	80,290.00	0.00	702,515.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00			0.00	13,709.09	47,060.16	25,958.61	23,866.88	56,592.23	167,186.97
AOI00167700255 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2503297	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	66.67		224,708.00	224,708.00	224,708.00	71,720.00	66,972.00	0.00	812,816.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00			0.00	88,022.12	255,974.71	71,719.99	147,330.87	232,665.40	795,713.09
AOI00167700256 - GESTIÓN DE PROYECTO. C.U.I.: 2503389	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00		40,970.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	31,922.00	102,892.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	9.00			0.00	7,892.78	16,137.09	0.00	23,073.29	3,700.00	50,803.16
AOI00167700257 - OBRA CUI: 2513475	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	75.34	0.00	87.00	-	97.13		1,559,460.00	1,559,460.00	1,559,460.00	959,546.00	0.00	0.00	5,637,926.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	75.34	0.00	82.01	-			3,525,276.53	129,815.19	126,831.38	959,545.96	953,863.22	1,536,992.44	7,232,324.72

AOI00167700258 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2503389	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	83.33	130,000.00	4,880.00	7,709.00	15,667.00	76,943.00	0.00	235,199.00
						EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		2,658.00	4,880.00	7,709.30	15,666.67	44,815.87	36,773.92	112,503.76
AOI00167700260 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2513475	DIRECCIÓN DE INTERVENIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700261 - GESTIÓN DE PROYECTO. C.U.I.: 2505813	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	72.22	50,000.00	37,340.00	11,568.00	0.00	0.00	0.00	98,908.00
						EJECUTADO	0.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00		0.00	28,908.35	11,567.60	0.00	9,473.34	3,148.90	53,098.19
AOI00167700236 - SUPERVISIÓN. CUI 2513468	DIRECCIÓN DE INTERVENIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	59,307.00	177,921.00	409,219.00	0.00	0.00	0.00	646,447.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,760.01	41,542.75	20,426.32	36,191.20	19,288.08	121,208.36
AOI00167700237 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2509643	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	66.67	0.00	0.00	22,605.00	0.00	0.00	0.00	22,605.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700239 - OBRA CUI: 2509474	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	30,724.00	0.00	0.00	0.00	30,724.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700243 - OBRA CUI: 2513471	DIRECCIÓN DE INTERVENIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	64.67	0.00	73.00	-	97.60	0.00	1,104,196.00	1,027,061.00	1,004,310.00	0.00	0.00	3,135,567.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	64.67	0.00	69.50		0.00	1,104,195.87	1,027,061.29	1,004,310.00	1,121,703.95	1,978,651.80	6,235,922.91
AOI00167700247 - SUPERVISIÓN. CUI 2513471	DIRECCIÓN DE INTERVENIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	588,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,934.00	715,855.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,560.01	23,487.38	23,435.18	33,762.44	22,365.86	113,610.87
AOI00167700253 - GESTIÓN DE PROYECTO. C.U.I.: 2503297	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	44.44	9,230.00	9,230.00	9,230.00	0.00	17,930.00	0.00	45,620.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	8.00		0.00	0.00	13,743.95	0.00	29,311.61	21,765.46	64,821.02
AOI00167700225 - OBRA CUI: 2513466	DIRECCIÓN DE INTERVENIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	55.29	0.00	70.00	-	91.89	2,854,169.00	4,257,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,111,801.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	55.29	0.00	58.65		1,334,217.68	762,647.42	1,441,074.05	840,201.79	862,900.25	3,249,003.19	8,490,044.38
AOI00167700230 - SUPERVISIÓN. CUI 2513466	DIRECCIÓN DE INTERVENIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	369,604.00	13,760.01	51,403.71	33,458.83	195,933.00	108,654.45	772,814.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	13,760.01	51,403.71	33,458.83	42,643.78	31,478.42	172,744.75
AOI00167700231 - OBRA CUI: 2513468	DIRECCIÓN DE INTERVENIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	75.98	0.00	84.00	-	100.00	2,776,175.00	2,019,549.00	1,329,261.00	1,710,695.00	0.00	0.00	7,835,680.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	75.98	0.00	92.94		2,776,175.14	2,019,549.44	1,329,261.20	1,710,694.24	3,814,353.61	5,783,145.49	17,433,179.12
AOI00167700232 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2513468	DIRECCIÓN DE INTERVENIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,262.00	367,262.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700233 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2513468	DIRECCIÓN DE INTERVENIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,035.00	116,035.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700235 - GESTIÓN DE PROYECTO. C.U.I.: 2509643	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	61.11	16,770.00	32,347.00	16,770.00	17,200.00	0.00	17,200.00	100,287.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	2.00	3.00	11.00		0.00	0.00	34,548.38	11,079.23	31,919.36	12,492.35	90,039.32
AOI00167700214 - OBRA CUI: 2513024	DIRECCIÓN DE INTERVENIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	4.14	0.00	19.00	-	100.00	4,031,460.00	3,628,314.00	1,031,571.00	0.00	0.00	0.00	8,691,345.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	4.14	0.00	35.16		1,738,307.10	1,149,534.69	1,572,112.24	779,958.44	2,306,652.57	13,020,548.46	20,567,113.50
AOI00167700215 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2513024	DIRECCIÓN DE INTERVENIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700216 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2513024	DIRECCIÓN DE INTERVENIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700218 - SUPERVISIÓN. CUI 2513024	DIRECCIÓN DE INTERVENIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	193,951.00	387,903.00	72,333.00	0.00	0.00	0.00	654,187.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	13,760.00	54,872.15	29,560.87	47,023.51	21,267.85	166,484.38
AOI00167700219 - OBRA CUI: 2513467	DIRECCIÓN DE INTERVENIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	23.23	0.00	40.00	-	100.00	1,707,722.00	248,664.00	1,175,044.00	319,692.00	351,661.00	386,827.00	4,189,610.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	23.23	0.00	41.00		1,707,722.65	248,664.30	488,594.68	642,676.70	810,057.97	5,829,138.49	9,726,854.79
AOI00167700223 - SUPERVISIÓN. CUI 2513467	DIRECCIÓN DE INTERVENIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	294,128.00	205,889.00	140,249.00	0.00	0.00	0.00	640,266.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,760.01	44,964.76	19,835.26	36,099.71	19,131.70	123,791.44
AOI00167700189 - SUPERVISIÓN. CUI 2428652	DIRECCIÓN DE INTERVENIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	117,571.00	235,142.00	131,401.00	0.00	0.00	0.00	484,114.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	13,759.99	32,872.15	22,019.87	32,035.16	25,217.74	125,904.91

AOI00167700194 - SUPERVISIÓN. CUI 2428669	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	193,840.00	251,992.00	201,286.00	0.00	0.00	0.00	647,118.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,759.99	24,772.15	18,918.33	42,391.56	25,289.74	115,131.77
AOI00167700202 - SUPERVISIÓN. CUI 2428726	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	119,810.00	275,563.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	641,373.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,760.00	64,872.16	33,887.33	44,197.22	36,366.90	183,083.61
AOI00167700208 - SUPERVISIÓN. CUI 2428729	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	246,249.00	418,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,873.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,760.00	25,272.15	14,284.37	24,248.05	26,196.87	93,761.44
AOI00167700211 - OBRA CUI: 2509655	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	87,843.00	1,034,773.00	1,042,671.00	2,165,287.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	134,124.86	892,497.30	1,026,622.16
AOI00167700213 - SUPERVISIÓN. CUI 2428736	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	493,081.00	3,760.00	45,372.00	23,388.00	61,423.00	0.00	627,024.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,760.00	45,372.19	23,388.23	33,376.03	24,391.47	130,287.92
AOI00167700161 - OBRA CUI: 2498426	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.33	-	0.00	3,444,394.00	1,048,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,492,438.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		3,444,394.39	1,048,043.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4,492,438.21
AOI00167700163 - OBRA CUI: 2497426	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	413,814.00	883,115.00	1,015,899.00	3,289,112.00	0.00	0.00	5,601,940.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85	-		0.00	0.00	2,524,045.52	3,289,111.52	41,504,348.03	10,915,954.69	58,233,459.76
AOI00167700168 - OBRA CUI: 2509643	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	26,264.00	0.00	0.00	0.00	26,264.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700176 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2386577	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	66.67	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	750,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	4.00		0.00	156,687.51	127,534.12	374,975.36	482,225.46	280,389.46	1,421,811.91
AOI00167700178 - EQUIPAMIENTO MÉDICO. C.U.I.: 2483109	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	-	60.00	7,368,383.00	5,410,554.00	13,293,654.00	3,229,132.00	0.00	0.00	29,301,723.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	70.00	-		7,368,382.74	5,410,554.46	13,293,653.96	3,229,131.54	0.00	10,181,014.32	39,482,737.02
AOI00167700179 - SUPERVISIÓN C.U.I.: 2483109	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	600,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	131,921.05	245,029.94	87,122.49	69,705.09	99,131.14	632,909.71
AOI00167700155 - OBRA CUI: 2500094	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	-	0.00	0.00	273,464.00	186,864.00	282,380.00	335,209.00	319,116.00	1,397,033.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700156 - OBRA CUI: 2496772	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700157 - OBRA CUI: 2446345	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.86	-	45.33	13,173,344.00	15,084,585.00	2,950,379.00	4,366,037.00	4,578,186.00	2,927,444.00	43,079,975.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.55	-		13,173,344.35	15,084,584.67	2,950,379.10	4,366,036.62	1,831,768.97	1,990,295.94	39,396,409.65
AOI00167700158 - OBRA CUI: 2499818	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.58	-	19.22	251,311.00	50,990.00	1,959,175.00	11,759,056.00	3,234,285.00	6,409,282.00	23,664,099.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61	-		3,795,982.13	5,622,041.81	1,959,174.83	11,759,055.68	32,720,074.54	2,362,458.90	58,218,787.89
AOI00167700159 - OBRA CUI: 2499886	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.09	-	99.56	7,359,229.00	17,008,511.00	15,477,065.00	1,207,940.00	2,919,443.00	3,557,246.00	47,529,434.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.02	-		7,359,229.25	17,008,511.27	15,477,065.06	1,207,939.96	1,859,534.39	2,866,300.22	45,778,580.15
AOI00167700160 - OBRA CUI: 2498739	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.33	-	100.00	23,050,947.00	7,013,832.00	18,135,558.00	12,887,350.00	3,801,996.00	4,018,886.00	68,908,569.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.71	-		23,050,947.03	7,013,831.76	18,135,557.55	12,887,349.94	5,157,611.52	6,829,771.19	73,075,068.99
AOI00167700149 - OBRA CUI: 2503297	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.46	-	18.84	2,203,815.00	3,229,082.00	2,897,858.00	340,557.00	874,283.00	2,152,367.00	11,697,962.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.29	-		1,004,954.97	3,490,416.50	340,696.48	340,556.61	388,232.33	567,985.86	6,132,842.75
AOI00167700150 - OBRA CUI: 2501802	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	-	19.75	18,988,823.00	0.00	2,047,133.00	2,816,765.00	2,887,907.00	2,139,273.00	28,879,901.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	-		18,988,823.13	0.00	0.00	0.00	1,530,678.80	11,226,914.11	31,746,416.04
AOI00167700151 - OBRA CUI: 2501657	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	1,400,157.00	0.00	10,137.00	1,410,294.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	1,400,157.08	0.00	1,646,211.13	3,046,368.21
AOI00167700152 - OBRA CUI: 2501395	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25	-	65.42	1,426,705.00	2,000,000.00	1,600,000.00	33,320,760.00	2,979,218.00	3,533,364.00	44,860,047.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.36	-		0.00	26,156,935.36	12,575,683.90	33,320,759.64	4,602,839.38	12,272,917.74	88,929,136.02
AOI00167700153 - OBRA CUI: 2501291	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	-	0.00	0.00	8,982.00	6,463,739.00	10,861,685.00	0.00	0.00	17,334,406.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	6,463,738.92	10,861,685.00	4,801,316.90	15,489,706.16	37,616,446.98
AOI00167700154 - OBRA CUI: 2501225	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	485,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,747.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	485,747.34	0.00	0.00	0.00	0.00	485,747.34
AOI00167700130 - OBRA CUI: 2428689	DIRECCIÓN DE INTERVENIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	82.15	0.00	92.00	-	95.97	867,833.00	1,128,183.00	2,030,730.00	964,134.00	896,326.00	84,006.00	5,971,212.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	82.15	0.00	84.59	-		2,055,417.44	101,321.21	10,989,954.86	964,134.33	1,051,368.09	408,143.24	15,570,339.17
AOI00167700133 - OBRA CUI: 2428669	DIRECCIÓN DE INTERVENIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	72.44	0.00	80.00	-	98.66	769,671.00	541,385.00	1,240,359.00	639,385.00	703,323.00	773,655.00	4,667,778.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	72.44	0.00	77.85	-		769,671.77	541,385.18	1,185,435.25	492,311.13	1,820,583.97	8,807,932.66	13,617,319.96
AOI00167700134 - OBRA CUI: 2428652	DIRECCIÓN DE INTERVENIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	44.31	0.00	64.00	-	89.48	8,581,501.00	2,644,440.00	28,040.00	0.00	0.00	0.00	11,253,981.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	44.31	0.00	50.53	-		5,815,212.02	2,644,439.98	2,207,077.56	1,177,703.36	1,198,174.13	6,035,669.11	19,078,276.16
AOI00167700142 - OBRA CUI: 2428577	DIRECCIÓN DE INTERVENIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	57.18	0.00	65.00	-	100.00	2,828,661.00	1,399,586.00	1,088,788.00	846,825.00	0.00	0.00	6,163,860.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	57.18	0.00	71.15	-		2,828,661.11	1,399,585.89	1,088,787.80	846,825.02	2,684,411.87	2,736,232.68	11,584,504.37
AOI00167700144 - OBRA CUI: 2506324	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	694,189.00	258,850.00	0.00	258,042.00	930,099.00	2,141,180.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700148 - OBRA CUI: 2503389	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00	100.00	500,000.00	3,500,000.00	6,000,000.00	3,000,000.00	3,900,000.00	1,750,982.00	18,650,982.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	1,330,982.36	2,989,540.33	2,269,726.17	700,400.19	5,220,629.75	12,511,278.80
AOI00167700123 - OBRA CUI: 2428765	DIRECCIÓN DE INTERVENIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	61.37	0.00	75.00	-	50.00	629,771.00	755,725.00	1,511,450.00	300,368.00	616,473.00	0.00	3,813,787.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	61.37	0.00	0.00	-		75,014.04	682,790.94	854,777.52	300,367.87	603,577.81	1,590,578.92	4,107,107.10
AOI00167700124 - OBRA CUI: 2428747	DIRECCIÓN DE INTERVENIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	54.70	0.00	73.00	-	50.00	1,829,555.00	2,822,742.00	3,512,745.60	0.00	0.00	0.00	8,165,042.60
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	54.70	0.00	0.00	-		605,932.31	1,939,034.20	1,471,560.99	60,444.27	864,185.30	2,357,388.25	7,298,545.32
AOI00167700125 - OBRA CUI: 2428736	DIRECCIÓN DE INTERVENIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	58.13	0.00	68.00	-	93.84	6,585,976.00	5,927,378.00	4,149,165.00	0.00	0.00	0.00	16,662,519.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	58.13	0.00	59.62	-		2,401,608.26	2,020,084.24	729,450.15	613,507.99	920,790.05	13,770,117.57	20,455,558.26
AOI00167700126 - OBRA CUI: 2428729	DIRECCIÓN DE INTERVENIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	22.00	-	88.14	4,929,018.00	3,450,312.00	1,176,742.00	0.00	0.00	0.00	9,556,072.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	16.78	-		117,138.53	169,483.84	217,203.70	490,848.64	720,533.80	14,531,093.21	16,246,301.72
AOI00167700127 - OBRA CUI: 2428726	DIRECCIÓN DE INTERVENIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	36.80	0.00	52.00	-	89.15	5,584,019.00	3,908,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,492,833.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	36.80	0.00	40.72	-		1,276,072.00	558,550.16	1,169,983.54	1,259,523.06	914,167.90	6,343,859.44	11,522,156.10
AOI00167700128 - OBRA CUI: 2428725	DIRECCIÓN DE INTERVENIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	78.84	0.00	100.00	-	100.00	930,031.00	2,707,130.00	1,023,320.00	853,080.00	895,734.00	904,692.00	7,313,987.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	78.84	0.00	100.00	-		930,031.51	2,707,130.63	2,500,208.37	1,357,090.72	2,172,437.63	0.00	9,666,898.86
AOI00167700115 - OBRA. C.U.I.: 2386533	DIRECCIÓN DE INTERVENIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-	51.16	17,822,184.00	20,417,008.00	6,958,747.00	15,757,316.00	0.00	0.00	60,955,255.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	51.16	0.00	0.00	62.24	-		17,822,184.26	20,417,008.01	6,958,747.79	15,757,315.62	10,442,114.81	0.00	71,397,370.49
AOI00167700116 - OBRA. C.U.I.: 2386498	DIRECCIÓN DE INTERVENIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	-	63.60	8,011,146.00	7,698,867.00	339,318.00	1,704,236.00	9,552,855.00	3,397,478.00	30,703,900.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	63.60	67.03	-		11,265,061.76	8,005,712.70	9,276,438.64	1,704,236.18	0.00	10,941,187.23	41,192,636.51
AOI00167700119 - OBRA. C.U.I.: 2511978	DIRECCIÓN DE INTERVENIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	-	60.09	11,206,330.00	6,206,448.00	8,234,638.00	6,534,772.00	9,294,476.00	0.00	41,476,664.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	60.09	61.21	-		11,303,650.28	6,206,447.59	8,234,637.90	6,534,771.73	0.00	6,124,341.10	38,403,848.60
AOI00167700120 - OBRA. C.U.I.: 2512142	DIRECCIÓN DE INTERVENIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	-	47.37	2,641,238.00	6,082,604.00	9,198,244.00	4,081,323.00	6,448,057.00	7,844,044.00	36,295,510.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.37	-		2,795,280.95	0.00	15,981,237.99	4,421,326.47	3,585,934.85	2,004,942.99	28,788,723.25
AOI00167700121 - OBRA. C.U.I.: 2512573	DIRECCIÓN DE INTERVENIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	79.45	18,475,749.00	7,456,196.00	3,771,283.00	10,500,000.00	6,000,000.00	9,276,387.00	55,479,615.00
					EJECUTADO	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00	81.83	-		18,475,748.81	6,761,642.81	22,314,375.55	1,275,142.67	2,224,920.48	2,791,611.70	53,843,442.02
AOI00167700122 - OBRA CUI: 2509290	DIRECCIÓN DE INTERVENIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	51.97	0.00	70.00	-	91.28	1,227,742.00	1,964,388.00	3,437,679.00	0.00	0.00	0.00	6,629,809.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	51.97	0.00	57.79	-		837,525.95	436,154.59	2,205,436.54	80,341.61	339,032.32	358,881.97	4,257,372.98
AOI00167700047 - GESTIONAR EL SEGUIMIENTO FÍSICO Y FINANCIERO DE LAS INTERVENIONES DEL PIRCC CORRESPONDIENTE AL SECTOR TRANSPORTES EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.	DIRECCIÓN DE INTERVENIONES DEL SECTOR TRANSPORTE	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	42.00	90.48	409,599.00	442,187.00	412,212.00	358,684.00	450,219.00	418,555.00	2,491,456.00
					EJECUTADO	5.00	6.00	7.00	7.00	7.00	6.00	38.00		343,854.76	395,302.48	390,791.57	358,683.64	374,994.65	384,187.17	2,247,814.27
AOI00167700048 - GESTIONAR LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE RECONSTRUCCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN	DIRECCIÓN DE INTERVENIONES DEL SECTOR VIVIENDA,	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,226.00	463.00	463.00	6,112.00	100.00	545,198.00	543,998.00	543,998.00	445,520.00	523,271.00	523,271.00	3,125,256.00
					EJECUTADO	4691.00	1182.00	1546.00	1213.00	484.00	450.00	9,566.00		486,514.10	443,444.87	466,305.93	445,520.36	480,646.75	464,110.24	2,786,542.25

(i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con "-".

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se calcula como (ejecución acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Firmado digitalmente por:
MELENDEZ HUASASQUICHE
Alexander Octavio FAU 20602114091
hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 31/07/2023 16:33:20-0500



Firmado digitalmente por:
CASTILLO ORTIZ Teresa
Esmeralda FAU 20602114091 soft
Motivo: Doy Vº Bº 37/37
Fecha: 31/07/2023 16:24:03-0500

ANEXO 3

Informe de Evaluación de Implementación Semestral del POI 2023 v2 de la UE 018: PROMSACE

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2023 V2 – SEMESTRAL

UNIDAD EJECUTORA 018: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A CIUDADANOS Y A EMPRESAS

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Agosto 2023



Contenido

RESUMEN EJECUTIVO 2

1. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES..... 6

 1.1. Modificaciones del POI 2023 6

 1.2. Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones 7

 1.3. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas..... 19

 1.4. Medidas para la Mejora Continua 20

2. Conclusiones 20

3. Recomendaciones..... 21

4. Anexos 21



RESUMEN EJECUTIVO

El Pliego 001: Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), cuenta con un Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2020 aprobado a través de la Resolución Ministerial N°137-2018-PCM, el cual se ha extendido al año 2022 con Resolución Ministerial N° 126-2019-PCM, al año 2023 con la Resolución Ministerial N° 118-2020-PCM, al año 2024 con la Resolución Ministerial N° 101-2021-PCM y al año 2025 con la Resolución Ministerial N° 134-2022-PCM.

En el marco del PEI, las entidades elaboran el Plan Operativo Institucional (POI), herramienta de gestión que orienta la necesidad de recursos para implementar la estrategia institucional. Con la Resolución Ministerial N° 160-2022-PCM (20.05.22) se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2023-2025 del Pliego 001: PCM. Posteriormente, de acuerdo a lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional¹, la PCM publicó en el Portal de Transparencia Estándar (PTE) el POI 2023 Consistente con el PIA, ajustado conforme al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2023. El POI 2023 ha sido modificado en una (1) oportunidad como se detalla en la sección 1.1 del presente informe, siendo la versión final el **POI 2023 V2** (13.06.23), que será objeto de esta evaluación.

De acuerdo con lo señalado en la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN)², la evaluación de implementación del POI se realiza de manera semestral, y se encuentra a cargo de cada Unidad Ejecutora, quienes elaboran y publican su Informe de Evaluación de Implementación. Posteriormente, estos Informes son remitidos a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Pliego para su consolidación y publicación como Informe de Evaluación de Implementación del POI del Pliego, a más tardar el 31 de agosto en el caso de la evaluación semestral, y el 30 de abril para la evaluación anual.

En ese sentido, este documento contiene la **Evaluación de Implementación Semestral del Plan Operativo Institucional (POI) 2023 V2 de la Unidad Ejecutora 018: Mejoramiento de Servicios a Ciudadanos y Empresas**, elaborada con la información proporcionada por la Coordinación Técnica y la Coordinación de Implementación de los Centros Mac, a cargo de las cinco (05) actividades operativas (AO) e Inversiones.

Para la Unidad Ejecutora 018: Mejoramiento de Servicios a Ciudadanos y Empresas, el POI 2023 V2 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ascendente a **S/ 74,518,494**, y una ejecución financiera de **S/ 28,272,728³** equivalente al **38%** de lo programado para el año, y **83%** de lo programado para el primer semestre (**S/ 34,078,402**).

Por otro lado, si se analiza el desempeño a nivel de metas físicas en función al número de AOs e Inversiones, se observa que del total de cinco (05) AO e Inversiones: una (01) no tuvo programación para el primer semestre y **cuatro (04) alcanzaron un avance óptimo $\geq 95\%$** .



¹ Aprobado con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N°033-2017/CEPLAN/PCD y sus modificatorias.

² Aprobada con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 00015-2021-CEPLAN-PCD.

³ De acuerdo con el Reporte Devengados vs Marco Presupuestal 2022 del SIAF Módulo de Proceso Presupuestario del 01.07.22.


Ejecución de metas físicas y financieras por Actividad Operativa/Inversiones - UE 018: PROMSACE

POI 2023 V2		FÍSICA							FINANCIERA		
		Sin prog.	≥ 95%		≥75% < 95%		< 75%		PIM	Devengado	%
			N°	%	N°	%	N°	%	S/	S/	
Actividades Operativas e Inversiones	05	01	4	100%	0	0%	0	0%	S/ 74,518,494	S/ 28,272,728	38%

Fuente: Elaboración propia

Ahora bien, si se analizan las cifras en función al Centro de Costo Coordinación del Proyecto de la UE 018: Mejoramiento de Servicios a Ciudadanos y Empresas, se observa que el desempeño en la **ejecución presupuestal**, oscila entre el **70% y el 106%**. En particular, todos los Centros de Costos tuvieron programación financiera para el primer semestre, dos (02) tienen una ejecución financiera menor al 75%; uno (01) logró una ejecución financiera mayor o igual al 75% pero inferior al 95%, y, dos (02) alcanzaron una ejecución financiera igual o mayor al 95%, como se muestra en la gráfica siguiente.

Ejecución Financiera por Centro de Costos – UE 018: PROMSACE




Fuente: Elaboración propia

En relación a la **ejecución promedio de metas físicas**, podemos observar que el desempeño de los Centros de Costos ha sido **sobresaliente**, tal es así que los cuatro (04) que presentaron programación para el primer semestre cuentan con una ejecución igual o mayor al 95%, indicando el cumplimiento de los logros esperados.



Ejecución Física por Centro de Costos – UE 018: PROMSACE



Fuente: Elaboración propia

De este modo, en el primer semestre del año 2023 se observa un buen desempeño de la Coordinaciones Técnicas de la UE 018: Mejoramiento de Servicios a Ciudadanos y Empresas en la gestión de la ejecución de las metas físicas y financieras programadas en el POI 2023 V2. Entre los principales logros, es importante destacar los que siguen:

- **Resolución Jefatural N° 004-2023-PCM-PROMSACE/CP**, que aprueba el **Plan Operativo Anual-POA 2023** del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Soporte para la Provisión de los Servicios a los Ciudadano y las Empresas a nivel nacional”, a partir de la No Objeción del Banco Interamericano de Desarrollo-BID, elaborado en el marco del Contrato de Préstamo N° 4399/OC-PE.
- **Resolución Jefatural 22-2023-PCM-PROMSACE/CP**, que aprueba el Lineamiento N° 01-2023-PCM-PROMSACE – “Lineamiento para la transferencia contable-financiera de la habilitación física de los Centros de Mejor Atención al Ciudadano - MAC, ejecutados por la Unidad Ejecutora 018: Mejoramiento de Servicios a Ciudadanos y Empresas a cargo del PROMSACE hacia la Unidad Ejecutora 003: Secretaría General – PCM.
- Se cuenta con **04 EDIR culminadas para las ARD de Tumbes, Tacna, Áncash y Huánuco.**
- Se cuenta con los **módulos de funcionalidades de Prevención y de Gestión de Conflictos, así como los módulos transversales, de la Fase 1.2 de la Plataforma Digital para la Gestión de Conflictos, desarrollado y en implementación.**
- **Cuatro (04) servicios web implementados:** Establecimientos del sector Educación, Establecimientos del sector Salud, Centros poblados y núcleos poblados correspondiente a la información del INEI, Establecimientos de sector Interior y publicados en la Plataforma de Interoperabilidad del Estado Peruano (PIDE). Estos servicios se pueden verificar la siguiente dirección web: <https://www.gob.pe/institucion/pcm/informes-publicaciones/305761-catalogo-de-servicios-de-lapide>
- Al cierre del período, **se han integrado 30 servicios complejos a la Plataforma de Interoperabilidad.**
- **Se ha desarrollado un servicio complejo “Plataforma de Consulta de Desaparecidos”** que permite activar una búsqueda digital, en las historias clínicas del MINSA, cuando una persona es declarada como desaparecida.
- **158 entidades cuentan con el Sistema de Tramite Documentario.**
- **Plataforma Digital Carpeta Ciudadana del Estado Peruano se encuentra desarrollada e implementada y en producción en una plataforma base para el alojamiento de servicios.**



- Asistente digital del canal integrado desarrollado y operando en el portal gob.pe
- Centro Nacional de Seguridad Digital (CNSD) se encuentra implementado y operando en nube con 12 plataformas y 6 servicios / herramientas.
- 154 entidades adicionales implementaron al 100% la plataforma digital "Libro de Reclamaciones".
- 13,041,725 páginas de documentos con valor legal del archivo central, digitalizadas.
- Expediente Técnico de la Habilitación Física, Documento Equivalente de Equipamiento y Documento Equivalente de Mobiliario del Centro Mac Ancash, aprobados.
- Expediente Técnico de la Habilitación Física, Documento Equivalente de Equipamiento y Documento Equivalente de Mobiliario del Centro Mac Puno, aprobado.
- Centro de Mejor Atención Junín - Mac Junín, en operación.
- Revisión de más de 300 procedimientos administrativos priorizados de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Subsecretaría de Simplificación y Análisis Regulatorio.
- Se continuó con el fortalecimiento de 55 entidades, a través de cursos y acciones de asistencia técnica para la implementación del AIR ex ante
- Se continuó con las asistencias técnicas para la implementación de instrumentos de calidad regulatoria (manejo del aplicativo informático SUT y, en caso corresponda, en la aplicación de metodologías de simplificación administrativa, determinación de derechos de tramitación, los lineamientos para el proceso de elaboración y aprobación del TUPA, atendiendo a la fecha, a 28 gobiernos regionales y 461 gobiernos locales

Es necesario, precisar que la UE 018 Mejoramiento de Servicios a Ciudadanos y Empresas, a cargo de la ejecución del Proyecto "Mejoramiento y ampliación de los servicios de soporte para la provisión de los servicios a los ciudadanos y las empresas a nivel nacional", estableció lineamientos y estrategia a seguir para culminar las metas del Proyecto, en el presente año (último año de ejecución), excepto la Meta de la Habilitación de los MAC, para el cual se solicitó la ampliación de plazo al Ministerio de Economía y Finanzas-MEF, hasta el año 2024, cuyo documento se encuentra en evaluación por parte de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones-DGPPI y la Dirección General del Tesoro Público-DGTP del MEF. Asimismo, al cierre del primer trimestre se presentó a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto un informe con la Proyección de ejecución al cierre del año 2023 y saldos presupuestales por S/ 18.9 millones en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios-RO y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito-ROOC.



1. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

1.1. Modificaciones del POI 2023

El POI 2023 Consistenciado (29.12.22) ha sido modificado en una (1) oportunidad, lo que se detalla en la siguiente Tabla:

Versiones del POI 2023 de la UE 018: Mejoramiento de Servicios a Ciudadanos y Empresas

POI ⁴	FECHA	SUSTENTO
POI 2023 versión 2	13.06.23	i) Adecuación de la programación física tomando en cuenta las alertas emitidas tras la conclusión del seguimiento del primer trimestre 2023. ii) Actualización de la programación financiera conforme al PIM de la fecha de corte determinada.

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se detallan las modificaciones más importantes realizadas durante el 2023 a nivel de programación física y financiera:

Modificaciones en el POI 2023 de la UE 018-PROMSACE

PGR.	CAMBIOS	MODIFICACIONES
PROGRAMACIÓN FÍSICA	Actividades Operativas que incrementaron metas físicas	De las 05 Actividades Operativas existentes del POI 2023 v2, 03 incrementaron sus metas físicas: 44 (AO 02 Mejora de las condiciones para la planificación y coordinación de los servicios públicos), 26 (AO 03 Mejora y ampliación de la capacidad de Interoperabilidad en las entidades del Estado), 21 (AO 05 Simplificación, estandarización y mejora regulatoria de normas y procedimientos de las entidades del Estado). El incremento en las metas físicas estuvo sustentado en el desempeño mostrado por el Centro de Costo de manera constante durante 2023. Entre las principales razones para el incremento, se destacan: • <i>Aumento de Asistencias Técnicas, Asesorías, Coordinaciones, Sistematizaciones en la etapa preoperativa, de las metas del Proyecto culminadas, en tránsito a la Fase de Operación.</i> • <i>Plazo de entregables que vencían en el año 2022, que se extendieron hasta el año 2023.</i>
	Actividades Operativas que redujeron metas físicas	De las 06 Actividades Operativas desde la primera versión del POI 2023, 03 redujeron sus metas físicas: • <i>AO 01: Gestión del Proyecto, de 19 a 17 Informes por el desfase de la Evaluación Final del Proyecto al año 2024, en concordancia con la solicitud de ampliación de plazo del Proyecto.</i> • <i>AO 04: Mejora de la Gestión en la atención a Ciudadanos y Empresas, 04 a 03 Centro de Atención Equipado, se desfasa 01 Centro Mac para el siguiente año, según el cronograma de ejecución que requiere cada Centro para su implementación.</i> • <i>AO 06: Estudios de Pre-Inversión La Actividad Operativa 06: Estudios de Pre-Inversión, por el traslado total de recursos efectuada a la Actividad Operativa 04, mediante una modificación presupuestaria en el nivel funcional programática dentro de la Unidad Ejecutora.</i>



⁴ De acuerdo con la Guía para el Planeamiento Institucional, las modificaciones del POI se aprueban a través del aplicativo CEPLAN v.01, no siendo necesaria su formalización a través de acto resolutivo.

PGR.	CAMBIOS	MODIFICACIONES
PROGRAMACIÓN FINANCIERA	Reducción del marco presupuestal	En cada modificación del POI se actualizó la programación financiera de las Actividades Operativas/Inversiones debido a las modificaciones del marco presupuestal, propio de la gestión presupuestaria y de acuerdo con la necesidad de cada AO e inversión. El presupuesto de la UE018: PROMSACE inició con un PIA de S/ 74,518,494, el que para el POI 2023 v2 se mantuvo en un PIM de S/ 74,518,494, cifra que corresponde al 01.06.23.

1.2. Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones

A continuación, se presenta un análisis sobre la ejecución física y financiera de cada una de las Actividades Operativas e Inversiones del POI de la UE 018: Mejoramiento de Servicios a Ciudadanos y Empresas. Se ha elaborado un cuadro por cada Actividad Operativa (AO)/Inversión, su alineación con los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), con un análisis sobre la ejecución física obtenida en el primer semestre de 2023 con respecto a lo programado, teniendo en cuenta la unidad de medida, y se describe el sustento de su cumplimiento con los principales logros.

Asimismo, se hace mención de las Actividades Operativas cuyas metas han presentado un bajo o excesivo nivel de cumplimiento, se justifica las razones de su desempeño e identifica los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones analizadas.

OEI 4: Facilitar las condiciones para que las entidades públicas mejoren su gestión, a fin de que ejerzan sus funciones de regulación o presente servicios de calidad en beneficio de la ciudadanía.

AEI.04.04 Instrumentos innovadores implementados en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.

No FICHA	1		
UNIDAD ORGANICA	Coordinación del Proyecto		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Gestión del Proyecto		
UNIDAD DE MEDIDA	Informe		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	9	10	111%
FINANCIERA (S/)	3,574,140	3,528,116	99%



Durante el primer semestre de 2023, la **Coordinación del Proyecto** reporta que esta Actividad Operativa alcanzó el **111% en la ejecución de su meta física**, con la emisión de **10 informes** (documentos técnicos), relacionados a aspectos financieros, reportes al BID, reporte de avance físico y financiero del proyecto a la Secretaría Administrativa, Memoria Anual y otros relacionados con los sustentos de registros para el Banco de Inversiones y

modificaciones en la fase de Ejecución, según la normatividad de INVIERTE.PE. El mayor avance reflejado corresponde a la emisión de un informe no previsto, referido al intercambio de localización del MAC Ayacucho en reemplazo del Mac Lambayeque, definido en este período. Este nivel de cumplimiento, se ubica en el rango **> 95%**.

Esta primera actividad corresponde a la Gestión del Proyecto y es la que proporciona soporte administrativo y técnico a las actividades de los componentes del Proyecto, a continuación, se detallan los informes emitidos en materia de su competencia:

N°	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
1	Memorando N° 001-2023-PROMSACE-EME	Memoria Anual 2022 de la Unidad Ejecutora N° 018 "Mejoramiento de Servicios a Ciudadanos y Empresas
2	Informe N° 005-2023-PCM-PROMSACE-UEI, Oficio N° 125-2023-PCM-PROMSACE-CP	Solicitud de extensión de plazo del Contrato de Préstamo N° 4399/OC-PE y modificación de la estructura de financiamiento del proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Soporte para la Provisión de los Servicios a los Ciudadano y las Empresas a nivel nacional".
3	Contrato N° 076-2022-PCM-PROMSACE	Informe final de la evaluación intermedia (Producto 4) del proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Soporte para la Provisión de los Servicios a los Ciudadano y las Empresas a nivel nacional".
4	Informe Técnico N° 005-2023-PCM-PROMSACE-UEI	Evaluación y aprobación de consistencia del Expediente Técnico de Habilitación física de la infraestructura, Documento Equivalente de Equipamiento y Documento Equivalente de Mobiliario del Centro Mac Ancash
5	Informe Técnico N° 004-2023-PCM-PROMSACE-UEI	Evaluación, aprobación y registro de las modificaciones antes de la aprobación del Expediente Técnico y DD.EE. en el banco de Inversiones del MEF, referido al intercambio de localización del MAC Ayacucho en reemplazo del Mac Lambayeque
6	Oficio N° 233-2023-PCM-PROMSACE-CP	Cuarto entregable de logros y avance del Proyecto CUI N° 2357130 "Mejoramiento y Ampliación de los servicios de soporte para la Provisión de los Servicios a los Ciudadanos y las Empresas a Nivel Nacional", presentado a la Unidad Formuladora para conocimiento y a la Oficina de Programación Multianual de Inversiones para el seguimiento de la fase de inversión, en el marco del punto 3.9 "Entregables/productos/servicios del Informe del documento Equivalente para la aprobación de la consistencia de la Primera Etapa del Proyecto
7	Carta PGA-AO447-2023	Informe final de Estados Financieros de Propósito Especial al 31 de diciembre de 2022, del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los servicios de soporte para la Provisión de los Servicios a los Ciudadanos y las Empresas a Nivel Nacional"-Contrato de Préstamo N° 4399/OC-PE, presentado por la Sociedad Auditora PIERREND, GÓMEZ & ASOCIADOS
8	Informe Técnico N° 007-2023-PCM-PROMSACE-UEI	Informe de Evaluación y aprobación de consistencia del "Expediente Técnico de Habilitación Física de la Infraestructura", "Documento Equivalente de Equipamiento" y "Documento Equivalente de Mobiliario" del Centro Mac Puno
9	Oficio N° 269-2023-PCM-PROMSACE-CP	Informe sobre el avance de ejecución física y financiera del Proyecto, al cierre del mes de abril 2023.



N°	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
10	Oficio N° 320-2023-PCM-PROMSACE.CP	Informe sobre el avance de ejecución física y financiera del Proyecto, al cierre del mes de mayo 2023.

Asimismo, entre **otros logros reportados por la Gestión del Proyecto** alcanzados en el marco de esta Actividad Operativa, se destacan los siguientes:

- **Resolución Jefatural N° 004-2023-PCM-PROMSACE/CP**, que aprueba el **Plan Operativo Anual-POA 2023** del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Soporte para la Provisión de los Servicios a los Ciudadano y las Empresas a nivel nacional”, a partir de la No Objeción del Banco Interamericano de Desarrollo-BID, elaborado en el marco del Contrato de Préstamo N° 4399/OC-PE.
- **Resolución Jefatural 22-2023-PCM-PROMSACE/CP**, que aprueba el Lineamiento N° 01-2023-PCM-PROMSACE – “Lineamiento para la transferencia contable-financiera de la habilitación física de los Centros de Mejor Atención al Ciudadano - MAC, ejecutados por la Unidad Ejecutora 018: Mejoramiento de Servicios a Ciudadanos y Empresas a cargo del PROMSACE hacia la Unidad Ejecutora 003: Secretaría General – PCM.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la Gestión del Proyecto ha ejecutado **S/ 3,528,116** lo que representa el **99% de la programación semestral (S/ 3,574,140)** y **51% de la programación anual (S/ 6,983,522)**. No se logró ejecutar el 100% de lo programado para el semestre, en la medida en que se presentó la renuncia de una especialista en logística, la entrega tardía de productos programados en el mes de junio que se reprograman para el siguiente semestre y una menor ejecución en servicios básicos programados.

OEI 04 Facilitar las condiciones para que las entidades públicas mejoren su gestión, a fin de que ejerzan sus funciones de regulación o presente servicios de calidad en beneficio de la ciudadanía.

AEI.04.04 Instrumentos innovadores implementados en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.

No FICHA	2		
UNIDAD ORGANICA	Coordinación del Proyecto		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Mejora de las condiciones para la planificación y coordinación de los servicios públicos		
UNIDAD DE MEDIDA	Informe		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	46	81	176%
FINANCIERA (S/)	5,136,323	4,674,176	91%



Durante el primer semestre de 2023, el nivel de cumplimiento de esta segunda Actividad Operativa, se ubica en el rango **> 95%**, dado que la **Coordinación del Proyecto** reporta que la misma, alcanzó el **176% en la ejecución de su meta física**, con la emisión de **81 Informes** relacionados con las tareas principales de mejora de la articulación multisectorial e

intergubernamental, fortalecimiento del sistema de gestión de conflictos; la información geoespacial y registros administrativos y estadísticos de infraestructura de servicios básicos de forma estandarizada y el fortalecimiento de los registros territoriales para la planificación y la Plataforma Informática del Registro de Límites y Centros Poblados para la Implementación del Registro de Circunscripciones y de Centros Poblados, los que se mencionan a continuación:

- **20 informes** sobre la gestión de cumplimiento en entidades del Gobierno Nacional, coordinación multisectorial, así como la implementación de las agencias de desarrollo regional y formulación de la Estrategia de desarrollo e Innovación sectorial.
- **05 informes** finales relacionados con la *Meta Herramientas para generar programas de entrenamiento en gestión de cumplimiento en entidades del Gobierno Nacional*, **02** sobre la **metodología Delivery**, para contar con una herramienta de gestión (manual) que determine la actuación y los procesos a desarrollar por la Oficina de Cumplimiento de Gobierno para ejecutar de forma estandarizada las fases de esta metodología, así como el entrenamiento en aplicación de esta metodología en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) y vinculados con la *Meta Herramientas de cumplimiento de objetivos prioritarios en las áreas priorizadas*, **03** para elaboración de herramientas orientativas para la implementación de **herramientas de gestión de las prioridades de gobierno** en protección ambiental y del Sector salud, prioridades consideradas en el Plan de Cumplimiento Multianual que contribuyan a mejorar el servicio de soporte para el logro de los Objetivos Institucionales, así como para el cumplimiento para la articulación de la estrategia, con los gobiernos subnacionales.
- **06 informes** finales sobre Asistencia técnica, Acompañamiento, Coordinación y Seguimiento para el proceso de implementación de la Agencia Regional de Desarrollo y la Estrategia de Desarrollo e Innovación Regional en el departamento de Ancash, Tacna, Tumbes, Huánuco.
- **04 informes** finales sobre la Formulación de la Estrategia de Desarrollo e Innovación Regional-EDIR en las regiones de Tumbes y Tacna y en las regiones de Áncash y Huánuco que contienen el diagnóstico de oportunidades económicas de estas regiones, selección de criterios y prelación de cadenas de valor; Caracterización de cadenas de valor y análisis de modelos de gobernanza; Plan de Acción de cada una de las cadenas de valor caracterizadas para abordar cuellos de botella identificados, temporalidad de atención, presupuesto; lineamientos para el monitoreo, seguimiento y evaluación a la implementación de la EDIR, con la supervisión y monitoreo del proceso de formulación de cada una de las estrategias.
- **04 informes** finales sobre estudios técnicos del contenido fenológico de la aceituna negra a la natural variedad criolla con denominación de origen de la región Tacna y la caracterización físico - química del aceite de oliva región Tacna; Estudio de identificación de zonas para instalación de piscigranjas y para mejorar el emprendimiento en la cadena productiva de la trucha, en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Huascarán, Ancash, así como la asistencia técnica para el proceso de formalización, instalación, implementación y funcionamiento del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Aceituna de Tacna de la Región Tacna.
- **01 informe** final sobre la elaboración de diseño gráfico publicitario, edición de imágenes fotográficas y edición de videos para los medios digitales como redes sociales, plataformas web y materiales impresos de las Agencias Regionales de Desarrollo, para dar a conocer los avances y logros que vienen realizando las Agencias Regionales de Desarrollo a nivel nacional, así como en sus respectivos territorios como



un instrumento fundamental de fortalecimiento para el proceso de desarrollo territorial.

Asimismo, para el desarrollo de eventos, capacitaciones y talleres en el ámbito de las regiones adscritas a las Agencias Regionales de Desarrollo, la Secretaría de Descentralización solicitó la adquisición de Impresora portátil (HP Officejet 200), Proyector (Laser Powerlite) y Cámara fotográfica.

- **03 informes** finales sobre el sistema de información para prevención y gestión de factores de riesgo de conflictos, así como propuesta metodológica para la implementación del sistema.
 - Análisis, Diseño e Implementación de la Plataforma Digital para la Gestión de Conflictos de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia de Consejo de Ministros - Etapa 2
 - Actualización de base de datos de prevención y gestión de conflictos y cumplimiento de compromisos - Plataforma Digital para la Gestión de Conflictos de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia de Consejo de Ministros Etapa 2
 - Soporte técnico y de atención de requerimientos a los usuarios de la Plataforma Digital de Gestión de Conflictos de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia de Consejo de Ministros Etapa 2.
- **53 informes** finales relacionados a la **Plataforma Digital Georreferenciada Geo Perú (14)**: Políticas públicas vinculadas a la gobernanza de datos gubernamentales, territorios digitales confiables, revisión y análisis del cumplimiento de inscripción de bancos de datos de entidades públicas y privadas; revisión y análisis del tratamiento de datos personales realizado en entornos digitales por parte de las entidades públicas y privadas, alineación de los Planes de Gobierno y Transformación Digital a los instrumentos de gestión institucional, entre otros, a la **Infraestructura de Datos Espaciales del Perú (14)**: Asistencia técnica a los gobiernos subnacionales; análisis de movilidad urbana en las ciudades sostenibles, gestión de metadatos, gestión de la infraestructura, asistencia técnica en el marco de la ISO 18091 a los gobiernos subnacionales, diagnóstico de ciudades en el marco de la ISO 37122 y de la ISO 37123, entre otros; al **Centro Nacional de Datos (12)**: Sistematización de la información, alineación de los planes de Gobierno y Transformación Digital a los instrumentos de gestión institucional, asistencia para la gestión de necesidades que impulse el proceso de transformación digital, lineamientos de la Política Nacional de Transformación Digital en materia de gobernanza de datos, diseño de estrategias y mecanismos para la integración de los datos, entre otros; a la **transformación digital y Gobernanza de datos (13)**: Transformación Digital para Gobiernos Regionales, Locales y otras entidades priorizadas, modelo de gestión documental y desarrollo de reuniones digitales, mejora y formulación de normas de gobierno digital, elaboración y/o actualización de lineamientos para el uso de servicios en la nube y protocolos de escalamiento, entre otros.



Asimismo, en este período se completó la adquisición del Sistema Hiperconvergente (Licenciamiento VMWAR) para el Centro Nacional de Datos para Analítica Avanzada, según la adenda 8 al Contrato N° 57-2021-PCM-PROMSACE.

- **05 informes** finales sobre la implementación de los Registros Nacionales y la actualización y adecuación de tramos de límites saneados y su conversión a lenguaje estandarizado para carga en Base de Datos Límites Interdepartamentales.

El elevado nivel de cumplimiento reflejado, corresponde principalmente a la Tarea 3, debido a que en este período se encontraba etapa preoperativa la Plataforma Digital Georreferenciada Geo Perú, por lo que la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, requirió un mayor número de especialistas en asistencias técnicas, sistematizaciones, lineamientos, herramientas, entre otros, para esta etapa y en la Tarea 2 por la aprobación de ampliaciones de plazo a la entrega de productos finales al cierre del año 2022, que generaron la suscripción de adendas.

Por otro lado, entre **los logros** reportados en el marco de esta actividad operativa, se destacan las siguientes:

- Se cuenta con **04 EDIR culminadas para las ARD de Tumbes, Tacna, Áncash y Huánuco.**
- Se cuenta con los **módulos de funcionalidades de Prevención y de Gestión de Conflictos, así como los módulos transversales**, de la Fase 1.2 de la Plataforma Digital para la Gestión de Conflictos, desarrollado y en implementación.
- Cuatro (04) **servicios web implementados:** Establecimientos del sector Educación, Establecimientos del sector Salud, Centros poblados y núcleos poblados correspondiente a la información del INEI, Establecimientos de sector Interior y publicados en la Plataforma de Interoperabilidad del Estado Peruano (PIDE). Estos servicios se pueden verificar la siguiente dirección web: <https://www.gob.pe/institucion/pcm/informes-publicaciones/305761-catalogo-de-servicios-de-lapide>

En referencia a la **ejecución presupuestal**, la AO Mejora de las condiciones para la planificación y coordinación de los servicios públicos, ha ejecutado **S/ 4,674,176**, lo que representa el **91% de la programación semestral (S/ 5,136,323)** y **49% de la programación anual (S/ 9,614,860)**. La ejecución obtenida se explica por el desfase en la entrega de términos de referencia de las áreas usuarias vinculadas al Proyecto cuyo inicio estaba previsto dentro de este período, ampliaciones de plazo para la entrega de productos finales, así como productos observados, ocasionando la reprogramación de gastos de las Tareas principales 1,2 y4.

OEI 04 Facilitar las condiciones para que las entidades públicas mejoren su gestión, a fin de que ejerzan sus funciones de regulación o presente servicios de calidad en beneficio de la ciudadanía.

AEI.04.05 Estrategia Nacional de Gobierno Digital implementada en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno



No FICHA	3		
UNIDAD ORGANICA	Coordinación del Proyecto		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Mejora y ampliación de la capacidad de Interoperabilidad en las entidades del Estado		
UNIDAD DE MEDIDA	Informe		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	44	95	216%
FINANCIERA (S/)	6,447,382	6,852,080	106%

Durante el primer semestre de 2023, el nivel de cumplimiento de esta tercera Actividad Operativa, se ubica en el rango **> 95%**, dado que la Coordinación del Proyecto reporta, para la misma, haber alcanzado el **216%** en la ejecución de su meta física, con la emisión de **95**

Informes relacionados con las tareas principales Ampliar las capacidades de Interoperabilidad Organizacional, Desarrollar e Implementar la Base de Datos de Ciudadanos Integrados y Mejorar la seguridad de la información, los que se mencionan a continuación:

- **14 informes** finales de asistencia técnica, coordinaciones, asesorías, seguimiento de actividades para la implementación e integración de Servicios Complejos; fortalecimiento de capacidades de la interoperabilidad del trámite documentario entre entidades del Estado para el Poder Ejecutivo y otras entidades priorizadas, para municipalidades Tipo A, Tipo D; Gestión Documental y Mesa de Partes virtual para entidades de los distintos niveles de gobierno, entre otros.
- **42 informes** finales referidos a la implementación de carpeta ciudadana y canal integrado, la Plataforma Nacional de Identificación y Autenticación de la Identidad Digital, Registros Nacionales Únicos, la identificación de necesidades ciudadanas y la mejora de los portales del Estado, implementación del servicio digital Facilita Perú.

Asimismo, con el objetivo de promover las acciones realizadas en materia de gobierno y transformación digital a nivel internacional, para la reunión de entrega de la presidencia de la RED GEALC de Ecuador al Perú, se contrataron los servicios de interpretación simultánea, alquiler de equipos audiovisuales el servicio de coffe break, según las O.S. N° 457, N° 434-2023-PROMSACE y N° 432-2023-PROMSACE, respectivamente.

- **39 informes** finales referidos a la adquisición de los equipos informáticos (Hardware y software) e implementar procedimientos de detección de amenazas y vulnerabilidades/Implementación del Centro de Ciberseguridad y Mejoras en regulación y estándares en ciberseguridad, que permitirán mejorar la seguridad digital en las entidades del Estado. Asimismo, se completó la adquisición (Licenciamiento VMWARE) del sistema hiperconvergente para la implementación del Laboratorio Forense Digital y el Centro Nacional de Seguridad, según la adenda 8 al Contrato N° 57-2021-PCM-PROMSACE.

También, se efectuó la adquisición de equipos de comunicación (Switches de Acceso) y Discos Duros tipo NAS y una solución de Videowall para el Centro Nacional de Seguridad Digital, mediante las O.C. N° 04, N° 05-2023-PROMSACE y Contrato N° 289-2022-PCM-PROMSACE, respectivamente.



Del mismo modo, para la promoción de las acciones del Centro Nacional de Seguridad Digital y otras plataformas, en la V Expo Cyber Seguridad & Defensa 2023 – SITDEF PERÚ 2023, se contrataron los servicios de impresión y elaboración de materiales y, alquiler de pantalla Led, mediante las O. S. N° 555 y N° 535-2023-PROMSACE, respectivamente.

De manera complementaria, en esta Actividad Operativa, se continua con la digitalización con valor legal de la documentación del Archivo Central de la Presidencia del Consejo de Ministro (Contrato 056-2022-PCM-PROMSACE), cuyo cumplimiento es 120%, sustentado en el informe final de la Adenda al Contrato N° 092-2020-PCM-PROMSACE, referido al procesamiento técnico archivístico de la documentación del archivo central de la Presidencia del Consejo de Ministros.

El elevado nivel de cumplimiento reflejado, corresponde a la Tarea 3, debido a que en este período la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, ha requerido un mayor número de especialista para asistencias técnica, coordinaciones, asesorías, seguimiento de actividades, acciones de comunicaciones y difusión en la etapa preoperativa de la Plataforma

Nacional de Gobierno Digital, Carpeta Ciudadana, Canal Integrado, Servicios Complejos y el Centro Nacional de Seguridad.

Por otro lado, entre **los logros** reportados en el marco de esta actividad operativa, se destacan las siguientes:

- Al cierre del período, **se han integrado 30 servicios complejos a la Plataforma de Interoperabilidad.**
- **Se ha desarrollado un servicio complejo “Plataforma de Consulta de Desaparecidos”** que permite activar una búsqueda digital, en las historias clínicas del MINSA, cuando una persona es declarada como desaparecida.
- **158 entidades cuentan con el Sistema de Tramite Documentario.**
- **Plataforma Digital Carpeta Ciudadana del Estado Peruano se encuentra desarrollada e implementada y en producción** en una plataforma base para el alojamiento de servicios.
- **Asistente digital del canal integrado desarrollado y operando** en el portal gob.pe
- **Centro Nacional de Seguridad Digital (CNSD) se encuentra implementado y operando** en nube con 12 plataformas y 6 servicios / herramientas.
- **154 entidades adicionales implementaron al 100% la plataforma digital "Libro de Reclamaciones".**
- **13,041,725 páginas de documentos con valor legal del archivo central, digitalizadas.**

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la AO Mejora y ampliación de la capacidad de Interoperabilidad en las entidades del Estado, ha ejecutado **S/ 6,852,080**, lo que representa el **106% de la programación semestral (S/ 6,447,382)** y **65% de la programación anual (S/ 10,471,941)**. La ejecución obtenida corresponde principalmente a las Tareas 1, 2 y 3, debido a que, en este período, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital requirió un mayor número de servicios contratados de corto plazo para la etapa preoperativa, que se han concentrado en el primer semestre.

OEI 04 Facilitar las condiciones para que las entidades públicas mejoren su gestión, a fin de que ejerzan sus funciones de regulación o presente servicios de calidad en beneficio de la ciudadanía.

AEI.04.01 Estrategia de Mejor Atención al Ciudadano a través de la implementación de plataformas presenciales de atención (Centros MAC).



No FICHA	4		
UNIDAD ORGANICA	Coordinación del Proyecto		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Mejora de la Gestión en la atención a Ciudadanos y Empresas		
UNIDAD DE MEDIDA	Centro de Atención Equipado		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	0	0	0%
FINANCIERA (S/)	16,046,816	11,200,573	70%

Durante el primer semestre de 2023, la Tarea principal de la cuarta Actividad Operativa, no está programada, porque toma en cuenta el tiempo que demanda la implementación de cada Centro MAC, la Coordinación del Proyecto reporta en esta Actividad Operativa los avances en relación a la Tarea Principal, detallando lo siguiente:

- **Centro Mac Junín:** Se culminó la habilitación física de este Centro Mac, en el mes de enero, y durante el período que se evalúa, la implementación del Centro Mac, se completó con la instalación del mobiliario y en el caso de equipamiento, se culminó en el mes de junio con la instalación del Conmutador PoE DE 48 Puertos-Switches, Gabinete de Comunicaciones y el Sistema de Climatización para Sistema Autocontenido, en proceso de transferencia a la UE 003 Secretaría General-PCM⁵.
- **Centro Mac Cusco:** En el período evaluado se ejecutó la Habilidad física de este Centro de Atención, en el mes de junio se culminó con el levantamiento de las observaciones formuladas por el Comité de Recepción de Obra, asimismo en este período se ha adquirido parcialmente el Equipamiento: Impresora Láser Monocromática, CPU-Monitor- Rack (Incl Licencia del Sistema Operativo y Paquete de Office), Lector Biométrico de Huella Digital Diez Dedos, y los equipos restantes se encuentran contratados en plazo de entrega. En cuanto al mobiliario, el proveedor ha efectuado la entrega de un grupo el cual cuenta con las conformidades respectivas y con observaciones un segundo grupo que no contaron con la conformidad correspondiente hasta el cierre de este periodo.

Cabe precisar que, como resultado de las constantes paralizaciones en la ciudad del Cusco, durante el mes de enero, se presentó desabastecimiento de materiales de proveedores locales y dificultades en el transporte de aquellos materiales se abastecen desde la ciudad de Lima, se amplió el plazo de la habilitación física, cuya culminación estaba prevista para fines de marzo, esta situación conllevó a que la instalación de algunos equipos se desfase porque requieren que la habilitación física esté culminada. También algunos equipos, principalmente los que corresponden a RENIEC han requerido de actualización de especificaciones técnicas, porque no se obtuvo respuesta del mercado para dichos bienes.

- **Centro Mac Ancash:** Durante el período que se evalúa, mediante Resolución Jefatural N° 017-2023-PCM-PROMSACE/CP (04.04.2023), se aprueba administrativamente el Expediente Técnico de “Habilitación Física del Centro de Mejor Atención al Ciudadano MAC Ancash” y el Documento Equivalente de Equipamiento y Documento Equivalente de Mobiliario para la implementación de este Centro Mac.



Como resultado del proceso de selección se suscribió el Contrato N° 024-2023-PCM-PROMSACE (13.06.2023), para la ejecución de la Habilidad Física del Centro Mac Ancash por un plazo de ejecución de 120 días. Asimismo, se han iniciado las acciones previas a los procesos de selección de adquisición del equipamiento y el mobiliario.

- **Centro Mac Puno:** En el período evaluado, tomó un mayor tiempo la elaboración del EET de la Habilidad Física Mac Puno, por la publicación de la Resolución Ministerial N° 075-2023-VIVIENDA que modifica la norma técnica A. 120-Accesibilidad Universal en Edificaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Luego de las opiniones favorables respectivas, mediante Resolución Jefatural N° 027-2023-PCM-PROMSACE/CP (15.05.2023), se aprueba administrativamente el Expediente Técnico de “Habilitación Física del Centro de Mejor Atención al Ciudadano MAC Puno” y

⁵ La entrada en operación de este Centro Mac, se realizó con equipos prestados por PCM, que fueron reemplazados con los equipos adquiridos.

el Documento Equivalente de Equipamiento y Documento Equivalente de Mobiliario para la implementación de este Centro Mac.

Se realizó el proceso de selección para la Habilitación Física del Centro Mac, sin embargo, fue declarado desierto y al cierre de este período, se encontraba en trámite el inicio del proceso de 2da. Convocatoria. Además, se encuentra en proceso de contratación, en etapa de evaluación, el servicio de supervisión de la Habilitación Física del Centro Mac Puno.

- **Centro Mac Ica:** En este período, se desfasó su inicio en el presente año, debido al retraso en la suscripción del contrato de alquiler necesario para dar inicio a la elaboración del Layout de la Habilitación Física y la elaboración de los documentos técnicos, al cierre de junio, el Expediente Técnico de la Habilitación Física del Centro Mac Ica elaborado, así como el Documento Equivalente (DDEE) de Equipamiento y el Documento Equivalente Mobiliario, han sido enviados a la Secretaría de Gestión Pública para su opinión favorable, mientras que, el DDEE de equipamiento a la Oficina General de Tecnologías de información, también para su opinión favorable.
- **Centro Mac Ayacucho:** En el mes de febrero, la SGP definió la permuta del Mac Lambayeque previsto ejecutar inicialmente, por Mac Ayacucho. A fines de junio, la SSCS de PCM, ha manifestado que la OGA-PCM viene gestionando la cesión en uso del predio donde se ejecutará la implementación del Centro Mac Ayacucho, luego del cual se podrá dar inicio a las actividades correspondientes para la implementación del mismo.

En este período también, se entregó el Sistema de grabación verificación y reconocimiento de huella (Hueller Decadactilar) para los Centros Mac La Libertad y Mac Ucayali, previsto para el año 2022, por la demora en la respuesta por parte de RENIEC, a la validación de las alternativas ofertadas por el mercado con las especificaciones técnicas y compatibilización con su sistema, situación que ocasionó el desfase para el presente año⁶.

Igualmente, se adquirió el Sistema de Compensación Reactiva Capacitiva para el Centro MAC Loreto, solicitado por la Subsecretaria de Calidad de Servicios-SSCS, a partir de la comunicación de Electro Oriente S.A., que había identificado una inyección de energía reactiva desde el medidor multifunción asignado al suministro a las instalaciones de la Empresa Nacional de Puertos S.A-ENAPU S.A, donde se encuentra ubicado este Centro Mac.



Asimismo, otras metas relacionadas con las tareas complementarias de esta AO, se detallan a continuación:

- *03 informes* finales referidos a la implementación de la metodología de eventos de vida, evaluación de entidades públicas haciendo uso de la metodología de evaluación de continuidad de Organismos Públicos Ejecutores, Programas y Proyectos Especiales del Poder Ejecutivo y a la sistematización de información de las entidades durante el proceso de implementación de la gestión de reclamos.
- *21 informes* finales, vinculados a la mejora de la atención al ciudadano mediante los Portales del Estado, entre otros, la mejora de nuevas funcionalidades en la Plataforma del Nuevo Portal de Transparencia Estándar, mejoras en la arquitectura y desarrollo Fullstack de los Portales del Estado Peruano Gob.Pe, análisis, gestión y mejora de los

⁶ El funcionamiento del Módulo de RENIEC en Centros Mac La Libertad y Mac Ucayali (en operación), se realizó con sus propios equipos hasta que se reemplazan con los equipos adquiridos.

procesos de gestión de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad, Plataforma Nacional de Datos abiertos y Plataforma Nacional de Software Público del Perú, mejoras en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, mejora de trámites transversales en la Plataforma Facilita para la migración de trámites y servicios a la Plataforma Gob.Pe.

- 01 informe final relacionado a la Promoción a través de la innovación la mejora de la Gestión Pública.
- 01 informe final relacionado a la Promoción de la mejora de la gestión interna para la atención al ciudadano.

Por otro lado, entre los logros reportados en el marco de esta actividad operativa, se destacan las siguientes:

- Expediente Técnico de la Habilitación Física, Documento Equivalente de Equipamiento y Documento Equivalente de Mobiliario del Centro Mac Ancash, aprobados.
- Expediente Técnico de la Habilitación Física, Documento Equivalente de Equipamiento y Documento Equivalente de Mobiliario del Centro Mac Puno, aprobado.
- Centro de Mejor Atención Junín - Mac Junín, en operación.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la AO Mejora de la Gestión en la atención a Ciudadanos y Empresas, ha ejecutado **S/ 11,200,573**, lo que representa el **70% de la programación semestral (S/ 16,046,816)** y **28% de la programación anual (S/ 39,583,057)**. El menor nivel de ejecución alcanzado corresponde principalmente, a los deductivos de la obra Mac Cusco, reducción del número equipos o eliminación de otros del Documento Equivalente, actualización de EETT de algunos equipos (RENIEC), menor monto adjudicado de Gabinete de Comunicaciones, Sistema de Climatización para Sistema Autocontenido del Mac Junín y Mac Cusco. Asimismo, en las tareas complementarias, en las actividades a cargo de la Secretaría de Gestión Pública, algunos procesos de selección tomaron un mayor tiempo al previsto, así como la demora en la entrega de TdR, cuyo inicio de ejecución previsto se fue desfasando, reformulación o modificación de actividades programadas, con menores montos y cancelación de actividades, que generaron saldos disponibles, en parte para el financiamiento del déficit de los Centros Mac.



OEI 4 Facilitar las condiciones para que las entidades públicas mejoren su gestión, a fin de que ejerzan sus funciones de regulación o presente servicios de calidad en beneficio de la ciudadanía.

AEI.04.03 Procedimientos administrativos estandarizados en las entidades públicas en los tres niveles de gobierno.

No FICHA	5		
UNIDAD ORGANICA	Coordinación del Proyecto		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Simplificación, estandarización y mejora regulatoria de normas y procedimientos de las entidades del Estado		
UNIDAD DE MEDIDA	Informe		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	7	13	186%
FINANCIERA (S/)	2,873,742	2,017,782	70%

Durante el primer semestre 2023, el nivel de cumplimiento de esta quinta Actividad Operativa, se ubica en el rango **> 95%**, dado que la **Coordinación del Proyecto** reporta que la misma, alcanzó **186%** en la ejecución de su meta física, con la emisión de **13 Informes** relacionados con las tareas principales de Desarrollar capacidades para la mejora regulatoria de procedimientos y normas, desarrollar procedimientos estandarizados a nivel subnacional y revisión y actualización del Sistema Único de Trámites (SUT), como se lista a continuación:

N°	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
1	O.S. N° 777-2022-PROMSACE	Informe final del servicio de asistencia técnica-legal en el proceso de revisiones y derogaciones del ordenamiento jurídico del periodo 1990-2000, en el ámbito del Poder Ejecutivo
2	Contrato N° 098-2022-PCM-PROMSACE	Informe final del servicio de asesoría técnica especializada para la supervisión y monitoreo de la implementación de acciones de modernización con entidades públicas
3	Contrato N° 113-2022-PCM-PROMSACE	Informe final del servicio de conducción del seguimiento e implementación del 5to Plan de Acción de Gobierno Abierto y el desarrollo de nuevas iniciativas en Gobierno Abierto
4	Contrato N° 118-2022-PCM-PROMSACE	Informe final del servicio de revisión de procedimientos administrativos priorizados de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Subsecretaría de Simplificación y Análisis Regulatorio
5	Contrato N° 170-2022-PCM-PROMSACE	Informe final del servicio de asistencia técnica especializada para la adhesión a instrumentos de la organización para la cooperación y el desarrollo económicos en el marco de la Reforma de Calidad Regulatoria
6	Contrato N° 024-2022-PCM-PROMSACE	Informe final del servicio de diseño e implementación del curso de especialización para el fortalecimiento de capacidades en Análisis de Impacto Regulatorio
7	Contrato N° 126-2022-PCM-PROMSACE	Informe final del Servicio de Medición y sistematización de la carga administrativa de cien procedimientos administrativos priorizados para el diseño de una herramienta que permita el cálculo de manera automática
8	Contrato N° 121-2022-PCM-PROMSACE	Informe final del Servicio de revisión de procedimientos administrativos priorizados de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Subsecretaría de Simplificación y Análisis Regulatorio- Consultor 3
9	Contrato N° 146-2022-PCM-PROMSACE	Informe final del Servicio de revisión de procedimientos administrativos priorizados de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Subsecretaría de Simplificación y Análisis Regulatorio- Consultor 1
10	Contrato N° 108-2022-PCM-PROMSACE	Informe final del Servicio de asistencia administrativa y operativa durante los procesos de implementación de los procedimientos administrativos estandarizados y elaboración de nuevas propuestas de estandarización
11	Contrato N° 069-2022-PCM-PROMSACE	Informe final del Servicio de asistencia legal para la implementación de los procedimientos administrativos estandarizados y evaluación de nuevas propuestas de estandarización
12	Contrato N° 062-2022-PCM-PROMSACE	Informe final del servicio de asistencia administrativa durante el proceso de implementación de herramientas informáticas de simplificación administrativa en los tres niveles de gobierno
13	O.S. N° 957-2022-PROMSACE	Informe final del servicio de edición, diseño y diagramación del manual de usuario para la entidad del aplicativo informático Air Ex Ante



El elevado nivel de cumplimiento reflejado, corresponde a los avances en la Tarea 1 y 3, principalmente, porque se suscribieron adendas a contratos que culminaban el año anterior cuyos productos finales no estaban programados en el primer trimestre.

Por otro lado, entre **los logros** reportados en el marco de esta actividad operativa, se destacan las siguientes:

- Revisión de más de **300 procedimientos administrativos priorizados** de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Subsecretaría de Simplificación y Análisis Regulatorio.
- Se continuó con el **fortalecimiento de 55 entidades, a través de cursos y acciones de asistencia técnica para la implementación del AIR ex ante**
- Se continuó con las **asistencias técnicas para la implementación de instrumentos de calidad regulatoria** (manejo del aplicativo informático SUT y, en caso corresponda, en la aplicación de metodologías de simplificación administrativa, determinación de derechos de tramitación, los lineamientos para el proceso de elaboración y aprobación del TUPA, atendiendo a la fecha, **a 28 gobiernos regionales y 461 gobiernos locales**

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la AO Simplificación, estandarización y mejora regulatoria de normas y procedimientos de las entidades del Estado, ha ejecutado **S/ 2,017,782**, lo que representa el **70% de la programación semestral (S/ 2,873,742)** y **26% de la programación anual (S/ 7,865,114)**, por cancelación de actividades programadas, productos observados, procesos de selección que tomaron un mayor tiempo al previsto, ampliaciones de plazo para los entregables programados en el primer semestre, reformulación o modificación de actividades programadas y cancelación de actividades, que generaron saldos disponibles, en parte para el financiamiento del déficit de los Centros Mac.

1.3. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

A continuación, se describen las acciones que se adoptaron durante el semestre para mitigar los efectos de los factores que dificultaron el cumplimiento de las metas, detalladas en la siguiente tabla.

Matriz de medidas para cumplimiento de metas

CC	FACTORES QUE DIFICULTARON EL CUMPLIMIENTO DE METAS	EFFECTOS DEL PROBLEMA	MEDIDAS ADOPTADAS PARA CORREGIRLO
CP	Retraso en los arreglos institucionales desfasa el inicio de la implementación de los Centros MAC ICA y AYACUCHO	Cronograma de implementación de los Centros Mac excede el plazo de ejecución del Proyecto	Se presentó informe de extensión de plazo de desembolsos y modificación de la estructura del financiamiento del contrato de préstamo, al Ministerio de Economía y Finanzas.
	Demora en el tiempo de evaluación de los productos por parte de las áreas usuarias, en algunos casos, por el cambio de funcionarios, responsables de otorgar conformidades	Disminución de la ejecución de gastos del Año Fiscal	Refuerzo de coordinaciones (Correos electrónicos, llamadas telefónicas) con los representantes de las áreas usuarias vinculadas al Proyecto para agilizar las revisiones.
	Frecuentes ampliaciones de plazo de firmas consultoras y consultorías individuales y retraso por parte de las áreas usuarias en la atención de solicitudes de ampliación presentados por los consultores	Reprogramación de metas físicas de las Actividades Operativas / Inversiones.	Seguimiento, acompañamiento para el cumplimiento de plazos de revisión/conformidad, por parte de las áreas usuarias.
	Desfase en la presentación de TDR, cuyo plazo de ejecución se ve limitado por el horizonte de ejecución del Proyecto	Disminución de la programación de gastos del Año Fiscal	Reportes semanales de entrega de TDR programados para cada mes, dirigidos a las áreas usuarias, Secretaría Administrativa y OGPP, a través de la Coordinación del Proyecto.



1.4. Medidas para la Mejora Continua

A continuación, se proponen la acción permitirá mejorar la implementación del POI en el siguiente semestre del año, cuyo detalle se muestra en la siguiente Tabla.

Matriz de medidas para la mejora continua

CC	PROBLEMA IDENTIFICADO	CAUSA DEL PROBLEMA	ACCIONES DE MEJORA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2023	TIPO DE MEJORA ¹
CP	Retrasos en la entrega de TdR programados por parte de las áreas usuarias del Proyecto	Disminución de la programación de gastos del Año Fiscal	Continuar con los Reportes semanales de entrega de TDR programados para cada mes, dirigidos a las áreas usuarias, Secretaría Administrativa y OGPP, a través de la Coordinación del Proyecto.	Coordinación

2. CONCLUSIONES

- El Plan Operativo Institucional 2023 Modificado V2 de la UE 018: **Mejoramiento de Servicios a Ciudadanos y Empresas**, cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de **S/ 74,518,494** el cual presentó una ejecución de **S/ 28,272,728** equivalente al **83% del presupuesto programado para el semestre, y al 38% de lo programado para el año 2023.**
- El análisis de los resultados de la Evaluación de Implementación Semestral del POI 2023 de la UE 018: **Mejoramiento de Servicios a Ciudadanos y Empresas** se realiza desde dos (2) perspectivas, en función a las Cinco (05) AO/Inversiones que lo componen y al Centro de Costo: **Coordinación del Proyecto de la UE 018:PROMSACE.**

En función al número de AOs/Inversiones de la UE 018:PROMSACE:

- A nivel de metas financieras:** Se observa un **buen desempeño** presupuestal, toda vez que uno (01) AO/Inversión tuvo una ejecución superior o igual al 100% de su presupuesto programado, dos (02) lo ejecutaron parcialmente (entre 71% y 99%) y dos (02) presentaron una ejecución menor o igual al 70%.
- A nivel de metas físicas:** Se observa un **desempeño sobresaliente**, siendo que cuatro (04) AO/Inversiones cumplieron su meta al 100% o la superaron y ninguna AO/Inversiones se ejecutó parcialmente (entre 71% y 99%) o presentó una ejecución menor o igual al 70%.

En función al Centro de Costo (CC) de la UE 018:PROMSACE:

- A nivel de metas financieras:** Se evidencia un **buen desempeño** del Centro de Costo a nivel presupuestal, tal es así que el Centro de Costo alcanzó una ejecución financiera promedio de 83%, es decir (entre el 71% y 99%).
- A nivel de metas físicas:** El desempeño del Centro de Costo ha sido **sobresaliente**, tal es así que, tuvo una ejecución promedio igual o superior al 100%.



3. RECOMENDACIONES

- Continuar con el envío de Oficios a las áreas usuarias, al inicio de cada mes, con la relación de conformidades que deben emitir en el mes, según los Contratos y Ordenes de servicios en ejecución y la relación de TdR programados en el mes.
- Mantener las reuniones virtuales semanales de seguimiento de devengado del mes, con los equipos de PROMSACE sobre:
 - Validar fechas de entrega de bienes y productos de consultoría, para conformidad.
 - Identificación de riesgos en la ejecución del mes: Productos observados, solicitudes de ampliación de plazo, demora en entrega de conformidades.
 - Agilizar algunos procedimientos que conlleven a cumplir con la meta programada.
 - TDR programados para procesos de selección
- Continuar con la comunicación de reportes semanales de entrega de TDR programados para cada mes, a las áreas usuarias, Secretaría Administrativa y OGPP, a través de la Coordinación del Proyecto.
- Continuar con las comunicaciones, vía telefónica, correo electrónico, con los representantes de las áreas usuarias y/o responsables de PCM, así como el envío de oficios, para el cumplimiento de la entrega de conformidades con oportunidad.
- Persistir con las reuniones con los equipos técnicos responsables de cada meta del proyecto, como parte del seguimiento al cumplimiento de las mismas, permitiendo contar con mayor información para identificar riesgos y tomar medidas para su cumplimiento o reprogramación oportuna ante las instancias correspondientes.

4. ANEXOS

- Fichas de Evaluación del POI 2023 V2 de la UE 018: PROMSACE.
- Reporte de seguimiento del POI 2023 V2, emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01



EVALUACIÓN SEMESTRAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

MODIFICADO VERSIÓN 2

2023

UE 018
PROMSACE

MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A CIUDADANOS Y EMPRESAS

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS



RESUMEN CONSOLIDADO - EVALUACIÓN SEMESTRAL POI 2023 V2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023
UNIDAD EJECUTORA 018: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A CIUDADANOS Y EMPRESAS - PROMSACE

N° FICHA	COD AO	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA			FINANCIERA (S/)		
					PROG SEMESTRAL	EJECUCION SEMESTRAL	% AVANCE	PROG SEMESTRAL	EJECUCION SEMESTRAL	% AVANCE
1	AOI00171300005	Coordinación del Proyecto	Gestión del Proyecto	Informe	9	10	111%	S/3,574,140	S/3,528,116	99%
2	AOI00171300004		Mejora de las condiciones para la planificación y coordinación de los servicios públicos	Informe	46	81	176%	S/5,136,323	S/4,674,176	91%
3	AOI00171300002		Mejora y ampliación de la capacidad de Interoperabilidad en las entidades del Estado	Informe	44	95	216%	S/6,447,382	S/6,852,080	106%
4	AOI00171300003		Mejora de la Gestión en la atención a Ciudadanos y Empresas	Centro de Atención Equipado	0	0	0%	S/16,046,816	S/11,200,573	70%
5	AOI00171300001		Simplificación, estandarización y mejora regulatoria de normas y procedimientos de las entidades del Estado	Informe	7	13	186%	S/2,873,742	S/2,017,782	70%



Año:

2023

Periodo del PEI: 2023-2025

Nivel de Gobierno: Nacional


Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Unidad Ejecutora: 018 - Proyecto de Mejoramiento de servicios a los ciudadanos y empresas - PROMSACE

Centro de Costos: Coordinación del Proyecto


Facilitar las condiciones para que las entidades públicas mejoren su gestión, a fin de que ejerzan sus funciones de regulación o presente servicios de calidad en beneficio de la ciudadanía.																			
Instrumentos innovadores implementados en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.																			
Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0001	Gestión del Proyecto	15.01.31	Informe	Número de informes vinculados al soporte técnico y administrativo a las actividades de cada uno de los componente del Proyecto	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	2	1	2	2	1	1	1	1	2	1	2	17
						EJECUCIÓN	1	2	2	2	2	1							10
						% DE EJECUCION	100%	100%	200%	100%	100%	100%							59%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	566,830	703,638	545,330	704,257	523,083	531,002	531,160	543,900	507,750	452,751	436,490	937,331	6,983,522
						EJECUCIÓN	457,548	767,001	596,310	704,257	510,764	492,236							3,528,116
						% DE EJECUCION	81%	109%	109%	100%	98%	93%							
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Brindar soporte administrativo al Proyecto	Comprende los informes referidos a soporte técnico y administrativo oportuno, mediante la contratación del personal clave y no clave del Proyecto, así como la adquisición bienes y servicios, necesarios para la operatividad de la UEP; así como, del seguimiento, monitoreo a las actividades vinculadas a los Componentes que conforman el Proyecto y las actividades de la Unidad Ejecutora de Inversiones.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	13	
				EJECUCIÓN	1	1	2	1	2	1							8		
				% DE EJECUCIÓN	100%	100%	200%	100%	100%	100%							62%		
2	Continuar con las labores de auditoria Financiera y Presupuestal del Proyecto.	Comprende los informes presentados por la firma Auditora encargada de evaluar la ejecución del Proyecto.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	
				EJECUCIÓN				1									1		
				% DE EJECUCIÓN				100%						0%		0%	33%		
3	Evaluar el Proyecto	Comprende el informe final de evaluación intermedia e informes de avance de la Evaluación Final del Proyecto	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
				EJECUCIÓN		1											1		
				% DE EJECUCIÓN		100%											100%		


.....
MYRIAM ROSA ESCALANTE SANCHEZ
Especialista en Planificación y Presupuesto
Manejo de Servicios a Ciudadanos y Empresas
Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Periodo del PEI: 2023-2025
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 018 - Proyecto de Mejoramiento de servicios a los ciudadanos y empresas - PROMSACE
Centro de Costos: Coordinación del Proyecto


Año: 2023

Facilitar las condiciones para que las entidades públicas mejoren su gestión, a fin de que ejerzan sus funciones de regulación o presente servicios de calidad en beneficio de la ciudadanía.																			
Instrumentos innovadores implementados en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.																			
Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0002	Mejora de las condiciones para la planificación y coordinación de los servicios públicos	15.01.31	Informe	Número de informes emitidos referidos al desarrollo de las acciones que permitirán articulación territorial y mejora en la gestión de conflictos.	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2	2	1	17	14	10	9	7	6	1	0	0	69
						EJECUCIÓN	0	24	21	17	12	7							81
						% DE EJECUCION	0%	1200%	2100%	100%	86%	70%							117%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,064,625	1,086,548	805,653	629,176	593,251	957,069	884,233	647,511	394,603	279,893	185,283	2,087,014	9,614,860
						EJECUCIÓN	1,469,160	999,960	674,111.54	629,176	644,688	257,081	0	0	0	0	0	0	4,674,176
						% DE EJECUCION	138%	92%	84%	100%	109%	27%							49%
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Mejorar la articulación multisectorial e intergubernamental.	Comprende los informes para generar programas de entrenamiento en gestión de cumplimiento en entidades del Gobierno Nacional coordinación multisectorial, así como para implementar las agencias de desarrollo regional y formulación de la Estrategia de desarrollo e Innovación sectorial.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	5	4	5	3	3	5	0	0	0	25		
				EJECUCIÓN	0	8	1	5	4	2							20		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	40%							80%		
2	Fortalecer el sistema de gestión de conflictos.	Comprende los informes a través de los cuales se realiza el diseño y programación de un sistema de información para prevención y gestión de factores de riesgo de conflictos, así como propuesta metodológica para la implementación del sistema. Sistematización de Experiencias internacionales.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	0	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0	6		
				EJECUCIÓN	0	0	0	2	0	1							3		
				% DE EJECUCIÓN	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%							50%		
3	Brindar información geoespacial y registros administrativos y estadísticos de infraestructura de servicios básicos de forma estandarizada, compartida por entidades públicas.	Comprende los informes a través de los cuales se implementa la Plataforma Nacional de Datos Georreferenciados GEO PERU.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	0	0	10	10	3	0	0	0	0	0	0	24		
				EJECUCIÓN	0	12	19	10	8	4							53		
				% DE EJECUCIÓN	0%	N.A.	N.A.	N.A.	80%	133%							221%		
4	Fortalecer los registros territoriales para la planificación y la Plataforma Informática del Registro de Límites y Centros Poblados para la Implementación del Registro de Circunscripciones y de Centros Poblados.	Comprende los informes a través de los cuales se elabora, valida y actualiza el Inventario de límites y su conversión a lenguaje estandarizado para carga en base de datos y Modelamiento, desarrollo e implementación de Plataforma Informática para el Registro de Límites.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	2	1	0	0	1	5	3	1	1	0	0	14		
				EJECUCIÓN	0	4	1	0	0	0							5		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	200%	100%	N.A.	N.A.	N.A.							36%		


MYRIAM ROSA EBCALANTE SANCHEZ
Especialista en Planificación y Presupuesto
Mejoramiento de Servicios a Ciudadanos y Empresas
Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Año: 2023

Facilitar las condiciones para que las entidades públicas mejoren su gestión, a fin de que ejerzan sus funciones de regulación o presente servicios de calidad en beneficio de la ciudadanía.																		
Estrategia Nacional de Gobierno Digital implementada en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno																		
Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0003	Mejora y ampliación de la capacidad de Interoperabilidad en las entidades del Estado	15.01.31	Informe	Número de informes sobre sistemas desarrollados (software y hardware adquiridos)	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	2	2	7	8	2	23	6	0	0	0	0	0
						EJECUCIÓN	18	29	9	8	18	13						
						% DE EJECUCION	900%	1450%	129%	100%	900%	57%						
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,282,379	1,930,271	1,780,542	504,767	436,903	512,521	254,998	134,407	96,503	9,000	9,000	3,520,652
						EJECUCIÓN	2,978,080	1,249,167	1,193,096	504,767	692,605	234,365						
						% DE EJECUCION	232%	65%	67%	100%	159%	46%						
Cód.	Tarea (*)	Descripción/Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual	
1	Ampliar las capacidades de Interoperabilidad Organizacional.	Comprende los informes referidos a la preparación, regulación, coordinación, diseño, supervisión, capacitación e implementación de los Sistemas de Trámite Documentario y la Plataforma Digital Única de Postulación al Estado con la Plataforma de Interoperabilidad.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	6	2	1	5	0	0	0	0	0	0	14	
				EJECUCIÓN	1	2	3	2	3	3							14	
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	50%	N.A.	300%	60%							100%	
2	Desarrollar e Implementar la Base de Datos de Ciudadanos Integrados.	Comprende los informes referidos al diseño e implementación de carpeta ciudadana y canal integrado (desarrollo del sistema, adquisición del hardware y software).	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	2	1	3	1	11	3	0	0	0	0	0	22	
				EJECUCIÓN	13	11	2	3	7	6							42	
				% DE EJECUCIÓN	1300%	550%	200%	100%	700%	55%							191%	
3	Mejorar la seguridad de la información.	Comprende los informes referidos a la adquisición de los equipos informáticos (Hardware y software) e implementar procedimientos de detección de amenazas y vulnerabilidades/Implementación del Centro de Ciberseguridad y Mejoras en regulación y estándares en ciberseguridad, que permitirán mejorar la seguridad digital en las entidades del Estado.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	0	0	3	0	7	3	0	0	0	0	0	14	
				EJECUCIÓN	4	16	4	3	8	4							39	
				% DE EJECUCIÓN	400%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	57%							279%	
4	Digitalizar la documentación institucional.	Comprende los informes referidos al avance en la digitalización de la documentación de la PCM.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	8	
				EJECUCIÓN	1	2	1	1	0	1							6	
				% DE EJECUCIÓN	100%	200%	100%	100%	N.A.	100%							75%	



MYRIAM ROSA ESCALANTE SANCHEZ
Especialista en Planificación y Presupuesto
Mejoramiento de Servicios a Ciudadanos y Empresas
Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Período del PEI: 2023-2025
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 018 - Proyecto de Mejoramiento de servicios a los ciudadanos y empresas - PROMSACE
Centro de Costos: Coordinación del Proyecto

Año: 2023

OEI.: Facilitar las condiciones para que las entidades públicas mejoren su gestión, a fin de que ejerzan sus funciones de regulación o presente servicios de calidad en beneficio de la ciudadanía.
AEI: Estrategia de Mejor Atención al Ciudadano a través de la implementación de plataformas presenciales de atención (Centros MAC).

Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0004	Mejora de la Gestión en la atención a Ciudadanos y Empresas	15.01.31	Centro de Atención Equipado	N° de Centros MAC Implementados a nivel Nacional	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3
						EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0
						% DE EJECUCION	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.							0%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,525,431	3,986,025	4,645,459	1,937,728	1,462,591	2,489,581	3,848,024	2,086,267	3,808,475	4,668,925	5,373,177	3,751,373	39,583,057
						EJECUCIÓN	779,974	1,920,306	2,190,948	1,937,728	1,495,550	2,876,066							11,200,573
						% DE EJECUCION	51%	48%	47%	100%	102%	116%							28%
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
1	Implementar la estrategia para mejorar la calidad de la atención al ciudadano (CAC).	Comprende los informes a través de los cuales se elaboran estudios sobre los eventos de vida y rutas empresariales en materia de calidad de servicios a la ciudadanía, aplicación de encuestas nacional de satisfacción, mejor de la plataforma de atención de reclamos.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	4	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	9	
EJECUCIÓN				1	0	1	1	0	0							3			
% DE EJECUCIÓN				100%	0%	100%	N.A.	N.A.	N.A.							33%			
2	Implementar la Plataforma de Mejor Atención al Ciudadano - MAC a nivel nacional	Comprende los centros de atención equipados, para los cuales se elaboran estudios preliminares, desarrollo de Expedientes Técnicos para la implementación hasta la puesta en marcha de la Plataforma de Mejor Atención al Ciudadano - MAC (11) a nivel nacional.	Centro de Atención Equipado	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0							0		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.							0%		
3	Mejorar la atención al ciudadano a través de los Portales del Estado.	Comprende los informes a través de los cuales se elabora las especificaciones técnicas para las actualizaciones y diseños del portal de transparencia, portal de los servicios al ciudadano y empresas así como del portal de las municipalidades.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
				EJECUCIÓN	5	5	10	1	0	0							21		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	1000%	N.A.	N.A.	N.A.							1050%		
4	Promover a través de la innovación la mejora de la Gestión Pública.	Comprende los informes a través de los cuales se brinda asistencia técnica a la Unidad de Innovación de PCM para el diseño de proyectos de innovación sectoriales.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	4	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	7	
				EJECUCIÓN	0	0	0	0	1	0							1		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	0%	N.A.	N.A.	100%	N.A.							14%		
5	Promover la mejora de la gestión interna para la atención al ciudadano.	Comprende los informes a través de los cuales se desarrollan estudios y propuestas para la gestión interna de las entidades, estudio del ROF estándar.	Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	6	10		
				EJECUCIÓN	0	1	0	0	0	0							1		
				% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	0%	N.A.	N.A.	N.A.							10%		



.....
MYRIAM ROSA ESCALANTE SANCHEZ
Especialista en Planificación y Presupuesto
Mejoramiento de Servicios a Ciudadanos y Empresas
Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Periodo del PEI: 2023-2025
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 018 - Proyecto de Mejoramiento de servicios a los ciudadanos y empresas - PROMSACE
Centro de Costos: Coordinación del Proyecto

Año: 2023

OEI.: Facilitar las condiciones para que las entidades públicas mejoren su gestión, a fin de que ejerzan sus funciones de regulación o presente servicios de calidad en beneficio de la ciudadanía.
AEI: Procedimientos administrativos estandarizados en las entidades públicas en los tres niveles de gobierno.

Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0005	Simplificación, estandarización y mejora regulatoria de normas y procedimientos de las entidades del Estado	15.01.31	Informe	Número de informes referidos a la validación de cargas administrativas, Analisis de impacto regulatorio ex ante y ex post, reforzar el SUT para contar con una plataforma única que integre todos los trámites, servicios y procedimientos estandarizados.	Muy Alta	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	2	2	0	0	2	5	7	13	7	1	3	43
						EJECUCIÓN	0	7	5	0	0	1							13
						% DE EJECUCION	0%	350%	250%	N.A.	N.A.	50%							30%
						PROGRAMACIÓN FINANCIERA	304,308	692,929	372,258	335,110	371,438	797,700	713,044	597,896	905,654	883,214	893,570	997,994	7,865,114
						EJECUCIÓN	178,407.02	432,094	397,092	335,109.60	401,695	273,386							2,017,782
						% DE EJECUCION	59%	62%	107%	100%	108%	34%							26%
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
1	Desarrollar capacidades para la mejora regulatoria de procedimientos y normas.	Comprende los informes referidos a la aplicación de encuestas para identificar y validar las cargas administrativas, análisis de impacto regulatorio ex ante en entidades prioritizadas (Estrategia y Asistencia Técnica para la iplementación del RIA ex ante) y Ex post (Evaluación de impactodel RIA). Capacitación y difusión			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	1	2	2	0	0	0	4	2	9	5	1	3	29
						EJECUCIÓN	0	6	3	0	0	0							9
						% DE EJECUCIÓN	0%	300%	150%	N.A.	N.A.	N.A.							31%
2	Desarrollar procedimientos estandarizados a nivel subnacional.	Comprende los informes referidos a los trámites subnacionales con procedimientos administrativos estandarizados, aplicación del método costo estándar, herramientas de determinación y medición de servicios del Estado			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	2	0	1	2	1	0	0	6
						EJECUCIÓN	0	0	1	0	0	1							2
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	50%							33%
3	Revisar y actualizar el Sistema Único de Trámites (SUT)	Comprende los informes referidos al desarrollo Sistema Unico de Trámite (SUT) revisa y actualiza como Registro Único de Trámites y servicios prestados en exclusividad			Informe	PROGRAMACIÓN FÍSICA	0	0	0	0	0	0	1	4	2	1	0	0	8
						EJECUCIÓN	0	1	1	0	0	0							2
						% DE EJECUCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.							25%


.....
MYRIAM ROSA ESCALANTE SANCHEZ
Especialista en Planificación y Presupuesto
Mejoramiento de Servicios a Ciudadanos y Empresas
Presidencia del Consejo de Ministros - PCM



SECTOR : 01 - PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

PLIEGO : 001 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

UE: 001713 - MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A CIUDADANOS Y EMPRESAS

CC: Todos

☒ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO						FINANCIERO								
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
OEI.04	FACILITAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ENTIDADES PÚBLICAS MEJOREN SU GESTIÓN, A FIN DE QUE EJERZAN SUS FUNCIONES DE REGULACIÓN O PRESTEN SERVICIOS DE CALIDAD EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA.																			
	AEI.04.01 ESTRATEGIA DE MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMAS PRESENCIALES DE ATENCIÓN (CENTROS MAC).																			
AOI00171300003 - MEJORA DE LA GESTION EN LA ATENCION A CIUDADANO Y EMPRESAS	MEJORA DE LA GESTIÓN EN LA ATENCIÓN A CIUDADANOS Y EMPRESAS (META 0003)	Muy Alta	CENTRO DE ATENCIÓN EQUIPADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		1,525,431.02	3,986,025.44	4,645,459.49	1,937,728.19	1,462,590.79	2,489,580.69	16,046,815.62
						EJECUTADO						S.P.								
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		779,974.22	1,920,306.43	2,190,947.73	1,937,728.19	1,495,549.83	2,876,066.35	11,200,572.75
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:												S.P.	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:						11,200,572.75	
AEI.04.03 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ESTANDARIZADOS EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS																				
AOI00171300001 - SIMPLIFICACIÓN, ESTANDARIZACIÓN Y MEJORA REGULATORIA DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO	SIMPLIFICACIÓN, ESTANDARIZACIÓN Y MEJORA REGULATORIA (META 0001)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	7.00		304,307.68	692,929.37	372,257.60	335,109.60	371,437.60	797,699.65	2,873,741.50
						EJECUTADO						100.00								
						0.00	7.00	5.00	0.00	0.00	1.00	13.00		178,407.02	432,093.60	397,091.64	335,109.60	401,694.60	273,385.87	2,017,782.33
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03:												100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03:						2,017,782.33	
AEI.04.04	INSTRUMENTOS INNOVADORES IMPLEMENTADOS EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO EN EL MARCO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.																			

AOI00171300004 - MEJORA DE LAS CONDICIONES PARA LA PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	MEJORA DE LAS CONDICIONES PARA LA PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (META 0004)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	1.00	17.00	14.00	10.00	46.00	100.00	1,064,624.97	1,086,548.35	805,653.39	629,176.24	593,250.98	957,068.91	5,136,322.84	
						-----								-----							
						0.00	24.00	21.00	17.00	12.00	7.00	81.00		1,469,159.71	999,959.87	674,111.54	629,176.24	644,687.90	257,081.12	4,674,176.38	
EJECUTADO																					

AOI00171300005 - GESTIÓN DE PROYECTOS	GESTIÓN DEL PROYECTO (META 0005)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	9.00	100.00	566,830.00	703,638.00	545,330.00	704,256.84	523,083.30	531,002.12	3,574,140.26
					EJECUTADO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	10.00		457,547.89	767,001.02	596,310.36	704,256.84	510,764.45	492,235.54	3,528,116.10
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.04:												100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.04:		
AEI.04.05 ESTRATEGIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL IMPLMENTADA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO																				

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.04: 100.0 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.04: 8,202,292.48

AEI.04.05 ESTRATEGIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.

TRANSFORMACIÓN DE GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.																					
AOI00171300002 - MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LAS CAPACIDADES DE INTEROPERABILIDAD DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO (META 0002)	MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE INTEROPERABILIDAD EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO (META 0002)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	7.00	8.00	2.00	23.00	44.00	100.00	1,282,379.22	1,930,270.87	1,780,541.77	504,766.82	436,902.58	512,520.90	6,447,382.16	
						-----								-----							
						18.00	29.00	9.00	8.00	18.00	13.00	95.00		2,978,079.88	1,249,167.43	1,193,096.22	504,766.82	692,605.00	234,364.90	6,852,080.25	


EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.05: 100.0 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.05: 6,852,080.25

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	34,078,402.38
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	28,272,727.81
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	5
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.
(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I.' si falta registrar el seguimiento en algún mes.
(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.
(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.
(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.
(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Tabla Resumen

Año: 2023	< 75%	75% - 95%	> 95%
Acciones Estratégicas			3
Actividades Operativas (Ejecución física)			4


 MYRIAM ROSA ESCALANTE SANCHEZ
 Especialista en Planificación y Presupuesto
 Mejoramiento de Servicios a Ciudadanos y Empresas
 Presidencia del Consejo de Ministros - PERU

ANEXO 4

Informe de Evaluación de Implementación Semestral del POI 2023 v2 de la UE 020: ST-FONAVI



PERU

Presidencia
del Consejo de Ministros

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2023 V2 – SEMESTRAL

**UNIDAD EJECUTORA 020: SECRETARÍA TÉCNICA DE
APOYO A LA COMISIÓN AD HOC CREADA POR LA LEY N°
29625**

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Agosto 2023



Contenido

Resumen Ejecutivo	2
1. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e inversiones	5
1.1. Modificaciones del POI 202	5
1.2. Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones	5
1.3. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas	15
1.4. Medidas para la Mejora Continua.....	16
2. Conclusiones	17
3. Recomendaciones	18
4. Anexos.....	18



RESUMEN EJECUTIVO

El Pliego 001: Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), cuenta con un Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2020 aprobado a través de la Resolución Ministerial N°137-2018-PCM, el cual se ha extendido al año 2022 con Resolución Ministerial N° 126-2019-PCM, al año 2023 con la Resolución Ministerial N° 118-2020-PCM, al año 2024 con la Resolución Ministerial N° 101-2021-PCM, al año 2025 con la Resolución Ministerial N° 134-2022-PCM y al año 2026 con la Resolución Ministerial N° 104-2023-PCM.

En el marco del PEI, las entidades elaboran el Plan Operativo Institucional (POI), herramienta de gestión que orienta la necesidad de recursos para implementar la estrategia institucional. Con la Resolución Ministerial N° 108-2023-PCM (27.04.23) se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2024-2026 del Pliego 001: PCM. Posteriormente, de acuerdo a lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional¹, la PCM publicó en el Portal de Transparencia Estándar (PTE) el POI 2023 Consistenciado ajustado conforme al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2023. El POI 2023 ha sido modificado en una (1) oportunidad como se detalla en la sección 1.1 del presente informe, siendo la versión final el POI 2023 V2 (02.06.23), que será objeto de esta evaluación.

De acuerdo con lo señalado en la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN)², la evaluación de implementación del POI se realiza de manera semestral, y se encuentra a cargo de cada Unidad Ejecutora, quienes elaboran su Informe de Evaluación de Implementación. Posteriormente, estos Informes son remitidos a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Pliego para su consolidación y publicación como Informe de Evaluación de Implementación del POI del Pliego.

En ese sentido, este documento contiene la **Evaluación de Implementación Semestral del Plan Operativo Institucional (POI) 2023 V2 de la Unidad Ejecutora 020 Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc Creada por la Ley N° 29625**, elaborada con la información proporcionada por los órganos y unidades orgánicas a cargo de las seis (6) actividades operativas (AO) e Inversiones.

Para la UE 020 Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc Creada por la Ley N° 29625, el POI 2023 V2 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ascendente a S/ 10,893,458.00 y una ejecución financiera de S/ 4,918,289 equivalente al 45% de lo programado para el año y 92% de lo programado para el primer semestre (S/ 5,351,489).

Por otro lado, si se analiza el desempeño a nivel de metas físicas en función al número de AOs e Inversiones, se observa que del total de seis (6) AO, todas tuvieron programación para el primer semestre, y las seis (6) cumplieron su meta al 100%, como puede observarse en la siguiente tabla.



¹ Aprobado con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N°033-2017/CEPLAN/PCD y sus modificatorias.

² Aprobada con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 00015-2021-CEPLAN-PCD. Esta guía se encontraba vigente al momento de la elaboración del presente informe.


Ejecución de metas físicas y financieras por Actividad Operativa/Inversiones - UE 020-FONAVI

POI 2023 V2		FÍSICA								FINANCIERA		
		Sin prog.	≥ 95%		≥75% < 95%		< 75%		PIM	Devengado	%	
			N°	%	N°	%	N°	%				
Actividades Operativas e Inversiones	6	0	6	100%	0	0%	0	0%	5,351,489	4,918,289	92%	

Fuente: Elaboración propia

Ahora bien, si se analizan las cifras en función a los **(6) Centros de Costo que conforman la UE 020: Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc Creada por la Ley N° 29625**, se observa que el desempeño en la ejecución presupuestal, oscila entre el 83% y el 99%. En particular, dos (2) Centros de Costos tienen una ejecución financiera mayor o igual al 75% pero menor a 95% y cuatro (4) Centros de Costos tienen una ejecución financiera igual o superior a 95%, como se muestra en la gráfica siguiente.

Ejecución Financiera por Centro de Costos – UE 020: Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc Creada por la Ley N° 29625




Fuente: Elaboración propia

Con relación a la **ejecución promedio de metas físicas**, podemos observar que el desempeño de los Centros de Costos ha sido bueno, tal es así que los seis (6) Centros de Costos presentan una ejecución promedio igual al 100%.




Ejecución Física por Centro de Costos – UE 020: Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc Creada por la Ley N° 29625



Fuente: Elaboración propia

De este modo, en el primer semestre del año 2023 se observa un buen desempeño de la UE 020: Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc Creada por la Ley N° 29625 en la ejecución de las metas físicas programadas en el POI 2023 V2. Entre los principales logros, es importante destacar los que siguen:

- Recuperación de S/ 93'220,800.71, provenientes de la cartera regular y, en mora, de préstamos otorgados con recursos del FONAVI, referida a conexiones domiciliarias y personas jurídicas.
- Recuperación de recursos líquidos de entidades administradoras de recursos del FONAVI, por un monto total de S/ 6'648,273.30.
- Intereses ganados, por la colocación de fondos de la Comisión Ad Hoc/Ley N° 29625 FONAVI en cuentas corrientes y de ahorro por un monto total de S/ 86'561,309.57.
- En el proceso de Reconstrucción del Historial Laboral de Fonavistas se tiene **45,318** cuentas individuales construidas.
- En el proceso de Gestión de Empleadores, se notificaron a **3,920** empleadores para que remitan información de aportantes al FONAVI.
- Plataforma Única de atención Virtual y Plataforma presencial se atendieron **188,362** requerimientos de orientación y registro, y **14,221** fueron atendidas vía correo electrónico.
- Atención de manera satisfactoria de **218** procesos judiciales donde FONAVI tiene la calidad de demandado.
- Atención de manera satisfactoria de **269** procesos judiciales en calidad de demandante.
- En cuanto a los Procesos Constitucionales de Cumplimiento contra la Comisión Ad Hoc se ha ejercido la defensa en 204 procesos en giro a nivel nacional, cuya representación legal está a cargo de la Procuraduría Pública del MEF en coordinación estrecha con la Unidad de Asuntos Procesales de la ST. De igual manera se ha registrado a lo largo del año 2023 un total de 11 procesos constitucionales tales como Habeas Data, Acción de Amparo contra la CAH en donde se ha ejercido igualmente la defensa de los intereses de FONAVI.



1. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

1.1. Modificaciones del POI 2023

El POI 2023 Consistenciado (21.12.21) ha sido modificado en una (1) oportunidad, lo que se detalla en la siguiente Tabla:

Versiones del POI 2023 de la UE 020		
Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc Creada por la Ley N° 29625		
POI ³	FECHA	SUSTENTO
POI 2023 versión 2	02.06.23	Actualización de la programación financiera conforme al PIM de la fecha de corte determinada.

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se detallan las modificaciones más importantes realizadas durante el año 2023 a nivel de programación física y financiera:

Modificaciones en el POI 2023 de la UE 020		
Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc Creada por la Ley N° 29625		
PGR.	CAMBIOS	MODIFICACIONES
PROGRAMACIÓN FINANCIERA	Reducción del marco presupuestal	En cada modificación del POI se actualizó la programación financiera de las Actividades Operativas debido a las modificaciones del marco presupuestal, propio de la gestión presupuestaria y de acuerdo con la necesidad de cada AO e inversión. En términos generales, la variación del presupuesto en la UE 020 no significó una reducción del marco presupuestal al 30.06.23.

1.2. Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones

No FICHA	1		
UNIDAD ORGANICA	020- Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por la Ley 29625 Unidad de Administración		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Gestión Administrativa		
UNIDAD DE MEDIDA	Documentos		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	4	4	100%
FINANCIERA (S/)	2,032,125	1,680,168	83%


³ De acuerdo con la Guía para el Planeamiento Institucional, las modificaciones del POI se aprueban a través del aplicativo CEPLAN v.01, no siendo necesaria su formalización a través de acto resolutivo.

Durante el primer semestre de 2023, la **Unidad de Administración** reporta haber alcanzado el **100%** en la ejecución de su meta física, con la emisión de 4 **documentos** que sustentan la: (a) conducción y supervisión lo establecido en la Ley 29625, y (b) formulación y evaluación el planeamiento de la Secretaría Técnica, como se describe a continuación:

N°	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
1	Informe N° 005-2023-PCM/PE-ST.01.01	Evaluación Anual SCI.
2	Oficio N° 023-2023-PCM/PE-ST.01	Modificación del POI v5.
3	Informe N° 012-2023-PCM/PE-ST.01.01	Plan de Acción Anual SCI.
4	Oficio N° 0388-2023-PCM/PE-ST.01	Elaboración del Plan Operativo Multianual 2024-2026 segunda etapa de Costeo de Actividades

Asimismo, entre otros logros reportados por la Unidad de Administración, se destaca el **impulso y propuesta de instrumentos normativos**, según se detalla en el siguiente cuadro:

N°	INSTRUMENTOS NORMATIVOS	TEMA
1	Resolución Secretarial N° 001-2023-PCM/PE-ST.01 (09.01.23)	Aprueba la Directiva N° 001-2023-ST.01.01 denominada "Disposiciones para la presentación y atención de denuncias por presuntos actos de corrupción y el otorgamiento de medidas de protección al denunciante".
2	Resolución Secretarial N° 002-2023-PCM/PE-ST.01 (12.01.23)	Aprueba el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 020 - Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc, creada por la Ley N° 29625, correspondiente al año fiscal 2023".
3	Resolución Secretarial N° 004-2023-PCM/PE-ST.01 (03.03.23)	Aprueba el Plan de Desarrollo de las Personas -PDP para el año 2023 del Proyecto Especial "Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc, creada por el Decreto de Supremo N° 006-2012-EF".
4	Resolución Secretarial N° 005-2023-PCM/PE-ST.01(03.04.23)	Aprueban el Plan de Contingencia Informático 2023.
5	Resolución Secretarial N° 007-2023-PCM/PE-ST.01 (12.06.23)	Se Delega en el Jefe de Operaciones, el Jefe de Unidad de Asuntos Procesales y Jefe de la Unidad de Administración del Fondo Fonavi las facultades de aprobar lineamientos, procedimientos, flujogramas o documentos que hagan sus veces, que regulen el proceso que debe ejecutarse para para el desarrollo de los productos que brinda a los administrados.
6	Resolución de la Unidad de Administración N° 004-2023-PCM/PE-ST.01 (23.02.23)	Se aprueba la modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 020 Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc, creada por la Ley 29625.
7	Resolución de la Unidad de Administración N° 009-2023-PCM/PE-ST.01 (14.06.23)	Se modifica el Anexo Único Tarifario de movilidad local de la Directiva N° 001-2021-PCM/PE-ST.01.01.02 "Directiva para la administración de la Caja Chica en la Unidad Ejecutora 020 Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc, creada por la Ley 29625".
8	Resolución de la Unidad de Administración N° 010-2023-PCM/PE-ST.01 (23.06.23)	Aprobar la baja patrimonial de 109 bienes patrimoniales propiedad del Proyecto Especial "Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por el Decreto Supremo N° 006-2012-EF"



Con relación a la ejecución presupuestal, la Unidad de Administración ha ejecutado 1,680,168 lo que representa el 83% de la programación semestral (S/ 2,032,125.00) y 41% de la programación anual (S/ 4,107,908). No se logró ejecutar el 100% de lo programado para el semestre, en la medida en que 3 puestos CAS renunciaron, encontrándose a la fecha en proceso de contratación, así como la compra de útiles de oficina y mantenimiento de infraestructura se postergó para el segundo semestre.

No FICHA	2		
UNIDAD ORGANICA	020- Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por la Ley 29625 Unidad de Desarrollo y Proyecto		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Gestión de Tecnología de la Información		
UNIDAD DE MEDIDA	Informe		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	4	4	100%
FINANCIERA (S/)	869,516	858,188	99%

Durante el primer semestre de 2023, la Unidad de Desarrollo y Proyectos reporta haber alcanzado el 100% en la ejecución de su meta física, con la emisión de 4 Informes relacionados con: (a) el desarrollo de los nuevos módulos del sistema SIFONAVI, y (b) la implementación, soporte y mantenimiento del sistema SIFO, como se describe a continuación:

N°	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
1	Informe N° 067-2023-PCM/PE-ST.01.02.02	Sub Unidad de Proyectos Actividades relativas a la cobranza: - Corrección de Histórico - diferencia de 23 proyectos. - Regularización de Proyectos involucrados en la LIQUIDACIÓN INT2010120003. - Regularización de Proyectos involucrados en la LIQUIDACIÓN CON2002110010. - Reporte de Saldos de concesionaria SEDAPAR 17. - Reincorporación de la Contribución Reembolsable de la obra de electrificación 920059 CIUDAD DE RIOJA Y 4 LOCALIDADES. - Evaluación de Cartera 202212. - Reporte de Saldos de Concesionaria SEAL 10. - Corrección de Logo PCM en Reportes del SIFO, reportes de Cobranza. Actividades relativas a la contabilidad: - Corrección de Logo PCM en Reportes del SIFO, reportes de Contabilidad
2	Informe N° 006-2023-PCM/PE-ST.01.02.01	Sub Unidad de Desarrollo e Infraestructura - Desarrollo del sistema SIFONAVI: 35 requerimientos de mantenimiento y desarrollo del Sistema SIFONAVI.
3	Informe N° 020 - 2023-PCM/PE-ST.01.02.01,	Sub Unidad de Proyectos Actividades relativas a la cobranza: • Reportes de auditoría.



N°	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
		• Procesamiento de la evaluación de la cartera del año 2022. • Elaboración del reporte de saldos de la concesionaria SEAL – 10. • Realización del extorno de liquidaciones del proyecto 940873 hasta el proyecto 2008060007. • Elaboración del reporte de saldos de concesionaria EPS AYACUCHO 61. • Implementación del reporte de pagos en exceso del proyecto 930871. • Mejora del Proceso Buscar Cuota Extorno. • Actualización histórica de los Proyectos 930171,940873,930633. • Mejora de Reporte de Situación de Deuda x Proyecto - Agregar Pago en Exceso. • Reporte de Suministro 4223954 - Situación de deuda pagos en 0. • Liquidación - Proceso de Cancelación Error de instancia. • Actualización de código de abono histórico - liquidación INT20212100008. Reportes de Saldos por Concesionaria correspondiente a ELECTRO UCAYALI. Memorando N° 257-2023-PCM/PE-ST.01.02
4	Informe N° 165 -2023- EF/ST.01.02.02	Sub Unidad de Desarrollo e Infraestructura Desarrollo del sistema SIFONAVI: 42 requerimientos de mantenimiento y desarrollo del Sistema SIFONAVI. Memorando N° 257-2023-PCM/PE-ST.01.02

Asimismo, entre otros logros reportados por la Unidad de Desarrollo y Proyectos son:

- El sistema SIFONAVI se adecuó a los nuevos requerimientos de la legislación, como es el caso del módulo de pago por aportes, pues el módulo existente está en función del tiempo laborado - periodos. Cabe señalar que los continuos cambios en la legislación (nuevas leyes y sentencia del TC) han limitado una programación continua de los sistemas.
- Otra limitación, es la falta de información de aportes por parte de los empleadores (solo tienen información del tiempo laborado – periodos), además del envío de la información inconsistente por parte de los empleadores, lo que impide tener información limpia para el proceso. Cabe resaltar que, siendo la data de aportes muy antigua, es una realidad que la información que se tenga un alto grado de inconsistencia.

En referencia a la **ejecución presupuestal**, la Unidad de Desarrollo y Proyectos ha ejecutado S/ 858,188 lo que representa el 99% de la programación semestral (S/ 869,516) y 49% de la programación anual (S/ 1,762,768).



No FICHA	3		
UNIDAD ORGANICA	020- Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por la Ley 29625 Unidad de Asesoría Jurídica		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Gestión de Asesoría Jurídica		
UNIDAD DE MEDIDA	Informe		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	2	2	100%
FINANCIERA (S/)	125,792	124,556	99%

Durante el primer semestre de 2023, la **Unidad de Asesoría Jurídica** reporta haber alcanzado el **100%** en la ejecución de su meta física, con la emisión de 2 **Informes** sobre asesoramiento en temas Jurídicos a la Jefatura y Unidades de la Secretaría Técnica, como se describe a continuación:

N°	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
1	Informe N° 001-2023-PCM/PE-ST.01.06-POI	Reporte de actividades de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Secretaría Técnica –Primer Trimestre 2023.
2	Informe N° 043-2023-PCM/PE-ST.01.06	Reporte de actividades de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Secretaría Técnica –Segundo Trimestre 2023.

Entre otros logros reportados por la Unidad de Asesoría Jurídica, destacan las opiniones en materia legal, la cual permitió la aprobación de dos (02) documentos normativos, los cuales se mencionan a continuación:

N°	INSTRUMENTOS NORMATIVOS	FECHA	TEMA
1	Resolución Secretarial N° 001-2023- PCM/PE-ST.01	09.01.2023	Aprobar la Directiva N° 001-2023/ST.01.01 "Disposiciones para la presentación y atención de denuncias por presuntos actos de corrupción y el otorgamiento de medidas de protección al denunciante".
2	Resolución Secretarial N° 002-2023- PCM/PE-ST.01	12.01.2023	Aprobar el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora N° 020 - Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por la Ley N° 29625 correspondiente al año fiscal 2023.
3	Resolución Secretarial N° 004-2023- PCM/PE-ST.01	31.03.2023	Aprobar el Plan de Desarrollo de las Personas – PDP para el año 2023.
4	Resolución Secretarial N° 005-2023- PCM/PE-ST.01	03.04.2023	Aprueban el Plan de Contingencia Informático 2023.

Con relación a la **ejecución presupuestal**, la presente actividad operativa ejecutó S/ 124,556 que representa el 99% de la programación financiera semestral (S/ 125,792) y 49% de la programación anual (S/ 252,932).



No FICHA	4		
UNIDAD ORGANICA	020- Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por la Ley 29625 Unidad de Administración del Fondo FONAVI		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Gestión de la Administración del Fondo en Liquidación		
UNIDAD DE MEDIDA	Informe		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	12	12	100%
FINANCIERA (S/)	728,671	718,138	99%

Durante el primer semestre de 2023, la **Unidad de Administración del Fondo FONAVI** reporta haber alcanzado el **100%** en la ejecución de su meta física, con la emisión de 12 **Informes** con relación a (a) las gestiones de recuperación de acreencias del FONAVI, y (b) las gestiones de colocación de fondos del FONAVI en cuentas corrientes y/o ahorro, como se describe a continuación:

N°	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
1	Informe N° 019-2023-PCM/PE-ST.01.05.02	Se informa las acciones y gestiones realizadas tendentes a mejorar los niveles de la recaudación mensual de la cartera de préstamos del FONAVI de conexiones domiciliarias de la concesionaria SEAL
2	Informe N° 004-2023-PCM/PE-ST.01.05.02	Se informa de los resultados del proceso de cotizaciones de tasa de interés, recibidas por los bancos, para los fondos del FONAVI depositados en cuentas corrientes y/o de ahorro, para el periodo enero 2023
3	Informe N° 040-2023-PCM/PE-ST.01.05.02	Se informa las acciones y gestiones realizadas tendentes a mejorar los niveles de la recaudación mensual de la cartera de préstamos del FONAVI de conexiones domiciliarias - EPS EMAPICA.
4	Informe N° 039-2023-PCM/PE-ST.01.05.02	Se informa de los resultados del proceso de cotizaciones de tasa de interés, recibidas por los bancos, para los fondos del FONAVI depositados en cuentas corrientes y/o de ahorro, para el periodo marzo 2023
5	Informe N° 058-2023-PCM/PE-ST.01.05.02	Se informa las acciones y gestiones realizadas tendentes a mejorar los niveles de la recaudación mensual de la cartera de préstamos del FONAVI de conexiones domiciliarias - EPS EMAPAVIGSA
6	Informe N° 059-2023-PCM/PE-ST.01.05.02	Se informa de los resultados del proceso de cotizaciones de tasa de interés, recibidas por los bancos, para los fondos del FONAVI depositados en cuentas corrientes y/o de ahorro, para el periodo abril 2023
7	Informe N° 078-2023-PCM/PE-ST.01.05.02	Se informa las acciones y gestiones realizadas tendentes a mejorar los niveles de la recaudación mensual de la cartera de préstamos del FONAVI de conexiones domiciliarias - EPS EYACUCHO
8	Informe N° 079-2023-PCM/PE-ST.01.05.02	se informa de los resultados del proceso de cotizaciones de tasa de interés, recibidas por los bancos, para los fondos del FONAVI depositados en cuentas corrientes y/o de ahorro, para el periodo MAYO 2023



N°	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
9	Informe N° 092-2023-PCM/PE-ST.01.05.02	Se informa las acciones y gestiones realizadas tendentes a mejorar los niveles de la recaudación mensual de la cartera de préstamos del FONAVI de conexiones domiciliarias - EPS SEDACHIMBOTE
10	Informe N° 091-2023-PCM/PE-ST.01.05.02	Se informa los resultados del proceso de cotizaciones de tasa de interés para el mes de JUNIO 2023, recibidas por los bancos, para los fondos del FONAVI depositados en cuentas corrientes y/o de ahorro, así como la propuesta para las transferencias interbancarias.
11	Informe N° 114-2023-PCM/PE-ST.01.05.02	Se informa las acciones y gestiones realizadas tendentes a mejorar los niveles de la recaudación mensual de la cartera de préstamos del FONAVI de conexiones domiciliarias - ELECTRO UCAYALI
12	Informe N° 113-2023-PCM/PE-ST.01.05.02	Se emite informe complementario sobre el proceso de cotizaciones de tasa de interés del mes de junio 2023.

Asimismo, entre otros logros reportados por la Unidad de Administración del Fondo, de enero a junio del 2023 se destaca la recuperación y cobranza de:

1. Recuperación de S/ 93'220,800.71, provenientes de la cartera regular y en mora, de préstamos otorgados con recursos del FONAVI, referida a conexiones domiciliarias y personas jurídicas.
2. Recuperación de recursos líquidos de entidades administradoras de recursos del FONAVI, por un monto total de S/ 6'648,273.30.
3. Intereses ganados, por la colocación de fondos de la Comisión Ad Hoc/Ley N° 29625 FONAVI en cuentas corrientes y de ahorro por un monto total de S/ 86'561,309.57.

Con relación a la ejecución presupuestal, la presente actividad operativa ejecutó S/ 718,138 que representa el 99% de la programación financiera semestral (S/ 728,671) y 49% de la programación anual (S/ 1,477,812).

Nº FICHA	5		
UNIDAD ORGANICA	020- Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por la Ley 29625 Unidad de Operaciones		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Gestión de la Devolución de la Aportación		
UNIDAD DE MEDIDA	Informe		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	6	6	100%
FINANCIERA (S/)	1,319,285	1,280,596	97%




Durante el primer semestre de 2023, la **Unidad de Operaciones** reporta haber alcanzado el **100%** en la ejecución de su meta física, con la emisión de **6 Informes** relativos a la Gestión de la Devolución de la Aportación de la Secretaría Técnica que comprende:

- **Dos (2)** informes con información estadística sobre el proceso de reconstruir el historial laboral de FONAVISTAS (Proceso de Construcción de Historia Laboral); uno con corte al 31 de marzo de 2023 y el otro con corte al 30 de junio de 2023.
- **Un (1)** informe con información estadística sobre el proceso de determinar el valor a devolver a cada FONAVISTA beneficiario, y reflejarlo en el certificado de reconocimiento de aportaciones y derechos del FONAVISTA - CERAD (Proceso de Estimación); con corte al 30 de junio de 2023.
- **Un (1)** informe con información estadística sobre el proceso de emitir órdenes de pago para FONAVISTAS beneficiarios (Proceso de Devolución); con corte al 30 de junio de 2023.
- **Dos (2)** informes con información estadística sobre el proceso de brindar servicio de orientación y recepción de documentos a los potenciales FONAVISTAS (Proceso de Orientación y Registro); uno con corte al 31 marzo de 2023 y el otro con corte al 30 de junio de 2023.

Dichos informes, entre otros, están consolidados en uno solo, que se emite trimestralmente como "Informe de Gestión del Proceso de Devolución", que muestra estadísticas con los resultados de la ejecución de los principales Procesos Operativos de la Unidad de Operaciones indicados en el POI 2023.

Los informes de Gestión del Proceso de Devolución, cada uno de los cuales contiene la información relativa a los informes del POI, emitidos en el primer semestre del año 2023, son:

N°	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
1 y 2	INFORME N° 011-2023-PCM/PE-ST.01.03 "Informe de gestión del Proceso de Devolución" al 31 de marzo de 2023. (Se consolidaron los dos informes de marzo en uno solo y se añadieron informes de los demás procesos)	Muestra estadísticas de los resultados de la ejecución de los principales Procesos Operativos de la Unidad de Operaciones indicados en el POI 2023: 1. DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE CUENTA INDIVIDUAL: Producción de calificación de solicitudes de primer trámite (construcción de cuenta individual a partir de documentación supletoria presentada por los interesados). Registro de historial Laboral (F1). 2. DEL PROCESO DE ORIENTACIÓN Y REGISTRO: Atenciones realizadas en la plataforma de atención virtual (Trámites, Orientaciones, Consultas. Vía Telefónica y/o correo electrónico) • OTROS PROCESOS: Distribución y entrega de CERAD's (Certificado de Reconocimiento de Aportes y Derechos). Resumen de pagos a beneficiarios, pago a herederos, pago de reconsideraciones. Beneficiados con recursos del Fonavi. Estado de solicitudes de recursos de reconsideración, total de ingresos a la Web. Entre otros.
3, 4, 5 y 6	INFORME N° 017-2023-PCM/PE-ST.01.03 "Informe de gestión del Proceso de Devolución" al 30 de junio de 2023. (Se consolidaron los cuatro informes de	Muestra estadísticas de los resultados de la ejecución de los principales Procesos Operativos de la Unidad de Operaciones indicados en el POI 2023: 1. DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE CUENTA INDIVIDUAL: Producción de calificación de solicitudes de primer trámite (construcción de cuenta individual a partir de documentación supletoria presentada por los interesados). Registro de historial Laboral (F1).



N°	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
	junio en uno solo y se añadieron informes de otros procesos)	2. DEL PROCESO DE ORIENTACIÓN Y REGISTRO: Atenciones realizadas en la plataforma de atención virtual (Trámites, Orientaciones, Consultas. Vía Telefónica y/o correo electrónico) 3. DEL PROCESO DE ESTIMACIÓN: distribución y entrega de CERAD's (Certificado de Reconocimiento de Aportes y Derechos) 4. DEL PROCESO DE DEVOLUCIÓN: Resumen de pagos a beneficiarios, pago a herederos, pago de reconsideraciones. Beneficiados con recursos del Fonavi. • OTROS PROCESOS: Estado de solicitudes de recursos de reconsideración, total de ingresos a la Web. Entre otros.

A continuación, se destacan los siguientes logros:


1. **Reconstrucción del Historial Laboral de Fonavistas:** se tiene 45,318 cuentas individuales construidas.
2. **Notificación a empleadores:** Se notificaron a 3,920 empleadores.
3. **Plataforma Única de atención Virtual y Plataforma presencial:** Se atendieron 188,362 requerimientos de orientación y registro, y 14,221 fueron atendidas vía correo electrónico.

Para el año 2023 se planteó como meta la generación de 120,000 Certificados de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del Fonavista (CERAD) y sus correspondientes órdenes de pago. Estas metas no tienen avances, debido a que están supeditadas a definiciones pendientes de realizar por la Comisión Ad Hoc a la que se refiere la Ley 31173, Ley 31604; hasta el cierre de junio de 2023 esto no se ha concretado.

Con relación a la ejecución presupuestal, la Unidad de Operaciones ejecutó S/ 1,280,596 que representa el 97% de la programación financiera semestral (S/ 1,319,285) y 47% de la programación anual (S/ 2,729,056).

No FICHA	6		
UNIDAD ORGANICA	020- Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por la Ley 29625 Unidad de Asuntos Procesales		
ACTIVIDAD OPERATIVA	Gestión de Asuntos Procesales		
UNIDAD DE MEDIDA	Informe		
	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO
FISICA	4	4	100%
FINANCIERA (S/)	276,101	256,644	93%

Durante el primer semestre de 2023, la **Unidad de Asesoría Jurídica** reporta haber alcanzado el 100% en la ejecución de su meta física, con la emisión de 2 **Informes** sobre asesoramiento en temas Jurídicos a la Jefatura y Unidades de la Secretaría Técnica, como se describe a continuación:



N°	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
1	Informe N° 001-2023-AACS	Informe sobre seguimiento de actividades y cumplimiento de metas.
2	Informe N° 001-2023-MGM	Informe sobre seguimiento de actividades y cumplimiento de metas.
3	Informe N° 002-2023- MGM	Informe sobre seguimiento de actividades y cumplimiento de metas.
4	Informe N° 003-2023-AACS	Informe sobre seguimiento de actividades y cumplimiento de metas.

Entre otros logros reportados por la Unidad de Asesoría Jurídica, destacan las opiniones en materia legal, la cual permitió la **aprobación de cuatro (04)** documentos normativos, los cuales se mencionan a continuación:

- **Atención de manera satisfactoria de 218 procesos judiciales** donde FONAVI tiene la calidad de demandado, logrando así los siguientes objetivos:
 - Protección y cautela del patrimonio del FONAVI constituido por una serie de inmuebles de propiedad de dicho fondo, que se traducen en procesos de prescripción adquisitiva, mejor derecho a la posesión, otorgamiento de escritura pública, nulidad de acto jurídico.
 - **Protección y cautela de los recursos del FONAVI, que se traducen en procesos laborales y civiles que contienen una pretensión dineraria.**
- **Atención de manera satisfactoria de 269 procesos judiciales** en calidad de demandante, logrando así los siguientes objetivos:
 - Recuperación de los derechos de crédito cuya titularidad está a cargo del FONAVI que se traducen en demandas de obligación de dar suma de dinero, obligaciones de hacer e indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por conceptos como: Contribución Reembolsable, Créditos Directos e Indirectos, Pago de Penalidades e Indemnizaciones y que se ejercen sobre Empresas Prestadoras de Saneamiento, Municipalidades, Empresas Contratistas y Entidades Bancarias.
 - Recuperación de bienes del FONAVI constituido por una serie de inmuebles de propiedad de dicho fondo, que se traducen en demandas de reivindicación o nulidades de acto jurídico, contra personas naturales o jurídicas que se encuentran en posesión ilegítima de los inmuebles del FONAVI.
- Con relación a los **arbitrajes instaurados** cabe precisar que se han obtenido **12 laudos arbitrales con resultado favorable a FONAVI**, los mismos que amparan las demandas de pago de contribución reembolsable (capital) más el pago de intereses compensatorios y moratorios contra Empresas Concesionarias de Distribución Eléctrica, realizadas al amparo



del Decreto ley N° 25844- Ley de Concesiones Eléctricas y la Ley N° 26969, por las obras eléctricas ejecutadas con recursos del FONAVI y recepcionadas por las mencionadas empresas Asimismo las demandas de anulación de laudo promovidas por algunas de dichas empresas han sido desestimadas y los procesos de ejecución de laudo en donde se han dictado mandato de ejecución han sido amparadas.

- En cuanto a los Procesos Constitucionales de Cumplimiento contra la Comisión Ad Hoc de ha ejercido la defensa en 204 procesos en giro a nivel nacional, cuya representación legal está a cargo de la Procuraduría Pública del MEF en coordinación estrecha con la Unidad de Asuntos Procesales de la ST. De igual manera se ha registrado a lo largo del año 2023 un total de 11 procesos constitucionales tales como Habeas Data, Acción de Amparo contra la CAH en donde se ha ejercido igualmente la defensa de los intereses de FONAVI.
- En cuanto a los Procesos Contenciosos Administrativos promovidos contra la Comisión Ad Hoc se ha cumplido cabalmente con la defensa de un total de 239 procesos judiciales.

Por otra parte, en cuanto a los logros que se destacan con relación a la atención de los recursos administrativos.

- Se han interpuesto un total de 66,0009 recursos administrativos contra el CERAD, habiéndose resuelto 33,599.


Sin embargo, con fecha 14.03.2023 se ha emitido la sentencia 86/2023 que ha declarado FUNDADO en parte la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la Ley N° 31173. En ese sentido, se requiere incrementar el servicio de Asesoría Legal Especializada en Procedimientos Administrativos de la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc, a fin de poder atender los requerimientos de los administrados. Es prioridad continuar con la elaboración por parte de la Unidad de Asuntos Procesal del respectivo procedimiento para finalizar los mencionados recursos administrativos.

Con relación a la ejecución presupuestal, la Unidad de Operaciones ejecutó S/ 256,644 que representa el 93% de la programación financiera semestral (S/ 276,101) y 46% de la programación anual (S/ 562,982).

1.3. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

Matriz de medidas para cumplimiento de metas

CC	FACTORES QUE DIFICULTARON EL CUMPLIMIENTO DE METAS	EFFECTOS DEL PROBLEMA	MEDIDAS ADOPTADAS PARA CORREGIRLO
UO	La Comisión Ad-Hoc a la que hace referencia la Ley N° 31173, Ley N°31454 y Ley N°31604, al cierre del primer semestre de 2023, no ha realizado las definiciones necesarias sobre la emisión del CERAD y la emisión de órdenes de pago.	Faltan lineamientos, aprobados por la CAH, que sirvan de referencia para llevar a cabo las actividades de los procesos principales del macroproceso de devolución; entre ellos, el Proceso de Estimación (Emisión de	Las definiciones finales para la emisión del CERAD y la emisión de órdenes de pago, escapan a la competencia de la Unidad de Operaciones. Se está a la espera de los lineamientos correspondientes.



CC	FACTORES QUE DIFICULTARON EL CUMPLIMIENTO DE METAS	EFFECTOS DEL PROBLEMA	MEDIDAS ADOPTADAS PARA CORREGIRLO
		CERAD) y Devolución (Emisión de órdenes de pago).	
UO	Faltan precisiones y/o aclaraciones sobre el alcance de la normativa vigente.	Al cierre del primer semestre de 2023, aún existe incertidumbre sobre la aplicabilidad de la nueva normativa a los procesos existentes, y sobre la implementación de cambios a los mismos, así como a los sistemas que los soportan.	Al cierre del primer semestre de 2023, se han realizado cambios en los procesos y sistemas, con visión prospectiva. Sin embargo, mientras no se aclaren aspectos como, por ejemplo, el tratamiento de los fonavistas para los que no existe información de sus aportes, no se podrá asegurar que los cambios realizados sean suficientes.
UAP	Publicación de la Ley N° 31173 – Ley que garantiza el cumplimiento de la Ley N° 29625, Ley de devolución de dinero del FONAVI a los trabajadores que contribuyeron al mismo, priorizando a la población vulnerable, como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, precisada por Ley N° 31454. Sentencia 86/2023 que ha declarado FUNDADO en parte la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la Ley N° 31173.	No atención de los recursos de reconsideración por no existir marco legal que lo regule, por ende, un posible escenario de demandas de cumplimiento ante el Poder Judicial.	Elaboración y aprobación de un procedimiento elaborado por la Unidad de Asuntos Procesales para la atención de los recursos administrativos.
UAI	Adecuación y aprobación de documentos de gestión para la Implementación del Sistema de Control Interno.	Implementación progresiva del Sistema de Control Interno.	Aprobación de documentos de gestión según lo requeridos por la Contraloría de la República.
UDP	Por efecto de la promulgación de Ley N° 31173 (27.04.2021). Sentencia del Tribunal Expediente 00016-2021-PI/TC. Nuevos proyectos de Ley: 696/2021-CR, 4702/2022-CE y N°2390/202-CR	Problemas en la definición del diseño de los aplicativos.	Corrección del aplicativo para el pago de una forma de pago (por periodos). Preparar el aplicativo para el proceso de dos tipos de opciones previsibles (solo para pago por periodos).

1.4. Medidas para la Mejora Continua

Matriz de medidas para la mejora continua

CC	PROBLEMA IDENTIFICADO	CAUSA DEL PROBLEMA	ACCIONES DE MEJORA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2023	TIPO DE MEJORA¹
UADF	Solicitudes de refinanciamiento de adeudos al FONAVI presentadas por diversas EPS, en el marco de la Ley 29740, D.S. 021-2017-VIVIENDA y D.L. 1359, no fueron atendidas.	La Comisión Multisectorial de Vivienda, creada para implementar el programa de refinanciamiento de adeudos al FONAVI, no determinó correctamente el monto de las deudas.	Reiterar la solicitud de opinión al área legal sobre la vigencia de los dispositivos legales. De no estar vigentes, promover disposición legal para ampliación del plazo de vigencia.	Normativa



CC	PROBLEMA IDENTIFICADO	CAUSA DEL PROBLEMA	ACCIONES DE MEJORA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2023	TIPO DE MEJORA ¹
UO	Falta de definiciones y claridad sobre los cambios en los procesos, que deben implementarse como consecuencia de la normativa vigente al cierre del primer semestre de 2023.	La Comisión Ad-Hoc, no ha concluido con las definiciones necesarias para implementar los cambios, derivados de la normativa vigente al cierre del primer semestre de 2023, en el Proceso de Devolución.	Proponer variables, a considerar, en las definiciones que debe realizar la Comisión Ad-Hoc.	Normativa
UAP	Publicación de la Ley N° 31173 / Sentencia 86/2023 que ha declarado FUNDADO en parte la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la Ley N° 31173	No atención de los recursos administrativos por no existir el respectivo procedimiento, por ende un posible escenario de demandas de cumplimiento ante el Poder Judicial.	Elaboración y aprobación de un procedimiento elaborado por la Unidad de Asuntos Procesales para la atención de los recursos administrativos.	Procedimiento Administrativo
UDP	Indefinición continua del diseño.	Legislación variable (por parte del Congreso).	• Preparar el aplicativo para tres tipos de procesos de diversas opciones previsibles (solo para pago por periodos).	Estandarización y Sistemas
UAJ	Falta de instrumentos normativos, por la dación de la Sentencia del Tribunal Constitucional Expediente N° 00016-2021-PI/TC.	Debido a que el 21.03.2023 el Tribunal Constitucional se pronunció respecto a la devolución de los aportes al FONAVI, es posible la dación de un nuevo marco legal que viabilice la devolución de aportes de acuerdo con lo expresado por el Supremo Tribunal.	Emitir opinión sobre los Proyectos de Ley que vienen siendo aprobados por el Congreso de la República.	Normativa

2. Conclusiones

- El Plan Operativo Institucional 2023 Modificado V2 de la UE 020 Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc Creada por la Ley N° 29625, cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 10,893,458 el cual presentó una ejecución de S/ 4,918,289 equivalente al 92% del presupuesto programado para el semestre, y al 45% de lo programado para el año 2023.
- El análisis de los resultados de la Evaluación de Implementación Semestral del POI 2023 de la UE 020 Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc Creada por la Ley N° 29625 se realiza desde dos (2) perspectivas, en función a las seis (6) AO/Inversiones que lo componen y en función a los seis (6) Centros de Costos de la UE 020 Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc Creada por la Ley N° 29625.



En función al número de AOs/Inversiones de la UE 020 Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc Creada por la Ley N° 29625:

- A nivel de metas financieras: Se observa un buen desempeño presupuestal, toda vez que dos (2) AO/Inversiones tuvieron una ejecución parcial, igual o mayor a 75% pero menor al 95%, y cuatro (4) AO/Inversiones tuvieron una ejecución superior o igual al 95%
- A nivel de metas físicas: Se observa un desempeño bueno, siendo que los seis (6) AO/Inversiones cumplieron su meta al 100%.

En función al número de Centros de Costos (CC) de la UE 020 Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc Creada por la Ley N° 29625:

- A nivel de metas financieras: Se evidencia un buen desempeño de los Centros de Costos a nivel presupuestal, tal es así que dos (2) Centros de Costo tuvieron una ejecución parcial, igual o mayor a 75% pero menor al 95%, y cuatro (4) Centros de Costo tuvieron una ejecución superior o igual al 95%
- A nivel de metas físicas: El desempeño de los Centros de Costos ha sido óptimo, tal es así que, los seis (6) cuentan con una ejecución igual al 100%.

3. RECOMENDACIONES

- Se recomienda que la UE 020 Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc Creada por la Ley N° 29625 implemente los acuerdos establecidos en el Plan Operativo y de no contar con recursos suficientes debe solicitar recursos al Pliego.

4. ANEXOS

- Fichas de Evaluación del POI 2023 V2 de la UE 020 Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc Creada por la Ley N° 29625
- Reporte de seguimiento del POI 2023 V2, emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01.



FICHAS DE EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 v2

UE 020

**SECRETARÍA TÉCNICA DE APOYO A LA COMISIÓN AD HOC
CREADA POR LA LEY N° 29625**

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS



RESUMEN POI 2023									
UNIDAD EJECUTORA 020: SECRETARÍA TÉCNICA DE APOYO A LA COMISIÓN AD HOC CREADA POR LA LEY 29625									
N° FICHA	UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA SEMESTRAL	Ejecución FÍSICA SEMESTRAL	% AVANCE SEMESTRAL	PROGRAMACIÓN FINANCIERA SEMESTRAL S/	Ejecución FINANCIERA SEMESTRAL S/	% AVANCE SEMESTRAL
1	Unidad de Administración	Gestión Administrativa	Documental	4	4	100%	S/2,032,125	S/1,601,140	88%
2	Unidad de Desarrollo Proyecto	Gestión de Tecnología de Información	Informe	4	4	100%	S/869,516	S/858,188	99%
3	Unidad de Asesoría Jurídica	Gestión de Asesoría Jurídica	Informe	2	2	100%	S/125,792	S/124,556	99%
4	Unidad de Administración del Fondo FORAyt	Gestión de la Administración del Fondo en Ejecución	Informe	12	12	100%	S/728,671	S/718,130	98%
5	Unidad de Operaciones	Gestión de la Devolución de la Aportación	Informe	6	6	100%	S/1,319,285	S/1,290,596	97%
6	Unidad de Asesoría Procesales	Gestión de Asuntos Procesales	Informe	4	4	100%	S/716,101	S/236,644	93%
TOTAL							5,381,489	4,918,269	92%



Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023
PCMA N° 1

Año: 2023

Período del PEI: 2018-2026
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Pilego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 020 - Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por la Ley 29625
Centro de Costos: Unidad de Administración

Obj: Optimizar la gestión institucional en la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM.
AEI: Gestión por procesos implementada en la PCM.

Resumen por procesos implementados en la UE.																			
Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
01	Gestión Administrativa.	15 01 01	Documento	Número de documentos vinculados a la gestión administrativa.	Alta	Programación Física	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	8
						Ejecución	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4
						% de ejecución	100%	0%	0%	100%	0%	0%							60%
						Programación Financiera	333,260	426,975	487,793	249,741	235,136	299,208	361,107	254,698	372,964	374,703	383,966	328,344	4,187,988.00
						Ejecución	224,829	289,072	247,948	249,741	368,568	300,013							1,638,369
					% de ejecución	67%	68%	51%	100%	157%	100%							62%	
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance			Unidad de Medida	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
1	Conducir y Supervisar lo establecido en la Ley N° 29625.	Corresponde los documentos que detallan las acciones de conducción y supervisión de las actividades que permitirán cumplir con lo establecido en la Ley N° 29625.			Documento	Programación Física	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
						Ejecución	1	0	0	1	0	0							2
						% de ejecución	100%	0%	0%	100%	0%	0%							50%
2	Formular y evaluar el planeamiento de la Secretaría Técnica.	Comprende los documentos que detallan las acciones referentes a la formulación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional de la UE.			Documento	Programación Física	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
						Ejecución	1	0	0	1	0	0							2
						% de ejecución	100%	0%	0%	100%	0%	0%							50%
3	Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría Técnica.	Comprende los documentos que detallan la administración de bienes y servicios, recursos financieros, archivos, gestión documental y Recursos Humanos.			Documento	Programación Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
						Ejecución	0	0	1	0	0	1							2
						% de ejecución	0%	0%	100%	0%	0	100%							50%
4	Programar, formular y ejecutar el presupuesto de la Secretaría Técnica.	Comprende los documentos que detallan las coordinaciones y supervisión de la programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto institucional de la UE.			Documento	Programación Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
						Ejecución	0	0	1	0	0	1							2
						% de ejecución	0%	0%	100%	0%	0	100%							50%
5	Seguimiento de la implementación de la Integridad en la Secretaría Técnica	Comprende los documentos que detallan el control y supervisión del Programa de Integridad.			Documento	Programación Física	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
						Ejecución	0	0	0	0	0	0							0
						% de ejecución	0%	0%	0%	0%	0%	0%							0%



Anexo B-5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

PCMA N° 2

Año:

2023

Periodo del PEI: 2016-2025

Nivel de Gobierno Nacional

Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Unidad Ejecutora: 020 - Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por la Ley 29625

Centro de Costos: Unidad de Desarrollo y Proyecto

OBL: Optimizar la gestión institucional en la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

REI: Gestión por procesos implementada en la PCM.

Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (*)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
07	Gestión de Tecnología de la Información.	15.01.01	Informe	Número de informes vinculados a la Gestión de la Tecnología de la Información.	Alta	Programación Física	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	8
						Ejecución	0	0	2	0	0	2							4
						% de ejecución	0%	0%	100%	0%	0%	100%							50%
						Programación Financiera	134,897	134,897	134,897	167,005	152,924	144,857	159,397	154,897	154,897	144,897	144,897	134,270	1,765,769
						Ejecución	102,212	127,641	157,526	167,006	145,411	158,361							868,198
						% de ejecución	76%	95%	117%	100%	95%	109%							49%
Cód.	Tarea (**)		Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Desarrollar los nuevos módulos del sistema SIFONAVI.		Comprende los Informes que detallan la gestión cambio del sistema SIFONAVI (Sistema de Información del FONAVI)	Informe	Programación Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	
					Ejecución	0	0	1	0	0	1								2
					% de ejecución	0%	0%	100%	0%	0%	100%								50%
2	Implementar soporte y mantenimiento del sistema SIFO.		Comprende los informes que detallan la gestión de atención de requerimientos del sistema SIFO (Sistema Integrado FONAVI)	Informe	Programación Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	
					Ejecución	0	0	1	0	0	1								2
					% de ejecución	0%	0%	100%	0%	0%	100%								50%
3	Administrar la base de datos.		Comprende los informes que detallan la gestión de la Base de datos del sistema SIFONAVI (Sistema de Información del FONAVI)	Informe	Programación Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	
					Ejecución	0	0	1	0	0	1								2
					% de ejecución	0%	0%	100%	0%	0%	100%								50%



Anexo 8-5
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023
 ICMA N° 3

Año: 2023

Origen del PEI: 2023-2025
 Nivel de Gobierno: Nacional
 Actor: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
 Benef: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
 Unidad Ejecutora: U20 - Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por la Ley 29625
 Centro de Costos: Unidad de Asesoría Jurídica

RL: Optimizar la gestión institucional en la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM.
 ALI: Gestión por procesos implementada en la PCM.


Gestión por procesos implementados en la P-EN																			
Cód.	Actividad Operativa/Intervenciones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
03	Gestión de Asesoría Jurídica.	15-01-01	Informe	Número de informes vinculados a la Gestión de Asesoría Jurídica.	Alta	Programación Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
						Ejecución	0	0	1	0	0	1							2
						% de ejecución	0%	0%	100%	0%	0%	100%							00%
						Programación Financiera	20,973	20,973	20,973	21,029	21,073	21,073	21,425	21,073	21,073	21,073	21,073	21,425	232,961
						Ejecución	20,682	20,736	20,972	21,029	21,029	20,687							176,056
						% de ejecución	99%	99%	100%	100%	100%	95%							40%
Cód.	Tarea (*)	Descripción/Alcance		Unidad de Medida	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual	
1	Asesorar en temas Jurídicos a la Jefatura y Unidades de la Secretaría Técnica.	Comprende los informes que detallan la elaboración de informes, proyectos normativos, revisión y visto de resoluciones secretariales y demás instrumentos de gestión, formulación de proyectos normativos, convenios, contratos, comunicaciones oficiales en materia de competencia de la Secretaría Técnica. Asimismo informes sobre la absolución de consultas legales, revisión y análisis de normas, jurisprudencia y doctrina.		Informe	Programación Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	
					Ejecución	0	0	1	0	0	1							2	
					% de ejecución	0%	0%	100%	0%	0%	100%							50%	



Periodo del PEI: 2018-2025
Nivel de Gobierno: Nacional
Sede: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Plaza: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Unidad Ejecutora: 020 - Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por la Ley 12672
Centro de Costos: Unidad de Administración del Fondo FONAVI

Objetivo: Optimizar la gestión institucional en la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Actividad: Gestión por procesos implementada en la PCM

Cód.	Actividad Operativa/Componentes	Código	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad (%)	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
04	Gestión de la Administración del Fondo en liquidación	15.01.01	Informe	Número de informes vinculados a la Gestión de la Administración del Fondo en liquidación	Alta	Programación Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
						Ejecución	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
						% de ejecución	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						Programación Financiera	119,049	119,049	119,049	119,049	119,049	119,049	119,049	119,049	119,049	119,049	119,049	119,049	1,427,812
						Ejecución	97,621	97,621	97,621	97,621	97,621	97,621	97,621	97,621	97,621	97,621	97,621	97,621	1,171,605
						% de ejecución	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%
Cód.	Tarea (%)	Descripción/Ámbito	Unidad de Medida	Meta	Prioridad (%)	Meta	Programación Mensual (Tareas)												Total Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
1	Gestionar la recuperación de acreencias del FONAVI	Comprende los informes que detallan los acuerdos para la recuperación y cobranza de préstamos otorgados con recursos del FONAVI pendientes de pago, de las Carteras por cobrar a personas naturales, personas jurídicas y contribuciones reembolsables. Así como controlar la gestión de recuperación de la cartera de créditos administrados por terceros (Fondo REVOLVENTE, Fondo Ley 27677, SURAT)	Informe	Programación Física	Alta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Ejecución	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				% de ejecución	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2	Gestionar la subasta de colocación de los procesos de subasta de casa de crédito para la colocación de fondos del FONAVI en depósitos a plazo fijo, los fondos del FONAVI en depósitos a plazos, en cuenta corriente y/o de ahorro en el sistema financiero	Comprende los informes que detallan los acuerdos para la realización de los procesos de subasta de casa de crédito para la colocación de fondos del FONAVI en depósitos a plazo fijo, los fondos del FONAVI en depósitos a plazos, en cuenta corriente y/o de ahorro en el sistema financiero	Informe	Programación Física	Alta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Ejecución	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				% de ejecución	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
3	Gestionar la atención de solicitudes de verificación de la condición de beneficiarios con recursos del FONAVI	Comprende los informes que detallan las acciones para identificar y verificar la condición de personas que se beneficiaron con recursos del FONAVI y responder a las solicitudes de verificación de los administrados	Informe	Programación Física	Alta	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	
				Ejecución	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4		
				% de ejecución	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	100%		
4	Gestionar el saneamiento de inmuebles	Comprende los informes que detallan las gestiones realizadas en el saneamiento físico - legal de inmuebles financiados con recursos del FONAVI	Informe	Programación Física	Alta	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	
				Ejecución	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4		
				% de ejecución	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	100%		
5	Elaborar estados financieros del FONAVI	Comprende la elaboración de los reportes referidos a: 1) Estados financieros del FONAVI se presentan a la DGC- DGC o a la Administración Central de la PCM; 2) Los Estados financieros de la Secretaría Técnica- Unidad Ejecutora 020, se presentan a la Administración Central de la PCM (contabilidad gubernamental)	Informe	Programación Física	Alta	1	0	2	0	3	3	2	2	2	2	2	1	24	
				Ejecución	1	0	2	0	3	3	2	2	2	2	2	1	24		
				% de ejecución	100%	0%	100%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		



Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023
 POIA N° 5

Año:

2023

Periodo del PEI: 2018-2025

Nivel de Gobierno: Nacional

Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Plano: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM


Unidad Ejecutora: OJO - Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por la Ley 29625

Centro de Costos: Unidad de Operaciones

OEL: Optimizar la gestión institucional en la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM.

AEI: Gestión por procesos implementada en la PCM.

Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
05	Gestión de la Devolución de la Aportación.	15.01.22	Informe	Número de informes vinculados a la Gestión de la Devolución de Aportaciones.	Alta	Programación Física	0	0	2	0	0	4	0	0	2	0	0	4	12
						Ejecución	0	0	2	0	0	4							6
						% de ejecución	0%	0%	100%	0%	0%	100%							200%
						Programación Financiera	218,708	218,708	218,708	217,545	212,807	212,807	240,807	222,807	232,080	230,627	230,627	261,923	1,729,058
						Ejecución	212,236	198,743	235,892	215,134	219,598	205,692							1,288,596
						% de ejecución	97%	89%	107%	99%	99%	92%							47%
Cód.	Tarea (**)	Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual		
1	Gestionar y coordinar la ejecución de actividades del plan de acción de la Secretaría Técnica.	Comprende los informes que detallan las gestiones de la ejecución de los procesos de identificación y relevamiento de la historia laboral (Registro), construcción de cuenta individual, estimación, y devolución; alineados a las metas de la Secretaría Técnica.	Informe	Programación Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4		
				Ejecución	0	0	1	0	0	1							2		
				% de ejecución	0%	0%	100%	0%	0%	100%							90%		
2	Reconstruir el historial laboral de FONAVISTAS (proceso de construcción de historia laboral).	Comprende los informes que detalla la reconstrucción del historial laboral de Fonavistas a partir de información obtenida de Fuentes Oficiales (ONP, SBS, SUNAT) y empleadores públicos y privados; así como de la calificación de solicitudes de primer trámite (documentación supletoria) presentadas por los interesados.	Informe	Programación Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4		
				Ejecución	0	0	1	0	0	1							2		
				% de ejecución	0%	0%	100%	0%	0%	100%							90%		
3	Determinar el valor a devolver a cada FONAVISTA beneficiario, y reflejarlo en el certificado de reconocimiento de aportaciones y derechos del FONAVISTA - CERAD (proceso de estimación).	Comprende los informes que detalla el cálculo del monto a devolver a cada Fonavista Beneficiario y la generación del respectivo CERAD. Asimismo, se calcula el monto a devolver a herederos si el beneficiario titular ha fallecido.	Informe	Programación Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2		
				Ejecución	0	0	0	0	0	1							1		
				% de ejecución	0%	0%	0%	0%	0%	100%							50%		
4	Emitir órdenes de pago para FONAVISTAS beneficiarios (proceso de devolución).	Comprende los informes que detalla la emisión de órdenes de pago y la gestión de la devolución efectiva, a través de entes pagadores, para Fonavistas Beneficiarios o para sus herederos. Asimismo, se realiza la gestión para el pago de Reconsideraciones fundadas de Fonavistas Beneficiarios o sus herederos.	Informe	Programación Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2		
				Ejecución	0	0	0	0	0	1							1		
				% de ejecución	0%	0%	0%	0%	0%	100%							50%		
5	Brindar servicio de orientación al Potencial Fonavista o Fonavista, sobre los y recepción de documentos a procedimientos relativos al Macro Proceso de Devolución: los POTENCIALES FONAVISTAS; Apoyarlos en el registro de sus datos de identificación y y FONAVISTAS (Proceso de declaración de su historial laboral; así como en el trámite de solicitudes, a través de las Plataformas de Atención existentes).	Comprende los informes que detalla la acción de orientar al Potencial Fonavista o Fonavista, sobre los y recepción de documentos a procedimientos relativos al Macro Proceso de Devolución: los POTENCIALES FONAVISTAS; Apoyarlos en el registro de sus datos de identificación y y FONAVISTAS (Proceso de declaración de su historial laboral; así como en el trámite de solicitudes, a través de las Plataformas de Atención existentes).	Informe	Programación Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4		
				Ejecución	0	0	1	0	0	1							2		
				% de ejecución	0%	0%	100%	0%	0%	100%							90%		



Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023
FICHA N° 6

Año: 2023

Periodo del PEI: 2018-2025

Nivel de Gobierno: Nacional

Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Presgo: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Unidad Ejecutora: 020 - Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por la Ley 29625

Centro de Costos: Unidad de Asuntos Procesales

DEL: Optimizar la gestión institucional en la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

AEI: Gestión por procesos implementada en la PCM.

Cód.	Actividad Operativa/Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Descripción de la Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Mensual												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
06	Gestión de Asuntos Procesales.	15.01.01	Informe	Número de Informes vinculados a la Gestión de Asuntos Procesales.	Alta	Programación Física	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	8
						Ejecución	0	0	2	0	0	2							4
						% de ejecución	0%	0%	100%	0%	0%	100%							200%
						Programación Financiera	46,328	46,328	46,328	44,460	46,328	46,328	48,126	46,328	46,328	48,957	52,728	46,413	\$62,942
						Ejecución	36,628	42,097	43,882	44,460	43,749	45,818							256,644
						% de ejecución	79%	91%	95%	100%	94%	99%							46%
Cód.	Tarea (*)	Descripción/ Alcance	Unidad de Medida	Meta	Prioridad	Meta	Programación Física (Tareas)												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Atender Procesos Judiciales y Procesos Arbitrales.	Comprende los informes que detalla el seguimiento de las acciones judiciales y/o arbitrales en la que es parte la Comisión Ad Hoc.	Informe	1	Informes	Programación Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
						Ejecución	0	0	1	0	0	1							2
						% de ejecución	0%	0%	100%	0%	0%	100%							50%
2	Atender Recursos de Reconsideración.	Comprende los Informes que detalla la atención y seguimiento de los recursos de reconsideración presentados por los administrados en el proceso de devolución de aportes.	Informe	2	Informes	Programación Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
						Ejecución	0	0	1	0	0	1							2
						% de ejecución	0%	0%	100%	0%	0%	100%							50%



REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

lunes, 2 de octubre de 2023

SECTOR : 01 - PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 001 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UE: 001733 - PCM-SECRETARIA TECNICA DE APOYO A LA COMISION AD HOC CREADA POR LA LEY N° 29625
CC: Todos

☒ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%


[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OEI.06	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE	FISICO						AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO						AVANCE ACUMULADO
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	
OEI.06	OPTIMIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM.																				
	AEI.06.01	GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADA EN LA PCM.																			
A000173300001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO		7.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	100.00	339,288.66	426,975.30	487,793.78	249,741.06	235,138.30	299,208.36	2,072,124.88
					EJECUTADO		7.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00		224,828.86	289,071.75	247,945.55	249,741.06	348,563.77	308,072.64	1,648,167.65
A000173300002 - GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	UNIDAD DE DESARROLLO Y PROYECTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO		0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	4.00	100.00	134,896.70	124,896.50	134,896.50	167,086.00	152,923.50	144,886.50	869,515.70
					EJECUTADO		0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	4.00		182,211.55	127,641.39	157,526.24	167,086.00	145,441.38	158,261.29	858,187.85
A000173300003 - GESTIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	28,872.60	20,872.60	20,872.60	21,029.34	21,072.08	21,072.60	125,792.24
					EJECUTADO		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00		28,882.49	20,755.58	20,971.94	21,029.34	21,029.34	20,987.46	124,556.15
A000173300004 - GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EJECUCIÓN	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO FONAVI	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	119,048.62	119,048.67	119,048.67	124,189.87	123,667.68	123,668.27	728,670.91
					EJECUTADO		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		97,621.44	125,494.83	122,785.19	124,189.87	123,777.78	124,247.84	718,127.57
A000173300005 - GESTIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DE LA APORTACIÓN	UNIDAD DE OPERACIONES	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO		0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	6.00	100.00	218,708.40	218,708.40	218,708.40	217,545.05	222,807.25	222,807.25	1,319,284.75
					EJECUTADO		0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	6.00		212,228.24	193,742.78	228,891.91	215,133.45	219,597.54	205,992.12	1,280,596.36
A000173300006 - GESTIÓN DE ASUNTOS PROCESALES	UNIDAD DE ASUNTOS PROCESALES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO		0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	4.00	100.00	46,328.16	46,328.16	46,328.16	44,459.88	46,328.16	46,328.16	278,100.68
					EJECUTADO		0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	4.00		36,827.89	42,056.55	43,891.78	44,459.88	43,749.44	45,818.23	256,643.77
EJECUCIÓN FISICA POR AEI.06.01:														100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.01:						4,916,289.35

PROMEDIO DE EJECUCION FISICA (%): 100.0
MEDIANA DE AEI DEL POI: 100.08
TOTAL DE PROGRAMACION FINANCIERA: 5,351,489.35
TOTAL DE EJECUCION FINANCIERA: 4,916,289.35
AO CON INFORMACION COMPLETA: 6
AO CON INFORMACION INCOMPLETA: 0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas fisicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en fluorogramación.
(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a junio; (b) si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es "No Acumulado" solo se señala con "-".
(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (Ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es "No Acumulado", como el promedio de ejecución / programación*100 de cada mes. Mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes.
(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacíos en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.
(v) La sigla "S.P." significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.
(vi) Las cifras de EJECUCION FISICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con "S.I." ni S.P.
(vii) La cifra de EJECUCION FISICA TOTAL es calculada como el promedio de la EJECUCION FISICA POR AEI.

Tabla Resumen		
Acciones Estratégicas	[75%-95%]	≥95%
Actividades Operativas (Ejecución física)		1 6



ANEXO 5

Ejecución del POI 2023 v2 en función al PEI 2018-2026 Ampliado

EJECUCIÓN DEL POI 2023 V2 EN FUNCIÓN AL PEI 2018-2026 AMPLIADO

PEI 2018-2026 AMPLIADO				POI 2023 v2						FISICA			FINANCIERA		
OEI		AEI		UE	CÓD.	COD. AEI	ACTIVIDAD OPERATIVA	UO RESP.	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	EJEC.	%	PROG.	EJEC.	%
CÓD.	DESCRIPCIÓN	CÓD.	DESCRIPCIÓN												
OEI 01	Mejorar la coordinación y el seguimiento multisectorial de la PCM en los tres niveles de Gobierno.	AEI. 01.01	Acciones de coordinación multisectorial en los tres niveles de gobierno.	003: SG-PCM	1	AOI00000300005	Coordinación de las funciones de los demás ministros y articulación de la gestión de la Política General del Gobierno.	DPCM	Sesión	56	61	109%	908,496	941,425	104%
					2	AOI00000300003	Conducción y diseño de la política sectorial.	DVGT	Informe	3	4	133%	1,054,994	998,461	95%
					3	AOI00000300001	Coordinación de las acciones multisectoriales del Poder Ejecutivo.	SC	Informe	21	20	95%	1,114,521	1,035,465	93%
					4	AOI00000300004	Fortalecimiento de la institucionalidad del Foro del Acuerdo Nacional.	SEAN	Sesión	29	33	114%	740,000	740,000	100%
		AEI. 01.02	Acciones de seguimiento a las metas priorizadas de la PGG en las entidades públicas.		5	AOI00000300006	Coordinación, articulación, seguimiento y evaluación del cumplimiento de las prioridades del Gobierno y de la implementación de las recomendaciones formuladas por OCDE.	OCG	Actividad Efectuada	260	279	107%	664,463	697,191	105%
					6	AOI00000300034	Diseño, formulación y/o conducción de la implementación de políticas, planes, estrategias, programas, mecanismos e instrumentos en las materias de ética pública, integridad y lucha contra la corrupción.	SIP	Informe	6	6	100%	235,127	283,791	121%
		AEI. 01.03	Mecanismos de coordinación interinstitucional implementados en materia de Integridad y Lucha contra la Corrupción, a nivel nacional y subnacional.		7	AOI00000300032	Monitoreo, evaluación y seguimiento del proceso de implementación de la estrategia nacional de integridad y lucha contra la corrupción y desarrollo de espacios de articulación interinstitucional e intergubernamental.	SIP	Informe	15	11	73%	463,899	368,611	79%
					8	AOI00000300033	Promoción de la cultura integridad pública.	SIP	Actividad Efectuada	6	7	117%	219,068	310,307	142%
		AEI. 01.04	Estrategia de comunicación fortalecida para la difusión de los beneficios que brinda el Estado a sus ciudadanos.		9	AOI00000300007	Implementación de la estrategia comunicacional del Poder Ejecutivo.	SCS	Campaña	3	5	167%	10,121,728	9,286,188	92%
OEI 02	Fortalecer la prevención y gestión de conflictos sociales a nivel nacional en articulación con las demandas de la ciudadanía.	AEI. 02.01	Gestión preventiva de conflictos sociales desarrollada.	003: SG-PCM	10	AOI00000300035	Implementación y fortalecimiento de estrategias de prevención de controversias, diferencias y conflictos sociales.	SGSD	Informe	14	14	100%	148,382	177,223	119%
					11	AOI00000300037	Fortalecimiento de la gestión desconcentrada y articulada del diálogo multiactor con desarrollo de capacidades.	SGSD	Informe	13	14	108%	259,167	255,975	99%
					13	AOI00000300036	Implementación de estrategias para la gestión de conflictos sociales.	SGSD	Informe	14	14	100%	1,132,738	1,026,892	91%
		AEI. 02.02	Instrumentos normativos y estrategias para la prevención y gestión de conflictos sociales en los tres niveles de gobierno elaborados e implementados.		12	AOI00000300013	Conducción y supervisión del abordaje de las controversias, diferencias y conflictos sociales para la sostenibilidad del Estado de derecho.	SGSD	Informe	5	5	100%	827,136	809,948	98%
OEI 03	Fortalecer el proceso de descentralización para el desarrollo integral del país	AEI. 03.01	Agencias de Desarrollo Regional (ADR) implementadas a nivel nacional.	003: SG-PCM	14	AOI00000300009	Fortalecimiento de la descentralización para el desarrollo territorial del país.	SD	Informe	2	2	100%	308,440	270,077	88%
					16	AOI00000300010	Fortalecimiento de las capacidades de gestión descentralizada a nivel regional y local para contribuir al mejor desempeño del Estado en sus tres niveles de gobierno, en particular, a un mejor ejercicio de sus competencias, funciones, facultades y recursos.	SD	Asistencia Técnica	1,845	2,364	128%	531,556	585,720	110%
		AEI. 03.02	Espacios de diálogo y articulación desarrollados entre el Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y/o Gobiernos Locales.		15	AOI00000300011	Dirección, gestión y supervisión de acciones técnicas y propuestas normativas para fortalecer la descentralización, el desarrollo territorial y la integración regional y local.	SD	Informe	3	3	100%	4,502,837	645,483	14%
					17	AOI00000300012	Promoción, coordinación e implementación de instrumentos, procesos y mecanismos para la institucionalización de espacios de articulación intergubernamental multinivel.	SD	Eventos	14	13	93%	818,094	677,058	83%
					18	AOI00000300053	Conducción del proceso de demarcación, organización territorial y saneamiento de límites.	SDOT	Instruente	2	2	100%	1,395,336	1,374,528	99%
					20	AOI00000300015	Implementación y operación de la Plataforma MAC a nivel nacional a través de sus diferentes canales de atención, a cargo de la PCM.	SGP	Atención	2,109,000	1,292,197	61%	10,037,273	7,384,831	74%
					45	AOI00000300063	Creación de los servicios integrados de atención al ciudadano a través del Centro MAC Cajamarca - 2478903	SGP	Informe	0	0	N.A.	32,905	32,904	100%

8	AOI00167700036	Conducción, coordinación y supervisión de los órganos responsables de diversos sistemas administrativos y tecnológicos	GG	Resolución	24	12	50%	1,393,218	759,893	55%
9	AOI00167700034	Gestionar el programa de intervenciones del plan integral de reconstrucción con cambios (PIRCC)	OGP	Documento	120	61	51%	2,808,560	1,475,803	53%
10	AOI00167700043	Asesoramiento jurídico y legal	OAJ	Documento	1,058.00	884	84%	2,911,687	1,658,279	57%
11	AOI00167700042	Conducción de los sistemas administrativos de planeamiento estratégico, presupuesto público y modernización de la gestión pública	OPP	Documento	174	121	70%	14,318,591	1,832,084	13%
12	AOI00167700037	Gestión administrativa	OAJ	Documento	18	10	56%	1,589,321	878,120	55%
13	AOI00167700041	Gestión de los recursos de tecnología de información y comunicaciones	OTI	Documento	116	64	55%	4,776,891	2,111,551	44%
14	AOI00167700040	Gestión de recursos humanos	RH	Documento	90	49	54%	6,131,156	1,467,759	24%
15	AOI00167701009	Conducir la gestión de las subdirecciones regionales de la ARCC	SRD	Documento	288	144	50%	5,289,730	2,048,489	39%
16	AOI00167701018	Gestionar las acciones para la implementación del componente construcción, que involucre soluciones integrales y del componente reconstrucción del plan integral de reconstrucción con cambios (PIRCC), del sector agricultura	DSI	Intervención	4,450.00	3,348.00	75%	12,000,371	8,407,682	70%
17	AOI00167700047	Gestionar el seguimiento físico y financiero de las intervenciones del PIRCC correspondiente al sector transportes en los tres niveles de gobierno.	DIST	Documento	84	38	45%	5,478,638	2,247,814	41%
18	AOI00167700039	Gestión financiera	UF	Documento	49	21	43%	1,216,201	769,001	63%
19	AOI00167700038	Gestión del sistema de abastecimiento, documental y archivo; y ejecución de procesos de atención al ciudadano	UL	Documento	32	16	50%	16,442,136	5,262,454	32%
20	AOI00167701016	Transferencias de recursos para las acciones de fiscalización y control en el marco de la ley N° 30556	OPP	Documento	1	0	0%	39,732,877	0	0%
21	AOI00167701233	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513024	DISE	Documento	2	3	150%	205,429	53,016	26%
21	AOI00167701234	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2513024	DISE	Documento	2	2	100%	38,060	70,755	186%
21	AOI00167700214	OBRA CUI: 2513024	DISE	Porcentaje	23.14	39.3	170%	8,691,345	20,567,114	237%
21	AOI00167700215	MOBILIARIO DE AULA. CUI 2513024	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	0	0	N.A.
21	AOI00167700216	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2513024	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	0	0	N.A.
21	AOI00167700218	SUPERVISIÓN. CUI 2513024	DISE	Documento	4	0	0%	654,187	166,484	25%
22	AOI00167701237	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513467	DISE	Documento	3	3	100%	123,278	0	0%
22	AOI00167701238	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2513467	DISE	Documento	2	2	100%	19,442	36,525	188%
22	AOI00167700628	MOBILIARIO DE AULA. CUI 2513467.	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	91,296	0	0%
22	AOI00167700219	OBRA CUI: 2513467	DISE	Porcentaje	63.23	64.23	102%	4,189,610	9,726,855	232%
22	AOI00167700223	SUPERVISIÓN. CUI 2513467	DISE	Documento	4	0	0%	640,266	123,791	19%
22	AOI00167700940	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2513467	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	87,297	0	0%
23	AOI00167701239	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513468	DISE	Documento	3	2	67%	67,452	0	0%
23	AOI00167701240	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2513468	DISE	Documento	2	2	100%	66,999	126,116	188%
23	AOI00167700231	OBRA CUI: 2513468	DISE	Porcentaje	159.98	168.92	106%	7,835,680	17,433,179	222%
23	AOI00167700232	MOBILIARIO DE AULA. CUI 2513468	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	367,262	0	0%
23	AOI00167700233	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2513468	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	116,035	0	0%
23	AOI00167700236	SUPERVISIÓN. CUI 2513468	DISE	Documento	4	0	0%	646,447	121,208	19%
24	AOI00167701227	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428726	DISE	Documento	2	2	100%	228,948	0	0%
24	AOI00167701228	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428726	DISE	Documento	2	1	50%	38,145	71,686	188%
24	AOI00167700127	OBRA CUI: 2428726	DISE	Porcentaje	88.8	77.52	87%	9,492,833	11,522,156	121%
24	AOI00167700644	MOBILIARIO DE AULA. CUI 2428726	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	97,321	0	0%
24	AOI00167700202	SUPERVISIÓN. CUI 2428726	DISE	Documento	4	0	0%	641,373	183,084	29%
24	AOI00167700972	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2428726	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	73,028	0	0%
24	AOI00167701386	MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI.2428726	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	0	71,505	N.A.
25	AOI00167701229	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428729	DISE	Documento	2	3	150%	220,029	46,396	21%
25	AOI00167701230	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428729	DISE	Documento	2	2	100%	26,090	48,480	186%
25	AOI00167700126	OBRA CUI: 2428729	DISE	Porcentaje	28.5	23.28	82%	9,556,072	16,246,302	170%

25	AOI00167700652	MOBILIARIO DE AULA. CUI 2428729.	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	0	0	N.A.
25	AOI00167700654	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2428729.	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	0	0	N.A.
25	AOI00167700208	SUPERVISIÓN. CUI 2428729	DISE	Documento	4	0	0%	664,873	93,761	14%
25	AOI00167701387	MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI.2428729	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	0	24,278	N.A.
26	AOI00167701235	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513466	DISE	Documento	3	3	100%	174,264	0	0%
26	AOI00167701236	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2513466	DISE	Documento	2	2	100%	40,989	76,971	188%
26	AOI00167700658	MOBILIARIO DE AULA. CUI 2513466.	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	94,232	0	0%
26	AOI00167700660	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2513466.	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	91,143	0	0%
26	AOI00167700225	OBRA CUI: 2513466	DISE	Porcentaje	125.29	113.94	91%	7,111,801	8,490,044	119%
26	AOI00167700230	SUPERVISIÓN. CUI 2513466	DISE	Documento	4	0	0%	772,814	172,745	22%
27	AOI00167700130	OBRA CUI: 2428689	DISE	Porcentaje	174.15	166.74	96%	5,971,212	15,570,339	261%
27	AOI00167700664	MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2428689	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	0	0	N.A.
27	AOI00167700665	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2428689	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	11,637	86,146	740%
27	AOI00167700666	MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI. 2428689	DISE	Porcentaje	100	100	100%	22,000	22,000	100%
27	AOI00167701267	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI.2428689	DISE	Documento	2	2	100%	141,276	790	1%
27	AOI00167701268	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI.2428689	DISE	Documento	2	0	0%	790	62,514	7913%
27	AOI00167700270	SUPERVISIÓN. CUI 2428689	DISE	Documento	6	4	67%	756,648	180,947	24%
28	AOI00167700659	MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2428686	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	0	0	N.A.
28	AOI00167700661	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2428686	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	0	14,808	N.A.
28	AOI00167700663	MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI. 2428686	DISE	Porcentaje	100	100	100%	272,580	276,046	101%
28	AOI00167701265	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428686	DISE	Documento	2	0	0%	84,261	790	1%
28	AOI00167701266	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428686	DISE	Documento	2	2	100%	43,780	82,159	188%
28	AOI00167700932	OBRA CUI: 2428686	DISE	Porcentaje	136.17	58.17	43%	5,999,307	5,156,552	86%
28	AOI00167700266	SUPERVISIÓN. CUI 2428686	DISE	Documento	6	4	67%	685,413	176,985	26%
29	AOI00167701231	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428736	DISE	Documento	2	3	150%	94,646	0	0%
29	AOI00167701232	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428736	DISE	Documento	2	2	100%	81,646	153,717	188%
29	AOI00167700125	OBRA CUI: 2428736	DISE	Porcentaje	126.13	117.75	93%	16,662,519	20,455,558	123%
29	AOI00167700653	MOBILIARIO DE AULA. CUI 2428736	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	535,024	0	0%
29	AOI00167700213	SUPERVISIÓN. CUI 2428736	DISE	Documento	4	0	0%	627,024	130,288	21%
29	AOI00167701007	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2428736	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	595,381	0	0%
29	AOI00167701388	MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI.2428736	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	0	16,221	N.A.
30	AOI00167701241	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513471	DISE	Documento	3	3	100%	116,773	0	0%
30	AOI00167701242	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2513471	DISE	Documento	2	2	100%	28,618	53,183	186%
30	AOI00167700648	MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2513471	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	229,390	0	0%
30	AOI00167700650	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2513471	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	71,686	0	0%
30	AOI00167700243	OBRA CUI: 2513471	DISE	Porcentaje	137.67	134.17	97%	3,135,567	6,235,923	199%
30	AOI00167700247	SUPERVISIÓN. CUI 2513471	DISE	Documento	4	0	0%	715,855	113,611	16%
31	AOI00167700643	MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2514106	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	361,555	0	0%
31	AOI00167700645	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2514106	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	370,756	299,353	81%
31	AOI00167700647	MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI. 2514106	DISE	Porcentaje	100	100	100%	461,208	462,286	100%
31	AOI00167701277	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2514106	DISE	Documento	1	0	0%	135,584	790	1%
31	AOI00167701278	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2514106	DISE	Documento	2	2	100%	87,923	165,568	188%
31	AOI00167700300	OBRA CUI: 2514106	DISE	Porcentaje	184.21	181.83	99%	10,003,100	16,406,903	164%
31	AOI00167700306	SUPERVISIÓN. CUI 2514106	DISE	Documento	6	3	50%	754,446	177,906	24%
32	AOI00167700640	MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2513476	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	0	0	N.A.
32	AOI00167700641	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2513476	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	0	192,636	N.A.
32	AOI00167700642	MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI. 2513476	DISE	Porcentaje	100	0	0%	188,951	188,950	100%
32	AOI00167701275	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513476	DISE	Documento	1	0	0%	0	790	N.A.

32	AOI00167701276	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2513476	DISE	Documento	2	2	100%	58,447	110,029	188%
32	AOI00167700293	OBRA CUI: 2513476	DISE	Porcentaje	103.64	88.89	86%	4,627,014	5,093,882	110%
32	AOI00167700298	SUPERVISIÓN. CUI 2513476	DISE	Documento	6	5	83%	778,071	173,420	22%
33	AOI00167700634	MOBILIARIO DE AULA. CUI 2515636	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	0	0	N.A.
33	AOI00167700636	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2515636	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	0	36,380	N.A.
33	AOI00167700638	MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2515636	DISE	Porcentaje	100	100	100%	35,921	35,920	100%
33	AOI00167701281	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2515636	DISE	Documento	1	0	0%	110,527	790	1%
33	AOI00167701282	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2515636	DISE	Documento	2	2	100%	45,544	85,761	188%
33	AOI00167700314	OBRA CUI: 2515636	DISE	Porcentaje	121.08	111.66	92%	3,743,750	6,713,682	179%
33	AOI00167700320	SUPERVISIÓN. CUI 2515636	DISE	Documento	6	4	67%	785,462	157,105	20%
34	AOI00167701223	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428669	DISE	Documento	2	3	150%	161,360	0	0%
34	AOI00167701224	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428669	DISE	Documento	2	1	50%	33,742	63,485	188%
34	AOI00167700133	OBRA CUI: 2428669	DISE	Porcentaje	152.44	150.29	99%	4,667,778	13,617,320	292%
34	AOI00167700629	MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2428669	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	0	0	N.A.
34	AOI00167700631	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2428669	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	0	0	N.A.
34	AOI00167700194	SUPERVISIÓN. CUI 2428669	DISE	Documento	4	0	0%	647,118	115,132	18%
34	AOI00167701389	MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI.2428669	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	0	23,547	N.A.
35	AOI00167701225	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428687	DISE	Documento	2	3	150%	105,480	0	0%
35	AOI00167701226	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428687	DISE	Documento	2	1	50%	26,152	48,594	186%
35	AOI00167700706	OBRA CUI: 2428687	DISE	Porcentaje	134.27	140.42	105%	9,605,093	10,974,296	114%
35	AOI00167700708	MOBILIARIO DE AULA. CUI 2428687	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	0	0	N.A.
35	AOI00167700710	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2428687	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	0	0	N.A.
35	AOI00167700714	SUPERVISIÓN. CUI 2428687	DISE	Documento	4	0	0%	740,143	104,611	14%
36	AOI00167700614	MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2509290	DISE	Porcentaje	100	0	0%	101,758	0	0%
36	AOI00167700122	OBRA CUI: 2509290	DISE	Porcentaje	121.97	109.76	90%	6,629,809	4,257,373	64%
36	AOI00167701273	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2509290	DISE	Documento	1	0	0%	24,688	790	3%
36	AOI00167701274	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2509290	DISE	Documento	2	2	100%	25,020	46,505	186%
36	AOI00167700286	MOBILIARIO DE AULA. CUI 2509290	DISE	Documento	0	0	N.A.	0	0	N.A.
36	AOI00167700288	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2509290	DISE	Porcentaje	100	0	0%	131,910	40,144	30%
36	AOI00167700290	MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2509290	DISE	Porcentaje	100	100	100%	157,175	233,355	148%
36	AOI00167700291	SUPERVISIÓN. CUI 2509290	DISE	Documento	6	5	83%	727,935	164,630	23%
37	AOI00167700610	MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2428652	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	0	0	N.A.
37	AOI00167701221	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428652	DISE	Documento	2	3	150%	76,452	0	0%
37	AOI00167701222	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428652	DISE	Documento	2	1	50%	67,899	127,776	188%
37	AOI00167700134	OBRA CUI: 2428652	DISE	Porcentaje	108.31	94.84	88%	11,253,981	19,078,276	170%
37	AOI00167700189	SUPERVISIÓN. CUI 2428652	DISE	Documento	4	0	0%	484,114	125,905	26%
37	AOI00167700957	EQUIPAMIENTO DE AULA.. CUI 2428652	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	219,916	0	0%
38	AOI00167700607	MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2428577	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	188,209	0	0%
38	AOI00167701219	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428577	DISE	Documento	1	3	300%	105,914	0	0%
38	AOI00167701220	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428577	DISE	Documento	2	1	50%	35,492	66,250	187%
38	AOI00167700142	OBRA CUI: 2428577	DISE	Porcentaje	122.18	128.33	105%	6,163,860	11,584,504	188%
38	AOI00167700943	EQUIPAMIENTO DE AULA.. CUI 2428577	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	172,423	97,343	56%
38	AOI00167700366	SUPERVISIÓN. CUI 2428577	DISE	Documento	4	0	0%	739,521	116,983	16%
39	AOI00167700605	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2513465	DISE	Porcentaje	100	0	0%	0	153,672	N.A.
39	AOI00167701287	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513465	DISE	Documento	2	0	0%	112,976	44,613	39%
39	AOI00167701288	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2513465	DISE	Documento	0	2	N.A.	41,176	77,316	188%
39	AOI00167700951	MOBILIARIO DE AULA.. CUI 2513465	DISE	Porcentaje	100	0	0%	0	0	N.A.
39	AOI00167700339	OBRA CUI: 2513465	DISE	Porcentaje	176.11	176.11	100%	15,240,252	32,068,379	210%
39	AOI00167700345	SUPERVISIÓN. CUI 2513465	DISE	Documento	5	0	0%	778,510	552,848	71%

40	AOI00167700601	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2513473	DISE	Porcentaje	100	0	0%	0	207,738	N.A.
40	AOI00167701289	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2513473	DISE	Documento	2	1	50%	38,921	73,117	188%
40	AOI00167700962	MOBILIARIO DE AULA. CUI 2513473	DISE	Porcentaje	100	0	0%	0	347,501	N.A.
40	AOI00167700347	OBRA CUI: 2513473	DISE	Porcentaje	184.39	184.39	100%	3,846,008	6,407,321	167%
40	AOI00167700354	SUPERVISIÓN. CUI 2513473	DISE	Documento	5	0	0%	599,553	444,547	74%
40	AOI00167701341	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513473	DISE	Documento	3	0	0%	21,488	0	0%
41	AOI00167700597	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2428747	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	0	49,037	N.A.
41	AOI00167700598	MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI. 2428747	DISE	Porcentaje	100	100	100%	22,520	22,520	100%
41	AOI00167700124	OBRA CUI: 2428747	DISE	Porcentaje	127.7	54.7	43%	8,165,043	7,298,545	89%
41	AOI00167701269	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428747	DISE	Documento	1	0	0%	148,946	697	0%
41	AOI00167701270	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428747	DISE	Documento	2	2	100%	34,046	63,582	187%
41	AOI00167700945	MOBILIARIO DE AULA.. CUI 2428747	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	0	0	N.A.
41	AOI00167700276	SUPERVISIÓN. CUI 2428747	DISE	Documento	6	5	83%	702,515	167,187	24%
42	AOI00167700123	OBRA CUI: 2428765	DISE	Porcentaje	136.37	61.37	45%	3,813,787	4,107,107	108%
42	AOI00167701271	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUII. 2428765	DISE	Documento	1	0	0%	280,643	697	0%
42	AOI00167701272	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428765	DISE	Documento	2	2	100%	55,490	104,304	188%
42	AOI00167700937	MOBILIARIO DE AULA.. CUI 2428765	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	0	0	N.A.
42	AOI00167700283	SUPERVISIÓN. CUI 2428765	DISE	Documento	6	6	100%	724,553	182,446	25%
42	AOI00167700954	MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL..CUI 2428765	DISE	Porcentaje	100	100	100%	240,384	240,384	100%
42	AOI00167700955	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2428765	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	0	69,235	N.A.
43	AOI00167700590	MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2428725	DISE	Porcentaje	100	0	0%	0	0	N.A.
43	AOI00167700128	OBRA CUI: 2428725	DISE	Porcentaje	178.84	178.84	100%	7,313,987	9,666,899	132%
43	AOI00167701285	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428725	DISE	Documento	2	0	0%	33,635	67,270	200%
43	AOI00167701286	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428725	DISE	Documento	2	2	100%	50,602	95,247	188%
43	AOI00167700335	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2428725	DISE	Porcentaje	100	0	0%	0	205,018	N.A.
43	AOI00167700337	SUPERVISIÓN. CUI 2428725	DISE	Documento	6	0	0%	617,633	480,527	78%
44	AOI00167700752	MOBILIARIO DE AULA. CUI 2503195	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	0	145,057	N.A.
44	AOI00167700758	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI 2503195	DISE	Documento	6	0	0%	390,124	0	0%
44	AOI00167700953	OBRA CUI: 2503195	DISE	Porcentaje	187.01	176.62	94%	16,773,837	17,972,083	107%
44	AOI00167700956	SUPERVISIÓN.. CUI 2503195	DISE	Documento	5	5	100%	725,631	271,255	37%
44	AOI00167701120	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503195	DISE	Documento	2	1	50%	70,794	133,310	188%
45	AOI00167700761	OBRA CUI: 2503626	DISE	Porcentaje	189.93	189.93	100%	14,743,380	17,671,102	120%
45	AOI00167700762	MOBILIARIO DE AULA. CUI 2503626	DISE	Porcentaje	100	100	100%	0	0	N.A.
45	AOI00167700765	SUPERVISIÓN. CUI 2503626	DISE	Documento	5	6	120%	642,076	308,216	48%
45	AOI00167701129	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503626	DISE	Documento	2	0	0%	382,994	0	0%
45	AOI00167701130	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503626	DISE	Documento	2	1	50%	69,190	130,158	188%
46	AOI00167700768	MOBILIARIO DE AULA. CUI 2503076	DISE	Porcentaje	100	100	100%	778,700	778,700	100%
46	AOI00167700944	OBRA CUI: 2503076	DISE	Porcentaje	291.96	191.96	66%	8,619,905	7,976,230	93%
46	AOI00167701110	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503076	DISE	Documento	3	0	0%	429,879	91,511	21%
46	AOI00167701111	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503076	DISE	Documento	2	1	50%	31,855	59,153	186%
46	AOI00167700772	SUPERVISIÓN. CUI 2503076	DISE	Documento	5	0	0%	720,882	234,086	32%
46	AOI00167701390	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503076	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	0	397,275	N.A.
47	AOI00167700589	SUPERVISIÓN. CUI 2503195	DISE	Documento	0	0	N.A.	0	0	N.A.
47	AOI00167701243	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428578	DISE	Documento	1	0	0%	3,100	0	0%
47	AOI00167701244	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428578	DISE	Documento	2	2	100%	35,212	65,734	187%
47	AOI00167701000	OBRA CUI: 2428578	DISE	Porcentaje	62.29	62.29	100%	15,633,898	6,053,151	39%
47	AOI00167700368	MOBILIARIO DE AULA. CUI 2428578	DISE	Porcentaje	100	0	0%	244,492	0	0%
47	AOI00167700369	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2428578	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	355,149	355,149	100%
47	AOI00167700371	MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2428578	DISE	Porcentaje	100	100	100%	1,149,791	2,321,683	202%

47	AOI00167700372	SUPERVISIÓN. CUI 2428578	DISE	Documento	6	3	50%	386,325	219,924	57%
48	AOI00167700566	OBRA CUI: 2503066	DISE	Porcentaje	85.04	184.99	218%	11,661,479	13,264,396	114%
48	AOI00167700891	SUPERVISIÓN. CUI 22503066	DISE	Documento	5	6	120%	696,364	290,254	42%
48	AOI00167700939	MOBILIARIO DE AULA. CUI.. 2503066	DISE	Porcentaje	100	100	100%	0	132,588	N.A.
48	AOI00167701108	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503066	DISE	Documento	2	0	0%	584,658	0	0%
48	AOI00167701109	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503066	DISE	Documento	2	1	50%	51,915	96,934	187%
49	AOI00167700892	OBRA CUI: 2503358	DISE	Porcentaje	46.07	16.07	35%	1,397,479	15,199,934	1088%
49	AOI00167700893	MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2503358	DISE	Porcentaje	100	0	0%	0	95,446	N.A.
49	AOI00167700894	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503358	DISE	Porcentaje	100	0	0%	0	232,067	N.A.
49	AOI00167700896	SUPERVISIÓN. CUI.2503358	DISE	Documento	6	5	83%	400,936	382,110	95%
49	AOI00167701126	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503358	DISE	Documento	2	1	50%	41,173	77,311	188%
50	AOI00167700941	SUPERVISIÓN.. CUI 2503222	DISE	Documento	5	5	100%	670,315	241,325	36%
50	AOI00167700949	MOBILIARIO DE AULA.. CUI. 2503222	DISE	Porcentaje	100	0	0%	0	0	N.A.
50	AOI00167701013	OBRA CUI: 2503222	DISE	Porcentaje	179.62	176.78	98%	3,856,209	3,880,743	101%
50	AOI00167701123	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503222	DISE	Documento	2	0	0%	238,432	9,440	4%
50	AOI00167701124	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503222	DISE	Documento	2	1	50%	28,410	53,185	187%
50	AOI00167701391	MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2503222	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	0	287,383	N.A.
51	AOI00167700528	OBRA CUI: 2503125	DISE	Porcentaje	61.61	46.11	75%	14,747,385	14,747,385	100%
51	AOI00167700901	MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2503125	DISE	Porcentaje	100	0	0%	799,022	0	0%
51	AOI00167700903	SUPERVISIÓN. CUI.2503125	DISE	Documento	4	5	125%	777,887	145,503	19%
51	AOI00167701117	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503125	DISE	Documento	2	1	50%	44,926	84,274	188%
52	AOI00167701283	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428628	DISE	Documento	2	2	100%	45,676	85,696	188%
52	AOI00167700321	OBRA CUI: 2428628	DISE	Porcentaje	100	100	100%	1,523,332	1,503,332	99%
52	AOI00167700323	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2428628	DISE	Porcentaje	100	100	100%	134,717	134,717	100%
52	AOI00167700326	SUPERVISIÓN. CUI 2428628	DISE	Documento	3	0	0%	322,482	124,689	39%
52	AOI00167700825	MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2428628	DISE	Porcentaje	100	100	100%	409,902	409,902	100%
53	AOI00167700942	MOBILIARIO DE AULA. CUI.2503213	DISE	Porcentaje	100	100	100%	502,274	684,197	136%
53	AOI00167701001	SUPERVISIÓN. CUI.2503213	DISE	Documento	3	6	200%	766,368	273,915	36%
53	AOI00167701121	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503213	DISE	Documento	3	0	0%	214,532	0	0%
53	AOI00167701122	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503213	DISE	Documento	2	1	50%	60,717	114,295	188%
53	AOI00167700816	OBRA CUI: 2503213	DISE	Porcentaje	199.87	99.87	50%	4,487,601	2,952,411	66%
54	AOI00167700999	OBRA CUI: 2503124	DISE	Porcentaje	100	100	100%	8,925,653	8,597,598	96%
54	AOI00167701114	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503124	DISE	Documento	2	0	0%	374,582	0	0%
54	AOI00167701115	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503124	DISE	Documento	2	1	50%	59,067	110,746	187%
54	AOI00167700822	MOBILIARIO DE AULA. CUI.2503124	DISE	Porcentaje	100	100	100%	638,158	976,395	153%
54	AOI00167700824	SUPERVISIÓN. CUI.2503124	DISE	Documento	4	6	150%	729,388	277,907	38%
55	AOI00167700711	MOBILIARIO DE AULA. CUI.2515563	DISE	Porcentaje	100	100	100%	521,698	311,178	60%
55	AOI00167701290	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2515563	DISE	Documento	2	2	100%	57,224	107,734	188%
55	AOI00167700709	OBRA CUI: 2515563	DISE	Porcentaje	100	100	100%	5,938,583	6,100,229	103%
55	AOI00167700716	SUPERVISIÓN. CUI.2515563	DISE	Documento	3	0	0%	562,059	456,847	81%
55	AOI00167700829	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI.2515563	DISE	Porcentaje	100	100	100%	175,536	0	0%
55	AOI00167701342	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2515563	DISE	Documento	3	0	0%	61,976	0	0%
56	AOI00167700905	OBRA CUI: 2502892	DISE	Porcentaje	168.31	165.34	98%	9,338,766	6,777,638	73%
56	AOI00167700909	SUPERVISIÓN..CUI 2502892	DISE	Documento	5	4	80%	814,533	230,002	28%
56	AOI00167701104	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2502892	DISE	Documento	2	0	0%	306,066	0	0%
56	AOI00167701105	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502892	DISE	Documento	2	2	100%	49,209	92,639	188%
56	AOI00167700833	MOBILIARIO DE AULA. CUI.2502892	DISE	Porcentaje	100	0	0%	0	102,561	N.A.
57	AOI00167701284	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428651	DISE	Documento	2	2	100%	237,847	344,845	145%
57	AOI00167700960	SUPERVISIÓN. CUI 2428651	DISE	Documento	5	0	0%	1,212,878	394,983	33%

57	AOI00167700969	OBRA CUI: 2428651	DISE	Porcentaje	100	100	100%	16,672,347	17,070,594	102%
57	AOI00167700998	EQUIPAMIENTO DE AULA.CUI. 2428651	DISE	Porcentaje	100	0	0%	202,529	2,263,019	1117%
57	AOI00167701002	MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2428651	DISE	Porcentaje	100	100	100%	1,080,390	1,080,390	100%
57	AOI00167701324	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428651	DISE	Documento	3	0	0%	0	0	N.A.
58	AOI00167701245	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428581	DISE	Documento	1	0	0%	2,094	0	0%
58	AOI00167701246	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428581	DISE	Documento	2	2	100%	38,161	71,174	187%
58	AOI00167700766	OBRA CUI: 2428581	DISE	Porcentaje	196.55	194.15	99%	3,726,802	3,822,795	103%
58	AOI00167700769	MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2428581	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	0	0	N.A.
58	AOI00167700773	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI.2428581	DISE	Porcentaje	100	0	0%	0	0	N.A.
58	AOI00167700774	MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI.2428581	DISE	Porcentaje	0	100	N.A.	695,025	695,024	100%
58	AOI00167700775	SUPERVISIÓN. CUI.2428581	DISE	Documento	3	5	167%	334,568	259,311	78%
59	AOI00167700726	OBRA CUI: 2428584	DISE	Porcentaje	160.69	75.69	47%	6,596,974	6,833,181	104%
59	AOI00167701247	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428584	DISE	Documento	1	0	0%	0	0	N.A.
59	AOI00167701248	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428584	DISE	Documento	2	2	100%	37,769	70,992	188%
59	AOI00167700727	MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2428584	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	0	0	N.A.
59	AOI00167700376	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2428584	DISE	Documento	0	0	N.A.	0	0	N.A.
59	AOI00167700728	EQUIPAMIENTO DE AULA. 2428584	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	0	0	N.A.
59	AOI00167700729	MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. 2428584	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	155,461	274,179	176%
59	AOI00167700730	SUPERVISIÓN. CUI. 2428584	DISE	Documento	3	6	200%	330,833	216,408	65%
60	AOI00167700731	OBRA CUI: 2428585	DISE	Porcentaje	160.16	75.16	47%	3,200,109	3,572,515	112%
60	AOI00167701249	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428585	DISE	Documento	1	0	0%	0	0	N.A.
60	AOI00167701250	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428585	DISE	Documento	2	2	100%	33,139	62,373	188%
60	AOI00167700732	MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2428585	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	181,603	181,603	100%
60	AOI00167700733	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI.2428585	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	0	0	N.A.
60	AOI00167700734	MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI.2428585	DISE	Porcentaje	0	100	N.A.	365,501	365,473	100%
60	AOI00167700735	SUPERVISIÓN. CUI. 2428585	DISE	Documento	3	6	200%	394,450	239,897	61%
61	AOI00167700736	OBRA CUI: 2428588	DISE	Porcentaje	138.13	127.85	93%	4,718,657	5,047,208	107%
61	AOI00167701251	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428588	DISE	Documento	1	0	0%	0	0	N.A.
61	AOI00167701252	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428588	DISE	Documento	2	2	100%	53,888	100,651	187%
61	AOI00167700737	MOBILIARIO DE AULA. CUI.2428588	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	0	0	N.A.
61	AOI00167700738	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI.2428588	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	373,872	373,872	100%
61	AOI00167700739	MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI.2428588	DISE	Porcentaje	0	100	N.A.	837,738	1,646,332	197%
61	AOI00167700740	SUPERVISIÓN. CUI.2428588	DISE	Documento	3	6	200%	425,901	260,731	61%
62	AOI00167700741	OBRA CUI: 2428627	DISE	Porcentaje	188.31	88.31	47%	5,120,165	5,084,937	99%
62	AOI00167701253	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428627	DISE	Documento	1	0	0%	0	0	N.A.
62	AOI00167701254	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428627	DISE	Documento	2	2	100%	39,701	74,556	188%
62	AOI00167700971	SUPERVISIÓN. CUI.:2428627	DISE	Documento	3	6	200%	334,258	214,210	64%
62	AOI00167700742	MOBILIARIO DE AULA. CUI.2428627	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	0	0	N.A.
62	AOI00167700743	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI.2428627	DISE	Porcentaje	100	0	0%	0	0	N.A.
62	AOI00167700744	MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI.2428627	DISE	Porcentaje	0	100	N.A.	150,170	201,647	134%
63	AOI00167700746	OBRA CUI: 2428635	DISE	Porcentaje	135.75	130.51	96%	16,308,818	18,066,384	111%
63	AOI00167701255	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428635	DISE	Documento	1	0	0%	78,347	78,347	100%
63	AOI00167701256	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428635	DISE	Documento	2	2	100%	63,180	118,607	188%
63	AOI00167700747	MOBILIARIO DE AULA. CUI.2428635	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	0	0	N.A.
63	AOI00167700748	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI.2428635	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	484,418	484,418	100%
63	AOI00167700750	MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI.2428635	DISE	Porcentaje	0	100	N.A.	1,558,321	1,755,324	113%
63	AOI00167700751	SUPERVISIÓN. CUI.2428635	DISE	Documento	3	6	200%	374,478	214,707	57%
64	AOI00167700753	OBRA CUI: 2428716	DISE	Porcentaje	99.76	199.76	200%	4,037,584	5,305,915	131%
64	AOI00167701257	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428716	DISE	Documento	1	0	0%	0	0	N.A.

64	AOI00167701258	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428716	DISE	Documento	2	2	100%	34,411	64,721	188%
64	AOI00167700755	MOBILIARIO DE AULA. CUI.2428716	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	58,390	0	0%
64	AOI00167700757	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI.2428716	DISE	Porcentaje	100	0	0%	11,521	0	0%
64	AOI00167700759	MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI.2428716	DISE	Porcentaje	0	100	N.A.	260,652	163,977	63%
64	AOI00167700760	SUPERVISIÓN. CUI.2428716	DISE	Documento	2	6	300%	368,485	232,749	63%
65	AOI00167701102	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2502653	DISE	Documento	3	0	0%	44,857	0	0%
65	AOI00167701103	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502653	DISE	Documento	2	2	100%	18,735	34,563	184%
65	AOI00167700776	OBRA CUI: 2502653	DISE	Porcentaje	156.36	165.73	106%	5,151,846	4,886,799	95%
65	AOI00167700777	MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2502653	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	0	0	N.A.
65	AOI00167700780	SUPERVISIÓN. CUI. 2502653	DISE	Documento	2	7	350%	391,892	242,137	62%
66	AOI00167701107	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502993	DISE	Documento	2	2	100%	47,831	90,020	188%
66	AOI00167700781	OBRA CUI: 2502993	DISE	Porcentaje	74.2	70.79	95%	11,504,661	7,962,378	69%
66	AOI00167700782	MOBILIARIO DE AULA. CUI.2502993	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	502,142	0	0%
66	AOI00167700785	SUPERVISIÓN. CUI.2502993	DISE	Documento	0	0	N.A.	683,680	137,243	20%
67	AOI00167701112	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503086	DISE	Documento	3	0	0%	359,443	0	0%
67	AOI00167701113	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503086	DISE	Documento	2	1	50%	28,371	52,339	184%
67	AOI00167700786	OBRA CUI: 2503086	DISE	Porcentaje	100	100	100%	1,646,586	1,503,344	91%
67	AOI00167700787	MOBILIARIO DE AULA. CUI.2503086	DISE	Porcentaje	0	100	N.A.	59,283	59,282	100%
67	AOI00167700788	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI.2503086	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	0	0	N.A.
67	AOI00167700789	MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI.2503086	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	0	0	N.A.
67	AOI00167700790	SUPERVISIÓN. CUI.2503086	DISE	Documento	2	2	100%	382,496	98,710	26%
68	AOI00167701119	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503176	DISE	Documento	2	1	50%	32,974	62,069	188%
68	AOI00167700791	OBRA CUI: 2503176	DISE	Porcentaje	68.64	55.21	80%	5,834,232	6,092,544	104%
68	AOI00167700792	MOBILIARIO DE AULA. CUI.2503176	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	129,777	0	0%
68	AOI00167700793	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI.2503176	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	0	0	N.A.
68	AOI00167700794	MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI.2503176	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	0	0	N.A.
68	AOI00167700795	SUPERVISIÓN. CUI.2503176	DISE	Documento	0	0	N.A.	902,620	174,975	19%
69	AOI00167701128	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503622	DISE	Documento	2	1	50%	27,781	51,638	186%
69	AOI00167700797	OBRA CUI: 2503622	DISE	Porcentaje	51.08	43	84%	1,695,274	9,688,966	572%
69	AOI00167700798	MOBILIARIO DE AULA. CUI.2503622	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	0	0	N.A.
69	AOI00167700799	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI.2503622	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	0	21,579	N.A.
69	AOI00167700800	MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI.2503622	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	0	0	N.A.
69	AOI00167700801	SUPERVISIÓN. CUI.2503622	DISE	Documento	0	0	N.A.	608,753	362,849	60%
70	AOI00167701259	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513470	DISE	Documento	1	0	0%	0	0	N.A.
70	AOI00167701260	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2513470	DISE	Documento	4	2	50%	66,641	125,455	188%
70	AOI00167700802	OBRA CUI: 2513470	DISE	Porcentaje	158.75	73.75	46%	9,221,887	10,413,304	113%
70	AOI00167700803	MOBILIARIO DE AULA. CUI.2513470	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	0	0	N.A.
70	AOI00167700804	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI.2513470	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	0	0	N.A.
70	AOI00167700805	MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI.2513470	DISE	Porcentaje	0	100	N.A.	1,477,019	1,487,937	101%
70	AOI00167700806	SUPERVISIÓN. CUI.2513470	DISE	Documento	3	6	200%	374,131	230,064	61%
71	AOI00167701261	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513474	DISE	Documento	1	0	0%	0	0	N.A.
71	AOI00167701262	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2513474	DISE	Documento	2	2	100%	35,430	65,966	186%
71	AOI00167700809	MOBILIARIO DE AULA. CUI.2513474	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	315,247	0	0%
71	AOI00167700810	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI.2513474	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	0	0	N.A.
71	AOI00167700811	MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI.2513474	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	0	0	N.A.
71	AOI00167700812	SUPERVISIÓN. CUI.2513474	DISE	Documento	3	6	200%	401,686	220,794	55%
71	AOI00167700808	OBRA CUI: 2513474	DISE	Porcentaje	166.05	78.05	47%	1,168,641	1,528,531	131%
72	AOI00167701263	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513475	DISE	Documento	1	0	0%	0	0	N.A.

72	AOI00167701264	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2513475	DISE	Documento	2	2	100%	65,030	122,445	188%
72	AOI00167700257	OBRA CUI: 2513475	DISE	Porcentaje	162.34	157.35	97%	5,637,926	7,232,325	128%
72	AOI00167700260	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2513475	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	0	0	N.A.
72	AOI00167700262	SUPERVISIÓN. CUI 2513475	DISE	Documento	3	6	200%	397,606	220,083	55%
72	AOI00167700397	MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2513475	DISE	Porcentaje	0	100	N.A.	509,052	150,807	30%
72	AOI00167700814	MOBILIARIO DE AULA. CUI.2513475	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	513,113	0	0%
73	AOI00167701279	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2515005	DISE	Documento	1	0	0%	87,208	790	1%
73	AOI00167701280	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2515005	DISE	Documento	2	2	100%	25,019	47,085	188%
73	AOI00167700307	OBRA CUI: 2515005	DISE	Porcentaje	193.08	193.08	100%	2,623,161	2,648,031	101%
73	AOI00167700308	MOBILIARIO DE AULA. CUI 2515005	DISE	Porcentaje	0	100	N.A.	177,474	21,987	12%
73	AOI00167700309	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2515005	DISE	Porcentaje	100	100	100%	56,970	9,692	17%
73	AOI00167700311	SUPERVISIÓN. CUI 2515005	DISE	Documento	3	5	167%	716,666	179,770	25%
73	AOI00167700312	MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2515005	DISE	Porcentaje	0	100	N.A.	54,783	61,586	112%
74	AOI00167700115	OBRA. C.U.I.: 2386533	DISS	Porcentaje	100	113.4	113%	60,955,255	71,397,370	117%
74	AOI00167701049	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA: CUI. 2386533	DISS	Documento	2	2	100%	1,078,076	3,266,898	303%
74	AOI00167700436	EQUIPAMIENTO MÉDICO. CUI. 2386533	DISS	Porcentaje	100	0	0%	0	0	N.A.
74	AOI00167700437	SUPERVISIÓN. CUI. 2386533	DISS	Documento	6	2	33%	640,000	721,258	113%
75	AOI00167700695	SUPERVISIÓN.. CUI. 2321591	DISS	Documento	6	1	17%	482,748	837,684	174%
75	AOI00167700176	SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2386577	DISS	Documento	6	4	67%	750,000	1,421,812	190%
75	AOI00167701050	EQUIPAMIENTO MÉDICO: CUI. 2321591	DISS	Porcentaje	100	99	99%	4,928,301	2,353,134	48%
75	AOI00167701051	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA: CUI. 2321591	DISS	Documento	2	2	100%	666,543	734,563	110%
75	AOI00167701052	OBRA: CUI. 2321591	DISS	Porcentaje	100	98.78	99%	13,282,590	8,138,635	61%
75	AOI00167701053	EQUIPAMIENTO MÉDICO: CUI. 2386577	DISS	Porcentaje	140	20	14%	8,526,254	4,199,824	49%
75	AOI00167701054	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA: CUI. 2386577	DISS	Documento	2	2	100%	963,566	1,460,778	152%
75	AOI00167700451	OBRA. CUI. 2386577	DISS	Porcentaje	100	151.69	152%	38,103,757	49,598,217	130%
77	AOI00167700965	SUPERVISIÓN. CUI.. 2502647	DISS	Documento	4	1	25%	94,287	10,738	11%
77	AOI00167701055	EQUIPAMIENTO MÉDICO. CUI. 2502647	DISS	Porcentaje	100	100	100%	149,237	0	0%
77	AOI00167701056	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502647	DISS	Documento	2	2	100%	170,168	199,798	117%
77	AOI00167701057	OBRA. CUI. 2502647	DISS	Porcentaje	100	199.3	199%	2,022	2,022	100%
77	AOI00167701058	OBRA DE CONTINGENCIA. C.U.I. 2502647	DISS	Porcentaje	100	100	100%	136,249	0	0%
77	AOI00167701059	DISEÑO. C.U.I. 2502647	DISS	Porcentaje	100	100	100%	152,663	0	0%
78	AOI00167700967	SUPERVISIÓN.. CUI. 2502864	DISS	Documento	6	0	0%	365,507	469,773	129%
78	AOI00167701061	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502864	DISS	Documento	2	2	100%	310,684	385,688	124%
78	AOI00167701060	EQUIPAMIENTO MÉDICO. CUI. 2502864	DISS	Porcentaje	100	98.58	99%	658,626	435,128	66%
78	AOI00167701062	OBRA DE CONTINGENCIA. CUI. 2502864	DISS	Porcentaje	100	100	100%	100,486	0	0%
78	AOI00167701360	OBRA. CUI. 2502864	DISS	Porcentaje	0	98.58	N.A.	3,313,000	1,859,341	56%
79	AOI00167701063	EQUIPAMIENTO MÉDICO. CUI. 2502968	DISS	Porcentaje	100	191	191%	1,043,846	1,043,847	100%
79	AOI00167701064	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502968	DISS	Documento	2	2	100%	477,979	530,502	111%
79	AOI00167701065	OBRA. CUI. 2502968	DISS	Porcentaje	100	193.71	194%	4,416,679	2,359,878	53%
79	AOI00167701066	DISEÑO. CUI. 2502968	DISS	Porcentaje	100	100	100%	178,671	0	0%
79	AOI00167700408	SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2502968	DISS	Documento	6	1	17%	440,878	753,628	171%
80	AOI00167701293	OBRA. CUI. 2502652	DISS	Porcentaje	100	100	100%	65,460	65,460	100%
80	AOI00167701067	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502652	DISS	Documento	1	2	200%	369,243	357,151	97%
80	AOI00167700410	SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2502652	DISS	Documento	6	0	0%	80,000	56,260	70%
81	AOI00167700107	OBRA. C.U.I.: 2483109	DISS	Porcentaje	100	148.06	148%	84,357,516	126,655,807	150%
81	AOI00167700178	EQUIPAMIENTO MÉDICO. C.U.I.: 2483109	DISS	Porcentaje	100	130	130%	29,301,723	39,482,737	135%
81	AOI00167700179	SUPERVISIÓN C.U.I.: 2483109	DISS	Documento	6	0	0%	600,000	632,910	105%
81	AOI00167701068	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2483109	DISS	Documento	2	2	100%	1,654,555	3,036,809	184%

OEI 05

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en el nivel nacional, regional y local con el fin de proteger la vida y el patrimonio de la población

AEI. 05.02

Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

017: RCC

81	AOI00167701093	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONTINGENCIA. CUI. 2483109	DISS	Documento	4	0	0%	193,248	0	0%
81	AOI00167701094	OBRA DE CONTINGENCIA. CUI. 2483109	DISS	Porcentaje	100	96.15	96%	195,787	155,070	79%
82	AOI00167700110	OBRA. C.U.I.: 2502755	DISS	Porcentaje	100	23.1	23%	576,261	1,290	0%
82	AOI00167701047	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502755	DISS	Documento	2	2	100%	130,493	219,246	168%
82	AOI00167701048	SUPERVISION. CUI. 2502755	DISS	Documento	4	0	0%	264,753	309,122	117%
82	AOI00167700423	DISEÑO. C.U.I.: 2502755	DISS	Documento	6	0	0%	166,750	0	0%
83	AOI00167701069	EQUIPAMIENTO MÉDICO. CUI. 2502615	DISS	Porcentaje	302.94	321.1	106%	1,562,851	1,474,735	94%
83	AOI00167701070	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502615	DISS	Documento	2	2	100%	118,431	183,085	155%
83	AOI00167701071	DISEÑO CUI. 2502615	DISS	Porcentaje	100	100	100%	474,569	474,569	100%
83	AOI00167701072	OBRA. CUI. 2502615	DISS	Porcentaje	275	100	36%	9,525,992	7,429,560	78%
83	AOI00167700413	SUPERVISION. C.U.I.: 2502615	DISS	Documento	6	2	33%	351,608	529,974	151%
83	AOI00167701361	OBRA DE CONTINGENCIA. C.U.I.: 2502615	DISS	Porcentaje	100	100	100%	664,270	800,000	120%
84	AOI00167700120	OBRA. C.U.I.: 2512142	DISS	Porcentaje	100	47.37	47%	36,295,510	28,788,723	79%
84	AOI00167701073	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2512142	DISS	Documento	2	2	100%	444,901	1,482,256	333%
84	AOI00167700424	EQUIPAMIENTO MEDICO. C.U.I.: 2512142	DISS	Porcentaje	100	0	0%	0	0	N.A.
84	AOI00167700425	SUPERVISION. C.U.I.: 2512142	DISS	Documento	6	2	33%	1,174,377	921,107	78%
84	AOI00167700426	DISEÑO. C.U.I.: 2512142	DISS	Porcentaje	100	97.23	97%	0	0	N.A.
85	AOI00167700121	OBRA. C.U.I.: 2512573	DISS	Porcentaje	100	161.28	161%	55,479,615	53,843,442	97%
85	AOI00167701074	DISEÑO. CUI. 2512573	DISS	Porcentaje	190	99	52%	847,640	847,640	100%
85	AOI00167701075	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI.2512573	DISS	Documento	2	2	100%	648,148	1,056,536	163%
85	AOI00167700430	EQUIPAMIENTO MEDICO. C.U.I.: 2512573	DISS	Porcentaje	100	153.7	154%	9,797,617	15,474,416	158%
85	AOI00167700431	OBRA DE CONTINGENCIA. C.U.I.: 2512573	DISS	Porcentaje	100	100	100%	109,128	41,192	38%
85	AOI00167700432	SUPERVISION. C.U.I.: 2512573	DISS	Documento	6	0	0%	944,430	1,206,152	128%
86	AOI00167700116	OBRA. C.U.I.: 2386498	DISS	Porcentaje	100	130.63	131%	30,703,900	41,192,637	134%
86	AOI00167701076	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2386498	DISS	Documento	2	2	100%	566,401	1,700,101	300%
86	AOI00167701077	OBRA DE CONTINGENCIA. CUI. 2386498	DISS	Porcentaje	100	100	100%	1,535,736	1,535,736	100%
86	AOI00167700418	EQUIPAMIENTO MEDICO. C.U.I.: 2386498	DISS	Porcentaje	100	0	0%	12,132,785	12,132,785	100%
86	AOI00167700419	OBRA DE CONTINGENCIA. C.U.I.: 2386498	DISS	Porcentaje	0	0	N.A.	0	0	N.A.
86	AOI00167700420	SUPERVISION. C.U.I.: 2386498	DISS	Documento	6	1	17%	593,484	853,779	144%
86	AOI00167700421	DISEÑO. C.U.I.: 2386498	DISS	Porcentaje	100	99.89	100%	0	0	N.A.
87	AOI00167700119	OBRA. C.U.I.: 2511978	DISS	Porcentaje	100	121.3	121%	41,476,664	38,403,849	93%
87	AOI00167701078	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2511978	DISS	Documento	2	2	100%	601,620	2,076,366	345%
87	AOI00167700415	EQUIPAMIENTO MEDICO. C.U.I.: 2511978	DISS	Porcentaje	100	30	30%	0	0	N.A.
87	AOI00167700416	SUPERVISION. C.U.I.: 2511978	DISS	Documento	6	1	17%	905,279	527,262	58%
87	AOI00167700417	DISEÑO. C.U.I.: 2511978	DISS	Porcentaje	100	96.47	96%	0	760,414	N.A.
88	AOI00167700964	OBRA. CUI. 2362485	DISS	Porcentaje	100	53.95	54%	42,876,076	27,669,194	65%
88	AOI00167700966	EQUIPAMIENTO MÉDICO. CUI. 2362485	DISS	Porcentaje	100	0	0%	0	0	N.A.
88	AOI00167700968	DISEÑO. CUI. 2362485	DISS	Porcentaje	100	94.23	94%	0	0	N.A.
88	AOI00167701079	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2362485	DISS	Documento	3	2	67%	612,114	957,479	156%
88	AOI00167700428	SUPERVISION. C.U.I.: 2362485	DISS	Documento	6	2	33%	675,434	1,030,144	153%
89	AOI00167700157	OBRA CUI: 2446345	DSI	Porcentaje	18.86	8.55	45%	43,079,975	39,396,410	91%
89	AOI00167701307	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2446345	DSI	Documento	1	3	300%	131,678	128,550	98%
89	AOI00167700924	GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2446345	DSI	Documento	18	8	44%	66,343	54,206	82%
89	AOI00167700925	SUPERVISIÓN. CUI. 2446345	DSI	Documento	6	4	67%	1,007,563	1,248,909	124%
89	AOI00167701353	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI. 2446345	DSI	Documento	0	2	N.A.	370,000	1,165,156	315%
89	AOI00167701383	ADQUISICION DE TERRENOS. CUI. 2446345	DSI	Documento	0	2	N.A.	0	3,710,733	N.A.
90	AOI00167700149	OBRA CUI: 2503297	DSI	Porcentaje	17.46	3.29	19%	11,697,962	6,132,843	52%
90	AOI00167701398	ADQUISICION DE TERRENO CUI. 2503297	DSI	Documento	2	2	100%	3,472,017	3,472,017	100%
90	AOI00167700253	GESTIÓN DE PROYECTO. C.U.I.: 2503297	DSI	Documento	18	8	44%	45,620	64,821	142%

90	AOI00167700255	SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2503297	DSI	Documento	6	4	67%	812,816	795,713	98%
90	AOI00167701355	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI.2503297	DSI	Documento	0	2	N.A.	1,130,000	1,628,564	144%
91	AOI00167700156	OBRA CUI: 2496772	DSI	Porcentaje	0	0	N.A.	0	0	N.A.
91	AOI00167701296	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2496772	DSI	Documento	6	5	83%	9,321,518	14,949,526	160%
91	AOI00167700340	GESTIÓN DE PROYECTO. C.U.I.: 2496772	DSI	Documento	9	4	44%	100,000	163,377	163%
91	AOI00167700342	SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2496772	DSI	Documento	6	5	83%	335,750	425,000	127%
91	AOI00167700796	ADQUISICION DE TERRENO. CUI.2496772	DSI	Documento	0	0	N.A.	0	0	N.A.
91	AOI00167701351	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI.2496772	DSI	Documento	0	2	N.A.	1,210,000	2,350,489	194%
92	AOI00167700163	OBRA CUI: 2497426	DSI	Porcentaje	0	1.85	N.A.	5,601,940	58,233,460	1040%
92	AOI00167701297	GERENCIAMIENTO CONTRACTUAL C.U.I.: 2497426	DSI	Documento	6	5	83%	6,088,208	7,689,023	126%
92	AOI00167700370	CAPACITACIONES. C.U.I.: 2497426	DSI	Documento	0	0	N.A.	0	0	N.A.
92	AOI00167700373	GESTIÓN DE PROYECTO. C.U.I.: 2497426	DSI	Documento	18	12	67%	741,189	325,702	44%
92	AOI00167700375	SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2497426	DSI	Documento	6	5	83%	893,172	827,063	93%
92	AOI00167701364	EXPEDIENTE TÉCNICO. C.U.I.: 2497426	DSI	Documento	3	1	33%	63,809	63,810	100%
92	AOI00167701382	ADQUISICION DE TERRENOS. CUI. 2497426	DSI	Documento	0	0	N.A.	288,514	0	0%
93	AOI00167700926	OBRA CUI: 2497573	DSI	Porcentaje	0	0	N.A.	77,848	1,140,165	1465%
93	AOI00167700927	GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2497573	DSI	Documento	18	12	67%	10,000	1,200	12%
93	AOI00167700928	SUPERVISIÓN. CUI. 2497573	DSI	Documento	3	2	67%	62,599	0	0%
93	AOI00167700929	CAPACITACIÓN. CUI. 2497573	DSI	Documento	0	0	N.A.	0	0	N.A.
93	AOI00167701362	GERENCIAMIENTO CONTRACTUAL. CUI. 2497573	DSI	Documento	3	3	100%	202,659	1,277	1%
93	AOI00167701363	EXPEDIENTE TECNICO CUI. 2497573	DSI	Documento	3	2	67%	2,268	8,781	387%
93	AOI00167701367	ADQUISICION DE TERRENOS. CUI. 2497573	DSI	Documento	0	0	N.A.	0	0	N.A.
93	AOI00167701374	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI. 2497573	DSI	Documento	0	1	N.A.	0	7,486	N.A.
94	AOI00167700673	SUPERVISIÓN. CUI. 2497906	DSI	Documento	2	3	150%	56,476	0	0%
94	AOI00167701298	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2497906	DSI	Documento	1	3	300%	29,039	29,039	100%
94	AOI00167701299	GERENCIAMIENTO CONTRACTUAL C.U.I.: 2497906	DSI	Documento	4	4	100%	217,610	123,162	57%
94	AOI00167700930	OBRA CUI: 2497906	DSI	Porcentaje	0	0	N.A.	48,126	762,919	1585%
94	AOI00167700931	GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2497906	DSI	Documento	18	12	67%	10,000	655	7%
94	AOI00167700807	CAPACITACIÓN. CUI. 2497906	DSI	Documento	0	0	N.A.	0	0	N.A.
94	AOI00167701365	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI. 2497906	DSI	Documento	0	1	N.A.	0	7,936	N.A.
94	AOI00167701376	ADQUISICION DE TERRENOS. CUI. 2497906	DSI	Documento	0	0	N.A.	0	0	N.A.
95	AOI00167700161	OBRA CUI: 2498426	DSI	Porcentaje	15.33	0	0%	4,492,438	4,492,438	100%
95	AOI00167700674	GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2498426	DSI	Documento	18	12	67%	35,892	18,179	51%
95	AOI00167700268	SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2498426	DSI	Documento	4	4	100%	142,552	98,000	69%
95	AOI00167701378	ADQUISICION DE TERRENOS. CUI. 2498426	DSI	Documento	0	0	N.A.	0	0	N.A.
96	AOI00167700160	OBRA CUI: 2498739	DSI	Porcentaje	15.33	15.71	102%	68,908,569	73,075,069	106%
96	AOI00167700675	GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2498739	DSI	Documento	18	12	67%	188,229	192,670	102%
96	AOI00167700277	SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2498739	DSI	Documento	5	5	100%	1,028,379	342,769	33%
96	AOI00167700813	ADQUISICIÓN DE TERRENO. CUI. 2498739	DSI	Documento	1	6	600%	725,803	292,182	40%
96	AOI00167701369	EXPEDIENTE TECNICO CUI. 2498739	DSI	Documento	0	0	N.A.	354,306	0	0%
97	AOI00167700159	OBRA CUI: 2499886	DSI	Porcentaje	16.09	16.02	100%	47,529,434	45,778,580	96%
97	AOI00167701308	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2499886	DSI	Documento	1	2	200%	165,756	135,377	82%
97	AOI00167700280	EXPEDIENTE TÉCNICO. C.U.I.: 2499886	DSI	Documento	0	0	N.A.	0	0	N.A.
97	AOI00167700282	GESTIÓN DE PROYECTO. C.U.I.: 2499886	DSI	Documento	18	12	67%	145,964	137,224	94%
97	AOI00167700284	SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2499886	DSI	Documento	6	9	150%	939,097	710,327	76%

97	AOI00167700815	ADQUISICIÓN DE TERRENO. CUI. 2499886	DSI	Documento	1	2	200%	1,237,690	583,660	47%
98	AOI00167700394	GESTIÓN DE PROYECTO. C.U.I.: 2499925	DSI	Documento	18	12	67%	170,347	190,594	112%
98	AOI00167700395	SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2499925	DSI	Documento	6	5	83%	297,895	196,058	66%
98	AOI00167700826	OBRA CUI: 2499925	DSI	Porcentaje	0	0	N.A.	744,004	744,004	100%
98	AOI00167700827	ADQUISICIÓN DE TERRENO. CUI. 2499925	DSI	Documento	3	0	0%	2,209,688	0	0%
98	AOI00167700828	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2499925	DSI	Documento	1	6	600%	2,777,105	11,378,245	410%
99	AOI00167700154	OBRA CUI: 2501225	DSI	Porcentaje	0	0	N.A.	485,747	485,747	100%
99	AOI00167700391	AFECTACIONES. C.U.I.: 2501225	DSI	Documento	0	0	N.A.	0	0	N.A.
99	AOI00167700392	GESTIÓN DE PROYECTO. C.U.I.: 2501225	DSI	Documento	18	11	61%	136,711	298,970	219%
99	AOI00167700393	SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2501225	DSI	Documento	6	5	83%	161,555	192,164	119%
99	AOI00167700832	ADQUISICIÓN DE TERRENO. CUI. 2501225	DSI	Documento	3	0	0%	1,213,691	0	0%
99	AOI00167700835	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2501225	DSI	Documento	1	5	500%	5,617,131	6,934,337	123%
100	AOI00167700155	OBRA CUI: 2500094	DSI	Porcentaje	0.04	0	0%	1,397,033	0	0%
100	AOI00167700679	GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2500094	DSI	Documento	18	12	67%	402,491	85,539	21%
100	AOI00167700680	SUPERVISIÓN. CUI. 2500094	DSI	Documento	6	5	83%	799,812	220,867	28%
100	AOI00167700838	ADQUISICIÓN DE TERRENO. CUI. 2500094	DSI	Documento	1	2	200%	630,858	97,668	15%
100	AOI00167700840	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2500094	DSI	Documento	2	6	300%	3,915,908	3,874,613	99%
100	AOI00167701358	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI. 2500094	DSI	Documento	0	2	N.A.	910,000	1,238,231	136%
101	AOI00167700152	OBRA CUI: 2501395	DSI	Porcentaje	11.25	7.36	65%	44,860,047	88,929,136	198%
101	AOI00167701291	EXPEDIENTE TÉCNICO CUI. 2501395	DSI	Documento	0	3	N.A.	882,539	882,272	100%
101	AOI00167700315	GESTIÓN DE PROYECTO. C.U.I.: 2501395	DSI	Documento	18	12	67%	83,087	114,305	138%
101	AOI00167700317	SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2501395	DSI	Documento	6	5	83%	460,051	394,617	86%
101	AOI00167700843	ADQUISICIÓN DE TERRENO. CUI. 2501395	DSI	Documento	5	0	0%	12,008	0	0%
102	AOI00167700150	OBRA CUI: 2501802	DSI	Porcentaje	4	0.79	20%	28,879,901	31,746,416	110%
102	AOI00167700689	GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2501802	DSI	Documento	12	12	100%	426,530	153,297	36%
102	AOI00167701040	SUPERVISIÓN. CUI. 2501802	DSI	Documento	4	6	150%	277,325	673,022	243%
102	AOI00167700844	CAPACITACIÓN. CUI. 2501802	DSI	Documento	6	0	0%	72,159	0	0%
102	AOI00167700845	EXPEDIENTE TECNICO. CUI. 2501802	DSI	Documento	4	5	125%	7,798,248	9,374,990	120%
102	AOI00167700846	ADQUISICIÓN DE TERRENO. CUI. 2501802	DSI	Documento	4	0	0%	3,143,038	0	0%
103	AOI00167700502	GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2509655	DSI	Documento	18	12	67%	115,143	40,857	35%
103	AOI00167700211	OBRA CUI: 2509655	DSI	Porcentaje	0	0	N.A.	2,165,287	1,026,622	47%
103	AOI00167701041	SUPERVISIÓN CUI. 2509655	DSI	Documento	4	5	125%	924,374	131,665	14%
103	AOI00167700848	CAPACITACIÓN. CUI. 2509655	DSI	Documento	6	0	0%	41,233	0	0%
103	AOI00167700849	EXPEDIENTE TECNICO. CUI. 2509655	DSI	Documento	3	4	133%	2,944,584	3,211,182	109%
104	AOI00167700499	GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2505100	DSI	Documento	18	11	61%	83,087	86,551	104%
104	AOI00167700500	SUPERVISIÓN CUI. 2505100	DSI	Documento	5	5	100%	84,758	100,000	118%
104	AOI00167701300	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2505100	DSI	Documento	3	2	67%	199,188	198,988	100%
104	AOI00167700287	OBRA CUI: 2505100	DSI	Documento	0	4	N.A.	6,740,634	3,961,967	59%
104	AOI00167701381	ADQUISICION DE TERRENOS. CUI. 2505100	DSI	Documento	0	0	N.A.	0	0	N.A.
105	AOI00167700158	OBRA CUI: 2499818	DSI	Porcentaje	13.58	2.61	19%	23,664,099	58,218,788	246%
105	AOI00167700676	GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2499818	DSI	Documento	18	9	50%	138,060	195,726	142%
105	AOI00167700677	SUPERVISIÓN. CUI. 2499818	DSI	Documento	6	5	83%	1,658,399	1,125,370	68%
105	AOI00167701301	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2499818	DSI	Documento	6	5	83%	8,507,917	6,529,633	77%
105	AOI00167700858	ADQUISICION DE TERRENO. CUI. 2499818	DSI	Documento	2	2	100%	356,515	47,548	13%
106	AOI00167700153	OBRA CUI: 2501291	DSI	Porcentaje	0.5	0	0%	17,334,406	37,616,447	217%

106	AOI00167701292	EXPEDIENTE TÉCNICO CUI. 2501291	DSI	Documento	0	2	N.A.	1,736,998	1,736,365	100%
106	AOI00167700864	ADQUISICIÓN DE TERRENO. CUI. 2501291	DSI	Documento	0	0	N.A.	0	0	N.A.
106	AOI00167700301	GESTIÓN DE PROYECTO. C.U.I.: 2501291	DSI	Documento	18	11	61%	83,087	140,483	169%
106	AOI00167700303	SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2501291	DSI	Documento	5	5	100%	764,960	326,743	43%
106	AOI00167701357	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI.2501291	DSI	Documento	0	2	N.A.	1,207,478	2,376,251	197%
107	AOI00167700151	OBRA CUI: 2501657	DSI	Porcentaje	0	0	N.A.	1,410,294	3,046,368	216%
107	AOI00167700683	GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2501657	DSI	Documento	9	8	89%	62,115	119,697	193%
107	AOI00167700684	SUPERVISIÓN. CUI. 2501657	DSI	Documento	6	5	83%	594,622	439,667	74%
107	AOI00167700685	LIQUIDACIÓN. CUI. 2501657	DSI	Documento	0	0	N.A.	0	0	N.A.
107	AOI00167700869	CAPACITACIÓN. CUI. 2501657	DSI	Documento	0	0	N.A.	232,869	0	0%
107	AOI00167700871	ADQUISICIÓN DE TERRENO. CUI. 2501657	DSI	Documento	1	0	0%	1,429,047	0	0%
107	AOI00167700873	EXPEDIENTE TECNICO. CUI. 2501657	DSI	Documento	0	6	N.A.	4,217,072	5,367,464	127%
108	AOI00167700686	GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2501721	DSI	Documento	18	14	78%	100,000	73,628	74%
108	AOI00167700877	CAPACITACIÓN. CUI. 2501721	DSI	Documento	0	0	N.A.	81,848	0	0%
108	AOI00167700878	ADQUISICIÓN DE TERRENO. CUI. 2501721	DSI	Documento	0	0	N.A.	1,861,160	0	0%
108	AOI00167700879	EXPEDIENTE TECNICO. CUI. 2501721	DSI	Documento	1	6	600%	2,042,684	2,538,743	124%
108	AOI00167700330	OBRA CUI: 2501721	DSI	Porcentaje	0	0	N.A.	3,402,501	930,927	27%
108	AOI00167701042	SUPERVISIÓN CUI. 2501721	DSI	Documento	4	5	125%	425,925	98,912	23%
109	AOI00167701302	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2505813	DSI	Documento	6	4	67%	1,895,947	1,895,946	100%
109	AOI00167701303	OBRA CUI: 2505813	DSI	Documento	6	4	67%	9,948,323	5,270,834	53%
109	AOI00167701304	ADQUISICION DE TERRENOS. CUI. 2505813	DSI	Documento	0	1	N.A.	167,656	10,524	6%
109	AOI00167700261	GESTIÓN DE PROYECTO. C.U.I.: 2505813	DSI	Documento	18	13	72%	98,908	53,098	54%
109	AOI00167700263	SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2505813	DSI	Documento	6	5	83%	230,000	95,167	41%
110	AOI00167700493	GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2505954	DSI	Documento	18	0	0%	0	5,562	N.A.
110	AOI00167700883	EXPEDIENTE TECNICO. CUI. 2505954	DSI	Documento	0	0	N.A.	0	0	N.A.
110	AOI00167701371	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI. 2505954	DSI	Documento	0	0	N.A.	0	0	N.A.
111	AOI00167700489	OBRA CUI: 2506092	DSI	Documento	0	0	N.A.	45,601	0	0%
111	AOI00167700491	SUPERVISIÓN. CUI. 2506092	DSI	Documento	0	0	N.A.	1,099	0	0%
111	AOI00167700145	EJECUCIÓN DE OBRA. C.U.I.: 2506092	DSI	Porcentaje	0	0	N.A.	0	0	N.A.
111	AOI00167700884	EXPEDIENTE TECNICO. CUI. 2506092	DSI	Documento	0	1	N.A.	49,445	49,446	100%
111	AOI00167700970	GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2506092	DSI	Documento	0	0	N.A.	3,649	12,054	330%
111	AOI00167700458	EQUIPAMIENTO MÉDICO. CUI. 2386577	DSI	Porcentaje	0	0	N.A.	0	0	N.A.
111	AOI00167701370	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI. 2506092	DSI	Documento	0	0	N.A.	0	0	N.A.
112	AOI00167700488	SUPERVISIÓN. CUI. 2506324	DSI	Documento	6	5	83%	987,107	205,731	21%
112	AOI00167700144	OBRA CUI: 2506324	DSI	Porcentaje	0.04	0	0%	2,141,180	0	0%
112	AOI00167700885	GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2506324	DSI	Documento	18	12	67%	432,302	149,858	35%
112	AOI00167700886	EXPEDIENTE TECNICO. CUI. 2506324	DSI	Documento	1	6	600%	6,045,115	7,298,833	121%
112	AOI00167701354	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI. 2506324	DSI	Documento	0	1	N.A.	560,000	560,000	100%
113	AOI00167700483	OBRA CUI: 2508148	DSI	Porcentaje	0	31.74	N.A.	146,766,690	122,069,757	83%
113	AOI00167700484	GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2508148	DSI	Documento	18	12	67%	221,620	152,273	69%
113	AOI00167700485	SUPERVISIÓN. CUI. 2508148	DSI	Documento	6	5	83%	2,017,507	1,917,681	95%
113	AOI00167700887	EXPEDIENTE TECNICO. CUI. 2508148	DSI	Documento	0	4	N.A.	1,804,493	2,547,101	141%
113	AOI00167700888	ADQUISICION DE TERRENO. CUI. 2508148	DSI	Documento	0	6	N.A.	8,326,704	8,568,862	103%

113	AOI00167701352	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI. 2508148	DSI	Documento	0	2	N.A.	838,000	3,445,346	411%
114	AOI00167700623	SUPERVISIÓN. CUI. 2509474	DSI	Documento	6	4	67%	22,677	10,000	44%
114	AOI00167700239	OBRA CUI: 2509474	DSI	Porcentaje	0	0	N.A.	30,724	0	0%
114	AOI00167700481	GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2509474	DSI	Documento	18	11	61%	100,287	95,966	96%
114	AOI00167701366	EXPEDIENTE TECNICO CUI. 2509474	DSI	Documento	0	0	N.A.	0	0	N.A.
114	AOI00167701375	ADQUISICION DE TERRENOS. CUI. 2509474	DSI	Documento	0	0	N.A.	0	0	N.A.
115	AOI00167700168	OBRA CUI: 2509643	DSI	Porcentaje	0	0	N.A.	26,264	0	0%
115	AOI00167700235	GESTIÓN DE PROYECTO. C.U.I.: 2509643	DSI	Documento	18	11	61%	100,287	90,039	90%
115	AOI00167700237	SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2509643	DSI	Documento	6	4	67%	22,605	0	0%
115	AOI00167701373	EXPEDIENTE TECNICO CUI. 2509643	DSI	Documento	0	0	N.A.	999	0	0%
115	AOI00167701380	ADQUISICION DE TERRENOS. CUI. 2509643	DSI	Documento	0	0	N.A.	0	0	N.A.
116	AOI00167700472	GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2510795	DSI	Documento	0	0	N.A.	0	0	N.A.
116	AOI00167700474	SUPERVISIÓN. CUI. 2510795	DSI	Documento	0	0	N.A.	0	20,000	N.A.
116	AOI00167700847	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2510795	DSI	Documento	0	0	N.A.	0	0	N.A.
117	AOI00167700467	GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2515287	DSI	Documento	0	0	N.A.	0	0	N.A.
117	AOI00167700850	EXPEDIENTE TECNICO. CUI. 2515287	DSI	Documento	0	0	N.A.	0	0	N.A.
118	AOI00167700987	EXPEDIENTE TECNICO. CUI. 2517877	DSI	Documento	0	0	N.A.	0	0	N.A.
118	AOI00167700990	SUPERVISIÓN. CUI.: 2517877	DSI	Documento	0	0	N.A.	0	66,680	N.A.
118	AOI00167700992	GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI.: 2517877	DSI	Documento	0	0	N.A.	0	0	N.A.
119	AOI00167700975	EXPEDIENTE TECNICO. CUI. 2520459	DSI	Documento	0	0	N.A.	0	0	N.A.
119	AOI00167701005	GESTIÓN DEL PROYECTO CUI. 2520459	DSI	Documento	0	0	N.A.	0	0	N.A.
119	AOI00167701011	SUPERVISIÓN. CUI. 2520459	DSI	Documento	0	1	N.A.	54,000	96,000	178%
120	AOI00167700854	EXPEDIENTE TECNICO. CUI. 2525796	DSI	Documento	5	6	120%	9,272,237	11,749,800	127%
120	AOI00167700855	SUPERVISION. CUI. 2525796	DSI	Documento	4	5	125%	318,759	248,000	78%
120	AOI00167700856	GESTION DE PROYECTOS. CUI. 2525796	DSI	Documento	5	7	140%	316,321	40,970	13%
120	AOI00167701399	ADQUISICION DE TERRENO CUI. 2525796	DSI	Documento	1	1	100%	3,250	3,250	100%
120	AOI00167700445	OBRA CUI: 2525796	DSI	Porcentaje	0	0	N.A.	78,375	0	0%
120	AOI00167701356	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI. 2525796	DSI	Documento	0	2	N.A.	1,308,000	2,268,417	173%
121	AOI00167700973	EXPEDIENTE TECNICO. CUI.: 2509868	DSI	Documento	0	0	N.A.	0	0	N.A.
121	AOI00167700974	GESTION DE PROYECTOS. CUI.: 2509868	DSI	Documento	0	0	N.A.	0	0	N.A.
121	AOI00167700996	SUPERVISION. CUI.2509868	DSI	Documento	0	1	N.A.	66,853	126,853	190%
122	AOI00167700976	EXPEDIENTE TECNICO. CUI.: 2513671	DSI	Documento	0	0	N.A.	0	0	N.A.
122	AOI00167700978	SUPERVISION. CUI.: 2513671	DSI	Documento	0	1	N.A.	91,115	143,115	157%
122	AOI00167701004	GESTION DE PROYECTOS. CUI. 2513671	DSI	Documento	0	0	N.A.	0	0	N.A.
123	AOI00167700989	SUPERVISION.CUI. 2524730	DSI	Documento	0	1	N.A.	78,569	98,569	125%
123	AOI00167700991	GESTION DE PROYECTOS.CUI. 2524730	DSI	Documento	0	0	N.A.	0	0	N.A.
123	AOI00167701010	EXPEDIENTE TECNICO. CUI.: 2524730	DSI	Documento	0	0	N.A.	0	0	N.A.
124	AOI00167700868	EXPEDIENTE TECNICO. CUI. 2524692	DSI	Documento	5	5	100%	12,058,740	12,956,435	107%
124	AOI00167700870	SUPERVISION. CUI. 2524692	DSI	Documento	2	5	250%	1,047,040	423,193	40%
124	AOI00167700872	GESTION DE PROYECTOS. CUI. 2524692	DSI	Documento	6	0	0%	217,000	17,744	8%
124	AOI00167701368	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI. 2524692	DSI	Documento	0	1	N.A.	0	804,312	N.A.
124	AOI00167701377	OBRA. CUI. 2524692	DSI	Porcentaje	0	0	N.A.	658,605	0	0%
125	AOI00167700495	EJECUCIÓN DE OBRA. CUI. 2505813	DSI	Porcentaje	0	0	N.A.	0	0	N.A.
125	AOI00167700575	AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. CUI 2503076	DSI	Porcentaje	0	0	N.A.	0	0	N.A.

125	AOI00167700874	EXPEDIENTE TECNICO. CUI. 2521997	DSI	Documento	0	0	N.A.	0	0	N.A.
125	AOI00167700875	SUPERVISION. CUI. 2521997	DSI	Documento	0	0	N.A.	0	0	N.A.
125	AOI00167700876	GESTION DE PROYECTOS. CUI. 2521997	DSI	Documento	0	0	N.A.	0	0	N.A.
125	AOI00167700981	EXPEDIENTE TECNICO. CUI.2521997	DSI	Documento	6	6	100%	3,536,802	2,434,980	69%
125	AOI00167700983	SUPERVISION CUI. 2521997	DSI	Documento	1	5	500%	346,379	446,060	129%
125	AOI00167700985	GESTION DE PROYECTOS.CUI. 2521997	DSI	Documento	1	0	0%	306	0	0%
125	AOI00167701379	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI. 2521997	DSI	Documento	0	0	N.A.	0	0	N.A.
126	AOI00167700625	LIQUIDACIÓN. CUI. 2505813	DSI	Documento	0	0	N.A.	0	0	N.A.
126	AOI00167700148	OBRA CUI: 2503389	DSI	Documento	4	5	125%	18,650,982	12,511,279	67%
126	AOI00167701305	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503389	DSI	Documento	1	1	100%	0	785,760	N.A.
126	AOI00167701306	ADQUISICIÓN DE TERRENOS. CUI. 2503389	DSI	Documento	1	3	300%	1,609,000	1,390,244	86%
126	AOI00167700256	GESTIÓN DE PROYECTO. C.U.I.: 2503389	DSI	Documento	1	9	900%	102,892	50,803	49%
126	AOI00167700258	SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2503389	DSI	Documento	6	5	83%	235,199	112,504	48%
127	AOI00167700880	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS. CUI. 2515100	DSI	Documento	4	0	0%	885,938	0	0%
127	AOI00167700984	SUPERVISION. CUI.: 2515100	DSI	Documento	1	5	500%	267,561	291,500	109%
127	AOI00167700986	GESTION DE PROYECTOS. CUI.: 2515100	DSI	Documento	1	5	500%	102,935	112,007	109%
127	AOI00167701372	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI. 2515100	DSI	Documento	0	0	N.A.	0	0	N.A.
128	AOI00167701008	ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	OPP	Documento	0	0	N.A.	0	0	N.A.
129	AOI00167700959	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI.2532678	DAI	Documento	3	3	100%	15,436,341	13,666,925	89%
129	AOI00167700961	GESTIÓN DE PROYECTOS. CUI. 2532678	DAI	Documento	3	1	33%	1,582,928	93,677	6%
129	AOI00167700993	OBRA CUI: 2532678	DAI	Documento	1	0	0%	0	0	N.A.
129	AOI00167701043	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2532678	DAI	Documento	2	2	100%	1,312,966	1,118,462	85%
129	AOI00167701044	SUPERVISIÓN: CUI. 2532678	DAI	Documento	3	3	100%	390,000	525,756	135%
130	AOI00167700503	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN . CUI. 2509655	DAI	Documento	0	0	N.A.	0	0	N.A.
130	AOI00167700958	OBRA CUI: 2532763	DAI	Documento	0	0	N.A.	0	0	N.A.
130	AOI00167700995	GESTIÓN DE PROYECTOS. CUI. 2532763	DAI	Documento	3	1	33%	2,185,362	50,564	2%
130	AOI00167701015	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI.2532763	DAI	Documento	3	3	100%	6,956,266	9,657,811	139%
130	AOI00167701045	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA: CUI. 2532763	DAI	Documento	2	2	100%	566,681	430,300	76%
130	AOI00167701046	SUPERVISIÓN: CUI. 2532763	DAI	Documento	6	3	50%	371,000	285,634	77%
131	AOI00167701029	SUPERVISIÓN CUI: 2503352	DISE	Documento	5	0	0%	183,527	143,956	78%
131	AOI00167701136	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503352	DISE	Documento	2	0	0%	27,795	51,664	186%
131	AOI00167701137	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503352	DISE	Documento	1	0	0%	51,110	51,110	100%
131	AOI00167701138	MOBILIARIO DE AULA CUI. 2503352	DISE	Documento	1	0	0%	21,889	20,933	96%
131	AOI00167701139	OBRA CUI: 2503352	DISE	Documento	5	0	0%	783,322	459,932	59%
131	AOI00167701140	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503352	DISE	Documento	1	0	0%	32,875	0	0%
132	AOI00167701026	SUPERVISIÓN CUI: 2503220	DISE	Documento	3	0	0%	183,527	142,543	78%
132	AOI00167701131	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503220	DISE	Documento	2	1	50%	31,304	58,911	188%
132	AOI00167701132	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503220	DISE	Documento	1	0	0%	31,704	31,704	100%
132	AOI00167701133	MOBILIARIO DE AULA CUI. 2503220	DISE	Documento	1	0	0%	102,450	0	0%
132	AOI00167701134	OBRA CUI: 2503220	DISE	Documento	5	0	0%	1,891,161	824,912	44%
133	AOI00167701216	MOBILIARIO DE AULA CUI. 2502861	DISE	Documento	2	0	0%	346,441	0	0%
133	AOI00167701217	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502861	DISE	Documento	2	1	50%	51,080	95,394	187%
133	AOI00167701218	OBRA CUI: 2502861	DISE	Documento	2	0	0%	655,126	268,655	41%
133	AOI00167701019	SUPERVISIÓN CUI. 2502861	DISE	Documento	3	5	167%	478,059	199,271	42%
133	AOI00167701331	EXPEDIENTE TÉCNICO CUI. 2502861	DISE	Documento	3	0	0%	222,977	0	0%

134	AOI00167701020	SUPERVISION CUI: 2503217	DISE	Documento	5	1	20%	368,930	149,982	41%
134	AOI00167701163	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503217	DISE	Documento	2	2	100%	26,625	49,505	186%
134	AOI00167701164	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503217	DISE	Documento	2	0	0%	87,466	0	0%
134	AOI00167701165	OBRA CUI: 2503217	DISE	Documento	2	0	0%	95,861	0	0%
134	AOI00167701166	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503217	DISE	Documento	1	0	0%	58,288	0	0%
135	AOI00167701021	SUPERVISIÓN CUI: 2503218	DISE	Documento	4	1	25%	339,470	200,133	59%
135	AOI00167701167	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503218	DISE	Documento	6	2	33%	44,408	83,317	188%
135	AOI00167701168	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503218	DISE	Documento	2	0	0%	21,825	0	0%
135	AOI00167701169	OBRA CUI: 2503218	DISE	Documento	2	0	0%	1,503,871	2,045,936	136%
135	AOI00167701170	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503218	DISE	Documento	1	1	100%	61,130	0	0%
136	AOI00167701187	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503757	DISE	Documento	2	2	100%	18,871	35,084	186%
136	AOI00167701188	OBRA CUI: 2503757	DISE	Documento	2	0	0%	2,837,402	2,810,078	99%
136	AOI00167701189	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503757	DISE	Documento	2	0	0%	58,756	0	0%
136	AOI00167701392	MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2503757	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	0	0	N.A.
136	AOI00167701393	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503757	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	0	184	N.A.
136	AOI00167701022	SUPERVISIÓN CUI: 2503757	DISE	Documento	4	1	25%	368,186	236,292	64%
137	AOI00167701194	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502989	DISE	Documento	2	1	50%	29,128	54,819	188%
137	AOI00167701195	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2502989	DISE	Documento	1	0	0%	6,801	0	0%
137	AOI00167701196	MOBILIARIO DE AULA CUI. 2502989	DISE	Documento	1	0	0%	6,853	0	0%
137	AOI00167701197	OBRA CUI: 2502989	DISE	Documento	2	1	50%	366,562	16,149	4%
137	AOI00167701198	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2502989	DISE	Documento	1	1	100%	144,463	0	0%
137	AOI00167701023	SUPERVISIÓN CUI: 2502989	DISE	Documento	3	0	0%	114,763	19,676	17%
138	AOI00167701024	SUPERVISIÓN CUI:2503208	DISE	Documento	5	0	0%	328,510	121,340	37%
138	AOI00167701160	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503208	DISE	Documento	2	2	100%	27,690	52,127	188%
138	AOI00167701161	OBRA CUI: 2503208	DISE	Documento	2	0	0%	15,849	15,848	100%
138	AOI00167701162	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503208	DISE	Documento	1	0	0%	26,816	0	0%
139	AOI00167701199	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502990	DISE	Documento	2	1	50%	32,527	61,245	188%
139	AOI00167701200	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2502990	DISE	Documento	1	0	0%	5,904	0	0%
139	AOI00167701201	MOBILIARIO DE AULA CUI. 2502990	DISE	Documento	1	0	0%	9,021	0	0%
139	AOI00167701202	OBRA CUI: 2502990	DISE	Documento	2	1	50%	294,646	21,285	7%
139	AOI00167701203	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2502990	DISE	Documento	1	1	100%	158,731	0	0%
139	AOI00167701025	SUPERVISIÓN CUI: 2502990	DISE	Documento	4	0	0%	133,357	39,676	30%
140	AOI00167701027	SUPERVISIÓN CUI: 2502300	DISE	Documento	4	1	25%	364,070	178,102	49%
140	AOI00167701155	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502300	DISE	Documento	2	2	100%	58,298	109,754	188%
140	AOI00167701156	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2502300	DISE	Documento	2	1	50%	344,821	344,820	100%
140	AOI00167701157	MOBILIARIO DE AULA CUI. 2502300	DISE	Documento	2	1	50%	511,711	511,711	100%
140	AOI00167701158	OBRA CUI: 2502300	DISE	Documento	2	1	50%	5,811,366	1,974,593	34%
140	AOI00167701159	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2502300	DISE	Documento	1	0	0%	386,823	0	0%
141	AOI00167701204	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503006	DISE	Documento	2	1	50%	42,309	79,639	188%
141	AOI00167701205	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503006	DISE	Documento	1	0	0%	10,432	0	0%
141	AOI00167701206	MOBILIARIO DE AULA CUI. 2503006	DISE	Documento	1	0	0%	15,237	0	0%
141	AOI00167701207	OBRA CUI: 2503006	DISE	Documento	2	1	50%	618,372	16,735	3%
141	AOI00167701208	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503006	DISE	Documento	1	1	100%	81,203	0	0%
141	AOI00167701028	SUPERVISIÓN CUI: 2503006	DISE	Documento	3	0	0%	142,055	39,676	28%
142	AOI00167701209	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503010	DISE	Documento	2	1	50%	43,924	81,805	186%

142	AOI00167701210	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503010	DISE	Documento	1	0	0%	13,240	0	0%
142	AOI00167701211	MOBILIARIO DE AULA CUI. 2503010	DISE	Documento	1	0	0%	10,002	0	0%
142	AOI00167701212	OBRA CUI: 2503010	DISE	Documento	2	1	50%	500,070	16,149	3%
142	AOI00167701213	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503010	DISE	Documento	3	1	33%	71,921	0	0%
142	AOI00167701030	SUPERVISIÓN CUI: 2503010	DISE	Documento	1	0	0%	133,141	19,676	15%
143	AOI00167701190	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502654	DISE	Documento	2	1	50%	60,817	113,357	186%
143	AOI00167701191	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2502654	DISE	Documento	1	0	0%	389	0	0%
143	AOI00167701192	OBRA CUI: 2502654	DISE	Documento	2	1	50%	438,086	47,757	11%
143	AOI00167701193	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2502654	DISE	Documento	1	0	0%	57,484	0	0%
143	AOI00167701031	SUPERVISIÓN CUI: 2502654	DISE	Documento	3	0	0%	143,763	39,676	28%
143	AOI00167701326	MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2502654	DISE	Documento	3	1	33%	32,401	0	0%
144	AOI00167701394	MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2503353	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	0	88,251	N.A.
144	AOI00167701032	SUPERVISIÓN CUI:2503353	DISE	Documento	4	1	25%	373,452	168,303	45%
144	AOI00167701171	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503353	DISE	Documento	2	2	100%	51,541	96,244	187%
144	AOI00167701172	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503353	DISE	Documento	2	0	0%	56,400	0	0%
144	AOI00167701173	OBRA CUI: 2503353	DISE	Documento	2	0	0%	865,489	1,497,038	173%
144	AOI00167701174	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503353	DISE	Documento	1	1	100%	30,102	9,251	31%
145	AOI00167701214	OBRA CUI: 2502855	DISE	Documento	2	0	0%	123,159	77,077	63%
145	AOI00167701215	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502855	DISE	Documento	2	1	50%	23,708	44,123	186%
145	AOI00167701033	SUPERVISIÓN CUI: 2502855	DISE	Documento	3	4	133%	472,426	150,485	32%
145	AOI00167701327	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI: 2502855	DISE	Documento	3	0	0%	166,240	0	0%
145	AOI00167701329	MOBILIARIO DE AULA. CUI: 2502855	DISE	Documento	4	0	0%	51,995	0	0%
145	AOI00167701330	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI: 2502855	DISE	Documento	3	1	33%	35,899	0	0%
146	AOI00167701175	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503356	DISE	Documento	2	1	50%	37,860	70,619	187%
146	AOI00167701176	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503356	DISE	Documento	2	0	0%	295,506	0	0%
146	AOI00167701177	OBRA CUI: 2503356	DISE	Documento	2	0	0%	445,365	1,463,578	329%
146	AOI00167701178	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI: 2503356	DISE	Documento	1	0	0%	17,672	8,458	48%
146	AOI00167701395	MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2503356	DISE	Porcentaje	0	0	N.A.	0	32,410	N.A.
146	AOI00167701034	SUPERVISIÓN CUI:2503356	DISE	Documento	5	1	20%	372,512	149,457	40%
147	AOI00167701035	SUPERVISIÓN CUI: 2503451	DISE	Documento	5	0	0%	173,527	133,653	77%
147	AOI00167701141	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503451	DISE	Documento	2	1	50%	12,088	22,474	186%
147	AOI00167701142	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503451	DISE	Documento	1	0	0%	727	0	0%
147	AOI00167701143	MOBILIARIO DE AULA CUI. 2503451	DISE	Documento	1	0	0%	357	355	100%
147	AOI00167701144	OBRA CUI: 2503451	DISE	Documento	5	0	0%	306,828	196,953	64%
147	AOI00167701145	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503451	DISE	Documento	1	0	0%	29,303	0	0%
148	AOI00167701036	SUPERVISIÓN CUI: 2503615	DISE	Documento	3	0	0%	193,527	153,058	79%
148	AOI00167701146	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503615	DISE	Documento	2	1	50%	22,128	41,132	186%
148	AOI00167701147	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503615	DISE	Documento	1	0	0%	16,203	16,119	99%
148	AOI00167701148	MOBILIARIO DE AULA CUI. 2503615	DISE	Documento	1	0	0%	26,181	26,180	100%
148	AOI00167701149	OBRA CUI: 2503615	DISE	Documento	5	0	0%	1,164,165	827,878	71%
149	AOI00167701179	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503624	DISE	Documento	2	3	150%	24,062	45,319	188%
149	AOI00167701180	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503624	DISE	Documento	3	0	0%	173,993	79,854	46%
149	AOI00167701181	OBRA CUI: 2503624	DISE	Documento	2	0	0%	132,037	132,037	100%
149	AOI00167701182	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503624	DISE	Documento	1	1	100%	51,058	0	0%

149	AOI00167701037	SUPERVISIÓN CUI: 2503624	DISE	Documento	5	0	0%	383,490	158,781	41%
150	AOI00167701183	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503752	DISE	Documento	2	2	100%	19,989	37,146	186%
150	AOI00167701184	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503752	DISE	Documento	2	1	50%	73,383	0	0%
150	AOI00167701185	OBRA CUI: 2503752	DISE	Documento	2	0	0%	428,397	657,834	154%
150	AOI00167701186	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503752	DISE	Documento	1	1	100%	90,438	0	0%
150	AOI00167701038	SUPERVISIÓN CUI: 2503752	DISE	Documento	4	0	0%	377,386	154,264	41%
151	AOI00167701039	SUPERVISIÓN CUI: 2428685	DISE	Documento	5	1	20%	380,503	183,563	48%
151	AOI00167701151	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428685	DISE	Documento	2	2	100%	29,315	54,507	186%
151	AOI00167701152	EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2428685	DISE	Documento	2	1	50%	29,452	0	0%
151	AOI00167701153	OBRA CUI: 2428685	DISE	Documento	1	0	0%	584,068	169,414	29%
151	AOI00167701154	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428685	DISE	Documento	1	2	200%	23,328	16,388	70%
152	AOI00167701396	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN EL PIRCC	OPP	Documento	0	0	N.A.	0	0	N.A.
153	AOI00167701081	SUPERVISIÓN. CUI. 2545188	DAI	Documento	3	3	100%	196,000	86,394	44%
153	AOI00167701082	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2545188	DAI	Documento	4	4	100%	26,059,506	28,908,615	111%
153	AOI00167701083	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2545188	DAI	Documento	2	2	100%	2,607,044	1,626,142	62%
154	AOI00167701084	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2539202	DAI	Documento	2	2	100%	1,099,939	787,543	72%
154	AOI00167701085	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2539202	DAI	Documento	4	4	100%	11,703,220	9,217,267	79%
154	AOI00167701086	SUPERVISIÓN. CUI. 2539202	DAI	Documento	3	3	100%	320,000	83,700	26%
155	AOI00167701087	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2542271	DAI	Documento	2	2	100%	485,279	319,012	66%
155	AOI00167701088	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2542271	DAI	Documento	5	4	80%	14,518,804	16,848,252	116%
155	AOI00167701089	SUPERVISIÓN. CUI. 2542271	DAI	Documento	3	3	100%	320,000	49,000	15%
156	AOI00167701090	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2542639	DAI	Documento	2	2	100%	815,500	627,191	77%
156	AOI00167701091	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2542639	DAI	Documento	3	4	133%	6,250,000	8,168,065	131%
156	AOI00167701092	SUPERVISIÓN. CUI. 2542639	DAI	Documento	2	2	100%	400,000	47,768	12%
157	AOI00167701095	OBRA. CUI. 2427546	DISS	Porcentaje	87.32	77.08	88%	20,000,000	10,837,730	54%
157	AOI00167701096	SUPERVISIÓN. CUI. 2427546	DISS	Documento	6	2	33%	634,317	760,387	120%
158	AOI00167701294	SUPERVISIÓN CUI. 2522289	DISS	Documento	1	1	100%	19,775	0	0%
159	AOI00167701309	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS. CUI. 2508708	DSI	Documento	2	4	200%	2,305,175	1,694,066	73%
159	AOI00167701310	SUPERVISION. CUI: 2508708	DSI	Documento	4	3	75%	190,740	18,000	9%
159	AOI00167701311	GESTION DE PROYECTOS. CUI. 2508708	DSI	Documento	4	2	50%	5,520	12,877	233%
160	AOI00167701312	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS. CUI. 2506112	DSI	Documento	2	4	200%	2,305,175	1,661,803	72%
160	AOI00167701313	SUPERVISION. CUI. 2506112	DSI	Documento	4	1	25%	240,084	0	0%
160	AOI00167701314	GESTION DE PROYECTOS. CUI. 2506112	DSI	Documento	4	2	50%	5,520	13,746	249%
161	AOI00167701315	EXPEDIENTE TÉCNICO. C.U.I.: 2555698	DSI	Documento	4	3	75%	5,367,569	5,200,516	97%
161	AOI00167701316	0001426.SUPERVISION Y CONTROL	DSI	Documento	4	4	100%	126,498	88,467	70%
161	AOI00167701317	GESTIÓN DE PROYECTOS. CUI. 2555698	DSI	Documento	4	2	50%	255,490	18,286	7%
162	AOI00167701321	SUPERVISION. CUI. 2514822	DSI	Documento	4	4	100%	12,851	83,567	650%
162	AOI00167701322	EXPEDIENTE TÉCNICO. C.U.I.: 2514822	DSI	Documento	4	4	100%	3,619,988	3,130,869	86%
162	AOI00167701323	GESTIÓN DE PROYECTOS. CUI. 2514822	DSI	Documento	4	2	50%	5,108	9,535	187%
163	AOI00167701318	GESTIÓN DE PROYECTOS. CUI. 2521484	DSI	Documento	4	2	50%	74,010	27,277	37%
163	AOI00167701319	SUPERVISION. CUI.2521484	DSI	Documento	4	4	100%	28,127	78,967	281%
163	AOI00167701320	EXPEDIENTE TÉCNICO. C.U.I.: 2521484	DSI	Documento	4	4	100%	3,495,161	2,962,051	85%

					164	AOI00167701343	ATENCIÓN DEL SOPORTE PROFESIONAL, TÉCNICO Y OTROS SERVICIOS PARA EL APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CARTERA G2G	MULT	Documento	33	17	52%	4,082,360	1,911,720	47%
					165	AOI00167701344	CAPACITACION. CUI. 2497405	DSI	Documento	2	0	0%	0	0	N.A.
					165	AOI00167701345	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2497405	DSI	Documento	2	1	50%	0	104,306	N.A.
					165	AOI00167701346	ADQUISICIÓN DE TERRENOS. CUI. 2497405	DSI	Documento	1	0	0%	0	0	N.A.
					165	AOI00167701347	EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2497405	DSI	Documento	2	4	200%	245,068	353,834	144%
					165	AOI00167701348	OBRA CUI: 2497405	DSI	Porcentaje	0	0	N.A.	21,815	1,975,481	9056%
					165	AOI00167701349	GESTIÓN DE PROYECTOS. CUI. 2497405	DSI	Documento	4	2	50%	74,236	0	0%
					165	AOI00167701350	SUPERVISIÓN. CUI. 2497405	DSI	Documento	4	1	25%	196,179	0	0%
					166	AOI00167701359	DISEÑO. C.U.I.: 2558585	DISS	Documento	1	0	0%	0	25,860	N.A.
				003: SG-PCM	29	AOI00000300051	Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación de la implementación de la Política Nacional y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, así como en gestión del Programa Presupuestal 068 en los tres niveles de gobierno.	DVGT	Informe	2	3	150%	80,183	72,488	90%
OEI 06	Fortalecer el proceso de descentralización para el desarrollo integral del país	AEI. 06.01	Gestión por procesos implementada en la PCM.	003: SG-PCM	30	AOI00000300024	Control institucional y auditoría.	OCI	Documento	6	6	100%	68,381	50,205	73%
					31	AOI00000300002	Supervisión y monitoreo de la gestión de los sistemas administrativos de la PCM.	SA	Documento	48	48	100%	186,691	204,922	110%
					32	AOI00000300025	Conducción y coordinación de los sistemas administrativos de presupuesto, planeamiento, modernización, inversiones y cooperación técnica y asuntos internacionales de la PCM.	OGPP	Documento	347	353	102%	2,317,971	2,184,811	94%
					33	AOI00000300038	Gestión de los Sistemas Administrativos y administración general de la Presidencia del Consejo de Ministros.	OGA	Documento	121	165	136%	1,008,956	1,073,998	106%
					34	AOI00000300039	Gestión del sistema de abastecimiento, control patrimonial, servicios generales y archivo institucional.	OA	Informe	7	7	100%	7,139,481	7,678,579	108%
					35	AOI00000300044	Gestión y gobernanza de los recursos y servicios de tecnologías de la información.	OGTI	Atención	8,476	9,442	111%	2,970,579	2,143,023	72%
					36	AOI00000300040	Gestión Financiera.	OCT	Expediente	2,850	3,494	123%	908,720	889,969	98%
					37	AOI00000300047	Gestión de Recursos Humanos.	ORH	Documento	123	158	128%	2,515,102	2,460,345	98%
					38	AOI00000300049	Pago de pensiones.	ORH	Planilla	6	6	100%	1,461,310	1,470,751	101%
					39	AOI00000300061	Gestión de prevención, protección y control de la seguridad y salud de los /las servidores/as de PCM frente al COVID-19.	ORH	Informe	3	3	100%	0	0	N.A.
					40	AOI00000300048	Representación y defensa jurídica de los derechos e intereses de la PCM y sus organismos públicos adscritos.	PP	Expediente	2,600	2,976	114%	725,024	686,823	95%
					41	AOI00000300046	Conducción y supervisión de la gestión de los sistemas de administración de la entidad.	SG	Sesión	24	26	108%	777,329	577,718	74%
					42	AOI00000300045	Emisión de opiniones de carácter jurídico-legal a los órganos y unidades orgánicas de la PCM y a sus Organismos Públicos adscritos.	OGAI	Informe	900	948	105%	590,071	537,825	91%
					43	AOI00000300043	Difusión de la labor de la Presidencia de Consejo de Ministros, a través de los medios de comunicación.	OPII	Documento	192	192	100%	888,084	886,664	100%
					44	AOI00000300058	Promover la Integridad y Ética Institucional.	OII	Documento	92	107	116%	194,960	175,134	90%
				020: ST-FONAVI	1	AOI00173300001	Gestión Administrativa	UA	Documento	4	4	100%	2,032,125	1,680,168	83%
					2	AOI00173300002	Gestión de Tecnología de la Información	UDP	Informe	4	4	100%	869,516	858,188	99%
					3	AOI00173300003	Gestión de Asesoría Jurídica	UAI	Informe	2	2	100%	125,792	124,556	99%
					4	AOI00173300004	Gestión de la Administración del Fondo en Liquidación	UAF	Informe	12	12	100%	728,671	718,138	99%
					5	AOI00173300005	Gestión de la Devolución de la Aportación	UO	Informe	6	6	100%	1,319,285	1,280,596	97%
					6	AOI00173300006	Gestión de Asuntos Procesales	UAP	Informe	4	4	100%	276,101	256,644	93%

ANEXO 6

Reporte de Seguimiento Semestral del POI 2023 v2 del Pliego 001: PCM



Firmado digitalmente por
YACSAHUACHE GOICOHEA
Carmen FAU 20168999926 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.10.2023 17:55:19 -05:00



Firmado digitalmente por
CALDERON HUARI Jeanine
Patricia FAU 20168999926 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.10.2023 17:46:29 -05:00

lunes, 2 de octubre de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 01 - PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 001 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UE: 000003 - SECRETARIA GENERAL - PCM
CC: Todos

☒ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO								FINANCIERO													
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO							
OEI.01 MEJORAR LA COORDINACIÓN Y EL SEGUIMIENTO MULTISECTORIAL DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.																											
AEI.01.01 ACCIONES DE COORDINACIÓN MULTISECTORIAL EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.																											
AOI00000300001 - COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES MULTISECTORIALES DEL PODER EJECUTIVO	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	1.00	3.00	5.00	2.00	3.00	21.00	95.24	191,557.25	175,557.25	175,557.25	180,243.41	195,751.29	195,854.25	1,114,520.70							
						EJECUTADO	7.00	1.00	3.00	5.00	2.00	2.00		20.00	142,572.65	185,902.27	187,124.50	180,243.41	174,601.23	165,021.16	1,035,465.22						
AOI00000300003 - CONDUCCIÓN Y DISEÑO DE LA POLÍTICA SECTORIAL.	VICEMINISTERIO DE GOBERNANZA TERRITORIAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	100.00	120,042.00	213,342.00	175,666.00	162,960.36	191,142.00	191,842.00	1,054,994.36							
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00		4.00	133,527.44	146,164.84	202,010.26	162,960.36	181,744.98	172,053.42	998,461.30						
AOI00000300004 - FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD DEL FORO DEL ACUERDO NACIONAL.	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL ACUERDO NACIONAL	Muy Alta	SESION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	5.00	4.00	6.00	4.00	7.00	29.00	100.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00							
						EJECUTADO	6.00	5.00	4.00	6.00	4.00	8.00		33.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00						
AOI00000300005 - COORDINACIÓN DE LAS FUNCIONES DE LOS DEMÁS MINISTROS Y ARTICULACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA POLÍTICA GENERAL DEL GOBIERNO.	DESPACHO MINISTERIAL	Muy Alta	SESION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	56.00	100.00	87,615.00	94,954.60	106,024.27	201,267.38	217,162.82	201,472.10	908,496.17							
						EJECUTADO	15.00	12.00	11.00	8.00	10.00	5.00		61.00	143,374.19	153,562.37	152,565.17	148,038.56	165,738.00	178,146.87	941,425.16						
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:													98.8	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:								3,715,351.68					
AEI.01.02 ACCIONES DE SEGUIMIENTO A LAS METAS PRIORIZADAS DE LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO (PGG) EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS																											
AOI00000300006 - COORDINACIÓN, ARTICULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRIORIDADES DEL GOBIERNO Y DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS POR OCDE.	OFICINA DE CUMPLIMIENTO DE GOBIERNO	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	50.00	50.00	50.00	50.00	260.00	100.00	57,594.00	57,194.00	86,894.00	189,029.42	136,875.96	136,875.96	664,463.34							
						EJECUTADO	25.00	30.00	48.00	50.00	62.00	64.00		279.00	59,403.10	65,443.58	135,000.52	136,728.90	150,417.35	150,197.62	697,191.07						
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:													100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:								697,191.07					
AEI.01.03 MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL IMPLEMENTADOS EN MATERIA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, A NIVEL NACIONAL Y SUBNACIONAL.																											
AOI00000300032 - MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE INTEGRIDAD Y	SECRETARÍA DE INTEGRIDAD PÚBLICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO									73.33													
						EJECUTADO	2.00	3.00	3.00	1.00	3.00	3.00	15.00	90,330.00	90,330.00	90,330.00	69,936.85	61,486.00	61,486.00	463,898.85							
						1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	3.00	11.00									42,323.35	49,253.35	65,530.38	69,936.85	74,759.62	66,807.52	368,611.07

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y DESARROLLO DE ESPACIOS DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL. AOI00000300033 - PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE INTEGRIDAD PÚBLICA.	SECRETARÍA DE INTEGRIDAD PÚBLICA	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	0.00	6.00	100.00	21,564.00	21,564.00	21,564.00	91,571.97	31,402.00	31,402.00	219,067.97						
						-----								-----												
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	2.00		7.00	56,859.16	43,685.83	40,824.93	56,276.81	65,952.23	46,708.51	310,307.47					
AOI00000300034 - DISEÑO, FORMULACIÓN Y/O CONDUCCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS, PLANES, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS, MECANISMOS E INSTRUMENTOS EN LAS MATERIAS DE ÉTICA PÚBLICA, INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.	SECRETARÍA DE INTEGRIDAD PÚBLICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	6.00	100.00	20,394.00	20,394.00	20,394.00	95,531.42	39,207.00	39,207.00	235,127.42						
						-----								-----												
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00		6.00	38,823.35	39,463.35	40,072.23	38,354.49	57,267.03	69,810.77	283,791.22					
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03:													91.1	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.03:							962,709.76					
AEI.01.04 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN FORTALECIDA PARA LA DIFUSIÓN DE LOS BENEFICIOS QUE BRINDA EL ESTADO A SUS CIUDADANOS.																										
AOI00000300007 - IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL DEL PODER EJECUTIVO.	SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00	7,264.67	22,900.00	22,900.00	23,065.15	22,799.23	10,022,799.23	10,121,728.28						
						-----								-----												
						EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00		5.00	7,264.67	19,425.15	23,600.14	23,065.15	15,568.48	9,197,264.67	9,286,188.26					
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:													100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:							9,286,188.26					
OEI.02 FORTALECER LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES A NIVEL NACIONAL EN ARTICULACIÓN CON LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANÍA.																										
AEI.02.01 GESTIÓN PREVENTIVA DE CONFLICTOS SOCIALES DESARROLLADA.																										
AOI00000300035 - IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE CONTROVERSIAS, DIFERENCIAS Y CONFLICTOS SOCIALES.	SECRETARIA DE GESTIÓN SOCIAL Y DIÁLOGO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	14.00	100.00	9,040.48	27,300.48	26,820.96	26,500.48	29,359.67	29,359.67	148,381.74						
						-----								-----												
						EJECUTADO	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00		14.00	9,040.48	27,300.48	26,820.96	26,500.48	47,800.48	39,760.48	177,223.36					
AOI00000300036 - IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES	SECRETARIA DE GESTIÓN SOCIAL Y DIÁLOGO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	14.00	100.00	200,600.00	200,600.00	200,600.00	158,650.13	185,643.92	186,643.92	1,132,737.97						
						-----								-----												
						EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00		14.00	186,391.68	158,238.75	182,085.14	158,650.13	149,497.26	192,029.52	1,026,892.48					
AOI00000300037 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DESCONCENTRADA Y ARTICULADA DEL DIÁLOGO MULTIACTOR CON DESARROLLO DE CAPACIDADES .	SECRETARIA DE GESTIÓN SOCIAL Y DIÁLOGO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	13.00	100.00	27,589.38	57,814.00	37,814.00	40,321.48	47,814.00	47,814.00	259,166.86						
						-----								-----												
						EJECUTADO	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00		14.00	27,589.38	40,329.82	26,324.91	40,321.48	58,824.99	62,584.68	255,975.26					
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:													100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:							1,460,091.10					
AEI.02.02 INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES A NIVEL NACIONAL ELABORADOS E IMPLEMENTADOS.																										
AOI00000300013 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL ABORDAJE DE LAS CONTROVERSIAS, DIFERENCIAS Y CONFLICTOS SOCIALES PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL ESTADO DE DERECHO	SECRETARIA DE GESTIÓN SOCIAL Y DIÁLOGO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00	541,917.26	57,542.18	64,066.88	36,353.24	63,628.45	63,628.45	827,136.46						
						-----								-----												
						EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00		5.00	541,917.26	57,542.18	64,066.88	36,353.24	61,699.99	48,368.55	809,948.10					
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:													100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02:							809,948.10					
OEI.03 FORTALECER EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL PAÍS.																										
AEI.03.01 AGENCIAS DE DESARROLLO REGIONAL (ADR) IMPLEMENTADAS A NIVEL NACIONAL.																										
AOI00000300009 - FORTALECIMIENTO DE LA DESCENTRALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL PAÍS.	SECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	100.00	55,096.00	55,096.00	55,096.00	43,152.31	50,000.00	50,000.00	308,440.31						
						-----								-----												
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00		2.00	49,989.41	44,372.27	45,321.91	43,152.31	42,680.98	44,560.54	270,077.42					
AOI00000300010 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA A NIVEL REGIONAL Y LOCAL PARA CONTRIBUIR AL MEJOR DESEMPEÑO DEL ESTADO EN SUS TRES NIVELES DE GOBIERNO, EN PARTICULAR, A UN MEJOR EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS, FUNCIONES,	SECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN	Muy Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	-----								100.00	-----											
						EJECUTADO	210.00	300.00	360.00	307.00	328.00	340.00	1,845.00	83,328.00	83,328.00	84,528.00	92,216.45	94,078.00	94,078.00	531,556.45						
						-----								-----												
													245.00	387.00	460.00	307.00	522.00	443.00	2,364.00	88,149.47	84,447.75	104,211.97	92,216.45	106,251.69	110,442.93	585,720.26

FACULTADES Y RECURSOS		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:										100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01:						855,797.68	
AEI.03.02 ESPACIOS DE DIÁLOGO Y ARTICULACIÓN DESARROLLADOS ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL, LOS GOBIERNOS REGIONALES Y/O GOBIERNOS LOCALES.																				
AOI00000300053 - CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE DEMARCACIÓN, ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y SANEAMIENTO DE LÍMITES.	SECRETARÍA DE DEMARCACIÓN Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL	Muy Alta	INSTRUMENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100.00	270,653.42	218,293.46	218,293.46	231,508.58	228,293.46	228,293.46	1,395,335.84
						-----								-----						
						0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00		218,471.70	223,088.84	245,558.76	231,508.58	226,461.74	229,438.68	1,374,528.30
AOI00000300011 - DIRECCIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACCIONES TÉCNICAS Y PROPUESTAS NORMATIVAS PARA FORTALECER LA DESCENTRALIZACIÓN, EL DESARROLLO TERRITORIAL Y LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y LOCAL.	SECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	100.00	75,879.00	93,610.91	73,079.00	99,332.54	4,080,468.00	80,468.00	4,502,837.45
						-----								-----						
						0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00		147,275.38	93,610.91	96,049.45	99,332.54	120,422.97	88,791.62	645,482.87
AOI00000300012 - PROMOCIÓN, COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS, PROCESOS Y MECANISMOS PARA LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE ESPACIOS DE ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL MULTINIVEL.	SECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	14.00	92.86	149,642.00	154,542.00	164,542.00	100,283.88	124,542.00	124,542.00	818,093.88
						-----								-----						
						1.00	1.00	0.00	7.00	1.00	3.00	13.00		92,550.92	104,372.28	110,216.27	100,283.88	163,982.96	105,651.24	677,057.55
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:		97.6	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:						2,697,068.72
OEI.04 FACILITAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ENTIDADES PÚBLICAS MEJOREN SU GESTIÓN, A FIN DE QUE EJERZAN SUS FUNCIONES DE REGULACIÓN O PRESTEN SERVICIOS DE CALIDAD EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA.																				
AEI.04.01 ESTRATEGIA DE MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMAS PRESENCIALES DE ATENCIÓN (CENTROS MAC).																				
AOI00000300015 - IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA DE MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO - PLATAFORMA MAC A NIVEL NACIONAL A TRAVÉS DE SUS DIFERENTES CANALES DE ATENCIÓN, A CARGO DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	507,500.00	507,500.00	527,000.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	2,109,000.00	61.27	1,488,332.10	1,816,181.23	1,820,093.23	1,277,783.57	1,817,181.23	1,817,701.23	10,037,272.59
						-----								-----						
						206456.00	205865.00	220374.00	192137.00	233340.00	234025.00	1,292,197.00		848,450.45	946,929.11	1,364,969.18	1,299,189.92	1,628,702.57	1,296,589.45	7,384,830.68
AOI00000300063 - CREACION DE LOS SERVICIOS INTEGRADOS DE ATENCION AL CIUDADANO A TRAVES DEL CENTRO DE MEJOR ATENCION AL CIUDADANO - MAC DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - CUI 2478903	SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	32,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,905.00
						-----								-----						
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	32,904.21	0.00	0.00	0.00	0.00	32,904.21
AOI00000300064 - CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE ATENCION AL CIUDADANO; ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO; EN EL(LA) CENTRO DE MEJOR ATENCION AL CIUDADANO - MAC EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - CUI 2502976	SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,545.00	59,545.00
						-----								-----						
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00000300065 - CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE ATENCION AL CIUDADANO; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y MOBILIARIO DE OFICINA; EN EL (LA) CENTRO MAC LIMA ESTE EN LA LOCALIDAD VITARTE, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA,	SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO								S.P.							
						-----								-----						
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						-----								0.00	0.00	0.00	0.00	48,699.56	0.00	48,699.56

DEPARTAMENTO LIMA - CUI 2549956														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01: 61.3				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01: 7,466,434.45					
AEI.04.03 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ESTANDARIZADOS EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS																							
AOI00000300020 - DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA MEJORA DE LA CALIDAD REGULATORIA	SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA	Muy Alta	PROCEDIMIENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	115,934.00	115,934.00	142,434.00	106,478.78	115,934.00	142,434.00	739,148.78			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00		104,956.20	116,129.21	118,030.09	106,478.78	120,761.25	89,976.57	656,332.10			
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03: 100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03: 656,332.10								
AEI.04.04 INSTRUMENTOS INNOVADORES IMPLEMENTADOS EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO EN EL MARCO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.																							
AOI00000300022 - MEJORA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA A NIVEL NACIONAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	2.00	8.00	87.50	92,718.96	92,719.00	92,719.00	80,196.91	92,719.00	92,719.00	543,791.87			
					EJECUTADO	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	7.00		80,882.03	80,882.03	80,948.37	80,196.91	80,601.82	80,065.83	483,576.99			
AOI00000300023 - CONDUCCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN, ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO, GESTIÓN POR PROCESOS, EVALUACIÓN DE RIESGOS DE LA GESTIÓN, GOBIERNO ABIERTO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. EN EL MARCO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	390.00	100.00	36,117.58	68,117.58	118,117.58	54,979.81	98,473.58	98,473.58	474,279.71			
					EJECUTADO	51.00	64.00	84.00	90.00	116.00	93.00	498.00		62,367.67	58,088.02	58,601.05	54,979.81	61,065.42	126,998.53	422,100.50			
AOI00000300042 - CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO	SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	104,231.59	128,271.67	137,231.67	82,266.73	102,231.67	110,231.67	664,465.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00		77,959.84	78,174.74	95,575.09	82,266.73	103,826.56	84,723.01	522,525.97			
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.04: 95.8										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.04: 1,428,203.46								
AEI.04.05 ESTRATEGIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.																							
AOI00000300017 - GESTIÓN Y EJERCICIO DE LA RECTORÍA DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DIRECCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL (PNTD)	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	76,093.10	101,754.33	126,243.14	125,681.64	249,962.78	256,986.78	936,721.77			
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		76,093.10	101,754.33	126,243.14	125,681.64	148,546.87	254,077.89	832,396.97			
AOI00000300018 - GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DIGITAL DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL.	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL	Muy Alta	PROYECTOS IMPLEMENTADOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	41,889.65	17,228.10	17,140.65	119,473.39	410,390.75	368,281.13	974,403.67			
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00		33,058.68	33,058.68	32,990.39	119,473.39	414,173.04	415,077.50	1,047,831.68			
AOI00000300019 - FORMULACIÓN DE LAS POLÍTICAS Y REGULACIÓN EN MATERIA DE GOBIERNO DIGITAL, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y CONFIANZA DIGITAL.	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL	Muy Alta	INSTRUMENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	33.33	38,798.07	48,810.48	48,045.64	93,178.95	158,303.23	189,547.27	576,683.64			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		81,653.17	81,653.17	92,961.70	93,178.95	133,453.21	222,308.58	705,208.78			
AOI00000300059 - GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DIGITALES QUE PRESTA EL ESTADO IDENTIFICANDO LAS NECESIDADES Y DEMANDAS DE LA CIUDADANÍA, A FIN DE MEJORAR EL ALCANCE, PRESTACIÓN Y ACCESO A LOS MISMOS MEDIANTE SU DIGITALIZACIÓN.	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	300.00	300.00	300.00	500.00	150.00	150.00	1,700.00	77.18	4,020.12	3,912.92	4,374.72	180,614.31	764,032.09	764,032.09	1,720,986.25			
					EJECUTADO	38.00	30.00	338.00	238.00	340.00	328.00	1,312.00		46,588.02	46,588.02	46,548.13	180,614.31	422,822.28	647,752.99	1,390,913.75			
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.05: 77.6										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.05: 3,976,351.18								
OEI.05 FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL CON EL FIN DE PROTEGER LA VIDA Y EL PATRIMONIO DE LA POBLACIÓN.																							
AEI.05.01 NORMAS COMPLEMENTARIAS E INSTRUMENTOS APROBADOS EN MATERIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.																							
AOI00000300050 - GESTIÓN PARA LA APROBACIÓN DE	VICEMINISTERIO DE GOBERNANZA TERRITORIAL	Muy Alta	NORMA ELABORADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	13.00	100.00	21,026.00	21,226.00	29,866.00	22,963.64	23,726.00	23,226.00	142,033.64			
					EJECUTADO																		

NORMAS COMPLEMENTARIAS E INSTRUMENTOS EN MATERIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.																										
											2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	1.00	13.00									
																		23,029.34	23,029.34	23,006.28	22,963.64	23,024.45	23,001.38	138,054.43		
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01:							100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01:							138,054.43
AEI.05.02 SUPERVISIÓN, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EFECTUADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.																										
AOI0000300051 - SUPERVISIÓN, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL Y EL PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, ASÍ COMO EN GESTIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 068 EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.	VICEMINISTERIO DE GOBERNANZA TERRITORIAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO											100.00										
						1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	8,258.00	18,478.00	11,878.00	11,213.14	18,478.00	11,878.00	80,183.14							
																100.00										
						1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	11,264.67	11,382.67	11,303.47		11,213.14	11,249.30	16,075.17	72,488.42						
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.02:							100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.02:							72,488.42
OEI.06 OPTIMIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM.																										
AEI.06.01 GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADA EN LA PCM.																										
AOI0000300002 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE LA PCM.	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO											100.00										
						8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	48.00	28,882.00	28,882.00	28,882.00	51,044.54	24,500.00	24,500.00	186,690.54							
																100.00										
						8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	48.00	22,429.82	24,202.34	57,442.53		51,044.54	25,158.36	24,644.84	204,922.43						
AOI0000300024 - CONTROL INSTITUCIONAL Y AUDITORIA.	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO											100.00										
						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	12,557.00	12,157.00	12,157.00	10,503.32	10,503.32	10,503.32	68,380.96							
																100.00										
						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	4,903.32	4,503.32	10,503.32		10,503.32	10,177.21	9,614.07	50,204.56						
AOI0000300025 - CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO, MODERNIZACIÓN, INVERSIONES Y COOPERACIÓN TÉCNICA Y ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA PCM.	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO											100.00										
						50.00	52.00	54.00	67.00	64.00	60.00	347.00	142,714.17	142,714.17	142,714.17	1,162,428.53	365,704.15	361,695.57	2,317,970.76							
																100.00										
						41.00	43.00	72.00	71.00	63.00	63.00	353.00	240,983.21	270,566.54	427,926.69		616,058.07	319,704.15	309,571.88	2,184,810.54						
AOI0000300038 - GESTIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO											100.00										
						6.00	8.00	8.00	14.00	45.00	40.00	121.00	137,806.25	195,306.25	137,806.25	162,080.51	141,651.32	234,305.32	1,008,955.90							
																100.00										
						13.00	9.00	14.00	14.00	54.00	61.00	165.00	128,240.83	144,580.47	132,104.05		162,080.51	212,420.71	294,571.67	1,073,998.24						
AOI0000300039 - GESTIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, CONTROL PATRIMONIAL, SERVICIOS GENERALES Y ARCHIVO INSTITUCIONAL	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO											100.00										
						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	7.00	714,795.56	1,139,498.95	1,048,932.56	1,970,319.68	1,132,987.59	1,132,947.11	7,139,481.45							
																100.00										
						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	7.00	966,658.59	1,359,685.87	1,392,166.97		1,155,035.32	1,535,079.91	1,269,952.43	7,678,579.09						
AOI0000300040 - GESTIÓN FINANCIERA.	OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA	Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO											100.00										
						450.00	500.00	500.00	450.00	450.00	500.00	2,850.00	130,647.29	128,606.13	122,773.13	231,146.90	147,773.13	147,773.13	908,719.71							
																100.00										
						348.00	412.00	602.00	431.00	980.00	721.00	3,494.00	170,931.06	137,299.46	144,302.99		160,639.94	138,779.40	138,016.22	889,969.07						
AOI0000300049 - PAGO DE PENSIONES	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO											100.00										
						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	307,802.00	227,202.00	229,002.00	229,747.97	229,883.00	237,673.00	1,461,309.97							
																100.00										
						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	302,927.97	242,578.97	236,556.97		229,747.97	229,747.97	229,190.97	1,470,750.82						
AOI0000300058 - PROMOVER LA INTEGRIDAD Y ÉTICA INSTITUCIONAL	OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO											100.00										
						10.00	13.00	14.00	17.00	19.00	19.00	92.00	28,690.00	28,690.00	28,690.00	28,758.36	41,442.00	38,690.00	194,960.36							
																100.00										
						8.00	13.00	19.00	20.00	19.00	28.00	107.00	28,794.01	28,794.01	29,063.42		28,758.36	30,949.94	28,773.79	175,133.53						
AOI0000300061 - GESTIÓN DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS /LAS SERVIDORES/AS DE PCM FRENTE AL COVID-19	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO											100.00										
						0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
																100.00										
						1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
AOI0000300043 - DIFUSIÓN DE LA LABOR DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE	OFICINA DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO											100.00										
						32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	192.00	38,795.84	155,352.79	179,215.42	160,906.40	182,956.85	170,856.85	888,084.15							
																100.00										

REPORTE SEGUIMIENTO POI

MINISTROS, A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.													32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	192.00							
AOI00000300044 - GESTIÓN Y GOBERNANZA DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,586.00	1,555.00	1,555.00	8,476.00	100.00	285,856.00	336,501.00	285,856.00	453,161.58	368,580.73	1,240,623.92	2,970,579.23						
					EJECUTADO	1972.00	1473.00	1656.00	1260.00	1448.00	1633.00	9,442.00		204,306.06	310,025.67	401,895.80	453,161.58	462,813.60	310,820.04	2,143,022.75						
AOI00000300045 - EMISIÓN DE OPINIONES DE CARÁCTER JURÍDICO-LEGAL A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DE LA PCM Y A SUS ORGANISMOS PÚBLICOS ADSCRITOS.	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	900.00	100.00	102,216.75	101,816.75	101,816.75	90,024.97	96,122.72	98,072.72	590,070.66						
					EJECUTADO	164.00	109.00	180.00	124.00	183.00	188.00	948.00		87,266.37	87,943.67	92,173.60	89,784.97	95,740.49	84,916.18	537,825.28						
AOI00000300046 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD.	SECRETARÍA GENERAL	Alta	SESION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00	100.00	156,407.00	133,224.00	133,224.00	109,321.37	122,576.56	122,576.56	777,329.49						
					EJECUTADO	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	26.00		64,570.11	99,461.25	119,099.96	109,321.37	96,459.28	88,805.53	577,717.50						
AOI00000300047 - GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	18.00	22.00	21.00	20.00	21.00	21.00	123.00	100.00	338,738.00	337,138.00	337,138.00	387,527.56	557,280.00	557,280.00	2,515,101.56						
					EJECUTADO	13.00	21.00	32.00	24.00	34.00	34.00	158.00		304,717.90	411,808.05	445,598.93	387,527.56	404,266.36	506,425.73	2,460,344.53						
AOI00000300048 - REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JURÍDICA DE LOS DERECHOS E INTERESES DE LA PCM Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS ADSCRITOS.	PROCURADURÍA PÚBLICA	Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	300.00	300.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,600.00	100.00	119,617.80	117,617.80	117,617.80	118,336.26	125,916.97	125,916.97	725,023.60						
					EJECUTADO	348.00	524.00	318.00	487.00	767.00	532.00	2,976.00		116,442.38	120,405.17	116,223.05	118,336.26	102,548.09	112,867.69	686,822.64						
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01:													100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.01:							21,020,764.80					
														PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)							95.9					
														MEDIANA DEL AV% DEL POI							100.00					
														TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA							64,181,062.45					
														TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA							55,242,975.21					
														AO CON INFORMACIÓN COMPLETA							47					
														AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA							0					

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.
- (iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.
- (v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.
- (vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.
- (vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Tabla Resumen

Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	1	2	12
Actividades Operativas (Ejecución física)	3	3	38

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 01 - PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 001 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UE: 001677 - AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS - RCC
CC: Todos

☒ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%
[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO								FINANCIERO							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	
OEI.05	FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL CON EL FIN DE PROTEGER LA VIDA Y EL PATRIMONIO DE LA POBLACIÓN.																				
AEI.05.02	SUPERVISIÓN, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EFECTUADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.																				
AOI00167700033 - CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	ALTA DIRECCIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	35.00	34.00	35.00	34.00	35.00	34.00	207.00	96.14	275,269.00	274,088.00	273,269.00	256,073.88	292,429.00	292,429.00	1,663,557.88	
				EJECUTADO	23.00	38.00	33.00	26.00	29.00	50.00	199.00	253,233.54		196,917.02	315,076.23	256,073.88	249,532.89	220,171.69	1,491,005.25		
AOI00167700034 - GESTIONAR EL PROGRAMA DE INTERVENCIONES DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS (PIRCC)	OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00	100.00	154,230.00	177,050.00	179,751.00	325,315.00	960,519.00	153,372.00	1,950,237.00	
				EJECUTADO	9.00	9.00	10.00	12.00	10.00	11.00	61.00	179,485.19		213,714.06	349,001.96	325,315.50	243,083.16	165,203.38	1,475,803.25		
AOI00167700035 - GESTIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONES DE LA ARCC	OFICINA DE COMUNICACIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	13.00	13.00	13.00	12.00	12.00	12.00	75.00	100.00	204,112.00	350,565.00	383,738.00	207,123.00	224,127.00	154,078.00	1,523,743.00	
				EJECUTADO	15.00	12.00	12.00	12.00	13.00	13.00	77.00	89,617.07		208,047.32	314,921.35	207,122.51	226,937.80	143,548.60	1,190,194.65		
AOI00167700036 - CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS ORGANOS RESPONSABLES DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y TECNOLOGICOS	GERENCIA GENERAL	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	110,203.25	110,204.25	110,204.25	129,089.00	113,386.25	113,386.25	686,473.25	
				EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	73,251.16		126,591.22	145,534.94	129,088.83	147,002.44	138,424.17	759,892.76		
AOI00167700037 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	3.00	9.00	100.00	122,826.00	117,595.00	117,595.00	84,972.00	117,595.00	117,595.00	678,178.00	
				EJECUTADO	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	3.00	10.00	86,405.28		104,764.08	192,785.74	84,971.82	155,056.40	254,136.81	878,120.13		
AOI00167700038 - GESTIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO, DOCUMENTAL Y ARCHIVO, Y EJECUCIÓN DE PROCESOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	UNIDAD DE LOGISTICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00	16.00	100.00	1,173,398.00	1,153,192.00	1,153,192.00	905,824.00	1,384,817.00	1,384,817.00	7,155,240.00	
				EJECUTADO	3.00	2.00	4.00	2.00	1.00	4.00	16.00	638,548.60		572,805.04	955,375.62	914,544.57	1,573,412.00	607,768.06	5,262,453.89		
AOI00167701321 - SUPERVISION. CUI. 2514822	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5,133.00	7,718.00	0.00	12,851.00	
				EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00		0.00	0.00	5,133.33	36,866.65	41,566.66	83,566.64		
AOI00167701322 - EXPEDIENTE TÉCNICO. C.U.I.: 2514822	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	199,999.00	2,359,182.00	0.00	1,060,807.00	3,619,988.00	
				EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00		0.00	199,999.99	2,359,182.22	205,063.81	366,622.48	3,130,868.50		
AOI00167701323 - GESTIÓN DE PROYECTOS. CUI. 2514822	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,108.00	0.00	5,108.00	
				EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	9,535.31	9,535.31		
AOI00167701324 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428651	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00167701326 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2502654	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	33.33	0.00	0.00	10,800.00	0.00	21,601.00	0.00	32,401.00	
				EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00167701315 - EXPEDIENTE TÉCNICO. C.U.I.: 2555698	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	75.00	0.00	0.00	203,437.00	4,420,732.00	0.00	743,400.00	5,367,569.00	
				EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00	0.00		0.00	893,578.61	4,181,722.62	0.00	125,215.24	5,200,516.47		

AOI00167701316 - 0001426. SUPERVISION Y CONTROL	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	122,065.00	4,433.00	0.00	0.00	126,498.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00		0.00	0.00	0.00	4,433.34	40,816.70	43,216.67	88,466.71
AOI00167701317 - GESTIÓN DE PROYECTOS. CUI. 2555698	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	50.00	0.00	0.00	255,490.00	0.00	0.00	0.00	255,490.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,285.66	18,285.66
AOI00167701318 - GESTIÓN DE PROYECTOS. CUI. 2521484	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	50.00	0.00	0.00	74,010.00	0.00	0.00	0.00	74,010.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,276.55	27,276.55
AOI00167701319 - SUPERVISION. CUI. 2521484	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,433.00	11,847.00	11,847.00	28,127.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00		0.00	0.00	0.00	4,433.33	34,816.65	39,716.67	78,966.65
AOI00167701320 - EXPEDIENTE TÉCNICO. C.U.I.: 2521484	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	22,600.00	2,214,109.00	0.00	1,258,452.00	3,495,161.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00		0.00	0.00	150,000.00	2,214,108.52	198,346.97	399,595.72	2,962,051.21
AOI00167701309 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS. CUI. 2508708	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	1,152,587.00	0.00	0.00	1,152,588.00	2,305,175.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	4.00		0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	594,066.39	0.00	1,694,066.39
AOI00167701310 - SUPERVISION. CUI: 2508708	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	75.00	0.00	0.00	34,329.00	0.00	31,771.00	124,640.00	190,740.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	6,000.00	18,000.00
AOI00167701311 - GESTION DE PROYECTOS. CUI. 2508708	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	5,520.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,876.52	12,876.52
AOI00167701312 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS. CUI. 2506112	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	1,152,587.00	0.00	0.00	1,152,588.00	2,305,175.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	4.00		0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	561,802.77	0.00	1,661,802.77
AOI00167701313 - SUPERVISION. CUI. 2506112	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	25.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,567.00	159,517.00	240,084.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701314 - GESTION DE PROYECTOS. CUI. 2506112	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	50.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	1,840.00	1,840.00	5,520.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,746.37	13,746.37
AOI00167701303 - OBRA CUI: 2505813	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	66.67	0.00	600,000.00	3,200,000.00	0.00	975,000.00	5,173,323.00	9,948,323.00
						EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	4.00		0.00	4,473,323.10	341,352.17	0.00	0.00	456,158.29	5,270,833.56
AOI00167701304 - ADQUISICION DE TERRENOS. CUI. 2505813	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,656.00	167,656.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,523.71	10,523.71
AOI00167701305 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503389	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	785,760.19	0.00	0.00	0.00	0.00	785,760.19
AOI00167701306 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS. CUI. 2503389	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	868,795.00	184,610.00	336,346.00	219,249.00	0.00	1,609,000.00
						EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00		0.00	868,794.73	184,609.96	336,346.55	493.03	0.00	1,390,244.27
AOI00167701307 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2446345	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	97,521.00	31,029.00	3,128.00	0.00	131,678.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00		0.00	0.00	97,521.19	31,029.24	0.00	0.00	128,550.43
AOI00167701308 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2499886	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	139,084.00	26,672.00	0.00	0.00	165,756.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	108,705.25	26,671.95	0.00	0.00	135,377.20
AOI00167701297 - GERENCIAMIENTO CONTRACTUAL C.U.I.I.: 2497426	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	83.33	0.00	1,163,040.00	1,056,044.00	1,823,803.00	1,001,982.00	1,043,339.00	6,088,208.00
						EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	717,275.78	1,363,702.84	1,823,803.20	1,214,687.95	2,569,552.95	7,689,022.72
AOI00167701298 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2497906	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	18,537.00	2,951.00	7,551.00	0.00	0.00	29,039.00
						EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00		0.00	18,536.84	2,950.53	7,551.63	0.00	0.00	29,039.00
AOI00167701299 - GERENCIAMIENTO CONTRACTUAL C.U.I.I.: 2497906	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	18,749.00	46,715.00	4,949.00	147,197.00	217,610.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00		0.00	2,695.25	429.02	46,715.75	73,322.45	0.00	123,162.47
AOI00167701300 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2505100	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	66.67	0.00	199,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,188.00
						EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00		0.00	198,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,988.00
AOI00167701301 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2499818	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	83.33	0.00	1,368,006.00	1,246,104.00	1,764,551.00	1,873,967.00	2,255,289.00	8,507,917.00
						EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	4,116,390.28	723,171.42	446,856.76	813,257.09	429,957.67	6,529,633.22

AOI00167701302 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2505813	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895,947.00	1,895,947.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	4.00		0.00	1,895,945.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895,945.81
AOI00167701290 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2515563	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	56,000.00	1,224.00	0.00	0.00	57,224.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	56,000.00	0.00	51,734.30	0.00	107,734.30
AOI00167701291 - EXPEDIENTE TÉCNICO CUI. 2501395	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	750,433.00	132,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,539.00
					EJECUTADO	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00		750,433.12	131,838.84	0.00	0.00	0.00	0.00	882,271.96
AOI00167701292 - EXPEDIENTE TÉCNICO CUI. 2501291	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	1,412,124.00	324,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736,998.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00		1,412,124.24	324,240.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736,365.20
AOI00167701293 - OBRA. CUI. 2502652	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10,576.00	5,220.00	49,664.00	0.00	0.00	0.00	65,460.00
					EJECUTADO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		10,576.13	5,219.95	49,663.82	0.00	0.00	0.00	65,459.90
AOI00167701294 - SUPERVISIÓN CUI. 2522289	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,775.00	0.00	19,775.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701296 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2496772	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	83.33	0.00	1,600,000.00	3,312,611.00	1,908,907.00	1,250,000.00	1,250,000.00	9,321,518.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	5,535,132.20	3,312,610.90	1,908,907.26	2,029,903.34	2,162,972.72	14,949,526.42
AOI00167701284 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428651	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	229,000.00	0.00	8,847.00	0.00	237,847.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	229,000.00	0.00	115,844.55	0.00	344,844.55
AOI00167701285 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428725	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	33,635.00	0.00	0.00	0.00	33,635.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	67,270.12	0.00	67,270.12
AOI00167701286 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428725	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	1,602.00	50,602.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	49,000.00	0.00	46,247.20	0.00	95,247.20
AOI00167701287 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513465	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	112,976.00	0.00	0.00	0.00	112,976.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	44,613.08	0.00	44,613.08
AOI00167701288 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2513465	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	35,000.00	6,176.00	0.00	0.00	41,176.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	35,000.00	0.00	42,316.45	0.00	77,316.45
AOI00167701289 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2513473	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	38,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,921.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	34,000.00	0.00	39,117.24	0.00	73,117.24
AOI00167701278 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2514106	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	923.00	87,923.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	87,000.00	0.00	78,568.05	0.00	165,568.05
AOI00167701279 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2515005	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	86,418.00	0.00	87,208.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	789.87	0.00	0.00	789.87
AOI00167701280 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2515005	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	25,019.00	0.00	0.00	0.00	25,019.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	24,000.00	0.00	23,084.65	0.00	47,084.65
AOI00167701281 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2515636	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	110,527.00	0.00	0.00	0.00	110,527.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	789.86	0.00	0.00	789.86
AOI00167701282 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2515636	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	45,000.00	544.00	0.00	0.00	45,544.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	45,000.00	0.00	40,761.05	0.00	85,761.05
AOI00167701283 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428628	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	45,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,676.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	37,000.00	0.00	48,695.64	0.00	85,695.64
AOI00167701272 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428765	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	55,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,490.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	50,000.00	0.00	54,303.85	0.00	104,303.85
AOI00167701273 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2509290	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	24,688.00	0.00	0.00	0.00	24,688.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	789.86	0.00	0.00	789.86
AOI00167701274 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2509290	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	16,020.00	0.00	25,020.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

						EJECUTADO													
						0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	37,505.14	0.00	46,505.14
AOI00167701275 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513476	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	789.86	0.00	789.86
AOI00167701276 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2513476	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	58,447.00	0.00	0.00	58,447.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	57,000.00	0.00	53,029.18	110,029.18
AOI00167701277 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2514106	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	135,584.00	0.00	0.00	135,584.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	789.87	0.00	789.87
AOI00167701266 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428686	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	43,780.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	36,000.00	0.00	46,158.75	82,158.75
AOI00167701267 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428689	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	88,907.00	35,319.00	17,050.00	141,276.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	789.86	0.00	789.86
AOI00167701268 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI.2428689	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	0.00	790.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	32,000.00	0.00	30,513.60	62,513.60
AOI00167701269 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428747	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	148,946.00	0.00	0.00	148,946.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	696.94	0.00	696.94
AOI00167701270 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428747	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	34,046.00	0.00	0.00	0.00	34,046.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	20,000.00	0.00	43,582.48	63,582.48
AOI00167701271 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUII. 2428765	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	280,643.00	0.00	0.00	280,643.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	696.94	0.00	696.94
AOI00167701260 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2513470	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	50.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	1,641.00	66,641.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	65,000.00	0.00	60,455.23	125,455.23
AOI00167701261 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513474	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701262 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2513474	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	15,621.00	0.00	19,809.00	35,430.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	15,621.40	0.00	50,344.84	65,966.24
AOI00167701263 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513475	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701264 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2513475	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	65,030.00	0.00	0.00	0.00	65,030.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	64,000.00	0.00	58,445.15	122,445.15
AOI00167701265 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428686	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	84,261.00	0.00	0.00	84,261.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	789.87	0.00	789.87
AOI00167701254 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428627	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	5,701.00	39,701.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	34,000.00	0.00	40,556.30	74,556.30
AOI00167701255 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428635	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	78,347.00	0.00	0.00	0.00	78,347.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	78,346.55	0.00	0.00	0.00	78,346.55
AOI00167701256 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428635	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	10,180.00	63,180.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	53,000.00	0.00	65,606.83	118,606.83
AOI00167701257 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428716	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701258 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428716	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	32,000.00	2,411.00	0.00	34,411.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,720.75	64,720.75
AOI00167701259 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513470	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00167701248 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428584	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	3,769.00	0.00	37,769.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	34,000.00	0.00	36,991.80	0.00	70,991.80
AOI00167701249 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428585	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701250 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428585	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	33,139.00	0.00	0.00	0.00	33,139.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	32,000.00	0.00	30,373.25	0.00	62,373.25
AOI00167701251 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428588	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701252 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428588	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	32,000.00	21,888.00	0.00	0.00	53,888.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	32,000.00	0.00	68,651.25	0.00	100,651.25
AOI00167701253 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428627	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701242 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2513471	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	20,550.00	0.00	0.00	0.00	8,068.00	28,618.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	10,000.00	0.00	43,182.58	0.00	53,182.58
AOI00167701243 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428578	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701244 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428578	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	15,212.00	0.00	35,212.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	20,000.00	0.00	45,733.85	0.00	65,733.85
AOI00167701245 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428581	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2,094.00	0.00	0.00	0.00	2,094.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701246 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428581	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	20,000.00	18,161.00	0.00	0.00	38,161.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	20,000.00	0.00	51,173.85	0.00	71,173.85
AOI00167701247 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428584	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701236 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2513466	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	35,000.00	5,989.00	0.00	0.00	40,989.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	35,000.00	0.00	41,971.34	0.00	76,971.34
AOI00167701237 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513467	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	123,278.00	0.00	0.00	0.00	123,278.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701238 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2513467	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	10,784.00	0.00	8,658.00	0.00	0.00	19,442.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	17,000.00	0.00	19,524.95	0.00	36,524.95
AOI00167701239 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513468	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	66.67	0.00	0.00	67,452.00	0.00	0.00	0.00	67,452.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701240 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2513468	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	66,999.00	0.00	0.00	0.00	66,999.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	65,000.00	0.00	61,115.64	0.00	126,115.64
AOI00167701241 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513471	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	116,773.00	0.00	0.00	0.00	116,773.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701230 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428729	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	12,263.00	0.00	9,197.00	4,630.00	0.00	26,090.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	9,000.00	0.00	39,479.65	0.00	48,479.65
AOI00167701231 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428736	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	94,646.00	0.00	0.00	0.00	94,646.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701232 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428736	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	1,646.00	81,646.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	80,000.00	0.00	73,717.33	0.00	153,717.33
AOI00167701233 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513024	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	205,429.00	0.00	0.00	0.00	205,429.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00		0.00	0.00	53,016.30	0.00	0.00	0.00	53,016.30

AOI00167701234 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2513024	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,060.00	38,060.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	14,000.00	0.00	56,755.18	0.00	70,755.18
AOI00167701235 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513466	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	174,264.00	0.00	0.00	0.00	174,264.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701224 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428669	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	1,742.00	0.00	33,742.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	32,000.00	0.00	31,485.45	0.00	63,485.45
AOI00167701225 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428687	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	105,480.00	0.00	0.00	0.00	105,480.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701226 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428687	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	17,152.00	0.00	26,152.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	9,000.00	0.00	39,594.04	0.00	48,594.04
AOI00167701227 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428726	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	195,295.00	0.00	0.00	33,653.00	228,948.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701228 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428726	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	34,000.00	4,145.00	0.00	0.00	38,145.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	34,000.00	0.00	37,685.85	0.00	71,685.85
AOI00167701229 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428729	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	220,029.00	0.00	0.00	0.00	220,029.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00		0.00	0.00	46,395.82	0.00	0.00	0.00	46,395.82
AOI00167701218 - OBRA CUI: 2502861	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	383,179.00	77,914.00	0.00	158,010.00	36,023.00	0.00	655,126.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,731.86	77,913.72	0.00	158,009.65	0.00	0.00	268,655.23
AOI00167701219 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428577	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	105,914.00	0.00	0.00	0.00	105,914.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701220 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428577	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	35,492.00	0.00	0.00	0.00	35,492.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	20,000.00	0.00	46,250.08	0.00	66,250.08
AOI00167701221 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428652	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	76,452.00	0.00	0.00	0.00	76,452.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701222 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428652	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	65,000.00	2,899.00	0.00	0.00	67,899.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	65,000.00	0.00	62,775.80	0.00	127,775.80
AOI00167701223 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428669	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	161,360.00	0.00	0.00	0.00	161,360.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701212 - OBRA CUI: 2503010	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	44,463.00	44,463.00	0.00	0.00	411,144.00	0.00	500,070.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	16,149.24	0.00	0.00	0.00	0.00	16,149.24
AOI00167701213 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503010	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	33.33	35,961.00	35,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,921.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701214 - OBRA CUI: 2502855	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	58,254.30	48,021.70	0.00	16,883.00	0.00	0.00	123,159.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,172.58	48,021.70	0.00	16,882.94	0.00	0.00	77,077.22
AOI00167701215 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502855	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	21,455.00	0.00	0.00	2,253.00	23,708.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	10,000.00	0.00	34,123.28	0.00	44,123.28
AOI00167701216 - MOBILIARIO DE AULA CUI. 2502861	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	36,665.00	36,665.00	0.00	0.00	273,111.00	0.00	346,441.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701217 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502861	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	23,365.00	0.00	0.00	27,715.00	51,080.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	30,000.00	0.00	65,394.39	0.00	95,394.39
AOI00167701206 - MOBILIARIO DE AULA CUI. 2503006	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7,619.00	7,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,237.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701207 - OBRA CUI: 2503006	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	358,092.00	260,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,372.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	16,734.75	0.00	0.00	0.00	0.00	16,734.75
AOI00167701208 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503006	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,203.00	0.00	81,203.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00167701209 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503010	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	37,998.00	0.00	0.00	5,926.00	0.00	43,924.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	20,000.00	0.00	61,804.89	0.00	81,804.89
AOI00167701210 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503010	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	6,620.00	6,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,240.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00167701211 - MOBILIARIO DE AULA CUI. 2503010	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5,001.00	5,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,002.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00167701200 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2502990	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2,952.00	2,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,904.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00167701201 - MOBILIARIO DE AULA CUI. 2502990	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4,511.00	4,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00167701202 - OBRA CUI: 2502990	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	177,713.00	116,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,646.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		5,136.13	16,149.24	0.00	0.00	0.00	0.00	21,285.37
AOI00167701203 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2502990	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	79,366.00	79,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,731.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00167701204 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503006	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	31,332.00	0.00	0.00	10,977.00	0.00	42,309.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	41,000.00	0.00	38,638.50	0.00	79,638.50
AOI00167701205 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503006	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5,216.00	5,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,432.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00167701194 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502989	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	22,423.00	0.00	0.00	6,705.00	0.00	29,128.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	28,000.00	0.00	26,819.30	0.00	54,819.30
AOI00167701195 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2502989	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3,400.00	3,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,801.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00167701196 - MOBILIARIO DE AULA CUI. 2502989	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3,426.00	3,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,853.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00167701197 - OBRA CUI: 2502989	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	213,818.00	16,149.00	0.00	0.00	136,595.00	0.00	366,562.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	16,149.24	0.00	0.00	0.00	16,149.24	
AOI00167701198 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2502989	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	72,231.00	72,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,463.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00167701199 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502990	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	22,410.00	0.00	0.00	10,117.00	0.00	32,527.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	32,000.00	0.00	29,244.68	0.00	61,244.68
AOI00167701188 - OBRA CUI: 2503757	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	205,333.00	0.00	0.00	2,546,554.00	85,515.00	0.00	2,837,402.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	205,333.10	0.00	0.00	2,546,554.31	0.00	58,190.41
AOI00167701189 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503757	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,756.00	58,756.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00167701190 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502654	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	46,625.00	14,192.00	0.00	0.00	0.00	60,817.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	30,000.00	0.00	83,357.25	0.00	113,357.25
AOI00167701191 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2502654	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	194.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00167701192 - OBRA CUI: 2502654	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	276,174.00	16,149.00	145,763.00	0.00	0.00	0.00	438,086.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		31,607.57	16,149.24	0.00	0.00	0.00	0.00	47,756.81

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00167701193 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2502654	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	28,742.00	28,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,484.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701182 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503624	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	25,529.00	25,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,058.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701183 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503752	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	19,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,989.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00			0.00	0.00	7,000.00	0.00	30,146.38	0.00
AOI00167701184 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503752	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	36,692.00	36,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,383.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701185 - OBRA CUI: 2503752	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	168,881.00	168,881.00	0.00	0.00	90,635.00	0.00	428,397.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			240,704.61	0.00	187,691.79	0.00	0.00	657,833.66
AOI00167701186 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503752	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	45,219.00	45,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,438.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701187 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503757	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	4,928.00	0.00	0.00	13,943.00	0.00	18,871.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00			0.00	0.00	7,000.00	0.00	28,084.39	0.00
AOI00167701092 - SUPERVISIÓN. CUI. 2542639	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00	120,000.00	80,000.00	400,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00			0.00	0.00	0.00	0.00	18,220.00	29,547.74
AOI00167701093 - SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONTINGENCIA. CUI. 2483109	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	43,248.00	0.00	193,248.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701094 - OBRA DE CONTINGENCIA. CUI. 2483109	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	96.15	0.00	0.00	155,070.00	0.00	40,717.00	0.00	195,787.00
					EJECUTADO	96.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.15			0.00	0.00	155,070.26	0.00	0.00	155,070.26
AOI00167701095 - OBRA. CUI. 2427546	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	30.17	0.00	0.00	57.15	-	92.66	1,958,410.00	2,206,668.00	2,490,311.00	4,074,964.00	4,711,042.00	4,558,605.00	20,000,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	32.24	0.00	0.00	44.84	-			0.00	3,441,582.61	1,077,345.33	2,000,361.62	1,313,093.43	3,005,347.46
AOI00167701096 - SUPERVISIÓN. CUI. 2427546	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	33.33	100,618.00	100,618.00	100,618.00	109,603.00	113,257.00	109,603.00	634,317.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00			0.00	256,261.47	116,448.74	0.00	256,011.24	131,665.21
AOI00167701181 - OBRA CUI: 2503624	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	66,019.00	66,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,037.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			132,036.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701086 - SUPERVISIÓN. CUI. 2539202	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	40,000.00	40,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	320,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00			0.00	0.00	5,000.00	0.00	22,667.00	56,032.77
AOI00167701087 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2542271	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	258,170.00	0.00	227,109.00	0.00	485,279.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00			0.00	0.00	100,000.00	0.00	219,012.16	0.00
AOI00167701088 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2542271	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00	80.00	10,309,456.00	62,258.00	1,158,150.00	1,186,540.00	1,228,270.00	574,130.00	14,518,804.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	4.00			0.00	10,309,456.33	894,434.90	1,830,858.36	1,947,577.09	1,865,925.63
AOI00167701089 - SUPERVISIÓN. CUI. 2542271	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	40,000.00	40,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	320,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00			0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	34,000.00
AOI00167701090 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2542639	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	431,374.00	0.00	384,126.00	0.00	815,500.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00			0.00	0.00	251,741.17	0.00	375,449.43	0.00
AOI00167701091 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2542639	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	4,854,198.00	189,895.00	1,105,907.00	100,000.00	0.00	0.00	6,250,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	4.00			0.00	0.00	5,400,000.00	992,425.49	682,682.61	1,092,956.89
AOI00167701079 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2362485	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	66.67	0.00	0.00	560,000.00	0.00	52,114.00	0.00	612,114.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00			0.00	0.00	560,000.00	0.00	397,479.26	0.00
AOI00167701081 - SUPERVISIÓN. CUI. 2545188	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	40,000.00	40,000.00	18,000.00	98,000.00	0.00	196,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00			0.00	0.00	20,150.00	18,000.00	10,120.00	38,123.88
AOI00167701082 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2545188	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00	100.00	18,638,860.00	587,453.00	1,174,908.00	2,875,784.00	689,194.00	2,093,307.00	26,059,506.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	4.00			0.00	18,638,860.73	0.00	5,441,404.54	2,646,892.16	2,181,457.66

AOI00167701083 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2545188	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	1,382,832.00	0.00	1,224,212.00	0.00	2,607,044.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00		0.00	0.00	851,947.46	0.00	774,194.57	0.00	1,626,142.03
AOI00167701084 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2539202	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	583,772.00	0.00	516,167.00	0.00	1,099,939.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00		0.00	0.00	286,944.00	0.00	500,599.24	0.00	787,543.24
AOI00167701085 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2539202	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00	100.00	6,934,183.00	241,189.00	964,756.00	541,377.00	2,027,862.00	993,853.00	11,703,220.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	4.00		0.00	6,957,585.32	0.00	903,475.88	980,094.30	376,111.24	9,217,266.74
AOI00167701073 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2512142	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	444,901.00	0.00	0.00	0.00	444,901.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	401,000.00	0.00	1,081,256.09	0.00	1,482,256.09
AOI00167701074 - DISEÑO. CUI. 2512573	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	90.00	0.00	100.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	847,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,640.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	-		0.00	0.00	847,640.26	0.00	0.00	0.00	847,640.26
AOI00167701075 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI.2512573	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	648,148.00	0.00	0.00	0.00	648,148.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	602,000.00	0.00	454,535.93	0.00	1,056,535.93
AOI00167701076 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2386498	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	566,401.00	0.00	0.00	0.00	566,401.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	510,000.00	0.00	1,190,101.47	0.00	1,700,101.47
AOI00167701077 - OBRA DE CONTINGENCIA. CUI. 2386498	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	-	100.00	0.00	1,535,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535,736.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	-		0.00	1,535,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535,736.00
AOI00167701078 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2511978	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	601,620.00	0.00	0.00	0.00	601,620.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	554,000.00	0.00	1,522,366.33	0.00	2,076,366.33
AOI00167701067 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502652	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	369,243.00	0.00	0.00	0.00	369,243.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	320,000.00	0.00	37,150.92	0.00	357,150.92
AOI00167701068 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2483109	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	1,654,555.00	0.00	0.00	0.00	1,654,555.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	1,537,721.00	0.00	1,499,088.45	0.00	3,036,809.45
AOI00167701069 - EQUIPAMIENTO MÉDICO. CUI. 2502615	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	37.94	75.00	90.00	100.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	1,184,036.00	378,815.00	0.00	0.00	0.00	1,562,851.00
					EJECUTADO	73.70	73.70	73.70	100.00	0.00	0.00	-		726,564.85	748,169.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474,734.50
AOI00167701070 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502615	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	88,729.00	0.00	29,702.00	0.00	118,431.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	78,000.00	0.00	105,084.94	0.00	183,084.94
AOI00167701071 - DISEÑO CUI. 2502615	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	261,164.00	213,405.00	0.00	0.00	474,569.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	261,163.50	213,405.44	0.00	0.00	474,568.94
AOI00167701072 - OBRA. CUI. 2502615	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	77.00	0.00	98.00	100.00	0.00	0.00	-	0.00	2,375,987.00	4,405,416.00	2,192,515.00	235,120.00	316,954.00	0.00	9,525,992.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	-		2,375,987.40	2,029,773.25	2,192,515.00	235,120.15	0.00	596,164.59	7,429,560.39
AOI00167701061 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502864	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	268,000.00	0.00	42,684.00	0.00	310,684.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	-		0.00	0.00	268,000.00	0.00	117,688.09	0.00	385,688.09
AOI00167701062 - OBRA DE CONTINGENCIA. CUI. 2502864	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	100,486.00	0.00	0.00	0.00	100,486.00
					EJECUTADO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701063 - EQUIPAMIENTO MÉDICO. CUI. 2502968	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-	92.00	578,210.00	0.00	0.00	465,636.00	0.00	0.00	1,043,846.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	99.00	-		578,210.15	0.00	0.00	465,636.36	0.00	0.00	1,043,846.51
AOI00167701064 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502968	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	477,979.00	0.00	0.00	0.00	477,979.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	430,000.00	0.00	100,501.99	0.00	530,501.99
AOI00167701065 - OBRA. CUI. 2502968	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-	94.29	0.00	0.00	0.00	1,154,399.00	1,250,000.00	2,012,280.00	4,416,679.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	94.29	0.00	0.00	99.42	-		0.00	0.00	0.00	1,154,398.90	0.00	1,205,478.77	2,359,877.67
AOI00167701066 - DISEÑO. CUI. 2502968	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	178,671.00	0.00	0.00	0.00	178,671.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701055 - EQUIPAMIENTO MÉDICO. CUI. 2502647	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	149,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,237.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

	EJECUTADO																			
						100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00167701056 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502647	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	170,168.00	0.00	0.00	170,168.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	152,000.00	0.00	47,797.97	199,797.97	
AOI00167701057 - OBRA. CUI. 2502647	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022.00	0.00	2,022.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	99.30	0.00	0.00	100.00	-		0.00	0.00	0.00	2,022.07	0.00	2,022.07	
AOI00167701058 - OBRA DE CONTINGENCIA. C.U.I. 2502647	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	136,249.00	0.00	0.00	0.00	136,249.00	
					EJECUTADO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00167701059 - DISEÑO. C.U.I. 2502647	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	152,663.00	0.00	0.00	0.00	152,663.00	
					EJECUTADO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00167701060 - EQUIPAMIENTO MÉDICO. CUI. 2502864	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	98.58	250,000.00	408,626.00	0.00	0.00	0.00	658,626.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.58	98.58		435,127.63	0.00	0.00	0.00	0.00	435,127.63	
AOI00167701049 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA: CUI. 2386533	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	1,078,076.00	0.00	0.00	1,078,076.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	1,030,000.00	0.00	2,236,898.29	3,266,898.29	
AOI00167701050 - EQUIPAMIENTO MÉDICO: CUI. 2321591	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	99.00	3,074,835.00	1,464,816.00	49,657.00	0.00	338,993.00	4,928,301.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	99.00		169,852.22	0.00	49,657.31	0.00	108,442.74	2,025,181.63	
AOI00167701051 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA: CUI. 2321591	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	666,543.00	0.00	0.00	666,543.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	610,000.00	0.00	124,562.62	734,562.62	
AOI00167701052 - OBRA: CUI. 2321591	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	-	0.00	4,612,253.00	2,669,372.00	2,002,029.00	3,015,759.00	983,177.00	0.00	13,282,590.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.78	-		4,552,203.55	278,483.42	498,624.66	793,894.98	301,482.17	1,713,945.81	8,138,634.55
AOI00167701053 - EQUIPAMIENTO MÉDICO: CUI. 2386577	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	100.00	-	10.00	0.00	1,264,873.00	324,461.00	1,936,372.00	3,000,000.00	2,000,548.00	8,526,254.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	-		0.00	1,264,873.15	324,460.69	1,936,371.64	526,298.35	147,819.71	4,199,823.54
AOI00167701054 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA: CUI. 2386577	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	963,566.00	0.00	0.00	963,566.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	910,000.00	0.00	550,778.12	1,460,778.12	
AOI00167701043 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2532678	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	697,865.00	0.00	615,101.00	1,312,966.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	524,000.00	0.00	594,461.59	1,118,461.59	
AOI00167701044 - SUPERVISIÓN: CUI. 2532678	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	65,400.00	115,300.00	115,300.00	94,000.00	0.00	0.00	390,000.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00		0.00	27,000.00	120,000.00	189,000.00	63,977.50	125,778.30	525,755.80
AOI00167701045 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA: CUI. 2532763	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	303,297.00	0.00	263,384.00	0.00	566,681.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	180,000.00	0.00	250,299.57	0.00	430,299.57
AOI00167701046 - SUPERVISIÓN: CUI. 2532763	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	50.00	104,000.00	122,000.00	74,000.00	71,000.00	0.00	0.00	371,000.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00		0.00	8,000.00	74,000.00	71,000.00	38,960.00	93,673.50	285,633.50
AOI00167701047 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502755	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	102,142.00	0.00	28,351.00	0.00	130,493.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	50,000.00	0.00	169,246.44	0.00	219,246.44
AOI00167701048 - SUPERVISION: CUI. 2502755	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	60,000.00	60,000.00	100,000.00	44,753.00	0.00	0.00	264,753.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	23,050.00	109,341.17	59,840.00	52,109.18	64,781.92	309,122.27
AOI00167701037 - SUPERVISIÓN CUI: 2503624	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	5.00	0.00	83,339.00	83,339.00	83,339.00	36,596.00	56,546.00	40,331.00	383,490.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	49,064.04	33,462.25	36,596.48	29,740.89	9,916.88	158,780.54
AOI00167701038 - SUPERVISIÓN CUI: 2503752	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00	0.00	68,840.00	68,840.00	68,840.00	36,728.00	134,138.00	0.00	377,386.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	49,064.04	33,462.25	36,727.57	24,439.37	10,570.34	154,263.57
AOI00167701039 - SUPERVISIÓN CUI: 2428685	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	5.00	20.00	41,380.00	41,380.00	41,380.00	36,728.00	219,635.00	0.00	380,503.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	49,064.04	53,462.25	36,727.57	34,339.39	9,969.56	183,562.81
AOI00167701040 - SUPERVISIÓN . CUI. 2501802	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	10,000.00	78,081.00	79,184.00	110,060.00	277,325.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	6.00		0.00	3,334.00	173,999.67	110,666.33	230,848.78	154,173.05	673,021.83

AOI00167701041 - SUPERVISIÓN CUI. 2509655	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	10,000.00	187,530.00	191,948.00	534,896.00	924,374.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		7,120.00	6,611.78	41,616.80	23,652.33	21,180.00	31,484.14	131,665.05
AOI00167701042 - SUPERVISIÓN CUI. 2501721	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	10,000.00	75,846.00	76,541.00	263,538.00	425,925.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	10,000.00	20,000.00	15,000.00	22,000.00	31,912.00	98,912.00
AOI00167701031 - SUPERVISIÓN CUI: 2502654	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	10,400.00	15,600.00	2,990.00	114,773.00	0.00	143,763.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,400.00	15,600.00	2,990.00	8,539.33	2,146.90	39,676.23
AOI00167701032 - SUPERVISIÓN CUI: 2503353	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00	25.00	83,378.50	83,378.50	0.00	36,728.00	169,967.00	0.00	373,452.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	49,064.04	33,412.25	36,727.57	33,799.41	15,299.36	168,302.63
AOI00167701033 - SUPERVISIÓN CUI: 2502855	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	10,917.00	10,917.00	55,585.00	17,931.00	235,793.00	141,283.00	472,426.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00		260.00	32,888.80	46,406.62	17,930.91	23,650.90	29,347.75	150,484.98
AOI00167701034 - SUPERVISIÓN CUI: 2503356	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	5.00	20.00	70,885.00	70,885.00	70,885.00	38,557.00	121,300.00	0.00	372,512.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	49,064.04	27,412.64	38,556.57	24,535.91	9,888.12	149,457.28
AOI00167701035 - SUPERVISIÓN CUI: 2503451	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00	0.00	91,205.00	10,055.00	27,255.00	27,650.00	17,362.00	0.00	173,527.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,055.00	27,255.00	27,650.00	35,031.52	33,661.20	133,652.72
AOI00167701036 - SUPERVISIÓN CUI: 2503615	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	49,652.00	49,652.00	37,195.00	27,739.00	29,289.00	0.00	193,527.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	20,055.00	37,195.00	27,739.10	35,031.52	33,037.30	153,057.92
AOI00167701025 - SUPERVISIÓN CUI: 2502990	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	100,065.00	10,400.00	15,600.00	2,990.00	4,302.00	0.00	133,357.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,400.00	15,600.00	2,990.00	8,539.34	2,146.89	39,676.23
AOI00167701026 - SUPERVISIÓN CUI: 2503220	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	67,494.00	20,055.00	37,272.00	22,619.00	36,087.00	0.00	183,527.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	20,055.00	37,272.37	22,618.48	30,031.52	32,565.21	142,542.58
AOI00167701027 - SUPERVISIÓN CUI: 2502300	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00	25.00	54,274.00	54,274.00	54,274.00	38,728.00	162,520.00	0.00	364,070.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	49,064.04	27,412.24	38,727.57	38,699.41	24,198.95	178,102.21
AOI00167701028 - SUPERVISIÓN CUI: 2503006	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	10,400.00	15,600.00	2,990.00	113,065.00	0.00	142,055.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,400.00	15,600.00	2,990.00	8,539.33	2,146.89	39,676.22
AOI00167701029 - SUPERVISIÓN CUI: 2503352	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00	0.00	75,785.50	75,785.50	0.00	22,650.00	9,306.00	0.00	183,527.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,055.00	47,210.82	22,650.00	30,031.52	34,009.00	143,956.34
AOI00167701030 - SUPERVISIÓN CUI: 2503010	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,400.00	3,600.00	2,990.00	124,151.00	0.00	133,141.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,400.00	3,600.00	2,990.00	8,539.33	2,146.89	19,676.22
AOI00167701395 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2503356	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,410.21	32,410.21
AOI00167701396 - EJECUCIÓN DE MEDIDAS OPERATIVAS DE PREVENCIÓN PARA DISMINUIR EL RIEGO ANTE EL PELIGRO INMEDIANTE DE LA POSIBLE OCURRENCIA DE DESASTRES.	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701397 - EJECUCIÓN DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS QUE PERMITAN GESTIONAR LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES.	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701398 - ADQUISICION DE TERRENO CUI. 2503297	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,472,017.00	3,472,017.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,472,017.35	3,472,017.35
AOI00167701399 - ADQUISICION DE TERRENO CUI. 2525796	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.43	3,250.43
AOI00167701024 - SUPERVISIÓN CUI: 2503208	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	5.00	0.00	54,408.00	54,408.00	17,413.00	32,352.00	68,908.00	101,021.00	328,510.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	28,397.38	17,412.25	32,352.24	24,839.41	18,338.95	121,340.23
AOI00167701389 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI. 2428669	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,546.66	23,546.66
AOI00167701390 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503076	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,274.63	397,274.63
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701391 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI. 2503222	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,382.58	287,382.58
AOI00167701392 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2503757	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32
AOI00167701393 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503757	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.48	184.48
AOI00167701394 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2503353	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,250.94	88,250.94
AOI00167701382 - ADQUISICION DE TERRENOS. CUI. 2497426	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	288,514.00	0.00	0.00	0.00	288,514.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701383 - ADQUISICION DE TERRENOS. CUI. 2446345	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,710,732.69	3,710,732.69
AOI00167701384 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN EL PIRCC	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701386 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI.2428726	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,504.70	71,504.70
AOI00167701387 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI.2428729	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,278.34	24,278.34
AOI00167701388 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI.2428736	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,221.04	16,221.04
AOI00167701376 - ADQUISICION DE TERRENOS. CUI. 2497906	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701377 - OBRA. CUI. 2524692	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,605.00	658,605.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701378 - ADQUISICION DE TERRENOS. CUI. 2498426	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701379 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI. 2521997	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701380 - ADQUISICION DE TERRENOS. CUI. 2509643	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701381 - ADQUISICION DE TERRENOS. CUI. 2505100	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701370 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI. 2506092	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701371 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI. 2505954	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701372 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI. 2515100	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701373 - EXPEDIENTE TECNICO CUI. 2509643	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.00	999.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701374 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI. 2497573	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7,486.33	0.00	7,486.33

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00167701375 - ADQUISICION DE TERRENOS. CUI. 2509474	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701364 - EXPEDIENTE TÉCNICO. C.U.I.: 2497426	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	33.33	0.00	0.00	0.00	15,952.00	15,952.00	31,905.00	63,809.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	63,809.77	0.00	0.00	63,809.77
AOI00167701365 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI. 2497906	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7,936.41	0.00	7,936.41
AOI00167701366 - EXPEDIENTE TECNICO CUI. 2509474	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701367 - ADQUISICION DE TERRENOS. CUI. 2497573	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701368 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI. 2524692	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	804,311.68	0.00	804,311.68
AOI00167701369 - EXPEDIENTE TECNICO CUI. 2498739	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	354,306.00	0.00	354,306.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701358 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI. 2500094	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	910,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	910,000.00	0.00	328,230.70	0.00	1,238,230.70
AOI00167701359 - DISEÑO. C.U.I.: 2558585	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	25,859.70	25,859.70	
AOI00167701360 - OBRA. CUI. 2502864	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,313,000.00	1,000,000.00	3,313,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.58	-		0.00	0.00	0.00	1,385,170.98	0.00	474,169.70	1,859,340.68
AOI00167701361 - OBRA DE CONTINGENCIA. C.U.I.: 2502615	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	164,300.00	335,670.00	164,300.00	664,270.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
AOI00167701362 - GERENCIAMIENTO CONTRACTUAL. CUI. 2497573	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	202,439.00	202,659.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	1,276.69	0.00	0.00	1,276.69
AOI00167701363 - EXPEDIENTE TECNICO CUI. 2497573	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	66.67	0.00	0.00	0.00	756.00	756.00	756.00	2,268.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	8,780.54	0.00	0.00	8,780.54
AOI00167701352 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI. 2508148	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	838,000.00	0.00	0.00	0.00	838,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	838,000.00	0.00	2,607,345.70	0.00	3,445,345.70
AOI00167701353 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI. 2446345	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	370,000.00	0.00	795,155.94	0.00	1,165,155.94
AOI00167701354 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI. 2506324	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00
AOI00167701355 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI.2503297	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	1,130,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	1,130,000.00	0.00	498,563.86	0.00	1,628,563.86
AOI00167701356 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI. 2525796	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	1,308,000.00	0.00	0.00	0.00	1,308,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	1,308,000.00	0.00	960,416.74	0.00	2,268,416.74
AOI00167701357 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI.2501291	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	1,207,478.00	0.00	0.00	0.00	1,207,478.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	1,207,478.00	0.00	1,168,772.93	0.00	2,376,250.93
AOI00167701346 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS. CUI. 2497405	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701347 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2497405	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	98,556.00	140,442.00	0.00	6,070.00	245,068.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00		0.00	0.00	98,556.50	140,442.03	114,835.04	0.00	353,833.57
AOI00167701348 - OBRA CUI. 2497405	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,815.00	21,815.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,480.85	0.00	1,975,480.85

AOI00167701349 - GESTIÓN DE PROYECTOS. CUI. 2497405	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	4.00 2.00	50.00	0.00 0.00	0.00 0.00	37,813.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	36,423.00 0.00	74,236.00 0.00
AOI00167701350 - SUPERVISIÓN. CUI. 2497405	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	4.00 1.00	25.00	0.00 0.00	0.00 0.00	60,300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	135,879.00 0.00	196,179.00 0.00
AOI00167701351 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CUI.2496772	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 0.00	S.P. 2.00	S.P.	0.00 0.00	0.00 0.00	1,210,000.00 1,210,000.00	0.00 1,140,489.11	0.00 0.00	0.00 2,350,489.11	1,210,000.00 2,350,489.11
AOI00167701331 - EXPEDIENTE TÉCNICO CUI. 2502861	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	3.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	74,325.00 0.00	0.00 0.00	148,652.00 0.00	0.00 0.00	222,977.00 0.00
AOI00167701341 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2513473	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	3.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	21,488.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	21,488.00 0.00
AOI00167701342 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2515563	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	3.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20,659.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	41,317.00 0.00	61,976.00 0.00
AOI00167701343 - ATENCIÓN DEL SOPORTE PROFESIONAL, TÉCNICO Y OTROS SERVICIOS PARA EL APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CARTERA G2G	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	11.00 1.00	11.00 7.00	11.00 9.00	33.00 17.00	51.52	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	8,000.00 8,000.00	2,028,430.00 612,700.00	2,045,930.00 1,291,020.00	4,082,360.00 1,911,720.00
AOI00167701344 - CAPACITACION. CUI. 2497405	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	2.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
AOI00167701345 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2497405	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.00 0.00	2.00 1.00	50.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 104,306.36	0.00 0.00	0.00 104,306.36
AOI00167700928 - SUPERVISIÓN. CUI. 2497573	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3.00 2.00	66.67	9,265.00 0.00	9,265.00 0.00	14,971.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	29,098.00 0.00	62,599.00 0.00
AOI00167700929 - CAPACITACIÓN. CUI. 2497573	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	S.P. 0.00	S.P.	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
AOI00167700930 - OBRA CUI: 2497906	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	S.P. -	S.P.	0.00 0.00	0.00 0.00	24,246.00 0.00	0.00 0.00	0.00 762,919.20	23,880.00 0.00	48,126.00 762,919.20
AOI00167701327 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI: 2502855	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	3.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	55,413.00 0.00	0.00 0.00	110,827.00 0.00	0.00 0.00	166,240.00 0.00
AOI00167701329 - MOBILIARIO DE AULA. CUI: 2502855	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	4.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	12,999.00 0.00	0.00 0.00	38,996.00 0.00	0.00 0.00	51,995.00 0.00
AOI00167701330 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI: 2502855	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	1.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	3.00 1.00	33.33	0.00 0.00	0.00 0.00	11,966.00 0.00	0.00 0.00	23,933.00 0.00	0.00 0.00	35,899.00 0.00
AOI00167700905 - OBRA CUI: 2502892	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	78.31 78.31	0.00 0.00	90.00 87.03	- -	98.35	2,066,044.00 0.00	3,099,066.00 3,676,131.86	4,173,656.00 1,534,004.46	0.00 0.00	0.00 1,567,501.73	0.00 0.00	9,338,766.00 6,777,638.05
AOI00167700909 - SUPERVISIÓN. CUI 2502892	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 4.00	- -	80.00	272,131.00 84.00	267,910.00 4,788.00	240,569.00 74,396.48	33,923.00 33,923.26	0.00 71,903.18	0.00 44,907.04	814,533.00 230,001.96
AOI00167700924 - GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2446345	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	3.00 0.00	3.00 0.00	3.00 2.00	3.00 1.00	3.00 2.00	3.00 3.00	18.00 8.00	44.44	9,490.00 0.00	9,490.00 0.00	9,490.00 21,373.02	10,216.00 0.00	17,441.00 10,002.49	10,216.00 22,830.14	66,343.00 54,205.65
AOI00167700925 - SUPERVISIÓN. CUI. 2446345	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	6.00 4.00	66.67	147,898.00 0.00	147,898.00 164,223.70	147,898.00 401,489.08	75,733.00 75,733.33	244,068.00 226,998.37	244,068.00 380,464.24	1,007,563.00 1,248,908.72
AOI00167700926 - OBRA CUI: 2497573	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	S.P. 0.00	S.P.	0.00 0.00	0.00 0.00	48,655.00 0.00	0.00 0.00	29,193.00 1,140,165.25	77,848.00 1,140,165.25	
AOI00167700927 - GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2497573	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	3.00 0.00	3.00 0.00	3.00 3.00	3.00 3.00	3.00 3.00	3.00 12.00	18.00	66.67	0.00 0.00	0.00 0.00	8,800.00 0.00	1,200.00 1,200.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10,000.00 1,200.00
AOI00167700892 - OBRA CUI: 2503358	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	16.07	0.00	30.00	-	50.00	746,338.00	0.00	0.00	256,684.29	394,456.71	0.00	1,397,479.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	16.07	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	256,684.29	14,943,249.80	0.00	15,199,934.09
AOI00167700893 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2503358	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	95,446.19	0.00	95,446.19
AOI00167700894 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503358	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	232,067.49	0.00	232,067.49
AOI00167700896 - SUPERVISIÓN. CUI.2503358	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	83.33	67,245.00	201,735.00	50,498.00	40,632.00	40,826.00	0.00	400,936.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	-		312.00	1,294.00	50,498.81	40,632.00	253,376.70	35,996.13	382,109.64
AOI00167700901 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2503125	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	243,407.00	0.00	486,814.00	68,801.00	799,022.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700903 - SUPERVISIÓN. CUI.2503125	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	-	25.00	704,091.00	1,294.00	40,498.00	32,004.00	0.00	0.00	777,887.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	-		312.00	1,294.00	40,498.10	32,004.96	41,519.71	29,874.70	145,503.47
AOI00167700884 - EXPEDIENTE TECNICO. CUI. 2506092	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S,P	0.00	0.00	2,129.00	47,316.00	0.00	0.00	49,445.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	2,129.32	47,316.28	0.00	0.00
AOI00167700885 - GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2506324	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	66.67	58,226.00	98,524.00	98,524.00	110,620.00	66,408.00	0.00	432,302.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00		0.00	0.00	61,101.54	21,303.75	67,452.75	0.00	149,858.04
AOI00167700886 - EXPEDIENTE TECNICO. CUI. 2506324	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	2,629,511.00	465,425.00	1,055,338.00	813,304.00	603,654.00	477,883.00	6,045,115.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	2,843,432.22	1,055,338.18	2,146,344.92	602,292.22	651,425.71	7,298,833.25
AOI00167700887 - EXPEDIENTE TECNICO. CUI. 2508148	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S,P	0.00	0.00	0.00	156,469.00	247,097.00	1,400,927.00	1,804,493.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	4.00		1,159,832.53	0.00	332,048.99	311,000.36	0.00	744,218.86	2,547,100.74
AOI00167700888 - ADQUISICION DE TERRENO. CUI. 2508148	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S,P	0.00	0.00	4,684,000.00	1,405,200.00	555,378.00	1,682,126.00	8,326,704.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	6.00		0.00	0.00	4,684,000.36	1,469,010.73	1,406,677.11	1,009,173.65	8,568,861.85
AOI00167700891 - SUPERVISIÓN. CUI 22503066	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	-	100.00	291,074.00	5,036.00	84,296.48	46,177.34	228,904.00	40,876.18	696,364.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	-		84.00	5,036.00	84,296.48	46,177.34	89,403.18	65,257.04	290,254.04
AOI00167700873 - EXPEDIENTE TECNICO. CUI. 2501657	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S,P	752,445.00	752,445.00	752,445.00	476,872.00	376,222.00	1,106,643.00	4,217,072.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		833,914.11	1,502,047.96	512,724.20	476,871.73	674,079.29	1,367,826.75	5,367,464.04
AOI00167700877 - CAPACITACIÓN. CUI. 2501721	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S,P	0.00	0.00	0.00	0.00	81,848.00	0.00	81,848.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700878 - ADQUISICIÓN DE TERRENO. CUI. 2501721	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S,P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,861,160.00	1,861,160.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700879 - EXPEDIENTE TECNICO. CUI. 2501721	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	553,689.00	553,689.00	553,689.00	276,844.00	104,773.00	0.00	2,042,684.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		235,065.01	423,399.63	145,778.16	116,706.85	348,199.70	1,269,593.29	2,538,742.64
AOI00167700880 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS. CUI. 2515100	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	312,075.00	502,584.00	71,279.00	0.00	0.00	0.00	885,938.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700883 - EXPEDIENTE TECNICO. CUI. 2505954	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S,P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700864 - ADQUISICIÓN DE TERRENO. CUI. 2501291	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S,P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700868 - EXPEDIENTE TECNICO. CUI. 2524692	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00	100.00	2,346,234.00	2,799,906.00	2,604,020.00	1,532,365.00	1,844,248.00	931,967.00	12,058,740.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00		2,128,397.05	4,423,595.68	1,680,725.91	2,825,759.46	1,897,957.32	0.00	12,956,435.42
AOI00167700869 - CAPACITACIÓN. CUI. 2501657	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S,P	0.00	0.00	232,869.00	0.00	0.00	0.00	232,869.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700870 - SUPERVISION. CUI. 2524692	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	98,920.00	95,576.00	0.00	852,544.00	0.00	0.00	1,047,040.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	18,393.00	90,494.76	101,567.66	76,572.01	136,165.36	423,192.79

AOI00167700871 - ADQUISICIÓN DE TERRENO. CUI. 2501657	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,429,047.00 0.00	1,429,047.00 0.00
AOI00167700872 - GESTION DE PROYECTOS. CUI. 2524692	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	6.00 0.00	0.00	25,000.00 0.00	25,000.00 0.00	25,000.00 0.00	0.00 17,744.15	71,000.00 0.00	71,000.00 0.00	217,000.00 17,744.15
AOI00167700849 - EXPEDIENTE TECNICO. CUI. 2509655	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	0.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3.00 4.00	100.00	927,429.00 223,334.45	927,429.00 2,013,054.98	326,012.00 156,890.43	463,714.00 817,902.14	150,000.00 0.00	150,000.00 0.00	2,944,584.00 3,211,182.00
AOI00167700850 - EXPEDIENTE TECNICO. CUI. 2515287	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	S.P. 0.00	S.P.	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
AOI00167700854 - EXPEDIENTE TECNICO. CUI. 2525796	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	0.00 1.00	5.00 6.00	100.00	2,112,470.00 1,601,700.93	2,544,999.00 3,535,239.21	1,482,064.00 631,255.25	1,273,706.00 1,650,960.50	976,035.00 936,883.31	882,963.00 3,393,760.39	9,272,237.00 11,749,799.55
AOI00167700855 - SUPERVISION. CUI. 2525796	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 0.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	0.00 1.00	0.00 1.00	4.00 5.00	100.00	33,000.00 0.00	33,000.00 5,000.00	33,000.00 55,666.67	33,000.00 37,333.33	110,875.00 70,000.00	75,884.00 80,000.00	318,759.00 248,000.00
AOI00167700856 - GESTION DE PROYECTOS. CUI. 2525796	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 2.00	1.00 2.00	1.00 3.00	1.00 0.00	5.00 7.00	100.00	0.00 0.00	48,048.00 0.00	48,048.00 0.00	47,304.00 5,482.09	98,659.00 29,702.85	74,262.00 5,784.73	316,321.00 40,969.67
AOI00167700858 - ADQUISICIÓN DE TERRENO. CUI. 2499818	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 1.00	2.00 2.00	100.00	17,829.00 0.00	17,829.00 609.04	7,472.00 0.00	0.00 0.00	280,000.00 0.00	33,385.00 46,938.87	356,515.00 47,547.91
AOI00167700843 - ADQUISICIÓN DE TERRENO. CUI. 2501395	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	5.00 0.00	0.00	0.00 0.00	12,008.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	12,008.00 0.00
AOI00167700844 - CAPACITACIÓN. CUI. 2501802	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	6.00 0.00	0.00	0.00 0.00	72,159.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	72,159.00 0.00
AOI00167700845 - EXPEDIENTE TECNICO. CUI. 2501802	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	0.00 1.00	0.00 0.00	4.00 5.00	100.00	1,786,793.00 444,030.80	1,786,793.00 4,002,331.20	1,786,793.00 1,467,579.30	521,698.00 2,779,507.40	521,698.00 681,541.45	1,394,473.00 0.00	7,798,248.00 9,374,990.15
AOI00167700846 - ADQUISICIÓN DE TERRENO. CUI. 2501802	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	4.00 0.00	0.00	0.00 0.00	1,495,977.00 0.00	1,647,061.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,143,038.00 0.00
AOI00167700847 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2510795	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	S.P. 0.00	S.P.	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
AOI00167700848 - CAPACITACIÓN. CUI. 2509655	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	6.00 0.00	0.00	0.00 0.00	41,233.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	41,233.00 0.00
AOI00167700829 - EQUIPAMIENTO DE AULA.. CUI.2515563	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00 0.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	- -	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	148,554.00 0.00	26,982.00 0.00	175,536.00 0.00
AOI00167700832 - ADQUISICIÓN DE TERRENO. CUI. 2501225	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	3.00 0.00	0.00	0.00 0.00	1,090,959.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	122,732.00 0.00	1,213,691.00 0.00
AOI00167700833 - MOBILIARIO DE AULA. CUI.2502892	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	- -	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 102,560.50	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 102,560.50
AOI00167700835 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2501225	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 0.00	0.00 2.00	0.00 1.00	0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 1.00	1.00 5.00	100.00	354,344.00 0.00	3,573,170.00 3,573,169.62	0.00 0.00	420,539.00 420,538.76	544,571.00 888,592.60	724,507.00 2,052,036.29	5,617,131.00 6,934,337.27
AOI00167700838 - ADQUISICIÓN DE TERRENO. CUI. 2500094	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 2.00	100.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 91,024.83	0.00 6,643.16	552,194.00 0.00	78,664.00 0.00	630,858.00 97,667.99
AOI00167700840 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2500094	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 1.00	1.00 1.00	0.00 1.00	0.00 1.00	0.00 1.00	0.00 1.00	2.00 6.00	100.00	1,213,249.00 0.00	791,407.00 1,914,653.82	0.00 655,036.52	426,385.00 460,719.02	464,349.00 405,559.55	1,020,518.00 438,644.08	3,915,908.00 3,874,612.95
AOI00167700822 - MOBILIARIO DE AULA. CUI.2503124	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00 100.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	- -	100.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 102,240.37	0.00 874,154.93	638,158.00 976,395.30	
AOI00167700824 - SUPERVISIÓN. CUI.2503124	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	0.00 6.00	- -	0.00	574,117.00 84.00	4,772.00 4,772.00	101,336.00 101,336.73	49,163.00 49,163.25	0.00 89,444.18	0.00 33,107.05	729,388.00 277,907.21

AOI00167700825 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2428628	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	238,252.86	0.00	0.00	0.00	171,649.14	409,902.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	-		0.00	238,252.86	0.00	0.00	171,648.75	0.00	409,901.61
AOI00167700826 - OBRA CUI: 2499925	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	744,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,004.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	744,003.87	0.00	0.00	0.00	0.00	744,003.87
AOI00167700827 - ADQUISICIÓN DE TERRENO. CUI. 2499925	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1,742,671.00	0.00	196,050.00	270,967.00	2,209,688.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700828 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2499925	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	296,686.00	0.00	0.00	654,184.00	783,651.00	1,042,584.00	2,777,105.00
					EJECUTADO	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	5,954,553.09	201,549.44	636,031.70	1,344,168.11	3,241,942.53	11,378,244.87
AOI00167700811 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI.2513474	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700812 - SUPERVISIÓN. CUI.2513474	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00	99,018.00	99,018.00	99,018.00	13,958.00	90,674.00	0.00	401,686.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-		0.00	67,983.55	44,534.51	13,957.27	80,829.53	13,489.61	220,794.47
AOI00167700813 - ADQUISICIÓN DE TERRENO. CUI. 2498739	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	70,000.00	32,877.00	191,055.00	431,871.00	725,803.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	6.00		0.00	79,148.21	62,765.91	32,876.67	72,997.55	44,393.59	292,181.93
AOI00167700814 - MOBILIARIO DE AULA. CUI.2513475	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,113.00	513,113.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700815 - ADQUISICIÓN DE TERRENO. CUI. 2499886	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	835,486.00	0.00	170,000.00	232,204.00	1,237,690.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	570,690.11	7,364.20	0.00	5,606.00	0.00	583,660.31
AOI00167700816 - OBRA CUI: 2503213	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	99.87	0.00	100.00	-	50.00	960,553.60	1,440,830.40	1,607,517.78	0.00	478,699.22	0.00	4,487,601.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	99.87	0.00	0.00	-		655,040.31	689,853.39	1,607,517.78	0.00	0.00	0.00	2,952,411.48
AOI00167700805 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI.2513470	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	1,477,019.00	0.00	0.00	1,477,019.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	1,477,018.31	10,918.22	0.00	1,487,936.53
AOI00167700806 - SUPERVISIÓN. CUI.2513470	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00	0.00	69,166.00	34,799.00	17,257.00	143,474.00	109,435.00	374,131.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-		0.00	69,165.81	34,798.71	17,256.41	92,809.21	16,033.99	230,064.13
AOI00167700807 - CAPACITACIÓN. CUI. 2497906	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700808 - OBRA CUI: 2513474	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	78.05	0.00	88.00	-	50.00	683,367.00	123,273.00	87,749.00	274,252.00	0.00	0.00	1,168,641.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	78.05	0.00	0.00	-		92,975.86	123,272.17	87,749.13	274,251.90	254,526.75	695,755.40	1,528,531.21
AOI00167700809 - MOBILIARIO DE AULA. CUI.2513474	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,247.00	315,247.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700810 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI.2513474	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701178 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI: 2503356	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	8,836.00	8,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,672.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	8,458.24	0.00	0.00	0.00	0.00	8,458.24
AOI00167701179 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503624	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	17,211.00	0.00	0.00	6,851.00	0.00	24,062.00
					EJECUTADO	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00		0.00	0.00	24,000.00	0.00	21,318.75	0.00	45,318.75
AOI00167701180 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503624	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	86,997.00	86,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,993.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	79,853.75	0.00	0.00	0.00	79,853.75
AOI00167700802 - OBRA CUI: 2513470	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	73.75	0.00	85.00	-	50.00	1,881,991.00	1,881,991.00	1,881,991.00	1,373,461.06	1,095,748.00	1,106,705.00	9,221,887.06
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	73.75	0.00	0.00	-		5,668,195.81	1,388,215.34	1,729,952.24	1,373,461.06	134,098.79	119,380.94	10,413,304.18
AOI00167700803 - MOBILIARIO DE AULA. CUI.2513470	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700804 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI.2513470	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

	EJECUTADO																			
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00167701172 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503353	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00167701173 - OBRA CUI: 2503353	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	432,745.00	432,744.00	0.00	0.00	0.00	865,489.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	865,488.34	0.00	0.00	0.00	0.00	631,549.46
AOI00167701174 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503353	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	15,051.00	15,051.00	0.00	0.00	0.00	30,102.00	
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	5,286.40	3,964.81	0.00	0.00	0.00
AOI00167701175 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503356	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	37,860.00	0.00	0.00	0.00	37,860.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	50,619.20	0.00
AOI00167701176 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503356	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	147,753.00	147,753.00	0.00	0.00	0.00	295,506.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701177 - OBRA CUI: 2503356	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	136,583.00	106,152.00	0.00	202,630.00	0.00	445,365.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	242,734.29	0.00	0.00	202,630.27	0.00	1,018,213.66
AOI00167701166 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503217	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,288.00	58,288.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701167 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503218	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	6.00	33.33	0.00	33,083.00	0.00	0.00	11,325.00	44,408.00	
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	36,000.00	0.00	47,317.13	0.00	83,317.13
AOI00167701168 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503218	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	10,913.00	10,912.00	0.00	0.00	0.00	21,825.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701169 - OBRA CUI: 2503218	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	720,933.27	0.00	0.00	175,408.00	421,656.00	185,873.73	1,503,871.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,933.27	132,966.57	478,875.33	171,095.63	0.00	542,065.62	2,045,936.42
AOI00167701170 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503218	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,130.00	61,130.00	
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701171 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503353	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	41,196.00	0.00	0.00	10,345.00	51,541.00	
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	30,000.00	0.00	66,244.18	0.00	96,244.18
AOI00167701160 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503208	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	23,602.00	0.00	0.00	4,088.00	27,690.00	
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	27,000.00	0.00	25,127.43	0.00	52,127.43
AOI00167701161 - OBRA CUI: 2503208	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	15,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,849.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,848.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,848.13
AOI00167701162 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503208	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,816.00	26,816.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701163 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503217	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	18,345.00	0.00	0.00	8,280.00	26,625.00	
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	10,000.00	0.00	39,504.64	0.00	49,504.64
AOI00167701164 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503217	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	43,733.00	43,733.00	0.00	0.00	0.00	87,466.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701165 - OBRA CUI: 2503217	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	84,023.00	11,838.00	0.00	0.00	0.00	95,861.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701154 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2428685	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	11,664.00	11,664.00	0.00	0.00	0.00	23,328.00	
					EJECUTADO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	12,423.04	0.00	3,964.80	0.00	0.00	16,387.84
AOI00167701155 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502300	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	28,605.00	0.00	0.00	29,693.00	58,298.00	
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	57,000.00	0.00	52,754.25	0.00	109,754.25
AOI00167701156 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2502300	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	172,411.00	170,271.00	0.00	2,139.00	0.00	344,821.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	342,680.94	2,139.36	0.00	0.00	344,820.30

AOI00167701157 - MOBILIARIO DE AULA CUI. 2502300	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	255,856.00	255,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,711.00
						0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	511,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,711.00
AOI00167701158 - OBRA CUI: 2502300	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2,092,828.00	2,092,828.00	0.00	0.00	1,625,710.00	0.00	5,811,366.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		1,974,592.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,974,592.68
AOI00167701159 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2502300	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	193,412.00	193,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,823.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701147 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503615	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	76.00	76.00	0.00	0.00	16,051.00	0.00	16,203.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	16,118.87	0.00	0.00	0.00	16,118.87
AOI00167701148 - MOBILIARIO DE AULA CUI. 2503615	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	73.00	73.00	0.00	0.00	26,035.00	0.00	26,181.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	26,180.25	0.00	0.00	0.00	26,180.25
AOI00167701149 - OBRA CUI: 2503615	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00	0.00	315,186.00	315,186.00	0.00	63,735.00	470,058.00	0.00	1,164,165.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,650.25	110,129.53	69,191.04	63,735.10	56,564.26	265,607.81	827,877.99
AOI00167701151 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2428685	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	24,117.00	0.00	0.00	5,198.00	0.00	29,315.00
						1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	11,000.00	0.00	43,506.54	0.00	54,506.54
AOI00167701152 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2428685	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	13,962.00	13,962.00	0.00	0.00	1,528.00	0.00	29,452.00
						0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701153 - OBRA CUI: 2428685	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	258,044.00	258,044.00	0.00	0.00	67,980.00	0.00	584,068.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,414.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,414.32
AOI00167701141 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503451	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	7,835.00	0.00	0.00	4,253.00	0.00	12,088.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	4,500.00	0.00	17,974.40	0.00	22,474.40
AOI00167701142 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503451	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	364.00	0.00	0.00	0.00	363.00	0.00	727.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701143 - MOBILIARIO DE AULA CUI. 2503451	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	179.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	355.33	0.00	0.00	0.00	355.33
AOI00167701144 - OBRA CUI: 2503451	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00	0.00	14,610.00	14,610.00	74,596.00	46,446.00	114,360.00	42,206.00	306,828.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	21,254.38	59,166.34	46,445.54	39,011.83	31,074.52	196,952.61
AOI00167701145 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503451	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	14,652.00	14,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,303.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701146 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503615	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	8,256.00	0.00	0.00	13,872.00	0.00	22,128.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	8,000.00	0.00	33,132.18	0.00	41,132.18
AOI00167701134 - OBRA CUI: 2503220	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00	0.00	501,663.00	501,663.00	0.00	79,590.00	449,025.00	359,220.00	1,891,161.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		437,587.27	99,602.21	108,984.97	79,590.39	54,988.97	44,158.53	824,912.34
AOI00167701136 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503352	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10,497.00	0.00	0.00	17,298.00	0.00	27,795.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	10,000.00	0.00	41,663.73	0.00	51,663.73
AOI00167701137 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503352	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,110.00	0.00	51,110.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	51,109.60	0.00	0.00	0.00	51,109.60
AOI00167701138 - MOBILIARIO DE AULA CUI. 2503352	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,889.00	0.00	21,889.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	20,932.63	0.00	0.00	0.00	20,932.63
AOI00167701139 - OBRA CUI: 2503352	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00	0.00	251,016.50	251,016.50	77,526.00	70,884.00	132,879.00	0.00	783,322.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,469.88	97,192.87	77,525.50	70,883.51	55,237.24	62,623.23	459,932.23
AOI00167701140 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503352	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	16,437.50	16,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	32,875.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701128 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503622	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	17,781.00	0.00	27,781.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	10,000.00	0.00	41,637.75	0.00	51,637.75

AOI00167701129 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503626	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	208,847.00 0.00	0.00 0.00	174,147.00 0.00	0.00 0.00	382,994.00 0.00
AOI00167701130 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503626	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	2.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 0.00	2.00 1.00	50.00	0.00 0.00	0.00 0.00	65,000.00 65,000.00	4,190.00 0.00	0.00 65,157.90	0.00 0.00	69,190.00 130,157.90
AOI00167701131 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503220	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	2.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 0.00	2.00 1.00	50.00	0.00 0.00	10,223.00 0.00	0.00 30,000.00	0.00 0.00	21,081.00 28,911.10	0.00 0.00	31,304.00 58,911.10
AOI00167701132 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2503220	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	0.00	544.00 0.00	544.00 0.00	0.00 31,703.67	0.00 0.00	30,616.00 0.00	0.00 0.00	31,704.00 31,703.67
AOI00167701133 - MOBILIARIO DE AULA CUI. 2503220	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	102,450.00 0.00	0.00 0.00	102,450.00 0.00
AOI00167701120 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503195	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	2.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 0.00	2.00 1.00	50.00	0.00 0.00	0.00 0.00	70,000.00 70,000.00	0.00 0.00	0.00 63,310.29	794.00 0.00	70,794.00 133,310.29
AOI00167701121 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503213	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	3.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	107,266.00 0.00	0.00 0.00	107,266.00 0.00	0.00 0.00	214,532.00 0.00
AOI00167701122 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503213	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	2.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 0.00	2.00 1.00	50.00	0.00 0.00	0.00 0.00	59,000.00 59,000.00	0.00 0.00	1,717.00 55,294.95	0.00 0.00	60,717.00 114,294.95
AOI00167701123 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503222	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	119,216.00 0.00	0.00 0.00	39,738.00 0.00	79,478.00 9,440.00	238,432.00 9,440.00
AOI00167701124 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503222	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	2.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 0.00	2.00 1.00	50.00	0.00 0.00	28,410.00 0.00	0.00 20,000.00	0.00 0.00	0.00 33,185.05	0.00 0.00	28,410.00 53,185.05
AOI00167701126 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503358	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	2.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 0.00	2.00 1.00	50.00	0.00 0.00	0.00 0.00	35,000.00 35,000.00	6,173.00 0.00	0.00 42,310.68	0.00 0.00	41,173.00 77,310.68
AOI00167701112 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503086	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	3.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	179,722.00 0.00	0.00 0.00	179,721.00 0.00	0.00 0.00	359,443.00 0.00
AOI00167701113 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503086	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	2.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 0.00	2.00 1.00	50.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	21,895.00 52,338.95	6,476.00 0.00	28,371.00 52,338.95
AOI00167701114 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503124	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	280,938.00 0.00	0.00 0.00	93,644.00 0.00	0.00 0.00	374,582.00 0.00
AOI00167701115 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503124	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	2.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 0.00	2.00 1.00	50.00	0.00 0.00	0.00 0.00	45,956.01 45,956.01	0.00 0.00	13,110.99 64,789.70	0.00 0.00	59,067.00 110,745.71
AOI00167701117 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503125	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	2.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 0.00	2.00 1.00	50.00	0.00 0.00	44,926.00 0.00	0.00 36,000.00	0.00 0.00	0.00 48,273.63	0.00 0.00	44,926.00 84,273.63
AOI00167701119 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503176	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	2.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 0.00	2.00 1.00	50.00	0.00 0.00	0.00 0.00	32,000.00 32,000.00	0.00 0.00	974.00 30,069.48	0.00 0.00	32,974.00 62,069.48
AOI00167701105 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502892	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	2.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 1.00	2.00 2.00	100.00	0.00 0.00	0.00 0.00	48,000.00 48,000.00	0.00 0.00	1,209.00 44,638.95	0.00 0.00	49,209.00 92,638.95
AOI00167701107 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502993	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	2.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 1.00	2.00 2.00	100.00	0.00 0.00	0.00 0.00	46,000.00 46,000.00	0.00 0.00	1,831.00 44,019.85	0.00 0.00	47,831.00 90,019.85
AOI00167701108 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503066	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	284,544.00 0.00	0.00 0.00	189,695.00 0.00	110,419.00 0.00	584,658.00 0.00
AOI00167701109 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503066	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	2.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 0.00	2.00 1.00	50.00	0.00 0.00	51,915.00 0.00	0.00 30,000.00	0.00 0.00	0.00 66,934.39	0.00 0.00	51,915.00 96,934.39
AOI00167701110 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503076	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	143,294.00	0.00	143,292.00	143,293.00	429,879.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

	EJECUTADO																			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,511.17	91,511.17
AOI00167701111 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2503076	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	21,855.00	0.00	31,855.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	10,000.00	0.00	49,153.20	0.00	59,153.20
AOI00167700675 - GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2498739	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	66.67	41,176.00	41,176.00	41,176.00	0.00	41,176.00	23,525.00	188,229.00
					EJECUTADO	0.00	3.00	2.00	3.00	3.00	1.00	12.00		0.00	23,525.52	89,472.30	0.00	73,326.09	6,346.28	192,670.19
AOI00167700676 - GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2499818	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	50.00	16,770.00	32,347.00	16,770.00	46,660.00	25,513.00	0.00	138,060.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	9.00		0.00	0.00	127,545.62	35,395.68	16,478.97	16,305.99	195,726.26
AOI00167700677 - SUPERVISIÓN. CUI. 2499818	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	83.33	12,427.00	10,985.00	10,758.00	416,935.00	421,975.00	785,319.00	1,658,399.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	54,899.67	163,193.29	290,663.00	471,893.98	144,719.61	1,125,369.55
AOI00167701102 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2502653	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	14,952.00	0.00	24,924.00	4,981.00	44,857.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701103 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CUI. 2502653	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,735.00	0.00	18,735.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	34,562.60	0.00	34,562.60
AOI00167701104 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2502892	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	191,574.00	0.00	114,492.00	0.00	306,066.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700663 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI. 2428686	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,145.00	204,435.00	272,580.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	276,045.94	0.00	0.00	0.00	276,045.94
AOI00167700664 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2428689	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700665 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2428689	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	11,636.52	0.00	0.00	11,636.52
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	11,636.52	74,509.76	0.00	86,146.28
AOI00167700666 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI. 2428689	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
AOI00167700673 - SUPERVISIÓN. CUI. 2497906	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	6,704.00	24,756.00	0.00	0.00	25,016.00	56,476.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700674 - GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2498426	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	66.67	5,982.00	5,982.00	5,982.00	5,982.00	5,982.00	5,982.00	35,892.00
					EJECUTADO	0.00	3.00	2.00	3.00	3.00	1.00	12.00		0.00	3,517.72	13,961.19	0.00	700.00	0.00	18,178.91
AOI00167700653 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2428736	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	535,024.00	0.00	0.00	0.00	535,024.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700654 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2428729.	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700658 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2513466.	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,232.00	94,232.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700659 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2428686	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700660 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2513466.	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,143.00	91,143.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700661 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2428686	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	14,807.52	0.00	14,807.52
AOI00167700644 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2428726	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,321.00	97,321.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700645 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2514106	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	4,583.29	0.00	366,172.71	370,756.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	4,583.29	275,822.88	18,947.31	299,353.48

AOI00167700647 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI. 2514106	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	45,998.00	115,302.00	299,908.00	461,208.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	399,074.10	45,997.88	0.00	17,213.86	462,285.84
AOI00167700648 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2513471	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,390.00	229,390.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700650 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2513471	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,686.00	71,686.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700652 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2428729.	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700636 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2515636	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	36,379.93	0.00	36,379.93
AOI00167700638 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2515636	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	35,921.00	0.00	0.00	0.00	35,921.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	35,920.20	0.00	0.00	0.00	35,920.20
AOI00167700640 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2513476	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700641 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2513476	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	192,635.53	0.00	192,635.53
AOI00167700642 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI. 2513476	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	68,764.00	68,764.00	51,423.00	188,951.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	188,950.12	0.00	0.00	0.00	188,950.12
AOI00167700643 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2514106	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,555.00	361,555.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700614 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2509290	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	89,082.00	12,676.00	0.00	101,758.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700623 - SUPERVISIÓN. CUI. 2509474	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	66.67	0.00	0.00	22,677.00	0.00	0.00	0.00	22,677.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00		0.00	0.00	6,666.67	3,333.33	0.00	0.00	10,000.00
AOI00167700628 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2513467.	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,296.00	91,296.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700629 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2428669	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700631 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2428669	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700634 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2515636	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700597 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2428747	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	49,037.19	0.00	49,037.19
AOI00167700598 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI. 2428747	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	22,520.00	0.00	0.00	22,520.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	22,519.58	0.00	0.00	0.00	22,519.58
AOI00167700601 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2513473	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	207,738.00	0.00	0.00	0.00	207,738.00
AOI00167700605 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2513465	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	153,671.59	0.00	153,671.59
AOI00167700607 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2428577	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	188,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,209.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700610 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2428652	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00167700499 - GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2505100	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	61.11	16,770.00	32,347.00	16,770.00	17,200.00	0.00	0.00	83,087.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	2.00	3.00	11.00		0.00	0.00	42,697.41	11,137.16	19,516.55	13,200.00	86,551.12
AOI00167700500 - SUPERVISIÓN CUI. 2505100	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00	12,427.00	10,985.00	10,758.00	20,000.00	20,000.00	10,588.00	84,758.00
						EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	14,000.00	15,000.00	16,500.00	21,500.00	33,000.00	100,000.00
AOI00167700502 - GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2509655	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	66.67	19,191.00	19,191.00	19,191.00	19,190.00	19,190.00	19,190.00	115,143.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	12.00		0.00	0.00	4,986.95	16,007.99	10,133.66	9,728.56	40,857.16
AOI00167700528 - OBRA CUI: 2503125	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	21.61	0.00	40.00	-	80.63	3,276,215.00	6,505,099.00	4,088,716.00	0.00	827,612.00	49,743.00	14,747,385.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	21.61	0.00	24.50		0.00	0.00	0.00	14,747,385.37	0.00	0.00	14,747,385.37
AOI00167700566 - OBRA CUI: 2503066	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	85.04	0.00	0.00	-	100.00	4,696,541.00	2,738,200.00	3,185,103.00	0.00	1,041,635.00	0.00	11,661,479.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	85.04	0.00	99.95		4,696,541.79	2,738,200.23	3,185,103.19	0.00	2,644,550.98	0.00	13,264,396.19
AOI00167700590 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2428725	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700484 - GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2508148	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	66.67	51,721.00	51,721.00	51,721.00	51,720.00	14,737.00	0.00	221,620.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	12.00		0.00	14,740.91	19,398.33	32,521.39	49,464.82	36,147.60	152,273.05
AOI00167700485 - SUPERVISIÓN. CUI. 2508148	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	83.33	384,259.00	388,259.00	465,941.00	381,214.00	397,834.00	0.00	2,017,507.00
						EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	360,422.56	314,828.35	343,293.55	436,970.88	462,165.72	1,917,681.06
AOI00167700488 - SUPERVISIÓN. CUI. 2506324	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	83.33	34,000.00	515,857.00	384,747.00	52,503.00	0.00	0.00	987,107.00
						EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	17,780.34	59,402.33	52,503.23	31,500.00	44,545.00	205,730.90
AOI00167700489 - OBRA CUI: 2506092	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,601.00	45,601.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700491 - SUPERVISIÓN. CUI. 2506092	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099.00	1,099.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700493 - GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2505954	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,562.20	0.00	5,562.20
AOI00167700451 - OBRA. CUI. 2386577	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	67.24	7,386,305.00	16,863,792.00	6,804,682.00	7,048,978.00	0.00	0.00	38,103,757.00
						EJECUTADO	67.24	0.00	0.00	0.00	0.00	84.45		7,386,304.99	16,863,792.48	6,804,682.20	7,048,977.55	6,832,540.82	4,661,918.72	49,598,216.76
AOI00167700467 - GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2515287	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700472 - GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2510795	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700474 - SUPERVISIÓN. CUI. 2510795	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
AOI00167700481 - GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2509474	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	61.11	16,770.00	32,347.00	16,770.00	17,200.00	0.00	17,200.00	100,287.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	2.00	3.00	11.00		0.00	0.00	36,987.80	11,137.08	35,588.79	12,252.23	95,965.90
AOI00167700483 - OBRA CUI: 2508148	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	3,360,000.00	4,200,000.00	5,040,000.00	25,956,279.00	30,402,981.00	77,807,430.00	146,766,690.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	31.74	-		7,024,750.70	29,605,477.71	29,562,818.90	17,559,443.82	21,364,483.27	16,952,782.17	122,069,756.57
AOI00167700430 - EQUIPAMIENTO MEDICO. C.U.I.: 2512573	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	73.70	0.00	0.00	5,994,364.00	0.00	2,288,000.00	1,515,253.00	9,797,617.00
						EJECUTADO	73.70	0.00	0.00	0.00	80.00	-		2,349,720.06	3,659,897.62	5,994,364.41	0.00	1,366,447.94	2,103,985.49	15,474,415.52
AOI00167700431 - OBRA DE CONTINGENCIA. C.U.I.: 2512573	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	109,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,128.00
						EJECUTADO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,192.39	41,192.39
AOI00167700432 - SUPERVISION. C.U.I.: 2512573	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	116,074.00	403,351.00	425,005.00	0.00	0.00	944,430.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	116,073.98	403,351.21	425,004.67	93,919.50	167,802.32	1,206,151.68
AOI00167700436 - EQUIPAMIENTO MÉDICO. CUI. 2386533	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

	EJECUTADO																				
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700437 - SUPERVISIÓN. CUI. 2386533	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	33.33		160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	640,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00			5,100.00	22,524.00	98,896.85	165,897.79	285,657.29	143,181.93	721,257.86
AOI00167700445 - OBRA CUI: 2525796	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.		0.00	0.00	39,188.00	0.00	39,187.00	0.00	78,375.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700420 - SUPERVISION. C.U.I.: 2386498	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	16.67		150,000.00	150,000.00	150,000.00	96,160.00	47,324.00	0.00	593,484.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			0.00	41,203.33	304,579.77	96,160.00	311,846.74	99,988.94	853,778.78
AOI00167700421 - DISEÑO. C.U.I.: 2386498	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	-	99.89		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	99.89	0.00	-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700423 - DISEÑO. C.U.I.: 2502755	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00		38,254.00	0.00	0.00	0.00	35,244.00	93,252.00	166,750.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700424 - EQUIPAMIENTO MEDICO. C.U.I.: 2512142	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	-	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700425 - SUPERVISION. C.U.I.: 2512142	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	33.33		150,000.00	150,000.00	150,000.00	311,350.00	311,350.00	101,677.00	1,174,377.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00			0.00	90,327.99	207,249.74	244,020.49	258,085.65	121,423.16	921,107.03
AOI00167700428 - SUPERVISION. C.U.I.: 2362485	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	33.33		5,100.00	122,226.00	273,320.00	274,788.00	0.00	0.00	675,434.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00			5,100.00	122,226.09	254,898.06	274,788.38	270,472.66	102,659.06	1,030,144.25
AOI00167701021 - SUPERVISIÓN CUI: 2503218	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00	25.00		4,485.00	4,485.00	4,485.00	38,499.00	233,191.00	54,325.00	339,470.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			0.00	59,064.04	37,412.25	38,499.41	44,632.81	20,524.45	200,132.96
AOI00167701022 - SUPERVISIÓN CUI: 2503757	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00	25.00		9,084.00	9,084.00	9,084.00	0.00	204,714.00	136,220.00	368,186.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			0.00	69,317.40	63,212.25	42,784.07	49,639.40	11,338.94	236,292.06
AOI00167701023 - SUPERVISIÓN CUI: 2502989	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00		86,361.00	2,400.00	3,600.00	2,990.00	19,412.00	0.00	114,763.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	2,400.00	3,600.00	2,990.00	8,539.34	2,146.90	19,676.24
AOI00167700416 - SUPERVISION. C.U.I.: 2511978	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	16.67		150,000.00	150,000.00	150,000.00	263,037.00	192,242.00	0.00	905,279.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			0.00	38,253.33	96,758.50	99,540.00	151,904.19	140,806.38	527,262.40
AOI00167700417 - DISEÑO. C.U.I.: 2511978	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	-	96.47		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	96.47	0.00	-			760,414.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,414.30
AOI00167700418 - EQUIPAMIENTO MEDICO. C.U.I.: 2386498	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	-	0.00		0.00	0.00	0.00	12,132,785.00	0.00	0.00	12,132,785.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			0.00	0.00	0.00	12,132,784.80	0.00	0.00	12,132,784.80
AOI00167701015 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2532763	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00		3,615,032.00	1,246,549.00	723,478.00	1,371,207.00	0.00	0.00	6,956,266.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00			3,615,032.00	1,246,548.74	723,478.16	1,371,207.15	1,234,720.98	1,466,824.31	9,657,811.34
AOI00167701016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL EN EL MARCO DE LA LEY N 30556	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701017 - EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS, CORRESPONDIENTE AL SECTOR EDUCACIÓN, EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	358.00	358.00	358.00	496.00	534.00	534.00	-	85.55		1,282,427.00	1,271,940.00	1,251,765.00	960,066.00	1,280,045.00	1,262,660.00	7,308,903.00
					EJECUTADO	0.00	384.00	381.00	496.00	533.00	533.00	-			1,442,411.80	1,480,899.78	1,624,361.87	1,503,483.45	1,572,050.93	1,410,719.35	9,033,927.18
AOI00167701018 - GESTIONAR LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE CONSTRUCCIÓN, QUE INVOLUCRE SOLUCIONES INTEGRALES Y DEL COMPONENTE RECONSTRUCCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS (PIRCC), DEL SECTOR AGRICULTURA	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	385.00	2,285.00	100.00		1,013,547.00	1,011,147.00	1,028,047.00	1,350,423.00	938,830.00	954,380.00	6,296,374.00
					EJECUTADO	389.00	637.00	719.00	516.00	513.00	574.00	3,348.00			1,253,662.88	1,464,684.08	1,635,520.16	1,350,423.28	1,443,838.90	1,259,552.21	8,407,681.51
AOI00167701019 - SUPERVISIÓN CUI. 2502861	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00		15,831.00	15,831.00	15,830.00	25,342.00	405,225.00	0.00	478,059.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00			260.00	32,888.80	77,830.35	25,342.46	33,650.90	29,298.66	199,271.17
AOI00167701020 - SUPERVISION CUI: 2503217	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	5.00	20.00		67,455.00	67,455.00	67,455.00	38,494.00	128,071.00	0.00	368,930.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			0.00	49,064.04	27,412.24	38,493.45	24,794.41	10,218.28	149,982.42

AOI00167701007 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2428736	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	595,381.00	0.00	0.00	0.00	595,381.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701008 - ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701009 - CONducIR LA GESTIÓN DE LAS SUBDIRECCIONES REGIONALES DE LA ARCC	SUBDIRECCIONES REGIONALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	144.00	100.00	290,388.00	291,888.00	290,388.00	322,771.00	290,388.00	291,888.00	1,777,711.00
					EJECUTADO	16.00	16.00	16.00	16.00	56.00	24.00	144.00		172,980.64	258,371.50	416,719.35	322,771.41	458,175.57	419,470.67	2,048,489.14
AOI00167701010 - EXPEDIENTE TECNICO. CUI.: 2524730	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701011 - SUPERVISIÓN. CUI. 2520459	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	28,000.00	26,000.00	0.00	0.00	54,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	28,000.00	26,000.00	26,000.00	16,000.00	96,000.00
AOI00167701013 - OBRA CUI: 2503222	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	79.62	0.00	100.00	-	98.58	670,755.40	908,223.20	1,816,446.40	325,579.00	135,205.00	0.00	3,856,209.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	79.62	0.00	97.16	-		176,638.38	1,371,284.99	1,507,918.85	824,900.30	0.00	0.00	3,880,742.52
AOI00167700999 - OBRA CUI: 2503124	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	1,324,624.00	2,384,324.00	4,132,827.00	0.00	777,917.00	305,961.00	8,925,653.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-		4,206,650.53	2,412,813.14	1,978,134.74	0.00	0.00	0.00	8,597,598.41
AOI00167701000 - OBRA CUI: 2428578	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.29	-	100.00	8,685,499.00	6,948,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,633,898.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.29	-		2,501,177.12	508,768.27	1,585,966.50	465,840.45	352,278.67	639,120.08	6,053,151.09
AOI00167701001 - SUPERVISIÓN. CUI.2503213	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	484,865.00	8,472.00	103,416.00	45,443.00	124,172.00	0.00	766,368.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	-		84.00	8,472.00	103,416.55	45,443.25	75,541.98	40,957.04	273,914.82
AOI00167701002 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2428651	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	-	0.00	0.00	659,901.00	410,488.00	0.00	0.00	10,001.00	1,080,390.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	-		0.00	659,901.38	410,488.39	0.00	10,000.00	0.00	1,080,389.77
AOI00167701004 - GESTION DE PROYECTOS. CUI. 2513671	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167701005 - GESTIÓN DEL PROYECTO CUI. 2520459	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700991 - GESTION DE PROYECTOS. CUI. 2524730	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700992 - GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI.: 2517877	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700993 - OBRA CUI: 2532678	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700995 - GESTIÓN DE PROYECTOS. CUI. 2532763	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	-	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	2,172,862.00	2,185,362.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	50,564.42	0.00	50,564.42
AOI00167700996 - SUPERVISIÓN. CUI.2509868	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	45,176.00	21,677.00	0.00	0.00	66,853.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	45,176.00	21,677.00	20,000.00	40,000.00	126,853.00
AOI00167700998 - EQUIPAMIENTO DE AULA.CUI. 2428651	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,529.00	202,529.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	387,118.00	484,227.63	1,391,673.16	0.00	2,263,018.79
AOI00167700984 - SUPERVISIÓN. CUI.: 2515100	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	46,379.00	0.00	97,500.00	25,130.00	98,552.00	267,561.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	45,500.00	133,500.00	97,500.00	10,000.00	5,000.01	291,500.01
AOI00167700985 - GESTION DE PROYECTOS.CUI. 2521997	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	102.00	102.00	306.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700986 - GESTION DE PROYECTOS. CUI.: 2515100	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	34,363.00	68,572.00	0.00	0.00	102,935.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	0.00	5.00		0.00	0.00	34,362.78	68,572.38	9,071.51	0.00	112,006.67
AOI00167700987 - EXPEDIENTE TECNICO. CUI. 2517877	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00167700989 - SUPERVISION.CUI. 2524730	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	42,569.00	36,000.00	0.00	0.00	78,569.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	42,568.60	36,000.00	10,000.00	10,000.00	98,568.60
AOI00167700990 - SUPERVISIÓN. CUI.: 2517877	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	20,680.00	10,000.00	18,000.00	18,000.00	66,680.00
AOI00167700974 - GESTION DE PROYECTOS. CUI.: 2509868	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700975 - EXPEDIENTE TECNICO. CUI. 2520459	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700976 - EXPEDIENTE TECNICO. CUI.: 2513671	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700978 - SUPERVISION. CUI.: 2513671	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	51,114.70	40,000.00	0.00	0.00	91,114.70
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	51,114.70	40,000.00	30,000.00	22,000.00	143,114.70
AOI00167700981 - EXPEDIENTE TECNICO. CUI.2521997	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00	312,075.00	502,584.00	403,229.00	448,314.00	935,300.00	935,300.00	3,536,802.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-		0.00	935,897.97	616,441.30	308,220.65	0.00	574,420.14	2,434,980.06
AOI00167700983 - SUPERVISION CUI. 2521997	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	46,379.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	346,379.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-		0.00	53,000.00	147,840.00	71,580.49	98,640.00	75,000.00	446,060.49
AOI00167700968 - DISEÑO. CUI. 2362485	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	-	94.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.23	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700969 - OBRA CUI: 2428651	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	6,836,842.00	7,540,000.00	0.00	2,295,505.00	0.00	0.00	16,672,347.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00		6,836,841.44	7,540,000.00	0.00	2,295,504.71	398,247.73	0.00	17,070,593.88
AOI00167700970 - GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2506092	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,649.00	3,649.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	12,053.95	0.00	12,053.95
AOI00167700971 - SUPERVISIÓN. CUI.:2428627	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	85,236.00	85,236.00	44,534.00	11,957.00	107,295.00	0.00	334,258.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	67,983.55	44,534.52	11,957.25	78,906.33	10,828.52	214,210.17
AOI00167700972 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2428726	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,028.00	73,028.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700973 - EXPEDIENTE TECNICO. CUI.: 2509868	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700961 - GESTIÓN DE PROYECTOS. CUI. 2532678	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	551,932.00	1,030,996.00	1,582,928.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	25,706.42	0.00	67,970.50	0.00	93,676.92
AOI00167700962 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2513473	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	140,942.00	0.00	206,558.93	0.00	347,500.93
AOI00167700964 - OBRA. CUI. 2362485	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	-	53.95	561,322.00	0.00	11,929,181.00	5,880,069.00	24,505,504.00	0.00	42,876,076.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.95	-		561,321.61	0.00	11,929,181.25	5,880,069.18	2,365,254.15	6,933,367.96	27,669,194.15
AOI00167700965 - SUPERVISIÓN. CUI.. 2502647	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	50,000.00	4,287.00	15,000.00	25,000.00	94,287.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-		0.00	0.00	4,710.80	4,287.44	1,739.70	0.00	10,737.94
AOI00167700966 - EQUIPAMIENTO MÉDICO. CUI. 2362485	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700967 - SUPERVISIÓN., CUI. 2502864	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	145,507.00	0.00	0.00	365,507.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	59,253.10	141,163.10	145,507.35	75,316.70	48,532.38	469,772.63
AOI00167700955 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2428765	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	69,235.44	0.00	69,235.44
AOI00167700956 - SUPERVISIÓN., CUI 2503195	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	-	100.00	59,315.00	177,946.00	355,892.00	26,497.00	105,981.00	0.00	725,631.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

	EJECUTADO																				
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	-			84.00	5,072.00	89,416.75	26,496.63	80,133.85	70,052.03	271,255.26
AOI00167700957 - EQUIPAMIENTO DE AULA.. CUI 2428652	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.		0.00	219,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,916.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00167700958 - OBRA CUI: 2532763	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00167700959 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI.2532678	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00		0.00	7,710,327.00	1,561,917.00	2,099,203.00	1,567,424.00	2,497,470.00	15,436,341.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00			0.00	7,710,326.98	1,561,916.96	1,503,353.03	1,719,575.04	1,171,752.93	13,666,924.94
AOI00167700960 - SUPERVISIÓN. CUI 2428651	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	-	0.00		271,388.00	407,082.00	34,552.00	39,364.00	460,492.00	0.00	1,212,878.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			0.00	247,823.77	34,551.89	39,364.55	39,303.26	33,939.40	394,982.87
AOI00167700944 - OBRA CUI: 2503076	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	100.00	91.96	0.00	100.00	-	66.67		3,790,654.00	2,507,280.00	1,207,798.00	0.00	1,114,173.00	0.00	8,619,905.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	91.96	0.00	100.00	-			2,916,505.23	2,507,280.87	1,207,798.04	0.00	993,357.32	351,288.99	7,976,230.45
AOI00167700945 - MOBILIARIO DE AULA.. CUI 2428747	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00167700949 - MOBILIARIO DE AULA.. CUI. 2503222	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00167700951 - MOBILIARIO DE AULA.. CUI 2513465	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	-	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00167700953 - OBRA CUI: 2503195	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	87.01	0.00	100.00	-	94.81		1,289,752.00	1,736,866.00	2,605,299.00	2,150,191.00	2,582,408.00	6,409,321.00	16,773,837.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	87.01	0.00	89.61	-			2,182,330.29	5,660,888.22	4,409,213.37	2,150,191.15	3,569,460.34	0.00	17,972,083.37
AOI00167700954 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL...CUI 2428765	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00		0.00	0.00	0.00	82,747.00	82,747.00	74,890.00	240,384.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-			0.00	0.00	240,383.64	0.00	0.00	0.00	240,383.64
AOI00167700937 - MOBILIARIO DE AULA.. CUI 2428765	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00167700939 - MOBILIARIO DE AULA. CUI.. 2503066	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	-	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	-			0.00	0.00	0.00	0.00	132,587.72	0.00	132,587.72
AOI00167700940 - EQUIPAMIENTO DE AULA.. CUI 2513467	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,297.00	87,297.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00167700941 - SUPERVISIÓN.. CUI 2503222	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	-	100.00		84.00	5,172.00	62,496.55	26,277.33	220,135.00	356,150.12	670,315.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	-			84.00	5,172.00	62,496.55	26,277.33	83,843.18	63,452.03	241,325.09
AOI00167700942 - MOBILIARIO DE AULA. CUI.2503213	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00		204,495.00	0.00	297,779.00	0.00	0.00	0.00	502,274.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-			0.00	0.00	684,197.12	0.00	0.00	0.00	684,197.12
AOI00167700943 - EQUIPAMIENTO DE AULA.. CUI 2428577	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.		0.00	172,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,423.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			97,343.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,343.22
AOI00167700797 - OBRA CUI: 2503622	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	16.08	0.00	35.00	-	88.46		0.00	0.00	0.00	303,525.00	632,613.00	759,136.00	1,695,274.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	16.08	0.00	26.92	-			0.00	0.00	0.00	303,525.19	9,385,441.08	0.00	9,688,966.27
AOI00167700798 - MOBILIARIO DE AULA. CUI.2503622	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00167700799 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI.2503622	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			0.00	0.00	0.00	0.00	21,578.51	0.00	21,578.51
AOI00167700801 - SUPERVISIÓN. CUI.2503622	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.		312.00	1,294.00	40,499.00	52,114.00	257,267.00	257,267.00	608,753.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			312.00	1,294.00	40,498.71	52,113.92	248,951.70	19,679.00	362,849.33
AOI00167700931 - GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2497906	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	66.67		0.00	0.00	0.00	655.00	0.00	9,345.00	10,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00			0.00	0.00	0.00	655.28	0.00	0.00	655.28

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00167700932 - OBRA CUI: 2428686	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	58.17	0.00	78.00	-	50.00	2,289,812.00	2,060,831.00	1,648,664.00	0.00	0.00	0.00	5,999,307.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	58.17	0.00	0.00		124,758.91	614,122.23	2,035,161.38	887,082.64	641,056.11	854,370.92	5,156,552.19
AOI00167700787 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2503086	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	59,283.00	0.00	0.00	0.00	59,283.00
						EJECUTADO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	59,282.21	0.00	0.00	0.00	59,282.21
AOI00167700790 - SUPERVISIÓN. CUI. 2503086	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	-	100.00	141,678.00	141,678.00	42,116.73	13,617.33	43,405.94	0.00	382,496.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		84.00	372.00	42,116.73	13,617.33	19,223.18	23,297.05	98,710.29
AOI00167700791 - OBRA CUI: 2503176	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	23.64	0.00	45.00	-	85.08	0.00	12,157.00	0.00	5,822,075.00	0.00	0.00	5,834,232.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	23.64	0.00	31.57		0.00	12,156.61	0.00	5,822,075.02	258,311.94	0.00	6,092,543.57
AOI00167700792 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2503176	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,777.00	129,777.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700795 - SUPERVISIÓN. CUI. 2503176	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	159,438.00	159,438.00	159,438.00	34,114.00	321,522.00	68,670.00	902,620.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312.00	1,294.00	42,498.79	34,113.88	41,519.71	55,236.66	174,975.04
AOI00167700796 - ADQUISICION DE TERRENO. CUI.2496772	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700777 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2502653	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700780 - SUPERVISIÓN. CUI. 2502653	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	-	100.00	134,836.00	134,836.00	95,297.00	26,923.00	0.00	0.00	391,892.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00		84.00	12,688.00	95,296.48	26,923.38	71,138.38	36,007.04	242,137.28
AOI00167700781 - OBRA CUI: 2502993	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	29.20	0.00	45.00	-	96.21	1,245,303.00	1,245,303.00	1,245,303.00	7,768,752.00	0.00	0.00	11,504,661.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	29.20	0.00	41.59		0.00	0.00	0.00	7,768,751.87	193,626.12	0.00	7,962,377.99
AOI00167700782 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2502993	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	490,526.00	11,616.00	502,142.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700785 - SUPERVISIÓN. CUI. 2502993	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	115,788.00	115,788.00	115,788.00	27,648.00	226,826.00	81,842.00	683,680.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312.00	1,294.00	24,494.50	27,648.04	31,519.71	51,974.33	137,242.58
AOI00167700786 - OBRA CUI: 2503086	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	-	0.00	273,768.00	273,768.00	273,768.00	0.00	770,826.00	54,456.00	1,646,586.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,503,343.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503,343.51
AOI00167700769 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2428581	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700772 - SUPERVISIÓN. CUI 2503076	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	5.00	0.00	526,047.00	4,772.00	79,196.00	45,223.00	65,644.00	0.00	720,882.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84.00	4,772.00	79,196.49	45,223.37	61,903.18	42,907.05	234,086.09
AOI00167700773 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI.2428581	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700774 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI.2428581	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	695,025.00	0.00	0.00	695,025.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	695,024.37	0.00	0.00	695,024.37
AOI00167700775 - SUPERVISIÓN. CUI. 2428581	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00	94,555.00	94,555.00	94,555.00	21,845.78	29,057.22	0.00	334,568.00
						EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		0.00	76,001.30	50,339.53	21,845.78	90,295.51	20,828.52	259,310.64
AOI00167700776 - OBRA CUI: 2502653	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	71.36	0.00	85.00	-	100.00	1,512,875.00	1,375,785.00	576,541.00	401,186.00	337,533.00	947,926.00	5,151,846.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	71.36	0.00	94.37		1,512,875.44	1,375,784.87	576,540.06	401,185.52	1,020,412.62	0.00	4,886,798.51
AOI00167700760 - SUPERVISIÓN. CUI.2428716	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	-	100.00	104,426.00	104,426.00	104,426.00	15,146.00	40,061.00	0.00	368,485.00
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		0.00	67,983.55	44,534.51	15,145.72	91,191.27	13,894.16	232,749.21
AOI00167700761 - OBRA CUI: 2503626	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	89.93	0.00	100.00	189.93	100.00	3,584,468.00	4,635,180.00	6,523,732.00	0.00	0.00	0.00	14,743,380.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	89.93	0.00	100.00		2,960,362.44	5,233,717.52	5,053,041.37	0.00	4,423,981.13	0.00	17,671,102.46
AOI00167700762 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2503626	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00167700765 - SUPERVISIÓN. CUI. 2503626	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	5.00	100.00	169,772.00	203,726.00	244,471.00	24,107.00	0.00	0.00	642,076.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00		84.00	6,372.00	106,196.55	57,028.03	90,428.00	48,107.03	308,215.61
AOI00167700766 - OBRA CUI: 2428581	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	96.55	0.00	100.00	-	98.80	772,083.00	772,083.00	772,083.00	465,514.00	470,169.00	474,870.00	3,726,802.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	96.55	0.00	97.60	-		1,485,600.91	925,743.40	709,372.87	127,590.96	271,052.20	303,434.74	3,822,795.08
AOI00167700768 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2503076	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	778,700.00	0.00	0.00	778,700.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	778,700.04	0.00	0.00	778,700.04
AOI00167700752 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2503195	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	145,057.22	0.00	145,057.22
AOI00167700753 - OBRA CUI: 2428716	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	99.76	0.00	0.00	-	100.00	826,277.00	826,277.00	826,277.00	358,087.00	465,514.00	735,152.00	4,037,584.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	99.76	0.00	100.00	-		1,195,577.52	1,275,665.11	925,464.49	261,069.52	1,383,008.96	265,129.59	5,305,915.19
AOI00167700755 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2428716	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,390.00	58,390.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700757 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2428716	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,521.00	11,521.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700758 - EXPEDIENTE TÉCNICO. CUI. 2503195	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	122,475.00	0.00	0.00	0.00	195,062.00	72,587.00	390,124.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700759 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI. 2428716	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	260,652.00	0.00	260,652.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	163,977.40	0.00	163,977.40
AOI00167700744 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI. 2428627	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	150,170.00	0.00	0.00	150,170.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	146,660.37	54,986.45	0.00	201,646.82
AOI00167700746 - OBRA CUI: 2428635	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	60.75	0.00	75.00	-	96.51	8,378,866.19	1,655,480.00	1,655,480.00	2,074,653.91	1,265,840.00	1,278,498.00	16,308,818.10
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	60.75	0.00	69.76	-		8,378,866.19	3,496,918.79	214,853.75	2,074,653.91	2,030,808.19	1,870,283.47	18,066,384.30
AOI00167700747 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2428635	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700748 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2428635	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	397,261.00	87,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,418.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		397,261.41	87,156.59	0.00	0.00	0.00	0.00	484,418.00
AOI00167700750 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI. 2428635	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	1,529,290.00	29,031.00	0.00	0.00	1,558,321.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	1,529,290.20	29,030.56	0.00	197,003.26	1,755,324.02
AOI00167700751 - SUPERVISIÓN. CUI. 2428635	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00	129,915.00	129,915.00	41,994.00	11,957.00	60,697.00	0.00	374,478.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-		0.00	69,365.81	41,994.20	11,957.32	80,561.42	10,828.48	214,707.23
AOI00167700738 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2428588	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	373,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,872.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		373,871.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,871.99
AOI00167700739 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI. 2428588	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	739,695.00	98,043.00	0.00	837,738.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	739,695.14	78,041.17	828,595.73	1,646,332.04
AOI00167700740 - SUPERVISIÓN. CUI. 2428588	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00	136,822.00	136,822.00	41,994.00	23,981.00	86,282.00	0.00	425,901.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-		0.00	69,365.80	41,994.24	23,980.76	92,561.49	32,828.53	260,730.82
AOI00167700741 - OBRA CUI: 2428627	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	88.31	0.00	100.00	-	50.00	1,873,205.00	1,784,602.00	721,118.00	322,278.00	418,962.00	0.00	5,120,165.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	88.31	0.00	0.00	-		1,873,205.58	1,784,602.19	721,118.36	302,089.63	259,067.15	144,853.67	5,084,936.58
AOI00167700742 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2428627	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700743 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2428627	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700732 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2428585	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	181,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,603.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		181,603.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,603.47
AOI00167700733 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI. 2428585	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00167700734 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI. 2428585	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	365,501.00	0.00	0.00	365,501.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	365,473.39	0.00	0.00	365,473.39	
AOI00167700735 - SUPERVISIÓN. CUI. 2428585	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00	109,190.00	109,190.00	48,230.04	24,644.59	103,195.37	0.00	394,450.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-		0.00	67,683.54	48,230.04	24,644.59	85,210.81	14,128.49	239,897.47	
AOI00167700736 - OBRA CUI: 2428588	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	63.13	0.00	75.00	-	93.15	1,485,219.00	1,485,219.00	1,485,219.00	263,000.00	0.00	0.00	4,718,657.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	63.13	0.00	64.72	-		633,651.09	1,195,811.61	1,101,531.64	263,000.24	1,239,800.97	613,412.59	5,047,208.14	
AOI00167700737 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2428588	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00167700726 - OBRA CUI: 2428584	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	75.69	0.00	85.00	-	50.00	1,186,204.00	1,186,204.00	1,186,204.00	820,345.00	859,410.00	1,358,607.00	6,596,974.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	75.69	0.00	0.00	-		3,411,080.42	1,346,719.31	1,110,861.31	820,344.07	48,996.35	95,179.74	6,833,181.20	
AOI00167700727 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2428584	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00167700728 - EQUIPAMIENTO DE AULA. 2428584	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00167700729 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. 2428584	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	155,461.00	0.00	0.00	0.00	155,461.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	155,460.45	0.00	118,718.07	0.00	274,178.52	
AOI00167700730 - SUPERVISIÓN. CUI. 2428584	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00	107,529.00	107,529.00	102,019.86	13,755.14	0.00	0.00	330,833.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-		0.00	67,683.54	41,234.47	13,755.14	80,906.34	12,828.48	216,407.97	
AOI00167700731 - OBRA CUI: 2428585	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	75.16	0.00	85.00	-	50.00	615,311.55	561,544.61	618,016.72	1,405,236.07	0.00	0.00	3,200,108.95	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	75.16	0.00	0.00	-		615,311.55	561,544.61	618,016.72	1,405,236.07	307,092.41	65,313.24	3,572,514.60	
AOI00167700708 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2428687	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00167700709 - OBRA CUI: 2515563	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	33,769.00	5,895,353.00	9,461.00	0.00	0.00	5,938,583.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	33,769.15	5,895,353.65	9,461.28	161,645.22	0.00	6,100,229.30	
AOI00167700710 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2428687	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00167700711 - MOBILIARIO DE AULA. CUI. 2515563	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,698.00	0.00	521,698.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	-		0.00	0.00	311,178.41	0.00	0.00	0.00	311,178.41	
AOI00167700714 - SUPERVISIÓN. CUI 2428687	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	327,497.00	294,747.00	117,899.00	0.00	0.00	0.00	740,143.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	13,759.99	24,795.78	8,779.77	32,176.83	25,098.27	104,610.64	
AOI00167700716 - SUPERVISIÓN. CUI. 2515563	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	212,317.00	27,845.00	68,217.00	148,554.00	105,126.00	562,059.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	212,317.40	27,845.09	68,216.95	77,009.38	71,457.88	456,846.70	
AOI00167700683 - GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2501657	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	9.00	88.89	15,529.00	15,529.00	15,529.00	15,528.00	0.00	0.00	62,115.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00		0.00	0.00	15,329.87	27,878.40	28,023.60	48,464.95	119,696.82	
AOI00167700684 - SUPERVISIÓN. CUI. 2501657	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	83.33	228,631.00	163,324.00	122,333.00	80,334.00	0.00	0.00	594,622.00	
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	32,332.66	122,333.50	80,333.84	97,333.33	107,333.33	439,666.66	
AOI00167700686 - GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2501721	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	77.78	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00	10,000.00	100,000.00	
					EJECUTADO	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	14.00		0.00	0.00	4,206.04	26,705.36	29,232.39	13,484.40	73,628.19	
AOI00167700689 - GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2501802	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	12.00	100.00	60,933.00	121,866.00	121,866.00	121,865.00	0.00	0.00	426,530.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00		0.00	0.00	10,054.78	64,439.48	25,379.36	53,423.07	153,296.65	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00167700695 - SUPERVISIÓN. CUI. 2321591	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 1.00	1.00 0.00	- -	16.67	0.00 0.00	160,000.00 132,804.19	160,000.00 345,040.31	162,748.00 162,748.05	0.00 133,996.43	0.00 63,094.94	482,748.00 837,683.92
AOI00167700706 - OBRA CUI: 2428687	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	63.27 63.27	0.00 0.00	71.00 77.15	134.27 140.42	100.00	5,650,055.00 2,776,388.59	3,955,038.00 562,822.83	0.00 1,462,427.93	0.00 1,857,604.38	0.00 2,213,672.37	0.00 2,101,380.15	9,605,093.00 10,974,296.25
AOI00167700408 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2502968	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 1.00	1.00 0.00	6.00 1.00	16.67	0.00 0.00	98,155.00 98,154.96	120,000.00 227,229.76	222,723.00 222,723.40	0.00 127,536.43	0.00 77,983.59	440,878.00 753,628.14
AOI00167700410 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2502652	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	6.00 0.00	0.00	20,000.00 0.00	20,000.00 5,000.00	20,000.00 5,000.00	20,000.00 5,000.00	0.00 8,664.50	0.00 32,595.50	80,000.00 56,260.00
AOI00167700413 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2502615	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 2.00	1.00 0.00	6.00 2.00	33.33	100,000.00 3,160.00	100,000.00 17,948.51	100,000.00 157,600.91	51,608.00 145,207.45	0.00 150,942.46	0.00 55,114.84	351,608.00 529,974.17
AOI00167700415 - EQUIPAMIENTO MEDICO. C.U.I.: 2511978	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00 10.00	0.00 20.00	- -	10.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
AOI00167700679 - GESTIÓN DEL PROYECTO. CUI. 2500094	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	3.00 0.00	3.00 0.00	3.00 3.00	3.00 3.00	3.00 3.00	3.00 3.00	18.00 12.00	66.67	54,569.00 0.00	96,763.00 0.00	96,763.00 48,823.44	101,283.00 12,668.79	53,113.00 24,046.53	0.00 0.00	402,491.00 85,538.76
AOI00167700680 - SUPERVISIÓN. CUI. 2500094	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 0.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	6.00 5.00	83.33	33,000.00 0.00	231,389.00 10,500.00	231,389.00 65,333.50	170,200.00 47,316.50	133,834.00 51,370.00	0.00 46,347.30	799,812.00 220,867.30
AOI00167700375 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2497426	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 0.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	6.00 5.00	83.33	112,972.00 640.00	134,405.00 19,520.00	140,468.00 146,020.88	287,873.00 287,872.95	217,454.00 216,062.93	0.00 156,946.35	893,172.00 827,063.11
AOI00167700392 - GESTIÓN DE PROYECTO. C.U.I.: 2501225	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	3.00 0.00	3.00 0.00	3.00 3.00	3.00 2.00	3.00 3.00	3.00 3.00	18.00 11.00	61.11	32,500.00 0.00	32,500.00 0.00	32,500.00 110,602.05	6,711.00 6,710.63	32,500.00 64,926.42	0.00 116,730.59	136,711.00 298,969.65
AOI00167700393 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2501225	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 0.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	6.00 5.00	83.33	39,430.00 0.00	39,430.00 8,500.00	39,430.00 55,750.17	43,265.00 43,264.82	0.00 35,699.91	0.00 48,949.16	161,555.00 192,164.06
AOI00167700394 - GESTIÓN DE PROYECTO. C.U.I.: 2499925	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	3.00 0.00	3.00 0.00	3.00 3.00	3.00 3.00	3.00 3.00	3.00 3.00	18.00 12.00	66.67	0.00 0.00	0.00 0.00	123,080.63 123,080.63	10,665.00 10,665.21	36,601.37 3,127.52	0.00 53,720.76	170,347.00 190,594.12
AOI00167700395 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2499925	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 0.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	6.00 5.00	83.33	85,240.00 2,880.00	85,240.00 16,149.50	85,240.00 58,750.00	42,175.00 42,175.00	0.00 30,000.00	0.00 46,103.34	297,895.00 196,057.84
AOI00167700397 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2513475	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	0.00 0.00	S.P. 100.00	S.P.	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	150,807.00 150,807.01	329,220.00 0.00	29,025.00 0.00	509,052.00 150,807.01
AOI00167700368 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2428578	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	100.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	244,492.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	244,492.00 0.00
AOI00167700369 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2428578	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	S.P. 0.00	S.P.	0.00 355,149.34	0.00 0.00	332,484.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	22,665.00 0.00	355,149.00 355,149.34
AOI00167700370 - CAPACITACIONES. C.U.I.: 2497426	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	S.P. 0.00	S.P.	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
AOI00167700371 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2428578	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	100.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 100.00	100.00 100.00	100.00	0.00 0.00	0.00 0.00	574,896.00 0.00	574,895.00 1,652,182.97	0.00 128,590.36	0.00 540,909.41	1,149,791.00 2,321,682.74
AOI00167700372 - SUPERVISIÓN. CUI 2428578	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 2.00	1.00 1.00	1.00 0.00	1.00 0.00	6.00 3.00	50.00	0.00 0.00	67,983.00 67,983.54	44,359.00 44,359.97	13,845.00 13,845.73	147,664.00 80,906.41	112,474.00 12,828.53	386,325.00 219,924.18
AOI00167700373 - GESTIÓN DE PROYECTO. C.U.I.: 2497426	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	3.00 0.00	3.00 0.00	3.00 3.00	3.00 3.00	3.00 3.00	3.00 3.00	18.00 12.00	66.67	37,696.00 0.00	147,647.00 0.00	147,647.00 172,116.14	14,979.00 14,979.22	196,610.00 97,486.05	196,610.00 41,120.57	741,189.00 325,701.98
AOI00167700340 - GESTIÓN DE PROYECTO. C.U.I.: 2496772	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	3.00 0.00	3.00 0.00	3.00 1.00	0.00 1.00	0.00 1.00	0.00 1.00	9.00 4.00	44.44	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 74,539.16	0.00 0.00	50,000.00 73,017.84	50,000.00 15,820.36	100,000.00 163,377.36
AOI00167700342 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2496772	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 0.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	6.00 5.00	83.33	100,000.00 0.00	61,000.00 61,000.00	93,333.00 93,333.49	81,417.00 81,416.51	0.00 89,166.67	0.00 100,083.67	335,750.00 425,000.34

AOI00167700345 - SUPERVISIÓN. CUI 2513465	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	5.00	0.00	544,820.00	205,705.00	27,985.00	0.00	0.00	0.00	778,510.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	205,704.85	34,363.69	91,641.89	114,582.88	106,554.43	552,847.74
AOI00167700347 - OBRA CUI: 2513473	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	84.39	0.00	100.00	-	50.00	3,846,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,846,008.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	84.39	100.00	0.00	-		0.00	350,082.88	4,771,122.67	7,855.24	1,278,260.66	0.00	6,407,321.45
AOI00167700354 - SUPERVISIÓN. CUI 2513473	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	5.00	0.00	346,322.00	212,317.38	27,763.77	13,149.85	0.00	0.00	599,553.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	212,317.38	27,763.77	49,384.71	77,668.86	77,412.37	444,547.09
AOI00167700366 - SUPERVISIÓN. CUI 2428577	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	429,496.00	300,647.00	9,378.00	0.00	0.00	0.00	739,521.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	13,759.99	24,852.32	20,380.27	32,490.56	25,500.34	116,983.48
AOI00167700323 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2428628	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	134,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,717.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00		0.00	134,716.75	0.00	0.00	0.00	0.00	134,716.75
AOI00167700326 - SUPERVISIÓN. CUI 2428628	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	39,595.00	19,159.00	13,275.00	228,877.00	21,576.00	322,482.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	39,594.72	19,159.54	13,275.18	24,761.75	27,897.93	124,689.12
AOI00167700330 - OBRA CUI: 2501721	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	1,760,755.00	0.00	0.00	1,641,746.00	3,402,501.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	102,931.18	0.00	827,995.83	930,927.01
AOI00167700335 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2428725	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	205,017.79	0.00	0.00	205,017.79
AOI00167700337 - SUPERVISIÓN. CUI 2428725	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	202,610.00	303,915.00	34,375.00	72,268.00	4,465.00	0.00	617,633.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	212,317.39	34,374.86	72,268.24	80,936.06	80,630.66	480,527.21
AOI00167700339 - OBRA CUI: 2513465	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	76.11	0.00	100.00	-	100.00	3,242,607.00	5,188,171.20	6,809,474.00	0.00	0.00	0.00	15,240,252.20
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	76.11	0.00	100.00	-		5,510,620.96	2,789,668.97	10,151,142.74	8,171,282.94	5,445,663.87	0.00	32,068,379.48
AOI00167700312 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2515005	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	28,762.00	26,021.00	0.00	54,783.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00		0.00	0.00	17,000.00	28,761.57	5,044.50	10,780.00	61,586.07
AOI00167700314 - OBRA CUI: 2515636	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	51.08	0.00	70.00	-	93.27	689,046.00	1,102,473.00	1,322,968.00	629,263.00	0.00	0.00	3,743,750.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	51.08	0.00	60.58	-		1,044,434.53	921,303.53	1,160,529.99	607,481.48	1,716,993.15	1,262,938.87	6,713,681.55
AOI00167700315 - GESTIÓN DE PROYECTO. C.U.I.: 2501395	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	66.67	16,770.00	32,347.00	16,770.00	17,200.00	0.00	0.00	83,087.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00		0.00	0.00	43,796.37	8,110.04	51,747.09	10,651.63	114,305.13
AOI00167700317 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2501395	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	83.33	92,367.00	125,042.00	154,642.00	88,000.00	0.00	0.00	460,051.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	49,266.33	58,366.49	110,817.18	77,333.33	98,833.33	394,616.66
AOI00167700320 - SUPERVISIÓN. CUI 2515636	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	66.67	327,820.00	393,384.00	48,972.00	15,286.00	0.00	0.00	785,462.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00		0.00	15,297.14	48,972.06	17,283.43	28,059.95	47,492.50	157,105.08
AOI00167700321 - OBRA CUI: 2428628	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	1,143,717.00	349,945.00	9,669.00	20,001.00	0.00	1,523,332.00
					EJECUTADO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	1,143,717.19	349,945.10	9,669.56	0.00	0.00	1,503,331.85
AOI00167700303 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2501291	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00	100.00	191,000.00	191,137.00	191,823.00	191,000.00	0.00	0.00	764,960.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	28,333.33	83,073.34	81,833.33	54,000.00	79,503.04	326,743.04
AOI00167700306 - SUPERVISIÓN. CUI 2514106	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	50.00	52,101.00	78,151.00	234,452.00	26,692.00	363,050.00	0.00	754,446.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00		0.00	14,529.14	49,076.90	26,691.87	26,912.72	60,694.88	177,905.51
AOI00167700307 - OBRA CUI: 2515005	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	93.08	0.00	100.00	-	100.00	562,283.00	562,283.00	562,283.00	185,257.00	512,186.00	238,869.00	2,623,161.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	93.08	0.00	100.00	-		709,083.32	157,279.24	1,254,394.38	185,257.84	133,797.83	208,218.06	2,648,030.67
AOI00167700308 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2515005	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	177,474.00	0.00	177,474.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	21,986.54	0.00	21,986.54
AOI00167700309 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2515005	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,970.00	0.00	56,970.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,691.64	9,691.64
AOI00167700311 - SUPERVISIÓN. CUI 2515005	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	70,618.00	70,618.00	70,618.00	27,084.00	349,832.00	127,896.00	716,666.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

	EJECUTADO																				
						1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00			0.00	24,717.14	38,861.64	27,084.12	27,666.91	61,439.76	179,769.57
AOI00167700290 - MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL. CUI 2509290	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	31,435.00	31,435.00	94,305.00	157,175.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00			0.00	0.00	154,388.40	78,966.12	0.00	0.00	233,354.52
AOI00167700291 - SUPERVISIÓN. CUI 2509290	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	83.33		95,169.00	285,507.00	38,288.00	26,525.00	282,446.00	0.00	727,935.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00			0.00	23,956.60	38,287.98	26,525.13	26,147.26	49,713.37	164,630.34
AOI00167700293 - OBRA CUI: 2513476	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	41.64	0.00	62.00	-	88.10		1,092,255.00	1,310,706.00	1,966,060.00	257,993.00	0.00	0.00	4,627,014.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	41.64	0.00	47.25	-			1,958,130.23	792,970.97	1,109,592.67	756,319.05	242,672.57	234,196.98	5,093,882.47
AOI00167700298 - SUPERVISIÓN. CUI 2513476	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	83.33		152,990.00	152,990.00	152,990.00	319,101.00	0.00	0.00	778,071.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00			0.00	15,354.11	50,559.94	27,456.52	27,875.80	52,173.17	173,419.54
AOI00167700300 - OBRA CUI: 2514106	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	89.21	0.00	95.00	-	98.75		1,667,183.00	3,334,367.00	5,001,550.00	0.00	0.00	0.00	10,003,100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	89.21	0.00	92.62	-			1,192,122.99	2,430,983.76	10,050,632.21	1,296,695.09	543,552.06	892,916.85	16,406,902.96
AOI00167700301 - GESTIÓN DE PROYECTO. C.U.I.: 2501291	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	61.11		16,770.00	32,347.00	16,770.00	17,200.00	0.00	0.00	83,087.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	2.00	3.00	3.00	11.00			0.00	0.00	49,600.02	11,137.12	66,445.37	13,300.00	140,482.51
AOI00167700277 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2498739	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00	100.00		111,436.00	111,436.00	111,436.00	66,583.00	313,744.00	313,744.00	1,028,379.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00			0.00	29,833.00	96,000.33	66,583.33	76,166.33	74,186.33	342,769.32
AOI00167700282 - GESTIÓN DE PROYECTO. C.U.I.: 2499886	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	66.67		24,676.00	24,676.00	24,676.00	4,534.00	24,675.00	42,727.00	145,964.00
					EJECUTADO	0.00	3.00	2.00	3.00	3.00	1.00	12.00			0.00	13,483.08	67,240.19	4,534.19	48,586.14	3,380.37	137,223.97
AOI00167700283 - SUPERVISIÓN. CUI 2428765	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00		69,392.00	138,784.00	277,568.00	27,325.00	211,484.00	0.00	724,553.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	15,257.10	50,260.02	27,324.99	27,722.94	61,880.55	182,445.60
AOI00167700284 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2499886	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00		62,329.00	62,329.00	62,329.00	163,234.00	294,438.00	294,438.00	939,097.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	5.00	1.00	9.00			0.00	80,433.00	213,033.50	163,233.50	105,000.00	148,626.67	710,326.67
AOI00167700287 - OBRA CUI: 2505100	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.		251,311.00	50,990.00	15,699.00	583,908.00	2,363,220.00	3,475,506.00	6,740,634.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	4.00			0.00	900,000.00	152,418.00	2,741,716.11	149,179.20	18,653.86	3,961,967.17
AOI00167700288 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2509290	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00		0.00	0.00	0.00	120,910.00	11,000.00	0.00	131,910.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	40,144.27	0.00	40,144.27	
AOI00167700262 - SUPERVISIÓN. CUI 2513475	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00		72,341.00	72,341.00	72,341.00	11,689.00	113,109.00	55,785.00	397,606.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	69,845.81	45,822.88	11,689.13	81,642.80	11,082.64	220,083.26
AOI00167700263 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2505813	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	83.33		50,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00			0.00	10,868.00	17,549.68	29,998.99	24,500.00	12,250.00	95,166.67
AOI00167700266 - SUPERVISIÓN. CUI 2428686	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	66.67		217,340.00	192,345.00	131,702.00	28,933.61	115,092.39	0.00	685,413.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	4.00			0.00	14,151.26	48,149.74	28,933.61	26,464.63	59,285.86	176,985.10
AOI00167700268 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2498426	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00	100.00		15,110.00	15,110.00	15,110.00	18,000.00	39,611.00	39,611.00	142,552.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	4.00			0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	44,000.00	98,000.00
AOI00167700270 - SUPERVISIÓN. CUI 2428689	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	66.67		58,723.00	305,654.00	305,654.00	86,617.00	0.00	0.00	756,648.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	4.00			0.00	24,943.92	39,974.01	27,552.55	27,124.21	61,352.38	180,947.07
AOI00167700276 - SUPERVISIÓN. CUI 2428747	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	83.33		37,267.00	111,800.00	447,199.00	25,959.00	80,290.00	0.00	702,515.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00			0.00	13,709.09	47,060.16	25,958.61	23,866.88	56,592.23	167,186.97
AOI00167700255 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2503297	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	66.67		224,708.00	224,708.00	224,708.00	71,720.00	66,972.00	0.00	812,816.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00			0.00	88,022.12	255,974.71	71,719.99	147,330.87	232,665.40	795,713.09
AOI00167700256 - GESTIÓN DE PROYECTO. C.U.I.: 2503389	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00		40,970.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	31,922.00	102,892.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	9.00			0.00	7,892.78	16,137.09	0.00	23,073.29	3,700.00	50,803.16
AOI00167700257 - OBRA CUI: 2513475	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	75.34	0.00	87.00	-	97.13		1,559,460.00	1,559,460.00	1,559,460.00	959,546.00	0.00	0.00	5,637,926.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	75.34	0.00	82.01	-			3,525,276.53	129,815.19	126,831.38	959,545.96	953,863.22	1,536,992.44	7,232,324.72

AOI00167700258 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2503389	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	83.33	130,000.00	4,880.00	7,709.00	15,667.00	76,943.00	0.00	235,199.00
						EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		2,658.00	4,880.00	7,709.30	15,666.67	44,815.87	36,773.92	112,503.76
AOI00167700260 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2513475	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700261 - GESTIÓN DE PROYECTO. C.U.I.: 2505813	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	72.22	50,000.00	37,340.00	11,568.00	0.00	0.00	0.00	98,908.00
						EJECUTADO	0.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00		0.00	28,908.35	11,567.60	0.00	9,473.34	3,148.90	53,098.19
AOI00167700236 - SUPERVISIÓN. CUI 2513468	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	59,307.00	177,921.00	409,219.00	0.00	0.00	0.00	646,447.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,760.01	41,542.75	20,426.32	36,191.20	19,288.08	121,208.36
AOI00167700237 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2509643	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	66.67	0.00	0.00	22,605.00	0.00	0.00	0.00	22,605.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700239 - OBRA CUI: 2509474	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	30,724.00	0.00	0.00	0.00	30,724.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700243 - OBRA CUI: 2513471	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	64.67	0.00	73.00	-	97.60	0.00	1,104,196.00	1,027,061.00	1,004,310.00	0.00	0.00	3,135,567.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	64.67	0.00	69.50		0.00	1,104,195.87	1,027,061.29	1,004,310.00	1,121,703.95	1,978,651.80	6,235,922.91
AOI00167700247 - SUPERVISIÓN. CUI 2513471	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	588,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,934.00	715,855.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,560.01	23,487.38	23,435.18	33,762.44	22,365.86	113,610.87
AOI00167700253 - GESTIÓN DE PROYECTO. C.U.I.: 2503297	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	44.44	9,230.00	9,230.00	9,230.00	0.00	17,930.00	0.00	45,620.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	8.00		0.00	0.00	13,743.95	0.00	29,311.61	21,765.46	64,821.02
AOI00167700225 - OBRA CUI: 2513466	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	55.29	0.00	70.00	-	91.89	2,854,169.00	4,257,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,111,801.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	55.29	0.00	58.65		1,334,217.68	762,647.42	1,441,074.05	840,201.79	862,900.25	3,249,003.19	8,490,044.38
AOI00167700230 - SUPERVISIÓN. CUI 2513466	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	369,604.00	13,760.01	51,403.71	33,458.83	195,933.00	108,654.45	772,814.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	13,760.01	51,403.71	33,458.83	42,643.78	31,478.42	172,744.75
AOI00167700231 - OBRA CUI: 2513468	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	75.98	0.00	84.00	-	100.00	2,776,175.00	2,019,549.00	1,329,261.00	1,710,695.00	0.00	0.00	7,835,680.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	75.98	0.00	92.94		2,776,175.14	2,019,549.44	1,329,261.20	1,710,694.24	3,814,353.61	5,783,145.49	17,433,179.12
AOI00167700232 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2513468	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,262.00	367,262.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700233 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2513468	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,035.00	116,035.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700235 - GESTIÓN DE PROYECTO. C.U.I.: 2509643	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	61.11	16,770.00	32,347.00	16,770.00	17,200.00	0.00	17,200.00	100,287.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	2.00	3.00	11.00		0.00	0.00	34,548.38	11,079.23	31,919.36	12,492.35	90,039.32
AOI00167700214 - OBRA CUI: 2513024	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	4.14	0.00	19.00	-	100.00	4,031,460.00	3,628,314.00	1,031,571.00	0.00	0.00	0.00	8,691,345.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	4.14	0.00	35.16		1,738,307.10	1,149,534.69	1,572,112.24	779,958.44	2,306,652.57	13,020,548.46	20,567,113.50
AOI00167700215 - MOBILIARIO DE AULA. CUI 2513024	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700216 - EQUIPAMIENTO DE AULA. CUI 2513024	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700218 - SUPERVISIÓN. CUI 2513024	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	193,951.00	387,903.00	72,333.00	0.00	0.00	0.00	654,187.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	13,760.00	54,872.15	29,560.87	47,023.51	21,267.85	166,484.38
AOI00167700219 - OBRA CUI: 2513467	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	23.23	0.00	40.00	-	100.00	1,707,722.00	248,664.00	1,175,044.00	319,692.00	351,661.00	386,827.00	4,189,610.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	23.23	0.00	41.00		1,707,722.65	248,664.30	488,594.68	642,676.70	810,057.97	5,829,138.49	9,726,854.79
AOI00167700223 - SUPERVISIÓN. CUI 2513467	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	294,128.00	205,889.00	140,249.00	0.00	0.00	0.00	640,266.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,760.01	44,964.76	19,835.26	36,099.71	19,131.70	123,791.44
AOI00167700189 - SUPERVISIÓN. CUI 2428652	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	117,571.00	235,142.00	131,401.00	0.00	0.00	0.00	484,114.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	13,759.99	32,872.15	22,019.87	32,035.16	25,217.74	125,904.91

AOI00167700194 - SUPERVISIÓN. CUI 2428669	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	193,840.00	251,992.00	201,286.00	0.00	0.00	0.00	647,118.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,759.99	24,772.15	18,918.33	42,391.56	25,289.74	115,131.77
AOI00167700202 - SUPERVISIÓN. CUI 2428726	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	119,810.00	275,563.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	641,373.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,760.00	64,872.16	33,887.33	44,197.22	36,366.90	183,083.61
AOI00167700208 - SUPERVISIÓN. CUI 2428729	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	246,249.00	418,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,873.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,760.00	25,272.15	14,284.37	24,248.05	26,196.87	93,761.44
AOI00167700211 - OBRA CUI: 2509655	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	87,843.00	1,034,773.00	1,042,671.00	2,165,287.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	134,124.86	892,497.30	1,026,622.16
AOI00167700213 - SUPERVISIÓN. CUI 2428736	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	493,081.00	3,760.00	45,372.00	23,388.00	61,423.00	0.00	627,024.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,760.00	45,372.19	23,388.23	33,376.03	24,391.47	130,287.92
AOI00167700161 - OBRA CUI: 2498426	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.33	-	0.00	3,444,394.00	1,048,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,492,438.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		3,444,394.39	1,048,043.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4,492,438.21
AOI00167700163 - OBRA CUI: 2497426	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	413,814.00	883,115.00	1,015,899.00	3,289,112.00	0.00	0.00	5,601,940.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85	-		0.00	0.00	2,524,045.52	3,289,111.52	41,504,348.03	10,915,954.69	58,233,459.76
AOI00167700168 - OBRA CUI: 2509643	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	26,264.00	0.00	0.00	0.00	26,264.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700176 - SUPERVISIÓN. C.U.I.: 2386577	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	66.67	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	750,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	4.00		0.00	156,687.51	127,534.12	374,975.36	482,225.46	280,389.46	1,421,811.91
AOI00167700178 - EQUIPAMIENTO MÉDICO. C.U.I.: 2483109	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	-	60.00	7,368,383.00	5,410,554.00	13,293,654.00	3,229,132.00	0.00	0.00	29,301,723.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	70.00	-		7,368,382.74	5,410,554.46	13,293,653.96	3,229,131.54	0.00	10,181,014.32	39,482,737.02
AOI00167700179 - SUPERVISIÓN C.U.I.: 2483109	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	600,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	131,921.05	245,029.94	87,122.49	69,705.09	99,131.14	632,909.71
AOI00167700155 - OBRA CUI: 2500094	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	-	0.00	0.00	273,464.00	186,864.00	282,380.00	335,209.00	319,116.00	1,397,033.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700156 - OBRA CUI: 2496772	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700157 - OBRA CUI: 2446345	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.86	-	45.33	13,173,344.00	15,084,585.00	2,950,379.00	4,366,037.00	4,578,186.00	2,927,444.00	43,079,975.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.55	-		13,173,344.35	15,084,584.67	2,950,379.10	4,366,036.62	1,831,768.97	1,990,295.94	39,396,409.65
AOI00167700158 - OBRA CUI: 2499818	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.58	-	19.22	251,311.00	50,990.00	1,959,175.00	11,759,056.00	3,234,285.00	6,409,282.00	23,664,099.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61	-		3,795,982.13	5,622,041.81	1,959,174.83	11,759,055.68	32,720,074.54	2,362,458.90	58,218,787.89
AOI00167700159 - OBRA CUI: 2499886	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.09	-	99.56	7,359,229.00	17,008,511.00	15,477,065.00	1,207,940.00	2,919,443.00	3,557,246.00	47,529,434.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.02	-		7,359,229.25	17,008,511.27	15,477,065.06	1,207,939.96	1,859,534.39	2,866,300.22	45,778,580.15
AOI00167700160 - OBRA CUI: 2498739	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.33	-	100.00	23,050,947.00	7,013,832.00	18,135,558.00	12,887,350.00	3,801,996.00	4,018,886.00	68,908,569.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.71	-		23,050,947.03	7,013,831.76	18,135,557.55	12,887,349.94	5,157,611.52	6,829,771.19	73,075,068.99
AOI00167700149 - OBRA CUI: 2503297	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.46	-	18.84	2,203,815.00	3,229,082.00	2,897,858.00	340,557.00	874,283.00	2,152,367.00	11,697,962.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.29	-		1,004,954.97	3,490,416.50	340,696.48	340,556.61	388,232.33	567,985.86	6,132,842.75
AOI00167700150 - OBRA CUI: 2501802	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	-	19.75	18,988,823.00	0.00	2,047,133.00	2,816,765.00	2,887,907.00	2,139,273.00	28,879,901.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	-		18,988,823.13	0.00	0.00	0.00	1,530,678.80	11,226,914.11	31,746,416.04
AOI00167700151 - OBRA CUI: 2501657	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	1,400,157.00	0.00	10,137.00	1,410,294.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	1,400,157.08	0.00	1,646,211.13	3,046,368.21
AOI00167700152 - OBRA CUI: 2501395	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25	-	65.42	1,426,705.00	2,000,000.00	1,600,000.00	33,320,760.00	2,979,218.00	3,533,364.00	44,860,047.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.36	-		0.00	26,156,935.36	12,575,683.90	33,320,759.64	4,602,839.38	12,272,917.74	88,929,136.02
AOI00167700153 - OBRA CUI: 2501291	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	-	0.00	0.00	8,982.00	6,463,739.00	10,861,685.00	0.00	0.00	17,334,406.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	6,463,738.92	10,861,685.00	4,801,316.90	15,489,706.16	37,616,446.98
AOI00167700154 - OBRA CUI: 2501225	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	485,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,747.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	485,747.34	0.00	0.00	0.00	0.00	485,747.34
AOI00167700130 - OBRA CUI: 2428689	DIRECCIÓN DE INTERVENIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	82.15	0.00	92.00	-	95.97	867,833.00	1,128,183.00	2,030,730.00	964,134.00	896,326.00	84,006.00	5,971,212.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	82.15	0.00	84.59	-		2,055,417.44	101,321.21	10,989,954.86	964,134.33	1,051,368.09	408,143.24	15,570,339.17
AOI00167700133 - OBRA CUI: 2428669	DIRECCIÓN DE INTERVENIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	72.44	0.00	80.00	-	98.66	769,671.00	541,385.00	1,240,359.00	639,385.00	703,323.00	773,655.00	4,667,778.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	72.44	0.00	77.85	-		769,671.77	541,385.18	1,185,435.25	492,311.13	1,820,583.97	8,807,932.66	13,617,319.96
AOI00167700134 - OBRA CUI: 2428652	DIRECCIÓN DE INTERVENIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	44.31	0.00	64.00	-	89.48	8,581,501.00	2,644,440.00	28,040.00	0.00	0.00	0.00	11,253,981.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	44.31	0.00	50.53	-		5,815,212.02	2,644,439.98	2,207,077.56	1,177,703.36	1,198,174.13	6,035,669.11	19,078,276.16
AOI00167700142 - OBRA CUI: 2428577	DIRECCIÓN DE INTERVENIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	57.18	0.00	65.00	-	100.00	2,828,661.00	1,399,586.00	1,088,788.00	846,825.00	0.00	0.00	6,163,860.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	57.18	0.00	71.15	-		2,828,661.11	1,399,585.89	1,088,787.80	846,825.02	2,684,411.87	2,736,232.68	11,584,504.37
AOI00167700144 - OBRA CUI: 2506324	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	694,189.00	258,850.00	0.00	258,042.00	930,099.00	2,141,180.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00167700148 - OBRA CUI: 2503389	DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00	100.00	500,000.00	3,500,000.00	6,000,000.00	3,000,000.00	3,900,000.00	1,750,982.00	18,650,982.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	1,330,982.36	2,989,540.33	2,269,726.17	700,400.19	5,220,629.75	12,511,278.80
AOI00167700123 - OBRA CUI: 2428765	DIRECCIÓN DE INTERVENIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	61.37	0.00	75.00	-	50.00	629,771.00	755,725.00	1,511,450.00	300,368.00	616,473.00	0.00	3,813,787.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	61.37	0.00	0.00	-		75,014.04	682,790.94	854,777.52	300,367.87	603,577.81	1,590,578.92	4,107,107.10
AOI00167700124 - OBRA CUI: 2428747	DIRECCIÓN DE INTERVENIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	54.70	0.00	73.00	-	50.00	1,829,555.00	2,822,742.00	3,512,745.60	0.00	0.00	0.00	8,165,042.60
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	54.70	0.00	0.00	-		605,932.31	1,939,034.20	1,471,560.99	60,444.27	864,185.30	2,357,388.25	7,298,545.32
AOI00167700125 - OBRA CUI: 2428736	DIRECCIÓN DE INTERVENIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	58.13	0.00	68.00	-	93.84	6,585,976.00	5,927,378.00	4,149,165.00	0.00	0.00	0.00	16,662,519.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	58.13	0.00	59.62	-		2,401,608.26	2,020,084.24	729,450.15	613,507.99	920,790.05	13,770,117.57	20,455,558.26
AOI00167700126 - OBRA CUI: 2428729	DIRECCIÓN DE INTERVENIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	22.00	-	88.14	4,929,018.00	3,450,312.00	1,176,742.00	0.00	0.00	0.00	9,556,072.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	16.78	-		117,138.53	169,483.84	217,203.70	490,848.64	720,533.80	14,531,093.21	16,246,301.72
AOI00167700127 - OBRA CUI: 2428726	DIRECCIÓN DE INTERVENIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	36.80	0.00	52.00	-	89.15	5,584,019.00	3,908,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,492,833.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	36.80	0.00	40.72	-		1,276,072.00	558,550.16	1,169,983.54	1,259,523.06	914,167.90	6,343,859.44	11,522,156.10
AOI00167700128 - OBRA CUI: 2428725	DIRECCIÓN DE INTERVENIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	78.84	0.00	100.00	-	100.00	930,031.00	2,707,130.00	1,023,320.00	853,080.00	895,734.00	904,692.00	7,313,987.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	78.84	0.00	100.00	-		930,031.51	2,707,130.63	2,500,208.37	1,357,090.72	2,172,437.63	0.00	9,666,898.86
AOI00167700115 - OBRA. C.U.I.: 2386533	DIRECCIÓN DE INTERVENIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-	51.16	17,822,184.00	20,417,008.00	6,958,747.00	15,757,316.00	0.00	0.00	60,955,255.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	51.16	0.00	0.00	62.24	-		17,822,184.26	20,417,008.01	6,958,747.79	15,757,315.62	10,442,114.81	0.00	71,397,370.49
AOI00167700116 - OBRA. C.U.I.: 2386498	DIRECCIÓN DE INTERVENIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	-	63.60	8,011,146.00	7,698,867.00	339,318.00	1,704,236.00	9,552,855.00	3,397,478.00	30,703,900.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	63.60	67.03	-		11,265,061.76	8,005,712.70	9,276,438.64	1,704,236.18	0.00	10,941,187.23	41,192,636.51
AOI00167700119 - OBRA. C.U.I.: 2511978	DIRECCIÓN DE INTERVENIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	-	60.09	11,206,330.00	6,206,448.00	8,234,638.00	6,534,772.00	9,294,476.00	0.00	41,476,664.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	60.09	61.21	-		11,303,650.28	6,206,447.59	8,234,637.90	6,534,771.73	0.00	6,124,341.10	38,403,848.60
AOI00167700120 - OBRA. C.U.I.: 2512142	DIRECCIÓN DE INTERVENIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	-	47.37	2,641,238.00	6,082,604.00	9,198,244.00	4,081,323.00	6,448,057.00	7,844,044.00	36,295,510.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.37	-		2,795,280.95	0.00	15,981,237.99	4,421,326.47	3,585,934.85	2,004,942.99	28,788,723.25
AOI00167700121 - OBRA. C.U.I.: 2512573	DIRECCIÓN DE INTERVENIONES DEL SECTOR SALUD	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	79.45	18,475,749.00	7,456,196.00	3,771,283.00	10,500,000.00	6,000,000.00	9,276,387.00	55,479,615.00
					EJECUTADO	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00	81.83	-		18,475,748.81	6,761,642.81	22,314,375.55	1,275,142.67	2,224,920.48	2,791,611.70	53,843,442.02
AOI00167700122 - OBRA CUI: 2509290	DIRECCIÓN DE INTERVENIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	51.97	0.00	70.00	-	91.28	1,227,742.00	1,964,388.00	3,437,679.00	0.00	0.00	0.00	6,629,809.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	51.97	0.00	57.79	-		837,525.95	436,154.59	2,205,436.54	80,341.61	339,032.32	358,881.97	4,257,372.98
AOI00167700047 - GESTIONAR EL SEGUIMIENTO FÍSICO Y FINANCIERO DE LAS INTERVENIONES DEL PIRCC CORRESPONDIENTE AL SECTOR TRANSPORTES EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.	DIRECCIÓN DE INTERVENIONES DEL SECTOR TRANSPORTE	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	42.00	90.48	409,599.00	442,187.00	412,212.00	358,684.00	450,219.00	418,555.00	2,491,456.00
					EJECUTADO	5.00	6.00	7.00	7.00	7.00	6.00	38.00		343,854.76	395,302.48	390,791.57	358,683.64	374,994.65	384,187.17	2,247,814.27
AOI00167700048 - GESTIONAR LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE RECONSTRUCCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN	DIRECCIÓN DE INTERVENIONES DEL SECTOR VIVIENDA,	Muy Alta	INTERVENION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,226.00	463.00	463.00	6,112.00	100.00	545,198.00	543,998.00	543,998.00	445,520.00	523,271.00	523,271.00	3,125,256.00
					EJECUTADO	4691.00	1182.00	1546.00	1213.00	484.00	450.00	9,566.00		486,514.10	443,444.87	466,305.93	445,520.36	480,646.75	464,110.24	2,786,542.25

(i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'programación acumulada' / 'programación acumulada'*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.



(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Año: 2023	< 75%	75% - 95%	> 95%
Acciones Estratégicas	1		
Actividades Operativas (Ejecución física)	334	47	221





SECTOR : 01 - PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

PLIEGO : 001 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

UE: 001713 - MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A CIUDADANOS Y EMPRESAS

CC: Todos

☒ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO						FINANCIERO								
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
OEI.04 FACILITAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ENTIDADES PÚBLICAS MEJOREN SU GESTIÓN, A FIN DE QUE EJERZAN SUS FUNCIONES DE REGULACIÓN O PRESTEN SERVICIOS DE CALIDAD EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA.																				
AEI.04.01 ESTRATEGIA DE MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMAS PRESENCIALES DE ATENCIÓN (CENTROS MAC).																				
AOI00171300003 - MEJORA DE LA GESTION EN LA ATENCIÓN A CIUDADANO Y EMPRESAS	MEJORA DE LA GESTIÓN EN LA ATENCIÓN A CIUDADANOS Y EMPRESAS (META 0003)	Muy Alta	CENTRO DE ATENCIÓN EQUIPADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.								
						EJECUTADO						S.P.								
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,525,431.02	3,986,025.44	4,645,459.49	1,937,728.19	1,462,590.79	2,489,580.69	16,046,815.62
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:												S.P.	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:					11,200,572.75		
AEI.04.03 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ESTANDARIZADOS EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS																				
AOI00171300001 - SIMPLIFICACIÓN, ESTANDARIZACION Y MEJORA REGULATORIA DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO	SIMPLIFICACIÓN, ESTANDARIZACIÓN Y MEJORA REGULATORIA (META 0001)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	7.00								
						EJECUTADO						100.00								
						0.00	7.00	5.00	0.00	0.00	1.00	13.00		304,307.68	692,929.37	372,257.60	335,109.60	371,437.60	797,699.65	2,873,741.50
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03:												100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03:					2,017,782.33		
AEI.04.04 INSTRUMENTOS INNOVADORES IMPLEMENTADOS EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO EN EL MARCO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.																				

AOI00171300004 - MEJORA DE LAS CONDICIONES PARA LA PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	MEJORA DE LAS CONDICIONES PARA LA PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (META 0004)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	1.00	17.00	14.00	10.00	46.00		1,064,624.97	1,086,548.35	805,653.39	629,176.24	593,250.98	957,068.91	5,136,322.84
					EJECUTADO	0.00	24.00	21.00	17.00	12.00	7.00	81.00	100.00	1,469,159.71	999,959.87	674,111.54	629,176.24	644,687.90	257,081.12	4,674,176.38

AOI00171300005 - GESTIÓN DE PROYECTOS	GESTIÓN DEL PROYECTO (META 0005)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	9.00		566,830.00	703,638.00	545,330.00	704,256.84	523,083.30	531,002.12	3,574,140.26
					EJECUTADO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	10.00	100.00	457,547.89	767,001.02	596,310.36	704,256.84	510,764.45	492,235.54	3,528,116.10

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.04: 100.0 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.04: 8,202,292.48

AEI.04.05 ESTRATEGIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.

AOI00171300002 - MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LAS CAPACIDADES DE INTEROPERABILIDAD DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO	MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE INTEROPERABILIDAD EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO (META 0002)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	7.00	8.00	2.00	23.00	44.00		1,282,379.22	1,930,270.87	1,780,541.77	504,766.82	436,902.58	512,520.90	6,447,382.16
					EJECUTADO	18.00	29.00	9.00	8.00	18.00	13.00	95.00	100.00	2,978,079.88	1,249,167.43	1,193,096.22	504,766.82	692,605.00	234,364.90	6,852,080.25


EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.05: 100.0 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.05: 6,852,080.25

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	34,078,402.38
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	28,272,727.81
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	5
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.
(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I.' si falta registrar el seguimiento en algún mes.
(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.
(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.
(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.
(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Tabla Resumen

Año: 2023	< 75%	75% - 95%	> 95%
Acciones Estratégicas			3
Actividades Operativas (Ejecución física)			4


MYRIAM ROSA ESCALANTE SANCHEZ
 Especialista en Planificación y Presupuesto
 Mejoramiento de Servicios a Ciudadanos y Empresas
 Presidencia del Consejo de Ministros - PERU

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

lunes, 2 de octubre de 2023

SECTOR : 01 - PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 001 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UE: 001733 - PCM-SECRETARIA TECNICA DE APOYO A LA COMISION AD HOC CREADA POR LA LEY N° 29625
CC: Todos

☒ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OEI.06	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE	FISICO						AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO						AVANCE ACUMULADO
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	
							OPTIMIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM. GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADA EN LA PCM.														
A000173300001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO		7.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	100.00	339,288.66	426,975.30	487,793.78	249,741.06	235,138.30	299,208.36	2,072,124.88
				EJECUTADO		7.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	224,828.86		289,071.75	247,945.55	249,741.06	348,563.77	308,072.64	1,648,167.65	
A000173300002 - GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	UNIDAD DE DESARROLLO Y PROYECTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO		0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	4.00	100.00	134,896.70	124,896.50	134,896.50	167,006.00	152,923.50	144,886.50	869,515.70
				EJECUTADO		0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	4.00	182,211.55		127,641.39	157,526.24	167,006.00	145,441.38	158,261.29	858,187.85	
A000173300003 - GESTIÓN DE ASESORIA JURÍDICA	UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	28,872.60	20,872.60	20,872.60	21,029.34	21,072.08	21,072.60	125,792.24
				EJECUTADO		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	28,882.49		20,755.58	20,971.94	21,029.34	21,029.34	20,967.46	124,556.15	
A000173300004 - GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE LA ALIMENTACIÓN	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO PORAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	119,048.62	119,048.67	119,048.67	124,189.87	123,667.68	123,668.27	728,670.91
				EJECUTADO		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	97,421.44		125,494.83	122,785.49	124,189.87	123,777.78	124,247.84	718,127.57	
A000173300005 - GESTIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DE LA APORTACIÓN	UNIDAD DE OPERACIONES	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO		0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	6.00	100.00	218,708.40	218,708.40	218,708.40	217,545.05	222,807.25	222,807.25	1,319,284.75
				EJECUTADO		0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	6.00	212,228.24		193,742.78	228,891.91	215,133.45	219,597.54	205,992.12	1,280,596.36	
A000173300006 - GESTIÓN DE ASUNTOS PROCESALES	UNIDAD DE ASUNTOS PROCESALES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO		0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	4.00	100.00	46,328.16	46,328.16	46,328.16	44,459.88	46,328.16	46,328.16	278,100.68
				EJECUTADO		0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	4.00	36,827.89		42,056.55	43,891.78	44,459.88	43,749.44	45,818.23	256,643.77	
EJECUCIÓN FÍSICA POR OEI.06.01:														100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR OEI.06.01:						4,916,289.35

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%): 100.0
MEDIANA DE EJECUCIÓN FÍSICA (%): 100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA: 5,351,489.35
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA: 4,916,289.35
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA: 6
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA: 0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en fluorogramación.
(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a junio; (b) si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es "No Acumulado" solo se señala con "-".
(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como ejecución acumulada / programación acumulada*100; y (b) si es "No Acumulado", como el promedio de ejecución / programación*100 de cada mes. Mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes.
(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacíos en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.
(v) La sigla "S.P." significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.
(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR OEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con "S.I." ni S.P.
(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculada como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR OEI.

Tabla Resumen	[75%-95%]	≥95%	1
Acciones Estratégicas			6
Actividades Operativas (Ejecución física)			



ANEXO 7

Reporte de Seguimiento Semestral 2023 del PEI 2018-2026 Ampliado del Pliego 001: PCM

REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PRIMER SEMESTRE DE 2023 DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)



Firmado digitalmente por
 YACSAHUACHE GOICOCHEA
 Carmen FAU 20168999926 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 02.10.2023 17:55:51 -05:00



Firmado digitalmente por
 CALDERON HUARI Jeanine
 Patricia FAU 20168999926 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 02.10.2023 17:47:57 -05:00

Período PEI : 2018 - 2026
 Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector : 01 - PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 Pilego : 001 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Código	Denominación	UE	Unidad de Organización	Relevancia	Sentido Esperado	Tipo de Agregación	Línea Base		Logro Esperado										2018		2019		Valores Obtenidos				Avance Tipo I (%)		
							Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Sem1	Anual	Sem1	Anual	2020		2021		2022		2023	2023 - Sem1
																						Sem1	Anual	Sem1	Anual	Sem1	Anual		
AEI.01.01	ACCIONES DE COORDINACIÓN MULTISECTORIAL EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.																												58.56
IND.01.AEI.01.01	Número de días promedio de permanencia de los proyectos normativos agendados y consensuados en la Comisión de Coordinación Viceministerial (CCV)	000003-SECRETARIA GENERAL - PCM	02.05.01-SECRETARÍA DE COORDINACIÓN	Muy relevante	Descendente	No Acumulado	2017	16.00	15.00	14.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	ND	15.36	ND	9.00	ND	14.00	ND	16.00	ND	35.00	22.20	58.56
AEI.01.02	ACCIONES DE SEGUIMIENTO A LAS METAS PRIORIZADAS DE LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO (PGG) EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS																												94.29
IND.01.AEI.01.02	Número de entidades públicas a las que se realiza seguimiento sobre las metas priorizadas de la PGG.	000003-SECRETARIA GENERAL - PCM	01.04-OFFICINA DE CUMPLIMIENTO DE GOBIERNO	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2016	0.00	24.00	24.00	24.00	30.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	ND	30.00	ND	28.00	ND	22.00	ND	23.00	ND	34.00	33.00	94.29
AEI.01.03	MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL IMPLEMENTADOS EN MATERIA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, A NIVEL NACIONAL Y SUBNACIONAL.																												80.00
IND.01.AEI.01.03	Porcentaje de mecanismos de coordinación Interinstitucional Implementados.	000003-SECRETARIA GENERAL - PCM	02.09-SECRETARÍA DE INTEGRIDAD PÚBLICA	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	ND	ND	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ND	100.00	ND	100.00	ND	100.00	ND	100.00	ND	100.00	80.00	80.00
AEI.01.04	ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN FORTALECIDA PARA LA DIFUSIÓN DE LOS BENEFICIOS QUE BRINDA EL ESTADO A SUS CIUDADANOS.																												ND
IND.01.AEI.01.04	Porcentaje de ciudadanos que manifiestan tener conocimiento sobre las mejoras en los servicios públicos que brinda el Estado.	000003-SECRETARIA GENERAL - PCM	02.06-SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2017	32.00	37.00	45.00	55.00	57.00	59.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
AEI.02.01	GESTIÓN PREVENTIVA DE CONFLICTOS SOCIALES DESARROLLADA.																												100.00
IND.01.AEI.02.01	Porcentaje de alertas tempranas emitidas que fueron atendidas oportunamente por las entidades del nivel nacional.	000003-SECRETARIA GENERAL - PCM	03.03.01-SECRETARIA DE GESTIÓN SOCIAL Y DIALOGO	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	ND	ND	20.00	25.00	30.00	40.00	45.00	50.00	80.00	85.00	90.00	ND	29.00	ND	75.00	ND	60.00	ND	65.00	ND	63.00	73.40	100.00
AEI.02.02	INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES A NIVEL NACIONAL ELABORADOS E IMPLEMENTADOS.																												0.00
IND.01.AEI.02.02	Número de instrumentos técnico - normativos y estrategias elaboradas e implementadas.	000003-SECRETARIA GENERAL - PCM	03.03.01-SECRETARIA DE GESTIÓN SOCIAL Y DIALOGO	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2017	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	4.00	5.00	ND	2.00	ND	2.00	ND	3.00	ND	3.00	ND	0.00	0.00	0.00
AEI.03.01	AGENCIAS DE DESARROLLO REGIONAL (ADR) IMPLEMENTADAS A NIVEL NACIONAL.																												71.43
IND.01.AEI.03.01	Número de Agencias de Desarrollo Regional (ADR) implementadas en el país.	000003-SECRETARIA GENERAL - PCM	03.02-SECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2017	5.00	7.00	16.00	19.00	20.00	21.00	21.00	18.00	20.00	22.00	ND	0.00	ND	5.00	ND	7.00	ND	11.00	ND	15.00	15.00	71.43
AEI.03.02	ESPACIOS DE DIALOGO Y ARTICULACIÓN DESARROLLADOS ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL, LOS GOBIERNOS REGIONALES Y/O GOBIERNOS LOCALES.																												59.09
IND.01.AEI.03.02	Número de espacios de diálogo y articulación desarrollados entre el Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y/o Gobiernos Locales.	000003-SECRETARIA GENERAL - PCM	03.02-SECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2017	11.00	4.00	4.00	4.00	18.00	20.00	22.00	22.00	25.00	28.00	ND	49.00	ND	29.00	ND	9.00	ND	24.00	ND	36.00	13.00	59.09
AEI.04.01	ESTRATEGIA DE MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMAS PRESENCIALES DE ATENCIÓN (CENTROS MAC).																												100.00
IND.01.AEI.04.01	Número de plataformas presenciales implementadas de Mejor Atención al Ciudadano.	000003-SECRETARIA GENERAL - PCM	02.07-SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2017	5.00	13.00	20.00	25.00	0.00	0.00	35.00	95.00	110.00	125.00	ND	7.00	ND	26.00	ND	64.00	ND	75.00	ND	92.00	96.00	100.00
AEI.04.02	RECOMENDACIONES DE LA OCDE IMPLEMENTADAS EN EL MARCO DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO DE GOBERNANZA".																												ND
IND.01.AEI.04.02	Número de recomendaciones de la OCDE implementadas en el marco del Programa de apoyo a la implementación de recomendaciones del Estudio de Gobernanza.	000003-SECRETARIA GENERAL - PCM	02.07-SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA	Relevante	Ascendente	Acumulado	ND	ND	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	ND	ND	ND	ND	4.00	ND	3.00	ND	4.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
AEI.04.03	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ESTANDARIZADOS EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS																												91.20
IND.01.AEI.04.03	Número de procedimientos administrativos estandarizados en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno.	000003-SECRETARIA GENERAL - PCM	02.07-SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2015	32.00	32.00	64.00	96.00	120.00	200.00	250.00	270.00	290.00	310.00	ND	0.00	ND	10.00	ND	23.00	ND	228.00	ND	228.00	228.00	91.20
AEI.04.04	INSTRUMENTOS INNOVADORES IMPLEMENTADOS EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO EN EL MARCO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.																												100.00
IND.01.AEI.04.04	Porcentaje de instrumentos innovadores priorizados que se han implementado en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno.	000003-SECRETARIA GENERAL - PCM	02.07-SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	ND	ND	15.00	30.00	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00	75.00	100.00	ND	17.36	ND	18.00	ND	42.00	ND	79.00	ND	103.00	112.60	100.00
AEI.04.05	ESTRATEGIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.																												58.50
IND.01.AEI.04.05	Porcentaje de entidades públicas de los tres niveles de gobierno que implementan la Estrategia Nacional de Gobierno Digital mediante la gestión de sistemas de información con enfoque de cero papel.	000003-SECRETARIA GENERAL - PCM	02.08-SECRETARÍA DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL	Relevante	Ascendente	No Acumulado	ND	ND	40.00	60.00	80.00	90.00	100.00	100.00	ND	ND	ND	ND	1.93	ND	ND	ND	53.00	ND	ND	ND	36.00	58.50	58.50
AEI.05.01	NORMAS COMPLEMENTARIAS E INSTRUMENTOS APROBADOS EN MATERIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.																												100.00
IND.01.AEI.05.01	Número de normas e instrumentos aprobados en materia de Gestión del Riesgo de Desastres.	000003-SECRETARIA GENERAL - PCM	03.01-VICEMINISTERIO DE GOBERNANZA TERRITORIAL	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2017	15.00	17.00	27.00	37.00	42.00	47.00	50.00	58.00	61.00	64.00	ND	21.00	ND	27.00	ND	39.00	ND	46.00	ND	52.00	53.00	100.00
AEI.05.02	SUPERVISIÓN, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EFECTUADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.																												ND
IND.01.AEI.05.02	Porcentaje de entidades públicas con ejecución financiera de más del 90% en acciones del PLANAGERO.	000003-SECRETARIA GENERAL - PCM	03.01-VICEMINISTERIO DE GOBERNANZA TERRITORIAL	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2017	5.00	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00	40.00	50.00	55.00	60.00	ND	35.00	ND	47.00	ND	70.00	ND	39.00	ND	50.00	ND	ND
AEI.06.01	GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADA EN LA PCM.																												81.80
IND.01.AEI.06.01	Porcentaje de ejecución de las etapas de la gestión por procesos implementada en la PCM.	000003-SECRETARIA GENERAL - PCM	02.04.02-OFFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2017	0.00	50.00	75.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ND	ND	ND	ND	50.00	ND	60.00	ND	65.00	ND	67.00	ND	75.00	75.00	75.00
IND.02.AEI.06.01	Porcentaje de ejecución promedio de cada subsistema del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos (SAGRHH).	000003-SECRETARIA GENERAL - PCM	02.04.03.04-OFFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Relevante	Ascendente	No Acumulado	ND	ND	57.00	83.00	97.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ND	45.60	ND	71.00	ND	86.00	ND	91.00	ND	95.00	95.40	95.40

Tabla Resumen: Semaforización por nivel de avance			
Año: 2023	[0%-75%-	[75%-95%-	>95%
Acciones	5	4	4
Indicadores de Acciones	5	4	5

ALERTAS IDENTIFICADAS

Los indicadores de las AEI 01.01, AEI 02.02, AEI 03.01, AEI 03.02 y AEI 04.05 presentan un avance semestral menor al 75%. En ese sentido, será necesario monitorear su ejecución durante el segundo semestre del año 2023.