



709ACC94-59CE-4670-8C72-4A6CF05834D0

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - P C M
Nivel de gobierno:	GOBIERNO NACIONAL
Sector:	PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	09954118
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	BERMUDEZ VALDIVIA VIOLETA
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	19/11/2020
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2020
Fecha de presentación:	23/04/2021 07:11:23 p.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - P C M	CHAVEZ ABANTO WENDY KARIM	DNI	09536812	01/01/2021	1, 2, 3, 4 y 5
2	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - P C M	JHONG GUERRERO MARIA ISABEL	DNI	08174409	01/01/2021	1, 2, 3, 4 y 5
3	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - P C M	RUIZ ATAU JESSICA MELINA	DNI	10267152	29/01/2021	1, 2, 3, 4 y 5
4	AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS	MORENO VIZCARDO AMALIA	DNI	10555204	30/10/2019	3, 4 y 5
5	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A CIUDADANOS Y EMPRESAS	VESGA GATTI MARIA DEL ROCIO	DNI	07733209	31/03/2020	3, 4 y 5
6	UNIDAD EJECUTORA N°019 "BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ"	MARTINEZ SILVA LAURA ISABEL	DNI	45097585	10/11/2020	3, 4 y 5

Comentarios (2):**Notas:**

(1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.

(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



709ACC94-59CE-4670-8C72-4A6CF05834D0

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD**FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO**

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	☒ Si ☐ No ☐ No se encuentra dentro del alcance de la Directiva			Comentarios:	CABE SEÑALAR QUE LA DIRECTIVA N° 01-2014-CEPLAN/PCD DIRECTIVA GENERAL DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO FUE DEJADA SIN EFECTO POR LA ÚNICA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA N° 001-2017/CEPLAN/PCD		
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	☐ Fase prospectiva ☐ Fase estratégica ☒ Fase institucional						
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	☒ Si ☐ No ☐ No aplica	Informe técnico:	009-2016-CEPLAN/DNCP-FI	Fecha de informe:	26/04/2016	Comentarios:	
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	☒ Si ☐ No	Documento de aprobación:	RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 137-2018-PCM	Fecha de aprobación:	31/05/2018	Año inicio - Año fin:	2018 - 2020
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	☒ Si ☐ No	Documento de remisión:	OFICIO N° 238-2016-PCM-OGPP	Fecha de documento:	18/07/2016	Comentarios:	CABE SEÑALAR QUE CON RESOLUCIONES MINISTERIALES N° 126-2019-PCM (26.04.19) SE APROBÓ LA ACTUALIZACIÓN DE METAS A L 2022 DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) DE LA PCM Y LA PRIORIZACIÓN DE SUS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES. ASIMISMO CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL 118-2020-PCM (01.06.20) SE EXTENDIÓ EL HORIZONTE TEMPORAL DEL PEI 2018-2022 AL AÑO 2023. POR OTRO LADO, DE ACUERDO A LA GUÍA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL APROBADA POR RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 033-2017/CEPLAN/PCD Y MODIFICATORIAS, LA PERIODICIDAD DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PEI ES ANUAL.,.

6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	☒ Si ☐ No	Documento de aprobación:	RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 134-2019-PCM	Fecha de aprobación:	30/04/2019	Comentarios:	DE ACUERDO A LA GUÍA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL APROBADA POR LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 033-2017/CEPLAN/PCD Y MODIFICATORIAS, LA ENTIDAD UTILIZA EL APLICATIVO CEPLAN V.01 PARA REGISTRAR Y APROBAR EL POI ANUAL CON EL PIA, CONSIDERANDO LA ESTRUCTURA FUNCIONAL Y PROGRAMÁTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - SIAF. AL FINALIZAR EL AÑO SE TUVO LA VERSIÓN DEL POI 2020 V.6.
---	---	--------------------------	--	----------------------	------------	--------------	--

Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



709ACC94-59CE-4670-8C72-4A6CF05834D0

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios	
1	FACILITAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ENTIDADES PÚBLICAS MEJOREN SU GESTIÓN, A FIN DE QUE EJERZAN SUS FUNCIONES DE REGULACIÓN O PRESTEN SERVICIOS DE CALIDAD EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA			0.17			SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA/SECRETARÍA DE GOBIERNO DIGITAL				
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE ENTIDADES PÚBLICAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO QUE IMPLEMENTA LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DIGITAL	Porcentaje			100	80	89	0.5			
	PORCENTAJE DE ENTIDADES PÚBLICAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO QUE IMPLEMENTAN INSTRUMENTOS INNOVADORES GENERADOS POR LA SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA	Porcentaje			80	80	122	0.5			

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios	
2	FORTALECER EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL PAÍS.			0.2			SECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN				
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE GOBIERNOS REGIONALES QUE CUENTAN CON HERRAMIENTAS IMPLEMENTADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DESCENTRALIZACIÓN	Porcentaje	8	2017	70	50	44	1			

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios	
----	----------------------	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	-------------	--

3	FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL CON EL FIN DE PROTEGER LA VIDA Y EL PATRIMONIO DE LA POBLACIÓN			0.16	DESPACHO VICEMINISTERIAL DE GOBERNANZA TERRITORIAL					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE ENTIDADES PÚBLICAS DEL NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL QUE CUMPLEN CON LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (GRD)	Porcentaje	10	2017	55	42	0	1	NO HA PODIDO SER EVALUADO TODA VEZ QUE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (PNGRD) REQUERÍA SER ACTUALIZADA, PROCESO QUE SE MATERIALIZÓ DURANTE EL PERIODO 2019-2020 Y QUE CULMINÓ CON SU APROBACIÓN MEDIANTE DECRETO SUPREMO N° 038-2021-PCM.	

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios	
4	FORTALECER LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES A NIVEL NACIONAL EN ARTICULACIÓN CON LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANÍA			0.15		SECRETARÍA DE GESTIÓN SOCIAL Y DIÁLOGO				
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	NÚMERO DE ENTIDADES DEL NIVEL NACIONAL QUE IMPLEMENTAN EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA	Unidad	3	2017	20	14	16	1		

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios	
5	MEJORAR LA COORDINACIÓN Y EL SEGUIMIENTO MULTISECTORIAL DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO			0.18		SECRETARÍA DE COORDINACIÓN				

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE PROYECTOS NORMATIVOS CON ACUERDOS CONSENSUADOS CON AL MENOS UNA OBSERVACIÓN EN LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN VICEMINISTERIAL	Porcentaje	78	2017	86	81	79	1		

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios	
6	OPTIMIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS			0.14		OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO/ OFICINA DE RECURSOS HUMANOS				
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE ACCIONES ESTRATÉGICAS QUE LOGRARON EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS	Porcentaje	69	2017	100	90	75	1		

Notas:

- (1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.
- (2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.
- (3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:



709ACC94-59CE-4670-8C72-4A6CF05834D0

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	1	0	0	0	4	0	0	0	0	3086432.60	0	0	0	0	0	0
Obras por contrata	8	1	6	8	26	7	1	0	0	1761168938.80	150865121.63	0	0	0	0	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A CIUDADANOS Y EMPRESAS: PARA EL PERIODO 2020, NO CUENTA CON INFORMACIÓN SOBRE DE OBRAS PARA REGISTRAR



709ACC94-59CE-4670-8C72-4A6CF05834D0

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	83	89	402136.71	420112.54
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	31	33	519597.55	1024489.80
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	681	781	5686346.48	7324450.61
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	26	26	376700	360300
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	4	4	118700	148700
Convenios de administración con PNUD	124	118	1022846.80	950485.87
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	43	43	3931760.20	5318460.20
Locación de servicios	398	485	5299352.65	4003894.95
Otros	0	0	0	0

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A CIUDADANOS Y EMPRESAS: LA UNIDAD EJECUTORA PROMSACE CONTABA AL 31/12/2020 CON VENTIOCHO (28) COLABORADORES BAJO LA MODALIDAD DE CONSULTORES INDIVIDUALES BAJO NORMATIVA BID Y QUINCE (15) COLABORADORES BAJO SERVICIO DE TERCEROS



709ACC94-59CE-4670-8C72-4A6CF05834D0

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2321591	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD - HOSPITAL DE APOYO CHULUCANAS DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPÓN, DEPARTAMENTO DE PIURA	20/07/2018	ATENCION MEDICA	103449298	141534611	ACTUALIZACION DE COSTOS DE ACUERDO A EXPEDIENTE TECNICO	01/11/2020	31/07/2021	INVERSIÓN	SÍ	29/12/2020	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	13245582	10686926.02					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	29424048	27424047.24					
	INFRAESTRUCTURA (CONTINGENCIA)	Unidad	0	0	0	2748473	2748472.72					
	OTROS	Unidad	0	0	0	0	0			OTROS CORRESPONDE A INTANGIBLES FORMACION DE RRHH PARA SECTOR DE GESTION, TABLEROS		
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			ESTE COMPONENTE NO SE HABILITÓ		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2357130	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE PARA LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS CIUDADANOS Y LAS EMPRESAS A NIVEL NACIONAL	19/09/2017	MEJORA Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS A CIUDADANOS Y EMPRESAS	199843789	235847105	CONSISTENCIA DEL TERCER BLOQUE: HABILITACIÓN DE 11 CENTROS MAC	12/09/2018	12/09/2023	INVERSIÓN	NO	01/02/2019	30/09/2023

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	18.20	43.30	48.60	7914901.24	7797865.89	-DEMORA POR PARTE DE ALGUNAS ÁREAS USUARIAS- TÉCNICAS EN LA REVISIÓN DE PRODUCTOS Y EMISIÓN DE CONFORMIDADES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS. - RESTRICCIONES DESDE LA PCM A LAS ÁREAS USUARIAS PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS -PROCESOS DE SELECCIÓN DECLARADOS DESIERTOS PRODUCTO DE LA LIMITADA OFERTA EN EL MERCADO PARA INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS.	SEGUIMIENTO A LAS CONFORMIDADES POR PARTE DE LAS ÁREAS USUARIAS- TÉCNICAS PARA CUMPLIR LOS PLAZOS PREVISTOS Y LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROGRAMADA. - SEGUIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE REQUERIMIENTOS DESDE EL ÁREA USUARIA. - FORTALECIMIENTO DEL ÁREA LOGÍSTICA CON MAYOR NÚMERO DE PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS.	COMPRENDE A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE SOPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO A LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y METAS DEL PROYECTO. SE LOGRÓ LA CONTRATACIÓN DE LA AUDITORÍA FINANCIERA

	MEJORA DE LA GESTIÓN EN LA ATENCIÓN A CIUDADANOS Y EMPRESAS	Porcentaje	1.30	9.90	9.60	10278224.21	9995703.58	-RETRASOS EN LA GESTIÓN DE CONVENIOS DE SESIÓN EN USO O DE ALQUILER DESDE LA OGA ¿PCM PARA CONTAR CON LOS LOCALES E INICIAR EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS E IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS MAC. -ESTADO DE EMERGENCIA DICTAMINADO POR EL GOBIERNO PERUANO Y EN EL MARCO DE ESTA, LA CUARENTENA Y AISLAMIENTO SOCIAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA JUNIO, CONLLEVO A LA REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE PLAZO DE CONSULTORÍAS EN EJECUCIÓN Y EXTENSIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN. - OBJECIONES DEL BID A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LAS CONSULTORÍAS INDIVIDUALES. - PROCESOS DE SELECCIÓN DECLARADOS DESIERTOS PRODUCTO DE LA LIMITADA OFERTA EN EL MERCADO PARA INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS.	- SE REALIZARON REUNIONES DE TRABAJO CON LAS ÁREAS USUARIAS PARA EL SINCERAMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PLAZOS DE EJECUCIÓN DE CONSULTORÍAS. - FORTALECIMIENTO DEL ÁREA LOGÍSTICA CON MAYOR NÚMERO DE PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS. - SEGUIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE REQUERIMIENTOS DESDE EL ÁREA USUARIA.	ESTRATEGIA DE CALIDAD DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO (CAC) - DESARROLLO EL MAPEO Y PROPUESTA DE MEJORA DE 02 EVENTOS DE VIDA DE 11: CARNET DE DISCAPACIDAD Y EDUCACIÓN REMOTA. - DISEÑO DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE SERVICIOS. 11 SET DE ESTUDIOS DE DEMANDA, OFERTA Y LOCALIZACIÓN DE MACS AL CIERRE DEL 2020 SE ELABORARON 8 ESTUDIOS DE MICRO LOCALIZACIÓN (MADRE DE DIOS, HUÁNUCO, MOQUEGUA, PUNO, AMAZONAS, AYACUCHO, LORETO Y SAN MARTÍN) QUEDANDO PENDIENTE DESARROLLAR 3 ESTUDIOS. CAJA DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN MAC IMPLEMENTADA AL 2020, SE CUENTA CON DOS HERRAMIENTAS CONCLUIDAS: 1) LINEAMIENTOS DE GASTOS COMPARTIDOS DE LOS CENTROS MAC Y 2) MANUAL DE GESTIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ESTRATEGIA MAC. 11 CENTROS MACS HABILITADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN EL 2020, SE ELABORARON LOS EXPEDIENTILLOS, DETERMINANDO EL ESPACIO REQUERIDO Y COSTOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN, NO OBSTANTE, SE REQUIERE CONCRETAR LOS CONVENIOS O CONTRATOS DE ALQUILER DE LOS LOCALES PARA PODER INICIAR LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS Y LA POSTERIOR IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS MAC. EN ESTE PERÍODO, SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO DE
--	---	------------	------	------	------	-------------	------------	---	---	---

										ADHESIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO MAC LORETO, SE ELABORÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO ESTANDO EN REVISIÓN POR LA UNIDAD FORMULADORA PARA LA CONSISTENCIA RESPECTIVA EN EL MARCO DEL INVIERTE. PE Y SU POSTERIOR APROBACIÓN. 12 ENTIDADES RECIBEN ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DIGITALIZACIÓN DE SERVICIOS Y SE INCLUYAN EN LA PLATAFORMA DIGITAL ÚNICA GOB.PE, AL 2020, SE HA BRINDADO ASISTENCIA TÉCNICA PARA DIGITALIZAR 16 SERVICIOS EN 6 ENTIDADES QUE LIDERAN SU USO. 9 PROYECTOS DE INNOVACIÓN QUE DESARROLLAN PROPUESTAS DE SOLUCIONES PARA MEJORA DE SERVICIOS AL CIUDADANO EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020 LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO PARA LA CONDUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL MARCO DE ESTA META.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LAS CAPACIDADES DE LA INTEROPERABILIDAD Y SERVICIOS DIGITALES DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO	Porcentaje	1.10	3.20	3.20	1937848.62	1914277.89	- ALTA COMPLEJIDAD PARA LA ELABORACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL -PNGD (EX PIDE), GENERÓ LA EXTENSIÓN DEL PERÍODO DE ELABORACIÓN DE LAS MISMAS. - PROCESOS DE SELECCIÓN DECLARADOS DESIERTOS PRODUCTO DE LA LIMITADA OFERTA EN EL MERCADO PARA INTERVENCIÓN ESPECIALIZADAS. - FORTALECIMIENTO DEL ÁREA LOGÍSTICA CON MAYOR NÚMERO DE PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS. - SEGUIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE REQUERIMIENTOS DESDE EL ÁREA USUARIA. - CONTRATACIÓN DE EXPERTOS INTERNACIONALES PARA EL APOYO A LA UEP EN LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PNGD.	- SE ENCUENTRA EN PROCESO LA SEGUNDA LICITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL (PNGD), LA MISMA QUE SE PREVE CONCLUYA EN EL MES DE ABRIL DEL 2021. SEGÚN EL CRONOGRAMA DEL PROCESO VIGENTE SE ESTARÍA CULMINANDO LA IMPLEMENTACIÓN EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. AL 2020 SE HAN CONTRATADO UN CONJUNTO DE SERVICIOS QUE PERMITIRÁN INTEGRAR LOS SERVICIOS COMPLEJOS INTEGRADOS AL PNGD: -DESARROLLO DE LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS EN MATERIA DE INTEROPERABILIDAD EN EL SECTOR SALUD - PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA LEY 30926, LEY QUE FORTALECE LA INTEROPERABILIDAD EN EL SISTEMA NACIONAL ESPECIALIZADO DE JUSTICIA PARA LA PROTECCIÓN Y SANCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, INCIDIENDO EN LA INTEROPERABILIDAD PARA EL SECTOR SALUD, ENTRE OTROS. - DEFINICIÓN Y ELABORACIÓN DEL CATÁLOGO DE CODIFICACIÓN, - ANÁLISIS Y DESARROLLO DE FORMULARIOS ADICIONALES. - MEJORAS EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL. EN CUANTO A LA CARPETA CIUDADANA, SE ESTÁ AVANZADO EN ALGUNAS ACTIVIDADES, ENTRE ELLAS, LA DEFINICIÓN DE LOS CAPÍTULOS Y SECCIONES DE LA
--	--	------------	------	------	------	------------	------------	---	---

									CARPETA, Y LA IDENTIFICACIÓN DE FUENTES PRIMARIAS DE INFORMACIÓN Y SE HA INICIADO LA CONSOLIDACIÓN DE REGISTROS APORTADOS POR CIUDADANOS Y EMPRESAS. EN RELACIÓN AL CANAL INTEGRADO PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO, SE AVANZÓ EN LA INTEGRACIÓN DE CANALES COMO LA MESA DE PARTES PRESENCIAL, LA MESA DE PARTES VIRTUAL PARA CIUDADANOS Y LA MESA DE PARTES VIRTUAL PARA ENTIDADES PÚBLICAS, A TRAVÉS DE PLATAFORMA DIGITAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL. SE HAN DESARROLLADO 10 PROTOCOLOS EN MATERIA DE SEGURIDAD DIGITAL QUE GARANTICEN LA CONFIANZA DIGITAL DE LOS CIUDADANOS. - ADQUISICIÓN DE DOS (02) EQUIPOS DE SERVIDORES PARA EL HOSTING DE LAS APLICACIONES ADMINISTRADAS POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DIGITAL PARA EL CENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD. - SE VIENE ANALIZANDO EVENTOS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD, ASÍ COMO ANALIZANDO Y GESTIONANDO INCIDENTES DE SEGURIDAD DIGITAL PARA EL CENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD DIGITAL. - SE ESTÁN IMPLEMENTANDO EQUIPOS DE RESPUESTA RÁPIDA ANTE INCIDENTES DE SEGURIDAD DIGITAL, SECTORIALES Y DE ENTIDADES (CSIRT), ASÍ COMO EL CSIRT NACIONAL (PE-CERT) ESTÁ EN
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										PROGRESO EL REGISTRO DE INCIDENTES DE SEGURIDAD (MISP) EN UN TOTAL DE 41 ENTIDADES. - SE ELABORÓ EL DECRETO DE URGENCIA 007-2020 (08.01.2020), QUE APRUEBA EL MARCO DE CONFIANZA DIGITAL Y DISPONE MEDIDAS PARA SU FORTALECIMIENTO. SU REGLAMENTO ESTÁ EN ETAPA DE REVISIÓN FINAL. - SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN EL SERVICIO DE PROCESAMIENTO TÉCNICO ARCHIVÍSTICO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA PCM, EL MISMO QUE POR EL TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN CONCLUIRÍA EN EL 2022.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	MEJORES CONDICIONES PARA LA PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS	Porcentaje	8.80	20.70	20.30	5874835.66	5736565.64	- ESTADO DE EMERGENCIA DICTAMINADO POR EL GOBIERNO PERUANO Y EN EL MARCO DE ESTA, LA CUARENTENA Y AISLAMIENTO SOCIAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA JUNIO, CONLLEVO A LA REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE PLAZO DE CONSULTORÍAS EN EJECUCIÓN Y EXTENSIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN. - ROTACIÓN DE FUNCIONARIOS (EN LAS ÁREAS USUARIAS- TÉCNICAS) QUE HA CONLLEVADO A RETRASAR LA PROGRAMACIÓN O REPROGRAMAR Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL AÑO 2020. - INCREMENTO DE CARGA DE PROCESOS DE CONTRATACIONES AL PROGRAMARSE GRAN CANTIDAD DE CONSULTORÍAS INDIVIDUALES, PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN ALGUNAS ÁREAS USUARIAS- TÉCNICAS	- SE REALIZARON REUNIONES DE TRABAJO CON LAS ÁREAS USUARIAS PARA EL SINCERAMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PLAZOS DE EJECUCIÓN DE CONSULTORÍAS. - SEGUIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE REQUERIMIENTOS DESDE EL ÁREA USUARIA. - SEGUIMIENTO A LAS CONFORMIDADES POR PARTE DE LAS ÁREAS USUARIAS- TÉCNICAS PARA CUMPLIR LOS PLAZOS PREVISTOS Y LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROGRAMADA. - DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR ÁREAS USUARIAS- TÉCNICAS A TRAVÉS DE LOS COORDINADORES SECTORIALES.	- 10 ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL IMPLEMENTAN GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO LA METODOLOGÍA DELIVERY. - LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS ESTE AÑO QUE VAN EN LA LÍNEA DEL CUMPLIMIENTO DE LA META SE HAN DISEÑADO REUNIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL DESTRABE Y/O ACOMPAÑAMIENTO ORIENTADO A IDENTIFICAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES A LOS CUELLOS DE BOTELLA PRODUCIDOS EN LAS PRIORIDADES DE GOBIERNO, RELACIONADO DIRECTAMENTE CON LA METODOLOGÍA DELIVERY DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS, CONTRIBUYENDO A QUE LA OCGIS CUENTE CON UNA HERRAMIENTA IMPORTANTE DE SEGUIMIENTO QUE LE PERMITE DIRIGIR LAS REUNIONES QUE SE TIENE CON LOS DIFERENTES SECTORES Y, POR CONSIGUIENTE, ENRIQUECER LOS INSTRUMENTOS CON LOS CUALES SE HACE SEGUIMIENTO. - UN MODELO DE COORDINACIÓN MULTISECTORIAL DISEÑADO Y APLICANDO SE CONTRATÓ LA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL MODELO INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN MULTISECTORIAL DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN VICEMINISTERIAL, Y DE LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y TÉCNICOS NECESARIOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN, NO OBSTANTE, SE PRODUJO LA RENUNCIA DEL CONSULTOR, POR LO QUE DEBERÁ REPROGRAMARSE PARA EL SIGUIENTE AÑO. -MODELO DE AGENCIAS DE
--	--	------------	------	-------	-------	------------	------------	---	--	---

										DESARROLLO REGIONAL ELABORADO, INCLUYENDO ASPECTOS ORGANIZACIONALES, TIPOLOGÍA Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN SE CONTRATÓ LA CONSULTORÍA REFERIDA A LA ELABORACIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL DE LAS AGENCIAS REGIONALES DE DESARROLLO, EL CONTENIDO Y LOS ALCANCES DE DICHO MODELO, ESTÁ CONCLUIDA Y APROBADA POR LA SECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN. EN LA LÍNEA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE AGENCIAS REGIONALES, SE HA AVANZADO CON LA CONTRATACIÓN DE UN EQUIPO DE APOYO PARA SERVICIOS DE APOYO PARA EL PROCESO DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO Y LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN REGIONAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE: ANCASH, HUÁNUCO, TACNA Y TUMBES. - UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE FACTORES DE RIESGO DE CONFLICTOS FUNCIONANDO SE HA AVANZADO CON EL DESARROLLO DE ACCIONES CUYOS PRODUCTOS SIRVEN DE INSUMO PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE FACTORES DE RIESGO DE CONFLICTOS, COMO SISTEMATIZACIÓN, DIGITALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN ESPACIOS DE DIALOGO EN LAS REGIONES Y LA VALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE PRIORIZACIÓN PARA EL
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS SUSCRITOS EN LOS ESPACIOS DE DIÁLOGO. DEL MISMO MODO SE HA CONTINUADO EN EL DESARROLLO DE HERRAMIENTAS QUE CONTRIBUYEN A LA GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS: I) PROCEDIMIENTO PARA LA CATEGORIZACIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONFLICTO SOCIAL. II) PROCEDIMIENTO PARA LA RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN DE REDES SOCIALES Y SU ANÁLISIS, III) PROCEDIMIENTO DE MAPEO DE ACTORES VALIDADO IMPLEMENTADO, IV) MANUAL SOBRE LOS PROCESOS DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE LOS SECTORES DEL ESTADO. V) PROCEDIMIENTO PARA LA PRIORIZACIÓN DE COMPROMISOS Y SEGUIMIENTO MEDIANTE RUTINAS CON LOS SECTORES. -HARDWARE Y SOFTWARE PARA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA NACIONAL DE DATOS ESPACIALES ADQUIRIDO Y EN FUNCIONAMIENTO SE HA IMPLEMENTADO EL PORTAL NACIONAL GEORREFERENCIA DO GEO PERÚ, WWW.GEOPERU.GO B.PE; SE HAN ADQUIRIDO EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA LA PLATAFORMA NACIONAL DE DATOS GEORREFERENCIA DOS; SE MIGRÓ LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL APLICATIVO SAYHUTE HACIA EL PORTAL NACIONAL GEORREFERENCIA DO GEO PERÚ CON LA FINALIDAD DE ALINEARLOS A LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS POR LA IDEP Y SE ESTÁN AMPLIANDO LAS CAPACIDADES OPERATIVAS A FIN DE ASISTIR A LOS
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN LA ADMINISTRACIÓN DEL GEO PERÚ, A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE SUB SISTEMAS. - REGISTRO TERRITORIAL PARA PLANIFICACIÓN CREADO Y EN FUNCIONAMIENTO SE HA CONTINUADO CON EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 2 REGISTROS, AVANZANDO CON LA ELABORACIÓN DE LAS PARTIDAS REGISTRALES, LAS MISMAS QUE PASAN POR UN PROCESO DE VALIDACIÓN POR PARTE DE LOS GOBIERNOS REGIONALES, SE PREVE CULMINAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE CIRCUNSCRIPCION ES EN EL 2021 Y CON EL REGISTRO NACIONAL DE LIMITES EN EL 2023.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

	SIMPLIFICACIÓN, ESTANDARIZACIÓN Y MEJORA REGULATORIA	Porcentaje	3.50	11.40	11.30	3194057.57	3165846.71	ESTADO DE EMERGENCIA DICTAMINADO POR EL GOBIERNO PERUANO Y EN EL MARCO DE ESTA, LA CUARENTENA Y AISLAMIENTO SOCIAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA JUNIO, CONLLEVO A LA REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE PLAZO DE CONSULTORÍAS EN EJECUCIÓN Y EXTENSIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN. ROTACIÓN DE FUNCIONARIOS (EN LAS ÁREAS USUARIAS- TÉCNICAS) QUE HA CONLLEVADO A RETRASAR LA PROGRAMACIÓN O REPROGRAMAR Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL AÑO 2020	SE REALIZARON REUNIONES DE TRABAJO CON LAS ÁREAS USUARIAS PARA EL SINCERAMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PLAZOS DE EJECUCIÓN DE CONSULTORÍAS.	A DICIEMBRE 2020, SE CULMINÓ LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA ESTANDARIZAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD CORRESPONDIENTES A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES. LA MISMA QUE PROPONE LA ESTANDARIZACIÓN DE 271 PROCEDIMIENTOS, CON LO CUAL SE CUMPLE LA META DE LA ACTIVIDAD MÁS REPRESENTATIVA DE ESTE COMPONENTE. ASIMISMO, SE HA AVANZADO EN LO SIGUIENTE: -SE ACTUALIZÓ LA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE CALIDAD REGULATORIA ¿ ACR E INICIÓ EL DESARROLLO DE LA GUÍA METODOLÓGICA PRÁCTICA Y ESPECÍFICA PARA LA MEDICIÓN DE LOS COSTOS ORIGINADOS POR LA REGULACIÓN, LA CUAL ESTÁ PREVISTA CONCLUIR EN EL MES DE MARZO DEL 2021. -SE HA CULMINADO EL PRIMER CURSO DE CAPACITACIÓN ¿PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO¿ IMPARTIDO A UN GRUPO DE 49 SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PCM, INVOLUCRADOS EN PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y EVALUACIÓN DE NORMAS CON LA FINALIDAD DE INVOLUCRARLOS EN LA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO. - EN EL 2020 SE DESARROLLÓ LA ESTRATEGIA DE DIGITALIZACIÓN DE TRÁMITES (ORDENAR Y PRIORIZAR LOS TRÁMITES).SE HA INICIADO LA EJECUCIÓN DE UNA
--	--	------------	------	-------	-------	------------	------------	--	---	--

											CONSULTORÍA PARA ELABORAR UN ESTUDIO DE EXPERIENCIAS COMPARADAS DEL SISTEMA ÚNICO DE TRÁMITES ¿ SUT
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2386533	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE POMABAMBA, ANTONIO CALDAS DOMÍNGUEZ, BARRIO DE HUAJTACHACRA, DISTRITO Y PROVINCIA DE POMABAMBA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	16/09/2020	ATENCION MEDICA	140532084	140532084		01/11/2020	31/07/2021	INVERSIÓN	NO	31/12/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO	Unidad	0	0	0	0	0	'-SE RETRAZO LA FIRMA DE CONTRATO, YA QUE EL CONTRATISTA NO TENIA LA DOCUMENTACION COMPLETA PARA LA FIRMA DE CONTRATO.	'- SE ESTABLECIO UNA NUEVA FECHA DE CONTRATO	SE TRATA DE UNA INTERVENCION IRI.
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	1657539	1657539			LA CONTRATACION FUE EJECUTADA POR PRONIS
	OBRA DE CONTINGENCIA	Unidad	0	0	0	0	0	'-SE RETRAZO LA FIRMA DE CONTRATO, YA QUE EL CONTRATISTA NO TENIA LA DOCUMENTACION COMPLETA PARA LA FIRMA DE CONTRATO.	'- SE ESTABLECIO UNA NUEVA FECHA DE CONTRATO	SE TRATA DE UNA INTERVENCION IRI.
	OBRA PRINCIPAL	Unidad	0	0	0	0	0	'-SE RETRAZO LA FIRMA DE CONTRATO, YA QUE EL CONTRATISTA NO TENIA LA DOCUMENTACION COMPLETA PARA LA FIRMA DE CONTRATO.	- SE ESTABLECIO UNA NUEVA FECHA DE CONTRATO	SE TRATA DE UNA INTERVENCION IRI.
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			NO SE HABILITÓ

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2386577	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO YUNGAY, DISTRITO Y PROVINCIA DE YUNGAY, DEPARTAMENTO ANCASH		18/09/2020	ATENCION MEDICA		104754198	104754198		01/11/2020	31/07/2021	INVERSIÓN	NO	31/12/2020	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado		Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado		Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0		0	0		0		0		'-SE RETRAZO LA FIRMA DE CONTRATO, YA QUE EL CONTRATISTA NO TENIA LA DOCUMENTACION COMPLETA PARA LA FIRMA DE CONTRATO.	'- SE ESTABLECIO UNA NUEVA FECHA DE CONTRATO	SE TRATA DE UNA INTERVENCION IRI.
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1		1	1		1948244		1948244				EJECUTADO POR PRONIS
	OBRA DE CONTINGENCIA	Unidad	0		0	0		0		0		'-SE RETRAZO LA FIRMA DE CONTRATO, YA QUE EL CONTRATISTA NO TENIA LA DOCUMENTACION COMPLETA PARA LA FIRMA DE CONTRATO.	- SE ESTABLECIO UNA NUEVA FECHA DE CONTRATO	SE TRATA DE UNA INTERVENCION IRI.
	OBRA PRINCIPAL	Unidad	0		0	0		0		0		'-SE RETRAZO LA FIRMA DE CONTRATO, YA QUE EL CONTRATISTA NO TENIA LA DOCUMENTACION COMPLETA PARA LA FIRMA DE CONTRATO.	'- SE ESTABLECIO UNA NUEVA FECHA DE CONTRATO	SE TRATA DE UNA INTERVENCION IRI.
	SUPERVISIÓN	Unidad	0		0	0		0		0				ESTE COMPONENTE NO SE HABILITÓ

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2410948	CREACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO A TRAVÉS DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL-MAC LIMA SUR DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		20/03/2019	MEJORAR EL ACCESO, ARTICULACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y TRÁMITES QUE BRINDA EL ESTADO A LA POBLACIÓN DE LOS DISTRITOS DE LIMA SUR		5822615	2942749.65	LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA HABILITACIÓN DE AMBIENTES FUE FINANCIADA AL 100% POR LA EMPRESA OPEN PLAZA		01/08/2019	01/12/2019	INVERSIÓN	NO	07/12/2019	31/07/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/)	(2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/)	(3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	CAPACITACIÓN	Unidad	0	80	0	70200		0							
	EQUIPAMIENTO	Unidad	272	416	272	2216468.43		1370976.27							
	IMPLEMENTACIÓN DE AMBIENTE	Unidad	1315	1315	1315	0		0				ESTA ACCIÓN FUE FINANCIADA AL 100 POR CIENTO POR LA EMPRESA OPEN PLAZA S.A.			
	MOBILIARIO	Unidad	790	793	790	494580.88		262318.22							
	SOFTWARE	Unidad	14	134	14	42305		17147.64							
	SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	2	3	2	119195.34		94494.40				EL EXPEDIENTE TÉCNICO, EQUIVALENTE A S/ 170 516,14, FUE FINANCIADO AL 100 POR CIENTO POR LA EMPRESA OPEN PLAZA S.A. LA SUPERVISIÓN, POR S/ 94 494,40, FUE FINANCIADA POR LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2483109	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO II-2 SULLANA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA ¿ REGION PIURA.	28/02/2020	FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL CON EL FIN DE PROTEGER LA VIDA Y EL PATRIMONIO DE LA POBLACIÓN.	34391028	34192398	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE ACUERDO A MONTO DE CONTRATACIÓN	24/10/2020	19/08/2021	INVERSIÓN	NO	26/10/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	838026	838026			EJECUTADO POR PRONIS
	INFRAESTRUCTURA (CONTINGENCIA)	Porcentaje	0	15	20.33	15885095	8156203.63			SE TRATA DE UNA INTERVENCION IRI.
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	1113145	373218			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2496772	CREACION DE SERVICIO DE PROTECCION FRENTE A INUNDACIONES EN AMBAS MARGENES DEL RIO TUMBES, EN TRAMOS VULNERABLES DESDE LA ESTACION EL TIGRE HASTA LA SALIDA AL MAR, EN LOS DISTRITOS DE PAMPAS DE HOSPITAL, SAN JACINTO, SAN JUAN DE LA VIRGEN, CORRALES Y TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES	01/09/2020	REDUCIR PUNTOS CRÍTICOS EN RIBERA DE RÍO NO PROTEGIDOS ANTE PELIGROS	483549970	483549970		24/12/2020	01/12/2023	INVERSIÓN	SÍ	19/03/2021	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	59687103.40	0					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	1807119.60	0	PROCESO SE DECLARÓ DESIERTO.	FUE ADJUDICADO EN EL MES DE MARZO 2021.			
	OTROS	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2497405	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION FRENTE AL MOVIMIENTO DE MASA E INUNDACIONES DE LAS QUEBRADAS EL CARMEN, SECA Y PUERTA BLANCA EN 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE EL CARMEN - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA	17/09/2020	REDUCIR PUNTOS CRÍTICOS EN RIBERA DE RÍO NO PROTEGIDOS ANTE PELIGROS	16189868	16189868		24/12/2020	30/03/2022	INVERSIÓN	SÍ	24/12/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	1841059.97	1841059.97			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	134420.88	134420.88			
	OTROS	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2497426	AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION FRENTE A INUNDACIONES EN LOS TRAMOS CRÍTICOS DE LOS RIOS CHICO Y MANTAGENTE EN LOS DISTRITOS DE ALTO LARAN, CHINCHA BAJA, EL CARMEN Y TAMBO DE MORA - 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA	15/09/2020	REDUCIR PUNTOS CRÍTICOS EN RIBERA DE RIO NO PROTEGIDOS ANTE PELIGROS		291553410	291553410	ACTUALIZACION	24/12/2020	30/05/2023	INVERSIÓN	Sí	24/12/2020	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	37291107.42	37291107.42						
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	692002.74	692002.74						
	OTROS	Unidad	0	0	0	0							

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2497573	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS Y DERRUMBES EN LAS LOCALIDADES DE HUACHOS, HUAJINTAY Y HUAMATAMBO EN LOS DISTRITOS DE HUACHOS Y HUAMATAMBO DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	21/09/2020	REDUCIR PUNTOS CRITICOS EN RIBERA DE RIO NO PROTEGIDOS ANTE PELIGROS	9644492	9644492		24/12/2020	30/10/2022	INVERSIÓN	SÍ	24/12/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	1044942.35	1044942.35			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	95222.90	95222.90			
	OTROS	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2497906	CREACION DE LOS SERVICIOS PROTECCIÓN FRENTE AL MOVIMIENTO DE MASA EN ZONAS CRÍTICAS DE LAS LOCALIDADES TANTARÁ Y NUEVO AMANECER DEL DISTRITO DE TANTARÁ, LOCALIDAD DE BUENA VISTA DEL DISTRITO DE CAPILLAS, Y LOCALIDAD DE YAURITAMBO DEL DISTRITO DE ALTO LARÁN - LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA Y LA PROVINCIA DE CHINCHA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	22/09/2020	REDUCIR PUNTOS CRÍTICOS EN RIBERA DE RÍO NO PROTEGIDOS ANTE PELIGROS	6914894	6914894		24/12/2020	30/12/2021	INVERSIÓN	SÍ	24/12/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	678414.53	678414.53			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	84504.67	84504.67			
	OTROS	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2499925	CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE EL PELIGRO DE INUNDACIONES EN EL RÍO LA LECHE, EN 53 LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE PACORA, ILLIMO Y JAYANCA EN LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE Y EN LOS DISTRITOS DE PITIPO Y INCAHUASI DE LA PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE		16/10/2020	REDUCIR PUNTOS CRÍTICOS EN RIBERA DE RÍO NO PROTEGIDOS ANTE PELIGROS		320199249	320199249		31/12/2020	30/12/2022	INVERSIÓN	SÍ	31/12/2020	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/)	(2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/)	(3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	35688380.20		35688380.20						
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	900185.60		900185.60						
	OTROS	Unidad	0	0	0	0		0						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/)	(1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2501225	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DEL RÍO MOTUPE VULNERABLE ANTE PELIGRO DE INUNDACIÓN EN LOS DISTRITOS DE MOTUPE, JAYANCA, MORROPE, PACORA, SALAS Y TUCUME - 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	19/10/2020	REDUCIR PUNTOS CRÍTICOS EN RIBERA DE RÍO NO PROTEGIDOS ANTE PELIGROS	218511945		218511945		31/12/2020	30/09/2023	INVERSIÓN	SÍ	31/12/2020	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/)	(2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/)	(3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	22459050.20		22459050.20					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	566963.95		566963.95					
	OTROS	Unidad	0	0	0	0		0					

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Comentarios:



709ACC94-59CE-4670-8C72-4A6CF05834D0